























































































**ESTADO DE TLAXCALA**  
**REPORTES DESTINO DEL GASTO**  
**PRIMERA TRIMESTRE DE 2019**

OCIO	TRANSACC.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFORMA FUENTE/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD (RNDP)	ENTIDAD RESPONSA	ID. MONICERO RESP.	MONICERO RESPONSABLE	PRO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FORNECION BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	META	TIPO GOBERNANCIA	GOBERNANCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIADO RECALCULADO	AVANCE FINANCIADO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIADO DEVENGADO	AVANCE FINANCIADO EJERCIDO	AVANCE FINANCIADO PAGADO	CONTENIDOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CAMBIA	ESTATUS ESTADOS	FLUJO FLUJO	
2019	1	TLAUBR000103772	Proyecto de Inversión	88,500.00	modificado:88500.01	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 88500.00	Construcción De Casco Direccion De Baha Humana San Jose Huixtliatl- 11257	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	11257	N	4	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	88,500.00	88,466.93	88,466.93	88,466.93	88,466.93	Etiquetas: Repa_obra Obra, numero_Contorno ADYNVUD (FISCAL)ADYNVUD, numero_Contratos GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 8289247.31, importe_modificado:122591, meta: 1.01	Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103773	Proyecto de Inversión	88,500.00	modificado:88500.01	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 88500.00	Construcción De Casco Direccion De Baha Humana San Jose Huixtliatl- 11182	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	11182	N	6	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	88,500.00	88,466.93	88,466.93	88,466.93	88,466.93	Etiquetas: Repa_obra Obra, numero_Contorno ADYNVUD (FISCAL)ADYNVUD, numero_Contratos GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 8289247.31, importe_modificado:122591, meta: 1.01	Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103774	Proyecto de Inversión	88,500.00	modificado:88500.01	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 88500.00	Construcción De Casco Direccion De Baha Humana San Jose Huixtliatl- 85907	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	85907	N	2	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	88,500.00	88,466.93	88,466.93	88,466.93	88,466.93	Etiquetas: Repa_obra Obra, numero_Contorno ADYNVUD (FISCAL)ADYNVUD, numero_Contratos GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 8289247.31, importe_modificado:122591, meta: 1.01	Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103794	Proyecto de Inversión	20,306.38	modificado:20306.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 20306.38	Construcción De Pisos Y Techos Firmas Anexo De Guerrero- 7096	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7096	N	4	meses 1.0, meta: modificado:1.0	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.0	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:13661, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103796	Proyecto de Inversión	20,306.38	modificado:20306.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 20306.38	Construcción De Pisos Y Techos Firmas Anexo De Guerrero- 7088	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7088	N	5	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:13661, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103802	Proyecto de Inversión	14,332.38	modificado:14332.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 14332.38	Construcción De Techos Firmas Anexo De Guerrero- 7091	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7091	N	8	meses 1.0, meta: modificado:1.0	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.0	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:13661, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103812	Proyecto de Inversión	14,332.38	modificado:14332.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 14332.38	Construcción De Techos Firmas Anexo De Guerrero- 7040	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7040	N	1	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:13661, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103816	Proyecto de Inversión	14,332.38	modificado:14332.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 14332.38	Construcción De Techos Firmas Anexo De Guerrero- 7082	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7082	N	4	meses 1.0, meta: modificado:1.0	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:13661, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103839	Proyecto de Inversión	20,306.38	modificado:20306.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 20306.38	Construcción De Pisos Y Techos Firmas Anexo De Guerrero San Damian Tlaxcalana- 7090	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7090	N	5	meses 1.0, meta: modificado:1.0	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.0	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:13661, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000103909	Proyecto de Inversión	84,963.06	modificado:84963.061	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 84963.06	Aplicación De Red Pava Direccion San Juan Corona Embalse Zepeta- 94527	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asas y saneamiento	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	94527	N	31	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	84,963.06	84,963.06	84,963.06	84,963.06	84,963.06	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:82020, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000104000	Proyecto de Inversión	14,332.38	modificado:14332.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 14332.38	Construcción De Techos Firmas Puiglapa Barrio Patena- 6062	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	6062	N	2	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa VIVERITAS LA DE C.V., contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1609285.00, importe_modificado:81939, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000104207	Proyecto de Inversión	14,332.38	modificado:14332.381	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 14332.38	Construcción De Techos Firmas Huixtliatl- 6629	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	6629	N	4	meses 1.0, meta: modificado:1.0	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta: modificado: 1.0	(meta): Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	Etiquetas: Repa_obra Adquisicion, numero_Contorno GET-INV-012928-1, contraventa VIVERITAS LA DE C.V., contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1609285.00, importe_modificado:81939, meta: 1.01	Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado
2019	1	TLAUBR000104311	Proyecto de Inversión	48,290.68	modificado:48290.681	(FI) (Diac_Recursos 2018_ramo 33, modificado). prog_pms_1_top_Recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto: 48290.68	Construcción De Casco Direccion Zepeta Barrio San Juan Tlaxcalana- 85851	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	85851	N	3	meses 1.0, meta: modificado:1.01	-	-	-	-	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.0, meta: modificado: 1.01	(meta): Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	09-05-2018	31-12-2018	48,290.68	48,230.49	42,871.63	42,871.63	42,871.63	Etiquetas: Repa_obra Obra, numero_Contorno ADYNVUD (FISCAL)ADYNVUD, numero_Contratos GET-INV-012928-1, contraventa EDOCA MAJÓZ LOPEZ, contraventa GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto: 1284847.31, importe_modificado:122599, meta: 1.01	Unidad, medida: Vivienda, meta: 1.01	En ejecución	Validado	avanzado





































**REPORTO DE TLANCALA**  
**REPORTO DESTINO DEL GASTO**  
**PRIMERA TRIMESTRAL DE 2019**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
OCIO	TRAMITE	FOID	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFORRA FUENTE/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSA	ID MUNICIPIO	RESP. MUNICIPIO RESPONSABLE	PROG. FINANCO. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBERNANZIA	COORDENADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERANCIO	PAGADO	CONTADO	AVANCES FISICOS	CAMERFA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	TLAUBR020110105	Proyecto de Inversión	20,266.38	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE PASEY Y TAPAS EN ZONA DEL PARQUE SURESTE Y COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLANCALA, PUEBLA.	0	Gobierno de la Entidad	2020	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7020	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	1	06/10/2018	31/12/2018	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38		(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:20.00	0%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110107	Proyecto de Inversión	48,252.00	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE CASO DOMINIO ABASCAN EN EL AREA DE ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.	0	Gobierno de la Entidad	8152	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8152	N					(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, meta:1.0	6	09/10/2018	31/12/2018	48,252.00	48,182.70	48,182.70	48,182.70	48,182.70	48,182.70	(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, avance:1.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110112	Proyecto de Inversión	48,252.00	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE CASO DOMINIO ABASCAN EN EL AREA DE ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.	0	Gobierno de la Entidad	12081	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	12081	N					(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, meta:1.0	2	09/10/2018	31/12/2018	48,252.00	48,182.70	48,182.70	48,182.70	48,182.70	48,182.70	(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, avance:1.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110130	Proyecto de Inversión	48,252.00	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE CASO DOMINIO ABASCAN EN EL AREA DE ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.	0	Gobierno de la Entidad	8121	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8121	N					(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, meta:1.0	3	09/10/2018	31/12/2018	48,252.00	48,182.70	48,182.70	48,182.70	48,182.70	48,182.70	(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, avance:1.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110136	Proyecto de Inversión	14,143.59	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE CASO DOMINIO ABASCAN EN EL AREA DE ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.	0	Gobierno de la Entidad	6094	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	6094	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	4	09/10/2018	31/12/2018	14,143.59	14,143.59	14,143.59	14,143.59	14,143.59	14,143.59	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:0.50	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110156	Proyecto de Inversión	20,266.38	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE PASEY Y TAPAS EN ZONA DEL PARQUE SURESTE Y COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLANCALA, PUEBLA.	0	Gobierno de la Entidad	7321	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7321	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	4	06/10/2018	31/12/2018	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:20.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110160	Proyecto de Inversión	48,252.00	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE CASO DOMINIO ABASCAN EN EL AREA DE ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.	0	Gobierno de la Entidad	8088	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8088	N					(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, meta:1.0	8	09/10/2018	31/12/2018	48,252.00	48,246.52	48,232.21	48,232.21	48,232.21	48,232.21	(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, avance:1.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110163	Proyecto de Inversión	48,252.00	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE CASO DOMINIO ABASCAN EN EL AREA DE ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.	0	Gobierno de la Entidad	8075	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8075	N					(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, meta:1.0	9	09/10/2018	31/12/2018	48,252.00	48,246.52	48,232.21	48,232.21	48,232.21	48,232.21	(meta)	Unidad_Medida:Vivienda, avance:1.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110163	Proyecto de Inversión	20,266.38	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE PASEY Y TAPAS EN ZONA DEL PARQUE SURESTE Y COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLANCALA, PUEBLA.	0	Gobierno de la Entidad	7321	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7321	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	8	06/10/2018	31/12/2018	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:20.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110161	Proyecto de Inversión	14,332.38	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE CASO DOMINIO ABASCAN EN EL AREA DE ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.	0	Gobierno de la Entidad	6967	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	6967	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	6	09/10/2018	31/12/2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:20.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110162	Proyecto de Inversión	20,266.38	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE PASEY Y TAPAS EN ZONA DEL PARQUE SURESTE Y COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLANCALA, PUEBLA.	0	Gobierno de la Entidad	7320	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7320	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	3	06/10/2018	31/12/2018	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:20.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110160	Proyecto de Inversión	5,974.00	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE PASEY Y TAPAS EN ZONA DEL PARQUE SURESTE Y COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLANCALA, PUEBLA.	0	Gobierno de la Entidad	7021	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7021	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	4	06/10/2018	31/12/2018	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:20.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110161	Proyecto de Inversión	20,266.38	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE PASEY Y TAPAS EN ZONA DEL PARQUE SURESTE Y COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLANCALA, PUEBLA.	0	Gobierno de la Entidad	7326	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7326	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	6	09/10/2018	31/12/2018	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	20,266.38	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:20.00	100%	En Ejecución	Validado	normas
2019	1	TLAUBR020110166	Proyecto de Inversión	15,889.87	PROG. #10, MOD. #10 (ACTIVO FISCAL)	CONSTRUCCION DE PASEY Y TAPAS EN ZONA DEL PARQUE SURESTE Y COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLANCALA, PUEBLA.	0	Gobierno de la Entidad	8232	N				SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8232	N					(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, meta:1.0	8	09/10/2018	31/12/2018	15,889.87	15,889.87	15,889.87	15,889.87	15,889.87	15,889.87	(meta)	Unidad_Medida:Metros Cuadrados, avance:25.00	100%	En Ejecución	Validado	normas



























**ESTADO DE TLAXCALA**  
**REPORTO DESTINO DEL GASTO**  
**PRIMERA TRIMESTRA DE 2019**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
OCIO	TRAMITE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFOROS FIENTES/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONS	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROG./PROGRAMA/PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GERENCIA/COMUNICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADAMEN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBIDO	PAGADO	CONTENIDOS	AVANCES FISICOS	CAMERAS FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	1	TLAJALBERTO02120961	88,500.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 88500.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION CARLOS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	68061	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	80061	N					(META)	5	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	86,500.00	86,474.43	84,611.91	84,611.91	84,611.91	84,611.91	84,611.91	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02120307	20,306.38	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 20306.38	CONSTRUCCION DE PASEO DE TRILAS FERRAS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	59004	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59004	N					(META)	5	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121040	14,322.38	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 14322.38	CONSTRUCCION DE PASADIZO PARA FERRAS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	59721	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59721	N					(META)	3	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121131	48,262.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 48262.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION SANTA CATARINA ACACACUAPAN	70870	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	70870	N					(META)	4	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	48,262.00	48,187.58	48,187.58	48,187.58	48,187.58	48,187.58	48,187.58	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121094	14,322.38	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 14322.38	CONSTRUCCION DE PASADIZO PARA FERRAS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	62023	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62023	N					(META)	5	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121233	88,500.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 88500.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION CARLOS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	80101	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	80101	N					(META)	5	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	88,500.00	88,465.00	84,644.61	84,644.61	84,644.61	84,644.61	84,644.61	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121431	13,774.48	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 13774.48	CONSTRUCCION DE PASADIZO PARA FERRAS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	75148	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	75148	N					(META)	5	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	13,774.48	13,774.48	13,774.48	13,774.48	13,774.48	13,774.48	13,774.48	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121467	48,262.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 48262.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION CARLOS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	84071	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	84071	N					(META)	6	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	48,262.00	48,195.82	48,195.82	48,195.82	48,195.82	48,195.82	48,195.82	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121448	88,500.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 88500.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION CARLOS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	89590	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	89590	N					(META)	4	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	88,500.00	88,486.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121453	48,262.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 48262.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION CARLOS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	84042	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	84042	N					(META)	5	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	48,262.00	48,195.82	48,195.82	48,195.82	48,195.82	48,195.82	48,195.82	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121460	88,500.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 88500.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION CARLOS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	11622	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	11622	N					(META)	3	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	88,500.00	88,486.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121486	14,322.38	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 14322.38	CONSTRUCCION DE PASADIZO PARA FERRAS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	81496	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	81496	N					(META)	7	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO02121489	14,322.38	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 14322.38	CONSTRUCCION DE PASADIZO PARA FERRAS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	89661	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	89661	N					(META)	4	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			
2019	1	1	TLAJALBERTO021212040	88,500.00	PROG. 033, METODOS 2028, FONO 33, MODIFICADIT, PROG. PUNTO 3, USU. AVANCE FISICAL/IMPACTACIONES, SUBPROYECTO Y CONVENIOS, MONEDAS 88500.00	CONSTRUCCION DE CASERIO DOMINION CARLOS SAN ANTONIO ACACACUAPAN	11675	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	PROYECTO DE INVERSION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	11675	N					(META)	5	metas 1.0, meta, modificado: 1.01	09-06-2018	31-12-2018	88,500.00	88,486.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	84,666.66	100%		En Ejecucion	Validado
<p>(MOTIVO: [Motivo])</p> <p>CONTENIDOS: [Contenido]</p>																																			





























**ESTADO DE TLAQUEALA**  
**REPORTA DESTINO DEL GASTO**  
**PRIMERA TRIMESTRE DE 2019**

OCIO	TRANSACC	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFOROS FIENTES/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSA	MANICRO RESPONS	MANICRO RESPONSABLE	PRO GRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO GOBERNANCIA	GOBERNANCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
																									RECIBADO	COMPARTIDO	DEVENGADO	DEBIDO	PAGADO	CONTADOS	AVANCES FISICOS	CAMERAS FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2019	1	11AUB8020120816	Proyecto de Inversión	7,607.86	modificac:7607.8611	Construcción De Techo Firma Nohelcohu Coahuila - 62185	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61805	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 3 meta: modificac:0.00	1	18.16229238	16.21483083	09-05-2018	11-12-2018	7,607.86	7,607.86	7,607.86	7,607.86	7,607.86	8,471	(meta: ) Reporte, modificado:30200	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances	
2019	1	11AUB8020120949	Proyecto de Inversión	20,306.38	modificac:20306.3811	Construcción De Piso Y Techo Firma Sisa Tlaxcala - 70288	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	70288	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 4 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	8,471	(meta: ) Reporte, modificado:30661	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020122018	Proyecto de Inversión	14,322.38	modificac:14322.3811	Construcción De Techo Firma San Lorenzo Acomanamil - 59728	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59728	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 3 meta: modificac:0.00	1	18.26189704	16.32279691	09-05-2018	11-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	5,501	(meta: ) Reporte, modificado:18699	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020120847	Proyecto de Inversión	8,864.14	modificac:8864.1411	Construcción De Techo Firma San Lucas Teopulco - 68827	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68827	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 5 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	8,864.14	8,864.14	8,864.14	8,864.14	8,864.14	8,864.14	6,887	(meta: ) Reporte, modificado:46710	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121055	Proyecto de Inversión	5,974.00	modificac:5974.0011	Construcción De Piso Firma San Lucas Teopulco - 68929	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68929	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 3 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	4,673	(meta: ) Reporte, modificado:46710	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121069	Proyecto de Inversión	36,262.24	modificac:36262.2411	Ampliación De Red Pasa Drenaje Firma Santa Ana Nahuacan Barrio Puebla - 94238	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Anal y saneamiento	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	94238	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 20 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	36,262.24	36,262.24	36,262.24	36,262.24	36,262.24	36,262.24	20,762	(meta: ) Reporte, modificado:17848	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121092	Proyecto de Inversión	15,665.22	modificac:15665.2211	Construcción De Piso Y Techo Firma Santa Ana Nahuacan Barrio De Mexico - 59818	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59818	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 5 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	6,887	(meta: ) Reporte, modificado:18939	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121100	Proyecto de Inversión	15,665.22	modificac:15665.2211	Construcción De Piso Y Techo Firma Santa Ana Nahuacan Barrio De Puebla - 59880	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59880	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 4 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	5,501	(meta: ) Reporte, modificado:18939	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121108	Proyecto de Inversión	14,322.38	modificac:14322.3811	Construcción De Techo Firma Santa Ana Nahuacan Cabecera Guadalupe - 59803	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59803	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 5 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	5,501	(meta: ) Reporte, modificado:18939	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121115	Proyecto de Inversión	18,166.76	modificac:18166.7611	Construcción De Piso Y Techo Firma Santa Antonia Tlaxcala Barrio El Carriz - 63172	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	63172	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 3 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	18,166.76	18,166.76	18,166.76	18,166.76	18,166.76	18,166.76	5,501	(meta: ) Reporte, modificado:18939	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121133	Proyecto de Inversión	14,322.38	modificac:14322.3811	Construcción De Techo Firma Santa Catarina Tlaxcala - 59921	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59921	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 3 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	5,501	(meta: ) Reporte, modificado:18939	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121135	Proyecto de Inversión	12,489.64	modificac:12489.6411	Construcción De Techo Firma Santa Catarina Tlaxcala - 63202	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	63202	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 3 meta: modificac:0.00	1	18.36141844	16.32378679	09-05-2018	11-12-2018	12,489.64	12,489.64	12,489.64	12,489.64	12,489.64	12,489.64	5,501	(meta: ) Reporte, modificado:18939	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances
2019	1	11AUB8020121154	Proyecto de Inversión	14,322.38	modificac:14322.3811	Construcción De Techo Firma Santa Catarina Tlaxcala Tlaxcala - 64919	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San-identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	64919	N						(meta: ) Cuentas, meta 1.0 4 meta: modificac:0.00	1	18.2310201	16.31880223	09-05-2018	11-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	5,501	(meta: ) Reporte, modificado:18939	(meta: ) Cuentas, avance 16.05	Finalizado	Validado	avances











**ESTADO DE TLANCAXALA  
REPORTO DESTINO DEL GASTO  
PRIMERA TRIMESTRE DE 2019**

OCIO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
OCIO	TRAMITE	FOID	CATEGORIA	MONTO GLOBAL_AFORDA FUENTE/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	MANIFIESTO_RESP.	MANIFIESTO_RESPONABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GUBERNACION	GEOMERIEUS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPARTIMTO	DEVENGADO	DEBIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCES FISICOS	CAMETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	TLANCAX0001120175	Proyecto de Inversión	20,306.38 modificado:20306.381	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20306.38, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68465	N	-	-	-	-	7	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 32.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120481	Proyecto de Inversión	10,096.48 modificado:10096.481	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 10096.48, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68412	N	-	-	-	-	2	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 2 meta modificado: 2.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	10,096.48	10,096.48	10,096.48	10,096.48	10,096.48	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 24.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120485	Proyecto de Inversión	5,974.00 modificado:5974.001	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5974.00, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68935	N	-	-	-	-	2	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 2 meta modificado: 2.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 23.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120520	Proyecto de Inversión	14,332.38 modificado:14332.381	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 14332.38, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68570	N	-	-	-	-	3	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 3 meta modificado: 3.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 24.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120529	Proyecto de Inversión	14,332.38 modificado:14332.381	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 14332.38, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68564	N	-	-	-	-	5	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 5 meta modificado: 5.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 22.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120530	Proyecto de Inversión	64,254.14 modificado:64254.141	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 64254.14, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Amar y variometros	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61424	N	-	-	-	-	104	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 104 meta modificado: 104.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	64,254.14	64,254.14	64,254.14	64,254.14	64,254.14	[estado] [Requisitos solicitados a: 17640] [criterio] [17640]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 31.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120545	Proyecto de Inversión	47,586.68 modificado:47586.681	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 47586.68, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Amar y variometros	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61458	N	-	-	-	-	28	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 28 meta modificado: 28.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	47,586.68	47,586.68	47,586.68	47,586.68	47,586.68	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 63.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120579	Proyecto de Inversión	14,332.38 modificado:14332.381	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 14332.38, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59840	N	-	-	-	-	5	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 5 meta modificado: 5.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	[estado] [Requisitos solicitados a: 18335] [criterio] [18335]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 31.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120586	Proyecto de Inversión	15,665.22 modificado:15665.221	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15665.22, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61308	N	-	-	-	-	6	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 6 meta modificado: 6.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	15,665.22	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 24.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120600	Proyecto de Inversión	20,306.38 modificado:20306.381	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20306.38, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59873	N	-	-	-	-	6	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 6 meta modificado: 6.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	[estado] [Requisitos solicitados a: 18335] [criterio] [18335]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 32.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120605	Proyecto de Inversión	20,306.38 modificado:20306.381	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20306.38, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59897	N	-	-	-	-	5	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 5 meta modificado: 5.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	[estado] [Requisitos solicitados a: 18335] [criterio] [18335]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 32.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos
2019	1	TLANCAX0001120639	Proyecto de Inversión	20,306.38 modificado:20306.381	[FE] [Osc] [recurso 2018, ramo 33, modalidad], prog_gm_1 top_ [recurso FEDERAL] (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20306.38, no=18382845	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68418	N	-	-	-	-	4	[meta] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 4 meta modificado: 4.0]	[meti] [unidad_medida Metro Cuadrado, meta: 1.0 1 meta modificado: 1.0]	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	[estado] [Requisitos solicitados a: 41753] [criterio] [41753]	[unidad_medida Metro Cuadrado, avance: 32.0]	RNI	Terminado	Validado sucesos

**ESTADO DE TLAXCALA**  
**REPORTA DESTINO DEL GASTO**  
**PERIODO TRIMESTRAL DE 2019**

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
OCIO	TRAMITE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFORAS FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSA	UNICION RESPONSABLE	PROYECTO PROGRAMICO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO GOBERNANCIA	GEOMETRIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERANCO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMBITA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
099	1	TLAIBR002012280	Proyecto de Inversión	20,366.98 modificado: 20366.98	Construcción De Pisos Y Techo Firma Tlaxcala San Diego Metloma - 68862	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	6846	N	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 9 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 9 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 10 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente	
099	1	TLAIBR002012284	Proyecto de Inversión	14,322.38 modificado: 14322.38	Construcción De Techo Firma Tlaxcala San Diego Metloma - 68284	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68284	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012284	Proyecto de Inversión	20,366.38 modificado: 20366.38	Construcción De Pisos Y Techo Firma Tlaxcala San Diego Metloma - 68284	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68284	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 1 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 1 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 1 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012286	Proyecto de Inversión	6,678.70 modificado: 6678.70	Ampliación De Red Faja Agua Tlaxcala San Sebastián Atlaxca - 65865	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Anexo a viviendas	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	65865	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 16 meta modificado 178.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 16 meta modificado 178.00	09-05-2018	11-12-2018	6,678.70	6,678.70	6,678.70	6,678.70	6,678.70	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 16 meta modificado 178.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012301	Proyecto de Inversión	93,150.50 modificado: 93150.50	Ampliación De Red Faja Agua Tlaxcala Santa María Acapulco - 62046	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Anexo a viviendas	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62046	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 40 meta modificado 193.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 40 meta modificado 193.00	09-05-2018	11-12-2018	93,150.50	93,150.50	93,150.50	93,150.50	93,150.50	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 40 meta modificado 193.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012306	Proyecto de Inversión	14,322.38 modificado: 14322.38	Construcción De Techo Firma Tlaxcala Santa María Acapulco - 68276	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68276	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012306	Proyecto de Inversión	20,366.38 modificado: 20366.38	Construcción De Pisos Y Techo Firma Tlaxcala Santa María Acapulco - 68277	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68277	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 5 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 5 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 5 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012307	Proyecto de Inversión	14,322.38 modificado: 14322.38	Construcción De Techo Firma Tlaxcala Santa María Acapulco - 68276	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68276	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 8 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 8 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 8 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012309	Proyecto de Inversión	20,366.38 modificado: 20366.38	Construcción De Pisos Y Techo Firma Tlaxcala - 82370	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	82370	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 5 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 5 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 5 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012309	Proyecto de Inversión	20,366.38 modificado: 20366.38	Construcción De Pisos Y Techo Firma Tlaxcala - 82328	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	82328	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012310	Proyecto de Inversión	10,584.86 modificado: 10584.86	Construcción De Pisos Y Techo Firma Tlaxcala - 82330	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	82330	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 2 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 2 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	10,584.86	10,584.86	10,584.86	10,584.86	10,584.86	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 2 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente
099	1	TLAIBR002012310	Proyecto de Inversión	20,366.38 modificado: 20366.38	Construcción De Pisos Y Techo Firma Tlaxcala Casa Blanca - 82340	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	82340	N	-	-	-	-	-	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00	09-05-2018	11-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, metro L1) 4 meta modificado 32.00		Finalizado	Validado automaticamente











ESTADO DE TLAXCALA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMERA TRIMESTRE DE 2016

Table with columns: DETALLE\_PROYECTO, MONTO GLOBAL, APROBADO, ENTIDAD, MONICORRESP, TIPO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION, BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, META, TIPO GOBERNANCIA, GOBERNANCIA, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, AVANCE FINANCIERO (RECAUDADO, COMPARTADO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES FISICOS (CUBRETA, FOTOS, ESTADOS), STATUS, and FLUJO. The table contains multiple rows of project data across various municipalities like Huamantla, Puebla, Tlaxcala, and Tehuacan.









































































































ESTADO DE TLAXCALA  
REPORTA DESTINO DEL GASTO  
PRIMERA TRIMESTRE DE 2016

Table with columns: DETALLE\_PROYECTO, MONTO GLOBAL, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO, TOTOS, ESTATUS, RLUO. Includes detailed project descriptions, financial progress, and status for various infrastructure and social development projects in Tlaxcala.





















ESTADO DE TLANCALA  
REPORTA DESTINO DEL GASTO  
PRIMERA TRIMESTRE DE 2019

DETALLE_PROYECTO											AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		FOTOS		ESTATUS		FLUJO											
OCIO	TRAMITE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFORRA FUENTE/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONS	ENTIDAD RESPONS	ID MUNICIPIO RESP	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROG./PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO GOBERNANCIA	GEOPERIENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDICO	PAGADO	CONTADOS	AVANCES FISICOS	CAMBIA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	1	TLAJUBR020112472	Proyecto de Inversión	8,864.14	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 8864.14	Construcción De Techo Tenso Membrado Santa Cruz - 7206	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7206	N	-	-	-	2 meses modificado 20.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 8864.14	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	8,864.14	8,864.14	8,864.14	8,864.14	8,864.14	8,864.14	8,864.14	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	Construido, avanca 20.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112480	Proyecto de Inversión	14,332.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 14332.38	Construcción De Techo Tenso Membrado Santa María La Cruz - 7309	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7309	N	-	-	-	3 meses modificado 32.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 14332.38	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	Construido, avanca 20.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112488	Proyecto de Inversión	20,864.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20864.38	Construcción De Piso Y Techo Tenso Membrado Rancho Adelia Gómez Guadalupe - 75194	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	75194	N	-	-	-	4 meses modificado 32.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20864.38	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	20,864.38	20,864.38	20,864.38	20,864.38	20,864.38	20,864.38	20,864.38	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	Construido, avanca 20.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112490	Proyecto de Inversión	46,035.76	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 46035.76	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Atlixpana Rancho Pichón - 94076	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	94076	N	-	-	-	24 meses modificado 100.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 46035.76	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	46,035.76	46,035.76	46,035.76	46,035.76	46,035.76	46,035.76	46,035.76	4/12	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 10824.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 10824.38	Construido, avanca 100.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112508	Proyecto de Inversión	14,332.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 14332.38	Construcción De Techo Tenso Membrado Colima Nueva - 72106	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	72106	N	-	-	-	4 meses modificado 32.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 14332.38	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	Construido, avanca 20.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112509	Proyecto de Inversión	20,306.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	Construcción De Piso Y Techo Tenso Membrado San Juan Morelos - 75113	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	75113	N	-	-	-	4 meses modificado 32.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	1/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	Construido, avanca 20.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112540	Proyecto de Inversión	20,306.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	Construcción De Piso Y Techo Tenso Caballeros 70011	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	70011	N	-	-	-	3 meses modificado 32.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 4170	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 4170	Construido, avanca 32.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112548	Proyecto de Inversión	20,306.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	Construcción De Piso Y Techo Tenso Caballeros 68064	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68064	N	-	-	-	5 meses modificado 32.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 4170	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 4170	Construido, avanca 20.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112578	Proyecto de Inversión	5,974.60	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 5974.60	Construcción De Piso Tenso Membrado Santa Isabel Matamoros - 68040	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68040	N	-	-	-	5 meses modificado 30.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 5974.60	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	5,974.60	5,974.60	5,974.60	5,974.60	5,974.60	5,974.60	5,974.60	4/12	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 14730	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 14730	Construido, avanca 30.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112580	Proyecto de Inversión	98,913.02	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 98913.02	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario El Carmen Cuadalupe - 96123	7	El Carmen Teacapan			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILA	96123	N	-	-	-	70 meses modificado 1.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 98913.02	CARRERA DE CALLETONES ENTRE CALLE ATAHUAPALCA Y CALLE NARCIZO, lote 07 8719191.	10-08-2018	30-04-2019	98,913.02	98,913.02	98,913.02	98,913.02	98,913.02	98,913.02	98,913.02	2/1	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 38815	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 38815	Construido, avanca 1.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112611	Proyecto de Inversión	20,306.38	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	Construcción De Piso Y Techo Tenso El Carmen Teacapan Maestros - 73037	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	73037	N	-	-	-	4 meses modificado 30.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20306.38	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	Construido, avanca 30.00	FINI	Terminado	Validado avanca
2019	1	TLAJUBR020112617	Proyecto de Inversión	10,034.44	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 10034.44	Construcción De Piso Y Techo Tenso El Carmen Teacapan Santa Cruz Cuadalupe - 73097	0	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	73097	N	-	-	-	2 meses modificado 30.00	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 10034.44	INTERIOR DE PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLO SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE OCCIDENTAL, ALTAMIRANA TLANCALA, lote 07 8719063.	09-05-2018	31-12-2018	10,034.44	10,034.44	10,034.44	10,034.44	10,034.44	10,034.44	10,034.44	3/21	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	[FE] [G04] [recursos 2018, ramo 33, modificado]; prog_pgm_3_top_mecanofEDERALS [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES], monto 20073.2	Construido, avanca 30.00	FINI	Terminado	Validado avanca

















































ESTADO DE TLAXCALA
REPORTES DESTINO DEL GASTO
PRIMERA TRIMESTRE DE 2019

Table with 46 columns: DETALLE PROYECTO, MONTO GLOBAL, APROBADO, EJECUCION, etc. It lists various infrastructure projects such as 'Construccion De Plus Y Techo Firmado', 'Construccion De Techo Firmado', and 'Equipamiento De Plaza Tiro', including their status and financial details.











ESTADO DE TLANCALA  
REPORTES DESTINOS DEL GASTO  
PRIMERA TRIMESTRE DE 2016

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO															
OCIO	TRANSICTE	FOAJ	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFORRA FUENTES/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSA	ID MUNICIPIO	RESP. MUNICIPIO RESPONSABLE	PRO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO GOBERNANCIA	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPARTIMIENTOS	DEVENGADO	DEJADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMBIOS FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Plaza Y Techo Firma Tera De La Cuadrícula, Calle SERRANO ESPINO, San Francisco Atlixco Nueva - 7053	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7053	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 1 unidad Medios Cuadrulas, meta 1.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Plaza Y Techo Firma Tera De La Solidaridad San Francisco Atlixco Nueva - 7052	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7052	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 1 unidad Medios Cuadrulas, meta 1.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	14,322.38	0001	Construcción De Techo Firma Tera De La Mas Moderni Puyoli - 7703	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7703	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 3 unidad Medios Cuadrulas, meta 3.0 3 metas modificable 32.00	3	16.354897973	08-05-2018	31-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	13,894.64	0001	Construcción De Techo Firma Tera De La Cuadrícula, Calle FERNANDEZ, Palmyra Nueva - 7701	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7701	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 4 unidad Medios Cuadrulas, meta 4.0 4 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	13,894.64	13,894.64	13,894.64	13,894.64	13,894.64	13,894.64	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	7,007.86	0001	Construcción De Techo Firma Tera De Nueva Zedaira - 8004	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8004	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 6 unidad Medios Cuadrulas, meta 6.0 6 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	7,007.86	7,007.86	7,007.86	7,007.86	7,007.86	7,007.86	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Plaza Y Cuadrícula, Calle MORA ZEDAIKA - 8234	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8234	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 5 unidad Medios Cuadrulas, meta 5.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Plaza Y Techo Firma Tera Tecnocanal - 8247	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8247	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 7 unidad Medios Cuadrulas, meta 7.0 7 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Plaza Y Techo Firma Tera Tecnocanal - 8247	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8247	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 4 unidad Medios Cuadrulas, meta 4.0 4 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	14,322.38	0001	Construcción De Techo Firma Tera Tecnocanal - 8405	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8405	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 5 unidad Medios Cuadrulas, meta 5.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Techo Firma Tera Tecnocanal - 8405	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8405	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 5 unidad Medios Cuadrulas, meta 5.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Plaza Y Techo Firma Tera Cobiza Nuevo Riqui Altiater - 8537	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8537	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 5 unidad Medios Cuadrulas, meta 5.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Techo Firma Tera Cobiza Nuevo Riqui Altiater - 8538	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8538	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 5 unidad Medios Cuadrulas, meta 5.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	20,366.38	0001	Construcción De Techo Firma Tera Cobiza Nuevo Riqui Altiater - 8537	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8537	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 5 unidad Medios Cuadrulas, meta 5.0 5 metas modificable 32.00	1	16.5882128	08-05-2018	31-12-2018	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	20,366.38	1	0.00	100%	Validado	avances
2019	1	1	0	10,096.48	0001	Construcción De Techo Firma Tera Cobiza Nuevo Riqui Altiater - 8536	0	Gobierno de la Entidad	0	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	8536	N	-	-	-	-	-	-	-	(meta): 2 unidad Medios Cuadrulas, meta 2.0 2 metas modificable 32.00	2	16.354897973	08-05-2018	31-12-2018	10,096.48	10,096.48	10,096.48	10,096.48	10,096.48	10,096.48	1	0.00	100%	Validado	avances





















ESTADO DE TLAXCALA  
REPORTE DESTINO DEL GASTO  
PRIMERA TRIMESTRE DE 2019

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
OCIO	TRAMITE	FOJID	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFORAS FUENTES/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPU.	ENTIDAD RESPONSA	ID MUNICIPIO RESPU.	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROG./PROGRAMA/PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO GOBERNACION	GEOMETRIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	CONTORNOS	AVANCES FISICOS	CAMERAS FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	TLAUBR000120017	Proyecto de Inversión	20,806.38 modificado:20306.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo Barrio Nahuatl - 61387	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61387	N	-	-	-	3	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.15921649	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120030	Proyecto de Inversión	20,806.38 modificado:20306.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Miguel Coate - 62227	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62227	N	-	-	-	5	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1607284.16.16.203810161	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120031	Proyecto de Inversión	14,332.38 modificado:14332.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Mateo Coate - 62109	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62109	N	-	-	-	7	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1602274.16.16.160728101	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120041	Proyecto de Inversión	20,306.38 modificado:20306.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Mateo Coate - 62117	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62117	N	-	-	-	2	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1607284.16.16.160728101	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120046	Proyecto de Inversión	14,332.38 modificado:14332.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Mateo Coate - 62109	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62109	N	-	-	-	3	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1607284.16.16.160728101	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120050	Proyecto de Inversión	14,332.38 modificado:14332.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Mateo Coate - 62109	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62109	N	-	-	-	3	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1607284.16.16.160728101	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120056	Proyecto de Inversión	97,520.62 modificado:97520.62(1)	Rehabilitación De Red Para Darque Solimata Zacaletto Sociedad Terrena Andhuco 94251	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	94251	N	-	-	-	92	meses modificados:127.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.2017070.16.16.161622070	09-05-2018	31-12-2018	97,520.62	97,520.62	97,520.62	97,520.62	97,520.62	97,520.62 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:177.00(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120127	Proyecto de Inversión	14,349.49 modificado:14349.49(1)	Ampliación De Red Para Apu Posadas Zacaletto Sociedad Terrena Guadalupe 91892	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	91892	N	-	-	-	52	meses modificados:126.50	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.2081326.16.16.1627488270	09-05-2018	31-12-2018	14,349.49	14,349.49	14,349.49	14,349.49	14,349.49	14,349.49 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:126.50(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120128	Proyecto de Inversión	4,221.24 modificado:4221.24(1)	Ampliación De Red Para Apu Posadas Zacaletto Sociedad Terrena Guadalupe 91870	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	91870	N	-	-	-	24	meses modificados:124.00	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.2047386.16.16.161658070	09-05-2018	31-12-2018	4,221.24	4,221.24	4,221.24	4,221.24	4,221.24	4,221.24 6.668770	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:124.00(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120139	Proyecto de Inversión	14,332.38 modificado:14332.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Mateo Coate - 62109	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62109	N	-	-	-	5	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1607284.16.16.160728101	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120202	Proyecto de Inversión	20,806.38 modificado:20306.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Mateo Coate - 62127	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62127	N	-	-	-	6	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1607284.16.16.160728101	09-05-2018	31-12-2018	20,806.38	20,806.38	20,806.38	20,806.38	20,806.38	20,806.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances
2019	1	TLAUBR000120204	Proyecto de Inversión	20,806.38 modificado:20306.38(1)	Construcción De Pab. Y Techo Fines Pasadizo San Mateo Coate - 62127	20	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62127	N	-	-	-	3	meses modificados:32.0(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta:1.0 Ingresos_modificados:188999.00 1.06.1607284.16.16.160728101	09-05-2018	31-12-2018	20,806.38	20,806.38	20,806.38	20,806.38	20,806.38	20,806.38 5.50(1)	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:32.0(1)	(F1)	Terminado	Validado avances























































**ESTADO DE TLAXCALA**  
**REPORTE DESTINO DEL GASTO**  
**PRIMERA TRIMESTRE DE 2016**

OCIO	TRAMITE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFOROS FUENTES/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD	ENTIDAD	RESPONSA	ID. MUNICIPIO	RESP. MUNICIPIO	RESPONSABLE	PRO. PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIA	MUJERS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO GOBERNANCIA	GOBERNANCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
OCIO	TRAMITE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	AFOROS FUENTES/FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD	ENTIDAD	RESPONSA	ID. MUNICIPIO	RESP. MUNICIPIO	RESPONSABLE	PRO. PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIA	MUJERS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO GOBERNANCIA	GOBERNANCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDICO	PAGADO	CONTADOR	AVANCES FISICOS	CAMERAS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	1	1	4,728.74	61396	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL PASE DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61396	N				2	meas modificadas 24.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61396	N					3	meas modificadas 24.00	09-05-2018	31-12-2018	4,728.74	4,728.74	4,728.74	4,728.74	4,728.74	4,728.74	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61559	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N				2	meas modificadas 32.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N					2	meas modificadas 32.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61559	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N				2	meas modificadas 32.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N					2	meas modificadas 32.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61559	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N				2	meas modificadas 32.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N					2	meas modificadas 32.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61559	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N				2	meas modificadas 32.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61559	N					2	meas modificadas 32.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	10,093.74	59705	CONSTRUCCION DE TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59705	N				4	meas modificadas 12.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59705	N					4	meas modificadas 12.00	09-05-2018	31-12-2018	10,093.74	10,093.74	10,093.74	10,093.74	10,093.74	10,093.74	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	8,450.60	59705	CONSTRUCCION DE TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59705	N				8	meas modificadas 18.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	59705	N					8	meas modificadas 18.00	09-05-2018	31-12-2018	8,450.60	8,450.60	8,450.60	8,450.60	8,450.60	8,450.60	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61522	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61522	N				5	meas modificadas 22.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61522	N					5	meas modificadas 22.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61518	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61518	N				4	meas modificadas 22.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61518	N					4	meas modificadas 22.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61488	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61488	N				3	meas modificadas 22.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61488	N					3	meas modificadas 22.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	15,655.22	61504	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61504	N				4	meas modificadas 24.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61504	N					4	meas modificadas 24.00	09-05-2018	31-12-2018	15,655.22	15,655.22	15,655.22	15,655.22	15,655.22	15,655.22	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	10,093.74	61374	CONSTRUCCION DE TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61374	N				3	meas modificadas 24.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61374	N					3	meas modificadas 24.00	09-05-2018	31-12-2018	10,093.74	10,093.74	10,093.74	10,093.74	10,093.74	10,093.74	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	20,306.38	61411	CONSTRUCCION DE PISO Y TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61411	N				7	meas modificadas 32.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61411	N					7	meas modificadas 32.00	09-05-2018	31-12-2018	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	20,306.38	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	10,094.48	61382	CONSTRUCCION DE TACHO FIRME PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61382	N				9	meas modificadas 24.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	61382	N					9	meas modificadas 24.00	09-05-2018	31-12-2018	10,094.48	10,094.48	10,094.48	10,094.48	10,094.48	10,094.48	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	
2019	1	1	1	40,269.88	91905	AMPLIACION DE RED PARA EL PASO DE LA VICTORIA, NOTO SU CALIDAD	0	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	91905	N				26	meas modificadas 75.00	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	91905	N					26	meas modificadas 75.00	09-05-2018	31-12-2018	40,269.88	40,269.88	40,269.88	40,269.88	40,269.88	40,269.88	6.411	100%	Terminado	Validado	avances	

ESTADO DE TLAIXCALA  
REPORTO DESTINO DEL GASTO  
PRIMERA TRIMESTRE DE 2019

Table with 32 columns: DETALLE\_PROYECTO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO. Rows include project details like 'Construcción De Puzo Y Techo Forno San Pablo De Monte Barro San Cosme', 'Rehabilitación De Red Puzo Drainaje San Pablo De Monte Barro San Cosme', etc.





















**ESTADO DE TLAXCALA**  
**REPORTES DESTINO DEL GASTO**  
**PRIMERA TRIMESTRE DEL 2019**

IDCIO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CONTRATO	AVANCES FISICOS	CAMBIOS FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
																																			CONTRATO	AVANCES FISICOS	CAMBIOS FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	TLXBJR0020122702	Proyecto de Inversión	18,166.76	modificado:18166.76(100.00%)	Construcción De Piso Y Techo Finca Buenavista 62172	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	62172	N	-	-	-	-	4	meses modificado:38.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1501862391	09-05-2018	31-12-2018	18,166.76	18,166.76	18,166.76	18,166.76	18,166.76	18,166.76	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020122804	Proyecto de Inversión	14,332.38	modificado:14332.38(100.00%)	Construcción De Techo Finca Cruz De Juan Camarón Utilitaria - 78569	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	78569	N	-	-	-	-	2	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1501196188	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020122936	Proyecto de Inversión	14,332.38	modificado:14332.38(100.00%)	Construcción De Techo Finca Cruz De Juan Camarón Utilitaria - 78649	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	78649	N	-	-	-	-	3	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1512126599	09-05-2018	31-12-2018	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	14,332.38	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123074	Proyecto de Inversión	3,875.27	modificado:3875.27(100.00%)	Ampliación De Red Faja Agua Potable Sector Finca De Lucas Carrasco - 93584	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Anal y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	93584	N	-	-	-	-	26	meses modificado:12.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1614023604	09-05-2018	31-12-2018	3,875.27	3,875.27	3,875.27	3,875.27	3,875.27	3,875.27	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123065	Proyecto de Inversión	5,074.00	modificado:5074.00(100.00%)	Construcción De Piso Finca Sanjeron - 68569	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	68569	N	-	-	-	-	4	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1514666561	09-05-2018	31-12-2018	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123027	Proyecto de Inversión	20,206.38	modificado:20206.38(100.00%)	Construcción De Piso Y Techo Finca Triunfo Ranchero La Palma - 82336	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	82336	N	-	-	-	-	3	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1513645659	09-05-2018	31-12-2018	20,206.38	20,206.38	20,206.38	20,206.38	20,206.38	20,206.38	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123084	Proyecto de Inversión	16,884.82	modificado:16884.82(100.00%)	Construcción De Piso Y Techo Finca Triunfo Colchón El Hierro - 82416	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	82416	N	-	-	-	-	7	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1514012962	09-05-2018	31-12-2018	16,884.82	16,884.82	16,884.82	16,884.82	16,884.82	16,884.82	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123096	Proyecto de Inversión	3,239.30	modificado:3239.31(100.00%)	Ampliación De Red Faja Agua Potable Sector Finca Barrio De Olvera - 93739	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Anal y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	93739	N	-	-	-	-	40	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1615121471	09-05-2018	31-12-2018	3,239.30	3,239.30	3,239.30	3,239.30	3,239.30	3,239.30	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123054	Proyecto de Inversión	16,884.82	modificado:16884.82(100.00%)	Construcción De Piso Y Techo Finca Triunfo Colchón El Hierro - 82416	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	82416	N	-	-	-	-	7	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1514012962	09-05-2018	31-12-2018	16,884.82	16,884.82	16,884.82	16,884.82	16,884.82	16,884.82	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123066	Proyecto de Inversión	3,239.30	modificado:3239.31(100.00%)	Ampliación De Red Faja Agua Potable Sector Finca Barrio De Olvera - 93739	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Anal y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	93739	N	-	-	-	-	40	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1615121471	09-05-2018	31-12-2018	3,239.30	3,239.30	3,239.30	3,239.30	3,239.30	3,239.30	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123055	Proyecto de Inversión	12,489.64	modificado:12489.64(100.00%)	Construcción De Techo Finca Terrenos - 74872	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	74872	N	-	-	-	-	5	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1513541589	09-05-2018	31-12-2018	12,489.64	12,489.64	12,489.64	12,489.64	12,489.64	12,489.64	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123058	Proyecto de Inversión	1,115.60	modificado:1115.61(100.00%)	Construcción De Piso Finca Terrenos Colonia Las Américas - 75862	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	75862	N	-	-	-	-	8	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1514023604	09-05-2018	31-12-2018	1,115.60	1,115.60	1,115.60	1,115.60	1,115.60	1,115.60	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123067	Proyecto de Inversión	6,704.37	modificado:6704.37(100.00%)	Ampliación De Red Faja Agua Potable Sector Finca Cadenita Victoria - 93580	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Anal y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	93580	N	-	-	-	-	12	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1614937779	09-05-2018	31-12-2018	6,704.37	6,704.37	6,704.37	6,704.37	6,704.37	6,704.37	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente
2019	1	TLXBJR0020123090	Proyecto de Inversión	19,024.44	modificado:19024.44(100.00%)	Construcción De Piso Y Techo Finca Tapa De La Soledad Colonia Reforma 7357	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	7357	N	-	-	-	-	5	meses modificado:32.0(100.00%)	(meta: 1)metra modificado:1.0(100.00%)	1	SE 1614098908	09-05-2018	31-12-2018	19,024.44	19,024.44	19,024.44	19,024.44	19,024.44	19,024.44	100.00%	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente	0/21/19	Terminado	Validado exitosamente









**ESTADO DE TLAXCALA  
REPORTE DESTINO DEL GASTO  
PRIMERA TRIMESTRE DE 2016**

ORDEN	PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
																						RECAUDADO	COMPLETADO	DEVENGADO	DEBEADO	PAGADO					CONTADOS		
2009	1	TLXAR00132215	Proyecto de Inversión	200,467.00		31	Tarea de la Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ana	varenamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE TETLA LA SOLIDARIDAD	270466	N	-	-	-	300	meas, modificado 106.00 0 meas, modificado 164.00	09-07-2016	14-07-2016	256,008.08	256,008.08	256,008.08	256,008.08	256,008.08	256,008.08	00	132215/Proyecto JNLS 132215/Proyecto JNLS 132215/Proyecto JNLS 132215/Proyecto JNLS 132215/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00132206	Proyecto de Inversión	188,774.15		29	Tarea de la Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ana	varenamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE TETLA LA SOLIDARIDAD	270501	N	-	-	-	20	meas modificado 128.10 1 meas modificado 160.10	10-08-2016	28-08-2016	200,480.07	200,480.07	200,480.07	200,480.07	200,480.07	200,480.07	00	132206/Proyecto JNLS 132206/Proyecto JNLS 132206/Proyecto JNLS 132206/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00132270	Acción	128,048.00		29	Humana	PRODEM	sin identificar	PRODEM	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	27746	N	-	-	-	0	mes 2.0 meas modificado 1.00 0 meas modificado 2.00	16-06-2016	15-08-2016	128,038.00	128,038.00	128,038.00	128,038.00	128,038.00	128,038.00	00	132270/Proyecto JNLS 132270/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00132979A	Proyecto de Inversión	687,487.00		29	Gobierno de la Unidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	sin	88A	345,481-300-2008	N	-	-	-	266	meas modificado 1.00 1 me modificado 1.00	10-08-2016	29-09-2016	687,487.08	687,487.08	687,487.08	687,487.08	687,487.08	687,487.08	00	132979/Proyecto JNLS 132979/Proyecto JNLS 132979/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00140278	Proyecto de Inversión	14,322.38		29	Gobierno de la Unidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	367056	S	1.00	1.00	0	meas modificado 20.00	1	me modificado 20.00	09-06-2016	10-12-2016	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	14,322.38	00	140278/Proyecto JNLS 140278/Proyecto JNLS 140278/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00142820	Proyecto de Inversión	707,000.00		29	Humana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	21390	S	40.00	40.00	0	meas 3.0 meas, modificado 1.00	1	meas modificado 1.00	05-09-2016	10-12-2016	754,009.17	754,009.17	754,009.17	754,009.17	754,009.17	754,009.17	00	142820/Proyecto JNLS 142820/Proyecto JNLS 142820/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00145030	Proyecto de Inversión	247,965.65		29	Tarea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ana	varenamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	120566	S	100.00	100.00	0	meas modificado 1.00 0 meas modificado 99.00	16-10-2016	23-10-2016	247,965.65	247,965.65	247,965.65	247,965.65	247,965.65	247,965.65	00	145030/Proyecto JNLS 145030/Proyecto JNLS 145030/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor		
2009	1	TLXAR00149483	Proyecto de Inversión	161,300.27		29	Humana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	448040	S	5,000.00	5,000.00	0	meas modificado 400.00	2	meas modificado 400.00	29-07-2016	13-08-2016	161,321.75	161,321.75	161,321.75	161,321.75	161,321.75	161,321.75	00	149483/Proyecto JNLS 149483/Proyecto JNLS 149483/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00149955	Proyecto de Inversión	232,124.95		29	Humana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ana	varenamiento	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	342303	S	40.00	40.00	0	meas modificado 215.00	1	meas modificado 215.00	12-06-2016	19-07-2016	193,592.61	193,592.61	193,592.61	193,592.61	193,592.61	193,592.61	00	149955/Proyecto JNLS 149955/Proyecto JNLS 149955/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor
2009	1	TLXAR00149547	Proyecto de Inversión	61,798.64		29	Humana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	348305	S	20.00	20.00	0	meas, modificado 50.00 0 meas, modificado 50.00	1	meas, modificado 50.00	10-09-2016	23-09-2016	61,299.32	61,299.32	61,299.32	61,299.32	61,299.32	61,299.32	00	149547/Proyecto JNLS 149547/Proyecto JNLS 149547/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00149916	Proyecto de Inversión	522,487.93		29	Humana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	306900	S	120.00	120.00	0	meas modificado 10.00	1	meas modificado 10.00	20-09-2016	10-09-2016	520,747.60	520,747.60	520,747.60	520,747.60	520,747.60	520,747.60	00	149916/Proyecto JNLS 149916/Proyecto JNLS 149916/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00149904	Proyecto de Inversión	194,897.06		29	Humana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	380791	S	40.00	40.00	0	meas modificado 120.00	1	meas modificado 120.00	10-11-2016	10-12-2016	193,521.12	193,521.12	193,521.12	193,521.12	193,521.12	193,521.12	00	149904/Proyecto JNLS 149904/Proyecto JNLS 149904/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor	
2009	1	TLXAR00149930	Proyecto de Inversión	252,614.63		29	Humana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ana	varenamiento	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	389842	S	60.00	60.00	0	meas modificado 200.00 0 meas modificado 200.00	1	meas modificado 200.00	10-11-2016	10-12-2016	254,762.90	254,762.90	254,762.90	254,762.90	254,762.90	254,762.90	00	149930/Proyecto JNLS 149930/Proyecto JNLS 149930/Proyecto JNLS	Terminado	Validado	Asesor













ESTADO DE TLAIXCALA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMERA TRIMESTRE DE 2019

Table with 32 columns: DETALLE\_PROYECTO, MONTO GLOBAL, AFOROS FUENTES/FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID, ENTIDAD, RESPON, ENTIDAD, RESPON, ID, MUNICIPIO, RESP, MUNICIPIO, RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA, PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, META, TIPO GERENCIAMIENTO, GOBIERNO FEDERAL, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO, FOTOS, ESTATUS, RUIDO. Rows include projects like 'CONSTRUCCION DE PLAZA Y TALLERES PARA SAN ANTONIO TLAIXCALA', 'CONSTRUCCION DE PLAZA Y TALLERES PARA SAN FRANCISCO TLAIXCALA', etc.













































