

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 79, 85, 117 y 110, de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 48 y 49 Fracción V; y de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Acuerdo por el que se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, como subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013, en cumplimiento del artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre PERIODO 2013

FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100128528	Capitulo 1000	Cobertura estatal	2013	\$851,104,034	\$851,104,034	\$851,104,034	100.00	Plaza	112,226	100.00	100.00
TLA13130100129082	Capitulo 2000	Cobertura estatal	2013	\$175,819,013	\$175,819,013	\$150,212,490	85.44	Acción	16,432	100.00	85.44
TLA13130100129568	Capitulo 5000	Cobertura estatal	2013	\$5,446,406	\$5,446,406	\$5,049,406	92.71	Equipo	135	100.00	93.00
TLA13130100129684	Capitulo 4000	Cobertura estatal	2013	\$90,500	\$90,500	\$90,500	100.00	Acción	35	100.00	100.00
				\$1,032,459,953	\$1,032,459,953	\$1,006,456,430					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300219633	Suministro De Materiales Para La Construccion De Varias Obras	Cobertura estatal	2013	\$966,881	\$966,881	\$966,881	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400229247	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,316,257	\$1,316,257	\$523,258	39.75	Apoyo	0	100.00	40.00
TLA00130400229249	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,433,890	\$2,433,890	\$356,307	14.64	Apoyo	0	100.00	15.00
TLA00130400229250	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,319,510	\$2,319,510	\$868,762	37.45	Apoyo	0	100.00	37.00
TLA00130400229251	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,616,356	\$2,616,356	\$1,335,148	51.03	Apoyo	0	100.00	51.00
TLA00130400229253	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,042,829	72.12	Apoyo	0	100.00	72.00
TLA00130400229254	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,885,331	\$1,885,331	\$809,084	42.91	Apoyo	0	100.00	43.00
TLA00130400229255	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,196,262	\$1,196,262	\$828,075	69.22	Apoyo	0	100.00	69.00
TLA00130400229267	Gastos Indirectos Fise 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,734,305	\$1,734,305	\$0	0.00	Apoyo	0	100.00	0.00
TLA00130400248558	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Firmeza Por Una Vivienda Digna)	Cobertura estatal	2013	\$4,084,505	\$4,084,505	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400248572	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Programa De Infraestructura Social Basica)	Cobertura estatal	2013	\$6,862,274	\$6,862,274	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400248583	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Rendimientos)	Cobertura estatal	2013	\$705,270	\$705,270	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400248956	Fise 2011 Bolsa Global	Cobertura estatal	2013	\$420,921	\$420,921	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400249335	Proyecto De Inversion En Infraestructura Social Estatal (Fise 2008) Capital	Cobertura estatal	2013	\$23,057	\$23,057	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400271772	Fise 2011 Rendimientos	Cobertura estatal	2013	\$320,383	\$320,383	\$0	0.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA09130100066431	Suministro De Materiales Para La Construccion De Varias Obras	Cobertura estatal	2013	\$747,565	\$747,565	\$747,565	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA13130200139464	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,628,515	\$2,628,515	\$2,628,515	100.00	Apoyo	316	100.00	100.00
TLA13130200139475	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$1,711,068	\$1,711,068	\$1,711,068	100.00	Apoyo	203	100.00	100.00
TLA13130200139484	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$3,977,000	\$3,977,000	\$3,977,000	100.00	Apoyo	447	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130200139490	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,687,882	\$2,687,882	\$2,687,882	100.00	Apoyo	302	100.00	100.00
TLA13130200139497	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,804,032	\$2,804,032	\$2,804,032	100.00	Apoyo	329	100.00	100.00
TLA13130200139503	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	100.00	Apoyo	239	100.00	100.00
TLA13130200139509	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	100.00	Apoyo	513	100.00	100.00
TLA13130200139518	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$3,370,899	\$3,370,899	\$3,370,899	100.00	Apoyo	364	100.00	100.00
TLA13130200139522	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	100.00	Apoyo	301	100.00	100.00
TLA13130200139528	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	100.00	Apoyo	488	100.00	100.00
				\$60,027,362	\$60,027,362	\$38,426,524					

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130200164481	Construccion De Guarniciones De Concreto	San José Teacalco	2013	\$30,606	\$30,606	\$30,606	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300200719	Construccion De Pavimento De Adoquin	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$567,302	\$0	\$12,341	2.18	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,264	100.00	100.00
TLA00130300200814	Construccion De Pavimento De Adoquin 3ra. Etapa	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$303,856	\$303,856	\$91,157	30.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,591	100.00	0.00
TLA00130300200920	Construccion De Pavimento De Adoquin	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$409,919	\$409,919	\$409,919	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,837	100.00	100.00
TLA00130300200995	Construccion De Banquetas	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$75,504	\$75,504	\$75,504	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	3,872	100.00	100.00
TLA00130300201092	Construccion De Red Para Drenaje Sanitario	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$33,224	\$33,224	\$33,224	100.00	Metros Lineales	2,591	100.00	100.00
TLA00130300201126	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$145,200	\$145,200	\$145,200	100.00	Metros Lineales	2,591	100.00	100.00
TLA00130300201223	Construccion De Red Para Drenaje Sanitario	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$188,853	\$188,853	\$188,853	100.00	Metros Lineales	3,872	100.00	100.00
TLA00130300201837	Credito Banobras	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$363,578	\$87,561	\$87,561	24.08	\$	13,361	100.00	100.00
TLA00130300203393	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Presidente Juárez, Sobre Calle 16 De Septiembre.	Tlaxcala	2013	\$33,572	\$33,572	\$33,572	100.00	Metros Lineales	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300203414	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Presidente Juarez, Sobre Calle 16 De Septiembre	Tlaxcala	2013	\$316,174	\$316,174	\$316,174	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203433	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Francisco I Madero, Sobre Calle Vertiz Y Privada Bella Vista	Tlaxcala	2013	\$68,405	\$68,405	\$68,405	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203453	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle Hidalgo, Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	Tlaxcala	2013	\$39,509	\$39,509	\$39,509	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203467	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Hidalgo Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	Tlaxcala	2013	\$225,579	\$225,579	\$225,579	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203480	Ampliacion De Red De Agua Potable, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	\$15,867	\$15,867	\$15,867	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203495	Construccion De Banquetas, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	\$44,415	\$44,415	\$44,415	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203515	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	\$58,995	\$58,995	\$58,995	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203586	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle 2 Poniente, Sobre Calle Vertiz Y Privada De La 2 Poniente	Tlaxcala	2013	\$148,178	\$148,178	\$148,178	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203594	Construccion De Pavimento De Adoquin, Privada Sanchez, Sobre Calle 2 Poniente	Tlaxcala	2013	\$17,212	\$17,212	\$17,212	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
TLA00130300203598	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Liones, Sobre Calle Francisco Sarabia	Tlaxcala	2013	\$30,962	\$30,962	\$30,962	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203607	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Los Pinos, Sobre Avenida Los Pinos	Tlaxcala	2013	\$23,360	\$23,360	\$23,360	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300203614	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada Los Pinos, Sobre Avenida Los Pinos	Tlaxcala	2013	\$102,170	\$102,170	\$102,170	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
TLA00130300203623	Pavimento De Adoquin, Calle Teotlalpan, Sobre Avenida Benito Juarez	Tlaxcala	2013	\$86,512	\$86,512	\$86,512	100.00	Metro Cuadrado	0	60.00	100.00
TLA00130300203633	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Resurreccion, Entre Calle Del Vecino Y Calle Reforma	Tlaxcala	2013	\$47,811	\$47,811	\$47,811	100.00	Metro Lineal	0	40.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300203643	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle La Y Griega, Sobre Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	\$68,847	\$68,847	\$68,847	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203650	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle La Y Griega, Sobre Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	\$114,833	\$114,833	\$114,833	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203655	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle La Y Griega Sobre Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	\$30,169	\$30,169	\$30,169	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203660	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Independencia, Entre Calle Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	\$276,601	\$276,601	\$276,601	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203668	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Independencia, Entre Calle Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	\$190,554	\$190,554	\$190,554	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203674	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Resurreccion, Sobre Calle Del Vecino Y Calle Reforma	Tlaxcala	2013	\$170,837	\$170,837	\$170,837	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
TLA00130300203682	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	Tlaxcala	2013	\$43,806	\$43,806	\$43,806	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203690	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	Tlaxcala	2013	\$49,555	\$49,555	\$49,555	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203693	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	Tlaxcala	2013	\$182,632	\$182,632	\$182,632	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203701	Construccion De Drenaje Sanitario, Privada Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Emiliano Zapata	Tlaxcala	2013	\$67,725	\$67,725	\$67,725	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203705	Ampliacion De Red Electrica, En Calle Zahuapan, Sobre Calle Adolfo Lopez Mateos	Tlaxcala	2013	\$257,190	\$257,190	\$257,190	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203710	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Adolfo Lopez Mateos, Sobre Avenida Independencia	Tlaxcala	2013	\$18,979	\$18,979	\$18,979	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203715	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Avenida Independencia, Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Independencia	Tlaxcala	2013	\$160,635	\$160,635	\$160,635	100.00	Metro Cuadrado	0	10.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300203724	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle Prolongación Domingo Arenas, Sobre Prolongacion Domingo Arenas	Tlaxcala	2013	\$30,554	\$30,554	\$30,554	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203728	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Prolongacion Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	Tlaxcala	2013	\$128,987	\$128,987	\$128,987	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203743	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Prolongacion Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	Tlaxcala	2013	\$37,717	\$37,717	\$37,717	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203748	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Independencia, Sobre Avenida Independencia	Tlaxcala	2013	\$46,168	\$46,168	\$46,168	100.00	Metro Cuadrado	0	10.00	100.00
TLA00130300203757	Construcciones De Pavimento De Adoquin, Privada Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Emiliano Zapata.	Tlaxcala	2013	\$138,588	\$138,588	\$138,588	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203780	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Union Entre Calle Del Canal Y Segunda Privada 20 De Noviembre	Tlaxcala	2013	\$40,824	\$40,824	\$40,824	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203789	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Union Entre Calle Del Canal Y Segunda Privada 20 De Noviembre	Tlaxcala	2013	\$36,578	\$36,578	\$36,578	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203805	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle Crisanto Cuellar, Entre Calle Galeana Y Fco. I. Madero	Tlaxcala	2013	\$322,151	\$322,151	\$322,151	100.00	Metro Cuadrado	0	80.00	100.00
TLA00130300203819	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	\$24,219	\$24,219	\$24,219	100.00	Metro Lineal	0	10.00	100.00
TLA00130300203823	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	\$23,985	\$23,985	\$23,985	100.00	Metro Cuadrado	0	10.00	100.00
TLA00130300203832	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	\$18,983	\$18,983	\$18,983	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203841	Ampliacion Para Agua Potable, Calle Privada Malaquita Entre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	\$2,814	\$2,814	\$2,814	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203852	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Del Canal Entre Boulevard San Miguel Y Calle Union	Tlaxcala	2013	\$30,463	\$30,463	\$30,463	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300203861	Costruccion De Banquetas De Concreto, Calle Del Canal Entre Boulevard San Miguel Y Calle Union	Tlaxcala	2013	\$33,641	\$33,641	\$33,641	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203866	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Prolongacion Francisco I Madero, Entre Calle Juarez	Tlaxcala	2013	\$138,110	\$138,110	\$138,110	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203877	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Privada Cipreses Y Carretera Sta. Ana-Ocotlan	Tlaxcala	2013	\$10,777	\$10,777	\$10,777	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203885	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Privada Cipreses Y Carretera Sta. Ana-Ocotlan	Tlaxcala	2013	\$73,053	\$73,053	\$73,053	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203895	Construccion De Guarniciones De Concreto, En Boulevard Beatriz Paredes, Entre Calle Mexico 68, Mariano Sanchez Y Francisco Gonzalez Boca Negra	Tlaxcala	2013	\$59,011	\$59,011	\$59,011	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203901	Construccion De Banquetas De Concreto, En Boulevard Beatriz Paredes, Entre Calle Mexico 68, Mariano Sanchez Y Francisco Gonzalez Boca Negra	Tlaxcala	2013	\$41,966	\$41,966	\$41,966	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203908	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle 2a. Privada De Arboledas, Sobre Calle Arboledas	Tlaxcala	2013	\$100,281	\$100,281	\$100,281	100.00	Metro Lineal	0	40.00	100.00
TLA00130300203913	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Camino Real, Entre Avenida Popocatepetl Y Avenida Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	\$30,437	\$30,437	\$30,437	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300203920	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Camino Real, Entre Avenida Popocatepetl Y Avenida Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	\$97,092	\$97,092	\$97,092	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300203938	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Privada Morelos, Sobre Calle Morelos	Tlaxcala	2013	\$46,609	\$46,609	\$46,609	100.00	Metro Lineal	0	20.00	100.00
TLA00130300203951	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Riverena Del Norte, Entre Calle 5 De Mayo Y Avenida Hidalgo	Tlaxcala	2013	\$285,112	\$285,112	\$285,112	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203958	Construccion De Pavimento De Adoquin 3ra Etapa, Calle Alvaro Obregon, Sobre Calle 20 De Noviembre	Tlaxcala	2013	\$262,823	\$262,823	\$262,823	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300203966	Construccion De Guarniciones De Concreto 3ra Etapa, Calle Alvaro Obregon, Sobre Calle 20 De Noviembre	Tlaxcala	2013	\$71,154	\$71,154	\$71,154	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203976	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	Tlaxcala	2013	\$34,108	\$34,108	\$34,108	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203980	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	Tlaxcala	2013	\$121,876	\$121,876	\$121,876	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300203988	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Miraflores, Sobre Calle Margaritas	Tlaxcala	2013	\$59,988	\$59,988	\$59,988	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300203993	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Privada Miraflores, Sobre Calle Margaritas	Tlaxcala	2013	\$62,754	\$62,754	\$62,754	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300204000	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	Tlaxcala	2013	\$85,220	\$85,220	\$85,220	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
TLA00130300204008	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	Tlaxcala	2013	\$43,142	\$43,142	\$43,142	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300204014	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	Tlaxcala	2013	\$22,682	\$22,682	\$22,682	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300204022	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	Tlaxcala	2013	\$8,791	\$8,791	\$8,791	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300204030	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle 4ta Privada De Moises Coca, Sobre Moises Coca Herrerias	Tlaxcala	2013	\$15,695	\$15,695	\$15,695	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300204033	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle 4ta Privada Moises Coca Sobre Moises Coca Herrerias	Tlaxcala	2013	\$320,621	\$320,621	\$320,621	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
TLA00130300204037	Construccion De Guarniciones De Concreto 4ta Privada Independencia, Sobre Avenida Independencia	Tlaxcala	2013	\$11,103	\$11,103	\$11,103	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300204043	Construccion De Guarniciones De Concreto, Avenida Independencia, Entre 1ra Privada De Independencia Y Ezaquiel M. Gracia	Tlaxcala	2013	\$156,080	\$156,080	\$156,080	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300204051	Construccion De Banquetas De Adocreto Rectangular Tipo Laja, Calle Avenida Independencia Entre Iera Privada De Independencia Y Ezaquiel M. Gracia	Tlaxcala	2013	\$319,044	\$319,044	\$319,044	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300204058	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Los Pilares Sobre Avenida Juarez	Tlaxcala	2013	\$23,259	\$23,259	\$23,259	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300204062	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada El Pocito, Sobre Calle Reforma	Tlaxcala	2013	\$20,634	\$20,634	\$20,634	100.00	Metro Cuadrado	0	40.00	100.00
TLA00130300204307	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Fernando Montes De Oca, Entre Calle 15 Y Calle 17	Tlaxcala	2013	\$236,092	\$236,092	\$236,092	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
TLA00130300204311	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Educacion, Entre Calle Insurgentes Y Calzada Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300204318	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Educacion, Entre Calle Insurgentes Y Calzada Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	\$53,384	\$53,384	\$53,384	100.00	Metros Cuadrados	0	30.00	100.00
TLA00130300207428	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Iturbide Sobre Carretera Tlaxcala-Apizaco	Tlaxcala	2013	\$13,784	\$13,784	\$13,784	100.00	Metro Lineal	0	10.00	100.00
TLA00130300207501	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Iturbide, Sobre Carretera Tlaxcala-Apizaco	Tlaxcala	2013	\$346,147	\$346,147	\$346,147	100.00	Metro Cuadrado	0	10.00	100.00
TLA00130300207590	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Teotlalpan, Sobre Avenida Benito Juarez	Tlaxcala	2013	\$232,597	\$232,597	\$232,597	100.00	Metro Cuadrado	0	60.00	100.00
TLA00130300207646	Construccion De Drenaje Pluvial, Calle Prolongacion Calle 25 Calle 12 Y Calle Sin Nombre, Sobre Calle 10	Tlaxcala	2013	\$458,741	\$458,741	\$458,741	100.00	Metro Lineal	0	0.00	100.00
TLA00130300207691	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	Tlaxcala	2013	\$78,557	\$78,557	\$78,557	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300209214	Fism1325062 Construccion De Guarnicion (En El Cristo)	San Pablo del Monte	2013	\$14,413	\$14,413	\$14,413	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300209340	Fism1325014 Ampliacion De Red Para Energia Electriza Autorizado Por La C.F.E. En San Cosme	San Pablo del Monte	2013	\$83,418	\$83,418	\$83,418	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300212384	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Xicohtencatl, Entre Calle Guerrero Y Camino Al Encinal	San José Teacalco	2013	\$157,553	\$157,553	\$157,553	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300212655	Construccion De Banquetas De Concreto En Calle Reforma, Entre Calle Jacarandas Y Camino A San Mateo	San José Teacalco	2013	\$372,274	\$372,274	\$372,274	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300214390	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Reforma	Totolac	2013	\$14,824	\$14,824	\$14,824	100.00	Metro Lineal	6	100.00	1.00
TLA00130300214462	Rehabilitación De Pavimento De Adoquin En Calle México	Totolac	2013	\$34,914	\$34,914	\$34,914	100.00	Metro Cuadrado	693	100.00	1.00
TLA00130300214618	Bacheo En Calle Domingo Arenas	Totolac	2013	\$8,120	\$8,120	\$8,120	100.00	Metro Cuadrado	42	100.00	1.00
TLA00130300216261	Construcción De Pavimento De Adoquin En Priv. Argentina	Totolac	2013	\$49,807	\$49,807	\$49,807	100.00	Metro Cuadrado	230	100.00	1.00
TLA00130300216648	Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Guillermina Cuatecontzi Y Gabriel Molina	Totolac	2013	\$27,308	\$27,308	\$27,308	100.00	Metro Lineal	136	100.00	1.00
TLA00130300216721	Construcción De Puente Vehicular 1ra. Etapa Calle Barranca El Batan	Totolac	2013	\$23,472	\$23,472	\$23,472	100.00	Metro Cuadrado	15	100.00	1.00
TLA00130300216810	Construcción De Canal Pluvial En Calle Canal Pluvial	Totolac	2013	\$168,558	\$168,558	\$168,558	100.00	Metro cúbico	68	100.00	1.00
TLA00130300217832	Construccion De Pavimento De Adoquin	San Juan Huactzinco	2013	\$200,398	\$200,398	\$200,398	100.00	Metro Cuadrado	6,818	63.00	100.00
TLA00130300224017	Gastos Indirectos	Amamax de Guerrero	2013	\$59,782	\$59,782	\$59,782	100.00	Unidad	5	100.00	100.00
TLA00130300224018	Construccion De Banquetas De Conqueto C. Primero De Mayo	Amamax de Guerrero	2013	\$107,736	\$107,736	\$107,736	100.00	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00
TLA00130300224019	Contruccion De Banquetas De Concreto C. Primero De Mayo	Amamax de Guerrero	2013	\$76,694	\$76,694	\$76,694	100.00	Metro Lineal	250	100.00	100.00
TLA00130300224020	Contruccion De Pavimento De Adoquin C. Santa Lucia	Amamax de Guerrero	2013	\$350,887	\$350,887	\$350,887	100.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
TLA00130300224021	Contruccion De Pavimento De Adoquin C. Revolucion	Amamax de Guerrero	2013	\$56,666	\$56,666	\$56,666	100.00	Metro Cuadrado	495	100.00	100.00
TLA00130300224022	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable V. Calles Tlacocalpan	Amamax de Guerrero	2013	\$114,277	\$114,277	\$114,277	100.00	Sistema	985	100.00	100.00
TLA00130300224023	Rehabilitacion De Calle Primero De Mayo	Amamax de Guerrero	2013	\$184,910	\$184,910	\$184,910	100.00	Metro Cuadrado	495	100.00	100.00
TLA00130400228873	Contruccion De Pavimento De Adocreto Privada Morelos	Amamax de Guerrero	2013	\$34,870	\$34,870	\$34,870	100.00	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00
TLA00130400228889	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Ignacio Allende	Amamax de Guerrero	2013	\$272,351	\$272,351	\$272,351	100.00	Metro Lineal	40	100.00	100.00
TLA00130400228896	Rehabilitacion De Calles Ignacio Allende Y Leona Vicario	Amamax de Guerrero	2013	\$190,988	\$190,988	\$190,988	100.00	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00
TLA00130400228905	Contruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Santa Elena	Amamax de Guerrero	2013	\$543,635	\$543,635	\$543,635	100.00	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400232488	Fism1325005 Construccion De Desayunador En Primaria Autorizada En La Comunidad De Tlaltepango	San Pablo del Monte	2013	\$463,394	\$463,394	\$463,394	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232529	Fism1325001 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Isidro Buensuceso	San Pablo del Monte	2013	\$11,828	\$11,828	\$11,828	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232546	Fism1325002 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En El Cristo	San Pablo del Monte	2013	\$172,358	\$172,358	\$172,358	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232557	Fism1325067 Construccion De Guarnicion(En San Isidro Buensuceso)	San Pablo del Monte	2013	\$184,010	\$184,010	\$184,010	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232572	Fism1325064mod Pavimento De Adoquin (San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$1,424,419	\$1,424,419	\$1,424,419	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232620	Fism1325065 Construccion De Guarnicion (En San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$236,518	\$236,518	\$236,518	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232632	Fism1325009 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E.)	San Pablo del Monte	2013	\$337,058	\$337,058	\$337,058	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232648	Fism1325011 Ampliacion De Red De Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Cosme	San Pablo del Monte	2013	\$43,893	\$43,893	\$43,893	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232661	Fism1325012 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Pedro	San Pablo del Monte	2013	\$47,139	\$47,139	\$47,139	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232676	Fism1325060 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$39,291	\$39,291	\$39,291	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232700	Fism1325061 Construccion De Banqueta (En El Cristo)	San Pablo del Monte	2013	\$18,898	\$18,898	\$18,898	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232710	Fism1325016mod1 Pavimento De Adoquin (En San Bartolome)	San Pablo del Monte	2013	\$448,260	\$448,260	\$448,260	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232720	Fism1325018 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$73,876	\$73,876	\$73,876	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232735	Fism1325068 Pavimento De Adoquin (En San Isidro Buen Suceso)	San Pablo del Monte	2013	\$980,383	\$980,383	\$980,383	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232747	Fism1325020 Pavimento De Adoquin (En San Isidro Buen Suceso)	San Pablo del Monte	2013	\$873,029	\$873,029	\$873,029	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232760	Fism1325021 Pavimento De Adoquin (San Bartolome)	San Pablo del Monte	2013	\$83,702	\$83,702	\$83,702	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232766	Fism1325022 Construccion De Guarniciones (En San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$31,312	\$31,312	\$31,312	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232774	Fism1325023 Pavimento De Adoquin En San Nicolas	San Pablo del Monte	2013	\$153,611	\$153,611	\$153,611	100.00	Acción	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400232783	Fism1325024 Pavimento De Adoquin (En San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$88,637	\$88,637	\$88,637	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232794	Fism1325025 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$91,932	\$91,932	\$91,932	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232810	Fism1325026 Pavimento De Adoquin (En San Cosme)	San Pablo del Monte	2013	\$146,131	\$146,131	\$146,131	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232827	Fism1325027 Construccion De Guarniciones (En El Cristo)	San Pablo del Monte	2013	\$67,858	\$67,858	\$67,858	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232841	Fism1325028 Pavimento De Adoquin (En El Cristo)	San Pablo del Monte	2013	\$397,265	\$397,265	\$397,265	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232889	Fism1325029 Pavimento De Adoquin (En La Santisima)	San Pablo del Monte	2013	\$134,736	\$134,736	\$134,736	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400232975	Fism1325063 Pavimento De Adoquin (En San Cosme)	San Pablo del Monte	2013	\$247,516	\$247,516	\$247,516	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233001	Fism1325036 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$72,988	\$72,988	\$72,988	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233013	Fism1325037 Construccion De Red Paradrenaje Sanitario (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$38,270	\$38,270	\$38,270	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233024	Fism1325038 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$74,337	\$74,337	\$74,337	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233043	Fism1325039 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$44,452	\$44,452	\$44,452	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233056	Fism1325040 Construccion De Guarniciones (En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$31,950	\$31,950	\$31,950	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233073	Fism1325041 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$153,625	\$153,625	\$153,625	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233087	Fism1325042 Construccion De Guarniciones (En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$20,525	\$20,525	\$20,525	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233104	Fism1325043 Construccion De Banqueta (2da. Etapa En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$16,431	\$16,431	\$16,431	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233119	Fism1325044 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$97,900	\$97,900	\$97,900	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233155	Fism1325046 Construccion De Alcantarilla Pluvial (En San Sebastian)	San Pablo del Monte	2013	\$68,947	\$68,947	\$68,947	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233183	Fism1325053 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado Por C.F.E.) En San Sebastian	San Pablo del Monte	2013	\$8,642	\$8,642	\$8,642	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233194	Fism1325054 Construccion De Guarnicion (San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$53,252	\$53,252	\$53,252	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233205	Fism1325066 Pavimento De Adoquin (En San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$1,255,057	\$1,255,057	\$1,255,057	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400233220	Fism1325056 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$48,717	\$48,717	\$48,717	100.00	Acción	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400234642	Fism1325070 Ampliacion De Red Para Energia Electrica Autorizado (C.F.E)En San Bartolome	San Pablo del Monte	2013	\$57,839	\$57,839	\$57,839	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234656	Fism1325071 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$320,705	\$320,705	\$320,705	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234672	Fism1325073 Pavimento De Concreto Hidraulico (En San Miguel)	San Pablo del Monte	2013	\$137,378	\$137,378	\$137,378	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234746	Fism1325074 Construccion De Aula En Primaria (Lazaro Cardenas) En San Bartolome	San Pablo del Monte	2013	\$366,605	\$366,605	\$366,605	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234769	Fism1325075mod1 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Tlaltepango)	San Pablo del Monte	2013	\$259,169	\$259,169	\$259,169	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234789	Fism1325076 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$46,376	\$46,376	\$46,376	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234817	Fism1325077 Construccion De Guarnicion (La Santisima)	San Pablo del Monte	2013	\$8,760	\$8,760	\$8,760	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234836	Fism1325078mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En La Santisima)	San Pablo del Monte	2013	\$18,830	\$18,830	\$18,830	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234848	Fism1325079 Pavimento De Adoquin (En La Santisima)	San Pablo del Monte	2013	\$56,246	\$56,246	\$56,246	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234859	Fism1325080 Construccion De Guarnicion (En El Cristo)	San Pablo del Monte	2013	\$149,234	\$149,234	\$149,234	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234885	Fism1325081mod Construccion De Guarnicion (En El Cristo)	San Pablo del Monte	2013	\$155,111	\$155,111	\$155,111	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234930	Fism1325082 Ampliacion De Red De Energia Electrica (En San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$128,244	\$128,244	\$128,244	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234977	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, En Calle 20 De Noviembre, Entre Avenida Ocotlan-Santa Ana Chiautempan Y Calle Del Canal	Tlaxcala	2013	\$243,166	\$243,166	\$243,166	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400235017	Fism1325083 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En El Cristo)	San Pablo del Monte	2013	\$58,125	\$58,125	\$58,125	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400235103	Construccion De Banquetas De Concreto 2a. Etapa En Calle La Laguna Sobre Calle 16 De Septiembre	Tlaxcala	2013	\$21,483	\$21,483	\$21,483	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400235211	Fism1325085 Ampliacion De Red De Energia Electrica (San Nicolas)	San Pablo del Monte	2013	\$73,681	\$73,681	\$73,681	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400235727	Fism1325086 Ampliacion De Red De Energia Electrica (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$85,286	\$85,286	\$85,286	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400235752	Fism1325087 Ampliacion De Red De Agua Potable (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	Acción	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400235896	Construccion De Guarniciones De Concreto 2a. Etapa En Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	Tlaxcala	2013	\$24,711	\$24,711	\$24,711	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130400235924	Construccion De Pavimento De Adoquin 2a. Etapa En Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre En (San Hipolito Chimalpa).	Tlaxcala	2013	\$76,859	\$76,859	\$76,859	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400235964	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Iturbide Entre Avenida Juarez Y Carretera Tlaxcala-Apizaco En (San Esteban Tizatlan)	Tlaxcala	2013	\$34,740	\$34,740	\$34,740	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130400236027	Construccion De Pavimento De Adoquin 2a. Etapa, Calle Iturbide Entre Avenida Juarez Y Carretera Tlaxcala-Apizaco En (San Esteban Tizatlan)	Tlaxcala	2013	\$359,792	\$359,792	\$359,792	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400236074	Fism1325089 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Isidro Buensuceso	San Pablo del Monte	2013	\$28,520	\$28,520	\$28,520	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400236083	Fism1325090 Construccion De Guarnicion (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$46,170	\$46,170	\$46,170	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400236109	Fism1325091 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$40,200	\$40,200	\$40,200	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400236118	Fism1325092 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$313,435	\$313,435	\$313,435	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400236129	Fism1325093 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E.) En San Bartolome	San Pablo del Monte	2013	\$77,092	\$77,092	\$77,092	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400236133	Construccion De Muro De Contencion, Calle Prolongacion Morelos, Sobre Avenida Xicotencatl Y Avenida Chiautempan-Ocotlan (Parte Gastos Indirectos)	Tlaxcala	2013	\$131,789	\$131,789	\$131,789	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130400236141	Fism1325094 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Santiago)	San Pablo del Monte	2013	\$164,986	\$164,986	\$164,986	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400236157	Aportacion Para Las Obras Del Programa De La Infraestructura Hidraulica Estatal 2013 (Prihe) (En San Isidro Buen Suceso)	San Pablo del Monte	2013	\$149,582	\$149,582	\$149,582	100.00	Acción	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400236201	Aportación Para Las Obras Del Programa De La Infraestructura Hidraulica Estatal 2013 Prihe (En San Sebastian)	San Pablo del Monte	2013	\$121,815	\$121,815	\$121,815	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400261092	Rehabilitacion De Calles En Reforma Calle Hidalgo Y Concepcion	Cuapiaxtla	2013	\$30,855	\$30,855	\$30,855	100.00	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00
TLA00130400261130	Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable	Cuapiaxtla	2013	\$19,552	\$19,552	\$19,552	100.00	Pozo	3,500	100.00	100.00
TLA00130400261311	Rehabilitacion De Calle Teocalli	Totolac	2013	\$78,199	\$78,199	\$78,199	100.00	Metro Cuadrado	48,741	100.00	1.00
TLA00130400261367	Construccion De Pavimento De Adoquin Priv. Sor Juana Ines De La Cruz	Totolac	2013	\$10,440	\$10,440	\$10,440	100.00	Metro Cuadrado	187	100.00	1.00
TLA00130400261428	Desasolve De Barranca En Rio Totolac	Totolac	2013	\$152,308	\$152,308	\$152,308	100.00	Metro Lineal	80	100.00	1.00
TLA00130400261483	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Emilio Sanchez Piedras	Totolac	2013	\$343,233	\$343,233	\$343,233	100.00	Metro Cuadrado	630	100.00	1.00
TLA00130400261573	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Maximo Rojas	Totolac	2013	\$293,097	\$293,097	\$293,097	100.00	Metro Cuadrado	510	100.00	1.00
TLA00130400261643	Rehabilitacion De Calle Antonio Merlo De La Fuente	Totolac	2013	\$199,034	\$199,034	\$199,034	100.00	Metro Cuadrado	762	100.00	1.00
TLA00130400261765	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Cuauhtemoc	Totolac	2013	\$16,346	\$16,346	\$16,346	100.00	Metro Cuadrado	47	100.00	1.00
TLA00130400261816	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Zahuapan	Totolac	2013	\$46,506	\$46,506	\$46,506	100.00	Metro Cuadrado	120	100.00	1.00
TLA00130400262791	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Hueyotlipan	2013	\$29,004	\$29,004	\$29,004	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	6	100.00	100.00
TLA00130400262850	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Hueyotlipan	2013	\$34,396	\$34,396	\$34,396	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	10	100.00	100.00
TLA00130400262888	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Hueyotlipan	2013	\$34,396	\$34,396	\$34,396	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	10	100.00	100.00
TLA00130400268079	Rehabilitacion De Aula Jardin De Niños	Totolac	2013	\$52,530	\$52,530	\$52,530	100.00	Aula	1	100.00	1.00
TLA00130400268099	Mantenimiento Vehicular A Unidades De La Direccion De Obras Publicas (Indirectos)	Totolac	2013	\$6,150	\$6,150	\$6,150	100.00	Unidad	2	100.00	1.00
TLA00130400268131	Gastos Indirectos (Pago De Servicios Personales A Personal De La Direccion De Obras Publicas)	Totolac	2013	\$76,623	\$76,623	\$76,623	100.00	Documento	16	100.00	1.00
TLA00130400268408	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Camino Real	Totolac	2013	\$13,351	\$13,351	\$13,351	100.00	Metro Cuadrado	30	100.00	1.00
TLA13130100088595	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Quinatzi	Totolac	2013	\$41,319	\$41,319	\$41,319	100.00	Metros Cuadrados	120	100.00	1.00
TLA13130100122623	Obra	Españita	2013	\$3,925,471	\$3,925,471	\$3,925,471	100.00	Documento	0	100.00	100.00
TLA13130200159692	Construccion De Guarniciones De Concreto	San José Teacalco	2013	\$190,323	\$190,323	\$190,323	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400236562	Fism1325031 Pavimento De Adoquin (En La Santisima)	San Pablo del Monte	2013	\$145,365	\$145,365	\$145,365	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400236672	Ampliacion De Red Para Agua Potable, En Calle Independencia, Entre Avenida Guillermo Prieto Y Avenida Insurgentes En (San Sebastian Atlahapa)	Tlaxcala	2013	\$194,824	\$194,824	\$194,824	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130400236687	Ampliacion De Red Para Agua Potable, En Avenida Tlaxcala, Entre Avenida Amellales Y Privada Tlaxcala En (San Sebastian Atlahapa)	Tlaxcala	2013	\$104,200	\$104,200	\$104,200	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130400236722	Construccion De Empedrado, Calle Prolongacion Morelos, Entre Calle Avenida Ocotlan-Chiautempam Y Avenida Xicohtencatl (Gastos Indirectos) \$50,385.34	Tlaxcala	2013	\$320,584	\$320,584	\$320,584	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400236779	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo, Calzada Mextli, Entre Avenida Reforma Y Avenida Puebla-Tlaxcala En (Santa Maria Acuitlapilco)	Tlaxcala	2013	\$12,383	\$12,383	\$12,383	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
TLA00130400258039	Adquisicion De Software Y Hardware Del Area De Tesoreria Y De Impuesto Predial	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$52,400	\$52,400	\$52,400	100.00	Equipo	13,361	100.00	100.00
TLA00130400258050	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$154,433	\$154,433	\$154,433	100.00	Pozos	4,562	1.00	100.00
TLA00130400260665	Pavimento De Adoquin En 5 De Mayo Y Carretera Fed Mex-Ver- Y Calle Sin Nombre	Cuapiaxtla	2013	\$405,357	\$405,357	\$405,357	100.00	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00
TLA00130400260770	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Reforma Y Calle Sin Nombre Y Morelos	Cuapiaxtla	2013	\$201,157	\$201,157	\$201,157	100.00	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00
TLA00130400260816	Construccion Pavimento De Adoquin En Frente De La Presidencia De Comunidad	Cuapiaxtla	2013	\$134,104	\$134,104	\$134,104	100.00	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00
TLA00130400260868	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Guadalupe, Morelos Y Reforma	Cuapiaxtla	2013	\$301,734	\$301,734	\$301,734	100.00	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00
TLA00130400260915	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Lazaro Cardenas, Reforma Y 5 De Mayo	Cuapiaxtla	2013	\$234,683	\$234,683	\$234,683	100.00	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00
TLA00130400260972	Rehabilitacion De Sistema Para Ahua Potable	Cuapiaxtla	2013	\$60,696	\$60,696	\$60,696	100.00	Sistema	140	100.00	100.00
TLA00130400261010	Rehabilitacion De Calle En Calle Sin Nombre	Cuapiaxtla	2013	\$106,935	\$106,935	\$106,935	100.00	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00
TLA00130400261047	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Mayo Y 2 Oriente	Cuapiaxtla	2013	\$60,512	\$60,512	\$60,512	100.00	M2, Adoquinamiento	30	100.00	100.00
TLA13130200164125	Renivelacion De Camino	San José Teacalco	2013	\$169,270	\$169,270	\$169,270	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA13130200164302	Construccion De Banquetas De Concreto Armado	San José Teacalco	2013	\$179,741	\$179,741	\$179,741	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130200164448	Ampliacion De Red Para Agua Potable	San José Teacalco	2013	\$14,124	\$14,124	\$14,124	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA13130200164574	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	San José Teacalco	2013	\$195,422	\$195,422	\$195,422	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA13130200167981	Rehabilitacion De Calle Reforma	Totolac	2013	\$20,985	\$20,985	\$20,985	100.00	Metro Cuadrado	30	100.00	1.00
TLA13130200168836	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Prol. Quinatzi	Totolac	2013	\$18,393	\$18,393	\$18,393	100.00	Metros Cuadrados	87	100.00	1.00
TLA13130200168928	Rehabilitacion De Red Para Agua Potable En Calles Varias	Totolac	2013	\$13,984	\$13,984	\$13,984	100.00	Metro Lineal	10	100.00	1.00
TLA13130200169054	Rehabilitacion De Canaleta En Ejido Totolac	Totolac	2013	\$5,857	\$5,857	\$5,857	100.00	Metro Lineal	100	100.00	1.00
				\$34,444,928	\$33,601,609	\$33,401,251					

FONDO DE (FORTAMUN)

Información General del Proyecto			Avance Financie :o					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130200165671	Ampliación De Alumbrado Publico	San Pablo del Monte	2013	\$142,096	\$142,096	\$142,096	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300200567	Adquisicion De Uniformes Para Policías	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$166,535	\$41,934	\$166,535	100.00	PIEZA	13,361	100.00	100.00
TLA00130300219150	Adqisicion De Equipo Y Uniformes Para Policías	San Juan Huactzinco	2013	\$70,236	\$70,236	\$70,236	100.00	Persona	6,818	70.00	100.00
TLA00130300219532	Pago De Derechos De Descargas De Aguas Residuales	San Juan Huactzinco	2013	\$8,004	\$8,004	\$8,004	100.00	Documento	6,818	28.00	100.00
TLA00130300224024	Pago De Salarios A Policías	Amamax de Guerrero	2013	\$1,605,040	\$1,605,040	\$1,605,040	100.00	Documento	21	100.00	100.00
TLA00130300224025	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Amamax de Guerrero	2013	\$1,497,488	\$1,497,488	\$1,497,488	100.00	Documento	9,875	100.00	100.00
TLA00130300224026	Pago De Energia Electrica Para Agua Potable	Amamax de Guerrero	2013	\$846,851	\$846,851	\$846,851	100.00	Documento	9,875	100.00	100.00
TLA00130300224027	Pago De Derechosy Aprovechamiento Por Concepto De Agua A Conagua	Amamax de Guerrero	2013	\$155,512	\$155,512	\$155,512	100.00	Documento	9,875	100.00	100.00
TLA00130300224028	Pago De Descargas De Aguas Residuales A Conagua	Amamax de Guerrero	2013	\$70,892	\$70,892	\$70,892	100.00	Documento	9,875	100.00	100.00
TLA00130300224029	Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policías	Amamax de Guerrero	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	Pieza	21	100.00	100.00
TLA00130300224030	Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla	Amamax de Guerrero	2013	\$62,376	\$62,376	\$62,376	100.00	Patrullaje	21	100.00	100.00
TLA00130300224031	Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura	Amamax de Guerrero	2013	\$91,570	\$91,570	\$91,570	100.00	Unidad	9,875	100.00	100.00
TLA00130300224032	Adquisicion De Combustibles Para Policías	Amamax de Guerrero	2013	\$195,764	\$195,764	\$195,764	100.00	Litro	21	100.00	100.00
TLA00130300224033	Mantenimiento Y Reparacion De Motocicletas Para Policías	Amamax de Guerrero	2013	\$7,626	\$7,626	\$7,626	100.00	Pieza	21	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300224034	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Amamax de Guerrero	2013	\$106,198	\$106,198	\$106,198	100.00	Documento	1,000	100.00	100.00
TLA00130400228967	Mantenimiento Y Reparacion De Bicicletas Para Policias	Amamax de Guerrero	2013	\$1,835	\$1,835	\$1,835	100.00	Pieza	21	100.00	100.00
TLA00130400229019	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ii Etapa	Amamax de Guerrero	2013	\$117,614	\$117,614	\$117,614	100.00	Pieza	1,000	100.00	100.00
TLA00130400257809	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$87,012	\$87,012	\$87,012	100.00	Luminaria	13,361	100.00	100.00
TLA00130400257837	Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$91,326	\$91,326	\$91,326	100.00	Unidad	13,361	100.00	100.00
TLA00130400258802	Adquisicion De Uniformes Para Policias	Totolac	2013	\$51,839	\$51,839	\$51,839	100.00	Pieza	174	100.00	1.00
TLA00130400258962	Mantenimiento A Motocicletas De Seguridad Publica	Totolac	2013	\$95	\$95	\$95	100.00	Unidad	3	100.00	100.00
TLA00130400259029	Ampliacion De Red Para Energia Electrica En Priv. Juarez	Totolac	2013	\$13,353	\$13,353	\$13,353	100.00	Metro Lineal	59	100.00	1.00
TLA00130400259148	Alumbrado Publico En Carretera Federal Norte El Trebol	Totolac	2013	\$379,150	\$379,150	\$379,150	100.00	Luminaria	24	100.00	1.00
TLA00130400264321	Pago Energia Electrica De Pozo De Agua Potable	Cuapiaxtla	2013	\$23,551	\$23,551	\$23,551	100.00	Documento	1,025	100.00	100.00
TLA00130400264377	Pago De Energia Electrica De Pozo De Agua Potable	Cuapiaxtla	2013	\$9,597	\$9,597	\$9,597	100.00	Documento	980	100.00	100.00
TLA00130400264435	Adquisicion De Uniformes Para Seguridad Publica	Cuapiaxtla	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	Gestión	16	100.00	100.00
TLA00130400264502	Rehabilitacion Alumbrado Publico En Cabecera Municipal	Cuapiaxtla	2013	\$6,902	\$6,902	\$6,902	100.00	Luminaria	2,500	100.00	100.00
TLA00130400264554	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$1,299	\$1,299	\$1,299	100.00	Luminaria	90	100.00	100.00
TLA00130400264620	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$63,230	\$63,230	\$63,230	100.00	Luminaria	120	100.00	100.00
TLA00130400264667	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$3,492	\$3,492	\$3,492	100.00	Luminaria	120	100.00	100.00
TLA00130400264744	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$18,337	\$18,337	\$18,337	100.00	Luminaria	120	100.00	100.00
TLA00130400264798	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$1,949	\$1,949	\$1,949	100.00	Luminaria	120	100.00	100.00
TLA00130400264845	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$2,436	\$2,436	\$2,436	100.00	Luminaria	90	100.00	100.00
TLA00130400264899	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$2,355	\$2,355	\$2,355	100.00	Luminaria	90	100.00	100.00
TLA00130400266297	Ffm1325002 Compra De Combustible Para Patrullas De Seguridad Publica Municipal	San Pablo del Monte	2013	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400266403	Ffm1325001 Pago De Salarios A Policias	San Pablo del Monte	2013	\$8,900,000	\$8,900,000	\$8,900,000	100.00	Acción	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400266550	Ffm1325003 Adquisicion De De Equipo De Uniforme Para Policias	San Pablo del Monte	2013	\$617,537	\$617,537	\$617,537	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400266762	Ffm1325006 Pago De Derechos Y Aportaciones Por Concepto De Explotacion De Aguas	San Pablo del Monte	2013	\$2,819,639	\$2,819,639	\$2,819,639	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA13130100088863	Pago De Salarios Y Prestaciones A Policias	Totolac	2013	\$2,892,742	\$2,892,742	\$2,892,742	100.00	Documento	23	100.00	1.00
TLA13130100089106	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Totolac	2013	\$3,138,237	\$3,138,237	\$3,138,237	100.00	Documento	12	100.00	1.00
TLA13130100089241	Pago De Combustible Para Patrullas	Totolac	2013	\$740,210	\$740,210	\$740,210	100.00	Litro	63,869	100.00	1.00
TLA13130100089313	Mantenimiento A Patrullas	Totolac	2013	\$70,573	\$70,573	\$70,573	100.00	Vehiculo	10	100.00	1.00
TLA13130100089402	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Totolac	2013	\$1,221,043	\$1,221,043	\$1,221,043	100.00	Luminaria	150	100.00	1.00
TLA13130100089452	Mantenimiento A Unidades Recolectoras De Basura	Totolac	2013	\$157,617	\$157,617	\$157,617	100.00	Unidad	7	100.00	1.00
TLA13130100089528	Pago De Energia Electrica Para Agua Potable	Totolac	2013	\$980,965	\$980,965	\$980,965	100.00	Documento	22	100.00	1.00
TLA13130100101529	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$2,123,622	\$556,227	\$648,359	30.53	NOMINA	26	100.00	100.00
TLA13130100101664	Pago De Energia Electrica De Alumbrado Publico	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$3,562,191	\$743,937	\$591,909	16.62	RECIBO	13,361	100.00	100.00
TLA13130100101830	Adquisicion De Combustible Para Patrullas	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$393,850	\$104,747	\$141,800	36.00	Litro	32,000	100.00	100.00
TLA13130100122477	Mantenimiento Y Reparacion De Camion De Basura	Españita	2013	\$199,345	\$199,345	\$199,345	100.00	Unidad	1	100.00	100.00
TLA13130100122478	Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	Españita	2013	\$268,802	\$268,802	\$268,802	100.00	Unidad	1	100.00	100.00
TLA13130100122538	Adquisicion De Combustible Para Patrullas	Españita	2013	\$463,167	\$463,167	\$463,167	100.00	Documento	1	100.00	100.00
TLA13130100122541	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada	Españita	2013	\$388,200	\$388,200	\$388,200	100.00	Documento	1	100.00	100.00
TLA13130100122542	Manto Y Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion	Españita	2013	\$22,815	\$22,815	\$22,815	100.00	Documento	1	100.00	100.00
TLA13130100122544	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Españita	2013	\$524,371	\$524,371	\$524,371	100.00	Documento	1	100.00	100.00
TLA13130100122545	Pago De Salarios A Personal De Seuridad Publica	Españita	2013	\$1,541,297	\$1,541,297	\$1,541,297	100.00	Documento	1	100.00	100.00
TLA13130100124885	Pago De Nomina	Cuapiaxtla	2013	\$286,609	\$286,609	\$286,609	100.00	Documento	15	100.00	100.00
TLA13130100125256	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$2,315,767	\$683,316	\$683,316	29.51	RECIBO	12	100.00	38.75
TLA13130100125402	Pago De Energia De Pozos De Agua Potable	Cuapiaxtla	2013	\$1,311,882	\$433,298	\$433,298	33.03	RECIBOS	12	100.00	19.69
TLA13130100125611	Adquisicion De Combustible Para Unidades	Cuapiaxtla	2013	\$245,000	\$70,000	\$70,000	28.57	Litro	8,409	100.00	27.46
TLA13130100125960	Mantenimiento Y Reparacion De Unidades	Cuapiaxtla	2013	\$54,488	\$8,023	\$8,023	14.72	Vehiculo	4	100.00	68.77

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130100126609	Mantenimiento Y Reparacion De Unidades Recolectoras De Basura	Cuapiaxtla	2013	\$326,181	\$226,741	\$226,741	69.51	Unidad	4	100.00	100.00
TLA13130100127053	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	\$267,192	\$150,000	\$150,000	56.14	Pieza	63	100.00	99.00
TLA13130100127207	Rehabilitacion De Alumbrado En Comunidad De Ignacio Allende	Cuapiaxtla	2013	\$38,696	\$26,359	\$26,359	68.12	Luminaria	1,942	100.00	80.18
TLA13130100127321	Rehabilitacion De Alumbrado Publico San Francisco Cuexcontzi	Cuapiaxtla	2013	\$42,963	\$39,763	\$39,763	92.55	Pieza	48	100.00	100.00
TLA13130100127420	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Comunidad De Morelos	Cuapiaxtla	2013	\$7,438	\$7,438	\$7,438	100.00	Pieza	45	100.00	100.00
TLA13130100127496	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Comunidad Plan De Ayala	Cuapiaxtla	2013	\$2,007	\$2,007	\$2,007	100.00	Pieza	38	100.00	100.00
TLA13130100127596	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Comunidad Santa Beatriz	Cuapiaxtla	2013	\$6,125	\$6,125	\$6,125	100.00	Luminaria	330	100.00	100.00
TLA13130100127750	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Comunidad De Manuel Avila Camacho	Cuapiaxtla	2013	\$18,053	\$18,053	\$18,053	100.00	Pieza	25	100.00	100.00
TLA13130100127790	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Comunidad Loma Bonita	Cuapiaxtla	2013	\$6,370	\$6,370	\$6,370	100.00	Pieza	23	100.00	100.00
TLA13130100127912	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Comunidad El Valle	Cuapiaxtla	2013	\$15,681	\$15,681	\$15,681	100.00	Pieza	23	100.00	100.00
TLA13130100127952	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Comunidad	Cuapiaxtla	2013	\$15,531	\$15,531	\$15,531	100.00	Pieza	22	100.00	100.00
TLA13130200159542	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica	San José Teacalco	2013	\$906,968	\$906,968	\$906,968	100.00	Documento	0	100.00	100.00
TLA13130200159562	Adquisicion De Combustible Para Patrullas	San José Teacalco	2013	\$315,874	\$315,874	\$315,874	100.00	Litro	0	100.00	100.00
TLA13130200159586	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades De Seguridad Publica	San José Teacalco	2013	\$105,931	\$105,931	\$105,931	100.00	Vehículo	0	100.00	100.00
TLA13130200159607	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	San José Teacalco	2013	\$753,904	\$753,904	\$753,904	100.00	Documento	0	100.00	100.00
TLA13130200159621	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	San José Teacalco	2013	\$321,000	\$321,000	\$321,000	100.00	Luminaria	0	100.00	100.00
TLA13130200159658	Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion	San José Teacalco	2013	\$11,368	\$11,368	\$11,368	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
TLA13130200159668	Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion	San José Teacalco	2013	\$22,040	\$22,040	\$22,040	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
TLA13130200159677	Pago De Derechos Y Aprovechamiento De Agua A Conagua	San José Teacalco	2013	\$229,895	\$229,895	\$229,895	100.00	Documento	0	100.00	100.00
TLA13130200160580	Mantenimiento A Equipo De Radiocomunicacion	Totolac	2013	\$128,246	\$128,246	\$128,246	100.00	Pieza	25	100.00	1.00
				\$46,339,992	\$38,575,969	\$38,677,727					

FONDO DE
ASISTENCIA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

APORTACIONES MÚLTIPLES
SOCIAL (FAM A S)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300220996	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$299,343	\$299,343	\$220,278	73.59	Aula	0	100.00	70.00
TLA00130400258770	Edificio A Ampliación De Sanitarios-Dirección, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$284,424	\$284,424	\$30,857	10.85	Aula	0	100.00	11.00
TLA13130100088423	Asistencia Alimentaria Y Mejoramiento Nutricional A Población Sujeta De Atención	Cobertura estatal	2013	\$91,678,074	\$91,678,074	\$91,678,074	100.00	Apoyo	17,364,513	100.00	0.89
				\$92,261,841	\$92,261,841	\$91,929,209					

FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM IEB)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300215796	Edificio F Taller De Electricidad 7ee, Estructura T84, Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$1,413,285	\$1,413,285	\$1,412,851	99.97	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300216332	Edificio D Desayunador 12x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$607,719	\$607,719	\$182,316	30.00	Aula	0	100.00	30.00
TLA00130300216602	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$250,622	\$250,622	\$250,622	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300216787	Edificio B Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$1,020,988	\$1,020,988	\$399,548	39.13	Aula	0	100.00	40.00
TLA00130300217919	Edificio A Tres Aulas Didácticas, Cooperativa, Dirección Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Teolochoolco	2013	\$1,104,784	\$1,104,784	\$968,767	87.69	Aula	0	100.00	80.00
TLA00130300217984	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Teolochoolco	2013	\$1,705,238	\$1,705,238	\$781,961	45.86	Aula	0	100.00	50.00
TLA00130300218059	Edificio E Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$438,219	\$438,219	\$421,611	96.21	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300218131	Edificio G Tres Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$1,431,614	\$1,431,614	\$626,862	43.79	Aula	0	100.00	35.00
TLA00130300218326	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,068,037	\$1,068,037	\$919,457	86.09	Aula	0	100.00	87.00
TLA00130300218495	Edificio G Aula Didáctica, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Chiautempan	2013	\$1,568,283	\$1,568,283	\$874,920	55.79	Aula	0	100.00	50.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300218674	Edificio F Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Chiautempan	2013	\$1	\$1	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130300218745	Edificio D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Santa Catarina Ayometla	2013	\$1,271,279	\$1,271,279	\$497,593	39.14	Aula	0	100.00	40.00
TLA00130300218927	Edificio D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$445,005	\$445,005	\$386,908	86.94	Aula	0	100.00	85.00
TLA00130300218988	Edificio A Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	2013	\$860,718	\$860,718	\$812,456	94.39	Aula	0	100.00	94.00
TLA00130300219373	Edificio E Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Apizaco	2013	\$1,294,139	\$1,294,139	\$941,883	72.78	Aula	0	100.00	70.00
TLA00130300220956	Edificio D Dos Aulas Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$830,065	\$830,065	\$570,062	68.68	Aula	0	100.00	70.00
TLA00130300221049	Contruccion De Techumbre	Hueyotlipan	2013	\$313,019	\$313,019	\$243,953	77.94	Aula	0	100.00	78.00
TLA00130300221105	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$421,299	\$421,299	\$347,914	82.58	Aula	0	100.00	83.00
TLA00130300221179	Mantenimiento De Edificio A,B,C,D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$276,132	\$276,132	\$238,561	86.39	Aula	0	100.00	86.00
TLA00130300221214	Edificio A, B Sustitucion De Losa Y Obra Exterior	Atlangatepec	2013	\$752,840	\$752,840	\$225,852	30.00	Aula	0	100.00	30.00
TLA00130300221246	Edificio B 5 Aulas Didactica, Escaleras Estructura Aislada Y Obra Exterior	San Juan Huactzinco	2013	\$1,578,276	\$1,578,276	\$1,284,954	81.42	Aula	0	100.00	81.00
TLA00130300221279	Edificio A Aula Didactica,Direccion, Cooperativa Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Atltzayanca	2013	\$2,387,807	\$2,387,807	\$1,271,216	53.24	Aula	0	100.00	53.00
TLA00130400251828	Edificio B Dos Aulas Didacticas 6x8 Mas Servicios Sanitarios 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$1,645,675	\$1,645,675	\$1,095,340	66.56	Aula	0	100.00	60.00
TLA00130400252022	Edificio A Dos Aulas Didacticas 6x8, Servicios Sanitarios 5x6, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$272,148	\$272,148	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400252148	Construccion De Muro De Contencion De Piedra Braza	Tlaxcala	2013	\$216,557	\$216,557	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400252216	Muro De Contencion De Concreto Armado	Tlaxcala	2013	\$1,142,887	\$1,142,887	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400252356	Muro De Contencion De Concreto Armado	Tlaxcala	2013	\$246,850	\$246,850	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400253072	Edificio A, Pb: 2 Direcciones, 2 Bodegas 4ee, Escalera 1ee, Desayunador 4ee, Estructura Aislada Y Obra Exterior	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$2,098,181	\$2,098,181	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400253363	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Colindante Altura De 2.50 M	Teolocholco	2013	\$68,497	\$68,497	\$57,967	84.63	Bardas	0	100.00	80.00
TLA00130400254846	Edificio C Aula Didactica 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$319,861	\$319,861	\$162,583	50.83	Aula	0	100.00	50.00
TLA00130400254978	Edificio M, Aula Didactica 2.5 Ee, Estructura Uic Adosada Y Obra Exterior	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$309,274	\$309,274	\$285,816	92.42	Aula	0	100.00	90.00
TLA00130400255052	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$121,770	\$121,770	\$111,347	91.44	Bardas	0	100.00	90.00
TLA00130400256373	Edificio D, Aula Didactica 6x8, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$235,234	\$235,234	\$235,233	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400256432	Edificio C Ampliacion De Modulos Sanitarios 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$517,982	\$517,982	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400256544	Mantenimiento De Edificio Estructura Adosada Y Obra Exterior	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$237,413	\$237,413	\$216,653	91.26	Aula	0	100.00	91.00
TLA00130400256613	Edificio C Servicios Sanitarios 2ee, Estructura U1c, Aislada, Edificio F Dos Aulas Didacticas 5ee, Estructura U1c	Zacatelco	2013	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,828,043	93.77	Aula	0	100.00	94.00
TLA00130400256648	Edificio A Remodelacion De Aula, Estructura Regional Adosada, Edificio C Remodelacion De Bodegas	Zacatelco	2013	\$47,686	\$47,686	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400256704	Edificio B Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Tenancingo	2013	\$160,019	\$160,019	\$97,138	60.70	Aula	0	100.00	61.00
TLA00130400256742	Edificio L Aula Estructura Aislada Y Obra Exterior	Tenancingo	2013	\$382,936	\$382,936	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400256786	Edificio A Ampliacion De Sanitarios, Estructura Aislada, Edificio G Direccion, Estructura Regional	Tenancingo	2013	\$711,088	\$711,088	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400256849	Edificio A Sustitucion De Aula Por Servicios Sanitarios, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$539,019	\$539,019	\$172,685	32.04	Aula	0	100.00	32.00
TLA00130400256911	Edificio G Aula Estructura Adosada, Obra Exterior	Apizaco	2013	\$353,181	\$353,181	\$214,105	60.62	Aula	0	100.00	61.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400256932	Edificio G Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$620,530	\$620,530	\$539,815	86.99	Aula	0	100.00	87.00
TLA00130400256964	Edificio C Cuatro Aulas Didacticas, Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$725,605	\$725,605	\$636,164	87.67	Aula	0	100.00	88.00
TLA00130400257008	Edificio F Direccion-Bodega, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$226,491	\$226,491	\$226,491	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257099	Estructura Regional Adosada, Obra Exterior	Tzompantepec	2013	\$213,971	\$213,971	\$173,393	81.04	Aula	0	100.00	81.00
TLA00130400257136	Edificio D Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Emiliano Zapata	2013	\$233,252	\$233,252	\$206,621	88.58	Aula	0	100.00	89.00
TLA00130400257169	Edificio J Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Emiliano Zapata	2013	\$263,989	\$263,989	\$245,964	93.17	Aula	0	100.00	93.00
TLA00130400257224	Edificio A Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$1,496,818	\$1,496,818	\$827,187	55.26	Aula	0	100.00	55.00
TLA00130400257258	Edificio J Dos Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$374,723	\$374,723	\$295,315	78.81	Aula	0	100.00	79.00
TLA00130400257320	Edificio F Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$348,986	\$348,986	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400257361	Edificio F Direccion Bodega Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Españita	2013	\$249,529	\$249,529	\$170,614	68.37	Aula	0	100.00	64.00
TLA00130400257476	Edificio D Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Atlangatepec	2013	\$216,127	\$216,127	\$144,555	66.88	Aula	0	100.00	67.00
TLA00130400257501	Edificio B Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$317,613	\$317,613	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400257522	Rehabilitacion Reubicacion De Accesos A Drenaje Pluvial, Rejilla Y Desasolve De Canal	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$430,728	\$430,728	\$430,728	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257547	Edificio L Direccion Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Nativitas	2013	\$187,675	\$187,675	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400257576	Edificio B Aula Didactica Estructura Regional Adosda, Obra Exterior	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$272,485	\$272,485	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400257590	Edificio E Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$232,514	\$232,514	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400257614	Edificio D Tres Aulas Didactica Estructura Regional Aislada, Edificio C Ampliacion De Sanitarios	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$1,262,349	\$1,262,349	\$77,365	6.13	Aula	0	100.00	6.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400257639	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Huamantla	2013	\$600,455	\$600,455	\$600,455	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257661	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Huamantla	2013	\$279,588	\$279,588	\$202,869	72.56	Aula	0	100.00	73.00
TLA00130400257857	Edificio F Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$580,181	\$580,181	\$269,850	46.51	Aula	0	100.00	47.00
TLA00130400257873	Edificio C Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Huamantla	2013	\$259,992	\$259,992	\$207,948	79.98	Aula	0	100.00	80.00
TLA00130400257895	Edificio L Aula De Usos Múltiples Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	San Damián Texóloc	2013	\$561,209	\$561,209	\$113,406	20.21	Aula	0	100.00	20.00
TLA00130400257916	Edificio B Dos Aulas Didacticas Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tepeyanco	2013	\$402,312	\$402,312	\$148,112	36.82	Aula	0	100.00	37.00
TLA00130400257934	Edificio C Rehabilitacion De Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior	Tepeyanco	2013	\$205,980	\$205,980	\$205,980	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257954	Edificio A Aula Didactica Estructura Regional Adosada, Obra Exterior	Tetla de la Solidaridad	2013	\$240,735	\$240,735	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400257970	Edificio E Aula Didactica Estructura Regional Adosada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$211,656	\$211,656	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400258496	Edificio F Taller De Electricidad, Estructura Aislada Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$1,332,753	\$1,332,753	\$279,171	20.95	Aula	0	100.00	21.00
TLA00130400258511	Edificio B Aula Didactica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Cuapiaxtla	2013	\$211,385	\$211,385	\$151,565	71.70	Aula	0	100.00	72.00
TLA00130400258622	Edificio D Aula Didactica Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$315,593	\$315,593	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400258667	Edificio D Aula Didactica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Xicohtzinco	2013	\$205,916	\$205,916	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400258710	Edificio K Planta Alta, Escalera Y Taller De Mecanografía Y Contabilidad	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$1,316,494	\$1,316,494	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400258742	Edificio A Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$1,296,480	\$1,296,480	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400258818	Edificio B Sustitucion De Loseta Y Firme De Concreto Estructura Aislada	Hueyotlipan	2013	\$193,396	\$193,396	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400258857	Edificio B Dos Aulas Didacticas Estructura Aislada, Edificio C Sanitarios	Acuamanala de Miguel Hidalgo	2013	\$1,926,894	\$1,926,894	\$454,189	23.57	Aula	0	100.00	24.00
TLA00130400258937	Edificio A Ampliacion De Sanitarios Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Chiautempan	2013	\$486,676	\$486,676	\$110,840	22.77	Aula	0	100.00	23.00
TLA00130400258991	Edificio F Planta Baja, Escalera, Servicios Sanitarios, Estructura Aislada Y Obra Exterior	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,857,837	\$1,857,837	\$209,885	11.30	Aula	0	100.00	11.00
TLA00130400259127	Edificio J Taller Cria Y Recria Estructura Mixta Aislada Y Obra Exterior	Tocatlán	2013	\$547,370	\$547,370	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400259171	Edificio A Direccion Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$142,126	\$142,126	\$39,537	27.82	Aula	0	100.00	28.00
TLA00130400259256	Edificio C Dos Aulas Didacticas Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$398,868	\$398,868	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400259320	Edificio A Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$1,039,190	\$1,039,190	\$256,916	24.72	Aula	0	100.00	25.00
TLA00130400259440	Demolicion Y Construccion De Bardas Perimetral Colindante, Altura De 3mts Promedio	Xaloztoc	2013	\$147,438	\$147,438	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400259557	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Colindante Altura 2.5 Mts	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	2013	\$60,157	\$60,157	\$44,087	73.29	Aula	0	100.00	73.00
TLA00130400259668	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Colindante Altura 2.50 Mts	Totolac	2013	\$96,083	\$96,083	\$57,590	59.94	Aula	0	100.00	60.00
TLA00130400259739	Edificio A Rehabilitacion De Edificio Estructura Ucl, Edificio B Rehabilitacion De Sanitarios Y Aula Planta Baja	San Lorenzo Axocomanitla	2013	\$1,652,355	\$1,652,355	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400259852	Construccion Barda Perimetral	Panotla	2013	\$314,149	\$314,149	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400259918	Edificio C Aula Didactica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Xaloztoc	2013	\$220,069	\$220,069	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400259976	Edificio F Aula Didactica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Santa Ana Nopalucan	2013	\$282,542	\$282,542	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400260147	Equipamiento De Mobiliario Y Equipo	Cobertura estatal	2013	\$9,255,407	\$9,255,407	\$3,322,123	35.89	Aula	0	100.00	40.00
TLA00130400260425	Basico 2013 (Bolsa Global)	Cobertura estatal	2013	\$96,209,152	\$96,209,152	\$70,420,747	73.20	Programa	0	100.00	73.00
TLA00130400263678	Edificio B Aula Didactica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$179,355	\$179,355	\$173,976	97.00	Aula	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

\$163,318,391 \$163,318,391 \$99,380,635

FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAM IES)

Información General del Proyecto			Avance Financiero				Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130200171093	Centro Cultural Universitario (Obra De Continuidad)	Tlaxcala	2013	\$16,492,824	\$16,492,824	\$6,527,226	39.58	Espacio Cultural	11,878	100.00	47.00
				\$16,492,824	\$16,492,824	\$6,527,226					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (FAETA)

Información General del Proyecto			Avance Financiero				Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300222914	Formación De Profesionales Técnicos Bachiller	Cobertura estatal	2013	\$32,120,424	\$32,120,424	\$30,360,261	94.52	Acción	0	100.00	94.00
TLA00130300222915	Formación De Profesionales Técnico Bachiller	Cobertura estatal	2013	\$928,399	\$928,399	\$928,399	100.00	Acción	0	100.00	100.00
				\$33,048,823	\$33,048,823	\$31,288,660					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS (FAETA)

Información General del Proyecto			Avance Financiero				Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100073745	Sueldo Base	Cobertura estatal	2013	\$8,057,072	\$8,057,072	\$8,019,985	99.54	Persona	1,404	100.00	99.72
TLA13130100073869	Honorarios	Cobertura estatal	2013	\$543,265	\$543,265	\$505,956	93.13	Persona	204	100.00	95.59
TLA13130100075667	Prima Vacacional	Cobertura estatal	2013	\$371,746	\$371,746	\$368,703	99.18	Persona	272	100.00	87.13
TLA13130100075795	Aguinaldo	Cobertura estatal	2013	\$1,212,109	\$1,212,109	\$1,212,109	100.00	Persona	117	100.00	100.00
TLA13130100076046	Cuotas Al Issste	Cobertura estatal	2013	\$1,013,300	\$1,013,300	\$937,064	92.48	Persona	1,404	100.00	99.72
TLA13130100076688	Seguro De Cesantia En Edad Avanzada Y Vejez	Cobertura estatal	2013	\$345,663	\$345,663	\$298,413	86.33	Persona	1,404	100.00	99.72

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130100076989	Cuotas Al Fovissste	Cobertura estatal	2013	\$469,789	\$469,789	\$469,789	100.00	Persona	1,404	100.00	99.72
TLA13130100077407	Aportaciones Al Sistema De Ahorro Para El Retiro	Cobertura estatal	2013	\$187,916	\$187,916	\$187,916	100.00	Persona	1,404	100.00	99.72
TLA13130100085016	Ahorro Solidario	Cobertura estatal	2013	\$118,054	\$118,054	\$10,209	8.65	Persona	36	100.00	100.00
TLA13130100085209	Seguro Institucional	Cobertura estatal	2013	\$254,686	\$254,686	\$245,794	96.51	Persona	1,404	100.00	100.00
TLA13130100085509	Seguro Colectivo De Retiro	Cobertura estatal	2013	\$55,388	\$55,388	\$36,649	66.17	Persona	1,404	100.00	74.72
TLA13130100088217	Prestaciones De Contrato Colectivo De Trabajo	Cobertura estatal	2013	\$4,261,969	\$4,261,969	\$4,261,969	100.00	Persona	1,500	100.00	99.73
TLA13130100088332	Compensacion Garantizada	Cobertura estatal	2013	\$3,031,039	\$3,031,039	\$3,026,888	99.86	Persona	804	100.00	100.00
TLA13130100088451	Asignaciones Adicionales Al Sueldo	Cobertura estatal	2013	\$1,719,900	\$1,719,900	\$1,710,345	99.44	Persona	1,260	100.00	99.68
TLA13130100088554	Otras Prestaciones	Cobertura estatal	2013	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,102,929	95.19	Persona	105	100.00	100.00
TLA13130100088666	Prima Quinquenal Por Años De Servicios Efectivos Prestados	Cobertura estatal	2013	\$241,500	\$241,500	\$236,851	98.07	Persona	1,248	100.00	97.44
TLA13130100088897	Administracion Regional	Cobertura estatal	2013	\$4,667,144	\$4,667,144	\$4,411,634	94.53	Zona	84	100.00	100.00
TLA13130100089397	Operacion Plazas Comunitarias	Cobertura estatal	2013	\$1,696,249	\$1,696,249	\$1,696,249	100.00	Plaza comunitaria	33	100.00	100.00
TLA13130100089614	Capacitacion A Personal Operativo	Cobertura estatal	2013	\$211,341	\$211,341	\$211,341	100.00	Agente educativo	760	100.00	3.15
TLA13130100089745	Calidad En La Inscripcion, Acreditacion Y Certificacion (Ciac)	Cobertura estatal	2013	\$719,239	\$719,239	\$686,049	95.39	Persona	84	100.00	99.00
TLA13130100089880	Proyectos De Vinculacion	Cobertura estatal	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	Persona	24	100.00	100.00
TLA13130200153042	Atencion A La Demanda	Cobertura estatal	2013	\$3,690,919	\$3,690,919	\$3,690,919	100.00	UCN	1,376	100.00	82.00
TLA13130200153189	Rendimientos	Cobertura estatal	2013	\$8,840	\$8,840	\$0	0.00	RENDIMIENTOS	1	100.00	100.00
				\$34,275,829	\$34,275,829	\$33,567,761					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100082879	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	Cobertura estatal	2013	\$3,311,675	\$3,311,675	\$17,864	0.54	Evaluación	812	100.00	0.54
TLA13130100082987	Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	Cobertura estatal	2013	\$2,884,257	\$2,884,257	\$1,869,899	64.83	Pieza	1	100.00	6.00
TLA13130100083008	Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento	Cobertura estatal	2013	\$8,700,000	\$8,700,000	\$4,348,500	49.98	Equipo	1	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130100083125	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional	Cobertura estatal	2013	\$6,325,400	\$6,325,400	\$0	0.00	-1	1,629	100.00	0.00
TLA13130100083136	Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	2013	\$43,729,898	\$43,729,898	\$18,313,112	41.88	Equipo	100	100.00	2.00
TLA13130100083150	Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos)	Cobertura estatal	2013	\$4,906,000	\$4,906,000	\$739,801	15.08	-1	100	100.00	12.00
TLA13130100083161	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	2013	\$11,335,000	\$11,335,000	\$3,582,027	31.60	-1	50	100.00	43.00
TLA13130100083170	Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	2013	\$6,627,552	\$6,627,552	\$6,082,997	91.78	-1	10	100.00	12.00
TLA13130100083180	Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$500,000	33.33	-1	2	100.00	100.00
TLA13130100083209	Genetica Forense	Cobertura estatal	2013	\$4,220,065	\$4,220,065	\$0	0.00	-1	1	100.00	0.00
TLA13130100083231	Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica, Procuracion E Imparticion De Justicia	Cobertura estatal	2013	\$38,260,461	\$38,260,461	\$18,307,311	47.85	-1	1,000	100.00	1.00
				\$131,800,308	\$131,800,308	\$53,761,511					

FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300202515	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$643,520	\$643,520	\$515,201	80.06	Obra	0	100.00	80.00
TLA00130300202520	Rehabilitacion De La Calle Carbajal Y Calle Alcatraz	Tlaxcala	2013	\$2,041,778	\$2,041,778	\$2,041,778	100.00	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130300202546	Suministro Y Colocacion De Tableros Porterias, Postes Para Voleibol Y Pintura En Cancha De Usos Múltiples	Huamantla	2013	\$133,107	\$133,107	\$128,698	96.69	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202547	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Damián Texóloc	2013	\$1,251,582	\$1,251,582	\$1,082,590	86.50	Obra	0	100.00	86.00
TLA00130300202577	Rehabilitacion De Colector Sanitario Henera De San Hipolito Chimalpa Primera Etapa	Tlaxcala	2013	\$984,446	\$984,446	\$984,446	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202587	Techumbre De Fronton	Calpulalpan	2013	\$1,650,958	\$1,650,958	\$1,650,958	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202594	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Llano	Yauhquemehcan	2013	\$1,147,868	\$1,147,868	\$792,477	69.04	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202617	Desasolve Del Rio Ajejala Inc Arrope De Taludes	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$1,166,466	\$1,166,466	\$1,166,466	100.00	Obra	0	1.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300202643	Construccion De Area De Juegos, Mobiliario Urbano, Pasto , Alumbrado Y Señalética	Emiliano Zapata	2013	\$1,051,975	\$1,051,975	\$1,051,975	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202649	Modernizacion Del Parque Hidalgo	Chiautempan	2013	\$7,039,119	\$7,039,119	\$3,654,756	51.92	Obra	0	1.00	20.00
TLA00130300202723	Rahabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Tecopilco	2013	\$1,467,326	\$1,467,326	\$1,075,613	73.30	Obra	0	100.00	73.00
TLA00130300210578	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,572,889	\$1,572,889	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300211484	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo	Chiautempan	2013	\$760,070	\$760,070	\$714,976	94.07	Obra	0	100.00	94.00
TLA00130300211542	Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Primera Etapa	Tlaxco	2013	\$627,780	\$627,780	\$521,734	83.11	Obra	0	100.00	83.00
TLA00130300215450	Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Área Conurbada Mejoramiento Del Jardin Botanico	Tlaxcala	2013	\$4,005,990	\$4,005,990	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300215806	Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Cacaxtla-Xochitecatl	Nativitas	2013	\$3,451,098	\$3,451,098	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300216238	Mejoramiento De La Infraestructura De Cacaxtla-Xicohtencatl	Nativitas	2013	\$2,345,507	\$2,345,507	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300221642	Desarrollo Turistico 2013	Cobertura estatal	2013	\$5,367,933	\$5,367,933	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300221824	Prossapys 2013 Bolsa Global Ap Fafef	Cobertura estatal	2013	\$217,584	\$217,584	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300221860	Apazu 2013 Bolsa Global Ap Fafef	Cobertura estatal	2013	\$354,813	\$354,813	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300227269	Construcciones De Guarniciones Y Banquetas En Calle Huamantla Entre Calle Malintzi Y Calle 5 De Mayo	San Pablo del Monte	2013	\$133,925	\$133,925	\$133,925	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227270	Pavimentacion De Adoquin En La Calle Manantial	San Pablo del Monte	2013	\$137,369	\$137,369	\$137,369	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227271	Pavimentacion De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Zaragoza Norte Entre Calle Cuauhtemoc Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$687,328	\$687,328	\$687,328	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227274	Pavimentacion De Adoquin En La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Malintzi Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$357,042	\$357,042	\$357,042	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227275	Pavimentacion De Adoquin En Privada Mariano Cantor	San Pablo del Monte	2013	\$69,007	\$69,007	\$69,007	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300227276	Pavimentacion De Adoquin De La Calle Progreso Entre Calle Privada 5 De Mayo Y Defensores De La Republica	San Pablo del Monte	2013	\$642,695	\$642,695	\$76,496	11.90	Metro Lineal	0	100.00	11.00
TLA00130300227277	Pavimentacion De Adoquin De La Calle Manantiales Del Rancho Entre La Calle Defensores De La Republica Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$341,668	\$341,668	\$341,668	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227278	Pavimentacion De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Diagonal Fco. I. Madero Entre Calle Fco. I. Madero Y Actipan	San Pablo del Monte	2013	\$331,120	\$331,120	\$331,120	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227279	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Indeco Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Vicente Guerrero Y Calle Avila Camacho Entre Calle Progreso Y Calle Venustiano Carranza	San Pablo del Monte	2013	\$1,143,549	\$1,143,549	\$997,894	87.26	Acción	0	100.00	87.00
TLA00130300227280	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle 1ro. De Mayo Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Chapultepec	San Pablo del Monte	2013	\$341,491	\$341,491	\$276,340	80.92	Acción	0	100.00	80.00
TLA00130300227281	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Malintzi Entre Calle Independencia Y Calle Huamantla	San Pablo del Monte	2013	\$376,054	\$376,054	\$376,054	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227284	Pavimentacion De Asfalto En Calle Ayuntamiento Entre Calle Chamizal Y Oaxca Norte	San Pablo del Monte	2013	\$598,300	\$598,300	\$466,075	77.90	Metro Lineal	0	100.00	77.00
TLA00130300227285	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Vicente Guerrero Entre Calles Canal De Mira Flores Y Niños Heroes	Calpulalpan	2013	\$161,897	\$161,897	\$160,629	99.22	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130300227286	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Mexico Del Km	Calpulalpan	2013	\$879,136	\$879,136	\$554,658	63.09	Metro Lineal	0	100.00	63.00
TLA00130300227287	Construccion De Pavimento De Contrato Hidraulico En Calle San Vicente Y Nacional A San Vicente	Calpulalpan	2013	\$890,935	\$890,935	\$854,031	95.86	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130300227288	Cosntruccion De Pavimento De Adocreto En Calle Xicohtencatl	Zacatelco	2013	\$739,876	\$739,876	\$464,538	62.79	Obra	0	100.00	62.00
TLA00130300227290	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Cuauhtemoc Entre Calles Benito Juarez E Hidalgo	Tlaxcala	2013	\$285,503	\$285,503	\$285,503	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227292	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Atlatzingo	Tlaxcala	2013	\$139,813	\$139,813	\$139,813	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228542	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	Hueyotlipan	2013	\$946,967	\$946,967	\$464,072	49.01	Obra	0	100.00	49.00
TLA00130300228545	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Cuaxomulco	2013	\$2,386,080	\$2,386,080	\$1,599,625	67.04	Obra	0	100.00	67.00
TLA00130300228554	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Papalotla de Xicohtécatl	2013	\$342,804	\$342,804	\$168,618	49.19	Obra	0	100.00	49.00
TLA00130400228661	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Tlaxcala	2013	\$6,886	\$6,886	\$0	0.00	Estudio	0	100.00	0.00
TLA00130400228676	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,249,733	\$1,249,733	\$667,239	53.39	Obra	0	100.00	53.00
TLA00130400228677	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$598,521	\$598,521	\$228,899	38.24	Obra	0	100.00	38.00
TLA00130400228690	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$11,324,229	\$11,324,229	\$6,497,298	57.38	Obra	0	100.00	57.00
TLA00130400228710	Contraloría Social Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$29,590	\$29,590	\$19,846	67.07	-1	0	100.00	67.00
TLA00130400228713	Gastos Indirectos Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,657,460	\$1,657,460	\$123,082	7.43	-1	0	100.00	7.00
TLA00130400228716	Contraloría Social Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$25,275	\$25,275	\$17,062	67.51	-1	0	100.00	67.00
TLA00130400228721	Gastos Indirectos Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,415,710	\$1,415,710	\$130,571	9.22	-1	0	100.00	9.00
TLA00130400228760	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Terrenate	2013	\$333,346	\$333,346	\$329,697	98.91	Obra	0	100.00	98.00
TLA00130400228765	Construcción De Ciclopista Benito Juárez-Cix	Huamantla	2013	\$2,136,356	\$2,136,356	\$920,527	43.09	Metro Cuadrado	0	100.00	85.00
TLA00130400228768	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Xaltocan	2013	\$634,217	\$634,217	\$480,744	75.80	Obra	0	100.00	75.00
TLA00130400228777	Adecuación De Parque De Las Artesanías	Tlaxcala	2013	\$2,428,435	\$2,428,435	\$1,216,521	50.09	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00
TLA00130400228786	Rehabilitación De La Exfábrica De Hilados	Apizaco	2013	\$27,266,618	\$27,266,618	\$0	0.00	Obra	0	100.00	2.00
TLA00130400228793	Convenio Sin Mejoramiento De La Infraestructura Aérea A Subterránea De La Calle Ignacio Pícaro Norte De La Cd De Chiautempan Entre Centenario E Iturbide	Cobertura estatal	2013	\$2,892,735	\$2,892,735	\$2,892,735	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400228798	Primera Etapa Para La Urbanizacion De La Ciudad De La Justicia	Apizaco	2013	\$18,971,595	\$18,971,595	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	5.00
TLA00130400228806	Primera Etapa Para La Infraestructura De La Ciudad De La Justicia	Apizaco	2013	\$44,065,646	\$44,065,646	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	2.00
TLA00130400228812	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Sebastian Ati Ahapa	Tlaxcala	2013	\$1,374,483	\$1,374,483	\$197,937	14.40	Obra	0	100.00	30.00
TLA00130400228816	Construccion De Cancha De Futbol Rapido	Emiliano Zapata	2013	\$1,697,201	\$1,697,201	\$754,769	44.47	Obra	0	100.00	43.00
TLA00130400228827	Construccion De Cancha De Futbol Rapido Y Trotapista	Teolochoolco	2013	\$2,080,107	\$2,080,107	\$0	0.00	Obra	0	100.00	15.00
TLA00130400228832	Rehabilitacion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Los Volcanes	Tlaxcala	2013	\$1,850,466	\$1,850,466	\$304,722	16.47	Obra	0	100.00	48.00
TLA00130400228836	Construccion De Emisor Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Rastro Municipal	Apizaco	2013	\$373,660	\$373,660	\$373,660	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228837	Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$45,340	\$45,340	\$17,911	39.50	-1	0	100.00	39.00
TLA00130400228839	Construccion De Alcantarillado Pluvial	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$142,163	\$142,163	\$142,163	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228843	Ampliacion De Red De Drenaje	Zacatelco	2013	\$2,910,338	\$2,910,338	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228846	Gastos Indirectos Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$151,143	\$151,143	\$30,459	20.15	-1	0	100.00	20.00
TLA00130400228847	Ampliacion De Red De Drenaje Quilehltla-Zacatelco	Zacatelco	2013	\$1,787,736	\$1,787,736	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228851	Construccion De Area Recreativa	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$958,485	\$958,485	\$0	0.00	Obra	0	100.00	10.00
TLA00130400228855	Centro De Salud Tipo Cs-1	Tetlatlahuca	2013	\$2,177,629	\$2,177,629	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228859	Iluminacion De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$294,271	\$294,271	\$0	0.00	Oficina	0	100.00	0.00
TLA00130400228865	Demolicion Del Psv Existente	Apizaco	2013	\$1,982,999	\$1,982,999	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228868	Fuentes De Piso En Parque Hidalgo	Chiautempan	2013	\$3,696,238	\$3,696,238	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228871	Rehabilitacion Del Parque En Guillermo Valle Segunda Etapa	Tlaxcala	2013	\$6,773,201	\$6,773,201	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228875	Rehabilitacion De Fuente	Tlaxcala	2013	\$248,005	\$248,005	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228876	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	Calpulalpan	2013	\$535,317	\$535,317	\$421,812	78.80	Obra	0	100.00	79.00
TLA00130400233440	Construccion De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Violetas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos	Apizaco	2013	\$166,893	\$166,893	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400233461	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Electropos Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos	Apizaco	2013	\$151,347	\$151,347	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233497	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Ciruelos Entre Calle Jazmines Y Calle Jacarandas	Apizaco	2013	\$286,893	\$286,893	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233517	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En Seccion Novena	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$259,236	\$259,236	\$186,854	72.08	Obra	0	100.00	70.00
TLA00130400233523	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Nardos Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena	Apizaco	2013	\$110,211	\$110,211	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233530	Canchade Usos Múltiples Teotalpan	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$55,816	\$55,816	\$10,557	18.91	Obra	0	100.00	15.00
TLA00130400233535	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Violeta Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena	Apizaco	2013	\$111,767	\$111,767	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233539	Rehabilitacion Del Parque En Guillermo Valle	Tlaxcala	2013	\$1,720,859	\$1,720,859	\$63,449	3.69	Obra	0	100.00	2.00
TLA00130400233543	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Teresitas Entre Calle Camelia Y Calle Pensamiento	Apizaco	2013	\$197,295	\$197,295	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233555	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle De Las Rosas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamiento	Apizaco	2013	\$149,442	\$149,442	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233558	Construccion De Cancha De Futbol	El Carmen Tequexquitla	2013	\$700,000	\$700,000	\$85,034	12.15	Obra	0	100.00	10.00
TLA00130400233578	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Ixtazihuatl, Calle Pico De Orizaba Y Calle Yehualica	Calpulalpan	2013	\$428,705	\$428,705	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233595	Construccion De Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Las Fuentes Entre Calle Tlaxcala Y Calle Progreso	Zacatelco	2013	\$199,850	\$199,850	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233621	Construccion De Canhca De Usos Múltiples En Barrio San Lucas	Huamantla	2013	\$248,488	\$248,488	\$125,333	50.44	Obra	0	100.00	50.00
TLA00130400233626	Cancha De Futbol Rapido De Tepetlalzingo	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$657,967	\$657,967	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233630	Centro Cultural Y Deportivo San Miguel Contla	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$37,968	\$37,968	\$16,610	43.75	Obra	0	100.00	40.00
TLA00130400233633	Parque San Antonio	Chiautempan	2013	\$68,374	\$68,374	\$18,969	27.74	Obra	0	100.00	25.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400233637	Construccion De Cancha De Futbol Rapido Y Juegos Infantiles, Barrio San Nicolas	San Pablo del Monte	2013	\$912,275	\$912,275	\$480,002	52.62	Obra	0	100.00	50.00
TLA00130400233647	Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles, Barrio De Santiago	San Pablo del Monte	2013	\$618,025	\$618,025	\$476,647	77.12	Obra	0	100.00	77.00
TLA00130400233650	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$259,046	\$259,046	\$200,208	77.29	Obra	0	100.00	77.00
TLA00130400233653	Construccion De Cancha De Usos Múltiples, Barda Y Juegos Infantiles En Barrio Calnahuac	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$599,888	\$599,888	\$128,019	21.34	Obra	0	100.00	21.00
TLA00130400233658	Unidad Deportiva Ixtulco	Tlaxcala	2013	\$173,081	\$173,081	\$3,568	2.06	Obra	0	100.00	2.00
TLA00130400233662	Construccion De Cancha De Futbol Rapido Y Juegos Infantiles	Cobertura estatal	2013	\$862,824	\$862,824	\$464,209	53.80	Obra	0	100.00	54.00
TLA00130400233984	Ampliacion De Alumbrado Publico En El Camino A Xaltelulco Entre Calle Venustiano Carranza Y Privada Xaltelulco	San Pablo del Monte	2013	\$80,503	\$80,503	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400234003	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Cuauhtemoc Entre Calle 1ro Fr Mayo Y Calle 16 De Septiembre	San Pablo del Monte	2013	\$187,969	\$187,969	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400234191	Construcción De Pavimento De Adocreto En Boulevard Barranca Seca	Zacatelco	2013	\$757,114	\$757,114	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400234367	Construccion De Cancha De Futbol Rapido	Huamantla	2013	\$700,000	\$700,000	\$103,054	14.72	Cancha	0	100.00	15.00
TLA00130400234995	Campo De Beisbol	San Pablo del Monte	2013	\$107,217	\$107,217	\$68,301	63.70	-1	0	100.00	60.00
TLA00130400235891	Unidad Deportiva Miguel Arroyo Rosales	Huamantla	2013	\$89,752	\$89,752	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400239739	Programa De Inversion De Infraestructura Social Fafef 2013	Cobertura estatal	2013	\$37,999,790	\$37,999,790	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400239917	Proyecto De Inversion De Infraestructura Social Fafef 2013 Rendimientos	Cobertura estatal	2013	\$3,716,226	\$3,716,226	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400240330	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$76,575	\$76,575	\$0	0.00	Pozo	0	100.00	0.00
TLA00130400245240	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada- Pavimentacion De Acceso A Ruinas En San Marcos Tepectipac, Segunda Etapa	Tlaxcala	2013	\$2,040,895	\$2,040,895	\$733,427	35.94	Obra	0	100.00	35.94

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400245538	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Modernizacion De Las Escalinatas (Primera Etapa)	Tlaxcala	2013	\$3,796,490	\$3,796,490	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400245717	Zona Comercial Y De Servicios, San Miguel Del Milagro, Nativitas	Nativitas	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400245811	Red De Riego, Red De Agua Pluvial, Agua Potable Y Obra Civil	Nativitas	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400246390	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentacion C. 5 De Mayo, Rev Mex, Prospero, C, Indep Nal, B J, Y Pav Conc Estampado En Calle P B	Tlaxco	2013	\$3,805,817	\$3,805,817	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400246659	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$3,897,268	\$3,897,268	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400246738	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$5,168,548	\$5,168,548	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400246844	Programa Integral De Capacitacion Y Competitividad Turistica (Picct)	Cobertura estatal	2013	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	100.00	Acción	0	1.00	100.00
TLA00130400246938	Programa Estudio De Diagnostico Sobre La Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos Turisticos De Tlaxcala 2013	Cobertura estatal	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	Estudio	0	1.00	100.00
TLA00130400248777	Ejecucion Del Programa Habitat Enla Modalidad De Desarrollo Social Y Comunitarios 2013	Cobertura estatal	2013	\$2,755,473	\$2,755,473	\$0	0.00	Acción	0	1.00	0.00
TLA00130400249092	Terminacion De La Ciudad De Los Niños	Chiautempan	2013	\$3,137,904	\$3,137,904	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400249228	Rescate De Espacios Publicos 2013	Cobertura estatal	2013	\$388,172	\$388,172	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400264242	Transferencia Para El Instituto Tlaxcalteca De La Infraestructura Fisica Educativa	Cobertura estatal	2013	\$2,630,175	\$2,630,175	\$2,630,175	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400264263	Transferencia Al Municipio De Nativitas	Cobertura estatal	2013	\$373,870	\$373,870	\$373,870	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400265295	Gastos Indirectos Fafef 2013	Cobertura estatal	2013	\$3,053,092	\$3,053,092	\$2,677,431	87.70	Obra	0	100.00	88.00
TLA00130400268272	Reparacion De Servicios Sanitarios	Cuapixtla	2013	\$97,345	\$97,345	\$83,918	86.21	Aula	0	100.00	86.00
TLA00130400268338	Construccion De Techumbre	Zacatelco	2013	\$549,721	\$549,721	\$473,897	86.21	Aula	0	100.00	86.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400268377	Construccion De Techumbre	Tzompantepec	2013	\$745,126	\$745,126	\$642,350	86.21	Aula	0	100.00	86.00
TLA00130400268472	Construccion De Techumbre	Tepeyanco	2013	\$503,008	\$503,008	\$433,627	86.21	Aula	0	100.00	86.00
TLA00130400268969	Construcción De Cubierta	San Pablo del Monte	2013	\$699,999	\$699,999	\$603,448	86.21	Aula	0	100.00	86.00
TLA13130200134744	Rehabilitacion Del Zoologico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$9,379,882	\$9,379,882	\$9,379,882	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134802	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Pedregal Entre La Via Corta Y Avenida Reforma	Teolocholco	2013	\$3,654,235	\$3,654,235	\$3,654,235	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134811	Construccion De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle 19 De Marzo, Entre Calle Morelos Y Juarez	Apizaco	2013	\$383,876	\$383,876	\$383,876	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134820	Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Libertadores Entre Calles Independencia Y Los Pinos	Apizaco	2013	\$1,829,945	\$1,829,945	\$1,829,945	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134828	Construccion De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle 15poniente, Entre Calles 3 Sur Y Privada 16 De Septiembre	Tenancingo	2013	\$987,209	\$987,209	\$987,209	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA13130200134977	Construccion De Pavimento De Asfalto En Privada 5 De Mayo Entre Calles Xochitl Y 21 De Marzo	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$1,848,064	\$1,848,064	\$1,848,064	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134985	Construccion De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Privada Hidalgo Y Calle Mauro Angulo	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$1,143,768	\$1,143,768	\$1,143,768	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135021	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Diagonal Entre Calles Independencia Y 5 De Mayo	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$427,701	\$427,701	\$427,701	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135029	Construccion De Pavimento De Asfalto En Camino A San Juan El Mirador Primera Etapa	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$1,635,106	\$1,635,106	\$1,635,106	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135035	Pavimento Del Camino Que Da Acceso Al Panteon Municipal De La Carretera Nanacamilpa-San Martin Texmelucan Puebla Al Acceso Oriente	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$1,504,863	\$1,504,863	\$1,389,479	92.33	Obra	0	1.00	92.00
TLA13130200135039	Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Adoquin, Calle 16 De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Artesanias	Tlaxcala	2013	\$892,855	\$892,855	\$892,855	100.00	Obra	0	1.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130200135046	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquin, Calle Hidalgo Norte	Teolocholco	2013	\$659,021	\$659,021	\$659,021	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA13130200135055	Palacio De Justicia Del Distrito Judicial Del Estado De Tlaxcala	Huamantla	2013	\$18,952,864	\$18,952,864	\$17,322,303	91.40	Obra	0	100.00	85.00
TLA13130200135067	Construccion De La Segunda Etapa De Adoquin En La Calle 16 De Diciembre	Apizaco	2013	\$2,663,325	\$2,663,325	\$2,663,325	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135077	Pavimentacion De Adoquin De La Calle Privada Del Carmen	Tlaxco	2013	\$1,604,803	\$1,604,803	\$1,148,614	71.57	Obra	0	100.00	100.00
TLA13130200135210	Construccion De Cancha De Futbol Rapido	Españita	2013	\$1,446,546	\$1,446,546	\$1,446,546	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135216	Construccion De Parque Deportivo Y Recreativo 3era Etapa	Atlangatepec	2013	\$500,665	\$500,665	\$500,665	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA13130200135228	Laboratorio De Biodiversidad Y Laboratorio De Tejidos Vegetales	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$5,637,315	\$5,637,315	\$2,969,835	52.68	Obra	0	1.00	83.00
TLA13130200135235	Rehabilitacion Y Pavimentacion De La Calle Ignacio Picazo	Chiautempan	2013	\$6,898,547	\$6,898,547	\$5,093,290	73.83	Obra	0	1.00	85.00
TLA13130200135239	Rehabilitacion Del Parque De La Juventud	Tlaxcala	2013	\$7,264,950	\$7,264,950	\$7,009,086	96.48	Obra	0	1.00	95.00
TLA13130200135242	Rehabilitacion De La Casa De Artesanias	Tlaxcala	2013	\$700,126	\$700,126	\$700,126	100.00	Obra	0	1.00	100.00
				\$355,564,967	\$355,564,967	\$117,854,515					

SUBSIDIOS

Formación y certificación para el trabajo

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100088676	Capacitación Para Y En El Trabajo 1.- Presentar Proyectos Para El Mejoramiento De La Infraestructura De Las Unidades De Capacitación	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Proyecto	10	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130100089031	Capacitación Para Y En El Trabajo 2.- Incrementar El Número De Instructores En La Cartera De La Institución	Cobertura estatal	2013	\$1,703,373	\$1,703,259	\$1,664,376	97.71	Maestro	225	100.00	0.08
TLA13130100089250	Capacitación Para Y En El Trabajo 3.- Aperturar Cursos En Las Unidades De Capacitación Y Aulas Móviles En Sus Diferentes Modalidades: Regulares, Extensión Y Capacitación Acelerada Específica.	Cobertura estatal	2013	\$10,220,237	\$10,219,551	\$9,986,256	97.71	Curso	560	100.00	0.31
TLA13130100089395	Capacitación Para Y En El Trabajo 4.- Acreditar Las Competencias De Los Alumnos Que Concluyan Los Cursos De Capacitación	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Documento	5,600	100.00	1.07
TLA13130100089532	Capacitación Para Y En El Trabajo 5.- Aplicar Encuestas De Seguimiento A Los Alumnos Egresados	Cobertura estatal	2013	\$1,703,373	\$1,703,259	\$1,664,376	97.71	Encuesta	1,260	100.00	0.35
TLA13130100089720	Capacitación Para Y En El Trabajo 6.- Capacitar Al Personal Administrativo E Instructores De La Institución	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Persona	200	100.00	1.08
TLA13130100092736	Capacitación Para Y En El Trabajo 7.- Entregar Constancias De Reconocimiento De Habilidades Ocupacionales	Cobertura estatal	2013	\$1,703,373	\$1,703,259	\$1,664,376	97.71	Documento	100	100.00	0.61
TLA13130100092919	Capacitación Para Y En El Trabajo 8.- Realizar Expoventas De Productos Y Servicios	Cobertura estatal	2013	\$5,110,119	\$5,109,776	\$4,993,128	97.71	Evento	20	100.00	0.40
TLA13130100093126	Capacitación Para Y En El Trabajo 9.- Realizar Concursos De Habilidades Y Prototipos Laborales	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Evento	11	100.00	0.00
TLA13130200163082	Capacitación Para Y En El Trabajo 10.- Rendimientos Financieros, Subsidio 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,012,145	\$1,012,145	\$0	0.00	Pesos	0	100.00	0.00
				\$35,079,604	\$35,077,317	\$33,287,520					

Protección Contra Riesgos Sanitarios

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130200164911	Coeprist (Laboratorio Estatal)	Cobertura estatal	2013	\$1,533,281	\$1,533,281	\$655,050	42.72	Actividad	0	100.00	100.00
TLA13130200165197	Coeprist (Tabaco)	Cobertura estatal	2013	\$95,972	\$95,972	\$89,833	93.60	Actividad	0	100.00	75.00
TLA13130200165279	Coeprist (Emergencias)	Cobertura estatal	2013	\$95,972	\$95,972	\$89,833	93.60	Actividad	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130200165320	Coeprist (Farmacovigilancia)	Cobertura estatal	2013	\$282,722	\$282,722	\$254,617	90.06	Actividad	0	100.00	50.00
TLA13130200165378	Coeprist (Agua De Calidad Bacteriologica)	Cobertura estatal	2013	\$345,500	\$345,500	\$325,114	94.10	Actividad	0	100.00	100.00
TLA13130200165398	Coeprist (Agua Y Hielo Purificados)	Cobertura estatal	2013	\$191,945	\$191,945	\$175,535	91.45	Actividad	0	100.00	75.00
TLA13130200165411	Coeprist (Uso Ilegal De Clenbuterol)	Cobertura estatal	2013	\$172,750	\$172,750	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	88.00
TLA13130200165422	Coeprist (Plomo En Loza Vidriada)	Cobertura estatal	2013	\$928,078	\$928,078	\$865,786	93.29	Actividad	0	100.00	100.00
TLA13130200165440	Coeprist (Rastros)	Cobertura estatal	2013	\$153,556	\$153,556	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	100.00
TLA13130200165449	Coeprist (Zoonosis-Brucelosis)	Cobertura estatal	2013	\$172,750	\$172,750	\$155,514	90.02	Actividad	0	100.00	100.00
TLA13130200165540	Coeprist (Calidad Microbiologica De Alimentos)	Cobertura estatal	2013	\$422,278	\$422,278	\$408,426	96.72	Actividad	0	100.00	55.00
				\$4,394,804	\$4,394,804	\$3,019,707					

Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana

Información General del Proyecto			Avance Financie :o					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300219608	Programas De Participacion Social Colegio Tlaxcala E Instituto Tlaxcalteca De La Juventud	Cobertura estatal	2013	\$16,624,062	\$16,624,062	\$16,624,062	100.00	-1	0	100.00	100.00
				\$16,624,062	\$16,624,062	\$16,624,062					

Programas de Cultura en las Entidades Federativas

Información General del Proyecto			Avance Financie :o					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400232464	Proyecto Para Rehabilitación Del Instituto Tlaxcalteca De La Cultura Itc.	Tlaxcala	2013	\$736,061	\$736,061	\$455,251	61.85	Obra	15,000	1.00	0.40
TLA00130400232480	Rehabilitación Del Centro Cultural De Hueyotlipan.	Hueyotlipan	2013	\$609,239	\$609,239	\$594,725	97.62	Obra	3,500	1.00	0.15
TLA00130400232490	Mantenimiento Del Centro Cultural Zacatelco.	Zacatelco	2013	\$346,365	\$346,365	\$0	0.00	Obra	5,000	1.00	0.06

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400232518	Rehabilitación De Centro Cultural Tlaxco.	Tlaxco	2013	\$520,533	\$520,533	\$515,040	98.94	Obra	5,000	1.00	0.35
TLA00130400232532	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Contla.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$377,857	\$377,857	\$375,905	99.48	Obra	3,500	1.00	0.31
TLA00130400232551	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Papalotla.	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$570,035	\$570,035	\$0	0.00	Obra	6,000	1.00	0.10
TLA00130400232568	Rehabilitación Del Centro Cultural De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$712,382	\$712,382	\$0	0.00	Obra	5,000	1.00	0.15
TLA00130400232581	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Chiautempan.	Chiautempan	2013	\$314,575	\$314,575	\$299,975	95.36	Obra	12,000	1.00	0.25
TLA00130400232599	Rehabilitación De Centro Cultural Ixtenco.	Ixtenco	2013	\$659,777	\$659,777	\$187,089	28.36	Obra	10,000	1.00	0.25
TLA00130400232617	Rehabilitación De Centro Cultural De Huamantla.	Huamantla	2013	\$520,013	\$520,013	\$470,530	90.48	Obra	15,000	1.00	0.30
				\$5,366,837	\$5,366,837	\$2,898,515					

Programa Habitat

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300218669	Habitat 2013 Proyecto De Vivienda Y Asistencia Social	Cobertura estatal	2013	\$3,995,700	\$3,995,700	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130300227248	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Huamantla Entre Calle Malintzi Yy Calle 5 De Mayo	San Pablo del Monte	2013	\$200,888	\$200,888	\$200,888	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227249	Pavimentacion De Adoquin En La Calle Manantial	San Pablo del Monte	2013	\$206,054	\$206,054	\$206,054	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227250	Pavimentacion De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Zaragoza Norte Entre Calle Cuauhtemoc Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$1,030,992	\$1,030,992	\$1,030,992	100.00	Metros Lineales	0	100.00	100.00
TLA00130300227251	Pavimentacion De Adoquin En La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Malintzi Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$535,563	\$535,563	\$535,563	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227252	Pavimentacion De Adoquin En Privada Mariano Cantor	San Pablo del Monte	2013	\$103,511	\$103,511	\$103,511	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227253	Pavimentacion De Adoquin De La Calle Progreso Entre Calle Privada 5 De Mayo Y Defensores De La Republica	San Pablo del Monte	2013	\$964,043	\$964,043	\$114,744	11.90	Metro Lineal	0	100.00	11.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300227255	Pavimentacion De Adoquin De La Calle Manantiales Del Rancho Entre La Calle Defensores De La Republica Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$512,502	\$512,502	\$512,502	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227256	Pavimentacion De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Diagonal Fco. I. Madero Entre Calle Fco. I. Madero Y Actipan	San Pablo del Monte	2013	\$496,680	\$496,680	\$496,680	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227257	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Indeco Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Vicente Guerrero Y Calle Avila Camacho Entre Calle Progreso Y Calle Venustiano Carranza	San Pablo del Monte	2013	\$1,715,324	\$1,715,324	\$1,496,841	87.26	Acción	0	100.00	87.00
TLA00130300227259	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Iro. De Mayo Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Chapultepec	San Pablo del Monte	2013	\$512,237	\$512,237	\$414,510	80.92	Acción	0	100.00	80.00
TLA00130300227260	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Malintzi Entre Calle Independencia Y Calle Huamantla	San Pablo del Monte	2013	\$564,080	\$564,080	\$564,080	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227261	Pavimentacion De Asfalto En Calle Ayuntamiento Entre Calle Chamizal Y Oaxaca Norte	San Pablo del Monte	2013	\$897,450	\$897,450	\$699,112	77.90	Metro Lineal	0	100.00	77.00
TLA00130300227263	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Vicente Guerrero Entre Calles Canal De Mira Flores Y Niños Heroes	Calpulalpan	2013	\$242,846	\$242,846	\$240,943	99.22	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130300227264	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Mexico Del Km	Calpulalpan	2013	\$1,241,714	\$1,241,714	\$831,987	67.00	Metro Lineal	0	100.00	67.00
TLA00130300227265	Construccion De Pavimento De Contrato Hidraulico En Calle San Vicente Y Nacional A San Vicente	Calpulalpan	2013	\$1,336,402	\$1,336,402	\$1,281,046	95.86	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130300227266	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Xicohtencatl	Zacatelco	2013	\$1,109,814	\$1,109,814	\$696,808	62.79	Obra	0	100.00	62.00
TLA00130300227267	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Cuauhtemoc Entre Calles Benito Juarez E Hidalgo	Tlaxcala	2013	\$428,255	\$428,255	\$428,255	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227268	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Atlatzingo	Tlaxcala	2013	\$209,720	\$209,720	\$209,720	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233434	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Violetas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos	Apizaco	2013	\$250,339	\$250,339	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400233452	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Electropos Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos	Apizaco	2013	\$227,021	\$227,021	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233470	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Ciruelos Entre Calle Jazmines Y Calle Jacarandas	Apizaco	2013	\$430,339	\$430,339	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233515	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Nardos Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena	Apizaco	2013	\$165,317	\$165,317	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233529	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Violeta Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena	Apizaco	2013	\$167,651	\$167,651	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233538	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Teresitas Entre Calle Camelia Y Calle Pensamiento	Apizaco	2013	\$295,942	\$295,942	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233550	Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle De Las Rosas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamiento	Apizaco	2013	\$224,163	\$224,163	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233575	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Ixtazihuatl, Calle Pico De Orizaba Y Calle Yehualica	Calpulalpan	2013	\$1,000,312	\$1,000,312	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233590	Construccion De Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Las Fuentes Entre Calle Tlaxcala Y Calle Progreso	Zacatelco	2013	\$466,316	\$466,316	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233978	Ampliacion De Alumbrado Publico En El Camino A Xaltelulco Entre Calle Venustiano Carranza Y Privada Xaltelulco	San Pablo del Monte	2013	\$120,755	\$120,755	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400233998	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Cuauhtemoc Entre Calle 1ro Fr Mayo Y Calle 16 De Septiembre	San Pablo del Monte	2013	\$281,954	\$281,954	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400234187	Aportación Federal Para La Ejecución Del Programa Habitat En La Modalidad De Desarrollo Social Y Comunitarios 2013	Cobertura estatal	2013	\$221,639	\$221,639	\$221,639	100.00	-1	0	100.00	100.00
TLA00130400234189	Construcción De Pavimento De Adocreto En Boulevard Barranca Seca	Zacatelco	2013	\$1,135,671	\$1,135,671	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
				\$21,291,194	\$21,291,194	\$10,285,875					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300198000	Perforación De Pozo De Agua Potable	Panotla	2013	\$1,444,030	\$1,444,030	\$973,410	67.41	Pozo	0	100.00	67.00
TLA00130300198144	Rehabilitacion De Agua Potable	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,116,673	78.10	Obra	0	100.00	78.00
TLA00130300198365	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$679,646	\$679,646	\$483,212	71.10	Obra	0	100.00	71.00
TLA00130300198541	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Chiautempan	2013	\$4,305,813	\$4,305,813	\$4,181,546	97.11	Obra	0	100.00	97.00
TLA00130300198657	Perforacion De Pozo De Agua Potable Numero 3	Santa Cruz Quilehltla	2013	\$928,537	\$928,537	\$867,372	93.41	Pozo	0	100.00	93.00
TLA00130300198908	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Tecopilco	2013	\$2,564,603	\$2,564,603	\$1,878,197	73.24	Obra	0	100.00	73.00
TLA00130300202497	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Quilehltla	2013	\$1,394,293	\$1,394,293	\$1,116,268	80.06	Obra	0	100.00	80.00
TLA00130300202538	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Damián Texóloc	2013	\$2,339,547	\$2,339,547	\$2,040,993	87.24	Obra	0	100.00	87.00
TLA00130300202568	Perforación De Pozo De Agua Potable	San Pablo del Monte	2013	\$1,676,732	\$1,676,732	\$1,382,890	82.48	Pozo	0	100.00	82.00
TLA00130300228536	Construccion De Tanque Elevado Y Lineas De Alimentacion	Chiautempan	2013	\$1,397,278	\$1,397,278	\$1,330,228	95.20	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130300228541	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Hueyotlipan	2013	\$2,051,762	\$2,051,762	\$1,005,489	49.01	Obra	0	100.00	49.00
TLA00130300228544	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Cuaxomulco	2013	\$3,884,920	\$3,884,920	\$2,676,489	68.89	Obra	0	100.00	68.00
TLA00130300228549	Construccion De Linea Lectrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$2,644,738	\$2,644,738	\$1,300,893	49.19	Obra	0	100.00	49.00
TLA00130300228647	Estudio Y Proyecto De Reingenieria De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Apizaco	2013	\$359,392	\$359,392	\$112,763	31.38	Estudio	0	100.00	31.00
TLA00130300228649	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$247,145	\$247,145	\$247,145	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130300228652	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$263,781	\$263,781	\$263,781	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228655	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	El Carmen Tequexquitla	2013	\$441,516	\$441,516	\$102,105	23.13	Estudio	0	100.00	23.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400228658	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Tlaxcala	2013	\$402,444	\$402,444	\$302,044	75.05	Estudio	0	100.00	75.00
TLA00130400228662	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Tlaxcala	2013	\$366,905	\$366,905	\$366,905	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228664	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Tenancingo	2013	\$575,807	\$575,807	\$375,543	65.22	Estudio	0	100.00	65.00
TLA00130400228667	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Nativitas	2013	\$395,569	\$395,569	\$248,725	62.88	Estudio	0	100.00	63.00
TLA00130400228672	Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial	Tlaxcala	2013	\$1,226,381	\$1,226,381	\$775,682	63.25	Estudio	0	100.00	63.00
TLA00130400228675	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,353,878	\$1,353,878	\$722,842	53.39	Obra	0	100.00	53.00
TLA00130400228680	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$1,296,796	\$1,296,796	\$495,948	38.24	Obra	0	100.00	38.00
TLA00130400228715	Contraloría Social Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$25,275	\$25,275	\$17,062	67.51	-1	0	100.00	67.00
TLA00130400240285	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Teolochoelco	2013	\$542,674	\$542,674	\$0	0.00	Estudio	0	100.00	0.00
TLA00130400240319	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$484,975	\$484,975	\$0	0.00	Pozo	0	100.00	0.00
TLA13130200146855	Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,349,237	\$1,349,237	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA13130200148685	Rendimientos Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$684,139	\$684,139	\$0	0.00	-1	0	1.00	0.00
				\$36,757,694	\$36,757,694	\$24,384,205					

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300177212	Perforación De Pozo De Agua Potable	Lázaro Cárdenas	2013	\$1,216,253	\$1,216,253	\$643,136	52.88	Pozo	0	1.00	52.00
TLA00130300182661	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	Calpulalpan	2013	\$3,442,695	\$3,442,695	\$2,712,728	78.80	-1	0	100.00	79.00
TLA00130300182669	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable, Primera Etapa	Chiautempan	2013	\$3,546,993	\$3,546,993	\$3,336,554	94.07	-1	0	1.00	94.00
TLA00130300182674	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Primera Etapa	Tlaxco	2013	\$2,929,641	\$2,929,641	\$2,434,758	83.11	-1	0	1.00	83.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400228753	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Terrenate	2013	\$3,994,417	\$3,994,417	\$3,949,127	98.87	Obra	0	100.00	98.00
TLA00130400228764	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Xaltocan	2013	\$2,959,681	\$2,959,681	\$2,243,472	75.80	Obra	0	100.00	75.00
TLA00130400228775	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$1,916,714	\$1,916,714	\$1,759,175	91.78	Obra	0	100.00	91.00
TLA00130400228784	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Atltzayanca	2013	\$1,676,737	\$1,676,737	\$1,222,072	72.88	Obra	0	100.00	72.00
TLA00130400228795	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$271,339	\$271,339	\$134,852	49.70	Estudio	0	100.00	49.00
TLA00130400228802	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	El Carmen Tequexquitla	2013	\$291,327	\$291,327	\$211,352	72.55	Estudio	0	100.00	72.00
TLA00130400228813	Atención Social Y Participación Comunitaria	Cobertura estatal	2013	\$389,760	\$389,760	\$366,374	94.00	Asistencia	0	100.00	94.00
TLA00130400228834	Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$105,794	\$105,794	\$41,792	39.50	-1	0	100.00	39.00
TLA00130400228842	Gastos Indirectos Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$151,143	\$151,143	\$30,459	20.15	-1	0	100.00	20.00
TLA13130200143623	Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$566,801	\$566,801	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA13130200148702	Rendimientos Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$307,698	\$307,698	\$0	0.00	-1	0	1.00	0.00
				\$23,766,993	\$23,766,993	\$19,085,851					

Rescate de espacios públicos

Información General del Proyecto			Avance Financie :o					Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300218791	Rescate De Espacios Publicos 2013	Cobertura estatal	2013	\$2,309,476	\$2,309,476	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233475	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Juegos In Fantiles En Seccion Novena	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$388,854	\$388,854	\$280,282	72.08	Obra	0	100.00	70.00
TLA00130400233524	Cancha De Usos Multiples	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$83,725	\$83,725	\$15,835	18.91	Obra	0	100.00	15.00
TLA00130400233537	Rehabilitacion Del Parque En Guillermo Valle	Tlaxcala	2013	\$1,667,589	\$1,667,589	\$61,485	3.69	Obra	0	100.00	2.00
TLA00130400233552	Construccion De Cancha De Futbol	El Carmen Tequexquitla	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$127,551	12.15	Obra	0	100.00	10.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400233574	Cancha De Futbol Rapido De Tepetlalzingo	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$986,950	\$986,950	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233579	Centro Cultural Y Deportivo San Miguel Contla	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$56,953	\$56,953	\$24,915	43.75	Obra	0	100.00	40.00
TLA00130400233586	Parque San Antonio	Chiautempan	2013	\$102,562	\$102,562	\$28,453	27.74	Obra	0	100.00	25.00
TLA00130400233594	Construccion De Cancha De Futbol Rapido Y Juegos Infantiles, Barrio San Nicolas	San Pablo del Monte	2013	\$1,368,412	\$1,368,412	\$720,003	52.62	Obra	0	100.00	50.00
TLA00130400233599	Campo De Beisbol San Pablo Del Monte, Barrio San Bartolome	San Pablo del Monte	2013	\$160,826	\$160,826	\$102,452	63.70	Obra	0	100.00	60.00
TLA00130400233607	Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles, Barrio De Santiago	San Pablo del Monte	2013	\$927,037	\$927,037	\$714,970	77.12	Obra	0	100.00	77.00
TLA00130400233612	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$388,568	\$388,568	\$300,312	77.29	Obra	0	100.00	77.00
TLA00130400233616	Construccion De Cancha De Usos Múltiples, Barda Y Juegos Infantiles En Barrio Calnahuac	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$899,832	\$899,832	\$192,029	21.34	Obra	0	100.00	21.00
TLA00130400233668	Unidad Deportiva Ixtulco	Tlaxcala	2013	\$529,622	\$529,622	\$5,352	1.01	Obra	0	100.00	1.00
TLA00130400233823	Construccion De Cancha De Futbol Rapido Y Juegos Infantiles	Cobertura estatal	2013	\$1,287,114	\$1,287,114	\$692,482	53.80	Obra	0	100.00	54.00
TLA00130400234025	Construccion De Cancha De Futbol Rapido	Huamantla	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$154,582	14.72	Cancha	0	1.00	15.00
TLA00130400234455	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Barrio San Lucas	Huamantla	2013	\$372,732	\$372,732	\$187,999	50.44	Cancha	0	100.00	50.00
TLA00130400235884	Unidad Deportiva Miguel Arroyo Rosales	Huamantla	2013	\$134,628	\$134,628	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400249080	Terminacion De La Ciudad De Los Niños	Chiautempan	2013	\$2,903,775	\$2,903,775	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
				\$16,668,655	\$16,668,655	\$3,608,702					

Programa de Infraestructura Indígena

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA12130200150971	Construcción Del Puente Vehicular Teolochoholco De 50.00 Metros De Longitud, Ubicado En Km. 0 234.69, Del Camino Rural Copalantla-Cuaxinca	Teolochoholco	2013	\$11,126,736	\$11,126,736	\$9,365,975	84.18	Puente	10,000	100.00	0.60
TLA12130200151018	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada De Las Flores.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$12,403	\$12,403	\$12,229	98.60	Sistema	80	100.00	1.00
TLA12130200151047	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada 2 De Febrero.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$16,370	\$16,370	\$16,244	99.23	Sistema	100	100.00	1.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

\$11,155,509 \$11,155,509 \$9,394,448

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Información General del Proyecto			Avance Financie :o					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400228684	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$37,766,441	\$37,766,441	\$21,663,365	57.36	Obra	0	100.00	57.00
TLA00130400228705	Contraloria Social Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$29,590	\$29,590	\$19,846	67.07	-1	0	100.00	67.00
TLA13130200146942	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable 2013	Cobertura estatal	2013	\$3,671,066	\$3,671,066	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA13130200148642	Rendimientos Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$557,965	\$557,965	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
				\$42,025,062	\$42,025,062	\$21,683,211					

Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial

Información General del Proyecto			Avance Financie :o					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100082705	Formacion Y Capacitacion Y Equipamiento De La Policia Acreditable	Cobertura estatal	2013	\$61,650,594	\$61,650,594	\$37,675,939	61.11	-1	5,532	100.00	61.11
				\$61,650,594	\$61,650,594	\$37,675,939					

Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal

Información General del Proyecto			Avance Financie :o					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130200150829	Sistema De Justicia Penal 2013	Cobertura estatal	2013	\$9,120,000	\$9,120,000	\$9,115,453	99.95	Acción	1	100.00	99.95
				\$9,120,000	\$9,120,000	\$9,115,453					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Nacional de Prevención del Delito

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300191096	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble De La Unidad Deportiva Y Crecimiento En Diferentes Espacios Entre La Carretera México Veracruz Del Municipio De Calpulalpan	Calpulalpan	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,031,103	22.91	Obra	1,500	1.00	0.03
TLA00130300191176	Rehabilitación De Frontón De Xahuaxolco (Malla Y Sanitarios)	Calpulalpan	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$360,344	36.03	Obra	600	1.00	0.95
TLA00130300191231	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble Y Construcción De Gradas Del Centro Deportivo Municipal Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,834,536	99.16	Obra	400	1.00	0.85
TLA00130300191284	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Cuauila Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$750,000	\$750,000	\$524,815	69.98	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300191332	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad Del Calvario.	Calpulalpan	2013	\$900,000	\$900,000	\$200,939	22.33	Obra	200	1.00	0.85
TLA00130300191376	Rehabilitación De Inmueble Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Colonia El Mirador De La Calle 16 De Septiembre Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$400,000	\$400,000	\$389,419	97.35	Obra	200	1.00	0.85
TLA00130300191449	Rehabilitación De Inmueble, Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Junto La Cancha De Basquetbol Del Mun Col El Mirador Calle División Del Norte	Calpulalpan	2013	\$350,000	\$350,000	\$154,578	44.17	-1	200	1.00	0.95
TLA00130300191585	Construcción De Deportivo En La Colonia San Isidro	Tlaxcala	2013	\$1,344,484	\$1,344,484	\$406,800	30.26	Obra	200	1.00	0.70
TLA00130300191697	Cancha De Fútbol Rápido.	Tlaxcala	2013	\$584,410	\$584,410	\$555,826	95.11	Obra	600	1.00	1.00
TLA00130300192373	Remodelación Del Parque Hundido.	Tlaxcala	2013	\$644,199	\$644,199	\$643,956	99.96	Obra	800	1.00	1.00
TLA00130300192406	Remodelación Del Deportivo De La Colonia La Joya.	Tlaxcala	2013	\$718,919	\$718,919	\$380,125	52.87	Obra	750	1.00	0.70
TLA00130300192436	Iluminación De La Explanada Del Mercado Municipal "Emilio Sánchez Piedras".	Tlaxcala	2013	\$793,987	\$793,987	\$753,607	94.91	Obra	25,000	1.00	1.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300192459	Alumbrado Público En Escalinatas Del Mirador Ocotlán.	Tlaxcala	2013	\$265,921	\$265,921	\$259,716	97.67	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130300192481	Alumbrado Público En Prolongación Morelos.	Tlaxcala	2013	\$1,630,706	\$1,630,706	\$1,453,290	89.12	Obra	25,000	1.00	0.95
TLA00130400232825	Rehabilitación De Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar Ubic. En Fraccionamiento La Rosa (Rodan) Y Col San Pedro C. Prol. Torres Adalid	Calpulalpan	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	0.00	-1	800	1.00	0.00
TLA00130400232854	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En Calle Cristóbal Colón De La Localidad De Santa Cecilia.	Calpulalpan	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	0.00	Obra	300	1.00	0.00
TLA00130400232872	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad De Francisco Sarabia.	Calpulalpan	2013	\$850,000	\$850,000	\$0	0.00	Obra	700	1.00	0.00
TLA00130400232887	Rehabilitación De Área De Convivencia Familiar De La Colonia Alfonso Espejel En La Calle Las Torres.	Calpulalpan	2013	\$605,000	\$605,000	\$0	0.00	Obra	600	1.00	0.00
TLA00130400261570	Programa Nacional De Prevencion Del Delito Inversion Publica	Cobertura estatal	2013	\$1,699,952	\$1,699,952	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
				\$20,637,578	\$20,637,578	\$8,949,054					

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300192717	Adecuación De Espacio Para Cámaras Frías (Csu Apizaco).	Apizaco	2013	\$2,194,107	\$2,194,107	\$1,815,504	82.74	Obra	50,000	1.00	1.00
TLA00130300192732	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Apizaco	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,941	97.76	Obra	5,000	1.00	0.90
TLA00130300192745	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Apizaco	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	12,000	1.00	0.60
TLA00130300192758	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-12d6. Pf/Fr/056/13	Apizaco	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$916,918	91.69	Obra	20,000	1.00	1.00
TLA00130300192771	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Apizaco	2013	\$450,000	\$450,000	\$433,713	96.38	Obra	3,000	1.00	1.00
TLA00130300192789	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	0.00	Obra	8,000	1.00	1.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300192804	Rehabilitación De Módulo Canino.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$1,240,270	\$1,240,270	\$975,540	78.66	Obra	17,000	1.00	1.00
TLA00130300192817	Sustitución Por Obra Nueva Del Laboratorio Estatal 2da. Etapa.	Tlaxcala	2013	\$3,297,184	\$3,297,184	\$1,229,199	37.28	-1	150,000	1.00	0.60
TLA00130300192835	Rehabilitación De Centro De Salud Urbano.	Tlaxcala	2013	\$2,751,299	\$2,751,299	\$1,404,145	51.04	Obra	50,000	1.00	0.25
TLA00130300192850	Rehabilitación De Espacios (Rayos X) Hospital Regional De Apizaco.	Tzompantepec	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,171,784	97.65	Obra	250,000	1.00	1.00
TLA00130300192856	Rehabilitación General Del Hospital Regional De Apizaco (Tococirugia-Ampliación Observación, Sala De Espera, Sanitarios).	Tzompantepec	2013	\$2,123,195	\$2,123,195	\$1,780,219	83.85	Obra	250,000	1.00	1.00
TLA00130300192864	Rehabilitación Hospital Regional Lic. Emilio Sanchez Piedras.	Tzompantepec	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$467,936	46.79	Obra	250,000	1.00	0.10
TLA00130300194084	Rehabilitación Hospital Comunitario.	El Carmen Tequexquitla	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$839,428	55.96	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130300194118	Rehabilitación De Hospital.	El Carmen Tequexquitla	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,249	94.22	Obra	10,000	1.00	0.40
TLA00130300194156	Ampliación De Hospital Comunitario.	Zacatelco	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,661,755	51.93	Obra	12,000	1.00	0.85
TLA00130300194182	Ampliación Primera Etapa, Rehabilitación Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano.	Huamantla	2013	\$1,437,513	\$1,437,513	\$1,429,696	99.46	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130300194208	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-8d4.	Huamantla	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,945,268	73.63	Obra	15,000	1.00	0.60
TLA00130300194229	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Amaxac de Guerrero	2013	\$450,000	\$450,000	\$413,505	91.89	Obra	500	1.00	0.75
TLA00130300194259	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxcala	2013	\$450,000	\$450,000	\$158,441	35.21	Obra	800	1.00	0.85
TLA00130300194285	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	0.00	Obra	2,000	1.00	0.60
TLA00130300194323	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Emiliano Zapata	2013	\$500,000	\$500,000	\$395,843	79.17	Obra	2,300	1.00	0.72
TLA00130300194340	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Emiliano Zapata	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	Obra	300	1.00	0.69
TLA00130300194370	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Cuaxomulco	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	Obra	300	1.00	0.80
TLA00130300194412	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Xaltocan	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	Obra	300	1.00	0.25
TLA00130300194442	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Xaltocan	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$990,094	28.29	Obra	300	1.00	0.10
TLA00130300194506	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Xaltocan	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,166,024	35.33	Obra	0	1.00	0.05
TLA00130300194582	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$360,431	80.10	Obra	700	1.00	0.40

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300194612	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-12d6 (Urbano), Obra Nueva.	Chiautempan	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$6,563,022	32.82	Obra	35,000	1.00	0.09
TLA00130300194661	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$434,925	96.65	Obra	1,800	1.00	1.00
TLA00130300194693	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$448,260	99.61	Obra	2,100	1.00	1.00
TLA00130300194729	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$137,697	30.60	Obra	3,600	1.00	1.00
TLA00130300194766	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Xicohtzinco	2013	\$500,000	\$500,000	\$142,642	28.53	Obra	15,000	1.00	0.40
TLA00130300194877	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Atltzayanca	2013	\$500,000	\$500,000	\$476,849	95.37	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130300194922	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Santa Catarina Ayometla	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$162,918	6.15	Obra	2,000	1.00	0.58
TLA00130300194961	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Benito Juárez	2013	\$500,000	\$500,000	\$162,918	32.58	Obra	1,200	1.00	1.00
TLA00130300194997	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$450,000	\$450,000	\$311,736	69.27	Obra	900	1.00	0.60
TLA00130300195034	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	Obra	1,100	1.00	0.50
TLA00130300195090	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	Cuapiaxtla	2013	\$600,000	\$600,000	\$594,555	99.09	Obra	13,000	1.00	1.00
TLA00130300195131	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Muñoz de Domingo Arenas	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,781	97.73	Obra	8,000	1.00	1.00
TLA00130300195157	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Hueyotlipan	2013	\$500,000	\$500,000	\$335,506	67.10	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130300195198	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,060	97.57	Obra	1,300	1.00	1.00
TLA00130300195221	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$500,000	\$500,000	\$488,940	97.79	Obra	600	1.00	1.00
TLA00130300195266	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,640	97.70	Obra	900	1.00	1.00
TLA00130300195297	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,760,582	50.30	Obra	0	1.00	0.02
TLA00130300195386	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Mazatecochco de José María Morelos	2013	\$600,000	\$600,000	\$455,088	75.85	Obra	2,200	1.00	1.00
TLA00130300195439	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$600,000	\$600,000	\$577,187	96.20	Obra	12,000	1.00	1.00
TLA00130300195468	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$450,000	\$450,000	\$392,642	87.25	Obra	1,500	1.00	1.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300195510	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nativitas	2013	\$450,000	\$450,000	\$418,775	93.06	Obra	1,300	1.00	1.00
TLA00130300195578	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nativitas	2013	\$413,230	\$413,230	\$413,230	100.00	Obra	450	1.00	1.00
TLA00130300195699	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1,	Nativitas	2013	\$403,835	\$403,835	\$403,835	100.00	Obra	900	1.00	1.00
TLA00130300195750	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva.	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$960,678	27.45	Obra	13,000	1.00	0.18
TLA00130300195858	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Panotla	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$1,190,891	44.94	Obra	1,300	1.00	0.50
TLA00130300195885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Panotla	2013	\$450,000	\$450,000	\$427,020	94.89	Obra	700	1.00	1.00
TLA00130300195919	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Santa Cruz Quilehltla	2013	\$500,000	\$500,000	\$470,785	94.16	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130300195958	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-3.	Tenancingo	2013	\$5,400,000	\$5,400,000	\$1,550,191	28.71	Obra	4,000	1.00	0.22
TLA00130300196622	Sustituciójn Por Obra Nueva Tipo Cs-1.	Terrenate	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$974,420	29.53	Obra	1,200	1.00	0.55
TLA00130300196639	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tepeyanco	2013	\$800,000	\$800,000	\$755,005	94.38	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130300196657	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tepeyanco	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,946	97.77	Obra	1,300	1.00	1.00
TLA00130300196666	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tepeyanco	2013	\$450,000	\$450,000	\$427,531	95.01	Obra	350	1.00	1.00
TLA00130300196683	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$500,000	\$500,000	\$461,365	92.27	Obra	1,600	1.00	1.00
TLA00130300196701	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-1, Obra Nueva.	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,566,364	47.47	Obra	1,400	1.00	0.20
TLA00130300196715	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$600,000	\$600,000	\$586,855	97.81	Obra	2,600	1.00	1.00
TLA00130300196730	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tetla de la Solidaridad	2013	\$450,000	\$450,000	\$310,928	69.10	Obra	1,000	1.00	1.00
TLA00130300196741	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tetla de la Solidaridad	2013	\$450,000	\$450,000	\$377,206	83.82	Obra	3,000	1.00	1.00
TLA00130300196761	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	0.00	Obra	350	1.00	0.02
TLA00130300196775	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tlaxco	2013	\$500,000	\$500,000	\$386,861	77.37	Obra	300	1.00	0.88
TLA00130300196789	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$448,819	\$448,819	\$448,819	100.00	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300196803	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$450,000	\$450,000	\$419,951	93.32	Obra	250	1.00	1.00
TLA00130300196819	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$450,000	\$450,000	\$432,244	96.05	Obra	200	1.00	1.00
TLA00130300196830	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$450,000	\$450,000	\$429,531	95.45	Obra	250	1.00	1.00
TLA00130300196843	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$1,801,372	67.98	Obra	11,500	1.00	0.30

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300196856	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$450,000	\$450,000	\$153,961	34.21	Obra	3,000	1.00	0.70
TLA00130300196872	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tetlatlahuca	2013	\$457,140	\$457,140	\$457,140	100.00	Obra	5,000	1.00	1.00
TLA00130300196885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$701,551	\$701,551	\$217,925	31.06	Obra	3,500	1.00	0.87
TLA00130300196900	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	San Lorenzo Axocomanitla	2013	\$450,000	\$450,000	\$417,011	92.67	Obra	7,000	1.00	1.00
TLA00130300196918	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva.	Xaloztoc	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$937,500	26.79	Obra	950	1.00	0.15
TLA00130300196947	Programa De Salud 2013	Cobertura estatal	2013	\$60,179,945	\$60,179,945	\$0	0.00	Obra	50,000	1.00	0.00
TLA00130400233959	Rehabilitación De Espacios (Ultrasonido) Hospital General De Tlaxcala.	Tlaxcala	2013	\$615,790	\$615,790	\$11,314	1.84	Obra	7,000	1.00	0.40
TLA00130400233969	Rehabilitación Del Hospital General De Tlaxcala (Sala De Espera).	Tlaxcala	2013	\$743,567	\$743,567	\$159,020	21.39	Obra	50,000	1.00	0.45
TLA00130400233982	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	San Pablo del Monte	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	0.00	Obra	12,000	1.00	0.60
TLA00130400233994	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	San Pablo del Monte	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	15,000	1.00	0.60
TLA00130400234006	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Atltzayanca	2013	\$450,000	\$450,000	\$418,919	93.09	Obra	2,500	1.00	0.30
TLA00130400234013	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Atltzayanca	2013	\$450,000	\$450,000	\$425,426	94.54	Obra	2,300	1.00	0.30
TLA00130400234030	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Atltzayanca	2013	\$450,000	\$450,000	\$411,590	91.46	Obra	1,800	1.00	0.35
TLA00130400234311	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	Tlaxcala	2013	\$910,000	\$910,000	\$0	0.00	Obra	70,000	1.00	0.00
TLA00130400234324	Ampliación Ucin Y Rehabilitación Del Hospital De La Mujer.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$4,539,855	\$4,539,855	\$1,259,628	27.75	Obra	100,000	1.00	0.00
TLA00130400234338	Rehabilitación Hospital Infantil.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	0.00	Obra	100,000	1.00	0.00
TLA00130400234351	Rehabilitación Del Hospital General De Huamantla.	Huamantla	2013	\$650,000	\$650,000	\$635,000	97.69	Obra	35,000	1.00	0.25
TLA00130400234366	Rehabilitación Del Hospital De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	30,000	1.00	0.00
TLA00130400234400	Rehabilitación Hospital Com. De Villa Vicente Guerrero.	San Pablo del Monte	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	0.00	Obra	25,000	1.00	0.08
TLA00130400234415	Ampliación Del Hospital Comunitario De El Carmen Tequexquitla.	El Carmen Tequexquitla	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	0.00	Obra	17,000	1.00	0.00
TLA00130400234425	Rehabilitación De Centro De Salud.	Tetlatlahuca	2013	\$495,940	\$495,940	\$0	0.00	Obra	2,500	1.00	0.00
TLA00130400234447	Rehabilitación De Centro De Salud Cs-2.	San Damián Texóloc	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	7,500	1.00	0.00
TLA00130400234463	Mantenimiento A La Urb De Calpulalpan	Calpulalpan	2013	\$1,886,000	\$1,886,000	\$0	0.00	Obra	20,000	1.00	0.00
TLA00130400234472	Mantenimiento A La Urb. De Chiautempan,	Chiautempan	2013	\$1,383,655	\$1,383,655	\$0	0.00	Obra	15,000	1.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400234501	Mantenimiento A La Urb De Tlaxco.	Tlaxco	2013	\$1,555,695	\$1,555,695	\$0	0.00	Obra	40,000	1.00	0.25
				\$191,478,590	\$191,478,590	\$57,859,818					

Fondo Regional - Siete Estados Restantes

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300182666	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	Lázaro Cárdenas	2013	\$260,626	\$260,626	\$137,815	52.88	-1	0	1.00	53.00
TLA00130300198050	Perforacion De Pozo De Agua Potable	Panotla	2013	\$228,005	\$228,005	\$153,696	67.41	Pozo	0	100.00	67.00
TLA00130300198277	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$659,945	\$659,945	\$515,388	78.10	Obra	0	100.00	78.00
TLA00130300198463	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$313,683	\$313,683	\$223,021	71.10	Obra	0	100.00	71.00
TLA00130300198599	Construccion De Línea Electrica Y Subestacion, Línea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Chiautempan	2013	\$679,865	\$679,865	\$660,244	97.11	Obra	0	100.00	97.00
TLA00130300198706	Perforacion De Pozo De Agua Potable Numero 3	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$146,611	\$146,611	\$136,953	93.41	Pozo	0	100.00	93.00
TLA00130300202588	Perforación De Pozo De Agua Potable	San Pablo del Monte	2013	\$264,747	\$264,747	\$218,351	82.48	Pozo	0	100.00	82.00
TLA00130300210783	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	Calpulalpan	2013	\$202,403	\$202,403	\$159,487	78.80	Obra	0	100.00	79.00
TLA00130300211216	Programa De Fortalecimiento En La Infraestructura De Los Centros De Salud Del Estado De Tlaxcala 2013 (Fondo Regional 2013)	Cobertura estatal	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300223481	Rehabilitacion De Carretera Tenexyecac-Tizostoc	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,159,603	\$1,159,603	\$1,159,603	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300223484	Rehabilitacion De Carretera De San Juan Molino	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$5,127,339	\$5,127,339	\$1,263,180	24.64	Acción	0	100.00	25.00
TLA00130300223489	Rehabilitacion De Ramal De Acceso Al Mercado	Chiautempan	2013	\$2,375,533	\$2,375,533	\$2,375,533	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300223565	Rehabilitacion De Carretera Ramal A Casa Blanca	Tlaxco	2013	\$1,299,935	\$1,299,935	\$1,106,488	85.12	Acción	0	100.00	85.00
TLA00130300228538	Construccion De Tanque Elevado Y Lineas De Alimentacion	Chiautempan	2013	\$220,623	\$220,623	\$210,036	95.20	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130300228551	Construccion De Línea Lectrica Y Subestcion, Línea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$74,786	\$74,786	\$36,786	49.19	Obra	0	100.00	49.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228648	Estudio Y Proyecto De Reingenieria De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Apizaco	2013	\$68,456	\$68,456	\$21,479	31.38	Estudio	0	100.00	31.00
TLA00130300228650	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$23,538	\$23,538	\$23,538	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130300228654	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$25,122	\$25,122	\$25,122	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228657	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	El Carmen Tequexquitla	2013	\$42,049	\$42,049	\$9,724	23.13	Estudio	0	100.00	23.00
TLA00130400228659	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Tlaxcala	2013	\$69,770	\$69,770	\$57,532	82.46	Estudio	0	100.00	82.00
TLA00130400228663	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Tlaxcala	2013	\$69,887	\$69,887	\$69,887	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228665	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Tenancingo	2013	\$54,839	\$54,839	\$35,766	65.22	Estudio	0	100.00	65.00
TLA00130400228669	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Nativitas	2013	\$37,673	\$37,673	\$23,688	62.88	Estudio	0	100.00	63.00
TLA00130400228673	Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial	Tlaxcala	2013	\$233,596	\$233,596	\$147,749	63.25	Estudio	0	100.00	63.00
TLA00130400228689	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$4,861,389	\$4,861,389	\$2,787,001	57.33	Obra	0	100.00	57.00
TLA00130400228755	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Terrenate	2013	\$165,957	\$165,957	\$163,944	98.79	Obra	0	100.00	98.00
TLA00130400228780	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$410,724	\$410,724	\$376,966	91.78	Obra	0	100.00	91.00
TLA00130400228790	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Atltzayanca	2013	\$209,592	\$209,592	\$152,759	72.88	Obra	0	100.00	72.00
TLA00130400228818	Atención Social Y Participación Comunitaria	Cobertura estatal	2013	\$167,040	\$167,040	\$157,018	94.00	Asistencia	0	100.00	94.00
TLA00130400228976	Rehabilitacion Del Ramal Panzacola-El Valor-Rio Atoyac	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$13,198,216	\$13,198,216	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228982	Rehabilitacion Del Camino Cuapiaxtla Al Limite Del Estado	Cuapiaxtla	2013	\$4,750,005	\$4,750,005	\$189,381	3.99	Obra	0	100.00	4.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400228989	Rehabilitacion De Carretera Tlaxco-Acopinalco Del Peñon	Tlaxco	2013	\$11,954,459	\$11,954,459	\$2,322,022	19.42	Obra	0	100.00	19.00
TLA00130400228992	Construccion De Carretera Apizaco-Atlihuetzia Primera Etapa	Yauhquemehcan	2013	\$34,828,472	\$34,828,472	\$2,842,061	8.16	Obra	0	100.00	8.00
TLA00130400229001	Rehabilitacion De La Carretera Panotla San Vicente Xiloxochitla, Ramal A San Damian Texoloc	Nativitas	2013	\$13,126,410	\$13,126,410	\$2,194,046	16.71	Obra	0	100.00	17.00
TLA00130400229005	Rehabilitacion Del Ramal De Acceso A Calpulalpan	Calpulalpan	2013	\$7,989,439	\$7,989,439	\$3,326,225	41.63	Obra	0	100.00	42.00
TLA00130400229010	Rehabilitacion De La Carretera Huitzanahuac Y Santa Cruz	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$5,700,559	\$5,700,559	\$1,108,443	19.44	Obra	0	100.00	19.00
TLA00130400229014	Rehabilitacion Del Ramal Circuito Xaltocan	Xaltocan	2013	\$7,652,420	\$7,652,420	\$205,040	2.68	Obra	0	100.00	3.00
TLA00130400229018	Rehabilitacion De La Carretera Ramal Xochitecatl	Nativitas	2013	\$2,765,616	\$2,765,616	\$156,536	5.66	Obra	0	100.00	6.00
TLA00130400229022	Construccion De Camino Ramal A Colonia Del Valle	Huamantla	2013	\$8,489,979	\$8,489,979	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400229029	Rehabilitacion De La Carretera Ayometla Zacatelco	Santa Catarina Ayometla	2013	\$11,650,632	\$11,650,632	\$1,724,273	14.80	Obra	0	100.00	15.00
TLA00130400229035	Rehabilitacion Del Camino De Barrio Guadalupe Temalacayucan	El Carmen Tequexquitla	2013	\$6,897,882	\$6,897,882	\$1,185,856	17.19	Metro Cuadrado	0	100.00	17.00
TLA00130400229044	Rehabilitacion Del Camino Entronque Santa Rosa De Lima Nepopualco-Oxtotlapango	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$8,358,836	\$8,358,836	\$1,546,703	18.50	Metro Cuadrado	0	100.00	19.00
TLA00130400229054	Rehabilitacion De La Carretera Zacatelco Quilehtla	Zacatelco	2013	\$8,489,913	\$8,489,913	\$6,353,578	74.84	Metro Cuadrado	0	100.00	75.00
TLA00130400229061	Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Zona De Hospitales	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$9,300,478	\$9,300,478	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400229063	Urbanizacion De Predio Cacaxcantla	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$25,472,022	\$25,472,022	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400236090	Fondo Regional 2013 (Bolsa Global)	Cobertura estatal	2013	\$25,237,637	\$25,237,637	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400236101	1 Al Millar Fondo Regional 2013	Cobertura estatal	2013	\$225,594	\$225,594	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400236106	Rendimientos 2013 Fondo Regional 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,755,311	\$1,755,311	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400236115	Estudios Y Proyectos Fondo Regional 2013	Cobertura estatal	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400240299	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Teolocholco	2013	\$51,683	\$51,683	\$0	0.00	Estudio	0	100.00	0.00
TLA00130400244102	Bolsa Global	Cobertura estatal	2013	\$56	\$56	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400249616	Mantenimiento De Obra Exterior	Santa Catarina Ayometla	2013	\$148,343	\$148,343	\$44,503	30.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400251352	Retenciones 1 Al Millar	Cobertura estatal	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	-1	0	100.00	100.00
TLA00130400265382	Transferencia Al Instituto Tlaxcalteca De La Infraestructura Fisica Educativa	Cobertura estatal	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00
				\$355,022,298	\$355,022,298	\$160,632,421					

Programas Regionales

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300216865	Transferencia Al Municipio De Tlaxco Para El Proyecto Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Emiliano Zapata	Tlaxco	2013	\$5,005,474	\$5,005,474	\$5,005,474	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
TLA00130300216919	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Pavimento De Adocreto En Av Libertad Entre Av Obregon Y Lindero Edo De Puebla	Tlaxco	2013	\$8,030,744	\$8,030,744	\$8,030,744	100.00	Kilómetro	0	100.00	100.00
TLA00130300216995	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion Del Techado En Patio Civico En Escuela Primaria Rural Federal Francisco Velez	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$865,167	\$865,167	\$865,167	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300217041	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Techado Para El Patio De Usos Múltiples, Escuela Primaria Estatal Martires De Xicohtzinco	Xicohtzinco	2013	\$874,337	\$874,337	\$874,337	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300217073	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Techado En Area De Usos Múltiples Y Cancha De Basquetbol, En Escuela Primaria Miguel N. Lira	Santa Ana Nopalucan	2013	\$898,640	\$898,640	\$898,640	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300217125	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Adoquinamiento, Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Francisco I Madero En El Municipio De Santo Toribio Xicohtzinco	Xicohtzinco	2013	\$4,945,286	\$4,945,286	\$4,945,286	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300217180	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Alcantarillado En La Calle Porvenir, Entre Calle Martires De Xicohtzinco Y Zanja Del Valor En El Municipio De Santo Toribio Xicohtzinco	Xicohtzinco	2013	\$1,111,830	\$1,111,830	\$1,111,830	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300217210	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle 16 De Septiembre	Lázaro Cárdenas	2013	\$436,218	\$436,218	\$436,218	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300217239	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo	Lázaro Cárdenas	2013	\$370,262	\$370,262	\$370,262	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300217269	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Insurgentes	Lázaro Cárdenas	2013	\$394,635	\$394,635	\$394,635	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300217303	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construccion De Adoquin De La Calle Pablo Sida Entre Calle Insurgentes Hacia Benito Juarez En La Localidad De Xolalpa Del Municipio De Papalotla, Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$1,315,969	\$1,315,969	\$1,315,969	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130300228113	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A La Escuela Primaria General Maximo Rojas	Huamantla	2013	\$429,777	\$429,777	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228120	Pavimento De Adoquin En Calle Educacion Acceso A La Tecnica No. 44	Huamantla	2013	\$495,763	\$495,763	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228124	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Porfirio Diaz	Huamantla	2013	\$430,395	\$430,395	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228125	Pavimento De Adoquin En Calle San Jose Entre 12 De Diciembre Y Principal A Pilares	Huamantla	2013	\$337,381	\$337,381	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228130	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Telesecundaria Prof. Leonarda Gomez Blanco	Huamantla	2013	\$1,316,278	\$1,316,278	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228135	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Cuahmanco	Huamantla	2013	\$236,844	\$236,844	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228141	Pavimento De Adoquin En Calle Revolucion Y Calle Francisco Rufino	Atltzayanca	2013	\$229,426	\$229,426	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228145	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 15 De Agosto Frente A Primaria Fernando Montes De Oca	Atltzayanca	2013	\$822,854	\$822,854	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228147	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Justo Sierra Y Miguel Hidalgo Frente A Telesecundaria Martinez Ugarte	Atltzayanca	2013	\$1,594,721	\$1,594,721	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228150	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Y Sesa	Atltzayanca	2013	\$791,509	\$791,509	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228156	Pavimento De Adoquin En Calle Lazaro Entre Benito Juarez Y Terrenos Acceso A Primaria Domingo Arenas	Españita	2013	\$581,931	\$581,931	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228160	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Jardin De Niños Y Telesecundaria 11 De Septiembre	Españita	2013	\$1,115,851	\$1,115,851	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228163	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle5 De Mayo Y 5 De Febrero (Calle Laterales A Primaria Amado Nervo)	Españita	2013	\$469,478	\$469,478	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228166	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Acceso Principal A La Comunidad	Españita	2013	\$920,014	\$920,014	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228169	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Esquina Con Carretera A Mitepec Y Terrenos	Españita	2013	\$1,192,386	\$1,192,386	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228172	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Cam Num. 8 Y Jardin De Niños Justo Cierra	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$396,794	\$396,794	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228173	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle El Porvenir	Yauhquemehcan	2013	\$1,127,591	\$1,127,591	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228175	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Frente A Escuela Sec. Gral.	Yauhquemehcan	2013	\$1,476,291	\$1,476,291	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228178	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle A La Ex Hacienda Frente A Telesecundaria Gral. Antonio Carvajal	Atltzayanca	2013	\$1,438,971	\$1,438,971	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228179	Pavimento De Adoquin En Calle 16 De Septiembre Entre V. Carranza Y 20 De Noviembre	Tlaxco	2013	\$393,632	\$393,632	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228181	Pavimento De Adoquin En Calle Nueva Ferrocarril Y Via Corta Santa Ana-Puebla	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$2,693,796	\$2,693,796	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228184	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Av. Tlaxcala Entre Guerrero Y Chihuahua Conduce A La Telesecundaria No. 35	Chiautempan	2013	\$1,581,404	\$1,581,404	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228187	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Porvenir Entre Calle Amistad Y Emiliano Zapata	Chiautempan	2013	\$617,767	\$617,767	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228190	Banquetas En Boulevard Libertad Entre Zaragoza Y Xicohtencatl Y Lardizabal Y Primera Avenida	Apizaco	2013	\$223,579	\$223,579	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228194	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Telesecundaria Juan Escutia Y Primaria Xicohtencatl	Apizaco	2013	\$1,963,728	\$1,963,728	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228197	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Loma Bonita Entre Privada Loma Bonita Y Via De Ferrocarril	Apizaco	2013	\$1,664,479	\$1,664,479	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228201	Banquetas En Calle Areli Y Tuberosa Frente A La Escuela Tecnica No. 53	Apizaco	2013	\$185,630	\$185,630	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228203	Pavimento De Adoquin En Calle Francisco Villa Entre Emiliano Zapata Y Cuahutemoc	Muñoz de Domingo Arenas	2013	\$517,298	\$517,298	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228207	Pavimento De Adoquin En Calle Nardos, Nochebuena Y Pensamientos	Apizaco	2013	\$945,178	\$945,178	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228209	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Alcatraz	Apizaco	2013	\$1,484,848	\$1,484,848	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228214	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Girasoles	Apizaco	2013	\$1,194,325	\$1,194,325	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228221	Pavimento De Asfalto En Avenida Universidad	Tzompantepec	2013	\$873,186	\$873,186	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228225	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Niños Heroes Frente A Jardin De Niños Jose Ocaso	Cuaxomulco	2013	\$289,063	\$289,063	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228228	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A La Escuela Sec. Gral. Ignacio Ramirez	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,031,159	\$1,031,159	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228232	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Juan Escutia Entre 13 De Septiembre Y Terrenos	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$324,550	\$324,550	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228236	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Morelos	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$563,755	\$563,755	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228240	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Camino A La Colonia Niños Heroes Sobre Calle Abasolo Frente A Escuela Ford Y Camino A Juan Escutia	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$2,980,822	\$2,980,822	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228245	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A Esc. Sec. Tec. No. 47	Tetlatlahuca	2013	\$730,998	\$730,998	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228247	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Jardin De Niños Francisco Montes De Oca	Tepetitla de Lardizábal	2013	\$1,004,927	\$1,004,927	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228248	Pavimento De Adoquin En Calle Frente A Secundaria General Raul Isidro Burgos	Xicohtzinco	2013	\$1,302,988	\$1,302,988	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228251	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Del Trabajo Entre Francisco I Madero Y Martires De Xicohtzinco	Xicohtzinco	2013	\$1,224,998	\$1,224,998	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228252	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Francisco Sarabia Entre Progreso Y Carretera Mexico Veracruz Acceso A Primaria Maria Parra	Calpulalpan	2013	\$1,546,148	\$1,546,148	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228254	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Emiliano Zapata Y Camino Vecinal	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$4,246,976	\$4,246,976	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228255	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre	Huamantla	2013	\$5,098,780	\$5,098,780	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228257	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hortencias	Apizaco	2013	\$847,431	\$847,431	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228259	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle Azahares, Entre Jazmines Y 21 De Mayo	Apizaco	2013	\$2,483,354	\$2,483,354	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228260	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Chihuahua, Entre Calle Queretaro Y Heleotropos	Apizaco	2013	\$1,595,784	\$1,595,784	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228263	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Xicotencatl Entre Republica De Bolivia Y Jamaica	Benito Juárez	2013	\$2,193,629	\$2,193,629	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228265	Pavimento De Adoquin En Calle Lazaro Cardenas Entre Puebla Y Calzada Guadalupe	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	2013	\$519,556	\$519,556	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228267	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Revolucion Entre Tlaxcala Y Barranca (Acceso A Jardin De Niños Felipe Santiago)	Hueyotlipan	2013	\$477,755	\$477,755	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228269	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Entre Calle De Los Pinos Y Acceso Al Sesa	Hueyotlipan	2013	\$1,505,792	\$1,505,792	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228273	Pavimento De Adoquin En Calle Matamoros Entre Avenida Tlalpan Y Camino	Hueyotlipan	2013	\$484,020	\$484,020	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228276	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Cuauhtemoc	Amaxac de Guerrero	2013	\$1,040,959	\$1,040,959	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228279	Pavimento De Adoquin En Prolongacion Adolfo Lopez Mateos Esquina Con Calle Vicente Guerrero	Amaxac de Guerrero	2013	\$673,621	\$673,621	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228281	Pavimento De Adoquin En Calle Pedro Amador Reyes	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$916,478	\$916,478	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228284	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Esmeralda Entre Allende Y Plata	Calpulalpan	2013	\$410,626	\$410,626	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228285	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle El Tule Entre Carretera A Calpulalpan Y Fin De Calle Frente A Telesecundaria Ramon Lopez Velarde	Calpulalpan	2013	\$799,289	\$799,289	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228290	Guarniciones Y Banquetas En Calle Avexol Entre Camino A Amantla Y Malintzi (Calle Lateral A Telesecundaria Alfonso Espejel)	Calpulalpan	2013	\$66,081	\$66,081	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228295	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Orolongacion Zaragosa (Acceso A Jardin De Niños Tomas Cova Flores)	Calpulalpan	2013	\$1,848,938	\$1,848,938	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228297	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Francisco Villa Entre Sonora Y Durango (Acceso A Campo Deportivo Y Jardin De Niños Guillermo Gonzalez Camarena)	Calpulalpan	2013	\$1,499,653	\$1,499,653	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228299	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Guerrero Y Tabasco (Acceso A Telesecundaria Netzahualcoyotl)	Calpulalpan	2013	\$660,244	\$660,244	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228303	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Camino Nacional	Calpulalpan	2013	\$1,371,256	\$1,371,256	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228305	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Camino A Amantla Entre Carretera A Apan Y Calle Galvan	Calpulalpan	2013	\$2,781,628	\$2,781,628	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228306	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Manantiales, Entre Camino Vecinal Y Carrtera A Mazapa	Calpulalpan	2013	\$574,955	\$574,955	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228308	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Tlahuicole, Entre Calles Torres Adalid Y Central	Calpulalpan	2013	\$689,967	\$689,967	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228309	Pavimento De Adoquin En Andador Lateral A La Primaria Leona Vicario	Calpulalpan	2013	\$120,427	\$120,427	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228310	Pavimento De Adoquin En Calle 3 Sur Entre Periferico Y Melchor Ocampo	Calpulalpan	2013	\$914,322	\$914,322	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228312	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Reforma Norte Acceso Al J.N. Educacion Inicial Indigena Sikuetzin	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$640,460	\$640,460	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228313	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Mariano Matamoros	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$1,075,061	\$1,075,061	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228316	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Acceso Al Preescolar Amanalco Conafe Y Al Panteon	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$613,093	\$613,093	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228321	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle Rafael Minor	Panotla	2013	\$1,483,317	\$1,483,317	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228324	Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo	Panotla	2013	\$796,359	\$796,359	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228355	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle 15 De Septiembre Entre Moctezuma Y Estrella	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$598,669	\$598,669	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228356	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Pre-Escolar Ignacio Manuel Altamirano	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$284,860	\$284,860	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228357	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Benito Juarez Entre Division Del Norte Y Parque Industrial	Santa Isabel Xiloxotla	2013	\$598,068	\$598,068	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228359	Pavimento De Adoquin En Calle Reforma Entre 5 De Mayo Y Privada Antes De Ffcc	Santa Isabel Xiloxotla	2013	\$1,800,667	\$1,800,667	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228360	Pavimento De Adoquin En Calle Mariano Matamoros Entre Juan Cuamatzi Y 21 De Marzo Secundaria General Juan Cuamatzi	Teolochoolco	2013	\$2,118,724	\$2,118,724	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228361	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Primaria Manuel Avila Camacho	Teolochoolco	2013	\$398,746	\$398,746	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228362	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Aldama Y Matamoros, Entre Benito Juarez E Independencia	Terrenate	2013	\$696,107	\$696,107	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228363	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Calle Matamoros Y Juarez	Terrenate	2013	\$278,638	\$278,638	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228365	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Lateral De La Carretera Al Capulin Frente A Escuela Efrain Hernandez Xalocotzin	Terrenate	2013	\$129,338	\$129,338	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228366	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle	Tlaxcala	2013	\$883,192	\$883,192	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130300228367	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle 31 Entre Calle 8 Y 10	Tlaxcala	2013	\$614,690	\$614,690	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228369	Pavimento De Adoquin En Calle Los Pinos	Tlaxcala	2013	\$846,856	\$846,856	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228370	Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo Entre Independencia Y Acceso A Tocatlan	Tocatlán	2013	\$994,629	\$994,629	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228372	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Xicohtencatl	Totolac	2013	\$535,573	\$535,573	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228373	Pavimento De Adoquin En Calle Los Pinos Entroncar Con Carretera A Xaloztoc	Xaloztoc	2013	\$1,598,533	\$1,598,533	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228376	Pavimento De Adoquin En Calle Continuacion Republica De Guatemala	Xaloztoc	2013	\$496,567	\$496,567	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228377	Pavimento De Adoquin En Calle Nogales Entre Calles Benito Juarez Y Alvaro Obregon Y Calle Conito Juarez Esquina Con Aztecas	Xaloztoc	2013	\$977,169	\$977,169	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228386	Compra De Un Horno Analogo De 6 L Sin Indicador De Temperatura Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228390	Compra De Un Horno Analogo De Dispensadores 6 Posiciones Para Sensidiscos Marca Bbl Para Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$39,220	\$39,220	\$39,220	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228394	Compra De Equipo Laboratorio Aid Ultra Gabinete Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$214,567	\$214,567	\$214,567	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228399	Compra De Un Mastografo Mammomat Inspiration Marca Siemens Para El Modulo De Imagen Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$13,363,200	\$13,363,200	\$13,363,200	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228402	Compra De Un Equipo Lavador De Tiras Y Microplacas Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228685	Compra De Un Analizador De Orinas Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$133,298	\$133,298	\$133,298	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228688	Compra De Un Ultrasonido Con Brazo Para Scanner Marca Siemens Para El Modulo De Imagen Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$8,315,506	\$8,315,506	\$8,315,506	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400228691	Compra De Una Camara Para Microscopio De 5 Megapixeles Con Monitor De 8.5 Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$263,900	\$263,900	\$263,900	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228693	Compra De Un Agitador Para Tubos Thermolyne Modelo M-487258 Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$20,939	\$20,939	\$20,939	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228696	Adquisicion De Una Sobremesa Digital Para Fluoroscopia Y Radiografía Para El Modulo De Imagen Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$11,239,965	\$11,239,965	\$11,239,965	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228706	Adquisicion De Un Equipo De Quimica Clinica Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$626,400	\$626,400	\$626,400	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228708	Compra De Un Analizador Act5diff Con Dms Para El Modulo De Microbiologia Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$651,456	\$651,456	\$651,456	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400235303	1 Al Millar Programas Regionales Equipamiento 2013	Cobertura estatal	2013	\$37,339	\$37,339	\$37,339	100.00	-1	0	100.00	100.00
TLA00130400235333	Programas Regionales Equipamiento 2013 (Adquisicion De Equipo Medico)	Cobertura estatal	2013	\$2,204,012	\$2,204,012	\$0	0.00	-1	0	100.00	0.00
TLA00130400235352	Rendimientos Disponibles Programas Regionales Equipamiento 2013	Cobertura estatal	2013	\$256,327	\$256,327	\$0	0.00	-1	0	100.00	0.00
TLA00130400236135	Tranferencia Al Municipio Emiliano Zapata Para Obra Publica	Emiliano Zapata	2013	\$2,000,981	\$2,000,981	\$2,000,981	100.00	Apoyo	2,500	1.00	1.00
TLA00130400236154	Transferencia Al Municipio De Papalotla Para Obra Publica	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$1,000,490	\$1,000,490	\$1,000,490	100.00	Apoyo	1,500	1.00	1.00
TLA00130400236165	Tranferencia Al Municipio De Tepeyanco Para Obra Publica	Tepeyanco	2013	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	100.00	Apoyo	3,000	1.00	1.00
TLA00130400236173	Transferencia Al Municipio De Nativitas Para Obra Publica	Nativitas	2013	\$2,000,981	\$2,000,981	\$2,000,981	100.00	Apoyo	4,000	1.00	1.00
TLA00130400236186	Transferencia Al Municipio De Mazatecochco Para Obra Publica	Mazatecochco de José María Morelos	2013	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	100.00	Apoyo	1,200	1.00	1.00
TLA00130400236196	Transferencia Al Municipio De Cuaxomulco Para Obra Publica	Cuaxomulco	2013	\$3,001,471	\$3,001,471	\$3,001,471	100.00	Apoyo	3,000	1.00	1.00
TLA00130400236208	Transferencia Al Municipio De El Carmen Tequexquitla	El Carmen Tequexquitla	2013	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	100.00	Apoyo	2,500	1.00	1.00
TLA00130400260822	Pago Del 1 Al Millar Programas Regionales Pavimentacion	Cobertura estatal	2013	\$103,156	\$103,156	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400262510	Programas Regionales Pavimentacion 2013 Rendimientos 2013	Cobertura estatal	2013	\$930,902	\$930,902	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400263671	Programas Regionales Pavimentacion 2013 Bolsa Global	Cobertura estatal	2013	\$10,029,342	\$10,029,342	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400265310	Programas Regionales 2013 Bolsa	Cobertura estatal	2013	\$59,491	\$59,491	\$0	0.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400271268	Transferencia Al Municipio De Tlaxco	Tlaxco	2013	\$13,036,217	\$13,036,217	\$13,036,217	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400271290	Transferencia Al Municipio De Papalotla	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$2,181,137	\$2,181,137	\$2,181,137	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400271301	Transferencia Al Municipio De Xicohtzinco	Xicohtzinco	2013	\$6,931,453	\$6,931,453	\$6,931,453	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400271310	Municipio De Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	2013	\$898,641	\$898,641	\$898,641	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400271319	Transferencia Al Municipio De Lazaro Cardenas	Lázaro Cárdenas	2013	\$1,201,115	\$1,201,115	\$1,201,115	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400271439	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Ignacio Aldama	Atltzayanca	2013	\$1,928,429	\$1,928,429	\$0	0.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400274177	Rendimientos Disponibles Programas Regionales 2013	Cobertura estatal	2013	\$30,417	\$30,417	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
				\$206,404,104	\$206,404,104	\$97,838,678					

Fondos Metropolitanos

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300190691	Modernización De La Calle Jaime Nunó	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$1,523,225	23.43	Obra	2,500	1.00	0.18
TLA00130300190754	Fmpt 2013	Cobertura estatal	2013	\$72,342,168	\$72,342,168	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130300190876	Fmta 2013	Cobertura estatal	2013	\$31,393,739	\$31,393,739	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400232351	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De Las Calles Hidalgo Y Francisco I. Madero, Entre Calles Melchor Ocampo Y Gavillero, San Pablo Apetatitlán.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$350,000	\$350,000	\$0	0.00	Proyecto	1,200	1.00	0.00
TLA00130400232362	Proyecto Ejecutivo Para La Urbanización Del Predio En San Matias Tepetomatitlán.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$470,000	\$470,000	\$0	0.00	Proyecto	15,000	1.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400232374	Proyecto Ejecutivo Para La Revitalización De Equipamiento E Instalaciones Del Zoológico Del Altiplano.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$720,000	\$720,000	\$0	0.00	Proyecto	150,000	1.00	0.00
TLA00130400232386	Elaboración De Programa Parcial De Desarrollo Urbano De La Laguna De Acuitlapilco Y Su Área De Influencia.	Tlaxcala	2013	\$2,142,294	\$2,142,294	\$0	0.00	Programa	200,000	1.00	0.00
				\$113,918,201	\$113,918,201	\$1,523,225					

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300210328	Colocacion De Barandal Y Porton En La Escuela Prof. Candelario Nava Jimenez, Leonarda Gomez Blanco, Entre Avenida Joaquin Cisneros Y Calle Rivera Del Zahuapan.	Tlaxcala	2013	\$34,090	\$34,090	\$34,090	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300211251	Rehabilitación De Alumbrado Publico, Avenida Universidad, Boulevard Emilio Sanchez Piedras Y Privada Guillermo Valle	Tlaxcala	2013	\$175,769	\$175,769	\$175,769	100.00	lampara	0	100.00	100.00
TLA00130300211346	Reencarpetado De Calle, Guillermo Barroso Corichi Entre Calle Alonso De Escalona Y Avenida Julian Carrillo	Tlaxcala	2013	\$564,382	\$564,382	\$564,382	100.00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00
TLA00130300211386	Suministro Y Colocacion De Cerca Perimetral, Calle 8, Entre Calle 23 Y Calle 27	Tlaxcala	2013	\$225,079	\$225,079	\$225,079	100.00	UNIDAD	0	5.00	100.00
				\$999,320	\$999,320	\$999,320					

CONVENIOS

Prestación de servicios de educación técnica

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130200138033	Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Tlaxcala	Cobertura estatal	2013	\$196,984,584	\$196,984,584	\$196,984,584	100.00	Alumno	0	100.00	100.00
				\$196,984,584	\$196,984,584	\$196,984,584					

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130100045290	Atencion A La Demanda Educativa	Cobertura estatal	2013	\$2,558,199	\$2,558,199	\$2,558,199	100.00	UCN	1,377	100.00	82.00
TLA13130100046229	Por Un Mexico Sin Rezago Educativo	Cobertura estatal	2013	\$2,068,072	\$2,068,072	\$2,068,072	100.00	UCN	3,908	100.00	96.00
TLA13130100046486	Plazas Comunitarias	Cobertura estatal	2013	\$736,833	\$736,833	\$736,833	100.00	Plaza comunitaria	6	100.00	100.00
TLA13130100061030	Calidad En La Incripcion, Acreditacion Y Certificacion	Cobertura estatal	2013	\$85,043	\$85,043	\$85,043	100.00	SEDES DE APLICACION	350	100.00	1.02
TLA13130100062428	Buen Juez	Cobertura estatal	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	UCN	192	100.00	55.00
TLA13130100062910	Oportunidades	Cobertura estatal	2013	\$484,959	\$484,959	\$484,959	100.00	UCN	634	100.00	1.70
TLA13130100063873	Organizacion De La Sociedad Civil (Osc)	Cobertura estatal	2013	\$79,999	\$79,999	\$79,999	100.00	UCN	109	100.00	13.00
TLA13130100064128	Conevyt	Cobertura estatal	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	UCN	280	100.00	73.00
TLA13130200160293	Formacion Institucional Y Solidario	Cobertura estatal	2013	\$348,743	\$348,743	\$348,743	100.00	Agente educativo	1,175	100.00	1.53
				\$6,606,848	\$6,606,848	\$6,606,848					

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales

Información General del Proyecto			Avance Financie o					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400229214	Modernizacion Del Ramal A Tizatlan	Tlaxcala	2013	\$14,386,663	\$14,386,663	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130400229222	Conservacion Del Camino San Simeon Xipetzinco A Unin Ejidal Tierra Y Libertad	Cobertura estatal	2013	\$15,388,909	\$15,388,909	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130400229225	Rehabilitacion Del Periferico Calpulalpan Y Entronque A Lazaro Cardenas	Calpulalpan	2013	\$10,703,762	\$10,703,762	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130400239919	Sct 2013 Bolsa Global	Cobertura estatal	2013	\$5,520,666	\$5,520,666	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400249136	Sct 2013 Rendimientos 2013	Cobertura estatal	2013	\$355,740	\$355,740	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
				\$46,355,740	\$46,355,740	\$0					

Provisión para la Armonización Contable

General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico				Información
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00130400271740	Prevision Para La Armonizacion Contable Pef	Cobertura estatal	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$640,320	32.02	Acción	0	100.00	32.00	
				\$2,000,000	\$2,000,000	\$640,320						

Caravanas de la Salud

Información General del Proyecto			Avance Financie o					Avance Físico			
----------------------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130200150808	Caravanas De La Salud	Cobertura estatal	2013	\$8,672,991	\$8,619,632	\$8,423,015	97.12	Consulta	58,464	100.00	97.01
				\$8,672,991	\$8,619,632	\$8,423,015					

Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística

Información General del Proyecto			Avance Financie :o				Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300214649	Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Sus Areas Conurbadas Mejoramiento Del Jardin Botanico	Tlaxcala	2013	\$4,005,990	\$4,005,990	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300215661	Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Cacaxtla-Cochitcatl Y Su Area De Influencia	Nativitas	2013	\$3,451,098	\$3,451,098	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300216080	Mejoramiento De La Infraestructura De Cacaxtla-Xicohtencatl Y Su Area De Influencia	Nativitas	2013	\$2,345,507	\$2,345,507	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130300221606	Desarrollo Turistico 2013	Cobertura estatal	2013	\$5,194,302	\$5,194,302	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400244324	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada Pavimentacion De Acceso A Ruinas En San Marcos Tepectipac-Segunda Etapa	Tlaxcala	2013	\$2,040,895	\$2,040,895	\$733,427	35.94	Obra	0	1.00	35.94
TLA00130400244398	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Modernizacion De Las Escalinatas (Primera Etapa)	Tlaxcala	2013	\$3,796,490	\$3,796,490	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400244772	Zona Comercial Y De Servicios, San Miguel Del Milagro, Nativitas	Nativitas	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400244892	Red De Riego, Red De Agua Pluvial, Agua Potable Y Obra Civil	Nativitas	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA00130400245169	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentacion C. 5 De Mayo, Rev Mex, Prospero, C, Indep Nal, B J, Y Pav Conc Estampado En Calle P B	Tlaxco	2013	\$3,805,817	\$3,805,817	\$0	0.00	-1	0	100.00	0.00
TLA00130400246620	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$3,897,268	\$3,897,268	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400246700	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$5,168,548	\$5,168,548	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400246804	Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística (Picct)	Cobertura estatal	2013	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	100.00	Acción	0	1.00	100.00
TLA00130400246899	Programa Estudio De Diagnostico Sobre La Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos Turísticos De Tlaxcala 2013	Cobertura estatal	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	Estudio	0	1.00	100.00
				\$39,591,415	\$39,591,415	\$4,328,927					

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130200143263	Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes	Cobertura estatal	2013	\$512,400	\$512,400	\$512,377	100.00	Acción	171,937	100.00	100.00
TLA13130200146602	Prevención Y Atención De Las Adicciones	Cobertura estatal	2013	\$2,341,011	\$2,341,011	\$2,214,669	94.60	Acción	66,149	100.00	92.85
TLA13130200147039	Urgencias Epidemiológicas Y Desastres	Cobertura estatal	2013	\$500,000	\$500,000	\$403,332	80.67	Actividad	1,200,959	100.00	100.00
TLA13130200147171	Arranque Parejo En La Vida	Cobertura estatal	2013	\$3,925,092	\$3,925,092	\$3,284,242	83.67	Egreso de parto	16,159	100.00	98.37
TLA13130200147275	Programa De Prevención Y Control Del Dengue	Cobertura estatal	2013	\$182,361	\$182,361	\$175,166	96.05	Actividad	1,200,959	100.00	100.00
TLA13130200147417	Sinave (Componente De Vigilancia Epidemiológica)	Cobertura estatal	2013	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,088,939	90.82	Acción	28,914	100.00	80.00
TLA13130200147480	Diabetes Mellitus	Cobertura estatal	2013	\$1,207,711	\$1,207,711	\$418,492	34.65	Acción	142,178	100.00	100.00
TLA13130200147751	Riesgo Cardiovascular	Cobertura estatal	2013	\$3,653,000	\$3,653,000	\$3,488,294	95.49	Acción	142,178	100.00	100.00
TLA13130200147865	Envejecimiento	Cobertura estatal	2013	\$74,194	\$74,194	\$57,017	76.85	Acción	42,825	100.00	100.00
TLA13130200147997	Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género	Cobertura estatal	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,626,500	95.68	Acción	24,757	100.00	100.00
TLA13130200148254	Vigilancia Epidemiológica	Cobertura estatal	2013	\$1,265,661	\$1,265,661	\$1,008,612	79.69	Acción	1,169,936	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TLA13130200149392	Prevencion Y Control De La OTRAS ETV	Cobertura estatal	2013	\$460,134	\$460,134	\$442,975	96.27	Actividad	1,200,959	100.00	100.00
TLA13130200149478	Igualdad De Género En Salud	Cobertura estatal	2013	\$219,960	\$219,960	\$208,252	94.68	Asesoría	8	100.00	100.00
TLA13130200149584	Programa Nacional Para La Reduccion De La Mortalidad Infantil	Cobertura estatal	2013	\$551,659	\$551,659	\$551,247	99.93	Actividad	86,377	100.00	100.00
TLA13130200149744	Cáncer De Mama	Cobertura estatal	2013	\$6,794,300	\$6,794,300	\$4,448,611	65.48	Acción	22,073	100.00	100.00
TLA13130200149866	Cancer Cervico Uterino	Cobertura estatal	2013	\$3,405,500	\$3,405,500	\$2,509,652	73.69	Acción	29,132	100.00	88.32
				\$29,092,983	\$29,092,983	\$23,438,377					

El presente acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtencatl, a los 07 días del mes de Febrero del año dos mil catorce.