

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Deducido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLAJ130100116444	Edificio J Aula Didáctica 68m, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Municipalidad de Mariano Arista	Ciudad de Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130200168130	Edificio " E " Taller De Electricidad 4 Se. Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	3154-2012	Tlaxcala	Yauhquehacan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$903,773	\$903,773	\$903,773	\$903,773	\$756,871	\$756,871	\$756,871	83.75	00	Metros Cuadrados	0	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 84% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130300168143	Edificio " A " Area Administrativa 3 Se. Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	3152-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,375,359	\$1,375,359	\$1,375,359	\$1,375,359	\$1,185,052	\$1,185,052	\$1,185,052	86.16	00	Metros Cuadrados	0	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 86% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130300210840	Demasivo Y Balcón De Fosa Septica, Construcción De Cisterna De 10 M3	3158-2013	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$88,860	\$88,860	\$88,860	90.71	00	Metros Cuadrados	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 91% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130300213309	Edificio M, Taller De Carpintería 4 Se. Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	3171-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$949,343	\$949,343	\$949,343	\$949,343	\$365,462	\$365,462	\$365,462	38.50	00	Metros Cuadrados	0	100.00	38.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 38% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130300215640	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	mobiliario 2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$4,964,916	\$4,964,916	\$4,964,916	\$4,964,916	\$3,603,007	\$3,603,007	\$3,603,007	72.57	00	Metros Cuadrados	0	100.00	73.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 73% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130300218326	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3221-2013	Tlaxcala	Ixtacuitl de Mariano Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$238,130	\$238,130	\$238,130	\$238,130	\$218,447	\$218,447	\$218,447	91.73	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130300220956	Edificio D Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3186-2013	Tlaxcala	Municipalidad de Mariano Arista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$830,065	\$830,065	\$830,065	\$830,065	\$743,724	\$743,724	\$743,724	89.60	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 90% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400257320	Edificio F Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3225-2013	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$348,986	\$348,986	\$348,986	\$348,986	\$229,004	\$229,004	\$229,004	65.62	00	Metros Cuadrados	0	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 66% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400257501	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-020-2013	Tlaxcala	Ixtacuitl de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$317,613	\$317,613	\$317,613	\$317,613	\$240,217	\$240,217	\$240,217	75.63	00	Metros Cuadrados	0	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 76% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400257576	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Adosada, Obra Exterior	ED-028-2013	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Guadalupe Victoria Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$272,485	\$272,485	\$272,485	\$272,485	\$153,658	\$153,658	\$153,658	56.39	00	Metros Cuadrados	0	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 56% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400257590	Edificio E Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-028-2013	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Guadalupe Victoria Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$232,514	\$232,514	\$232,514	\$232,514	\$151,841	\$151,841	\$151,841	65.30	00	Metros Cuadrados	0	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 65% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400257895	Edificio L Aula De Usos Múltiples Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3175-2013	Tlaxcala	San Damián Texcoco	San Damián Texcoco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$561,209	\$561,209	\$561,209	\$561,209	\$527,315	\$527,315	\$527,315	93.96	00	Metros Cuadrados	0	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 94% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400257916	Edificio B Dos Aulas Didácticas Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3176-2013	Tlaxcala	Tepeyano	Santiago Tlaxochilco Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$402,312	\$402,312	\$402,312	\$402,312	\$343,632	\$343,632	\$343,632	85.41	00	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 85% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400258710	Edificio K Planta Alta, Escalera Y Taller De Mecanografía Y Contabilidad	3241-2013	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,316,494	\$1,316,494	\$1,316,494	\$1,316,494	\$1,184,838	\$1,184,838	\$1,184,838	90.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 90% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400258991	Edificio F Planta Baja, Escalera, Servicios Sanitarios, Estructura Aislada Y Obra Exterior	3234-2013	Tlaxcala	Ixtacuitl de Mariano Matamoros	San Antonio Arcontico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,857,837	\$1,857,837	\$1,857,837	\$1,857,837	\$2,066,036	\$2,066,036	\$2,066,036	98.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 99% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ130400260147	Equipamiento De Mobiliario Y Equipo	MOBILIARIO 2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$9,255,407	\$17,400,244	\$17,400,244	\$17,400,244	\$15,586,953	\$15,586,953	\$15,586,953	89.58	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 90% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140100294950	Ampliación De Edificio B, Ampliación De Sanitarios Estructura Regional Adosada Edificio C Aula Didáctica 6x9	3314-2013	Tlaxcala	Santa Catalina Ajoncayá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$217,598	\$217,598	\$217,598	\$217,598	\$215,953	\$215,953	\$215,953	99.24	00	Metros Cuadrados	0	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 99% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140100295666	Edificio C Aula Tipo Usar 6x9 Estructura Aislada Y Obra Exterior	3301-2013	Tlaxcala	Santa Cruz Simatpec	Santa Cruz Simatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$226,812	\$226,812	\$226,812	\$226,812	\$63,017	\$63,017	\$63,017	27.78	00	Metros Cuadrados	0	100.00	28.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 28% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140100297139	Edificio E Aula Tipo Usar 6x9 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3295-2013	Tlaxcala	Tepeyano	San Cosme Atlamaxac Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$230,914	\$230,914	\$230,914	\$230,914	\$140,715	\$140,715	\$140,715	60.94	00	Metros Cuadrados	0	100.00	61.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 61% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140100297362	Edificio E Dirección 3m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3285-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$222,141	\$222,141	\$222,141	\$222,141	\$66,689	\$66,689	\$66,689	30.02	00	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140100297868	Edificio B Pa. Remodelación De Sanitarios Estructura U-2 Adosada Y Obra Exterior, Cobertura De Plaza Cívica	3307-2013	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,912	\$1,029,912	\$1,029,912	\$1,029,912	\$974,281	\$974,281	\$974,281	94.60	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 95% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140100298161	Edificio C Aula Didáctica 9 Se Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	3273-2013	Tlaxcala	Ixtacuitl de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$453,525	\$453,525	\$453,525	\$453,525	\$408,877	\$408,877	\$408,877	90.16	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 90% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140100298327	Mobiliario	BASICO 2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$8,725,748	\$1,375,359	\$1,375,359	\$1,375,359	\$1,185,052	\$1,185,052	\$1,185,052	86.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 86% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140300382037	Edificio E Ampliación De Sanitarios Estructura Regional Adosada, Edificio C Aula Didáctica 6x9	3183-2013	Tlaxcala	Santa Catalina Ajoncayá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$359,771	\$359,771	\$359,771	\$359,771	\$198,617	\$198,617	\$198,617	55.21	00	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 55% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140300395100	Edificio C Pa. Dos Aulas 2.5 Se C/U Servicios Sanitarios 3m Bodega 1 Se Laboratorio Multiple 4 Se Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCMB-006-2014	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxochilco	Urbano	Subsidios	0026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,142,015	\$3,434,552	\$3,434,552	\$3,434,552	\$3,305,624	\$3,305,624	\$3,305,624	96.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 96% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140300395129	Edificio C Pa. Dos Aulas 2.5 Se C/U Servicios Sanitarios 3m Bodega 1 Se Laboratorio Multiple 4 Se Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCMB-010-2014	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,016,530	\$3,016,530	\$3,016,530	\$3,016,530	\$2,933,677	\$2,933,677	\$2,933,677	97.25	00	Metros Cuadrados	0	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 97% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140300395277	Edificio F Pa. Dos Aulas 2.5 Se C/U Servicios Sanitarios 3m Bodega 1 Se Escalera 1 Se Laboratorio Multiple 4 Se Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCMB-005-2013	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	0026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,192,674	\$3,192,674	\$3,192,674	\$3,192,674	\$1,920,981	\$1,920,981	\$1,920,981	60.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 60% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140300396247	Edificio B Rehabilitación De Sanitario Estructura Regional Adosada	PROGMS-012-2014	Tlaxcala	Santa Catalina Ajoncayá	Santa Catalina Ajoncayá	Urbano	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$188,144	\$188,144	\$188,144	\$188,144	\$169,796	\$169,796	\$169,796	90.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 90% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ140400430925	Edificio " L " Módulos Sanitarios 2 Se. Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	REM-PROGMS-006-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$752,073	\$752,073	\$752,073	\$752,073	\$121,556	\$121,556	\$121,556	16.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 16% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAJ150100485906	Edificio C Dos Aulas Didácticas 5 Se Estructura U-ic Adosada Y Obra Exterior	REM-PROGMS-09-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxtlán	Urbano	Subsidios	0024 Expansión																				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLAI130100116444	Edificio J Aula Didáctica 8da. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI140400427579	Construccion De He De Agua Potable Con Tubo De PVC 8x28	FIMH14015077	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Justina Escatzepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones de las Delegaciones Municipales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE INTRACUINIA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$36,648	\$12,373	\$12,373	\$12,373	\$12,373	\$12,373	\$12,373	100.00	00	Metros Cuadrados	4,194	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014. / Física: OBRA TERMINADA EN EL 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150100474991	Edificio "G" Dos Aulas Didácticas 2.5 Se. C/U Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	PGO-018-2014	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Micolotico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$819,158	\$819,158	\$819,158	\$819,158	\$597,566	\$597,566	\$597,566	72.95	00	Metros lineales	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 73% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150100490178	Edificio "F" Desayunador 6x8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	DTG-018-2014	Tlaxcala	El Camen Tepeaxtli	Barrio de Guadalupe Rural	Subsídios	Subsídios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$391,543	\$391,543	\$391,543	\$391,543	\$134,218	\$134,218	\$134,218	34.28	00	Metros lineales	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 34% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150100490258	Edificio "G" Desayunador 6x8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	DTG-017-2014	Tlaxcala	Siltilitépico de Trinidad Sánchez Santos	Siltilitépico	Urbano	Subsídios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$364,456	\$364,456	\$364,456	\$364,456	\$130,444	\$130,444	\$130,444	35.79	00	Metros lineales	0	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 36% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150100492932	Edificio "G" Desayunador 6x8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	DTG-015-2014	Tlaxcala	Xaltocan	Cualla	Rural	Subsídios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$374,920	\$374,920	\$374,920	\$374,920	\$205,289	\$205,289	\$205,289	54.76	00	Metros lineales	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 55% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150100493088	Edificio "G" Desayunador 6x8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	DTG-005-2014	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Subsídios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$364,955	\$364,955	\$364,955	\$364,955	\$347,332	\$347,332	\$347,332	95.17	00	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 95% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150100493113	Edificio "G" Desayunador 6x8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	DTG-004-2014	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Matamoros	Higuayal Lira y Ortega	Rural	Subsídios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$175,124	\$175,124	\$175,124	48.10	00	Metros lineales	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 48% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512375	Rehabilitación Y Mantenimiento De Edificio A,C,E Y Obra Exterior	FOMICATLAX-02-2015	Tlaxcala	Tepeatlalco de Lardizabal	Tepeatlalco	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$427,486	\$427,486	\$427,486	\$427,486	\$349,633	\$349,633	\$349,633	81.79	00	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 82% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512385	Rehabilitación Y Mantenimiento De Edificio B,C,E Y Obra Exterior	FOMICATLAX-10-2015	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$460,639	\$460,639	\$460,639	\$460,639	\$444,679	\$444,679	\$444,679	96.54	00	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 97% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512406	Rehabilitación Y Mantenimiento De Edificio B,C,E Y Obra Exterior	FOMICATLAX-08-2015	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$359,424	\$359,424	\$359,424	\$359,424	\$299,368	\$299,368	\$299,368	83.29	00	Metros Cuadrados	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 83% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512420	Rehabilitación Y Mantenimiento De Edificio En General Y Obra Exterior	FOMICATLAX-05-2015	Tlaxcala	Tlaxiaco	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$298,279	\$298,279	\$298,279	\$298,279	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512485	Edificio C 4 Aulas Didácticas 2.5 Se C/U Estructura U-1c Aislada Edificio D Taller De Computación 4x8 Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCM-003-2015	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,494,991	\$2,494,991	\$2,494,991	\$2,494,991	\$2,209,641	\$2,209,641	\$2,209,641	88.56	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 89% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512720	Edificio B Pab 3 Aulas 2.5 Se C/U Estructura U-2c Aislada, 83 Escalera, Edificio C Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U 1 Aula 2.5 Se Laboratorio De Computo 4x8 Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-016-2015	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxiaco	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2015	\$3,793,060	\$3,793,060	\$3,793,060	\$3,793,060	\$3,612,498	\$3,612,498	\$3,612,498	95.24	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 95% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512741	Edificio C Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U 1 Aula 2.5 Se Laboratorio De Computo 4x8 Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-010-2015	Tlaxcala	Tepeatlalco de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Subsídios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2015	\$4,150,176	\$4,150,176	\$4,150,176	\$4,150,176	\$2,977,299	\$2,977,299	\$2,977,299	71.74	00	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 72% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512772	Edificio B Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U Escalera 1x8 Estructura U-2c Aislada, Edificio C Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U 1 Aula 2.5 Se Laboratorio De Computo 4x8 Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCM-014-2015	Tlaxcala	San Juan Teotihuacan	San Juan Teotihuacan	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2015	\$1,927,692	\$1,927,692	\$1,927,692	\$1,927,692	\$1,717,571	\$1,717,571	\$1,717,571	89.10	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 89% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512801	Edificio B Pab 3 Aulas 2.5 Se C/U Estructura U-2c Aislada, 83 Escalera, Edificio C Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U 1 Aula 2.5 Se Laboratorio De Computo 4x8 Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-015-2015	Tlaxcala	Chiltepan	San Bartolomé Cuahuahuatpec	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2015	\$4,152,000	\$4,152,000	\$4,152,000	\$4,152,000	\$4,066,541	\$4,066,541	\$4,066,541	97.94	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 98% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512827	Edificio B Pab 3 Aulas 2.5 Se C/U Estructura U-2c Aislada, 83 Escalera, Edificio C Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U 1 Aula 2.5 Se Laboratorio De Computo 4x8 Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-020-2015	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2015	\$2,627,543	\$2,627,543	\$2,627,543	\$2,627,543	\$2,522,897	\$2,522,897	\$2,522,897	96.02	00	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 96% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512841	Edificio B Pab 3 Aulas 2.5 Se C/U Estructura U-2c Aislada, 83 Escalera, Edificio C Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U 1 Aula 2.5 Se Laboratorio De Computo 4x8 Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-002-2015	Tlaxcala	Acatecolco	Acatecolco	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2015	\$3,864,648	\$3,864,648	\$3,864,648	\$3,864,648	\$3,552,298	\$3,552,298	\$3,552,298	91.92	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512868	Edificio B Pab 1 Aula 2.5 Se Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-005-2015	Tlaxcala	Chiltepan	San Pedro Xochitotla	Rural	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,755,274	\$1,755,274	\$1,755,274	\$1,755,274	\$1,057,074	\$1,057,074	\$1,057,074	60.22	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 60% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200512896	Edificio C 2 Aulas U-1c Estructura U-1c Aislada, Edificio D Taller De Computación 4x8 Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCM-004-2015	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Subsídios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,550,128	\$1,550,128	\$1,550,128	\$1,550,128	\$697,270	\$697,270	\$697,270	44.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 45% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200524666	Proyecto Ejecutivo Para La Capacitación Protección Y Aprovechamiento Para Agua Potable De Varías Manantiales De La Zona Oriente Del Estado De Tlaxcala	PF/APAD/124/A/15	Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$400,749	\$400,749	\$400,749	\$400,749	\$400,749	\$400,749	\$400,749	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200524699	Proyecto Ejecutivo Para La Capacitación Protección Y Aprovechamiento Para Agua Potable De Varías Manantiales De La Zona Norte Del Estado De Tlaxcala	PF/APAD/125/A/14	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$274,587	\$274,587	\$274,587	\$274,587	\$274,587	\$274,587	\$274,587	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200524721	Proyecto Ejecutivo Para La Capacitación Protección Y Aprovechamiento Para Agua Potable De Varías Manantiales De La Zona Sur Del Estado De Tlaxcala	PF/APAD/126/A/15	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$131,890	\$131,890	\$131,890	\$131,890	\$131,890	\$131,890	\$131,890	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150200534301	Edificio B Pab Laboratorio De Computo 4x8 Aula 2.5 Se Estructura U-2c Aislada, Edificio C Pab 2 Aulas 2.5 Se C/U 1 Aula 2.5 Se Laboratorio De Computo 4x8 Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-026-2015	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2015	\$4,250,200	\$4,250,200	\$4,250,200	\$4,250,200	\$2,588,850	\$2,588,850	\$2,588,850	60.91	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 61% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150300534309	Edificio E Aula Didáctica 2se Estructura U-1c Aislada, Edificio F Rehabilitación De Sanitarios 2se Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCM-017-2015	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$763,834	\$763,834	\$763,834	\$763,834	\$438,684	\$438,684	\$438,684	57.43	00	Metros Cuadrados	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 57% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150300534332	Edificio C Taller De Computación 4x8 Intendencia 1 Se Laboratorio 4x8 Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCM-024-2015	Tlaxcala	Huiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Subsídios	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,111,218	\$2,111,218	\$2,111,218	\$2,111,218	\$2,076,688	\$2,076,688	\$2,076,688	98.36	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 98% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150300534368	Edificio F Taller De Construcción 3se Estructura T-80 Aislada Y Obra Exterior	FCM-025-2015	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,836,436	\$1,836,436	\$1,836,436	\$1,836,436	\$1,449,885	\$1,449,885	\$1,449,885	78.95	00	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 79% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150300534388	Edificio I Revisiones Sanitarias 2se Estructura U-1c Aislada, Edificio J Aula Didáctica 2se Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCM-013-2015	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Subsídios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,436,666	\$1,436,666	\$1,436,666	\$1,436,666	\$1,272,793	\$1,272,793	\$1,272,793	88.59	00	Metros Cuadrados				

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA115010011644	Edificio y Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adorada y Ora Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115030056341	Edificio y Taller de Electrónica 3.5 de Estructura Física Adorada y Ora Exterior	PO0-099-2015	Tlaxcala	Chiltepan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,652,608	\$1,652,608	\$1,652,608	\$1,652,608	\$842,489	\$842,489	\$842,489	50.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 51% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150300570218	Mobiliario Filipinas Centros Y Unidades De Formación 2014	FCUT 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$14,299,050	\$14,299,050	\$14,299,050	\$14,299,050	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115010046247	Pavimento de Concreto Estampado Tipo Adopivo, En Calle Salsada De Unidades Deportiva Sin Nombre, Entre Miguel Hidalgo Y Joséfa Ortiz De Domínguez, Col. Masapeque Norte, El Carmen Tepequilita	MCT-POPADM 15-07-001-AD	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Villa de El Carmen Tepequilita	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100462719	Construcción De Pavimento de Concreto Hidráulico, Calle La Riverada	AACFOPADM1502002	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$12,836,162	\$12,836,162	\$12,836,162	\$12,836,162	\$12,836,162	\$12,836,162	\$12,836,162	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100462744	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Xicotencatl	AACFOPADM1502001	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,588,777	\$1,588,777	\$1,588,777	\$1,588,777	\$1,588,777	\$1,588,777	\$1,588,777	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100462303	Pavimentación De Diversas Calles Del Municipio	FOPADM1511001	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAX	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,152	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100469129	Construcción Del Edificio B, Construcción De Aulas, Becleras, Sanitarios, Pasillos Y Acceso De La O1 Facultad De Derecho, Ciencias Políticas Y Criminología		Tlaxcala	Tlaxcala	Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2015	\$19,353,616	\$19,353,616	\$19,353,616	\$19,353,616	\$6,396,159	\$6,396,159	\$6,396,159	33.06	00	Metros Cuadrados	3,213	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE INICIO EN NOVIEMBRE DE 2015 Y SE TIENE PROYECTADO FINALIZAR LA OBRA EN 2016 / Fisica: LA OBRA SE INICIO EN NOVIEMBRE DE 2015 Y SE TIENE PROYECTADO FINALIZAR LA OBRA EN 2016 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100473577	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM1532001	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$398,209	\$398,209	\$398,209	\$398,209	\$398,209	\$398,209	\$398,209	100.00	00	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100480316	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FANP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$161,361,188	\$161,361,188	\$161,361,188	\$51,199,958	\$51,199,958	\$51,199,958	31.73	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: no hubo variación a lo reportado / Fisica: no hubo variación / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1150100481338	Gastos Indirectos	GI-1533001 AL 006	Tlaxcala	Tlaxcala	Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tlaxcala	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$363,676	\$363,676	\$363,676	\$363,676	\$363,676	\$363,676	\$363,676	100.00	00	Metros	89,795	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100481356	Desarrollo Instructivo	PRODM-1533001, 2, 3, 4	Tlaxcala	Tlaxcala	Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tlaxcala	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$242,451	\$242,451	\$242,451	\$242,451	\$242,451	\$242,451	\$242,451	100.00	00	Lote	89,795	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100482211	Construcción De Red De Agua Potable	AAC-FIM-1502-003	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Tecolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$300,000	\$296,831	\$296,831	\$296,831	\$296,831	\$296,831	\$296,831	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100482340	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	AAC-FIM-1502-004	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Tlaxtepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$460,000	\$397,174	\$397,174	\$397,174	\$397,174	\$397,174	\$397,174	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100483580	Rehabilitación De Pozo Profundo El Llano	FIM-15-07-005	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Apolonia Teacalco	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	00	Equipamiento	4,349	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN UN 100% - SE ENVIA INFORMACION DE OBRA FISCALIZADA EN UN 100% A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100487508	Mantenimiento Del Pozo Copalantla En La 3ra Seccion	FIM1528013	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$441,231	\$441,231	\$441,231	\$441,231	\$441,231	\$441,231	\$441,231	100.00	00	Equipamiento	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100490509	Conservación De La Red Estatal Carretera	an	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FANFP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,000,029	\$7,000,029	\$7,000,029	\$7,000,029	\$6,080,905	\$6,080,905	\$6,080,905	86.87	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100492317	Construcción De Techado De Cancha Deportiva En La Esc. Telesecundaria	FID-1533001	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Actopan	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tlaxcala	Deporte	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	00	Metros	630	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISCALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100492693	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FIM-15-07-002	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Apolonia Teacalco	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$80,583	\$80,583	\$80,583	\$80,583	\$80,583	\$80,583	\$80,583	100.00	00	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UN 100% / Fisica: OBRA FISCALIZADA FISICAMENTE EN UN 100% / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN UN 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100492826	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM-15-07-006	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Apolonia Teacalco	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$38,144	\$38,144	\$38,144	\$38,144	\$38,144	\$38,144	\$38,144	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	65.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y PAGADA EN UN 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA EN UN 100% / Registro: SE ENVIA DATOS DE PROYECTO FIM-15-07-006 PARA SU VALIDACION - SE ENVIA DATOS DE PROYECTO MO FIM-15-07-006 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100493249	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FIM-15-07-012	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Apolonia Teacalco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$65,725	\$65,725	\$65,725	\$65,725	\$65,725	\$65,725	\$65,725	100.00	00	Luminaria	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISCALIZADA FINANCIERAMENTE EN UN 100% / Fisica: OBRA FISCALIZADA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150100494038	Pavimento De Adopivo	PBE-15-43-002-A	Tlaxcala	Yauhquechban	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUHQUECHBAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$318,850	\$318,531	\$318,531	\$318,531	\$318,531	\$318,531	\$318,531	100.00	00	Metros Cuadrados	2,151	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% concluido / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150200499620	Ampliación De Red Para Agua Potable	FIM1532001	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVES DEL CEAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	100.00	00	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia datos para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150200500380	Ampliación De Red Para Agua Potable.	FIM1532002	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVES DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CEAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	100.00	00	Metros lineales	9	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150200500426	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle 6 De Octubre	FIM1532003	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVES DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CEAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	100.00	00	Metros lineales	7	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150200500452	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Hifas Morcos	FIM1532004	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVES DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CEAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	\$15,990	100.00	00	Metros lineales	6	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150200500471	Ampliación De Red Para Agua Potable, En Calle Joséfa Ortiz De Domínguez	FIM1532005	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVES DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CEAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$18,793	\$18,793	\$18,793	\$18,793	\$18,793	\$18,793	\$18,793	100.00	00	Metros lineales	9	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150200500498	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Jacarandas	FIM1532006	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVES DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CEAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	\$13,187	100.00	00	Metros lineales	7	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150200500718	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Lirios	FIM1532007	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVES DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CEAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Ter															

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.			
TLA151020016444	Edificio J Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada V Oza Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA151020050936	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario En Calle 14 De Septiembre e Insurgentes.	FIM81532015	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$68,302	\$68,302	\$68,302	\$68,302	\$68,302	\$68,302	\$68,302	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. - SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA151020050943	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario En Calle de La Telescomunicación.	FIM81532016	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$14,183	\$14,183	\$14,183	\$14,183	\$14,183	\$14,183	\$14,183	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA151020050942	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, En Calle Hidalgo	FIM81532017	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	\$71,882	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501012	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, En Calle Victoria	FIM81532018	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$80,047	\$80,047	\$80,047	\$80,047	\$80,047	\$80,047	\$80,047	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501033	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, En Calle Niños Heroes	FIM81532019	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$19,139	\$19,139	\$19,139	\$19,139	\$19,139	\$19,139	\$19,139	100.00	00	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501072	Ampliación de Red Para Agua Potable, En Calle Morales Y Privada Morales	FIM81532020	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$26,724	\$26,724	\$26,724	\$26,724	\$26,724	\$26,724	\$26,724	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501081	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, Privada Morales	FIM81532021	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$53,951	\$53,951	\$53,951	\$53,951	\$53,951	\$53,951	\$53,951	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501104	Ampliación de Red Para Agua Potable, Calle Sin Nombre.	FIM81532022	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501138	Ampliación de Red Para Agua Potable, En Calle Oaxaca, Carrito Y Privada Loma	FIM81532023	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$75,382	\$75,382	\$75,382	\$75,382	\$75,382	\$75,382	\$75,382	100.00	00	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501138	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, En Calle El Carril.	FIM81532024	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$481,046	\$481,046	\$481,046	\$481,046	\$481,046	\$481,046	\$481,046	100.00	00	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501186	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, En Calle Gramada.	FIM81532025	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$58,561	\$58,561	\$58,561	\$58,561	\$58,561	\$58,561	\$58,561	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501210	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, Privada Morales	FIM81532026	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$55,808	\$55,808	\$55,808	\$55,808	\$55,808	\$55,808	\$55,808	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501227	Ampliación de Red Para Agua Potable, En Calle Peña	FIM81532027	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	100.00	00	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501241	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario, En Privada Oaxaca	FIM81532028	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$35,066	\$35,066	\$35,066	\$35,066	\$35,066	\$35,066	\$35,066	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501255	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario En Calle Frontera.	FIM81532029	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA EJECUTADA A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA ESTATAL - CENAT (COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$48,619	\$48,619	\$48,619	\$48,619	\$48,619	\$48,619	\$48,619	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501270	Rehabilitación de Red Para Drenaje Sanitario, En Prolongación Oaxaca	FIM81532030	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$346,057	\$346,057	\$346,057	\$346,057	\$346,057	\$346,057	\$346,057	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200501312	Construcción de Cuatro Para Baño, Cuarto Para Cochera, Cuarto Dormitorio,	FIM-1533010-01-012	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2015	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	100.00	00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200504605	Construcción de Adoquinate	FOPADRM/15/015/001	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de gobernación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	6,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200504753	Tendido de Telecom	FIM815015002	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$73,361	\$73,361	\$73,361	\$73,361	\$73,361	\$73,361	\$73,361	100.00	00	Metros Cuadrados	2,863	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200504805	Construcción de Adoquinate	FIM815015006	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$473,444	\$473,444	\$473,444	\$473,444	\$473,444	\$473,444	\$473,444	100.00	00	Metros Cuadrados	6,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200504876	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de 12"	FIM815015008	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$34,653	\$34,653	\$34,653	\$34,653	\$34,653	\$34,653	\$34,653	100.00	00	Metros lineales	6,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200504912	Electrificación	FIM815015009	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Vivienda	Terminado	2015	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	100.00	00	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200504952	Estudio Costo-Beneficio de La Estructura Denominada Puente La Soledad	G1015015002	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	San Antonio Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Estudio de Estructura	4,162	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200505018	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario	FIM-1533019	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$203,596	\$203,596	\$203,596	\$203,596	\$203,596	\$203,596	\$203,596	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200505074	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable	FIM-1533030	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$67,280	\$67,280	\$67,280	\$67,280	\$67,280	\$67,280	\$67,280	100.00	00	Metros	6,693	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200505142	Construcción de Red de Agua Potable	FIM-1533004	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$80,547	\$80,547	\$80,547	\$80,547	\$80,547	\$80,547	\$80,547	100.00	00	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200505145	Estudio Costo-Beneficio Del Camino Tenexyocac-Ocotilapan	G1015015003	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Estudio de preinversión	35,162	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200505185	Construcción de Techario En Cascha De Bagoatbol En Esc. Sec. Gral Ignacio Ramirez	GIM-3X1-015015001	Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	Santa Justina Escatpec	Urbano	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Educación	Terminado	2015	\$153,016	\$153,016	\$153,016	\$153,016	\$153,016	\$153,016	\$153,016	100.00	00	Metros Cuadrados	4,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1510200505187	Pavimento de Adoquin	FIM-1533043																										

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA151020016444	Edificio y Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508146	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	FIM-1533025	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$92,985	\$92,985	\$92,985	\$92,985	\$92,985	\$92,985	\$92,985	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508171	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	FIM-1533028	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$267,120	\$267,120	\$267,120	\$267,120	\$267,120	\$267,120	\$267,120	100.00	00	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508192	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario.	FIM-1533044	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	\$203,949	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508206	Construcción de Red De Agua Potable.	FIM-1533047	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$49,823	\$49,823	\$49,823	\$49,823	\$49,823	\$49,823	\$49,823	100.00	00	Metros lineales	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508247	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	FIM-1533029	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Interocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$242,141	\$242,141	\$242,141	\$242,141	\$242,141	\$242,141	\$242,141	100.00	00	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508259	Construcción De Drenaje Pluvial.	FIM-1533001	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Interocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$93,647	\$93,647	\$93,647	\$93,647	\$93,647	\$93,647	\$93,647	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508268	Construcción De Drenaje Pluvial.	FIM-1533046	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Interocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$129,475	\$129,475	\$129,475	\$129,475	\$129,475	\$129,475	\$129,475	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508286	Construcción De Drenaje Pluvial.	FIM-1533048	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Interocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$112,323	\$112,323	\$112,323	\$112,323	\$112,323	\$112,323	\$112,323	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508302	Construcción De Cuarto Domiciliar, Construcción De Cuarto Para Baño.	FIM-1533049-50	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Interocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508327	Construcción De Cuarto Para Baño, Construcción De Cuarto dormitorio	FIM-1533016-17	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2015	\$74,645	\$74,645	\$74,645	\$74,645	\$74,645	\$74,645	\$74,645	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508340	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Indispetor).	FIM-1533045	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,056	\$248,056	\$248,056	\$248,056	\$248,056	\$248,056	\$248,056	100.00	00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508354	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Jca. Etapa.	FIM-1533005	Tlaxcala	Tlaxcala	Pueblo Heroico de la Trinidad Tepetitlac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$208,253	\$208,253	\$208,253	\$208,253	\$208,253	\$208,253	\$208,253	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508368	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	FIM-1533013	Tlaxcala	Tlaxcala	Pueblo Heroico de la Trinidad Tepetitlac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$146,056	\$146,056	\$146,056	\$146,056	\$146,056	\$146,056	\$146,056	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508375	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Jca. Etapa.	FIM-1533018	Tlaxcala	Tlaxcala	Pueblo Heroico de la Trinidad Tepetitlac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$204,457	\$204,457	\$204,457	\$204,457	\$204,457	\$204,457	\$204,457	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508393	Construcción De Cuarto Para Baño, Construcción De Cuarto dormitorio.	FIM-1533014-16	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2015	\$73,991	\$73,991	\$73,991	\$73,991	\$73,991	\$73,991	\$73,991	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200508392	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	FIM-1533020	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509006	Construcción De Guarniciones De Concreto.	FIM-1533022	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,108	\$280,108	\$280,108	\$280,108	\$280,108	\$280,108	\$280,108	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509017	Construcción De Cuarto Para Baño, Construcción De Cuarto Para Cocina, Construcción De Cuarto dormitorio.	FIM-1533032-33-34	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509029	Construcción De Cuarto Para Baño, Construcción De Cuarto dormitorio.	FIM-1533035-36	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$75,202	\$75,202	\$75,202	\$75,202	\$75,202	\$75,202	\$75,202	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509038	Construcción De Piso Firme De Concreto, Construcción De Techo De Concreto.	FIM-1533033-34	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,134	\$29,134	\$29,134	\$29,134	\$29,134	\$29,134	\$29,134	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509049	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	FIM-1533039	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,771	\$145,771	\$145,771	\$145,771	\$145,771	\$145,771	\$145,771	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509074	Ampliación De Red De Agua Potable, Pavimento De Adopción.	FIM-1533040-41	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,376	\$550,376	\$550,376	\$550,376	\$550,376	\$550,376	\$550,376	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509082	Construcción De Piso Firme De Concreto, Techo De Concreto.	FIM-1533057-58	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$47,239	\$47,239	\$47,239	\$47,239	\$47,239	\$47,239	\$47,239	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509485	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	PGO-EDE-001-2015	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,449,579	\$1,449,579	\$1,449,579	\$1,449,579	\$1,407,782	\$1,407,782	\$1,407,782	97.12	00	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509502	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	PGO-EDE-002-2015	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,044,232	\$2,044,232	\$2,044,232	\$2,044,232	\$1,813,488	\$1,813,488	\$1,813,488	88.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509561	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K Y Obra Exterior	PGO-EDE-004-2015	Tlaxcala	Contla de Juan Cuatrecasas	San José Aratiza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,199,730	\$2,199,730	\$2,199,730	\$2,199,730	\$322,917	\$322,917	\$322,917	14.68	00	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 15% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200509573	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, Y Obra Exterior	PGO-EDE-005-2015	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$5,449,489	\$5,449,489	\$5,449,489	\$5,449,489	\$504,964	\$504,964	\$504,964	9.27	00	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 9% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510200511597	Rehabilitación De Pozo De La Comunidad	FIM-1533064	Tlaxcala	Tlaxcala	San Buenaventura Acajcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,430	\$198,430	\$198,430	\$198										

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA151020016444	Edificio J Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adorada V Oza Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200517907	Suministro de Materiales de Construcción Para Construcción De Drenaje Sanitario Fase 2015.	327-1 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANIAS.	Urbanización	Terminado	2015	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	\$13,258,848	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200518049	Gastos Indirectos Fase 2015	PEUDO 380-1 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANIAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	100.00	00	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200518077	Firmas Por Una Vivienda Digna Fase 2015	329-9 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANIAS	Vivienda	Terminado	2015	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	\$5,670,855	100.00	00	Vivienda	595	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200518263	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	AA-PIEM-1502-008	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Belán Acristatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$94,522	\$94,522	\$94,522	\$94,522	\$94,522	\$94,522	\$94,522	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200519053	Construcción Del Centro De Las Artes (Casa Nueva Y Biblioteca) Primera Etapa Del 2015	PO-RECONVI-04015	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$37,436,257	\$25,442,624	\$25,442,624	\$25,442,624	\$22,224,703	\$22,224,703	\$22,224,703	87.35	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521470	Equipamiento Tecnológico Y De Comunicaciones Para Las Casas De Justicia De Los Distrito Judicial De Sanchez Piedras Y Guirón Y Alcones	TLAX-14-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UD04 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO	Seguridad	Terminado	2015	\$1,400,000	\$9,165,448	\$9,165,448	\$9,165,448	\$9,165,448	\$9,165,448	\$9,165,448	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE COTO ASIGNAMIENTO DEL EQUIPO REQUERIDO A LAS OPERADORAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / Registro: SE COTO ASIGNAMIENTO DEL EQUIPO REQUERIDO A LAS OPERADORAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521496	Equipamiento Mobiliario Para Las Construcciones Operadoras Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	TLAX-17-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UD04 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO	Seguridad	Terminado	2015	\$2,878,688	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE COTO ASIGNAMIENTO DEL EQUIPO REQUERIDO A LAS OPERADORAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / Registro: SE COTO ASIGNAMIENTO DEL EQUIPO REQUERIDO A LAS OPERADORAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521499	Electrificación	FIM152812	Tlaxcala	Teolohuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$47,211	\$47,211	\$47,211	\$47,211	\$47,211	\$47,211	\$47,211	100.00	00	Metros lineales	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521616	Drenaje Pluvial (Alcantarilla Segunda Etapa)	FIM152202	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,841	\$399,841	\$399,841	\$399,841	\$399,841	\$399,841	\$399,841	100.00	00	Metros lineales	1,540	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521701	Firmas Por Una Vivienda Digna Fase 2014	329-10 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANIAS	Vivienda	Terminado	2015	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	\$4,936,080	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521715	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FIM152208	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$902,817	\$902,817	\$902,817	\$902,817	\$902,817	\$902,817	\$902,817	100.00	00	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521730	Firmas Por Una Vivienda Digna, Fase 2015	329-2 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANIAS	Vivienda	Terminado	2015	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	\$3,879,309	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521830	Biodigestores Para Sanitarios	FIM152009	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,365	\$143,365	\$143,365	\$143,365	\$143,365	\$143,365	\$143,365	100.00	00	Pisetas	55	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200521870	Firmas Por Una Vivienda Digna, Fase 2014	329-3 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANIAS	Vivienda	Terminado	2015	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	\$3,877,266	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200522009	Construcción De Línea De Conducción De Desechos De La Malintzi Primera Etapa	FF/APADU/014/15	Tlaxcala	Sitilitlalpé de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,594,418	\$3,594,418	\$3,594,418	\$3,594,418	\$3,594,418	\$3,594,418	\$3,594,418	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200522058	Ampliación De Pavimento De Adoquín	FIM152011	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$936,725	\$936,725	\$936,725	\$936,725	\$936,725	\$936,725	\$936,725	100.00	00	Metros Cuadrados	678	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200522071	Construcción De Línea De Conducción De Desechos De La Malintzi Primera Etapa	FF/APADU/014/15	Tlaxcala	Sitilitlalpé de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$571,680	\$567,540	\$567,540	\$567,540	\$567,540	\$567,540	\$567,540	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200522178	Construcción De Línea De Conducción, Tiempo De Regularización, Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Primera Etapa	FF/APADU/007/15	Tlaxcala	Tecá de la Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,782,518	\$3,782,518	\$3,782,518	\$3,782,518	\$3,782,518	\$3,782,518	\$3,782,518	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: SE AMPLIO EL CONTRATO POR UN IMPORTE DE 129,800 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200522281	Construcción De Línea De Conducción, Tiempo De Regularización, Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Primera Etapa	FF/APADU/007/15	Tlaxcala	Tecá de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$860,404	\$890,004	\$890,004	\$890,004	\$890,004	\$890,004	\$890,004	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: SE AMPLIO EL CONTRATO POR UN IMPORTE DE 29,600 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200522360	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM152013	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,096	\$83,096	\$83,096	\$83,096	\$83,096	\$83,096	\$83,096	100.00	00	Metros lineales	456	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200522384	Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana	SUBSEMN152001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$492,224	\$492,224	\$492,224	\$492,224	\$492,224	\$492,224	\$492,224	100.00	00	Estudio de preinversión	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Física: ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200523401	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	FF/APADU/013/15	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,275,247	\$1,275,247	\$1,275,247	\$1,275,247	\$1,275,247	\$1,275,247	\$1,275,247	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200523427	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	FF/APADU/013/15	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$988,576	\$988,576	\$988,576	\$988,576	\$988,576	\$988,576	\$988,576	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200523481	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	FF/APADU/011/15	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,036,601	\$1,036,601	\$1,036,601	\$1,036,601	\$1,036,601	\$1,036,601	\$1,036,601	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200523510	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	FF/APADU/011/15	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$478,431	\$478,431	\$478,431	\$478,431	\$478,431	\$478,431	\$478,431	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200523537	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	FF/APADU/006/15	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,086,950	\$3,086,959	\$3,086,959	\$3,086,959	\$3,086,959	\$3,086,959	\$3,086,959	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200523556	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	FF/APADU/006/15	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,424,750	\$1,424,750	\$1,424,750	\$1,424,750	\$1,424,750	\$1,424,750	\$1,424,750	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510200523585	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FF/APADU/012/15	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,398,580	\$2,398,580	\$2,398,580	\$2,398,580	\$2,397,351	\$2,397,351	\$2,397,351	98.28	00	Metros cúbicos	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
TLA1510010014644	Edificio y Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada y Cera Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510020052427	Adquisición de Equipo de Computo	DI015015001	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$195,301	\$195,301	\$195,301	\$195,301	\$195,301	\$195,301	\$195,301	100.00	00	Lote	35,120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510020052470	Ampliación de Colector y Emisor General, Aplicación de Colector La Loma	FF/APADU/010/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,458,844	\$6,579,899	\$6,579,899	\$6,579,899	\$6,436,393	\$6,436,393	\$6,436,393	97.82	00	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510020052481	Ampliación de Colector y Emisor General, Aplicación de Colector La Loma	FF/APADU/010/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,548,848	\$3,096,423	\$3,096,423	\$3,096,423	\$3,028,891	\$3,028,891	\$3,028,891	97.82	00	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: SE ENVIA UNA AMPLIACION AL CONTRATO POR 527,535.17 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510020052489	Proyecto Ejecutivo Para La Capacitación Protección Y Aprovechamiento Para Agua Potable De Varías Manantiales De La Zona Oriente Del Estado De Tlaxcala	FF/APADU/24/A/15	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,602,997	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510020052487	Proyecto Ejecutivo Para La Capacitación Protección Y Aprovechamiento Para Agua Potable De Varías Manantiales De La Zona Norte Del Estado De Tlaxcala	FF/APADU/25/A/14	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,098,348	\$981,649	\$981,649	\$981,649	\$981,649	\$981,649	\$981,649	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510020052470	Proyecto Ejecutivo Para La Capacitación Protección Y Aprovechamiento Para Agua Potable De Varías Manantiales De La Zona Sur Del Estado De Tlaxcala	FF/APADU/26/A/15	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$527,558	\$284,628	\$284,628	\$284,628	\$284,628	\$284,628	\$284,628	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1510020052586	Ampliación De Red Para Agua Potable	FIMH51006	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$81,523	\$81,523	\$81,523	\$81,523	\$81,523	\$81,523	\$81,523	100.00	00	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200525737	Construcción de Red Para Damaje Sanitario	FIMH51008	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$87,420	\$87,420	\$87,420	\$87,420	\$87,420	\$87,420	\$87,420	100.00	00	Metros	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527057	Tercera Etapa De La Reingeniería De La Planta De Tratamiento De Tlaxcala	FF/PROSAP/037/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$52,991,278	\$53,144,878	\$53,144,878	\$53,144,878	\$46,997,559	\$46,997,559	\$46,997,559	88.40	00	Metros cúbicos	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527111	Tercera Etapa De La Reingeniería De La Planta De Tratamiento De Tlaxcala	FF/PROSAP/037/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$22,710,548	\$22,784,948	\$22,784,948	\$22,784,948	\$14,588,208	\$14,588,208	\$14,588,208	64.03	00	Metros cúbicos	0	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527243	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/020/15	Tlaxcala	Tepeyanco	Santiago Tlaxochcaltco	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$423,842	\$423,842	\$423,842	\$423,842	\$423,842	\$423,842	\$423,842	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527299	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	FF/PROSAP/020/15	Tlaxcala	Tepeyanco	Santiago Tlaxochcaltco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$61,525	\$61,525	\$61,525	\$61,525	\$61,525	\$61,525	\$61,525	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527321	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/016/15	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia José María Morelos	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,467,941	\$1,219,964	\$1,219,964	\$1,219,964	\$1,219,964	\$1,219,964	\$1,219,964	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527334	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/016/15	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$213,088	\$177,092	\$177,092	\$177,092	\$177,092	\$177,092	\$177,092	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527376	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/017/15	Tlaxcala	Tepeyanco	Colonia Guerrero	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,583,835	\$1,571,426	\$1,571,426	\$1,571,426	\$1,571,426	\$1,571,426	\$1,571,426	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527393	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/017/15	Tlaxcala	Tepeyanco	Colonia Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$229,911	\$228,110	\$228,110	\$228,110	\$228,110	\$228,110	\$228,110	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527506	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/018/15	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaguilpan	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,989,111	\$1,989,117	\$1,989,117	\$1,989,117	\$1,989,117	\$1,989,117	\$1,989,117	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527526	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/018/15	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaguilpan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$288,743	\$288,743	\$288,743	\$288,743	\$288,743	\$288,743	\$288,743	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527796	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/015/15	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,915,116	\$1,910,451	\$1,910,451	\$1,910,451	\$1,910,451	\$1,910,451	\$1,910,451	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200527811	Perforación De Pozo Para Agua Potable	FF/PROSAP/015/15	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$278,001	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200528486	Estudio De Calidad Del Agua De Los Pozos De Agua Potable De Varías Localidades Rurales Del Municipio De Tototlac Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La M	FF/PROSAP/024/15	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOODVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$340,650	\$340,650	\$340,650	\$340,650	\$340,650	\$340,650	\$340,650	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200528530	Estudio De Calidad Del Agua De Los Pozos De Agua Potable De Varías Localidades Rurales Del Municipio De Tototlac Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La M	FF/PROSAP/024/15	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOODVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$32,443	\$32,443	\$32,443	\$32,443	\$32,443	\$32,443	\$32,443	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200528585	Estudio De Calidad Del Agua De Los Pozos De Agua Potable De Varías Localidades Rurales Del Municipio De Panotla Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La M	FF/PROSAP/025/15	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOODVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$89,974	\$30,697	\$30,697	\$30,697	\$30,697	\$30,697	\$30,697	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200528614	Estudio De Calidad Del Agua De Los Pozos De Agua Potable De Varías Localidades Rurales Del Municipio De Panotla Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La M	FF/PROSAP/025/15	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOODVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$85,655	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200528663	Estudio De Calidad Del Agua De Los Pozos De Agua Potable De Varías Localidades Rurales Del Municipio De Tlaxcala Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La M	FF/PROSAP/026/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOODVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$222,295	\$120,279	\$120,279	\$120,279	\$120,279	\$120,279	\$120,279	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200528686	Estudio De Calidad Del Agua De Los Pozos De Agua Potable De Varías Localidades Rurales Del Municipio De Tlaxcala Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La M	FF/PROSAP/024/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOODVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$21,171	\$11,455	\$11,455	\$11,455	\$11,455	\$11,455	\$11,455	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200529834	Construcción De Unidad Deportiva Tlaxcalinas Cde. Etapa Y Obra Complementaria	FCB-153301	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	00	Metros Cuadrados	89,793	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO, SE REPIEZA A UNA ALBERCA SEMI OLYMPICA (UNIDAD) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200533357	Rehabilitación Y Mejoramiento De Acceso Principal Y Primer Cuadro Del Centro De Población	FF/PMPT/040/15	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,879,772	\$22,879,772	\$22,879,772	\$22,879,772	\$6,693,480	\$6,693,480	\$6,693,480	29.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.85	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200533657	Rehabilitación Y Mejoramiento De Acceso Principal Y Primer Cuadro Del Centro De Población	FF/PMPT/042/15	Tlaxcala	Huamantla de José María Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVI																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA15100100116444	Edificio / Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada a Ora Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	Ciudad de Manacampila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200534156	Modernización Del Tramo Carretero De Acceso A La Ciudad De Apizaco	FF/PMTA/046/13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,814,391	\$20,814,391	\$20,814,391	\$20,814,391	\$7,733,024	\$7,733,024	\$7,733,024	37.15	00	Equipamiento	0	0.00	0.97	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200534235	Modernización De La Avenida Cuauhtemoc (Cobertura Subterránea)	FF/PMTA/096/13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$5,613,696	\$5,613,696	\$5,613,696	26.73	00	Equipamiento	0	0.00	0.90	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200534259	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle 5 De Mayo	AAC-PC-102-001	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Rural	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,389,226	\$1,389,226	\$1,389,226	\$1,389,226	\$1,389,226	\$1,389,226	\$1,389,226	100.00	00	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEQUIE MIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200535113	Modernización Integral De La Avenida Francisco I Madero	FF/CR/039/15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$60,000,000	\$59,670,000	\$59,670,000	\$59,670,000	\$33,439,810	\$33,439,810	\$33,439,810	56.04	00	Kilometro lineal	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE INDICA LA REDUCCION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200535160	Electrificación	FIM8152828	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$37,887	\$37,887	\$37,887	\$37,887	\$37,887	\$37,887	\$37,887	100.00	00	Metros lineales	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200535238	Electrificación	FIM8152829	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$50,755	\$50,755	\$50,755	\$50,755	\$50,755	\$50,755	\$50,755	100.00	00	Metros lineales	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200535440	Mejoramiento De La Infraestructura De Apizaco 2a Etapa (Modernización Del Tramo Carretero De Acceso A La Ciudad)	FF/PROCEDIMTOS/077/15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$15,366,421	\$15,997,068	\$15,997,068	\$15,997,068	\$12,851,180	\$12,851,180	\$12,851,180	80.33	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200535625	Mejoramiento De Los Accesos Al Santuario De Las Lociernagas Segunda Etapa	FF/PROCEDIMTOS/030/15	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,720,320	\$1,990,104	\$1,990,104	\$1,990,104	\$1,990,104	\$1,990,104	\$1,990,104	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO AL CIEN PORCIENTO - Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200535844	Mejoramiento De Los Accesos Al Santuario De Las Lociernagas Segunda Etapa	FF/PROCEDIMTOS/030/15	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$3,445,807	\$3,986,185	\$3,986,185	\$3,986,185	\$3,986,185	\$3,986,185	\$3,986,185	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200537219	Rehabilitación De La Seguridad Pública Y Prevención Social	SUBSEMUN-100000	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	1000 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,027,205	\$5,027,205	\$5,027,205	\$5,027,205	\$5,027,205	\$5,027,205	\$5,027,205	100.00	00	Lote	89,795	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200537724	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Apizaco 3	FF-OR-036-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$93,000,000	\$92,906,207	\$92,906,207	\$92,906,207	\$61,365,583	\$61,365,583	\$61,365,583	66.05	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539004	Ampliación De Red De Agua Potable En Av. La Capilla	FIM81505004	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$202,251	\$219,572	\$219,572	\$202,251	\$94,005	\$94,005	\$94,005	42.81	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539001	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 7 De Febrero	FIM81505020	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$91,868	\$88,794	\$88,794	\$88,794	\$70,218	\$70,218	\$70,218	79.08	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539002	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Heroes	FIM81505021	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$45,739	\$48,098	\$48,098	\$48,098	\$39,611	\$39,611	\$39,611	82.35	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539169	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 91	FIM81505022	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$97,618	\$97,618	\$97,618	\$97,618	\$80,266	\$80,266	\$80,266	82.23	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539184	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos	FIM81505028	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$264,879	\$265,204	\$265,204	\$264,879	\$131,349	\$131,349	\$131,349	49.53	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539207	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Sin Nombre	FIM81505010	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$248,716	\$357,771	\$254,193	\$357,771	\$357,771	\$357,771	\$357,771	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539332	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre	FIM81505017	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$60,226	\$67,397	\$67,397	\$60,226	\$53,422	\$53,422	\$53,422	79.26	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200539394	Construcción Del Drenaje Pluvial En La Ciudad De Tlaxcala	FF-OR-022-15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOVI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,200,000	\$122,044,152	\$122,044,152	\$122,044,152	\$73,766,555	\$73,766,555	\$73,766,555	60.43	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200540714	Electrificación	FIM8152818	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$79,811	\$79,811	\$79,811	\$79,811	\$79,811	\$79,811	\$79,811	100.00	00	Metros lineales	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200540734	Electrificación	FIM8152830	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2015	\$37,463	\$37,463	\$37,463	\$37,463	\$37,463	\$37,463	\$37,463	100.00	00	Metros lineales	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200542127	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM815-43-001-ACB8 28	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$138,309	\$131,759	\$131,759	\$131,759	\$131,759	\$131,759	\$131,759	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Física: AVANCE FISICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRAS 100% CONCLUIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200548074	Equipamiento De Pozo Las Palapas	FIM-PROCDEB015015001	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyoc Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,095,090	\$975,126	\$975,126	\$975,126	\$975,126	\$975,126	\$975,126	100.00	00	Equipamiento	3,628	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200548079	Construcción De Tanque Metálico Elevado Para Agua Potable De 200 Metros Cúbicos	FIM815015003	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,161,514	\$2,161,514	\$2,161,514	\$2,161,514	\$2,161,514	\$2,161,514	\$2,161,514	100.00	00	Lote	4,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200548137	Perforación De Pozo	FIM815015004	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	Esprito Santo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,518,321	\$1,518,321	\$1,518,321	\$1,518,321	\$1,518,321	\$1,518,321	\$1,518,321	100.00	00	Metros	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200548168	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FIM815015007	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$292,511	\$292,511	\$292,511	\$292,511	\$292,511	\$292,511	\$292,511	100.00	00	Metros lineales	6,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200548176	Construcción De Pavimento De Concreto Alisado	FIM815015010	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$411,954	\$411,954	\$411,954	\$411,954	\$411,954	\$411,954	\$411,954	100.00	00	Metros Cuadrados	6,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200548182	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas	FIM815015011	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$15,707	\$15,707	\$15,707	\$15,707	\$15,707	\$15,707	\$15,707	100.00	00	Metros lineales	6,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15100200548187	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIM815015012	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$57,675	\$57,675	\$57,675	\$57										





Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLAI15030516444	Edificio F Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI15030505310	Ampliación De Energía Eléctrica	FIM0104-003	Tlaxcala	Acatzingan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATZINGAN, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$119,571	\$115,139	\$115,139	\$115,139	\$115,139	\$115,139	\$115,139	100.00	00	Metros lineales	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053405	Ampliación De Red Eléctrica	FIM0104-004	Tlaxcala	Acatzingan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATZINGAN, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$54,613	\$48,705	\$48,705	\$48,705	\$48,705	\$48,705	\$48,705	100.00	00	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053777	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camino Hombre	FIM0105014	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$293,387	\$301,610	\$301,610	\$293,387	\$288,744	\$288,744	\$288,744	95.73	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053405	Ampliación De Red De Electrificación	FIM0104-005	Tlaxcala	Acatzingan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATZINGAN, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$560,622	\$555,716	\$555,716	\$555,716	\$555,716	\$555,716	\$555,716	100.00	00	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053432	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FIM0104-007	Tlaxcala	Acatzingan	Colonia Delicias Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATZINGAN	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$292,637	\$302,328	\$302,328	\$302,328	\$302,328	\$302,328	\$302,328	100.00	00	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053438	Ampliación De Drenaje Sanitario	FIM0104-008	Tlaxcala	Acatzingan	Felipe Carrillo Puerto Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATZINGAN, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$230,594	\$206,474	\$206,474	\$206,474	\$206,474	\$206,474	\$206,474	100.00	00	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053480	Construcción De Drenaje Pluvial	FIM0104-009	Tlaxcala	Acatzingan	Santa María las Cuevas Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATZINGAN, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$468,786	\$498,259	\$498,259	\$498,259	\$498,259	\$498,259	\$498,259	100.00	00	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053429	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FIM0104-010	Tlaxcala	Acatzingan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATZINGAN, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$192,527	\$179,650	\$179,650	\$179,650	\$179,650	\$179,650	\$179,650	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053434	1 Al Millar Pmt 2015	1 AL MILLAR PMT 2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$94,118	\$94,118	\$94,118	\$94,118	\$94,118	\$94,118	\$94,118	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053445	1 Al Millar Pmt 2015	1 AL MILLAR PMT 2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$41,856	\$41,856	\$41,856	\$41,856	\$41,856	\$41,856	\$41,856	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053404	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas	FIM0101070	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Justina Escatepec Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,036	\$17,036	\$17,036	\$17,036	\$17,036	\$17,036	\$17,036	100.00	00	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053423	Construcción De Cuarto Adicional En Calle Morales	FIM0105002	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$70,595	\$79,623	\$79,623	\$70,595	\$66,542	\$66,542	\$66,542	83.57	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053464	Construcción De Red De Agua Potable De 1 Y Media Pulgada De Diámetro	FIM0101076	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Justina Escatepec Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,294	\$2,294	\$2,294	\$2,294	\$2,294	\$2,294	\$2,294	100.00	00	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053462	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle Abasco	FIM0105003	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$67,181	\$81,813	\$81,813	\$67,181	\$56,734	\$56,734	\$56,734	69.35	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053463	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIM0101077	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecocomac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053473	Construcción De Drenaje Pluvial De 8 Pulgadas	FIM0101078	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Aconitico Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,380	\$50,380	\$50,380	\$50,380	\$50,380	\$50,380	\$50,380	100.00	00	Metros lineales	4,162	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053493	Construcción De Pavimento De Concreto Alisado	FIM0101079	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Juan Nepogualco Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$113,811	\$113,811	\$113,811	\$113,811	\$113,811	\$113,811	\$113,811	100.00	00	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053472	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas	FIM0105005	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$448,007	\$459,083	\$459,083	\$448,007	\$362,787	\$362,787	\$362,787	79.02	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053479	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Gabilondo Beler	FIM0105006	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$126,584	\$128,716	\$128,716	\$126,584	\$128,595	\$128,595	\$128,595	99.91	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053479	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre	FIM0105007	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$83,703	\$166,162	\$166,162	\$166,162	\$166,162	\$166,162	\$166,162	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053472	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIM0101082	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyacan Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,193	\$101,220	\$101,220	\$101,220	\$101,220	\$101,220	\$101,220	100.00	00	Metros lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI150305053472	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 21 De Mayo	FIM0105009	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$176,151	\$177,952	\$177,952	\$176,151	\$157,414	\$157,414	\$157,414	88.46	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI1503050534804	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cardenas	FIM0105011	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$155,438	\$173,716	\$173,716	\$173,716	\$173,716	\$173,716	\$173,716	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI1503050534807	Edificio F Taller De Informática Eee Estructura O-c Aislada Y Obra Exterior	PO0-037-2015	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,031,725	\$1,031,725	\$1,031,725	\$1,031,725	\$714,605	\$714,605	\$714,605	69.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 69% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI1503050534816	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes	FIM0105013	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$115,386	\$147,015	\$147,015	\$115,386	\$112,706	\$112,706	\$112,706	76.66	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI1503050534827	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Priv. Gustavo Díaz Ordaz	FIM0105016	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$167,833	\$167,833	\$167,833	\$168,024	\$101,525	\$101,525	\$101,525	60.49	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI1503050534831	Edificio F Aula De Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	PO0-046-2015	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Concepción Chimalpa Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$264,751	\$264,751	\$264,751	\$264,751	\$237,040	\$237,040	\$237,040	89.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 90% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI1503050534867	Construcción De Cuarto De Baño En Calle Morales De Oca 48	FIM0105018	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$78,847	\$81,813	\$81,813	\$78,847	\$59,232	\$59,232	\$59,232	72.40	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLAI1503050534880	Construcción De Agua Potable En Priv. Abasco	FIM0105024	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$94,141	\$96,646	\$96,646	\$94,141	\$82,433	\$82,433	\$82,433	85.29	00	Metros lineales	0	0.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TLA15103010116444	Edificio J Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Admsada y Oba Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055001	Construcción de Cuarto de Baño En Priv. Gregorio García 193	FIM01501047	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$78,847	\$81,813	\$81,813	\$78,847	\$58,655	\$58,655	\$58,655	71.69	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055016	Ampliación de Red Eléctrica	FIM01501047	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Aconitico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILTA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$127,011	\$127,011	\$127,011	\$127,011	\$127,011	\$127,011	\$127,011	100.00	00	Metros lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055023	Construcción de Cuarto de Baño En Calle Gustavo Díaz Ordaz 80	FIM01503041	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$78,847	\$81,813	\$81,813	\$81,813	\$58,349	\$58,349	\$58,349	71.32	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055074	Construcción De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas	FIM01501043	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Aconitico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILTA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$246,021	\$246,021	\$246,021	\$246,021	\$246,021	\$246,021	\$246,021	100.00	00	Metros lineales	3,272	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055086	Construcción De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas	FIM01501043	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Aconitico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILTA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$80,200	\$80,200	\$80,200	\$80,200	\$80,200	\$80,200	\$80,200	100.00	00	Metros lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055117	Ampliación De Red De Agua Potable En Segunda Calle S Hombre	FIM01505049	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$129,556	\$133,293	\$133,293	\$129,556	\$128,087	\$128,087	\$128,087	96.59	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055125	Construcción De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas	FIM01501039	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Aconitico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILTA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$110,123	\$110,123	\$110,123	\$110,123	\$110,123	\$110,123	\$110,123	100.00	00	Metros lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055128	Edificio B Aula Edm Estructura Regional Admsada y Oba Exterior	PO0-026-2013	Tlaxcala	Atlix	Colonia Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$290,967	\$290,967	\$290,967	\$290,967	\$167,460	\$167,460	\$167,460	57.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 58% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055132	Ampliación De Red De Agua Potable En Priv. 11 De Mayo	FIM01505050	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$48,851	\$73,365	\$73,365	\$48,851	\$66,822	\$66,822	\$66,822	91.08	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055145	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico	FIM01501038	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Juan Nepohtlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILTA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,162	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055148	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa	FIM01505051	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$191,589	\$192,516	\$192,516	\$191,589	\$188,016	\$188,016	\$188,016	97.66	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055173	Construcción De Cuarto Para Baño En Av. Alcantaras Arido	FIM01505045	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$42,965	\$81,813	\$81,813	\$42,965	\$51,342	\$51,342	\$51,342	62.75	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055177	Edificio F Aula Edm Estructura Regional Admsada y Oba Exterior	PO0-042-2013	Tlaxcala	Atlix	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$241,241	\$241,241	\$241,241	\$241,241	\$33,069	\$33,069	\$33,069	13.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	14.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 14% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055187	Construcción De Cuarto Adicional En Calle Abasco	FIM01505047	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$70,595	\$79,623	\$79,623	\$70,595	\$65,927	\$65,927	\$65,927	82.80	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055194	Edificio B Aula Edm Estructura Regional Admsada y Oba Exterior	PO0-021-2013	Tlaxcala	Atlix	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$228,810	\$228,810	\$228,810	\$228,810	\$28,677	\$28,677	\$28,677	12.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 13% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055217	Construcción De Cuarto De Baño En Calle Actix	FIM01505079	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$81,813	\$81,813	\$81,813	\$81,813	\$55,714	\$55,714	\$55,714	68.10	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055227	Edificio C Aula Edm Estructura Regional Admsada y Oba Exterior	PO0-058-2013	Tlaxcala	Atlix	Santa Cruz Poicotes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$260,400	\$260,401	\$260,401	\$260,401	\$32,668	\$32,668	\$32,668	12.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 13% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055230	Construcción De Techo En Calle Abasco	FIM01505080	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$29,394	\$34,375	\$34,375	\$29,394	\$28,631	\$28,631	\$28,631	83.29	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055238	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle San Jose	FIM01505081	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$67,181	\$81,813	\$81,813	\$67,181	\$56,412	\$56,412	\$56,412	82.95	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055271	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Priv. Sin Hombre	FIM01505047	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$174,668	\$176,428	\$176,428	\$174,668	\$173,830	\$173,830	\$173,830	98.53	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055283	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Villa	FIM01505053	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$129,133	\$138,225	\$138,225	\$129,133	\$138,225	\$138,225	\$138,225	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055299	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas	FIM01501024	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILTA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,008	\$175,008	\$175,008	\$175,008	\$175,008	\$175,008	\$175,008	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055303	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 16 De Sep Y Priv. 16 De Sep	FIM01505044	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$161,306	\$164,690	\$164,690	\$161,306	\$120,753	\$120,753	\$120,753	73.41	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055328	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Garmenia Y Sochobana	FIM01505070	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$196,627	\$199,216	\$199,216	\$196,627	\$199,216	\$199,216	\$199,216	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	1.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055347	Ampliación De Red De Energía En Calle 20 De Noviembre	FIM01505101	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$238,843	\$245,909	\$245,909	\$238,843	\$218,062	\$218,062	\$218,062	88.68	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055364	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Actix	FIM01505001	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Transportes y viabilidad	Terminado	2015	\$2,340,940	\$2,409,692	\$2,409,692	\$2,340,940	\$2,409,692	\$2,409,692	\$2,409,692	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055433	Rehabilitación De Muro Sanitario En Jardín De Niños Rosario Castellanos Clave 29605030 En Calle 22 De Julio	FIM01505055	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Educación	Terminado	2015	\$57,601	\$64,623	\$64,623	\$57,601	\$64,623	\$64,623	\$64,623	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055447	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Actix	FIM01505059	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$147,678	\$150,748	\$150,748	\$147,678	\$144,380	\$144,380	\$144,380	95.78	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15103005055473	Ampliación De Red De Energía Sanitario En Calle Popocatepetl	FIM01505061	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$119,981	\$121,230	\$121,230	\$119,981	\$94,123	\$94,123	\$94,123							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA113010016444	Edificio J Aula Didáctica 8x6m, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA115030055641	Construcción de Cuarto Adicional Calle San José	FIMM1505077	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$66,619	\$79,623	\$79,623	\$66,619	\$66,301	\$66,301	\$66,301	83.27	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA115030055690	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario Calle Barrón Escandón	FIMM1505030	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$297,170	\$298,227	\$298,227	\$297,170	\$286,978	\$286,978	\$286,978	96.23	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA115030055703	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calle Camino Viejo	FIMM1505031	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$353,279	\$442,555	\$442,555	\$442,555	\$442,555	\$442,555	\$442,555	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556053	Edificio A Dos Aulas 6x6m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-059-2015	Tlaxcala	Atlixayanca	Santa Cruz Poicotes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$428,755	\$428,755	\$428,755	\$428,755	\$60,504	\$60,504	\$60,504	14.11	00	Metros Cuadrados	0	0.00	14.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 14% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556089	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario	FIMM1520217	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,762	\$145,762	\$145,762	\$145,762	\$145,762	\$145,762	\$145,762	100.00	00	Metros lineales	128	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556115	Mantenimiento de Pozo Para Agua Potable	FIMM1520216	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$162,564	\$162,564	\$162,564	\$162,564	\$162,564	\$162,564	\$162,564	100.00	00	Equipamiento	5,640	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556139	Edificio B Aula 6x6m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-017-2015	Tlaxcala	Arlangatepec	Pumpango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$246,999	\$246,999	\$246,999	\$246,999	\$167,828	\$167,828	\$167,828	67.95	00	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 68% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556171	Edificio L Taller de Administración Contable (Monocultural) 4x4 Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	PGO-050-2015	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$816,667	\$816,667	\$816,667	\$816,667	\$673,370	\$673,370	\$673,370	82.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 82% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556227	Rehabilitación de Edificios A,B,C,D,E,F,I Y Obra Exterior	PGO-RH-03-2015	Tlaxcala	Chiantempán	San Bartolomé Cuahuilmotac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,486,880	\$2,486,880	\$2,486,880	\$2,486,880	\$1,457,857	\$1,457,857	\$1,457,857	58.62	00	Metros Cuadrados	0	0.00	59.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 59% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556288	Mobiliario Y Equipo de Oficina Para La Presidencia Municipal	DI015013002	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$125,676	\$125,676	\$125,676	\$125,676	\$125,676	\$125,676	\$125,676	100.00	00	Lote	35,160	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556305	Copra de Equipo de Computo Para Oficinas de Obras Publicas del Municipio	GI015015006	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$136,548	\$136,548	\$136,548	\$136,548	\$136,548	\$136,548	\$136,548	100.00	00	Lote	35,160	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556328	Mantenimiento Y Reparación de Equipo de Computo de Obras Publicas	GI015015007	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	100.00	00	Lote	35,120	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556336	Equipamiento Del Cbo de Santa María Texcalac	1A-83005998-917-2015	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Asistencia Social	Terminado	2015	\$447,445	\$457,123	\$457,123	\$447,445	\$447,445	\$447,445	\$447,445	97.88	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556358	Construcción de Guarniciones De Concreto Hidráulico, Amegadas De Concreto Hidráulico, Pavimento De Concreto Asfáltico, Alumbrado Público Y Señalamientos En Calle Amegadas	10-82900598-95-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$956,155	\$972,161	\$972,161	\$972,158	\$972,158	\$972,158	\$972,158	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556367	Construcción de Calle Organizada Con Pavimento Asfáltico Con Obras Indólicas de Alumbrado Público Y Señalamientos	10-82900598-96-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$978,877	\$994,482	\$994,482	\$994,482	\$994,482	\$994,482	\$994,482	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556374	Construcción Del Cbo En Santa María Texcalac, Segunda Etapa	10-82900598-915-2015	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,139,612	\$2,793,625	\$2,793,625	\$2,793,625	\$2,793,625	\$2,793,625	\$2,793,625	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556382	Construcción Calle Atlas	10-82900598-916-2015	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$3,081,056	\$3,139,612	\$3,139,612	\$3,139,612	\$3,139,612	\$3,139,612	\$3,139,612	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556398	Construcción de La Calle Aliende Con Pavimento Asfáltico, Guarniciones, Banquetas Y Con Obras Indólicas Con Alumbrado Público Y Señalamientos.	1082900598-93-2015	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$3,510,344	\$3,574,404	\$3,574,404	\$3,574,404	\$3,574,404	\$3,574,404	\$3,574,404	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556408	Acciones Sociales Hábitat 2015	10-82900598-99-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Educación	Terminado	2015	\$2,121,337	\$2,121,337	\$2,121,337	\$2,121,337	\$2,121,337	\$2,121,337	\$2,121,337	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES financieramente terminadas al 100% / Físico: acciones físicamente terminadas al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - Favor de validar
TLA1150300556419	Rehabilitación de Pavimentos de Concreto Asfáltico En Calle José O De Ontiveros	10-82900598-912-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$993,692	\$1,014,100	\$1,014,100	\$1,014,100	\$1,014,100	\$1,014,100	\$1,014,100	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556423	Construcción de Pavimento Asfáltico En Calle Puebla	10-82900598-911-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$364,594	\$422,760	\$422,760	\$413,833	\$413,833	\$413,833	\$413,833	97.89	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556431	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En Priv. De Las Flores	10-82900598-913-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$317,927	\$323,450	\$323,450	\$317,927	\$317,927	\$317,927	\$317,927	98.29	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556436	Construcción de Guarniciones Y Banquetas de Concreto, Pavimento de Concreto Asfáltico En Calle 30 de Julio	10-82900598-97-2015	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huilaco	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,175,594	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556439	Rehabilitación de Pavimentos de Concreto Asfáltico Col. La Caba	10-82900598-98-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,065,602	\$1,087,774	\$1,087,774	\$1,087,774	\$1,087,774	\$1,087,774	\$1,087,774	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556453	Construcción de Techumbre En Kinder Gabino Barrera En Calle Josefa O De Ontiveros	10-82900598-914-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE APIZACO	Educación	Terminado	2015	\$665,501	\$680,000	\$680,000	\$665,501	\$665,501	\$665,501	\$665,501	97.87	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Físico: obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556456	Construcción de Techado Jardín De Niños Agustín Melgar.	FIMM-1533056	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Interoctavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2015	\$279,594	\$279,594	\$279,594	\$279,594	\$279,594	\$279,594	\$279,594	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENTRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556461	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario.	FIMM-1533069	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,552	\$150,552	\$150,552	\$150,552	\$150,552	\$150,552	\$150,552	100.00	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENTRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300556467	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario	FIMM-1533059	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA1150300116444	Edificio J Aula Didáctica 6x8m, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arita	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300556873	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM1517005	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$106,536	\$106,536	\$106,536	\$106,536	\$106,536	\$106,536	\$106,536	100.00	00	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300556895	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM1517006	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	00	Metros lineales	27	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300556915	Ampliación De Red De Agua Potable	FIMM1517007	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,032	\$195,032	\$195,032	\$195,032	\$195,032	\$195,032	\$195,032	100.00	00	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300556944	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM1517009	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$56,308	\$56,308	\$56,308	\$56,308	\$56,308	\$56,308	\$56,308	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557005	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM1517010	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$160,533	\$160,533	\$160,533	\$160,533	\$160,533	\$160,533	\$160,533	100.00	00	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557034	Rehabilitación Edificio A,B,C,D,E,F,H Y Obra Exterior	POC-828-001-2015	Tlaxcala	Ixtacuilatl de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuacanec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,460,794	\$2,460,794	\$2,460,794	\$2,460,794	\$2,353,169	\$2,353,169	\$2,353,169	95.63	00	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 96% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557035	Ampliación De Red Drenaje Sanitario	FIMM1517011	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$85,570	\$85,570	\$85,570	\$85,570	\$85,570	\$85,570	\$85,570	100.00	00	Metros lineales	8	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557075	Edificio I Aula 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	POC-023-2015	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$288,331	\$288,331	\$288,331	\$288,331	\$59,971	\$59,971	\$59,971	20.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 21% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557083	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM1517012	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$203,900	\$203,900	\$203,900	\$203,900	\$203,900	\$203,900	\$203,900	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557091	Edificio 6 Aula 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	POC-030-2015	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$276,899	\$276,899	\$276,899	\$276,899	\$61,567	\$61,567	\$61,567	22.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 22% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557100	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM1517013	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$832,402	\$832,402	\$832,402	\$832,402	\$832,402	\$832,402	\$832,402	100.00	00	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557129	Ampliación De Red De Agua Potable	FIMM1517015	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$47,435	\$47,435	\$47,435	\$47,435	\$47,435	\$47,435	\$47,435	100.00	00	Metros lineales	8	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557197	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM-1533066	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,693	\$119,693	\$119,693	\$119,693	\$119,693	\$119,693	\$119,693	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557259	Construcción De Techo De Concreto, Construcción De Piso Fina De Concreto	FIMM-1533067-68	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$49,698	\$49,698	\$49,698	\$49,698	\$49,698	\$49,698	\$49,698	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557327	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Edificio B Planta Alta	FIMM1517016	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$591,278	\$591,278	\$591,278	\$591,278	\$591,278	\$591,278	\$591,278	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557330	Construcción De Red De Drenaje Pluvial (Desarrollo De Barranca) 2da. Etapa	FIMM-1533071	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuilapitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,526	\$119,526	\$119,526	\$119,526	\$119,526	\$119,526	\$119,526	100.00	00	Metros lineales	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557349	Construcción De Un Aula Y Cubo De Escaleras En Edificio B Planta Alta	FIMM1517017	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$471,552	\$471,552	\$471,552	\$471,552	\$471,552	\$471,552	\$471,552	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557466	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIMM1501041	Tlaxcala	Ixtacuilatl de Mariano Matamoros	San Antonio Antonico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILATL DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$58,198	\$58,198	\$58,198	\$58,198	\$58,198	\$58,198	\$58,198	100.00	00	Metros lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300557524	Construcción De Red De Agua Potable De 3 Diámetros	FIMM1501049	Tlaxcala	Ixtacuilatl de Mariano Matamoros	Alpoxonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILATL DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,306	\$71,306	\$71,306	\$71,306	\$71,306	\$71,306	\$71,306	100.00	00	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300558573	Construcción De La Casa De La Cultura Xiloaxotla	POC-60-15-002	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloaxotla	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOAXOTLA	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,436	0.00	100.00	Financiera: POC-60-15-002 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300558764	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM1501503	Tlaxcala	Ixtacuilatl de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuacanec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILATL DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,761	\$58,761	\$58,761	\$58,761	\$58,761	\$58,761	\$58,761	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300559048	Ampliación De Red De Electrificación	FIMM1504-006	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$316,143	\$312,852	\$312,852	\$312,852	\$312,852	\$312,852	\$312,852	100.00	00	Metros lineales	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISCALMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300559076	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FIMM1504-011	Tlaxcala	Atlixayanca	Barrio de Guadalupe Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$56,527	\$55,239	\$55,239	\$55,239	\$55,239	\$55,239	\$55,239	100.00	00	Metros lineales	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISCALMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300559083	Ampliación De Red De Electrificación	FIMM1504-012	Tlaxcala	Atlixayanca	Barrio de Guadalupe Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$250,325	\$248,617	\$248,617	\$248,617	\$248,617	\$248,617	\$248,617	100.00	00	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISCALMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300559128	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM1504-013	Tlaxcala	Atlixayanca	Barrio de Guadalupe Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$304,574	\$300,322	\$300,322	\$300,322	\$300,322	\$300,322	\$300,322	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300559348	Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PO-82000VI-057-15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,914,293	\$1,914,293	\$1,914,293	\$1,914,293	\$1,914,293	\$1,914,293	\$1,914,293	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300559363	Edificio B Dos Aulas 2.5ee C/O Estructura D-ic Adosada Y Obra Exterior	POC-003-2015	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$827,109	\$827,109	\$827,109	\$827,109	\$500,968	\$500,968	\$500,968	60.57	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 61% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1150300559396	Edificio D Dos Aulas 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	POC-036-2015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA1510010016444	Edificio J Aula Didáctica 68m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1510030059690	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De Las Calles Tran De Justicia Entre Alvaro Obregón Y Vía Del Ferrocarril Mexicano	PO-RECONOV-084-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Urbanización	Terminado	2015	\$1,013,906	\$1,013,906	\$1,013,906	\$1,013,906	\$1,013,906	\$1,013,906	\$1,013,906	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1510030059794	Construcción De Cubierta Autosoportada En Parque Infantil Robinson	PO-RECONOV-082-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Educación	Terminado	2015	\$1,851,975	\$1,851,960	\$1,851,960	\$1,851,960	\$1,851,960	\$1,851,960	\$1,851,960	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1510030059799	Edificio C Pbi Dos Aulas Zee C/U Estructura D-2c Aislada Y Obra Exterior	PGO-027-2015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,086,578	\$1,086,578	\$1,086,578	\$1,086,578	\$909,494	\$909,494	\$909,494	83.70	00	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 84% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1510030059993	Edificio L Aula Didáctica Zee Estructura D-1c Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-033-2015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$474,715	\$474,715	\$474,715	\$474,715	\$191,079	\$191,079	\$191,079	40.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 40% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300560072	Edificio C Dos Aulas Didácticas 68m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-001-2015	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cuauclupe Tlaxcho	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$440,001	\$440,001	\$440,001	\$440,001	\$250,288	\$250,288	\$250,288	56.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 57% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300560137	Ampliación De Red De Electrificación	FIMM104-014	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$71,419	\$70,583	\$70,583	\$70,583	\$70,583	\$70,583	\$70,583	100.00	00	Metros lineales	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300560243	Edificio F 2 Aulas 68m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-004-2015	Tlaxcala	Tepechtlal	Tepechtlal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$485,595	\$485,595	\$485,595	\$485,595	\$371,890	\$371,890	\$371,890	76.58	00	Metros Cuadrados	0	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 77% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300560277	Ampliación D Ered De Electrificación	FIMM104-015	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$189,376	\$213,106	\$213,106	\$213,106	\$213,106	\$213,106	\$213,106	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300560311	Edificio P Aula 68m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-009-2015	Tlaxcala	Terreñate	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$231,105	\$231,105	\$231,105	\$231,105	\$217,473	\$217,473	\$217,473	94.10	00	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 94% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300560377	Edificio B Bodega De 38m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-004-2015	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$145,574	\$145,574	\$145,574	\$145,574	\$113,436	\$113,436	\$113,436	77.92	00	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 78% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300560801	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	FIMM-1533073	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$304,455	\$304,455	\$304,455	\$304,455	\$304,455	\$304,455	\$304,455	\$304,455	100.00	00	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15100300561182	Edificio A Rehabilitación De Laboratorio Y Caseta Para Gas Santos	PGO-069-2015	Tlaxcala	Sintlaltepec	Sintlaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$170,756	\$170,756	\$170,756	\$170,756	\$103,746	\$103,746	\$103,746	60.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 61% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300561269	Pavimentación De La Carretera Matipala-La Trinidad	FF/CSC/076/15	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: hubo una ampliación de \$146,354.77 de capital / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300561297	Pavimentación Del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan	FF/CSC/047/15	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$4,890,000	\$4,890,000	\$4,890,000	\$4,890,000	\$4,890,000	\$4,890,000	\$4,890,000	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: hubo una ampliación por \$9,810.70 de capital / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300561326	Pavimentación Del Camino Rural Yauhquechocan E-C MuñozApizaco	FF/CSC/048/15	Tlaxcala	Yauhquechocan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$11,115,180	\$11,115,564	\$11,115,564	\$11,115,564	\$11,115,180	\$11,115,180	\$11,115,180	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: hubo una ampliación en el contrato por \$2,205,845.00 / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300561386	Construcción Del Puente Vehicular (Rehabilitación De La Carretera Av. Instituto Tecnológico Sub Tramo 0 000 Al 0 230.81 Y Sub Tramo 1 400 Al 1 856.30)	FF/CSC/049/15	Tlaxcala	Trompetepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$11,973,275	\$11,973,282	\$11,973,282	\$11,973,282	\$11,973,275	\$11,973,275	\$11,973,275	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300561423	Reconstrucción Del Ramal A Santa Cruz Tetela	FF/CSC/075/15	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$4,994,201	\$4,994,201	\$4,994,201	\$4,994,201	\$4,994,201	\$4,994,201	\$4,994,201	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: hubo una ampliación al contrato por \$19,798.76 de capital y \$104,201.26 de rendimientos / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300561466	Reconstrucción De La Carretera Vieja Tlaxco-Huamantla	FF/CSC/078/15	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$9,779,998	\$9,779,998	\$9,779,998	\$9,779,998	\$9,779,998	\$9,779,998	\$9,779,998	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: hubo una ampliación en el contrato por \$79,371.36 / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300562079	Pavimentación Del Boulevard Yaucoatlapan	MM-PAI-1513001	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX	Urbanización	Terminado	2015	\$16,965,821	\$16,965,821	\$16,965,821	\$16,965,821	\$16,965,821	\$16,965,821	\$16,965,821	100.00	00	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AMPLIACION DE CONTRATO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300563766	Construcción De Techado De Cancha Deportiva En La Esc. Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 29cvc0043y, Santa Cruz El Porvenir	FIMD-0C-01501001	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Cruz El Porvenir	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	\$986,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300564682	Construcción De Techado De Cancha Deportiva En La Esc. Telesecundaria La Libertad Clave 29av0058a, San Antonio Tlaxiaco, Otilia Stage	FIMD-0C-01501002	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Tlaxiaco	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300564205	Boulevard Universidad Politécnica Tramo Calle 20 de Noviembre Sur Avenida Universidad de San Pedro Xalatlatico	FF/CSC/074/15	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$6,017,444	\$6,017,444	\$6,017,444	\$6,017,444	\$6,017,444	\$6,017,444	\$6,017,444	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: SE DIO AMPLIACION AL CONTRATO POR \$267,613.14 DE CAPITAL Y \$100,000.00 DE RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300564230	Construcción De La Carretera Acopiación Del Pabon-Don Pabon La Cuera	FF/CSC/079/15	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$9,779,998	\$9,780,000	\$9,780,000	\$9,780,000	\$9,779,998	\$9,779,998	\$9,779,998	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300565120	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIMM1501023	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuacoma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$170,300	\$170,300	\$170,300	\$170,300	\$170,300	\$170,300	\$170,300	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300565142	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIMM1501038	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuacoma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,082	\$380,082	\$380,082	\$380,082	\$380,082	\$380,082	\$380,082	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300565149	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM1501046	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$159,930	\$159,930	\$159,930	\$159,930	\$159,930	\$159,930	\$159,930	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300565232	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	FIMM-1533055	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Actlahapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2015	\$636,533	\$636,533	\$636,533	\$636,533	\$636,533	\$636,533	\$636,533	100.00	00	Metros Cuadrados	5,293	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300565278	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas	FIMM1501030	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuacoma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$35,621	\$35,621	\$35,621	\$35,621	\$35,621	\$35,621	\$35,621	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA15100300565303	Construcción De Cancha De Fútbol Regido	FID-60-15-002	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios</																						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA115030016444	Edificio J Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Asistida y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300566321	Estudio de Calidad de Agua de Los Pozos de Agua Potable de Varias Comunidades y Elaboración de Los Proyectos Ejecutivos de Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La Norm-127-Saai-1994	FF/APADU/03/15	Tlaxcala	Tototlán	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$29,524	\$28,437	\$28,437	\$28,437	\$28,437	\$28,437	\$28,437	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300566378	Estudio de Calidad de Agua de Los Pozos de Agua Potable de Varias Comunidades y Elaboración de Los Proyectos Ejecutivos de Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La Norm-127-Saai-1994	FF/APADU/03/14	Tlaxcala	Panotla	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$41,443	\$41,442	\$41,442	\$41,442	\$41,442	\$41,442	\$41,442	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300566743	Estudio de Calidad de Agua de Los Pozos de Varias Comunidades y Elaboración de Los Proyectos Ejecutivos de Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La Norm-127-Saai-1994	FF/APADU/03/14	Tlaxcala	Panotla	Cobertura Municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$435,358	\$435,139	\$435,139	\$435,139	\$435,139	\$435,139	\$435,139	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA150300566784	Estudio de Calidad de Agua de Los Pozos de Agua Potable de Varias Comunidades y Elaboración de Los Proyectos Ejecutivos de Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La Norm-127-Saai-1994	FF/APADU/03/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura Municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Acantarrillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$353,883	\$352,787	\$352,787	\$352,787	\$352,787	\$352,787	\$352,787	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA150300566794	Estudio de Calidad de Agua de Los Pozos de Agua Potable de Varias Comunidades y Elaboración de Los Proyectos Ejecutivos de Potabilización Necesarios Para Cumplir Con La Norm-127-Saai-1994	FF/APADU/03/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$33,703	\$14,551	\$14,551	\$14,551	\$14,551	\$14,551	\$14,551	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300566995	Programa Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2015	329-6 ADM2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	\$1,999,790	100.00	00	Vivienda	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300567099	Gastos Indirectos Fise 2015	FACT-ACFDI-1435	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$709,482	\$709,482	\$709,482	\$709,482	\$709,482	\$709,482	\$709,482	100.00	00	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300567920	Edificio A Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Asistida y Obra Exterior	PGO-048-2015	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$295,361	\$295,361	\$295,361	\$295,361	\$208,355	\$208,355	\$208,355	70.54	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 71% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300567996	Edificio F Sanitario 6x8m Estructura Regional Asistida y Obra Exterior	PGO-011-2015	Tlaxcala	San Lorenzo Acomacommitta	San Lorenzo Acomacommitta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$453,693	\$453,693	\$453,693	\$453,693	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300568069	Edificio A Terminación de Sanitarios 6x8m Estructura Regional Asistida y Obra Exterior	PGO-055-2015	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Orsalia Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$317,767	\$317,767	\$317,767	\$317,767	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300568094	Edificio G Taller de Electronica 3.5 E Estructura T-84 Asistida y Obra Exterior	PGO-051-2015	Tlaxcala	San Lorenzo Acomacommitta	San Lorenzo Acomacommitta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,672,770	\$1,672,770	\$1,672,770	\$1,672,770	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300568643	Gastos Indirectos Fise 2015	A 28	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$13,949	\$13,949	\$13,949	\$13,949	\$13,949	\$13,949	\$13,949	100.00	00	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300568757	Infraestructura Social Basica Fise 2015	AMP-327 1A ADM2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	\$3,482,479	100.00	00	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300569186	Infraestructura Social Estatal	493-2 ADM2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	\$1,164,496	100.00	00	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300569347	Infraestructura Social Estatal Fise 2015	906-1ADM2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$954,399	\$954,399	\$954,399	\$954,399	\$954,399	\$954,399	\$954,399	100.00	00	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300569608	Infraestructura Social Basica Fise 2015	493-1 ADM2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$586,981	\$586,981	\$586,981	\$586,981	\$586,981	\$586,981	\$586,981	100.00	00	Kilometro lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300569671	Infraestructura Social Estatal Fise 2015	328-1 ADM2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	\$1,056,389	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570149	Mobiliario 2015	BASICO 2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$8,576,469	\$8,576,469	\$8,576,469	\$8,576,469	\$3,169,421	\$3,169,421	\$3,169,421	36.95	00	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 37% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570336	Construcción De Guarniciones	131487	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Barrio de Guadalupe Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$159,241	\$159,241	\$159,241	\$159,241	\$159,241	\$159,241	\$159,241	100.00	00	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570392	Techo de Cancha Deportiva Telesecundaria Emiliano Zapata	CE-02-01501001	Tlaxcala	Jataculatlá de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyac	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JATACULATLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$561,000	\$561,000	\$561,000	\$561,000	\$561,000	\$561,000	\$561,000	\$561,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,628	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570399	Ampliación De Red De Agua Potable De 2 Pulg. De Diámetro	131449	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$11,784	\$11,810	\$11,810	\$11,810	\$11,810	\$11,810	\$11,810	100.00	00	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570438	Construcción De Pavimento De Adoquín	131353	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Barrio de Guadalupe Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570475	Construcción De Banquetas	131363	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$182,544	\$182,544	\$182,544	\$182,544	\$182,544	\$182,544	\$182,544	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570493	Construcción De Guarniciones	131297	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$170,759	\$170,759	\$170,759	\$170,759	\$170,759	\$170,759	\$170,759	100.00	00	Metros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570510	Construcción De Banquetas	131258	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Ocotlán Temelecayusan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$168,823	\$168,823	\$168,823	\$168,823	\$168,823	\$168,823	\$168,823	100.00	00	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570530	Ampliación De Red De Agua Potable De 2 Pulg. De Diámetro	131168	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$15,158	\$15,158	\$15,158	\$15,158	\$15,158	\$15,158	\$15,158	100.00	00	Metros	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570568	Construcción De Red Para Agua Potable De 4 Pulg. De Diámetro	131034	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	100.00	00	Metros	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570645	Construcción De Guarniciones	130919	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$166,394	\$160,659	\$160,659	\$160,659	\$160,659	\$160,659	\$160,659	100.00	00	Metros	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA150300570643	Construcción De Banquetas	131005	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$89,158	\$74,893	\$74,893											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA110100116444	Edificio / Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Ova Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300571572	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A Zona Esportivas Teochochco Tlaxcala 1	FOFAD0012815	Tlaxcala	Teochochco	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOCHOCHCO, TLAX	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	22,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300571799	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,258,808	\$60,258,808	\$60,258,808	\$60,258,808	\$60,258,808	\$60,258,808	\$60,258,808	100.00	00	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300571846	Programa De Rehabilitación, Modernización, Tercerización Y Equipamiento De Unidades De Riego	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Unidades de Riego		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Fomento agropecuario	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$12,637,961	\$12,637,961	\$12,637,961	\$12,637,961	\$12,637,961	\$12,637,961	\$12,637,961	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300571869	Programa De Rehabilitación, Modernización, Tercerización Y Equipamiento De Distritos De Riego Y Temporal Tecnificado	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tercerización y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$9,422,129	\$9,422,129	\$9,422,129	\$9,422,129	\$9,422,129	\$9,422,129	\$9,422,129	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572192	Mejoramiento De La Infraestructura De Apilado De Riego (Cableado Subterráneo De La Avenida Francisco I. Madero)	FF-PROGEMTUS-092-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8248 Programa para el desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$9,011,488	\$9,998,589	\$9,998,589	\$9,998,589	\$3,392,764	\$3,392,764	\$3,392,764	33.93	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572243	Mejoramiento De La Infraestructura De Apilado De Riego (Cableado Subterráneo De La Avenida Francisco I. Madero)	FF-PROGEMTUS-092-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$4,496,989	\$4,991,799	\$4,991,799	\$4,991,799	\$1,693,838	\$1,693,838	\$1,693,838	33.93	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572296	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Biológico De 12 Pulg. De Diámetro	130857	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$84,508	\$84,508	\$84,508	\$84,508	\$84,508	\$84,508	\$84,508	100.00	00	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572345	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo De Pvc Novafort De 12 Pulg. De Diámetro	128483	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$467,336	\$467,336	\$467,336	\$467,336	\$467,336	\$467,336	\$467,336	100.00	00	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572386	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De La Zona Arqueológica De S-W Cacaxtla	8-0	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8248 Programa para el desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO AL CIEN POR CIENTO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572401	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo De Alero Al Carbón De 10 Pulg. De Diámetro	142775	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$339,388	\$300,648	\$300,648	\$300,648	\$300,648	\$300,648	\$300,647	100.00	00	Metros	80	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572411	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo De Pvc Novafort De 14 Pulg. De Diámetro	142794	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$883,329	\$932,278	\$932,278	\$932,278	\$932,278	\$932,278	\$932,278	100.00	00	Metros	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572475	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De La Zona Arqueológica De Cacaxtla	8-0	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO AL CIEN POR CIENTO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572483	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Pvc Novafort De 12 Pulg. De Diámetro	142963	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$109,846	\$109,846	\$109,846	\$109,846	\$109,846	\$109,846	\$109,846	100.00	00	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572561	Rehabilitación De Red Para Agua Potable	143031	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$34,248	\$34,248	\$34,248	\$34,248	\$34,248	\$34,248	\$34,248	100.00	00	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300572617	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Novafort De 16 Pulg.	143057	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$856,208	\$885,782	\$885,782	\$885,782	\$885,782	\$885,782	\$885,782	100.00	00	Metros	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300573595	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario De 10 Pulg. De Diámetro Y Conexión A Punto De Tratamiento	143134	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$885,782	\$885,782	\$885,782	\$885,782	\$885,782	\$885,782	\$885,782	100.00	00	Metros	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300574820	Construcción De Pavimento De Asfalto FIM 1513058		Tlaxcala	Huamantla	Sanito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX	Urbanización	Terminado	2015	\$1,748,919	\$1,822,946	\$1,822,946	\$1,822,946	\$1,822,946	\$1,822,946	\$1,822,946	100.00	00	Metros Cuadrados	431	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA CON AMPLIACION DE CONTRATO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300574737	Remediación De Plancha De Jesso M6-1513002		Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	0002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX	Urbanización	Terminado	2015	\$4,827,136	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,827,136	\$4,827,136	\$4,827,136	\$4,827,136	96.54	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300574643	Construcción De Techarado	53612904029	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2015	\$139,797	\$139,797	\$139,797	\$139,797	\$139,797	\$139,797	\$139,797	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300575085	Ampliación De Puente Vehicular Sobre El Rio Atocay En La Carretera Federal Villalila-Tepetitla	FF-DR-021-15	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$14,900,000	\$10,482,577	\$10,482,577	\$10,482,577	\$4,412,218	\$4,412,218	\$4,412,218	42.09	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300575148	Modernización De La Avenida Cuahutemoc	FF-DR-077-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$7,242,263	\$7,242,263	\$7,242,263	\$7,242,263	\$7,085,276	\$7,085,276	\$7,085,276	97.83	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300575393	Modernización De La Avenida Independencia	FF/DR/029/15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOVI	Urbanización	Terminado	2015	\$30,000,000	\$26,285,285	\$26,285,285	\$26,285,285	\$21,573,070	\$21,573,070	\$21,573,070	82.07	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300577007	Modernización Integral Del Registro Civil 2015	s/n	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	0001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		4-Gobernación	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$693,579	\$693,579	\$693,579	69.36	00	Equipamiento	0	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIRIERON LO EQUIPOS Y SE EJECUTARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150300577820	Construcción De Desagüador Jardín De Niños Gabriela Mistral	AA-PIEM-1502-012	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Educación	Terminado	2015	\$291,146	\$291,146	\$291,146	\$291,146	\$291,146	\$291,146	\$291,146	100.00	00	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% A FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300578016	Construcción De Cuarto Domiciliario	AA-PIEM-1502-009	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Vivienda	Terminado	2015	\$76,503	\$76,503	\$76,503	\$76,503	\$76,503	\$76,503	\$76,503	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% A FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300578068	Construcción De Cuarto Para Baño	AA-PIEM-1502-009A	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Vivienda	Terminado	2015	\$33,083	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$32,942	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% A FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300578296	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulg.	FIM015015027	Tlaxcala	Intero de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecucomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACIXTILTA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$58,613	\$58,613	\$58,613	\$58,613	\$58,613	\$58,613	\$58,613	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150300578582	Construcción De Red De Agua Potable	FIM 1509-02	Tlaxcala	Cuaxomulco	Zacamolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$57,111	\$57,111													



Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA13130100116464	Edificio J Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Ctra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587205	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	F12M-15-43-046 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,628	\$81,322	\$81,322	\$81,322	\$81,322	\$81,322	\$81,322	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587314	Construccion De Banqueta	F12M-15-43-060 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,190	\$27,566	\$27,566	\$27,566	\$27,566	\$27,566	\$27,566	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA COMPLETA AL 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587332	Construccion De Banqueta	F12M-15-43-061 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,135	\$15,219	\$15,219	\$15,219	\$15,219	\$15,219	\$15,219	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587345	Red De Agua Potable	F12M-15-43-054 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,672	\$27,316	\$27,316	\$27,316	\$27,316	\$27,316	\$27,316	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587390	Ampliacion De Red De Agua Potable	F12M-1550-003	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$63,560	\$63,560	\$63,560	\$63,560	\$63,560	\$63,560	\$63,560	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587394	Ampliacion De Drenaje Sanitario Ira Seccion	F12M-1550-006	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$155,227	\$155,227	\$155,227	\$155,227	\$155,227	\$155,227	\$155,227	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587606	Ampliacion De Energia Electrica	F12M-1550-007	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$201,541	\$201,541	\$201,541	\$201,541	\$201,541	\$201,541	\$201,541	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587618	Ampliacion De Energia Electrica	F12M-1550-008	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$215,776	\$215,776	\$215,776	\$215,776	\$215,776	\$215,776	\$215,776	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587632	Ampliacion De Drenaje Sanitario	F12M-1550-011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	\$164,933	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587645	Construccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa	F12M-1550-028	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$131,219	\$131,219	\$131,219	\$131,219	\$131,219	\$131,219	\$131,219	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587646	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	F12M-1550-019	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$109,793	\$109,793	\$109,793	\$109,793	\$109,793	\$109,793	\$109,793	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587671	Ampliacion De Energia Electrica	F12M-1550-020	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$104,942	\$104,942	\$104,942	\$104,942	\$104,942	\$104,942	\$104,942	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587677	Ampliacion De Energia Electrica	F12M-1550-024	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$331,520	\$331,520	\$331,520	\$331,520	\$331,520	\$331,520	\$331,520	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587688	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	F12M-1550-025	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587735	Pavimento De Adoquin	F12M-15-43-039 AGE8 0218	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$194,136	\$193,237	\$193,237	\$193,237	\$193,237	\$193,237	\$193,237	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587769	Agua Potable	F12M-15-43-005 AGE8 0171	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$37,710	\$37,710	\$37,710	\$37,710	\$37,710	\$37,710	\$37,710	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587854	Pavimento De Adoquin	F12M-15-43-048 AGE8 0147	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$471,291	\$471,291	\$471,291	\$471,291	\$471,291	\$471,291	\$471,291	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587868	Pavimento De Adoquin	F12M-15-43-049 AGE8 003A	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$155,284	\$155,284	\$155,284	\$155,284	\$155,284	\$155,284	\$155,284	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587903	Construccion De Drenaje Sanitario Ira Etapa	PRODEDER-1500-001	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Subsidios	1001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,664	\$19,664	\$19,664	\$19,664	\$19,664	\$19,664	\$19,664	\$19,664	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587933	Construccion De Banda Perimetral En Primaria Miguel Hidalgo	FCR-1550-001	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587944	Drenaje Sanitario	F12M-15-43-035 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$48,355	\$48,355	\$48,355	\$48,355	\$48,355	\$48,355	\$48,355	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587958	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	F12M-15-43-001 AGE8 0171	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$306,822	\$306,822	\$306,822	\$306,822	\$306,822	\$306,822	\$306,822	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587962	Drenaje Sanitario	F12M-15-43-037 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$91,341	\$91,341	\$91,341	\$91,341	\$91,341	\$91,341	\$91,341	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587979	Drenaje Sanitario	F12M-15-43-039 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,688	\$100,688	\$100,688	\$100,688	\$100,688	\$100,688	\$100,688	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400587986	Drenaje Sanitario	F12M-15-43-031 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$135,022	\$135,022	\$135,022	\$135,022	\$135,022	\$135,022	\$135,022	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400588130	Drenaje Sanitario	F12M-15-43-003 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,156	\$71,156	\$71,156	\$71,156	\$71,156	\$71,156	\$71,156	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400588232	Rehabilitacion De Red Para Agua Potable, En Calle Jose Maria Morelos	F12M1532032	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$823,861	\$823,861	\$823,861	\$823,861	\$823,861	\$823,861	\$823,861	100.00	00	Metros lineales	1,444	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIAN DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400588242	Red De Agua Potable	F12M 15-43-057 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,041	\$84,041	\$84,041	\$84,041	\$84,041	\$84,041	\$84,041	100.00	00	Metros lineales	3,356	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1315040																												

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA131010016444	Edificio / Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Gra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058875	Ampliación de Red Para Energía Eléctrica En Calle 3 De Mayo	FIM5132017	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DONDE SOLO EL MUNICIPIO DEPOSITO LA CANTIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	Urbanización	Terminado	2015	\$64,352	\$64,352	\$64,352	\$64,352	\$64,352	\$64,352	\$64,352	100.00	00	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058879	Ampliación de Red Para Energía Eléctrica En Calle Lavatera	FIM5132018	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DONDE SOLO EL MUNICIPIO DEPOSITO LA CANTIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	Urbanización	Terminado	2015	\$91,842	\$91,842	\$91,842	\$91,842	\$91,842	\$91,842	\$91,842	100.00	00	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058882	Ampliación de Red Para Energía Eléctrica En Privada 5 De Mayo	FIM5132042	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DONDE SOLO EL MUNICIPIO DEPOSITO LA CANTIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	Urbanización	Terminado	2015	\$23,643	\$23,643	\$23,643	\$23,643	\$23,643	\$23,643	\$23,643	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058896	Ampliación de Red Para Energía Eléctrica En Privada Victoria	FIM5132043	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DONDE SOLO EL MUNICIPIO DEPOSITO LA CANTIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	Urbanización	Terminado	2015	\$69,223	\$69,223	\$69,223	\$69,223	\$69,223	\$69,223	\$69,223	100.00	00	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058893	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En Camino A La Cañada	FIM5132045	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuamipa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$163,358	\$163,358	\$163,358	\$163,358	\$163,358	\$163,358	\$163,358	100.00	00	Piezas	1,444	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058893	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	AAC-FISM-1502-001	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetomatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$332,310	\$332,310	\$332,310	\$332,310	\$332,310	\$332,310	\$332,310	100.00	00	Metros lineales	410	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058895	Suministro De Equipo De Bombeo Y Rehabilitación De Pozo	AAC-FISM-1502-013	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Tlaxtepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$584,898	\$584,898	\$584,898	\$584,898	\$584,898	\$584,898	\$584,898	100.00	00	Equipamiento	3,872	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058902	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable En Unidad	AAC-FISM-1502-014	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$172,691	\$172,691	\$172,691	\$172,691	\$172,691	\$172,691	\$172,691	100.00	00	Lote	3,872	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058902	Ampliación de Red Para Energía Eléctrica En Calle Clemente Pérez.	FIM5132019	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DONDE SOLO EL MUNICIPIO DEPOSITO LA CANTIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	Urbanización	Terminado	2015	\$195,202	\$195,202	\$195,202	\$195,202	\$195,202	\$195,202	\$195,202	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058907	Adquisición De Hardware (Equipo De Computo)	AAC-FIADM-1502-001	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$58,604	\$58,604	\$58,604	\$58,604	\$58,604	\$58,604	\$58,604	100.00	00	Computadoras	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058909	Ampliación de Red Para Energía Eléctrica En Privada Duraznos	FIM5132044	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DONDE SOLO EL MUNICIPIO DEPOSITO LA CANTIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	Urbanización	Terminado	2015	\$50,528	\$50,528	\$50,528	\$50,528	\$50,528	\$50,528	\$50,528	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA151040058909	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario En Privada Benito Juárez	PRODERR132001	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Subsidios	1001 Programa	De Devolución de Demos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	\$90,704	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589104	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Cortés	CE132001	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Convenios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Educación	Terminado	2015	\$475,524	\$475,524	\$475,524	\$475,524	\$475,524	\$475,524	\$475,524	100.00	00	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589119	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juárez	CE132002	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuamipa Rural	Rural	Convenios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Educación	Terminado	2015	\$601,398	\$601,398	\$601,398	\$601,398	\$601,398	\$601,398	\$601,398	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589131	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Agricultura	AAC-PCR-1502-003	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Tlaxtepan	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,606,189	\$1,606,189	\$1,606,189	\$1,606,189	\$1,606,189	\$1,606,189	\$1,606,189	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589143	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Bellano Sagua	CE132003	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales	Rural	Convenios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Educación	Terminado	2015	\$447,552	\$447,552	\$447,552	\$447,552	\$447,552	\$447,552	\$447,552	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589199	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Del Río	AAC-PCR-1502-004	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Tecolotla	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,279,079	\$1,279,079	\$1,279,079	\$1,279,079	\$1,279,079	\$1,279,079	\$1,279,079	100.00	00	Metros Cuadrados	829	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589234	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico	AAC-PCR-1502-005	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetomatitlán	Rural	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Urbanización	Terminado	2015	\$3,304,852	\$3,304,852	\$3,304,852	\$3,304,852	\$3,304,852	\$3,304,852	\$3,304,852	100.00	00	Metros Cuadrados	2,338	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589264	Ampliación de Red De Energía Media Y Baja Tensión En Calle Del Pozo	AAC-PCR-1502-006	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetomatitlán	Rural	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,206,806	\$1,206,806	\$1,206,806	\$1,206,806	\$1,206,806	\$1,206,806	\$1,206,806	100.00	00	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS, SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589341	Electrificación	FISM-15-43-002 ACEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$242,354	\$242,354	\$242,354	\$242,354	\$242,354	\$242,354	\$242,354	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Fisica: AVANCE FISICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589394	Ampliación de Red Para Energía Eléctrica En Calle Morales	FIM5132040	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Capulápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SOLO EL MUNICIPIO DEPOSITO LA CANTIDAD DEL COSTO DE LA OBRA	Urbanización	Terminado	2015	\$17,477	\$17,477	\$17,477	\$17,477	\$17,477	\$17,477	\$17,477	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400589608	Sanitarios Con Biodigestores	FIM5132041	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Capulápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$192,823	\$192,823	\$192,823	\$192,823	\$192,823	\$192,823	\$192,823	100.00	00	Piezas	14	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400590289	Fianza Por Una Vivienda Digna. Fise 2015	329-4 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	1003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	\$2,993,176	100.00	00	Vivienda	83	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400590340	Electrificación	FISM-15-43-045 ACEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$36,146	\$36,146	\$36,146	\$36,146	\$36,146	\$36,146	\$36,146	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Fisica: AVANCE FISICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400590481	Infraestructura Social Básica, Fise 2015	328-5 ADM-2015	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	1003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	\$1,366,617	100.00	00	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400590584	Construcción De Deportivo Tres Volcanes, Primera Etapa	FF/PROBAPRED/110/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Federal	Subsidios	0056 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Deporte	Terminado	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$999,668	\$999,668	\$999,668	58.80	00	Equipamiento	0	0.00	0.85	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400590617	Construcción De Área De Gimnasio Al Aire Libre En Colonia Adolfo López Mateos	FF/PROBAPRED/109/15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Federal	Subsidios	0056 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Deporte	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$69,124	\$69,124	\$69,124	34.56	00	Equipamiento	0	0.00	0.98	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1510400590677	Construcción De Teatro Al Aire Libre	FF/PROBAPRED/139/15	Tlaxcala	Calpulápan	Cobertura municipal	Federal	Subsidios	0056 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBR																	

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Deducido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA13130100116444	Edificio J Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada Y Ctra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Manacamilpa de Mariano Arita	Ciudad de Manacamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400590923	Electrificación	FIDM-15-43-003 AGE8 011	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$319,650	\$319,650	\$319,650	\$319,650	\$319,650	\$319,650	\$319,650	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Física: AVANCE FISICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRAS 100% CONCLUIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400590939	Captación, Protección Y Aprovechamiento Del Manantial Denominado Las Moras	FF-APADU-091-15	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,098,231	\$1,098,231	\$1,098,231	\$1,098,231	\$1,017,209	\$1,017,209	\$1,017,209	92.62	00	Estudio de preinversión	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400590945	Captación, Protección Y Aprovechamiento Del Manantial Denominado Las Moras	FF-APADU-091-15	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$246,810	\$246,810	\$246,810	\$246,810	\$227,534	\$227,534	\$227,534	92.19	00	Estudio de preinversión	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400590975	Captación, Protección Y Aprovechamiento Del Manantial Denominado Cacalcoac	FF-APADU-093-15	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$276,793	\$276,793	\$276,793	\$276,793	\$276,793	\$276,793	\$276,793	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400590977	Captación, Protección Y Aprovechamiento Del Manantial Denominado Cacalcoac	FF-APADU-093-15	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$43,704	\$43,704	\$43,704	\$43,704	\$43,704	\$43,704	\$43,704	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400590988	Construcción Del Ramal Managlabac-Criciano Héroles Y Ramal A Santiago Tlacapapac	FF/CBCT/133/15	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal		Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$10,422,011	\$10,429,986	\$10,429,986	\$10,429,986	\$10,422,011	\$10,422,011	\$10,422,011	99.92	00	Kilometro	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400590997	Captación, Protección Y Aprovechamiento Del Manantial Denominado El Zacatal	FF-APADU-101-15	Tlaxcala	Ixtacuátula de Mariano Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,131,191	\$2,131,191	\$2,131,191	\$2,131,191	\$2,131,191	\$2,131,191	\$2,131,191	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591002	Reconstrucción Del Ramal Zacamilpa	FF/CBCT/128/15	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cobertura municipal		Subsidios	8037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Comunicaciones	Terminado	2015	\$978,000	\$978,000	\$978,000	\$978,000	\$978,000	\$978,000	\$978,000	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: SE DIO AMPLIACION AL CONTRATO POR \$39,010.05 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591005	Captación, Protección Y Aprovechamiento Del Manantial Denominado El Zacatal	FF-APADU-101-15	Tlaxcala	Ixtacuátula de Mariano Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$492,518	\$336,504	\$336,504	\$336,504	\$336,504	\$336,504	\$336,504	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591010	Primera Etapa De La Construcción De Presa De Caxtonas En Cañada Grande Y Barranca Brindes, Parque Nacional La Malinche	FF-APADU-115-15	Tlaxcala	San Francisco Tetlaohcan	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$18,334,918	\$18,334,918	\$18,334,918	\$18,334,918	\$8,797,239	\$8,797,239	\$8,797,239	47.98	00	Estudio de preinversión	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591013	Diagnostico Tecnico Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Del Vado De La Laguna De Acuitipalco	FF-APADU-118-15	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOGUVI	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$799,997	\$799,997	\$799,997	\$799,997	\$523,292	\$523,292	\$523,292	65.41	00	Estudio de preinversión	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591036	Construcción De Pasadizo Vehicular En Varias Calles De La Cabecera	FF/PROHAPRED/136/15	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$556,224	\$556,224	\$556,224	65.44	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591132	Modernización De La Avenida Cuahutemoc	PD-OM-028-A-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$5,370,232	\$5,370,232	\$5,370,232	\$5,370,232	\$5,370,232	\$5,370,232	\$5,370,232	100.00	00	Kilometro cuadrado	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591148	Rehabilitación De La Ex Fabrica De Hilados (Tercera Etapa)	PD-SECOGUVI-178-A-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2015	\$10,158,641	\$10,158,641	\$10,158,641	\$10,158,641	\$4,309,077	\$4,309,077	\$4,309,077	42.42	00	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591478	Centro de Expresiones En Calle Niños Héroes, Salvador Guerrero	FF/PROHAPRED/117/15	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,056,782	\$1,056,782	\$1,056,782	\$1,056,782	\$506,633	\$506,633	\$506,633	47.94	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591714	Construcción De Pavimento Hidráulico	FIDM1513001	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$3,347,258	\$3,322,727	\$3,322,727	\$3,322,727	\$3,122,727	\$3,122,727	\$3,122,727	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591780	Construcción De Domicilio Y Baño	FIDM1513003, 004, 003 Y 004	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA, TLAX.	Vivienda	Terminado	2015	\$384,351	\$446,432	\$446,432	\$446,432	\$446,432	\$446,432	\$446,432	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS COMPLETAS AL 100% CON AMPLIACION DEL CONTRATO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591863	Ampliación Red Eléctrica	FIDM1513009 FIDM1513010 FIDM1513016	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2015	\$1,737,087	\$1,654,244	\$1,654,244	\$1,654,244	\$1,654,244	\$1,654,244	\$1,654,244	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591969	Construcción Drenaje Sanitario	FIDM1513012 Y 013	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$584,334	\$573,240	\$573,240	\$573,240	\$573,240	\$573,240	\$573,240	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400591995	Construcción De Domicilio Y Baño	FIDM1513014 Y 015	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$192,310	\$190,916	\$190,916	\$190,916	\$190,916	\$190,916	\$190,916	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592027	Construcción Drenaje Sanitario	FIDM1513027	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$94,314	\$89,406	\$89,406	\$89,406	\$89,406	\$89,406	\$89,406	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592044	Construcción Red De Agua Potable	FIDM1513028, 029 Y 030	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$139,533	\$134,987	\$134,987	\$134,987	\$134,987	\$134,987	\$134,987	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592061	Albergo Temporal De La Mujer Matrizada En Colonia San Pedro	FF/PROHAPRED/116/15	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,099,999	\$2,099,999	\$2,099,999	\$2,099,999	\$596,831	\$596,831	\$596,831	28.42	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592087	Ampliación Red Eléctrica	FIDM1513031	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$189,752	\$189,306	\$189,306	\$189,306	\$189,306	\$189,306	\$189,306	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592103	Pavimentación De Calle Francisco Sarabia	LO-82905998-NI0-2015	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$91,920	\$91,920	\$91,920	\$91,920	\$91,920	\$91,920	\$91,920	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADAS AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADAS AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592202	Construcción De Banda Paralela	LO-82905998-NI0-2015	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huilaco	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2015	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$198,904	\$198,904	\$198,904	99.53	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADAS AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADAS AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592206	Ampliación Red Eléctrica	FIDM1513034	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$218,642	\$218,199	\$218,199	\$218,199	\$218,199	\$218,199	\$218,199	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592239	Construcción Red Agua Potable	FIDM1513038, 039 Y 040	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$118,966	\$106,566	\$106,566	\$106,566	\$106,566	\$106,566	\$106,566	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592245	Construcción Drenaje Sanitario	FIDM1513041 Y 042	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$184,576	\$182,107	\$182,107	\$182,107	\$182,107	\$182,107	\$182,107	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400592305	Constr																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLAI130100116444	Edificio J Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada V Cera Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400592528	Construcción Red Drenaje Sanitario	FIDM1513057	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,431,884	\$2,008,462	\$2,008,462	\$2,008,462	\$2,008,462	\$2,008,462	\$2,008,462	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400592600	Obra Civil Del Cebadero Subterráneo De La Av. Francisco I. Madero	FF/CE/160/15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	Terminado	2015	\$4,499,251	\$4,499,250	\$4,499,250	\$4,499,250	\$4,499,250	\$4,499,250	\$4,499,250	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400592626	Proyecto Ejecutivo Del Puente De La Unidad Santa Cruz	FF/CE/161/15	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal		Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$370,155	\$370,155	\$370,155	\$370,155	\$370,155	\$370,155	\$370,155	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400592657	Proyecto Ejecutivo De La Imagen Urbana De La Avenida Miguel Hidalgo Y La Plaza	FF/CE/162/15	Tlaxcala	Coatla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal		Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	Terminado	2015	\$1,211,588	\$1,211,588	\$1,211,588	\$1,211,588	\$1,211,588	\$1,211,588	\$1,211,588	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400592686	Elaboración De 9 Expedientes Y Proyectos Ejecutivos De Obras De Pdr Y Pometro Del Ejercicio 2016	FF/CE/163/15	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$5,933,622	\$5,933,622	\$5,933,622	\$5,933,622	\$5,933,622	\$5,933,622	\$5,933,622	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400592700	Elaboración De Estudios De Evaluación Económica De Los Proyectos De Inversión De Obras De Pdr Y Pometro Del Ejercicio 2016	FF/CE/160/15	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$5,939,692	\$5,939,692	\$5,939,692	\$5,939,692	\$5,939,692	\$5,939,692	\$5,939,692	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400592712	Elaboración De Programa De Ordenamiento Territorial De La Región S/N Oriente Del Estado De Tlaxcala		Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR \$40.00 DE MODIFICACIONES Y \$999,960.00 DE CAPITAL / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593005	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FIDM1513059	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,563,595	\$2,497,887	\$2,497,887	\$2,497,887	\$2,497,887	\$2,497,887	\$2,497,887	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593015	Construcción De Red De Agua Potable	FIDM1513060	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$67,452	\$67,380	\$67,380	\$67,380	\$67,380	\$67,380	\$67,380	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593022	Construcción De Red De Agua Potable	FIDM1513061	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$34,415	\$34,288	\$34,288	\$34,288	\$34,288	\$34,288	\$34,288	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593040	Construcción Comedor Escolar	FIDM1513064	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Educación	Terminado	2015	\$293,249	\$287,224	\$287,224	\$287,224	\$287,224	\$287,224	\$287,224	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AMPLIACION DE CONTRATO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593081	Construcción Piso Y Techo	FIDM1513069	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$82,022	\$67,573	\$67,573	\$67,573	\$67,573	\$67,573	\$67,573	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593103	Ampliación Red Eléctrica	FIDM1513071	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$118,236	\$118,101	\$118,101	\$118,101	\$118,101	\$118,101	\$118,101	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593111	Construcción Red De Agua Potable	FIDM1513073	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$81,468	\$76,821	\$76,821	\$76,821	\$76,821	\$76,821	\$76,821	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593143	Construcción Drenaje Sanitario	FIDM1513078	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$143,061	\$137,504	\$137,504	\$137,504	\$137,504	\$137,504	\$137,504	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593163	Construcción De Red De Agua Potable	FIDM1513079	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$423,298	\$419,172	\$419,172	\$419,172	\$419,172	\$419,172	\$419,172	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593169	Construcción Dormitorio Y Baño	FIDM1513080, 081, 082, 092, 094 Y 096	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$576,929	\$573,061	\$573,061	\$573,061	\$573,061	\$573,061	\$573,061	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593177	Mantenimiento Dispensario Medico	FIDM1513086	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Salud	Terminado	2015	\$113,348	\$110,870	\$110,870	\$110,870	\$110,870	\$110,870	\$110,870	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593184	Construcción Banda Perimetral Esc.Prim En Escuela Lázaro Cárdenas	FIDM1513087	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Educación	Terminado	2015	\$209,397	\$205,268	\$205,268	\$205,268	\$205,268	\$205,268	\$205,268	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593187	Comedor Escolar Preescolar	FIDM1513088	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Educación	Terminado	2015	\$293,249	\$290,967	\$290,967	\$290,967	\$290,967	\$290,967	\$290,967	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593192	Ampliación Red De Agua Potable	FIDM1513089	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$54,834	\$52,820	\$52,820	\$52,820	\$52,820	\$52,820	\$52,820	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593210	Modernización De Las Calles Tren De Auxilio Entre Alvaro Obregón Y Vía De Ferrocarril Mexicano Angel Bolanos Entre Ferrocarril Mexicano E Ispacio	PO-RECONVIV-191-15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAREP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,021,926	\$5,021,926	\$5,021,926	\$5,021,926	\$1,506,578	\$1,506,578	\$1,506,578	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593342	Construcción Banda Perimetral Esc.Prim 24 De Febrero	FIDM1513090	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Educación	Terminado	2015	\$341,451	\$308,090	\$308,090	\$308,090	\$308,090	\$308,090	\$308,090	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593364	Ampliación Red De Agua Potable	FIDM1513091	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$36,474	\$37,457	\$37,457	\$37,457	\$37,457	\$37,457	\$37,457	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA CON CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593365	Rehabilitación De Baños	FIDM1513093	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$59,049	\$53,131	\$53,131	\$53,131	\$53,131	\$53,131	\$53,131	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593368	Construcción Comedor Escolar Preescolar	FIDM1513095	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Educación	Terminado	2015	\$167,375	\$167,283	\$167,283	\$167,283	\$167,283	\$167,283	\$167,283	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593369	Construcción De Techos Fijos	FIDM1513097	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$4,361,624	\$4,318,398	\$4,318,398	\$4,318,398	\$4,318,398	\$4,318,398	\$4,318,398	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593371	Construcción De Cuarto Dormitorio, Construcción De Cuarto Para Baño Y Construcción De Cuarto Para Cocina	FIDM1513098/1	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$5,732,382	\$4,291,896	\$4,291,896	\$4,291,896	\$4,291,896	\$4,291,896	\$4,291,896	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593373	Construcción De Cuarto Dormitorio, Construcción De Cuarto Para Baño Y Construcción De Cuarto Para Cocina	FIDM1513098/2	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$4,225,645	\$3,403,104	\$3,403,104	\$3,403,104	\$3,403,104	\$3,403,104	\$3,403,104	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI150400593681	Plazuela San Lucas	MR-1513003	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,060,000	\$1,058,742	\$1,058,742	\$1,058,742										



Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA113010011644	Edificio J Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Gra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	1189,281	1189,281	1189,281	1189,281	1174,205	1174,205	1174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601310	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo De PVC 10x40x2 De 16 Pulgadas De Diámetro.	FIM 15-07-009	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Villa de El Carmen Tepequilita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8788,355	8788,355	8788,355	8788,355	8788,355	8788,355	8788,355	100.00	00	Metros	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION / Físico: OBRA EN REVISIÓN DE OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION / Registro: SOLICITO REVISIÓN Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601345	Construcción De Cuadraciones	FIM 15-07-018	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Ocotlán Temalcayucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Urbanización	Terminado	2015	1137,545	1137,545	1137,545	1137,545	1137,545	1137,545	1137,545	100.00	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVÍO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601367	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FIM 15-07-026	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Vivienda	En Ejecución	2015	8409,278	8409,278	8409,278	8409,278	8409,278	8409,278	8409,278	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CFE LA EMERGENCIA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCALMENTE... FALTA LA EMERGENCIA POR CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601375	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FIM 15-07-027	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Vivienda	En Ejecución	2015	8245,042	8242,112	8242,112	8242,112	8242,112	8242,112	8242,112	8242,112	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FISCALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA, FALTA QUE LA EMERGENCIA CFE. / Físico: OBRA TERMINADA FALTA QUE LA EMERGENCIA CFE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FALTA LA EMERGENCIA POR CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150400601398	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FIM 15-07-030	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Villa de El Carmen Tepequilita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Vivienda	En Ejecución	2015	8254,642	8254,642	8254,642	8254,642	8254,642	8254,642	8254,642	100.00	00	Metros	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCALMENTE, FALTA QUE SE EMERGENCIA POR CFE. / Físico: OBRA TERMINADA FALTA QUE LA EMERGENCIA CFE. / Registro: ENVÍO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601415	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FIM 15-07-032	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Villa de El Carmen Tepequilita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Vivienda	En Ejecución	2015	8324,823	8324,823	8324,823	8324,823	8324,823	8324,823	8324,823	100.00	00	Metros	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, FALTA LA EMERGENCIA POR CFE. / Físico: OBRA TERMINADA, FALTA LA EMERGENCIA POR CFE. / Registro: ENVÍO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601439	Construcción De Comedor Escolar	FIM 15-07-033	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Villa de El Carmen Tepequilita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUILITA	Educación	Terminado	2015	8150,000	8150,000	8150,000	8150,000	8150,000	8150,000	8150,000	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA, PAGADA Y ENTREGADA / Registro: ENVÍO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601570	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152802	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8191,885	8191,885	8191,885	8191,885	8191,885	8191,885	8191,885	100.00	00	Metros lineales	3	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601572	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152804	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8889,940	8889,940	8889,940	8889,940	8889,940	8889,940	8889,940	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601574	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152805	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8118,746	8118,746	8118,746	8118,746	8118,746	8118,746	8118,746	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601576	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152806	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8263,501	8263,501	8263,501	8263,501	8263,501	8263,501	8263,501	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601579	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152807	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8625,580	8625,580	8625,580	8625,580	8625,580	8625,580	8625,580	100.00	00	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601581	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152809	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8245,858	8245,858	8245,858	8245,858	8245,858	8245,858	8245,858	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601585	Construcción De Modelo Sanitario En Primaria Miguel Hidalgo 2da Etapa	FIM152810	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Educación	Terminado	2015	8350,462	8350,462	8350,462	8350,462	8350,462	8350,462	8350,462	100.00	00	Equipamiento	420	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601591	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152811	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8113,468	8113,468	8113,468	8113,468	8113,468	8113,468	8113,468	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601595	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152814	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8149,572	8149,572	8149,572	8149,572	8149,572	8149,572	8149,572	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601597	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152815	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8383,698	8383,698	8383,698	8383,698	8383,698	8383,698	8383,698	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601599	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152821	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	856,317	856,317	856,317	856,317	856,317	856,317	856,317	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601614	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152822	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8162,452	8162,452	8162,452	8162,452	8162,452	8162,452	8162,452	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601615	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152826	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8247,411	8247,411	8247,411	8247,411	8247,411	8247,411	8247,411	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601616	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM152833	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	894,963	894,963	894,963	894,963	894,963	894,963	894,963	100.00	00	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601617	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152835	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8706,313	8706,313	8706,313	8706,313	8706,313	8706,313	8706,313	100.00	00	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601619	Aportación Municipal Al Programa 3xi Para Migrantes	FIM152816	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Otros Proyectos	Terminado	2015	8227,182	8227,182	8227,182	8227,182	8227,182	8227,182	8227,182	100.00	00	Metros lineales	4,022	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601622	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152836	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8122,535	8122,535	8122,535	8122,535	8122,535	8122,535	8122,535	100.00	00	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601623	Pavimento De Adoquín En La Calle Tlacuahuatl 2da Etapa	FIM152837	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Urbanización	Terminado	2015	8141,803	8141,803	8141,803	8141,803	8141,803	8141,803	8141,803	100.00	00	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400601627	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FIM152838	Tlaxcala	Teolochoico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOICO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8144,334	8144,334	8144,334	8144,334	8144,334	8144,334	8144,334	100.00	00	Metros lineales	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400602186	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM150503	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	877,475	877,475	877,475	874,793	867,327	867,327	867,327	86.90	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400602250	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM150504	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	8198,133	8198,133	8198,133	8198,133	8197,721	8197,721	8197,721	99.79	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1150400602296	Ampliación De Red De Agua Potable	FIM1505043	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento																	

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Deduzcido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA113010011644	Edificio y Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada y Cera Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE. PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060283	Construcción de Cuarto Para Baño	FIM51505084	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,153	\$63,343	\$63,343	\$63,343	91.30	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060284	Construcción de Pavimento De Adoquín	FIM51507-013	Tlaxcala	Santa Apolonia Tlaxcalco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TLAXCALCO, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$149,599	\$149,599	\$149,599	\$149,599	\$149,599	\$149,599	\$149,599	100.00	00	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financiera y físicamente al 100% / Físico: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR LA OBRA COMO DE EJECUCIÓN FIM515-37-013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060285	Ampliación Red Eléctrica	FIM51513033	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$208,630	\$208,607	\$208,607	\$208,607	\$208,607	\$208,607	\$208,607	100.00	00	Metros lineales	4,563	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060289	Construcción de Pavimento De Adoquín	FIM51044007	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$978,098	\$978,098	\$978,098	\$978,098	\$978,098	\$978,098	\$978,098	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTO DE ADOPQUIN TIPO MEXICANA DE 8 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA DE F' C=2000/CM, PARA TRAFICO PEQUEÑO, COLUM BOLD 370 NEGRO, INCLUYE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060298	Ampliación Red Eléctrica	FIM51513048	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$173,961	\$169,643	\$169,643	\$169,643	\$169,643	\$169,643	\$169,643	100.00	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060299	Construcción De Banquetas	FIM51044009	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,932	\$63,932	\$63,932	\$63,932	\$63,932	\$63,932	\$63,932	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: 158.28 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F' C=200 KG/CM2 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060297	Construcción Drenaje Sanitario	FIM5113062 Y 063	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$258,251	\$258,136	\$258,136	\$258,136	\$258,136	\$258,136	\$258,136	100.00	00	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060300	Construcción Drenaje Sanitario	FIM5113065 Y 066	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohcanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$320,698	\$348,206	\$348,206	\$348,206	\$348,206	\$348,206	\$348,206	100.00	00	Metros lineales	790	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AMPLIACION DE CONTRATO / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060306	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	FIM51505085	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$73,256	\$73,276	\$73,276	\$72,331	\$67,797	\$67,797	\$67,797	92.52	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060306	Construcción De Dormitorio Y Baño	FIM5113067 Y 068	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$192,310	\$189,754	\$189,754	\$189,754	\$189,754	\$189,754	\$189,754	100.00	00	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060310	Ampliación Red Eléctrica	FIM5113070 Y 072	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$360,032	\$387,416	\$387,416	\$387,416	\$387,416	\$387,416	\$387,416	100.00	00	Metros lineales	4,563	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AMPLIACION DE CONTRATO / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060319	Construcción Drenaje Sanitario	FIM5113074	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$225,333	\$220,641	\$220,641	\$220,641	\$220,641	\$220,641	\$220,641	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060342	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM51505088	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,412	\$63,578	\$62,578	\$62,578	90.20	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060345	Ampliación Red Eléctrica	FIM5113076	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$708,977	\$708,979	\$708,979	\$708,979	\$708,979	\$708,979	\$708,979	100.00	00	Metros lineales	4,563	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060319	Ampliación Red Eléctrica	FIM5113077	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$476,632	\$476,746	\$476,746	\$476,746	\$476,746	\$476,746	\$476,746	100.00	00	Metros lineales	4,563	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060329	Construcción Dormitorio Y Baño	FIM5113083,084 Y 085	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$288,444	\$272,478	\$272,478	\$272,478	\$272,478	\$272,478	\$272,478	100.00	00	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060326	Construcción Drenaje Sanitario	FIM5113091 Y 052	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$244,125	\$239,611	\$239,611	\$239,611	\$239,611	\$239,611	\$239,611	100.00	00	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060308	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM51505089	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,412	\$63,054	\$63,054	\$63,054	93.77	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060324	Construcción De Red De Agua Potable	FIM5113049 Y 050	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$91,753	\$86,212	\$86,212	\$86,212	\$86,212	\$86,212	\$86,212	100.00	00	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060345	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM51044003	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: 1 BAÑO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060331	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM51505090	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,153	\$62,274	\$62,274	\$62,274	89.76	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060340	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FIM51044014	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$134,764	\$134,764	\$134,764	\$134,764	\$134,764	\$134,764	\$134,764	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Físico: obra terminada / Registro: instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (HDPE) para alcantarillado sanitario de 12 de diámetro - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060352	Ampliación De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Serrano	FIM51044031	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATECO	Educación	En Ejecución	2015	\$81,715	\$81,715	\$81,715	\$81,715	\$81,715	\$81,715	\$81,715	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE LOG DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 15 CM DE PUNAL Y 1 CM DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060338	Techo Firme	FIM51044036	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Físico: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060362	Techo Firme	FIM51044037	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Físico: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060378	Techo Firme	FIM51044038	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Físico: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060379	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Y Media Pulgada De Diámetro	FIM51013056	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Diego Xicocoyuncan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$51,041	\$51,041	\$51,041	\$51,041	\$51,041	\$51,041	\$51,041	100.00	00	Metros lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060374	Techo Firme	FIM51044039	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060375	Construcción De Cuartode Baño	FIM51505092	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,153	\$61,785	\$61,785	\$61,785	89.06	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Físico: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115040060381	Techo Firme																											





Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
TLA1313010016444	Edificio y Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Ova Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606221	Ampliación De Red De Agua Potable	F18M15044150	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,564	\$9,564	\$9,564	\$9,564	\$9,564	\$9,564	\$9,564	100.00	00	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TURO DE PVC HIDRÁULICO NO 20 DE 1/2 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606272	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	F18M15044151	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,727	\$170,727	\$170,727	\$170,727	\$170,727	\$170,727	\$170,727	100.00	00	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606406	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	F18M15044153	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$107,942	\$107,942	\$107,942	\$107,942	\$107,942	\$107,942	\$107,942	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRAL 3x3/3 CONSTRUIDO EN ALUMINIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606411	Construcción Decuarto Para Baño	F18M1505102	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,282	\$56,020	\$56,020	\$56,020	80.75	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606447	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	F18M15044154	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$272,479	\$272,479	\$272,479	\$272,479	\$272,479	\$272,479	\$272,479	100.00	00	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606507	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario	F18M15044155	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$97,917	\$97,917	\$97,917	\$97,917	\$97,917	\$97,917	\$97,917	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606543	Construcción De Red De Agua Potable	F18M15044156	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	\$11,321	100.00	00	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS REALIZADA / Registro: 27 TORNOS TORNOS COMPLEMENTARIOS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606573	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario	F18M15044149	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606666	Construcción De Drenaje Sanitario	F18M15044157	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$426,107	\$426,107	\$426,107	\$426,107	\$426,107	\$426,107	\$426,107	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 15 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606746	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	F18M15-07-028	Tlaxcala	El Carmen Tepequicuitla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUICUITLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, EN PROCESO DE SER ENERGIZADA POR CRE. / Física: OBRAS TERMINADA, EN PROCESO DE SER ENERGIZADA POR CRE. / Registro: ENVIO PARA REVISION Y APROBACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606786	Construcción De Cuarto Para Baño	F18M1505103	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,282	\$59,254	\$59,254	\$59,254	85.41	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606824	Construcción De Cuarto Para Baño	F18M1505104	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$67,956	\$59,659	\$59,659	\$59,659	85.99	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606826	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	F18M15044158	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,137	\$110,137	\$110,137	\$110,137	\$110,137	\$110,137	\$110,137	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AACR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606870	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	F18M15044159	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606871	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas	F18M15015015	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$20,381	\$20,381	\$20,381	\$20,381	\$20,381	\$20,381	\$20,381	100.00	00	Metros lineales	6,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606882	Construcción De Cuarto Para Baño	F18M1505105	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,376	\$69,376	\$69,376	\$69,376	\$69,376	\$69,376	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400606926	Construcción De Cuarto Para Baño	F18M1505106	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$67,956	\$59,320	\$59,320	\$59,320	85.50	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400607033	Construcción De Cuarto De Baño	F18M1505107	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$67,956	\$63,398	\$63,398	\$63,398	91.38	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400607070	Construcción De Cuarto Para Baño	F18M1505108	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$67,956	\$59,655	\$59,655	\$59,655	85.99	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400607414	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 De Diámetro Ads	F8000881322001	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Subsidios	0001 Programa de Desarrollo de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,986	\$17,986	\$17,986	\$17,986	\$17,986	\$17,986	\$17,986	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRAS CONCLUIDAS FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRAS CONCLUIDAS FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRAS CONCLUIDAS FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA13150400607867	Ampliación De Red De Agua Potable	F18M15044161	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,883	\$99,883	\$99,883	\$99,883	\$99,883	\$99,883	\$99,883	100.00	00	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TURO DE PVC HIDRÁULICO NO 20 DE 2 1/2 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400607889	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	F18M15044163	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,134	\$43,134	\$43,134	\$43,134	\$43,134	\$43,134	\$43,134	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AACR 1-3-3-0 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400607944	Construcción De Tanque Elevado Segunda Etapa	F18M15044164	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$147,493	\$147,493	\$147,493	\$147,493	\$147,493	\$147,493	\$147,493	100.00	00	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400607998	Construcción De Cuarto Para Baño	f18m1505109	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de apizaco	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$67,956	\$60,288	\$60,288	\$60,288	86.90	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400608008	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	F18M15044166	Tlaxcala	Sacateco	Sacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE SACATECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$172,492	\$172,492	\$172,492	\$172,492	\$172,492	\$172,492	\$172,492	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIÁMETRO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400608073	Construcción De Cuarto De Baño	f18m1505110	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de apizaco	Vivienda	Terminado	2015	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$68,032	\$59,878	\$59,878	\$59,878	86.31	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400608325	Construcción Decuarto Para Baño	F18M1505111	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$390,649	\$69,377	\$69,377	\$68,032	\$68,032	\$68,032	\$68,032	98.04	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13150400608428	Ampliación De Drenaje Sanitario	F18M1505112	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$162,346	\$162,346	\$162,346	\$159,406	\$158,859	\$158,859	\$158,859	97.85	00	Metros lineales	0			

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disfrendado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA13130100116444	Edificio y Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Ora Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610273	Servicios de Capacitación	AAC-G1-1502-2002	Tlaxcala	Apatitlán de Antonio Carrvajal	Apatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$32,906	\$32,906	\$32,906	\$32,906	\$32,906	\$32,906	\$32,906	100.00	00	Lote	13,361	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS. SE AVANZA PARA SU VALIDACION Y REGISTRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610316	Construcción De Pe de Agua Potable De 2 Pajadas	FIM015015029	Tlaxcala	Izcatitlan de Mariano Hilanderos	Santa Inés Tecuacanones	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZCATITLAN DE MARIANO HILANDEROS, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$18,052	\$18,052	\$18,052	\$18,052	\$18,052	\$18,052	\$18,052	100.00	00	Metros lineales	3,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610334	Construcción De Techado De Cancha Deportiva En Escuela Telescumbraria Acocotl	PSB-15-43-006	Tlaxcala	Yauhquehcan	Cobertura municipal	Convenio	Convenios	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO YAUHQUEHCAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Física: OBRA 100% CONCLUIDA / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA DE MANERA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610408	Construcción De Techado De Cancha Deportiva En Escuela Telescumbraria Xootontecatl Apatitlan	PSB-15-43-005	Tlaxcala	Yauhquehcan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO YAUHQUEHCAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$483,825	\$483,825	\$483,825	\$483,825	\$483,825	\$483,825	\$483,825	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% CONCLUIDA / Física: OBRA 100% CONCLUIDA / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA Y FÍSICO SE MANDA PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610537	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM01505113	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX.	Vivienda	Terminado	2015	\$531,315	\$49,377	\$49,377	\$49,377	\$56,264	\$56,264	\$56,264	81.10	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610547	Construcción De Puente Vehicular	FC1522002	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$387,483	\$387,483	\$387,483	\$387,483	\$387,483	\$387,483	\$387,483	100.00	00	Piezas	800	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610606	Construcción De Guarniciones	FC1522003	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$98,375	\$98,375	\$98,375	\$98,375	\$98,375	\$98,375	\$98,375	100.00	00	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610660	Construcción De Adosero En La Calle Misioneros	PSB-15-43-012	Tlaxcala	Yauhquehcan	Cobertura municipal	Convenio	Convenios	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO YAUHQUEHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$630,990	\$630,990	\$630,990	\$630,990	\$630,990	\$630,990	\$630,990	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Física: OBRA 100% CONCLUIDA / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA Y SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610713	Supervisión De Obra Pública Claviosa Nueva Del Convento	FC1522010	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidios	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$59,740	\$59,740	\$59,740	\$59,740	\$59,740	\$59,740	\$59,740	100.00	00	Piezas	5,743	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610766	Construcción De Pavimento De Adoquin	FC1522006	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Olextia de Juárez	Rural	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$755,426	\$755,426	\$755,426	\$755,426	\$755,426	\$755,426	\$755,426	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610824	Construcción De Pavimento De Adoquin	FC1522005	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$236,091	\$236,091	\$236,091	\$236,091	\$236,091	\$236,091	\$236,091	100.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610904	Construcción De Pavimento De Adoquin	FC1522004	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$253,190	\$253,190	\$253,190	\$253,190	\$253,190	\$253,190	\$253,190	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610972	Construcción De Cuarto De Baño	FIM01503114	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$62,519	\$69,377	\$69,377	\$69,377	\$60,478	\$60,478	\$60,478	87.46	00	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400610994	Construcción De Pavimento De Adoquin	FC1522007	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Concepción Chimalpa	Rural	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$68,422	\$68,422	\$68,422	\$68,422	\$68,422	\$68,422	\$68,422	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611071	Construcción De Pavimento De Adoquin	FC1522001 AMPLIACION	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$418,048	\$1,137,256	\$1,137,256	\$1,137,256	\$1,137,256	\$1,137,256	\$1,137,256	100.00	00	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611253	Construcción De Pavimento De Asfalto	FC1522008	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,961,010	\$9,961,010	\$9,961,010	\$9,961,010	\$9,961,010	\$9,961,010	\$9,961,010	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611278	Supervisión De Obra De Acuerdo A La Claviosa Nueva Del Convento	FC1522009	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Subsidio	1177 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	100.00	00	Piezas	1,200	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611295	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM01504167	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PBD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611300	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FIM01504169	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$117,033	\$117,033	\$117,033	\$117,033	\$117,033	\$117,033	\$117,033	100.00	00	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PBD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611306	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FIM015044170	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$283,660	\$283,660	\$283,660	\$283,660	\$283,660	\$283,660	\$283,660	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRAL 3x1/3 CONSTITUIDO EN ALUMINIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611315	Ampliación De Red De Agua Potable	FIM01504172	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIGIENICO NO 24 DE 2 1/2 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611319	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FIM01504173	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$398,987	\$398,987	\$398,987	\$398,987	\$398,987	\$398,987	\$398,987	100.00	00	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PBD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-24 DE 12 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611325	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIM01504174	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$70,133	\$70,133	\$70,133	\$70,133	\$70,133	\$70,133	\$70,133	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PBD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611346	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIM01504177	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,615	\$273,615	\$273,615	\$273,615	\$273,615	\$273,615	\$273,615	100.00	00	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PBD), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611357	Construcción De Techumbre	TECH-COM-09-2015	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.	Subsidio	Subsidios	0006 Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,206,590	\$1,206,590	\$1,206,590	\$1,206,590	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611359	Construcción De Pavimento De Adoquin	FIM015044006	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$376,059	\$376,059	\$376,059	\$376,059	\$376,059	\$376,059	\$376,059	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR, CON REGISTRO DE F'c=200kg/cm2, PARA TRAFICO PESADO, COLOR ROJO Y/O NEGRO, INCLUYE CANA DE BARRA DE 5 CM DE ESPESOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150400611363	Construcción De Guarniciones	FIM015044011	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$136,778	\$136,778	\$136,778	\$136,778	\$136,778	\$136,778	\$136,778	100.00	00	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
																									Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.			
TLA13130100116444		Edificio y Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adorada y Ora Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400616552		Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	FIM1522014	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPI DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Educación	En Ejecución	2015	\$215,535	\$215,535	\$215,535	\$215,535	\$215,535	\$215,535	\$215,535	100.00	00	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400616830		Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Camino Real	FIM154227	Tlaxcala	Xicotzimco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTZIMCO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$89,550	\$89,550	\$89,550	\$89,550	\$89,550	\$89,550	\$89,550	100.00	00	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: LOS PAGOS SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD EN EL PERIODO ESTABLECIDO / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL PERIODO ESTABLECIDO / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN EL PERIODO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400616898		Construccion De Pavimento De Adoquin	PEH-15-43-011	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,044,542	\$1,994,820	\$1,994,820	\$1,994,820	\$598,446	\$598,446	\$598,446	30.00	00	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 30% OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400616951		Construccion De Pavimento De Adoquin	PEH-15-43-009	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% CONCLUIDA / Física: OBRA 100% CONCLUIDA / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617071		Electrificacion	FIM-15-43-021 ACER SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$160,028	\$160,028	\$160,028	\$160,028	\$160,028	\$160,028	\$160,028	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Física: AVANCE FISICO 100% CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617239		Construccion De Cuarto Para Baño	fiam15044004	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: 1 baño - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617393		Construccion De Cuarto Para Baño	fiam15044020	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 1 BAÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617417		Construccion De Cuarto Para Baño	fiam15044021	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 1 BAÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617453		Construccion De Cuarto Para Baño...	fiam15044022	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 1 BAÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617473		Construccion De Cuarto Para Baño...	fiam15044023	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	100.00	00	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 1 BAÑO COMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617534		Techo Firme	FIM15044041	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617550		Techo Firme	FIM15044042	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617563		Techo Firme	fiam15044043	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADO / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617573		Techo Firme...	FIM15044043	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617601		Techo Firme...	FIM15044046	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617626		Techo Firme	FIM15044048	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617650		Techo Firme ..	fiam15044049	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO IRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617664		Techo Firme ..	FIM15044050	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617672		Techo Firme	fiam15044051	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617684		Techo Firme ...	FIM15044052	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617720		Construccion De Techo Firme ....	fiam15044053	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617761		Techo Firme	fiam15044054	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617774		Techo Firme	fiam15044055	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617787		Techo Firme	fiam15044056	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617803		Techo Firme	fiam15044057	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617816		Techo Firme...	fiam15044058	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617829		Techo Firme.....	fiam15044059	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617840		Techo Firme .	fiam15044060	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617873		Techo Firme ..	fiam15044061	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECNO - TECN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA15150400617896		Techo Firme ...	fiam																											



Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA13130100116444	Edificio / Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada y Oira Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618829	Piso Firmo...	fiam1504414	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618840	Piso Firmo...	fiam1504415	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618848	Piso Firmo...	fiam1504416	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618856	Piso Firmo....	fiam1504417	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618874	Piso Firmo0.	fiam1504419	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618888	Piso Firmo00...	fiam1504420	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618896	Piso Firmo00...	fiam1504421	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618905	Piso Firmo00...	fiam1504422	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618911	Piso Firmo00...	fiam1504423	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618921	Piso Firmo00....	fiam1504424	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618932	Piso Firmo00.....	fiam1504425	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618939	Piso Firmo00.....	fiam1504428	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO F - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400618993	Piso Firmo000	fiam1504418	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619013	Piso Firmo	fiam1504429	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619030	Piso0	fiam1504430	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619052	Piso0.	fiam1504431	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619062	Piso0...	fiam1504432	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619073	Piso0....	fiam1504433	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: P.FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619083	Piso0.....	fiam1504434	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619095	Piso Firmo0.....	fiam1504435	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619117	Piso00	fiam1504437	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619143	Piso000...	fiam1504438	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400619299	Piso0000	fiam1504436	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	zacatelco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400620895	Parlamento De Adquisi En Calle Tlahuicola	F18M152816	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal		Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO, TLAXCALA	Urbanización	Terminado	2015	\$211,473	\$211,474	\$211,474	\$211,474	\$211,474	\$211,474	\$211,474	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150400621042	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	F800DB132801	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal		Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO, TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$116,472	\$116,472	\$116,472	\$116,472	\$116,472	\$116,472	\$116,472	100.00	00	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150500646468	Ampliación De Agua Potable En Calle Privada 16 De Septiembre	F18M154202	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE XICHTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,806	\$52,806	\$52,806	\$52,806	\$52,806	\$52,806	\$52,806	100.00	00	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: los recursos se ejercieron en su totalidad / Física: la obra se encuentra concluida al 100% / Registro: la obra se encuentra concluida y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150500646395	Ampliación De Agua Potable En Privada Reforma	F18M154204	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE XICHTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,638	\$17,638	\$17,638	\$17,638	\$17,638	\$17,638	\$17,638	100.00	00	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera: los recursos se encuentran ejercidos en su totalidad / Física: la obra se encuentra concluida / Registro: la obra se encuentra concluida y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150500646390	Ampliación De Agua Potable En Privada Aquiles Serdan	F18M154205	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE XICHTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$33,494	\$33,494	\$33,494	\$33,494	\$33,494	\$33,494	\$33,494	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: los recursos se encuentran ejercidos al 100% / Física: la obra se encuentra concluida al 100% / Registro: la obra se encuentra concluida y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150500646469	Ampliación De Agua Potable En Privada Puebla	F18M154206	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE XICHTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$56,713	\$56,713	\$56,713	\$56,713	\$56,713	\$56,713	\$56,713	100.00	00	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: los recursos se encuentran ejercidos en su totalidad / Física: la obra se encuentra concluida en su totalidad / Registro: la obra se encuentra concluida y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150500646526	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Tulipanes	F18M154210	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE XICHTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$112,876	\$112,876	\$112,876	\$112,876	\$112,876	\$112,876	\$112,876	100.00	00	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: los recursos se encuentran ejercidos al 100% / Física: la obra se encuentra concluida / Registro: la obra se encuentra concluida y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150500646583	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Reforma	F18M154211	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE XICHTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,945	\$130,945	\$130,945	\$130,945	\$130,945	\$130,945	\$130,945	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: los recursos se encuentran ejercidos al 100% / Física: la obra se encuentra concluida / Registro: la obra se encuentra concluida y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150500646675	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Aquiles Serdan	F18M154212	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	A																					

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA11505006464	Edificio y Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Ova Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA115050066229	Fortalecimiento de Las Instituciones de Seguridad Pública En Materia De Mando Policial(Red Nacional de Telecomunicaciones Policía Estatal Acreditada-Policia de Investigación)	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,188,019	\$5,188,019	\$913,099	\$913,099	\$913,099	\$913,099	\$913,099	17.60	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500664236	Fortalecimiento de Las Instituciones de Seguridad Pública En Materia De Mando Policial(Sistema Nacional de Información Equipamiento Institucional, Policía Acreditada E Investigación)	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,023,940	\$4,023,941	\$2,800,236	\$2,800,236	\$2,784,898	\$2,784,898	\$2,784,898	69.21	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: reintegro a la tesorería de la federación de \$ 1389.20 / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500666346	Adoquianamiento De Calle 20 De Noviembre	FIM154214	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$372,486	\$372,486	\$372,486	\$372,486	\$372,486	\$372,486	\$372,486	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: los recursos para esta obra se ejercieron en su totalidad / Físico: la obra se encuentra concluida / Registro: la obra se encuentra concluida y opera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500666358	Ampliación De Electrificación En Calle Fotopostigo 3 De Mayo	FIM154216	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$129,066	\$129,066	\$129,066	\$129,066	\$129,066	\$129,066	\$129,066	100.00	00	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500666487	Fortalecimiento de Las Instituciones de Seguridad Pública En Materia De Mando Policial (Nuevo Sistema de Justicia Penal-Policia Acreditada, Custodio E Investigación)	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,524,000	\$2,524,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	86.29	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Derivado a que el sistema de hacienda no permite agregar la meta en curso de establecimiento de piezas pero fueron capacitados 418 elementos de la policía acreditada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500666812	Ampliación De Electrificación En Calle Cedros	FIM154221	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$144,402	\$144,402	\$144,402	\$144,402	\$144,402	\$144,402	\$144,402	100.00	00	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CON SATISFACCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500666841	Ampliación De Agua Potable En Privada Prolongación Puebla	FIM154222	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500666935	Ampliación De Agua Potable En Privada Prolongación Puebla	FIM154223	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,213	\$21,213	\$21,213	\$21,213	\$21,213	\$21,213	\$21,213	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667099	Ampliación De Agua Potable En Prolongación Puebla	FIM154224	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,088	\$18,088	\$18,088	\$18,088	\$18,088	\$18,088	\$18,088	100.00	00	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667157	Ampliación De Agua Potable En Camino Real	FIM154226	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$27,974	\$27,974	\$27,974	\$27,974	\$27,974	\$27,974	\$27,974	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667183	Ampliación De Drenaje Sanitario En Fraccionamiento Babilonia Sur	FIM154228	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,492	\$77,492	\$77,492	\$77,492	\$77,492	\$77,492	\$77,492	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EJERCIDOS COMPLETAMENTE / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667204	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Privada Prolongación Puebla	FIM154230	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$67,564	\$67,564	\$67,564	\$67,564	\$67,564	\$67,564	\$67,564	100.00	00	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667247	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Privada Prolongación Puebla	FIM154231	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOHITZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$74,036	\$74,036	\$74,036	\$74,036	\$74,036	\$74,036	\$74,036	100.00	00	Metros lineales	41	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERA CON SORTEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667339	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FIM-1533082	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$277,122	\$277,122	\$277,122	\$277,122	\$277,122	\$277,122	\$277,122	100.00	00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667343	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FIM-1533083	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$183,343	\$183,343	\$183,343	\$183,343	\$183,343	\$183,343	\$183,343	100.00	00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667361	Modernización De La Avenida Cuauhtemoc	FF/08/028/15	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMARCO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,680,737	\$69,680,737	\$69,680,737	\$69,680,737	\$68,870,148	\$68,870,148	\$68,870,148	98.84	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667697	Ampliación De Red De Electricidad	FIM 1531-002	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Vivienda	Terminado	2015	\$119,720	\$119,720	\$119,720	\$119,720	\$119,720	\$119,720	\$119,720	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667761	Guarniciones Y Banquetas	FIM 1531-003	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,497	\$30,115	\$30,115	\$30,115	\$30,115	\$30,115	\$30,115	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667887	Construcción De Red De Agua Potable	FIM 1531-005	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$137,934	\$137,934	\$137,934	\$137,934	\$137,934	\$137,934	\$137,934	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667908	Guarniciones Y Banquetas	FIM 1531-006	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$79,480	\$79,480	\$79,480	\$79,480	\$79,480	\$79,480	\$79,480	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667937	Construcción De Red De Agua Potable	FIM 1531-007	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahonca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$79,244	\$79,480	\$79,480	\$79,480	\$79,480	\$79,480	\$79,480	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667949	Construcción De Red De Agua Potable	FIM 1531-008	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Acazacotino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$112,912	\$69,091	\$69,091	\$69,091	\$69,091	\$69,091	\$69,091	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500667993	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-009	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Acazacotino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$242,367	\$258,368	\$258,368	\$258,368	\$258,368	\$258,368	\$258,368	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500668014	Guarniciones Y Banquetas	FIM 1531-010	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$207,491	\$206,230	\$206,230	\$206,230	\$206,230	\$206,230	\$206,230	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500668042	Construcción De Red De Agua Potable	FIM 1531-011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$47,237	\$40,842	\$40,842	\$40,842	\$40,842	\$40,842	\$40,842	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500668105	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$153,034	\$153,004	\$153,004	\$153,004	\$153,004	\$153,004	\$153,004	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500668142	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-013	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,777	\$596,323	\$596,323	\$596,323	\$596,323	\$596,323	\$596,323	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500668164	Mantenimiento De Carcamo	FIM 1531-014	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,676	\$30,143	\$30,143	\$30,143	\$30,143	\$30,143	\$30,143	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500668196	Construcción De Cuarto Dormitorio	FIM 1531-015	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales																				



Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA1310100116444	Edificio J Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada y Oera Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668528	Ampliación De Agua Potable	FIMM150126	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$79,051	\$79,051	\$79,051	\$79,051	\$79,051	\$79,051	\$79,051	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668534	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM150128	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$75,440	\$75,440	\$75,440	\$75,440	\$75,440	\$75,440	\$75,440	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668535	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM 1531-023	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$24,731	\$24,731	\$24,731	\$24,731	\$24,731	\$24,731	\$24,731	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668546	Construcción De Red De Agua Potable	FIMM150598	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$57,371	\$44,356	\$44,356	\$44,356	\$44,356	\$44,356	\$44,356	100.00	00	Metros lineales	78	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668548	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM 1531-025	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Ateacatzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$250,684	\$250,684	\$250,684	\$250,684	\$250,684	\$250,684	\$250,684	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668552	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM150599	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$78,251	\$71,466	\$71,466	\$71,466	\$71,466	\$71,466	\$71,466	100.00	00	Metros lineales	78	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668556	Ampliación De Red De Agua Potable	FIMM1505129	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$47,575	\$47,575	\$47,575	\$47,575	\$47,575	\$47,575	\$47,575	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668559	Construcción De Cuarto Para Baño	FIMM1505130	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2015	\$59,373	\$59,373	\$59,373	\$59,373	\$59,373	\$59,373	\$59,373	100.00	00	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668562	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM1505013	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668563	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM 1531-027	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668565	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM 1531-028	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahochan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$250,205	\$250,205	\$250,205	\$250,205	\$250,205	\$250,205	\$250,205	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668570	Mantenimiento De Pozo Profundo	FIMM 1531-029	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$54,736	\$51,154	\$51,154	\$51,154	\$51,154	\$51,154	\$51,154	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668575	Construcción De Red De Agua Potable	FIMM 1531-030	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Ateacatzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$41,544	\$40,642	\$40,642	\$40,642	\$40,642	\$40,642	\$40,642	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668582	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIMM 1531-031	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Ateacatzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$246,553	\$246,130	\$246,130	\$246,130	\$246,130	\$246,130	\$246,130	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668584	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM 1531-032	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$94,763	\$94,715	\$94,715	\$94,715	\$94,715	\$94,715	\$94,715	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668586	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM 1531-033	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$62,521	\$62,572	\$62,572	\$62,572	\$62,572	\$62,572	\$62,572	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668587	Construcción De Red De Agua Potable	FIMM 1531-034	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$27,430	\$26,882	\$26,882	\$26,882	\$26,882	\$26,882	\$26,882	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668588	Construcción De Cuarto Para Baño	FIMM 1531-035	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$42,682	\$41,326	\$41,326	\$41,326	\$41,326	\$41,326	\$41,326	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668589	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIMM 1531-036	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahochan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$162,921	\$160,973	\$160,973	\$160,973	\$160,973	\$160,973	\$160,973	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668614	Construcción De Red De Agua Potable	FIMM 1531-039	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Ateacatzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$81,582	\$70,710	\$70,710	\$70,710	\$70,710	\$70,710	\$70,710	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668615	Mejoramiento De Cercamo	FIMM 1531-040	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,042	\$94,945	\$94,945	\$94,945	\$94,945	\$94,945	\$94,945	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668616	Ampliación De Red De Agua Potable	FIMM 1531-041	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Ateacatzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$54,247	\$53,247	\$53,247	\$53,247	\$53,247	\$53,247	\$53,247	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668620	Construcción De Cuarto Dormitorio	FIMM 1531-042	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahochan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,552	\$38,953	\$38,953	\$38,953	\$38,953	\$38,953	\$38,953	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668632	Sistema De Agua Potable (línea De Conducción, Tanque De Regularización, Ampliación De Red De Distribución Y Equipamiento De Pozo)	FIMM 1531-044	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$509,440	\$509,440	\$509,440	\$509,440	\$509,440	\$509,440	\$509,440	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668641	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIMM 1531-045	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$283,056	\$283,040	\$283,040	\$283,040	\$283,040	\$283,040	\$283,040	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668651	Construcción De Cuarto Para Baño.	FIMM 1531-046	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahochan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$42,682	\$40,551	\$40,551	\$40,551	\$40,551	\$40,551	\$40,551	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668657	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM 1531-047	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$192,934	\$192,482	\$192,482	\$192,482	\$192,482	\$192,482	\$192,482	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668665	Ampliación De Red De Electricidad	FIMM 1531-048	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$90,426	\$90,426	\$90,426	\$90,426	\$90,426	\$90,426	\$90,426	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668696	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIMM 1531-049	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$179,353	\$179,156	\$179,156	\$179,156	\$179,156	\$179,156	\$179,156	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1310000668698	Construcción De Cuarto Dormitorio	FIMM 1531-050	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL																	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TLA1313010016444	Edificio J Aula Didáctica 68m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Manacamilpa de Mariano Arita	Ciudad de Manacamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TLA13150300668949	Ampliación De Red Eléctrica	FIM 1531-060	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Isidro Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$153,974	\$153,974	\$153,974	\$153,974	\$153,974	\$153,974	\$153,974	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TLA13150300668970	Construcción De Biodegestor	FIM 1531-061	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Santa Rosa Mena (Colonias)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$50,998	\$50,693	\$50,693	\$50,693	\$50,693	\$50,693	\$50,693	\$50,693	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668972	Construcción De Biodegestor	FIM 1531-062	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Ejido de Apizaco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$61,197	\$61,195	\$61,195	\$61,195	\$61,195	\$61,195	\$61,195	\$61,195	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668973	Construcción De Sanitario Con Biodegestor	FIM 1531-063	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$133,558	\$133,556	\$133,556	\$133,556	\$133,556	\$133,556	\$133,556	\$133,556	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668975	Construcción De Pavimento De Adoquín	FIM 1531-064	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Acazacotino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$289,800	\$288,902	\$288,902	\$288,902	\$288,902	\$288,902	\$288,902	\$288,902	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668977	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-065	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,459	\$40,457	\$40,457	\$40,457	\$40,457	\$40,457	\$40,457	\$40,457	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668978	Construcción De Cuarto Dormitorio	FIM 1531-066	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,552	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668980	Construcción De Cuarto Dormitorio	FIM 1531-067	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Acazacotino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,552	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668983	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM 1531-068	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Acazacotino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$42,357	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668985	Construcción De Cuartos Para Baño	FIM 1531-070	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Acazacotino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$127,071	\$127,067	\$127,067	\$127,067	\$127,067	\$127,067	\$127,067	\$127,067	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668986	Construcción De Red De Agua Potable	FIM 1531-071	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,464	\$13,462	\$13,462	\$13,462	\$13,462	\$13,462	\$13,462	\$13,462	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300668987	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-073	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$91,008	\$90,824	\$90,824	\$90,824	\$90,824	\$90,824	\$90,824	\$90,824	\$90,824	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300668988	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-074	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,403	\$65,283	\$65,283	\$65,283	\$65,283	\$65,283	\$65,283	\$65,283	\$65,283	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300668990	Construcción De Cuarto Dormitorio	FIM 1531-075	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Isidro Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,105	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300668991	Rehabilitación De Pozo Profundo	FIM 1531-076	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Santa Fe la Torre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$62,808	\$54,449	\$54,449	\$54,449	\$54,449	\$54,449	\$54,449	\$54,449	\$54,449	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300668993	Construcción De Cuartos Para Baño	FIM 1531-077	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahonch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,937	\$72,846	\$72,846	\$72,846	\$72,846	\$72,846	\$72,846	\$72,846	\$72,846	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300668995	Construcción De Cuartos Dormitorio	FIM 1531-078	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahonch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,105	\$79,007	\$79,007	\$79,007	\$79,007	\$79,007	\$79,007	\$79,007	\$79,007	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300668999	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-081	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,186	\$74,588	\$74,588	\$74,588	\$74,588	\$74,588	\$74,588	\$74,588	\$74,588	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300669001	Construcción De Cuadraciones Y Banquetas	FIM 1531-004	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,001	\$62,302	\$62,302	\$62,302	\$62,302	\$62,302	\$62,302	\$62,302	\$62,302	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13150300669007	Edificio "A" Tres Aulas Didácticas 6x8 M. Cooperativa-Dirección 68 M.	3101-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,137,816	\$2,137,816	\$2,137,816	\$2,137,816	\$2,034,850	\$2,034,850	\$2,034,850	\$2,034,850	95.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 95% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669007	Edificio "B" Tres Aulas Didácticas Sanitarias 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3103-2012	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,443,955	\$1,443,955	\$1,443,955	\$1,443,955	\$1,245,906	\$1,245,906	\$1,245,906	\$1,245,906	87.47	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 88% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669108	Edificio F Aula Didáctica Tipo Obra 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-067-2015	Tlaxcala	Agrupación de Antonio Carvajal	San Matías Tepemotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$238,541	\$238,541	\$238,541	\$238,541	\$227,417	\$227,417	\$227,417	\$227,417	87.36	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 88% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669123	Edificio D Aula 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-015-2015	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Benito Juárez (Petro)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$308,255	\$308,255	\$308,255	\$308,255	\$242,383	\$242,383	\$242,383	\$242,383	78.63	00	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 79% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669136	Edificio J Construcción De Barra, Suministro Y Colocación De Puerta De Emergencia, Estación Y Carga	PGO-088-016-2015	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$52,530	\$52,530	\$52,530	\$52,530	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669147	Edificio O Aula Didáctica 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-041-2015	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$234,450	\$234,450	\$234,450	\$234,450	\$208,791	\$208,791	\$208,791	\$208,791	89.06	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 89% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669160	Edificio L Sanitarios 6x8 Estructura Regional Aislada. Edificio F Admisión De Instalación Para Aula De Medicina Y Obra Exterior	PGO-043-2015	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,187,776	\$1,187,776	\$1,187,776	\$1,187,776	\$132,885	\$132,885	\$132,885	\$132,885	11.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 11% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669178	Edificio E 2 Aulas 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-004-2015	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$311,020	\$311,020	\$311,020	\$311,020	\$188,340	\$188,340	\$188,340	\$188,340	60.56	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 61% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669203	Edificio C Aula 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-060-2015	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicostencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$281,693	\$281,693	\$281,693	\$281,693	\$247,687	\$247,687	\$247,687	\$247,687	87.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 88% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13150300669218	Edificio O Aula 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-020-2015	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA11130100116444	Edificio J Aula Didáctica 6x8m, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Manacamilpa de Maricón Arista	Ciudad de Manacamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	1189,281	1189,281	1189,281	1189,281	1174,205	1174,205	1174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669445	Construcción De Calle De Adoquín	FIM 1503001	Tlaxcala	Atlangatepec	Santa María Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO, ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	1180,416	1180,416	1180,416	1180,416	1180,416	1180,416	100.00	00	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503001 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669451	Edificio F Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-008-2015	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1275,896	1275,896	1275,896	1275,896	1251,875	1251,875	1251,875	91.29	00	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 91% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669462	Edificio F Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-019-2015	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1294,988	1294,988	1294,988	1294,988	1274,759	1274,759	1274,759	93.14	00	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 93% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669470	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM 1503003	Tlaxcala	Atlangatepec	Santa María Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	193,603	193,603	193,603	193,603	193,603	193,603	100.00	00	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503003 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669475	Edificio F Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-044-2015	Tlaxcala	Sanctórum de Ixtáhuac	MCP Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1289,837	1289,837	1289,837	1289,837	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669491	Construcción De Drenaje Pluvial	FIM 1503004	Tlaxcala	Atlangatepec	Villa de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	183,634	183,634	183,634	183,634	183,634	183,634	100.00	00	Metros lineales	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503004 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669496	Edificio F Aula 2x6 Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	PGO-005-2015	Tlaxcala	Tepetitla de Larderas	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1431,243	1431,243	1431,243	1431,243	1313,242	1313,242	1313,242	72.64	00	Metros Cuadrados	0	0.00	73.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 73% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669509	Construcción De Calle De Adoquín	FIM 1503006	Tlaxcala	Atlangatepec	Villa de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	1142,131	1142,131	1142,131	1142,131	1142,131	1142,131	100.00	00	Metros Cuadrados	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503006 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669516	Edificio C Dirección 3x6m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-053-2015	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1225,863	1225,863	1225,863	1225,863	1207,277	1207,277	1207,277	91.77	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: el proyecto muestra un avance del 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669534	Construcción De Calle De Adoquín	FIM 1503007	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Kotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	1127,929	1127,929	1127,929	1127,929	1127,929	1127,929	100.00	00	Metros Cuadrados	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503007 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669537	Edificio H, L Construcción De Barras, Humilladero Y Colocación De Puertas De Emergencia, Extintor Y Campaña	PGO-088-074-2015	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1104,958	1104,958	1104,958	1104,958	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669551	Edificio D Substitución De Losa 10x6 Estructura U-ic Aislada	PGO-056-2015	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1420,359	1738,057	1738,057	1738,057	1585,461	1585,461	1585,461	79.32	00	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 79% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669554	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FIM15044010	Tlaxcala	Ixcatelco	Ixcatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1367,640	1367,640	1367,640	1367,640	1367,640	1367,640	100.00	00	Metros lineales	204	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: COLOCACIÓN DE TUBO 8CM DE 15' INCLUIE NIVELACION, BARRO DE OBRA Y HERRAMIENTAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669555	Construcción De Techos De Concreto	FIM 1503008	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Kotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX	Vivienda	En Ejecución	2015	1166,281	1166,281	1166,281	1166,281	1166,281	1166,281	100.00	00	Metros Cuadrados	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503008 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669574	Edificio D Aula 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-014-2015	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1339,800	1339,800	1339,800	1339,800	1335,907	1335,907	1335,907	98.85	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 99% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669587	Construcción De Cuarto Dormitorio	FIM 1503009	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Kotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	1133,070	1133,070	1133,070	1133,070	1133,070	1133,070	100.00	00	Piezas	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503009 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669592	Edificio E Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-018-2015	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1284,148	1284,148	1284,148	1284,148	1176,759	1176,759	1176,759	62.21	00	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669596	Construcción De Guarniciones	FIM15044008	Tlaxcala	Ixcatelco	Ixcatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	175,836	175,836	175,836	175,836	175,836	175,836	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE DE F C=2000/KG/CM2, PARA TRAFICO PEQUEÑO, COLON RUDO Y/O BARRO, INCLUIE CAMB DE BARRA DE 5 CM DE ESPESOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669618	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM 1503010	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Kotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX	Vivienda	En Ejecución	2015	149,637	149,637	149,637	149,637	149,637	149,637	100.00	00	Piezas	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503010 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669637	Construcción De Red De Agua Potable	FIM1503011	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Kotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1103,970	1103,970	1103,970	1103,970	1103,970	1103,970	100.00	00	Metros lineales	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503011 A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669645	Edificio F Construcción De Barras, Humilladero Y Colocación De Puertas De Emergencia, Extintor Y Campaña	PGO-088-086-2015	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Acuitzacotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1152,530	1152,530	1152,530	1152,530	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669666	Construcción De Pavimento De Adoquín	FIM15044013	Tlaxcala	Ixcatelco	Ixcatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXCATELCO	Urbanización	En Ejecución	2015	1479,554	1479,554	1479,554	1479,554	1479,554	1479,554	100.00	00	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTO DE ADOSQUIN TIPO MEXICANA DE 8 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA DE F C=2000/KG/CM2, PARA TRAFICO PEQUEÑO, COLON RUDO Y/O BARRO, INCLUIE CAMB DE BARRA DE 5 CM DE ESPESOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669675	Construcción De Red De Agua Potable	FIM15030012	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Kotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1131,552	1131,552	1131,552	1131,552	1131,552	1131,552	100.00	00	Metros lineales	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503012 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669676	Edificio D Aula 2x6 Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	PGO-038-2015	Tlaxcala	Ixcatelco	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1480,539	1480,539	1480,539	1480,539	1420,555	1420,555	1420,555	87.52	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 88% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669686	Edificio F Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-049-2015	Tlaxcala	Ixcatelco	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	1326,249	1326,288	1326,288	1326,288	1256,143	1256,143	1256,143	78.50	00	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 78% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11150500669674	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIM15044178	Tlaxcala	Ixcatelco	Ixcatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXCATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	127,146	127,146	127,146	127,146	127,146	127,146	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PED), PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12' DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669677	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	151916	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de el carmen Tequequiltla	Vivienda	En Ejecución	2015	1409,278	1409,278	1409,278	1409,278	1409,278	1409,278	100.00	00	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, finiquitada y entregada / Físico: obra terminada, finiquitada y entregada / Registro: la obra fue concluida en el primer trimestre del 2014, envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA11150500669689	Construcción De Dormitorio Y Baño	143554	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de el Carmen Tequequiltla	Vivienda	En Ejecución	2015	146,655	146,655	146,655	146,655	146,655	146,655	100.00	00	Vivienda	5				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA113010016464	Edificio J Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada y Oira Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670174	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FIM-15-43-001 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,359	\$164,359	\$164,359	\$164,359	\$164,359	\$164,359	\$164,359	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670182	Iluminación De Cancha Remocamiento De Jardines Y Oira Exterior	PGO-052-2014	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$234,826	\$234,826	\$234,826	\$234,826	\$223,607	\$223,607	\$223,607	95.22	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 95% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670192	Edificio "A" Pa: Cuatro Aulas Didácticas 2 Re. C/O Estructura D-2c Alzada Y Oira Exterior	PGO-050-2014	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxtepec	La Magdalena Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$955,382	\$955,382	\$955,382	\$955,382	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670210	Edificios A,B,C,E Nivelación De Los	PGO-073-2014	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$214,476	\$214,476	\$214,476	\$214,476	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670232	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario	FIM15044152	Tlaxcala	Iscatelco	Iscatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$178,001	\$178,001	\$178,001	\$178,001	\$178,001	\$178,001	\$178,001	100.00	00	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670332	Construcción De Cuatro Dormitorio	FIM 1531-016	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,552	\$39,552	\$39,552	\$39,552	\$39,552	\$39,552	\$39,552	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670358	Construcción De Cuartos Dormitorio	FIM 1531-080	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$237,314	\$237,314	\$237,314	\$237,314	\$237,314	\$237,314	\$237,314	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670363	Construcción De Cuartos Dormitorio	FIM 1531-079	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,507	\$79,507	\$79,507	\$79,507	\$79,507	\$79,507	\$79,507	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670372	Ampliación De Red Eléctrica	FIM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670413	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FIM-15-43-003 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$155,434	\$155,434	\$155,434	\$155,434	\$155,434	\$155,434	\$155,434	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670441	Red De Agua Potable	FIM-15-43-035 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$107,271	\$107,271	\$107,271	\$107,271	\$107,271	\$107,271	\$107,271	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670454	Red De Agua Potable	FIM-15-43-036 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$73,989	\$73,989	\$73,989	\$73,989	\$73,989	\$73,989	\$73,989	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670468	Drenaje Sanitario	FIM-15-43-011 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,752	\$71,752	\$71,752	\$71,752	\$71,752	\$71,752	\$71,752	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670474	Construcción De Cuartos Dormitorio	FIM 1531-072	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Macacincino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	\$39,545	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670492	Construcción De Cuarto Para Baño	FIM 1531-069	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	\$42,356	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670505	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM 1531-043	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$47,426	\$47,426	\$47,426	\$47,426	\$47,426	\$47,426	\$47,426	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670511	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM-15-43-015 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,869	\$75,869	\$75,869	\$75,869	\$75,869	\$75,869	\$75,869	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670514	Ampliación De Red Eléctrica	FIM 1531-037	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$164,537	\$164,537	\$164,537	\$164,537	\$164,537	\$164,537	\$164,537	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670522	Cuartos Dormitorio	FIM-15-43-016 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$53,878	\$53,878	\$53,878	\$53,878	\$53,878	\$53,878	\$53,878	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670536	Construcción De Red De Agua Potable	FIM 1531-038	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$236,783	\$236,783	\$236,783	\$236,783	\$236,783	\$236,783	\$236,783	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670547	Piso Firme	FIM-15-43-018 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$6,286	\$6,286	\$6,286	\$6,286	\$6,286	\$6,286	\$6,286	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670593	Ampliación De Red De Electricidad	FIM 1531-020	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$111,978	\$111,978	\$111,978	\$111,978	\$111,978	\$111,978	\$111,978	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670619	Ampliación De Red Eléctrica	FIM15031014	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Benito Juárez (Troyoy)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,789	\$209,789	\$209,789	\$209,789	\$209,789	\$209,789	\$209,789	100.00	00	Metros lineales	473	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM15031014 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670631	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	FIM1503015	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Benito Juárez (Troyoy)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,680	\$32,680	\$32,680	\$32,680	\$32,680	\$32,680	\$32,680	100.00	00	Piezas	473	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM1503015 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670633	Drenaje Sanitario	FIM-15-43-042 AGEB SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$117,673	\$117,673	\$117,673	\$117,673	\$117,673	\$117,673	\$117,673	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRA 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670636	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM 1503037	Tlaxcala	Atlangatepec	Villa de las Flores Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$39,584	\$39,584	\$39,584	\$39,584	\$39,584	\$39,584	\$39,584	100.00	00	Metros lineales	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503037 A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670652	Construcción De Techo De Concreto	FIM 1503038	Tlaxcala	Atlangatepec	Villa de las Flores Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,965	\$101,965	\$101,965	\$101,965	\$101,965	\$101,965	\$101,965	100.00	00	Metros Cuadrados	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRA FIM 1503038 A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670656	Ampliación De Red Eléctrica	FIM1503020	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Loma Bonita Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$141,723	\$141,723	\$141,723	\$141,723	\$141,723	\$141,723	\$141,723	100.00	00	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: SE ENVIA OBRA FIM1503020 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500670672	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM-15-43-032	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$107,567	\$107,567	\$107,567	\$107,567	\$107,567	\$107,567	\$107,567	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.			
TLA1150500614644	Edificio J Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adosada V Oros Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670784	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM01503024	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$78,066	\$78,066	\$78,066	\$78,066	\$78,066	\$78,066	\$78,066	100.00	00	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503024 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670790	Ampliación De Red Eléctrica	FIM1503025 Y 1503027	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$163,787	\$163,787	\$163,787	\$163,787	\$163,787	\$163,787	\$163,787	100.00	00	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503025 Y 1503027 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670809	Construcción De Techo De Concreto	FIM01503026	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$174,117	\$174,117	\$174,117	\$174,117	\$174,117	\$174,117	\$174,117	100.00	00	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503026 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670811	Construcción De Techo A Base De Laminas	FIM1503028	Tlaxcala	Atlangatepec	Eumpango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$508,817	\$508,817	\$508,817	\$508,817	\$508,817	\$508,817	\$508,817	100.00	00	Metros Cuadrados	1,304	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503028 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670842	Ampliación De Red Eléctrica	FIM01503031	Tlaxcala	Atlangatepec	Eumpango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$156,247	\$156,247	\$156,247	\$156,247	\$156,247	\$156,247	\$156,247	100.00	00	Metros lineales	1,304	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503031 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670846	Drenaje Sanitario	FIM15-43-047 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$302,752	\$302,752	\$302,752	\$302,752	\$302,752	\$302,752	\$302,752	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRAS 100% CONCLUIDAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670853	Ampliación De Red Eléctrica	FIM1503040	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Rotzape	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$111,356	\$111,356	\$111,356	\$111,356	\$111,356	\$111,356	\$111,356	100.00	00	Metros lineales	1,335	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503040 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670883	Construcción De Techo De Concreto	FIM1503033	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agrícola Santa Clara Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$207,306	\$207,306	\$207,306	\$207,306	\$207,306	\$207,306	\$207,306	100.00	00	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503033 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670892	Drenaje Sanitario	FIM15-43-038 AGE8 SM	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$61,382	\$61,382	\$61,382	\$61,382	\$61,382	\$61,382	\$61,382	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRAS 100% CONCLUIDAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670916	Ampliación De Red Eléctrica	FIM01503032	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agrícola Santa Clara Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,146	\$183,146	\$183,146	\$183,146	\$183,146	\$183,146	\$183,146	100.00	00	Metros lineales	358	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FIM1503032 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500670942	Construcción De Cuartos Dormitorio	FIM01503034	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agrícola Santa Clara Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$111,084	\$111,084	\$111,084	\$111,084	\$111,084	\$111,084	\$111,084	100.00	00	Piezas	358	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503034 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671133	Drenaje Sanitario	FIM15-43-001 AGE8 0171	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$298,244	\$298,244	\$298,244	\$298,244	\$298,244	\$298,244	\$298,244	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% CONCLUIDO / Físico: AVANCE FÍSICO 100% CONCLUIDO / Registro: OBRAS 100% CONCLUIDAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671399	Construcción De Pavimento De Asfalto	FIM1503001	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,534,974	\$1,534,974	\$1,534,974	\$1,534,974	\$1,534,974	\$1,534,974	\$1,534,974	100.00	00	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503001 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671431	Construcción De Pavimento De Asfalto	FIM1503002	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,537,637	\$1,537,637	\$1,537,637	\$1,537,637	\$1,537,637	\$1,537,637	\$1,537,637	100.00	00	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA OBRAS FIM1503002 A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671772	Equipamiento De Sistema De Agua Potable	FIM000815040001	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Desarrollo de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	100.00	00	Piezas	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: UN EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671817	Construcción De Aula	FIM000902015004	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$555,929	\$555,929	\$555,929	\$555,929	\$555,929	\$555,929	\$555,929	100.00	00	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671845	Rehabilitación De Sanitarios En Centro Turístico Ejidal Zacatelco	FIM02015003	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,704	\$498,704	\$498,704	\$498,704	\$498,704	\$498,704	\$498,704	100.00	00	Lote	54,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE SANITARIOS HOMBRER Y MUJERES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671883	Rehabilitación De Panteón Municipal	FIM15044002	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$3,246,613	\$3,246,613	\$3,246,613	\$3,246,613	\$3,246,613	\$3,246,613	\$3,246,613	100.00	00	Lote	7,800	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE PANTEN MUNICIPAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671905	Rehabilitación De Aulas En Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano	FIM02015001	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE AULAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671944	Techumbre En Espacio Deportivo En Escuela Telesecundaria Miguel W. Lira	FIM15X12015001	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0089 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: 480.00 MC DE CUBIERTA EXCLUYE: FABRICACION DE AMBARRAS TRANSVERSALES DE 16 X 1.79 MTS. CUBIERTA CON LAMINA SINDRO ALUM CAL. 22 AL. 26. CANALON DE LAMINA GALVALUMADA CAL 16, TENEDORES DE 1/2 Y 4 BALDAS PARA AGUA PLUVIAL DE 4 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500671981	Techumbre En Espacio Deportivo En Escuela Telesecundaria Miguel W. Lira	FIM15X12015001	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: 480.00 MC DE CUBIERTA EXCLUYE: FABRICACION DE AMBARRAS TRANSVERSALES DE 16 X 1.79 MTS. CUBIERTA CON LAMINA SINDRO ALUM CAL. 22 AL. 26. CANALON DE LAMINA GALVALUMADA CAL 16, TENEDORES DE 1/2 Y 4 BALDAS PARA AGUA PLUVIAL DE 4 DE DIAMETRO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500672010	Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva De La Escuela Primaria Micanor Serrano	FIM02015001	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0089 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$600,173	\$600,173	\$600,173	\$600,173	\$600,173	\$600,173	\$600,173	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: 619.06 MC DE CUBIERTA Y COLOCACION DE LAMINA B-101 ENTRO ALUM CALIBRE 26 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500672025	Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva De La Escuela Primaria Micanor Serrano	FIM02015001	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$138,852	\$138,852	\$138,852	\$138,852	\$138,852	\$138,852	\$138,852	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: 619.06 MC DE CUBIERTA Y COLOCACION DE LAMINA B-101 ENTRO ALUM CALIBRE 26 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674137	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIM01501082	Tlaxcala	Itacaulxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayecoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itacaulxtila de Mariano Matamoros, Tlax.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$81,165	\$24,678	\$24,678	\$24,678	\$24,678	\$24,678	\$24,678	100.00	00	Metros lineales	2,863	0.00	28.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Físico: OBRAS EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674165	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIM01501083	Tlaxcala	Itacaulxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayecoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itacaulxtila de Mariano Matamoros, Tlax.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$144,268	\$43,876	\$43,876	\$43,876	\$43,876	\$43,876	\$43,876	100.00	00	Metros lineales	2,863	0.00	28.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Físico: OBRAS EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674171	Ampliación De Red Eléctrica	FIM1531-026	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$78,403	\$78,403	\$78,403	\$78,403	\$78,403	\$78,403	\$78,403	100.00	00	Metros lineales	44	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674172	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIM01501084	Tlaxcala	Itacaulxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayecoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itacaulxtila de Mariano Matamoros, Tlax.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$73,066	\$22,218	\$22,218	\$22,218	\$22,218	\$22,218	\$22,218	100.00	00	Metros lineales	2,863	0.00	29.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Físico: OBRAS EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674184	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FIM01501085	Tlaxcala	Itacaulxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayecoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itacaulxtila de Mariano Matamoros, Tl																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA115050067444	Edificio J Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada V Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: El PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067434	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	F1M-60-15-004	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,571	\$307,114	\$307,114	\$307,114	\$307,114	\$307,114	\$307,114	100.00	00	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: F1M-60-15-004 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067436	Construcción Dormitorio Y Baño	163674	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,650	\$66,650	\$66,650	\$66,650	\$66,650	\$66,650	\$66,650	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067438	Construcción De Dormitorio Y Baño	163618	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067438	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	F1M-60-15-007	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$95,745	\$122,793	\$122,793	\$122,793	\$122,793	\$122,793	\$122,793	100.00	00	Metros lineales	18	0.00	100.00	Financiera: F1M-60-15-007 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674384	Ampliación De Red De Agua Potable	F1M-60-15-008	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$36,424	\$36,424	\$36,424	\$30,915	\$30,915	\$30,915	\$30,915	84.88	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: F1M-60-15-008 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674398	Construcción De Dormitorio Y Baño	163634	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674399	Dormitorio De Cuarto Y Baño	163693	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674400	Ampliación De Red De Agua Potable	F1M-60-15-009	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,745	\$18,745	\$18,745	\$15,697	\$15,697	\$15,697	\$15,697	83.74	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: F1M-60-15-009 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674409	Construcción De Dormitorio Y Baño	163640	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, finiquitada y entregada / Físico: obra terminada, finiquitada y entregada / Registro: la obra fue concluida en el primer trimestre del año, envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674419	Ampliación De Red De Agua Potable	F1M-60-15-010	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$109,278	\$109,278	\$109,278	\$64,043	\$64,043	\$64,043	\$64,043	58.61	00	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: F1M-60-15-010 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674434	Desasole, Saneamiento Y Mantenimiento De Drenaje Sanitario	F1M-60-15-011	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$429,441	\$429,441	\$429,441	\$421,271	\$421,271	\$421,271	\$421,271	98.10	00	Metros lineales	4,438	0.00	100.00	Financiera: F1M-60-15-011 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674470	Construcción De Dormitorio Y Baño	163650	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	\$66,655	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674471	Ampliación De Red Eléctrica.	f1m 1503017	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agrícola San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de atlangatepec, tlax	Urbanización	En Ejecución	2015	\$314,357	\$314,357	\$314,357	\$314,357	\$314,357	\$314,357	\$314,357	100.00	00	Metros lineales	142	0.00	100.00	Financiera: obra terminada financieramente al 100% / Físico: obra terminada físicamente al 100% / Registro: se envía obra f1m 1503017 para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674499	Construcción De Dormitorio Y Baño	163708	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$65,740	\$65,740	\$65,740	\$65,740	\$65,740	\$65,740	\$65,740	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674507	Construcción De Dormitorio Y Baño	163762	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674513	Construcción De Banda Periférica	f1m 1503029	Tlaxcala	Atlangatepec	Dumpango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de atlangatepec, tlax	Educación	En Ejecución	2015	\$250,408	\$250,408	\$250,408	\$250,408	\$250,408	\$250,408	\$250,408	100.00	00	Metros lineales	1,304	0.00	100.00	Financiera: obra terminada financieramente al 100% / Físico: obra terminada físicamente al 100% / Registro: se envía obra f1m 1503029 para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674520	Construcción De Dormitorio Y Baño	163764	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, finiquitada y entregada / Físico: obra terminada, finiquitada y entregada / Registro: la obra fue concluida en el primer trimestre de año 2016, envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674533	Construcción De Dormitorio Y Baño	163773	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR LA OBRA TERMINADA AL 1 MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674539	Construcción De Red De Agua Potable	F1M1509-01	Tlaxcala	Cuaxomulco	Ixcamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$21,037	\$21,037	\$21,037	\$21,037	\$21,037	\$21,037	\$21,037	100.00	00	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: MONTOS COTIZADOS CON SOCVII - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674540	Ampliación De Red Eléctrica	f1m 1503036	Tlaxcala	Atlangatepec	La Traquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de atlangatepec, tlax	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,114	\$60,114	\$60,114	\$60,114	\$60,114	\$60,114	\$60,114	100.00	00	Metros lineales	396	0.00	100.00	Financiera: obra terminada financieramente al 100% / Físico: obra terminada físicamente al 100% / Registro: se envía obra f1m 1503036 para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674548	Construcción De Dormitorio Y Baño	174882	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674562	Construcción De Drenaje Sanitario	f1 1503041	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Benito Juárez (Tezoyotl)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de atlangatepec tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,829	\$110,829	\$110,829	\$110,829	\$110,829	\$110,829	\$110,829	100.00	00	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: obra terminada financieramente al 100% / Físico: obra terminada físicamente al 100% / Registro: se envía obra f1m 1503041 para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674570	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Polietileno De 12 Polg.	174828	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Barrio de Guadalupe Polg.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	100.00	00	Metros	170	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, finiquitada y entregada / Físico: obra terminada, finiquitada y entregada / Registro: la obra se concluyó en el primer trimestre del año 2016, envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674579	Construcción De Red De Agua Potable	F1M1513011	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$19,783	\$19,450	\$19,450	\$19,450	\$19,450	\$19,450	\$19,450	100.00	00	Metros	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674610	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Pvc Novafort De 16	174870	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$788,355	\$788,355	\$788,355	\$788,355	\$788,355	\$788,355	\$788,355	100.00	00	Metros	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674620	Construcción De Drenaje Sanitario	F1M1509-04	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$378,728	\$378,728	\$378,728	\$378,728	\$378,728	\$378,728	\$378,728	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: MONTOS COTIZADOS CON SOCVII - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500674623	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Pvc Novafort De 12 Polg.	174893	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Villa de El Carmen Tepequixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de El Carmen Tepequixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,423	\$143,423	\$143,423	\$143,423	\$143,423	\$143,423	\$143,423	100.00	00	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Físico: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050																													



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ocultado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA113010016444	Edificio y Aula Didáctica Edm. Estructura Regional Adorada y Ora Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: El PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067612	Pavimento De Adoquin	foce1518002	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,930,740	\$2,930,740	\$2,930,740	\$2,930,740	\$2,930,740	\$2,930,740	\$2,930,740	100.00	00	Metros Cuadrados	8,750	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067625	Pavimento De Adoquin	foce1518003	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$453,006	\$453,006	\$453,006	\$453,006	\$453,006	\$453,006	\$453,006	100.00	00	Metros Cuadrados	870	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067645	Pavimento De Adoquin	foce1518004	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$568,520	\$568,520	\$568,520	\$568,520	\$568,520	\$568,520	\$568,520	100.00	00	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067657	Pavimento De Adoquin	foce1518005	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$954,842	\$954,842	\$954,842	\$954,842	\$954,842	\$954,842	\$954,842	100.00	00	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA115050067668	Pavimento De Adoquin	foce1518006	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$822,247	\$822,247	\$822,247	\$822,247	\$822,247	\$822,247	\$822,247	100.00	00	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678010	Pavimento De Adoquin	foce1518007	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$654,112	\$654,112	\$654,112	\$654,112	\$654,112	\$654,112	\$654,112	100.00	00	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678041	Pavimento De Adoquin	foce1518008	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$364,634	\$364,634	\$364,634	\$364,634	\$364,634	\$364,634	\$364,634	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678045	Pavimento De Adoquin	foce1518009	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contia de juan cuamatzi	Municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,571,812	\$1,571,812	\$1,571,812	\$1,571,812	\$1,571,812	\$1,571,812	\$1,571,812	100.00	00	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678123	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FIM-15-97-007	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$469,450	\$469,450	\$469,450	\$469,450	\$469,450	\$469,450	\$469,450	100.00	00	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR LA OBRA CON NUMERO DE EXPEDIENTE FIM-15-97-007 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678335	Equipamiento De Pozo Profundo	FIM-15-97-003	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$211,931	\$211,931	\$211,931	\$211,931	\$211,931	\$211,931	\$211,931	100.00	00	Equipamiento	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO FIM-15-97-003 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678368	Equipamiento De Pozo Profundo El Molino	FIM-15-97-004	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$227,738	\$227,738	\$227,738	\$227,738	\$227,738	\$227,738	\$227,738	100.00	00	Equipamiento	4,349	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PAGADO EN UN 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISICAMENTE EN UN 100% / Registro: SE ENVIAN DATOS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO FIM-15-97-004 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678319	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FIM-15-97-008	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$166,257	\$166,257	\$166,257	\$166,257	\$166,257	\$166,257	\$166,257	100.00	00	Luminaria	40	0.00	100.00	Financiera: MONTO PAGADO EN UN 100% / Física: PROYECTO EJECUTADO FISICAMENTE EN UN 100% / Registro: SE ENVIAN DATOS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO FIM-15-97-008 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678364	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FIM-15-97-009	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$198,343	\$198,343	\$198,343	\$198,343	\$198,343	\$198,343	\$198,343	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PAGADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISICAMENTE EN UN 100% / Registro: SE ENVIAN DATOS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO FIM-15-97-009 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678356	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FIM-15-97-010	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$55,489	\$55,489	\$55,489	\$55,489	\$55,489	\$55,489	\$55,489	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PAGADO EN UN 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISICAMENTE EN UN 100% / Registro: SE ENVIAN DATOS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO FIM-15-97-010 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678628	Acondicionamiento De Instalaciones En Media Y Baja Tensión En Pozo 1	FIM-15-97-014	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,095	\$243,095	\$243,095	\$243,095	\$243,095	\$243,095	\$243,095	100.00	00	Lote	4,349	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PAGADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIAN DATOS DE PROYECTO FINANCIERO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678679	Mejoramiento De Instalaciones Del Pozo Los Metzengales	FIM-15-97-015	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,312	\$114,312	\$114,312	\$114,312	\$114,312	\$114,312	\$114,312	100.00	00	Metros Cuadrados	4,349	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PAGADO EN UN 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN UN 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678706	Mejoramiento De Instalaciones De Pozo El Molino	FIM-15-97-016	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,797	\$84,797	\$84,797	\$84,797	\$84,797	\$84,797	\$84,797	100.00	00	Metros Cuadrados	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UN 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION DE OBRA FISICAMENTE FISICA Y FINANCIERAMENTE EN UN 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678838	Ampliación De Drenaje Sanitario	FIM-1550-001	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$573,179	\$573,179	\$573,179	\$573,179	\$573,179	\$573,179	\$573,179	100.00	00	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678940	Construcción De Drenaje Sanitario	FIM-1550-004	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500678978	Ampliación De Red De Agua Potable	FIM-1550-005	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$88,754	\$88,754	\$88,754	\$88,754	\$88,754	\$88,754	\$88,754	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679031	Ampliación De Energía Eléctrica	FIM-1550-009	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$231,934	\$231,934	\$231,934	\$231,934	\$231,934	\$231,934	\$231,934	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679045	Ampliación De Drenaje Sanitario	FIM-1550-017	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679095	Construcción De Pavimento De Adoquin	FIM-1550-002	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$239,513	\$239,513	\$239,513	\$239,513	\$239,513	\$239,513	\$239,513	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679116	Ampliación De Red De Agua Potable	FIM-1550-010	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$146,191	\$146,191	\$146,191	\$146,191	\$146,191	\$146,191	\$146,191	100.00	00	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679134	Ampliación De Drenaje Sanitario	FIM-1550-012	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,652	\$83,652	\$83,652	\$83,652	\$83,652	\$83,652	\$83,652	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679171	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Parte 1	FIM-1550-013	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442,394	\$442,394	\$442,394	\$442,394	\$442,394	\$442,394	\$442,394	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679230	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Parte 2	FIM-1550-014	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,772	\$534,772	\$534,772	\$534,772	\$534,772	\$534,772	\$534,772	100.00	00	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679240	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FIM-1550-016	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,085	\$130,085	\$130,085	\$130,085	\$130,085	\$130,085	\$130,085	100.00	00	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1150500679296	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pujaldas, Segunda Etapa	FIM015015073	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas																		



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Deduzcido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA115050061444	Edificio J Aula Didáctica Extn. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500679894	Construcción De Pavimento De Adoquin	FIMB-1550-015	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$291,764	\$291,764	\$291,764	\$291,764	\$291,764	\$291,764	\$291,764	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500679943	Construcción De Guarniciones	FIMB-1550-018	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$40,984	\$40,984	\$40,984	\$40,984	\$40,984	\$40,984	\$40,984	100.00	00	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500679981	Acceso A Museos Y Zonas Arqueológicas	4000	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos).		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$54,030	\$54,030	\$54,030	\$54,030	\$54,030	\$54,030	\$54,030	100.00	00	Lote	23,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680040	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIMB-1550-026	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$134,810	\$134,810	\$134,810	\$134,810	\$134,810	\$134,810	\$134,810	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680078	Ampliación De Energía Eléctrica	FIMB-1550-027	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$215,244	\$215,244	\$215,244	\$215,244	\$215,244	\$215,244	\$215,244	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680097	Construcción De Guarnición	FIMB-1550-021	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	\$151,717	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680120	Construcción De Banquetas	FIMB-1550-023	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$91,526	\$91,526	\$91,526	\$91,526	\$91,526	\$91,526	\$91,526	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680473	Construcción De Eaplana Principal	fopam158002	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,913,838	\$6,913,838	\$6,913,838	\$6,913,838	\$6,913,838	\$6,913,838	\$6,913,838	100.00	00	Metros Cuadrados	34,500	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680519	Pavimentación Tramo Antalla-Cootlan	fopam158003	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	5,940	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680538	Construcción De Eaplana Principal 2da Etapa	pd1518001	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	34,500	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680733	Construcción De Callejón Con Pavimento De Adoquín, Con Obras Incluidas De Drenaje Sanitario, Red De Energía Eléctrica, Agua Potable, Guarniciones, Banquetas	HABITAT15044001	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$262,583	\$262,583	\$262,583	\$262,583	\$262,583	\$262,583	\$262,583	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: SE TERMINO Y SE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680793	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FIMB1522001	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$129,569	\$129,569	\$129,569	\$129,569	\$129,569	\$129,569	\$129,569	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680826	Construcción De Red De Agua Potable	FIMB1522002	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$35,028	\$35,028	\$35,028	\$35,028	\$35,028	\$35,028	\$35,028	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680887	Pavimentación De Adoquín	pd1518004	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	8,750	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680897	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Hódico	HABITAT150441ME002	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,353	\$369,439	\$369,439	\$369,439	\$369,439	\$369,439	\$369,439	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: BANQUETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680914	Pavimentación De Adoquín	pd1518002	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	860	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680927	Suministro Y Colocación De Calefactor Solar Con Capacidad De 300 Lts	HABITAT150441ME003	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	00	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: UN LOTE DE EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680949	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario	HABITAT150441ME005	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE CDC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680970	Equipamiento Del Área De Belleza	HABITAT150441ME004	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	100.00	00	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: UN LOTE DE EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500680984	Pavimentación De Adoquín	pd1518003	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681052	Pavimentación De Adoquín	pd1518004	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681107	Pavimentación De Adoquín	pd1518005	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	5,940	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681159	Construcción De Cancha	fidm1518001	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	6,455	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681233	Construcción De Cancha	fidm1518002	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Subsidios	0028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de contia de juan cuamatzi	Deporte	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	6,455	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681336	Construcción De Callejón Con Pavimento De Adoquín, Con Obras Incluidas De Drenaje Sanitario, Red De Energía Eléctrica, Agua Potable, Guarniciones, Banquetas	HABITAT150443003	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681428	Piso Firme	FIMB15044083	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681538	Techo Firme	FIMB15044025	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: Techo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500681703	Construcción De Guarniciones	FIMB1522006	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$86,896	\$86,896	\$86,896	\$86,896	\$86,896	\$86,896	\$86,896	100.00	00	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500682261	Construcción De Cancha De Fútbol Región	FIDEP1522001	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Deporte	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Física: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1150500682453	Construcción De Pavimento De Adoquín En La Calle Francisco J. Madrazo	RAM023FORAEN032015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	0																				

Total: 1492

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
TLA1515050016464	Edificio J Aula Didáctica 688m. Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 92% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500682930	Edificio C Desayunador 648 Estructura Regional Adorada	000-002-2014	Tlaxcala	El Carmen Tepequapilla	Cobertura municipal a.a.	Subsidios		0221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$388,984	\$388,984	\$388,984	\$388,984	\$132,145	\$132,145	\$132,145	33.97	00	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 34% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500682976	Impermeabilización de Edificios A,B,C,D,E,G Construcción de Techumbre Banda Perimetral Edificio C Admoción Eléctrica Por Piso Estructura U-1c Adorada Y Obra Exterior	FCM-02F-2015	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,836,722	\$448,404	\$448,404	\$448,404	24.42	00	Metros Cuadrados	0	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 24% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500682998	Edificio H Aula 2.5ee Estructura U-1c Adorada. Edificio C Ampliación De Laboratorio De Idiomas 3.5ee Estructura U-1c Adorada Y Obra Exterior	FCM-02F-2015	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,370,087	\$1,370,087	\$1,370,087	\$1,370,087	\$1,097,268	\$1,097,268	\$1,097,268	80.09	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 80% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683006	Edificio C Pal. Dos Aulas 2.5ee C/D Edificio E Estructura U-2c Adorada Edificio H Taller De Electricidad 4ee Estructura T-80 Adorada Y Obra Exterior	FCM-019-2015	Tlaxcala	San Lucas Tecopitlan	San Lucas Tecopitlan Urbano	Subsidios		0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,991,711	\$2,991,711	\$2,991,711	\$2,991,711	\$496,713	\$496,713	\$496,713	16.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 17% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683021	Edificio D Pab. Taller De Alimentos 6ee Taller De Mantenimiento De Equipo De Computo 4ee Estructura U-2c Adorada Y Obra Exterior	FCM-012-2015	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,968,558	\$2,968,558	\$2,968,558	\$2,968,558	\$1,558,860	\$1,558,860	\$1,558,860	52.51	00	Metros Cuadrados	0	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 53% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683036	Piso Firme	FISM15044085	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO FIRME - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683054	Construcción De Techumbre	TECH-008-2014	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$573,824	\$573,824	\$573,824	\$573,824	\$345,130	\$345,130	\$345,130	95.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 95% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683069	Construcción De Calle Con Pavimento B Adornado, Con Obras Inducidas De Obras de Mantenimiento, Red D Ensayo Eléctrico, Agua Potable, Guarniciones, Banquetas	HABITAT15044092	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Aparicio, Territorial y Urbano	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$369,439	\$369,439	\$369,439	\$369,439	\$369,439	\$369,439	\$369,439	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: BANQUETAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683077	Construcción De Techumbre	TECH-011-2015	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuauhtla	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$178,440	\$178,440	\$178,440	\$178,440	\$167,217	\$167,217	\$167,217	93.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 94% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683084	Piso Firm	FISM15044084	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683115	Piso Firme	FISM15044087	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$7,182	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA15150500683127	Techo Firme	FISM15044026	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	\$17,406	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.