

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico	Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
TLA016010063903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016010063406	Modernización Carretera Atlapexco-Mulco de Comingo Aramay. En Los Municipios de Atlapexco y Mulco De Comingo Aramay, En El Estado De Tlaxcala.	328	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016010063428	Construcción De Puente Vehicular, En El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala	143	Tlaxcala	Capulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016010063424	Pavimentación Del Camino Rural Las Cuevas + Construcción De Los Municipios De Atlapexco Y Cuapaxtlán, En El Estado De Tlaxcala.	463	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016010063434	Rehabilitación De La Carretera "Cerrotes" - La Ocotina - Tlapala - Huilolillo Zapata - En Los Municipios De Huilolillo Zapata Y Cerrotes, En El Estado De Tlaxcala.	495	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016010063447	Adquisición En Calle Emilio Sánchez Fuentes, En El Municipio De San Juan Huastlino, Tlaxcala	116	Tlaxcala	San Juan Huastlino	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016010063416	Rehabilitación De La Carretera Cuapaxtlán-San Simón Ajpatzaco. En Los Municipios De Tzucuba, Panotla Y Huaytlilpan, En El Estado De Tlaxcala.	493	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016010063434	Proyecto De Infraestructura Municipal En Ajpatzaco, Tlaxcala	748	Tlaxcala	Ajpatzaco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020064267	Construcción De Techo En Área De Empeñamiento De Educación Física 2a 2a 51375	51375	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020064760	Construcción De Red Para Agua Potable - 51379	51379	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020065257	Construcción De Línea De Conducción De Los Ductos De La Red de Agua Potable Segunda Etapa - 3990	3989	Tlaxcala	Huilililtepec de Trinidad Sánchez	Huilililtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020064802	3301 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 3307	1697	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020064831	Construcción De Red Para Agua Potable - 51383	51383	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020064834	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51355	51355	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200648134	3304 Impresión Y Elaboración De Hojas De Trabajo Para La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 2030	2655	Tlaxcala	La Huelgas	La Huelgas Tlaxiotepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020065187	Rehabilitación De Banquetas - 51389	51389	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200647208	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51372	51372	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200647209	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51313	51313	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200659723	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas - 5047	5047	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200659726	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 51387	51387	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679262	Construcción De Comunicaciones Y Pavimento De Adquisición En Avenida De Los Estados Entre Calle 7 Norte Y Calle 6 Norte-4129	226611	Tlaxcala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679322	Construcción De Techo En Centro De Atención De Salud "Marta Rivera" - Calzada San Martín No. 513-4467	227817	Tlaxcala	Capulalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679336	Adquisición En Calle Felipe Santiago Schuchman Entre Calle Tlaxiotepec Y Calle Manuel Saldaña-4474	224345	Tlaxcala	Chaltempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679445	Construcción De Techo En Escuela Primaria Emilio Juárez En C. 20 De Noviembre Entre C. Chalmers Y C. 3 De Mayo-4460	227815	Tlaxcala	Capulalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679873	Construcción De Guarniciones En Calle 4 Sur Entre Calle 7 Oeste Y Calle 8 Oeste, De La Localidad De Huilililtepec-4512	217591	Tlaxcala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200674247	Rehabilitación De Pavimento En Adquisición Hexagonal, C/los Rios De C. De Regener, Tendido Sobre Cama De Asfalto S. C. de. De Esperar-4509	2268941	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679111	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Colonia "La Cañada" En Calle San Mateo Entre Camino A Las Carozas Y Calle Las Perlas Y Calle Chavarras Entre Calle Mercedes Y Final De La Calle-4462	2275841	Tlaxcala	Huaytlilpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679129	Pavimento De Adquisición En Avenida Juárez Entre Independencia Y 4to Sector-4438	2178443	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679161	Construcción De Techo En La Práctica Del Deporte En La Unidad Deportiva De La Calle 4 Sur Entre Calle 7 Oeste Y Calle 8 Oeste, De La Localidad De Huilililtepec-4440	2275042	Tlaxcala	Española	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679183	Construcción De Techo En Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano En C. Salicrú Entre Av. Indiferencia Y Barrio Xahuachilco-4464	2278447	Tlaxcala	Capulalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679349	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Centro De Huaytlilpan En Calle Juárez Entre Calle Mica Y Calle Mercedes, Calle Reforma Entre Calle Juárez Y Av. Tlaxcala Y Calle Mercedes Entre Calle Juárez Y Av. Tlaxcala, Col. Centro-4461	2275903	Tlaxcala	Huaytlilpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679394	Construcción De Techo En Escuela Primaria Ignacio Torres Adalberto En C. 14 De Octubre Entre Av. Universidad Y C. Del Rincón-4466	2278423	Tlaxcala	Capulalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200679384	Construcción De Techo En Cob 14 de Noviembre Calle Tlaxiotepec-4504	2279245	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200689448	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 17920	17920	Tlaxcala	Huaytlilpan	Huaytlilpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAYTLILPAN	Transporte y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA0160100683903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200689449	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico - 176195	176195	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689450	Construcción de Caja de Válvulas - 176193	176193	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689451	Construcción de Guarniciones - 176069	176069	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689452	Construcción de Techumbre en Área De Depuración de Educación Física - 179439	179439	Tlaxcala	Hueytliplan	Ignacio Saragosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Educación	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689453	Construcción de Cuarto Dormitorio Cocina y Baño - 180218	180218	Tlaxcala	Hueytliplan	San Simón Xipetismo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689458	Rehabilitación de Red de Agua Potable - 177379	177379	Tlaxcala	Hueytliplan	San Antonio Tecolote	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689489	Rehabilitación de Red Para Drenaje Pluvial Sejillas - 157940	157940	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689490	Mejoramiento de Sanitarias Femenil - 164748	164748	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689491	Electrificación No Convencional - 182944	182944	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689492	Construcción de Red de Electricidad - 103334	103334	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689493	Construcción de Adoquin Pazo Guerrerol - 18868	9361	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689494	Acondicionamiento de Espacios Públicos - 18546	18546	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO LOCAL	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689495	Actualización de Manuales Y Planimétricos - 18180	18180	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO LOCAL	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689496	Construcción de Baria Perimetral del Pabellón Solo Dormitorio de Materiales - 157863	157863	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689497	Cuarto dormitorio En Calzada Guerrerol - 180837	180837	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689498	Agua Potable en Pozo Uno - 169613	169613	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Conela	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689527	Rehabilitación de Durea Profunda De Agua Potable En La Antigua Estación De Guadalupe - 8023	8023	Tlaxcala	San Lucas Tepicuilco	San Lucas Tepicuilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689747	Construcción de Muro de Contención En Calle Francisco J. Madero - 12660	12660	Tlaxcala	Tepayanco	Tepayanco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TEPAYANCO TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689835	Rehabilitación de Serias En El Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas - 10720	10720	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689494	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 164401	164401	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689495	Rehabilitación de Red Para Drenaje Sanitario - 177146	177146	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689490	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario - 176132	176132	Tlaxcala	Hueytliplan	San Andrés Cuauhtlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689491	Construcción de Cuarto Dormitorio Cocina y Baño - 180232	180232	Tlaxcala	Hueytliplan	San Manuel Tlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	En Ejecución	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689503	Rehabilitación de Muro Firme - 141932	141932	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689506	Rehabilitación de Red Para Agua Potable - 93864	93864	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689507	Rehabilitación de Red Para Drenaje Sanitario Solo Muro De Obra - 159609	159609	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689508	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 101286	101286	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689509	Construcción de Red de Electricidad - 103487	103487	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689510	Construcción de Pavimento de Adoquin - 100960	100960	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689511	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario - 93837	93837	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689513	Ampliación de Red Para Drenaje Pluvial - 136039	136039	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO LOCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689514	Instalación de Software Y Hardware - 118518	118518	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO LOCAL	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689515	Construcción de Pavimento de Adoquin Solo Sanctórum de Materiales - 114907	114907	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689516	Construcción de Terzaplanes - 182821	182821	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200689517	Ampliación de Cómputo Escolar Femenil Najtisman Matutino - 93877	93877	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisión Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020089502	Agua Potable Bugambillas Rojas y Durazno - 169494	169494	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089507	33003 Servicios Integrales - 146461 146461	146461	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089511	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 185501	185501	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089518	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre - 106893 106893	106893	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089518	Construcción De Guarniciones En Calle Alvaro Obregón - 107864	107864	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089524	Rehabilitación De Red Para Drenaje Potable En Av. Hidalgo - 163049	163049	Tlaxcala	Tepeyacoc	Santiago Tlacoachoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYACOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089523	Mejoramiento De Albergue Temporal Municipal - 107777	107777	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Asistencia Social	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089526	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Alvaro Obregón - 107175	107175	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089535	Construcción De Cuatro Almacenes En El Municipio De Sanctorum De Lazaro Cardenas - 107283	107283	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020089532	Rehabilitación De Carreón (Tray De Descarga) Plam 1631 001 B - 85787	85787	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070425	Ampliación De Red Para Agua Potable - 130738	130738	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070426	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 176108	176108	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070427	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 178011	178011	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Saragosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070428	Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Baño - 180070	180070	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Saragosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070446	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 141850	141850	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070447	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 157791	157791	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070448	Mejoramiento De Centro De Salud - 157821	157821	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Salud	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070449	Construcción De Terapeutas - 182866	182866	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070470	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 112350	112350	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070471	Construcción De Red Para Drenaje Pluvial - 136119	136119	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070472	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 93866	93866	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070473	Construcción De Banquetas - 174558 174558	174558	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070474	Construcción De Guarniciones - 182771	182771	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070475	Construcción De Banquetas - 182797	182797	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070481	Cuarto Para Baño Priv. Terminales - 171489	171489	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070481	Construcción De Banquetas En Calle Alvaro Obregón - 107866	107866	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070707	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre - 133742 133742	133742	Tlaxcala	Tepeyacoc	Santiago Tlacoachoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYACOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070792	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación Saragosa - 107848	107848	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070793	Construcción De Pavimento De Piedra Boi En Calle San Rafael - 107332	107332	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070798	Construcción De Beca Semestral En Casa Preescolar - 107739	107739	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070799	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Francisco Morúa - 108826	108826	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070800	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Francisco I. Madero - 106877	106877	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070804	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 15 De Diámetro - 123358 123358	123358	Tlaxcala	Tompanatepec	San Juan Quentalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TOMPANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070827	33001 Subestación De Servicio Con Tercezo - 183836	183836	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020070559	Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico - 179334	179334	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070980	Construcción de Cuarto Baños Cucha y Baño - 17929	17929	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070981	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario - 17709	17709	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070984	Construcción de Techumbre - 17753	17753	Tlaxcala	Hueytliplan	San Simón Xipehimo	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYTLIPAN	Educación	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070608	Rehabilitación de Red Para Drenaje Sanitario - 18126	18126	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070609	Mejoramiento de Aulas Primaria y Secundaria Solo Suministro de Materiales - 11391	11391	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070610	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 14226	14226	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070611	Construcción de Guarniciones Y Baquetas 2a Etapa - 9324	9324	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070612	Ampliación de Red Para Drenaje Pluvial - 13607	13607	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO LOCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070613	Construcción de Guarniciones - 18272	18272	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070614	Construcción de Guarniciones - 17399	17399	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070615	Construcción de Guarniciones - 16842	16842	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070616	Electrificación No Convencional - 18284	18284	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070617	Construcción de Guarniciones Y Baquetas - 10198	10099	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070618	Construcción de Pavimento de Adoquin - 17869	17869	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070622	Construcción de Red de Drenaje Sanitario En Calda Guadalupe - 16832	16832	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070623	Construcción de Red de Drenaje Sanitario En Kennedy - 10361	10361	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070625	Rehabilitación de Muebles Sanitarios En Jardín de Niños - 10522	10522	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxco	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Educación	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070639	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Ignacio Albiado - 10628	10628	Tlaxcala	Sancarum de San Mateo	MCP Álvaro Obregón Cardenas	Rural	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070620	Construcción de Red de Drenaje Sanitario - 15880	15880	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070625	Construcción de Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y 15 De Altura - 8595	8595	Tlaxcala	Interoctavia de Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural Matamoros	Rural	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070627	Pavimento de Adoquin En Privada Custodio Entre Calle Nueva Aurora Y Calle 16 De Septiembre - 12071	12071	Tlaxcala	Tepeyanco	La Aurora	Rural	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070643	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Cuero Oriente Y Calle Cinco De Mayo - 13329	13329	Tlaxcala	Italtlayuc	Italtlayuc	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE ITALTLAYUC DE TRINIDAD GARCÉS SANTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070644	Construcción de Drenaje Colector En Calle Cinco Oriente Entre Calle Cuero Sur Y Calle Blas Sor - 14270	14270	Tlaxcala	Italtlayuc	Italtlayuc	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE ITALTLAYUC DE TRINIDAD GARCÉS SANTOS TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070645	Construcción de Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 10 De Diámetro - 12340	12340	Tlaxcala	Tepeyanco	San Andrés Abasco	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070645	Construcción de Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 12 De Diámetro - 12332	12332	Tlaxcala	Tepeyanco	San Juan Quetzalcoapan	Rural	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071126	Ampliación de Red Para Agua Potable - 17078	17078	Tlaxcala	Chilteupan	San Pedro Huautla	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE CHILTEUPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071130	Rehabilitación de Puzo Profundo De Agua Potable - 13708	13708	Tlaxcala	Yapaltitlán	Yapaltitlán	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPALTITLAN DE XICOMENCATL TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071136	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico - 17810	17810	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071137	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario - 17941	17941	Tlaxcala	Hueytliplan	Hueytliplan	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071138	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario - 17614	17614	Tlaxcala	Hueytliplan	San Andrés Cuauhtémoc	Rural	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071137	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico - 17190	17190	Tlaxcala	Hueytliplan	San Lorenzo Techalco	Rural	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071140	Rehabilitación de Pavimentación de Adoquin - 13614	13614	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO LOCAL	Transporte y vialidad	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071409	Electrificación No Convencional - 18745	18745	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071141	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 13690	13690	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO LOCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071141	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 11814	11814	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016020071412	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 9378	9378	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071413	Construcción de Red de Electricidad - 10339	10339	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071414	Construcción de Red de Drenaje Pluvial Sejillas - 15780	15780	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071415	Construcción de Muro Firme Solo Suministro de Materiales - 164766	164766	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071423	Alumbrado Publico En Roldapip - 17230	17230	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071424	Adquisi Calle Palmas - 172465	172465	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Transporte y vialidades	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071427	Cuero Para Baño Cistilali - 172125	172125	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071449	Energía No Convencional A Base de Lámparas Con Focos Solares - 178780	178780	Tlaxcala	San Lucas Teopitlan	San Lucas Teopitlan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071521	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 17489	17489	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071595	Construcción De Comedor Comunitario En Hop Alvaro Obregón - 10784	10784	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS		Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071675	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Cuatro - 164203	164203	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071677	Construcción De Pavimento de Asfalto En Calle Santo Juare - 12369	12369	Tlaxcala	Tepeyanco	San Coate Atlamzac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA		Transporte y vialidades	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071734	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Providencia - 10701	10701	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	La Providencia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS		Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016020071885	Construcción De Drenaje Sanitario Generalista En Calle Trinidad Cincos Sur y Calle Cuatro Sur - 16284	16284	Tlaxcala	Itzilaltepéc	Itzilaltepéc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITZILALTEPEC TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716504	Aplicación De Red Para Energía Eléctrica - 170214	170214	Tlaxcala	Chilautempan	Santa Ana Chilautempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIHAUTEMPAN		Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716505	Construcción De Pavimento de Adquisi - 170261	170261	Tlaxcala	Chilautempan	San Pedro Muxurtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIHAUTEMPAN		Transporte y vialidades	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716587	Construcción De Cuero Domestico Cocina Y Baño - 180402	180402	Tlaxcala	Hueytlilpan	Hueytlilpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYTLILPAN		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716616	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 182905	182905	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716617	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 164694	164694	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716618	Rehabilitación de Alumbrado Publico - 172345	172345	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716619	Mantenimiento De Tanque Septico - 16185	16185	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716620	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 101369	101369	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716621	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 101394	101394	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716622	Construcción De Red Para Agua Potable - 123208	123208	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716623	Rehabilitación De Muro Firme - 164759	164759	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716624	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 113164	113164	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716625	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 113754	113754	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716630	Guarniciones Calle Hidalgo - 172291	172291	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Transporte y vialidades	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716723	Aplicación De Red De Electricificación - 162475	162475	Tlaxcala	Atlixayacn	San Antonio Teopitlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATIXIAYACN TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716840	Lona De Concreto Armada De 32 Mts Cuadradas - 160829	160829	Tlaxcala	Cuapitlan	Cuapitlan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAPITLAN TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716900	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Hidalgo Rosettea - 101384	101384	Tlaxcala	Tepeyanco	San Coate Atlamzac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716901	Rehabilitación De Pozo De Riego Suministro De Material Eléctrico Para Remediación - 121287	121287	Tlaxcala	Tepeyanco	San Coate Atlamzac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716906	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Agua Potable - 13354	13354	Tlaxcala	Tepeyanco	Santiago Tlaxochimilc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716999	Construcción De Red De Agua Potable En Prolongación Zaragoza - 107846	107846	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0160200716993	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero - 168864	168864	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Finisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Parques de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200717061	Construcción de Banquetas en Calle Adame Entre Calle Benavente y Calle Sin Nombre - 15536	15536	Tlaxcala	Hilitaltepec de Trinidad	San Juan Bautista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DE HILITALTEPEC DE TRINIDAD SANJUAN SANTOS TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200717062	Construcción de Banquetas en Calle Independencia Entre Calle Guerrero y Calle Sin Nombre - 16120	16120	Tlaxcala	Hilitaltepec de Trinidad	San Juan Bautista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DE HILITALTEPEC DE TRINIDAD SANJUAN SANTOS TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722085	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 187957	187957	Tlaxcala	Cuamucmil	San Lorenzo Xaltelco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE CUAMUCMIL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722131	Construcción de Cuarto Dominio Coccia Y Bafó - 17969	17969	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722132	Ampliación de Red Para Agua Potable - 17602	17602	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722133	Construcción de Cuarto Dominio Coccia Y Bafó - 18074	18074	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Lorenzo Xaltelco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722233	Rehabilitación de Pavimento de Adquisición - 17816	17816	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722238	Toma Domésticilvára Dentro de La Vivienda O Negro - 11299	11299	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722239	Rehabilitación de Alumbrado Público	14109	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722240	Construcción de Red Para Agua Potable - 9388	9388	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722241	Construcción de Red de Electricidad - 10328	10328	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722242	Construcción de Red de Electricidad - 10318	10318	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722243	Construcción de Gasificación de Banquetas - 10116	10116	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722244	Conexión a La Red de Drenaje O Puna (Desarrollo Domésticilvára) - 11583	11583	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722245	Construcción de Señalización Para Horistas Segura - 17384	17384	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722246	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario - 14190	14190	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722248	Ampliación de Camino - 9381	9381	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722249	Ampliación de Camino - 10027	10027	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722253	Construcción de Red de Drenaje Sanitario En Calle Guerrero - 10393	10393	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722254	Banquetas Palmas - 17282	17282	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722232	Rehabilitación de Drenaje Pluvial 5709	5709	Tlaxcala	Atlixayanca	Neomopla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ATlixAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722348	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario - 17579	17579	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722374	Construcción de Red de Drenaje Pluvial - 18622	18622	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722420	Mejoramiento de Dispensario Médico De Nop Alvarez Obregón - 10789	10789	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	NOP Alvarez Obregón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722444	Construcción de Losa de Concreto Armado De 32 Mts Cuadrados - 127148	127148	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722486	Mantenimiento De Tangue Elevado - 17510	17510	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722489	Construcción de Pavimento de Concreto - 18324	18324	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200722644	Construcción de Alumbrado Público En La Calle Cinco Mts Entre Calle Díaz Y Calle Poniente Y Calle Cinco Poniente - 16121	16121	Tlaxcala	Hilitaltepec de Trinidad	Hilitaltepec de Trinidad	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUTAMIENTO DE HILITALTEPEC DE TRINIDAD SANJUAN SANTOS TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727911	Construcción de Red De Agua Potable - 16070	16070	Tlaxcala	Parafolia de Xicomecaltl	Pagalucia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAFOLIA DE XICOMECALT TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727960	Rehabilitación de Red Para Agua Potable - 17976	17976	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727961	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario - 17931	17931	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727962	Construcción de Cuarto Dominio Coccia Y Bafó - 17967	17967	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727963	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 17469	17469	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Andrés Cuauhtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727964	Construcción de Gasificación Y Banquetas - 17925	17925	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Manuel Tlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Transporte y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727966	Construcción de Cuarto Dominio Coccia Y Bafó - 18287	18287	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Simón Xicomecaltl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727605	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 101450	101450	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727606	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	164720	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727607	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Primera Etapa - 139397	139397	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727608	Montaje De Muro Firme - 157838	157838	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727609	Construcción De Terrapienes - 174597	174597	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727610	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 101416	101416	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727611	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51882	51882	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727612	Construcción De Red De Electricidad - 159735	159735	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Urbanización	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727613	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Solo Suministro De Materiales - 101026	101026	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727614	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 164664	164664	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727615	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Solo Suministro De Materiales - 157890	157890	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727616	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Solo Mano De Obra - 77445	77445	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727618	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Del Trabajo - 103561	103561	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727626	Construcción De Pavimento De Adopión - 176115	176115	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE TEHUACAN	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727889	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 119383	119383	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727870	Pavimento De Adopión En Calle Río Bravo Entre Calle Del Pastoreo Y Calle Río Bravo - 161441	161441	Tlaxcala	Tepeyanco	San Cosme Atlamalc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727872	Equipamiento De Fono Para Agua Potable Línea De Conducción Y Tanque Elevado - 119294	119294	Tlaxcala	Tepeyanco	Colonia Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727960	Construcción De Cuarto Para Baño - 107293	107293	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Sancetum Cárdenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANCETUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727961	Construcción De Pavimento De Desagüe Municipal - 107319	107319	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Sancetum Cárdenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANCETUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727962	2303 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 104609	104609	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Sancetum Cárdenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANCETUM DE LAZARO CARDENAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200727963	Adquisición De Equipo De Computo Y Periféricos - 106634	106634	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Sancetum Cárdenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANCETUM DE LAZARO CARDENAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200728022	Rehabilitación De Paso Para Agua Potable - 123517	123517	Tlaxcala	Tehuacan	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200728033	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ado De 10 De Diámetro - 124390	124390	Tlaxcala	Tehuacan	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300733811	Mejoramiento De Parque El Degayo En La Unidad Deportiva De la Comunidad De Francisco Villa - 2280	2280	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reportar por parte de la Entidad Federativa y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300733999	Construcción De Pavimento De Adopión En Calle 6 Donante Entre Calle 3 Norte Y Calle 3 De Mayo, Localidad De Hialiltepec, Municipio De Hialiltepec de Trinidad Sanchez Santos, Tlax. - 2309	2316268	Tlaxcala	Hialiltepec de Trinidad Santos	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734009	Construcción De Pavimento De Adopión En Calle José Antonio Herrera, Entre Calle El Pericón Y Calle Primera Piedad, - 2304	2241523	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734032	Reparación De Barreras De Seguridad En Calle Independencia, Bicienda En Calle Independencia Entre Xicotencatl Y Calle Xicotencatl, - 2312	2197941	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734102	Parque Biológico "Degayo Blanco" En El Municipio De Sancetum De Lázaro Cárdenas, Tlaxaca - 1079	278183	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734135	Construcción De Pavimento De Adopión En Calle 20 De Noviembre Y Calle 21 De Noviembre Sur Y Calle 3 De Mayo - 2304	2373969	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734134	Pavimentación De Concreto Resistente De Calle Hildegarde Entre Calle Morón Y Matamoros - 227466	227466	Tlaxcala	Hildegarde	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734261	Reparación De Barreras De Seguridad En Calle 1 Norte Y Calle 1 Sur Y Calle 1 Oriente Y Calle 1 Occidente En La Localidad De Hialiltepec, - 2309	2197941	Tlaxcala	Hialiltepec de Trinidad Santos	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734268	Construcción De Pavimento Adopión En Av. De Mayo Entre Km. 23 De Noviembre Y Av. Del Trabajo San José Total - 2311	2213108	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734378	Barda Perimetral De La Unidad Deportiva - 2281	2241037	Tlaxcala	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300734379	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol En San Gabriel Poblado - 2262	2197984	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Meléndez	Cobertura municipal	Subsidio	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Especializado	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
								Ciclo Seguro	Presupuesto						Modificado	Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
TLA016000783903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000784660	Construcción De Puentes Vehiculares, En El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala - 1070	2873704	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000784745	Construcción De Biblioteca Al Aire Libre En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa - 2375	2279	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000784785	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre Calle Benito Juárez Y Gustavo Díaz Ordaz - 2124	2274931	Tlaxcala	Millilano Zapata	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000784893	Construcción De Pavimento De Adoquín En Privada Cuadrumil, Entre 2 De Noviembre Norte Y Calle Benito Juárez, - 2293	2274933	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000784934	Rehabilitación Del Auditorio De Comandante Calle Francisco Flores, Entre Francisco Flores Y Calle Sixto Bravo, - 2497	2273300	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000784924	Rehabilitación Con Adoquín En Calle 2 De Abril - 2137	2263992	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacacoc	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000784983	Proyecto De Desarrollo Municipal En Huamantla, Tlaxcala (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Zaragoza ) - 1070	2422135	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785112	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Morelos Entre Calle Niños Héroes Y Avda De Casimiro A Cruz Verde - 2132	2274770	Tlaxcala	Millilano Zapata	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785115	Pavimentación De La Calle José María Morelos, Entre Las Calles Fdo. Suarez Y Juan Cuamatzi - 2272	2208634	Tlaxcala	Coatla de Azueta	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785148	Financiera: Adoquín En Calle Progreso Entre C. Francisco Sarabia Y Carretera Mexico-Veracruz, - 2252	2278921	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785300	Rehabilitación De Casa De Cultura En Francisco Villa - 2478	2278	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016000785472	Pavimentación Con Adoquín De Privada Fotogrametría Revolución Entre Calle Fotogrametría Revolución Y Cereales, - 2119	2319	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016000785473	Construcción De Puentes Vehiculares, - 2320	2320	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016000785482	Construcción De Pavimento De Adoquín En La Calle San Hipólito Ubicada Entre Calle Pantano Y Privada San Miguel - 2119	2277619	Tlaxcala	Tepejala de Lardizabal	Guadalupe Victoria Rural	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785526	Construcción De Techumbre De En-Frío, Francisco Sarabia En C. Conarion Entre Av. Mariano Melgarejo Y Av. Morelos, Col. Francisco Sarabia, - 2214	2278301	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785531	Pavimentación Con Adoquín De Calle San Fernando, Ubicada En Calle Persepolis Entre Calle Michoacán Y Calle Michoacán, - 2311	2197403	Tlaxcala	Patlatlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785639	Construcción De Techumbre De Fierro, Edificación Y Progreso En C. San Pedro Entre Av. La Paz Y Prol. Ignacio Torres L. Abalado, Col. San Pedro, - 2256	2278549	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000785650	Rehabilitación De Nuevo Pantón Municipal - 2276	2276	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016000785701	Construcción De Cancha De Fútbol En Av. Hidalgo Entre C. Guadalupe y Av. Carlos García Márquez, - 2233	2278859	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786000	Construcción De Pavimento De Adoquín En La Viente Cuadrada Entre Calle Universidad, Y Libertad Y Av. Universidad, - 2292	2274341	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786040	Construcción De Espacio Público Deportivo El Pono Viejo - 2277	2277	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016000786115	Pavimento Con Adoquín En Calle Michoacán Entre Calle Sarmiento De Heredia Y Calle Guadalupe En La Localidad De San Juan Cuatrecasas, Tepeyanco - 2310	2261917	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786132	Proyecto De Desarrollo Municipal En Huamantla, Tlaxcala (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Melaneros) - 1070	2162457	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786197	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Lluvia, Entre Guerrero Y Av. 3 De Mayo, - 2311	2274279	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786198	Construcción De Pavimento De Adoquín En 3 De Febrero De 3 De Mayo, Entre La Calle 3 De Mayo Y Cereales, - 2292	2274155	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786199	Construcción De Nueva Concesión En Calle Francisco J. Madroño, Entre Av. Cereales Y Carretera Puebla-Patlatlan - 2293	2273779	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786200	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Benito Juárez, Entre Calle Hidalgo Y Progreso, - 2296	2273956	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786243	Replicación De Avenida 16 De Septiembre, Pavimento Asfáltico, Guarniciones, Barreras Y Alumbrado Público, Entre Calles Carretera Tlaxcala Puebla Y Calle De Las Flores - 2335	2395586	Tlaxcala	San Juan Huastla	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786244	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica N° 11 Clave 29H05011 - 2336	2463056	Tlaxcala	Santa Ana Huastla	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786245	Construcción De Techumbre En Blvd. Emilio Zapata Y Avenida C. Diego Aguirre - 2285	2278363	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786253	Construcción De Gradas En Campo de Fútbol de La Unidad Deportiva de Comunidad De Francisco Villa - 2281	2281	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016000786296	Construcción De Adoquín En Calle Avance Entre Calles Morelos Nte Y Calle 3 De Mayo Sur - 2251	2251	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016000786318	Pavimentación Con Adoquín De La Privada Alamo Entre Calle Avance Y Cereales - 2311	2378817	Tlaxcala	Sancetlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016000786330	Proyecto De Desarrollo Municipal En La Haplaguena Tlaxitelco, Tlaxcala - 1076	2884400	Tlaxcala	La Haplaguena Tlaxitelco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.













Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Parques para Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisión Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080930	Agua Potable en En Barrio Del Alto 168666	168666	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080931	Cuanto Para Baño Venustiano Carranza - 170049	170049	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Jesús Huautla de Buitrago	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080932	Cuanto Para Baño Caspos Deportivos 172210	172210	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Jesús Huautla de Buitrago	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080934	Cuanto Para Baño Vicente Guerrero - 171482	171482	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Jesús Huautla de Buitrago	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080935	Construcción Cuarto Dormitorio En Priv Montecarmel - 135660	135660	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Jesús Huautla de Buitrago	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080938	Red de Agua Potable San Lucas - 203618	203618	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcochcaltco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080939	Cuanto Dormitorio En Primera Priv Circunvalación - 168992	168992	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcochcaltco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080960	Rehabilitación De Paso De San Miguel - 203359	203359	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080961	Cuanto Para Baño Clinco De Mayo - 172143	172143	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080962	Construcción De Muro De Contención 357893	357893	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TEHUACAN		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080963	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En La Parte Sur Oriente De La Cabeza Municipal - 203791	203791	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080965	1350 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales - 203810	203810	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO		Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080966	Rehabilitación De Alcantaral Público En Diferentes Calles Del Municipio	203744	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080968	Suministro De Boma Para Paso De Agua Potable - 362482	362482	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacotal	Santa Apolonia Teacotal	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080969	Aplicación De Red De Agua Potable - 211583	211583	Tlaxcala	Santa Cruz Quilahuila	Santa Cruz Quilahuila	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILAHUILA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080982	Construcción De Pavimento De Adopción - 288660	288660	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080983	Construcción De Bodega Pelmetra En Ferrocarril Solista Guzm - 288463	288463	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Educación	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080984	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Alvaro Obregón - 231404	231404	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080985	Aplicación De Red Eléctrica En Privada Morales - 231251	231251	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080986	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Los Osos - 231205	231205	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080987	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 232246	232246	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080988	Aplicación De Red Eléctrica En Calle San José - 231059	231059	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080989	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 232077	232077	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080990	Aplicación De Red De Agua Potable - 231988	231988	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080991	Aplicación De Red Eléctrica En Avenida Ferrocarril - 231108	231108	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080992	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Turbión - 231168	231168	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080993	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 222399	222399	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080994	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 222546	222546	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080995	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 208130	208130	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOTLA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030080996	Rehabilitación A La Infraestructura Hidráulica - 201057	209011	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLANCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300809912	Rehabilitación De Pavimento De Concreto - 242572	242572	Tlaxcala	Atlixpan	Atlixpan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ATLIXPAN TLAXCALA		Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300809922	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 222329	222329	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO		Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300809923	3301 Subcontratación De Servicios Con Terceero - 217170	217170	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300809924	Consulta Ciudadana Para Los Programas De Gobierno - 217094	217094	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300809925	Construcción De Pavimento De Asfalto - 233362	233362	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO		Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	









Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ciclo Seguro	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016030082054	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 208946	208946	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TROMPANTEPEC		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016030082055	Comercio y Servicios Sanitarios Con Tubo Asa De Sosa Pulgadas De Diámetro - 209084	209084	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TROMPANTEPEC		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA016030082092	Rehabilitación De Equipo De Bombas 20913	20913	Tlaxcala	Trompantepec	San Mateo Inghill	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TROMPANTEPEC		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084567	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lienzoal Negro Angulo - 20648	20648	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIUHCO		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084565	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Privada Melitoniotti - 21859	21859	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIUHCO		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084575	Parqueamiento Con Concreto Entregado En Avenida Alvarez Del Camp - 14232	14232	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SACATECOL		Transporte y viabilidad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084974	Cuarto Dominical En Chimalpa Olaseta Ope Batazo y Acumana - 28588	28588	Tlaxcala	Acumana de Miguel Hidalgo	Acumana de Miguel Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMANA PARA CONTRATO		Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084975	Rehabilitación De La Red Municipal De Drenaje De Acumana - 28210	28210	Tlaxcala	Acumana de Miguel Hidalgo	Acumana de Miguel Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMANA PARA CONTRATO		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084976	Red De Agua Potable Calle Postero - 28001	28001	Tlaxcala	Acumana de Miguel Hidalgo	Concepción Chimalpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMANA PARA CONTRATO		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084977	Biodigestores En Chimalpa - 28074	28074	Tlaxcala	Acumana de Miguel Hidalgo	Olaseta de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMANA PARA CONTRATO		Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084978	Rehabilitación De Cisterna De Olaseta - 28158	28158	Tlaxcala	Acumana de Miguel Hidalgo	Olaseta de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMANA PARA CONTRATO		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010084985	Mejoramiento De Instalaciones En Pozo La Bola - 31360	31360	Tlaxcala	Santa Apolonia Texcoco	San Juan Texcoco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085039	Pago De Salario A Policías	FFM-31-17-001	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085034	Combustible Para Patrullas	FFM-31-17-002	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085031	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	FFM-31-17-003	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085032	Seguro Para Patrullas	FFM-31-17-005	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085033	Seguro Para Patrullas	FFM-31-17-007	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0170100850349	Pago De Alumbrado Publico Municipal	FFM-31-17-004	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085037	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FFM-31-17-008	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085038	Pago De Energía Eléctrica De Pozos De Agua Potable	FFM-31-17-009	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085034	Adquisición De Patrullas Nuevas	FFM-31-17-012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085036	Reparación De Compensador De Reserva	FFM-31-17-013	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Salud	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085039	Mantenimiento De Patrullas	FFM-31-17-014	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085038	Mantenimiento De Equipo Y Repuestos Necesarios	FFM-31-17-015	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Asistencia Social	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085040	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Consumo De Agua	FFM-31-17-010	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085037	Pago De Seguro De Vida A Policías	FFM-31-17-005	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085041	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Descarga De Agua Residuales	FFM-31-17-011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085181	Mantenimiento De Equipo De Radio Comunicacion	FFM-31-17-016	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085192	Construcción De Guarniciones	FFM6439040	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC		Urbanización	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085199	Construcción De Banquetas En Privada Sección Santa	FFM6439041	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC		Urbanización	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085193	Construcción De Posa Sepelio Comunitaria En La Colonia Jose Lopez Portillo	FFM6439057	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085249	Pago De Salarios Y Retiro De Seguridad Publica Municipal	FFM417001	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085251	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	051	Tlaxcala	Hueyotlipan	Santa María Tuxtla	Rural	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN TLAX.		Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085256	Adquisición De Combustible Para Patrullas	FFM417002	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipan		Seguridad	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017010085257	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Publico	FFM417003	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad		Urbanización	En Ejecución										0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Estatus	Avance Financiero										Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
TLA017010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Varie	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010085258	Rehabilitación de Alumbrado Público	FFM417004	Tlaxcala	Hueyotlipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Varie	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017010085259	Adquisición de Equipo Y Uniforme Para Policías	FFM417005	Tlaxcala	Hueyotlipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipán, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017010085260	Mantenimiento Y Reparación De Patrulla	FFM417006	Tlaxcala	Hueyotlipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipán, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017010085261	Pago De Energía Eléctrica Para Agua Potable	FFM417007	Tlaxcala	Hueyotlipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017010085263	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	FFM417008	Tlaxcala	Hueyotlipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipán, Tlaxcala	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017010085264	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Consumo De Agua A Consumo	FFM417009	Tlaxcala	Hueyotlipán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017020087293	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Pintamocan - 6969	6969	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiilco	La Magdalena Tlaxiilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAJALTECO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017020087242	Desarrollo Institucional - 91875	91875	Tlaxcala	Amacas de Guerrero	Amacas de Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAS DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017020087244	Equipos de Sonido de Sonora Y Equipo Fotográfico Para la Verificación Y Seguimiento De Las Obra. - 32107	32107	Tlaxcala	Amacas de Guerrero	Amacas de Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAS DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017020087299	Construcción De Pavimento de Adopción En Calle Alvarez Del Campo - 76249	76249	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017020087206	Construcción De Pavimento de Adopción En Calle Sincronizada - 60633	60633	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872807	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Condasa - 60600	60600	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872813	Construcción De Pavimento de Adopción En Calle Condasa - 50974	50974	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872814	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Barrio Condasa - 44123	44123	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872815	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Santa Condasa - 44124	44124	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872816	Construcción De Pavimento de Adopción En Boulevard Hermanos Mexicalpan - 44123	44123	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872817	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario E H Avenida Del Campo Deportivo Municipal - 4424	4244	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES SACATECOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872818	Construcción De Pavimento de Adopción En Calle Nueva Suram Sur - 42573	42573	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES SACATECOLO	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872819	Ampliación De Red Para Agua Potable En Varías Calles - 40616	40616	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200872820	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Y Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 33464	33464	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES SACATECOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200873374	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Días Pulgadas De Cuero - 34459	34459	Tlaxcala	San Juan Huastlilco	San Juan Huastlilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200873383	Construcción De Pavimento de Adopción - 82348	80348	Tlaxcala	San Lucas Teacalco	San Lucas Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEACALCO	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200873427	3390 Subcontratación de Servicios De Limpieza - 32145	32145	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200874142	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo - 90180	90180	Tlaxcala	Tepeyano	Tepeyano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANO	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200874150	Construcción De Pavimento de Adopción En Calle Guadalupe De Septiembre En San Cosme Atlamalc - 84823	84823	Tlaxcala	Tepeyano	San Cosme Atlamalc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANO	Transporte y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200874152	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Oaximela Entre Carretera Puebla Tlaxcala Y Calle San Román - 84613	84613	Tlaxcala	Tepeyano	Colonia Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200890692	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 2 Poniente Del Municipio De Tlaxiaco.	FORTAHEG116004	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTENCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200892826	Construcción De Techumbre De Chapa No. 153 Ubicada En La Colindancia De La Ventana No. 1 Calle 3 De Mayo Entre La Avencion Tepal y Chapultepec	FFI723001	Tlaxcala	San Pablo del Villa Vicente Guerrero	San Pablo del Villa Vicente Guerrero	Urbano	UI30 Fortalecimiento			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200893033	Gastos Operativos Del Programa (Traslado Y Gastos)	FORTAHEG1735013	Tlaxcala	San Pablo del Villa Vicente Guerrero	San Pablo del Villa Vicente Guerrero	Urbano	UI02 Gasto Operativo de edición en materia de Seguridad Pública e Instituciones Federales, Municipales y el Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200893918	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735-001	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200894127	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735004	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200894175	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735006	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200894202	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-1735007	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200894233	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-1735011	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200894249	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735016	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0170200893903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200894248	Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Agua Residual	7138-173523	Tlaxcala	Toluatlán	Cobertura municipal	Subsidio	1006 PAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOLUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897011	Infraestructura Municipal Para El Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala // Construcción de Pavimento de Concreto En Calle Coronel Rafael Suarez Sanchez, En El Municipio De Calpulalpan	4904438	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897012	Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Pablo Del Monte, Tlax. - 493352	4933502	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897013	Construcción de Techado En Finca San Juan, Clave: 75900740 Ubicado En La Calle Francisco T. Madero Entre Tlaxcala Oriente Y Calle Leonardo Severo Sanchez, San Pablo Del Monte, Tlax. - 714251	714231	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897014	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En La Calle Juárez Entre Calle Libero Cardenas Y Vía Cuera Piedad - Santa Ana Bc. 121, En La Localidad De Teolocholco 480246	4800416	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897015	Construcción de Techado de la Unidad Habitacional de la Calle Antonio Chautemps, Ubicada En Plaza Del Centro Y Calle Municipio Libre Del Municipio De Tejila De La Soledad. - 487115	487115	Tlaxcala	Tejila de la Soledad	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897016	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En La Calle Adreco En La Calle Camino Real Entre Carretera A Cuamocmuc Y Privada 21 de Marzo En El Municipio De Tepicampes. - 490679	490679	Tlaxcala	Tepicampes	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897017	Infraestructura Vial En El Municipio De Xalostoc, Estado de Tlaxcala // (Asfaltamiento Con Concreto Pulido En Calle Benito Juárez, Municipio De Xalostoc, Tlax. - 483326	483326	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897021	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En Calle El Porvenir, Municipio De Santa Cruz Quilichuca, Tlaxcala. - 483046	483046	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichuca	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897784	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Apetlatlán De Antonio Carvajal, Tlaxcala // Construcción de Pavimento de Adreco En Calle Rosa Rivera de Apetlatlán de Antonio Carvajal - 478641	478641	Tlaxcala	Apetlatlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897785	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En Calle Entre Calle Sin Nombre Y Calle Francisco Goyanes, Concepción Hidalgo, Municipio De Atoyacacapan. - 481489	4824989	Tlaxcala	Atoyacacapan	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897786	Construcción de Pavimento de Adreco En La Calle Isla Esmeralda Entre Calle Morelos Y Calle Benito Juárez, Concepción Hidalgo, Municipio De Atoyacacapan. - 482423	4824923	Tlaxcala	Atoyacacapan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897787	Pavimento de Concreto Asfáltico De La Calle Y Pavimento De El Banco De Agua En Calle Benito Juárez, Atoyacacapan Del Estado de Tlaxcala. - 482503	482503	Tlaxcala	Atoyacacapan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897788	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En La Calle Emilio Carrón Del Municipio De Apizaco. - 497745	497745	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897794	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Matlatzaco De José María Morelos, Tlaxcala // (Rehabilitación de Pavimento de Adreco En Calle Mexico, Sección Cuarta, Municipio De Matlatzaco De José María Morelos, Tlaxcala.) - 480181	480181	Tlaxcala	Matlatzaco de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897796	Construcción de Gasificación Y Banquetas En Calle Revolución, Entre Calle Buenos Aires Y Av. San Martín, Guadalupe Victoria, Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala. - 4801	483234	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897798	Construcción de Adreco En Calle Libertad del Municipio de San Felipe de Mexiaco, Tlaxcala. - 480016	480016	Tlaxcala	San Felipe de Mexiaco	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897799	Construcción De Alberca Semi-Eléctrica De La Unidad Deportiva Cuahuatlatlan En El Municipio De San Pablo Del Monte - 484433	484433	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897800	Construcción de Pavimento de Adreco En La Calle Juan Cuamatzi En La Localidad De Teolocholco Y Municipio De Teolocholco - 480571	480571	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897801	Pavimento de Adreco, Construcción de Banquetas Y Gasificación En Calle Del Bosque, En El Municipio De Tepicampes, En El Estado De Tlaxcala. - 475894	475894	Tlaxcala	Tepicampes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897802	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Asfáltico En Calle Sin Nombre Entre Calle República de Colombia Y Cademurien (04159) En El Municipio De Tejila De La Soledad. - 487785	487785	Tlaxcala	Tejila de la Soledad	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897939	Proyecto de Desarrollo Municipal En El Municipio De Hilitziltepec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala // (Construcción de Pavimento de Adreco Y Muro de Mampostería En Calle 13 Norte, Municipio De Hilitziltepec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala.) - 481477	481477	Tlaxcala	Hilitziltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200897940	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Xicobintlan, Tlaxcala // Construcción de Pavimento de Adreco, Gasificación Y Banquetas, En Calle Cuahuatlan En El Municipio De Xicobintlan, Tlax. - 480383	480383	Tlaxcala	Xicobintlan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200898614	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Amas de Guerrero, Tlaxcala // (Construcción de Pavimento de Adreco En Privadas De Miguel Hidalgo, Mexico De Guerrero, Tlaxcala.) - 508283	508283	Tlaxcala	Amas de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200898615	Infraestructura Pública Para El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala // Construcción de Cancha de Fútbol Y Calle Álvaro Obregón, En Santiago Cuauila Del Municipio De Calpulalpan - 491132	4904392	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200898617	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Asfáltico En Calle José María Morelos Y Avón Poniente En En Municipio De Cholutempas, Tlax. - 490224	490224	Tlaxcala	Cholutempas	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200898623	Construcción Pavimento de Adreco, En Calle Benito Juárez, Entre Calle Hidalgo Y Calle Calveiro, Tepicampes, Tlax. - 470889	470889	Tlaxcala	Tepicampes	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200898624	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En Calle Colegio de Bachilleres de Tlaxcala Plantel 19 Clave 29000000 Del Municipio De Tlaxco. - 486234	486234	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170200898627	Construcción de Pavimento Con Adreco En Calle Cuauila Entre Calle Pinar Suarez Y Calle Tigre Del Municipio De Apetatlan De Atoyacacapan. - 487248	487248	Tlaxcala	Apetatlan de Atoyacacapan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	





Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA0016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901902	Construcción de Pavimento Asfáltico y Obras Complementarias en Calle El Gabilo, En El Municipio de Chiatempan, Tlax. - 4905613	4905613	Tlaxcala	Chiatempan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901903	Infraestructura Municipal Para El Municipio de Huamantla, Tlaxcala // (Construcción De Camión De Pólvora Agudo Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Del Barrio De San Juan Municipio De Huamantla, Tlaxcala) - 4909601	4909601	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901905	Proyectos de Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tepetitlan, De Lardizabal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Concreto En La Carretera Carretera San Martín Tezamalcan-Tepetitlan Y Prvada San Simón, Villa Alta, Tepetitlan De Lardizabal, Tlaxcala) - 493038	493038	Tlaxcala	Tepetitlan de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901906	Construcción De Pavimento De Banguetas Y Distribución De Calle 20 De Noviembre, En El Municipio De Tepayanco, En El Estado De Tlaxcala - 4797024	4797024	Tlaxcala	Tepayanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901907	Construcción De Pavimento Con Adoseros En Calle San Román, Municipio De Papatlán Municipal - 4872374	4872374	Tlaxcala	Papatlán de Zicohuatlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902654	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Amozac De Guerrero, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoseros En Calle Pán de Azúcar, Amozac De Guerrero, Tlaxcala) - 5083219	5083219	Tlaxcala	Amozac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902655	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Apetatitlan De Antonio Carvajal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Concreto En Calle Del Prado Entre Calle Tizahuil Y Callesantera (Calle 43) Del Municipio Apetatitlan De Antonio Carvajal) - 4798753	4798753	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902657	Reconstrucción De Adoseros Con Servicios Básicos En Calle Porfirio Díaz, Del Barrio Cuapitlan, En El Municipio De Cuapitlan - 4904289	4904289	Tlaxcala	Cuapitlan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902658	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Alameda Entre Calle Dr. Luis Ronin Y Ezequiel Y Calle General Alemán Pta. En El Municipio De Chiatempan, Tlax. - 4905241	4905241	Tlaxcala	Chiatempan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902659	Construcción De Pavimento De Concreto En Calle Luminarias Solares En La Calle 16 De Septiembre, En La Localidad De San José Xicohuatlan, En El Municipio De Huamantla - 4909601	4909601	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902664	Proyectos de Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tepetitlan De Lardizabal, Tlaxcala // (Pavimentación Con Adoseros En Calle Marcos Mota, Villa Alta, Tepetitlan De Lardizabal, Tlaxcala) - 483118	483118	Tlaxcala	Tepetitlan de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902665	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Nativitas, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoseros En Calle 4 De Octubre En San Francisco Terepán Del Municipio De Nativitas, Tlaxcala.) - 4833013	4833013	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902666	Proyecto de Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tehuacan, Tlaxcala // (Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle 3 De Octubre Entre Av. 2 Sur Y Calle Ayuntamiento En El Municipio De Tehuacan) - 4793227	4793227	Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902667	Proyectos de Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tehuacan, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adoseros En La Av. 2 Sur Del Municipio De Tehuacan, Tlax.) - 586741	586741	Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902668	Pavimento De Adoseros, Banguetas, Distribución De Calle Tizahuil, En El Municipio De Tepayanco, En El Estado De Tlaxcala - 4797024	4797024	Tlaxcala	Tepayanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902669	Pavimento De Adoseros, Construcción De Banguetas Y Distribución De Calle Tizahuil Y Carretera Pública, En El Municipio De Tepayanco, En El Estado De Tlaxcala - 4793690	4793690	Tlaxcala	Tepayanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902670	Construcción De Pavimento De Adoseros En La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Tizahuil Y Carretera Pública, Tlaxcala, Tepayanco, Tlax. - 4797138	4797138	Tlaxcala	Tepayanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943700	Aplicación De Agua Potable En Calle La Paz - 199354	199354	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943701	Construcción De Banguetas Program - 199492	199492	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Transportes y vialidad	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943702	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Calle Dieziseis De Septiembre - 199379	199379	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943703	Aplicación De Red de Agua Potable Calle Dieziseis De Septiembre - 199402	199402	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943704	Aplicación De Red de Agua Potable En Privada Cinco De Agosto - 199459	199459	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943706	Aplicación De Red de Drenaje Sanitario Calle Veintiseis De Septiembre - 199352	199352	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943711	Construcción De Pavimento De Adoseros Toluca - 187942	187942	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Transportes y vialidad	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943712	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Margaria - 188590	188590	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943713	Aplicación De Red Para Agua Potable Estocapan - 188222	188222	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943720	Aplicación De Red De Agua Potable Tlaxiotepec - 186170	186170	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300943722	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Malintzi - 174913	174913	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ciclo Seguro						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
TLA017030043903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Parques de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas				Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043723	Aplicación de Red Eléctrica Portia 171621	171621	Tlaxcala	La Magdalena	La Magdalena Tlaxiahuatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUATLILCO		Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043730	Aplicación de Red Eléctrica Portia Sistema de Bombas - 144160	144160	Tlaxcala	La Magdalena	La Magdalena Tlaxiahuatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUATLILCO		Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043739	Aplicación de Red Eléctrica Portia Calle Nueva - 138493	138493	Tlaxcala	La Magdalena	La Magdalena Tlaxiahuatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUATLILCO		Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043741	Aplicación de Red Eléctrica La Ovea - 138582	138582	Tlaxcala	La Magdalena	La Magdalena Tlaxiahuatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUATLILCO		Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043742	Aplicación de Red Eléctrica Colonia 130530	130530	Tlaxcala	La Magdalena	La Magdalena Tlaxiahuatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUATLILCO		Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043838	13082 Proyectos Para Prestación de Servicios - 144013	144013	Tlaxcala	Cuaxumulco	Cuaxumulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPAL		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043840	103 Adquisición de Material y Equipo Fotográfico Para la Verificación y Seguramiento de Las Obra. - 14444	14444	Tlaxcala	Cuaxumulco	Cuaxumulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPAL		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043979	Construcción de Fosa Sécipio - 112798	112798	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carval	Apetatlilán de Antonio Carval	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAL		Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030043980	Construcción de Pavimento de Asfalto En Calle Juárez Primera Etapa - 112899	112899	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carval	Apetatlilán de Antonio Carval	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAL		Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030044467	Aplicación de Red Para Agua Potable - 144054	144054	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huilolpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE PANOTLA		Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030044670	Construcción de Cuarto Dormitorio - 130284	130284	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030044671	Construcción de Techumbre En Plaza Cívica En El Jardín de Niños Antonio Sotolero Alarcón - 129818	129818	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA		Educación	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030044672	Obra de Reparación y Mantenimiento de Obras Civiles En La Telesanctuario Miguel Cortés Y Alrededores - 129452	129452	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA		Educación	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030044673	Construcción de Cuarto Para Baño - 130002	130002	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE SACATECOLO TLAXCALA		Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030045027	12995 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición de Equipo Topográfico - 144210	144210	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030045028	13903 Servicio Integrales - 144223	144223	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017030045030	12995 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición de Equipo Topográfico - 144212	144212	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045031	12995 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición de Equipo Topográfico - 144281	144281	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045032	123 Adquisición de Material y Equipo Topográfico Para la Verificación y Seguramiento de Las Obra - 144183	144183	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045033	Aplicación de Energía Eléctrica Fian Lili - 139121	139121	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045042	Curso de Actualización Di II - 184487	184487	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045045	Adquisición de Software Y Hardware - 184404	184404	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045047	12995 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición de Equipo Topográfico - 184015	184015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045338	Construcción De Banca Parlamentar - 149511	149511	Tlaxcala	San Lucas Teopitlan	San Lucas Teopitlan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPITLAN		Educación	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045381	Construcción De Banquetas De Concreto - 32074	32074	Tlaxcala	Santa Apolonia Tepetitlan	La Benana de Tepetitlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045837	Adquisición de Software Y Hardware - 134627	134627	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045868	Adquisición de Software Y Hardware - 133847	133847	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045872	Adquisición de Software Y Hardware - 133861	133861	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030045876	Adquisición de Software Y Hardware - 133775	133775	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030046427	Reparación y Proyecto Ejecutivo de Agua Potable En La Localidad de San Diego Xocoyotlan - 137842	137842	Tlaxcala	Itzamal de Mariano Mixcoyotlan	San Diego Xocoyotlan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ITZAMAL DE MARIANO MIXCOYOTLAN		Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030046428	Estudio Geotécnico Para Paso Forzados de Agua Potable En San Diego Xocoyotlan - 137930	137930	Tlaxcala	Itzamal de Mariano Mixcoyotlan	San Diego Xocoyotlan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ITZAMAL DE MARIANO MIXCOYOTLAN		Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030046434	Adquisición y Suministro de Pagetas de Calentadores Verias Comunes - 184684	184684	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO		Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030046435	Suministro Reparación y Suministro de Contratos En Carretera Federal Puebla Tlaxcala - 138951	138951	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO		Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030046436	Rehabilitación de Alumbrado Publico Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez - 184060	184060	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	EL AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO		Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030046471	Construcción De Cuarto Dormitorio - 180241	180241	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



















Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA0170410083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017041029651	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable - 340950	340950	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029652	33903 Proyectos Para Prestación de Servicios - 340853	340853	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029657	33903 Servicios Integrales - 340809	340809	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029659	Cuarto Domicilio - 339590	339590	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029662	32005 Arrendamiento de Vehículos (Carretas, Camión, Motociclos, Lactadora y Furgoneta Para Servicios Públicos - 340533	340533	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029666	Cuarto Domicilio - 340794	340794	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029679	Construcción de Cuarto Domicilio - 340754	340754	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029690	Adquisición de Software Y Hardware - 268343	268343	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029691	33903 Servicios Integrales - 268854	268854	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029692	Adornamiento de Espacios Fisicos - 268522	268522	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029693	Leyes Reglamentos Plamas de Desarrollo Municipal - 267512	267512	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029694	Construcción de Cuarto Domicilio - 179986	179986	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029699	Construcción de Red Para Drenaje - 338443	338443	Tlaxcala	Tlaxco	Ampliación del Pédun	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029707	Construcción de Cuarto Domicilio - 339556	339556	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029732	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 329317	329317	Tlaxcala		de Jose Maria Matasuecho	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATASUECHO DE JOSE MARIA MORELOS		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029737	Adquisición de Equipo de Computo Para La Oficina de Obras Públicas - 227568	227568	Tlaxcala		Matasuecho de Jose Maria Matasuecho Morelos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATASUECHO DE JOSE MARIA MORELOS		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029778	Aplicación de Pavimento de Adobón En Calle La Luz Soc. Domosa - 239098	239098	Tlaxcala	Comita de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE COMITA DE JUAN CUAMATZI		Transporte y vialidades	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029826	Construcción de Pozo de Abstracción - 337193	337193	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029828	Construcción de Cuarto Domicilio - 178766	178766	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029831	Rehabilitación de Pozo - 337702	337702	Tlaxcala	Tlaxco	La Rosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029832	Construcción de Guarnición - 336192	336192	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Transporte y vialidades	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029834	Construcción de Adoquin - 335963	335963	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029838	Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 316407	316407	Tlaxcala		Huamantla de Mariano Añate	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041029923	23005 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topografico - 247771	247771	Tlaxcala		Tetla de la Solidaridad	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030000	Construcción de Bards Pecuaria - 340395	340395	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepayahuac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Educación	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030003	Construcción de Cuarto Domicilio - 185773	185773	Tlaxcala	Tlaxco	Guahtlapec Huautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030008	Construcción de Cuarto Domicilio - 185640	185640	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Fidal Tierra y Libertad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030013	Construcción de Cuarto Domicilio - 185536	185536	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quixauhtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO		Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030032	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 336230	336230	Tlaxcala	Siltilatpec de Trinidad Sanchez	Siltilatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030033	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 336748	336748	Tlaxcala	Siltilatpec de Trinidad Sanchez	Siltilatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030034	Construcción de Drenaje Sanitario - 324703	324703	Tlaxcala	Siltilatpec de Trinidad Sanchez	Siltilatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030035	18005 Mantenimiento de Servicios Con Drenajes - 324623	324623	Tlaxcala	Siltilatpec de Trinidad Sanchez	Siltilatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030036	23005 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topografico - 318877	318877	Tlaxcala	Siltilatpec de Trinidad Sanchez	Siltilatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030061	Aplicación De Red De Agua Potable - 279027	279027	Tlaxcala	Siltilatpec de Trinidad Sanchez	Siltilatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA017041030062	Aplicación De Red De Agua Potable - 279063	279063	Tlaxcala	Siltilatpec de Trinidad Sanchez	Siltilatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
TLA0170410083903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Parques de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisión Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170410083904	Construcción de Drenaje Sanitario - 279096	279096	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083904	Rehabilitación de Red de Agua Potable - 278728	278728	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083907	Ampliación de Red de Agua Potable - 235451	235451	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083908	Plan de Desarrollo Municipal Italtlátepec - 23960	23960	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083909	Adquisición de Equipos de Computo - 230027	230027	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083910	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 226204	226204	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083911	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 226393	226393	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083912	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 222460	222460	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083913	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 211869	211869	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083914	Construcción de Drenaje Sanitario - 221790	221790	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083915	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 221742	221742	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083916	Construcción de Adoquin - 221714	221714	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083917	Construcción de Gasificación y Rangas - 221690	221690	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083918	Ampliación de Drenaje Sanitario - 224746	224746	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083919	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 224634	224634	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083920	Construcción de Drenaje Sanitario - 222776	222776	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083921	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 224721	224721	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083922	Ampliación de Red Eléctrica - 224699	224699	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083923	Rehabilitación de Agua Potable - 224786	224786	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083924	Construcción de Adoquin - 234622	234622	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083925	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 235101	235101	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083926	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 234763	234763	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083927	Ampliación de Comedor Comunitario - 324992	324992	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083928	Embalaje e Instalación de Caceroleros Solares - 323697	323697	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083929	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 323273	323273	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083930	Construcción de Drenaje Sanitario - 296367	296367	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083931	Construcción de Drenaje Sanitario - 297361	297361	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083932	Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 223950	223950	Tlaxcala	Sánchez	Italtlátepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0170410083933	Infraestructura Vial En Los Municipios de Hueytlalpa y Benito Juárez, Tlaxcala // (Rehabilitación de La Carretera Benito Juárez Ignacio Zaragoza - San Diego Benito, En Los Municipios de Benito Juárez y Hueytlalpa (De 0+000 Al De 1+100) y Mejoramiento Del Panteón San Francisco Ubicado En El De 1+900 - 477334		Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisión Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017041049330	Rehabilitación de Red Para Drenaje Sanitario En 8 Parroquias	PRDD1048001	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	0001 Programa de Desarrollo de Derechos		18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017041049335	Rehabilitación de Edificio de Seguridad Pública	FRM1048011	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	1003 NORMAS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIACO, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017041049464	Profesionalización de Las Instituciones del Servicio Público (Programa de Mejora de Las Condiciones Laborales "Nuevos Equipos" y Uniformes Escolares)	FORTASIG1725012	Tlaxcala	San Pablo del Villa Viecente Monte	Guerrero	Urbano	0002 Organismo de Supervisión y Control de la Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA017041049465	Profesionalización de Las Instituciones de Supervisión Publica (Gastos De Operación)	FORTASIG1725013	Tlaxcala	San Pablo del Villa Viecente Monte	Guerrero	Urbano	0002 Organismo de Supervisión y Control de la Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
TLA0016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401049636	Profesionalización de Las Instituciones de Seguridad Publica (Apoyo Para La Remediación Constructiva y Adquisición de Vivienda)	FORTA8EG1725014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidio	0002 Obrogamiento de subvención en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401049661	Profesionalización de Las Instituciones de Seguridad Publica (Taller La Activación Del Policial En Juicio Oral)	FORTA8EG1725015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidio	0002 Obrogamiento de subvención en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401052619	Edificio N Añal 648 Mx. Estructura Resistentes Adosada Y Dura Exterior	FOO-083-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401053969	Pavimento De Adoquin	FORTALECE1750001	Tlaxcala	San Lucas Teopisca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	523 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.			38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS TEOPISCA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401053987	Pavimento De Adoquin	FORTALECE1750001	Tlaxcala	San Lucas Teopisca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	523 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.			38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS TEOPISCA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054593	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle La Pesquera	FISM1757002	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORACION HI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054603	Ampliación Red De Energía Eléctrica Calle Sanja Real	FISM1757004	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORACION HI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054672	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Prenal	FISM1757005	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISLOFT CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054673	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación de Calle Tlaxichilco	FISM1757006	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORACION HI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054680	Construcción De Pavimento de Adoquin En Calle Narciso Rojas	FISM1757007	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAYCOM LORTIS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054685	Construcción De Pavimento de Adoquin Calle El Prenal	FISM1757008	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISLOFT CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054948	Pavimento De Adoquin En Calle Ignacio Alameda	FORFT 1701001	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054953	Parque De Ciencias Económicas Administrativas, Campus Amasac Universidad Autónoma De Tlaxcala, Construcción 2da. Etapa Del Edificio Av. De Juárez De 3 Niveles	FORFT 1701002	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANAC DE GUERRERO	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054976	Construcción Pavimento de Concreto Bituminoso	FORFT1701003	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054983	Construcción Pavimento de Adoquin	FORFT1701002	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054992	Construcción De Pavimento de Adoquin	FORFT1701001	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101069251	Rehabilitación De La Línea de Conducción De La Red de Agua Potable Calle Venustiano Carranza	-	Tlaxcala	San Francisco Teuilahuan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1014 FOME Otros de Gasto Corriente			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Francisco Teuilahuan	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101069795	Rehabilitación De Equipo De Bombas	-	Tlaxcala	San Francisco Teuilahuan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1014 FOME Otros de Gasto Corriente			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEUILAHUAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071638	Construcción De Pavimento de Adoquin En El Municipio de San Jerónimo Tepeyanco, Tlaxcala / (Construcción De Pavimento de Adoquin En Calle Agua Santa Entre Calle Los Tlaxiáhuca Y Calle Los Tlaxiáhuca)	379	Tlaxcala	San Jerónimo Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071661	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Zacateco, Tlaxcala // (Infraestructura Para El Desarrollo Social Municipal, En Zacateco, Tlaxcala, Pavimento de Concreto Hidráulico De Calle Simón Bolívar (Antes Santa Mercedes), Entre La Calle Cruz Colorado Y Carretera Federal Puebla-Tlaxcala) /	601	Tlaxcala	Zacateco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071668	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En El Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala // Rehabilitación De Pavimento de Concreto Hidráulico En Calle 20 de Noviembre Norte /	274	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071765	Proyecto de Infraestructura Municipal En El Municipio de Tlaxcala // (Construcción De Pavimento de Concreto Hidráulico En Calle Tlaxcala) /	1662	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071796	Adquisición De Unidades Móviles Adaptadas Para Personas Con Discapacidad Al Estado de Tlaxcala	1723	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0075 Fondo para la Responsabilidad en el Transporte Público para Las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071811	Construcción De Pavimento de Adoquin Con Banqueta, Construcción Al Estacionamiento En Quinta Privada De La Calle 20 de Noviembre En El Municipio De Tepicoyan, Tlaxcala /	366	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071881	Infraestructura Municipal En El Municipio de Chaltampem, Tlaxcala // (Pavimentación de Concreto Hidráulico de La Calle José María Morelos Y Parón Solís En El Municipio de Chaltampem) /	251	Tlaxcala	Chaltampem	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071884	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuamulco, Tlaxcala // (Cercado De Cancha Deportiva En San. Pabl. Para Sierra Santa Calle Miguel, Flores Y Libertad) /	497	Tlaxcala	Cuamulco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101071913	Rehabilitación De La Escuela Secundaria José Joaquín Perdomo De Lázaro, Municipio De La Magdalena Tlaxiáhuca, Tlaxcala /	301	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiáhuca	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101072142	Infraestructura Para El Municipio de Sancti Spiritus de Lázaro Cárdenas, Construcción De Calle De Pabst, Reparación De Calle Tlaxiáhuca, Reparación De Calle Tlaxiáhuca, Reparación De Calle Tlaxiáhuca Y Calle Puebla /	300	Tlaxcala	Sancti Spiritus de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101072203	Construcción De Pavimento de Adoquin Con Banqueta Y Construcción En Calle Río Bravo En El Municipio De Tepicoyan, Tlaxcala /	258	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101072289	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio de Zacateco, Tlaxcala // (Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Zacateco, Tlaxcala, Rehabilitación Del Concreto Hidráulico En Calle Cruz Colorado Entre Carretera Federal Puebla-Tlaxcala Y Calle Argentina) /	600	Tlaxcala	Zacateco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
TLA0010010083903	Programa De Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072315	Infraestructura En El Municipio De Acamahuatl De Miguel Hidalgo, Tlaxcala // (Pavimentación De Adopción En Calle Reforma)	352	Tlaxcala	Acamahuatl de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072316	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento En Calles Guadalupe)	356	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072317	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Guadalupe Álvarez, Santiago Tlaximilco, En El Municipio De Tepicoyan, Tlaxcala	360	Tlaxcala	Tepicoyan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072337	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuauamulco, Tlaxcala // (Rehabilitación Casa Del Abuelo En San Felipe En Calle Pedro Vena X0001)	403	Tlaxcala	Cuauamulco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072346	Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico En Calle Venustiano Carranza, Zacatecol, Tlaxcala /	599	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072347	Infraestructura Vial En El Municipio De Zacatecol, Tlaxcala // (Infraestructura Vial En El Municipio De Zacatecol, Tlaxcala // Construcción De Pavimento De Concreto Espesado En Avenida Lerma De Calles 2000, Entre Calle Domingo Arceas Sur Y Carretera Puebla-Tlaxcala, 2000J)	604	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072333	Infraestructura Vial En El Municipio De Apetatitlán De Antonio Carvallo, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopción En Calle Davillone)	615	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvallo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072335	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlac, Tlaxcala // (Construcción Pavimento Con Adobres)	815	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072378	Construcción De Pavimento de Adopción En Carretera 15 de Septiembre, Santa Cruz Quiliuhua, Tlaxcala /	481	Tlaxcala	Santa Cruz Quiliuhua	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072316	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En El Municipio De San Lorenzo Acomamulco, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopción, Construcción, Banquetas Y Alumbrado En Calle Camino A Actopan)	342	Tlaxcala	San Lorenzo Acomamulco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072524	Construcción De Casa De La Cultura En San Francisco Tepicoyan, Tlaxcala /	362	Tlaxcala	Tepicoyan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072325	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En El Municipio, Tepicoyan, Tlaxcala // (Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Miguel Hidalgo, Entre Calle Tlaxcala Y Camino Real Tepicoyan, Municipio De Tepicoyan, Tlaxcala, /	364	Tlaxcala	Tepicoyan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072331	Infraestructura Vial En El Municipio De Amatepec, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopción En Calle La Cortina)	376	Tlaxcala	Amatepec	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072406	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuauamulco, Tlaxcala // (Piso De Concreto En Esplanada Entre Calle Venustiano Y Ruiz Cortines)	681	Tlaxcala	Cuauamulco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072493	Construcción Y Alquilamiento En La Calle De San Francisco, Colonia El Carmen, Españita, Tlaxcala /	1424	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072476	Infraestructura Vial En El Municipio De San Lucas Tepicoyan, Tlaxcala // (Pavimento De Pavimento Con Adopción En La Calle Fresno)	957	Tlaxcala	San Lucas Tepicoyan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072726	Construcción De Pavimento de Adopción, De Banquetas Y Guarniciones Calle Reforma, Tepicoyan, Tlaxcala /	361	Tlaxcala	Tepicoyan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072727	Construcción De Pavimento de Adopción Y Alumbrado En Periferia Del Cercito En San Francisco Tepicoyan, Tepicoyan, Tlaxcala // (Adopción Y Alumbrado En Periferia Del Cercito En San Francisco Tepicoyan, Tepicoyan, Tlaxcala, /	363	Tlaxcala	Tepicoyan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072734	Infraestructura Municipal Social, En Apetatitlán De Antonio Carvallo, Tlaxcala // (Aplicación De Repaso Cultural Comunitario)	510	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvallo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072738	Infraestructura Social En El Municipio De San Pablo del Monte, Tlaxcala // (Construcción De Techumbre De Teja De Barro Decorativo De San Lucas X0001)	273	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072723	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En El Municipio De Tepejala De La Solidaridad, Tlaxcala // (Construcción De Techumbre En Paseo del General "Don Juan José De La Cruz De San Narciso Matlahuacán" Con Clave 29j00332)	990	Tlaxcala	Tepejala de La Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072929	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuauamulco, Tlaxcala // (Techado De Cambio Repetitiva En Secundaria Márquez De 1915 En Calle Ruiz Cortines)	456	Tlaxcala	Cuauamulco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072931	Infraestructura Vial En El Municipio De San Juan Buenavista, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopción En Calle Cristóbal Colón)	346	Tlaxcala	San Juan Buenavista	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072982	Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico En Calle El Espino, Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala /	594	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101072993	Infraestructura Municipal En El Municipio De Acamahuatl De Miguel Hidalgo, Tlaxcala // (Rehabilitación De Cancha De Fútbol, En Calle 3 de Febrero, Acamahuatl De Miguel Hidalgo, Tlaxcala /	595	Tlaxcala	Acamahuatl de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101073032	Construcción De Dos Aulas Y Baños En el municipio de San Juan Guadalupe Bernal De Cuellar, Santa Cruz Quiliuhua, Tlaxcala /	480	Tlaxcala	Santa Cruz Quiliuhua	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101073038	Infraestructura Municipal En El Municipio De Chautempan, Tlaxcala // (Pavimentación De Adopción En La Calle De San Flores)	250	Tlaxcala	Chautempan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101073188	Construcción De Pavimento de Adopción Con Banquetas Y Guarniciones En Calle Revolución, Tepicoyan, Tlaxcala /	365	Tlaxcala	Tepicoyan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00100101073189	Infraestructura Municipal En El Municipio De Santa Catalina Atoyac, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopción En Calle 1 De Mayo En La Localidad De Santa Catalina Atoyac, Tlaxcala) /	367	Tlaxcala	Santa Catalina Atoyac	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Repetitivo	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Repetitivo	Ramo						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
TLA0016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107630	Derecho De Extracción De Agua Potable	FRM-31-18-009	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076401	Derecho Por Descargas De Aguas Residuales	FRM-31-18-010	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076412	Adquisición De Patrullas	FRM-31-18-011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076426	Adquisición De Computador	FRM-31-18-012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Salud	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076433	Mantenimiento De Patrullas	FRM-31-19-013	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076449	Mantenimiento De Equipo Y Repetición Deudas	FRM-31-18-014	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA		Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076492	Drenaje	PRODERM 001	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE YAUHQUECHCAN		Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101076788	Muebles De Oficina Y Estantería	1	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud de Tlaxcala y OPD Salud de Tlaxcala		Salud	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101076834	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	2	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Salud y OPD Salud de Tlaxcala		Salud	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00190101076854	Equipo Médico Y De Laboratorio	3	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Salud y OPD Salud de Tlaxcala		Salud	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076879	Veículos Y Equipo Terrestre	4	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Salud y OPD Salud de Tlaxcala		Salud	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180201192429	Construcción De Pavimento De Adosado Teolacáral - 140279	140279	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,039,680							0.00	Metros Cuadrados	200	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192303	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Turbule - 140117	140117	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$19,203							0.00	Metros lineales	112	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192311	Ampliación De Red Eléctrica Privada Estación Morales - 140563	140563	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Urbanización	En Ejecución	2018	\$207,007							0.00	Otros	24	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00190201192323	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Licenciado Mauro Angulo - 140514	140514	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$49,301							0.00	Metros lineales	25	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00190201192323	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Adolfo López Mateos - 140413	140413	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$97,183							0.00	Metros lineales	50	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00190201192325	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Dos De Abril - 136519	136519	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$476,978							0.00	Metros lineales	100	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192326	Construcción De Banquetas Y Separaciones Escobal - 139339	139339	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$225,581							0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192327	Ampliación De Red Eléctrica Seis De Mayo - 133543	133543	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Urbanización	En Ejecución	2018	\$319,741							0.00	Otros	32	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192329	Ampliación De Red Eléctrica Calle Dos De Mayo - 131522	131522	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Urbanización	En Ejecución	2018	\$246,222							0.00	Otros	32	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00190201192403	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Eduardo Cruz - 126043	126043	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$45,986							0.00	Metros lineales	25	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00190201192401	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Reforma - 124121	124121	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$89,993							0.00	Metros lineales	32	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192402	Construcción De Calle De Drenaje Sanitario En Calle Guastamal - 125982	125982	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$27,721							0.00	Metros lineales	100	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192403	Ampliación De Red Eléctrica Priv Cincos De Agosto - 126180	126180	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Urbanización	En Ejecución	2018	\$29,460							0.00	Otros	39	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00180201192405	Ampliación De Red Eléctrica Calle Guastamal - 125441	125441	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,786							0.00	Otros	32	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00190201192406	Ampliación De Red Eléctrica Calle Los Pinos - 125892	125892	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHTELULCO		Urbanización	En Ejecución	2018	\$422,421							0.00	Otros	24	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 6259

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA0016010063903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Infraestructura para Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	UI23 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fianza: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA018920112067	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuera Cruz - 125813	125813	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuatlán	La Magdalena Tlaxiahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$148,416							0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120073	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 34427	34427	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$130,086							0.00		Metros lineales	70	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120074	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 37462	37462	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$118,945							0.00		Otros	40	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120075	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 32038	32038	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$109,591							0.00		Metros lineales	681	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120076	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica - 32054	32054	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$86,221							0.00		Metros Cuadrados	33	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120077	Construcción De Drenaje Pluvial - 37480	37480	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$77,734							0.00		Metros lineales	735	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120078	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 32793	32793	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$30,122							0.00		Metros lineales	20	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120079	3303 Servicio Integrados - 29560	29560	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$66,491							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120080	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 32811	32811	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$315,828							0.00		Metros lineales	30	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120081	Ampliación De Red De Agua Potable - 31291	31291	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$35,179							0.00		Metros lineales	70	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120082	Mobiliario - 30465	30465	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$12,464							0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120083	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 31292	31292	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$24,523							0.00		Metros lineales	70	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120084	Calentador Solar - 31270	31270	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,040,186							0.00		Caldas solares	100	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120085	Adquisición De Equipo De Seguridad - 30435	30435	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,021							0.00		Equipo de seguridad	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120086	3301 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lanchas Y Fluviales - 29599	29599	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$41,007							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120087	Adquisición De Impresora - 30475	30475	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,000							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120088	Curso De Capacitación Y Actualización - 30425	30425	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$12,000							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120089	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 31299	31299	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$17,130							0.00		Metros lineales	40	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120090	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 31295	31295	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$149,823							0.00		Metros lineales	40	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120091	Ampliación De Red De Agua Potable - 31294	31294	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$46,071							0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120092	Software - 30489	30489	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$12,145							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0189201120093	Equipamiento - 30412	30412	Tlaxcala	Xicohitino	Xicohitino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$27,168							0.00		Equipamiento	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

















Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Repetitivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TLA010010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas				Otros Proyectos	En Ejecución						0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA010020112994	Suministro de Agua Potable Con Pipas Pim Sieva - 54197	54197	Tlaxcala	Tehuacan	El Capulín (Pancho)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$507,500					0.00			Otros	189	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112991	Mejoramiento De Daras Primarias A Base De Malla Clorurada Pim Doe - 53166	53166	Tlaxcala	Tehuacan	Guadalupe Victoria Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$64,372					0.00			Metros lineales	934	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112392	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez Entre Calle Francisco I Madero Y Calle Andrés López Mateos - 31833	31833	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$159,961					0.00			Metros lineales	160	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112393	Construcción De Red De Agua Potable En Segunda Unidad Habitacional Sobre Calle Xicotencatl - 31790	31790	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$25,611					0.00			Metros lineales	32	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112395	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Andrés López Madero Entre Calle Benito Juárez Y Calle Zaragoza - 31851	31851	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$109,937					0.00			Metros lineales	200	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112396	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Centro Entre Calle Anselmo Y Calle Felipe Mazarera - 31604	31604	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$260,521					0.00			Metros lineales	36	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112397	Construcción De Drenaje Sanitario En Segunda Unidad Habitacional Sobre Calle Xicotencatl - 31726	31726	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$81,129					0.00			Metros lineales	32	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112398	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Mazarera Y Calle Anselmo - 31657	31657	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$96,582					0.00			Metros lineales	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112399	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Francisco I Madero Y Calle Doe De Septiembre - 31814	31814	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$114,628					0.00			Metros lineales	300	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA010020112310	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ciprés - 133658	133658	Tlaxcala	Tehuacanpue	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$349,747					0.00			Metros lineales	62	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0100201123105	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 103260	103260	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO XALOSTOC TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$289,607					0.00			Metros lineales	300	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0100201123207	Rehabilitación De Agua Potable - 103361	103361	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO XALOSTOC TLX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,939					0.00			Metros lineales	300	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0100201133169	Edificio C Sustitución De Impermeabilizante	PO0-PO0-182-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahpa	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$96,297					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no pudo clasificarse en el sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no pudo clasificarse en el sistema. / Registro:	
TLA0100201133179	Edificio B Aula 6 X 8 Mts Estructura Regular Adorada Y Obra Exterior	102474.8756	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuautla	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución							0.00			Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA010020113322	Rehabilitación General	PO0-PO0-237-2018	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal	n.a.	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$925,821					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no pudo clasificarse en el sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no pudo clasificarse en el sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA0100201135668	Ampliación De Red De Agua Potable Con Conexión Y Colocación De Tapa De PVC Hidráulico De 35 Mm Con Campana Y Anillo Integrado, En Calle Xalostoc, Dirección, Camino A San Diego Buenavista	PROBEN17401	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Xalostoc	Rural	0101 Programa de Desarrollo de Recursos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	EL AYUNTAMIENTO DE PAPAOTLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0100201135873	Programa De Infraestructura Rural Municipal En El Municipio De Tehuacan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Asfalto En Calle 3 Oriente En La Localidad De Tehuacan)		Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0100201136021	Construcción De Parque Infantil Tepayannoc Col Centro, Tepayannoc, Tlaxcala		Tlaxcala	Tepayannoc	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$500,000					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0100201136365	Proyecto De Infraestructura Pública En El Estado De Tlaxcala // (Construcción De Puente Peatonal Sobre La Carretera No. 136 Los Reyes Atlatzaco, En El Municipio De Hueyotlipán Tlaxcala)		Tlaxcala	Hueyotlipán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,000,990					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0100201136790	Seguro Para Parrillas	FW-31-18-005	Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACA DE LA SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0100201136897	Prevención Y Atención Contra Las Edificaciones	8025	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8025 Prevención y atención contra las edificaciones	12-Salud	SALUD DE TLAXCALA	Salud	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0100201138775	Reconstrucción	EACR-039-2018	Tlaxcala	Acamame de Miguel Zapata	Cobertura municipal	n.a.	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0100201139229	Otros Medicamentos Y Equipos De Administración	5	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALUD	Salud	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0100201139349	Mejoramiento	EAC-MEJ-053-2018	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0100201139942	Reconstrucción	EACR-050-2018	Tlaxcala	Iturbidilla de Mariano Melgar	San Miguel la Presa	Rural	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Dependencia	Programa Fondo Convenio - Dependencia	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
																	Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado		
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA0190201140437	Reconstrucción	EACR-063-2018	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Clen	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA0190201142230	Demolicion de Aulas de La Escuela Primaria Nuevo Angulo	FFN-18048014	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútilco	Cobertura municipal	Federales	1003 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Educación	En Ejecución	2018		\$227,122										0.00	Metros cúbicos	1,200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: DATO PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA0190201142239	Pavimento de Adoquin En La Calle Buenavista Del Barrio De Calabazas	FFN-180148001	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútilco	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0190201142313	Techumbre y Caneles Para La Escuela Secundaria Jose Joaquín Fernández De Sotomayor Municipio De La Magdalena Tlaxiútilco Tlaxcala	FFD-18048001	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútilco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO, TLAHUILLA	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0190201143422	Reconstrucción	esacr-046-2018	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	n.a.	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Clen	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0190201143444	Modernización de Alcantarado Publico En El Municipio Segunda Etapa	FORTAMON18101	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Seguridad	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0190201143463	Construcción De Drenaje Pluvial	-	Tlaxcala	Tecamancingo	Cobertura municipal	Subsidio	0392 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras	Agua y saneamiento	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0190201143464	Construcción De Pavimento De Adoquero	-	Tlaxcala	Tecamancingo	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras	Transportes y vialidades	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0190201143465	Construcción De Pavimento De Adoquero (Ota Etapa)	-	Tlaxcala	Tecamancingo	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras	Transportes y vialidades	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0190201143466	Construcción De Pavimento De Adoquero	-	Tlaxcala	Tecamancingo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras	Transportes y vialidades	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA137010085183	Mobilisario Programa Expansión En La Obra Educativa 2015	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1460200878837	Edificio E F03 Aulas 23 En C/O Escuela 1 de Estructura Alameda Y Obra Exterior	FOMC-038-2016	Tlaxcala	Yauhquechban	San Benito Xaltocan	Urbano	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1470100851430	Mobilisario Fielmas 2014	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA15160300745219	Rehabilitación En General	E-A-C-017-2015	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Papalotla	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Clen	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015		\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,075,645	\$1,075,645	\$1,075,645	74.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	\$2.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
TLA15160400819645	Cerque No.2	FOMC-038-2016	Tlaxcala	Xicotencatl	Xicotencatl	Urbano	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015		\$2,688,662	\$2,688,662	\$2,688,662	\$2,688,662	\$2,640,383	\$2,640,383	\$2,640,383	98.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
TLA15160400823241	Cerque	FOMC-049-2016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Ysidro Buen Suceso	Urbano	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013		\$87,648	\$87,648	\$87,648	\$87,648	\$87,648	\$84,448	\$84,448	\$84,448	96.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
TLA15170100838833	Edificio Q Unidad Académica Departamento Tipo 2 II S.R. Estructura de Concreto Alameda Y Obra Exterior	FPOG-EXP-01-2016	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013		\$15,324,338	\$17,015,045	\$17,015,045	\$17,015,045	\$16,462,666	\$16,462,666	\$16,462,666	96.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
TLA15170100849086	Rehabilitación General	E-A-019-2015	Tlaxcala	Humantla	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Clen	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013		\$1,442,307	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solo se entregó anticipo / Registro!	
TLA15170100851416	Mobilisario Escuelas Fielmas 2015	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA15170200889323	Construcción De Bodega A Administrativa Jaw Rotico Dos Servicios Median O Menores Prefectura Dos Bibliotecas Dos Servicios Median O Menores Fielmas D-Ic Alameda Y Obra Exterior	E-AL-C-MS-27-2016	Tlaxcala	España	Cobertura municipal	Fideicomiso	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Clen	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015		\$3,617,268	\$3,617,268	\$3,617,268	\$3,617,268	\$1,555,170	\$1,555,170	\$1,555,170	42.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA15170200890509	Rehabilitación De Edificio Rnd Construcción De Obra Exterior	FPOGEC-001-2017	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015		\$5,775,239	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA15170300896895	Edificio E Construcción De Techumbre En Cartera Y Obra Exterior	proseco-003-2017	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Diego Xicotencatl	Urbano	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013		\$493,801	\$493,801	\$493,801	\$493,801	\$486,993	\$486,993	\$486,993	\$486,993	98.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA15180101073761	Mobilisario Programa Expansión En La Obra Educativa 2015	MOBILIARIO FPOE	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0379 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015		\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,049,674	\$5,049,674	\$5,049,674	50.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
TLA16160200849401	Construcción De Red De Agua Potable De 3 Poligonas De Diámetro - 7294	7294	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTXOCTAVILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200847643	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 3027	3027	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200847645	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario 2a Etapa - 5187	5187	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200847804	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 7240	7280	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTXOCTAVILLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200847806	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Y Media Poligona De Diámetro - 7293	7293	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Diego Xicotencatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTXOCTAVILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200850042	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Solo Mano De Obra - 58772	58772	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200850133	Rehabilitación Y Equipamiento De Fosa Profunda De Agua Potable - 3758	3758	Tlaxcala	Atlixayanca	San Juan Coxtitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200850177	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 6379	6379	Tlaxcala	Atlixayanca	Jose Maria Novicio Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200850196	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Poligonas De Diámetro - 7302	7302	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTXOCTAVILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200850198	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligonas De Diámetro - 7227	7227	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Diego Xicotencatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTXOCTAVILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
TLA1610010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Parques para Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0123 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1610020050139	Construcción de Red de Agua Potable de 1 Media Pulgada de Diámetro - 7279	7279	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	San Diego Xicoyapan	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200502390	Rehabilitación de Red para Drenaje	49871	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200502407	Ampliación de Red para Drenaje Sanitario - 49926	49926	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200504942	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas de Diámetro - 49978	72690	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200504943	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas de Diámetro - 73104	73104	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200504945	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas de Diámetro - 72836	72836	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	San Diego Xicoyapan	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200507394	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas de Diámetro - 73140	73140	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200507396	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas de Diámetro - 72356	72356	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	San Diego Xicoyapan	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200509707	Rehabilitación de Muro Fierro - 64607	64607	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200509709	Suministro de Banguetas Suministro de Materiales - 58837	58837	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200509836	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas de Diámetro - 73045	73045	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200509857	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas de Diámetro - 74037	72657	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	San Diego Xicoyapan	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200509861	Construcción del Plantel de Bachillerato Deportivo En Javier de Rivas San Juan de los Rios - 43364	43364	Tlaxcala	Interno	Interno	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200602087	Ampliación de Red de Alcantarillado Pluvialsegunda Etapa - 50077	50077	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200602088	Rehabilitación de Red para Agua Potable - 51214	51214	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200602223	Construcción de Red de Agua Potable de 2 y Media Pulgada de Diámetro - 72946	72946	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	San Diego Xicoyapan	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200602343	Construcción de Casa de Cultura Calle Hidalgo, Entre Calles 20 de Noviembre y Miguel Alemán, Segunda Etapa.-4364	226896	Tlaxcala	San Francisco Tlaxiembra	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200602353	Construcción de Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa-4934	227970	Tlaxcala	Sancetur de Cardenas	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200602728	Rehabilitación de Nuevo Panteón Municipal-4991	227459	Tlaxcala	Sancetur de Cardenas	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200602978	Construcción de Espacio Publico Deportivo "El Paso Viejo"-4932	227939	Tlaxcala	Sancetur de Cardenas	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200603074	Construcción de Adquisición en Calle Hidalgo y Calle Nueva, Entre Calles A Nueva Piedad y Calle Linares-4935	2214127	Tlaxcala	Atlixvayana	Cobertura municipal	n.a.	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200604285	Mejoramiento de Parque "El Jaguay" En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa-4935	2276848	Tlaxcala	Sancetur de Cardenas	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200604491	Construcción de Techumbre de la Escuela Primaria Miguel Alemán Clave 23692026 Ubicada En La Calle Urbano Mendez Entre la Carretera Zumpango A Atlaxtepec.-	2463500	Tlaxcala	Atlaxtepec	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200604941	Construcción de Gradas En Campo de Fútbol de La Unidad Deportiva de La Comunidad De Francisco Villa-4937	2276972	Tlaxcala	Sancetur de Cardenas	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161002006049749	Complemento de Fronton En Unidad Deportiva de La Comunidad de Francisco Villa-4936	2276689	Tlaxcala	Sancetur de Cardenas	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200607947	Rehabilitación de Casa de Cultura En Francisco Villa - 4933	2271147	Tlaxcala	Sancetur de Cardenas	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16100200609374	Edificio C Dos Aulas del Mta con Servicios Recreativos Regionales, Alameda y Otra Exterior	600-0012-2016	Tlaxcala	Xicobalino	Xicobalino	Urbano	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$68,804	\$68,804	\$68,804	\$68,804	\$68,804	\$68,804	\$68,804	97.65	10	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA161002006081906	Parque de Adquisición En Avenida Hidalgo Entre Boulevard Miguel Alemán y Calle Morelos	2178336	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161002006089440	Finca Fierro - 127228	127228	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$61,789	\$61,789	\$61,789	\$61,789	\$61,789	\$61,789	\$61,789	100.00	10	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fiscal: OBRAS TERMINADA AL 100%
TLA161002006089603	Ampliación de Red de Electrificación - 162743	162743	Tlaxcala	Atlixvayana	Rancharía de Poicós	Rural	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXVAYANA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161002006089708	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas - 76766	76358	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	San Cristóbal Ocotlán	Rural	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161002006089719	Ampliación de Red de Energía Eléctrica - 151316	151316	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	Santa Justina Escatepec	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161002006089720	Ampliación de Red de Agua Potable de 2 de Diámetro - 76433	76433	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	Santa Justina Escatepec	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161002006089721	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 12 Pulgadas - 76775	76775	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyapan	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161002006089722	Construcción de Red de Energía Eléctrica - 77249	77249	Tlaxcala	Intantailia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyapan	Urbano	0104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
TLA1616010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200716662	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 133942	133942	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacaco	Santa Apolonia Teacaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716720	Ampliación De Red De Electrificación - 162337	162337	Tlaxcala	Atlixayanca	Neonopala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716739	Ampliación De Red De Electrificación - 162766	162766	Tlaxcala	Atlixayanca	Rancharía de Poicote	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716874	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polígonos - 102224	102224	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716973	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Polígonos - 73730	73730	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716977	Construcción Y Equipamiento De Pisos - 73206	73206	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	Espíritu Santo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716981	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polígonos De Diámetro - 73641	73641	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	Santa Inés Teacacumac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716986	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 8094	8094	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	Santa Quilina Escatep	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200716998	Construcción De Techo Fermo En Casos Principales Rancharía La Palma - 10894	10894	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Rancharía)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200717071	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 17641	17641	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE XALOTOC	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200717078	Construcción De Techumbre En Cobas Escuelas - 17670	17670	Tlaxcala	Xalotoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE XALOTOC	Educación	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722276	Rehabilitación De Colector Sanitario - 176003	176003	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacaco	Santa Apolonia Teacaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722277	Construcción De Guarniciones En Casos De Abil - 17780	17780	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacaco	Santa Apolonia Teacaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722307	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 162692	162692	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722437	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Polígonos - 7780	7780	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722438	Construcción De Guarniciones De Concreto Tramo 248 al 378 - 103221	103221	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722439	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Polígonos - 76236	76236	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Cristóbal Cholutepango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722462	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 78462	78462	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Diego Xicotepango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polígonos De Diámetro - 76142	76142	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	Santa Inés Teacacumac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722473	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 77169	77169	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722474	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 76856	76856	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200722477	Construcción De Línea De Conducción De Tipo Las Palapas - 103354	103354	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200727958	Techo Fermo - 83751	83751	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$219,461	\$219,461	\$219,461	\$219,461	\$219,461	\$219,461	\$219,461	100.00	00	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA AL 100% / Flujos: OBRAS FISICA TERMINADA AL 100% / Registro:
TLA16160200727678	Ampliación De Drenaje Sanitario - 162624	162624	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200727705	Ampliación De Red De Electrificación - 164496	164496	Tlaxcala	Atlixayanca	Colonia Delicias	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200727842	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polígonos - 78312	78312	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200727843	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polígonos - 77992	77992	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200727847	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polígonos De Diámetro - 76027	76027	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	Santa Inés Teacacumac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200727852	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 76931	76931	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE INTACUAYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300745199	Rehabilitación En General	E-A-C-09-2015	Tlaxcala	Chilautepango	Santa Ana Chilautepango	Urbano	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,203,941	\$1,203,941	\$1,203,941	83.47	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA16160300745201	Rehabilitación En General	E-A-C-08-2015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,203,941	\$1,203,941	\$1,203,941	83.47	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Flujos: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA16160300745210	Rehabilitación En General	E-A-C-012-2015	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Tomelac	Urbano	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	ITIFE	Educación	En Ejecución						0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300745213	Rehabilitación En General	E-A-C-013-2015	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,143,563	\$1,143,563	\$1,143,563	79.29	00	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA16160300745218	Rehabilitación En General	E-A-C-006-2015	Tlaxcala	Acamamestla de Hidalgo	Acamamestla de Hidalgo	Urbano	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,073,702	\$1,073,702	\$1,073,702	74.44	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera: / Flujos: / Registro:

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA16010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI23 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisión de Salarios y Honorarios	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA160300745225	Construcción de Edificio H Habitación Secretaría D-1e Alameda y Obra Exterior	E-AL-C-MS-24-2016	Tlaxcala	San Daniel Texcoco	San Daniel Texcoco Urbano	Fideicomiso	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$1,675,240	\$1,675,240	\$1,675,240	\$1,675,240	\$1,091,931	\$1,091,931	\$1,091,931	65.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300745226	Construcción de Edificio D Laboratorio Multidisciplinario Fee Estructura D-1e Alameda y Obra Exterior	E-AL-C-MS-23-2016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero Urbano	Fideicomiso	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: entrega de anticipo / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300745227	Construcción de Edificio D Laboratorio Multidisciplinario Fee Estructura D-1e Alameda y Obra Exterior	E-AL-C-MS-26-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián Urbano	Fideicomiso	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$1,359,170	\$1,359,170	\$1,359,170	75.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079848	Construcción de Módulo Sanitario Huamantla - 35228	35228	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$765,087	\$757,364	\$757,364	\$757,364	\$757,364	\$757,364	\$757,364	100.00	\$0	Piezas	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA COMPLETA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079848	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Juárez Sur - 35866	35866	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$1,712,274	\$2,651,877	\$2,651,877	\$2,651,877	\$2,651,877	\$2,651,877	\$2,651,877	100.00	\$0	Metros lineales	51,996	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079849	Construcción de Recodo de Miguilán Hidalgo Huamantla - 35240	35240	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$402,912	\$388,583	\$388,583	\$388,583	\$388,583	\$388,583	\$388,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079901	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Camino A Paccion Benito Juárez - 35490	35490	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$466,052	\$466,052	\$466,052	\$466,052	\$466,052	\$466,052	\$466,052	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079903	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Calle Guerrero Benito Juárez - 35460	35460	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$287,051	\$287,051	\$287,051	\$287,051	\$287,051	\$287,051	\$287,051	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079747	Mantenimiento Diagnóstico Médico Huamantla - 35723	35723	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$249,775	\$247,495	\$247,495	\$247,495	\$247,495	\$247,495	\$247,495	100.00	\$0	Otros	1,277	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079767	Construcción Comedor Escolar En Ranchería De Torres - 35619	35619	Tlaxcala	Huamantla	Ranchería de Torres Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$730,505	\$730,505	\$730,505	\$730,505	\$730,505	\$730,505	\$730,505	100.00	\$0	Otros	316	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079774	Rehabilitación Drenaje Sanitario En San Jose Guadalupe - 33364	33364	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Guadalupe Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$140,423	\$171,216	\$171,216	\$171,216	\$171,216	\$171,216	\$171,216	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030079821	Mantenimiento Diagnóstico Médico Amalillo - 357850	357850	Tlaxcala	Huamantla	Amalillo San Martín Soberano Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$163,124	\$162,847	\$162,847	\$162,847	\$162,847	\$162,847	\$162,847	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030080079	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Calle Tlaximilca Las Vigas - 34942	34942	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080081	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calle Jose Maria Morelos Comunidad De Las Vigas - 29245	29245	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080082	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calle Benito Juárez Comunidad De Las Vigas - 23427	23427	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080028	Construcción De Techo Fermo En Emiliano Zapata - 218418	218418	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	En Ejecución	2016	\$27,433	\$27,433	\$27,433	\$27,433	\$27,433	\$27,433	\$27,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030080020	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En El Colegio De Emiliano Zapata Segundo Paquet - 206893	206893	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	En Ejecución	2016	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	100.00	\$0	Celdas solares	201	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA COMPLETA Y TERMINADA AL 100% / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16030080111	Construcción De Red Para Agua Potable En Avenida Pedrora Colonia Graciano Sanchez - 34720	34720	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sanchez Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080118	Construcción De Red Para Agua Potable En Avenida De La Reforma Colonia Graciano Sanchez - 33824	33824	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sanchez Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080120	Aplicación De Gasarición En Calle Vicente Comandante La Heredada - 20893	20893	Tlaxcala	Tlaxco	La Heredada Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080125	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Tlaximilca De la Comunidad Jose Maria Morelos Huamantla - 34719	34719	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Huamantla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080126	Construcción De Cuarto Para Cocina En Calle Guadalupe Victoria Y Zafra Sierra Comunidad Jose Maria Morelos Huamantla - 34794	34794	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Huamantla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080127	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle Independencia Norte Jose Maria Morelos Y Guadalupe Victoria Comunidad Jose Maria Morelos Huamantla - 34649	34649	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Huamantla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080128	Construcción De Techo En Area De Separación Fisica - 28088	28088	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Huamantla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080129	Aplicación De Red de Electrificación En Calle Emiliano Zapata - 20924	20924	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080130	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Risco Sierra Comunidad Lagunilla - 29416	29416	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080131	Rehabilitación De Puro Profundo Para Agua Potable En El Pozo De La Comunidad De Lagunilla - 23855	23855	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080132	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Comunidad De Lagunilla - 20451	20451	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080134	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Comunidad La Magdalena Soltepec - 33049	33049	Tlaxcala	Tlaxco	La Magdalena Soltepec Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080136	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Labero Cañadas Comales Mariano Matamoros - 34749	34749	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080137	Aplicación De Red de Electrificación En Calle Abasco Comunidad Mariano Matamoros - 16891	16891	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080102	Aplicación De Red de Electrificación En Calle Comandante Pedrora Sección 0 Barrio Grande - 36363	36363	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080103	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Estanislao Rodríguez Colonia Sexta Sección 0 Barrio Grande - 36257	36257	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080105	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Tlaximilca La Pedregosa Quinta Sección 0 Barrio Grande - 34766	34766	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA16030080107	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Comandante M. Heredada Colonia Sexta Sección 0 Barrio Grande - 34732	34732	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2016									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					







Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones				
														Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
TLA16010083903	Programa De Infraestructura (Desagües para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801822	Aplicación De Red De Electrificación En Calle Las Alcaparras Sanchería Ojo De Agua - 20558	20558	Tlaxcala	Tlaxco	Sanchería Ojo de Agua	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801823	Aplicación De Red De Electrificación En Camino Principal Primaria Sanchería Ojo De Agua - 20646	20646	Tlaxcala	Tlaxco	Sanchería Ojo de Agua	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801824	Aplicación De Red De Electrificación En Calle Teonapan Sanchería La Palma - 16879	16879	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801825	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Dos Norte Comunidad El Rosario - 34712	34712	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801826	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Dos Norte Comunidad El Rosario - 33074	33074	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801827	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Tres Oriente Comunidad El Rosario - 33080	33080	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801830	Aplicación De Red De Electrificación En Calle Cuatro Oriente Comunidad El Rosario - 33610	33610	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801943	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 16123	16123	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801944	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 23278	23278	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801945	Aplicación De Red De Electrificación En Carretera A Tlaxco De San Pedro La Cueva - 20764	20764	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801947	Aplicación De Red De Electrificación En Calle Murguía Comunidad San Pedro La Cueva - 16852	16852	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801948	Construcción De Templo Séptico (Rehabilitación En Calle Inmóvil) Ampliación Sotoluca Comunidad Santa María Sotoluca - 34730	34730	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Sotoluca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801949	Aplicación De Red De Electrificación En Sanchería Campo David Santa María Sotoluca - 33106	33106	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Sotoluca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801950	Construcción De Techo En Área De Separación Placas En Santa María Sotoluca - 29571	29571	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Sotoluca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801951	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Camino Real Las Granjas La Cueva - 27066	27066	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Sotoluca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801952	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Camino Aplicación Sotoluca Comunidad Santa María Sotoluca - 23403	23403	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Sotoluca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801954	Construcción De Red De Alcantarillado En Rancho Santa Rosa Comunidad Tecmoluca - 29471	29471	Tlaxcala	Tlaxco	Tecmoluca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801960	Construcción De Cuartos Para Baño En Calle Vialidad De Nueva Comunidad Guadalupe Huautla - 29393	29393	Tlaxcala	Tlaxco	Guadalupe Huautla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801962	Construcción De Drenaje Pluvial En Zócalo De La Comunidad La Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 24819	34819	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801963	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmóvil Comunidad Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 29129	29129	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801964	Construcción De Techo En Área De Separación Placas De La Comunidad Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 28061	28061	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801966	Construcción De Techo Firme En Calle Inmóvil Colonia Diego Muñoz Camargo - 29139	29139	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Diego Muñoz Camargo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801967	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmóvil Comunidad San Diego Quimantilla - 16833	16833	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quimantilla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801968	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmóvil Comunidad San Diego Quimantilla - 16832	16832	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quimantilla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801969	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Higuay Cenizo - 20662	20662	Tlaxcala	Tlaxco	Higuay Cenizo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801971	Rehabilitación De Pavimento De Adopción En Calle Carlos Salinas De Gortari Comunidad Higuay Cenizo - 16841	16841	Tlaxcala	Tlaxco	Higuay Cenizo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300801972	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Sanchería Higuay Cenizo - 16899	16899	Tlaxcala	Tlaxco	Higuay Cenizo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300802012	Reparación De Red De Agua Potable En La Unidad Habitacional Salsotoc - 27267	27267	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160300802018	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 24937	24937	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160400822972	Construcción De Cafetería 3 (Reparación De La Cafetería) Construcción De Bodega 1 (Estructura De Alacena) Exterior, Rehabilitación Exterior, Rehabilitación	FOM-012-2016	Tlaxcala	Huaytllapan	Huaytllapan	Urbano	Subsidios			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160400823015	Edificio A (B) Administrativo Bae Estructura D-2c Alacena Edificio B (B) Aula 2.5 De Pa3 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Alacena Y Obra Exterior	FOM-016-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Subsidios			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$176,068	\$176,068	\$176,068	14.47	10	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Finis: / Registro: VALIDAR
TLA160400823111	Edificio B (Bibliotecas) 4 de Estructura D-2c Alacena Y Obra Exterior	FOM-001-2016	Tlaxcala	Tecolcholco	Tecolcholco	Urbano	Subsidios			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160400823279	Edificio A (B) Administrativo Bae Estructura D-2c Alacena Edificio B (B) Aula 2.5 De Pa3 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Alacena Y Obra Exterior	FOM-003-2016	Tlaxcala	Vauhueshacan	San Benito Xalostoc	Urbano	Subsidios			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA160400823364	Edificio A (B) Administrativo Bae Estructura D-2c Alacena Edificio B (B) Aula 2.5 De Pa3 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Alacena Y Obra Exterior	FOM-009-2016	Tlaxcala	Chilauhtegan	San Pedro Xalostoc	Rural	Subsidios			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,300	\$1,080,300	\$1,080,300	\$1,080,300	\$525,245	\$525,245	\$525,245	49.62	10	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00	Financiera: / Finis: / Registro:
TLA160400823412	Edificio A (B) Administrativo Bae Estructura D-2c Alacena Edificio B (B) Aula 2.5 De Pa3 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Alacena Y Obra Exterior	FOM-019-2016	Tlaxcala	Tocatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA167010083186	Permisión de Edificio Sub Estación Eléctrica de Pedernales Y Obra Exterior	POD-07-19-2016	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA167010083401	Mobiliario Para Escuelas de Nivel Básico	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1670100839429	Edificio "C" Desarrollador / Cooperativo Sadesa S de RL Estructura 0 1-1 Alameda Edificio C.A. Biblioteca C S.R. Estructura 0-2C Alameda Y Obra Exterior	Coma-012-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	n.a.	0073 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Itife	En Ejecución	2016	\$1,522,939	\$1,522,939	\$1,522,939	\$1,522,939	\$236,489	\$236,489	\$236,489	15.53	10	Metro Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA16701008395208	Edificio B Two Aulas de 8 Estructura Regional Alameda Edificio C Aula de 8 Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	POD-POD-142-2016	Tlaxcala	Huamantla	Jesús Peregrinacón Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$1,059,184	\$1,059,184	\$1,059,184	\$1,059,184	\$687,600	\$687,600	\$687,600	64.98	10	Metro Cuadrados	0	0.00	64.98	Financiera: / Física: / Registro:
TLA16701008395998	Construcción De Baras Y Rehabilitación, Primaria Faustino Vega Santander	EAC-RAR-11-2016	Tlaxcala	Muñoz de Donato	Muñoz de Donato Arzobispo	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$2,264,462	\$2,264,462	\$2,264,462	\$2,264,462	\$2,264,462	\$2,264,462	100.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16701008396011	Construcción De Barde Perimetral Y Rehabilitación, Primaria Miguel Hidalgo Y Castilla	EAC-RAR-13-2016	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$747,051	\$747,051	\$747,051	\$747,051	\$747,051	\$747,051	\$747,051	100.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA16701008396032	Edificio A Administrativo Estructura Hospital Alameda Y Obra Exterior	E-AL-C-SDP-047-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Fideicomiso	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$12,714,866	\$12,714,866	\$12,714,866	\$12,714,866	\$4,593,317	\$4,593,317	\$4,593,317	36.13	10	Metro Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA16701008396047	Edificio A Planta Baja, Sala Auditorial B, Sala de Profesores, Laboratorio De Síntesis, Y Obra Exterior 0-2C Alameda Y Obra Exterior	E-AL-C-SDP-037-2016	Tlaxcala	Tototlán	San Juan Tototlán	Fideicomiso	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	100.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101043663	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-MEJ-010-2017	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1670101043726	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-008-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1670101043742	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-010-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$715,226	\$715,302	\$715,302	\$715,302	\$214,591	\$214,591	\$214,591	30.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101043762	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES29-012-2017	Tlaxcala	Tototlán	Los Reyes Quilahuacán	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$715,846	\$715,846	\$715,846	\$715,846	\$0	\$0	\$0	0.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101043782	Mejoramiento	EAC-MEJ-029-2017	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$713,955	\$713,955	\$713,955	\$713,955	\$214,186	\$214,186	\$214,186	30.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101043801	Mejoramiento	EAC-MEJ-29-040-2017	Tlaxcala	Hueytlipán	Hueytlipán	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1670101043940	Mejoramiento	EAC-MEJ-008-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$691,232	\$691,232	\$691,232	\$691,232	\$654,757	\$654,757	\$654,757	94.72	10	Metro Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101043954	Mejoramiento	EAC-MEJ-016-2017	Tlaxcala	Xicohitlan	Xicohitlan	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$663,510	\$663,510	\$663,510	\$663,510	\$608,335	\$608,335	\$608,335	91.68	10	Metro Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101043962	Mejoramiento	EAC-MEJ-018-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$604,684	\$701,433	\$701,433	\$701,433	\$679,513	\$679,513	\$679,513	96.87	10	Metro Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101043966	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-014-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$632,174	\$612,134	\$612,134	\$632,134	\$414,388	\$414,388	\$414,388	65.66	10	Metro Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101043970	Mejoramiento	EAC-MEJ-009-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$692,087	\$692,087	\$692,087	\$692,087	\$692,087	\$692,087	\$692,087	100.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101043983	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-009-2017	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuacán	La Magdalena Tlaxiahuacán	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$714,966	\$714,966	\$714,966	\$714,966	\$686,087	\$686,087	\$686,087	95.96	10	Metro Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101044198	Mejoramiento	EAC-MEJ-015-2017	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$630,384	\$630,384	\$630,384	\$630,384	\$579,222	\$579,222	\$579,222	91.88	10	Metro Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101044204	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-MEJ-016-2017	Tlaxcala	Cuauhtlan	Cuauhtlan	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$715,978	\$715,978	\$715,978	\$715,978	\$214,793	\$214,793	\$214,793	30.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101044207	Mejoramiento	EACMEJ-29-039-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1670101044214	Mejoramiento	EAC-MEJ-027-2017	Tlaxcala	San Juan Huastlan	San Juan Huastlan	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$664,582	\$664,582	\$664,582	\$664,582	\$616,477	\$616,477	\$616,477	92.76	10	Metro Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101044220	Mejoramiento	EAC-MEJ-030-2017	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$711,142	\$711,142	\$711,142	\$711,142	\$634,224	\$634,224	\$634,224	89.18	10	Metro Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101044226	Mejoramiento	EACMEJ-29-022-2017	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1670101044230	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-008-2017	Tlaxcala	Cuauhtlan	Cuauhtlan	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$716,309	\$716,309	\$716,309	\$716,309	\$660,970	\$660,970	\$660,970	92.27	10	Metro Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101044237	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-007-2016	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1670101044342	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-017-2017	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$715,978	\$715,978	\$715,978	\$715,978	\$572,973	\$572,973	\$572,973	80.03	10	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101044362	Mejoramiento	EAC-MEJ-012-2017	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$716,078	\$716,078	\$716,078	\$716,078	\$716,078	\$716,078	\$716,078	100.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101044381	Mejoramiento	EAC-MEJ-019-2017	Tlaxcala	Chiltepan	San Pedro Tlaxiahuacán de Nicolás Bravo	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$415,884	\$714,426	\$714,426	\$714,426	\$549,063	\$549,063	\$549,063	76.85	10	Metro Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101044427	Desarrollador Edif M, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-MEJ-024-2017	Tlaxcala	Vauhqueshcan	Santa Cruz Juicameque	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$712,313	\$712,313	\$712,313	\$712,313	\$377,779	\$377,779	\$377,779	53.04	10	Metro Cuadrados	0	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1670101044439	Mejoramiento	EAC-DES-006-2016	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1670101044449	Mejoramiento	EAC-MEJ-017-2017	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$709,913	\$709,913	\$709,913	\$709,913	\$212,974	\$212,974	\$212,974	30.00	10	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1670101044474	Mejoramiento	EAC-MEJ-014-2017	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2016	\$699,132	\$699,132	\$699,132	\$699,132										







Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
TLA0160100083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
TLA16190201138693	Reconstrucción	EACR-007-2018	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$1,152,760	\$1,152,760	\$1,152,760	\$1,152,760	\$345,628	\$345,628	\$345,628	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138696	Reconstrucción	EACR-014-2018	Tlaxcala	Apetatlán	Apetatlán	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$956,708	\$956,708	\$956,708	\$956,708	\$287,012	\$287,012	\$287,012	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138702	Reconstrucción	EACR-013-2018	Tlaxcala	Interoctubre de San Mateo Metlaxcá	Villa Mariano Matamoros	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$939,239	\$939,239	\$939,239	\$939,239	\$177,978	\$177,978	\$177,978	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138704	Reconstrucción	EACR-001-2018	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$1,269,638	\$1,269,638	\$1,269,638	\$1,269,638	\$380,891	\$380,891	\$380,891	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138710	Reconstrucción	EACR-005-2018	Tlaxcala	Aclitayanca	Concepción Hidalgo	Rural	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$274,838	\$274,838	\$274,838	\$274,838	\$82,451	\$82,451	\$82,451	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138714	Reconstrucción	EACR-015-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Cobertura municipal	n.a.	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$707,380	\$707,380	\$707,380	\$707,380	\$212,214	\$212,214	\$212,214	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138724	Reconstrucción	EACR-032-2018	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxielluco	La Magdalena Tlaxielluco	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$458,313	\$458,313	\$458,313	\$458,313	\$137,494	\$137,494	\$137,494	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138732	Reconstrucción	EACR-029-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Cobertura municipal	n.a.	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$168,782	\$168,782	\$168,782	\$168,782	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA16190201138735	Reconstrucción	EACR-033-2018	Tlaxcala	Isacatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$792,173	\$792,173	\$792,173	\$792,173	\$237,652	\$237,652	\$237,652	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138741	Reconstrucción	EACR-019-2018	Tlaxcala	Tulla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlilochan	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$483,041	\$483,041	\$483,041	\$483,041	\$144,912	\$144,912	\$144,912	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA16190201138751	Reconstrucción	EACR-020-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Santa María Aclitayanca	Rural	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$576,760	\$576,760	\$576,760	\$576,760	\$173,028	\$173,028	\$173,028	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138757	Reconstrucción	EACR-037-2018	Tlaxcala	Acuahuahua de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$676,667	\$676,667	\$676,667	\$676,667	\$203,000	\$203,000	\$203,000	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138782	Reconstrucción	EACR-039-2018	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxielluco	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$961,385	\$961,385	\$961,385	\$961,385	\$288,415	\$288,415	\$288,415	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138803	Mejoramiento	EAC-MEJ-080-2018	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$691,913	\$691,913	\$691,913	\$691,913	\$207,574	\$207,574	\$207,574	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138815	Mejoramiento	EAC-MEJ-069-2018	Tlaxcala	San Jerónimo Zacatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$692,100	\$692,100	\$692,100	\$692,100	\$207,603	\$207,603	\$207,603	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138847	Mejoramiento	EAC-MEJ-047-2018	Tlaxcala	Netlixilac	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$691,560	\$691,560	\$691,560	\$691,560	\$207,468	\$207,468	\$207,468	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138878	Mejoramiento	EAC-MEJ-079-2018	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$692,033	\$692,033	\$692,033	\$692,033	\$207,610	\$207,610	\$207,610	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138898	Mejoramiento	EAC-MEJ-077-2018	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$692,262	\$692,262	\$692,262	\$692,262	\$207,679	\$207,679	\$207,679	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138920	Mejoramiento	EAC-MEJ-064-2018	Tlaxcala	Humantla	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$691,644	\$691,644	\$691,644	\$691,644	\$207,493	\$207,493	\$207,493	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138934	Reconstrucción	EACR-038-2017	Tlaxcala	Netlixilac	Jesús Tapetepac	Rural	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$597,837	\$597,837	\$597,837	\$597,837	\$179,351	\$179,351	\$179,351	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138943	Mejoramiento	EAC-MEJ-081-2018	Tlaxcala	Xelictoc	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$691,982	\$691,982	\$691,982	\$691,982	\$207,595	\$207,595	\$207,595	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201138960	Mejoramiento	EAC-MEJ-072-2018	Tlaxcala	Sácaro	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$665,292	\$665,292	\$665,292	\$665,292	\$199,588	\$199,588	\$199,588	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA16190201139153	Mejoramiento	EAC-MEJ-078-2018	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$691,729	\$691,729	\$691,729	\$691,729	\$207,519	\$207,519	\$207,519	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139174	Mejoramiento	EAC-MEJ-084-2018	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$690,043	\$690,043	\$690,043	\$690,043	\$207,013	\$207,013	\$207,013	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139195	Mejoramiento	EAC-MEJ-061-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$692,286	\$692,286	\$692,286	\$692,286	\$207,686	\$207,686	\$207,686	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139214	Mejoramiento	EAC-MEJ-059-2018	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$205,510	\$205,510	\$205,510	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139257	Mejoramiento	EAC-MEJ-060-2018	Tlaxcala	Chiltepan	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$692,108	\$692,108	\$692,108	\$692,108	\$207,632	\$207,632	\$207,632	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139302	Mejoramiento	EACR-041-2018	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	n.a.	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$1,136,344	\$1,136,344	\$1,136,344	\$1,136,344	\$340,903	\$340,903	\$340,903	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA16190201139309	Mejoramiento	EACR-042-2018	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxielluco	La Magdalena Tlaxielluco	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$405,270	\$405,270	\$405,270	\$405,270	\$120,081	\$120,081	\$120,081	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139317	Mejoramiento	EAC-MEJ-083-2018	Tlaxcala	Interoctubre de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$692,224	\$692,224	\$692,224	\$692,224	\$207,667	\$207,667	\$207,667	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139333	Mejoramiento	EACR-043-2018	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	n.a.	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$367,123	\$367,123	\$367,123	\$367,123	\$110,137	\$110,137	\$110,137	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139354	Mejoramiento	EACR-051-2018	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Mateo Tlaxcala	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$176,271	\$176,271	\$176,271	\$176,271	\$52,881	\$52,881	\$52,881	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA16190201139360	Mejoramiento	EAC-MEJ-068-2018	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2018	\$691,988	\$691,988	\$691,988	\$691,988	\$207,596	\$207,596	\$207,596	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA16190201139377	Mejoramiento	EACR-036-2018	Tlaxcala	Tlaxcala	Orcúlan	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2018	\$1,377,688	\$1,377,688	\$1,377,688	\$1											

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																	Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA1610010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	UI28 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisión de Salarios y Honorarios		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1610021139404	Reconstrucción	EACR-044-2018	Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,840	\$1,125,840	\$1,125,840	\$1,125,840	\$337,752	\$337,752	\$337,752	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021139407	Reconstrucción	EACR-049-2018	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$1,189,388	\$1,189,388	\$1,189,388	\$1,189,388	\$356,816	\$356,816	\$356,816	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139404	Reconstrucción	EACR-054-2018	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$624,723	\$624,723	\$624,723	\$624,723	\$187,417	\$187,417	\$187,417	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139437	Reconstrucción	EACR-055-2018	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,045,928	\$1,045,928	\$1,045,928	\$1,045,928	\$313,778	\$313,778	\$313,778	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139443	Reconstrucción	EACR-050-2018	Tlaxcala	Muñoz de Donato Arenas	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$870,938	\$870,938	\$870,938	\$870,938	\$263,281	\$263,281	\$263,281	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139455	Reconstrucción	EACR-028-2018	Tlaxcala	San Marcos de Carrasco	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$417,083	\$417,083	\$417,083	\$417,083	\$125,125	\$125,125	\$125,125	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021139831	Mejoramiento	EAC-MEJ-049-2018	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$655,699	\$655,699	\$655,699	\$655,699	\$196,710	\$196,710	\$196,710	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021139834	Reconstrucción	EACR-052-2018	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$502,919	\$502,919	\$502,919	\$502,919	\$150,876	\$150,876	\$150,876	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021139838	Reconstrucción	EACR-057-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Cobertura municipal	Rural	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$1,037,644	\$1,037,644	\$1,037,644	\$1,037,644	\$317,293	\$317,293	\$317,293	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139846	Reconstrucción	EACR-067-2018	Tlaxcala	Interocticia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Rural	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$480,700	\$480,700	\$480,700	\$480,700	\$144,210	\$144,210	\$144,210	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139864	Mejoramiento	EAC-MEJ-033-2018	Tlaxcala	Actitayanca	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$708,832	\$708,832	\$708,832	\$708,832	\$212,650	\$212,650	\$212,650	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139887	Reconstrucción	EACR-095-2018	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$769,332	\$769,332	\$769,332	\$769,332	\$198,965	\$198,965	\$198,965	25.86	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	25.86	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139932	Reconstrucción	EACR-087-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$673,017	\$673,017	\$673,017	\$673,017	\$201,905	\$201,905	\$201,905	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139948	Reconstrucción	EACR-074-2018	Tlaxcala	Chiltepan	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$2,782,326	\$2,782,326	\$2,782,326	\$2,782,326	\$834,698	\$834,698	\$834,698	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021139964	Reconstrucción	EACR-088-2018	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$719,239	\$719,239	\$719,239	\$719,239	\$215,772	\$215,772	\$215,772	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139974	Reconstrucción	EACR-04-2018	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$569,317	\$569,317	\$569,317	\$569,317	\$170,795	\$170,795	\$170,795	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021139996	Mejoramiento	EAC-MEJ-058-2018	Tlaxcala	Sanctum de Lázaro Carreón	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$692,007	\$692,007	\$692,007	\$692,007	\$207,602	\$207,602	\$207,602	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140019	Reconstrucción	EACR-073-2018	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$16,024,694	\$16,024,694	\$16,024,694	\$16,024,694	\$4,807,408	\$4,807,408	\$4,807,408	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140035	Reconstrucción	EACR-093-2018	Tlaxcala	Muñoz de Donato Arenas	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$476,376	\$476,376	\$476,376	\$476,376	\$142,913	\$142,913	\$142,913	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140121	Reconstrucción	EACR-062-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$664,250	\$664,250	\$664,250	\$664,250	\$199,275	\$199,275	\$199,275	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021140141	Reconstrucción	EACR-068-2018	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$641,443	\$192,433	\$192,433	\$192,433	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021140153	Reconstrucción	EACR-048-2018	Tlaxcala	Actitayanca	Santa María las Cuevas	Rural	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$189,198	\$189,198	\$189,198	\$189,198	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021140179	Reconstrucción	EACR-081-2018	Tlaxcala	Cuella de San Cuamatzi	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$289,456	\$289,456	\$289,456	\$289,456	\$86,536	\$86,536	\$86,536	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140193	Reconstrucción	EACR-108-2018	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$534,842	\$534,842	\$534,842	\$534,842	\$160,453	\$160,453	\$160,453	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140206	Reconstrucción	EACR-047-2018	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$264,922	\$264,922	\$264,922	\$264,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140219	Reconstrucción	EACR-050-2018	Tlaxcala	Tlaxcala	San Buenaventura Atempan	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$468,109	\$468,109	\$468,109	\$468,109	\$140,433	\$140,433	\$140,433	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140233	Reconstrucción	EACR-100-2018	Tlaxcala	Santa Cruz Quiliuhua	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$1,343,417	\$1,343,417	\$1,343,417	\$1,343,417	\$403,025	\$403,025	\$403,025	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1610021140276	Reconstrucción	EACR-098-2018	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$743,868	\$743,868	\$743,868	\$743,868	\$223,160	\$223,160	\$223,160	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140280	Reconstrucción	EACR-033-2018	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$860,828	\$860,828	\$860,828	\$860,828	\$335,069	\$335,069	\$335,069	42.16	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	42.16	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140304	Reconstrucción	EACR-045-2018	Tlaxcala	San José Tenancingo	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$621,509	\$621,509	\$621,509	\$621,509	\$186,453	\$186,453	\$186,453	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140313	Reconstrucción	EACR-092-2018	Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$52,370	\$52,370	\$52,370	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140339	Reconstrucción	EACR-091-2018	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	n.a.	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$384,284	\$384,284	\$384,284	\$384,284	\$115,285	\$115,285	\$115,285	30.00	\$0	0	Metro Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1610021140355	Reconstrucción	EAC																											





Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Subproyecto	Programa Fondo Convenio - Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	1123 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Gastos		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
TLA171020087254	Construcción de Techo Fermo Xicolitino Sección Terceza - 6743	6743	Tlaxcala	Xicolitino	Xicolitino	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020087266	Construcción de Techo Fermo Xicolitino Sección Cuarta - 6732	6732	Tlaxcala	Xicolitino	Xicolitino	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087273	Construcción de Techo Fermo Xicolitino Sección Terceza - 6731	6731	Tlaxcala	Xicolitino	Xicolitino	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087299	Construcción de Techo Fermo Exatelo Sección Terceza Equilata - 63212	63212	Tlaxcala	Exatelo	Exatelo	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087302	Construcción de Piso Fermo Exatelo Sección Terceza Equilata - 63214	63214	Tlaxcala	Exatelo	Exatelo	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087288	Construcción de Techo Fermo Av Hidalgo Sta Bernita Romo Mianca - 90177	90177	Tlaxcala	Contia	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Participativas del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución														0.00	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
TLA171020087291	Construcción de Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Santa - 6762	6762	Tlaxcala	Contia	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087297	Construcción de Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Novena - 68649	68649	Tlaxcala	Contia	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087298	Construcción de Piso Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Novena - 6878	6878	Tlaxcala	Contia	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087299	Construcción de Piso Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Santa - 6860	6860	Tlaxcala	Contia	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087300	Construcción de Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Primera - 67276	67276	Tlaxcala	Contia	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087294	Construcción de Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi San Miguel Equilata - 6890	6890	Tlaxcala	Contia	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087298	Construcción de Piso Fermo En Acumamala de Miguel Hidalgo - 6289	6289	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Oleata de Juárez	Rural	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087298	Construcción de Techo Fermo Acumamala - 6295	6295	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Oleata de Juárez	Rural	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087290	Construcción de Techo Fermo Acumamala - 6210	6210	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Oleata de Juárez	Rural	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087397	Construcción de Techo Fermo Navitlan San Tomas La Concordia - 6149	6149	Tlaxcala	Navitlan	Santo Tomas La Concordia	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087301	Construcción de Piso Fermo Navitlan San Rafael Tenayucan - 6164	6164	Tlaxcala	Navitlan	San Rafael Tenayucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087306	Construcción de Piso Fermo Navitlan Santiago Michas - 6284	6284	Tlaxcala	Navitlan	Santiago Michas	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087321	Construcción de Techo Fermo San Pablo Del Monte Barrio Tlatelapango - 66019	66019	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087321	Construcción de Techo Fermo San Pablo Del Monte Barrio Buenavista - 66230	66230	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087323	Construcción de Techo Fermo San Pablo Del Monte San Isidro Buenavista - 6601	6601	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087325	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información - 6162	6162	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Participativas del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														0.00	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
TLA171020087321	Construcción de Piso Fermo Tlaxiobolco Sección Terceza - 6378	6378	Tlaxcala	Tlaxiobolco	Tlaxiobolco	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087327	Construcción de Techo Fermo Tlaxiobolco Sección Primera - 6392	6392	Tlaxcala	Tlaxiobolco	Tlaxiobolco	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087326	Construcción de Techo Fermo Tlaxiobolco - 6359	6359	Tlaxcala	Tlaxiobolco	Tlaxiobolco	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087330	Construcción de Techo Fermo Tlaxiobolco Sección Segunda - 6335	6335	Tlaxcala	Tlaxiobolco	Tlaxiobolco	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087331	Construcción de Techo Fermo Tlaxiobolco - 6203	6203	Tlaxcala	Tlaxiobolco	Tlaxiobolco	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087323	Construcción de Techo Fermo Tlaxiobolco - 6316	6316	Tlaxcala	Tlaxiobolco	Cuauhtlan	Rural	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020087342	Construcción de Techo Fermo Santa Ana Hopalan Barrio Puebla - 67109	67109	Tlaxcala	Santa Ana Hopalan	Santa Ana Hopalan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$														



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estadal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tlaxcala	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1710200873159	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable - 31979	51979	Tlaxcala	Tlaxco	La Heradura	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200873160	Rehabilitación de Red Para Agua Potable - 31984	51984	Tlaxcala	Tlaxco	La Heradura	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200873168	Construcción de Piso Firme - 84983	84983	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200873771	Rehabilitación de Conducción de Pozo de Agua Potable - 84939	84939	Tlaxcala	Tlaxco	Laguajula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874032	Construcción de Techo Firme Teacocoma La Caridad Cuacuamayo 7026	7026	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Melamancor	La Caridad Cuacuamayo	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,982	28,982	28,982	28,982	28,982	28,982	100.00	100	0	100.00	35.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: EL ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874062	Construcción de Techo Firme Teacocoma Espiritu Santo - 70536	70536	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Melamancor	Espirito Santo	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874071	Construcción de Techo Firme Teacocoma San Gabriel Popocateca - 70642	70642	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Melamancor	San Gabriel Popocateca	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874077	Construcción de Piso Firme Interoquia San Antonio Teocac - 71555	71555	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Melamancor	San Antonio Teocac	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	24,678	24,678	24,678	24,678	24,678	24,678	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874078	Construcción de Techo Firme Interoquia San Antonio Teocac - 71540	71540	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Melamancor	San Antonio Teocac	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	110,856	110,856	110,856	110,856	110,856	110,856	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874094	Construcción de Techo Firme Interoquia San Diego Xicoxoyan - 70717	70717	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Melamancor	San Diego Xicoxoyan	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,982	28,982	28,982	28,982	28,982	28,982	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: EL ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874108	Construcción de Techo Firme Teacocoma Santa Cruz Teacocoma - 70899	70899	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Melamancor	Santa Cruz Teacocoma	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874119	Construcción de Techo Firme Santa Isabel Teclahuahuac Santa Cruz Aquilahuac - 64470	64470	Tlaxcala	Teclahuahuac	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874182	Construcción de Techo Firme Santa Isabel Teclahuahuac Santa Cruz Aquilahuac - 64438	64438	Tlaxcala	Teclahuahuac	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874233	Construcción de Piso Firme Tlaxcala Santa Maria Intulco - 72261	72261	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa Maria Intulco	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874234	Construcción de Piso Firme Tlaxcala Santa Maria Intulco - 72264	72264	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa Maria Intulco	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874235	Construcción de Techo Firme Tlaxcala Santa Maria Intulco - 72273	72273	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa Maria Intulco	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874236	Construcción de Techo Firme Tlaxcala Santa Maria Intulco - 72255	72255	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa Maria Intulco	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874239	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 64492	64492	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874261	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 60605	60605	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874280	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 73478	73478	Tlaxcala	Tlaxco	Ampulco del Pedon	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874281	Construcción de Red Para Agua Potable - 73495	73495	Tlaxcala	Tlaxco	Ampulco del Pedon	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874285	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 7448	7448	Tlaxcala	Tlaxco	Ampulco del Pedon	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874311	Construcción de Techo Firme Mazatecocho - 62586	62586	Tlaxcala	Mazatecocho	Jose Maria Mazatecocho	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,813	28,813	28,813	28,813	28,813	28,813	100.00	10	0	100.00	100.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874337	Construcción de Piso Firme Contla de Juan Cuamatzi Santa Maria Aquilahuac - 69063	69063	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Santa Maria Aquilahuac	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874339	Construcción de Techo Firme Contla de Juan Cuamatzi Santa Maria Aquilahuac - 69059	69059	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Santa Maria Aquilahuac	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874360	Construcción de Techo Firme Tepetitla de Lardubabal - 60111	60111	Tlaxcala	Tepetitla de Lardubabal	Tepetitla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: Se encuentra pagada al 100% / Físico: Se encuentra pagada al 100% / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874362	Construcción de Techo Firme Tepetitla - 60124	60124	Tlaxcala	Tepetitla de Lardubabal	Tepetitla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: Se encuentra pagada al 100% / Físico: Se encuentra pagada al 100% / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874394	Construcción de Red Para Agua Potable - 36857	36857	Tlaxcala	Tlaxco	Santa Maria Sochiavac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874507	Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Agua Residuales - 88975	88975	Tlaxcala	Tlaxco	Hagüey Cenizo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financieras: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710200874537	Construcción de Techo Firme Tototlac La Candelaria Teotlipan - 71918	71918	Tlaxcala	Tototlac	La Candelaria Teotlipan	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200874539	Construcción de Piso Firme Tototlac La Candelaria Teotlipan - 71948	71948	Tlaxcala	Tototlac	La Candelaria Teotlipan	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	100.00	10	0	100.00	50.00	Financieras: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DEL MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA1710200884289	Construcción de Pavimento de Asfalto en la Carretera San Pablo del Monte - 2087235003	2087235003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	326,370	326,700	326,700	326,700	326,700	326,700	326,700	100.00	10	0	100.00	4,183	0.00	100.00	Financieras: / Físico: / Registro:
TLA1710200884898	Construcción de Pavimento de Asfalto en la Carretera San Pablo del Monte - 2087235004	2087235004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0																						

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA00160100633903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17170200893838	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre	FORTALECE-11-0603	Tlaxcala	Cobertura municipal	Interoct	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTENCO	Urbanización	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17170200888177	Adquisición De Sillas Muebles	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	S017 PROGRESA Programa de Inclusión Social			12-Salud	OPD SALUD DE TLANCALA (PROGRESA CONSUMENTE SALUD)	Salud	En Ejecución	2017	\$4,727,115	\$4,861,615	\$4,861,615	\$4,032,915	\$4,032,915	\$4,032,915	\$4,032,915	82.95	\$0	Piezas	58,775	0.00	82.95	Financiera: / Física: / Registro: Financiera: / Física: / Registro:	
TLA17170200893938	Modernización De La Imagen Urbana Calle José Julián Rodríguez Calle Obispo (Hospital A Nicolás Bravo)	PD-SECOOPVI-019-17	Tlaxcala	Cuapilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	T012 PAFDF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$34,881,569	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA17170200892028	Construcción De Cancha De Fútbol 7	FOR-17-06-01	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA17170200893074	Pavimentación Con Adoseros Y Servicios Básicos	FORTALECE-17-06-01	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170200890414	Construcción De Pavimento De Adoseros	FORTALECE-17-06-02	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170200891149	Construcción De Pavimento De Concreto	FOR-17-06-02	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170200891391	Pavimentación De Adoseros Con Servicios Básicos	FORTALECE-17-06-03	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170200891429	Construcción De Pavimento De Adoseros	FORTALECE-17-06-03	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170200891441	Rehabilitación De Parque	FORTALECE-17-06-03	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170200891463	Construcción De Pavimento Con Adoseros, En Calle 4 De Octubre En San Francisco Tlaxcala, Municipio De Matlacoatlán, Tlaxcala	FOR1723001	Tlaxcala	Matlacoatlán	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MATLACOATLÁN, TLAX.	Urbanización	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17170200892293	Concurrencia Con Las Entidades Federativas, Infraestructura, Equipamiento Y Regeneración	sin numero	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	secretaria de fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA17170200892340	Identificación Y Equipamiento De Camiones Para Transporte Turístico	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	S207 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidrográfica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaria de fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	100.00	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17170200892393	Programa De Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Unidades De Riego	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	S211 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidrográfica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaria de fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	100.00	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17170200892908	Atención A La Salud Reprod Y La Equidad De Género	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		12-Salud	SALUD DE TLANCALA	Salud	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17170200893023	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Distrito Estatal)	FORTALECE172303	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villavieja Guerrero	Urbano	Subsidio	U002 (Cobertura de subsidio en materia de Seguridad Pública a las Instituciones Federales, Municipales y el Distrito Federal)		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17170200893366	Construcción De Pavimento De Adoseros	FOR1759-02	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILICHUA TLAX.	Urbanización	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17170200893701	Construcción De Techumbre Melitona En Cancha Deportiva Anexo A La Pasadelería De Comonfort, Unidad En Calle Morelos Entre Las Calles Bellaco Sagua Y Morelos Del Municipio De Santa de Juan Cuamatlán - 491786	491786	Tlaxcala	Cuamatlán	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008937018	Infraestructura Municipal En El Municipio De Matlacoatlán Tlaxcala // (Construcción De Casa De La Cultura "Primera Etapa" - 476875	476875	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008937789	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Construcción De Techumbre En El Mercado II "de Mayo En El Municipio De Apizaco" - 497373	497373	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro:	
TLA171702008937793	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Matlacoatlán, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoseros Y Banquetas En Calle José María Morelos, Tlaxcala - 481276	481276	Tlaxcala	Matlacoatlán	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,302,177	\$1,302,177	\$1,302,177	\$1,302,177	\$1,302,177	\$1,302,177	\$1,302,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro:	
TLA171702008937795	Construcción De Techumbre Melitona En Presentación Indígena Cuahuemecán Con N° De Clave 29800979 Del Municipio De Santa de Juan Cuamatlán - 491821	491821	Tlaxcala	Cuamatlán	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008938616	Construcción De Techado En Escuela Secundaria De San Benito 1888 Con Clave: 29800898 En Comunidad Cuahuemecán, Tlax - 482519	482519	Tlaxcala	Cuapilpan	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA171702008938620	Construcción De Techumbre Melitona En Presentación Indígena Cuahuemecán Con N° De Clave: 29800979 Del Municipio De Santa de Juan Cuamatlán - 491355	491355	Tlaxcala	Cuamatlán	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008938621	Construcción De Techumbre Melitona En Presentación General Melitona Del Barrio De Calle 10 De Febrero Con N° De Clave: 29800979 Del Municipio De Santa de Juan Cuamatlán - 491320	491320	Tlaxcala	Cuamatlán	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008938623	Construcción De Techumbre En Cancha De Baloncesto En La Comunidad La Palma Del Municipio De Tlaxico. - 486369	486369	Tlaxcala	Tlaxico	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008938626	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoseros Cuadrados Y Banquetas En Calle Gabriel Molina Entre Avenida T. Cuahuemecán 9026 De La Comunidad De San Francisco Cuahuemecán, Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala.) - 379016	379016	Tlaxcala	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008939438	Construcción De Pavimento De Adoseros En Calle Aldama En La Colonia Ignacio Aldama Municipio De Cuapilpan - 482320	482320	Tlaxcala	Cuapilpan	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$685,802	\$647,095	\$647,095	\$647,095	\$647,095	\$647,095	\$647,095	\$647,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro:	
TLA171702008939446	Construcción De Techumbre Melitona Primita Carlos González Clave: Dependencia Del Municipio De Tlaxico. - 486339	486339	Tlaxcala	Tlaxico	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171702008939447	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoseros Cuadrados Y Banquetas En Calle Francisco I. Madero Entre Calle 10 De Febrero Y Aldama En La Comunidad De San Francisco Cuahuemecán, Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala.) - 482329	482329	Tlaxcala	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Seguro	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI23 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarios				Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera: / / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1710300943856	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Real El Menutillar - 144870	144870	Tlaxcala	Cuauhtemoc	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1710300943894	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiantempam Barrio La Comcha - 144673	144673	Tlaxcala	Chiantempam	Santa Ana Chiantempam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943907	Construcción De Techo Firme Chiantempam Colonia Chalm - 142262	142262	Tlaxcala	Chiantempam	Santa Ana Chiantempam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		29,519	29,519	29,519	29,519	29,519	29,519	29,519	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943922	Construcción De Techo Firme Chiantempam Colonia El Alto - 139572	139572	Tlaxcala	Chiantempam	Santa Ana Chiantempam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943924	Construcción De Techo Firme Chiantempam Santa Cruz Guadalupe - 139216	139216	Tlaxcala	Chiantempam	Santa Ana Chiantempam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fiscal: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943943	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiantempam San Pedro Moforta - 144893	144893	Tlaxcala	Chiantempam	San Pedro Moforta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	11	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943936	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiantempam San Bartolome Cuahuimatlac - 143340	143340	Tlaxcala	Chiantempam	San Bartolome Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		29,674	29,674	29,674	29,674	29,674	29,674	29,674	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943944	Construcción De Techo Firme Chiantempam San Bartolome Cuahuimatlac - 142778	142778	Tlaxcala	Chiantempam	San Bartolome Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943969	Construcción De Techo Firme Chiantempam San Bartolome Cuahuimatlac - 142826	142826	Tlaxcala	Chiantempam	San Bartolome Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	29,107	100.00	00	Metro Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300943995	Construcción De Techo Firme Chiantempam San Pedro Tlalocapan - 143123	143123	Tlaxcala	Chiantempam	San Pedro Tlalocapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	29,670	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fiscal: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944001	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiantempam San Pedro Xochitlaca - 145410	145410	Tlaxcala	Chiantempam	San Pedro Xochitlaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fiscal: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944003	Construcción De Techo Firme Chiantempam San Pedro Xochitlaca - 143203	143203	Tlaxcala	Chiantempam	San Pedro Xochitlaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metro Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944008	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiantempam San Pedro Xochitlaca - 145430	145430	Tlaxcala	Chiantempam	San Pedro Xochitlaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944020	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domínguez Arenas - 155337	155337	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		213,020	213,020	213,020	213,020	213,020	213,020	213,020	100.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADO AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944021	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domínguez Arenas - 155375	155375	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fiscal: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944037	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domínguez Arenas Tlalcoyapan - 155106	155106	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San Isidro Chilpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fiscal: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944039	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Pío - 150984	150984	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fiscal: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944060	Construcción De Piso Firme España Colonia Centro - 148113	148113	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		24,038	24,038	24,038	24,038	24,038	24,038	24,038	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944073	Construcción De Piso Firme España El Carmen - 149561	149561	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944075	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 149410	149410	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944085	Construcción De Piso Firme España Hacienda Madrazo Viaje - 148420	148420	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		24,038	24,038	24,038	24,038	24,038	24,038	24,038	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944087	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 150420	150420	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fiscal: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944090	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 149886	149886	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944094	Mejoramiento De Red Para Donante Sactilar España Alvaro Obregón - 150522	150522	Tlaxcala	España	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		2193,630	2193,630	2193,630	2193,630	2193,630	2193,630	2193,630	100.00	00	Metro Lineales	44	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944106	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanza - 150782	150782	Tlaxcala	España	La Constanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		215,534	215,534	215,534	215,534	215,534	215,534	215,534	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944110	Construcción De Piso Y Techo Firme España Francisco J Muñoz El Viaje - 150886	150886	Tlaxcala	España	Francisco J Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944113	Mejoramiento De Red Para Donante Sactilar España La Magdalena Cuautlilla - 149296	149296	Tlaxcala	España	La Magdalena Cuautlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		2146,713	2146,713	2146,713	2146,713	2146,713	2146,713	2146,713	100.00	00	Metro Lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944114	Ampliación De Red Para Donante Sactilar España La Magdalena Cuautlilla - 149174	149174	Tlaxcala	España	La Magdalena Cuautlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		2224,794	2224,794	2224,794	2224,794	2224,794	2224,794	2224,794	100.00	00	Metro Lineales	52	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLA1710300944116	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuaut																											



























Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401027436	Comedor Comunitario San Simón - 206561	206561	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxilahuquepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$305,967	\$305,967	\$305,967	\$305,967	\$305,967	\$305,967	\$305,967	100.00	00	Otros	2,617	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401027544	Adquisición De Software Y Hardware	314956	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Fisica: SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS / Registro:
TLA1770401027945	Elaboración De Plan De Desarrollo Municipal - 317187	317187	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro:
TLA1770401027874	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206264	206264	Tlaxcala	Panotla	Jesús Anahitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,764	\$256,764	\$256,764	\$256,764	\$256,764	\$256,764	\$256,764	100.00	00	Caldes solares	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027873	Pavimento De Adopció - 206276	206276	Tlaxcala	Panotla	San Ambrosio Teacotala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$220,824	\$220,824	\$220,824	\$220,824	\$220,824	\$220,824	\$220,824	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027876	Construcción De Red Para Conexión Secundaria - 206291	206291	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Teacotala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$796,003	\$796,003	\$796,003	\$796,003	\$796,003	\$796,003	\$796,003	100.00	00	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027877	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206260	206260	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Teacotala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$428,352	\$428,352	\$428,352	\$428,352	\$428,352	\$428,352	\$428,352	100.00	00	Caldes solares	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027879	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 336272	336272	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Teacotala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,764	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	100.00	00	Caldes solares	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA Para el aislamiento térmico.
TLA1770401027883	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206253	206253	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Teacotala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$837,902	\$837,902	\$837,902	\$837,902	\$837,902	\$837,902	\$837,902	100.00	00	Caldes solares	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027885	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206261	206261	Tlaxcala	Panotla	Santa Catalina Apetlahuac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,173	\$85,173	\$85,173	\$85,173	\$85,173	\$85,173	\$85,173	100.00	00	Caldes solares	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027887	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206263	206263	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Teacotala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,380	\$256,759	\$256,759	\$256,759	\$256,759	\$256,759	\$256,759	100.00	00	Caldes solares	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027890	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 335961	335961	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Bultioagan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$312,944	\$312,944	\$312,944	\$312,944	\$312,944	\$312,944	\$312,944	100.00	00	Caldes solares	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA1770401027899	Construcción Del Dique Mayor Medio - 337456	337456	Tlaxcala	Tlaxco	Ojo de Agua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Salud	En Ejecución	2017	\$514,002	\$514,002	\$514,002	\$514,002	\$514,002	\$514,002	\$514,002	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
TLA1770401027933	Calentador Solar - 339650	339650	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,765	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Caldes solares	0	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ACCIÓN EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro:
TLA1770401027936	Calentador Solar - 340462	340462	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,509	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Caldes solares	0	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: ACCIÓN FINANCIERA AL 100% / Registro:
TLA1770401028143	Construcción De Cuatro Dormitorios En Linderos Nechaual Calceon Seco Sexta - 324844	324844	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028146	Construcción De Cuatro Dormitorios En Jamin Castillo Flores Hernandez Seco Sexta - 324733	324733	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028148	Construcción De Cuatro Dormitorios En Estación Agustín Coahuila - 326006	326006	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028150	Construcción De Cuatro Dormitorios En Patricia Ahuasti Morales - 326407	326407	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028151	Construcción De Cuatro Dormitorios En Genaro Coahuila Ahuasti - 326252	326252	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028152	Construcción De Cuatro Dormitorios En Luciano Coahuila Medveda - 326348	326348	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028154	Construcción De Cuatro Dormitorios En Jorge Rene Ramos Alzola Seco Octava - 325620	325620	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028156	Construcción De Cuatro Dormitorios En Josefina Flores Perez - 325772	325772	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028160	Construcción De Cuatro Dormitorios En María Paz Rodríguez Seco Septima - 323535	323535	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028161	Construcción De Cuatro Dormitorios En Carolina Bautista Palacios Seco Septima - 323275	323275	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028162	Construcción De Cuatro Dormitorios En Juan Peña Perez Diaz De Febrero Seco Sexta - 324846	324846	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028168	Construcción De Cuatro Dormitorios En María Amalia Trigueros Cuahutemoc Seco Septima - 324550	324550	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028170	Construcción De Cuatro Dormitorios En Apolinario Hernández Tiliayaxtl Seco Sexta - 324667	324667	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028181	Construcción De Cuatro Dormitorios En Gerónimo Peña Tiliayaxtl Diaz De Febrero Seco Sexta - 326342	326342	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028182	Construcción De Cuatro Dormitorios En Ralfo de / Martha Virginia Márquez En Calle Emiliano Zapata Seco Sexta - 324113	324113	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028183	Construcción De Cuatro Dormitorios En Antonio Hernández Cortes Seco Septima - 326961	326961	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028189	Construcción De Cuatro Dormitorios En Ignacio Peña Seco Sexta - 326914	326914	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028202	Construcción De Cuatro Dormitorios En Leticia Bautista Cuahuila Hidalgo Seco Octava - 323640	323640	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028207	Construcción De Cuatro Dormitorios En Miguel Rodríguez Seco Septima - 324629	324629	Tlaxcala	Comtla de Juan Cuamatzi	Comtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE COMTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA1770401028264	Construcción De Calentadores	333223	Tlaxcala																									



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
TLA0016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401029204	Rehabilitación De Depósito Para Agua Potable - 333610	333610	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$179,884	\$297,169	\$297,169	\$297,169	\$297,169	\$297,169	\$297,169	\$297,169	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029210	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 333553	333553	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$51,257	\$51,257	\$51,257	\$51,257	\$51,257	\$51,257	\$51,257	\$51,257	100.00	00	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029211	Construcción Cuarto Dormitorio - 180486	180486	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$49,300	\$13,688	\$13,688	\$13,688	\$13,688	\$13,688	\$13,688	\$13,688	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:	
TLA1770401029213	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 336839	336839	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$143,534	\$125,268	\$125,268	\$125,268	\$125,268	\$125,268	\$125,268	\$125,268	100.00	00	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029214	Construcción De Red Para Agua Potable/Construcción De Red Para Agua Potable - 337030	337030	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$73,483	\$73,351	\$73,351	\$73,351	\$73,351	\$73,351	\$73,351	\$73,351	100.00	00	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029215	Construcción De Red Para Agua Potable - 336917	336910	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401029216	Construcción De Red Para Agua Potable/Construcción De Red Para Agua Potable - 336980	336980	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$38,712	\$38,402	\$38,402	\$38,402	\$38,402	\$38,402	\$38,402	\$38,402	\$38,402	100.00	00	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
TLA1770401029217	Construcción De Red Para Agua Potable - 337171	337171	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$129,695	\$128,692	\$128,692	\$128,692	\$128,692	\$128,692	\$128,692	\$128,692	100.00	00	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029222	Construcción De Banca Perimetral - 336763	336763	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$10,365	\$105,332	\$105,332	\$105,332	\$105,332	\$105,332	\$105,332	\$105,332	100.00	00	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029223	Construcción De Red Para Agua Potable - 328176	328176	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$115,792	\$115,792	\$115,792	\$115,792	\$115,792	\$115,792	\$115,792	\$115,792	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:	
TLA1770401029227	Ampliación De Electrificación - 335336	185194	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029234	Construcción De Cuarto Para Baño - 271492	271492	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401029417	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario/Instalación De Módulo Mecánico - 325072	325072	Tlaxcala	Amacuzac	Villa Mariano Matamoros	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	En Ejecución	2017	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	100.00	00	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pasado al IIGM / Fisica: La entrega del material se encuentra al 100% / Registro: Se avanza con la realización de SISTEMAS PARA EL APOYO DEL RIEGO.	
TLA1770401029517	Mejoramiento De Red De Electrificación En Baja Tensión - 261207	261207	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401029566	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 332678	332678	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Axcómbatal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$64,350	\$61,132	\$61,132	\$61,132	\$61,132	\$61,132	\$61,132	\$61,132	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Fisica: OBRAS CONCLUIDA / Registro:	
TLA1770401029627	Ampliación De Electrificación - 339903	339903	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$28,138	\$29,476	\$29,476	\$29,476	\$29,476	\$29,476	\$29,476	\$29,476	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029628	Construcción De Banca Perimetral - 339396	339396	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401029630	Construcción De Adquisi - 339386	339386	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$808,776	\$926,836	\$926,836	\$926,836	\$926,836	\$926,836	\$926,836	\$926,836	100.00	00	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029632	Construcción De Banqueta - 339006	339006	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$42,533	\$42,533	\$42,533	\$42,533	\$42,533	\$42,533	\$42,533	\$42,533	100.00	00	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029633	Ampliación De Electrificación - 340283	340283	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029634	Construcción De Banqueta - 339859	339859	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$22,853	\$74,993	\$74,993	\$74,993	\$74,993	\$74,993	\$74,993	\$74,993	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029635	Construcción De Banqueta - 339912	339912	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$74,993	\$22,853	\$22,853	\$22,853	\$22,853	\$22,853	\$22,853	\$22,853	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029638	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339918	339918	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401029640	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339914	339914	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401029641	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 340233	340233	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$448,632	\$460,390	\$460,390	\$460,390	\$460,390	\$460,390	\$460,390	\$460,390	100.00	00	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029642	Ampliación De Electrificación - 340210	340210	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$48,988	\$70,846	\$70,846	\$70,846	\$70,846	\$70,846	\$70,846	\$70,846	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029644	Construcción De Guarnición - 339730	339730	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$19,916	\$19,916	\$19,916	\$19,916	\$19,916	\$19,916	\$19,916	\$19,916	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029646	Ampliación De Electrificación - 339973	339973	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$302,677	\$313,531	\$313,531	\$313,531	\$313,531	\$313,531	\$313,531	\$313,531	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029647	Rehabilitación De Adquisi - 341312	341312	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$76,635	\$73,935	\$73,935	\$73,935	\$73,935	\$73,935	\$73,935	\$73,935	100.00	00	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029648	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 341519	341519	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$150,000	\$155,851	\$155,851	\$155,851	\$155,851	\$155,851	\$155,851	\$155,851	100.00	00	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:	
TLA1770401029649	Construcción De Techo De Área De Depósito De Almacenamiento - 341017	341017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLAXCO	En Ejecución	2017	\$200,121	\$405,082	\$405,082	\$405,082	\$405,082	\$405,082	\$405,082	\$405,082	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029650	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 340648	340648	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33																				



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA0016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI23 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisión Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029656	Construcción De Cuartos Dormitorio - 340815	340815	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TLA1770401029658	Construcción De Adoquin - 341106	341106	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$248,000	\$172,273	\$172,273	\$172,273	\$172,273	\$172,273	\$172,273	\$172,273	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029660	Construcción De Barde Perimetral - 339250	339250	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029661	Ampliación De Identificación - 340561	340561	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$32,440	\$32,440	\$32,440	\$32,440	\$32,440	\$32,440	\$32,440	\$32,440	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029663	Construcción De Barde Perimetral - 340511	340511	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$249,108	\$249,108	\$249,108	\$249,108	\$249,108	\$249,108	\$249,108	\$249,108	100.00	00	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029664	Ampliación De Identificación - 340510	340510	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$93,537	\$93,537	\$93,537	\$93,537	\$93,537	\$93,537	\$93,537	\$93,537	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029665	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 337041	337041	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029667	Ampliación De Identificación - 340464	340464	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	\$98,006	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029668	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339190	339190	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029669	Construcción De Área De Operación De Educación Física - 341751	341751	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$880,393	\$783,703	\$783,703	\$783,703	\$783,703	\$783,703	\$783,703	\$783,703	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029670	Construcción De Banqueta - 341669	341669	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$88,000	\$50,833	\$50,833	\$50,833	\$50,833	\$50,833	\$50,833	\$50,833	100.00	00	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029671	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 340728	340728	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$448,585	\$448,585	\$448,585	\$448,585	\$448,585	\$448,585	\$448,585	\$448,585	100.00	00	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029672	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 341604	341604	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$131,236	\$131,236	\$131,236	\$131,236	\$131,236	\$131,236	\$131,236	\$131,236	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029673	Ampliación De Identificación - 340703	340703	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	\$21,993	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029674	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 341417	341417	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$337,988	\$337,988	\$337,988	\$337,988	\$337,988	\$337,988	\$337,988	\$337,988	100.00	00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029675	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 337303	337303	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029676	Construcción De Red Para Agua Potable - 337212	337212	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029677	Construcción De Cuartos Dormitorio - 341083	341083	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029678	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 338410	338410	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029680	Ampliación De Identificación - 340751	340751	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029681	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 338267	338267	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$222,238	\$222,238	\$222,238	\$222,238	\$222,238	\$222,238	\$222,238	\$222,238	100.00	00	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029682	Construcción De Guarnición - 338803	338803	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$109,634	\$109,634	\$109,634	\$109,634	\$109,634	\$109,634	\$109,634	\$109,634	100.00	00	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029683	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 338498	338498	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$122,366	\$122,366	\$122,366	\$122,366	\$122,366	\$122,366	\$122,366	\$122,366	100.00	00	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029684	Construcción De Banqueta - 338955	338955	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$126,825	\$126,825	\$126,825	\$126,825	\$126,825	\$126,825	\$126,825	\$126,825	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029685	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 331483	331483	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,092	\$88,092	\$88,092	\$88,092	\$88,092	\$88,092	\$88,092	\$88,092	100.00	00	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: TERMINO DE OBRAS / Física: TERMINO DE OBRAS / Registro:
TLA1770401029686	Construcción De Red Para Agua Potable - 338463	338463	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029687	Construcción De Comedor Comunitario - 338286	338286	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,050,661	\$1,050,661	\$1,050,661	\$1,050,661	\$1,050,661	\$1,050,661	\$1,050,661	\$1,050,661	100.00	00	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029688	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 338674	338674	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401029689	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 330787	330787	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,864	\$81,864	\$81,864	\$81,864	\$81,864	\$81,864	\$81,864	\$81,864	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029690	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339672	339672	Tlaxcala	Tlaxco	Ampliación del Peñón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,856	\$142,804	\$142,804	\$142,804	\$142,804	\$142,804	\$142,804	\$142,804	100.00	00	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029696	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339507	339507	Tlaxcala	Tlaxco	Ampliación del Peñón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$133,117	\$133,117	\$133,117	\$133,117	\$133,117	\$133,117	\$133,117	\$133,117	100.00	00	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029697	Construcción De Red Para Agua Potable - 338597	338597	Tlaxcala	Tlaxco	Ampliación del Peñón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua																	



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Miles/US\$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI23 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el porcentaje de ejecución en ejecución.	
TLA1770401029797	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Rincón Cuareta Entre Calle Revolución Y Maricón Membrón De La Localidad De Tepetitla De Lardizábal	314550	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$603,337	\$603,337	\$603,337	\$603,337	\$603,337	\$603,337	\$603,337	\$603,337	0.00	0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029793	Construcción De Calle De Acceso De La Calle Agricultora Entre Avenida Revolución Y Calle Comercio De La Localidad De Tepetitla De Lardizábal	324482	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$838,596	\$838,596	\$838,596	\$838,596	\$838,596	\$838,596	\$838,596	\$838,596	100.00	0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029794	Aplicación De Identificación De Calle Revolución O Perifoneo Entre Avenida San Martín Y Avenida Calles Victoria - 260939	260939	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Guadalupe Victoria Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$327,915	\$327,915	\$327,915	\$327,915	\$327,915	\$327,915	\$327,915	\$327,915	0.00	0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029795	Aplicación De Identificación En Calle Progreso De La Localidad De Guadalupe Victoria - 260797	260797	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Guadalupe Victoria Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$455,558	\$455,558	\$455,558	\$455,558	\$455,558	\$455,558	\$455,558	\$455,558	100.00	0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029796	Aplicación De Identificación De Calle Venustiano Carranza Entre Avenida San Martín Y Avenida Juárez En La Localidad De Guadalupe Victoria - 260931	260931	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Guadalupe Victoria Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$316,818	\$316,818	\$316,818	\$316,818	\$316,818	\$316,818	\$316,818	\$316,818	100.00	0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029797	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Entre Calle Niños Héroes Y Perifoneo Días De La Unidad De San Mateo Ayacac - 314261	314261	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Ayacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$811,318	\$811,318	\$811,318	\$811,318	\$811,318	\$811,318	\$811,318	\$811,318	100.00	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029798	Aplicación De Identificación De Calle Venustiano Carranza Entre Calle Hidalgo Y Perifoneo De La Localidad De San Mateo Ayacac - 260939	260939	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Ayacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,024	\$125,024	\$125,024	\$125,024	\$125,024	\$125,024	\$125,024	\$125,024	100.00	0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029799	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtémoc Entre Calle Venustiano Carranza Y Perifoneo De La Localidad De San Mateo Ayacac - 260939	260939	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Ayacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$113,466	\$113,466	\$113,466	\$113,466	\$113,466	\$113,466	\$113,466	\$113,466	100.00	0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029800	Aplicación De Identificación De Calle Amalá Entre Camino Real Y Perifoneo De La Localidad De San Mateo Ayacac - 232182	232182	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Ayacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$676,829	\$676,829	\$676,829	\$676,829	\$676,829	\$676,829	\$676,829	\$676,829	100.00	0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029801	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Llamas Entre Maricón Membrón Y Perifoneo Días De La Unidad De Villa Alta - 324841	324841	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,752	\$160,752	\$160,752	\$160,752	\$160,752	\$160,752	\$160,752	\$160,752	100.00	0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Fiscal: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro:
TLA1770401029816	Construcción De Pavimento De Adoquín Sanitario De Lázaro Cárdenas - 260400	260400	Tlaxcala	San Mateo Ayacac	Francisco Villa	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	100.00	0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100 / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro: SE OBTIENE VALORACION
TLA1770401029822	Construcción De Red Para Agua Potable - 336499	336499	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Sanabria)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,801	\$49,801	\$49,801	\$49,801	\$49,801	\$49,801	\$49,801	\$49,801	100.00	0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029822	Construcción De Red Para Agua Potable - 336397	336397	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Sanabria)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,918	\$30,918	\$30,918	\$30,918	\$30,918	\$30,918	\$30,918	\$30,918	100.00	0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: obra terminada / Registro:
TLA1770401029823	Construcción De Red Para Agua Potable - 338503	338503	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Sanabria)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,213	\$47,213	\$47,213	\$47,213	\$47,213	\$47,213	\$47,213	\$47,213	100.00	0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029824	Construcción De Red Para Agua Potable - 338568	338568	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Sanabria)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,811	\$169,811	\$169,811	\$169,811	\$169,811	\$169,811	\$169,811	\$169,811	100.00	0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029825	Construcción Del Drenaje Pluvial - 336939	336939	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$69,381	\$69,381	\$69,381	\$69,381	\$69,381	\$69,381	\$69,381	\$69,381	100.00	0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029827	Construcción De Drenaje Pluvial - 337078	337078	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,217	\$40,217	\$40,217	\$40,217	\$40,217	\$40,217	\$40,217	\$40,217	100.00	0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029829	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable - 337623	337623	Tlaxcala	Tlaxco	La Rosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,513	\$6,513	\$6,513	\$6,513	\$6,513	\$6,513	\$6,513	\$6,513	100.00	0	Otros	232	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029830	Rehabilitación De Depósito O Tanque Para Agua Potable - 338938	338938	Tlaxcala	Tlaxco	La Rosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00	0	Otros	252	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029835	Construcción De Adoquín - 336094	336094	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,574,232	\$1,574,232	\$1,574,232	\$1,574,232	\$1,574,232	\$1,574,232	\$1,574,232	\$1,574,232	100.00	0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029837	Construcción De Cuarto Dormitorio - 185583	185583	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029831	Construcción De Construcción De Primaria Junto Escuela Plan Cuarenta y Cuatro - 310459	310459	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	0	Metros Cuadrados	4,967	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fiscal: obra terminada / Registro:
TLA1770401029866	Aplicación De Identificación - 188289	188289	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029897	Aplicación De Identificación - 188105	188105	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	\$28,138	100.00	0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029898	Construcción De Cuarto Dormitorio - 185197	185197	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,650	\$148,650	\$148,650	\$148,650	\$148,650	\$148,650	\$148,650	\$148,650	100.00	0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029899	Construcción De Red Para Agua Potable - 331927	331928	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro La Cueva Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$33,752	\$33,752	\$33,752	\$33,752	\$33,752	\$33,752	\$33,752	\$33,752	100.00	0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fiscal: obra terminada / Registro:
TLA1770401029931	Aplicación De Identificación - 193148	193148	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro La Cueva Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$101,360	\$101,360	\$101,360	\$101,360	\$101,360	\$101,360	\$101,360	\$101,360	100.00	0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fiscal: obra terminada / Registro:
TLA1770401029995	Rehabilitación De Dispensario Medico - 338249	338249	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Totoltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Salud	En Ejecución	2017	\$95,833	\$95,833	\$95,833	\$95,833	\$95,833	\$95,833	\$95,833	\$95,833	100.00	0	Otros	213	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fiscal: OBRAS TERMINADA / Registro:
TLA1770401029996	Construcción De Red Para Agua Potable - 338057	338057	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Totoltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,957	\$89,957	\$89,957	\$89,											

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Recurrido (Miles de \$)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.				
TLA0016010083903	Programa De Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional						23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401030009	Rehabilitación De Depósito O Tanque Para Agua Potable - 331028	331028	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Diego Muñoz Camargo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401030016	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 328330	328330	Tlaxcala	Tlaxco	Hagüey Cenizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	555,289	555,289	555,289	555,289	555,289	555,289	555,289	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
TLA1770401030017	Construcción De Drenaje Sanitario - 328809	328809	Tlaxcala	Tlaxco	Hagüey Cenizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2109,779	2109,779	2109,779	2109,779	2109,779	2109,779	2109,779	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
TLA1770401030018	Rehabilitación De Agua Potable - 330499	330499	Tlaxcala	Tlaxco	Hagüey Cenizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1343,417	1343,417	1343,417	1343,417	1343,417	1343,417	1343,417	100.00	00	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
TLA1770401030039	Adquisición De Software - 228919	228919	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	100.00	00	Flexas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401030100	Adquisición De Hardware - 228991	228991	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	226,680	226,680	226,680	226,680	226,680	226,680	226,680	100.00	00	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401030101	Adquisición De Hardware - 228902	228902	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	226,680	226,680	226,680	226,680	226,680	226,680	226,680	100.00	00	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401030102	Adquisición De Hardware - 228965	228965	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	244,080	244,080	244,080	244,080	244,080	244,080	244,080	100.00	00	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1770401040025	Casa De La Cultura, En El Municipio De Tepehualcán, En El Estado De Tlaxcala - 852141	547	Tlaxcala	Tepehualcán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional						23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	87,202,231							0.00			0.00	Metros Cuadrados			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE DEBIA PRODUCIR A VALORES	
TLA1770401042886	Edificio E Aula 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ppg-002-2017	Tlaxcala	Terreznate	Terreznate	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	3333,799	3333,799	3333,799	3333,799	3333,799	3333,799	3333,799	3333,799	100.00	00	Metros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401042900	Edificio A Impemobilización	ppg-003-2017	Tlaxcala	Terreznate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	2126,761	2126,761	2126,761	2126,761	2126,761	2126,761	2126,761	2126,761	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401042919	Edificio F Aula 2.5 E.K. Estructura U i-C Aislada Y Obra Exterior	ppg-015-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	6538,469	6538,469	6538,469	6538,469	6538,469	6538,469	6538,469	6538,469	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401042935	Edificio E Aula 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ppg-016-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Matepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	2322,407	2322,407	2322,407	2322,407	2322,407	2322,407	2322,407	2322,407	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043026	Usar No. 45, Terminación De Edificio "A, B, C" Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior, Cambio De Finanzas	ppg-000-170-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala del Ayuntamiento	Urbano	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	88,009	88,009	88,009	88,009	88,009	88,009	88,009	88,009	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401043042	Edificio E Aula Usar 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ppg-017-2017	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huitzilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	2295,364	2295,364	2295,364	2295,364	2295,364	2295,364	2295,364	2295,364	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043030	Edificio F D.A. Aula 2 E.K. Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	ppg-018-2017	Tlaxcala	Acuamanelo de Miguel Alemán	Acuamanelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	3317,666	3317,666	3317,666	3317,666	3317,666	3317,666	3317,666	3317,666	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043035	Edificio A B C D E Rehabilitación Y Obra Exterior	ppg-019-2017	Tlaxcala	Sancristóbal de la Cruz	Francisco Villa Cardenas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	3386,593	3418,150	3418,150	3418,150	3418,150	3418,150	3418,150	3418,150	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043061	Edificio F Aula 2.5 E.K. Estructura U i-C Aislada Y Obra Exterior	ppg-023-2017	Tlaxcala	Yauhquechcan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	5567,879	5567,879	5567,879	5567,879	5567,879	5567,879	5567,879	5567,879	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043017	Terminación De Rehabilitación Eléctrica	ppg-000-171-2017	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	840,924	840,924	840,924	840,924	840,924	840,924	840,924	840,924	0.00	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar
TLA1770401043028	Terminación De Rehabilitación Eléctrica	ppg-000-172-2017	Tlaxcala	San Pablo del Valle	Vicente Guerrero	Urbano	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	99,489	99,489	99,489	99,489	99,489	99,489	99,489	99,489	0.00	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401043039	Rehabilitación De Edificio "A,B,C" Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ppg-000-175-2017	Tlaxcala	Papalotla de la Independencia	Papalotla	Urbano	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	875,896	875,896	875,896	875,896	875,896	875,896	875,896	875,896	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar
TLA1770401043035	Muro De Contención	ppg-000-177-2017	Tlaxcala	Ruamantla	Ruamantla	Urbano	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	1,189,826	1,189,826	1,189,826	1,189,826	1,189,826	1,189,826	1,189,826	1,189,826	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401043034	Edificio "D" Rehabilitación	ppg-000-176-2017	Tlaxcala	Santa Ana Populucan	Santa Ana Populucan	Urbano	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	893,088									0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770401043039	Edificio D Aula 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ppg-024-2017	Tlaxcala	Yauhquechcan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	3310,370	3310,370	3310,370	3310,370	3310,370	3310,370	3310,370	3310,370	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043041	Construcción De Pavimento De Adopción Calle Francisco I Madero	FF17704901	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero					23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1770401043062	Edificio I Talleres De Maquinaria Y Herramientas 3.5 De Estructura T-14 Aislada Y Obra Exterior	ppg-025-2017	Tlaxcala	Xalotzac	Santa Cruz Sacatecoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	1,628,552	1,628,552	1,628,552	1,628,552	1,628,552	1,628,552	1,628,552	1,628,552	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043063	Rehabilitación De Drenaje Y Obra Exterior	ppg-026-2017	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa María Atlixtilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	2483,373	2483,373	2483,373	2483,373	2483,373	2483,373	2483,373	2483,373	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043063	Edificio G Aula 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ppg-030-2017	Tlaxcala	San Pablo del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	8709,596	8709,596	8709,596	8709,596	8709,596	8709,596	8709,596	8709,596	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043066	Edificio A B E Impemobilización En Avenida Particular De Usos De Tabique	ppg-033-2017	Tlaxcala	Espanita	San Francisco Mitape	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	8407,924	8407,924	8407,924	8407,924	8407,924	8407,924	8407,924	8407,924	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401043075	Edificio "I" Aula 2 E.K. Estructura U-i-C Aislada Y Obra Exterior Bardo Decimatal	ppg-0																														

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual		
																														Municipio	Localidad
TLA016010083903	Programa De Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U12 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00												Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance económico y físico. Con el presupuesto no encuentra en ejecución.
TLA1770401044200	Edificio G Rehabilitación Eléctrica E Impermeabilización	ppg-043-2017	Tlaxcala	Chilteupam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$236,432	\$236,432	\$236,432	\$236,432	\$236,432	\$236,432	\$236,432	\$236,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: Obra finalizada en el primer trimestre de 2018 / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044246	Edificio A Rehabilitación de Sanitarios Construcción De Andenes Y Rampas Para Discapacitados	ppg-045-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$522,639	\$522,639	\$522,639	\$522,639	\$522,639	\$522,639	\$522,639	\$522,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: Obra finalizada en el primer trimestre de 2018 / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044231	Edificio B, C Sustitución De Impermeabilizante	ppg-046-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Marlano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$128,171	\$128,171	\$128,171	\$128,171	\$128,171	\$128,171	\$128,171	\$128,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: / Fisica: / Registro: para validar	
TLA1770401044238	Edificio A Sala 4 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-047-2017	Tlaxcala	San Dimas Teotihuacan	San Dimas Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$250,565	\$250,565	\$250,565	\$250,565	\$250,565	\$250,565	\$250,565	\$250,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: Obra finalizada en el primer trimestre de 2018 / Fisica: / Registro: solicitud validacion	
TLA1770401044238	Edificio A Rehabilitación Y Obra Exterior	ppg-048-2017	Tlaxcala	Acumameala de Miguel Hidalgo	Acumameala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044314	Edificio F Sala 4 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-049-2017	Tlaxcala	Zacateco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$251,368	\$251,368	\$251,368	\$251,368	\$251,368	\$251,368	\$251,368	\$251,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: Obra finalizada en el primer trimestre de 2018 / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044324	Edificio D Talleres De Computo 4 E Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-050-2017	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: Obra finalizada en el primer trimestre de 2018 / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044334	Edificio A, B, C, D, E, F, G, H Rehabilitación Y Obra Exterior	ppg-051-2017	Tlaxcala	Chilteupam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$814,834	\$1,000,719	\$1,000,719	\$1,000,719	\$1,000,719	\$1,000,719	\$1,000,719	\$1,000,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044518	Edificio A B C D E F G H I Rehabilitación Edificio I Obra Exterior	ppg-053-2017	Tlaxcala	El Carmen Tepicuepita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$946,700	\$946,700	\$946,700	\$946,700	\$946,700	\$946,700	\$946,700	\$946,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: Obra finalizada en el primer trimestre de 2018 / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044624	Edificio C Rehabilitación Mejoramiento De Plaza Cívica Y Rampas	ppg-058-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044634	Edificio H Rehabilitación De Talleres Y Obra Exterior	ppg-060-2017	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044648	Edificio F Dos Aulas 6 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-061-2017	Tlaxcala	Zacateco	Zacateco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044698	Edificio E Rehabilitación De Laboratorio De Biología Y Taller De De Maestros	ppg-062-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Acapulcan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044707	Edificio F Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Taller De Industria Del Vástago	ppg-065-2017	Tlaxcala	Tepicuepita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,409	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00			Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044714	Edificio A B C D E F G H J K Rehabilitación	ppg-068-2017	Tlaxcala	San Jerónimo Zacajalpan	San Jerónimo Zacajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$1,015,254	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: solo se entregó el anticipo. / Fisica: / Registro:	
TLA1770401044723	Rehabilitación General Y Obra Exterior	ppg-069-2017	Tlaxcala	Españita	La Negalena Cuicatitlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	151fe	En Ejecución	2017	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,877	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: / Fisica: / Registro:	
TLA1770401045119	Construcción De Pavimentación De Adosado En Calle Prol. Volcanes De San Dimas Teotihuacan	MP-1724002-PF	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	En Ejecución	2017	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLA1770401045138	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Niños Héroes	MP-1724003-PF	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Hueyomepan	Rural	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	En Ejecución	2017	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLA1770401045176	Administración En Calle Los Pinos Tepicuepita	MP-1724004-PF	Tlaxcala	Panotla	San Dimas Tepicuepita	Urbano	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	En Ejecución	2017	\$299,700	\$296,753	\$296,753	\$296,753	\$296,753	\$296,753	\$296,753	\$296,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLA1770401045193	Pavimento De Mercado De Comunidad Tepicuepita	MP-1724005-PF	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Tepicuepita	Rural	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	En Ejecución	2017	\$499,500	\$496,966	\$496,966	\$496,966	\$496,966	\$496,966	\$496,966	\$496,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,260	0.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TLA1770401045219	Rehabilitación De Canchas De Usos Múltiples En Santa Cruz Tepicuepita	MP-1724006-PF	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Tepicuepita	Rural	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	En Ejecución	2017	\$299,700	\$296,905	\$296,905	\$296,905	\$296,905	\$296,905	\$296,905	\$296,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,095	0.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLA1770401045240	Rehabilitación De Adosado Y Obra Complementaria En Calle Zaragoza De San Dimas Teotihuacan Hueyomepan	MP-1724007-PF	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Hueyomepan	Rural	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	En Ejecución	2017	\$3,646,350	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLA1770401045243	Captación Y Protección De Manantial	PP-SECO000V1-067-17	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1770401045300	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FF-17-06-002	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	0.00	100.00			Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401045308	Terminación Del Sistema De Agua Potable	PP-SECO000V1-0817	Tlaxcala	Terrebatte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1770401045330	Captación Y Protección De Manantiales	PP-SECO000V1-084-17	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1770401045420	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PP-SECO000V1-082-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1770401045464	Protección De Colector Río De Los Héroes	PP-SECO000V1-122-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1770401045490	Protección De Colector Barranca Briones	PP-SECO000V1-123-17	Tlaxcala	Tlaxcala</																											

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA0106010683903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U12 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1770401046247	Construcción De Panteón Vehicular La Soledad	FF-17-06-005	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	100.00	\$0	Metro Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046313	Construcción De Panteón Vehicular La Soledad Etapa 2	FF-17-06-006	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046493	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FF-17-06-007	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	100.00	\$0	Metro lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046530	Construcción De Guarniciones, Banquetas y Pavimento Adoquin En Calle Carlos Mota	FD-SECOOPV1-070-17	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401046582	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FF-17-06-008	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$185,182	\$639,500	\$639,500	\$639,500	\$639,500	\$639,500	\$639,500	\$639,500	100.00	\$0	Metro Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046641	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Educación Y Progreso	FF-17-06-009	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$989,000	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046647	Construcción De Zona Peatonal En Calle Duraznos, Alcantarillado Sanitario En Calle Duraznos Y Parcelas A Carretera, Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Adoquin En Calle Duraznos (Primera Etapa)	FD-SECOOPV1-071-17	Tlaxcala	Yauchquescan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401046659	Construcción De Mercado Municipal	EXPOFFY1817003	Tlaxcala	San Damián Texelco	San Damián Texelco Urbano	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN DAMIAN TEXELCO,TLAX	Urbanización	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$2,993,400	\$2,993,400	\$2,993,400	29.94	\$0	Lote	5,074	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EXISTE LA POSIBILIDAD DE RECEPCION DE COMPARTO, PERO EL CONTRATISTA NO AVANZA EN TRABAJOS DE OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770401046699	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Muro De Contención Y Pavimento Adoquin En Calle Domingo Arenas	FD-SECOOPV1-072-17	Tlaxcala	San Jerónimo Sacahuacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401046848	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Educación Y Progreso	FF-17-06-010	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046897	Construcción De Techumbre En Escuela Cobos St	FF-17-06-011	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046910	Bancoo Con Mezcla Asfáltica	FF-17-06-012	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,234	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046923	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-018-2017	Tlaxcala	Huamantla	San José Axcuchimil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401046928	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-011-2017	Tlaxcala	Huamantla	San Antonio Atenco Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401046937	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-022-2017	Tlaxcala	Yauchquescan	Santa Cruz Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401046945	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-027-2017	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Alemán	Acuamala de Miguel Alemán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401046963	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-021-2017	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$483,715	\$483,715	\$483,715	\$483,715	\$483,715	\$483,715	\$483,715	\$483,715	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401046974	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-037-2017	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$79,375	\$79,375	\$79,375	\$79,375	\$79,375	\$79,375	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA1770401046990	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Pavimento De Adoquin En Calle Chihuahua	FD-SECOOPV1-074-17	Tlaxcala	Sacatecolco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,635,459	\$3,635,459	\$3,635,459	\$3,635,459	\$3,635,459	\$3,635,459	\$3,635,459	\$3,635,459	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401046997	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-044-2017	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Texacoahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$821,931	\$821,931	\$821,931	\$821,931	\$821,931	\$821,931	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: solo entregó anticipo / Fisica: / Registro:
TLA1770401046994	Rehabilitación De Pavimento De Asfalto En Calle Septiembre, 20 De Noviembre E Hidalgo	FD-SECOOPV1-075-17	Tlaxcala	San Francisco Tetelabasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401047031	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquin En Calle Kukulcán López Mateos	FD-SECOOPV1-076-17	Tlaxcala	Chilteupán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,195,651	\$8,195,651	\$8,195,651	\$8,195,651	\$8,195,651	\$8,195,651	\$8,195,651	\$8,195,651	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401047070	Construcción De Pavimento De Asfalto, En Calle Polígono 16 De Septiembre	FD-SECOOPV1-077-17	Tlaxcala	Atilangtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,496,634	\$3,496,634	\$3,496,634	\$3,496,634	\$3,496,634	\$3,496,634	\$3,496,634	\$3,496,634	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401047090	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Pavimento De Adoquin En Calle Chihuahua	FD-SECOOPV1-085-17	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,351,955	\$3,351,955	\$3,351,955	\$3,351,955	\$3,351,955	\$3,351,955	\$3,351,955	\$3,351,955	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401047127	Rehabilitación Y Modernización De Acceso Municipal Y Primer Cusdeo Del Centro De Población	FD-PMA-086-17	Tlaxcala	La Magdalena Tetelabasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$25,586,492	\$25,586,492	\$25,586,492	\$25,586,492	\$25,586,492	\$25,586,492	\$25,586,492	\$25,586,492	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401047174	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Adoquin En Calle Francisco de Asís Ar. Huasteca Altas y Av. Fundadores Hermanos Vargas	FD-SECOOPV1/105/17	Tlaxcala	Sectorium de San Andrés Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770401047194	Rehabilitación Y Mejoramiento De Acceso Principal Y Primer Cusdeo Del Centro De Población	FD-PMT-088-17	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Alemán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,927,467	\$14,927,467	\$14,927,467	\$14,927,467	\$14,927,467	\$14,927,467	\$14,927,467	\$14,927,467	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401047206	Construcción De Techumbre En Cascho	FD/SECOOPV1/113/17	Tlaxcala	Muñoz de Haro Municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,578,952	\$1,578,952	\$1,578,952	\$1,578,952	\$1,578,952	\$1,578,952	\$1,578,952	\$1,578,952	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: pagada al 100% / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validar
TLA1770401047207	Infraestructura Vial En Los Municipios De Hueyulapán Y Benito Juárez	FF/PPR/002/18	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$68,339,900	\$68,339,900	\$68,339,900	\$61,473,961	\$28,684,028	\$28,684,028	\$28,684,028	\$28,684,028	41.97	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA1770401047218	Ampliación De Polideportivo	FD-SECOOPV1-092-17	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		</																				



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
							Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.			
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U123 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad declarativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, lo que provoca su encuentro en ejecución.					
TLA1770401047472	Rehabilitación De La Carretera Gaxton - Toluca De Guerrero - Tecoman, En Los Municipios De Gaxton y Tecoman, (Km. 0 000 Al Km. 19 970).	PP/09/001/18	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$81,313,305	\$76,943,550	\$76,943,550	\$76,943,550	\$27,110,756	\$27,110,756	\$27,110,756	37.16	00	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
TLA1770401047479	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín En Calle Cuatrecasas	PO-SECO00V1-094-17	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,218,880	\$6,218,880	\$6,218,880	\$6,218,880	\$6,218,880	\$6,218,880	\$6,218,880	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047472	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Muro De Contención, Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimento De Adoquín En Calle Polanco, Entre Calles 5 De Mayo Y San Jerónimo	PO-SECO00V1-086-17	Tlaxcala	San Jerónimo	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,831,149	\$2,831,149	\$2,831,149	\$2,831,149	\$2,831,149	\$2,831,149	\$2,831,149	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047474	Rehabilitación De Pavimento De Adoquín En Calle Herrera S Hidalgo	PO-SECO00V1-099-17	Tlaxcala	San Francisco Tepehuanes	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047476	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín En Calle 12 De Octubre	PO-SECO00V1-100-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
TLA1770401047473	Construcción De Cancha De Fútbol Y Con Gradas Y Techumbre	PO/SECO00V1/116/17	Tlaxcala	Comita de Juan Cuatrecasas	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047476	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín En Calle Juquila, Los Pinares	PO-SECO00V1-101-17	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047479	Construcción De Cancha De Deportes Multiples Con Gradas Y Techumbre	PO/SECO00V1/117/17	Tlaxcala	San Jerónimo Tepehuanes	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047479	Construcción De Cancha De Deportes Multiples Con Gradas Y Techumbre	PO/SECO00V1/118/17	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047470	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín En Calle Chantreco	PO-SECO00V1-102-17	Tlaxcala	El Carmen Tepequiltla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047479	Construcción De Cancha De Fútbol Municipal	PO/SECO00V1/129/17	Tlaxcala	Papalotla de Méndez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047473	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Adoquín En Calle Oaxaca Y 12 De Octubre	PO-SECO00V1-103-17	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047475	Rehabilitación De La Calle Federal Y Paving De La Calle Zaragoza	PO/SECO00V1/133/17	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
TLA1770401047474	Pavimentación De Adoquín Y Obras Complementarias En Calle Mexico Chico	MP-1724008/PP	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Buenavista	Rural	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047478	Construcción De Banquetas De Adoquín Y Obras Complementarias En Calle Guerrero	PO-SECO00V1-104-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047470	Pavimentación De Adoquín Y Obras Complementarias En Calle Reforma	MP-1724009/PP	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Buenavista	Rural	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047478	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Adoquín En Calle 19 De Mayo	PO/SECO00V1/136/17	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra terminada / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047471	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Adoquín En Calles Unión Y Maravillas	PO/SECO00V1/140/17	Tlaxcala	Santa Ana Huipulcan	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047473	Construcción De Pavimento De Adoquín En Princesa Dolores, Esquina Con Calle 19 De Mayo	PO/SECO00V1/154/17	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar	
TLA1770401047473	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-056-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$52,209	\$52,209	\$52,209	\$52,209	\$52,209	\$52,107	\$52,107	99.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra finalizada en el primer trimestre de 2017 / Físico: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047476	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-059-2017	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Tepequiltla	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Físico: / Registro:
TLA1770401047479	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-063-2017	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Físico: / Registro:	
TLA1770401047479	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Guadalupe	PO/SECO00V1/151/17	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA1770401047479	Construcción De Banquetas Y Pavimento De Adoquín En Calle Niño Doctor	PO/SECO00V1/152/17	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra pagada 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar
TLA1770401047478	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	ppg-064-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: solicita validación / Físico: / Registro:	
TLA1770401047478	Pavimento De Adoquín En Calle 13 De Septiembre Entre Calles 1 Y 2 De Mayo	PO/SECO00V1/153/17	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 FAFEP			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Físico: obra concluida / Registro: se envía a validar
TLA1770401047470	Primera Etapa Construcción De Edificio De Ciencias De La Educación	POFF-01-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Xicohtlancal	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENTREGÓ ANTICIPO PARA INICIOS DE OBRA / Físico: / Registro:	
TLA1770401047473	Construcción De Un Comedor Universitario En La Facultad De Ciencias De La Salud Licenciatura En Químico Clínico	POFF-02-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENTREGÓ ANTICIPO PARA INICIOS DE TRABAJO DE OBRA / Físico: / Registro:
TLA1770401051338	Construcción De Pavimento De Adoquín	POB1719-001	Tlaxcala	Tepehuala de Landiábal	Villa Alta	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO																		



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA0016010683903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Parques de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17190201133134	Edificio A B C D O F I J K Impemobilización	PO0-POP-181-2017	Tlaxcala	Papalotla de Xiloxtepec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$606,870	\$606,870	\$606,870	\$606,870	\$550,429	\$550,429	\$550,429	90.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA17190201133144	Edificio B Aula 68 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-188-2017	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxiotepec	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$244,461	\$244,461	\$244,461	\$244,461	\$107,084	\$107,084	\$107,084	43.77	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133149	Edificio D Aula 68 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-189-2017	Tlaxcala	Terreznate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$263,029	\$263,029	\$263,029	\$263,029	\$134,873	\$134,873	\$134,873	51.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133156	Edificio C Aula 68 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-189-2017	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$243,801	\$243,801	\$243,801	\$243,801	\$117,761	\$117,761	\$117,761	48.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA17190201133163	Edificio A B C D E F H J Impemobilización	PO0-POP-189-2017	Tlaxcala	Chilteupam	Santa Ana Chilteupam	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$595,411	\$595,411	\$595,411	\$595,411	\$274,180	\$274,180	\$274,180	96.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133167	Edificio A B C D E F G H I Impemobilización	PO0-POP-200-2017	Tlaxcala	Santa Catarina Agaveña	Santa Catarina Agaveña	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$1,344,221	\$1,344,221	\$1,344,221	\$1,344,221	\$974,993	\$974,993	\$974,993	72.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133171	Edificio B Aula 6 X 8 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-184-2017	Tlaxcala	Hueytlilpan	Ignacio Zaragoza	Rural	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$251,335	\$251,335	\$251,335	\$251,335	\$251,304	\$251,304	\$251,304	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133186	Edificio B Aula 6 X 8 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-207-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuauhtla	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133195	Edificio B Aula 6 X 8 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-196-2017	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuauhtla	Rural	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$320,895	\$320,895	\$320,895	\$320,895	\$96,269	\$96,269	\$96,269	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133210	Edificio B Aula 6 X 8 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-211-2017	Tlaxcala	Sacatecolico	Sacatecolico	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$52,063	\$52,063	\$52,063	\$52,063	\$52,063	\$52,063	\$52,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133232	Construcción De Plaza Civica Accesorio C Recreao Deportivo	PO0-POP-194-2017	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Velasco	Rural	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$578,658	\$578,658	\$578,658	\$578,658	\$578,626	\$578,626	\$578,626	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133263	Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior Construcción De Barda Y Mureta Elctrica	PO0-POP-192-2017	Tlaxcala	San Jerónimo Saculpan	San Jerónimo Saculpan	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$243,121	\$243,121	\$243,121	\$243,121	\$72,936	\$72,936	\$72,936	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
TLA17190201133268	Edificio C Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Regionales Y Obra Exterior	PO0-POP-214-2018	Tlaxcala	Amanuani de Niquil Huilap	Amanuani	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$429,696	\$429,696	\$429,696	\$429,696	\$429,696	\$429,696	\$429,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133273	Rehabilitación	PO0-POP-190-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlilpan	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$325,003	\$325,003	\$325,003	\$325,003	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133281	Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior Construcción De Barda Y Mureta Elctrico	PO0-POP-201-2017	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$532,385	\$532,385	\$532,385	\$532,385	\$159,716	\$159,716	\$159,716	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133295	Edificio B Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior Reconstrucción Sanitaria	PO0-POP-219-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$343,065	\$343,065	\$343,065	\$343,065	\$102,919	\$102,919	\$102,919	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133300	Edificio A B D E F G H J Impemobilización Y Rehabilitación Obra Exterior	PO0-POP-174-2017	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$1,084,300	\$1,084,300	\$1,084,300	\$1,084,300	\$325,290	\$325,290	\$325,290	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
TLA17190201133307	Edificio A B C D Impemobilización	PO0-POP-217-2017	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$253,641	\$253,641	\$253,641	\$253,641	\$224,352	\$224,352	\$224,352	88.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.45	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133356	Edificio J Laboratorio Polifuncional Bx 12x Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-222-2018	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$945,385	\$945,385	\$945,385	\$945,385	\$283,616	\$283,616	\$283,616	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201133361	Edificio J Laboratorio Polifuncional Bx 12x Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-216-2018	Tlaxcala	Yauhquechancan	Santa María Atlixolpan	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$292,668	\$292,668	\$292,668	\$292,668	\$87,200	\$87,200	\$87,200	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133393	Edificio J Laboratorio Polifuncional Bx 12x Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-218-2018	Tlaxcala	Chilteupam	San Pedro Muxortla	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	En Ejecución	2017	\$110,976	\$110,976	\$110,976	\$110,976	\$33,293	\$33,293	\$33,293	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133394	Edificio F Servicio Sanitario 6 X 8 Mx Estructura Regional Admesa Y Obra Exterior	PO0-POP-221-2017	Tlaxcala	Sacatecolico	Sacatecolico	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$798,235	\$798,235	\$798,235	\$798,235	\$259,035	\$259,035	\$259,035	32.45	\$0	Metros	0	0.00	32.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133398	Edificio A C E F G Rehabilitación Y Obra Exterior	PO0-POP-212-2018	Tlaxcala	Tootelán	Tootelán	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$500,003	\$500,003	\$500,003	\$500,003	\$463,637	\$463,637	\$463,637	92.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133391	Edificio D Aula 6 X 8 Mx Estructura Regional Alameda Edificio F Dos Aulas 6 X 8 Mx Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-199-2017	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$1,245,041	\$1,245,041	\$1,245,041	\$1,245,041	\$345,385	\$345,385	\$345,385	27.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17190201133391	Edificio D Aula 6 X 8 Mx Estructura Regional Alameda Edificio C Aula 6 X 8 Mx Estructura Regional Alameda Edificio F Dos Aulas 6 X 8 Mx Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-215-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$657,149	\$657,149	\$657,149	\$657,149	\$176,664	\$176,664	\$176,664	26.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201134003	Edificio B Dos Aulas 6 X 8 Mx Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-220-2017	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtepec	Santa Isabel Xiloxtepec	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$777,695	\$777,695	\$777,695	\$777,695	\$233,308	\$233,308	\$233,308	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201134016	Edificio B Dos Aulas 6 X 8 Mx Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-231-2017	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$122,046	\$122,046	\$122,046	\$122,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA17190201134027	Edificio A Tres Aulas 68 Mx Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-213-2018	Tlaxcala	Teotihuacan	El Carmen Atama	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$2,311,733	\$2,311,733	\$2,311,733	\$2,311,733	\$693,520	\$693,520	\$693,520	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201134037	Edificio F De Sanitario De Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	PO0-POP-210-2018	Tlaxcala	San Jerónimo Saculpan	San Jerónimo Saculpan	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$1,135,424	\$1,135,424	\$1,135,424	\$1,135,424	\$340,627	\$340,627	\$340,627	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201134043	Edificio A B Protecciones Metálicas Cambio De Puertas De Cubo De Tlaxcala	PO0-POP-226-2018	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,816	\$103,816	\$103,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17190201134048	Rehabilitación Elctrica General De Estructura Y Obra Exterior	PO0-POP-180-2018	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	En Ejecución	2017	\$330,734	\$330,734	\$330,734	\$330,734	\$99,220	\$99,									



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
							Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual		
TLA0160100683903	Programa De Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018						0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA181011073130	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehacan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Asfalto, En Calle La Palma, Entre Av. Del Trabajo Y Calle El Moicano, Santa Cruz Ahuacapan, Yahquehacan, Tlaxcala.)	591	Tlaxcala	Yahquehacan	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,206,426	\$1,206,426	\$1,206,426	\$1,206,426	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: NO PAGADO / Físico: NO EJECUTADO / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR		
TLA181011073139	Infraestructura En El Municipio De Atoyac, Tlaxcala // (Pavimento De Cemento Asfalto En Calle Francisco Santa Anita Bullón, Municipio De Atoyac, Tlaxcala)	FSR1815001	Tlaxcala	Atoyac	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR			
TLA181011073187	Pavimentación De Asfalto En La Calle Independencia En La Localidad De Jesús Acantilla	MP-1824002/FSR	Tlaxcala	Panotla	Jesús Acantilla	Rural	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2018	3500,000	3494,500	3494,500	3498,143	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Físico: / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR	
TLA181011073207	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehacan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Asfalto, En Calle 18 De Enero, Huacaltilonan, Yahquehacan, Tlaxcala.)		Tlaxcala	Yahquehacan	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,590,807	\$1,590,807	\$1,590,807	\$1,590,807	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: NO PAGADO / Físico: NO EJECUTADO / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR		
TLA181011073214	Construcción De Pavimento De Admisión Guacamiles Y Bampatas En Calle Morelos, Matliltlán, Tlaxcala	213	Tlaxcala	Matliltlán	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,427,540	\$1,411,837	\$1,411,837	\$1,411,837	\$1,411,837	\$1,411,837	\$1,411,837	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION = SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA181011073223	Infraestructura Vial En El Municipio De Xicohuilton, Tlaxcala // (Construcción Del Pavimento De Admisión En Calle Tlaxcala_0004)	527	Tlaxcala	Xicohuilton	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,342,230	\$1,342,230	90.48	0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Físico: OBRA FINANCIERAMENTE AL 90.48 / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 90% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 90% Y FÍSICAMENTE AL 90.48 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA181011073286	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Colonia De Juan Cuamatzi, Tlaxcala // (Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Estancia Recreativa Federal Miguel S. Lira Ubicada En Av Hidalgo S N /	1124	Tlaxcala	Colonia de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018											0.00		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA181011076317	Proceso De Reclamaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federales	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$17,478,756	#####	\$28,474,898	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envia para validacion = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA181011076346	Programa De Agua Potable Donenya Y Tratamiento (Programa Urbano) 2018	S/N ASAPU 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074	Agua Potable, Donenya y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,025,458	\$1,025,458	\$98,825	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Físico: AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro: SE ENVIA A VALIDACION = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA181011076420	Programa De Agua Potable Donenya Y Tratamiento (Programa Apartado De Estación De Agua)	S/N PTAR 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074	Agua Potable, Donenya y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$17,562,563	\$17,562,563	\$16,452,132	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Físico: AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA181011076533	Par 2018	S/N FSR 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$14,289,168	#####	\$14,289,168	\$14,289,168	#####	#####	#####	#####	100.00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION = SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA181011076564	Acceso A Justicia Para Mujeres	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Acceso a la justicia para las mujeres	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,330,000	\$1,330,000	\$798,000	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:	
TLA181011076639	Prevención Y Control De La Obesidad	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0008	Prevención Y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	13-Salud	Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución	2018											0.00		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA181011076751	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Procuraduría General de Justicia del Estado Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,964,500	\$8,964,500	\$5,878,700	0	0	0	0	0.00	0	Otros	2,093	0.00	0.00	Financiera: en proceso de validación de cursos / Físico: en proceso de validación de cursos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA181011076783	Fondo Para El Fortalecimiento Financiero 2017	S-M	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U133	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIN IDENTIFICAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$125,000,000	#####	\$125,000,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA181011076847	Construcción De Gimnasio En Unidad Deportiva	FSR-FSR-001 2017	Tlaxcala	Cuepactlan	Cobertura municipal	Subsidio	U133	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2018											0.00		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA181011076877	Fortalecimiento De Las Capacidades De Desarrollo En Control Civiliano	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Desarrollo en Control Civiliano	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,503,350	\$4,503,350	\$2,702,010	0	0	0	0	0.00	0	Otros	830	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de las evaluaciones / Registro:	
TLA181011076881	Construcción De Hincio Digital	FSR-FSR002 2017	Tlaxcala	Cuepactlan	Cobertura municipal	Subsidio	U133	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018											0.00		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA181011076946	Seguimiento Y Evaluación De Los Programas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Seguimiento de los distintos Programas o Proyectos	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,265,000	\$1,265,000	\$795,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
TLA181011077043	Red Nacional De Radiocomunicación	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,860,013	\$7,860,013	\$4,768,008	0	0	0	0	0.00	0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación de los bienes y servicios / Registro:	
TLA181011077110	Sistema De Video Vigilancia	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Sistema de video vigilancia	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$12,591,478	\$12,591,478	\$7,554,887	0	0	0	0	0.00	0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación / Registro:	
TLA181011077140	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones De Seguridad Pública E Departales De Justicia	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e Departales de Justicia	Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$26,944,762	\$26,944,762	\$16,166,857	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:	
TLA181011077161	Fondo De Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2018	S-M	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U133	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$134,094,782	#####	\$129,064,687	\$69,625,087	\$69,625,087	\$69,625,087	\$69,625,087	55.67	0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA181011077162	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	1,390	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:	
TLA181011077180	Fortalecimiento De Los Organos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Fortalecimiento de los Organos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana.	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación de bienes / Registro:	
TLA181011077196	Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Procesal	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal.	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$796,932	\$796,932	\$478,160	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: en proceso de licitación / Físico: en proceso de adjudicación de bienes / Registro:	
TLA181011077205	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$362,403	\$362,403	\$217,442	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:	
TLA181011077213	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Admisión	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Admisión	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: se esta en proceso de regulaciones y adquisiciones de los bienes y servicios / Físico: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA181011077221	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Acreditación (Certificación) de establecimientos penitenciarios.	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de licitación de bienes / Registro:	
TLA181011077227	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,043,971	\$3,043,971	\$3,027,583	0	0	0	0	0.00	0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:	
TLA181011077234	Servicio De Soporte De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Servicio de Soporte de Atención de emergencias 066 y denuncias	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$12,063,920	\$12,063,920	\$7,238,352	0	0	0	0	0.00	0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación / Registro:	
TLA181011077242	Desarrollo De Las Clases Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011	PASP	Desarrollo de las Clases Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$9,024,600	\$9,024,600	\$5,414,760	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adjudicación / Registro:	

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual	
TLA010010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UIJ2 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, o se encuentra en ejecución.	
TLA180010107745	Registro Público Vehicular	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,800,000	\$5,800,000	\$3,480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de adjudicación / Registro:	
TLA180010107726	Programa Federal de Capacitación para la Prevención y Combate A Delitos	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,534,800	\$3,534,800	\$2,120,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:
TLA180010107762	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Modelo homologado de unidades de policía cibernética.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Comisión Estatal de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$13,556,800	\$13,556,800	\$8,134,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:
TLA180010107724	Expedición de Las Instancias Responsables de La Búsqueda de Personas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Expedición de las instancias responsables de la búsqueda de personas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,550,000	\$2,550,000	\$1,930,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro:
TLA180010107956	Aplicación De Red De Agua Potable Con Suministro Y Cobertura De Todo El Municipio De San Juan De Campana Y Anillo Integrado, Instalación De Bombas Hidráulicas, Fomba Hidráulica Y Todo Lo Bienes	PRODEB17401	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Xaltocan	Rural	UB01 Programa de Devolución de Derechos		18-Medio Ambiente y Recursos Naturales			N. AUTOMANTENIMIENTO DE PARAGUATLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA180010107831	Prevención Y Control De Enfermedades	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1018 Prevención y control de enfermedades		12-Salud			Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución						0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA180010107834	Vigilancia Epidemiológica	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0009 Vigilancia epidemiológica		12-Salud			Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución						0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1800201119104	Construcción De Techo Fermo Kaitoon Colonia Loma Morada - 70125	70125	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119103	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon Tianguiletepec - 70229	70229	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1800201119106	Aplicación De Red Para Agua Potable Kaitoon La Asunción Huixtlaotepetec - 91876	91876	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtlaotepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$14,114	\$14,114	\$14,114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119107	Construcción De Cuarto Domestico Kaitoon La Asunción Huixtlaotepetec - 84152	84152	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtlaotepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119108	Construcción De Techo Fermo Kaitoon La Asunción Huixtlaotepetec - 70140	70140	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtlaotepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$11,161	\$11,161	\$11,161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119109	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon La Asunción Huixtlaotepetec - 70139	70139	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtlaotepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1800201119110	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon La Asunción Huixtlaotepetec - 70191	70191	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtlaotepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119111	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon La Asunción Huixtlaotepetec - 70131	70131	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtlaotepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1800201119112	Construcción De Cuarto Domestico Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 123801	123801	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119113	Aplicación De Red Para Agua Potable Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 91898	91898	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$9,331	\$9,331	\$9,331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119114	Construcción De Pavimento De Asfalto Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 96465	96465	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$46,201	\$46,201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119115	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 91893	91893	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$30,217	\$30,217	\$30,217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA1800201119116	Construcción De Cuarto Domestico Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 84147	84147	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119117	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 70203	70203	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119118	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 70199	70199	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,665	\$15,665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119119	Construcción De Techo Fermo Kaitoon San Simón Tlatlahuquilepec - 70135	70135	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquilepec	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,864	\$8,864	\$8,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119120	Construcción De Cuarto Domestico Kaitoon Santa Bárbara Anulicuatepetec - 84121	84121	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anulicuatepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119121	Construcción De Cuarto Domestico Kaitoon Santa Bárbara Anulicuatepetec - 84116	84116	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anulicuatepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en envío para validación
TLA1800201119122	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon Santa Bárbara Anulicuatepetec - 70227	70227	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anulicuatepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,595	\$10,595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119123	Construcción De Techo Fermo Kaitoon Santa Bárbara Anulicuatepetec - 70139	70139	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anulicuatepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119124	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon Santa Bárbara Anulicuatepetec - 70211	70211	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anulicuatepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,595	\$10,595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1800201119125	Construcción De Piso Y Techo Fermo Kaitoon Santa Bárbara Anulicuatepetec - 70207	70207	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anulicuatepetec	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1800201119126	Construcción De Cuarto Domestico Kaitoon Topilco de Juárez - 84129	84129	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1800201119127	Construcción De Cuarto Domestico Kaitoon San José Teopexa - 84143	84143	Tlaxcala	Xaltocan	San José Teopexa	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivi																	







Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Específico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones												
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		Avance Anual											
TLA1816010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisión de Salarios y Honorarios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00										Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. Se le envía a VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
TLA18190201119357	Construcción De Techo Firme Cuspiactla Colonia Del Valle - 82310	82310	Tlaxcala	Cuspiactla	Colonia del Valle	Rural	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.						
TLA18190201119358	Construcción De Techo Firme Cuspiactla Colonia Del Valle - 82316	82316	Tlaxcala	Cuspiactla	Colonia del Valle	Rural	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
TLA18190201119359	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Pueblo La Cruz Calle Valente De Noviembre - 109093	109093	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$117,780	\$117,780	\$117,780	\$117,780	\$117,780	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO DE VERIFICACION / Físico: EN PROCESO DE VERIFICACION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
TLA18190201119360	Rehabilitación de Comedor Escolar En Jardín de Niños Cuspiactla Barrio San Francisco Tlaxcala - 108120	108120	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$992,684	\$992,684	\$992,684	\$992,684	\$992,684	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TLA18190201119361	Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario Segundo Etapa De Pueblo De Jesús - 108553	108553	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$165,127	\$165,127	\$165,127	\$165,127	\$165,127	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119362	Rehabilitación con Anclaje de Las Calles Victoria Norte - 108442	108442	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,086,526	\$2,086,526	\$2,086,526	\$2,086,526	\$2,086,526	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119363	Construcción De Cuarto Dormitorio Con Baño Huamantla - 95899	95899	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119364	Construcción De Techo Firme Huamantla Loma De Guadalupe - 82222	82222	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,936	\$10,936	\$10,936	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119365	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San José - 82311	82311	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,864	\$9,864	\$9,864	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119367	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Loma De Guadalupe Barrio De Santa Anita - 82287	82287	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119368	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Pueblo De La Cruz - 82320	82320	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119369	Construcción De Techo Firme Huamantla Barrio San José - 82318	82318	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,864	\$9,864	\$9,864	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119370	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Boulevard Francisco Saranday Carretera Huamantla - 83745	83745	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$861,115	\$861,115	\$861,115	\$861,115	\$861,115	\$743,317	\$743,317	86.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA18190201119371	Rehabilitación Del Área De Atención Al Público - 39012	39012	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$251,003	\$251,003	\$251,003	\$251,003	\$251,003	\$215,344	\$215,344	85.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: VIGENTE / Físico: VIGENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119372	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Colonia Emiliano Zapata - 58843	58843	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,811,396	\$2,811,396	\$2,811,396	\$2,811,396	\$2,811,396	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO DE VERIFICACION / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119373	Ampliación De Identificación En Privada Recobas Barrio De San Francisco Huamantla - 56453	56453	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$95,047	\$95,057	\$95,047	\$95,057	\$95,057	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO DE VERIFICACION / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201119374	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escobedo Barrio De Santa Anita - 56734	56734	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$351,752	\$351,752	\$351,752	\$351,752	\$351,752	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119375	Ampliación De Red De Agua Helada En Avenida Hidalgo Pueblo De La Cruz - 56713	56713	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$462,483	\$462,483	\$462,483	\$462,483	\$462,483	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO DE VERIFICACION / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201119376	3301 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 32265	32265	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$276,218	\$276,218	\$276,218	\$276,218	\$276,218	\$132,104	\$132,104	47.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: CONTRATO VIGENTE / Físico: CONTRATACION DE DOS SUBPROYECTOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201119377	3205 Arrendamiento De Vehículos Terrestres De Pasajeros, Camiones, Lanchetas Y Furgonetas Para Servicios Públicos - 48714	48714	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$473,333	\$473,333	66.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: CONTRATO VIGENTE / Físico: ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS CON CONTRATO VIGENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201119378	3301 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 45053	45053	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$252,199	\$252,199	\$252,199	\$252,199	\$252,199	\$108,445	\$108,445	43.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: CONTRATO VIGENTE / Físico: CONTRATO VIGENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201119379	3301 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 44548	44548	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$76,560	\$76,560	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: CONTRATO VIGENTE / Físico: VIGENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201119380	Ampliación De Identificación En Privada Díaz De Mayo Barrio San José - 41647	41647	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$97,976	\$97,976	\$97,976	\$97,976	\$97,976	\$24,714	\$24,714	25.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201119381	Ampliación De Identificación Rural En Calle Reynosa De Octubre Barrio Santa Anita - 41614	41614	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$212,882	\$212,882	\$212,882	\$212,882	\$212,882	\$212,715	\$212,715	99.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201119382	Ampliación De Identificación En Segunda Privada Díaz De Mayo San Francisco Tlaxcala - 41637	41627	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$53,219	\$53,219	\$53,219	\$53,219	\$53,219	\$51,304	\$51,304	96.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PAGO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201119383	Construcción De Barde Perimetral En Primera Gabriela Mistral - 26365	26365	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$243,062	\$243,062	\$243,062	\$243,062	\$243,062	\$207,514	\$207,514	85.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201119384	Construcción De Piso Firme Huamantla Colonia Altamira De Guadalupe	82206	Tlaxcala	Huamantla																																				



















Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avalúo Financiero										Avalúo Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual			
TLA0160100683903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI23 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisión de Salarios y Honorarios		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00										Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, o no cuenta en ejecución.		
TLA18190201119678	Construcción De Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 70015		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119679	Construcción De Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 70007		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119680	Construcción De Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 70006		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119681	Construcción De Piso Y Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 76868		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119682	Construcción De Piso Y Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 75267		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119683	Construcción De Piso Y Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 75265		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	219,034	219,034	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119684	Construcción De Piso Y Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 76881		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119685	Construcción De Piso Y Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 76875		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119686	Construcción De Techo Firme España Colonia Vicente Guerrero - 70982		Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119687	Construcción De Piso Firme España Barrio De Torres - 70135		Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119688	Construcción De Piso Firme España Barrio De Torres - 70133		Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119689	Construcción De Piso Firme España Barrio De Torres - 70126		Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119690	Construcción De Piso Firme España Barrio De Torres - 70121		Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119691	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio De Torres - 73236		Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119692	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio De Torres - 73273		Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119693	Construcción De Techo Firme España Barrio De Torres - 69661		Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: SE ENVIA VALIDACION		
TLA18190201119694	Construcción De Techo Firme Tlaxco Barrio La Pera - 81981		Tlaxcala	Tlaxco	La Pera	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA18190201119695	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Chapultepec - 82322		Tlaxcala	Huamantla	Colonia Chapultepec	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	215,890	215,890	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119696	Ampliación De Identificación En Avenida Del Trabajo Heremundo Galeana - 43130		Tlaxcala	Huamantla	Colonia Benemériteo Galeana	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	2244,045	2244,045	2244,045	2244,045	2244,045	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO
TLA18190201119697	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza - 94104		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2211,292	2211,292	2211,292	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119698	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza - 94097		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	530,912	530,912	530,912	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion		
TLA18190201119699	Construcción De Pavimento De Acopio Huamantla Ignacio Zaragoza - 96599		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2018	5394,191	5394,191	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119700	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza - 94078		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	549,879	549,879	549,879	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119701	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza - 94081		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2165,318	2165,318	2165,318	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119702	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 82302		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119703	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 82299		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,595	210,595	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA18190201119704	Construcción De Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 82269		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,936	210,936	210,936	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119705	Construcción De Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 82266		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119706	Construcción De Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 82259		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,936	210,936	210,936	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion		
TLA18190201119707	Construcción De Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 82248		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201119708	Construcción De Baria Elemental En Fregatasidad Unidad Educativa Diego De Almagro Zaragoza - 56638		Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	289,809	289,809	289,809	289,809	289,809	287,383	287,383	97.30	00	00	00	00	0.00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO	
TLA18190201119709	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Camino Viejo A Cerezo Ignacio Zaragoza - 56813		Tlaxcala</																													



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento - Específico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
							Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Recurso									Programa	Recurso	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
TLA0160100683903	Programa De Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional				23-Provisión Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. Con respecto a la ejecución, encuentra en ejecución.					
TLA180201119713	Ampliación De Red De Obras De Sanitización En Segunda Fila De Calle Emiliano Zapata - 41226	41226	Tlaxcala	Huamantla	San José Huamantla Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Lineales	40	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO	
TLA180201119714	Ampliación De Sanitización En Calle En El Pueblo De Lasero Cardenas - 109472	109472	Tlaxcala	Huamantla	Lazaro Cardenas Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$72,422	\$72,422	\$72,422	\$72,422	\$72,422	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO
TLA180201119715	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Lazaro Cardenas - 92218	92218	Tlaxcala	Huamantla	Lazaro Cardenas Rural	Rural	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119716	Ampliación De Identificación De Vivienda Domicilio De Septiembre Y San Roque En Lazaro Cardenas - 38640	38640	Tlaxcala	Huamantla	Lazaro Cardenas Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$222,732	\$222,732	\$222,732	\$222,732	\$222,732	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION / Físico: EN PROCESO DE REGISTRO: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119717	Ampliación De Identificación Rural En Avenida Cuahomoc Lasero Cardenas - 41364	41364	Tlaxcala	Huamantla	Lazaro Cardenas Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$159,048	\$159,048	\$159,048	\$159,048	\$159,048	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRA / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO
TLA180201119718	Ampliación De Identificación Rural En Calle Diecinueve De Septiembre Lazaro Cardenas - 41268	41268	Tlaxcala	Huamantla	Lazaro Cardenas Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$274,196	\$274,196	\$274,196	\$274,196	\$274,196	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION / Físico: EN PROCESO DE REGISTRO: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119719	Construcción De Comedor Escolar En Finca Huamantla De Reyes De San Francisco Tezcatl - 58873	58873	Tlaxcala	Huamantla	San Francisco Tezcatl (Colonia) Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$992,684	\$992,684	\$992,684	\$992,684	\$992,684	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PRIORIZACION / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO
TLA180201119720	Ampliación De Identificación Rural En Calle Michoacan Hip San Jose Tezcatl - 41367	41367	Tlaxcala	Huamantla	HIP San Jose Tezcatl Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$216,504	\$216,504	\$216,504	\$216,504	\$216,504	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE VERIFICACION ESTADISTICA / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO
TLA180201119721	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82314	82314	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119722	Construcción De Cuatro Domicilio Con Bado Huamantla San Jose Kichontecal - 111537	111537	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119723	Construcción De Cuatro Domicilio Con Bado Huamantla San Jose Kichontecal - 111582	111582	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119724	Construcción De Cuatro Domicilio Con Bado Huamantla San Jose Kichontecal - 8197	8197	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119725	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82414	82414	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119726	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82409	82409	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$18,846	\$18,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119727	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82433	82433	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119728	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82425	82425	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,734	\$12,734	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119729	Construcción De Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82210	82210	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119730	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82420	82420	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,890	\$16,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119731	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82381	82381	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$18,167	\$18,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119732	Construcción De Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82205	82205	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,864	\$8,864	\$8,864	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119733	Construcción De Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82201	82201	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$7,608	\$7,608	\$7,608	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119734	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82335	82335	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119735	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82332	82332	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119736	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82367	82367	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119737	Construcción De Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82171	82171	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,936	\$10,936	\$10,936	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119738	Construcción De Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82194	82194	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,864	\$8,864	\$8,864	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA180201119739	Construcción De Piso Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82193	82193	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en envío para validación
TLA180201119740	Construcción De Techo Firme Huamantla San Jose Kichontecal - 82160	82160	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Kichontecal Urbano	Urbano	1003 PAIS Entidades																											

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	1122 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisión de Salarios y Honorarios	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Fiscal: / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, por lo que no se encuentra en ejecución.		
TLA18190201119748	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla San José Xicoténcatl - 8238	8238	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119749	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla San José Xicoténcatl - 8234	8234	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119750	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla San José Xicoténcatl - 8236	8236	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,734	212,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119751	Construcción de Piso Firme Huamantla San José Xicoténcatl - 8238	8238	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119752	Construcción de Techo Firme Huamantla San José Xicoténcatl - 8232	8232	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	28,864	28,864	28,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119753	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla San José Xicoténcatl - 8398	8398	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119754	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla San José Xicoténcatl - 8391	8391	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119755	Construcción de Comedor Escolar En El Daxha de Mito Volcancmitl de La Colonia El Valle - 3661	3661	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	599,331	599,331	599,331	599,331	599,331	599,331	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PRIORIZACION / Fisical: EN PROCESO DE PRIORIZACION / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO	
TLA18190201119756	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario Huamantla General Francisco Villa - 9480	9480	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	119,799	119,799	119,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119757	Construcción de Techo Firme Huamantla El Carmen Xalpatlayuca - 8230	8230	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119758	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla General Francisco Villa - 8232	8232	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119759	Construcción de Comedor Escolar En La Telesecundaria Cuicaco Aranda de La Colonia General Francisco Villa 1684	3684	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	592,684	592,684	592,684	592,684	592,684	592,684	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisical: OBRAS EN PROCESO / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO	
TLA18190201119760	Rehabilitación de Red Sanitaria En Vías de Calles de General Francisco Villa - 4516	4516	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	210,874	210,874	210,874	210,874	210,874	210,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO DE PRIORIZACION / Fisical: EN PROCESO / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201119761	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla Ranchería La Lima - 8230	8230	Tlaxcala	Huamantla	La Lima (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119762	Ampliación de Electrificación Rural En Camino a La Mesa - 8223	8223	Tlaxcala	Huamantla	La Lima (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	223,999	223,999	223,999	223,999	223,999	223,999	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO DE PRIORIZACION / Fisical: EN PROCESO DE PRIORIZACION / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119763	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco I. Madero La Mesa - 8223	8223	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119764	Construcción de Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio - 8207	36570	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	595,899	595,899	595,899	595,899	595,899	595,899	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PRIORIZACION / Fisical: EN PROCESO / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119765	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecac - 8228	8228	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119766	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecac - 8224	8224	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119767	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecac - 8221	8221	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119768	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecac - 8224	8224	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,734	212,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119769	Construcción de Piso y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecac - 83970	83970	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,595	210,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registre: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119770	Construcción de Red de Drenaje Pluvial En Calle Tevolcancmitl Colonia Francisco Villa Tecac - 1913	73473	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	522,297	522,297	522,297	522,297	522,297	522,297	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO	
TLA18190201119771	Construcción de Piso Firme Huamantla Colonia Anacleto San Martín Hoteo - 8202	8202	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Anacleto San Martín Hoteo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación	
TLA18190201119772	Ampliación de Electrificación En Privada de Calle Rejoneras Anacleto San Martín Hoteo - 4100	45601	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Anacleto San Martín Hoteo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	575,675	575,675	575,675	575,675	575,675	575,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PRIORIZACION / Fisical: EN PRIORIZACION / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO
TLA18190201119773	Ampliación de Electrificación En Privada de Calle Rejoneras Adolfo López Mateos Francisco I. Madero Tecac - 4148	41468	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero Tecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	553,219	553,219	553,219	553,219	553,219	553,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO DE PRIORIZACION / Fisical: EN PROCESO DE PRIORIZACION / Registre: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201119774	Construcción de Piso Firme Huamantla Ranchería El Huelno - 8211	8211	Tlaxcala	Huamantla	El Huelno (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201119776	Rehabilitación de Red Para Agua Potable Xaltocan Cuauila - 84136	84136	Tlaxcala	Xaltocan	Cuauila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	230,643	230,643	230,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201119777	Construcción de Cuarto Dormitorio Xaltocan Cuauila - 84136	84136	Tlaxcala	Xaltocan	Cuauila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201119778	Construcción de Cuarto Dormitorio Xaltocan Cuauila - 84140	84140	Tlaxcala	Xaltocan	Cuauila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación
TLA18190201119779	Construcción de Cuarto Dormitorio Xaltocan Cuauila - 84136	84136	Tlaxcala	Xaltocan	Cuauila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registre: en envío para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201119780	Construcción de Cuarto Dormitorio Xaltocan Cuauila - 70132	70232	Tlaxcala	Xaltocan	Cuauila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0									

















Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Ejecución	Ramo				Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA18190210083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisión de Salarios y Gastos	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad derivativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, en el presente ejercicio se encuentra en ejecución.			
TLA1819021120064	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63314	63314	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120065	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63309	63309	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	58,451	58,451	58,451	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120066	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63307	63307	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1819021120067	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63303	63303	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	57,608	57,608	57,608	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120068	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63301	63301	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120069	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63298	63298	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120070	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63295	63295	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,622	212,622	212,622	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120071	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63291	63291	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1819021120072	Construcción de Techo Fermo Xicohtincino - 63288	63288	Tlaxcala	Xicohtincino	Xicohtincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120094	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario Yauhquechcan Barrio La Luz - 94361	94361	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	563,932	563,932	563,932	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion		
TLA1819021120095	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario Yauhquechcan - 94351	94351	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5303,621	5303,621	5303,621	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120096	Construcción de Pavimento de Adoquin Yauhquechcan - 94657	94657	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	5394,777	5394,777	5394,777	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120097	Ampliación de Red Para Agua Potable San Dionisio Yauhquechcan Barrio Calpa - 9183	9183	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	53,127	53,127	53,127	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120098	Ampliación de Red Para Agua Potable San Dionisio Yauhquechcan Barrio Magdalena Tepepa - 91843	91843	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	54,355	54,355	54,355	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120099	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan La Magdalena Tepepa - 77038	77038	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120101	Construcción de Piso y Techo Fermo Yauhquechcan Guadalupe Calpa - 78531	78531	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120101	Construcción de Piso y Techo Fermo Yauhquechcan - 78547	78547	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120102	Construcción de Piso Fermo Yauhquechcan La Magdalena Tepepa - 78540	78540	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120103	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan La Magdalena Tepepa - 77019	77019	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120104	Construcción de Piso Fermo Yauhquechcan La Magdalena Tepepa - 78527	78527	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120105	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan La Magdalena Tepepa - 77033	77033	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120106	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan La Magdalena Tepepa - 77028	77028	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Dionisio Yauhquechcan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120107	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan El Rosario Ocotusco - 77040	77040	Tlaxcala	Yauhquechcan	El Rosario Ocotusco	Rural	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120108	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan San Francisco Tlaxiuhco - 77045	77045	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Francisco Tlaxiuhco	Rural	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion		
TLA1819021120109	Construcción de Piso y Techo Fermo Yauhquechcan Cuarta Seccion - 78504	78504	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Maria Atlilohitlan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
TLA1819021120110	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan Santa Maria Atlilohitlan - 78512	78512	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Maria Atlilohitlan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120111	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan Santa Maria Atlilohitlan - 78497	78497	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Maria Atlilohitlan	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	213,490	213,490	213,490	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120112	Construcción de Techo Fermo Yauhquechcan Santa Ursula - 78518	78518	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Ursula Jimenez	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120113	Equipamiento De Pozo De Agua Potable - 134046	134046	Tlaxcala	Yauhquechcan	Hualcalzincino	Urbano	1004	FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUECHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021120114	Construcción de Cuarto Dormitorio Yauhquechcan Hualcalzincino - 84138	84138	Tlaxcala	Yauhquechcan	Hualcalzincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	548,250	548,250	548,250	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120115	Construcción de Piso y Techo Fermo Yauhquechcan Hualcalzincino - 78571	78571	Tlaxcala	Yauhquechcan	Hualcalzincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1819021120116	Construcción de Piso y Techo Fermo Yauhquechcan Hualcalzincino - 78584	78584	Tlaxcala	Yauhquechcan	Hualcalzincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
TLA1819021120117	Construcción de Piso y Techo Fermo Yauhquechcan Hualcalzincino - 78577	78577	Tlaxcala	Yauhquechcan	Hualcalzincino	Urbano	1003	FAIS Entidades		33-A																			













Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico							Recurrido (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual						
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollo de Parques para Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyecto de Desarrollo Regional					23-Provisión de Salarios y Economías	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y la provisión se encuentra en ejecución.			
TLA1819021120347	Construcción de Techo Fermo Huayttilpan Colonia Adolfo Lopez Mateos - 66824	66824	Tlaxcala	Huayttilpan	Colonia Adolfo Lopez Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	38,451	38,451	38,451	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120348	Construcción de Piso y Techo Fermo Huayttilpan Colonia Adolfo Lopez Mateos - 66849	66849	Tlaxcala	Huayttilpan	Colonia Adolfo Lopez Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120349	Ampliación de Red para Drenaje Sanitario Huayttilpan San Diego Secoba - 94127	94127	Tlaxcala	Huayttilpan	San Diego Secoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	582,081	582,081	582,081	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120350	Construcción de Cuadro Decorativo Con Bado Huayttilpan San Diego Secoba - 94157	86017	Tlaxcala	Huayttilpan	San Diego Secoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	588,500	588,500	588,500	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: no envia para validacion		
TLA1819021120351	Construcción de Piso y Techo Fermo Huayttilpan San Diego Secoba - 66895	66895	Tlaxcala	Huayttilpan	San Diego Secoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120352	Ampliación de Red para Agua Potable Huayttilpan San Andres Cuauhtémoc - 91637	91637	Tlaxcala	Huayttilpan	San Andres Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	216,748	216,748	216,748	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120353	Construcción de Techo Fermo Huayttilpan San Lorenzo Techolote - 66829	66829	Tlaxcala	Huayttilpan	San Lorenzo Techolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	213,490	213,490	213,490	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120354	Construcción de Piso y Techo Fermo Huayttilpan San Manuel Tlalpan - 66902	66902	Tlaxcala	Huayttilpan	San Manuel Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120355	Construcción de Pavimento de Asfalto Huayttilpan San Simón Xipetlaco - 96208	96208	Tlaxcala	Huayttilpan	San Simón Xipetlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	3399,753	3399,753	3399,753	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120356	Construcción de Piso y Techo Fermo Huayttilpan San Simón Xipetlaco - 66907	66907	Tlaxcala	Huayttilpan	San Simón Xipetlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120357	Construcción de Piso y Techo Fermo Huayttilpan San Simón Xipetlaco - 66922	66922	Tlaxcala	Huayttilpan	San Simón Xipetlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120358	Construcción de Piso y Techo Fermo Huayttilpan San Simón Xipetlaco - 66918	66918	Tlaxcala	Huayttilpan	San Simón Xipetlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120359	Construcción de Piso y Techo Fermo Huayttilpan San Simón Xipetlaco - 66915	66915	Tlaxcala	Huayttilpan	San Simón Xipetlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120360	Rehabilitación de Red para Drenaje Sanitario Huayttilpan Santiago Tlalpan - 94132	94132	Tlaxcala	Huayttilpan	Santiago Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	563,288	563,288	563,288	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION		
TLA1819021120361	Ampliación de Red para Drenaje Sanitario Huayttilpan El Carmen - 94119	94119	Tlaxcala	Huayttilpan	El Carmen (Las Carreras)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	539,160	539,160	539,160	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120362	Construcción de Techo Fermo Huayttilpan El Carmen (Las Carreras) - 66905	66905	Tlaxcala	Huayttilpan	El Carmen (Las Carreras)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	27,608	27,608	27,608	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120363	Ampliación de Red para Agua Potable Huayttilpan San Antonio Techolote - 91689	91689	Tlaxcala	Huayttilpan	MCP San Antonio Techolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	214,561	214,561	214,561	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1819021120364	Construcción de Muro Perimetral en Centro de Salud Municipal Com. Quince Sección Septima - 136408	136408	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Educación	En Ejecución	2018	2205,607	2205,607	2205,607	2205,607	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: no se ha ejercido obra financieramente / Físico: no se ha ejercido obra financieramente / Registro: no envia para su validación y seguimiento - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120365	Construcción de Guarniciones En Privado Doña de Mayo Sección Septima - 136492	136492	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	547,693	547,693	547,693	547,693	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120366	Construcción de Guarniciones En Calle Tlaxcoyotl Sección Septima - 135583	135583	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	538,088	538,088	538,088	538,088	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120367	Construcción de Guarniciones En Privado Guadalupe Sección Septima - 135186	135186	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	583,047	586,215	586,215	586,215	586,215	586,215	586,215	100.00	00	00	00	0.00	00	0.00	100.00	0.00	0.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1819021120368	Construcción de Guarniciones En Avenida Francisco J. Madero Sección Septima - 135887	135887	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	5314,686	5314,686	5314,686	5314,686	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120369	Construcción de Guarniciones En Privado Anáhuac Sección Septima - 135404	135404	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	518,677	518,677	518,677	518,677	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120370	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Persepolis Sección Segunda - 126983	126983	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	555,330	555,336	555,336	555,336	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120371	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Priv. Cuahmorenc Sección Septima - 126711	126711	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5168,693	5168,693	5168,693	5168,693	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120372	Ampliación de Red de Electrificación En Calle Cincos de Mayo Sección Tercera - 127126	127126	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución	2018	563,022	563,022	563,022	563,022	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120373	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Calle Ezequiel Sección Segunda - 126550	126550	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5295,573	584,617	584,617	584,617	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Físico: NO SE HA EJERCIDO OBRAS FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021120375	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Calle Persepolis Sección Segunda - 126783																																	





















Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convento - Especifico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo									Recurrido (Miles/Unidad)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.							
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00											Financiera: / Física: / Registro: La entidad derivativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, con lo que no se encuentra en ejecución.			
TLA1890201120672	Construcción De Piso Y Techo Firme San Francisco Teotihuacan Barrio Santa Cruz Teotihuacan - 63257	63257	Tlaxcala	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1890201120673	Construcción De Piso Y Techo Firme San Francisco Teotihuacan Barrio Santa Cruz Teotihuacan - 63252	63252	Tlaxcala	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1890201120674	Construcción De Piso Y Techo Firme San Francisco Teotihuacan Barrio Dolores Aguilanac - 63247	63247	Tlaxcala	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,393	214,393	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1890201120675	Construcción De Cuarto Dormitorio San Jerónimo Sacaulpan - 63803	63803	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	648,250	648,250	648,250	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120676	Construcción De Cuarto Dormitorio Con Baño San Jerónimo Sacaulpan - 66039	66039	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	688,500	688,500	688,500	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120677	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59774	59774	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120678	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59767	59767	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120679	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59815	59815	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120680	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59759	59759	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120681	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59800	59800	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120682	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59786	59786	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120683	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59789	59789	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120684	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59784	59784	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120685	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jerónimo Sacaulpan - 59820	59820	Tlaxcala	San Jerónimo Sacaulpan	San Jerónimo Sacaulpan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120701	Rehabilitación De Casa Dormitorio San Pablo Del Monte Barrio San Mateo - 94310	94310	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	648,250	648,250	648,250	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120702	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio De Jesus - 94373	94373	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	238,450	238,450	238,450	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1890201120703	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte De San Come - 94310	94310	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2267,136	2267,136	2267,136	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120704	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte De San Come - 94343	94343	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	970,006	970,006	970,006	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120705	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio Tlatlahepa - 94239	94239	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2106,664	2106,664	2106,664	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120706	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte De San Come - 94339	94339	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2149,578	2149,578	2149,578	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120707	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio Tlatlahepa - 94233	94233	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2164,085	2164,085	2164,085	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1890201120708	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio Tlatlahepa - 94249	94249	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	243,436	243,436	243,436	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120709	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte De San Come - 94330	94330	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	981,212	981,212	981,212	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120710	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio El Cielo - 94206	94206	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2112,666	2112,666	2112,666	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120711	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio De Santiago - 94343	94343	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	236,717	236,717	236,717	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120712	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio De Santiago - 94335	94335	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	257,954	257,954	257,954	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120713	Rehabilitación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio Santiago - 91933	91933	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	231,952	231,952	231,952	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1890201120714	Rehabilitación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio Santiago - 91931	91931	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	239,289	239,289	239,																				





















Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones													
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Población			Avance	Anual	Acumulado														
TLA0160100683903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidio	UI22 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisión de Salarios y honorarios		Otros Proyectos	En Ejecución																					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
TLA18190201121063	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Privada Rincón Negro - 48170	48170	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$125,948	\$125,948	\$125,948	\$125,948	\$125,948	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00															
TLA18190201121064	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pineda - 48214	48214	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00															
TLA18190201121065	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Adolfo López Mateos - 48150	48150	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$393,262	\$393,262	\$393,262	\$393,262	\$393,262	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00															
TLA18190201121066	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre - 48256	48256	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$155,886	\$155,886	\$155,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00															
TLA18190201121067	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle San Pablo De Castilla - 47954	47954	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$236,656	\$236,656	\$236,656	\$236,656	\$236,656	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00															
TLA18190201121068	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle La Cruz - 48939	48939	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$529,635	\$529,635	\$529,635	\$529,635	\$529,635	\$328,686	\$328,686	62.06	\$0	Otros	25	100.00	80.00															
TLA18190201121069	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Santa Ana Hopalucan Barrio Puebla - 94238	94238	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$36,962	\$36,962	\$36,962	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00															
TLA18190201121070	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Santa Ana Hopalucan Colonia Buena Vista - 94230	94230	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$49,272	\$49,272	\$49,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00															
TLA18190201121071	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Santa Ana Hopalucan Barrio Puebla - 94226	94226	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00															
TLA18190201121072	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Santa Ana Hopalucan Barrio Puebla - 94213	94213	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$229,729	\$229,729	\$229,729	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	0.00															
TLA18190201121073	Construcción De Cuatro Domicilios Santa Ana Hopalucan Barrio Mexico - 83824	83824	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00															
TLA18190201121074	Ampliación De Red Para Agua Potable Santa Anita Hopalucan Barrio Puebla 91930	91930	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,601	\$4,601	\$4,601	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00															
TLA18190201121075	Ampliación De Red Para Agua Potable Santa Anita Hopalucan Barrio Puebla 91942	91942	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,803	\$2,803	\$2,803	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00															
TLA18190201121076	Construcción De Pavimento De Adopción - 87208	87208	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	\$316,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00														
TLA18190201121077	Construcción De Casa Domicilio Santa Ana Hopalucan Barrio Puebla - 83832	83832	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00															
TLA18190201121078	Construcción De Comedor Comunitario - 69185	69185	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$317,069	\$317,069	\$317,069	\$317,069	\$317,069	\$317,069	\$317,069	\$317,069	100.00	\$0	Otros	7,773	100.00	100.00														
TLA18190201121079	Construcción De Guarniciones Y Buzetas - 66127	66127	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$319,482	\$319,482	\$319,482	\$319,482	\$319,482	\$319,482	\$319,482	\$319,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00														
TLA18190201121080	Equipamiento De Comedor Comunitario - 68942	68942	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$230,526	\$230,526	\$230,526	\$230,526	\$230,526	\$230,526	\$230,526	\$230,526	100.00	\$0	Otros	7,774	100.00	100.00														
TLA18190201121081	Construcción De Pavimento De Adopción - 65646	65646	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$321,638	\$321,638	\$321,638	\$321,638	\$321,638	\$321,638	\$321,638	\$321,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00														
TLA18190201121082	Construcción De Guarnición - 66391	66391	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$83,692	\$83,692	\$83,692	\$83,692	\$83,692	\$83,692	\$83,692	\$83,692	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00														
TLA18190201121083	Construcción De Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio Nuevo Mexico - 59771	59771	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00															
TLA18190201121084	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio De Puebla - 59926	59926	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00															
TLA18190201121085	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio De Puebla - 59878	59878	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00															
TLA18190201121086	Construcción De Piso Firme Santa Ana Hopalucan Barrio De Puebla - 59801	59801	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00															
TLA18190201121087	Construcción De Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio De Mexico - 59762	59762	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00															
TLA18190201121088	Construcción De Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio De Puebla - 59754	59754	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00															
TLA18190201121089	Construcción De Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio De Puebla - 59744	59744	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00															
TLA18190201121090	Construcción De Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio De Puebla - 59747	59747	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopalucan	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$7,608	\$7,608	\$7,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00															
TLA18190201121091	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Hopalucan Barrio Nuevo Mexico - 59923	59923	Tlaxcala	Santa Ana Hopalucan	Santa Ana Hopaluc																																					











Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual				
TLA010010083903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UIJ2 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisión de Salarios y Honorarios	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad derivativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, ya el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA1819021121307	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Barrio Guadalupe Tecuacal - 76896	76896	Tlaxcala	Apisaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:
TLA1819021121308	Construcción de Techo Firme Apisaco Colonia Guadalupe Tecuacal - 75237	75237	Tlaxcala	Apisaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1819021121309	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Barrio Guadalupe Tecuacal - 76887	76887	Tlaxcala	Apisaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:	
TLA1819021121310	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Barrio Guadalupe Tecuacal - 76880	76880	Tlaxcala	Apisaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:	
TLA1819021121311	Construcción de Cuarto Domestico Apisaco Colonia Jose Maria Morelos - 111763	111763	Tlaxcala	Apisaco	Jose Maria Morelos Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121312	Construcción de Techo Firme Apisaco Colonia Jose Maria Morelos - 75259	75259	Tlaxcala	Apisaco	Jose Maria Morelos Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,094	210,094	210,094	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121313	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Colonia Jose Maria Morelos - 76853	76853	Tlaxcala	Apisaco	Jose Maria Morelos Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,734	212,734	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:	
TLA1819021121314	Construcción de Techo Firme Apisaco Colonia Jose Maria Morelos - 75269	75269	Tlaxcala	Apisaco	Jose Maria Morelos Rural	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	213,490	213,490	213,490	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121315	Construcción de Cuarto Domestico Con Baño Apisaco Colonia San Isidro - 80040	80040	Tlaxcala	Apisaco	Colonia San Isidro Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121316	Construcción de Cuarto Domestico Apisaco Colonia San Isidro - 83936	83936	Tlaxcala	Apisaco	Colonia San Isidro Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121317	Construcción de Cuarto Domestico Nuevo Colonia San Isidro - 83932	83932	Tlaxcala	Apisaco	Colonia San Isidro Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121318	Construcción de Cuarto Domestico Con Baño Apisaco Colonia San Luis Apatlaco - 80031	80031	Tlaxcala	Apisaco	San Luis Apatlaco Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121319	Construcción de Cuarto Domestico Con Baño Apisaco Colonia San Luis Apatlaco - 83874	83874	Tlaxcala	Apisaco	San Luis Apatlaco Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121320	Construcción de Techo Firme Apisaco San Luis Apatlaco - 76927	76927	Tlaxcala	Apisaco	San Luis Apatlaco Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121321	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco San Luis Apatlaco - 76926	76926	Tlaxcala	Apisaco	San Luis Apatlaco Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121322	Construcción de Techo Firme Apisaco San Luis Apatlaco - 76934	76934	Tlaxcala	Apisaco	San Luis Apatlaco Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121323	Construcción de Techo Firme Apisaco San Luis Apatlaco - 76921	76921	Tlaxcala	Apisaco	San Luis Apatlaco Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121324	Construcción de Cuarto Domestico Apisaco Santa Anita Bullucan - 111732	111732	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121325	Ampliación De Red Para Desagüe Sanitario Apisaco Santa Anita Bullucan - 94117	94117	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	247,521	247,521	247,521	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121326	Ampliación De Red Para Agua Potable Apisaco Santa Anita Bullucan - 92170	92170	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	227,186	227,186	227,186	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121327	Construcción de Cuarto Domestico Con Baño Apisaco Barrio De Guadalupe - 80022	80022	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121328	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Santa Anita Bullucan - 76931	76931	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	219,034	219,034	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:	
TLA1819021121329	Construcción de Techo Firme Apisaco Santa Anita Bullucan - 76933	76933	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121330	Construcción de Techo Firme Apisaco Santa Anita Bullucan - 76945	76945	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALORACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121331	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Santa Anita Bullucan - 76939	76939	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:	
TLA1819021121332	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Santa Anita Bullucan - 76936	76936	Tlaxcala	Apisaco	Santa Anita Bullucan Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121333	Construcción de Cuarto Domestico Con Baño Apisaco Colonia Diaz De Mayo - 80010	80010	Tlaxcala	Apisaco	Santa Maria Tecuacal Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121334	Construcción de Cuarto Domestico Apisaco Santa Maria Tecuacal - 83922	83922	Tlaxcala	Apisaco	Santa Maria Tecuacal Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: en envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121335	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Santa Maria Tecuacal - 77011	77011	Tlaxcala	Apisaco	Santa Maria Tecuacal Urbano	Aperturas Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1819021121336	Construcción de Piso y Techo Firme Apisaco Santa Maria Tecuacal - 76966	76966	Tlaxcala	Apisaco	Santa Maria Tecuacal Urbano	Aperturas Federales	1003																										









Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	
TLA016010083903	Programa De Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UIJ2 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisión Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00									Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y en algunos casos no encuentra en ejecución.	
TLA1819021121473	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitzaayana Santa Cruz Pocios - 111692	111692	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Cruz Pocios Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	249,250	249,250	249,250	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121474	Construcción De Cuarto Dormitorio Con Baño Aitzaayana Santa Cruz Pocios - 111693	111693	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Cruz Pocios Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121475	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitzaayana Santa Cruz Pocios - 111716	111716	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Cruz Pocios Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	249,250	249,250	249,250	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1819021121476	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Santa Cruz Pocios - 73265	73265	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Cruz Pocios Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	519,034	519,034	519,034	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1819021121477	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Santa Cruz Pocios - 73165	73165	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Cruz Pocios Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1819021121478	Construcción De Techo Firme Aitzaayana Santa Cruz Pocios - 73265	73265	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Cruz Pocios Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1819021121479	Construcción De Cuarto Dormitorio Con Baño Aitzaayana Colonia Santa Maria Las Cuevas - 83980	83980	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Maria las Cuevas	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121480	Construcción De Techo Firme Aitzaayana Santa Maria Las Cuevas - 73269	73269	Tlaxcala	Aitzaayana	Santa Maria Las Cuevas	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121481	Aplicación De Red Para Agua Potable Aitzaayana Rancharia Xaltitla - 90783	90783	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	25,751	25,751	25,751	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121482	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Rancharia Xaltitla Colonia Guadalupe - 75199	75199	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,595	210,595	210,595	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121483	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Rancharia Xaltitla Colonia Guadalupe - 75194	75194	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121484	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Rancharia Xaltitla - 75183	75183	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	216,895	216,895	216,895	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121485	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Rancharia Xaltitla - 75175	75175	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,595	210,595	210,595	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121486	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Rancharia Xaltitla - 75201	75201	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121487	Construcción De Techo Firme Aitzaayana Xaltitla - 73274	73274	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121488	Construcción De Techo Firme Aitzaayana Xaltitla - 73272	73272	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	28,864	28,864	28,864	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121489	Construcción De Techo Firme Aitzaayana Xaltitla - 73289	73289	Tlaxcala	Aitzaayana	Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	28,864	28,864	28,864	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121490	Construcción De Cuarto Dormitorio Con Baño Aitzaayana Colonia Delicias - 111622	111622	Tlaxcala	Aitzaayana	Colonia Delicias	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121491	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana San Jose Pilancon - 73157	73157	Tlaxcala	Aitzaayana	San Jose Pilancon	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121492	Construcción De Cuarto Dormitorio Con Baño Aitzaayana Rancharia Pocios - 111693	111693	Tlaxcala	Aitzaayana	Rancharia de Pocios	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121493	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario Aitzaayana Rancharia Pocios - 84076	84076	Tlaxcala	Aitzaayana	Rancharia de Pocios	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	246,036	246,036	246,036	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121494	Construcción De Cuarto Dormitorio Con Baño Aitzaayana Rancharia Pocios - 84130	84130	Tlaxcala	Aitzaayana	Rancharia de Pocios	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	249,250	249,250	249,250	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121495	Construcción De Piso Firme Aitzaayana Rancharia Pocios - 74888	74888	Tlaxcala	Aitzaayana	Rancharia de Pocios	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	24,729	24,729	24,729	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121496	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Rancharia Pocios - 75133	75133	Tlaxcala	Aitzaayana	Rancharia de Pocios	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121497	Construcción De Piso Y Techo Firme Aitzaayana Rancharia Pocios - 75133	75133	Tlaxcala	Aitzaayana	Rancharia de Pocios	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	215,665	215,665	215,665	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121498	Construcción De Piso Firme Aitzaayana Rancharia Pocios - 73243	73243	Tlaxcala	Aitzaayana	Rancharia de Pocios	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,622	212,622	212,622	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121499	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitzaayana Rancharia Mihuapan El Alto - 83996	83996	Tlaxcala	Aitzaayana	Xeroco Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	249,250	249,250	249,250	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121500	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitzaayana Rancharia Xeroco - 83989	83989	Tlaxcala	Aitzaayana	Xeroco Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	249,250	249,250	249,250	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121501	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitzaayana Rancharia Xeroco Xaltitla - 83979	83979	Tlaxcala	Aitzaayana	Xeroco Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	249,250	249,250	249,250	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1819021121502	Construcción De Piso Firme Aitzaayana Rancharia Xeroco - 74834	74834	Tlaxcala	Aitzaayana	Xeroco Xaltitla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	25,974	25,974	25,974	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA18190																														











Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones								
																	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual				
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad derivativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, ya el proyecto no encuentra en ejecución.						
TLA18190201122042	Construcción de Cuarto Dormitorio Con Baño Cuaplatia Barrio Alta Luz - 11675	11675	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	288,500	288,500	288,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: Se envia a validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122043	Rehabilitación de Red para Agua Potable En Av Constitución EN Cuaplatia - 103559	103559	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1194,315	1194,315	1194,315	1194,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,272,847	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122044	Rehabilitación de Red para Agua Potable En Tlahuilolón EN Cuaplatia - 103853	103853	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	597,666	597,666	597,666	597,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,272,847	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122045	Reparación de Equipo de Bombeo Para Para de Agua Potable - 9708	9708	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	569,252	569,252	569,252	569,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	1,272,847	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122046	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82208	82208	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122047	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82240	82240	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122048	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82234	82234	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122049	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82230	82230	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	513,490	513,490	513,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación	
TLA18190201122050	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82227	82227	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122051	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82223	82223	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,936	210,936	210,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122052	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82199	82199	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación	
TLA18190201122053	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82196	82196	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122054	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Antonio - 82165	82165	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: Se envia para validación	
TLA18190201122055	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82361	82361	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122056	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82360	82360	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación	
TLA18190201122057	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio De Guadalupe - 82359	82359	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,936	210,936	210,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación	
TLA18190201122058	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Miguel - 82356	82356	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación	
TLA18190201122059	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Miguel - 82353	82353	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación	
TLA18190201122060	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Antonio - 82265	82265	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	37,608	37,608	37,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: se envia validación
TLA18190201122061	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Miguel - 82262	82262	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación	
TLA18190201122062	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Antonio - 82159	82159	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: Se envia para validación	
TLA18190201122063	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Antonio - 82148	82148	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: Se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122064	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio De Guadalupe - 82257	82257	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122065	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82252	82252	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122066	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio Alta Luz - 82245	82245	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122067	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Miguel - 82346	82346	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia validación	
TLA18190201122068	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Colonia Los Angeles - 82188	82188	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122069	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Miguel - 82183	82183	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122070	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Antonio - 82181	82181	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,622	212,622	212,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122071	Construcción de Techo Firme Cuaplatia Barrio San Antonio - 82176	82176	Tlaxcala	Cuaplatia	Cuaplatia	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0													



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA016010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, se encuentra en ejecución.		
TLA18190201122112	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Colonia La Raza - 79573	79573	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122113	Construcción De Piso Firme Cuaplatlan Barrio Alta Luz - 79572	79572	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	53,974	53,974	53,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122114	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Antonio - 78649	78649	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122115	Construcción De Piso Firme Cuaplatlan Barrio San Miguel - 78648	78648	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	53,974	53,974	53,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122116	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Colonia Santa Cecilia - 78646	78646	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	215,890	215,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122117	Construcción De Piso Firme Cuaplatlan Barrio Alta Luz - 78645	78645	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	53,870	53,870	53,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122118	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Antonio - 78642	78642	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122119	Construcción De Piso Firme Cuaplatlan Barrio Alta Luz - 78640	78640	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	53,974	53,974	53,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122120	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Miguel - 78672	78672	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	218,167	218,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122121	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio Alta Luz - 78669	78669	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122122	Construcción De Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Miguel - 78667	78667	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122123	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Antonio - 78661	78661	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122124	Construcción De Techo Firme Cuaplatlan Barrio Alta Luz - 78660	78660	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122125	Construcción De Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Miguel - 78652	78652	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122126	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio Santa Cecilia - 78691	78691	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	218,167	218,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122127	Construcción De Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Antonio - 78729	78729	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envia para validación	
TLA18190201122128	Construcción De Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Antonio - 78727	78727	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122129	Construcción De Techo Firme Cuaplatlan Barrio De Guadalupe - 78723	78723	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	28,864	28,864	28,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envia para validación	
TLA18190201122130	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio San Miguel - 78606	78606	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	219,034	219,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122131	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio Alta Luz - 78600	78600	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación	
TLA18190201122132	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Barrio Alta Luz - 78590	78590	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122133	Construcción De Techo Firme Cuaplatlan Barrio De Guadalupe - 78720	78720	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122134	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Adams Barrio De San Miguel - 6748	6748	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	335,396	335,396	335,396	335,396	335,396	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122135	Suministro Y Colocación De Calentador Solar En Barrio Guadalupe La Raza Y San Agustina - 6806	6806	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	883,680	883,680	883,680	883,680	883,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201122136	Construcción De Techo Firme - 69220	69220	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	328,623					0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122137	Construcción De Construcciones Y Banquetas En Calle Hidalgo En Barrios Los Arcos Cuaplatlan - 67727	67727	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2317,485	2317,485	2317,485	2317,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122138	Construcción De Cuartos Para Baño - 68089	68089	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	2845,240	2845,240	2845,240	2845,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122139	Suministro Y Colocación De Calentador Solar En Barrio San Miguel - 67975	67975	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	880,662	880,662	880,662	880,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122140	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Hidalgo Y Favelada En Barrio San Antonio Cuaplatlan - 67944	67944	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2329,289	2329,289	2329,289	2329,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122141	Suministro Y Colocación De Calentadores Solar - 69009	69009	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	687,787	687,787	687,787	687,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122142	Construcción De Cuartos Dormitorios - 68191	68191	Tlaxcala	Cuaplatlan	Cuaplatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	2621,732	2621,732	2645,240	2645,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122143	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Colonia Ignacio Alameda - 81910	81910	Tlaxcala	Cuaplatlan	Colonia Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,734	212,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validación	
TLA18190201122144	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaplatlan Colonia Ignacio Alameda - 81916	81916	Tlaxcala	Cuaplatlan	Colonia Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,734	212,734	0	0	0	0</									











Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Quetzales)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA016010063903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura actual	Cobertura actual	Subsidio	UI23 Proyectos de Desarrollo Regional					23-Provisión de Salarios y Honorarios																	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, encuentra en ejecución.
TLA18190201123272	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 74987	74987	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123273	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 74991	74991	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123274	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 74977	74977	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123275	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 74941	74941	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123276	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 74966	74966	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123277	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 74928	74928	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123278	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 75000	75000	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123279	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 74937	74937	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123280	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 74836	74836	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123281	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 74849	74849	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123282	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 74826	74826	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123283	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 74812	74812	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123284	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 74897	74897	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123285	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 74886	74886	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123286	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 74873	74873	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123287	Construcción De Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 73050	73050	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123288	Construcción De Piso Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 73190	73190	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123289	Construcción De Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 73135	73135	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123290	Construcción De Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 73086	73086	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123291	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros Santa Rosa De Lima - 73284	73284	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123292	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Soledad - 73271	73271	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Soledad Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123293	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Soledad - 73282	73282	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Soledad Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123294	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Soledad - 73278	73278	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Soledad Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123295	Construcción De Cuarto Domestico Intendencia De Mariano Matamoros La Trinidad Tenayucan - 112956	112956	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123296	Construcción De Cuarto Domestico Con Baño Interior La Trinidad Tenayucan - 80019	80019	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: en proceso / Fisical: en proceso / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123297	Construcción De Piso Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Trinidad Tenayucan - 70246	70246	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123298	Construcción De Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Trinidad Tenayucan - 70244	70244	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123299	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Trinidad Tenayucan - 73264	73264	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123300	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Trinidad Tenayucan - 73260	73260	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123301	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Trinidad Tenayucan - 73251	73251	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123302	Construcción De Piso Y Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros La Trinidad Tenayucan - 73245	73245	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123303	Construcción De Techo Firme Intendencia De Mariano Matamoros San Jose Escandona - 72823	72823	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	San Jose Escandona Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123304	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Tlaxiuhco - 82488	82488	Tlaxcala	Tlaxco Tlaxiuhco	Tlaxiuhco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: / Fiscal: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123305	Ampliación De Bad Para Drenaje Sanitario Manzanilla Barrio Chetumal - 94159	94159	Tlaxcala	Manzanilla Barrio Chetumal	Ciudad de Manzanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123306	Ampliación De Bad Para Drenaje Sanitario Manzanilla Barrio Domingo Arreas - 94176	94176	Tlaxcala	Manzanilla Barrio Domingo Arreas	Ciudad de Manzanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																					Financiera: EN PROCESO / Fisical: EN PROCESO / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
TLA1810010083903	Programa De Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución						0.00								Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, o no proporciona evidencia en ejecución.			
TLA18100201124743	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Barrio Blanco Y Adornación Para Ensamble De Equipo De Bombeo Res. Cleo. By. Cota. Proceso No Reserva - 65782	68782	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verificables del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$229,047	\$224,794	\$224,794	\$224,794	\$224,794	\$224,794	\$224,794	100.00	00	00	Otros	12,117	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124744	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Colonia San Cayetano - 68535	68535	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124745	Construcción De Piso Y Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio De Arceas - 68645	68645	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124746	Construcción De Piso Y Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Francisco Villa - 68640	68640	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,734	\$12,734	00	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124747	Construcción De Piso Y Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Francisco Villa - 68633	68633	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124748	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Obregon - 68425	68425	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18100201124800	Construcción De Pomo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Francisco Villa - 68421	68421	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124811	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Chapultepec - 68412	68412	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,936	\$10,936	\$10,936	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124842	Construcción De Piso Y Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68627	68627	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124843	Construcción De Piso Y Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Chapultepec - 68623	68623	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124844	Construcción De Piso Y Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio De Arceas - 68619	68619	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124845	Construcción De Piso Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio De Chapultepec - 68935	68935	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124846	Construcción De Piso Y Techo Fermo Manzanilla Barrio Arceas - 69330	69330	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	00	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124847	Construcción De Piso Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio De Obregon - 69326	69326	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124848	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68455	68455	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124849	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68449	68449	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124850	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Chapultepec - 68445	68445	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124911	Construcción De Pomo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Barrio Obregon - 68546	68546	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,451	\$8,451	\$8,451	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124932	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 68870	68870	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verificables del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,602	\$450,602	\$450,602	\$450,602	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: POR MOTIVOS CLIMATOLÓGICOS NO SE HA INICIADO LA OBRAS / Fisica: POR MOTIVOS CLIMATOLÓGICOS NO SE HA INICIADO LA OBRAS / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18100201124933	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Gabriel - 68806	68808	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verificables del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$64,301	\$64,301	\$64,301	\$64,301	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: POR MOTIVOS CLIMATOLÓGICOS NO SE HA INICIADO LA OBRAS / Fisica: POR MOTIVOS CLIMATOLÓGICOS NO SE HA INICIADO LA OBRAS / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18100201124934	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68507	68507	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18100201124935	Construcción De Piso Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68604	68604	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18100201124936	Construcción De Piso Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68396	68396	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18100201124937	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68483	68483	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124938	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68464	68464	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Ciudad de Manzanilla	Urbano	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,622	\$12,622	\$12,622	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201124939	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Manzanilla Francisco I Madero - 94163	94163	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$38,825	\$38,825	\$38,825	\$38,825	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18100201124940	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Francisco I Madero - 68374	68374	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,864	\$8,864	\$8,864	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18100201125001	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista - 68371	68371	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18100201125002	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Francisco I Madero - 68370	68370	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18100201125003	Construcción De Techo Fermo Manzanilla De Mariano Arista Francisco I Madero - 68466	68466	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	00	00	00	00	0.00	00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18100201125004	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ciudad Guadalupe Manzanilla Lira Y Ortega - 94141	94141	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Miguel Lira y Ortega	Rural	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DES																			

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
TLA016010063903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	UI23 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisión Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, o en proceso de recuento en ejecución.	
TLA180201122908	Construcción De Piso Y Techo Firme De Marielano Arista Miguel Lira Y Ortega - 70171	70171	Tlaxcala	Huamantla	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA180201122909	Construcción De Piso Y Techo Firme De Marielano Arista Miguel Lira Y Ortega - 70165	70165	Tlaxcala	Huamantla	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122910	Construcción De Techo Firme De Marielano Arista Miguel Lira Y Ortega - 68603	68603	Tlaxcala	Huamantla	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA180201122911	Construcción De Techo Firme De Marielano Arista Miguel Lira Y Ortega - 68598	68598	Tlaxcala	Huamantla	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,748	\$10,748	\$10,748	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122912	Construcción De Techo Firme De Marielano Arista Miguel Lira Y Ortega - 68585	68585	Tlaxcala	Huamantla	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,864	\$8,864	\$8,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA180201122913	Rehabilitación De Paso De Agua Potable - 68760	68760	Tlaxcala	Huamantla	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Participativas del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$329,931	\$329,931	\$329,931	\$329,931	\$329,931	\$329,931	\$329,931	100.00	\$0	Otros	1,265	100.00	100.00	Financiera: OBRAS COMPLETAS / Fisica: OBRAS COMPLETAS / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALOR.
TLA180201122914	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlagotepec Santa Elena - 70335	70335	Tlaxcala	Atlatzacoapac	Atlatzacoapac (Guacimela)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122915	Rehabilitación De Sed Para Drenaje Sanitaria Calpulalpan San Antonio Masapa - 94115	94115	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$166,066	\$166,066	\$166,066	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122916	Rehabilitación De Sed Para Drenaje Sanitaria Calpulalpan San Antonio Masapa - 94110	94110	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$121,986	\$121,986	\$121,986	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122917	Rehabilitación De Sed Para Drenaje Sanitaria Calpulalpan San Antonio Masapa - 94105	94105	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$179,874	\$179,874	\$179,874	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122918	Rehabilitación De Sed Para Drenaje Sanitaria Calpulalpan San Antonio Masapa - 94101	94101	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$212,071	\$212,071	\$212,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122919	Rehabilitación De Sed Para Drenaje Sanitaria Calpulalpan San Antonio Masapa - 94100	94100	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion
TLA180201122920	Rehabilitación De Sed Para Agua Potable Calpulalpan San Antonio Masapa - 91624	91624	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$64,254	\$64,254	\$64,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122921	Rehabilitación De Sed Para Agua Potable Calpulalpan San Antonio Masapa - 91594	91594	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$44,266	\$44,266	\$44,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion
TLA180201122922	Rehabilitación De Sed Para Agua Potable Calpulalpan San Antonio Masapa - 91534	91534	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$13,780	\$13,780	\$13,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122923	Rehabilitación De Sed Para Agua Potable Calpulalpan San Antonio Masapa - 91638	91638	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$13,140	\$13,140	\$13,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122924	Rehabilitación De Sed Para Agua Potable Calpulalpan San Antonio Masapa - 91638	91638	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$35,458	\$35,458	\$35,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122925	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Masapa - 70068	70068	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122926	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Masapa - 68344	68344	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122927	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Masapa - 68660	68660	Tlaxcala	Calpulalpan	Masapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122928	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Sacaculo - 70194	70194	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Sacaculo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122929	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Sacaculo - 70189	70189	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Sacaculo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122930	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Sacaculo - 70186	70186	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Sacaculo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122931	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Sacaculo - 70183	70183	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Sacaculo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122932	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Sacaculo - 68373	68373	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Sacaculo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,936	\$10,936	\$10,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion
TLA180201122933	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Sacaculo - 68355	68355	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Sacaculo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122934	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Felipe Soltepec - 70180	70180	Tlaxcala	Calpulalpan	San Felipe Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122935	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Felipe Soltepec - 68381	68381	Tlaxcala	Calpulalpan	San Felipe Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion
TLA180201122936	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 70143	70143	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122937	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 70149	70149	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122938	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 70175	70175	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA180201122939	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 70157	70157	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122940	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 70153	70153	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA180201122941	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 70170	70170	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
TLA0160100683903	Programa De Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI22	Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Honorarios	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00								Financiera: / Finis: / Registra: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, encuentra en ejecución.
TLA18190201122943	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Mateo Atzacpac - 70161	70161	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atzacpac	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122944	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Mateo Atzacpac - 70162	70162	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atzacpac	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$413,138	\$413,138	\$413,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122945	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan San Mateo Atzacpac - 94148	94148	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atzacpac	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$47,587	\$47,587	\$47,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122946	Construcción De Cuatro Dormitorio Calpulalpan San Mateo Atzacpac - 83960	83960	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atzacpac	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122947	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Mateo Atzacpac - 70159	70159	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atzacpac	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122948	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Mateo Atzacpac - 70136	70136	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atzacpac	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122949	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Mateo Atzacpac - 68390	68390	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atzacpac	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: se envia para validacion	
TLA18190201122950	Construcción De Cuatro Dormitorio Con Baño Calpulalpan Santiago Cuauila - 83889	83889	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$88,500	\$88,500	\$88,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122951	Construcción De Cuatro Dormitorio Calpulalpan Santiago Cuauila - 83964	83964	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122952	Construcción De Cuatro Dormitorio Calpulalpan Santiago Cuauila - 83977	83977	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion	
TLA18190201122953	Construcción De Cuatro Dormitorio Calpulalpan Santiago Cuauila - 83971	83971	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122954	Construcción De Cuatro Dormitorio Calpulalpan Santiago Cuauila - 83966	83966	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion	
TLA18190201122955	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 70114	70114	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122956	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 70109	70109	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122957	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 70103	70103	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122958	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 68264	68264	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122959	Construcción De Cuatro Dormitorio Calpulalpan La Soledad - 84017	84017	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122960	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 70220	70220	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA18190201122961	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 70217	70217	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122962	Construcción De Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 68334	68334	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122963	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Hoga Gustavo Diaz Ordaz - 68572	68572	Tlaxcala	Calpulalpan	HOGA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122964	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Hoga Gustavo Diaz Ordaz - 68557	68557	Tlaxcala	Calpulalpan	HOGA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,936	\$10,936	\$10,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122965	Construcción De Cuatro Dormitorio Calpulalpan La Venta - 84014	84014	Tlaxcala	Calpulalpan	La Venta	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122966	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Venta - 70201	70201	Tlaxcala	Calpulalpan	La Venta	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122967	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Venta - 70213	70213	Tlaxcala	Calpulalpan	La Venta	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA18190201122968	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Venta - 70209	70209	Tlaxcala	Calpulalpan	La Venta	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122969	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Venta - 70206	70206	Tlaxcala	Calpulalpan	La Venta	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA18190201122970	Construcción De Cuatro Dormitorio Con Baño Tepicayano Tepicayano - 86026	86026	Tlaxcala	Tepicayano	Tepicayano	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$88,500	\$88,500	\$88,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Finis: en proceso / Registra: se envia para validacion	
TLA18190201122971	Construcción De Techo Firme San Mateo Atzacpac Martín Monterey - 63143	63143	Tlaxcala	Tepicayano	Tepicayano	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122972	Construcción De Techo Firme Tepicayano - 59871	59871	Tlaxcala	Tepicayano	Tepicayano	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122973	Construcción De Techo Firme Tepicayano - 59844	59844	Tlaxcala	Tepicayano	Tepicayano	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122974	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepicayano - 59888	59888	Tlaxcala	Tepicayano	Tepicayano	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122975	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepicayano - 59874	59874	Tlaxcala	Tepicayano	Tepicayano	Urbano	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA18190201122976	Aplicación De Red Para Agua Potable Tepicayano Colonia Las Apulias - 91822	91822	Tlaxcala	Tepicayano	Las Apulias (Colonia)	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,227	\$3,227	\$3,227	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Finis: EN PROCESO / Registra: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122977	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepicayano La Aurora - 59911	59911	Tlaxcala	Tepicayano	La Aurora	Rural	Aperturas Federales	1003	FAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306</													





Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	
TLA016010063903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas de Tiempo Completo Del Estado de Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI23 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisión de Salarios y Gastos Personales	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00								Financiera: / Finis: / Registro: La entidad derivativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, ya que proyectos no encuentra en ejecución.		
TLA1819021122613	Construcción de Piso Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 59812		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisica: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122614	Construcción de Piso y Techo Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 59822		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA VALIDACION.
TLA1819021122615	Construcción de Techo Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 59715		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisica: en proceso / Registro: se envia para validación
TLA1819021122616	Construcción de Techo Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 59699		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisica: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122617	Rehabilitación de Pozo Profundo Para Agua Potable - 99801		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Capulhuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	247,311	247,311	247,311	247,311	247,311	247,311	100.00	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: OBRA COMPLETA / Fisica: OBRA COMPLETA (SE RESULTA UN POZO DE AGUA POTABLE) / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR
TLA1819021122618	Construcción de Piso y Techo Firme Tetlatlahuca Barrio Atenco - 59837		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Atenco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA VALIDACION.
TLA1819021122619	Construcción de Techo Firme Tetlatlahuca Barrio Atenco - 59884		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Atenco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: en proceso / Fisica: en proceso / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122620	Construcción de Cuatro Dormitorio Tlaxcala La Loma Xichtohuacal - 113027		Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xichtohuacal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122621	Rehabilitación de Red Para Drenaje Sanitario Tlaxcala Colonia Amalio López Mateos - 94240		Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Amalio López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	232,480	232,480	232,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122622	Construcción de Techo Firme Tlaxcala Colonia Miraflores - 66727		Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SE ENVIA A VALIDACION
TLA1819021122623	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala Colonia Ocotlán - 68401		Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	215,890	215,890	215,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122624	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala Colonia Loma Bonita - 68391		Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122625	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala San Diego Metzque - 68128		Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122626	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Diego Metzque - 68904		Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122627	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Diego Metzque - 68910		Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122628	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Diego Metzque - 68906		Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122629	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala San Diego Metzque - 68418		Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122630	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala San Diego Metzque - 68416		Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122631	Construcción de Pavimento de Adoquín Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 68429		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	251,474	251,474	251,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación
TLA1819021122632	Aplicación de Red Para Agua Potable Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 91556		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	24,535	24,535	24,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122633	Construcción de Cuatro Dormitorio Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 84095		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación
TLA1819021122634	Construcción de Cuatro Dormitorio Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 84101		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122635	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 68899		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	29,864	29,864	29,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122636	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 68896		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122637	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 68900		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	211,161	211,161	211,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLA1819021122638	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 68424		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	215,890	215,890	215,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122639	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 68420		Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122640	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Gabriel Cuauhlián - 68885		Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuauhlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122641	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Gabriel Cuauhlián - 68924		Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuauhlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122642	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Hipólito Chimalpa - 68931		Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,974	55,974	55,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122643	Construcción de Techo Firme Tlaxcala San Lucas Cuauhtlilpan - 68879		Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLA1819021122644	Construcción de Piso y Techo Firme Tlaxcala San Lucas Cuauhtlilpan - 68840		Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122645																														







Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual				
TLA0160100683903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional					23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad derivativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, lo que provoca que encuentre en ejecución.					
TLA18190201122735	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxcala Ranchería La Ciénega - 82329	82329	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122734	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxcala Ranchería La Ciénega - 82332	82332	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,734	\$12,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA18190201122736	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxcala Barrio San Juan Primero - 94111	94111	Tlaxcala	Interno	Interno	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$123,618	\$123,618	\$123,618	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	72	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122737	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72838	72838	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122738	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72896	72896	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122739	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72857	72857	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,734	\$12,734	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122740	Construcción De Techo Firme Intenso - 72704	72704	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$7,608	\$7,608	\$7,608	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122741	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 73011	73011	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,734	\$12,734	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122742	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72936	72936	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122743	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72993	72993	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122744	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72989	72989	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,734	\$12,734	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validacion	
TLA18190201122745	Construcción De Techo Firme Intenso - 72672	72672	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122746	Construcción De Techo Firme Intenso - 72627	72627	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122747	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72937	72937	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validacion	
TLA18190201122748	Construcción De Piso Y Techo Firme Intenso - 72761	72761	Tlaxcala	Intenso	Intenso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,595	\$10,595	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122749	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Matatecocho Sección Cuarta - 94145	94145	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$39,883	\$39,883	\$39,883	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122750	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Matatecocho Sección Cuarta - 94138	94138	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$39,883	\$39,883	\$39,883	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122751	Ampliación De Red Para Agua Potable Matatecocho - 91709	91709	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,071	\$3,071	\$3,071	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122752	Ampliación De Red Para Agua Potable Matatecocho - 91644	91644	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,071	\$3,071	\$3,071	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122753	Construcción De Cuarto Domicilio Con Baño Matatecocho De Jose Maria Morelos Sección Tercera - 71320	71320	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,291	\$26,487	\$26,487	\$26,487	29.93	0	0	0.00	0	Vivienda	2	100.00	30.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122754	Construcción De Cuarto Domicilio Con Baño Matatecocho De Jose Maria Morelos Sección Cuarta - 71336	71336	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,291	\$26,487	\$26,487	\$26,487	29.93	0	0	0.00	0	Vivienda	6	100.00	30.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122755	Construcción De Cuarto Domicilio Con Baño Matatecocho De Jose Maria Morelos Sección Segunda - 71478	71478	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,291	\$26,487	\$26,487	\$26,487	29.93	0	0	0.00	0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122756	Construcción De Cuarto Domicilio Con Baño Matatecocho De Jose Maria Morelos Sección Tercera - 71627	71627	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,291	\$26,487	\$26,487	\$26,487	29.93	0	0	0.00	0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA18190201122757	Construcción De Techo Firme Matatecocho Sección Tercera - 63214	63214	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,864	\$8,864	\$8,864	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122758	Construcción De Techo Firme Matatecocho Sección Cuarta - 63209	63209	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122759	Construcción De Piso Y Techo Firme Matatecocho Sección Cuarta - 63281	63281	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122760	Construcción De Piso Y Techo Firme Matatecocho Sección Segunda - 63242	63242	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122761	Construcción De Piso Y Techo Firme Matatecocho Sección Tercera - 63236	63236	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$19,034	\$19,034	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122762	Construcción De Piso Firme Matatecocho Sección Primera - 63233	63233	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA18190201122763	Construcción De Techo Firme Matatecocho Sección Tercera - 63200	63200	Tlaxcala	Matatecocho de Jose Maria Matatecocho Morelos		Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,936	\$10,936	\$10,936	0	0	0	0										



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	
TLA010010083903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI23 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisión Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00										Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, lo que provoca la ausencia en ejecución.		
TLA18190201122795	Construcción De Piso Firme Mesatecochco Sección Texera - 63228	63228	Tlaxcala	Mesatecochco	San José María Mesatecochco Morelos	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	55,545	55,545	55,545	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA18190201122796	Construcción De Techo Firme Mesatecochco Sección Texera - 63223	63223	Tlaxcala	Mesatecochco	San José María Mesatecochco Morelos	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	58,864	58,864	58,864	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122797	Construcción De Techo Firme Mesatecochco Sección Texera - 63220	63220	Tlaxcala	Mesatecochco	San José María Mesatecochco Morelos	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: se envía para validación	
TLA18190201122798	Construcción De Piso Y Techo Firme Mesatecochco Sección Texera - 63228	63228	Tlaxcala	Mesatecochco	San José María Mesatecochco Morelos	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122799	Construcción De Piso Y Techo Firme Mesatecochco Sección Texera - 63234	63234	Tlaxcala	Mesatecochco	San José María Mesatecochco Morelos	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122800	Construcción De Piso Y Techo Firme Mesatecochco Sección Cuernavaca - 63248	63248	Tlaxcala	Mesatecochco	San José María Mesatecochco Morelos	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122819	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San Felipe Cuahuatlen - 78627	78627	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuahuatlen	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122820	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San Felipe Cuahuatlen - 78627	78627	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuahuatlen	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	511,161	511,161	511,161	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122821	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San Felipe Cuahuatlen - 79118	79118	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuahuatlen	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122822	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San Felipe Cuahuatlen - 78627	78623	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuahuatlen	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122823	Construcción De Piso Y Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 82050	82050	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122824	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 78566	78569	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122825	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 78566	78566	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122826	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 79674	79676	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122827	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 78620	78620	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122828	Construcción De Pavimento De Adopn Contia De Juan Cuamatzi San José Atlatla - 86591	86591	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	533,350	533,350	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122829	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San José Atlatla - 78559	78559	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122830	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San José Atlatla - 79671	79671	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122831	Construcción De Piso Y Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquilahuac - 82086	82086	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquilahuac	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122832	Construcción De Piso Y Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquilahuac - 82082	82082	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquilahuac	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122833	Construcción De Piso Y Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquilahuac - 82076	82076	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquilahuac	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	515,890	515,890	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201122834	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquilahuac - 78562	78562	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquilahuac	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122835	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquilahuac - 78562	78562	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquilahuac	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122836	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquilahuac - 78480	78480	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquilahuac	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA18190201122837	Construcción De Piso Y Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Barrio La Luz - 82095	82095	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122838	Construcción De Piso Y Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Barrio La Luz - 82068	82068	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía para validación	
TLA18190201122839	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tepetitla - 84241	84241	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	519,416	519,416	519,416	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: se envía validación	
TLA18190201122840	Ampliación De Red Para Agua Potable Tepetitla - 84241	84241	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	511,346	511,346	511,346	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122841	Construcción De Cuatro Domitorios Tepetitla De Lardizábal - 84076	84076	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	848,250	848,250	848,250	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: en proceso / Fiscal: en proceso / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122842	Construcción De Cuatro Domitorios Tepetitla De Lardizábal - 84076	84076	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	848,250	848,250	848,250	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122843	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 70027	70027	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122844	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Colonia Estación Segura - 70028	70028	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201122845	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 70021	70021	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades Federales																						

Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Recurso	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		Avance Anual			
TLA01001003903	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	UI23 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00									Financiera: / Físico: / Registro: La entidad derivativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, ya que el proyecto no encuentra en ejecución.
TLA1819021122948	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 70046	70046	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122849	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 70042	70042	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122930	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 70038	70038	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122851	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 70032	70032	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122932	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Colonia Emiliano Zapata - 68655	68655	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122853	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 68650	68650	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122834	Construcción De Piso Firme Tepetitla De Lardizábal - 68643	68643	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,974	\$5,974	\$5,974	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1819021122855	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 68664	68664	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122836	Construcción De Techo Firme Tepetitla De Lardizábal - 68614	68614	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122838	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Guadalupe Victoria - 70105	70105	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Guadalupe Victoria Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122839	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Guadalupe Victoria - 70102	70102	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Guadalupe Victoria Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122880	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Guadalupe Victoria - 70097	70097	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Guadalupe Victoria Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122861	Construcción De Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Guadalupe Victoria - 68631	68631	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Guadalupe Victoria Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122862	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepetitla De Lardizábal San Mateo Atoyac - 84078	84078	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00			Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1819021122863	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal San Mateo Atoyac - 70076	70076	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122864	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal San Mateo Atoyac - 70083	70083	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,665	\$15,665	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122865	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal San Mateo Atoyac - 70093	70093	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122866	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal San Mateo Atoyac - 70089	70089	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122867	Construcción De Techo Firme Tepetitla De Lardizábal San Mateo Atoyac - 68637	68637	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122868	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Villa Alta - 70073	70073	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122869	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Villa Alta - 70070	70070	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122870	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepetitla De Lardizábal Villa Alta - 70066	70066	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122871	Equipoamiento De Comedor Comunitario - 94249	94249	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$219,549	\$219,549	\$219,549	\$219,549	\$219,549	\$219,549	\$219,549	100.00	\$0	Otros	9,490	100.00	100.00			Financiera: SUMINISTRO TERMINADO / Físico: SUMINISTRO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1819021122872	Rehabilitación De Bad Para Drenaje Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84211	84211	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$142,138	\$142,138	\$142,138	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	0.00			Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122873	Ampliación De Bad Para Drenaje Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84139	84139	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$56,509	\$56,509	\$56,509	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00			Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122874	Ampliación De Bad Para Drenaje Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84135	84135	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,875	\$3,875	\$3,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00			Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122875	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84097	84097	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00			Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122876	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84093	84093	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00			Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1819021122877	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84087	84087	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00			Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validacion	
TLA1819021122878	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84109	84109	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00			Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: se envia para validacion	
TLA1819021122879	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 84105	84105	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum																											



Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
TLA010010083903	Programa De Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI23 Proyectos de Desarrollo Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, por lo que no se encuentra en ejecución.	
TLA180201122919	Construcción De Techo En Patio Escolar Telesecundaria - 4034	4034	Tlaxcala	Sancitlán de las Flores	Francisco Villa	Urbano	104 PAIS Municipal y de las Construcciones Particulares del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM	Educación	En Ejecución	2018	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	100.00	0	Metros Cuadrados	5,400	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO / Sistema: EN PROCESO / Para el siguiente nivel.
TLA180201122920	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxcala - 7018	7018	Tlaxcala	Sancitlán de las Flores	La Providencia	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122921	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum La Providencia - 7018	7018	Tlaxcala	Sancitlán de las Flores	La Providencia	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA180201122922	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Cde La Martinica - 8234	8234	Tlaxcala	Tlaxco	Comisión Federal de Electricidad-La Rural	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122923	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Cde La Martinica - 8234	8234	Tlaxcala	Tlaxco	Comisión Federal de Electricidad-La Rural	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122924	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxco Rancheria Las Meas - 11179	11179	Tlaxcala	Tlaxco	Las Meas (Sanabria)	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLA180201122925	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxco Rancheria Las Meas - 11179	11179	Tlaxcala	Tlaxco	Las Meas (Sanabria)	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122926	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancheria Las Meas - 8239	8239	Tlaxcala	Tlaxco	Las Meas (Sanabria)	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122927	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancheria La Palma - 8236	8236	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122928	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 86045	86045	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,870	\$3,870	\$3,870	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA180201122929	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82435	82435	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122930	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82428	82428	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122931	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82424	82424	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122932	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82480	82480	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122933	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82473	82473	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122934	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82416	82416	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,999	\$16,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122935	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82408	82408	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$18,167	\$18,167	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122936	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 82490	82490	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,321	\$12,321	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122937	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 8410	8410	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122938	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia El Rosario - 83818	83818	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122939	Aplicación De Red Para Drenaje Sanitario En Sanitaria San Felipe Hidalgo - 8414	8414	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$203,673	\$203,673	\$203,673	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA180201122940	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla de Mariano Arista San Felipe Hidalgo - 70197	70197	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122941	Construcción De Techo Firme Huamantla de Mariano Arista San Felipe Hidalgo - 6861	6861	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122942	Construcción De Techo Firme Huamantla de Mariano Arista San Felipe Hidalgo - 6867	6867	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122943	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla de Mariano Arista Tepunte - 70127	70127	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	Colonia Tepunte	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA180201122944	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla de Mariano Arista Tepunte - 7011	7011	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	Colonia Tepunte	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122945	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla de Mariano Arista Tepunte - 7010	7010	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	Colonia Tepunte	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122946	Aplicación De Red Para Agua Potable Huamantla Barrio De Obregon - 8112	8112	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	Amazac	Rural	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,239	\$3,239	\$3,239	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122947	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate - 77947	77947	Tlaxcala	Terrenate	Terrenate	Urbano	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$19,034	\$19,034	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122948	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Chapilo - 84162	84162	Tlaxcala	Terrenate	Terrenate	Urbano	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122949	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Chapilo - 76986	76986	Tlaxcala	Terrenate	Terrenate	Urbano	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,665	\$15,665	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA180201122950	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate - 76973	76973	Tlaxcala	Terrenate	Terrenate	Urbano	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,306	\$20,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA180201122951	Construcción De Techo Firme Terrenate - 76979	76979	Tlaxcala	Terrenate	Terrenate	Urbano	103 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,332	\$14,332	\$14,332	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.











Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual			
TLA016010063903	Programa de Infraestructura (Desarrollos Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI22 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad derivativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, con lo que no se encuentra en ejecución.				
TLA18190201123114	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Tototlac Los Reyes Quiahuitlan - 6184	91841	Tlaxcala	Tototlac	Los Reyes Quiahuitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	333,383	333,383	333,383	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	124	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123113	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Tototlac Los Reyes Quiahuitlan - 6185	91883	Tlaxcala	Tototlac	Los Reyes Quiahuitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	53,931	53,931	53,931	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	40	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123114	Construcción De Piso Y Techo Firme Tototlac Los Reyes Quiahuitlan - 6903	68903	Tlaxcala	Tototlac	Los Reyes Quiahuitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	213,663	213,663	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar	
TLA18190201123115	Construcción De Techo Firme Tototlac Los Reyes Quiahuitlan - 6824	68826	Tlaxcala	Tototlac	Los Reyes Quiahuitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	39,905	39,905	39,905	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion
TLA18190201123116	Construcción De Techo Firme Tototlac Los Reyes Quiahuitlan - 6893	68823	Tlaxcala	Tototlac	Los Reyes Quiahuitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,004	212,004	212,004	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123117	Construcción De Piso Y Techo Firme Tototlac San Francisco Costealizo - 6880	68880	Tlaxcala	Tototlac	San Francisco Costealizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201123118	Construcción De Techo Firme Tototlac San Francisco Costealizo - 6879	68791	Tlaxcala	Tototlac	San Francisco Costealizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123119	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Tototlac San Miguel Tianguahuc - 9214	94344	Tlaxcala	Tototlac	San Miguel Tianguahuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	280,954	280,954	280,954	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	66	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion
TLA18190201123120	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Tototlac Tepetitlan - 9421	94251	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2120,076	2120,076	2120,076	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	80	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123121	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Tototlac Santiago Tepetitlan - 9192	91922	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	227,300	227,300	227,300	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	120	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123122	Ampliación De Red Para Agua Potable Tototlac Santiago Tepetitlan - 9393	93891	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	24,009	24,009	24,009	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	28	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123123	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Tototlac Santiago Tepetitlan - 9189	91899	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	221,765	221,765	221,765	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	56	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123124	Construcción De Piso Y Techo Firme Tototlac Santiago Tepetitlan - 6833	68839	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201123125	Construcción De Piso Firme Tototlac Santiago Tepetitlan - 6834	68834	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	35,974	35,974	35,974	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123126	Construcción De Piso Y Techo Firme Tototlac - 6870	68870	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201123127	Ampliación De Red Para Agua Potable Tototlac La Trinidad Chimalpa - 9193	91933	Tlaxcala	Tototlac	La Trinidad Chimalpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	28,677	28,677	28,677	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	36	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123128	Ampliación De Red Para Agua Potable Tototlac La Trinidad Chimalpa - 9189	91899	Tlaxcala	Tototlac	La Trinidad Chimalpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	22,502	22,502	22,502	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	16	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion
TLA18190201123129	Construcción De Piso Y Techo Firme Tototlac Zaragoza - 6843	68843	Tlaxcala	Tototlac	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18190201123130	Construcción De Techo Firme Zitlaltepec Barrio El Calvario - 73203	73203	Tlaxcala	Zitlaltepec	Zitlaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123131	Construcción De Techo Firme Zitlaltepec Barrio Progreso - 73194	73194	Tlaxcala	Zitlaltepec	Barrio Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	214,332	214,332	214,332	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123132	Construcción De Piso Y Techo Firme Zitlaltepec Francisco Javier Mier - 73207	73207	Tlaxcala	Zitlaltepec	Culminia Francisco Javier Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,734	212,734	212,734	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123133	Construcción De Piso Y Techo Firme Zitlaltepec San Juan Bautista Santos - 73220	73220	Tlaxcala	Zitlaltepec	San Juan Bautista Santos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	210,595	210,595	210,595	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123134	Construcción De Piso Y Techo Firme Zitlaltepec San Juan Bautista Santos - 73215	73215	Tlaxcala	Zitlaltepec	San Juan Bautista Santos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	212,734	212,734	212,734	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123135	Construcción De Piso Y Techo Firme Zitlaltepec San Juan Bautista Santos - 73211	73211	Tlaxcala	Zitlaltepec	San Juan Bautista Santos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	220,306	220,306	220,306	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123136	Construcción De Techo Firme Zitlaltepec - 73198	73198	Tlaxcala	Zitlaltepec	San Juan Bautista Santos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	28,864	28,864	28,864	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123137	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Tzompantepec Barrio La Luz - 9392	9392	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	232,680	232,680	232,680	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	168	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123138	Construcción De Cuarto Domicilio Tzompantepec - 85830	85830	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123139	Construcción De Cuarto Domicilio Tzompantepec Saltillo - 85831	85831	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123140	Construcción De Cuarto Domicilio Tzompantepec - 85839	85839	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	248,250	248,250	248,250	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18190201123141</																																













Total: 6259

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA010010003903	Programa De Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala)	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,885,858	\$2,838,492	\$2,838,492	\$2,838,492	\$851,548	\$851,548	\$851,548	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA18190201138288	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Nueva Rodríguez Del Municipio De Apizaco, Tlaxcala.	FF/FORTAFIN/022/18	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,885,858	\$2,838,492	\$2,838,492	\$2,838,492	\$851,548	\$851,548	\$851,548	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201138297	Pavimentación De Calle General Cervón Del Municipio De Apizaco, Tlaxcala.	FF/FORTAFIN/021/18	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,215,198	\$4,004,998	\$4,004,998	\$4,004,998	\$1,201,499	\$1,201,499	\$1,201,499	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139313	Pavimentación De Prolongación De Avenida Los Pinos En La Localidad De Santa Anita Huilias, Municipio De Apizaco, Tlaxcala.	FF/FORTAFIN/023/18	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,788,944	\$2,651,910	\$2,651,910	\$2,651,910	\$795,573	\$795,573	\$795,573	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139453	Programa De Desarrollo Regional	-SEBAMBOLLO REGIONAL 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,955,021	\$3,955,021	\$3,955,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139468	Reconstrucción	EACR-012-2018	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Fideicomiso	I007 PLAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2018	\$360,258	\$360,258	\$360,258	\$360,258	\$108,077	\$108,077	\$108,077	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139473	Programa De Desarrollo Regional (1) 2018	DESARROLLO REGIONAL (1) 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,912,980	\$7,912,980	\$7,912,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139484	Pavimentación De Adoquero En Calle Cuauhtémoc Entre Calle Reforma Norte Y Calle Alianza	FORTAFI184101	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION / Físico: LA OBRAS NO HA INICIADO SE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139492	Pavimentación Con Adoquero En Calle Miquelangel Entre Calle Ochoa Real Y Vía De PeroteSur11	FORTAFI184102	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,700,000	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION / Físico: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION POR SER NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO NI FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139700	Pavimentación Con Adoquero En Calle Emilio Sánchez Piedras Entre Calle St. Juanes Y Pablo SURE	FORTAFI184103	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION / Físico: LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO DE LICITACION POR SER NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO NI FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201139889	Fortalecimiento Financiero Para Innovación-1 2018	S-8	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOVI Y MUNICIPIOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$173,574,510	#####	\$173,574,510	\$121,674,510	#####	#####	#####	71.25	\$0	Otros	0	0.00	71.25	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201140013	Modernización Y Vinculación Catastral	213/SX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		18-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,999,996	\$3,999,996	\$3,999,996	\$3,999,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUESTAN EN PROCESO LOS TRABAJOS, POR TANTO AUN ESTÁ PENDIENTE EL DEVENGO Y PAGO / Físico: SE ENCUESTAN EN PROCESO LOS TRABAJOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA18190201140136	Adquisición De Mobilización Y Equipo	01	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	S072 PROGRESA Programa de Inclusión Social		12-Salud	O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	Salud	En Ejecución	2018	\$3,312,567	\$3,312,567	\$3,312,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201140396	Programa De Desarrollo Regional-1 2018	S-8	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$11,373,500	\$11,373,500	\$4,549,400	\$4,549,400	\$4,549,400	\$4,549,400	\$4,549,400	40.00	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA18190201140579	Programa De Fortalecimiento Financiero 2018	S-8	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOVI	Urbanización	En Ejecución	2018	\$120,000,000	#####	\$120,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR