




Periódico Oficial



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE CARACTER OFICIAL
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER
PUBLICADAS EN ESTE PERIODICO

Registro D.G.C.
Núm. 0621221

LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
DIRECTOR

Características
118282816

Registrado como Art. de 2a. clase
con fecha 17 de Diciembre de 1921

Tlaxcala, Tlax., a 11 de
Septiembre del 2013.

TOMO XCII
SEGUNDA EPOCA
No. 37 Tercera Sección

Sumario

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADOS A LA ENTREGA DE APORTACIONES FEDERALES, COMO SUBSIDIOS Y GASTO DESCENTRALIZADO O REASIGNADO MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 79, 85, 117 y 110, de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 48 y 49 Fracción V; y de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Acuerdo por el que se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, como subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, en cumplimiento del artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública del Primer Trimestre

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013		FECS	3,384,000,357	943,935,076	865,955,092	804,285,179	93.3%	0	0	48.00	12.00	15.0%
PERÍODO QUE SE REPORTE	PRIMER TRIMESTRE											
123348	EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA		6,195,196	1,092,110	2,043,113	4,099,973	66.3%	0	0	11.00	0.00	15.0%
137800	SERVICIOS PERSONALES EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA		3,435,001,187	894,040,545	870,040,545	782,743,894	84.4%	0	0	34.00	6.00	75.0%
131007	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA		116,842,996	29,222,434	28,272,434	14,467,862	49.5%	0	0	11.00	3.00	15.0%

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS FEDERALES			PORCENTAJE	REQUERIMIENTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
							EN ESTE TRIMESTRE	AL 31 DE MARZO	CUMPLIMIENTO		
131007	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	ESTADO DE TLAXCALA	DESARROLLO EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL		OTROS	14,467,862	14,467,862	100.0%	0.0%	
139001	SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000	ESTADO DE TLAXCALA	DESARROLLO EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL		PERSONALES	14,467,862	14,467,862	100.0%	0.0%	

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Clase de Proyecto	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total	Porcentaje de Avance	Observaciones
139659	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	45,000	45,000	45,000	0	0.00%	45,000	100.00%	0
139660	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	61,500	61,500	61,500	0	0.00%	61,500	100.00%	0
139661	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	7,084	7,084	7,084	0	0.00%	7,084	100.00%	0
139662	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	718,170	718,170	718,170	0	0.00%	718,170	100.00%	0
139663	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	70,140	70,140	70,140	0	0.00%	70,140	100.00%	0
139664	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	40,000	40,000	40,000	0	0.00%	40,000	100.00%	0
139665	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	49,386	49,386	49,386	0	0.00%	49,386	100.00%	0
139666	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	245,700	245,700	245,700	0	0.00%	245,700	100.00%	0
139667	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	101,316	101,316	101,316	0	0.00%	101,316	100.00%	0
139668	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	345,486	345,486	345,486	0	0.00%	345,486	100.00%	0
139669	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	83,689	83,689	83,689	0	0.00%	83,689	100.00%	0
139670	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	20,738	20,738	20,738	0	0.00%	20,738	100.00%	0
139671	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	30,738	30,738	30,738	0	0.00%	30,738	100.00%	0
139672	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	1,875,072	1,875,072	1,875,072	0	0.00%	1,875,072	100.00%	0
139673	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	6,709,158	6,709,158	6,709,158	0	0.00%	6,709,158	100.00%	0
139674	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	2,713,479	2,713,479	2,713,479	0	0.00%	2,713,479	100.00%	0
139675	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	335,668	335,668	335,668	0	0.00%	335,668	100.00%	0

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Clase de Proyecto	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total	Porcentaje de Avance	Observaciones
139676	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	45,000	45,000	45,000	0	0.00%	45,000	100.00%	0
139677	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	61,500	61,500	61,500	0	0.00%	61,500	100.00%	0
139678	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	7,084	7,084	7,084	0	0.00%	7,084	100.00%	0
139679	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	718,170	718,170	718,170	0	0.00%	718,170	100.00%	0
139680	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	70,140	70,140	70,140	0	0.00%	70,140	100.00%	0
139681	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	40,000	40,000	40,000	0	0.00%	40,000	100.00%	0
139682	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	49,386	49,386	49,386	0	0.00%	49,386	100.00%	0
139683	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	245,700	245,700	245,700	0	0.00%	245,700	100.00%	0
139684	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	101,316	101,316	101,316	0	0.00%	101,316	100.00%	0
139685	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	345,486	345,486	345,486	0	0.00%	345,486	100.00%	0
139686	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	83,689	83,689	83,689	0	0.00%	83,689	100.00%	0
139687	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	20,738	20,738	20,738	0	0.00%	20,738	100.00%	0
139688	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	30,738	30,738	30,738	0	0.00%	30,738	100.00%	0
139689	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	1,875,072	1,875,072	1,875,072	0	0.00%	1,875,072	100.00%	0
139690	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	6,709,158	6,709,158	6,709,158	0	0.00%	6,709,158	100.00%	0
139691	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	2,713,479	2,713,479	2,713,479	0	0.00%	2,713,479	100.00%	0
139692	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION	SAN LUCAS TECPICCO	TECPICCO	DESARROLLO SOCIAL	335,668	335,668	335,668	0	0.00%	335,668	100.00%	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	DEPENDENCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROGRESO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESTANTE	RECURSO 2011	RECURSO 2012	RECURSO 2013
13301	CONSTRUCCIÓN DE CUARTELONES. CALLE 7 NORTE ENTRE 12 Y 14 PONILLERTE	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	DEPARTAMENTO REGIONAL	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	115,482	100,000	0	100,000	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%
134216	CONSTRUCCIÓN DE CUARTELONES	49-SAN DAMIÁN DE TEXCOCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	49-SAN DAMIÁN DE TEXCOCO	DEPARTAMENTO REGIONAL	49-SAN DAMIÁN DE TEXCOCO	154,795	100,000	0	100,000	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%
134877	PAVIMENTO DE ASFOQUITO	48-SAN DAMIÁN DE TEXCOCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	48-SAN DAMIÁN DE TEXCOCO	DEPARTAMENTO REGIONAL	48-SAN DAMIÁN DE TEXCOCO	292,659	184,841	0	184,841	107,818	9.9%	0.00	0.00	0.0%
143134	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	55-SAN LUCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	55-SAN LUCAS	DEPARTAMENTO REGIONAL	55-SAN LUCAS	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	300.00	300.00	100.0%
144091	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	55-SAN LUCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	55-SAN LUCAS	DEPARTAMENTO REGIONAL	55-SAN LUCAS	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	86.40	86.40	100.0%
144403	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL	55-SAN LUCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	55-SAN LUCAS	DEPARTAMENTO REGIONAL	55-SAN LUCAS	21,175	21,175	21,175	21,175	21,175	100.0%	20.00	20.00	100.0%
145103	CONSTRUCCIÓN DE CUARTELONES	55-SAN LUCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	55-SAN LUCAS	DEPARTAMENTO REGIONAL	55-SAN LUCAS	10,381	10,381	10,381	10,381	10,381	100.0%	300.00	300.00	100.0%
144437	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOQUITO	55-SAN LUCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	55-SAN LUCAS	DEPARTAMENTO REGIONAL	55-SAN LUCAS	54,648	54,648	54,648	54,648	54,648	100.0%	654.50	654.50	100.0%
145807	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOZANAS PRIORITARIAS	57-SANTA APOLONIA TEXCOCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEXCOCO	57-SANTA APOLONIA TEXCOCO	DEPARTAMENTO REGIONAL	57-SANTA APOLONIA TEXCOCO	1,100,000	683,322	0	1,100,000	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%
149311	MEJORAMIENTO REPARACIÓN DE CALLES	55-SAN LUCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	55-SAN LUCAS	DEPARTAMENTO REGIONAL	55-SAN LUCAS	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	100.0%	1,798.10	1,798.10	100.0%
68174	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	4-ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAVANCA	4-ALTAVANCA	DEPARTAMENTO REGIONAL	4-ALTAVANCA	43,502	43,502	43,502	43,502	43,502	0.0%	0.00	0.00	0.0%
149312	PUENTES Y PALOS PERIFONEALES	55-SAN LUCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	55-SAN LUCAS	DEPARTAMENTO REGIONAL	55-SAN LUCAS	71,647	71,647	71,647	71,647	71,647	100.0%	254.50	254.50	100.0%
104651	REHABILITACION DE CUARTELONES	64-SAN LORENZO AUTOCOMUNITA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO AUTOCOMUNITA	64-SAN LORENZO AUTOCOMUNITA	DEPARTAMENTO REGIONAL	64-SAN LORENZO AUTOCOMUNITA	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636	100.0%	490.00	490.00	100.0%
68756	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD REHABILITACION DE RED DE EMERGENCIA ELECTRICA	6-ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6-ALTAVANCA	DEPARTAMENTO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	100.0%	680.00	680.00	100.0%

GAFCO PICA 2011

PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	ENTIDAD	NATURALEZA DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
131927	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 13-HUAMANTLA (RAMCHIERIA LA LINA)	HUAMANTLA	ESTADO DE PUEBLA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	165,534	0	0%	0	0	21/06/13	0.00
144658	PROGRAMA MAHO A MAHO: MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA	SAN LUCAS	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	200,000	200,000	100.0%	0	0	200,000	100.0%
134289	CONSTRUCION DE CALLES PARA REPARACION DE CALLES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	OTLALTIPEC	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	145,310	145,310	100.0%	0	0	4,32	100.0%
144714	RETRIBUCION DE CAJON	SAN LUCAS	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	27,510	27,510	100.0%	0	0	3,10	100.0%
143128	RETRIBUCION DE CAJONES	SAN LUCAS	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	20,000	20,000	100.0%	0	0	5,00	100.0%
134626	GASTOS INDIRECTOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTERACCION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	SAN DAMIAN TEXCOCO	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	48,48	30,000	0.0%	0	0	1,00	0.0%
140432	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RMA) CUAHPANTLA NO APLICA	COAHUILA	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	211,745	0	0.0%	0	0	0,00	0.0%
138427	SEGUIMIENTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	TLAXCO	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	896,843	896,843	0.0%	0	0	1,00	0.0%
135203	MATERIAL FOTOCOPIADO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL COMANDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RMA) GASTOS INDIRECTOS	HUAMANTLA	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	1,004,490	301,347	0.0%	0	0	0,00	0.0%
139142	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTION	SAN DAMIAN	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	32,722	20,000	0.0%	0	0	1,00	0.0%
129443	OPERATIVA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DESARROLLO INSTITUCIONAL	TLAXCO	ESTADO DE PUEBLA	DESENVOLUPAMIENTO SOCIAL	997,788	179,336	0.0%	0	0	1,00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN DE GASTOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	COMPROBANTE	FECHA	ESTADO	OTROS	COMENTARIOS	SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE REALIZAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS CON ESTE PROGRAMA.
13446	13-HUANQUILA	CONSTRUCCIÓN OBRA PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	4,481,480	4,481,480	0	0.0%	0	0	0	0.0%
13923	8-QUANQUILA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD	SAN RAFAEL	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	21,751	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
99721	15-QUANQUILA DE MARIANOS	REHABILITACION DE AGUA POTABLE PISO DE MARIANOS	SAN MARCOS	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	92,229	92,229	69,206	75.0%	0	0	0	75.0%
13576	28-TEPETANCO	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	180,000	45,000	41,185	94.0%	0	0	0	94.0%
94675	36-TOTOLAC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	700,000	420,000	550,595	85.5%	0	0	0	85.5%
142732	54-TLAXCO	BIENES RAJONES	TLAXCO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	350,000	140,000	171,147	12.2%	0	0	0	4.7%
143797	54-TLAXCO	EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	TLAXCO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	150,000	97,500	24,280	77.7%	0	0	0	8.5%
89386	9-QUANQUILA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	QUANQUILA	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	100,446	23,111	15,111	0.0%	0	0	0	0.0%
137790	18-HUANQUILA	SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	31,106,333	8,795,892	35,088,232	8,795,892	100.0%	0	0	100.0%
28418	15-QUANQUILA DE MARIANOS	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	274,200	776,700	274,200	274,200	100.0%	0	0	100.0%
135407	28-TEPETANCO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	TEPEPANCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	480,374	130,599	130,599	100.0%	0	0	0	31.2%
142153	28-TEPETANCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	TEPEPANCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	150,000	94,654	94,654	100.0%	0	0	0	30.0%
142619	28-TEPETANCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	TEPEPANCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	345,000	91,259	91,259	100.0%	0	0	0	50.0%
135144	28-TEPETANCO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	TEPEPANCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	2,500,000	909,131	909,131	100.0%	0	0	0	25.0%
134827	28-TEPETANCO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	TEPEPANCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,875,000	301,400	301,400	100.0%	0	0	0	15.0%
134790	28-TEPETANCO	PAGO DE SALARIOS Y SALARIOS PERSONAL DE SERVIDOR PUBLICO	TEPEPANCO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,599,892	431,648	431,648	100.0%	0	0	0	22.2%
135542	28-TEPETANCO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	TEPEPANCO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	250,000	62,500	61,500	41.0%	0	0	0	60.0%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO	ESTADO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE PAGOS	FORMA DE PAGOS	OTROS	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	COMENTARIOS
14199	RENTAS Y SERVICIOS EN EL ALQUILADO DE BIENES	MUNICIPIO DE TOLUACA	1,000,000	475,000	475,000	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	QUILIMEN	2013	2013	OTROS	1,500,000	235,000	13.0%	
9574	MANTENIMIENTO A PATRULLAS	MUNICIPIO DE TOLUACA	10,000	37,500	375,000	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	QUILIMEN	2013	2013	OTROS	10,000	5,000	50.0%	
9597	MANTENIMIENTO A UNIDADES OPERACIONALES DE BASURA	MUNICIPIO DE TOLUACA	100,000	35,000	3,500,000	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	QUILIMEN	2013	2013	OTROS	7,000	4,000	57.1%	
10910	SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE APETATITLAN	2,114,853	324,715	688,000	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APETATITLAN	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	76,000	6,000	21.1%	RESPONSABLE A POLICIAS
10910	SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE ATZACAPALCAN	2,900,000	178,256	517,000	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAPALCAN	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	37,000	4,000	14.8%	SIN NOTA
14178	SEGURO DE VIDA A POLICIAJES LA OBRERA	MUNICIPIO DE APAZCO	260,000	65,000	16,900,000	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APAZCO	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	218,000	7,000	3.2%	
140910	SUEDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE APAZCO	21,749,848	5,137,487	112,438,848	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APAZCO	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	24,000	6,000	25.0%	
135121	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	MUNICIPIO DE CALPULCAN	13,904,094	3,124,398	137,900	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CALPULCAN	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	75,000	0,000	0.0%	ACCION EN PROCESO
135807	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CUAPATLAN	1,632,808	311,286	311,286	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUAPATLAN	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	32,000	32,000	100.0%	NOMINA DE 22 POLICIAS
89331	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE CUATONALCO	80,000	20,000	20,000	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUATONALCO	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	21,000	0,000	0.0%	
89387	PAGO DE SALARIO A POLICIAS	MUNICIPIO DE CUATONALCO	1,507,837	378,984	245,992	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUATONALCO	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	495,000	80,000	21.2%	
96005	SERVICIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE CUATONALCO	8,624	8,624	8,624	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUATONALCO	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	8,624	8,624	100.0%	
96189	PAGO DE SALARIOS APLICADAS	MUNICIPIO DE CUATONALCO	1,950,000	581,255	2,950,000	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUATONALCO	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	581,255	581,255	100.0%	
134974	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE MANACAMPA	125,000	133,000	133,000	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MANACAMPA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	32,000	32,000	100.0%	
133345	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A POLICIAS	MUNICIPIO DE MANACAMPA	4,100,263	841,166	841,166	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MANACAMPA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	24,000	6,000	23.0%	
134864	SERVICIO MEDICO DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE MANACAMPA	50,000	0	0	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MANACAMPA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	32,000	0,000	0.0%	
135143	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE MANACAMPA	3,416,243	354,134	333,337	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MANACAMPA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	24,000	6,000	35.0%	
141781	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE MANACAMPA	5,816,481	1,404,120	871,366	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MANACAMPA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	24,000	6,000	35.0%	
95314	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A POLICIAS	MUNICIPIO DE TOLUACA	3,143,143	705,774	715,765	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	32,000	5,000	21.7%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCA OTRO, PERO DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA LA MEDIDA ES PATRULLA
13547	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	MUNICIPIO DE TOLUACA	144,189	8,277	8,277	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	11,000	1,000	9.1%	
130442	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	MUNICIPIO DE TOLUACA	2,078,417	380,322	360,322	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	872,000	8,000	13.5%	
130043	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	MUNICIPIO DE TOLUACA	2,017,089	413,962	2,017,089	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	24,000	6,000	33.0%	
	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	MUNICIPIO DE TOLUACA	9,984,786	842,599	842,599	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOLUACA	OTROS	TECOMATEPEC	2013	2013	OTROS	24,000	6,000	35.0%	SE REALIZA EL PAGO DE APROXIMADAMENTE 10 PERIODOS QUE SE REGULARAN EN

SEPTIEMBRE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	ESTADO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ORGANISMO	ORIGEN	TIPO DE GASTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACCION EN PROCESO
135124	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	OTROS	3.00	0.00	3.00	ACCION EN PROCESO
135129	PAGO DE DERECHO DE USO DE AGUA	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	1.00	ACCION EN PROCESO
135130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	6.00	0.00	6.00	ACCION EN PROCESO
135131	PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	6-CALPULALPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DOCUMENTO	75.00	0.00	75.00	ACCION EN PROCESO
13644	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	OTRO	24,000.00	55,000.00	55,000.00	24,000.00
137303	ADQUISICION DE UNIFORMES A POLICIAS	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PIEZA	100.00	0.00	100.00	0.00
137017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	OTRO	4.00	1.00	4.00	21.0%
137737	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	OTRO	4.00	1.00	4.00	21.0%

136027	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	1.00	0.0%
136415	PAGO DE ENERGIA DE FORTES DE AGUA POTABLE	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	3.00	35.00	105.00	35.0%
136556	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	3.00	35.00	105.00	35.0%
136584	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN COMUNIDAD DE INTANCO ALLENDE	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PIEZA	50.00	0.00	50.00	0.0%
136591	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE MOJERES	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PIEZA	45.00	0.00	45.00	0.0%
136950	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	6-CUAPATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PIEZA	25.00	0.00	25.00	0.0%

OFICIO FISCAL 2013
 MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, ESTADO DE QUANTANA ROO

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	ESTADO	FECHA	VALOR REALIZADO	PROGRESO	ESTADO
130177	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD EL VALLE	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE COMUNIDAD EL VALLE	21,000	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
130307	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD LOMA BONITA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE COMUNIDAD	23,184	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
130892	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD PLAN DE AYALA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE COMUNIDAD	42,381	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
130877	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SANTA BEATRIZ	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE COMUNIDAD	25,283	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
131468	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO CUATONTO	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE COMUNIDAD	78,010	8,200	10.0%	3,200	0	0	0.0%	0
80248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	390,000	28,167	7.2%	20,000	0	0	0.0%	0
80451	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEGURIDAD PUBLICA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	100,000	8,331	8.3%	0	0	0	0.0%	0
130869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	100,000	4,333	4.3%	0	0	0	0.0%	0
130170	ADQUISICION DE UNIFORMES MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	100,000	12,500	12.5%	0	0	0	0.0%	0
130371	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	390,000	28,167	7.2%	20,000	0	0	0.0%	0
130299	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE BASURA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	100,000	4,333	4.3%	0	0	0	0.0%	0
130372	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	390,000	28,167	7.2%	20,000	0	0	0.0%	0
131000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	300,000	25,000	8.3%	0	0	0	0.0%	0
130375	PAGO DE RECURSOS POR EXPLOTACION Y RADIOCOMUNICACION	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	50,000	4,167	8.3%	0	0	0	0.0%	0
130376	PAGO DE RECURSOS POR EXPLOTACION Y DISCAMIA DE AGUA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	50,000	4,167	8.3%	0	0	0	0.0%	0
130377	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	700,000	58,333	8.3%	0	0	0	0.0%	0
130378	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,877,968	128,000	6.8%	178,000	0	0	0.0%	0
130379	CONTRATACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	377,770	31,461	8.3%	0	0	0	0.0%	0
130380	SERVICIO TECNICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	20,000	1,667	8.3%	0	0	0	0.0%	0
130001	CONTRATACIONES FINANCIERAS	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,780,783	487,808	27.4%	1,700,784	0	0	0.0%	0
92689	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	399,639	399,639	100.0%	399,639	0	0	0.0%	0
90796	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DE LAS 23 LOCALIDADES	QUANTANA ROO	COMUNIDAD	GOBIERNO	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO	244,710	244,710	100.0%	244,710	0	0	0.0%	0

PERIÓDICO OFICIAL 2013 MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS, TLAIXCALA											
CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROG.	AVANCE	INDICADOR	UNIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	
9202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	61,397	61,397	4,433	7.2%	0	UNIDAD	61,397.00	4,431.00	7.2%
9281	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES COMPACTADORES	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	371,222	371,222	5,881	1.6%	0	UNIDAD	371,222.00	5,881.00	1.6%
9146	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	219,285	219,285	41,793	19.1%	0	UNIDAD	219,285.00	41,793.00	19.1%
9090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	8,000,000	8,000,000	1,025,221	100.0%	0	DOCUMENTO	8,000,000.00	1,025,221.00	12.8%
9091	MANTENIMIENTO DE CONCRETE PARA PATRULLAS DE LAS 23 LOCALIDADES	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	960,000	960,000	240,000	100.0%	0	OUTRO	960,000.00	240,000.00	25.0%
9041	SUMINISTROS DE CONCRETE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	480,000	480,000	65,977	100.0%	0	OUTRO	480,000.00	65,977.00	13.7%
134117	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	180,000	18,278	18,278	100.0%	0	VENECADO	7.00	0.70	10.0%
135207	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES TIPO CAMION	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	80,000	27,357	27,357	100.0%	0	UNIDAD	3.00	1.00	31.3%
134311	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINA RETROSCAVADORA CASE 900L SERIE 2	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	50,000	10,668	10,668	100.0%	0	UNIDAD	1.00	0.31	21.0%
132513	PAGO DE COMISITABLE DE PATRULLAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	671,544	144,576	144,576	100.0%	0	OUTRO	60,300.91	13,075.37	21.7%
134327	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION Y DESCARGA DE ACTAS	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	941,099	299,956	299,956	100.0%	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	100.0%
132802	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	2,867,011	579,143	579,143	100.0%	0	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.0%
134553	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	80,000	23,123	23,123	100.0%	0	PREZA	400.00	113.00	28.3%
132266	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	3,000,000	750,000	707,517	94.3%	0	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.0%
133451	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	327,616	131,954	131,954	100.0%	0	OUTRO	22,980.00	4,996.84	21.7%
142942	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	380,000	95,000	95,000	34.5%	0	PREZA	275.00	46.00	16.7%
142311	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	640,000	175,000	174,000	89.4%	0	OUTRO	56,000.00	15,475.00	27.6%
142195	GASTOS INTERIORES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	9,195	9,195	0	0.0%	0	EXAMEN	30.00	0.00	0.0%
142348	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	150,000	50,000	50,000	14.3%	0	EQUIPO	150.00	8.00	5.3%
142193	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	650,000	156,195	156,195	41.3%	0	MAQUINA	6.00	1.00	16.7%

LA META REAL ES REGISTRO PERIÓDICO DE ENCUESTA DE EFICIENCIA DE UNIDAD DE CATALOGO

PERIÓDICO OFICIAL 2013
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción de la Actividad	Tipo de Actividad	Entidad	Municipio	Municipio de Dependencia	Presupuesto		Porcentaje	Unidad	Descripción de la Unidad	Porcentaje		
						Presupuesto	Porcentaje						
138494	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS	38-SALDOTOC	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	270,000	0	0.0%	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%
138413	AMPLIACION DE ALAMBRAO PUJADO	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	548,688	0	0.0%	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%
138420	MANUTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	200,000	31,879	100.0%	0	VEHICULO	8.00	1.00	16.7%
138334	MANUTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	40,000	0	0.0%	0	GRUPO	1.00	0.00	0.0%
138184	MANUTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	38-SALDOTOC	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	150,000	0	0.0%	0	VEHICULO	2.00	0.00	0.0%
138342	MANUTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	38-SALDOTOC	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	348,000	165,315	100.0%	0	VEHICULO	2.00	1.00	20.0%
138627	PAGO DE DEBEROS DE EXTRACCION DE AGUA Y ESCUELAS	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	480,000	0	0.0%	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%
138521	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,883,989	490,156	100.0%	0	ACCION	3.00	3.00	25.0%
138320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALAMBRAO PUEBLO	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,501,302	318,177	100.0%	0	GRUPO	8.00	1.00	16.7%
138021	PAGO DE GASTOS INCORPORADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	50,000	9,327	100.0%	0	DEFINICION MEDICA	50,000.00	9,322.00	18.0%
138319	REMANUTENIMIENTO DE ALAMBRAO PUEBLO	38-SALDOTOC	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE SALDOTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	813,141	215,846	100.0%	0	ACCION	4.00	1.00	25.0%
138175	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	43-TAURQUEMECAN	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE TAURQUEMECAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	800,000	171,947	100.0%	0	CIETRO	70,854.00	17,713.00	25.0%
138506	ADQUISICION DE EL Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	43-TAURQUEMECAN	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE TAURQUEMECAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	340,000	260,000	100.0%	0	UNIDAD	449.00	338.00	74.9%
142174	MANUTENIMIENTO DE ENERGIA DE AGUA POTABLE (MANANTIAL TUMATEPEC)	43-TAURQUEMECAN	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE TAURQUEMECAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	454,378	115,244	100.0%	0	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.0%
142522	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	43-TAURQUEMECAN	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE TAURQUEMECAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20,000	2,505	100.0%	0	PIEZA	34.00	9.00	26.5%
141811	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	43-TAURQUEMECAN	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE TAURQUEMECAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	25,000	1,530	100.0%	0	VEHICULO	1.00	0.25	25.0%
142056	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	43-TAURQUEMECAN	GOBIERNO FEDERAL	MUNICIPIO DE TAURQUEMECAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	300,000	14,500	100.0%	0	UNIDAD	1.00	0.25	25.0%

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580

141580	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS QUE DAMNIFICADOS EN EL MUNICIPIO PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE YAQUIQUEMECAN	975,000	155,817	155,817	100.0%	100.0%	0	0	20.00	4.00	30.0%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS QUE DAMNIFICADOS EN EL MUNICIPIO PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES
141582	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE BASURA	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	MUNICIPIO DE YAQUIQUEMECAN	500,000	154,857	154,857	100.0%	100.0%	0	0	5.00	1.00	20.0%	REALIZAN REVISIONES TODAS LAS UNIDADES PARA RECOLECCION DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO
141583	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA POTABLE EMATIPIC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOCIAL	MUNICIPIO DE YAQUIQUEMECAN	548,140	130,342	130,342	100.0%	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINISTERIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE REALIZA PAGO DE ENERGIA
141584	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ENTERRAM LAMINA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOCIAL	MUNICIPIO DE YAQUIQUEMECAN	423,565	112,700	112,700	100.0%	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINISTERIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE REALIZA PAGO DE ENERGIA
141585	PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE YAQUIQUEMECAN	5,194,614	1,371,575	1,371,575	100.0%	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%	ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO
141586	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	LA MAGDALENA TLAQUELUCCO	69,000	0	0	0.0%	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS OFICIALES DEL CUERPO DE POLICIA, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA JURISDICCION MUNICIPAL
141587	MANTENIMIENTO Y REPARACION A PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	LA MAGDALENA TLAQUELUCCO	280,000	29,778	29,778	100.0%	100.0%	0	0	6.00	2.00	33.3%	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES QUE CONSTA DE 6 UNIDADES, PARA SU FUNCIONAMIENTO.
141588	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	LA MAGDALENA TLAQUELUCCO	360,000	71,000	71,000	100.0%	100.0%	0	0	30,000.00	7,254.00	24.7%	SE REALIZA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA EL PAQUETE VEHICULAR QUE CONSTA DE 6 UNIDADES, MISMAS QUE PERMITEN DAR COBERTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y BIENESTAR APROXIMADAMENTE 16,000 HABITANTES.
141589	PAGO DE DERECHOS COMISION NACIONAL DEL AGUA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOCIAL	LA MAGDALENA TLAQUELUCCO	394,728	136,983	136,983	100.0%	100.0%	0	0	4.00	1.00	25.0%	EXPLOTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS DEL MUNICIPIO DEL PERIODO 2011, COBERTURA DE ESTE VITAL SERVICIO A APROXIMADAMENTE 16,000 HABITANTES.

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	ENTIDAD	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	COMPROBANTE	OTROS DATOS
92545	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALIMENTADO PÚBLICO	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	GOBIERNO ECONOMICO	ENERGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO		2,660,006	594,099	594,099	100.0%	100.0%
94444	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO		2,003,025	360,526	360,526	100.0%	100.0%
94637		44-LA MAGDALENA TLATELULCO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO		1,463,591	406,517	406,517	100.0%	100.0%
92679	PAGO USO DE ESPECTRO RADIO ELECTROICO POR UNIDAD	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO		7,740	7,740	7,740	100.0%	100.0%
96246	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO		157,140	0	0	0.0%	0.0%
96443	REPARACION DE MÓDULOS DE VIGILANCIA	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO		12,760	12,760	12,760	100.0%	100.0%
92152	LICITACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO		168,000	0	0	0.0%	0.0%
12955	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN		100,943	21,327	21,327	100.0%	100.0%
130197	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN		199,172	35,917	35,917	100.0%	100.0%
129830	PAGO DE ENERGIA LECTICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	44-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN		630,500	188,188	188,188	100.0%	100.0%
130458	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA		70,000	17,500	17,500	0.0%	0.0%
130057	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA		15,000	3,750	3,750	0.0%	0.0%
129966	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA		110,000	27,500	27,500	90.9%	90.9%
132373	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	GOBIERNO	GOBERNACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA		80,000	12,010	12,010	100.0%	100.0%

OFICIO FISCAL 2013
 20130911 14:00:00
 13/09/2013 14:00:00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	GOBIERNO	COBERTURA	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
15167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15197	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15187	PAGO DE INTERESES DE LUJO DE AGUA A CNA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE PAGO DE INTERESES DE LUJO DE AGUA A CNA	ACTIVIDAD DE PAGO DE INTERESES DE LUJO DE AGUA A CNA	UNIDAD DE PAGO DE INTERESES DE LUJO DE AGUA A CNA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15207	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	ACTIVIDAD DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15605	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACTIVIDAD DE PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD DE PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7795	ADQUISICIÓN DE CONCRETE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CONCRETE PARA PATRULLAS	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DE CONCRETE PARA PATRULLAS	UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE CONCRETE PARA PATRULLAS	10,075.00	2,519.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00
7835	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLA	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77515	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACTIVIDAD DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7624	CONSEJERÍA FINANCIERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE CONSEJERÍA FINANCIERAS	ACTIVIDAD DE CONSEJERÍA FINANCIERAS	UNIDAD DE CONSEJERÍA FINANCIERAS	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	GOBIERNO	COBERTURA	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
8150	EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8209	DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	ACTIVIDAD DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	UNIDAD DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8202	PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	ACTIVIDAD DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	UNIDAD DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OFICIO FISCAL 2013
 20130911 14:00:00
 13/09/2013 14:00:00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	GOBIERNO	COBERTURA	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
8150	EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8209	DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	ACTIVIDAD DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	UNIDAD DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8202	PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	ACTIVIDAD DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	UNIDAD DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	GOBIERNO	COBERTURA	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
8150	EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8209	DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	ACTIVIDAD DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	UNIDAD DE DESEMPLEO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8202	PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO	COBERTURA ESTATAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	ACTIVIDAD DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	UNIDAD DE PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PRIVATIZADO NACIONAL	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	DESCRIPCION DE GASTOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS
91510	PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA			417.00	1,500.00	628.70	ESTACIONES NOMINALES AL CORRIENTE DE LAS QUE SOLICITA D. TRABAJADOR NO TODOS SOLICITAN VA AL CORRIENTE
81301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA			310.00	1,248.00	385.00	EN EL MES DE MAYO SE TIENE PROGRAMADO LA PRIMA VACACIONAL POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTES EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE
81301	PRIMA VACACIONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA			0.00	272.00	272.00	
91797	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA			409.00	1,404.00	1,813.00	
82345	SEGURO DE CEsANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA			409.00	1,404.00	1,813.00	
91479	SEGURO INSTITUCIONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA			351.00	1,404.00	1,755.00	
79325	SUMIDO BASE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	PERSONA			409.00	1,404.00	1,813.00	
95330	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	ZONA						COMPRENDE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EL PAGO DEL PERSONAL POR SERVICIOS Y GASTOS GENERALES QUE SE REALIZAN PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS QUE PREPARE EL INSTITUTO A LOS EFECTOS DE ATENCION POR REGISTRADOS EN EL EJERCIO 2012, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE METAS DE EDUCACIONES QUE CONCLUYEN EN EL MES DE AGOSTO Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE SOLO SE DA COMO RESULTADO UN BAJO LOGRO EN USUARIOS QUE CONCLUYEN EN EL MES DE SEPTIEMBRE QUE PARA EL SIGUIENTE MES SE LOGRARA LA META YA QUE SE LEVANTA A DARO LA JORNADA ESCOLAR DE
79444	ADMINISTRACION REGIONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	OTROS			332.00	1,376.00	1,708.00	
										31.00	84.00	115.00	
										79.6%	29.63%	79.6%	
										1,487,134	1,170,401	2,657,535	
										3,690,929	2,109,992	5,800,921	

FINANCIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL
 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS
 DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

OFICIO FISCAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave	Descripción del Proyecto (Denominación y descripción)	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Estado	Entidad	Proyecto	Beneficiarios	Procentaje	Valor	Fecha de Pago	Responsable	Observaciones
9823	CALIDAD EN LA INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN (CIAC)	PERSONA	0	77.8%	140,101	186,074	186,074	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	186,074	77.8%	140,101	84.00	PERSONA	INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO Y LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS. SE INICIO LA FORMACIÓN CON EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DEL ITEA, IGUALMENTE SE INICIO LA FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DE ACUERDO A RELEVADOS EN EL SEMESTRE INICIAL Y UN DIPLOMADO CON CAS EL 100% DEL PERSONAL.
98113	CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO	AGENTE EDUCATIVO	0	21.1%	16,071	76,235	76,235	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	76,235	21.1%	16,071	760.00	AGENTE EDUCATIVO	FORMACIÓN CON EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DEL ITEA, IGUALMENTE SE INICIO LA FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DE ACUERDO A RELEVADOS EN EL SEMESTRE INICIAL Y UN DIPLOMADO CON CAS EL 100% DEL PERSONAL.
98120	OPERACIÓN PAJAS COMUNITARIAS	PAJAS COMUNITARIAS	0	9.5%	66,963	639,195	639,195	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	639,195	9.5%	66,963	23.00	PERSONA	SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS REPORTADAS, APOYO EN LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESCUELAS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PAJAS
98405	PROYECTOS DE VINCULACIÓN	PERSONA	0	100.0%	54,000	54,000	54,000	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	54,000	100.0%	54,000	24.00	PERSONA	PAGO DEL RESPONSABLE Y UN APOYO DEL PROYECTO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Detalle del gasto Dependiente o Entidad

Institución Ejecutora del

Clave	Descripción del Proyecto (Denominación y descripción)	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Estado	Entidad	Proyecto	Presupuesto Ejercido		Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	
										Administrado	Programado								
98120	OPERACIÓN PAJAS COMUNITARIAS	PERSONA	0	9.5%	66,963	639,195	639,195	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	639,195	9.5%	66,963	639,195	639,195	639,195	639,195	639,195	639,195	639,195
98405	PROYECTOS DE VINCULACIÓN	PERSONA	0	100.0%	54,000	54,000	54,000	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	54,000	100.0%	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
9823	CALIDAD EN LA INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN (CIAC)	PERSONA	0	77.8%	140,101	186,074	186,074	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	186,074	77.8%	140,101	186,074	186,074	186,074	186,074	186,074	186,074	186,074
98113	CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO	AGENTE EDUCATIVO	0	21.1%	16,071	76,235	76,235	ESTADO DE QUERÉTARO	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	76,235	21.1%	16,071	76,235	76,235	76,235	76,235	76,235	76,235	76,235

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ENTIDAD	FECHA	PROGRESO	ESTADISTICA	COMENTARIOS	EN EL CONCEPTO
102495	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	7,057	144.00	1,016,604.00	7,057	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	144.00	144,000.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
107796	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	7,057	144.00	1,016,604.00	7,057	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	144.00	144,000.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
9483	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	170.00	170.00	28,900.00	170.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	170.00	28,900.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
11771	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	286.00	170.00	48,620.00	286.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	286.00	48,620.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
11790	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	66.00	170.00	11,220.00	66.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	66.00	11,220.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
14163	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	48.00	170.00	8,160.00	48.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	48.00	8,160.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
14164	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	200.00	170.00	34,000.00	200.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	200.00	34,000.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
14165	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	100.00	170.00	17,000.00	100.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	100.00	17,000.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
14166	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	100.00	170.00	17,000.00	100.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	100.00	17,000.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
18273	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	105.00	170.00	17,850.00	105.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	105.00	17,850.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
44818	AGUA POTABLE (REHABILITACION DE MATERIAL)	34-TLAXCO	1,800.00	1.00	1,800.00	1,800.00	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2012	100%	1,800.00	1,800.00	EN ESTE OBRAS REHABILITACION DE MATERIAL Y EL MONTO TOTAL FUE DE \$144,127.45
54537	BOMBRA DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	1.00	1.00	1.00	1.00	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2012	100%	1.00	1.00	EN ESTE OBRAS REHABILITACION DE MATERIAL Y EL MONTO TOTAL FUE DE \$144,127.45
41211	CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE 1000 LITROS	34-TLAXCO	1.00	1.00	1.00	1.00	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2012	100%	1.00	1.00	EN ESTE OBRAS REHABILITACION DE MATERIAL Y EL MONTO TOTAL FUE DE \$144,127.45
41188	REHABILITACION DE BOMBRA DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	1.00	1.00	1.00	1.00	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2012	100%	1.00	1.00	EN ESTE OBRAS REHABILITACION DE MATERIAL Y EL MONTO TOTAL FUE DE \$144,127.45
37296	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBRA PARA POTO DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	1.00	1.00	1.00	1.00	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2012	100%	1.00	1.00	EN ESTE OBRAS REHABILITACION DE MATERIAL Y EL MONTO TOTAL FUE DE \$144,127.45
41359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBRA PARA POTO DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	1.00	1.00	1.00	1.00	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2012	100%	1.00	1.00	EN ESTE OBRAS REHABILITACION DE MATERIAL Y EL MONTO TOTAL FUE DE \$144,127.45
10604	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE 50A	33-TLAXTEPEC	447.00	170.00	75,990.00	447.00	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SAN PABLO	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	447.00	75,990.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
10628	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	447.00	170.00	75,990.00	447.00	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	447.00	75,990.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
10925	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	60.00	170.00	10,200.00	60.00	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	DESA RROLLO SOCIAL	GOBIERNO FEDERAL	2013	100%	60.00	10,200.00	EN EL CONCEPTO GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

PROYECTO	UBICACIÓN	PROYECTANTE	ENTIDAD	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	OTROS DATOS
115911	34-TLAXCO	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	198,394	198,394	100.0%	198,394	198,394	0	0 TANQUE
115912	34-TLAXCO	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	ESTUDIO Y PROYECTOS PARA EL COMPROBAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO	147,000	147,000	100.0%	147,000	147,000	0	0 ESTUDIO
115913	34-TLAXCO	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	28,844	28,844	100.0%	28,844	28,844	0	0 TANQUE
115914	34-TLAXCO	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	28,289	28,289	100.0%	28,289	28,289	0	0 TANQUE
11773	37-TLAXTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	INSTALACION DE REGISTROS EN TOMAS DOMICILIARIAS	102,920	102,920	100.0%	102,920	102,920	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS
115086	33-TLAXCALA	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL PARA CENTRO DEPORTIVO TIZATLAN, CALLE DEL MOTERO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE LIBERTAD	105,260	105,260	100.0%	105,260	105,260	0	0 METRO LINEAL
41369	4-ATLAXCOTLALCANGUAY	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE ATLAXCOTLALCANGUAY	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla	182,017	182,017	100.0%	182,017	182,017	0	0 ALcantarilla
138211	15-ITACATLALCANGUAY	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE ITACATLALCANGUAY	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, CARRERA ATOTONILCO-POPCAYATL	43,325	43,325	100.0%	43,325	43,325	0	0 ALcantarilla
138248	15-ITACATLALCANGUAY	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE ITACATLALCANGUAY	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAR MANZANAS	131,151	131,151	100.0%	131,151	131,151	0	0 COLECTOR
138411	15-ITACATLALCANGUAY	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE ITACATLALCANGUAY	PROYECTO DE DRENAJE, ALcantarilla SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	198,689	198,689	100.0%	198,689	198,689	0	0 COLECTOR
108336	31-TETLA DE LA REPUBLICA DE CUBA	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TETLA DE LA REPUBLICA DE CUBA	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla CON REJILLA PLUVIAL, CALLE LA SOLEDAD	43,604	43,604	100.0%	43,604	43,604	0	0 REJILLA
108235	31-TETLA DE LA REPUBLICA DE CUBA	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TETLA DE LA REPUBLICA DE CUBA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON REJILLA PLUVIAL, CALLE ALDAMA	225,566	225,566	100.0%	225,566	225,566	0	0 RED
115087	31-TLAXCALA	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ESPERANZA DE JABONERA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE LIBERTAD	31,977	31,977	100.0%	31,977	31,977	0	0 REJILLA
115936	31-TLAXCALA	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	REHABILITACIÓN DE RED PARA ALcantarilla PLUVIAL	76,874	76,874	100.0%	76,874	76,874	0	0 COLECTOR
107582	34-TLAXCO	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	REHABILITACIÓN DE ALcantarilla	32,248	32,248	100.0%	32,248	32,248	0	0 ALcantarilla
111795	10-CHIAUTEMPAN	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	1,818,248	1,818,248	100.0%	1,818,248	1,818,248	0	0 METRO LINEAL
111829	10-CHIAUTEMPAN	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE	283,362	283,362	100.0%	283,362	283,362	0	0 METRO LINEAL
118374	11-ITACATLALCANGUAY	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE ITACATLALCANGUAY	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TLAXCALA	148,809	148,809	100.0%	148,809	148,809	0	0 COLECTOR
315088	33-TLAXCALA	DESAARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTARDO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DEPORTIVOS	219,991	219,991	100.0%	219,991	219,991	0	0 METRO LINEAL

EFERICO HICAL 2013

PERIÓDICO OFICIAL NO. 37 TERCERA SECCIÓN, SEPTIEMBRE 11 DEL 2013

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PERIÓDICO OFICIAL 2013
 ESTADO DE QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	FORMA DE PAGAR	OTROS DATOS
13443	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	CHALTEMPAN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	93,469	93,469	100.0%	145.40	145.40	0.00	0.00	DE 2,136,379.44
33720	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	97,994	97,994	100.0%	170.00	170.00	0.00	0.00	
30070	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y CAR. RED. TLAX. PUE	COLOMA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	70,653	70,653	100.0%	95.00	95.00	0.00	0.00	OBRA EJECUTADA Y EN SERVIDO
100718	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN C. REFORMA ENTRE ALLENDE Y CAR. RED. TLAX. PUE	LA AUDREA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	185,427	185,427	100.0%	211.00	211.00	0.00	0.00	OBRA EJECUTADA DE ACORDO AL PRESUPUESTO TÉCNICO
109125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CÉRAMICO DE 1.14	FRANCOISCO SOLIDARIDAD	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	66,000	66,000	100.0%	73.50	73.50	0.00	0.00	
109139	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CÉRAMICO DE 1.2	FRANCOISCO SOLIDARIDAD	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	28,000	28,000	100.0%	200.00	200.00	0.00	0.00	
115916	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	EL ROSARIO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	52,125	52,125	100.0%	238.00	238.00	0.00	0.00	
115917	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	EL ROSARIO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	89,736	89,736	100.0%	412.50	412.50	0.00	0.00	
115918	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN JOSÉ ATOOTOMILCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	181,701	181,701	100.0%	372.90	372.90	0.00	0.00	
115919	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	73,811	73,811	100.0%	360.00	360.00	0.00	0.00	
115920	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	UNIÓN ENTRA TIERRA LIBERTAD	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	49,720	49,720	100.0%	217.00	217.00	0.00	0.00	
10390	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	66,435	66,435	100.0%	54.00	54.00	0.00	0.00	
300247	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	ACOPIMALCO DEL PEÑÓN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	40,375	40,375	100.0%	93.00	93.00	0.00	0.00	
115921	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	ACOPIMALCO DEL PEÑÓN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	43,402	43,402	100.0%	193.00	193.00	0.00	0.00	
115923	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	ACOPIMALCO DEL PEÑÓN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	61,550	61,550	100.0%	231.00	231.00	0.00	0.00	
100456	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	SAN JOSÉ ATOOTOMILCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	9,276	9,276	100.0%	219.00	219.00	0.00	0.00	
115924	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	SAN JOSÉ ATOOTOMILCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	242,239	242,239	100.0%	453.00	453.00	0.00	0.00	
115925	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	SAN JOSÉ ATOOTOMILCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	156,276	156,276	100.0%	379.50	379.50	0.00	0.00	
106139	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	71,885	71,885	100.0%	149.00	149.00	0.00	0.00	
115926	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	125,116	125,116	100.0%	417.00	417.00	0.00	0.00	
115927	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	26,816	26,816	100.0%	55.00	55.00	0.00	0.00	
115928	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	80,815	80,815	100.0%	177.00	177.00	0.00	0.00	
115929	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	391,002	391,002	100.0%	55.00	55.00	0.00	0.00	
115930	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	UNIÓN ENTRA TIERRA LIBERTAD	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	59,669	59,669	100.0%	224.00	224.00	0.00	0.00	
115931	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	91,020	91,020	100.0%	400.00	400.00	0.00	0.00	
108372	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLA PAVIMENTAL	TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	58,775	58,775	100.0%	76.50	76.50	0.00	0.00	
104541	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	ACOPIMALCO DEL PEÑÓN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	33,815	33,815	100.0%	70.00	70.00	0.00	0.00	

EROPICIO FISCAL 2013
 MODELO DEL REPORTE PRIMERA ENTIDAD

102160	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 PONIENTE Y 4 NORTE	48-LA MAGDALENA TLAUTELUICO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	48-MAGDALENA TLAUTELUICO	65,588	65,588	65,588	100.0%	0	0 METRO LINEAL	117.00	117.00	100.0%	AMPLIACION DE REDE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 PONIENTE Y 4 NORTE LOCALIDAD VILLA ESTOQUAPAN
102158	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	48-LA MAGDALENA TLAUTELUICO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	48-MAGDALENA TLAUTELUICO	213,950	213,950	213,950	30.0%	0	0 METRO LINEAL	271.00	65.00	24.0%	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TETELA
102161	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	48-LA MAGDALENA TLAUTELUICO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	48-MAGDALENA TLAUTELUICO	40,000	40,000	40,000	0.0%	0	0 METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRIVADA MAJUNTA DE LA COLONIA LOSI
102162	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	48-LA MAGDALENA TLAUTELUICO	LA MAGDALENA TLAUTELUICO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLAUTELUICO	33,172	33,172	33,172	100.0%	0	0 METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	ADJUSTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO
136038	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MIRA	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	62,557	62,557	62,557	100.0%	0	0 METRO LINEAL	81.00	81.00	100.0%	
117699	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - CALLE 2 NORTE Y 10 ORIENTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y BARRANCA LOS BADOS, 2 NORTE Y 4 NORTE	37- ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	122,711	122,711	122,711	100.0%	0	0 METRO LINEAL	98.00	98.00	100.0%	
117671	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - CALLE 13 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 3 NORTE	37- ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	74,237	74,237	74,237	100.0%	0	0 METRO LINEAL	147.00	147.00	100.0%	
117709	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y 10 PONIENTE	37- ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	70,321	70,321	70,321	100.0%	0	0 METROS LINEALES	121.33	121.33	100.0%	
117767	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 5 NORTE ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y 4 PONIENTE	37- ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	170,190	170,190	170,190	100.0%	0	0 METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%	
43790	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	4-ALTAVANCA	ALTAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,230	17,230	17,230	100.0%	0	0 METRO LINEAL	5.00	5.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRAS FUÉ DE \$17,230.34
111123	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10- CHAUTEMPAN	CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	202,620	202,620	202,620	100.0%	0	0 METRO LINEAL	221.30	221.30	100.0%	
133348	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	10- CHAUTEMPAN	SAN PEDRO DE CHAUTEMPAN DE LOS RIOS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	203,412	203,412	203,412	100.0%	0	0 METRO LINEAL	321.00	321.00	100.0%	
133670	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE BEATRIZ PAREDES Y REFORMA	10- CHAUTEMPAN	CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAHUACALCO TLAXCALA	152,109	152,109	152,109	100.0%	0	0 METRO LINEAL	245.00	245.00	100.0%	OBRAS EJECUTADAS DE LA PROGRAMACION DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO
104875	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TABASCO	31-TETELA DE LA SOLIDARIDAD MATLALCANG	BARTOLOME MATLALCANG	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,000	21,000	21,000	100.0%	0	0 METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
104914	REHABILITACION DE ALCANTARILLA	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	6,437	6,437	6,437	100.0%	6.437	6.437 METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS UNA

PARQUE ESCOLA 2013
 MUNICIPIO DE TLAXIACO, PUEBLA, MÉXICO

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipología	Entidad	Organismo	Modalidad	Financiamiento	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Programa	Acción	Alcance	Observaciones
10745	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SOCIAL	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	100,565	100,565	100.0%	100,565	100,565	100,565	100,565	1.00	100.0%
11593	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXIACO	TLAXIACO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TLAXIACO	892,040	892,040	100.0%	892,040	892,040	892,040	892,040	1.00	100.0%
10844	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	18,000	18,000	100.0%	18,000	18,000	18,000	18,000	3.00	100.0%
11731	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	45,250	45,250	100.0%	45,250	45,250	45,250	45,250	1.00	100.0%
11594	MANUTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	408,431	408,431	100.0%	408,431	408,431	408,431	408,431	1.00	100.0%

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipología	Entidad	Organismo	Modalidad	Financiamiento	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Programa	Acción	Alcance	Observaciones
11595	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	555,042	555,042	100.0%	555,042	555,042	555,042	555,042	1.00	100.0%
11596	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	162,832	162,832	100.0%	162,832	162,832	162,832	162,832	1.00	100.0%
11597	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	8,000	8,000	100.0%	8,000	8,000	8,000	8,000	1.00	100.0%
4143	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOULTO	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	124,140	124,140	100.0%	124,140	124,140	124,140	124,140	332.00	100.0%
4174	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE 7 SUR	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	79,218	79,218	100.0%	79,218	79,218	79,218	79,218	220.00	100.0%
3186	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	43,317	43,317	100.0%	43,317	43,317	43,317	43,317	150.00	100.0%
4115	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO CALLE 8 ORIENTE	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	19,365	19,365	100.0%	19,365	19,365	19,365	19,365	55.70	100.0%
4407	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO CALLE 8 ORIENTE	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	11,547	11,547	100.0%	11,547	11,547	11,547	11,547	17.38	100.0%
4195	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE 2	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	126,473	126,473	100.0%	126,473	126,473	126,473	126,473	180.00	100.0%
3873	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOULTO EN CALLE 2	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	55,321	55,321	100.0%	55,321	55,321	55,321	55,321	40.50	100.0%
1343	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOULTO EN CALLE 2	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	835,523	835,523	100.0%	835,523	835,523	835,523	835,523	3,173.00	100.0%
3812	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOULTO EN CALLE 2	TLAXIACO	TLAXIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXIACO	191,181	191,181	100.0%	191,181	191,181	191,181	191,181	700.00	100.0%

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRA	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	ESTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	MONTO DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA REALIZADA	PROGRESO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE
42849	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON REGO DE SELLO (SEGUNDA ETAPA)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	100.0%	0	0	0	8,171.00	8,171.00	100.0%	0	0	0
33304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	318,298	318,298	100.0%	0	0	0	862.00	862.00	100.0%	0	0	0
32811	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SAN JOSE BIEBANSTA	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	318,581	318,581	100.0%	0	0	0	800.00	800.00	100.0%	0	0	0
40803	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE LUIS DONALDO COLASO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SAN ANTONIO TECOPILCO	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	345,831	345,831	100.0%	0	0	0	892.85	892.85	100.0%	0	0	0
44431	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE PUENTE CALLOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA CONCEPCION HIDALGO	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	406,490	406,490	100.0%	0	0	0	1,231.33	1,231.33	100.0%	0	0	0
41786	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 7 SUR Y 5	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	411,322	411,322	100.0%	0	0	0	1,011.46	1,011.46	100.0%	0	0	0
43737	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN CONCRETO HIDRALUGO CALLE 8 ORIENTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,028	189,028	100.0%	0	0	0	185.60	185.60	100.0%	0	0	0
43782	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,931	136,931	100.0%	0	0	0	376.32	376.32	100.0%	0	0	0
43200	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE NEGRIETE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SANTA CRUZ POOTIS	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	169,072	169,072	100.0%	0	0	0	504.32	504.32	100.0%	0	0	0
42467	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE REGINA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SANTA CRUZ POOTIS	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	351,447	351,447	100.0%	0	0	0	758.86	758.86	100.0%	0	0	0
111877	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	135,788	135,788	100.0%	0	0	0	855.00	855.00	100.0%	0	0	0
132960	CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	44,039	44,039	100.0%	0	0	0	166.00	166.00	100.0%	0	0	0
111961	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- SAN BARTOLOME CUAUTLATZANCA	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	242,564	242,564	100.0%	0	0	0	623.45	623.45	100.0%	0	0	0
132659	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	154,213	154,213	100.0%	0	0	0	366.36	366.36	100.0%	0	0	0
132622	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	178,860	178,860	100.0%	0	0	0	445.99	445.99	100.0%	0	0	0
133319	PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	245,601	245,601	100.0%	0	0	0	617.50	617.50	100.0%	0	0	0
111576	PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	467,183	467,183	100.0%	0	0	0	1,195.44	1,195.44	100.0%	0	0	0
136877	CONSTRUCCION DE GUARNIDION CALLE CONCEPCION LA SOLEDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	15- ATZAVANCA DE MARAHUIC MATAMOROS	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	50,861	50,861	100.0%	0	0	0	50,861.00	50,861.00	100.0%	0	0	0
136844	CONSTRUCCION DE GUARNIDION, CALLE MICHAEL HIDALGO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	15- ATZAVANCA DE MARAHUIC MATAMOROS	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	239,187	239,187	100.0%	0	0	0	239,187.00	239,187.00	100.0%	0	0	0
137496	CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES, CALLE LA TRINIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	15- ATZAVANCA DE MARAHUIC MATAMOROS	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	145,208	145,208	100.0%	0	0	0	145,208.00	145,208.00	100.0%	0	0	0

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	ESTADO	COORDINADOR	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCIÓN	CONCEPTOS DE LOS PRESUPUESTOS
137366	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN, CALLE DOMINGO APERNAS	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA TRINIDAD TEPICAC	149,939	149,939	100.0%	0 METROS CUADRADOS	149,939.00	149,939.00	100.0%	149,939.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
137197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN, CALLE LOSEL PEREZ	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN DIEGO XICOTITLAN	218,027	218,027	100.0%	0 METROS CUADRADOS	218,027.00	218,027.00	100.0%	218,027.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
138479	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN, CALLE DE LOS GALLOS	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA TRINIDAD TEPICAC	150,815	150,815	100.0%	0 METROS CUADRADOS	150,815.00	150,815.00	100.0%	150,815.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
138473	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN, PRHADA HIDALGO	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA TRINIDAD TEPICAC	125,727	125,727	100.0%	0 METROS CUADRADOS	125,727.00	125,727.00	100.0%	125,727.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
138179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCHITO, CALLE VICENTE GUERREO	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ALPOTONGA DE UJAY Y ORTEGA	99,534	99,534	100.0%	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	99,534.00	99,534.00	100.0%	99,534.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
137847	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCHITO HIDRALGO, CALLE DOMINGO	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA SOLEDAD	108,767	108,767	100.0%	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	108,767.00	108,767.00	100.0%	108,767.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
135923	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE LIBERTAD ENTRE C. VICENTE GUERREO Y PROGRESO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	33,142	33,142	100.0%	0 METROS CUADRADOS	33,142.00	33,142.00	100.0%	33,142.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
139163	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE URBANIZACIONAL Y REFORMA	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COLOMA GUERREO	24,259	24,259	100.0%	0 METROS CUADRADOS	24,259.00	24,259.00	100.0%	24,259.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
100187	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN C. GUERREO Y PROGRESO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	28,486	28,486	100.0%	0 METROS CUADRADOS	28,486.00	28,486.00	100.0%	28,486.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
100945	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN C. VISTA HIDALGO Y AV. JUAREZ	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SANTIBAGO TLACOCALCO	45,949	45,949	100.0%	0 METROS CUADRADOS	45,949.00	45,949.00	100.0%	45,949.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
131077	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN CALLE MORELOS ENTRE S DE MAYO Y AV. TLAXCALA	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	51,283	51,283	100.0%	0 METROS CUADRADOS	51,283.00	51,283.00	100.0%	51,283.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
137366	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN CALLE MORELOS ENTRE URBANIZACIONAL Y REFORMA	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COLOMA GUERREO	31,400	31,400	100.0%	0 METROS CUADRADOS	31,400.00	31,400.00	100.0%	31,400.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
99436	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN EN AV. TLAXCALA ENTRE CUARTMOCY EL ALTO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TEPEYANCO	207,995	207,995	100.0%	0 METROS CUADRADOS	207,995.00	207,995.00	100.0%	207,995.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
99940	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN EN PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE S DE MAYO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TEPEYANCO	42,085	42,085	100.0%	0 METROS CUADRADOS	42,085.00	42,085.00	100.0%	42,085.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
100473	PAVIMENTO DE ADQUIN EN C. MELCHOR DOMPO ENTRE BRITO JUAREZ Y AV. UNIVERSIDAD	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	335,211	335,211	100.0%	0 METROS CUADRADOS	335,211.00	335,211.00	100.0%	335,211.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
100975	PAVIMENTO DE ADQUIN EN C. RIO BRAVO ENTRE VICENTE GUERREO Y LINO DE MAYO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN COSME ATLAMAZAC	387,041	387,041	100.0%	0 METROS CUADRADOS	387,041.00	387,041.00	100.0%	387,041.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
100633	PAVIMENTO DE ADQUIN EN C. LINO DE MAYO ENTRE RIO BRAVO E HIDALGO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN COSME ATLAMAZAC	244,431	244,431	100.0%	0 METROS CUADRADOS	244,431.00	244,431.00	100.0%	244,431.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO
100412	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE LIBERTAD ENTRE C. VICENTE GUERREO Y PROGRESO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	117,899	117,899	100.0%	0 METROS CUADRADOS	117,899.00	117,899.00	100.0%	117,899.00	OBRA REALIZADA EN FORMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL EPIDEBITANTE TECNICO

Código Fiscal 2011	Descripción de la obra pública	Municipio de Tlaxcala	Dependencia Municipal	Sector	Dependencia Estatal del Proyecto	Identificación del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Dependencia Federal que ejecuta el Programa o Proyecto	Beneficiarios			Metros Cuadrados	Obras Ejecutadas	Obras Ejecutadas		
							Fed.	Municipal	Particular		Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios					
13851	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VISTA HERMOZA ENTRE AV. HIDALGO Y NIÑOS HEROES	SANTO TLAOCHCALCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	21,500	21,500	0	0	21,500	100.0%	0	0	21,500	100.0%	0	0
13797	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VISTA HERMOZA ENTRE AV. HIDALGO Y NIÑOS HEROES	COLOMILAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	215.00	215.00	0	0	215.00	100.0%	0	0	215.00	100.0%	0	0
13802	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	272.67	272.67	0	0	272.67	100.0%	0	0	272.67	100.0%	0	0
10864	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPL.	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	274.80	274.80	0	0	274.80	100.0%	0	0	274.80	100.0%	0	0
10833	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO, CALLE NIÑOS HEROES	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	87.69	87.69	0	0	87.69	100.0%	0	0	87.69	100.0%	0	0
10822	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	117.00	117.00	0	0	117.00	100.0%	0	0	117.00	100.0%	0	0
10739	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, AVENIDA DOMINGO SANCHEZ	SANTA FE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	16.10	16.10	0	0	16.10	100.0%	0	0	16.10	100.0%	0	0
10769	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE BENITO JUAREZ	SANTA FE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	102.00	102.00	0	0	102.00	100.0%	0	0	102.00	100.0%	0	0
10873	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE PROLONGACION BARRIO ZARAGOZA	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	182.85	182.85	0	0	182.85	100.0%	0	0	182.85	100.0%	0	0
10828	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE REPUBLICA DE CHILE	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	31.00	31.00	0	0	31.00	100.0%	0	0	31.00	100.0%	0	0
10865	CONSTRUCCION DE MUÑO DE CONTENCIÓN, AVENIDA DOMINGO SANCHEZ	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	8.34	8.34	0	0	8.34	100.0%	0	0	8.34	100.0%	0	0
10760	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	SANTA FE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	604.38	604.38	0	0	604.38	100.0%	0	0	604.38	100.0%	0	0
10860	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE VITRUVIAT	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	688.32	688.32	0	0	688.32	100.0%	0	0	688.32	100.0%	0	0
11690	CONSTRUCCION DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIV.	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	256.32	256.32	0	0	256.32	100.0%	0	0	256.32	100.0%	0	0
11691	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE CAMINO REAL DE NIÑOS HEROES Y PRIV. LAS ROSARIETAS	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO TLAXCALA	101.50	101.50	0	0	101.50	100.0%	0	0	101.50	100.0%	0	0

PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESEMPEÑO	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	PROGRESO	RECURSOS	ESTADO	RECURSOS	ESTADO	RECURSOS	ESTADO
115097	15-TLAXCALA	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	94,899	94,899	100.0%	100.0%	191,28	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PRIV. EL PALMAR ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO MADRERO	15-TLAXCALA	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	94,899	94,899	100.0%	100.0%	191,28	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PRIV. EL PALMAR ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO MADRERO	15-TLAXCALA	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	15,545	15,545	0.0%	0.0%	40,50	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PRIV. EL PALMAR ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO MADRERO	15-TLAXCALA	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	30,722	30,722	100.0%	100.0%	83,50	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	26,145	26,145	0.0%	0.0%	282,68	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	71,225	71,225	0.0%	0.0%	97,00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,793	3,793	100.0%	100.0%	4,71	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	169,804	169,804	0.0%	0.0%	389,70	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,718	10,718	0.0%	0.0%	29,30	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	23,811	23,811	19.0%	19.0%	374,30	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	378,827	378,827	100.0%	100.0%	589,75	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,350	14,350	0.0%	0.0%	43,85	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	22,572	22,572	0.0%	0.0%	75,00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,465	5,465	0.0%	0.0%	16,50	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,586	14,586	0.0%	0.0%	58,70	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	21,297	21,297	100.0%	100.0%	54,00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	237,578	237,578	100.0%	100.0%	340,74	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	180,544	180,544	100.0%	100.0%	251,00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE HIDALGO Y CAURETEA A SAN MARTÍN TETELCZAN	15-TLAXCALA	TETELCZAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	180,544	180,544	100.0%	100.0%	251,00	100.0%

Código Fiscal 2013	Descripción de la obra de inversión	Municipio	Localidad	Grupo (Sector)	Dependencia	Entidad Federativa	Municipio	Localidad	Monto de inversión programada (M\$)	Monto de inversión comprometida (M\$)	Monto de inversión ejecutada (M\$)	Porcentaje de avance (%)	Unidad de Medida	Avance físico (%)	Información Complementaria
115170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARDARREDES CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y BEL SEÑORIO	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TIQUATLÁN	146,692	146,692	146,692	100.0%	0	384.16	SE COMIENZA LA META, PENDING QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISM Y HABITAT
115171	GUARDARREDES DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA 3 ORIENTE ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y CALLE VERDE	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPULCO	30,913	30,913	30,913	100.0%	0	105.40	META 105.40 M4
115172	PAVIMENTO DE ADOQUIN AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE 105 ANGELES Y AVENIDA PUEBLA TLAXCALA	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPULCO	191,960	191,960	191,960	100.0%	0	476.92	
115173	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE Y CALLE DOMINGO ARJONA	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	329,563	329,563	329,563	100.0%	0	915.94	
115174	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA XICONTLINCATL ENTRE CALLE LA LAGRUNA Y CARRETERA ARGUAGO PUEBLA	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA INTALCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SANTA MARÍA INTALCO	150,684	150,684	150,684	100.0%	0	408.50	
115125	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE POZOS DUAZ	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPULCO	313,107	313,107	313,107	100.0%	0	812.00	
115126	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE UNION DEL OCIDENTAL	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEREPITEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	LA TRINIDAD TEREPITEC	82,802	82,802	82,802	100.0%	0	221.44	
115128	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE PROLONGACION TOPADO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	814	814	814	100.0%	0	2.47	SE CORRIGIO LA META, DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISM Y BENEFICARIOS
115129	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE MARGARITAS ENTRE AVENIDA MEXICO 85 Y CALLE MARGUANO SAMOYEV	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	248,970	248,970	248,970	100.0%	0	687.80	SE CORRIGIO LA META, DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISM Y BENEFICARIOS
115770	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA XICONTLINCATL SOBRE CALLE XICONTLINCATL	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA INTALCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SANTA MARÍA INTALCO	98,433	98,433	98,433	100.0%	0	278.00	
115721	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE XICONTLINCATL	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEREPITEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	LA TRINIDAD TEREPITEC	115,110	115,110	115,110	100.0%	0	300.35	
115722	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y AVENIDA PUEBLA	33-TLAXCALA	SAN IPPOLITO CHIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SAN IPPOLITO CHIMALPA	52,415	52,415	52,415	100.0%	0	117.55	
115723	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA EL SABAVAL SOBRE CALLE LOS LIMONES	33-TLAXCALA	SAN IPPOLITO CHIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	SAN IPPOLITO CHIMALPA	92,054	92,054	92,054	100.0%	0	245.91	

115975	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUIN	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	200.074	200.074	200.074	0	0.0%	1,144	0 METROS CUADRADOS	5,000.00	0.00	0.0%
104995	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	34-TLAXCO	COLONIA DIEGO MURILLO CÁMARGO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	40,237	40,237	40,237	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	196.30	196.30	100.0%
115996	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	LAGUNILLA	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	17,420	17,420	17,420	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	68.30	68.30	100.0%
115987	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	SAN ANTONIO HUICOTITLA	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	180,587	180,587	180,587	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	581.00	581.00	100.0%
115988	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	SAN JOSÉ ATOTONILCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	173,164	173,164	173,164	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	755.20	755.20	100.0%
115989	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	SAN PEDRO LA CUEVA	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	37,819	37,819	37,819	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	331.22	331.22	100.0%
104975	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	71,458	71,458	71,458	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	297.00	297.00	100.0%
115994	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	191,186	191,186	191,186	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	1,970.72	1,970.72	100.0%
115995	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	59,201	59,201	59,201	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	154.52	154.52	100.0%
115996	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	60,830	60,830	60,830	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	255.00	255.00	100.0%
115997	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	16,429	16,429	16,429	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	66.86	66.86	100.0%
115998	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	152,771	152,771	152,771	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	1,433.50	1,433.50	100.0%
104987	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	UNION EJIDA TIERRA Y LIBERTAD	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	26,262	26,262	26,262	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	211.00	211.00	100.0%
115999	CONSTRUCCIÓN DE CUENTA	34-TLAXCO	ADMIRALCO DEL PERÓN	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	220,150	220,150	220,150	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	1,180.70	1,180.70	100.0%
115990	CONSTRUCCIÓN DE CUENTAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	75,313	75,313	75,313	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	203.11	203.11	100.0%
104985	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	COLONIA DIEGO MURILLO CÁMARGO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	19,861	19,861	19,861	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	950.70	950.70	100.0%

Clave	Descripción	Municipio	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Unidad de Medida	Valor	Porcentaje	Unidad de Medida	Valor
116001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	58,446	58,446	100.0%	0 METROS	438.70	100.0%	0 METROS	438.70
116003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	11,878	11,878	100.0%	0 METROS	64.80	100.0%	0 METROS	64.80
116004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	115,125	115,125	100.0%	0 METROS	651.55	100.0%	0 METROS	651.55
116005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	128,462	128,462	100.0%	0 METROS	782.72	0.0%	0 METROS	0.00
104459	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	52,521	52,521	100.0%	0 METROS	297.02	100.0%	0 METROS	297.02
116011	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	97,250	97,250	100.0%	0 METROS	1,920.73	100.0%	0 METROS	1,920.73
116010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	72,128	72,128	100.0%	0 METROS	1,833.50	100.0%	0 METROS	1,833.50
116007	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	66,553	66,553	100.0%	0 METROS CUADRADOS	400.00	100.0%	0 METROS CUADRADOS	400.00
116009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	18,429	18,429	100.0%	0 METROS	99.36	100.0%	0 METROS	99.36
116006	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	31,623	31,623	100.0%	0 METROS	194.36	100.0%	0 METROS	194.36
116008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	11,808	11,808	100.0%	0 METROS	208.00	100.0%	0 METROS	208.00
104818	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	ACOPINALCO DEL PERÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	502,942	502,942	100.0%	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	280.80	100.0%	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	280.80
116012	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	567,310	567,310	100.0%	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	275.84	100.0%	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	275.84
109296	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	34-TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	11,064	11,064	100.0%	12,064 METROS CUADRADOS	118.00	100.0%	12,064 METROS CUADRADOS	118.00
104876	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	34-TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	31,245	31,245	100.0%	31,245 METROS CUADRADOS	320.00	100.0%	31,245 METROS CUADRADOS	320.00

PROYECTO	UBICACION	MUNICIPIO	ENTIDAD	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	48,819	48,819	100.0%	48,819	100.0%	48,819	100.0%	169.00	169.00	100.0%
115983	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	34-TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUCARVASTA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	48,819	48,819	100.0%	48,819	100.0%	48,819	100.0%	169.00	169.00	100.0%
115984	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	59,855	59,855	100.0%	59,855	100.0%	59,855	100.0%	183.00	183.00	100.0%
115985	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TECNOMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	15,524	15,524	100.0%	15,524	100.0%	15,524	100.0%	64.00	64.00	100.0%
105117	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	COMUNALCO DE PERON	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	6,667	6,667	100.0%	6,667	100.0%	6,667	100.0%	118.00	118.00	100.0%
115997	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	43,931	43,931	100.0%	43,931	100.0%	43,931	100.0%	166.50	166.50	100.0%
115998	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	LA HERRADURA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	26,669	26,669	100.0%	26,669	100.0%	26,669	100.0%	144.00	144.00	100.0%
115999	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	27,058	27,058	100.0%	27,058	100.0%	27,058	100.0%	131.00	131.00	100.0%
116000	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	SAN PEDRO LA OVEJA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	20,099	20,099	100.0%	20,099	100.0%	20,099	100.0%	331.00	331.00	100.0%
116001	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	TECNOMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	12,589	12,589	100.0%	12,589	100.0%	12,589	100.0%	65.00	65.00	100.0%
106631	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	TLAXCO	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	21,698	21,698	100.0%	21,698	100.0%	21,698	100.0%	120.00	120.00	100.0%
106632	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	UNION EGUAL TIERRA LIBERTAD	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	11,273	11,273	100.0%	11,273	100.0%	11,273	100.0%	191.00	191.00	100.0%
116003	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	EL ROSARIO	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	563,954	563,954	100.0%	563,954	100.0%	563,954	100.0%	1,902.40	1,902.40	100.0%
116005	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	122,805	122,805	100.0%	122,805	100.0%	122,805	100.0%	247.55	247.55	100.0%
116004	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	148,839	148,839	100.0%	148,839	100.0%	148,839	100.0%	572.33	572.33	100.0%
116006	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	OJO DE AGUA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	227,823	227,823	100.0%	227,823	100.0%	227,823	100.0%	951.52	951.52	0.0%
116007	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	SAN JOSE TEPEMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	256,408	256,408	100.0%	256,408	100.0%	256,408	100.0%	1,583.51	1,583.51	100.0%
116008	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	SAN LORENZO SOTEPEC	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	410,760	410,760	100.0%	410,760	100.0%	410,760	100.0%	1,663.64	1,663.64	100.0%
116009	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	TECNOMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	166,572	166,572	100.0%	166,572	100.0%	166,572	100.0%	669.93	669.93	100.0%
116030	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	TLAXCO	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	128,564	128,564	100.0%	128,564	100.0%	128,564	100.0%	760.00	760.00	100.0%

PROYECTO DE OBRAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO	UBICACION	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE OBRAS	AREA A CONSTRUIR (M ²)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR ESTIMADO (DOLARES)	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
116011	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	291,204	283,204	291,204	100.0%	1998	2000
116012	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	86,164	86,164	86,164	100.0%	1998	2000
116013	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	90,976	90,976	90,976	100.0%	1998	2000
116014	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	145,209	145,209	145,209	100.0%	1998	2000
105481	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	278,486	278,486	278,486	100.0%	1998	2000
116015	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	88,501	88,501	88,501	100.0%	1998	2000
116016	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	89,974	89,974	89,974	100.0%	1998	2000
116017	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	59,925	59,925	59,925	100.0%	1998	2000
116018	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	183,999	183,999	183,999	100.0%	1998	2000
104996	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	118,471	118,471	118,471	100.0%	1998	2000
101921	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	65,005	65,005	65,005	100.0%	1998	2000
104356	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	372,073	372,073	372,073	100.0%	1998	2000
104303	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	369,761	369,761	369,761	100.0%	1998	2000
104041	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	170,204	170,204	170,204	100.0%	1998	2000
116020	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	247,803	247,803	247,803	100.0%	1998	2000
116021	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	288,700	288,700	288,700	100.0%	1998	2000
116022	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	385,210	385,210	385,210	100.0%	1998	2000
116019	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	32,138	32,138	32,138	100.0%	1998	2000
105371	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	63,543	63,543	63,543	100.0%	1998	2000
105393	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	36,223	36,223	36,223	100.0%	1998	2000
116033	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ESTADO DE TLAQUEHALTE	MUNICIPIO DE TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	31,686	31,686	31,686	100.0%	1998	2000

DIARIO OFICIAL
 11/09/2013

Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo Social	Sector	Entidad Federativa	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal del Programa o Proyecto	Monto de recursos programados			Avance al 31 de Agosto de 2013			Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
									Total	Asignado	Cometido	Total	Asignado	Cometido					
116014	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	34-TLAXCO	COLONIA MAXIMO ROSALES MALOCTOC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA		451,886	451,886	451,886	100.0%	0	0	0	3,143.38	1,143.38	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
116023	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	34-TLAXCO	COLONIA MAXIMO ROSALES MALOCTOC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA		47,700	47,700	47,700	100.0%	55,333	55,333	152.00	152.00	100.0%		
94725	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SUZA	35-TETZELAC	SAN FRANCISCO COATELCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		88,805	88,805	88,805	100.0%	0	0	747.37	247.57	100.0%		
94819	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. ACOTLA DEL RIO	36-TOTOLAC	ACOTLA DEL RIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		65,241	65,241	65,241	100.0%	0	0	229.36	229.36	100.0%		
94820	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. TEOHUAHUAC	36-TOTOLAC	ACOTLA DEL RIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		202,000	202,000	202,000	100.0%	0	0	375.00	375.00	100.0%		
94821	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GUANAHUATLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES GUANAHUATLAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		38,732	38,732	38,732	100.0%	0	0	240.00	240.00	100.0%		
94832	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE QUINATZI	36-TOTOLAC	SANTOAGO TEPETLAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		112,538	112,538	112,538	100.0%	0	0	130.55	130.55	100.0%		
94833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOFUM EN CALLE ALLENDE	36-TOTOLAC	LOS REYES GUANAHUATLAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		58,429	58,429	58,429	29.8%	17,408	17,408	103.72	103.72	29.8%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	
94835	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOFUM EN CALLE ALAN QUINATZI	36-TOTOLAC	TOTOLAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		316,180	316,180	316,180	100.0%	0	0	548.17	548.17	100.0%		
94831	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOFUM EN CALLE GUANAHUATLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES GUANAHUATLAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		133,046	133,046	133,046	48.2%	88,191	88,191	604.71	604.71	48.2%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	
94828	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOFUM EN CALLE MONTECANTLI AJUAMATZIN	36-TOTOLAC	LA TRINIDAD CHIHUAHA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		196,621	196,621	196,621	100.0%	0	0	482.28	482.28	100.0%		
117743	CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE 2 ORIENTE Y AVANADA ENTRE CALLE 4 NORTE Y 6 NORTE	37-TITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TITLAITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ZITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		164,394	164,394	164,394	100.0%	0	0	519.60	519.60	100.0%		
117739	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE AMBROSIO ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA NUBAMANTLA - LA VENTA	37-TITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TITLAITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ZITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		287,432	287,432	287,432	100.0%	0	0	709.37	709.37	100.0%		
117734	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE 37 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y 6 NORTE	37-TITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TITLAITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ZITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		94,735	94,735	94,735	100.0%	0	0	900.00	900.00	100.0%		
117748	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE 8 NORTE Y 10 NORTE	37-TITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TITLAITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ZITLAITEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		138,686	138,686	138,686	100.0%	0	0	452.85	452.85	100.0%		

PROYECTO	UBICACIÓN	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE OBRAS	ESTADO DE AVANCE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	OTROS DATOS
117760	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE 137, MONTE ENTRE 5 NORTE Y CARRETERA HUAMANTLA- LA VENTA	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	230,049	230,049	100.0%	0	0	0	0	683.31
117761	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN - CALLE 7 NORTE Y 7 SUR ENTRE CALLE 2 NORTE Y 3 NORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	47,489	47,489	100.0%	0	0	0	0	130.36
117762	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN CALLE DE LA DEFENSA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	25,936	25,936	100.0%	0	0	0	0	213.50
117763	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y 8 NORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	111,558	111,558	100.0%	0	0	0	0	500.00
117764	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALLE 2 ORIENTE Y PRIVADA BENTO ALANZÉ ENTRE 8 NORTE Y 6 NORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	178,425	178,425	100.0%	0	0	0	0	528.60
117765	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALLE 8 NORTE ENTRE 10 NORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	137,814	137,814	100.0%	0	0	0	0	451.85
117766	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN CALLE NOROCCIDENTAL ENTRE CALLE MORALES ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA HUAMANTLA - LA VENTA	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	122,518	122,518	100.0%	0	0	0	0	344.00
117767	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 13 NORTE ENTRE 13 NORTE Y PROLONGACIÓN 7 NORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	705,149	705,149	70.3%	0	0	0	0	472.06
117768	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 NORTE ENTRE 8 Y 8 ORIENTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	74,150	74,150	100.0%	0	0	0	0	182.00
117769	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 NORTE ENTRE 13 NORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	9,609	9,609	100.0%	0	0	0	0	211.62
141858	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA UBICADA EN CALLE REP DE ARGENTINA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y PRIV DE AMATELLO	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	35,370	35,370	100.0%	0	0	0	0	145.00
141857	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA UBICADA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	TRINIDAD	SANCHEZ SANTOS	DESGARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	57,145	57,145	100.0%	0	0	0	0	234.50

PERIÓDICO OFICIAL No. 37 Tercera Sección, Septiembre 11 del 2013

FECHA DE CALIFICACIÓN	PROYECTO DE OBRAS PÚBLICAS	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	ESTADO DE AVANCE	OTROS DATOS	FECHA DE CALIFICACIÓN	PROYECTO DE OBRAS PÚBLICAS	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	ESTADO DE AVANCE	OTROS DATOS	
141856	CONSTRUCCIÓN DE MANOJETA UBICADA EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUINO ZAPATA.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	23,790	23,790	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	23,790	23,790	100.0%	COMPLETADO	0	0
141857	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	43,392	43,392	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	43,392	43,392	100.0%	COMPLETADO	0	0
141858	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	39,070	39,070	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	39,070	39,070	100.0%	COMPLETADO	0	0
141859	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	17,243	17,243	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	17,243	17,243	100.0%	COMPLETADO	0	0
141860	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUINO ZAPATA.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	54,084	54,084	0.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	54,084	0	0.0%	COMPLETADO	0	0
141861	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE FRANCISCO MADRINO.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	110,989	110,989	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	110,989	110,989	100.0%	COMPLETADO	0	0
141862	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE KINAWO LÓPEZ Y DIVISIÓN DEL NORTE.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	47,029	47,029	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	47,029	47,029	100.0%	COMPLETADO	0	0
141863	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE KINAWO LÓPEZ Y DIVISIÓN DEL NORTE.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	64,896	64,896	0.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	64,896	0	0.0%	COMPLETADO	0	0
141864	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE KINAWO LÓPEZ Y DIVISIÓN DEL NORTE.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	114,321	114,321	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	114,321	114,321	100.0%	COMPLETADO	0	0
141865	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTEZ DE DOMÍNGUEZ.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	47,029	47,029	0.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	47,029	0	0.0%	COMPLETADO	0	0
141866	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE PÉREZ GONZÁLEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICTORIA.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	40,445	40,445	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	40,445	40,445	100.0%	COMPLETADO	0	0
141867	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE PÉREZ GONZÁLEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICTORIA.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	82,531	82,531	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	82,531	82,531	100.0%	COMPLETADO	0	0
141868	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE PÉREZ GONZÁLEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICTORIA.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	25,866	25,866	96.1%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	25,866	24,851	96.1%	COMPLETADO	0	0
141869	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN PRIV. GUILLERMO PRATO.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	47,383	47,383	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	47,383	47,383	100.0%	COMPLETADO	0	0
141870	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN PRIV. LOS PINOS.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	129,640	129,640	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	129,640	129,640	100.0%	COMPLETADO	0	0
141871	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPCIÓN UBICADO EN CALLE MANUEL ANTONIO CANACHO.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	259,307	259,307	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	259,307	259,307	100.0%	COMPLETADO	0	0
141872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPCIÓN UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	135,801	135,801	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	135,801	135,801	100.0%	COMPLETADO	0	0
141873	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPCIÓN UBICADO EN CALLE REP. DE URUGUAY.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	304,168	304,168	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	304,168	304,168	100.0%	COMPLETADO	0	0
141874	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPCIÓN UBICADO EN CALLE REP. DE URUGUAY.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	100,948	100,948	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	100,948	100,948	100.0%	COMPLETADO	0	0
141875	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPCIÓN UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO Y ENRIQUINO ZAPATA.	39-SALAZAR	DESGARROLLO SOCIAL	322,87	322,87	100.0%	COMPLETADO	0	0	0	0	0	322,87	322,87	100.0%	COMPLETADO	0	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS MUNICIPIOS

Código del Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Sector	Dependencia	Institución	Ejecución del Proyecto		Presupuesto		Ejecución		Porcentaje de Ejecución	Observaciones
							Comprobado	Programado	Asignado	Comprobado	Asignado	Comprobado		
141674	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE REFORMA Y CALLE LAZARO	39-SALOTZOC	EL VILLAGE	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	31,056	91,056	0	0	0	0	0.0%	0.0%
141679	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZATECA	39-SALOTZOC	SANTA CRUZ ZACATONTELA	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	100,693	100,693	100,693	100,693	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141680	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE ANAHO NERVO	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	11,296	11,296	11,296	11,296	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141681	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE LOPEZ MATEOS	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	118,493	118,493	118,493	118,493	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141682	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADRINO	39-SALOTZOC	SAN PEDRO TLACOTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	238,486	238,486	238,486	238,486	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141683	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE LUPE MATEOS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	203,863	203,863	203,863	203,863	0	0	0.0%	0.0%
141684	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	122,726	122,726	122,726	122,726	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141685	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE FRANCISCO ZAMANGA, ENTRE CALLE ABOLDO LOPEZ MATEOS Y FELIPE ANGELES	39-SALOTZOC	GUADALUPE TENOLILAC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	133,959	133,959	133,959	133,959	0	0	0.0%	0.0%
141686	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE JAIME NUÑO	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	132,995	132,995	132,995	132,995	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141687	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE JULIENOS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ALVARO OBREGON	39-SALOTZOC	SANTA CRUZ ZACATONTELA	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	253,989	253,989	253,989	253,989	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141714	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	58,577	38,577	38,577	38,577	100.0%	100.0%	88.4%	0.0%
141715	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE LOS PRIOS	39-SALOTZOC	SAN PEDRO TLACOTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	403,639	403,639	403,639	403,639	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141688	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE MIGUEL ALBARRAN Y CALLE MEXTRANCHO	39-SALOTZOC	SANTA CRUZ ZACATONTELA	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	197,774	197,774	197,774	197,774	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141705	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE MIGUEL ALBARRAN	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	110,221	110,221	110,221	110,221	0	0	0.0%	0.0%
141706	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE MOCALES	39-SALOTZOC	SANTA CRUZ ZACATONTELA	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	44,011	44,011	44,011	44,011	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141707	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE REVOLUCION	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	220,571	220,571	220,571	220,571	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141708	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO I. MADRINO	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	81,200	81,200	81,200	81,200	100.0%	100.0%	96.7%	0.0%
141710	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE ACORTICUATL	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	113,225	113,225	113,225	113,225	100.0%	100.0%	96.7%	0.0%

Código del Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Sector	Dependencia	Institución	Ejecución del Proyecto		Presupuesto		Ejecución		Porcentaje de Ejecución	Observaciones
							Comprobado	Programado	Asignado	Comprobado	Asignado	Comprobado		
141707	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE REVOLUCION	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	220,571	220,571	220,571	220,571	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
141708	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO I. MADRINO	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	81,200	81,200	81,200	81,200	100.0%	100.0%	96.7%	0.0%
141710	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN URBICADO EN CALLE ACORTICUATL	39-SALOTZOC	SALOTZOC	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	113,225	113,225	113,225	113,225	100.0%	100.0%	96.7%	0.0%

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECCIÓN DE BUDGETO Y PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MOBILIDAD URBANA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ENTIDAD: ESTADO DE QUERÉTARO
MUNICIPIO: TLATELUCO
PROYECTO: OBT. DE SERVIDORES PÚBLICOS

102271	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ALFONSO DE LA SOTA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	44-213	44-213	44-213	44-213	100.0%	0	0	0	160,000	160,000	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ALFONSO DE LA SOTA
102272	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	99,000	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	0	400,000	400,000	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOCHARA
102274	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	112,599	112,599	112,599	112,599	100.0%	0	0	0	347,537	347,537	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOCHARA
102275	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	286,978	286,978	286,978	286,978	100.0%	0	0	0	909,211	909,211	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE ALFREDO VALLADOLID DE SAN JUANIL
102276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	340,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	0	1,133,893	1,133,893	100.0%	ADORNAMIENTO DE TOTAL COSTA LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE CALMANUAC
102277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	156,541	156,541	156,541	156,541	100.0%	0	0	0	517,011	517,011	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FERRICARIL DE LA LOCALIDAD DE TEOXALPÁN
102278	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	98,423	98,423	98,423	98,423	100.0%	0	0	0	370,000	370,000	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FERRICARIL DE LA LOCALIDAD DE TEOXALPÁN
102279	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	150,726	150,726	150,726	150,726	100.0%	0	0	0	397,000	397,000	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEOXALPÁN
102280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	198,714	198,714	198,714	198,714	100.0%	0	0	0	633,931	633,931	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE ALFREDO VALLADOLID DE SAN JUANIL
102281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	137,044	137,044	137,044	137,044	100.0%	0	0	0	371,000	371,000	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE ALFREDO VALLADOLID DE SAN JUANIL
102281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	340,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	0	986,133	986,133	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE TEOXALPÁN
100892	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELUCO	51,113	51,113	51,113	51,113	100.0%	0	0	0	130,761	130,761	100.0%	ADORNAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FERRICARIL DE LA COMUNIDAD DE TEOXALPÁN

ERODIO FISCAL 2013
 MUNICIPIO DE LA MAGdalena

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

LA MAGdalena, TLAUTELUCO

ENTIDAD MUNICIPAL

TRUPE PRECISE 2013

107283	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	LA MAGdalena, TLAUTELUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TRUPE PRECISE 2013
133756	CONSTRUCCION DE CUARDECIMOS EN TERCERA PRIVADA 3 DE MAYO	RANCHO VIEJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181.00
133757	PAVIMENTO DE ADQUIN EN PRIVADA VISTA HERMOZA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	DIRECCION DE OBRAS	770.00
133758	PAVIMENTO DE ADQUIN EN TERCERA PRIVADA 5 DE MAYO	RANCHO VIEJO	DIRECCION DE OBRAS	339.00
133759	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE HERMINIA COYARUBAS ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE SAN MONTE	COCTULAM	MUNICIPIO DE TLAXCALA	47.50
133759	MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, CALLES VARIAS, TLAXCALA CENTRO COLONIAS CONFRERAS, ANTONIO LOPEZ MATOS, IONA BONITA Y LA JOTA	TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	90.87
133759	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE BLANCO LEONARDO GONZALEZ PROLONGACION DE CALLE ENTRE CALLE MAYO Y LEONARDO GONZALEZ BLANCO	TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	1.00
133759	REHABILITACION DE CALLE EN CALLE CUARDECIMOS	JARAGOZA	MUNICIPIO DE TOLUAC	58.31
133759	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO A PAVIMENTO DE ADQUIN CALLE 13 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NOITE Y 3 NORTE	ZITLALTEPEC	ZITLALTEPEC DE SANCHEZ SANTOS	1,124.15
133759	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO A PAVIMENTO DE ADQUIN CALLE 2 NORTE Y 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y 3 PONIENTE	ZITLALTEPEC	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	1,235.59
133759	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADQUIN CALLE PUENTE ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y 19 PONIENTE	ZITLALTEPEC	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	779.89
141717	BACHO URDADO EN AV. ADOLFO LOPEZ JUAREZ Y AV. INOALDO	HALOTOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	0.00
141719	BACHO URDADO EN CALLE BRITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATOS	GUADALUPE TENEOCAC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	250.00
141720	BACHO URDADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE	COLOMA TRINITARIO CARANZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	250.00
141718	BACHO URDADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE	SAN PEDRO TLACOTEPEC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	250.00
141721	BACHO URDADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	HALOTOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	520.00

480000 (PASA 001)

ESTADO DE CUENTA POR EL EJERCICIO DE 2013

Código	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Dependencia	Presupuesto		Ejecución	Porcentaje	Unidad de Medida	Valor	Porcentaje	Observaciones
					Asignado	Cometido						
141721	CONSTRUCCION DE GUARNICION URBANO EN MIQUILIN LINA ENTRE CALLE MAGDALENA MATAMOROS Y MISIEL N. LINA	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	11,993	11,993	11,993	100.0%	0	0.0%	51.00	0.0%
141723	REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN MIQUILIN LINA ENTRE CALLE MAGDALENA MATAMOROS Y MISIEL N. LINA	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	4,755	4,755	4,755	100.0%	0	0.0%	2,484.56	100.0%
141724	REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN MIQUILIN LINA ENTRE CALLE MAGDALENA MATAMOROS Y MISIEL N. LINA	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0.0%	52,147.17	0.0%
102314	MASTRO Y REVELACION DE CAMBIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	38,028	38,028	38,028	100.0%	0	0.0%	1,160.00	100.0%
100021	REHABILITACION DE CALLE	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0.0%	385.40	100.0%
102385	REHABILITACION DE CALLE	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2,532	2,532	2,532	100.0%	0	0.0%	125.00	100.0%
102386	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	171,494	171,494	171,494	100.0%	0	0.0%	1,700.00	100.0%
67948	MANUTENCION	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	126,940	126,940	126,940	100.0%	0	0.0%	1,700.00	100.0%
67904	DESARROLVE Y RECALZAMIENTO DE CANAL PLUVIAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	217,622	217,622	217,622	100.0%	0	0.0%	1,700.00	100.0%
41700	REHABILITACION DE CALLES	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	69,162	69,162	69,162	100.0%	0	0.0%	33,800.00	100.0%
44470	REHABILITACION DE CALLES	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	106,521	106,521	106,521	100.0%	0	0.0%	4,390.35	100.0%
41754	REHABILITACION DE CALLES	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	59,571	59,571	59,571	100.0%	0	0.0%	6,845.15	100.0%
66715	REHABILITACION DE CALLES	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	658,385	658,385	658,385	100.0%	0	0.0%	3,084.00	100.0%
54704	REHABILITACION DE CALLES, CALLES PONIENTE Y SUR	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	97,773	97,773	97,773	100.0%	0	0.0%	41,400.00	100.0%
39214	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	24,192	24,192	24,192	100.0%	0	0.0%	40.00	100.0%
138147	BACHO DE CALLES ENTRE VARIAS CALLES	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	40,475	40,475	40,475	100.0%	0	0.0%	164.67	100.0%
138013	BACHO EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	23,966	23,966	23,966	100.0%	0	0.0%	97.50	100.0%

PERIODO FISCAL 2013	PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA REGIONAL	TIPO DE INVERSIÓN	TIPO DE OBRAS	ESTADO DE AVANCE	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL REALIZADO	PROGRESO (%)	TECNICO
13820	REHABILITACION DE CONCRETO ARMADO EN CALLES CUARTERO, PED. L. MADRINO, ENTRE AV. TLAXCALA Y BENTU JUAREZ	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TEPEYANCO	93.346	93.346	93.346	100.0%	0	0	239.11	739.31	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAUDERO ALO SOLIDADO Y EXPEDICION EN EL TECNICO
13871	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADORER EN CALLE INVENTIVO ENTRE C. STA PRY JOSE NOV SUR Y STA PRY 20 DE NOV SUR	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TEPEYANCO	169.982	169.982	169.982	100.0%	0	0	895.40	895.40	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
107516	REHABILITACION DE CAMINOS, VARIAS CALLES	TETLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TETLA	113.933	113.933	113.933	100.0%	0	0	19,536.80	19,536.80	100.0%	
10834	REPOSICION DE CARPETA DE ASFALTO, LA SOLIDARIDAD	TETLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TETLA	64.074	64.074	64.074	100.0%	0	0	460.00	460.00	100.0%	
115731	BACHO EMERGENTE EN COLONIAS CONURBADAS, CALLES VARIAS, COLONIAS CONURBADAS DE TLAXCALA	TLAXCALA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TLAXCALA	231.448	231.448	231.448	100.0%	0	0	48.86	48.86	100.0%	META 48.86 M3
116035	REHABILITACION DE CALLES	SAN JOSE ATOTOMILCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JOSE ATOTOMILCO	42.174	42.174	42.174	100.0%	0	0	1,294.65	1,294.65	100.0%	
116036	REHABILITACION DE CALLES	SAN JOSE TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JOSE TEPEYANCO	256.131	256.131	256.131	100.0%	0	0	13,290.07	13,290.07	100.0%	
116038	REHABILITACION DE CALLES	TLASC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TLASC	91.115	91.115	91.115	100.0%	0	0	20,119.69	20,119.69	100.0%	
116039	REHABILITACION DE CALLES	TLASC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TLASC	20.150	20.150	20.150	100.0%	0	0	7,119.40	7,119.40	100.0%	
116037	REHABILITACION DE CALLES	TLASC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TLASC	66.935	66.935	66.935	100.0%	0	0	14,271.15	14,271.15	100.0%	
10844	REHABILITACION DE CAMINO	COLONIA MARINO ROJAS MALISTOC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COLONIA MARINO ROJAS MALISTOC	105.541	105.541	105.541	100.0%	0	0	7,760.00	7,760.00	100.0%	
11773	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN CALLES DE LA IDENTIDAD, ATLASCALA, CALLES DE LA IDENTIDAD, CALLE DEL MONTE	OTLATTEPEC DE SAN JOSE SANCHEZ SANTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTLATTEPEC DE SAN JOSE SANCHEZ SANTOS	42.321	42.321	42.321	100.0%	0	0	3,000.00	3,000.00	100.0%	
102207	BACHO Y CALVETERO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	MAGDALENA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MAGDALENA	98.938	98.938	98.938	100.0%	0	0	428.00	428.00	100.0%	BACHO Y CALVETERO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
104376		MAGDALENA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MAGDALENA	31.503	31.503	31.503	100.0%	0	0	84.154	84.154	100.0%	PASTRO Y INYECCION DE CAMINOS EN MATOCOFONADORA EN OVERAS CALLES DEL MUNICIPIO
105131		MAGDALENA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MAGDALENA	8.178	8.178	8.178	100.0%	0	0	273.00	273.00	100.0%	REPOSICION DE COLOCACION DE TENDONTE EN LA CALLE CANINO REAL DE LA CALLE CANINO DE TETLAUTLAN
104322	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION DE ALCAHUELA	SAN JOSE ATOTOMILCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JOSE ATOTOMILCO	104.656	104.656	104.656	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA

PERIÓDICO OFICIAL 2013
MUNICIPIO DE ATIZAPAC DE LA SIERRA

CLAVE	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	COMENTARIOS
41209	PUERTAS Y PASOS REALIZADOS CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,885	141,885	100.0%	0	0	141,885	100.0%	CORRECTA ALCANTARILLA
42877	CONSTRUCCION DE GUARNICION	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,557	31,557	100.0%	0	0	31,557	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA FUE DE 11,557.39
40831	CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE LUIS DONALDO COBOS	SAN ANTONIO TECOUILCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,104	55,104	100.0%	0	0	55,104	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA FUE DE \$ 55,103.93
41887	CONSTRUCCION DE GUARNICION, CALLE 2 NORTE	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,458	6,458	100.0%	0	0	6,458	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE DE \$4,457.44
44723	CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE 7 SUR	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,297	51,297	100.0%	0	0	51,297	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE DE \$53,191.59
117640	MEJORAMIENTO PROYECTO EFECTIVO DE FUENTES: INFILTRACION Y ZITUALTEPEC	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANCHEZ SANTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	463,991	463,991	100.0%	0	0	463,991	100.0%	
44076	ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,746	216,746	100.0%	0	0	216,746	100.0%	
44076	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	LOMA DE JUNQUITO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,044,003	3,044,003	100.0%	0	0	3,044,003	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE DE \$1,041,748.12
118095	OBRA COMPLEMENTARIA SUSTITUCION Y MODIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA MARIANO MATAJORNES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	61,646	61,646	100.0%	0	0	61,646	100.0%	
104867	REVISION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION	TLAUAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAUAC	61,646	61,646	100.0%	0	0	61,646	100.0%	
94624	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LEONARDO GOMEZ BLANCO	ACOTLA DE LOS REYES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOTLA DE LOS REYES	31,125	31,125	100.0%	0	0	31,125	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA REVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION
102186	REHABILITACION DE POSTE	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COBERTURA MUNICIPAL	14,036	14,036	100.0%	0	0	14,036	100.0%	
09410	ELECTRICACION DE POZOS PARA RIEGO	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,171	98,171	100.0%	0	0	98,171	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE POR \$94,170.66
115732	RED DE ELECTRICIDAD	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,818	315,818	100.0%	0	0	315,818	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE POR \$94,170.66
115732	ELECTRICACION EN CALLE MARIANO SANCHEZ ENTRE CALLE EN HOMER Y AVENIDA MEXICO 84	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAUAC	22,435	22,435	100.0%	0	0	22,435	100.0%	SE CORRIÓ LA META, DESDE QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISCA Y BENEFICIARIOS.
115733	ELECTRICACION EN PRIVADA TLAHUICOLA, CALLE ABOPO LOPEZ MATOS	SAN LUCAS CUATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAUAC	22,435	22,435	100.0%	0	0	22,435	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA FUE DE \$11,507.14 CON UNA PORCION DE \$5,232.97
47007	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	ATIZAPAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,507	11,507	100.0%	0	0	11,507	100.0%	

PERIÓDICO OFICIAL 2013
PERIODO QUE VA DE EL CINCO PRIMER TRIMESTRE

Código	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Sector	Dependencia	Entidad	Entidad del Proyecto	Dependencia		Financiamiento	Unidad de Medida	Programa	Acción	Indicador	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor			
								Total Anual	Acumulado al 31 de Agosto de 2013															
116559	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN LA DE TEPICANCO	TEPICANCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPARTAMENTO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL	144,218	144,218	144,218	100.0%	0	0	0	0	0	350.00	350.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO	
116591	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN ZONA DE MANTO	TEPICANCO	SAN PEDRO CALCATORCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,297	22,297	22,297	100.0%	0	0	0	0	0	300.00	300.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO FEDERAL
116640	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	SAN PEDRO LA CUEVA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	62,616	62,616	62,616	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116641	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	90,760	90,760	90,760	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116650	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	322,962	322,962	322,962	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116651	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	PROFESOR GARCIBANDE SANDOZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	306,392	306,392	306,392	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116652	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	UNION LIBERTAD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	210,227	210,227	210,227	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116653	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	CAPILLA DE TEPICANCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	157,293	157,293	157,293	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116654	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	EL ROSARIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	183,198	183,198	183,198	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116655	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	393,539	393,539	393,539	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116656	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	SAN ANTONIO HUAYOTITLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	61,529	61,529	61,529	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116657	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	SAN ANTONIO HUAYOTITLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	87,876	87,876	87,876	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116658	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	SAN JOSE ATOYILCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	179,207	179,207	179,207	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116659	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	TECNICALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	121,640	121,640	121,640	100.0%	0	0	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116660	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	308,340	308,340	308,340	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116661	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	87,706	87,706	87,706	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116662	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	40,654	40,654	40,654	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA
116663	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	288,947	288,947	288,947	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	LA UNIDAD ES CORRECTA PERO AL NO ENCONTRAR ESTA DISCORD TOME LA DE COLOMIA

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	COMENTARIOS
43823	CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO	ALTAVERCA	ALTAVERCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84,100	84,100	100.0%	0	84,100	100.0%	0
31536	CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO	SAN JOSE PULCON	ALTAVERCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	70,105	70,105	100.0%	0	70,105	100.0%	4.71
44196	REHABILITACION DE CAMINOS	REHABILITACION DE CAMINO	SAN JUAN COCTEA	ALTAVERCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172,794	172,794	100.0%	0	172,794	100.0%	5.32
138610	REHABILITACION DE CAMINO, CALLE	REHABILITACION DE CAMINO, CALLE	LA CIUDAD DE MARIANO MATAMOROS	ALTAVERCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	43,440	43,440	100.0%	0	43,440	100.0%	43,440.00
138583	REHABILITACION DE CAMINO, CALLE EL	REHABILITACION DE CAMINO, CALLE EL	LA CIUDAD DE MARIANO MATAMOROS	ALTAVERCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	46,560	46,560	100.0%	0	46,560	100.0%	46,560.00
118651	REHABILITACION DE CAMINO, VARIOS	REHABILITACION DE CAMINO, VARIOS	LA TRINIDAD	ALTAVERCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	16,704	16,704	100.0%	0	16,704	100.0%	16,704.00
118937	REHABILITACION DE CAMINO, VARIOS	REHABILITACION DE CAMINO, VARIOS	SANTA JUSTINA	ALTAVERCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	25,752	25,752	100.0%	0	25,752	100.0%	25,752.00
116083	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO	CAPILLA DE TEPICUALCO	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	147,842	147,842	100.0%	0	147,842	100.0%	13.96
116064	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO	LA OREGA	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	148,963	148,963	100.0%	0	148,963	100.0%	11.67
118085	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO	LA ROSA	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	49,215	49,215	100.0%	0	49,215	100.0%	6.37
108387	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO	SAN JOSE ATOTONILCO	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	55,633	55,633	100.0%	0	55,633	100.0%	5.05
109044	REHABILITACION DE CAMINOS	REHABILITACION DE CAMINOS	COLOMIA	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS	37,199	37,199	100.0%	0	37,199	100.0%	3.00
117722	RESOLVO DE PROYECTO DE INICIATIVA PARA LA	RESOLVO DE PROYECTO DE INICIATIVA PARA LA	ZITUALTEPEC	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE ATOTONILCO	342,548	342,548	100.0%	0	342,548	100.0%	6.90
135760	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN JERONIMO	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	338,750	338,750	100.0%	0	338,750	100.0%	228.00
117775	CONSTRUCCION DE PUENTE VORICUBAR EN	CONSTRUCCION DE PUENTE VORICUBAR EN	ZITUALTEPEC	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE ATOTONILCO	355,121	355,121	100.0%	0	355,121	100.0%	79.30
94625	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	TOTOLAC	ALTAVERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	75,069	75,069	100.0%	0	75,069	100.0%	19.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144780	MEJORAMIENTO REPARACIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	32,926	32,926	32,926	1.00	1.00	32,926	0	0	0
144781	REPARACIÓN DE POSTE DE BAJA TENSIÓN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	1,993	1,993	1,993	1.00	1.00	1,993	0	0	0
133940	MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE POSTE CON LÍNEA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	3,166	3,166	3,166	1.00	1.00	3,166	0	0	0
99978	REHABILITACIÓN REPARACIÓN DE CAMINO CALLE DE LA CRUZ	SANTA INÉS	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SANTA INÉS	77,735	77,735	77,735	77,735.00	77,735.00	77,735.00	0	0	0
97995	REHABILITACIÓN DE CAMINO CALLE DEL METRO	SANTO AGUSTÍN	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN	30,878	30,878	30,878	30,878.00	30,878.00	30,878.00	0	0	0
97765	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PARA EL CAICAMPO	SAN MARCOS	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	76,560	76,560	76,560	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0	0	0
144782	REPARACIÓN DE FOSO DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	5,429	5,429	5,429	1.00	1.00	5,429	0	0	0
144831	REPARACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	38,640	38,640	38,640	5.00	5.00	193,200	0	0	0
91343	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	37-TLATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC	742,917	742,917	742,917	150.00	150.00	111,437,550	0	0	0
117262	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	37-TLATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC	15,000	15,000	15,000	39.00	39.00	585,000	0	0	0
144784	EQUIPAMIENTO REPARACIÓN DE CAMIÓN DE LIMPIA	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	1,385,000	1,385,000	1,385,000	1.00	1.00	1,385,000	0	0	0
144785	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	34-TLAXCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	120,358	120,358	120,358	90.00	90.00	10,832,220	0	0	0
144260	ADQUISICIÓN DE FURGONETAS PARA PATRULLA	34-TLAXCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	136,500	136,500	136,500	1.00	1.00	136,500	0	0	0
111911	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	LAZARO CÁRDENAS	GOBIERNO	MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS	34,000	34,000	34,000	6.00	6.00	204,000	0	0	0
133373	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	SAN FRANCISCO ZACUALPAN	GOBIERNO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZACUALPAN	59,568	59,568	59,568	2.00	2.00	119,136	0	0	0
89495	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	QUAQUILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE QUAQUILCO	60,175	60,175	60,175	5.00	5.00	300,875	0	0	0
89525	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	QUAQUILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE QUAQUILCO	242,860	242,860	242,860	1,200.00	1,200.00	291,432,000	0	0	0
133941	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	TEOLOCHILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	516,145	516,145	516,145	47,000.00	47,000.00	24,262,175	0	0	0
133942	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	TEOLOCHILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	418,877	418,877	418,877	10.00	10.00	4,188,770	0	0	0
133943	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	TEOLOCHILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	343,135	343,135	343,135	2.00	2.00	686,270	0	0	0
133944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	TEOLOCHILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	228,296	228,296	228,296	5.00	5.00	1,141,480	0	0	0
133945	PAGO DE CHEQUES POR EXTRACCIÓN DE AGUA OÑA	TEOLOCHILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	935,842	935,842	935,842	10.00	10.00	9,358,420	0	0	0
133946	PAGO DE ENERGÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	TEOLOCHILCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	2,871,747	2,871,747	2,871,747	11.00	11.00	31,589,417	0	0	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Valor Autorizado	Valor Ejecutado	Porcentaje	Unidad	Valor	Porcentaje	Unidad	Valor	Porcentaje
8338	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	139,246	139,246	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
106547	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	122,323	122,323	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
106570	PAGO DE DERECHOS Y APORTEAMIENTOS POR CONCEPTO DE PAGO A COMISIA	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	103,430	103,430	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
83192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALCANTARILLADO	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	1,085,420	1,085,420	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
60635	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	2,385,007	2,385,007	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
206448	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	395,256	395,256	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
89517	ADQUISICION DE CONCRETOS PARA PATRULLAS	5-QUAUQUILLO	QUAUQUILLO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	286,133	286,133	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
89545	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	5-QUAUQUILLO	QUAUQUILLO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	476,728	476,728	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
90785	PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	15-INTACANTLA DE MARIANO MATAMOROS	INTACANTLA DE MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	198,732	198,732	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144270	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	351,813	351,813	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144271	COMINUTABLE PARA PATRULLAS	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	614,716	614,716	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144272	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	131,645	131,645	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144273	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	649,146	649,146	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144274	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	1,000,204	1,000,204	99.8%	654	0	0.0%	59.00	58.00	98.3%
144275	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	65,371	65,371	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	6,873,889	6,873,889	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144277	PAGO DE REFERENCIO Y EMPALMADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	886	886	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144278	PAGO DE DERECHOS Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	82,287	82,287	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144279	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	1,651,809	1,651,809	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
144280	SEGUNDO DE VIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	80,001	80,001	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
91286	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	153,877	153,877	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
91287	MANUTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	3,464	3,464	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
91288	MANUTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	142,493	142,493	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
91289	MANUTENIMIENTO A PATRULLAS	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESENERIA	TESENERIA	TESENERIA	142,493	142,493	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%

PROYECTO	UNIDAD	ENTIDAD	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TIPO DE GASTO	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO DE META	VALOR META	VALOR REALIZADO	PROGRESO	FECHA DE EVALUACIÓN	TIPO DE META	VALOR META	VALOR REALIZADO	PROGRESO	FECHA DE EVALUACIÓN
91550	MANTENIMIENTO A UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	TOTALAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DESEMPEÑO	OTROS	7.00	0	7.00	OTROS	7.00	100.0%	7.00	7.00	100.0%	7.00	100.0%	7.00	7.00	100.0%	METAS: UNIDAD
91551	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	TOTALAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DESEMPEÑO	OTROS	59,882.47	0	59,882.47	OTROS	59,882.47	100.0%	59,882.47	59,882.47	100.0%	59,882.47	100.0%	59,882.47	59,882.47	100.0%	METAS: LITRO
91552	PAGO DE DERECHOS A CONSUMIR AGUA POTABLE	TOTALAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DESEMPEÑO	OTROS	32.00	0	32.00	OTROS	32.00	100.0%	32.00	32.00	100.0%	32.00	100.0%	32.00	32.00	100.0%	METAS: DOCUMENTO
91553	PAGO DE DERECHOS POR USO DE ESPECTRO RADIO ELECTRONICO	TOTALAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DESEMPEÑO	OTROS	2.00	0	2.00	OTROS	2.00	100.0%	2.00	2.00	100.0%	2.00	100.0%	2.00	2.00	100.0%	METAS: DOCUMENTO
91554	PAGO DE ENERGIA ELECTRIKA PARA AGUA POTABLE	TOTALAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DESEMPEÑO	OTROS	24.00	0	24.00	OTROS	24.00	100.0%	24.00	24.00	100.0%	24.00	100.0%	24.00	24.00	100.0%	METAS: DOCUMENTO
91555	PAGO DE ENERGIA ELECTRIKA PARA ALUMBRADO PUBLICO	TOTALAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DESEMPEÑO	OTROS	12.00	0	12.00	OTROS	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	METAS: DOCUMENTO
91556	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	TOTALAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DESEMPEÑO	OTROS	1.00	0	1.00	OTROS	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	METAS: DOCUMENTO
117764	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	HACIENDA	GOBIERNO	OTROS	27,197.04	0	27,197.04	OTROS	27,197.04	100.0%	27,197.04	27,197.04	100.0%	27,197.04	100.0%	27,197.04	27,197.04	100.0%	METAS: UNIDAD
117766	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	HACIENDA	GOBIERNO	OTROS	6.00	0	6.00	OTROS	6.00	100.0%	6.00	6.00	100.0%	6.00	100.0%	6.00	6.00	100.0%	COSTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRULLAS
117761	PAGO DE ENERGIA ELECTRIKA PARA ALUMBRADO PUBLICO	ZITLALTEPEC	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	GOBIERNO	OTROS	12.00	0	12.00	OTROS	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	MONTO ANUAL
117759	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	12.00	0	12.00	OTROS	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
117762	PAGO DE ENERGIA ELECTRIKA PARA AGUA POTABLE	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	HACIENDA	GOBIERNO	OTROS	13.00	0	13.00	OTROS	13.00	100.0%	13.00	13.00	100.0%	13.00	100.0%	13.00	13.00	100.0%	PAGO ANUAL (DOCE MESES)
115376	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	15.00	0	15.00	OTROS	15.00	100.0%	15.00	15.00	100.0%	15.00	100.0%	15.00	15.00	100.0%	PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
115377	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	4.00	0	4.00	OTROS	4.00	100.0%	4.00	4.00	100.0%	4.00	100.0%	4.00	4.00	100.0%	PAGO ANUAL (DOCE MESES)
115378	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	14,175.00	0	14,175.00	OTROS	14,175.00	100.0%	14,175.00	14,175.00	100.0%	14,175.00	100.0%	14,175.00	14,175.00	100.0%	PAGO ANUAL (DOCE MESES)
115379	PAGO DE ENERGIA ELECTRIKA PARA ALUMBRADO PUBLICO	SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	GOBIERNO	OTROS	12.00	0	12.00	OTROS	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	METAS: UNIDAD
115380	REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	13.00	0	13.00	OTROS	13.00	100.0%	13.00	13.00	100.0%	13.00	100.0%	13.00	13.00	100.0%	METAS: UNIDAD
118182	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	55 SAN LUCAS TEOPILCO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	GOBIERNO	OTROS	12.00	0	12.00	OTROS	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	12.00	100.0%	12.00	12.00	100.0%	METAS: UNIDAD
134500	ATENCIÓN DE NECESIDADES ANEXAS A LA SEGURIDAD PUBLICA	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	314.00	0	314.00	OTROS	314.00	100.0%	314.00	314.00	100.0%	314.00	100.0%	314.00	314.00	100.0%	METAS: UNIDAD
134501	ADQUISICION DE INFORMES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	99,641.47	0	99,641.47	OTROS	99,641.47	100.0%	99,641.47	99,641.47	100.0%	99,641.47	100.0%	99,641.47	99,641.47	100.0%	METAS: UNIDAD
136017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	538.00	0	538.00	OTROS	538.00	100.0%	538.00	538.00	100.0%	538.00	100.0%	538.00	538.00	100.0%	METAS: UNIDAD
136057	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	42.00	0	42.00	OTROS	42.00	100.0%	42.00	42.00	100.0%	42.00	100.0%	42.00	42.00	100.0%	METAS: UNIDAD
137223	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO	OTROS	14.00	0	14.00	OTROS	14.00	100.0%	14.00	14.00	100.0%	14.00	100.0%	14.00	14.00	100.0%	METAS: UNIDAD

Código Fiscal del Activo	Municipio	Tipo de Activo	Descripción del Activo	Sector	Nivel de Gobierno	Municipio	Categoría de Activo	Subcategoría	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Porcentaje de Ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de Ejecución	Observaciones			
																	Porcentaje de Ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de Ejecución
134833	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	GOBIERNO MUNICIPAL	REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	RECORTENCIÓN MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE PAPANOLA DE HUÁHUICAPAM	77,087	77,087	77,087	100.0%	0	0	77,087	2.0%	2.00	100.0%
134871	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	GOBIERNO MUNICIPAL	PAGO DE SERVICIOS Y APROVECHAMIENTO DE A COMARCAS	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	RECORTENCIÓN MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE PAPANOLA DE HUÁHUICAPAM	635,242	635,242	635,242	100.0%	0	0	635,242	74.00	74.00	100.0%
134872	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	GOBIERNO MUNICIPAL	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	RECORTENCIÓN MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE PAPANOLA DE HUÁHUICAPAM	2,517,119	2,517,119	2,517,119	100.0%	0	0	2,517,119	24.00	24.00	100.0%
134979	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	GOBIERNO MUNICIPAL	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (BOMBA DE AGUA)	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	RECORTENCIÓN MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE PAPANOLA DE HUÁHUICAPAM	1,325,251	1,325,251	1,325,251	100.0%	0	0	1,325,251	24.00	24.00	100.0%
134287	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	GOBIERNO MUNICIPAL	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	RECORTENCIÓN MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE PAPANOLA DE HUÁHUICAPAM	5,148,896	5,148,896	5,148,896	100.0%	0	0	5,148,896	26.00	26.00	100.0%
134046	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	PAPALOTLA DE HUÁHUICAPAM	RECORTENCIÓN MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE PAPANOLA DE HUÁHUICAPAM	134,669	134,669	134,669	100.0%	0	0	134,669	17.00	17.00	100.0%

Código Fiscal del Activo	Municipio	Tipo de Activo	Descripción del Activo	Sector	Nivel de Gobierno	Municipio	Categoría de Activo	Subcategoría	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Porcentaje de Ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de Ejecución	Observaciones		
																	Porcentaje de Ejecución	Estado de Ejecución
13999			INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ESCOLA	ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.0%	0	0	0	EL IMPORTE MENCIONADO CORRESPONDE AL RECURSO QUE HASTA EL DIA DE HOY SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER. LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REGIONAL ADOSADA Y OTRA EXTERIOR.	
138109			EDIFICIO E DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE LA UNIDAD DE LA CONSTRUCCION REGIONAL ADOSADA Y OTRA EXTERIOR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ESCOLA	ESCOLA	1.00	73,316	386,519	19.0%	0	0	386,519	200.0%	200.0%
138279			EDIFICIO A DOS AULAS DIDACTICAS EN LA UNIDAD DE LA CONSTRUCCION REGIONAL ADOSADA Y OTRA EXTERIOR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ESCOLA	ESCOLA	1.00	1,072,373	895,233	83.4%	0	0	1,072,373	800.0%	800.0%
138330			EDIFICIO E TRES AULAS DIDACTICAS EN LA UNIDAD DE LA CONSTRUCCION REGIONAL ADOSADA Y OTRA EXTERIOR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ESCOLA	ESCOLA	1.00	1,187,116	1,187,039	86.7%	0	0	1,187,039	800.0%	800.0%

Clave	Descripción	Municipio	Programa	Nivel	Dependencia	Objeto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad de Medida	Porcentaje de Avance	Clase de Obra
126131	EDIFICIO C AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR	SANTA CRUZ POCITOS	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	4-ALTAZANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	193,353	193,353	193,353	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR
126132	EDIFICIO C VALLER DE PANADERIA SERIE DOS BOVEDAS TRIM. ESTRUCTURA REGIONAL ASADA Y OBRAS EXTERIOR	ATLANAMANCA	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	4-ALTAZANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	478,715	478,715	478,715	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR
126134	EDIFICIO D DOS AULAS DIDACTICAS SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASADA Y OBRAS EXTERIOR	CALPULALPAN	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	4-ALTAZANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,542,343	1,542,343	374,898	1.00	24.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR
126137	EDIFICIO A ADMINISTRACION SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASADA Y OBRAS EXTERIOR	VILLA DE EL TEOQUEQUILTA	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	7-EL CARMEN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR
126138	EDIFICIO A AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR	COBERTURA TEOQUEQUILTA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	7-EL CARMEN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	181,261	181,261	391,261	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR
126139	EDIFICIO B DOS AULAS DIDACTICAS SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR	COBERTURA TEOQUEQUILTA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	7-EL CARMEN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	365,359	365,359	365,359	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR
126120	EDIFICIO F AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASADA Y OBRAS EXTERIOR	COBERTURA TEOQUEQUILTA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	7-EL CARMEN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	367,011	367,011	367,011	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR
126122	EDIFICIO A AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASADA Y OBRAS EXTERIOR	CUAPANIATLA	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	8-CUAPANIATLA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,362,874	1,362,874	608,340	10.00	40.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS CONSTRUCCIONES DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS DE 14 ESTRUCTURA REGIONAL ASADA Y OBRAS EXTERIOR
126122	EDIFICIO A AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASADA Y OBRAS EXTERIOR	CUAPANIATLA	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	8-CUAPANIATLA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	334,314	334,314	234,314	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRAS EXTERIOR

UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	ESTADO	DEPENDENCIA	PROYECTO	LOCALIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	ESTADO	DEPENDENCIA	PROYECTO	LOCALIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	LOCALIDAD	
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	9.00	9.00	1.00	0	0	1,396,364	1,396,364	1,311,454	95.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA BARRDA PERIMETRAL CUTO	10.00	10.00	100.00	10.00	0	0	368,435	368,435	368,435	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRATO FUE POR \$ 469,807.70 UN AHORRO DE \$ 41,293																								
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	209,886	209,886	209,886	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	925,400	925,400	925,400	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	304,191	304,191	304,191	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	466,011	466,011	456,963	98.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRATO FUE POR \$ 305,954 Y SE TUVO UN AHORRO DE \$ 31,936																								
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	1,050,504	1,050,504	1,070,011	97.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	518,016	518,016	518,016	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	681,025	681,025	681,025	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FECHA

ESTADO

DEPENDENCIA

PROYECTO

LOCALIDAD

DEPENDENCIA

PROYECTO

LOCALIDAD

UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FECHA

ESTADO

DEPENDENCIA

PROYECTO

LOCALIDAD

DEPENDENCIA

PROYECTO

LOCALIDAD

UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FECHA

ESTADO

DEPENDENCIA

PROYECTO

LOCALIDAD

DEPENDENCIA

PROYECTO

LOCALIDAD

126211	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	CONSEJO MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	304,697	304,697	204,637	170.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126212	EDIFICIO DE OBRAS DIDACTICAS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN BUENO BUEN SUCCESO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	895,435	199,435	199,435	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126213	EDIFICIO TALLER DE CONJUNTO 4 SE ESTRUCTURA U-3C ABLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	867,042	867,042	671,585	77.5%	0	0	0	1.00	70.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126214	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 3 SE ESTRUCTURA U-3C ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL COMILA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	313,652	313,652	80,463	25.7%	0	0	0	1.00	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126215	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	27-TEMAMINGO	TEMAMINGO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	244,433	244,433	244,433	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126216	EDIFICIO DE TRES AULAS DIDACTICAS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	28-TEOLOCHILCO	EL CARMEN AETAMA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	195,224	195,224	170,392	87.3%	0	0	0	1.00	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126217	EDIFICIO DE TRES AULAS DIDACTICAS BORN. SERVICIOS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	28-TEOLOCHILCO	ACIOTLA DEL MONTE	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,158,369	1,158,369	1,076,019	93.0%	0	0	0	10.00	90.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS MAS SERVICIOS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126218	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	28-TEPICO	TEPICO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	249,636	249,636	249,636	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126219	EDIFICIO DE OBRAS DIDACTICAS 8 X 8 M. SERVICIOS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	30-TERENATE	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,310,462	1,310,462	1,131,242	86.3%	0	0	0	1.00	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR

BUENOS DIAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	ESTADO	CIUDAD	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	UNIDAD DE MEDIDA	OTROS DATOS
126219	EDIFICIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS 6 X 8 M + SERVICIOS SANITARIOS 4 X 8 M, ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	GUADALUPE VICTORIA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				90.1%	1,295,935	1,168,051	127,884	900.0%	ESCOLETA
126220	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	COBERTURAS MUNICIPALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				97.5%	218,518	212,885	5,633	100.0%	ESCOLETA
126221	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	SAN FRANCISCO ATENIZINGO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	225,994	225,994	0	100.0%	ESCOLETA
126222	EDIFICIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS 6 X 8 M + ESCALERA DE ESTRUCTURA U-2C ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCALA DE NICOMITCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				99.3%	1,709,009	1,693,827	15,182	100.0%	ESCOLETA
126223	EDIFICIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS 6 X 8 M, ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	SAN GABRIEL CUAPULTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				45.5%	631,966	287,510	344,456	500.0%	ESCOLETA
126224	TERMINACION DE EDIFICIO DE TALLER DE ELECTRONICA 4.5 X 6 ESTRUCTURA T-4A ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCALA DE NICOMITCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	1,013,618	1,013,618	0	100.0%	ESCOLETA
126225	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA U-2C ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	SIERRA SAN JOSE ATOTOMILCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	393,555	393,555	0	100.0%	ESCOLETA
126226	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	273,248	273,248	0	100.0%	ESCOLETA
126227	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	380,575	380,575	0	100.0%	ESCOLETA

Clave	Descripción	Municipio	Programa	Modalidad	Dependencia	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Estado	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
128322	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	34-TLAXCO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESUELA	1.00	180,666	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	180,666	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128323	EDIFICIO ALABORATORIO POLIFUNCIONALES 3.13 M DIRECCION DE INGENIERIA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	37-ATLATZACO DE TRINIDAD SANCHEZ SARTOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	LABORATORIO	1.00	766,026	85.2%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	766,026	85.2%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128324	EDIFICIO DE AULAS DIDACTICAS SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	39-XALOZTOC	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AULA	10.00	196,305	80.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	10.00	1,963,050	80.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128325	EDIFICIO A AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	41-PAPALOTLA DE XICOTENCATL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESUELA	1.00	211,270	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	211,270	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128326	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	41-PAPALOTLA DE XICOTENCATL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESUELA	1.00	180,789	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	180,789	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128327	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	41-PAPALOTLA DE XICOTENCATL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESUELA	1.00	215,896	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	215,896	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128328	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	41-PAPALOTLA DE XICOTENCATL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESUELA	1.00	502,661	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	502,661	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128329	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	42-XICOTENCATL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESUELA	1.00	252,037	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	252,037	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC
128330	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA SERIE ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	42-XICOTENCATL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESUELA	1.00	563,894	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ASIAJADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	563,894	100.0%	ESTADO DE TLAXCAYOTEPEC

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	ESTADO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OTROS DATOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REFERENCIAL (PESOS)
126310	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	44-ZACATELCO	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ZACATELCO	252,611	252,611	100.0%			ESCUELA	1.00	1.00
126309	EDIFICIO D AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	44-ZACATELCO	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ZACATELCO	281,883	281,883	100.0%			OTROS	1.00	7.00
126308	EDIFICIO D AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	44-ZACATELCO	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ZACATELCO	219,856	219,856	100.0%			OTROS	1.00	1.00
126310	TORRE H VALLER DE PREPARACION Y ALIMENTACION DE ESTRUCTURA U-L-C ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	44-ZACATELCO	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ZACATELCO	851,077	851,077	100.0%			OTROS	1.00	7.00
126312	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	45-SAN JUAN JUAREZ	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SAN JUAN JUAREZ	246,906	246,906	100.0%			ESCUELA	1.00	1.00
126311	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	47-LAZARO CARDENAS	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	LAZARO CARDENAS	190,683	190,683	100.0%			ESCUELA	1.00	1.00
126311	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	394,023	394,023	100.0%			OTROS	1.00	1.00
126313	EDIFICIO D VALLER DE CONTABILIDAD 4 X 6 ESTRUCTURA ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	52-SAN JOSE TEACALCO	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SAN JOSE TEACALCO	678,922	678,922	100.0%			OTROS	1.00	1.00
126311	EDIFICIO D AULA 2 X 2 ESTRUCTURA U-L-C ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	53-SAN JUAN HUACTZINGO	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SAN JUAN HUACTZINGO	376,142	376,142	100.0%			OTROS	1.00	1.00
126314	EDIFICIO D DOS AULAS DIDACTICAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLAADA Y OBRA EXTERIOR	54-SANTA ANA NOPALUCAN	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SANTA ANA NOPALUCAN	475,493	475,493	100.0%			OTROS	1.00	5.00

UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	ESTADO DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO (%)	ESTADO DE AVANCE
100315	EDIFICIO DE ALTA DIFUSIÓN DE LA ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ QUILEHTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	186,419	186,419	100.0%	TERMINADA	OTROS	1.00	186,419	186,419	100.0%	TERMINADA
113335	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE ALTA DIFUSIÓN DE LA ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	2,594,837	2,594,837	100.0%	TERMINADA	AULA	10.00	259,483.70	2,594,837.00	100.0%	TERMINADA
11722	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ABERTOS Y OBRA EXTERIOR	IS-RTACALTECA DE MARIANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	1,202,314	1,202,314	100.0%	TERMINADA	AULA	10.00	120,231.40	1,202,314.00	100.0%	TERMINADA
113470	EDIFICIO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	MO-SALTOCAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	476,350	476,350	100.0%	TERMINADA	AULA	10.00	47,635.00	476,350.00	100.0%	TERMINADA
123921	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES PLANTILES DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	5,038,450	5,038,450	100.0%	TERMINADA	MOBILIARIO	5.00	1,007,690.00	5,038,450.00	100.0%	TERMINADA
125781	MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES PLANTILES DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	8,725,748	8,725,748	100.0%	TERMINADA	MOBILIARIO	5.00	1,745,149.60	8,725,748.00	100.0%	TERMINADA
12798	COMPRAS DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES PLANTILES DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	5,038,450	5,038,450	100.0%	TERMINADA	MOBILIARIO	5.00	1,007,690.00	5,038,450.00	100.0%	TERMINADA
12799	COMPRAS DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES PLANTILES DEL ESTADO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCATIVA	8,725,748	8,725,748	100.0%	TERMINADA	MOBILIARIO	5.00	1,745,149.60	8,725,748.00	100.0%	TERMINADA
67999	INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD PÚBLICA	2,900,000	2,900,000	100.0%	TERMINADA	OTROS	2.00	1,450,000.00	2,900,000.00	100.0%	TERMINADA

PERIÓDICO OFICIAL No. 37 Tercera Sección, Septiembre 11 del 2013

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	ORDEN	COBERTURA	RECURSOS	IMPORTE	PROGRESO	OTROS	IMPORTE	PROGRESO	OTROS	IMPORTE	PROGRESO	OTROS	IMPORTE	PROGRESO	OTROS	
8000	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	FORTEALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRODUCCIÓN DE JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,797,453	696,321	0	14,797,453	4.7%	0	14,448,000	113.00%	0.8%				
8738	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTRA DE COMPAÑÍA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	640,000	0	0	640,000	0.0%	0	59,000	0.0%	0.0%				
8802	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,014,734	0	0	9,014,734	0.0%	0	2,376,000	0.0%	0.0%				
8803	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,885,496	100.0%	0	1,885,496	100.0%	0	1,000,000	100.0%	100.0%				
8904	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS DE GASTO CORRIENTE	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,716,000	646,409	0	1,716,000	37.7%	0	1,980,000	55.0%	55.0%				
8739	3000 - SERVICIOS GENERALES	SISTEMA PENITENCIARIO	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	280,000	280,000	0	280,000	100.0%	0	80,000	100.0%	100.0%				
8790	3000 - SERVICIOS GENERALES	MUELA BALÍSTICA Y MUESTRO	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,075,000	1,075,000	0	1,075,000	100.0%	0	1,000,000	100.0%	100.0%				
8791	3000 - SERVICIOS GENERALES	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS)	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,467,500	2,112,273	0	2,467,500	85.6%	0	73,000	46.0%	61.0%				
8800	3000 - SERVICIOS GENERALES	OTROS DE GASTO CORRIENTE	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,000	530,833	0	64,000	81.3%	0	3,000	1.0%	33.3%				
8792	3000 - SERVICIOS GENERALES	NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBERNACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	480,000	472,500	0	480,000	98.4%	0	87,000	93.9%	93.9%				

EFECTIVO FISCAL 2013
 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBPROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS
 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS
 SUBPROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS
 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS

Código	Descripción	Modalidad	Nivel	Objeto de Inversión	Subprograma	Programa	Proyecto	Actividad	Unidad Ejecutora	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
87943	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	74.00	0.00	0.0%	OTROS	0.00	0.00	0.0%
88031	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	1,162.00	311.00	19.9%	OTROS	1,162.00	311.00	19.9%
88032	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PERSONA	0	1,740.00	1,740.00	61.9%	PERSONA	1,740.00	1,740.00	61.9%
88239	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	79.00	57.00	72.3%	OTROS	79.00	57.00	72.3%
87944	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	1,055.00	1,055.00	97.8%	OTROS	1,055.00	1,055.00	97.8%
88034	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	14.00	2.00	14.3%	OTROS	14.00	2.00	14.3%
88035	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	EQUIPO	0	154.00	56.00	37.0%	EQUIPO	154.00	56.00	37.0%
88036	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	82.00	1.00	1.6%	OTROS	82.00	1.00	1.6%
88037	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	384.00	37.00	9.5%	OTROS	384.00	37.00	9.5%
87945	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LOTES	0	4.00	0.00	0.0%	LOTES	4.00	0.00	0.0%
87946	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	OTROS	0	10.00	0.00	0.0%	OTROS	10.00	0.00	0.0%

PERIÓDICO OFICIAL No. 37 Tercera Sección, Septiembre 11 del 2013

Código	Descripción	Municipio	Gobierno	Dependencia	Sector	Dependencia Federal	Activación Proyecto	Monto de ejecución presupuestada		Avance %	Presupuesto Ejecutado		Avance % Ejecutado	Unidad de Medida	Acción	Avance (Miles)	Intervención	
								Asignado	Programado		Asignado	Programado						
87942	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD JUSTICIA	SEGURIDAD JUSTICIA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	6,497,600	6,417,000	98.8%	0	0	0.0%	0	0	6,000	5.00	83.3%
CONVENIO DE APORTE COMPLEMENTARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES																		
104387	FONDO DE ADQUISICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 2012	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	743,900	743,900	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
115433	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPORTIVO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	80,450	80,450	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
68533	PROSAPATS 2012	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	1,690	1,690	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
104608	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACQUILIN EN CALLE SAN FRANCISCO	2-APEATITLÁN DE ANTONIO CARRIJA	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	649,035	649,035	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
68537	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	2-APEATITLÁN DE ANTONIO CARRIJA	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	444,096	444,096	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%
68538	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	2-APEATITLÁN DE ANTONIO CARRIJA	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	249,396	249,396	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%
104611	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO ZONA ESTADAL	3-ATLANGATEPEC	GOBIERNO ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	DEPORTIVO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	1,518,625	1,518,625	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
68569	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	4-ALTAMIRAN	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	216,483	216,483	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
104616	ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES	5-ARAGO	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EQUIPO	4,815,534	4,815,534	100.0%	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%

SE INCREMENTA EL INGRESO AL CONTRATO MODIFICATORIO EMITIDO POR LA EJECUTORA.

LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL AGUA OBEDECE AL PROGRAMA.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CLAVE	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	COMENTARIOS
104517	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUADRIPLAZA TETACALCO-ETC.	4-AHUACACÁN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	OBRA	3,877,544	3,877,544	100.0%	0	1.00	0.00	0.00	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104518	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS BASTIDO AHUACACÁN	4-AHUACACÁN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	OBRA	1,850,081	1,850,081	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	EL CONTRATO ES MUY ANUAL EL MONTO TOTAL DE 3,201,783.00, EL CUBRE CON LA FEJ 2012 Y EL SE CUBRIRÁ CON LA FEJ 2013
81215	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN LOCAL EN COMUNIDAD EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	351,150	251,230	71.5%	0	1.00	1.00	50.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
81216	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	298,046	298,046	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
82524	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	279,125	279,125	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104528	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	198,460	198,460	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104529	CONSTRUCCIÓN DE CURVAS DEL COLECTOR (TUBERÍA Y TENDOCARRIL)	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	469,973	469,973	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104600	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUINAJE AJARÉZ	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	119,085	119,085	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104602	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMALA GALIANA (D.A. ETAPA)	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	1,100,812	1,100,812	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104603	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MALINDO AMBLU-INO DE SAN JOSÉ TETACALCO	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	673,395	673,395	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104609	SELO DE REGO	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	969,821	969,821	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104604	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CAJURETA TLALPÁN-TECOMOTE	14-HUAYTUPÁN	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	3,119,531	3,119,531	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
68313	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	15-ARTAGUILLA DE MARIBAMONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	106,409	106,409	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA
104605	PAVIMENTACIÓN CALLES DE ACCESO A ESPECIES ATÍPOICAS	15-ARTAGUILLA DE MARIBAMONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRA	175,085	175,085	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN DE LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CEBRE DEL PROGRAMA

Clave del Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Modalidad	Dependencia	Clasificación del Proyecto	Presupuesto (COP)	Avance (COP)	Avance (%)	Acción	Indicador	Valor	Porcentaje	Observaciones
10406	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS RESIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	16-ITENCO	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	6,762,941	6,762,941	100%	ACCIÓN	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DE	0.10	100%	
88439	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	452,145	452,145	100%	OBRA	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.00	0%	
88440	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,189,354	3,189,354	100%	ACCIÓN	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.10	100%	
88556	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPO DE POTABILIZACION	18-COAHUILA DE ZARAGOZA	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,007,235	2,007,235	100%	ACCIÓN	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.10	100%	
104607	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALADO EN CALLE ERIBO SANCHEZ PULIDAS	18-TEPIC DE LAUREZABAL	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	5,749,647	5,749,647	100%	CONTRATO	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.21	21.0%	
88441	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ORIENTE (ENERGIA SOLAR))	20-SANCTI SPIRITUS DE LAZARO Cárdenas	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	983,487	983,487	100%	ACCIÓN	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.10	100%	
87824	ESTABILIZACION DE TALUDS COCAITLA	23-HATVITAS	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,982,855	1,982,855	100%	OBRA	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.05	5.0%	
87835	TERRACERAS OBRAS DE OBRAS DE TRABAJO DIVERSOS Y PAVIMENTOS	23-HATVITAS	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,275,602	3,275,602	100%	OBRA	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.05	5.0%	
98539	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	141,494	141,494	100%	SISTEMA	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.00	0.0%	
48560	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	152,532	152,532	100%	SISTEMA	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.00	0.0%	
68561	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	172,360	172,360	100%	SISTEMA	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.14	14.0%	

Clave del Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Modalidad	Dependencia	Clasificación del Proyecto	Presupuesto (COP)	Avance (COP)	Avance (%)	Acción	Indicador	Valor	Porcentaje	Observaciones
68542	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	DESENVOLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	183,415	183,415	100%	SISTEMA	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBIETICE AL CIARE DEL PROGRAMA	0.06	6.0%	

Clave	Descripción	Municipio	Dependencia	Objeto	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Unidad	Valor	Porcentaje	Observaciones
10460	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACQUILIN CALLE 2 POR ENTRE ENTRE CALLE 7 NORTE Y 3 NORTE	TEMANACINGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	995,572	995,572	100.0%	OBRA	1.00	0.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENE AL CIERRE DEL PROGRAMA
10461	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACQUILIN EN PRIVADA 3 DE MAYO ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO	TEMANACINGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	435,443	435,443	100.0%	OBRA	1.00	0.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENE AL CIERRE DEL PROGRAMA
68583	PREPARACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	COLONIA EL CAPULIN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	228,752	228,752	100.0%	POZO	1.00	6.40	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENE AL CIERRE DEL PROGRAMA
87334	ADQUISICION DEL VESTIBULO DEL MURO DE LA CIUDAD TRINIDAD DE ARTESAÑAS	TLASCALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	418,786	428,786	102.6%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
87337	CONSTRUCCION DE CASINO EN RECINTO FERIA	TLASCALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	2,084,613	2,084,613	100.0%	COTROS	1.00	0.9%	95.0% METAS CASINO
104612	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUMAL EN AVENIDA ENLADRA	SANTA MARIA ACOTLAPALCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	1,189,031	1,189,031	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%
87338	CONSTRUCCION DE MODO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO FORJADO, BASE DE CONCRETO HEMALUCO Y ANDAADOR	TLASCALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	335,762	335,762	100.0%	COTROS	1.00	1.00	100.0%
87339	ILUMINACION ESCENICA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION	TLASCALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	1,430,036	1,430,036	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
104613	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAMPOS	UNION LIBRE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	15,389,511	15,389,511	100.0%	CILOMETRO	2.00	1.40	70.0% EL TOTAL LIMALE MODIFICADO SEGUN INFORMO LA SITUACION
68584	PREPARACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZOTOLUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	332,481	332,481	100.0%	POZO	1.00	0.60	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENE AL CIERRE DEL PROGRAMA
81217	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	TOTOLAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	170,946	170,946	100.0%	COTROS	1.00	0.60	80.0% METAS SISTEMA
68585	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	LA CAÑALERA TETILAUPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	178,498	178,498	100.0%	SISTEMA	1.00	0.56	56.0%
68586	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	SAN FRANCISCO OCOITLAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	157,493	157,493	100.0%	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%
68587	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	SANTAGO TERTIOPAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	37,483	37,483	98.1%	SISTEMA	1.00	0.46	36.0% LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENE AL CIERRE DEL PROGRAMA
68588	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	LOS REYES QUARITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	149,976	149,976	100.0%	SISTEMA	1.00	0.77	77.0%
87340	PRELIMINARES PAVIMENTACION Y OBRA COMPLEMENTARIA	SANTAGO TERTIOPAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	978,491	978,491	99.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Clave	Descripción	Municipio	Modalidad	Dependencia	Presupuesto	Cometido	Avance	Unidad	Indicador	Meta	Observaciones
104218	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN EQUIPO DE POTABILIZACIÓN	TECOMANTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	582,277	582,277	76.6%	OTROS	0.70	70.0%	METAS OBRAS
104614	PAVIMENTACION DEL ACCESO A ARBES DE	PAPALOTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	778,207	778,207	83.7%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA AV. MONTEPERREY ENTRE CARRITERA TLASCALA Y CAMPO DE PORTINO	SAN DAMIAN TEXCOC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,857,929	1,857,929	100.0%	OBRAS	1.00	1.00	100.0%
81219	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.	SANTA ANA POPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	152,009	152,009	100.0%	OTROS	1.00	0.30	30.0%
104619	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CARRILAS EN CALLE ARIBACCO	SANTA ISABEL XILOXOTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,647,391	1,647,391	99.3%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104620	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACONAUCA- XILOXOTLA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	2,482,979	2,482,979	38.7%	KILOMETRO	2.00	0.86	30.0%
104621	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NACIONAL	SAPAZCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,195,591	1,195,591	95.1%	OBRAS	1.00	1.00	100.0%
104622	RECONSTRUCCION DE CAMINO MANCHO DE TORRES-COXTOTITLA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	12,641,007	12,641,007	50.0%	OTROS	2.70	0.81	30.0%
104623	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTIN DE LAZARO MANACAMPA-ARTACUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	2,516,291	2,516,291	0.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104624	RECONSTRUCCION DE MUROS EN RD DE LOS 131 TUCUALA NEGROS	SAN ESTEBAN TUCULAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	95,877	95,877	71.1%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104625	REVESTIMIENTO DE CANAL DE BARRANCA SECA	ZACATECO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,502,792	1,502,792	75.8%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104626	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUAREZ-LA LAGUNA DE TOCHA	BENITO JUAREZ	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	3,665,853	3,665,853	30.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104627	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUAREZ-SANCTOPIUM	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	3,063,375	3,063,375	0.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104628	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LUGO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	2,754,207	2,754,207	50.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%
104629	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL CONDOMINIO DE ELECTRICIDAD 2013	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	15,500,000	15,500,000	0.0%	ACCION	1.00	0.00	0.0%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

10463	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	TECUMCAN-TECUMCAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	16,496	16,496	16,496	16,496	100.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
10464	AMPLIACION DE LA RED PARA AGUA POTABLE	QUAUQUILA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	204,273	204,273	204,273	154,334	75.5%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
10465	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	206,500	206,500	206,500	206,500	100.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
10466	AMPLIACION DE LA CASA DE LOS HEROS DE TODOS	SAN SEBASTIAN ATLAHUAPA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	7,000,000	7,000,000	6,911,324	98.7%	98.7%	0	OTROS	1.00	0.05	48.0%
10467	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN CARLOS ATLAHUAPA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	179,945	179,945	159,914	89.0%	77.4%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
10468	MELIORAMIENTO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	364,013	364,013	364,013	364,013	100.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
10469	TERMINACION DEL COLECTOR DE LA FAJTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	APTATITLAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	348,773	348,773	269,404	77.3%	77.3%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
81220	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CHIAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	91,423	91,423	91,423	91,423	100.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
81221	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REPERICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HUEHUETUPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	50,608	50,608	50,608	50,608	100.0%	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%
81222	ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS CAJALTEPEC	SAN MIGUEL DE MILAGRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, DEPENDENCIA ESTATAL REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	1,270,488	1,270,488	0	0.0%	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
81223	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	PANOTLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	52,428	52,428	52,428	52,428	100.0%	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%
81224	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	PANOTLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	49,423	49,423	49,423	49,423	100.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
81225	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SAN MARIA VAQUERIAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	48,508	48,508	48,508	48,508	100.0%	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%
81226	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	SAN DAMIAN TEXCOCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	62,114	62,114	62,114	62,114	100.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
81227	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SAN BERNABE ZACUALPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	52,996	52,996	52,996	52,996	100.0%	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%
81228	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO NOPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	21,304	21,304	21,304	21,304	100.0%	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%

EFACDOO FISCAL 2013
 ANEXO 106 A LA LEY DE PRESUPUESTO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad Federativa	Municipio	Sector	Subsector	Programa	Actividad	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Valor	Porcentaje de Ejecución	Fecha de Ejecución	Observaciones
104617	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, SANITARIO Y RESERVA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	QUINTANA ROO	SANTA CRUZ QUIENTLA	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	50,334	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104618	MANUTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTERCAMBIO DE MEDIDAS PARA ADOLASCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA (CIAMET)	QUINTANA ROO	SAN ANDRES AHUASQUATEPEC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	160,000	0.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
68571	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	QUINTANA ROO	COBERTURA MUNICIPAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	31,320	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
68572	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	QUINTANA ROO	COBERTURA MUNICIPAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	45,977	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104617	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	QUINTANA ROO	COBERTURA MUNICIPAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	42,053	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104617	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	QUINTANA ROO	AMAZAC DE GUERRERO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	867,117	86.5%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104680	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-SAN PABLO APETITILAN (CAMINO REAL)	QUINTANA ROO	APETITILAN DE ANTONIO CARVAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	3,587,307	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104681	REHABILITACION DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO	QUINTANA ROO	APETITILAN DE ANTONIO CARVAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	5,600,000	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104693	REHABILITACION DEL MANANTIAL DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA ZUMAPANGO-20CAC	QUINTANA ROO	APETITILAN DE ANTONIO CARVAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	2,224,866	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
68576	ESTUDIO Y PROYECTO PARA RECONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	QUINTANA ROO	ZUMAPANGO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	14,937,387	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
68577	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	QUINTANA ROO	ALTIPLANO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	20,870	36.7%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104704	REHABILITACION Y MANANTIAL DE AGUA POTABLE	QUINTANA ROO	COLOMA DEL OJOS	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	172,334	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
104704	REHABILITACION Y MANANTIAL DE AGUA POTABLE	QUINTANA ROO	APIZACO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	315,924	100.0%	0	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Clave	Nombre del Proyecto	Entidad	Beneficiarios	Presupuesto	Progresión	Restante	Metas	Observaciones	Avance	Estado	Porcentaje	Impacto	Detalle
104700	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	SANTO MATEO	DESAEROLLO SOCIAL	789,497	789,497	0	100.0%	0	0.00	100.0%	0.00	0.00	0.00
104706	REHABILITACION DE LA CARRETERA APTAZAC	SANTA ANITA	DESAEROLLO SOCIAL	2,151,100	2,151,100	0	100.0%	0	2.40	100.0%	2.40	2.40	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO POR INFORMAR LA EJECUCION
104711	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	SAN PEDRO	DESAEROLLO SOCIAL	868,276	868,276	0	100.0%	0	0.00	100.0%	0.00	0.44	44.0%
104712	REHABILITACION DEL CAMINO AMAMA LA SAN	SAN MATEO	DESAEROLLO SOCIAL	3,058,576	3,058,576	0	100.0%	0	2.80	100.0%	2.80	2.80	METAS: RM
104713	REHABILITACION DEL CAMINO AMAMA LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	DESAEROLLO SOCIAL	6,705,532	6,705,532	0	100.0%	0	7.80	100.0%	7.80	7.80	METAS: RM
104720	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	COBERTURA	DESAEROLLO SOCIAL	1,048,872	1,048,872	0	100.0%	0	1.00	90.0%	0.90	0.90	METAS: OMA
104721	REHABILITACION DEL CAMINO LARA	CUAPUATLA	DESAEROLLO SOCIAL	1,448,802	1,448,802	0	99.3%	0	6.00	97.0%	5.82	5.82	METAS: OMA
104722	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	CUAUHUILCO	DESAEROLLO SOCIAL	749,609	749,609	0	80.9%	0	1.00	80.0%	0.80	0.80	METAS: OMA
104658	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y	CHAUTEMPAN	DESAEROLLO SOCIAL	1,015,841	1,015,841	0	100.0%	0	1.00	100.0%	1.00	1.00	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGUN INFORMO LA EJECUCION
104660	REHABILITACION DE LAS CALLES: MANUEL	CHAUTEMPAN	DESAEROLLO SOCIAL	4,349,635	4,349,635	0	53.2%	0	1.00	34.0%	0.34	0.34	
104639	REHABILITACION DE LA CARRETERA	SAN RAFAEL	DESAEROLLO SOCIAL	9,557,654	9,557,654	0	98.1%	0	9.00	8.50	8.50	8.50	METAS: OMA
104641	REHABILITACION DEL CAMINO VEDO A	COBERTURA	DESAEROLLO SOCIAL	642,152	642,152	0	74.7%	0	1.00	100.0%	1.00	1.00	
104643	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	DOMINGO	DESAEROLLO SOCIAL	579,713	579,713	0	100.0%	0	1.00	0.70	0.70	0.70	70.0%
104643	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	ESPARTA	DESAEROLLO SOCIAL	809,000	809,000	0	100.0%	0	1.00	0.80	0.80	0.80	80.0%
104644	REHABILITACION DE LA CARRETERA ALVARO	ALVARO	DESAEROLLO SOCIAL	8,819,643	8,819,643	0	99.2%	0	4.30	1.51	1.51	1.51	53.1%
104645	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	IGNACIO	DESAEROLLO SOCIAL	848,782	848,782	0	100.0%	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%
104646	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y	COBERTURA	DESAEROLLO SOCIAL	1,038,581	1,038,581	0	100.0%	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%

PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ESTADO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)
10464	HUAMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE CALLE	OBRA	704,532	704,532	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10465	HUAMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE CALLE	OBRA	3,677,774	3,677,774	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10466	HUAMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE CALLE	OBRA	3,048,092	3,048,092	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10467	HUAMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE CALLE	OBRA	879,275	879,275	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
68574	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	426,604	426,604	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10468	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DEL CAMINO TIAPAN TICHALOTE	OBRA	5,002,942	5,002,942	100.0%	OBRA	2.00	2.00	100.0%				
10469	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO TIAPAN - SANTA MARIA IXCOTLA	OBRA	2,304,157	2,304,157	100.0%	OBRA	8.00	8.00	100.0%				
10470	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE ACCESOS A IXCOTLA	OBRA	749,005	749,005	100.0%	OBRA	0.06	0.06	100.0%				
10471	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE ACCESOS A IXCOTLA	OBRA	3,405,514	3,405,514	100.0%	OBRA	1.42	1.42	100.0%				
10472	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE ACCESOS A IXCOTLA	OBRA	2,289,933	2,289,933	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10473	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE ACCESOS A IXCOTLA	OBRA	523,410	523,410	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
10474	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE ACCESOS A IXCOTLA	OBRA	7,064,501	7,064,501	100.0%	OBRA	3.00	3.00	100.0%				
10475	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE ACCESOS A IXCOTLA	OBRA	4,017,663	4,017,663	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
68575	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	118,956	118,956	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
104876	HUETOTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	REHABILITACION DE CANCHOS DE FUTBOL	OBRA	817,971	817,971	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%				

14 FOLIO 203

PROYECTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	DEPENDENCIA	CATEGORÍA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	PROGRESO	META	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	PROGRESO	META	
																				ESTADAL
104677	18-INTENCO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,081,335	4,081,335	4,081,335	1.00	100.0%	4.00	0.00	4,081,335	1,020,834	100.0%	4.00	100.0%	
104678	18-COATEPEQUE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	800,000	800,000	800,000	1.00	100.0%	0.00	0.00	800,000	800,000	100.0%	0.00	90.0%	
104679	19-TETITLÁ	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETITLÁ-TECERCOMAC			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,694,043	2,694,043	2,694,043	0.43	100.0%	0.43	0.43	2,694,043	6,265,216	100.0%	0.43	100.0%	
104680	21-MAHACAMITPA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	877,586	877,586	877,586	1.00	100.0%	1.00	1.00	877,586	877,586	100.0%	1.00	100.0%	
104681	21-MAHACAMITPA	REHABILITACIÓN DE CAMINO MANZANA DE SAN JUAN BAUTISTA			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,920,144	4,920,144	3,983,140	40.3%	40.3%	4.00	1.00	40.0%	4,920,144	123,004	40.3%	4.00	40.0%
104682	22-AQUAMANALA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	937,499	937,499	937,499	1.00	100.0%	0.00	0.00	937,499	937,499	100.0%	0.00	0.0%	
114343	24-PANOTLA	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL MANCHITO			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0.0%	1.00	0.00	1,500,000	0	0.0%	1.00	0.0%	
104686	24-PANOTLA	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PANOTLA-SAN AGUSTÍN			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,734,106	4,734,106	4,734,106	6.20	100.0%	6.20	6.00	4,734,106	763,566	96.8%	6.00	96.8%	
104687	25-SAN PABLO DEL MONTE	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PARLO SEDAR			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,450,000	1,450,000	521,871	36.0%	36.0%	1.00	0.00	1,450,000	1,450,000	36.0%	1.00	0.0%	
104688	25-SAN PABLO DEL MONTE	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE SAN BARTOLO			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	147,779	147,779	0	0.0%	0.0%	1.00	0.00	147,779	0	0.0%	1.00	0.0%	
104689	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	904,747	904,747	904,747	1.00	100.0%	1.00	1.00	904,747	904,747	100.0%	1.00	100.0%	
104690	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	899,715	899,715	339,819	26.6%	26.6%	1.00	0.00	899,715	339,819	26.6%	1.00	0.0%	
104691	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICTORIA			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	548,411	548,411	0	0.0%	0.0%	1.00	0.00	548,411	0	0.0%	1.00	0.0%	
104692	29-TETITLÁ	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	451,999	451,999	0	0.0%	0.0%	1.00	0.00	451,999	0	0.0%	1.00	0.0%	
114345	31-TETITLÁ DE LA SOLIDARIDAD	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLONDO			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	12,980,330	12,980,330	8,004,678	62.4%	62.4%	1.00	0.00	12,980,330	4,975,652	62.4%	1.00	0.0%	
104695	33-TLAXCALA-CHIMALPA	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA-CHIMALPA			DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	935,617	935,617	935,617	0.09	100.0%	0.09	0.00	935,617	854,183	91.9%	0.09	100.0%	

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Subactividad	Indicador	Valor	Porcentaje	Meta	Observaciones
104710	REHABILITACION DE CARRERA DE FUTBOL	19-SANTA CRUZ QUILIENTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	326,846	100.0%	914,844	1.00
104723	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	10-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	4,576,491	86.5%	3,994,099	1.00
88578	SUPERVISION Y VIGILANCIA	10-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	127,130	100.0%	127,130	1.00
88443	SUPERVISION Y VIGILANCIA	10-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	854,111	96.0%	811,611	1.00
81238	SUPERVISION Y VIGILANCIA	10-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	361,714	100.0%	361,714	1.00
87942	Y AL MULAR SEP	10-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	15,500	100.0%	15,500	1.00
81233	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y REINGENIERA	4-ALTAVANCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	48,500	100.0%	48,500	1.00
81234	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	9-QUADIMALEO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	21,300	100.0%	21,300	1.00
81231	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	10-CHIATEMPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	20,373	100.0%	20,373	1.00
104724	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODIFICACION DE LAS CALLES DE LA ZONA DEL PARQUE EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN	10-CHIATEMPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	698,285	0.0%	0	1.00
81232	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	16-SANTA CRUZ TLAXCALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	18,000	100.0%	18,000	1.00
104723	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODIFICACION DE LAS ESCALINATAS PRIMERA PARTE	13-TLAXCALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	522,000	0.0%	0	1.00

Código	Descripción	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Desarrollo Educación Social	Dependencia Estatal	Institución	Educación	Otros	Método
42149	ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA MODINSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	0	C
67392	BUEN HUEZ	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA MODINSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	65,000	C
67398	CARGO EN LA INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA MODINSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	85,045	C

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE BUENOS AIRES

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA

BUEN HUEZ

CARGO EN LA INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES						
ER021	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	180,000	27,959	27,959	0.00%	0	0	280,000	45.00	12.1%	COORDINACIONES DE ZONA TAMBIEN SE DIO CAMBIO DE TECNICO DOCENTES Y ESTAN RETOMANDO LOS SERVIDOS EL GASTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS SE RECIBIO A Finales DE MARZO SE LLEVO A CABO UNA VALORACION CON PERSONAL SOLIDARIO Y DE OTRAS ACTIVIDADES EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE PROCURARA DIPLOMADO CON CASI EL 100% DE DICHO PERSONAL PARA CONTINUAR DANDO RESPUESTA A LOS RESULTADOS DE VALORACION Y DEL 2012 SE LLEVA A CABO UNA PRIMERA REUNION DE FORMACION POR COORDINACION DE ZONA EN LOS SEDES DE LENGUA Y COMUNICACION, MATEMATICA, CIENCIAS, ARTISTAS, ACTITUDES Y HABILIDADES PEDAGOGICAS.
							0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
BR009	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	300,000	13,071	13,071	0.00%	0	0	1,175,000	818.00	70.5%	AGENTE EDUCATIVO
							0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0

PERIÓDICO OFICIAL 2013
PRIMERA SECCIÓN
PRIMERA PARTE
PRIMERA SUBPARTE
N.º 37

CONVIT

FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO

GRUPO DE PLAZAS	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN	PLAZAS DE LAS QUE SE HA RECORRIDO LA VÍA DE SELECCIÓN
6722	OPORTUNIDADES	D-COVERTURAS ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	11-EDUCACION PUBLICA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	494,969	118,134	118,134	27,715	23.5%	0	0	0	634.00	219.00	34.5%							OTROS	
6822	ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)	D-COVERTURAS ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	11-EDUCACION PUBLICA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	80,000	5,334	5,334	1,001	19.1%	0	0	109.00	1.00	0.9%							PLAZA COMUNIARI		
4533	PLAZAS COMUNIARIAS	D-COVERTURAS ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	11-EDUCACION PUBLICA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	615,658	181,610	181,610	31,150	20.5%	0	0	6.00	6.00	100.0%							PLAZA COMUNIARIAS, MONITOREO CONTINUO DE PLAZAS, REPORTE Y		

SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE LAS INDEBIDAS EN PLAZAS, APOYO EN LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NECESIDADES DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE COMPUTO, SERVICIOS PARA LA INCORPORACIÓN, ATENCIÓN Y CERTIFICACIÓN	EL INGRESO DE REGISTRO DE EDUCADOS, DESFAVORECIDO EN EL LOGRO DE UNA RAZÓN POR LA CUAL SE ESTAN HABIENDO LAS NECESIDADES PARA CORRER ESTA ACCIÓN Y FAVORCER LA CONSECUENCIA DE LOGROS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EL CONFERIRSE LOS SERVICIOS EN PROCESO DE FIRMA, UNA VEZ REQUISITADO EN SU TOTALIDAD EL LINEA EN MARA LOS RECURSOS DE CALIFICANDO ESTABLECIDO	EL PROYECTO SE OPERARA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR LO QUE SE REPORTA EN CEROS	EN EL TOTAL ANUAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DE MANERA QUE SE MANEJE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL POR PARTE DE LA SEMA PARA LA INSTITUCIÓN.	ESTE RECURSO SE OCUPA PRINCIPALMENTE PARA LA OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO QUE ESTÁ EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
42125	OTROS			
	11-EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO TIAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			
	DEPENDENCIA ESTATAL			
	DESARROLLO EDUCACIÓN, SOCIAL			
	COBERTURA MUNICIPAL			
	COBERTURA ESTATAL			
	POUR UN MIERCO SIN REZAGO EDUCATIVO.			
6962	INSTITUTO TIAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			
	DEPENDENCIA ESTATAL			
	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL			
	COBERTURA MUNICIPAL			
	COBERTURA ESTATAL			
	VALIDACIÓN QUANTITATIVA DE ASESORES			
	INSTITUTO TIAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			
	DEPENDENCIA ESTATAL			
	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL			
	COBERTURA MUNICIPAL			
	COBERTURA ESTATAL			
	OTROS SERVICIOS PERSONALES			
7610	INSTITUTO TIAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			
	DEPENDENCIA ESTATAL			
	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL			
	COBERTURA MUNICIPAL			
	COBERTURA ESTATAL			
	AGENTE EDUCATIVO			
	ALUMNO			
	OTROS SERVICIOS PERSONALES			
	INSTITUTO TIAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			
	DEPENDENCIA ESTATAL			
	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL			
	COBERTURA MUNICIPAL			
	COBERTURA ESTATAL			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			
141281	INSTITUTO TIAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			
	DEPENDENCIA ESTATAL			
	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL			
	COBERTURA MUNICIPAL			
	COBERTURA ESTATAL			
	CAPÍTULO 2000 SERVICIOS PERSONALES			

Código	Descripción	Cobertura	Sector	Grupo	Entidad	Dependencia	Programa	Objetivo	Actividad	Monto de recursos asignados al trimestre	Porcentaje de ejecución	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Porcentaje de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Información complementaria	
																			Presupuesto
98034	SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTADAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COBERTURA MUNICIPAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL	Capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	397,385	82.0%	PERSONA	1,700.00	6.9%	1,700.00	21	21	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENVIEN EL TECNOLOGO FEDERAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO 2013	
98134	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 5.- APLICAR PRÁCTICAS DE SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS EGRESADOS	COBERTURA ESTADAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COBERTURA MUNICIPAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL	Capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	794,771	82.0%	PERSONA	200.00	0.0%	200.00	22	22	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENVIEN EL TECNOLOGO FEDERAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO 2013. LA META NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA EN ESTE PRIMER EJERCICIO	
98133	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 7.- REALIZAR CONFERENCIAS DE SEGUIMIENTO DE HABILIDADES OCUPACIONALES	COBERTURA ESTADAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COBERTURA MUNICIPAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL	Capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	397,385	82.0%	DOCUMENTO	100.00	110.0%	100.00	23	23	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENVIEN EL TECNOLOGO FEDERAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO 2013.	
98130	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 4.- PRESENTAR PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS URDENSES DE CAPACITACIÓN	COBERTURA ESTADAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COBERTURA MUNICIPAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL	Capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	794,771	82.0%	PROYECTO	10.00	100.0%	10.00	24	24	ANUAL FEDERAL ES REGISTRADA CONFORME AL APROBACION EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE PRESENTE AÑO Y ES DE \$10,000.00 Y ESPERA DE RECIBIR EL TECNOLOGO FEDERAL AUTORIZADO PARA ESTE EJERCICIO.	
98485	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 2.- MEJORAMIENTO DE INSTRUCTORES EN LA CARTEIRA DE LA INSTITUCIÓN	COBERTURA ESTADAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COBERTURA MUNICIPAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL	Capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	397,385	82.0%	MAESTRO	725.00	25.8%	725.00	25	25	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN	
ESTADAL RECURSOS OTROS PROGRAMAS										90,083,576	82.0%	118,873	115,573	13,511.00	1,114.00	6.5%			

Clave	Descripción	Nivel	Sector	Dependencia	Actividad	Ejecución	Programa	Presupuesto	Ejecutado	%	Avance	Ejecución	Programa	Presupuesto	Ejecutado	%	Avance	Ejecución	Programa	Presupuesto	Ejecutado	%	Avance	Ejecución	Programa	Presupuesto	Ejecutado	%	Avance	Ejecución	Programa	Presupuesto	Ejecutado	%	Avance	
8763	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	ESTADAL	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	13,475,532	13,475,532	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	
8764	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	ESTADAL	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,478,187	9,478,187	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
8765	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	ESTADAL	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,454,985	5,454,985	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
8766	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	ESTADAL	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,610,457	6,610,457	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
8767	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ESTADAL	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10,700,356	10,700,356	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
13968	MEJORAMIENTO	ESTADAL	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,105,397	1,105,397	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
8768	REPARACION	ESTADAL	DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,463,912	8,463,912	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
7003	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN ZONAS URBANAS	ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,217,000	1,217,000	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00

PERIODO FISCAL 2013
 ABRIL DEL 2013 HASTA MARZO DEL 2014

INFORMACION
 COMPLEMENTARIA
 AL ANEXO 2
 DE LA LEY DE FINANZAS PUBLICAS
 DEL ESTADO DE QUERETARO
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
 Y PRIMERA SEMANA DE TRABAJO
 DEL EJERCICIO FISCAL 2014

PERIÓDICO OFICIAL 2013
 FOLIO 100 DE 100
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FIDEJACIÓN
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad Federativa	Modalidad	Objetivo	Presupuesto (Miles de Pesos)	Presupuesto Ejecutado (Miles de Pesos)	Porcentaje de Ejecución	Modalidad	Objetivo	Presupuesto (Miles de Pesos)	Presupuesto Ejecutado (Miles de Pesos)	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
79054	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	1,172,500	1,172,500	100.0%	OBRA	0	1,172,500	438,706	37.4%	
79055	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	1,381,548	1,381,548	100.0%	POZO	0	1,381,548	1,381,548	100.0%	
79056	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACION	TOLEDO	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	797,749	797,749	100.0%	SISTEMA	0	797,749	311,135	39.0%	
79057	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	TIEMPUAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	2,745,195	2,745,195	100.0%	OBRA DE CONDUCCIÓN	0	2,745,195	2,101,545	76.6%	
79058	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SANTANA	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	709,377	709,377	100.0%	POZO	0	709,377	709,377	100.0%	
79059	MEJORAMIENTO ALICANTARILLADO	ATIZAPÁN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	396,000	396,000	100.0%	ESTUDIO	0	396,000	396,000	100.0%	
79071	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	GUANAJUATO	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	170,400	170,400	100.0%	ESTUDIO	0	170,400	170,400	100.0%	
79059	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	162,984	162,984	100.0%	ESTUDIO	0	162,984	162,984	100.0%	
79060	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	731,185	731,185	100.0%	ESTUDIO	0	731,185	731,185	100.0%	
79061	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y REPERMENDACION DE PLASER DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPUAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	404,866	404,866	100.0%	ESTUDIO	0	404,866	404,866	100.0%	

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad Federativa	Modalidad	Objetivo	Presupuesto (Miles de Pesos)	Presupuesto Ejecutado (Miles de Pesos)	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
79054	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	1,172,500	1,172,500	100.0%	
79055	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	1,381,548	1,381,548	100.0%	
79056	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACION	TOLEDO	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	797,749	797,749	100.0%	
79057	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	TIEMPUAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	2,745,195	2,745,195	100.0%	
79058	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SANTANA	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	709,377	709,377	100.0%	
79059	MEJORAMIENTO ALICANTARILLADO	ATIZAPÁN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	396,000	396,000	100.0%	
79071	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	GUANAJUATO	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	170,400	170,400	100.0%	
79059	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	162,984	162,984	100.0%	
79060	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	CHIAUTEMPAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	731,185	731,185	100.0%	
79061	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y REPERMENDACION DE PLASER DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPUAN	QUINTANA ROO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	404,866	404,866	100.0%	

79063	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-PANOTLA	SAN TAGEO MULLUPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	419,428	419,428	419,428	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%
79064	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24-PANOTLA	PANOTLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	395,383	395,383	395,383	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%
79065	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	15-SANTA CRUZ TLASCALA	SAN MIGUEL COXITLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	143,999	143,999	143,999	100.0%	0	0	1.00	0.34	34.0%
79066	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13-Tehuacan	SANTA MARIA TEHUACAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	384,005	384,005	384,005	100.0%	0	0	1.00	0.40	40.0%
79067	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-SAN DAMIAN TEXCOCO	SAN DAMIAN TEXCOCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	496,910	496,910	496,910	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%
79068	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-SAN JERONIMO ZACUALPAN	SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	423,968	423,968	423,968	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%
79069	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	16-SANTA ANA HOPALUCAN	SANTA ANA HOPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	170,431	170,431	170,431	100.0%	0	0	1.00	0.41	41.0%
79070	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-SANTA CRUZ QUILENTLA	SANTA CRUZ QUILENTLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	401,871	401,871	401,871	100.0%	0	0	1.00	0.35	35.0%
79072	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	43-YAQUIMECAN	SANTA URSULA YAQUIMECAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	3,421,830	3,421,830	3,421,830	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%
66154	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y EN ZONAS URBANAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA					1,423,289	1,423,289	1,423,289	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%
66158	CONSTRUCCION DE TANQUE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA					2,074,317	2,074,317	2,074,317	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	TECNOLOGIA	DEPENDENCIA	SECRETARIA	16-MEDIO DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	1.163.848	2.163.848	1.163.848	100.0%	0	POZO	0.99	99.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66159		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	1.163.848	2.163.848	1.163.848	100.0%	0	POZO	0.99	99.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA	
66170		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	1.731.711	3.731.711	1.731.711	100.0%	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66181		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	1.302.584	3.302.584	1.302.584	100.0%	0	POZO	1.00	0.87	87.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66194		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	496.576	496.576	496.576	100.0%	0	UNIDAD	1.00	0.41	41.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66197		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	2.098.757	2.098.757	1.761.343	84.0%	0	OBRA	1.00	0.21	21.0%	
66199		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	660.308	660.308	660.308	100.0%	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
66181		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	711.815	711.815	711.815	100.0%	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66182		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	573.093	573.093	573.093	100.0%	0	UNIDAD	1.00	0.14	14.0%	TOTAL DEL CONTRATO MODIFICATORIO EMENDADO POR LA EJECUCION
66183		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	762.604	762.604	762.604	100.0%	0	ESTRUKA	1.00	0.80	80.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66184		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	1.838.014	1.838.014	1.838.014	100.0%	0	POZO	1.00	0.40	40.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66185		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	1.178.244	1.178.244	1.178.244	100.0%	0	POZO	1.00	0.60	60.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TECNO FINANCIERO; OBREROS AL CIERRE DEL PROGRAMA
66186		ESTADO DE QUERETARO	AGUASCALIENTES	DEPARTAMENTO DE AGUASCALIENTES	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	SECRETARIA DE OBRAS AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (BOO-CONVERSION URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA)	832.991	832.991	832.991	100.0%	0	UNIDAD	1.00	0.56	56.0%	

ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

ENCUADRO DEL PERIÓDICO OFICIAL DE LOS REYES, QUINTANA ROO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

66167	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	36-TOTOLAC	LOS REYES DUBAJUTLAN SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	699,887	699,887	699,887	100.0%	0	1.00	0.77	77.0%	
66168	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	SAN FERNANDO COSTELLICO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	734,967	734,967	734,967	100.0%	0	1.00	0.60	60.0%	
66169	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	35-TOTOLAC	SANTIAGO TEMPTOPAC	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	174,920	174,920	168,097	96.1%	0	1.00	0.85	85.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL FONDO DE FINANCIAMIENTO OPERATIVO DEL CIERRE DEL PROGRAMA
66171	REHABILITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	849,364	849,364	849,364	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	
66172	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	71,060	71,060	71,060	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	
66173	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	70,000	70,000	70,000	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	
66174	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	367,816	367,816	367,816	100.0%	0	1.00	0.80	80.0%	
66175	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	912,010	912,010	912,010	100.0%	0	1.00	0.80	80.0%	
66176	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	632,175	632,175	764,755	41.9%	0	1.00	0.10	10.0%	
66179	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ALTAVANCA	COLOMIA DELIAS	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	1,379,150	1,379,150	1,379,150	100.0%	0	1.00	0.56	56.0%	
66177	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-HUEYTOPULAN	COLOMIA ADOLO LOPEZ MATEOS	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	1,990,820	1,990,820	1,670,070	83.9%	0	1.00	0.42	42.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL FONDO DE FINANCIAMIENTO OPERATIVO DEL CIERRE DEL PROGRAMA
66178	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-HUAMANTLA	SAN JUAN DE LOS RIOS MATAMOROS	DESARROLLO AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	951,648	951,648	951,648	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO FISCAL 2013

FONDO DE LA MAQUINARIA FINANCIERA

Folio Revisado	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Destino del Proyecto	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestados Autorizados al Trimestre	Monto de recursos presupuestados Ejecutados al Trimestre	Avance %	Revoluciones Ejecutadas		Unidad de Medida	Avance Físico		LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TERCER BIENIO FINANCIERO ORDENADO AL OMBRE DEL PROGRAMA	
												Comprobadas	En Ejecución		Programado	Realizado		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61180	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																	
	SUPERVISION Y VIGILANCIA								137,130	137,130	100.0%					1.00	0.40	40.0%
	AGUA								137,130	137,130	100.0%					1.00	0.40	40.0%
	AGUA POTABLE Y DEFENSA DE OBRAS AMBIENTES Y RECURSOS NATURALES DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA								1,001,299,213	497,366,160	49.6%					32	32	32
	AGUA POTABLE Y DEFENSA DE OBRAS AMBIENTES Y RECURSOS NATURALES DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA								1,001,299,213	497,366,160	49.6%					32	32	32
	FONDOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS								4,482,050	4,482,050	100.0%					32	32	32
	FONDS METROPOLITANOS																	
	OBRA PUBLICA																	
	CONSTRUCCION																	
61383	ELAB. Y BANDO POR EVAL. Y AUT. DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARNAAT PARA EL PROYECTO DE INVERSION DEN. CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA.	5-APIZACO	SANTA ANITA MULLAC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	297,437	297,437	81.5%				1.00	1.00	100.0%	
61386	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA.	5-APIZACO	SANTA ANITA MULLAC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	391,864	391,864	0.0%				1.00	0.70	70.0%	
61387	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION DE BOULEVARD ATUHUETLA.	5-APIZACO	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	440,800	440,800	0.0%				1.00	0.80	80.0%	
61388	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION DE BOULEVARD URBANIZACION NORTE DE APIZACO	5-APIZACO	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	440,800	440,800	0.0%				1.00	0.80	80.0%	
61389	ELABORACION Y BANDO POR EVALUACION Y AUTORIZACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAAT PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION DE BOULEVARD URBANIZACION NORTE DE APIZACO	5-APIZACO	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	157,350	157,350	0.0%				1.00	1.00	100.0%	
61384	ELABORACION Y BANDO POR EVALUACION Y AUTORIZACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAAT PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION DE BOULEVARD APIZACO. ATUHUETLA	5-APIZACO	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	157,350	157,350	0.0%				1.00	1.00	100.0%	

61370	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO VIAL SOBRE EL URBANISMO APZACZO.	S-ARZAGO	SANTA ANITA MUNIQUAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	450,000	450,000	450,000	385,783	85.7%	1.00	1.00	100.0%
61371	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD APZACZO-ATUNUSTUL.	S-ARZAGO	APZACZO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	1,799,667	1,799,667	1,799,667	1,317,678	73.3%	1.00	1.00	100.0%
61372	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD URBANISMO NORTE DE APZACZO	S-ARZAGO	APZACZO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	4,114,733	4,114,733	4,114,733	1,717,435	41.7%	1.00	1.00	100.0%
61373	PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OPERACIONES DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA	S-ARZAGO	SANTA ANITA HUIQUAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	5,400,000	5,400,000	5,400,000	3,774,015	69.8%	1.00	1.00	100.0%
61376	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO CTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION CON PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE MARIANO MATAMOROS (PERIFERICO) Y CAMBIOS CUADRANTE A LA CARRETERA DE UMA (TRA ETAPA).	15-ITZACQUILTA	VILLA MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	1.00	1.00	100.0%
61377	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CERRO DE ITZACQUILTA	15-ITZACQUILTA	VILLA MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	479,929	479,929	479,929	479,929	100.0%	1.00	1.00	100.0%
61379	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE NOMBRAMIENTO DE ACCESO AL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITZACQUILTA	15-ITZACQUILTA	VILLA MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	131,200	131,200	131,200	131,200	100.0%	1.00	0.50	50.0%
61378	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION DE CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITZACQUILTA.	15-ITZACQUILTA	VILLA MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	872,000	872,000	872,000	87,200	10.0%	1.00	0.50	50.0%
61384	ELABORACION Y PAGO POR EVALUACION Y AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARAT PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITZACQUILTA.	15-ITZACQUILTA	VILLA MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	282,119	282,119	282,119	226,576	81.0%	1.00	1.00	100.0%
61391	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITZACQUILTA	15-ITZACQUILTA	VILLA MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	1,285,000	1,285,000	1,285,000	678,700	52.9%	1.00	1.00	100.0%
61393	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL Y MICROPAVIMENTO DE ACCESO EN ZONA DE FABRICAS SOBRE CARRETERA VIA COSTA.	22-AQUAMANA	AQUAMANA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	5,184,231	57.8%	1.00	0.05	5.0%
61394	ELABORACION Y AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARAT PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITZACQUILTA.	15-ITZACQUILTA	VILLA MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	1.00	1.00	100.0%

PERIÓDICO OFICIAL 2013
 15 de Septiembre de 2013
 SECCIÓN TERCERA
 PÁGINA 105

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO	ÁREA SOCIAL	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	PROVISIONES ECONÓMICAS	PROVISIONES POLITICAS	CANTIDAD	PROCENTAJE	ESTADO	MONTOS	PROCENTAJE
61334	ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAYMAS, GUAYMAS, CALIQUILMÉ, SAN CARLOS DE GUAYMAS Y VICENTE GÓMEZ.	NAYARIT	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE CONTROL		832,172	10.0%	ESTUDIO	832,172	10.0%
61335	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CACATLA-TLAISCALA.	NAYARIT	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		440,800	0.0%	ESTUDIO	440,800	0.0%
61336	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACATLA - TLAISCALA.	NAYARIT	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		250,000	0.0%	ESTUDIO	250,000	1.00
61337	PAVIMENTACIÓN DEL MANUAL ATOTATECO.	SAN JOSÉ ATOTATECO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		10,000,000	89.7%	VOLUMÉTRICO	10,000,000	1.40
61338	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACATLA-TLAISCALA.	SAN MIGUEL IMPULSO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		3,995,060	100.0%	PROYECTO	3,995,060	1.00
61339	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CACATLA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL POLONIO NO. 8 Y REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PATRONAL DE LAS RUINAS DE CACATLA POLONIO NO. 7.	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		1,867,325	81.9%	ESTUDIO	1,867,325	1.00
61340	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA FUNDACIÓN DEL MONTE ALEGRE INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO, 3 Y DEL MONTE.	SAN PEDRO DEL BUEN SUCCESO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		200,000	100.0%	ESTUDIO	200,000	1.00
61341	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE PAV EN EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTEA PUERTA SANTA ANA, EN TENANINGO.	TENANINGO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		50,000	0.0%	ESTUDIO	50,000	1.00
61342	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE PAV EN EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTEA PUERTA SANTA ANA, EN TENANINGO.	TENANINGO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		81,200	100.0%	ESTUDIO	81,200	1.00
61343	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTEA PUERTA SANTA ANA EN TENANINGO.	TENANINGO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		749,772	100.0%	ESTUDIO	749,772	1.00
61344	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAISCALA (REPERMENDADO).	TERTIACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONÓMICAS Y 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL		297,437	81.5%	ESTUDIO	297,437	1.00

PERIÓDICO OFICIAL 2013
 PERIÓDICO OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Estado	Observaciones
61345	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COSTO BÉNEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: INSTALACIÓN DEL EXCONVERTIDO DE SAN FRANCISCO TEPICANCO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	600,000	600,000	100%	ESTUDIO	
61346	CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COSTO BÉNEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLASCALUA (TEPICANCO-TELOCHILCO)	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	440,800	440,800	100%	ESTUDIO	
61347	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLASCALUA (TEPICANCO-TELOCHILCO)	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	1,805,235	1,805,235	100%	ESTUDIO	
61348	PROYECTO - EJECUTIVO - PARA LA INSTALACIÓN DEL EXCONVERTIDO DE SAN FRANCISCO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	3,982,598	3,982,598	100%	PROYECTO	
61349	PLAS Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARANT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLASCALUA EN PANZACOLA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	50,000	50,000	100%	ESTUDIO	
61350	PLAS Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARANT PARA EL PROY DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR, RIO ATOTZAC, PAPANOLTLA DE X.	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	50,000	50,000	100%	ESTUDIO	
61351	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COSTO BÉNEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLASCALUA EN PANZACOLA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	81,200	81,200	100%	ESTUDIO	
61352	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COSTO BÉNEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL PANZACOLA- EL VALOR EN ATOTZAC, PAPANOLTLA DE XICOMITLÁN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	58,000	58,000	100%	ESTUDIO	
61353	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CONDOMINIO FEDERAL PUEBLA-TLASCALUA EN PANZACOLA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	749,772	749,772	100%	ESTUDIO	
61354	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CONDOMINIO FEDERAL PUEBLA-TLASCALUA EN PANZACOLA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	249,953	249,953	100%	ESTUDIO	
61355	ADQUISICIÓN DE BICHO DE VÍA Y PAGO DE PLAS PARA ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTREPUENTE CARRETERA TLASCALUA-ATZACAZO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	1,800,000	1,800,000	100%	METRO CUADRADO	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTADO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NATURALEZA DE LA OBRA	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
61356	ELAB. Y ANÁLISIS DE REGIS. DEL EST. COSTO PARA EL PROY. DE INV. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	ZACATELCO	ZACATELCO	ZACATELCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61359	ELAB. Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EST. COSTO BENEF. PARA EL PROY. DE INV. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC, MAGDALENA, ZACATELCO.	ZACATELCO	ZACATELCO	ZACATELCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61367	ELAB. Y PACO POR EVAL. Y AUTOREV. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMANAMT PARA EL PROY. DE INV. DE INV. DE CON. DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD ZARLUJAPAN, ZACATELCO.	ZACATELCO	ZACATELCO	ZACATELCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61368	ELAB. Y PACO POR EVAL. Y AUTOREV. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMANAMT PARA EL PROY. DE INV. DE INV. DE CON. DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC, ZACATELCO.	ZACATELCO	ZACATELCO	ZACATELCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61369	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC.	ZACATELCO	ZACATELCO	ZACATELCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61370	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD ZARLUJAPAN.	ZACATELCO	ZACATELCO	ZACATELCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61383	ELAB. Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEF. PARA EL PROYECTO DE INV. DE INV. DE CON. DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC, MAGDALENA.	MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61382	ELAB. Y PACO POR EVAL. Y AUTOREV. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMANAMT PARA EL PROY. DE INV. DE INV. DE CON. DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC, SANTA ANA EN CRUCE DE FERRERÍA, MAGDALENA.	MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61384	PROYECTO CARCTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INV. EN CARRETERA FEDERAL VÍA COBTA PARA LA SANTA ANA EN CRUCE DE FERRERÍA, LA MAGDALENA TLAUTELCO.	MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61374	MANIFESTACIÓN DEL CAMBIO SIN EFECTOS ASOCIADOS EN EL PROYECTO DE INV. DE INV. DE CON. DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC, BARRANCA SIMONES.	SAN JUAN HUACSTRINDO	SAN JUAN HUACSTRINDO	SAN JUAN HUACSTRINDO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	ESTUDIO	0	0	0	1.00	100.0%
61385	MODERNIZACIÓN ADICIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BULEVARD LA URUBIDAD ENTRE AV. COBTECA TLASCALA-APEZAO	SANTA TERESA ZIMATEPEC	SANTA TERESA ZIMATEPEC	SANTA TERESA ZIMATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	KILOMETRO CUADRADO	0	0	0	20,000.00	12,000.00 60.0%

CLAVE	PROYECTO	ENTIDAD	COBERTURA	DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE AVANCE	COMENTARIOS
61360	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEMAYECAC-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	2,110,064	2,110,064	100.0%	2012	2013	100.0%	DEL CONTRATO R1-12-0796-2012 CON IMPORTE DE 21,857,999.13 SOLO SE EJECUTION 11,857,998.81 POR LO QUE RESULTA UN AUMENTO DE 10.3%.
61367	REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATIVITAS PORTALES.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	6,205,603	6,205,603	100.0%	2012	2013	100.0%	
61368	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HOPALUCAN- SAN MIGUEL DEL VILLAGRO.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4,839,457	4,839,457	100.0%	2012	2013	100.0%	
FONDOS FEDERALES													
114250	CONSTRUCCIÓN DE 187 AJUAS DE MEDIOS, AJUAS DE MEDIOS SUMINISTRO Y MONTAJE (1187) A AJUAS M.A. EES TIPO INTRASTATA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	118,578,999	118,578,999	100.0%	2012	2013	100.0%	
114285	FONDO REGIONAL 2012	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	941,221	941,221	0.0%	2012	2013	0.0%	
54875	SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRAS FONDO REGIONAL 2012	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	2,588,984	2,588,984	0.0%	2012	2013	0.0%	
114271	TRANSFERENCIA CONVENIO FITE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	211,000,000	211,000,000	100.0%	2012	2013	100.0%	SE TRANSFERIRÁ A OPO PARA EJECUCION DE OBRAS
114272	TRANSFERENCIA CONVENIO OPO SALUD	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	70,000,000	70,000,000	100.0%	2012	2013	100.0%	SE TRANSFERIRÁ A OPO PARA EJECUCION DE OBRAS
54880	CENTRO DE SALUD TIPO OS-1	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	3,211,880	3,211,880	99.7%	2012	2013	100.0%	
54881	CENTRO DE SALUD TIPO OS-1	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	3,483,463	3,483,463	100.0%	2012	2013	100.0%	
114273	PAYMENTACION DE LA CARRETERA HUAYTAPAN-LAS CARROZAS- CUARIMALA-SANTA ROSA DE LIMAJOA (ETAP)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	21,000,000	21,000,000	100.0%	2012	2013	100.0%	EL TOTAL ANUAL SE MODIFICA SEGUN INFORMAR LA EJECUCION
65324	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGIA SOLAR)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1,714,566	1,714,566	100.0%	2012	2013	100.0%	SE INCREMENTA EL MONTO ANUAL TOMANDO COMO

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Grupo	Sector	Dependencia	Entidad	Unidad de Ejecución	Programa	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Estado	Acción	Porcentaje	Estado	Base de Ejecución	Modificación	Porcentaje	Estado
58575	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD DE MANACAMUPEA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE MANACAMUPEA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,392,834	2,392,834	100.0%	100.0%	ACCIÓN	100.0%	100.0%	1.00	0.00	10.0%	100.0%
58876	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	SANTA CRUZ TETLAHUACA	SANTA CRUZ TETLAHUACA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,680,139	3,680,139	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%
58877	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,646,359	3,646,359	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%
58878	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	SAN ANDRÉS TETLAHUACA	SAN ANDRÉS TETLAHUACA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,694,079	2,694,079	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%
58879	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2	GUADALUPE TEXMOLAC	GUADALUPE TEXMOLAC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,000,384	4,000,384	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%
58882	CENTRO DE SALUD TIPO CS-4	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,995,053	4,995,053	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%
58874	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIFÉRICO SAN BERNARDO EN SU SECTOR, ALBERQUE INMS. TRAMO INMS-CASTA (ECOLOGICAL) SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	38,000,000	38,000,000	100.0%	100.0%	OBRA	0.0%	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.0%
58886	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	ROSE MARIA MORELOS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,307,520	1,307,520	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%
58883	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	COLONIA CHAPULTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,287,762	1,287,762	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%
58884	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	TOTOLAC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,849,991	2,849,991	100.0%	100.0%	OBRA	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	100.0%

CÓDIGO	PROYECTO	UBICACIÓN	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO	ESTADO DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO	ESTADO DE AVANCE
34825	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	ZOMAPANTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,994,834	1,994,834	1,994,834	64.8%	0	0	1.00	1,994,834	100.0%	0
123461	MANTENIMIENTO	TLATEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	712,039	712,039	642,053	90.3%	0	0	1.00	642,053	90.0%	0
111358	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	SAN MATEO TEPETONAHUAC	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	810,765	810,765	810,765	100.0%	0	0	1.00	810,765	100.0%	0
111471	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,204	500,204	500,204	100.0%	0	0	1.00	500,204	100.0%	0
126202	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,831,167	1,963,127	1,963,127	73.3%	0	0	1.00	1,963,127	73.0%	0
113989	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,516,688	1,516,688	1,516,688	100.0%	0	0	1.00	1,516,688	100.0%	0
125156	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	SANTA CRUZ TETELA	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	513,579	513,579	513,579	0.0%	0	0	1.00	513,579	0.0%	0
114182	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	SAN JOSÉ CUAMANTLINGO	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	857,280	857,280	857,280	83.0%	0	0	0.85	719,656	100.0%	0
118913	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	HUATULUPÁN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	453,932	453,932	453,932	100.0%	0	0	1.00	453,932	100.0%	0
124575	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	MANACAMPA	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	562,707	562,707	562,707	100.0%	0	0	1.00	562,707	100.0%	0
126044	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	MIGUELURBA	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLATEMPANCA DE SALUD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	707,584	707,584	707,584	38.0%	0	0	1.00	268,933	38.0%	0

ESTADO DE QUERÉTARO DE ARÁGAZ			SECRETARÍA DE ECONOMÍA		SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, PLAZAS Y PERSONAL			SECRETARÍA DE ECONOMÍA			SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
ESTADO DE QUERÉTARO DE ARÁGAZ			SECRETARÍA DE ECONOMÍA		SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, PLAZAS Y PERSONAL			SECRETARÍA DE ECONOMÍA			SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMACIÓN DE 2013	ESTIMACIÓN DE 2012	ESTIMACIÓN DE 2011	ESTIMACIÓN DE 2010	ESTIMACIÓN DE 2009	ESTIMACIÓN DE 2008	ESTIMACIÓN DE 2007	ESTIMACIÓN DE 2006	ESTIMACIÓN DE 2005	ESTIMACIÓN DE 2004	
12486	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	832,389	832,389	821,996	98.8%	0	0	0	0	0	0	
12491	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	585,869	585,869	492,844	84.1%	0	0	0	0	0	0	
12493	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	1,002,948	1,002,948	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	
12697	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	180,020	180,020	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	
12698	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	1,150,774	1,150,774	364,217	31.6%	0	0	0	0	0	0	
12720	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	380,793	380,793	380,793	100.0%	0	0	0	0	0	0	
12724	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	921,803	921,803	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	
12988	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	974,046	974,046	974,046	100.0%	0	0	0	0	0	0	
13435	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIORES	AULA	764,078	764,078	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	

ESTADO DE QUERÉTARO DE ARÁGAZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

174548	174556	174975	177275	179900	174984	173562	174076	174087
MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR
40-MTLTOLCAN	41-PAPALOTLA DE HUATECOATEPEC	44-ZACATECO	44-ZACATECO	45-BANITO JUAREZ	50-SAN FRANCISCO TELLOMICHAN	54-SANTA CATARINA ATOMETLA	55-SANTA CATARINA ATOMETLA	58-SANTA CRUZ QUERETLA
LA ASOCIACION HUATECOATEPEC	PAPALOTLA	ZACATECO	COBERTURA MUNICIPAL	BANITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA CATARINA ATOMETLA	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA CRUZ QUERETLA
DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL
DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL
INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
349,269	545,980	1,581,855	650,490	1,036,448	547,333	205,774	719,237	308,720
349,269	545,980	1,581,855	650,490	1,036,448	547,333	205,774	719,237	308,720
0.0%	100.0%	61.0%	0.0%	15.0%	0.0%	100.0%	91.6%	100.0%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	1.00	0.61	0.00	0.16	0.00	1.00	0.92	1.00
0.0%	100.0%	61.0%	0.0%	15.0%	0.0%	100.0%	91.6%	100.0%
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

11/09/2013 10:00 AM

Código	Descripción del gasto (Determinación o Reasignación)	Municipio	Eventos	Sector	Dependencia	Intervención (Ejecución del Proyecto)	Depositarlo (Asignación del Proyecto)	Monto de recursos presupuestarios			Modificaciones			Unidad de Medida	Avance físico	Unidad de Medida de Referencia
								Total (Anual)	Administrado	Programado	Ejecido	Agendadas al Trimestre	Trimestre			
11471	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ QUIMÉNTLA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	544,021	544,021	544,021	100.0%	100.0%	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	
128190	REHABILITACIÓN	AMAZAC DE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	395,554	395,554	340,210	86.1%	0	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	
128252	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E Y OBRA EXTERIOR	AMAZAC DE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	797,075	797,075	797,075	100.0%	0	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	
5887	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	AMAZAC DE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	490,102	490,102	490,102	100.0%	0	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	
128206	MANTENIMIENTO EDIFICIO A SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PAPELERA, EDIFICIO B SUSTITUCIÓN DE FIRME, PISO DE LOSETA Y CAMBIO DE PUERTA	2-APETATILAN DE ANTONIO CARVAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	316,991	316,991	316,991	100.0%	0	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	
128256	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRA EXTERIOR	2-APETATILAN DE ANTONIO CARVAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	381,900	381,900	381,900	100.0%	0	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	
58907	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	2-APETATILAN DE ANTONIO CARVAL	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,531	350,531	350,531	100.0%	0	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	
128216	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRA EXTERIOR	3- ATLANGATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS 41 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	424,368	424,368	424,368	100.0%	0	0	1.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	

PERIÓDICO OFICIAL 2013
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18211	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.A.S. Y OBRAS EXTERIOR	1.00	674,334	674,334	ESCUOLA	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
58713	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	1.00	303,424	303,424	OBRAS	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
58712	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	1.00	354,149	354,149	OBRAS	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
58714	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	1.00	324,824	324,824	OBRAS	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
58715	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	1.00	562,111	562,111	OBRAS	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
12817	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.A.S. Y OBRAS EXTERIOR	1.00	616,433	616,433	ESCUELA	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
12829	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.A.S. Y OBRAS EXTERIOR	1.00	754,586	754,586	ESCUELA	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
58716	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	1.00	461,439	461,439	OBRAS	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%
12814	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B. Y OBRAS EXTERIOR	1.00	239,054	239,054	ESCUELA	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	100.0%	100.0%

EFRENDO FISCAL 2013
AL 2000 QUA SE ALICIA PRIMERA TERCERA SE

128315	5-APZACAO	APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,384,433	1,384,433	1,384,433	100.0%	100.0%	1.00	0.99	99.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128316	5-APZACAO	APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,079,017	1,079,017	1,079,017	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128317	5-APZACAO	SANTA MARIA HUALCAC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	521,182	521,182	521,182	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128318	5-APZACAO	APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	705,820	705,820	705,820	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128319	5-APZACAO	CEBITO DE GUADALUPE	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	837,790	837,790	837,790	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128320	5-APZACAO	APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	490,491	490,491	490,491	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128321	5-APZACAO	APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,782	380,782	380,782	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128322	5-APZACAO	APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,028,762	1,028,762	1,028,762	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128323	5-APZACAO	SANTA MARIA HUALCAC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	866,974	866,974	866,974	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

Clave	Descripción	Municipio	Aplicado	Programa	Entidad	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Porcentaje	Estado	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Porcentaje	Estado
128324	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.C.O.S.E.SALU Y OBRA EXTERIOR	5-APULCO	APULCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,601,608	1,601,608	1,601,608	100.0%	0	ESCALERA	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	100.0%	0
128325	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.C.O.S.E.SALU Y OBRA EXTERIOR	5-APULCO	APULCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,287,830	1,287,830	1,287,830	100.0%	0	ESCALERA	1.00	1.00	1,287,830.00	1,287,830.00	100.0%	0
128326	MANTENIMIENTO EDIFICIOS B.D. Y OBRA EXTERIOR	5-APULCO	APULCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	78-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	830,392	830,392	830,392	100.0%	0	ESCALERA	1.00	1.00	830,392.00	830,392.00	100.0%	0
128327	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.O.S.E.SALU Y OBRA EXTERIOR	6-CALPULAPAN	MAZAPA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	593,840	593,840	593,840	100.0%	0	ESCALERA	1.00	1.00	593,840.00	593,840.00	100.0%	0
128328	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.O.S.E.SALU Y OBRA EXTERIOR	6-CALPULAPAN	EL MIRADOR	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	686,215	686,215	686,215	100.0%	0	ESCALERA	1.00	1.00	686,215.00	686,215.00	100.0%	0
128329	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.O.S.E.SALU Y OBRA EXTERIOR	6-CALPULAPAN	MAZAPA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,013,829	1,013,829	1,013,829	100.0%	0	ESCALERA	1.00	1.00	1,013,829.00	1,013,829.00	100.0%	0
128330	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.C. Y OBRA EXTERIOR	6-CALPULAPAN	LA SOLEDAD	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	551,018	551,018	551,018	100.0%	0	ESCALERA	1.00	1.00	551,018.00	551,018.00	100.0%	0
128331	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	6-CALPULAPAN	SAN MARCOS GUAYQUAPAN	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,253	412,253	404,732	98.2%	0	OBRA	1.00	1.00	412,253.00	404,732.00	98.2%	0

Clave	Descripción	Municipio	Aplicado	Programa	Entidad	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Porcentaje	Estado	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Porcentaje	Estado
128332	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MAZAPA	6-CALPULAPAN	MAZAPA	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ALIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	449,857	449,857	211,985	49.4%	0	OBRA	1.00	1.00	449,857.00	211,985.00	49.4%	0

Clave	Descripción	Municipio	Desarrollo Social	Dependencia	Entidad	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Objeto	Unidad de Medida
58844	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SANTIAGO CUICUILA	SANTIAGO CUICUILA	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	428,166	428,166	100.0%	OBRA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58847	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	7 EL CARMEN TOLUENQUILLA	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	349,998	396,043	113.19%	OBRA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58848	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD.	8 CUAPANTLA SAN FRANCISCO COXCOXCO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	2,580,336	2,580,336	100.0%	OBRA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58849	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	8 CUAPANTLA COLONIA IGNADO ALLENDE	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	279,712	279,712	100.0%	OBRA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128316	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR	9 CUADRUANGO SAN LORENZO MATULTECO	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRASITRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTATAL	400,601	400,601	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128317	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A,B, Y OBRA EXTERIOR	9 CUADRUANGO SAN ANGELES BUENAVISTA	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRASITRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTATAL	460,346	460,346	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58850	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	9 CUADRUANGO SAN LORENZO MATULTECO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	283,096	283,096	100.0%	OBRA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128319	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	10 CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRASITRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTATAL	383,579	383,579	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128324	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	10 CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRASITRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTATAL	976,916	976,916	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128194	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Y OBRA EXTERIOR	10 CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRASITRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTATAL	988,903	988,903	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58859	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	10 CHAUTEMPAN TLAHUAPAN DE SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	316,675	316,675	100.0%	OBRA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128356	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B, Y OBRA EXTERIOR	11 MUÑOZ DE DOMINGO	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRASITRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTATAL	484,629	484,629	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

Clave	Descripción	Municipio	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Unidad de Medida	Valor	Porcentaje
128196	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.C.E. Y OBRA EXTERIOR	HUAMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y FÍSICA EDUCATIVA	477,054	477,054	100.0%	ESCUELA	1.00	100.0%
58895	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	SAN JOSÉ CUAMANTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	358,225	358,225	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
128218	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.C.E. Y OBRA EXTERIOR	VIZIATE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y FÍSICA EDUCATIVA	799,054	799,054	100.0%	ESCUELA	1.00	100.0%
128225	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.C.E. Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO MITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y FÍSICA EDUCATIVA	831,119	831,119	100.0%	ESCUELA	1.00	100.0%
58890	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	LA MAGDALENA CHERTOTILLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	418,870	418,870	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
58891	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	ALVARO ORIZGO	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	398,043	398,043	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
58892	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	SAN FRANCISCO MITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	428,479	428,479	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
58893	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	BUENOS AIRES	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	439,004	439,004	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
58894	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD ESPARITA.	ESPARITA	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	497,597	497,597	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
58895	CENTRO DE SALUD BENTO JUÁREZ.	BENTO JUÁREZ	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	411,000	411,000	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
58896	CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILA.	COLONA FRANCISCO VILA TECOAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	286,704	286,704	100.0%	OBRA	1.00	100.0%

IMPUESTO FISCAL 2013
 ANEXO 1. CUADRO DE RECURSOS PRESUPUESTALES
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Código	Descripción de Proyecto	Entidad Federativa	Dependencia	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Porcentaje	Observaciones
5897	CENTRO DE SALUD HERNANDEZ GALIANA.	HUAMANTLA	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	310,177	310,177	0	100.0%	OBRA
5898	CENTRO DE SALUD IRIBARREN ZARAGOZA.	HUAMANTLA	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	362,718	362,718	0	100.0%	OBRA
5899	CENTRO DE SALUD LOS PILARES.	HUAMANTLA	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	300,213	300,213	0	100.0%	OBRA
5900	CENTRO DE SALUD MARIANO MATAMOROS	HUAMANTLA	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	297,834	297,834	0	100.0%	OBRA
5901	CENTRO DE SALUD HCONTANCIL.	HUAMANTLA	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	366,231	366,231	0	100.0%	OBRA
12706	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.E.A.S.U.Y OBRAS EXTERIOR	HUEYOTULPÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALUDAS Y EDUCATIVA	497,114	497,114	0	100.0%	ESCUELA
12821	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	HUEYOTULPÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALUDAS Y EDUCATIVA	742,427	742,427	0	100.0%	ESCUELA
13270	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	HUEYOTULPÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALUDAS Y EDUCATIVA	1,659,499	1,659,499	0	100.0%	ESCUELA
5892	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUEYOTULPÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	354,600	354,600	0	100.0%	OBRA
5893	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	HUEYOTULPÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	513,629	513,629	0	100.0%	OBRA
5894	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	HUEYOTULPÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO Y VIVIENDA	552,193	552,193	0	100.0%	OBRA

12030	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SANTAMARIA NICOTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	504,570	504,570	348,938	78.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12031	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D Y OBRA EXTERIOR	SANTA JUSTINA ECATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	851,700	851,700	851,700	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12034	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRA EXTERIOR	ALFONSO MORA Y ORTEGA NATANORIS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	931,831	931,831	931,831	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12035	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D Y OBRA EXTERIOR	SAN GABRIEL POPocateca	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	910,730	910,730	910,730	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12036	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E.F Y OBRA EXTERIOR	SAN ANTONIO AXTONILCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,199,452	1,199,452	1,199,452	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12037	CENTRO DE SALUD OTONCO	OTONCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	543,770	543,770	543,770	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12038	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.A. F. G. H. I. Y OBRA EXTERIOR	LA REPETITA DE LAZARZAMIN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,199,773	1,199,773	1,199,773	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12039	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	FRANCISCO VILLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	428,934	428,934	428,934	99.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12040	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRA EXTERIOR	MAHACARIPA DE MARIBO ARISTA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,586	460,586	363,022	83.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12041	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SAN FELIX HIDALGO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,784	500,784	500,784	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
12042	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	AGUANAVALLA DE ARQUEL HIDALGO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,065	434,065	434,065	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

UNIDAD FISCAL 2013
 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO

CLASIFICACION	DESCRIPCION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	SECRETARIA	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	PROYECTO	PREVISTO	COMPLETADO	PROGNOSTICO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
128272	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. S.A. Y OBRAS EXTERIOR	26-SAN PABLO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,681,171	1,682,172	1,681,933	62.3%	1.00
128211	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	833,345	835,345	833,345	100.0%	1.00
128274	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	852,905	852,905	850,151	70.4%	1.00
589711	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	28-TEOYOQUILCO	TEOYOQUILCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	448,786	448,786	174,957	38.9%	1.00
128214	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	29-TEPEYANCO	SAN COSME ATLANAHUAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	610,977	610,977	610,977	100.0%	1.00
128215	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	29-TEPEYANCO	SANTO DOMINGO TLACONCALCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	843,676	843,676	843,676	100.0%	1.00
128212	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.A. AUDITORIO Y OBRAS EXTERIOR	30-TEPEYANCO	TEPEYANCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	509,937	509,937	509,937	100.0%	1.00
128219	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	30-TEPEYANCO	TEOYOQUILCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,152	450,152	450,152	100.0%	1.00
128220	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. D.E. Y OBRAS EXTERIOR	31-TEOYOQUILCO	TEYOQUILCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	695,756	695,756	695,756	100.0%	1.00
128221	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	31-TEOYOQUILCO	TEYOQUILCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y EDUCATIVA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	921,611	921,611	921,611	64.3%	1.00
589715	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	31-TEOYOQUILCO	CAPULC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES ECONOMÍAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	333,159	333,159	333,159	100.0%	1.00

SECRETARÍA DE SALUD
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SECRETARÍA DE SALUD	DEPENDENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
58917	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SECRETARÍA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TIJALA	SECRETARÍA DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	1.00	1.00	1.00	100.0%		
12822	MANUTENIMIENTO EDIFICIO B.C. Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ TETLATLAPUCA AQUAHUAC	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TETLATLAPUCA	SECRETARÍA DE SALUD	MANUTENIMIENTO EDIFICIO B.C. Y OBRA EXTERIOR	454,423	454,423	454,423	100.0%		
58918	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SANTA CRUZ TETLATLAPUCA AQUAHUAC	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TETLATLAPUCA	SECRETARÍA DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	424,992	424,992	424,992	100.0%		
12823	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B. Y OBRA EXTERIOR	TLASCALA DE VICENTE FUERRTE	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLASCALA DE VICENTE FUERRTE	SECRETARÍA DE SALUD	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B. Y OBRA EXTERIOR	516,377	516,377	516,377	100.0%		
12824	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRA EXTERIOR	SANTA MARIA ACUTLAPACO	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLASCALA	SECRETARÍA DE SALUD	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRA EXTERIOR	893,813	893,813	893,813	100.0%		
12826	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRA EXTERIOR	TLISCO	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLISCO	SECRETARÍA DE SALUD	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRA EXTERIOR	1,837,373	1,837,373	1,837,373	100.0%		
12825	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E.F.G.H.I. Y OBRA EXTERIOR	SAN JOSE ATOTOMEHC	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLISCO	SECRETARÍA DE SALUD	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E.F.G.H.I. Y OBRA EXTERIOR	1,502,358	1,502,358	1,502,358	100.0%		
58919	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SAN LORENZO SOLTEPEC	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLISCO	SECRETARÍA DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	357,408	357,408	357,408	86.4%		
58920	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	ACORNALCO DEL PERON	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLISCO	SECRETARÍA DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	277,698	277,698	277,698	54.6%		
58921	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	COXIMA	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLISCO	SECRETARÍA DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	418,552	418,552	418,552	100.0%		
58922	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLISCO	SECRETARÍA DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	448,819	448,819	448,819	100.0%		
58923	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	LAGUNILLA	DEPENDENCIA ESTADAL	ESTADAL	TLISCO	SECRETARÍA DE SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	338,395	338,395	338,395	100.0%		

CÓDIGO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA
128132	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	TZOMPANTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128133	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	MALTANQUIACO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	0	395,030	395,030	100.0%	ESCUOLA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58832	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SAN JUAN AHUACATEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	OBRA	0	234,608	234,608	100.0%	OBRA	
58833	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	OBRA	0	279,136	279,136	0.0%	OBRA	
128296	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.C. Y OBRA EXTERIOR	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	0	395,825	395,825	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128297	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	MALDOTEC	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	0	590,714	590,714	99.9%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128298	REHABILITACION DE EDIF. A.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	GUADALUPE TENHOLAC	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	0	1,250,794	1,250,794	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128405	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.C. Y OBRA EXTERIOR	SANTA BARBARA AGUASCATEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	0	556,902	556,902	81.6%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58835	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	LA ALDEHOSA MUITECOATEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	OBRA	0	307,796	307,796	100.0%	OBRA	
128306	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.C. D.E. Y OBRA EXTERIOR	PAPALOTLA DE PROTENCANT	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	0	437,296	437,296	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58836	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA.	PAPALOTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	OBRA	0	393,617	393,617	0.0%	OBRA	
128307	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	ACONTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUDALES Y ECONÓMICAS	EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	0	1,399,660	1,399,660	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

Código del Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Especialidad	Nivel de Gobierno	Dependencia	Organismo	Monto de recursos presupuestales			Monto de recursos adicionales			Total	Porcentaje de Ejecución	Unidad de Medida	Clasificación de Gastos
							Presupuesto	Complemento	Adicional	Presupuesto	Complemento	Adicional				
5837	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SAN LUCAS TECOPILCO	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	550,000	550,000	316,579	57.6%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR		
5838	MANUTENIMIENTO INDICED A.R.C.O.F.F. 9, 14,16, Y OBRA EXTERIOR	SAN LUCAS TECOPILCO	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	1,402,365	1,402,365	1,402,895	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR		
5840	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS TECOPILCO.	SAN LUCAS TECOPILCO	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	484,111	484,111	694,111	0.0%	1.00	1.00	100.0%			
5841	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SANTA ANA POPOLUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	340,157	340,157	333,896	98.0%	1.00	1.00	100.0%			
5842	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SANTA ANA POPOLUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	394,841	394,841	386,742	98.5%	1.00	1.00	100.0%			
118130	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.R. Y OBRA EXTERIOR	SANTA ANA POPOLUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	392,085	392,085	392,085	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR		
5843	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE ATOMETLA	SANTA ANA POPOLUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	441,809	441,809	430,465	97.4%	1.00	1.00	100.0%			
118131	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.R.C.O.F.F.14, Y OBRA EXTERIOR	SANTA ANA POPOLUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	1,383,801	1,383,801	1,383,801	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR		
118132	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS, ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL) GASTOS INDIRECTOS	SANTA ANA POPOLUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	4,320,000	4,320,000	1,208,117	52.8%	100.00	100.00	52.8%	CON ESTOS GASTOS INDIRECTOS SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR		
118133	REHABILITACION DE GASTOS INDIRECTOS	SANTA ANA POPOLUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	0	0	11,428	0.0%	11.428	11.428	0.0%	CON ESTOS GASTOS INDIRECTOS SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR		

UNIDAD DE LA ENTIDAD	PROYECTO	COBERTURA ESTADAL	MUNICIPALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO	IMPORTE	PROPORCION	ACCION	IMPORTE	PROPORCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	PROPORCION
114275	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVARD LA LIBERTAD ENTRE CALLES CARRETERA TLAXCALA AFIJADO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	69,000	100.0%	ACCION	69,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
114282	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVARD LA LIBERTAD ENTRE CALLES CARRETERA TLAXCALA AFIJADO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50,000	100.0%	ACCION	50,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
114284	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO INVESTIGACION DE LA CARRETERA COMPACTO EL CORRIENTE TEHUACANA AFIJADO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	381,779	100.0%	ACCION	381,779	100.0%	0.00	1.00	0.00
114278	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA AFIJADO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	440,000	100.0%	ACCION	440,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
114277	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MODERNIZACION DEL PUENTE PRATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE AGRICULTORES CARRETERA VIA COSTA	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50,000	100.0%	ACCION	50,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
114276	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA AFIJADO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	167,000	100.0%	ACCION	167,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
114279	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MODERNIZACION DEL RAMAL ATOTZATECO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	400,000	100.0%	ACCION	400,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
114281	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MODERNIZACION DEL RAMAL ATOTZATECO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	100,000	100.0%	ACCION	100,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
114283	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MODERNIZACION DEL RAMAL ATOTZATECO	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	200,000	100.0%	ACCION	200,000	100.0%	0.00	1.00	0.00
78112	CONSTRUCCION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 126 DESARROLLOS DE 6.10 X 9.75M. A DIF. TIPO ENTRESISTEM	ESTADAL	COAHUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	81,331,311	100.0%	DESARROLLO	81,331,311	100.0%	100.00	100.00	100.00

PERIODO FISCAL 2013	EJERCICIO DE LA INICIATIVA PRESUPUESTARIA	PROGRAMAS REGIONALES 2012	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	338,236	0	453,779	0	0.0%	338,236	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	EQUIPAMIENTO	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA SU OPERACION	
114765		PROGRAMAS REGIONALES 2012	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	338,236	0	453,779	0	0.0%	338,236	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ORNA	
108453		RENTONIMIENTOS	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	0	0	443,500	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	DESATUNADOR	
114766		TRANSFERENCIA A IIFE	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	85,000,000	85,000,000	0	0	100.0%	85,000,000	85,000,000	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	3,000	100.0%			
307584		1. AL MILLAR	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	85,000	85,000	0	0	0.0%	85,000	85,000	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	DESATUNADOR	1. AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION EFECTIVO DEL ESTADO	
114769		CONSTRUCCION DE PUENTE NACIONAL EL CUERITO SOBRE CARRETERA METRO-VIACAJEZ	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	4,819,156	4,819,156	0	0	80.7%	3,866,074	80.7%	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	PUENTE		
114767		CONSTRUCCION DE PUENTE NACIONAL PORRE CARRETERA APLACADO-TLAXCO	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	5,101,321	5,101,321	0	0	47.7%	2,456,068	47.7%	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	PUENTE		
114768		CONSTRUCCION DE PUENTE NACIONAL EN ACCESO A CDUJ SOBRE CARRETERA APLACADO-TLAXCO	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	4,687,890	4,687,890	0	0	46.8%	2,193,564	46.8%	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	PUENTE		
114770		MODERNIZACION	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	59,940,000	59,940,000	16,621,820	27.7%	80,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ORNA			
114771		EQUIPAMIENTO	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0%	15,000,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ACCION			
108453		GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	PRESUPUESTARIO	33-PROVISIONES ECONOMICAS POLITICA Y CONTROL	1,543,693	1,543,693	118,948	10.1%	1,543,693	10.1%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	100.00	10.00	10.1%	DESATUNADOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LOS GASTOS INDIRECTOS QUE SE UTILIZAN POR LA EJECUCION DE LOS DESATUNADORES DE		

Clave	Descripción del Proyecto	Localidad	Entidad Federativa	Objeto del Proyecto	Dependencia	Modalidad	Presupuesto	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Avance	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
114772	1 AL MILLAR AL DÍAS	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	14,982	14,982	14,982	0	1.00	0.00	0.0%			
114773	1 AL MILLAR AL DÍAS	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	60,000	60,000	60,000	0	1.00	0.00	0.0%			
FONDO DE FAVORIZACIÓN DE PORTUOS ALUMBRADO MUNDO Y DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS																
114845	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE DARDONAL LA PIELA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	319,387	319,387	319,387	0	414.28	414.28	100.0%			
118239	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	337,366	337,366	337,366	0	472.72	472.72	100.0%			
118280	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PRIMARIA VICENTE GUERRERO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	533,913	533,913	533,913	0	541.47	541.47	100.0%			
118283	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SECUNDARIA SANTOS GALICIA TECHIPICHA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	643,985	643,985	643,985	0	658.07	658.07	100.0%			
118304	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SECUNDARIA TECNICA NO. 14	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	661,200	661,200	661,200	0	643.55	643.55	100.0%			
108308	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TUMBRONES	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	404,081	404,081	404,081	0	390.00	390.00	100.0%			

PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		
11820	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOCUM	LA MAGDALENA TLATELALCO	DESGARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELALCO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,919	595,919	100.0%	1,860.00	100.0%
11821	MANTENIMIENTO	LA MAGDALENA TLATELALCO	DESGARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELALCO	SH-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	140,724	140,724	100.0%	285.70	100.0%
11822	REPARACION EN AZOTEA, ANDAR DE HERRAS LUZ INDIC. BARRIDET.	TETLA	DESGARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TETLA	G-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	43,522	43,522	100.0%	234.09	100.0%
11823	REPARACION EN AZOTEA, BINDER 20MLD SAUNCHEZ PIEDRAS	TETLA	DESGARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TETLA	G-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	37,916	37,916	100.0%	44.78	100.0%
11824	REPARACION EN AZOTEA, PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	TETLA	DESGARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TETLA	G-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	83,527	83,527	100.0%	371.11	100.0%
11825	REPARACION EN AZOTEA, PRIMARIA JUSTO SERRA	TETLA	DESGARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TETLA	G-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	23,317	23,317	100.0%	131.50	100.0%
11826	REPARACION EN AZOTEA, TITULO CUADRANGULAR MONTENEGRETEN	MOCTEZUMA MORELOS Y PAVON	DESGARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MOCTEZUMA MORELOS Y PAVON	G-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	25,970	25,970	100.0%	297.05	100.0%
11827	REPARACION EN LOSA, PRIMARIA MONTE AJANEZ	MOCTEZUMA MORELOS Y PAVON	DESGARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MOCTEZUMA MORELOS Y PAVON	G-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	122,125	122,125	100.0%	650.10	100.0%
11828	REHABILITACION	TETLA	DESGARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TETLA	G-HACIENDA CREDITO PUBLICO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.C.	130,503	130,503	100.0%	748.00	100.0%

PERIÓDICO OFICIAL No. 37 Tercera Sección, Septiembre 11 del 2013

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE SERVICIOS

PROCESOS DE EJECUCIÓN	43- TAMPOLUECAN (TAMUQUETZAN SOCIAL)	SANTA MARIA (DESARROLLO URBANO Y RURAL)	DESARROLLO URBANO Y RURAL (14% DELEGACIÓN ESTADAL)	MUNICIPIO DE TAMPOLUECAN	52-DESARROLLO URBANO Y RURAL (14% DELEGACIÓN ESTADAL)	67,684	0	67,684	100.0%	0	0	230.00	230.00	100.0%	SE REPORTA RECURSOS ENTREGADOS EN 2012
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE															
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DE GOBIERNO FEDERAL	SECRETARIA DE GOBIERNO FEDERAL	4-COORDINACION DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	9,506,124	9,506,124	9,506,124	100.0%	121,410	121,410	1.00	1.00	100.0%	SE EFECTUO PAGOS DE CAPITAL A TESORO 8,877.00 Y PAGOS DE RENDIMIENTOS POR \$ 121,410
OTROS GASTOS DE OPERACION															
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL															

El presente acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 02 días del mes de Septiembre del año dos mil trece.

El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

U.C. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Firma Autógrafa.

* * * * *

PUBLICACIONES OFICIALES

* * * * *