



Periódico Oficial



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE CARACTER OFICIAL
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER
PUBLICADAS EN ESTE PERIODICO

Registro D.G.C.
Núm. 0621221

LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
DIRECTOR

Características
118282816

Registrado como Art. de 2a. clase
con fecha 17 de Diciembre de 1921

Tlaxcala, Tlax., a 13 de
Mayo del 2014.

TOMO XCIII
SEGUNDA EPOCA
No. 1 Extraordinario.

Sumario

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADOS A LA ENTREGA DE APORTACIONES FEDERALES, COMO SUBSIDIOS Y GASTO DESCENTRALIZADO O REASIGNADO MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala

JORGE VALDÉS AGUILERA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, Ley Federal del Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 79, 85, 117 y 110, de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 48 y 49 Fracción V; y de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Acuerdo por el que se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, como subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento del artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100310810	Programas Infraestructura Social Básica Y Firmeza Por Una Vivienda (Fise) 2014	Cobertura estatal	2014	\$64,604,315	\$19,381,296	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
				\$64,604,315	\$19,381,296	\$0					

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300219633	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras	Cobertura estatal	2013	\$966,881	\$966,881	\$966,881	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400229247	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,316,257	\$1,316,257	\$1,316,257	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229249	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,433,890	\$2,433,890	\$356,307	14.64	Apoyo	0	100.00	14.00
TLA00130400229250	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,319,510	\$2,319,510	\$2,319,510	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229251	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,616,356	\$2,616,356	\$2,616,356	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00

TLA00130400229253	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,445,980	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229254	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,885,331	\$1,885,331	\$1,885,331	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229255	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,196,262	\$1,196,262	\$828,075	69.22	Apoyo	0	100.00	69.00
TLA00130400229267	Gastos Indirectos Fise 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,734,305	\$1,734,305	\$0	0.00	Apoyo	0	100.00	0.00
TLA00130400248558	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Firmeza Por Una Vivienda Digna)	Cobertura estatal	2013	\$13	\$13	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400248572	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Programa De Infraestructura Social Básica)	Cobertura estatal	2013	\$399	\$399	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400248583	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Rendimientos)	Cobertura estatal	2013	\$303,875	\$303,875	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00140100293049	Suministro De Materiales	Cobertura estatal	2013	\$1,038,480	\$1,038,480	\$1,038,480	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293094	Suministro De Materiales Del Programa Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$1,508,112	\$1,508,112	\$1,508,112	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293117	Suministro De Materiales De Programa Firmeza Por Una Vivienda	Cobertura estatal	2013	\$761,146	\$761,146	\$0	0.00	Apoyo	0	100.00	0.00
TLA00140100293168	Suministro De Materiales Para El Programa Firmeza Por Una Vivienda	Cobertura estatal	2013	\$776,755	\$776,755	\$776,755	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293369	Suministro De Materiales Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$624,129	\$624,129	\$624,129	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293389	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Estatal	Cobertura estatal	2013	\$1,740,964	\$1,740,964	\$1,286,442	73.89	Apoyo	0	100.00	73.00
TLA00140100293401	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$203,171	\$203,171	\$203,171	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293410	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,737,845	\$1,737,845	\$1,737,845	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293422	Suministro De Material Del Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$201,795	\$201,795	\$201,795	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293429	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,353,970	\$2,353,970	\$1,322,160	56.17	Apoyo	0	100.00	56.00
TLA13130200139464	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,628,515	\$2,628,515	\$2,628,515	100.00	Apoyo	316	100.00	100.00
TLA13130200139475	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$1,711,068	\$1,711,068	\$1,711,068	100.00	Apoyo	203	100.00	100.00

TLA13130200139484	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$3,977,000	\$3,977,000	\$3,977,000	100.00	Apoyo	447	100.00	100.00
TLA13130200139490	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,687,882	\$2,687,882	\$2,687,882	100.00	Apoyo	302	100.00	100.00
TLA13130200139497	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,804,032	\$2,804,032	\$2,804,032	100.00	Apoyo	329	100.00	100.00
TLA13130200139503	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	100.00	Apoyo	239	100.00	100.00
TLA13130200139509	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	100.00	Apoyo	513	100.00	100.00
TLA13130200139518	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$3,370,898	\$3,370,898	\$3,370,898	100.00	Apoyo	364	100.00	100.00
TLA13130200139522	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	100.00	Apoyo	301	100.00	100.00
TLA13130200139528	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	100.00	Apoyo	488	100.00	100.00
				\$58,114,040	\$58,114,040	\$51,382,200					

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300205909	Construcción De Guarniciones	Chiautempan	2014	\$1,200,000	\$0	\$0	59.39	Metro Lineal	0	0.33	100.00
TLA00140100295314	Obras A Priorizar 2014	San Lorenzo Axocomanitla	2014	\$1,573,663	\$393,416	\$0	0.00	Metro Cuadrado	4,800	100.00	0.00
TLA00140100303095	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Calpulalpan	2014	\$10,670,292	\$3,201,088	\$141,129	1.32	Obra	0	100.00	1.00
				\$13,443,955	\$3,594,504	\$141,129					

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300219633	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras	Cobertura estatal	2013	\$966,881	\$966,881	\$966,881	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400229247	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,316,257	\$1,316,257	\$1,316,257	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00

TLA00130400229249	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,433,890	\$2,433,890	\$356,307	14.64	Apoyo	0	100.00	14.00
TLA00130400229250	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,319,510	\$2,319,510	\$2,319,510	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229251	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,616,356	\$2,616,356	\$2,616,356	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229253	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,445,980	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229254	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,885,331	\$1,885,331	\$1,885,331	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00130400229255	Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,196,262	\$1,196,262	\$828,075	69.22	Apoyo	0	100.00	69.00
TLA00130400229267	Gastos Indirectos Fise 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,734,305	\$1,734,305	\$0	0.00	Apoyo	0	100.00	0.00
TLA00130400248558	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Firmeza Por Una Vivienda Digna)	Cobertura estatal	2013	\$13	\$13	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400248572	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Programa De Infraestructura Social Básica)	Cobertura estatal	2013	\$399	\$399	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400248583	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Rendimientos)	Cobertura estatal	2013	\$303,875	\$303,875	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00140100293049	Suministro De Materiales	Cobertura estatal	2013	\$1,038,480	\$1,038,480	\$1,038,480	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293094	Suministro De Materiales Del Programa Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$1,508,112	\$1,508,112	\$1,508,112	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293117	Suministro De Materiales De Programa Firmeza Por Una Vivienda	Cobertura estatal	2013	\$761,146	\$761,146	\$0	0.00	Apoyo	0	100.00	0.00
TLA00140100293168	Suministro De Materiales Para El Programa Firmeza Por Una Vivienda	Cobertura estatal	2013	\$776,755	\$776,755	\$776,755	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293369	Suministro De Materiales Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$624,129	\$624,129	\$624,129	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293389	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Estatal	Cobertura estatal	2013	\$1,740,964	\$1,740,964	\$1,286,442	73.89	Apoyo	0	100.00	73.00
TLA00140100293401	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$203,171	\$203,171	\$203,171	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293410	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$1,737,845	\$1,737,845	\$1,737,845	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293422	Suministro De Material Del Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$201,795	\$201,795	\$201,795	100.00	Apoyo	0	100.00	100.00
TLA00140100293429	Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Básica	Cobertura estatal	2013	\$2,353,970	\$2,353,970	\$1,322,160	56.17	Apoyo	0	100.00	56.00

TLA13130200139464	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,628,515	\$2,628,515	\$2,628,515	100.00	Apoyo	316	100.00	100.00
TLA13130200139475	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$1,711,068	\$1,711,068	\$1,711,068	100.00	Apoyo	203	100.00	100.00
TLA13130200139484	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$3,977,000	\$3,977,000	\$3,977,000	100.00	Apoyo	447	100.00	100.00
TLA13130200139490	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,687,882	\$2,687,882	\$2,687,882	100.00	Apoyo	302	100.00	100.00
TLA13130200139497	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,804,032	\$2,804,032	\$2,804,032	100.00	Apoyo	329	100.00	100.00
TLA13130200139503	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	100.00	Apoyo	239	100.00	100.00
TLA13130200139509	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	100.00	Apoyo	513	100.00	100.00
TLA13130200139518	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$3,370,898	\$3,370,898	\$3,370,898	100.00	Apoyo	364	100.00	100.00
TLA13130200139522	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	100.00	Apoyo	301	100.00	100.00
TLA13130200139528	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2013	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	100.00	Apoyo	488	100.00	100.00
				\$58,114,040	\$58,114,040	\$51,382,200					

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
TLA00140100306684	Pago De Salarios Y Prestaciones A Policías	Papalotla de Xicohténcatl	2014	\$3,600,000	\$900,000	\$751,500	20.88	Documento	24	100.00	21.00
TLA00140100306836	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Publico	Papalotla de Xicohténcatl	2014	\$3,360,000	\$840,000	\$612,514	18.23	Documento	10	100.00	18.00
TLA00140100306900	Mantenimiento A Patrullas	Papalotla de Xicohténcatl	2014	\$100,000	\$25,000	\$10,000	10.00	Vehículo	6	100.00	67.00
TLA00140100306962	Pago De Energía Eléctrica Para Pozos De Agua Potable	Papalotla de Xicohténcatl	2014	\$2,000,000	\$500,000	\$156,947	7.85	Documento	10	100.00	8.00
TLA00140100307013	Adquisición De Patrullas	Papalotla de Xicohténcatl	2014	\$1,554,844	\$777,422	\$388,711	25.00	Vehículo	4	100.00	25.00
TLA00140100310251	Pago De Salarios A Policías	Chiautempan	2014	\$2,480,347	\$2,480,347	\$2,480,347	100.00	Porcentaje	66,149	100.00	18.76
TLA00140100310275	Adquisición De Combustible Para Patrulla	Chiautempan	2014	\$774,605	\$774,605	\$774,605	100.00	Litro	66,149	100.00	27.29

TLA00140100310288	Adquisición De Equipo Y Uniforme Para Policías	Chiauhtempan	2014	\$341,250	\$341,250	\$341,250	100.00	Equipo	66,149	100.00	50.00
TLA00140100310297	Mantenimiento Y Reparación De Patrulla	Chiauhtempan	2014	\$80,780	\$80,780	\$80,780	100.00	Unidad	66,149	100.00	10.84
TLA00140100310312	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Chiauhtempan	2014	\$97,281	\$97,281	\$97,281	100.00	Unidad	66,149	100.00	13.93
TLA00140100310354	Pago De Energía Eléctrica Para Agua Potable	Chiauhtempan	2014	\$589,284	\$589,284	\$589,284	100.00	Documento	66,149	100.00	17.87
TLA00140100310366	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	Chiauhtempan	2014	\$2,137,894	\$2,137,894	\$2,137,894	100.00	Documento	66,149	100.00	23.80
TLA00140100310417	Pago De Seguros Para Patrullas	Chiauhtempan	2014	\$61,700	\$61,700	\$61,700	100.00	Documento	66,149	100.00	53.78
TLA13130200135418	Uniformes Para Policías	Chiauhtempan	2014	\$157,500	\$157,500	\$157,500	100.00	UNIFORME	0	0.31	100.00
				\$17,335,486	\$9,763,064	\$8,640,314					

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM A S)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300220996	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$299,343	\$299,343	\$220,278	73.59	Aula	0	100.00	74.00
TLA00130400258770	Edificio A Ampliación De Sanitarios-Dirección, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$284,424	\$284,424	\$159,576	56.10	Aula	0	100.00	56.00
				\$583,767	\$583,767	\$379,854					

FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM IEB)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300214825	Edificio B, Instalación Eléctrica En Taller 4ee, Estructura Aislada.	San José Tascalco	2013	\$263,612	\$263,612	\$263,612	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300214899	Edificio A, Ampliación Sanitarios 6x8, Estructura Regional Edificio B Pb, Adaptación Dirección-Bodega 2ee	Xaloztoc	2013	\$983,672	\$983,672	\$983,672	100.00	Aula	0	100.00	100.00

TLA00130300214935	Edificio C, Aula Didáctica 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Xaloztoc	2013	\$243,561	\$243,561	\$243,561	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300215017	Edificio D, Aula Didáctica 6x8, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Cuapixtla	2013	\$180,533	\$180,533	\$177,687	98.42	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300215410	Edificio D, Servicios Sanitarios 5x6, Estructura Regional Inslada Y Obra Exterior	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$373,389	\$373,389	\$373,331	99.98	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300215660	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	Cobertura estatal	2013	\$4,964,916	\$4,964,916	\$3,502,023	70.54	Aula	0	100.00	71.00
TLA00130300216332	Edificio D Desayunador 12x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$607,719	\$607,719	\$131,499	21.64	Aula	0	100.00	22.00
TLA00130300216787	Edificio B Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	La Magdalena Tlalteiulco	2013	\$1,020,988	\$1,020,988	\$887,436	86.92	Aula	0	100.00	87.00
TLA00130300217919	Edificio A Tres Aulas Didácticas, Cooperativa, Dirección Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Teolocholco	2013	\$1,104,784	\$1,104,784	\$1,021,582	92.47	Aula	0	100.00	92.00
TLA00130300218059	Edificio E Dos Aulas Didáctica, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$438,219	\$438,219	\$421,611	96.21	Aula	0	100.00	96.00
TLA00130300218131	Edificio G Tres Aulas Didáctica, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$1,535,226	\$1,535,226	\$1,519,562	98.98	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300218326	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$238,130	\$238,130	\$218,447	91.73	Aula	0	100.00	92.00
TLA00130300218495	Edificio G Aula Didáctica, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Chiautempan	2013	\$1,568,283	\$1,568,283	\$1,422,793	90.72	Aula	0	100.00	91.00
TLA00130300218745	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Santa Catarina Ayometla	2013	\$1,271,279	\$1,271,279	\$966,569	76.03	Aula	0	100.00	76.00
TLA00130300218927	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$445,005	\$445,005	\$445,005	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300218988	Edificio A Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	2013	\$860,718	\$860,718	\$848,314	98.56	Aula	0	100.00	99.00
TLA00130300219273	Edificio C Cuatro Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$829,907	\$829,907	\$810,042	97.61	Aula	0	100.00	99.00
TLA00130300219373	Edificio E Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Apizaco	2013	\$1,294,139	\$1,294,139	\$1,252,906	96.81	Aula	0	100.00	97.00
TLA00130300220956	Edificio D Dos Aulas Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$830,065	\$830,065	\$743,724	89.60	Aula	0	100.00	93.00
TLA00130300221049	Construcción De Techumbre	Hueyotlipan	2013	\$313,019	\$313,019	\$304,006	97.12	Aula	0	100.00	97.00
TLA00130300221105	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$421,299	\$421,299	\$382,275	90.74	Aula	0	100.00	91.00
TLA00130300221179	Mantenimiento De Edificio A,B,C,D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$276,132	\$276,132	\$274,408	99.38	Aula	0	100.00	99.00

TLA00130300221214	Edificio A, B Sustitución De Losa Y Obra Exterior	Atlangatepec	2013	\$752,840	\$752,840	\$98,496	13.08	Aula	0	100.00	11.00
TLA00130300221279	Edificio A Aula Didáctica, Dirección, Cooperativa Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Atitrayanca	2013	\$2,387,807	\$2,387,807	\$2,387,807	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400251828	Edificio B Dos Aulas Didácticas 6x8 Mas Servicios Sanitarios 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$1,645,675	\$1,645,675	\$1,573,517	95.62	Aula	0	100.00	96.00
TLA00130400252022	Edificio A Dos Aulas Didácticas 6x8, Servicios Sanitarios 5x6, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$1,381,145	\$1,381,145	\$1,330,644	96.34	Aula	0	100.00	96.00
TLA00130400252216	Muro De Contención De Concreto Armado	Tlaxcala	2013	\$1,142,887	\$1,142,887	\$750,343	65.65	Aula	0	100.00	66.00
TLA00130400252356	Muro De Contención De Concreto Armado	Tlaxcala	2013	\$246,850	\$246,850	\$209,766	84.98	Aula	0	100.00	85.00
TLA00130400253072	Edificio A, Pb: 2 Direcciones, 7 Bodegas 4ee, Escalera 1ee, Desayunador 4ee, Estructura Aislada Y Obra Exterior	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$2,098,181	\$2,098,181	\$183,546	8.75	Aula	0	100.00	9.00
TLA00130400253363	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral Colindante Altura De 2.50 M	Teolochoico	2013	\$68,497	\$68,497	\$57,967	84.63	Bardas	0	100.00	83.00
TLA00130400254846	Edificio C Aula Didáctica 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Papalotla de Xicohtencatl	2013	\$319,861	\$319,861	\$316,191	98.85	Aula	0	100.00	99.00
TLA00130400254978	Edificio M, Aula Didáctica 2.5 Ee, Estructura Uic Adosada Y Obra Exterior	Papalotla de Xicohtencatl	2013	\$309,274	\$309,274	\$285,816	92.42	Aula	0	100.00	92.00
TLA00130400255052	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral	Papalotla de Xicohtencatl	2013	\$121,770	\$121,770	\$111,347	91.44	Bardas	0	100.00	91.00
TLA00130400256432	Edificio C Ampliación De Módulos Sanitarios 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$517,982	\$517,982	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400256544	Mantenimiento De Edificio Estructura Adosada Y Obra Exterior	Manacamilpa de Mariano Arista	2013	\$237,413	\$237,413	\$237,413	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400256613	Edificio C Servicios Sanitarios 2ee, Estructura Uic, Aislada, Edificio F Dos Aulas Didácticas 5ee, Estructura Uic	Zacatelco	2013	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,871,199	95.98	Aula	0	100.00	96.00
TLA00130400256648	Edificio A Remodelación De Aula, Estructura Regional Adosada, Edificio C Remodelación De Bodegas	Zacatelco	2013	\$47,686	\$47,686	\$47,686	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400256704	Edificio B Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Tenancingo	2013	\$160,019	\$160,019	\$159,728	99.82	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400256742	Edificio L Aula Estructura Aislada Y Obra Exterior	Tenancingo	2013	\$382,936	\$382,936	\$265,208	69.26	Aula	0	100.00	69.00
TLA00130400256786	Edificio A Ampliación De Sanitarios, Estructura Aislada, Edificio C Dirección, Estructura Regional	Tenancingo	2013	\$711,089	\$711,089	\$554,734	78.01	Aula	0	100.00	78.00
TLA00130400256849	Edificio A Sustitución De Aula Por Servicios Sanitarios, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$539,019	\$539,019	\$251,851	46.72	Aula	0	100.00	47.00

TLA00130400256911	Edificio G Aula Estructura Adosada, Obra Exterior	Apizaco	2013	\$353,181	\$353,181	\$341,270	96.63	Aula	0	100.00	97.00
TLA00130400256932	Edificio G Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$620,530	\$620,530	\$618,780	99.72	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400256964	Edificio C Cuatro Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$725,605	\$725,605	\$636,164	87.67	Aula	0	100.00	88.00
TLA00130400257008	Edificio F Dirección-Bodega, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$226,491	\$226,491	\$226,491	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257099	Estructura Regional Adosada, Obra Exterior	Tzompantepec	2013	\$213,971	\$213,971	\$208,166	97.29	Aula	0	100.00	97.00
TLA00130400257136	Edificio D Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Emiliano Zapata	2013	\$233,252	\$233,252	\$224,806	96.38	Aula	0	100.00	96.00
TLA00130400257169	Edificio J Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Emiliano Zapata	2013	\$263,989	\$263,989	\$245,964	93.17	Aula	0	100.00	93.00
TLA00130400257224	Edificio A Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$1,572,593	\$1,572,593	\$1,517,399	96.49	Aula	0	100.00	96.00
TLA00130400257258	Edificio J Dos Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$374,723	\$374,723	\$366,774	97.88	Aula	0	100.00	98.00
TLA00130400257320	Edificio F Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$348,986	\$348,986	\$229,004	65.62	Aula	0	100.00	66.00
TLA00130400257476	Edificio D Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Atlangatepec	2013	\$216,127	\$216,127	\$144,555	66.88	Aula	0	100.00	67.00
TLA00130400257501	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$317,613	\$317,613	\$240,217	75.63	Aula	0	100.00	76.00
TLA00130400257522	Rehabilitación Reubicación De Accesos A Drenaje Pluvial, Rejilla Y Desazolve De Canal	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$430,728	\$430,728	\$430,728	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257547	Edificio L Dirección Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Nativitas	2013	\$187,675	\$187,675	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400257576	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Adosa, Obra Exterior	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$272,485	\$272,485	\$153,658	56.39	Aula	0	100.00	56.00
TLA00130400257590	Edificio E Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$232,515	\$232,515	\$37,998	16.34	Aula	0	100.00	16.00
TLA00130400257614	Edificio D Tres Aulas Didáctica Estructura Regional Aislada, Edificio C Ampliación De Sanitarios	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$1,262,349	\$1,262,349	\$630,907	49.98	Aula	0	100.00	50.00
TLA00130400257639	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Huamantla	2013	\$600,455	\$600,455	\$600,455	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257661	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Huamantla	2013	\$279,588	\$279,588	\$202,869	72.56	Aula	0	100.00	73.00
TLA00130400257857	Edificio F Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$580,181	\$580,181	\$481,761	83.04	Aula	0	100.00	83.00

TLA00130400257873	Edificio C Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Huamantla	2013	\$259,992	\$259,992	\$207,948	79.98	Aula	0	100.00	80.00
TLA00130400257895	Edificio L Aula De Usos Múltiples Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	San Damián Texóloc	2013	\$561,209	\$561,209	\$349,267	62.23	Aula	0	100.00	62.00
TLA00130400257916	Edificio B Dos Aulas Didácticas Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	Tepeyanco	2013	\$402,312	\$402,312	\$343,632	85.41	Aula	0	100.00	85.00
TLA00130400257934	Edificio C Rehabilitación De Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior	Tepeyanco	2013	\$205,980	\$205,980	\$205,934	99.98	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400257954	Edificio A Aula Didáctica Estructura Regional Adosada, Obra Exterior	Tetla de la Solidaridad	2013	\$240,735	\$240,735	\$198,096	82.29	Aula	0	100.00	82.00
TLA00130400257970	Edificio E Aula Didáctica Estructura Regional Adosada, Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$211,656	\$211,656	\$190,084	89.81	Aula	0	100.00	90.00
TLA00130400258496	Edificio F Taller De Electricidad, Estructura Aislada Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$1,388,173	\$1,388,173	\$1,388,173	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400258511	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Cuapixtla	2013	\$211,385	\$211,385	\$151,565	71.70	Aula	0	100.00	72.00
TLA00130400258622	Edificio D Aula Didáctica Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$312,593	\$312,593	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400258667	Edificio D Aula Didáctica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Xicohtzinco	2013	\$205,916	\$205,916	\$205,916	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400258710	Edificio K Planta Alta, Escalera Y Taller De Mecanografía Y Contabilidad	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$1,316,494	\$1,316,494	\$529,953	40.25	Aula	0	100.00	40.00
TLA00130400258742	Edificio A Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Hueyotlipan	2013	\$1,296,480	\$1,296,480	\$551,608	42.55	Aula	0	100.00	43.00
TLA00130400258818	Edificio B Sustitución De Losetas Y Firme De Concreto Estructura Aislada	Hueyotlipan	2013	\$193,396	\$193,396	\$84,513	43.70	Aula	0	100.00	44.00
TLA00130400258857	Edificio B Dos Aulas Didácticas Estructura Aislada, Edificio C Sanitarios	Acuamana de Miguel Hidalgo	2013	\$1,936,894	\$1,936,894	\$1,390,527	71.79	Aula	0	100.00	72.00
TLA00130400258937	Edificio A Ampliación De Sanitarios Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Chiauhtempan	2013	\$486,676	\$486,676	\$486,676	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400258991	Edificio F Planta Baja, Escalera, Servicios Sanitarios, Estructura Aislada Y Obra Exterior	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,857,837	\$1,857,837	\$1,089,764	58.66	Aula	0	100.00	59.00
TLA00130400259127	Edificio J Taller Cría Y Recría Estructura Mixta Aislada Y Obra Exterior	Tocatlán	2013	\$547,370	\$547,370	\$379,088	69.26	Aula	0	100.00	69.00
TLA00130400259171	Edificio A Dirección Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$142,126	\$142,126	\$142,126	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400259256	Edificio C Dos Aulas Didácticas Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$398,868	\$398,868	\$398,868	100.00	Aula	0	100.00	100.00

TLA00130400259320	Edificio A Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$1,039,190	\$1,039,190	\$743,812	71.58	Aula	0	100.00	72.00
TLA00130400259369	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Benito Juárez	2013	\$160,592	\$160,592	\$142,961	89.02	Aula	0	100.00	84.00
TLA00130400259440	Demolición Y Construcción De Bardas Perimetral Colindante, Altura De 3mts Promedio	Xaloztoc	2013	\$147,438	\$147,438	\$140,175	95.07	Aula	0	100.00	95.00
TLA00130400259557	Demolición Y Construcción De Barde Perimetral Colindante Altura 2.5 Mts	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	2013	\$60,157	\$60,157	\$60,156	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400259668	Demolición Y Construcción De Barde Perimetral Colindante Altura 2.50 Mts	Totolac	2013	\$96,084	\$96,084	\$96,084	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400259739	Edificio A Rehabilitación De Edificio Estructura Ucl, Edificio B Rehabilitación De Sanitarios Y Aula Planta Baja	San Lorenzo Axocomanitla	2013	\$1,652,356	\$1,652,356	\$1,125,503	68.12	Aula	0	100.00	68.00
TLA00130400259852	Construcción Barde Perimetral	Panotla	2013	\$314,149	\$314,149	\$201,966	64.29	Aula	0	100.00	64.00
TLA00130400259918	Edificio C Aula Didáctica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Xaloztoc	2013	\$220,069	\$220,069	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400259976	Edificio F Aula Didáctica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Santa Ana Nopalucan	2013	\$282,542	\$282,542	\$282,542	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400260147	Equipamiento De Mobiliario Y Equipo	Cobertura estatal	2013	\$9,255,407	\$9,255,407	\$7,363,898	79.56	Aula	0	100.00	80.00
TLA00130400260425	Básico 2013 (Bolsa Global)	Cobertura estatal	2013	\$96,239,639	\$96,239,639	\$83,972,053	87.25	Programa	0	100.00	87.00
TLA00140100293356	Edificio A, Sustitución De Impermeabilizante Y Sustito De Azulejo De Baño 10ee Estructura U-1	Tlaxcala	2013	\$937,475	\$937,475	\$614,879	65.59	Aula	0	100.00	66.00
TLA00140100293374	Edificio E Sustitución De Losa De Concreto, Estructura Atípica Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$142,391	\$142,391	\$72,097	50.63	Aula	0	100.00	51.00
TLA00140100293426	Impermeabilización Tota Del Edificio Único	Tlaxcala	2013	\$433,293	\$433,293	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100294191	Edificio E Dos Aulas Didácticas 6x8m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$470,629	\$470,629	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100294219	Edificio A Rehabilitación De Sanitarios Estructura Adosada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$278,773	\$278,773	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100294279	Edificio A,B,C,D,E,F,G Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Estructura Atípica Adosada Edificio C,E Desazolve	Huamantla	2013	\$421,648	\$421,648	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100294306	Edificio H Dos Aulas Didácticas 6x8 Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$481,688	\$481,688	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100294590	Terminación De Edificio B, Ampliación De Sanitarios Estructura Regional Adosada Edificio C Aula Didáctica 6x9	Santa Catarina Ayometla	2013	\$217,599	\$217,599	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100295174	Edificio F Taller De Electricidad 3.5ee Estructura T-84 Aislada Y Obra Exterior	Apizaco	2013	\$1,538,951	\$1,538,951	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00

TLA00140100295536	Edificio F Aula Didáctica 6x8m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$319,426	\$319,426	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100295566	Edificio G Aula Tipo Usaar 6x6m Estructura Aislada Y Obra Exterior	Yauhquemehcan	2013	\$226,812	\$226,812	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100295726	Edificio F Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Atltzayanca	2013	\$281,190	\$281,190	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100296385	Reparación De Transformador E Instalación Eléctrica Exterior	Tlaxco	2013	\$111,217	\$111,217	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100296406	Edificio E Aula Didáctica 6x6m. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$231,200	\$231,200	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100296551	Reparación De Transformador	Nativitas	2013	\$57,049	\$57,049	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100296700	Edificio A Tres Aulas Didácticas 6x6m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Zacatelco	2013	\$1,248,223	\$1,248,223	\$979,737	78.49	Aula	0	100.00	78.00
TLA00140100296761	Edificio B Aula Didáctica 6x8 Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Terrenate	2013	\$193,388	\$193,388	\$182,717	94.48	Aula	0	100.00	94.00
TLA00140100297362	Edificio E Dirección 3xm Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$222,141	\$222,141	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100297478	Edificio B Rehabilitación Del Núcleo Sanitario Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Acuamala de Miguel Hidalgo	2013	\$232,986	\$232,986	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100297568	Edificio A Pb, Remodelación De Sanitarios Estructura U-2 Adosada Y Obra Exterior, Cubierta De Plaza Cívica	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$1,029,912	\$1,029,912	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298029	Cambio De Transformador Y Murete Eléctrico	San Lorenzo Axocomanitla	2013	\$195,896	\$195,896	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298149	Reparación De Transformador	Ixtacuxtla de Macleano Matamoros	2013	\$170,341	\$170,341	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298161	Edificio G Aula Didáctica 2 Ee Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Ixtacuxtla de Mariano Matamoros	2013	\$453,525	\$453,525	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298164	Reparación De Transformador E Instalación Eléctrica Exterior	Tetlatlahuca	2013	\$98,545	\$98,545	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298172	Edificio B Dos Aulas Didácticas See Estructura U-1c Adosada Edificio D Aula Didáctica 2.3ee Estructura Aislada	Acuamala de Miguel Hidalgo	2013	\$1,522,129	\$1,522,129	\$343,050	22.54	Aula	0	100.00	23.00
TLA00140100299178	Reparación De Transformadores	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$101,854	\$101,854	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298183	Mantenimiento De Edificio B,C,F, G Y Obra Exterior	Teolocholco	2013	\$200,695	\$200,695	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298196	Edificio G Tres Aulas Didácticas 6x8 Estructura Regional Adosada Edificio K Dirección 3x8m Estructura Regional	Panotla	2013	\$800,973	\$800,973	\$159,770	19.95	Aula	0	100.00	20.00

TLA00140100298207	Edificio J Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Edificio A,B,C,F Impermeabilización Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$472,921	\$472,921	\$279,774	59.16	Aula	0	100.00	59.00
TLA00140100298226	Edificio F Cambio De Losa Estructura Atípica Aislada Edificio G Rehabilitación Estructura Atípica Aislada Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$388,962	\$388,962	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298243	Edificio D Aula Didáctica 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Lázaro Cárdenas	2013	\$248,286	\$248,286	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298278	Rendimientos Generados En La Cuenta Bancaria De Básico 2013	Cobertura estatal	2013	\$94,845	\$94,845	\$0	0.00	Pesos	0	100.00	0.00
TLA00140100298296	Sancciones Cobradas	Cobertura estatal	2013	\$29,085	\$29,085	\$0	0.00	Pesos	0	100.00	0.00
TLA00140100298327	Mobiliario	Cobertura estatal	2013	\$8,725,748	\$8,725,748	\$7,484,184	85.77	Aula	0	100.00	86.00
TLA12130100105981	Edificio G Dos Aulas Didácticas 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$2,594,827	\$2,594,827	\$2,538,191	97.82	Aula	10	100.00	100.00
TLA12130100115321	Edificio B Tres Aulas Didácticas Mas Sanitarios 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$1,443,955	\$1,443,955	\$1,265,906	87.67	Aula	10	100.00	88.00
TLA12130100116476	Edificio B Dos Aulas Didácticas 6 X 8 M Servicios Sanitarios 6 X 8 M; Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Terrenate	2013	\$1,310,462	\$1,310,462	\$1,212,058	92.49	Escuela	1	100.00	100.00
TLA12130200168056	Edificio D Taller De Panadería 6 X 8 M. Sanitarios 3 X 8 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Xicohtzinco	2013	\$507,768	\$507,768	\$383,988	75.62	Aula	0	100.00	76.00
TLA12130200168921	Edificio A Tres Aulas Didácticas 6 X 8 M. Servicios Sanitarios 6 X 5 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	San Juan Huactzinco	2013	\$1,226,938	\$1,226,938	\$536,588	43.73	Aula	0	100.00	44.00
TLA12130200168946	Edificio A Área Administrativa 9 Ee. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$1,339,520	\$1,339,520	\$797,916	59.57	Aula	0	100.00	60.00
				\$197,045,130	\$197,045,130	\$154,699,032					

FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAM IES)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130200171093	Centro Cultural Universitario (Obra De Continuidad)	Tlaxcala	2013	\$16,492,824	\$16,492,824	\$13,804,077	100.00	Espacio Cultural	11,878	100.00	100.00
TLA00130300221876	Medio Superior Tec Cecyte Tlalcuapan	Chiauhutempan	2013	\$467,019	\$467,019	\$409,679	87.72	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130300223743	Edificio B Pb Escalera 1 Ee Pa. Dos Aulas 2ee, Estructura U2c, Adosada, Obra Exterior	Chiauhutempan	2013	\$942,723	\$942,723	\$936,636	99.35	Aula	0	100.00	100.00

TLA00130300223863	Edificio C Tres Aulas, Edificio De Sanitarios	San Pablo del Monte	2013	\$3,493,396	\$3,493,396	\$3,493,396	100.00	Aula	0	100.00	100.00
				\$21,395,962	\$21,395,962	\$18,643,788					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (FAETA)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300222914	Formación De Profesionales Técnicos Bachiller	Cobertura estatal	2013	\$32,119,803	\$32,119,803	\$31,783,350	98.95	Acción	0	100.00	98.95
				\$32,119,803	\$32,119,803	\$31,783,350					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS (FAETA)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100088666	Prima Quinquenal Por Años De Servicios Efectivos Prestados	Cobertura estatal	2013	\$236,851	\$236,851	\$236,851	100.00	Persona	1,248	100.00	97.44
				\$236,851	\$236,851	\$236,851					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100295563	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica	Cobertura estatal	2014	\$151,192,937	\$45,357,881	\$0	0.00	PIEZAS, SERVICIOS, UNIDAD, EQUIPO	0	100.00	0.00
TLA00140100301122	Fasp 2014	Cobertura estatal	2014	\$45,357,885	\$45,357,885	\$0	0.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00140100301188	Rendimientos Fasp 2014	Cobertura estatal	2014	\$129,894	\$129,894	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
				\$311,320,888	\$204,036,289	\$49,061,473					

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100295210	Nuevo Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$255,500	17.03	Capacitación	0	1.00	14.00
TLA13130100082879	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Cobertura estatal	2013	\$3,311,675	\$3,311,675	\$98,323	2.97	Evaluación	612	100.00	51.00
TLA13130100082959	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	2013	\$6,626,000	\$6,626,000	\$333,550	5.03	Persona	733	100.00	80.00
TLA13130100082987	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	Cobertura estatal	2013	\$2,884,257	\$2,884,257	\$2,692,043	93.34	Pieza	1	100.00	64.00
TLA13130100083008	Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento	Cobertura estatal	2013	\$8,700,000	\$8,700,000	\$4,348,500	49.98	Equipo	1	100.00	100.00
TLA13130100083125	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	Cobertura estatal	2013	\$6,325,000	\$6,325,000	\$0	0.00	-1	1,629	100.00	0.00
TLA13130100083136	Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	2013	\$43,729,898	\$43,729,898	\$25,078,078	57.35	Equipo	100	100.00	72.00
TLA13130100083150	Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)	Cobertura estatal	2013	\$4,906,000	\$4,906,000	\$735,801	15.08	-1	100	100.00	3.00
TLA13130100083161	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089	Cobertura estatal	2013	\$11,335,000	\$11,335,000	\$3,582,027	31.60	-1	50	100.00	100.00
TLA13130100083170	Registro Público Vehicular	Cobertura estatal	2013	\$6,627,552	\$6,627,552	\$6,108,227	92.16	-1	10	100.00	32.00
TLA13130100083180	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$600	0.04	-1	2	100.00	94.00
TLA13130100083209	Genética Forense	Cobertura estatal	2013	\$4,220,065	\$4,220,065	\$2,673,031	63.27	-1	1	100.00	9.00
TLA13130100083231	Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	2013	\$38,260,461	\$38,260,461	\$19,443,790	50.82	-1	1,000	100.00	95.00
				\$139,925,908	\$139,925,908	\$65,350,470					

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100301876	Conservación De La Red Estatal Carretera	Cobertura estatal	2014	\$4,336,341	\$4,336,341	\$284,549	6.56	Acción	0	100.00	6.56
TLA00140100301929	Construcción De Línea De Media Tensión Y Baja Tensión Subterránea Escalinatas	Cobertura estatal	2014	\$1,286,324	\$1,286,324	\$1,286,324	100.00	Acción	0	100.00	100.00

TLA00140100301993	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles La Laguna Y Camino De Jesús	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2014	\$2,563,410	\$2,563,410	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00140100302038	Rehabilitación De La Carretera Apizaco-Tlaxco Subtramo Apizaco San Bartolomé Matlahuacan	Apizaco	2014	\$32,893,261	\$32,893,261	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00140100302065	Gastos Indirectos	Cobertura estatal	2014	\$4,147,092	\$4,147,092	\$699,540	16.87	Acción	0	100.00	16.87
TLA00140100302085	Capital Fafef 2014	Cobertura estatal	2014	\$51,760,277	\$51,760,277	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00140100302112	Rendimientos Fafef 2014	Cobertura estatal	2014	\$253,862	\$253,862	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
				\$97,240,567	\$97,240,567	\$2,270,433					

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300202515	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Quilehtia	2013	\$643,520	\$643,520	\$587,057	91.23	Obra	0	100.00	91.00
TLA00130300202520	Rehabilitación De La Calle Carvajal Y Calle Alcatraz	Tlaxcala	2013	\$2,041,778	\$2,041,778	\$2,041,778	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300202546	Suministro Y Colocación De Tableros Porterias, Postes Para Voleibol Y Pintura En Cancha De Usos Múltiples	Huamantla	2013	\$133,107	\$133,107	\$128,698	96.69	Obra	0	1.00	96.00
TLA00130300202547	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Damián Texóloc	2013	\$1,251,582	\$1,251,582	\$1,082,590	86.50	Obra	0	100.00	86.00
TLA00130300202577	Rehabilitación De Colector Sanitario Henera De San Hipólito Chimalpa Primera Etapa	Tlaxcala	2013	\$984,446	\$984,446	\$984,446	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202587	Techumbre De Frontón	Calpulalpan	2013	\$1,650,958	\$1,650,958	\$1,650,958	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202594	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Llano	Yauhquemehcan	2013	\$1,147,868	\$1,147,868	\$1,147,868	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202617	Desazolve Del Rio Ajejala Inc Acrope De Taludes	Tepetitlán de Lardizábal	2013	\$1,166,466	\$1,166,466	\$1,166,466	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202643	Construcción De Área De Juegos, Mobiliario Urbano, Panto, Alumbrado Y Señalética	Emiliano Zapata	2013	\$1,051,975	\$1,051,975	\$1,051,975	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130300202649	Modernización Del Parque Hidalgo	Chiautempan	2013	\$7,039,119	\$7,039,119	\$6,538,597	92.89	Obra	0	1.00	92.00
TLA00130300202723	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Tecopilco	2013	\$1,467,326	\$1,467,326	\$1,438,752	98.05	Obra	0	100.00	98.00

TLA00130300210578	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable 2013	Cobertura estatal	2013	\$11,324,228	\$11,324,228	\$11,324,228	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300211484	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo	Chiauhuatempan	2013	\$760,070	\$760,070	\$754,693	99.29	Obra	0	100.00	99.29
TLA00130300211542	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Primera Etapa	Tlaxco	2013	\$627,780	\$627,780	\$627,780	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300215450	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Área Conurbada Mejoramiento Del Jardín Botánico	Tlaxcala	2013	\$4,005,990	\$4,005,990	\$2,709,033	67.62	Obra	0	100.00	67.00
TLA00130300215806	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Cacaxtla-Xochitcatl	Nativitas	2013	\$3,451,098	\$3,451,098	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300216238	Mejoramiento De La Infraestructura De Cacaxtla-Xicohtécatl	Nativitas	2013	\$2,345,507	\$2,345,507	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300221642	Desarrollo Turístico 2013	Cobertura estatal	2013	\$4,820,142	\$4,820,142	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300221824	Prossapys 2013 Bolsa Global Ap Pafef	Cobertura estatal	2013	\$217,584	\$217,584	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300221860	Apazu 2013 Bolsa Global Ap Pafef	Cobertura estatal	2013	\$354,813	\$354,813	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130300227269	Construcciones De Guarniciones Y Banquetas En Calle Nuamant Entre Calle Malintzi Y Calle 5 De Mayo	San Pablo del Monte	2013	\$133,925	\$133,925	\$133,925	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227270	Pavimentación De Adoquín En La Calle Manantial	San Pablo del Monte	2013	\$137,369	\$137,369	\$137,369	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227271	Pavimentación De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Zaragoza Norte Entre Calle Cuauhtémoc Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$687,328	\$687,328	\$687,328	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227274	Pavimentación De Adoquín En La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Malintzi Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$357,042	\$357,042	\$357,042	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227275	Pavimentación De Adoquín En Privada Mariano Cantor	San Pablo del Monte	2013	\$69,007	\$69,007	\$69,007	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227276	Pavimentación De Adoquín De La Calle Progreso Entre Calle Privada 5 De Mayo Y Defensores De La Republica	San Pablo del Monte	2013	\$642,695	\$642,695	\$627,046	97.57	Metro Lineal	0	100.00	97.00
TLA00130300227277	Pavimentación De Adoquín De La Calle Manantiales Del Rancho Entre La Calle Defensores De La Republica Y Barranca	San Pablo del Monte	2013	\$341,668	\$341,668	\$341,668	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227278	Pavimentación De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Diagonal Fco. I. Madero Entre Calle Fco. I. Madero Y Actipan	San Pablo del Monte	2013	\$331,120	\$331,120	\$331,120	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227279	Ampliación De Alumbrado Público En Calle Indeco Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Vicente Guerrero Y Calle Ávila Camacho Entre Calle Progreso Y Calle Venustiano Carranza	San Pablo del Monte	2013	\$1,143,549	\$1,143,549	\$1,143,549	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300227280	Ampliación De Alumbrado Público En Calle Iro. De Mayo Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Chapultepec	San Pablo del Monte	2013	\$341,491	\$341,491	\$341,491	100.00	Acción	0	100.00	100.00

TLA00130300227281	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Malintzi Entre Calle Independencia Y Calle Huamantla	San Pablo del Monte	2013	\$376,054	\$376,054	\$376,054	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227284	Pavimentación De Asfalto En Calle Ayuntamiento Entre Calle Chamizal Y Oaxaca Norte	San Pablo del Monte	2013	\$598,300	\$598,300	\$466,075	77.90	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227285	Construcción De Pavimento De Decreto En Calle Vicente Guerrero Entre Calles Canal De Mira Flores Y Niños Héroes	Calpulalpan	2013	\$161,897	\$161,897	\$160,629	99.22	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227286	Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle México Del Km	Calpulalpan	2013	\$879,136	\$879,136	\$789,721	89.83	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130300227287	Construcción De Pavimento De Contrato Hidráulico En Calle San Vicente Y Nacional A San Vicente	Calpulalpan	2013	\$890,935	\$890,935	\$854,031	95.86	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227288	Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Xicoténcatl	Zacatelco	2013	\$739,876	\$739,876	\$739,876	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227290	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Cuauhtémoc Entre Calles Benito Juárez E Hidalgo	Tlaxcala	2013	\$285,503	\$285,503	\$285,503	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300227292	Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Atlatzingo	Tlaxcala	2013	\$139,813	\$139,813	\$139,813	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300228542	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	Hueyotlipan	2013	\$946,967	\$946,967	\$633,966	66.95	Obra	0	100.00	66.00
TLA00130300228545	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Cuaxomulco	2013	\$2,386,080	\$2,386,080	\$2,168,727	90.89	Obra	0	100.00	90.00
TLA00130300228554	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Papalotla de Xicoténcatl	2013	\$342,804	\$342,804	\$342,804	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228661	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Tlaxcala	2013	\$6,886	\$6,886	\$6,886	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228676	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,249,733	\$1,249,733	\$1,249,733	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228677	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$598,521	\$598,521	\$598,521	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228690	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco.	2013	\$11,324,229	\$11,324,229	\$8,005,614	70.69	Obra	0	100.00	70.69
TLA00130400228710	Contraloría Social Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$29,590	\$29,590	\$19,846	67.07	-1	0	100.00	67.07
TLA00130400228713	Gastos Indirectos Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,657,460	\$1,657,460	\$759,438	45.82	-1	0	100.00	45.82
TLA00130400228716	Contraloría Social Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$25,275	\$25,275	\$21,049	83.28	-1	0	100.00	83.00
TLA00130400228721	Gastos Indirectos Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,415,710	\$1,415,710	\$143,134	10.11	-1	0	100.00	10.00

TLA00130400228760	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Terrenate	2013	\$333,346	\$333,346	\$333,346	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228765	Construcción De Ciclista Benito Juárez-CIX	Huamantla	2013	\$2,136,356	\$2,136,356	\$920,527	43.09	Metro Cuadrado	0	100.00	43.00
TLA00130400228766	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Xaltocan	2013	\$634,217	\$634,217	\$634,217	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228777	Adecuación De Parque De Las Artesanías	Tlaxcala	2013	\$2,428,435	\$2,428,435	\$2,428,435	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400228786	Rehabilitación De La Ex fábrica De Hilados	Apizaco	2013	\$27,266,618	\$27,266,618	\$9,104,138	33.39	Obra	0	100.00	33.00
TLA00130400228793	Convenio En Mejoramiento De La Infraestructura Aérea A Subterránea De La Calle Ignacio Picazo Norte De La Cd De Chiautempan Entre Centenario E Iturbide	Cobertura estatal	2013	\$2,892,735	\$2,892,735	\$2,892,735	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400228798	Primera Etapa Para La Urbanización De La Ciudad De La Justicia	Apizaco	2013	\$18,971,595	\$18,971,595	\$6,694,163	35.29	Metro Cuadrado	0	100.00	35.00
TLA00130400228806	Primera Etapa Para La Infraestructura De La Ciudad De La Justicia	Apizaco	2013	\$44,065,646	\$44,065,646	\$13,219,694	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00
TLA00130400228812	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Sebastián Atlixapa	Tlaxcala	2013	\$1,374,483	\$1,374,483	\$1,374,483	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228816	Construcción De Cancha De Futbol Rápido	Emiliano Zapata	2013	\$1,697,201	\$1,697,201	\$1,675,776	98.74	Obra	0	100.00	98.00
TLA00130400228827	Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Trotapista	Teolochoelco	2013	\$2,080,107	\$2,080,107	\$2,080,107	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228832	Rehabilitación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Los Volcanes	Tlaxcala	2013	\$1,850,466	\$1,850,466	\$1,233,921	66.68	Obra	0	100.00	66.00
TLA00130400228836	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Rastro Municipal	Apizaco	2013	\$373,660	\$373,660	\$373,660	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228837	Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$45,340	\$45,340	\$20,702	45.66	-1	0	100.00	45.66
TLA00130400228839	Construcción De Alcantarillado Pluvial	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$142,163	\$142,163	\$142,163	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228843	Ampliación De Red De Drenaje	Zacatelco	2013	\$2,910,338	\$2,910,338	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400228846	Gastos Indirectos Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$151,143	\$151,143	\$43,306	28.65	-1	0	100.00	28.65
TLA00130400228847	Ampliación De Red De Drenaje Quilichila-Zacatelco	Zacatelco	2013	\$1,787,736	\$1,787,736	\$1,053,399	58.92	Obra	0	100.00	58.00
TLA00130400228851	Construcción De Área Recreativa	Apetatlán de Antonio Carvajal	2013	\$958,485	\$958,485	\$868,041	90.56	Obra	0	100.00	90.00

TLA00130400228855	Centro De Salud Tipo Ca-1	Tetlatlahuca	2013	\$2,177,629	\$2,177,629	\$1,464,583	67.26	Obra	0	100.00	67.00
TLA00130400228859	Iluminación De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$294,271	\$294,271	\$294,268	100.00	Oficina	0	100.00	100.00
TLA00130400228865	Demolición Del Psv Existente	Apizaco	2013	\$1,982,999	\$1,982,999	\$1,974,547	99.57	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400228868	Fuentes De Piso En Parque Hidalgo	Chiauhutempan	2013	\$3,696,238	\$3,696,238	\$3,033,751	82.08	Obra	0	100.00	82.00
TLA00130400228871	Rehabilitación Del Parque En Guillermo Valle Segunda Etapa	Tlaxcala	2013	\$6,773,201	\$6,773,201	\$2,049,310	30.26	Obra	0	100.00	30.00
TLA00130400228875	Rehabilitación De Fuente	Tlaxcala	2013	\$248,005	\$248,005	\$248,005	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228876	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	Calpulalpan	2013	\$535,317	\$535,317	\$509,555	95.19	Obra	0	100.00	95.19
TLA00130400233440	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Violetas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos	Apizaco	2013	\$166,893	\$166,893	\$166,892	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233461	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Eleotropos Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos	Apizaco	2013	\$151,347	\$151,347	\$78,097	51.60	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233497	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Ciruelos Entre Calle Jazmines Y Calle Jacarandas	Apizaco	2013	\$286,893	\$286,893	\$131,205	45.73	Obra	0	100.00	46.00
TLA00130400233517	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En Sección Novena	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$259,236	\$259,236	\$257,709	99.41	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233523	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Nardos Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena	Apizaco	2013	\$110,211	\$110,211	\$49,665	45.06	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233530	Cancha de Usos Múltiples Teotlalpan	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$55,816	\$55,816	\$55,815	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233535	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Violeta Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena	Apizaco	2013	\$111,767	\$111,767	\$47,466	42.47	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233539	Rehabilitación Del Parque En Guillermo Valle	Tlaxcala	2013	\$1,720,859	\$1,720,859	\$1,720,859	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233543	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Teresitas Entre Calle Camelia Y Calle Pensamiento	Apizaco	2013	\$197,295	\$197,295	\$100,781	51.08	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233555	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle De Las Rosas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamiento	Apizaco	2013	\$149,442	\$149,442	\$149,442	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233558	Construcción De Cancha De Fútbol	El Carmen Tequexquitla	2013	\$700,000	\$700,000	\$85,034	12.15	Obra	0	100.00	12.00
TLA00130400233578	Construcción De Pavimento De Adoqueto En Calle Itzacchhuatl, Calle Pico De Orizaba Y Calle Yehualica	Calpulalpan	2013	\$428,705	\$428,705	\$428,705	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233595	Construcción De Pavimento De Adoquín Y Guarniciones En Calle Las Fuentes Entre Calle Tlaxcala Y Calle Progreso	Zacateco	2013	\$199,850	\$199,850	\$199,850	100.00	Obra	0	100.00	100.00

TLA00130400233621	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Barrio San Lucas	Huamantla	2013	\$248,488	\$248,488	\$125,333	50.44	Obra	0	100.00	50.00
TLA00130400233626	Cancha De Futbol Rápido De Tepetlalizingo	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$657,967	\$657,967	\$657,064	99.86	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233630	Centro Cultural Y Deportivo San Miguel Contla	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$37,968	\$37,968	\$37,968	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233633	Parque San Antonio	Chiauhutempan	2013	\$68,374	\$68,374	\$68,374	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233637	Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Juegos Infantiles, Barrio San Nicolás	San Pablo del Monte	2013	\$912,275	\$912,275	\$912,275	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233647	Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles, Barrio De Santiago	San Pablo del Monte	2013	\$618,025	\$618,025	\$618,025	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233650	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$259,046	\$259,046	\$259,046	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233653	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Borda Y Juegos Infantiles En Barrio Calnahuac	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$599,888	\$599,888	\$599,824	99.99	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233658	Unidad Deportiva Ixtulco	Tlaxcala	2013	\$173,081	\$173,081	\$172,403	99.61	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233662	Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Juegos Infantiles	Cobertura estatal	2013	\$862,824	\$862,824	\$862,824	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233984	Ampliación De Alumbrado Público En El Camino A Xaltelulco Entre Calle Venustiano Carranza Y Privada Xaltelulco	San Pablo del Monte	2013	\$80,504	\$80,504	\$80,504	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234003	Ampliación De Alumbrado Público En Calle Cuauhtémoc Entre Calle 1ro Fr Mayo Y Calle 16 De Septiembre	San Pablo del Monte	2013	\$187,969	\$187,969	\$187,969	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130400234191	Construcción De Pavimento De Adocreto En Boulevard Barranca Seca	Zacatelco	2013	\$757,114	\$757,114	\$0	0.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400234367	Construcción De Cancha De Futbol Rápido	Huamantla	2013	\$658,834	\$658,834	\$466,269	70.77	Cancha	0	100.00	70.00
TLA00130400234995	Campo De Béisbol	San Pablo del Monte	2013	\$107,217	\$107,217	\$68,301	63.70	-1	0	100.00	63.00
TLA00130400235891	Unidad Deportiva Miguel Arroyo Rosales	Huamantla	2013	\$89,752	\$89,752	\$89,752	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400239917	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social Fafef 2013 Rendimientos	Cobertura estatal	2013	\$4,788,949	\$4,788,949	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400240330	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$76,575	\$76,575	\$46,062	60.15	Pozo	0	100.00	60.00
TLA00130400245240	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Área Conurbada-Pavimentación De Acceso A Ruinas En San Marcos Tepectipac, Segunda Etapa	Tlaxcala	2013	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	100.00	Obra	0	100.00	100.00

TLA00130400245538	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Área Conurbada - Modernización De Las Escalinatas (Primera Etapa)	Tlaxcala	2013	\$3,796,490	\$3,796,490	\$1,848,065	48.68	Obra	0	1.00	48.00
TLA00130400245717	Zona Comercial Y De Servicios, San Miguel Del Milagro, Nativitas	Nativitas	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130400245811	Red De Riego, Red De Agua Fluvial, Agua Potable Y Obra Civil	Nativitas	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400246390	Rehabilitación De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación C. 5 De Mayo, Rev Mex, Prospero, C, Indep Mal, B J, Y Pav Conc Estanpado En Calle P B	Tlaxco	2013	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,724,225	97.86	Obra	0	100.00	97.00
TLA00130400246659	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$3,897,268	\$3,897,268	\$1,611,927	41.36	Obra	0	1.00	41.00
TLA00130400246738	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$5,168,548	\$5,168,548	\$3,283,439	63.53	Obra	0	1.00	63.00
TLA00130400246844	Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística (Picct)	Cobertura estatal	2013	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	100.00	Acción	0	1.00	100.00
TLA00130400246938	Programa Estudio De Diagnóstico Sobre La Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos Turísticos De Tlaxcala 2013	Cobertura estatal	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	Estudio	0	1.00	100.00
TLA00130400248777	Ejecución Del Programa Hábitat En La Modalidad De Desarrollo Social Y Comunitarios 2013	Cobertura estatal	2013	\$3,201,641	\$3,201,641	\$0	0.00	Acción	0	1.00	0.00
TLA00130400249092	Terminación De La Ciudad De Los Niños	Chiautempan	2013	\$3,137,904	\$3,137,904	\$3,006,097	95.80	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130400249228	Rescate De Espacios Públicos 2013	Cobertura estatal	2013	\$288,475	\$288,475	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400264242	Transferencia Para El Instituto Tlaxcalteca De La Infraestructura Física Educativa	Cobertura estatal	2013	\$2,630,175	\$2,630,175	\$2,630,175	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400264263	Transferencia Al Municipio De Nativitas	Cobertura estatal	2013	\$373,870	\$373,870	\$373,870	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400265295	Gastos Indirectos Fafef 2013	Cobertura estatal	2013	\$3,053,092	\$3,053,092	\$2,995,404	98.11	Obra	0	100.00	98.00
TLA00130400268272	Reparación De Servicios Sanitarios	Cuapixtla	2013	\$97,345	\$97,345	\$97,345	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400268338	Construcción De Techumbre	Zacatelco	2013	\$549,721	\$549,721	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400268377	Construcción De Techumbre	Tzompantepec	2013	\$745,126	\$745,126	\$734,126	98.52	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400268472	Construcción De Techumbre	Tepeyanco	2013	\$503,008	\$503,008	\$486,853	96.79	Aula	0	100.00	100.00

TLA00130400268969	Construcción De Cubierta	San Pablo del Monte	2013	\$699,999	\$699,999	\$699,970	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00140100297966	Infraestructura Para El Desarrollo Urbano Y Rural Secoduvi (Bolsa Global) Fafef 2013	Cobertura estatal	2013	\$28,003,177	\$28,003,177	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00140100297979	Aportación para La Construcción Del Deprimido Para El Acceso A La Ciudad De La Justicia Segunda Etapa Del Fmta	Apizaco	2013	\$9,998,880	\$9,998,880	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA13130200134744	Rehabilitación Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$9,379,882	\$9,379,882	\$9,379,882	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134802	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Pedregal Entre La Vía Corta Y Avenida Reforma	Teolocholco	2013	\$3,654,235	\$3,654,235	\$3,654,235	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134811	Construcción De Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle 19 De Marzo, Entre Calle Morelos Y Juárez	Apizaco	2013	\$383,876	\$383,876	\$383,876	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134820	Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle Libertadores Entre Calles Independencia Y Los Pinos	Apizaco	2013	\$1,829,945	\$1,829,945	\$1,829,945	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134828	Construcción De Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle 15poniente, Entre Calles 3 Sur Y Privada 16 De Septiembre	Tenancingo	2013	\$987,209	\$987,209	\$987,209	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA13130200134977	Construcción De Pavimento De Asfalto En Privada 5 De Mayo Entre Calles Xóchitl Y 21 De Marzo	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$1,848,064	\$1,848,064	\$1,848,064	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200134985	Construcción De Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Privada Hidalgo Y Calle Mauro Angulo	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$1,143,768	\$1,143,768	\$1,143,768	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135021	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Diagonal Entre Calles Independencia Y 5 De Mayo	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$427,701	\$427,701	\$427,701	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135029	Construcción De Pavimento De Asfalto En Camino A San Juan El Mirador Primera Etapa	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$1,635,106	\$1,635,106	\$1,635,106	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135035	Pavimento Del Camino Que Da Acceso Al Pantón Municipal De La Carretera Nanacamilpa-San Martín Texmelucan Puebla Al Acceso Oriente	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$1,504,863	\$1,504,863	\$1,504,863	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135039	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Adoquín, Calle 16 De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Artesanías	Tlaxcala	2013	\$892,855	\$892,855	\$892,855	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135046	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín, Calle Hidalgo Norte	Teolocholco	2013	\$659,021	\$659,021	\$659,021	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA13130200135055	Palacio De Justicia Del Distrito Judicial Del Estado De Tlaxcala	Huamantla	2013	\$18,952,864	\$18,952,864	\$18,346,635	96.80	Obra	0	100.00	96.00
TLA13130200135067	Construcción De La Segunda Etapa De Adoquín En La Calle 16 De Diciembre	Apizaco	2013	\$2,663,325	\$2,663,325	\$2,663,325	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135077	Pavimentación De Adoquín De La Calle Privada Del Carmen	Tlaxco	2013	\$1,604,802	\$1,604,802	\$1,604,797	100.00	Obra	0	100.00	100.00

TLA13130200135210	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	Españita	2013	\$1,446,546	\$1,446,546	\$1,446,546	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135216	Construcción De Parque Deportivo Y Recreativo Jera Etapa	Atlangatepec	2013	\$500,665	\$500,665	\$500,665	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA13130200135228	Laboratorio De Biodiversidad Y Laboratorio De Tejidos Vegetales	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$5,637,315	\$5,637,315	\$5,633,683	99.94	Obra	0	1.00	99.00
TLA13130200135235	Rehabilitación Y Pavimentación De La Calle Ignacio Pícazo	Chilautempan	2013	\$6,898,547	\$6,898,547	\$6,898,547	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA13130200135239	Rehabilitación Del Parque De La Juventud	Tlaxcala	2013	\$7,264,950	\$7,264,950	\$7,264,391	99.99	Obra	0	1.00	99.00
TLA13130200135242	Rehabilitación De La Casa De Artesanías	Tlaxcala	2013	\$700,125	\$700,125	\$700,125	100.00	Obra	0	1.00	100.00
				\$366,148,809	\$366,148,809	\$215,089,360					

**SUBSIDIOS
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO**

Información General del Proyecto			Avance Financiero				Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100088676	Capacitación Para Y En El Trabajo 1.- Presentar Proyectos Para El Mejoramiento De La Infraestructura De Las Unidades De Capacitación	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Proyecto	10	100.00	0.00
TLA13130100089031	Capacitación Para Y En El Trabajo 2.- Incrementar El Número De Instructores En La Cartera De La Institución	Cobertura estatal	2013	\$1,703,373	\$1,703,259	\$1,664,376	97.71	Maestro	225	100.00	0.00
TLA13130100089250	Capacitación Para Y En El Trabajo 3.- Aperturar Cursos En Las Unidades De Capacitación Y Aulas Móviles En Sus Diferentes Modalidades: Regulares, Extensión Y Capacitación Acelerada Específica.	Cobertura estatal	2013	\$10,220,237	\$10,219,551	\$9,986,256	97.71	Curso	560	100.00	0.00
TLA13130100089395	Capacitación Para Y En El Trabajo 4.- Acreditar Las Competencias De Los Alumnos Que Concluyen Los Cursos De Capacitación	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Documento	5,600	100.00	0.00
TLA13130100089532	Capacitación Para Y En El Trabajo 5.- Aplicar Encuestas De Seguimiento A Los Alumnos Egresados	Cobertura estatal	2013	\$1,703,373	\$1,703,259	\$1,664,376	97.71	Encuesta	1,260	100.00	0.00
TLA13130100089720	Capacitación Para Y En El Trabajo 6.- Capacitar Al Personal Administrativo E Instructores De La Institución	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Persona	200	100.00	0.00
TLA13130100092736	Capacitación Para Y En El Trabajo 7.- Entregar Constancias De Reconocimiento De Habilidades Ocupacionales	Cobertura estatal	2013	\$1,703,373	\$1,703,259	\$1,664,376	97.71	Documento	100	100.00	0.00
TLA13130100092919	Capacitación Para Y En El Trabajo 8.- Realizar Expo Ventas De Productos Y Servicios	Cobertura estatal	2013	\$5,110,119	\$5,109,776	\$4,997,431	97.79	Evento	20	100.00	0.00

TLA13130100093126	Capacitación Para Y En El Trabajo 9.- Realizar Concursos De Habilidades Y Prototipos Laborales	Cobertura estatal	2013	\$3,406,746	\$3,406,517	\$3,328,752	97.71	Evento	11	100.00	0.00
TLA13130200163082	Capacitación Para Y En El Trabajo 10.- Rendimientos Financieros.- Subsidio 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,012,745	\$1,012,745	\$0	0.00	Pesos	0	100.00	0.00
				\$35,080,204	\$35,077,917	\$33,291,823					

Programas de Cultura en las Entidades Federativas

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400232464	Proyecto Para Rehabilitación Del Instituto Tlaxcalteca De La Cultura Itc.	Tlaxcala	2013	\$736,061	\$736,061	\$735,806	99.97	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130400232480	Rehabilitación Del Centro Cultural De Hueyotlipan.	Hueyotlipan	2013	\$609,239	\$609,239	\$594,725	97.62	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130400232490	Mantenimiento Del Centro Cultural Zacatelco.	Zacatelco	2013	\$346,365	\$346,365	\$173,028	49.96	Obra	5,000	1.00	1.00
TLA00130400232518	Rehabilitación De Centro Cultural Tlaxco.	Tlaxco	2013	\$520,533	\$520,533	\$515,040	98.94	Obra	5,000	1.00	1.00
TLA00130400232532	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Contla.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$377,857	\$377,857	\$375,905	99.48	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130400232551	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Papalotla.	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$570,035	\$570,035	\$397,886	69.80	Obra	6,000	1.00	1.00
TLA00130400232581	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Chiautempan.	Chiautempan	2013	\$314,575	\$314,575	\$299,975	95.36	Obra	12,000	1.00	1.00
TLA00130400232599	Rehabilitación De Centro Cultural Ixtenco.	Ixtenco	2013	\$659,777	\$659,777	\$649,413	98.43	Obra	10,000	1.00	1.00
				\$4,134,442	\$4,134,442	\$3,741,779					

Programa Hábitat

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400232464	Proyecto Para Rehabilitación Del Instituto Tlaxcalteca De La Cultura Itc.	Tlaxcala	2013	\$736,061	\$736,061	\$735,806	99.97	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130400232480	Rehabilitación Del Centro Cultural De Hueyotlipan.	Hueyotlipan	2013	\$609,239	\$609,239	\$594,725	97.62	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130400232490	Mantenimiento Del Centro Cultural Zacatelco.	Zacatelco	2013	\$346,365	\$346,365	\$173,028	49.96	Obra	5,000	1.00	1.00

TLA00130400232518	Rehabilitación De Centro Cultural Tlaxco.	Tlaxco	2013	\$520,533	\$520,533	\$515,040	98.94	Obra	5,000	1.00	1.00
TLA00130400232532	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Contla.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$377,857	\$377,857	\$375,905	99.48	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130400232551	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Papalotla.	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$570,035	\$570,035	\$397,886	69.80	Obra	6,000	1.00	1.00
TLA00130400232581	Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Chiauhtempan.	Chiauhtempan	2013	\$314,575	\$314,575	\$299,975	95.36	Obra	12,000	1.00	1.00
TLA00130400232599	Rehabilitación De Centro Cultural Ixtenco.	Ixtenco	2013	\$659,777	\$659,777	\$649,413	98.43	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130400232617	Rehabilitación De Centro Cultural De Huamantla.	Huamantla	2014	\$520,013	\$520,013	\$504,258	96.97	Obra	15,000	1.00	1.00
				\$4,654,455	\$4,654,455	\$4,246,037					

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300198000	Perforación De Pozo De Agua Potable	Panotla	2013	\$1,444,030	\$1,444,030	\$973,410	67.41	Pozo	0	100.00	67.00
TLA00130300198144	Rehabilitación De Agua Potable	Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,429,881	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300198365	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	Chiauhtempan	2013	\$679,646	\$679,646	\$646,475	95.12	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130300198541	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Chiauhtempan	2013	\$4,305,813	\$4,305,813	\$4,305,813	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300198657	Perforación De Pozo De Agua Potable Numero 3	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$928,536	\$928,536	\$918,757	98.95	Pozo	0	100.00	98.00
TLA00130300198908	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Tecopilco	2013	\$2,564,603	\$2,564,603	\$2,509,110	97.84	Obra	0	100.00	97.00
TLA00130300202497	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$1,394,293	\$1,394,293	\$1,271,956	91.23	Obra	0	100.00	91.00
TLA00130300202538	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Damián Texóloc	2013	\$2,339,548	\$2,339,548	\$2,040,993	87.24	Obra	0	100.00	87.00
TLA00130300202568	Perforación De Pozo De Agua Potable	San Pablo del Monte	2013	\$1,676,732	\$1,676,732	\$1,440,126	85.89	Pozo	0	100.00	85.00
TLA00130300228536	Construcción De Tanque Elevado Y Líneas De Alimentación	Chiauhtempan	2013	\$1,397,278	\$1,397,278	\$1,397,278	100.00	Obra	0	100.00	100.00

TLA00130300228541	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Hueyotlipan	2013	\$2,051,762	\$2,051,762	\$1,373,594	66.95	Obra	0	100.00	66.00
TLA00130300228544	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Cuaxomulco	2013	\$3,884,920	\$3,884,920	\$3,630,374	93.45	Obra	0	100.00	93.00
TLA00130300228549	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$2,644,738	\$2,644,738	\$2,644,738	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300228647	Estudio Y Proyecto De Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Apizaco	2013	\$359,392	\$359,392	\$137,636	38.30	Estudio	0	100.00	38.00
TLA00130300228649	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$247,145	\$247,145	\$247,145	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130300228652	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiautempan	2013	\$263,781	\$263,781	\$263,781	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228655	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	El Carmen Tequexquitla	2013	\$441,516	\$441,516	\$146,603	33.20	Estudio	0	100.00	33.00
TLA00130400228658	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Tlaxcala	2013	\$402,444	\$402,444	\$402,444	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228662	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Tlaxcala	2013	\$366,905	\$366,905	\$366,905	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228664	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Tenancingo	2013	\$575,807	\$575,807	\$575,807	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228667	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Nativitas	2013	\$395,569	\$395,569	\$379,011	95.81	Estudio	0	100.00	95.00
TLA00130400228672	Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial	Tlaxcala	2013	\$1,226,381	\$1,226,381	\$1,226,381	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228675	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,353,878	\$1,353,878	\$1,353,878	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228680	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$1,296,796	\$1,296,796	\$1,296,796	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228713	Contraloría Social Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$25,275	\$25,275	\$21,049	83.28	-1	0	100.00	83.00
TLA00130400240285	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Teolochilco	2013	\$542,674	\$542,674	\$498,946	91.94	Estudio	0	100.00	91.00
TLA00130400240319	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$484,975	\$484,975	\$291,726	60.15	Pozo	0	100.00	60.00
TLA00130200146855	Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,313,164	\$1,313,164	\$1,313,164	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130200146885	Rendimientos Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	\$824,679	\$824,679	\$0	0.00	-1	0	1.00	0.00
				\$33,862,161	\$33,862,161	\$33,103,777					

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300177212	Perforación De Pozo De Agua Potable	Lázaro Cárdenas	2013	\$1,216,253	\$1,216,253	\$771,384	63.42	Pozo	0	1.00	63.42
TLA00130300182661	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	Calpulalpan	2013	\$3,442,695	\$3,442,695	\$3,277,254	95.19	-1	0	100.00	95.19
TLA00130300182669	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable, Primera Etapa	Chiauhutempan	2013	\$3,546,993	\$3,546,993	\$3,521,900	99.29	-1	0	1.00	99.29
TLA00130300182674	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Primera Etapa	Tlaxco	2013	\$2,929,641	\$2,929,641	\$2,929,641	100.00	-1	0	1.00	100.00
TLA00130400228753	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Terrenate	2013	\$3,994,417	\$3,994,417	\$3,994,417	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228764	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Xaltocan	2013	\$2,959,681	\$2,959,681	\$2,959,681	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228775	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$1,916,714	\$1,916,714	\$1,759,175	91.78	Obra	0	100.00	91.78
TLA00130400228784	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Atltzayanca	2013	\$1,676,737	\$1,676,737	\$1,676,737	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228795	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$271,338	\$271,338	\$134,852	49.70	Estudio	0	100.00	49.70
TLA00130400228802	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	El Carmen Tequexquitla	2013	\$291,327	\$291,327	\$211,352	72.55	Estudio	0	100.00	72.55
TLA00130400228813	Atención Social Y Participación Comunitaria	Cobertura estatal	2013	\$389,760	\$389,760	\$389,760	100.00	Asistencia	0	100.00	100.00
TLA00130400228834	Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$105,794	\$105,794	\$48,304	45.66	-1	0	100.00	45.66
TLA00130400228842	Gastos Indirectos Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$151,143	\$151,143	\$43,306	28.65	-1	0	100.00	28.65
TLA00140100309676	Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	2013	\$151,144	\$151,144	\$144,628	95.69	Obra	0	1.00	95.00
TLA13130200143623	Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$543,191	\$543,191	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA13130200148702	Rendimientos Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	\$3,122,380	\$3,122,380	\$0	0.00	-1	0	1.00	0.00
				\$26,709,209	\$26,709,209	\$21,862,390					

Rescate de Espacios Públicos

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300218791	Rescate De Espacios Públicos 2013 Rendimientos	Cobertura estatal	2013	\$334,332	\$334,332	50	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400233475	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En Sección Novena	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$388,854	\$388,854	\$386,564	99.41	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233524	Cancha De Usos Múltiples Teotalpan	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$83,725	\$83,725	\$83,723	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233537	Rehabilitación Del Parque En Guillermo Valle	Tlaxcala	2013	\$1,667,589	\$1,667,589	\$1,667,589	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233552	Construcción De Cancha De Fútbol	El Carmen Tequexquicia	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$127,551	12.15	Obra	0	100.00	12.00
TLA00130400233574	Cancha De Fútbol Rápido De Tepetlalzingo	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$986,950	\$986,950	\$985,596	99.86	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233579	Centro Cultural Y Deportivo San Miguel Contla	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$56,953	\$56,953	\$56,953	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233586	Parque San Antonio	Chiautempan	2013	\$102,562	\$102,562	\$102,561	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233594	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Y Juegos Infantiles, Barrio San Nicolás	San Pablo del Monte	2013	\$1,368,412	\$1,368,412	\$1,368,412	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233599	Campo De Béisbol San Pablo Del Monte, Barrio San Bartolomé	San Pablo del Monte	2013	\$160,826	\$160,826	\$102,452	63.70	Obra	0	100.00	63.00
TLA00130400233607	Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles, Barrio De Santiago	San Pablo del Monte	2013	\$927,037	\$927,037	\$927,037	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233612	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Papalotla de Xicoténcatl	2013	\$388,568	\$388,568	\$388,568	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400233616	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Borda Y Juegos Infantiles En Barrio Calnahuac	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$899,832	\$899,832	\$899,727	99.99	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233668	Unidad Deportiva Ixtulco	Tlaxcala	2013	\$259,622	\$259,622	\$258,604	99.61	Obra	0	100.00	99.00
TLA00130400233823	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Y Juegos Infantiles	Cobertura estatal	2013	\$1,287,114	\$1,287,114	\$1,287,114	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400234025	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	Huamantla	2013	\$988,251	\$988,251	\$699,403	70.77	Cancha	0	1.00	70.00
TLA00130400234455	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Barrio San Lucas	Huamantla	2013	\$372,732	\$372,732	\$187,999	50.44	Cancha	0	100.00	50.00
TLA00130400235884	Unidad Deportiva Miguel Acroyo Rosales	Huamantla	2013	\$134,628	\$134,628	\$134,628	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400249080	Terminación De La Ciudad De Los Niños	Chiautempan	2013	\$2,903,775	\$2,903,775	\$2,781,802	95.80	Obra	0	100.00	95.00
				\$14,361,762	\$14,361,762	\$12,446,293					

Programa de Infraestructura Indígena

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100300692	Rendimientos Pibai 2013	Cobertura estatal	2013	\$30,374	\$30,374	\$11,156	36.73	Acción	0	100.00	34.00
TLA12130200151018	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada De Las Flores.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$12,403	\$12,403	\$12,229	98.60	Sistema	80	100.00	1.00
TLA12130200151047	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada 2 De Febrero.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$16,370	\$16,370	\$16,243	99.23	Sistema	100	100.00	1.00
				\$59,147	\$59,147	\$39,629					

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400228684	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$37,766,441	\$37,766,441	\$26,691,082	70.67	Obra	0	100.00	70.67
TLA00130400228705	Contraloría Social Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$29,590	\$29,590	\$19,846	67.07	-1	0	100.00	67.07
TLA11130100068065	S/N	Cobertura estatal	2013	\$13,784	\$13,784	\$13,784	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA13130200146942	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable 2013	Cobertura estatal	2013	\$3,629,599	\$3,629,599	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA13130200148642	Rendimientos Protar 2013	Cobertura estatal	2013	\$809,710	\$809,710	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
				\$42,249,124	\$42,249,124	\$26,724,712					

Otorgamiento de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100295296	Fortalecimiento De Sus Instituciones De Seguridad Pública En Materia De Mando Policial	Cobertura estatal	2014	\$65,000,000	\$0	\$0	0.00	Pieza	0	100.00	0.00
				\$65,000,000	\$0	\$0					

Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130200150829	Sistema De Justicia Penal 2013	Cobertura estatal	2013	\$4,546	\$4,546	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
				\$4,546	\$4,546	\$0					

Programa Nacional de Prevención del Delito

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300191096	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble De La Unidad Deportiva Y Crecimiento En Diferentes Espacios Entre La Carretera México Veracruz Del Municipio De Calpulalpan	Calpulalpan	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,437,008	76.38	Obra	1,500	1.00	1.00
TLA00130300191176	Rehabilitación De Frontón De Ahuaxolco (Malla Y Sanitarios)	Calpulalpan	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,695	97.97	Obra	600	1.00	1.00
TLA00130300191231	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble Y Construcción De Gradas Del Centro Deportivo Municipal Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,834,536	99.16	Obra	400	1.00	1.00
TLA00130300191284	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Cuauila Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$750,000	\$750,000	\$617,161	82.29	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300191332	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad Del Calvario.	Calpulalpan	2013	\$900,000	\$900,000	\$848,250	94.25	Obra	200	1.00	1.00
TLA00130300191376	Rehabilitación De Inmueble Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Colonia El Mirador De La Calle 16 De Septiembre Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$400,000	\$400,000	\$389,419	97.35	Obra	200	1.00	1.00
TLA00130300191449	Rehabilitación De Inmueble, Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Junto La Cancha De Basquetbol Del Mun Col El Mirador Calle División Del Norte	Calpulalpan	2013	\$350,000	\$350,000	\$339,473	96.99	-1	200	1.00	1.00
TLA00130300191585	Construcción De Deportivo En La Colonia San Isidro	Tlaxcala	2013	\$1,344,484	\$1,344,484	\$1,299,797	96.68	Obra	200	1.00	1.00
TLA00130300191697	Cancha De Fútbol Rápido.	Tlaxcala	2013	\$584,410	\$584,410	\$555,826	95.11	Obra	600	1.00	1.00
TLA00130300192373	Remodelación Del Parque Hundido.	Tlaxcala	2013	\$644,199	\$644,199	\$643,956	99.96	Obra	800	1.00	1.00
TLA00130300192406	Remodelación Del Deportivo De La Colonia La Joya.	Tlaxcala	2013	\$718,919	\$718,919	\$693,647	96.48	Obra	750	1.00	1.00
TLA00130300192436	Iluminación De La Explanada Del Mercado Municipal "Emilio Sánchez Piedras"	Tlaxcala	2013	\$793,987	\$793,987	\$753,607	94.91	Obra	25,000	1.00	1.00

TLA00130300192459	Alumbrado Público En Escalinatas Del Mirador Ocotlán.	Tlaxcala	2013	\$265,920	\$265,920	\$259,716	97.67	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130300192481	Alumbrado Público En Prolongación Morelos.	Tlaxcala	2013	\$1,630,706	\$1,630,706	\$1,503,297	92.19	Obra	25,000	1.00	1.00
TLA00130400232825	Rehabilitación De Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar Ubic. En Fraccionamiento La Rosa (Rodan) Y Col San Pedro C. Prol. Torres Adalid	Calpulalpan	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$957,872	95.79	-1	800	1.00	1.00
TLA00130400232854	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En Calle Cristóbal Colón De La Localidad De Santa Cecilia.	Calpulalpan	2013	\$750,000	\$750,000	\$703,602	93.81	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130400232872	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad De Francisco Sarabia.	Calpulalpan	2013	\$850,000	\$850,000	\$792,222	93.20	Obra	700	1.00	1.00
TLA00130400232887	Rehabilitación De Área De Convivencia Familiar De La Colonia Alfonso Espejel En La Calle Las Torres.	Calpulalpan	2013	\$605,000	\$605,000	\$572,347	94.60	Obra	600	1.00	1.00
TLA00130400261570	Programa Nacional De Prevención Del Delito Inversión Pública	Cobertura estatal	2013	\$1,662,606	\$1,662,606	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00140100288112	Construcción Del Andador Riverena, Entre Calle Gustavo Acévalo Y Privada Revolución	Tlaxcala	2013	\$50,216	\$50,216	\$0	0.00	Obra	10,000	1.00	1.00
				\$20,650,447	\$20,650,447	\$17,181,430					

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300192717	Adecuación De Espacio Para Cámaras Frías (Csu Apizaco).	Apizaco	2013	\$2,194,107	\$2,194,107	\$1,815,504	82.74	Obra	50,000	1.00	1.00
TLA00130300192732	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Apizaco	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,941	97.76	Obra	5,000	1.00	1.00
TLA00130300192745	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Apizaco	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	12,000	1.00	1.00
TLA00130300192758	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-12d6. Pí/Pr/056/13	Apizaco	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,605	99.66	Obra	20,000	1.00	1.00
TLA00130300192771	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Apizaco	2013	\$450,000	\$450,000	\$433,713	96.38	Obra	3,000	1.00	1.00
TLA00130300192789	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,279,679	98.44	Obra	8,000	1.00	1.00
TLA00130300192804	Rehabilitación De Módulo Canino.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$1,240,270	\$1,240,270	\$975,540	78.66	Obra	17,000	1.00	1.00

TLA00130300192817	Sustitución Por Obra Nueva Del Laboratorio Estatal 2da. Etapa.	Tlaxcala	2013	\$3,297,184	\$3,297,184	\$1,229,199	37.28	-1	150,000	1.00	0.60
TLA00130300192835	Rehabilitación De Centro De Salud Urbano.	Tlaxcala	2013	\$2,751,299	\$2,751,299	\$1,404,145	51.04	Obra	50,000	1.00	1.00
TLA00130300192850	Rehabilitación De Espacios (Rayos X) Hospital Regional De Apizaco.	Tzompantepec	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,171,784	97.65	Obra	250,000	1.00	1.00
TLA00130300192856	Rehabilitación General Del Hospital Regional De Apizaco (Tococirugia-Ampliación Observación, Sala De Espera, Sanitarios).	Tzompantepec	2013	\$2,123,195	\$2,123,195	\$2,123,195	100.00	Obra	250,000	1.00	1.00
TLA00130300192864	Rehabilitación Hospital Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras.	Tzompantepec	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$467,936	46.79	Obra	250,000	1.00	1.00
TLA00130300194084	Rehabilitación Hospital Comunitario.	El Carmen Tequexquilita	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,480,059	98.67	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130300194118	Rehabilitación De Hospital.	El Carmen Tequexquilita	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,249	94.22	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130300194156	Ampliación De Hospital Comunitario.	Zacatelco	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,661,755	51.93	Obra	12,000	1.00	1.00
TLA00130300194182	Ampliación Primera Etapa, Rehabilitación Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano.	Huamantla	2013	\$1,437,513	\$1,437,513	\$1,429,696	99.46	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130300194208	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-8d4.	Huamantla	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,945,268	73.63	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130300194229	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Amaxac de Guerrero	2013	\$450,000	\$450,000	\$413,505	91.89	Obra	500	1.00	1.00
TLA00130300194259	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxcala	2013	\$450,000	\$450,000	\$158,441	35.21	Obra	800	1.00	1.00
TLA00130300194285	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	0.00	Obra	2,000	1.00	1.00
TLA00130300194323	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Emiliano Zapata	2013	\$500,000	\$500,000	\$395,843	79.17	Obra	2,300	1.00	1.00
TLA00130300194340	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Emiliano Zapata	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300194370	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Quaxomulco	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300194412	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Xaltocan	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300194442	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Xaltocan	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,386,743	39.62	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300194506	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Xaltocan	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,721,646	52.17	Obra	0	1.00	0.95
TLA00130300194582	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiauhtempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$360,431	80.10	Obra	700	1.00	1.00

TLA00130300194612	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-12d6 (Urbano), Obra Nueva.	Chiautempan	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$6,563,022	32.82	Obra	35,000	1.00	0.92
TLA00130300194661	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$434,925	96.65	Obra	1,800	1.00	1.00
TLA00130300194693	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$448,260	99.61	Obra	2,100	1.00	1.00
TLA00130300194729	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	\$450,000	\$450,000	\$401,670	89.26	Obra	3,600	1.00	1.00
TLA00130300194766	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Xicohtzinco	2013	\$500,000	\$500,000	\$142,642	28.53	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130300194877	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Atitzayanca	2013	\$500,000	\$500,000	\$476,849	95.37	Obra	10,000	1.00	1.00
TLA00130300194922	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Santa Catarina Ayometla	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$971,933	36.68	Obra	2,000	1.00	1.00
TLA00130300194961	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Benito Juárez	2013	\$500,000	\$500,000	\$469,578	97.92	Obra	1,200	1.00	1.00
TLA00130300194997	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$450,000	\$450,000	\$409,092	90.91	Obra	900	1.00	1.00
TLA00130300195034	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$450,000	\$450,000	\$214,066	47.57	Obra	1,100	1.00	1.00
TLA00130300195090	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1d2.	Cuapixtla	2013	\$600,000	\$600,000	\$594,555	99.09	Obra	13,000	1.00	1.00
TLA00130300195131	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Muñoz de Domingo Arenas	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,781	97.73	Obra	8,000	1.00	1.00
TLA00130300195157	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Hueyoclipan	2013	\$500,000	\$500,000	\$471,134	94.23	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130300195198	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,060	97.57	Obra	1,300	1.00	1.00
TLA00130300195221	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$500,000	\$500,000	\$488,940	97.79	Obra	600	1.00	1.00
TLA00130300195266	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,640	97.70	Obra	900	1.00	1.00
TLA00130300195297	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,497,353	71.35	Obra	0	1.00	1.00
TLA00130300195386	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Mazatecochco de José María Morelos	2013	\$600,000	\$600,000	\$595,587	99.26	Obra	2,200	1.00	1.00
TLA00130300195439	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$600,000	\$600,000	\$579,983	96.66	Obra	12,000	1.00	1.00
TLA00130300195468	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$450,000	\$450,000	\$392,646	87.25	Obra	1,500	1.00	1.00

TLA00130300195699	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nativitas	2013	\$403,835	\$403,835	\$403,835	100.00	Obra	900	1.00	1.00
TLA00130300195750	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva.	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$3,500,000	\$2,500,000	\$1,425,696	40.73	Obra	13,000	1.00	1.00
TLA00130300195858	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Panotla	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$1,369,324	51.67	Obra	1,300	1.00	1.00
TLA00130300195885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Panotla	2013	\$450,000	\$450,000	\$437,821	97.29	Obra	700	1.00	1.00
TLA00130300195919	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$500,000	\$500,000	\$471,785	94.36	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130300195958	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-3.	Tenancingo	2013	\$5,400,000	\$5,400,000	\$3,534,405	65.45	Obra	4,000	1.00	0.72
TLA00130300196622	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-1.	Terrenate	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,650,432	50.01	Obra	1,200	1.00	1.00
TLA00130300196657	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tepeyanco	2013	\$450,000	\$450,000	\$439,946	97.77	Obra	1,300	1.00	1.00
TLA00130300196666	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tepeyanco	2013	\$450,000	\$450,000	\$427,531	95.01	Obra	350	1.00	1.00
TLA00130300196683	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$500,000	\$500,000	\$489,876	97.98	Obra	1,600	1.00	1.00
TLA00130300196701	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-1, Obra Nueva.	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$2,596,141	78.67	Obra	1,400	1.00	1.00
TLA00130300196715	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$600,000	\$600,000	\$586,855	97.81	Obra	2,600	1.00	1.00
TLA00130300196730	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tetla de la Solidaridad	2013	\$450,000	\$450,000	\$310,928	69.10	Obra	1,000	1.00	1.00
TLA00130300196741	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tetla de la Solidaridad	2013	\$450,000	\$450,000	\$377,205	83.82	Obra	3,000	1.00	1.00
TLA00130300196761	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	0.00	Obra	350	1.00	1.00
TLA00130300196775	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tlaxco	2013	\$500,000	\$500,000	\$493,906	98.78	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300196789	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$450,000	\$450,000	\$359,052	79.79	Obra	300	1.00	1.00
TLA00130300196803	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$450,000	\$450,000	\$419,951	93.32	Obra	250	1.00	1.00
TLA00130300196819	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$450,000	\$450,000	\$432,244	96.05	Obra	200	1.00	1.00
TLA00130300196830	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	\$450,000	\$450,000	\$429,531	95.45	Obra	250	1.00	1.00

TLA00130300196843	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Zilitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$1,983,451	74.85	Obra	11,500	1.00	1.00
TLA00130300196856	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$450,000	\$450,000	\$420,257	93.39	Obra	3,000	1.00	1.00
TLA00130300196885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	San Jerónimo Zacualpan	2013	\$701,551	\$701,551	\$407,158	58.04	Obra	3,500	1.00	1.00
TLA00130300196900	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	San Lorenzo Axocomanitla	2013	\$450,000	\$450,000	\$417,011	92.67	Obra	7,000	1.00	1.00
TLA00130300196918	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva.	Xaloztoc	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,342,322	38.35	Obra	950	1.00	1.00
TLA00130300196947	Programa De Salud 2013	Cobertura estatal	2013	\$21,579,945	\$21,579,945	\$0	0.00	Obra	50,000	1.00	0.00
TLA00130400233959	Rehabilitación De Espacios (Ultrasonido) Hospital General De Tlaxcala.	Tlaxcala	2013	\$615,790	\$615,790	\$11,314	1.84	Obra	7,000	1.00	1.00
TLA00130400233969	Rehabilitación Del Hospital General De Tlaxcala (Sala De Espera).	Tlaxcala	2013	\$743,567	\$743,567	\$159,020	21.39	Obra	50,000	1.00	1.00
TLA00130400233982	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	San Pablo del Monte	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	0.00	Obra	12,000	1.00	1.00
TLA00130400233994	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	San Pablo del Monte	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130400234006	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Atlixayanca	2013	\$450,000	\$450,000	\$418,919	93.09	Obra	2,500	1.00	1.00
TLA00130400234013	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Atlixayanca	2013	\$450,000	\$450,000	\$425,426	94.54	Obra	2,300	1.00	1.00
TLA00130400234030	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Atlixayanca	2013	\$450,000	\$450,000	\$411,590	91.46	Obra	1,800	1.00	1.00
TLA00130400234311	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	Tlaxcala	2013	\$910,000	\$910,000	\$0	0.00	Obra	70,000	1.00	0.00
TLA00130400234324	Ampliación Ucin Y Rehabilitación Del Hospital De La Mujer.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$4,539,855	\$4,539,855	\$1,259,628	27.75	Obra	100,000	1.00	0.56
TLA00130400234338	Rehabilitación Hospital Infantil.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	0.00	Obra	100,000	1.00	1.00
TLA00130400234351	Rehabilitación Del Hospital General De Huamantla.	Huamantla	2013	\$650,000	\$650,000	\$635,000	97.69	Obra	35,000	1.00	1.00
TLA00130400234366	Rehabilitación Del Hospital De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	30,000	1.00	1.00
TLA00130400234400	Rehabilitación Hospital Com. De Villa Vicente Guerrero.	San Pablo del Monte	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	0.00	Obra	25,000	1.00	1.00
TLA00130400234415	Ampliación Del Hospital Comunitario De El Carmen Tequexquítla.	El Carmen Tequexquítla	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	0.00	Obra	17,000	1.00	1.00

TLA00130400234425	Rehabilitación De Centro De Salud.	Tetlatlahuca	2013	\$495,940	\$495,940	\$148,782	30.00	Obra	2,500	1.00	1.00
TLA00130400234447	Rehabilitación De Centro De Salud Ca-2.	San Julián Texótluc	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	7,500	1.00	1.00
TLA00130400234463	Mantenimiento A La Urb De Calpulalpan	Calpulalpan	2013	\$1,886,000	\$1,886,000	\$0	0.00	Obra	20,000	1.00	0.45
TLA00130400234472	Mantenimiento A La Urb. De Chiauhtempan.	Chiauhtempan	2013	\$1,383,655	\$1,383,655	\$0	0.00	Obra	15,000	1.00	0.00
TLA00130400234501	Mantenimiento A La Urb De Tlaxco.	Tlaxco	2013	\$1,555,695	\$1,555,695	\$0	0.00	Obra	40,000	1.00	0.85
TLA00140100291530	Ampliación Y Adecuación De Espacios Del Hospital General De Nativitas.	Nativitas	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	0.00	Obra	3,000	1.00	0.00
TLA00140100291545	Rehabilitación De Centro De Salud Ca-2 En Santo Tomas La Concordia.	Nativitas	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	Obra	3,000	1.00	1.00
TLA00140100291550	Obra Nueva De La Red De Frio De Nativitas, Hospital General (Cámaras Frías).	Nativitas	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$745,070	29.80	Obra	3,000	1.00	0.52
TLA00140100291563	Sustitución Por Obra Nueva Ca-1 Del Centro De Salud El Carmen Kalpatlahuaya.	Huamantla	2013	\$3,200,000	\$3,300,000	\$0	0.00	Obra	1,500	1.00	0.00
TLA00140100291581	Obra Nueva De La Red De Frio De Huamantla, Hospital General (Cámaras Frías).	Huamantla	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$719,447	28.78	Obra	15,000	1.00	0.00
TLA00140100291586	Sustitución Por Obra Nueva Ca-2 Del Centro De Salud De Terrenate.	Terrenate	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,045,915	29.88	Obra	2,800	1.00	0.30
TLA00140100291605	Sustitución Por Obra Nueva Ca-2 Del Centro De Salud De Sanctorum De Lázaro Cárdenas.	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,004,206	28.69	Obra	3,500	1.00	0.30
TLA00140100291617	Rehabilitación De La Clínica De Especialidad Módulo Dental De Tlaxcala.	Tlaxcala	2013	\$800,000	\$800,000	\$239,172	29.90	Obra	15,000	1.00	0.95
TLA00140100291691	Rehabilitación Y Ampliación Para El Centro Para La Prevención Y Atención De Enfermedades De Transmisión Sexual (Vih-Sida).	Tlaxcala	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$1,866,394	26.66	Obra	5,000	1.00	0.00
TLA00140100291700	Rehabilitación Del Centro Integral De Salud Mental (Cismaa).	Apizaco	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	0.00	Obra	2,000	1.00	0.90
TLA00140100291719	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro Estatal De Transfusión Sanguínea (Cets).	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$3,278,687	29.81	Obra	300,000	1.00	0.40
TLA00140100291738	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Frio Del Cau Apizaco.	Apizaco	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	0.00	Obra	15,000	1.00	0.00
				\$189,359,401	\$189,359,401	\$76,318,828					

Fondo Regional

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300182666	Perforación De Pozo Para Agua Potable	Lázaro Cárdenas	2013	\$260,626	\$260,626	\$165,296	63.42	-1	0	1.00	63.42

TLA00130300198050	Perforación De Pozo De Agua Potable	Panotla	2013	\$228,005	\$228,005	\$153,696	67.41	Pozo	0	100.00	67.00
TLA00130300198277	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	\$659,945	\$659,945	\$659,945	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300198463	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Chiauhutempan	2013	\$313,683	\$313,683	\$298,373	95.12	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130300198599	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Chiauhutempan	2013	\$679,865	\$679,865	\$679,865	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300198706	Perforación De Pozo De Agua Potable Numero 3	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$146,611	\$146,611	\$145,067	98.95	Pozo	0	100.00	98.00
TLA00130300202586	Perforación De Pozo De Agua Potable	San Pablo del Monte	2013	\$264,747	\$264,747	\$227,388	85.89	Pozo	0	100.00	85.00
TLA00130300210783	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	Calpulalpan	2013	\$202,403	\$202,403	\$192,713	95.21	Obra	0	100.00	95.21
TLA00130300211285	Programa De Mantenimiento Y Conservación De Espacios Educativos En Nivel Básico (Fondo Regional 2013)	Coertura estatal	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$15,408,482	61.63	Acción	0	100.00	63.00
TLA00130300223481	Rehabilitación De Carretera Tenexyecac-Tizostoc	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,159,603	\$1,159,603	\$1,159,603	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300223484	Rehabilitación De Carretera De San Juan Molino	Tepetitlán de Lardizábal	2013	\$5,127,339	\$5,127,339	\$5,126,722	99.99	Acción	0	100.00	99.99
TLA00130300223489	Rehabilitación De Ramal De Acceso Al Mercado	Chiauhutempan	2013	\$2,375,533	\$2,375,533	\$2,375,533	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130300223565	Rehabilitación De Carretera Ramal A Casa Blanca	Tlaxco	2013	\$1,299,935	\$1,299,935	\$1,194,708	91.91	Acción	0	100.00	91.91
TLA00130300228538	Construcción De Tanque Elevado Y Líneas De Alimentación	Chiauhutempan	2013	\$220,623	\$220,623	\$220,623	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300228551	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Papalotla de Xicohténcatl	2013	\$74,786	\$74,786	\$74,786	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130300228648	Estudio Y Proyecto De Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Aplizaco	2013	\$68,456	\$68,456	\$26,216	38.30	Estudio	0	100.00	38.00
TLA00130300228650	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiauhutempan	2013	\$23,538	\$23,538	\$23,538	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130300228654	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Chiauhutempan	2013	\$25,122	\$25,122	\$25,122	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228657	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	El Carmen Tequexquiltla	2013	\$42,049	\$42,049	\$13,962	33.20	Estudio	0	100.00	33.00
TLA00130400228659	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Tlaxcala	2013	\$69,770	\$69,770	\$69,770	100.00	Estudio	0	100.00	100.00

TLA00130400228663	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Tlaxcala	2013	\$69,887	\$69,887	\$69,887	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228665	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Tenancingo	2013	\$54,839	\$54,839	\$54,839	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228669	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Nativitas	2013	\$37,673	\$37,673	\$36,096	95.81	Estudio	0	100.00	95.00
TLA00130400228673	Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial	Tlaxcala	2013	\$233,596	\$233,596	\$233,596	100.00	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400228689	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$4,861,389	\$4,861,389	\$3,433,422	70.63	Obra	0	100.00	70.63
TLA00130400228755	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tetrenate	2013	\$165,956	\$165,956	\$165,956	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228780	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Tlaxco	2013	\$410,724	\$410,724	\$376,966	91.78	Obra	0	100.00	91.78
TLA00130400228790	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Atltzayanca	2013	\$209,592	\$209,592	\$209,592	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400228818	Atención Social Y Participación Comunitaria	Cobertura estatal	2013	\$167,040	\$167,040	\$167,040	100.00	Asistencia	0	100.00	100.00
TLA00130400228976	Rehabilitación Del Ramal Panzacola-El Valor-Río Atoyac	Papalotla de Xicohtécatl	2013	\$13,198,216	\$13,198,216	\$3,959,465	30.00	Obra	0	100.00	30.00
TLA00130400228982	Rehabilitación Del Camino Cuapixtla Al Límite Del Estado	Cuapixtla	2013	\$4,750,005	\$4,750,005	\$1,663,315	35.02	Obra	0	100.00	35.00
TLA00130400228989	Rehabilitación De Carretera Tlaxco-Acopinalco Del Peñón	Tlaxco	2013	\$11,954,459	\$11,954,459	\$7,766,092	64.96	Obra	0	100.00	64.96
TLA00130400228992	Construcción De Carretera Apizaco-Atlihuetzila Primera Etapa	Yauhquemehcan	2013	\$34,828,472	\$34,828,472	\$13,319,677	38.24	Obra	0	100.00	38.24
TLA00130400229001	Rehabilitación De La Carretera Panotla San Vicente Xiloxochitla, Ramal A San Damián Texoloc	Nativitas	2013	\$13,126,409	\$13,126,409	\$6,037,145	45.99	Obra	0	100.00	45.99
TLA00130400229005	Rehabilitación Del Ramal De Acceso A Calpulalpan	Calpulalpan	2013	\$7,989,439	\$7,989,439	\$5,532,897	69.25	Obra	0	100.00	69.25
TLA00130400229010	Rehabilitación De La Carretera Huitzanahuac Y Santa Cruz	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$5,700,559	\$5,700,559	\$2,272,737	39.87	Obra	0	100.00	39.87
TLA00130400229014	Rehabilitación Del Ramal Circuito Xaltocan	Xaltocan	2013	\$7,652,420	\$7,652,420	\$4,166,851	54.45	Obra	0	100.00	54.45
TLA00130400229018	Rehabilitación De La Carretera Ramal Xpochitecatl	Nativitas	2013	\$2,765,616	\$2,765,616	\$2,665,972	96.40	Obra	0	100.00	96.40
TLA00130400229022	Construcción De Camino Ramal A Colonia Del Valle	Huamantla	2013	\$8,489,979	\$8,489,979	\$2,622,167	30.89	Obra	0	100.00	30.89

TLA00130400229029	Rehabilitación De La Carretera Ayometla Zacatelco	Santa Catarina Ayometla	2013	\$11,650,632	\$11,650,632	\$5,874,682	50.42	Obra	0	100.00	50.42
TLA00130400229035	Rehabilitación Del Camino De Barrio Guadalupe Temalacayucan	El Carmen Tequequitla	2013	\$6,897,882	\$6,897,882	\$6,873,943	99.65	Metro Cuadrado	0	100.00	99.65
TLA00130400229044	Rehabilitación Del Camino Entronque Santa Rosa De Lima Nepopualco-Oxtotlipango	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$8,358,836	\$8,358,836	\$6,025,282	72.08	Metro Cuadrado	0	100.00	72.08
TLA00130400229054	Rehabilitación De La Carretera Zacatelco Quilehtla	Zacatelco	2013	\$8,489,913	\$8,489,913	\$8,331,667	98.14	Metro Cuadrado	0	100.00	98.14
TLA00130400229061	Perforación Y Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Zona De Hospitales	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$9,300,478	\$9,300,478	\$5,286,367	56.84	Obra	0	100.00	56.84
TLA00130400229063	Urbanización De Predio Cacaxcantia	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$25,472,022	\$25,472,022	\$9,844,252	38.65	Obra	0	100.00	38.65
TLA00130400236090	Fondo Regional 2013 (Bolsa Global)	Cobertura estatal	2013	\$12,479,623	\$12,479,623	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400236101	1 Al Millar Fondo Regional 2013	Cobertura estatal	2013	\$225,594	\$225,594	\$225,594	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130400236106	Rendimientos 2013 Fondo Regional 2013	Cobertura estatal	2013	\$2,915,059	\$2,915,059	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400236115	Estudios Y Proyectos Fondo Regional 2013	Cobertura estatal	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400240299	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Teolocholco	2013	\$51,683	\$51,683	\$47,519	91.94	Estudio	0	100.00	100.00
TLA00130400245044	Mantenimiento De Edificios A, D Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$779,250	\$779,250	\$488,703	62.71	Aula	0	100.00	63.00
TLA00130400245096	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	Cuapixtla	2013	\$218,779	\$218,779	\$75,266	34.40	Aula	0	100.00	34.00
TLA00130400245816	Mantenimiento De Edificios A,B,D,E,F,G Y Obra Exterior	Calpulalpan	2013	\$1,694,851	\$1,694,851	\$940,681	55.50	Aula	0	100.00	56.00
TLA00130400248052	Mantenimiento De Edificios A,D Y Obra Exterior	Chiautempan	2013	\$476,898	\$476,898	\$346,642	72.69	Aula	0	100.00	73.00
TLA00130400248112	Mantenimiento Edificios A,B,C,D, Y Obra Exterior	Chiautempan	2013	\$558,427	\$558,427	\$472,588	84.63	Aula	0	100.00	85.00
TLA00130400248175	Mantenimiento De Edificios A,B,C, Y Obra Exterior	Atltzayanca	2013	\$710,025	\$710,025	\$533,381	75.12	Aula	0	100.00	75.00
TLA00130400248223	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N Y Obra Exterior	Panotla	2013	\$1,603,675	\$1,603,675	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400248276	Mantenimiento De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$659,714	\$659,714	\$524,961	79.57	Aula	0	100.00	80.00
TLA00130400248332	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior	Tlaxco	2013	\$703,317	\$703,317	\$589,219	83.78	Aula	0	100.00	84.00

TLA00130400248357	Mantenimiento De Edificios B, C, D, E, F, H, I, J, L, M, N, Y Obra Exterior	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$1,573,653	\$1,573,653	\$1,176,560	74.77	Aula	0	100.00	75.00
TLA00130400248415	Mantenimiento De Edificio A Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$106,186	\$106,185	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400248473	Mantenimiento De Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$1,063,334	\$1,063,334	\$852,544	80.18	Aula	0	100.00	80.00
TLA00130400248498	Mantenimiento De Edificios D, E, Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$7,382	\$7,382	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400248533	Mantenimiento De Edificios O, F, G, H, K, L, M, R, O, P Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	2013	\$1,045,756	\$1,045,756	\$654,961	62.63	Aula	0	100.00	63.00
TLA00130400249616	Mantenimiento De Obra Exterior	Santa Catarina Ayometla	2013	\$148,343	\$148,343	\$102,854	69.34	Aula	0	100.00	69.00
TLA00130400249640	Mantenimiento De Edificios A, B, C, D, Y Obra Exterior	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$605,817	\$605,817	\$364,377	60.15	Aula	0	100.00	60.00
TLA00130400249695	Mantenimiento De Edificio D Y Obra Exterior	Tzompantepec	2013	\$210,821	\$210,821	\$164,588	78.07	Aula	0	100.00	78.00
TLA00130400249751	Mantenimiento De Edificio A, C, D, Y Obra Exterior	San Damián Texóloc	2013	\$332,274	\$332,274	\$133,017	40.03	Aula	0	100.00	40.00
TLA00130400250283	Mantenimiento De Edificios A, B, C, F Y Obra Exterior	Tetlatlahuca	2013	\$548,033	\$548,033	\$127,678	23.30	Aula	0	100.00	23.00
TLA00130400250299	Mantenimiento De Edificios B, C, D, E Y Obra Exterior	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$384,906	\$384,906	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400250499	Mantenimiento En Edificios A, B, C, D, L, 2, Y Obra Exterior	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$429,542	\$429,542	\$378,451	88.11	Aula	0	100.00	88.00
TLA00130400250548	Mantenimiento De Edificio A, B, C, D, E, F, G Y Obra Exterior	Tzompantepec	2013	\$1,698,765	\$1,698,765	\$1,432,128	84.30	Aula	0	100.00	84.00
TLA00130400250625	Mantenimiento De Edificios D, E, F, Y Obra Exterior	Apizaco	2013	\$1,698,966	\$1,698,966	\$1,274,036	74.99	Aula	0	100.00	75.00
TLA00130400250664	Mantenimiento De Edificios C, D, E Y Obra Exterior	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$226,127	\$226,127	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400250721	Mantenimiento De Edificios A, B, C, D, E, F, G, Y Obra Exterior	Teolochoico	2013	\$1,174,025	\$1,174,025	\$1,174,025	100.00	Aula	0	100.00	100.00
TLA00130400250761	Mantenimiento De Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, Y Obra Exterior	Nazatecochcc de José María Morelos	2013	\$1,269,027	\$1,269,027	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130400251352	Retenciones 1 Al Millar	Cobertura estatal	2013	\$25,000	\$25,000	\$0	0.00	-1	0	100.00	0.00
TLA00130400265382	Transferencia Al Instituto Tlaxcalteca De La Infraestructura Física Educativa	Cobertura estatal	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00140100292849	Mantenimiento De Edificios A, B, C, D, E Y Obra Exterior	Atlangatepec	2013	\$393,010	\$393,010	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00

TLA00140100292887	Mantenimiento De Edificios A, B, C, D, E, F, G Y Obra Exterior	Huamantla	2013	\$779,248	\$779,248	\$206,023	26.44	Aula	0	100.00	26.00
TLA00140100292954	Mantenimiento De Edificio A Y Obra Exterior	Tlaxcala	2013	\$94,579	\$94,579	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00140100298740	Construcción De Carretera Apizaco-Atlihuetzla Segunda Etapa	Apizaco	2013	\$12,758,014	\$12,758,014	\$3,827,404	30.00	-1	0	100.00	30.00
				\$302,228,375	\$302,228,375	\$166,344,514					

Programas Regionales

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Requerido (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300228113	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A La Escuela Primaria General Máximo Rojas	Huamantla	2013	\$429,777	\$429,777	\$128,933	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.12
TLA00130300228120	Pavimento De Adoquín En Calle Educación Acceso A La Técnica No. 44	Huamantla	2013	\$495,763	\$495,763	\$148,729	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.50
TLA00130300228124	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Porfirio Díaz	Huamantla	2013	\$430,395	\$430,395	\$129,118	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.10
TLA00130300228125	Pavimento De Adoquín En Calle San José Entre 12 De Diciembre Y Principal A Pilares	Huamantla	2013	\$337,381	\$337,381	\$101,214	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.10
TLA00130300228130	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Telesecundaria Prof. Leonarda Gómez Blanco	Huamantla	2013	\$1,316,278	\$1,316,278	\$394,883	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.95
TLA00130300228135	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Cuahmanco	Huamantla	2013	\$236,844	\$236,844	\$71,053	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.15
TLA00130300228141	Pavimento De Adoquín En Calle Revolución Y Calle Francisco Rufino	Atlix	2013	\$229,426	\$229,426	\$68,827	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.50
TLA00130300228145	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle 15 De Agosto Frente A Primaria Fernando Montes De Oca	Atlix	2013	\$822,855	\$822,855	\$246,856	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.55
TLA00130300228147	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Justo Sierra Y Miguel Hidalgo Frente A Telesecundaria Martínez Ugarte	Atlix	2013	\$1,594,721	\$1,594,721	\$478,416	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.85
TLA00130300228150	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Y Sosa	Atlix	2013	\$791,509	\$791,509	\$237,453	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228156	Pavimento De Adoquín En Calle Lázaro Entre Benito Juárez Y Terrenos Acceso A Primaria Domingo Arenas	Espanita	2013	\$581,931	\$581,931	\$174,579	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.95
TLA00130300228160	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Jardín De Niños Y Telesecundaria 11 De Septiembre	Espanita	2013	\$1,115,851	\$1,115,851	\$11,163	1.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.95

TLA00130300228163	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle5 De Mayo Y 5 De Febrero (Calle Laterales A Primaria Amado Nervo)	Españita	2013	\$469,478	\$469,478	\$144,077	30.69	Metro Cuadrado	0	100.00	0.97
TLA00130300228166	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Acceso Principal A La Comunidad	Españita	2013	\$920,014	\$920,014	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228169	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Esquina Con Carretera A Mitepec Y Terrenos	Españita	2013	\$1,192,386	\$1,192,386	\$43,929	3.68	Metro Cuadrado	0	100.00	0.80
TLA00130300228172	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Cam Num. 8 Y Jardín De Niños Justo Sierra	Ixtacuintla de Mariano Matamoros	2013	\$396,794	\$396,794	\$119,038	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.98
TLA00130300228173	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle El Porvenir	Yauhquemehcan	2013	\$1,127,591	\$1,127,591	\$671,365	59.54	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228175	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Frente A Escuela Sec. Gral.	Yauhquemehcan	2013	\$1,476,291	\$1,476,291	\$893,212	60.50	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228178	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle A La Ex Hacienda Frente A Telesecundaria Gral. Antonio Carvajal	Atlangatepec	2013	\$1,438,971	\$1,438,971	\$756,610	52.58	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228179	Pavimento De Adoquín En Calle 16 De Septiembre Entre V. Carranza Y 20 De Noviembre	Tlaxco	2013	\$393,632	\$393,632	\$118,090	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.25
TLA00130300228181	Pavimento De Adoquín En Calle Nueva Ferrocarril Y Via Corta Santa Ana-Puebla	La Magdalena Tlaltelulco	2013	\$2,693,796	\$2,693,796	\$1,701,094	63.15	Metro Cuadrado	0	100.00	0.55
TLA00130300228184	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Av. Tlaxcala Entre Guerrero Y Chihuahua Conduce A La Telesecundaria No. 35	Chiauhtempan	2013	\$1,581,404	\$1,581,404	\$474,421	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.55
TLA00130300228187	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Porvenir Entre Calle Amistad Y Emiliano Zapata	Chiauhtempan	2013	\$617,767	\$617,767	\$605,994	98.09	Metro Cuadrado	0	100.00	0.95
TLA00130300228190	Banquetas En Boulevard Libertad Entre Zaragoza Y Xicoténcatl Y Lardizábal Y Primera Avenida	Apizaco	2013	\$223,579	\$223,579	\$200,158	89.52	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228194	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Telesecundaria Juan Escutia Y Primaria Xicoténcatl	Apizaco	2013	\$1,963,728	\$1,963,728	\$1,690,272	86.07	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228197	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Loma Bonita Entre Privada Loma Bonita Y Via De Ferrocarril	Apizaco	2013	\$1,664,479	\$1,664,479	\$499,344	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.72
TLA00130300228201	Banquetas En Calle Arell Y Tuberosa Frente A La Escuela Técnica No. 53	Apizaco	2013	\$185,630	\$185,630	\$144,397	77.79	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228203	Pavimento De Adoquín En Calle Francisco Villa Entre Emiliano Zapata Y Cuauhtémoc	Muñoz de Domingo Atenas	2013	\$517,298	\$517,298	\$187,978	36.34	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228207	Pavimento De Adoquín En Calle Wardos, Nochebuena Y Pensamientos	Apizaco	2013	\$945,178	\$945,178	\$774,132	81.90	Metro Cuadrado	0	100.00	0.90
TLA00130300228239	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Alcatraz	Apizaco	2013	\$1,484,848	\$1,484,848	\$445,454	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.70
TLA00130300228214	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Girasoles	Apizaco	2013	\$1,194,325	\$1,194,325	\$358,298	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40

TLA00130300228221	Pavimento De Asfalto En Avenida Universidad	Tzompantepec	2013	\$873,186	\$873,186	\$261,956	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.60
TLA00130300228225	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Niños Héroes Frente A Jardín De Niños José Ocaso	Cuaxomulco	2013	\$289,063	\$289,063	\$86,719	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228228	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A La Escuela Sec. Gral. Ignacio Ramírez	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$1,031,159	\$1,031,159	\$309,348	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.35
TLA00130300228232	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Juan Escutia Entre 13 De Septiembre Y Terrenos	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$324,550	\$324,550	\$97,365	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.85
TLA00130300228236	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Morelos	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$563,755	\$563,755	\$169,127	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.55
TLA00130300228240	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Camino A La Colonia Niños Héroes Sobre Calle Abasco Frente A Escuela Ford Y Camino A Juan Escutia	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$2,980,822	\$2,980,822	\$894,246	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.35
TLA00130300228245	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A Esc. Sec. Tec. No. 47	Tetlatlahuca	2013	\$730,998	\$730,998	\$307,469	42.06	Metro Cuadrado	0	100.00	0.80
TLA00130300228247	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Jardín De Niños Francisco Montes De Oca	Tepatitlán de Lardizábal	2013	\$1,004,927	\$1,004,927	\$366,456	36.47	Metro Cuadrado	0	100.00	0.50
TLA00130300228248	Pavimento De Adoquin En Calle Frente A Secundaria General Raúl Isidro Burgos	Xicohtzinco	2013	\$1,302,988	\$1,302,988	\$665,284	51.06	Metro Cuadrado	0	100.00	0.95
TLA00130300228251	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Del Trabajo Entre Francisco I Madero Y Mártires De Xicohtzinco	Xicohtzinco	2013	\$1,224,998	\$1,224,998	\$644,446	52.61	Metro Cuadrado	0	100.00	0.75
TLA00130300228252	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Francisco Sarabia Entre Progreso Y Carretera México Veracruz Acceso A Primaria Mexia Parra	Calpulalpan	2013	\$1,546,148	\$1,546,148	\$729,150	47.16	Metro Cuadrado	0	100.00	0.70
TLA00130300228254	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Emiliano Zapata Y Camino Vecinal	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	\$4,246,976	\$4,246,976	\$1,274,093	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.45
TLA00130300228255	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre	Huamantla	2013	\$5,098,780	\$5,098,780	\$4,775,244	93.65	Metro Cuadrado	0	100.00	0.85
TLA00130300228257	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hortensias	Apizaco	2013	\$847,431	\$847,431	\$254,229	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228259	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle Azahares, Entre Jazmines Y 21 De Mayo	Apizaco	2013	\$2,483,354	\$2,483,354	\$745,006	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.35
TLA00130300228260	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Chihuahua, Entre Calle Querétaro Y Meleotropos	Apizaco	2013	\$1,595,784	\$1,595,784	\$478,735	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.45
TLA00130300228263	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Xicoténcatl Entre República De Bolivia Y Jamaica	Benito Juárez	2013	\$2,193,629	\$2,193,629	\$995,186	45.37	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228265	Pavimento De Adoquin En Calle Lázaro Cárdenas Entre Puebla Y Calzada Guadalupe	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	2013	\$519,556	\$519,556	\$162,224	31.22	Metro Cuadrado	0	100.00	0.60

TLA00130300228267	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Revolución Entre Tlaxcala Y Barranca (Acceso A Jardín De Niños Felipe Santiago)	Hueyotlipán	2013	\$477,755	\$477,755	\$145,563	30.47	Metro Cuadrado	0	100.00	0.60
TLA00130300228269	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Entre Calle De Los Pinos Y Acceso Al Sesa	Hueyotlipán	2013	\$1,505,792	\$1,505,792	\$526,750	34.98	Metro Cuadrado	0	100.00	0.95
TLA00130300228273	Pavimento De Adoquín En Calle Matamoros Entre Avenida Tlalpan Y Camino	Hueyotlipán	2013	\$484,020	\$484,020	\$176,682	36.50	Metro Cuadrado	0	100.00	0.65
TLA00130300228276	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Cuauhtémoc	Amaxac de Guerrero	2013	\$1,040,559	\$1,040,959	\$312,288	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.35
TLA00130300228279	Pavimento De Adoquín En Prolongación Adolfo López Mateos Esquina Con Calle Vicente Guerrero	Amaxac de Guerrero	2013	\$673,621	\$673,621	\$202,086	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.99
TLA00130300228281	Pavimento De Adoquín En Calle Pedro Amador Reyes	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$916,478	\$916,478	\$903,083	98.54	Metro Cuadrado	0	100.00	0.99
TLA00130300228284	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Esmeralda Entre Allende Y Plata	Calpulalpan	2013	\$410,626	\$410,626	\$372,751	90.78	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228285	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle El Tule Entre Carretera A Calpulalpan Y Fin De Calle Frente A Telesecundaria Ramón López Velarde	Calpulalpan	2013	\$799,289	\$799,289	\$239,787	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.30
TLA00130300228290	Guarniciones Y Banquetas En Calle Avexol Entre Camino A Amantla Y Malintzi (Calle Lateral A Telesecundaria Alfonso Espejel)	Calpulalpan	2013	\$66,081	\$66,081	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228295	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Prolongación Zaragoza (Acceso A Jardín De Niños Tomas Cova Flores)	Calpulalpan	2013	\$1,848,938	\$1,848,938	\$554,681	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.80
TLA00130300228297	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Francisco Villa Entre Sonora Y Durango (Acceso A Campo Deportivo Y Jardín De Niños Guillermo González Camarena)	Calpulalpan	2013	\$1,499,653	\$1,499,653	\$449,896	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.70
TLA00130300228299	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Guerrero Y Tabasco (Acceso A Telesecundaria Netzahualcóyotl)	Calpulalpan	2013	\$660,244	\$660,244	\$649,442	98.36	Metro Cuadrado	0	100.00	0.90
TLA00130300228303	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Camino Nacional	Calpulalpan	2013	\$1,371,256	\$1,371,256	\$411,377	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.45
TLA00130300228305	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Camino A Amantla Entre Carretera A Apan Y Calle Galván	Calpulalpan	2013	\$2,781,628	\$2,781,628	\$834,488	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.50
TLA00130300228306	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Manantiales, Entre Camino Vecinal Y Carretera A Mezapa	Calpulalpan	2013	\$574,955	\$574,955	\$172,487	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.20
TLA00130300228308	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Tlahuicole, Entre Calles Torres Adalid Y Central	Calpulalpan	2013	\$689,967	\$689,967	\$682,052	98.85	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00
TLA00130300228309	Pavimento De Adoquín En Andador Lateral A La Primaria Leona Vicario	Calpulalpan	2013	\$120,427	\$120,427	\$86,700	71.99	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00

TLA00130300228310	Pavimento De Adoquin En Calle 3 Sur Entre Periférico Y Melchor Ocampo	Calpulalpan	2013	\$914,322	\$914,322	\$90,627	9.91	Metro Cuadrado	0	100.00	9.00
TLA00130300228312	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Reforma Norte Acceso Al J.N. Educación Inicial Indígena Sikuetzin	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$640,460	\$640,460	\$192,138	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.70
TLA00130300228313	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Mariano Matamoros	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$1,075,061	\$1,075,061	\$322,518	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228316	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Acceso Al Preescolar Amanalco Conafe Y Al Panteón	Contla de Juan Cuamatzi	2013	\$613,092	\$613,092	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228321	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle Rafael Minor	Panotla	2013	\$1,483,317	\$1,483,317	\$444,995	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.52
TLA00130300228324	Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo	Panotla	2013	\$796,359	\$796,359	\$238,908	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.35
TLA00130300228355	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle 15 De Septiembre Entre Moctezuma Y Estrella	Santa Cruz Quilehtla	2013	\$598,669	\$598,669	\$292,049	48.78	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228356	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Pre-Escolar Ignacio Manuel Altamirano	Santa Cruz Tlaxcala	2013	\$284,860	\$284,860	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130300228357	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Benito Juárez Entre División Del Norte Y Parque Industrial	Santa Isabel Xiloxotla	2013	\$598,068	\$598,068	\$220,095	36.80	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228359	Pavimento De Adoquin En Calle Reforma Entre 5 De Mayo Y Privada Antes De Pfcc	Santa Isabel Xiloxotla	2013	\$1,800,667	\$1,800,667	\$677,500	37.62	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40
TLA00130300228360	Pavimento De Adoquin En Calle Mariano Matamoros Entre Juan Cuamatzi Y 21 De Marzo Secundaria General Juan Cuamatzi	Teolochohco	2013	\$2,118,724	\$2,118,724	\$843,408	39.81	Metro Cuadrado	0	100.00	0.25
TLA00130300228361	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Primaria Manuel Ávila Camacho	Teolochohco	2013	\$398,746	\$398,746	\$212,812	53.37	Metro Cuadrado	0	100.00	0.30
TLA00130300228362	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Aldama Y Matamoros, Entre Benito Juárez E Independencia	Terrenate	2013	\$696,106	\$696,106	\$208,832	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.45
TLA00130300228363	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Calle Matamoros Y Juárez	Terrenate	2013	\$278,638	\$278,638	\$83,592	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.30
TLA00130300228365	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Lateral De La Carretera Al Capulín Frente A Escuela Efraín Hernández Xalocotzin	Terrenate	2013	\$129,337	\$129,337	\$38,801	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00
TLA00130300228366	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle	Tlaxcala	2013	\$883,192	\$883,192	\$264,957	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00
TLA00130300228367	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle 31 Entre Calle 8 Y 10	Tlaxcala	2013	\$614,690	\$614,690	\$184,407	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00
TLA00130300228369	Pavimento De Adoquin En Calle Los Pinos	Tlaxcala	2013	\$846,856	\$846,856	\$254,057	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.60
TLA00130300228370	Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo Entre Independencia Y Acceso A Tocatlan	Tocatlan	2013	\$994,629	\$994,629	\$298,389	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.40

TLA00130300228372	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guerniciones En Calle Xicoténcatl	Totolac	2013	\$535,573	\$535,573	\$160,672	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.50
TLA00130300228373	Pavimento De Adoquín En Calle Los Pinos Entrancar Con Carretera A Xaloztoc	Xaloztoc	2013	\$1,598,533	\$1,598,533	\$1,581,876	98.96	Metro Cuadrado	0	100.00	0.99
TLA00130300228376	Pavimento De Adoquín En Calle Continuación Republica De Guatemala	Xaloztoc	2013	\$496,567	\$496,567	\$148,970	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.65
TLA00130300228377	Pavimento De Adoquín En Calle Nogales Entre Calles Benito Juárez Y Álvaro Obregón Y Calle Conito Juárez Esquina Con Aztecas	Xaloztoc	2013	\$977,169	\$977,169	\$293,151	30.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.60
TLA00130300228366	Compra De Un Horno Análogo De 6 L Sin Indicador De Temperatura Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228350	Compra De Un Horno Análogo De Dispensadores 6 Posiciones Para Sensidiscos Marca Bbl Para Módulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$39,220	\$39,220	\$39,220	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228354	Compra De Equipo Laboratorio Aid Ultra Gabinete Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$214,567	\$214,567	\$214,567	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228359	Compra De Un Mastografo Mammomat Inspiration Marca Siemens Para El Modulo De Imagen Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$13,363,200	\$13,363,200	\$13,363,200	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130300228402	Compra De Un Equipo Lavador De Tiras Y Microplacas Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228655	Compra De Un Analizador De Orinas Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$133,298	\$133,298	\$133,298	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228658	Compra De Un Ultrasonido Con Brazo Para Scanner Marca Siemens Para El Modulo De Imagen Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$8,315,506	\$8,315,506	\$8,315,506	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228651	Compra De Una Cámara Para Microscopio De 5 Megapixeles Con Monitor De 8.5 Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$263,900	\$263,900	\$263,900	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228653	Compra De Un Agitador Para Tubos ThermoLyne Modelo M-487258 Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$20,939	\$20,939	\$20,939	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228656	Adquisición De Una Sobremesa Digital Para Fluoroscopio Y Radiografía Para El Modulo De Imagen Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$11,239,965	\$11,239,965	\$11,239,965	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228706	Adquisición De Un Equipo De Química Clínica Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$626,400	\$626,400	\$626,400	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400228708	Compra De Un Analizador Act5diff Con Dns Para El Modulo De Microbiología Del Itaes	Cobertura estatal	2013	\$651,456	\$651,456	\$651,456	100.00	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00
TLA00130400235303	1 Al Millar Programas Regionales Equipamiento 2013	Cobertura estatal	2013	\$37,339	\$37,339	\$37,339	100.00	-1	0	100.00	100.00
TLA00130400235333	Programas Regionales Equipamiento 2013 (Adquisición De Equipo Médico)	Cobertura estatal	2013	\$2,204,012	\$2,204,012	\$0	0.00	-1	0	100.00	0.00
TLA00130400235352	Rendimientos Disponibles Programas Regionales Equipamiento 2013	Cobertura estatal	2013	\$278,783	\$278,783	\$0	0.00	-1	0	100.00	0.00
TLA00130400260822	Pago Del: 1 Al Millar Programas Regionales Pavimentación	Cobertura estatal	2013	\$103,156	\$103,156	\$103,156	100.00	Acción	0	100.00	1.00

TLA00130400262510	Programas Regionales Pavimentación 2013 Rendimientos 2013	Cobertura estatal	2013	\$1,588,662	\$1,588,662	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400263671	Programas Regionales Pavimentación 2013 Bolsa Global	Cobertura estatal	2013	\$193,766	\$193,766	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00130400265310	Programas Regionales 2013 Bolsa	Cobertura estatal	2013	\$59,491	\$59,491	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130400274177	Rendimientos Disponibles Programas Regionales 2013	Cobertura estatal	2013	\$84,658	\$84,658	\$36,484	43.10	Acción	0	100.00	43.00
TLA00140100293756	Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Ignacio Aldama Santa Cruz Pocitos	Atlixayanca	2013	\$1,928,429	\$1,928,429	\$1,881,468	97.56	Obra	500	1.00	97.00
TLA00140100297972	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Xicoténcatl, Benito Juárez Y Netzahualcóyotl	Calpulalpan	2013	\$2,971,131	\$2,971,131	\$1,376,048	46.31	Obra	800	1.00	0.00
TLA00140100297980	Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Morelos (Acceso De Carretera México - Veracruz) Y Sustitución De Pavimento En Calle 5 De Mayo	Calpulalpan	2013	\$1,525,570	\$1,525,570	\$551,166	36.13	-1	1,500	1.00	36.00
TLA00140100298000	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle 16 De Septiembre Entre Niños Héroe Y Benito Juárez	Cuapixtla	2013	\$454,016	\$454,016	\$136,205	30.00	Obra	300	1.00	30.00
TLA00140100298010	Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Febrero Entre Niños Héroe Y Benito Juárez	Cuapixtla	2013	\$347,253	\$347,253	\$104,176	30.00	Obra	400	1.00	30.00
TLA00140100298015	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Lázaro Cárdenas Entre Constitución Y 5 De Mayo	Cuapixtla	2013	\$792,449	\$792,449	\$237,735	30.00	Obra	300	1.00	0.30
TLA00140100298023	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Constitución Acceso Principal A La Comunidad	Cuapixtla	2013	\$602,661	\$602,661	\$180,799	30.00	Obra	500	1.00	30.00
TLA00140100298033	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Temalacayucan Entre Palmas Y Lerdo Frente A Jardín De Niños Xicoténcatl	El Carmen Tequequitla	2013	\$1,568,797	\$1,568,797	\$470,639	30.00	Obra	1,500	1.00	30.00
TLA00140100298041	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Acceso A Jardín Luis Donaldo Colosio Entre Calle Buenavista Y Jardín De Niños	El Carmen Tequequitla	2013	\$394,931	\$394,931	\$118,479	30.00	Obra	800	1.00	30.00
TLA00140100298047	Construcción De Pavimento, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Señorío De Teziutlán.	El Carmen Tequequitla	2013	\$1,178,769	\$1,178,769	\$353,631	30.00	Obra	2,000	1.00	30.00
				\$144,434,471	\$144,434,471	\$79,692,813					

Fondos Metropolitanos

Información General del Proyecto.			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300190691	Modernización De La Calle Jaime Nunó	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$1,523,225	23.43	Obra	2,500	1.00	1.00
TLA00130300190754	Fmpt 2013	Cobertura estatal	2013	\$56,081,055	\$56,081,055	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00

TLA00140100287936	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Antonio Acuananala De Miguel Hidalgo	Acuananala de Miguel Hidalgo	2013	\$749,164	\$749,164	\$0	0.00	Proyecto	8,500	1.00	0.00
TLA00140100287945	Rehabilitación De La Carretera Santa Cruz El Porvenir- San Antonio Tizostoc-Tecoac-La Trinidad Tenexyecac-Autopista San Martín Texmelucan Segunda Parte	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	2013	\$12,598,593	\$12,598,593	\$0	0.00	Obra	300,000	1.00	0.00
TLA00140100287948	Pago 1 Al Millar	Cobertura estatal	2013	\$78,872	\$78,872	\$78,872	100.00	Pago	500	1.00	1.00
				\$76,007,685	\$76,007,685	\$1,602,097					

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones

Información General del Proyecto			Avance Financiero				Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100305433	Techumbre Secundaria General Mariano Matamoros, Col. El Mirador	Calpulalpan	2014	5875,000	\$437,500	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00140100305462	Techumbre Telesecundaria Francisco Sarabia, Col. Francisco Sarabia C.P. 90207	Calpulalpan	2014	5875,000	\$437,500	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00140100305664	Techumbre Primaria General Eva Sámano, Col. Adolfo López Mateos	Calpulalpan	2014	5875,000	\$437,500	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA00140100305680	Techumbre Primaria General Benito Juárez, Col. Alfonso Espejel	Calpulalpan	2014	5875,000	\$435,750	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
				\$3,500,000	\$1,748,250	\$0					

CONVENIOS

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

Información General del Proyecto			Avance Financiero				Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100303636	Atención A La Demanda	Cobertura estatal	2014	\$3,107,493	\$553,684	\$450,680	14.50	-1	4,033	100.00	11.93
TLA00140100303675	Formación Institucional Y Solidaridad	Cobertura estatal	2014	\$2,839,772	\$593,667	\$28,778	1.01	Agente educativo	900	100.00	28.23
TLA00140100303722	Accreditación	Cobertura estatal	2014	\$1,740,697	\$162,107	\$21,101	1.21	-1	41,876	100.00	20.98
TLA00140100303750	Plazas Comunitarias	Cobertura estatal	2014	\$2,332,703	\$231,937	\$151,382	6.49	Plaza comunitaria	6	100.00	100.00
TLA00140100303766	Coordinaciones De Zona	Cobertura estatal	2014	\$1,348,833	\$182,798	\$80,754	5.99	Zona	7	100.00	100.00
				\$11,369,498	\$1,724,193	\$732,695					

Información General del Proyecto		Avance Financiero					Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400229214	Modernización Del Ramal A Tizatlán	Tlaxcala	2013	\$14,386,663	\$14,386,663	\$8,921,034	62.01	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400229222	Conservación Del Camino San Simón Xipetzínco A Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Cobertura estatal	2013	\$15,388,909	\$15,388,909	\$12,524,038	81.38	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130400229225	Rehabilitación Del Periférico Calpulalpan Y Entronque A Lázaro Cárdenas	Calpulalpan	2013	\$10,703,762	\$10,703,762	\$8,730,367	81.56	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130400249136	Sct 2013 Rendimientos 2013	Cobertura estatal	2013	\$584,113	\$584,113	\$0	0.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00140100297560	Reintegro De Capital	Cobertura estatal	2013	\$5,474,666	\$5,474,666	\$5,474,666	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00140100298108	1 Al Millar Sct 2013	Cobertura estatal	2013	\$46,000	\$46,000	\$46,000	100.00	Acción	0	100.00	100.00
				\$46,584,113	\$46,584,113	\$35,696,105					

Información General del Proyecto		Avance Financiero					Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130400271740	Provisión Para La Armonización Contable Pef	Cobertura estatal	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$608,936	30.45	Acción	0	100.00	30.00
				\$2,000,000	\$2,000,000	\$608,936					

Información General del Proyecto		Avance Financiero					Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00140100301425	Programa De Desarrollo Turístico 2014	Cobertura estatal	2014	\$9,750,000	\$9,750,000	\$0	0.00	Obra	0	100.00	100.00
				\$9,750,000	\$9,750,000	\$0					

Información General del Proyecto			Avance Financiero					Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300214649	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Sus Áreas Conurbadas Mejoramiento Del Jardín Botánico	Tlaxcala	2013	\$4,005,990	\$4,005,990	\$2,709,033	67.62	Obra	0	100.00	67.00
TLA00130400244324	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Área Conurbada Pavimentación De Acceso A Ruinas En San Marcos Tepectipac-Segunda Etapa	Tlaxcala	2013	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	100.00	Obra	0	1.00	100.00
TLA00130400244398	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Área Conurbada - Modernización De Las Escalinatas (Primera Etapa)	Tlaxcala	2013	\$3,796,490	\$3,796,490	\$1,848,065	48.68	Obra	0	1.00	48.00
TLA00130400245169	Rehabilitación De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación C. 5 De Mayo, Rev Mex, Prospero, C. Indep Nal, B J, Y Pav Conc Estampado En Calle F B	Tlaxco	2013	\$3,805,817	\$3,835,817	\$3,724,225	97.86	-1	0	100.00	97.00
TLA00130400246620	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$3,897,268	\$3,897,268	\$1,611,927	41.36	Obra	0	1.00	41.00
TLA00130400246700	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoológico Del Altiplano	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	\$5,168,548	\$5,158,548	\$3,283,439	63.53	Obra	0	1.00	63.00
TLA00130400246804	Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística (Picoct)	Cobertura estatal	2013	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	100.00	Acción	0	1.00	100.00
TLA00130400246899	Programa Estudio De Diagnóstico Sobre La Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos Turísticos De Tlaxcala 2013	Cobertura estatal	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	Estudio	0	1.00	100.00
				\$26,310,508	\$26,310,508	\$18,813,084					

El presente acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, a los 09 días del mes de mayo del año dos mil catorce.

El secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
 Firma Autógrafa.

PUBLICACIONES OFICIALES
