




Periódico Oficial



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE CARACTER OFICIAL
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER
PUBLICADAS EN ESTE PERIODICO

Registro D.G.C.
Núm. 0621221

LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
DIRECTOR

Características
118282816

Registrado como Art. de 2a. clase
con fecha 17 de Diciembre de 1921

Tlaxcala, Tlax., a 4 de
Septiembre del 2013.

TOMO XCII
SEGUNDA EPOCA
No. 36 Tercera Sección

Sumario

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADOS A LA ENTREGA DE APORTACIONES FEDERALES, COMO SUBSIDIOS Y GASTO DESCENTRALIZADO O REASIGNADO MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

PERIODO DE EJERCICIO	PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO SOCIAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO (%)	COMENTARIOS
1982	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN JUAN HUASTLUCILLO	SAN JUAN HUASTLUCILLO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	13,810	11,626	159,896	100.0%	COMPLEMENTARON AGUAS QUE HAN SIDO RECONSTRUIDAS EN EL CANTONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.
1985	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN HUASTLUCILLO	SAN JUAN HUASTLUCILLO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	9,500	8,500	81,500	100.0%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE UTILIZANDO TUBO POLIETILENO DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO EN PVC.
1977	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN HUASTLUCILLO	SAN JUAN HUASTLUCILLO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	18,376	14,376	84,000	100.0%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCION DE METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.
1977	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN HUASTLUCILLO	SAN JUAN HUASTLUCILLO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	5,226	5,226	5,226	100.0%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.
1950	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	JOSÉ MARÍA MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	120,000	120,000	101,000	84.2%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.
1953	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	JOSÉ MARÍA MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	75,715	69,877	60,000	80.0%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.
1970	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	JOSÉ MARÍA MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	81,278	49,243	48,000	60.0%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.
1955	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	JOSÉ MARÍA MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	75,715	69,877	60,000	79.1%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.
2003	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN LUIS APIZABATO	SAN LUIS APIZABATO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	38,181	38,181	2,346,000	100.0%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.
1798	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	AGUA POTABLE	METRO LINEAL	11,960	11,960	538,000	100.0%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA ENTRE LAS CALLES JAVIER Y CALLES FRANCISCO VILLA.

PROYECTO	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROPORCIÓN DE AVANCE	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROPORCIÓN DE AVANCE	COMENTARIOS
18240	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	20,124	20,124	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
17737	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	26,946	26,946	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
16241	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	13,188	13,188	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
15454	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	47,740	47,740	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
14551	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	3,125	3,125	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
13791	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	9,791	9,791	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
13734	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	9,448	9,448	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
11792	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	53,665	53,665	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
11784	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	10,791	10,791	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
11784	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	49,795	49,795	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
11703	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUIHUAMAN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	28,636	28,636	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
11754	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUIHUAMAN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	28,636	28,636	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
12717	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUIHUAMAN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	61,940	61,940	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
11710	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUIHUAMAN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	115,847	115,847	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
9079	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUIHUAMAN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	28,810	28,810	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
9030	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUIHUAMAN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	122,248	122,248	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.
9012	AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUIHUAMAN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	409,838	409,838	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCALA	0	0	0.0%	LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE MATEO, ENTRE CALLE REGORMA Y CISTERNA SAN LUIS. ESTE PROYECTO TIENE TAMBIÉN COMO FINANCIADEOR AL MUNICIPIO DE TLAXCALA.

Clave de Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio			
14974	SUBSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POCO EN DOMINGO AERIAS	MANACAMPA DE MARAUHO AERIAS	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE MANACAMPA DE MARAUHO AERIAS	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE MANACAMPA DE MARAUHO AERIAS	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE MANACAMPA DE MARAUHO AERIAS	26,891	26,891	26,891	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
16155	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	SAN ANTONIO PUELOTTITA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PUELOTTITA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PUELOTTITA	ENTIDAD ALICANTARILLO	18,779	18,779	18,779	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
18754	DEPOSITO TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION	36-SANTA CRUZ TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 36-SANTA CRUZ TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 36-SANTA CRUZ TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	455,100	455,100	455,100	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
7460	ALIMENTACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CAP 500M3 (ELEVADO HORIZONTAL) EN LOS MISMOS LOCALIDADES	33-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 33-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 33-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	201,500	201,500	201,500	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
11356	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	34-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 34-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 34-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	175,154	175,154	175,154	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
19541	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 8M3	47-LAZARO CARRERAS	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARRERAS	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE LAZARO CARRERAS	ENTIDAD ALICANTARILLO	151,896	151,896	151,896	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17752	LINEA DE CONDUCCION, SUBESTACION ELECTRICA, INTERCONEXION	35-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 35-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 35-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
15397	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	28,844	28,844	28,844	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
15460	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	13,376	13,376	13,376	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
7048	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CALLE ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	105,262	105,262	105,262	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
110616	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CALLE ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	54,376	54,376	54,376	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
13164	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CALLE ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	14,496	14,496	14,496	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
13429	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CALLE ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	16,407	16,407	16,407	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
18410	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CALLE ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	75,130	75,130	75,130	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
11840	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CALLE ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	147,500	147,500	147,500	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
14979	ALIMENTACION DE TANQUE EN BARRANCA CALLE ALLEROS DE MANACAMPA DE MARAUHO AERIAS	31-TLASCALA	DESAEROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	MUNICIPIO DE 31-TLASCALA	ENTIDAD ALICANTARILLO	117,881	117,881	117,881	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%

UNIDAD FISCAL 1912
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL CUARTO TRIMESTRE
DEL EJERCICIO 2013

UNIDAD FISCAL 1912 PERIODO DEL 1º DE ENERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013		CANTON TUNGURAHUA											
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	ENTIDAD	CATEGORÍA	MUNICIPIO DE ORIGEN	MUNICIPIO DESTINO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESTADO	OBRAS TERMINADAS	OBRAS EN EJECUCIÓN	OBRAS POR REALIZAR
148715	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN ACCESO DE CALLE SANTA CRUZ	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	46,111	46,111	100.0%	0	0	1.00	100.0%
148716	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE 1º DE MARZO ARISTE	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	140,370	140,370	100.0%	0	0	1.00	100.0%
148717	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE 1º DE MARZO ARISTE	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	71,029	71,029	100.0%	0	0	1.00	100.0%
148718	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN PASO DE ANCHO EN CALLE 1º DE MARZO ARISTE	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	171,907	171,907	100.0%	0	0	1.00	100.0%
150061	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE 1º DE MARZO ARISTE	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	206,113	206,113	100.0%	0	0	1.00	100.0%
167784	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	118,540	118,540	100.0%	0	0	1.00	100.0%
198624	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	24,533	24,533	0.0%	0	0	1.00	100.0%
198737	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	54,533	54,533	0.0%	0	0	1.00	100.0%
199008	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	14,932	14,932	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199153	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	183,444	183,444	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199194	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	177,357	177,357	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199264	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	128,651	128,651	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199267	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	12,458	12,458	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199268	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	175,806	175,806	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199269	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	10,100	10,100	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199270	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	216,082	216,082	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199271	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	270,357	270,357	100.0%	0	0	1.00	100.0%
199272	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL	MARIANO ARISTA	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	MARIANO ARISTA	MARIANO ARISTA	75,964	75,964	100.0%	0	0	1.00	100.0%

RECOPILACION DE
MUNICIPIOS DE LA
ESTADO DE QUERÉTARO

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	ENTIDAD	TIPO DE OBRAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	ESTADO DE AVANCE	OTROS DATOS
14837	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	71,500	71,500	100.0%	OCULTOR	1.00
14838	REHABILITACION DE COLECTOR	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	143,999	143,999	100.0%	OCULTOR	1.00
14839	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	168,311	168,311	100.0%	OMETRO LINEAL	134.00
14840	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	69,499	69,499	100.0%	OMETRO LINEAL	86.60
14841	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	54,800	54,800	100.0%	OMETRO LINEAL	31.00
14842	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	388,099	388,099	100.0%	OMETRO LINEAL	505.00
14843	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	109,177	109,177	100.0%	OMETRO LINEAL	109,177.00
14844	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	90,163	90,163	100.0%	OMETRO LINEAL	90,163.00
14845	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	48,317	48,317	100.0%	OMETRO LINEAL	48,317.00
14846	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	85,676	85,676	100.0%	OMETRO LINEAL	85,676.00
14847	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	81,744	81,744	100.0%	OMETRO LINEAL	81,744.00
14848	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCESA	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	238,170	238,170	100.0%	OMETRO LINEAL	238,170.00
14849	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA ROSA Y DE DRENAJE EN LA MISMA CALLE	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	65,144	65,144	100.0%	OMETRO LINEAL	65,144.00
14850	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE BOYER	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	74,135	74,135	100.0%	OMETRO LINEAL	74,135.00
14851	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	128,933	128,933	100.0%	OMETRO LINEAL	128,933.00
14852	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	99,886	99,886	100.0%	OMETRO LINEAL	99,886.00
14853	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	21,907	21,907	100.0%	OMETRO LINEAL	21,907.00
14854	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	158,961	158,961	100.0%	OMETRO LINEAL	158,961.00
14855	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	27,158	27,158	100.0%	OMETRO LINEAL	27,158.00
14856	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	46,079	46,079	100.0%	OMETRO LINEAL	46,079.00
14857	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-SAN LORENZO ADOCOMANTLA	QUERÉTARO	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2012	2013	90,898	90,898	100.0%	OMETRO LINEAL	90,898.00

Clave	Descripción del Proyecto	Comunidad	Entidad Federativa	Municipio	Localidad	Beneficiarios	Presupuesto	Avance	Estado	Observaciones													
14680	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR SANITARIO EN CALLE...	TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	352,264	352,264	100.0%	0	0 METRO LINEAL	374.00	374.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	374.00	374.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	374.00	374.00	100.0%
14680	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR SANITARIO EN CALLE...	TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	517,019	517,019	100.0%	0	0 METRO LINEAL	643.00	643.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	643.00	643.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	643.00	643.00	100.0%
7544	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE...	SAN SEBASTIAN ATAHUAPA	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	219,991	219,991	100.0%	0	0 METRO LINEAL	285.18	285.18	100.0%	0	0 METRO LINEAL	285.18	285.18	100.0%	0	0 METRO LINEAL	285.18	285.18	100.0%
7544	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE...	OCCUTLAN	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	86,800	86,800	100.0%	0	0 METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%
10033	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR SANITARIO EN CALLE...	SAN MIGUEL TUMAMACO	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	213,847	213,847	100.0%	0	0 METRO LINEAL	200.19	200.19	100.0%	0	0 METRO LINEAL	200.19	200.19	100.0%	0	0 METRO LINEAL	200.19	200.19	100.0%
11834	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR SANITARIO EN CALLE...	SAN ANTONES	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	148,942	148,942	100.0%	0	0 METRO LINEAL	178.00	178.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	178.00	178.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	178.00	178.00	100.0%
15197	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR SANITARIO EN CALLE...	SANTA LINDA	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	4,491	4,491	100.0%	0	0 METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%
16537	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR SANITARIO EN CALLE...	COBERTERA	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	107,495	107,495	100.0%	0	0 METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
12696	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR SANITARIO EN CALLE...	SAN JUAN HUATECO	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	22,151	22,151	100.0%	0	0 METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	0	0 METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%
99740	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE...	SANTA APOLONIA TUCALCO	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	1,000,000	1,000,000	100.0%	100	100 METRO LINEAL	1,000,000	1,000,000	100.0%	100	100 METRO LINEAL	1,000,000	1,000,000	100.0%	100	100 METRO LINEAL	1,000,000	1,000,000	100.0%
91415	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE...	SANTA APOLONIA TUCALCO	TEOLOCHILCO	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	1,000,000	1,000,000	100.0%	100	100 METRO LINEAL	1,000,000	1,000,000	100.0%	100	100 METRO LINEAL	1,000,000	1,000,000	100.0%	100	100 METRO LINEAL	1,000,000	1,000,000	100.0%

CÓDIGO DE FONDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TÍTULO	ENTIDAD DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROG.	ACT.	COMPLETADO	ESTADO	DETALLE
17953	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	34-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATECO	57,601	57,601	100.0%	57,601	100.0%	115,200	115,200
15939	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	34-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATECO	57,601	57,601	100.0%	57,601	100.0%	115,200	115,200
15939	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	34-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATECO	57,601	57,601	100.0%	57,601	100.0%	115,200	115,200
15939	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	34-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATECO	57,601	57,601	100.0%	57,601	100.0%	115,200	115,200
10337	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TOTOLAC	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	200,100	200,100	100.0%	200,100	100.0%	70,000	70,000
17789	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	156,996	156,996	100.0%	156,996	100.0%	267,720	267,720
12804	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	156,992	156,992	0.0%	156,992	0.0%	267,720	267,720
17788	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	96,761	96,761	0.0%	96,761	0.0%	167,000	167,000
12803	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	19,220	19,220	64.0%	19,220	64.0%	57,000	57,000
12867	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	91,093	91,093	0.0%	91,093	0.0%	167,000	167,000
12864	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	54,400	54,400	88.0%	54,400	88.0%	108,540	108,540
14700	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	95,013	95,013	100.0%	95,013	100.0%	147,000	147,000
12871	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	118,022	118,022	98.7%	118,022	98.7%	179,200	179,200
12706	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	156,346	156,346	0.0%	156,346	0.0%	507,800	507,800
12705	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	74,443	74,443	0.0%	74,443	0.0%	150,000	150,000
12702	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	61,741	61,741	0.0%	61,741	0.0%	98,800	98,800
14727	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	35-TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLATECO	96,806	96,806	100.0%	96,806	100.0%	500,000	500,000
17904	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	44-LAZARO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO	80,249	80,249	100.0%	80,249	100.0%	300,000	300,000
9361	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	48-LA	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO	157,649	157,649	100.0%	157,649	100.0%	278,450	278,450
7947	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANTIAGO	48-LA	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO	213,900	213,900	30.0%	213,900	30.0%	66,000	66,000

Año	Código	Descripción de la obra	Municipio	Entidad	Sector	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Ejecución	Estado de Avance	Observaciones	Fecha de Ejecución	Tipo de Obra
19997	5-A-APZAC	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANITA HUAYAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	318.00	318.00	318.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
19775	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANITA HUAYAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	318.00	318.00	318.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
19776	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANITA HUAYAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	320.00	320.00	320.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
20046	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	CELOMIA SAN SIMON	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	1,100.00	871.00	871.00	79.2%	0		2012	OBRA TERMINADA
19446	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	SANTA ANITA HUAYAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	4,990.00	4,000.00	4,000.00	80.2%	0		2012	OBRA TERMINADA
19707	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	SANTA ANITA HUAYAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	2,098.00	639.00	639.00	30.4%	0		2012	OBRA TERMINADA
19704	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	SANTA ANITA HUAYAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	5,560.00	4,470.00	4,470.00	80.4%	0		2012	OBRA TERMINADA
20057	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	APZAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	1,700.00	1,076.00	1,076.00	63.3%	0		2012	OBRA TERMINADA
19000	5-A-APZAC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	APZAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	745.00	745.00	745.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
19717	5-A-APZAC	CONSTRUCCION GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANITA HUAYAC	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	131.00	130.00	130.00	99.2%	0		2012	OBRA TERMINADA
20004	5-A-APZAC	PLANTACION DE PROTECTO DE URBANIZACION EN CUERPO DE GUANAJUPE	CENTRO DE GUANAJUPE	MUNICIPIO DE APZAC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	PLANTACION DE PROTECTO DE URBANIZACION EN CUERPO DE GUANAJUPE	CONCRETO HIDRAULICO	M ²	100.00	100.00	100.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
50012	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE MURALLAS DE CONCRETO SIMPLE	LA SOLEDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE MURALLAS DE CONCRETO SIMPLE	METROS CUADRADOS	M ²	33.00	33.00	33.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
50016	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CAJALAJAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	METROS CUADRADOS	M ²	375.00	375.00	375.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
19447	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO ARMADO	LA SOLEDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO ARMADO	METROS CUADRADOS	M ²	133.81	133.81	133.81	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
19706	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO ARMADO	CAJALAJAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO ARMADO	METROS CUADRADOS	M ²	130.00	130.00	130.00	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
50072	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	CAJALAJAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	METROS CUADRADOS	M ²	548.44	548.44	548.44	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
50221	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	CAJALAJAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	METROS CUADRADOS	M ²	817.74	817.74	817.74	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
50121	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	EL MIRADOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	METROS CUADRADOS	M ²	388.01	388.01	388.01	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA
50131	5-A-CAJALAJAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	EL MIRADOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	PROGRAMA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	DESAARROLLO URBANIZACION REGIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSADO	METROS CUADRADOS	M ²	454.81	454.81	454.81	100.0%	0		2012	OBRA TERMINADA

CLAVE DE IDENTIFICACION	ACTIVIDAD	ENTIDAD	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO DE AVANCE
11674	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	S. CALPULHUAPAN	EL INMADOR	DESARROLLO SOCIAL	50,000	50,000	100.00	31/05/12	01/08/12	OBRA TERMINADA
11675	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	S. CALPULHUAPAN	EL INMADOR	DESARROLLO SOCIAL	200,100	200,100	100.00	28/10/11	28/10/11	OBRA TERMINADA
11676	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	S. CALPULHUAPAN	LA SOLEDAD	DESARROLLO SOCIAL	35,071	35,071	100.00	15/09/11	15/09/11	OBRA TERMINADA
3608	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	S. CALPULHUAPAN	MAZAPA	DESARROLLO SOCIAL	218,662	218,662	100.00	21/06/11	21/06/11	OBRA TERMINADA
7793	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	S. CALPULHUAPAN	SAN MATEO ATENCA	DESARROLLO SOCIAL	213,999	213,999	100.00	21/09/11	21/09/11	OBRA TERMINADA
5178	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA ETAPA	S. CALPULHUAPAN	SAN FELIX BUITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	199,741	199,741	100.00	19/07/11	19/07/11	OBRA EN PROCESO
5603	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	S. CALPULHUAPAN	CALPULHUAPAN	DESARROLLO SOCIAL	441,670	441,670	100.00	04/10/10	04/10/10	OBRA TERMINADA
11677	CONSTRUCCION DE RED DE ENRIAS PLUVIAL	S. CALPULHUAPAN	CALPULHUAPAN	DESARROLLO SOCIAL	159,451	159,451	100.00	15/05/11	15/05/11	OBRA TERMINADA
11678	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12. ESPARTA	ESPARTA	DESARROLLO SOCIAL	57,808	57,808	100.00	03/08/11	03/08/11	OBRA TERMINADA
11679	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12. ESPARTA	ESPARTA	DESARROLLO SOCIAL	142,873	142,873	100.00	12/02/11	12/02/11	OBRA TERMINADA
11680	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12. ESPARTA	ESPARTA	DESARROLLO SOCIAL	8,032	8,032	100.00	03/02/11	03/02/11	OBRA TERMINADA
12972	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12. ESPARTA	SAN MIGUEL ALDAMA	DESARROLLO SOCIAL	44,007	44,007	100.00	04/07/11	04/07/11	OBRA TERMINADA
13169	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12. ESPARTA	SAN MIGUEL ALDAMA	DESARROLLO SOCIAL	49,873	49,873	100.00	03/02/11	03/02/11	OBRA TERMINADA
13170	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12. ESPARTA	ORREZON	DESARROLLO SOCIAL	85,000	85,000	100.00	05/02/11	05/02/11	OBRA TERMINADA
13171	CONSTRUCCION DE GUARDAMON	12. ESPARTA	ESPARTA	DESARROLLO SOCIAL	144,751	144,751	100.00	14/07/11	14/07/11	OBRA TERMINADA
13172	CONSTRUCCION DE GUARDAMON	12. ESPARTA	SAN MIGUEL ALDAMA	DESARROLLO SOCIAL	8,302	8,302	100.00	03/02/11	03/02/11	OBRA TERMINADA
13173	CONSTRUCCION DE GUARDAMON	12. ESPARTA	SAN MIGUEL ALDAMA	DESARROLLO SOCIAL	52,374	52,374	100.00	03/02/11	03/02/11	OBRA TERMINADA
13174	CONSTRUCCION DE GUARDAMON	12. ESPARTA	SAN MIGUEL ALDAMA	DESARROLLO SOCIAL	122,268	122,268	100.00	12/02/11	12/02/11	OBRA TERMINADA
13175	CONSTRUCCION DE GUARDAMON	12. ESPARTA	ESPARTA	DESARROLLO SOCIAL	84,522	84,522	96.98	04/02/11	04/02/11	OBRA EN PROCESO
13176	CONSTRUCCION DE GUARDAMON	12. ESPARTA	ESPARTA	DESARROLLO SOCIAL	20,385	20,385	0.00	04/02/11	04/02/11	OBRA EN PROCESO
13177	CONSTRUCCION DE GUARDAMON	12. ESPARTA	ESPARTA	DESARROLLO SOCIAL	56,640	56,640	48.78	04/02/11	04/02/11	OBRA EN PROCESO

PROCESO 0045, 0017
PROCESO 0045, 0017
PROCESO 0045, 0017

PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	UNIDAD DE MEDIDA
18473	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON CARPETA EN CALIENTE	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	713,653	713,653	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	1,175.00	1,175.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	1,175.00	1,175.00	0	0 METROS CUADRADOS
184156	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOGÉNEO	13-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	1,015,937	1,015,937	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	3,446.00	3,446.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	3,446.00	3,446.00	0	0 METROS CUADRADOS
187999	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CURBETAS FEDERAL SAN MARINO TULACACIA-TULACACIA	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN DIEGO DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	205,193	205,193	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	205,193.00	205,193.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	205,193.00	205,193.00	0	0 METROS CUADRADOS
189607	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE INDEPENDENCIA	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	ESPARTO DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	37,218	37,218	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	37,218.00	37,218.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	37,218.00	37,218.00	0	0 METROS CUADRADOS
189116	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE DEL TIJERO	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN DIEGO DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	47,025	47,025	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	47,025.00	47,025.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	47,025.00	47,025.00	0	0 METROS CUADRADOS
187196	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE EMILIANO ZAPATA	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	ALFONSO TORRES DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	45,676	45,676	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	45,676.00	45,676.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	45,676.00	45,676.00	0	0 METROS CUADRADOS
189481	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE ERIBO SANCRISTÓBAL MEDRANO	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN DIEGO DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	121,643	121,643	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	121,643.00	121,643.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	121,643.00	121,643.00	0	0 METROS CUADRADOS
186567	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE LA BESANA	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN GABRIEL DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	156,735	156,735	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	156,735.00	156,735.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	156,735.00	156,735.00	0	0 METROS CUADRADOS
187796	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE LEGAR	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	LA JANTA DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	142,300	142,300	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	142,300.00	142,300.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	142,300.00	142,300.00	0	0 METROS CUADRADOS
187911	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE MORELOS	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	LA JANTA DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	46,004	46,004	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	46,004.00	46,004.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	46,004.00	46,004.00	0	0 METROS CUADRADOS
187871	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE CAJETERA SAN MARTÍN TULACACIA	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN DIEGO DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	247,044	247,044	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	247,044.00	247,044.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	247,044.00	247,044.00	0	0 METROS CUADRADOS
184207	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDO CALLE JUANRE	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN JUAN DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	87,495	87,495	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	87,495.00	87,495.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	87,495.00	87,495.00	0	0 METROS CUADRADOS
187103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CAMINO PRINCIPAL	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN JOSÉ DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	159,628	159,628	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	159,628.00	159,628.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	159,628.00	159,628.00	0	0 METROS CUADRADOS
187535	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CANAL ROMANO	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN ANTONIO DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	471,386	471,386	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	471,386.00	471,386.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	471,386.00	471,386.00	0	0 METROS CUADRADOS
187036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE ERIBO SANCRISTÓBAL MEDRANO	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN DIEGO DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	485,979	485,979	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	485,979.00	485,979.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	485,979.00	485,979.00	0	0 METROS CUADRADOS
186660	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE LA BESANA	15-ITZACUATLA DE MARAIMONDES	SAN GABRIEL DE MARAIMONDES	DESARROLLO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100.0%	169,664	169,664	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	169,664.00	169,664.00	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%	169,664.00	169,664.00	0	0 METROS CUADRADOS

COMANDO EN JEFE

PROCESO 0045, 0017

PROCESO 0045, 0017

PROCESO 0045, 0017

Clave	Descripción del Proyecto	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Ejecución	Valor Ejecutado	Valor Pendiente	Observaciones
184154	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE HONDILLO Y BARRIO JUAREZ MATAMOROS	M ²	949,364	949,364	949,364.00	100.0%	949,364.00	0.00	COMPLETADO
18725	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE EMILIANO ZAPATA MATAMOROS	M ²	312,739	112,739	312,739.00	100.0%	312,739.00	0.00	COMPLETADO
184171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE ANTONIO GONZALEZ MATAMOROS	M ²	216,328	216,328	216,328.00	100.0%	216,328.00	0.00	COMPLETADO
180440	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA MATAMOROS	M ²	232,872	232,872	232,872.00	100.0%	232,872.00	0.00	COMPLETADO
181445	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CALLE ANTONIO GONZALEZ MATAMOROS	M ²	348,819	348,819	348,819.00	100.0%	348,819.00	0.00	COMPLETADO
180281	PAVIMENTO DE ASFOFUR CALLE DEL PUEBLO MATAMOROS	M ²	480,311	480,311	480,311.00	100.0%	480,311.00	0.00	COMPLETADO
181762	PAVIMENTO DE ASFOFUR CALLE LEONA DE MALLA MATAMOROS	M ²	426,720	426,720	426,720.00	100.0%	426,720.00	0.00	COMPLETADO
181781	PAVIMENTO DE ASFOFUR CALLE MORELOS MATAMOROS	M ²	508,349	508,349	508,349.00	100.0%	508,349.00	0.00	COMPLETADO
181756	PAVIMENTO DE ASFOFUR EN CALLE DEL TIEMPO MATAMOROS	M ²	167,831	167,831	167,831.00	100.0%	167,831.00	0.00	COMPLETADO
181763	PAVIMENTO DE ASFOFUR EN CALLE LAUREZ MATAMOROS	M ²	71,776	71,776	71,776.00	100.0%	71,776.00	0.00	COMPLETADO
181762	PAVIMENTO DE ASFOFUR EN CALLE MORELOS MATAMOROS	M ²	159,628	159,628	159,628.00	100.0%	159,628.00	0.00	COMPLETADO
181762	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA HONDILLO MATAMOROS	M ²	120,000	120,000	120,000.00	94.8%	113,782.00	6,218.00	94.8%
181738	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO MATAMOROS	M ²	101,762	101,762	101,762.00	100.0%	101,762.00	0.00	COMPLETADO
181739	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO MATAMOROS	M ²	119,406	119,406	119,406.00	100.0%	119,406.00	0.00	COMPLETADO
181740	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO MATAMOROS	M ²	116,741	116,741	116,741.00	100.0%	116,741.00	0.00	COMPLETADO
181741	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO MATAMOROS	M ²	116,762	116,762	116,762.00	100.0%	116,762.00	0.00	COMPLETADO
181742	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO MATAMOROS	M ²	159,056	159,056	159,056.00	100.0%	159,056.00	0.00	COMPLETADO

13111	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	100.0%	50,000	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	159.74	159.74	100.0%
13119	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	74,400	74,400	74,400	100.0%	74,400	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	272.20	272.20	100.0%
13120	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	71,247	71,247	71,247	100.0%	71,247	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	247.02	247.02	100.0%
13125	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	22,218	22,218	22,218	100.0%	22,218	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	91.20	91.20	100.0%
13131	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	81,100	81,100	81,100	100.0%	81,100	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%
13134	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	71,247	71,247	71,247	100.0%	71,247	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	257.00	257.00	100.0%
13137	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	81,100	81,100	81,100	100.0%	81,100	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%
13141	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	74,400	74,400	74,400	100.0%	74,400	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	272.20	272.20	100.0%
13143	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	22,218	22,218	22,218	100.0%	22,218	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	91.20	91.20	100.0%
13150	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	66,036	66,036	66,036	100.0%	66,036	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	151.48	151.48	100.0%
13159	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	376,811	376,811	376,811	100.0%	376,811	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	964.64	964.64	100.0%
13167	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	51,846	51,846	51,846	100.0%	51,846	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	199.85	199.85	100.0%
13177	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	53,099	53,099	53,099	100.0%	53,099	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	215.90	215.90	100.0%
13126	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	51,099	51,099	51,099	100.0%	51,099	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	215.90	215.90	100.0%
13402	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	71,932	71,932	71,932	100.0%	71,932	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	266.50	266.50	100.0%
13170	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-COMITALE DE CUAMATZI	DESAARROLLO URBANIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	51,000	51,000	51,000	100.0%	51,000	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	211.58	211.58	100.0%

ENERO DEL 2011
MUNICIPIO DE CUAMATZI

SECRETARÍA DE ECONOMÍA														COMITÉ INVERSIÓN 06 2012	
CLAVE	PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPTIVO	ESTADO	ENTIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPTIVO	ESTADO	MONTOS	RECURSOS	ESTADO	RECURSOS
14859	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIACION EN CALLE GUARDIACION COLONIA	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	CUADRO DE MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	127,933	127,933	100.0%	667,600
15003	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIACION EN CALLE EN MONTE	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	LOS COLGADOS	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	31,065	31,065	100.0%	619,000
14978	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIACIONES EN CALLE LOS PINOS	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	CUADRO DE MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	61,730	61,730	100.0%	340,000
14976	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIACIONES EN CALLE ALABAMA	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	12,566	12,566	100.0%	61,000
14975	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIACIONES Y BARRICADAS EN CALLE CAMINO A LA COLONIA HEROS	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	CUADRO DE MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	117,668	117,668	100.0%	125,000
14977	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIACION DE ACQUER EN CALLE EMILIANO ZAPATA	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	56,199	56,199	100.0%	328,000
14974	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUER EN CALLE MADAMA	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	189,337	189,337	100.0%	557,000
15002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUER EN CALLE CHAUPTURUC	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	149,838	149,838	100.0%	619,000
14934	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUER EN CALLE FRANCISCO VILLA	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SAN FELIPE HIDALGO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	229,916	229,916	100.0%	1,076,000
14933	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUER EN CALLE BALUNA	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	140,530	140,530	100.0%	553,000
14932	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARDIACION EN CALLE LUIS DOMINGO COLOMO	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	140,899	140,899	100.0%	893,000
14907	PAVIMENTO DE ACQUER EN CALLE FERNANDO MONTE DE OCA	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	117,587	117,587	100.0%	596,000
14931	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUER EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	21-MANICAMUÑA	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	FRANCISCO I. MADRERO	FRANCISCO I. MADRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MANICAMUÑA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MANICAMUÑA	FRANCISCO I. MADRERO	15,660	15,660	100.0%	908,760
18315	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	21-MATYATAS	SAN BERNARDE CAPULA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SAN BERNARDE CAPULA	SAN BERNARDE CAPULA	ENTIDAD MUNICIPAL	MATYATAS	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MATYATAS	SAN BERNARDE CAPULA	106,985	106,985	100.0%	707,935
18314	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	21-MATYATAS	SAN JOSE ATOPATEMCO	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SAN JOSE ATOPATEMCO	SAN JOSE ATOPATEMCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MATYATAS	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MATYATAS	SAN JOSE ATOPATEMCO	58,557	58,557	100.0%	136,760
18313	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIACIONES	21-MATYATAS	SAN BERNARDE CAPULA	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SAN BERNARDE CAPULA	SAN BERNARDE CAPULA	ENTIDAD MUNICIPAL	MATYATAS	DESAARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	MATYATAS	SAN BERNARDE CAPULA	101,293	101,293	100.0%	383,150

PROYECTO	UBICACIÓN	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESTANTE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)
16934	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	17,077	17,077	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16935	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	18,933	18,933	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16936	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	118,431	118,431	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16937	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	88,530	88,530	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16938	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	97,885	97,885	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	29,484	29,484	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16940	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	174,155	174,155	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16941	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	109,763	109,763	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16942	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	540,802	540,802	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16943	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	227,605	227,605	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16944	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	65,537	65,537	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16945	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	91,786	91,786	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16946	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	812,237	812,237	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16947	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	161,671	161,671	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16948	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	311,097	311,097	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16949	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	88,586	88,586	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16950	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	175,554	175,554	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16951	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	67,983	67,983	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16952	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	12,409	12,409	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%
16953	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN	DESAARROLLO URBANIZACIÓN REGIONAL	MUNICIPIO DE MATIAS	PAVIMENTO DE MATIAS	12/07/12	12/07/12	100.0%	174,749	174,749	0	0 METROS CUADRADOS	100.0%

ORDEN	PROYECTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR RECIBIR	VALOR POR PAGAR A LA FECHA DE CIERRE	VALOR POR RECIBIR A LA FECHA DE CIERRE	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO DE AVANCE
14731	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	0.0%	314,963	0	314,963	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14871	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	0.0%	314,963	0	314,963	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
17751	PAVIMENTO DE ASFALTO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	28.1%	52,231	14,700	37,531	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
18180	PAYAMENTO DE CONCRETO INDIVIDUAL	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	69.9%	148,370	103,890	44,480	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
18181	REHABILITACION PARA DRENAJE SANTIAGO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	0.0%	115,907	0	115,907	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
18774	CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS EN TERREZAS	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	86,094	86,094	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
18758	CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS EN TERREZAS	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	172,354	172,354	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
19118	CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS EN TERREZAS	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	279,488	279,488	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
18790	CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS EN TERREZAS	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	420,950	420,950	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
18670	CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS EN TERREZAS	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	742,070	742,070	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
19107	CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS EN TERREZAS	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	165,954	165,954	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
19109	CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS EN TERREZAS	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	249,632	249,632	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14880	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	54,914	54,914	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14889	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	74,427	74,427	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14890	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	61,048	61,048	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14897	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	31,658	31,658	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14905	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	466,519	466,519	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14811	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	82,763	82,763	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14813	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	439,399	439,399	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL
14815	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	TEPICO	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	2012	2013	100.0%	311,778	311,778	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL

ELABORACIÓN: INI
 IMPRESIÓN: SE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROPORCIÓN DE PAGOS	ESTADO DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE
140810	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUAN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	715.00	715.00	100.0%	100.0%			
140811	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUAN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	1,579.00	1,579.00	100.0%	100.0%			
131783	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUAN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	1,382.00	1,382.00	100.0%	100.0%			
131784	PAVIMENTO CON CONCRETO ESPALMADO	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	983.00	983.00	100.0%	100.0%			
139113	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	31,726.00	31,726.00	100.0%	100.0%			
144218	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	27,271.00	27,271.00	100.0%	100.0%			
141976	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	4,308.59	4,308.59	100.0%	100.0%			
131485	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	5,181.00	5,181.00	100.0%	100.0%			
187187	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	24,094.00	24,094.00	100.0%	100.0%			
170680	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	14,122.00	14,122.00	100.0%	100.0%			
182101	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	8,611.00	8,611.00	100.0%	100.0%			
182304	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	186,619.00	186,619.00	11.0%	11.0%			
181101	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	300,644.00	300,644.00	100.0%	100.0%			
153475	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	10,195.00	10,195.00	100.0%	100.0%			
141367	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	28,775.00	28,775.00	100.0%	100.0%			
144816	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	6,446.00	6,446.00	100.0%	100.0%			
172544	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	12,042.00	12,042.00	100.0%	100.0%			
131266	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	29,825.00	29,825.00	100.0%	100.0%			
188930	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	49,618.00	49,618.00	100.0%	100.0%			
187339	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	TECOCUILCO	TECOCUILCO	MUNICIPIO DE TECOCUILCO	0 METROS	31,651.00	31,651.00	100.0%	100.0%			

Clave	Descripción	Municipio	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Indicador	Valor	Unidad	Avance	Valor	Unidad	Meta	Unidad	
7565	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS PRIVADA EN BARRIO SAN COCOS (CORRE CALLE) - VIVIENDA DEL DIO ZAMAPAN	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	169,804	169,804	169,804	0.00%	0	0	0.00%	188,70	0	0.00%	0	METRA 189,70 ML
7566	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA EL CENICIENTO DE BARRIO ANGELO	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	102,718	102,718	102,718	0.00%	0	0	0.00%	26,30	0	0.00%	0	METRA 29,30 ML
7567	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS DE CONCRETO EN CALLE DOMINGO AMPAL ENTRE CALLE RESPONSA Y PEREGRINACION DOMINGO AMPAL	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	133,811	133,811	133,811	0.00%	0	0	0.00%	174,50	0	0.00%	0	METRA 174,50 ML
7568	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS DE CONCRETO Y BANQUETAS ENTRE CALLE RESPONSA Y AVENIDA PLAZA	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	178,827	178,827	178,827	0.00%	0	0	0.00%	539,75	0	0.00%	0	METRA 539,75 ML
7569	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS DE CONCRETO EN CALLE PROGRESO SOMRE CALLE BOCHICATL	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	14,130	14,130	14,130	0.00%	0	0	0.00%	43,35	0	0.00%	0	METRA 43,35 ML
7570	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS EN JARDIN PRIVADA PAMPAZO 31	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	14,545	14,545	14,545	0.00%	0	0	0.00%	38,70	0	0.00%	0	METRA 38,70 ML
7571	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS EN PRIVADA TRONCO CAMPA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE PRIMO CAMPA	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	5,465	5,465	5,465	0.00%	0	0	0.00%	16,50	0	0.00%	0	METRA 16,50 ML
7572	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS EN PRIVADA MONTEBON HONRE ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE PRIMO CAMPA	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	31,797	31,797	31,797	100.00%	21,75	0	100.00%	54,00	0	100.00%	54,00	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMI Y META: 16,50 ML
7573	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS EN PRIVADA CALLE EL PALMAR	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	54,000	54,000	54,000	100.00%	54,000	0	100.00%	94,10	0	100.00%	94,10	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMI Y META: 40,33 ML
7574	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS EN PRIVADA CALLE 23 DE AGOSTO ENTRE CALLE DE FRA MARQUEZ Y CALLE COVARRUBIA	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	217,576	217,576	217,576	100.00%	217,576	0	100.00%	240,74	0	100.00%	240,74	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMI Y META: 138 ML 340,74 ML
7575	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN CALLE CAROL DE BARRAJONES ENTRE AV. RIVERA Y CALLE GALEANA	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	180,544	180,544	180,544	100.00%	180,544	0	100.00%	251,00	0	100.00%	251,00	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMI Y META: 251 ML 251,00 ML
7576	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	186,774	186,774	186,774	100.00%	186,774	0	100.00%	230,00	0	100.00%	230,00	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMI Y META: 230 ML 230,00 ML
7577	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN CALLE ERICAR LA OBRERA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRA VASCO I	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	30,113	30,113	30,113	100.00%	30,113	0	100.00%	75,65	0	100.00%	75,65	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMI Y META: 83 ML 75,65 ML
7578	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN CALLE TRINIDAD ENTRE AV. INTERPRENCIA Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	43,995	43,995	43,995	100.00%	43,995	0	100.00%	57,50	0	100.00%	57,50	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMI Y META: 57,50 ML 57,50 ML
7579	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION GALEANA ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CALLE DE MIRAFLORES	33-TLASCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN ESTEBAN TLANCASCAL	42,151	42,151	42,151	0.00%	0	0	0.00%	1,000,00	0	0.00%	0,00	SALUDO PONI ASIGNAR

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Programa	Objetivo	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Impacto	Observaciones
7561	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTO C/DO CALLE ENTRE CALLE HUALTEGIL Y CARRITERA SAN BARTOLÓMEO	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7562	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE PRIVADA DEL PUESTO SOBRE AVENIDA BENITO JUAREZ	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7563	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE 27, LA LOMA ROBERTICANT, ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7564	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE DE LOS SANTOS ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADRERO Y CALLES 1 Y PONIENTE	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7565	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE SAN BARTOLOME ENTRE CALLE MORELOS Y PRIV. REGIONAL	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7566	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE PLAZA DE LOS GUANACOSY ENTRE CALLE PLAZA DE LOS GUANACOSY Y CALLE PLAZA DE LOS GUANACOSY	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7567	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN LORENZO	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7568	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN LORENZO	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7569	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN LORENZO	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13
7570	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN LORENZO	TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	283,541	100.0%	0	0	SE CORRIGIO LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY HABITAT. METAS: 444.13

CONATO TLANTEPEYALCA, 2013

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS FOMY REFINANCIADOS	RECURSOS FOMY DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY REFINANCIADOS	RECURSOS FOMY DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY REFINANCIADOS	RECURSOS FOMY DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY REFINANCIADOS	RECURSOS FOMY DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY REFINANCIADOS	RECURSOS FOMY DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FOMY REFINANCIADOS
78195	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE PRIVADA JARDIN SOBRE CALLE JARDIN	33-TLASCALA	SAN GABRIEL CUAMATLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	28,815	31,895	78,895	0	0.0%	79,790
78197	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE AVENIDA RECONSTRUCION ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	SANTA MARIA ATILCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	150,684	150,684	150,684	0	0.0%	48,950
78198	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	LA TRINIDAD TEPITEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	181,148	181,148	181,148	0	0.0%	48,162
78199	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE ALLENDE ORIBEN ENTRE CALLE MORIBO DIAZ	33-TLASCALA	SANTA MARIA ACATLAPILCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	313,107	313,107	313,107	0	0.0%	81,100
78200	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE UNION DEL SOCIAL	33-TLASCALA	LA TRINIDAD TEPITEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	82,800	82,800	82,800	0	0.0%	211,44
78201	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE LIBERTAD	33-TLASCALA	SAN GABRIEL CUAMATLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	115,249	115,249	115,249	0	0.0%	215,12
78202	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE MARGARITAS ENTRE AVENIDA MEDICO 8 Y CALLE MARIANO SAMOYE	33-TLASCALA	SAN GABRIEL CUAMATLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	814	814	814	0	0.0%	247
78203	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE MARGARITAS ENTRE AVENIDA MEDICO 8 Y CALLE MARIANO SAMOYE	33-TLASCALA	SAN GABRIEL CUAMATLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	248,970	248,970	248,970	0	0.0%	687,60
78204	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE MARIANO SAMOYE Y CALLE MARIANO SAMOYE	33-TLASCALA	TLASCALA DE RECONSTRUCCION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	101,026	101,026	101,026	0	0.0%	150,82
78205	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE PRIVADA RECONSTRUCION ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	SANTA MARIA ATILCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	98,433	98,433	98,433	0	0.0%	278,00
78206	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	LA TRINIDAD TEPITEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	115,100	115,100	115,100	0	0.0%	300,35
78207	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	52,415	52,415	52,415	0	0.0%	117,55
78208	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	92,056	92,056	92,056	0	0.0%	245,91
78209	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	99,822	99,822	99,822	0	0.0%	337,09
78210	PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE LA CALA Y CALLE LA CALA	33-TLASCALA	SANTA MARIA ACATLAPILCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	158,952	158,952	158,952	0	0.0%	503,97
18198	CONSTRUCCION DE ADOSQUIN	34-TLATECO	TLATECO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	299,794	299,794	299,794	100.0%	100.0%	750,10
18199	CONSTRUCCION DE ADOSQUIN	34-TLATECO	LAGUNILLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	175,487	175,487	175,487	100.0%	100.0%	873,67
18200	CONSTRUCCION DE ADOSQUIN	34-TLATECO	CASA BLANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	154,401	154,401	154,401	100.0%	100.0%	381,64
18201	CONSTRUCCION DE ADOSQUIN	34-TLATECO	CASA BLANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y REGIONAL	99,775	99,775	99,775	100.0%	100.0%	318,34

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Nivel	Clase de Proyecto	Presupuesto	Avance	Comprobados	Objeto	Valor	Porcentaje
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	281,497	281,497	281,497	0 METROS CUADRADOS	1,501.75	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	312,740	312,740	312,740	0 METROS CUADRADOS	893.04	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	375,714	375,714	375,714	0 METROS CUADRADOS	1,151.09	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	144,752	144,752	144,752	0 METROS CUADRADOS	493.17	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	211,035	211,035	211,035	0 METROS CUADRADOS	818.20	0.0%
18361	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	214,247	214,247	214,247	0 METROS CUADRADOS	811.54	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	381,186	381,186	381,186	0 METROS CUADRADOS	1,440.00	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	382,073	382,073	382,073	0 METROS CUADRADOS	1,440.00	0.0%
18361	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	490,314	490,314	490,314	0 METROS CUADRADOS	1,481.00	0.0%
18364	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	215,892	215,892	215,892	0 METROS CUADRADOS	2,493.00	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	258,825	258,825	258,825	0 METROS CUADRADOS	1,000.00	0.0%
18360	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	397,402	397,402	397,402	0 METROS CUADRADOS	2,469.00	0.0%
18361	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	3,501,726	3,501,726	3,501,726	0 METROS CUADRADOS	3,000.00	0.0%
18365	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	79,454	79,454	79,454	0 METROS CUADRADOS	384.51	100.0%
18365	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	17,430	17,430	17,430	0 METROS CUADRADOS	84.30	100.0%
18365	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	136,048	136,048	136,048	0 METROS CUADRADOS	580.50	0.0%
18365	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	153,725	153,725	153,725	0 METROS CUADRADOS	668.00	0.0%
18365	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	188,373	188,373	188,373	0 METROS CUADRADOS	759.30	0.0%
18365	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	37,819	37,819	37,819	0 METROS CUADRADOS	311.22	100.0%
18365	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS	34-TLAXCO	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESA RROLLO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	91,782	91,782	91,782	0 METROS CUADRADOS	194.32	100.0%

CUARTO PERIÓDICO DE 2013															
145150	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA LA HERMANURA	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	48,819	48,819	100.0%	48,819	48,819	100.0%	48,819	48,819	100.0%
145151	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	LA HERMANURA	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	36,930	36,930	100.0%	36,930	36,930	100.0%	36,930	36,930	100.0%
145274	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	LAS VEGAS	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	43,999	43,999	100.0%	43,999	43,999	100.0%	43,999	43,999	100.0%
145191	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	TECOMALUCAN	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	15,534	15,534	100.0%	15,534	15,534	100.0%	15,534	15,534	100.0%
145193	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA LA HERMANURA	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	37,793	37,793	100.0%	37,793	37,793	100.0%	37,793	37,793	100.0%
145000	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	LA HERMANURA	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	28,686	28,686	100.0%	28,686	28,686	100.0%	28,686	28,686	100.0%
145198	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	LAS VEGAS	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	24,497	24,497	100.0%	24,497	24,497	100.0%	24,497	24,497	100.0%
145190	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	SAN PEDRO LA CUEVA	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	20,099	20,099	100.0%	20,099	20,099	100.0%	20,099	20,099	100.0%
145433	34-TLAXCO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	TECOMALUCAN	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	12,589	12,589	100.0%	12,589	12,589	100.0%	12,589	12,589	100.0%
160962	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	ACERQUE DEL PERIR	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	92,495	92,495	100.0%	92,495	92,495	100.0%	92,495	92,495	100.0%
145812	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	EL RIGURO	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	479,489	479,489	100.0%	479,489	479,489	100.0%	479,489	479,489	100.0%
145814	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	LAS VEGAS	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	150,994	150,994	100.0%	150,994	150,994	100.0%	150,994	150,994	100.0%
145811	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	LAS VEGAS	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	110,994	110,994	100.0%	110,994	110,994	100.0%	110,994	110,994	100.0%
145812	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	LOBO DE AGUA	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	277,837	277,837	100.0%	277,837	277,837	100.0%	277,837	277,837	100.0%
145818	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	SAN JOSE TEPETUALUCO	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	299,209	299,209	100.0%	299,209	299,209	100.0%	299,209	299,209	100.0%
145827	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	SAN LORENZO SOLTEPEC	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	410,560	410,560	100.0%	410,560	410,560	100.0%	410,560	410,560	100.0%
145828	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	TECOMALUCAN	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	168,938	168,938	100.0%	168,938	168,938	100.0%	168,938	168,938	100.0%
155100	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	128,564	128,564	100.0%	128,564	128,564	100.0%	128,564	128,564	100.0%
145829	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	UNION EJIDA YERBA LIBRE	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	293,217	293,217	100.0%	293,217	293,217	100.0%	293,217	293,217	100.0%
141099	34-TLAXCO	PAVIMENTO DE ASFOFUM	CASA BLANCA	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCA	42,452	42,452	100.0%	42,452	42,452	100.0%	42,452	42,452	100.0%

Clave	Descripción	Municipio	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad Ejecutora	Presupuesto	Cometido	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Observaciones		
14943	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	72,994	72,994	100.0%	72,994	72,994.00	72,994.00	100.0%	72,994.00	100.0%		
14956	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	145,209	145,209	100.0%	145,209	145,209.00	415.00	415.00	100.0%	415.00	100.0%	
14991	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	84,501	84,501	100.0%	84,501	84,501.00	314.00	314.00	100.0%	314.00	100.0%	
14974	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	89,974	89,974	100.0%	89,974	89,974.00	370.00	370.00	100.0%	370.00	100.0%	
14997	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	58,925	58,925	100.0%	58,925	58,925.00	241.00	241.00	100.0%	241.00	100.0%	
13774	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	185,800	185,800	100.0%	185,800	185,800.00	1,160.00	1,160.00	100.0%	1,160.00	100.0%	
13777	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	385,788	385,788	100.0%	385,788	385,788.00	965.11	965.11	100.0%	965.11	100.0%	
14975	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	193,646	193,646	100.0%	193,646	193,646.00	954.00	954.00	100.0%	954.00	100.0%	
13312	PAVIMENTO DE ADOSQUIN	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	269,760	269,760	100.0%	269,760	269,760.00	1,183.54	1,183.54	100.0%	1,183.54	100.0%	
10541	PAVIMENTO DE CONCRETO HERRAJADO	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	55,123	55,123	100.0%	55,123	55,123.00	151.00	151.00	100.0%	151.00	100.0%	
14948	PAVIMENTO DE CONCRETO HERRAJADO	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	31,666	31,666	100.0%	31,666	31,666.00	58.00	58.00	100.0%	58.00	100.0%	
14949	PAVIMENTO DE CONCRETO HERRAJADO	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	313,045	313,045	100.0%	313,045	313,045.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
14943	PAVIMENTO DE CONCRETO HERRAJADO	14-TLAXCO	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	141,130	141,130	0.0%	0	0.00	411.50	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
10537	CONSTRUCCION DE MANIFESTOS EN ACORTENCAATL	14-TOTOLAC	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	65,241	65,241	100.0%	65,241	65,241.00	279.26	279.26	100.0%	279.26	100.0%	
10546	CONSTRUCCION DE GALERIAS EN AV. VIOCENTENATL	14-TOTOLAC	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	20,000	20,000	100.0%	20,000	20,000.00	375.00	375.00	100.0%	375.00	100.0%	
10081	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO EN CALLE QUIMATLAP	14-TOTOLAC	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	99,132	99,132	100.0%	99,132	99,132.00	340.00	340.00	100.0%	340.00	100.0%	
10450	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO EN CALLE QUIMATLAP	14-TOTOLAC	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	138,681	138,681	81.0%	138,681	138,681.00	121.99	121.99	81.0%	121.99	81.0%	ESTRUCURA POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA PROPORCIONA EL MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCAMBAN DE LA MANO DE OTRA
10033	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO EN CALLE QUIMATLAP	14-TOTOLAC	COLOMA PROFESOR GUADALUPE SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO	19,731	19,731	75.5%	19,731	19,731.00	115.64	115.64	75.5%	115.64	75.5%	ESTRUCURA POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA PROPORCIONA EL MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCAMBAN DE LA MANO DE OTRA

UNIDAD FISCAL 2011	PERIODO QUE SE REPORTA CUANTO TERMINÓ	MONEDAS	ESTADO	MUNICIPIO	ENTIDAD	PROYECTO	DEPARTAMENTO	SECTOR	ACTIVIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROPORCIÓN DEL VALOR UNITARIO	PROPORCIÓN DEL VALOR TOTAL	SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
144700	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1	31,145	31,145	100.0%	31,145	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
144722	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	57,145	57,145	100.0%	234,350	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127674	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	21,782	21,782	60.0%	81,123	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127721	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	43,332	43,332	60.0%	207,020	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127754	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	70,070	70,070	100.0%	166,151	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127713	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	12,243	12,243	81.3%	61,931	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127697	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	54,084	54,084	0.0%	230,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127715	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	110,989	110,989	0.0%	472,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
144731	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	47,079	47,079	100.0%	200,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127707	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	68,828	68,828	0.0%	243,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127981	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	114,241	114,241	78.0%	466,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127794	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	47,079	47,079	0.0%	200,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127797	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	47,445	47,445	74.0%	172,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127748	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	82,131	82,131	0.0%	340,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127748	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	47,383	47,383	42.4%	201,500	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127900	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	25,866	25,866	96.3%	110,000	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
127713	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	129,640	129,640	99.4%	473,500	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
144474	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	259,207	259,207	100.0%	838,500	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO
144535	CONSTRUCCION DE GUARDERIA UBICADO EN CALLE MARCEL AYVA CAMAHON	MXN	CD	VALCORTO	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	0	133,801	133,801	100.0%	415,500	SECCION DEL MUNICIPIO DE VALCORTO

ESTADO DE CUERPO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN Y CAJALUTÉN, PUEBLA, DEL EJERCICIO FINANCIERO 2012

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	MUNICIPIO DE	DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS
147671	CONSTRUCCIÓN DE GUARDARROBAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL				DIÁMETROS	47.00	47.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN HABITANTES	
151594	CONSTRUCCIÓN DE 400 M ² DE CALLE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			7.09	DIÁMETROS	29.26	29.26	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN HABITANTES	
151615	CONSTRUCCIÓN DE GUARDARROBAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			30.00	DIÁMETROS	30.00	30.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN HABITANTES	
148157	CONSTRUCCIÓN DE GUARDARROBAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			120.00	DIÁMETROS	495.00	495.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DE GUAHICHÓN HABITANTES	
147793	PAVIMENTO ACQUIN	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			224.917	M ² EMPERADO	637.00	637.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TETEL DE 3,884 HABITANTES.	
146885	PAVIMENTO ACQUIN	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			135.206	DIÁMETROS	290.00	290.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 384 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	
149512	PAVIMENTO ACQUIN	VAUQUIMECAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			290.107	DIÁMETROS	832.00	832.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 302 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE VAUQUIMECAN.	
147365	PAVIMENTO ACQUIN EN CALLE 15 DE AGOSTO	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			275.603	DIÁMETROS	780.00	780.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 1,000 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	
147794	PAVIMENTO ACQUIN EN CALLE 15 DE AGOSTO	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			179.733	DIÁMETROS	515.00	515.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 302 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	
147776	PAVIMENTO ACQUIN EN CALLE 15 DE AGOSTO	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			293.972	DIÁMETROS	835.00	835.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 302 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	
147785	PAVIMENTO ACQUIN EN CALLE 15 DE AGOSTO	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			376.026	DIÁMETROS	796.00	796.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 302 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	
147768	PAVIMENTO ACQUIN EN CALLE 15 DE AGOSTO	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			372.276	DIÁMETROS	495.00	495.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 302 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	
147799	PAVIMENTO ACQUIN EN CALLE 15 DE AGOSTO	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			148.631	DIÁMETROS	292.00	292.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 302 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	
147777	PAVIMENTO ACQUIN EN CALLE 15 DE AGOSTO	SAN JOSÉ TETEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			148.631	DIÁMETROS	292.00	292.00	0	0	SE BENEFICIA UN TOTAL DE 302 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL.	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA ECONOMICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Clave	Descripción de la obra	Cobertura	Entidad	Programa	Objetivo	Unidad	Valor	Porcentaje	Avance	Fecha	Observaciones
157744	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	200.00	100.0%	200.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE TOLAZAPAN
161442	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	435.00	100.0%	435.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE DEL ROSALE, LOCALIDAD DE SAN JOAN TLATELCOLO
169922	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	340.00	100.0%	340.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE SH... HOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMERA SECCION
181182	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	80.00	100.0%	80.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TOLONTECA, MUNICIPIO DE CONQUITO, EN
85771	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	190.00	100.0%	190.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ENTE, LOCALIDAD DE GUANACOS
85770	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	660.00	100.0%	660.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, EN CALLE INDEPENDENCIA Y LOMA BONITA, LOCALIDAD DE
85921	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	180.00	100.0%	180.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, EN CALLE ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE COMALTAPAN
85772	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	420.00	100.0%	420.00	2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 10 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TOLAZAPAN
85773	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	347.57	100.0%	347.57	2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE ENILIANO, LOCALIDAD DE TOLAZAPAN
85775	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	909.31	100.0%	909.31	2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SANTA ENTE
74110	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TLATELCOLO	ENTIDAD REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	1,131.89	100.0%	1,131.89	2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE LA CALI, LOCALIDAD DE CALAMHUAC

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	NIVEL	ESTADO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	ESTIMACIÓN DE COSTOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE EGRESOS	ESTIMACIÓN DE RESULTADOS
15774	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	15/07/12	31/07/12	100.0%	511.00	517.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
15870	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	377.00	377.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
15873	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	370.00	370.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
15934	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	613.91	613.91	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	966.23	966.23	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	371.00	371.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	460.00	460.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16039	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	216.00	216.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16040	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	292.00	292.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16041	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	345.00	345.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16042	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	144.00	144.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDAS DE CONCRETO EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	315.00	315.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA
16044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	LA MAGDALENA	MUNICIPAL	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	TEHUACALCO	LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7	01/08/12	31/07/12	100.0%	518.00	518.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 7 LOCALIDAD DE LA MAGDALENA

14134	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	51-SAN JUAN HUACATECO	SAN JUAN HUACATECO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACATECO	21,000	21,000	21,000	100.0%	21,000	100.0%	0	0	METROS	65.00	65.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN HUACATECO
14135	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	51-SAN JUAN HUACATECO	SAN JUAN HUACATECO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACATECO	44,711	44,711	44,711	100.0%	44,711	100.0%	0	0	METROS	131.00	131.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN HUACATECO
14150	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	51-SAN JUAN HUACATECO	SAN JUAN HUACATECO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACATECO	27,900	27,900	27,900	100.0%	27,900	100.0%	0	0	METROS	96.11	96.11	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN HUACATECO
14152	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	51-SAN JUAN HUACATECO	SAN JUAN HUACATECO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACATECO	135,200	135,200	135,200	100.0%	135,200	100.0%	0	0	M2	250.35	250.35	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN HUACATECO
91123	COLADO DE BANQUETAS CALLE FRANCISCO MADRID	54-SAN LORENZO ADOQUINAMITA	SAN LORENZO ADOQUINAMITA	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA	43,051	43,051	43,051	100.0%	43,051	100.0%	0	0	M2	124.39	124.39	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA
91858	COLADO DE GUARNIONES CALLE FRANCISCO MADRID	54-SAN LORENZO ADOQUINAMITA	SAN LORENZO ADOQUINAMITA	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA	45,400	45,400	45,400	100.0%	45,400	100.0%	0	0	M2	160.95	160.95	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA
91875	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	54-SAN LORENZO ADOQUINAMITA	SAN LORENZO ADOQUINAMITA	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA	200,750	200,750	200,750	100.0%	200,750	100.0%	0	0	M2	717.97	717.97	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA
94196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	54-SAN LORENZO ADOQUINAMITA	SAN LORENZO ADOQUINAMITA	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA	388,730	388,730	388,730	100.0%	388,730	100.0%	0	0	M2	663.44	663.44	300.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA
99311	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	54-SAN LORENZO ADOQUINAMITA	SAN LORENZO ADOQUINAMITA	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA	759,933	759,933	759,933	100.0%	759,933	100.0%	0	0	M2	1,817.49	1,817.49	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LORENZO ADOQUINAMITA
16400	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	55-SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO	48,465	48,465	48,465	100.0%	48,465	100.0%	0	0	METROS	165.00	165.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LUCAS TECOPILCO
16474	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	55-SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO	153,538	153,538	153,538	100.0%	153,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	417.00	417.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LUCAS TECOPILCO
16478	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	55-SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO	5,934	5,934	5,934	100.0%	5,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	73.00	73.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SAN LUCAS TECOPILCO
98976	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	51-SANTA APOLOINA TEACALCO	SANTA APOLOINA TEACALCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLOINA TEACALCO	19,388	19,388	19,388	100.0%	19,388	100.0%	0	0	METROS	81.20	81.20	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SANTA APOLOINA TEACALCO
99318	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES	51-SANTA APOLOINA TEACALCO	SANTA APOLOINA TEACALCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN SOCIAL VIVIENDA Y BIENESTAR REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLOINA TEACALCO	33,303	33,303	33,303	100.0%	33,303	100.0%	0	0	METROS	79.00	79.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES EN LA CALLE FRANCISCO MADRID ENTRE LAS CALLES QUARENTENY Y GUARANI EN LA ZONA URBANA DE SANTA APOLOINA TEACALCO

CUANTO PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL

CÓDIGO	UBICACIÓN	DESCRIPIÓN	ENTIDAD	ORDEN DE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FECHA DE OBRAS	FECHA DE OBRAS	FECHA DE OBRAS	FECHA DE OBRAS
1715	TEACALCO	PAVIMENTO DE ASFOQUE	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1722	TEACALCO	PAVIMENTO DE ASFOQUE	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	METROS CUADRADOS	529.35	529.35	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1802	TEACALCO	PAVIMENTO DE ASFOQUE	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	METROS CUADRADOS	945.00	945.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1803	TEACALCO	PAVIMENTO DE ASFOQUE	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1876	PANOTLA	AMPLIACION DE CALLE	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1878	PANOTLA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1714	PANOTLA	AMPLIACION DE RED PARA ALCAANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	METROS CUADRADOS	276.00	276.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7876	TUASCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENTRE CALLE HERRERA Y CALLE DE AGOSTO Y CALLE SAN HOMER	MUNICIPIO DE TUASCALA	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUASCALA	METROS CUADRADOS	87.90	87.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
124534	CUICUILTEPEC	PAVIMENTO DE ASFOQUE EN CALLE MEXICALCO	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	METROS CUADRADOS	1,158.87	1,158.87	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17793	CONTLA	RECONSTRUCCION DE CAMINO	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	METROS CUADRADOS	5,800.00	5,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
137835	CONTLA	REHABILITACION DE CAMINO	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	METROS CUADRADOS	14,800.00	14,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
148177	PANOTLA	REHABILITACION DE CAMINO	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	METROS CUADRADOS	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17190	PANOTLA	REHABILITACION DE CONCRETO HORTONICO	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	METROS CUADRADOS	54.00	54.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
170027	PANOTLA	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTONICO	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	METROS CUADRADOS	448.00	448.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
151607	PANOTLA	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTONICO	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	ENTIDAD	TIPO DE OBRAS	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (M\$)	VALOR REALIZADO (M\$)	VALOR RESTANTE (M\$)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (M\$)	VALOR REALIZADO (M\$)	VALOR RESTANTE (M\$)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)	
14971	REHABILITACION DE CALLE	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JUAN HUACHTINGO	SAN JUAN HUACHTINGO	21/03/13	21/03/13	100.0%	21,351	21,351	0	0	100.0%	21,351	21,351	0	0	100.0%	21,351
14976	REHABILITACION DE CALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JUAN HUACHTINGO	SAN JUAN HUACHTINGO	3/06/13	3/06/13	100.0%	3,480	3,480	0	0	100.0%	3,480	3,480	0	0	100.0%	3,480
14979	REHABILITACION DE CALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JUAN HUACHTINGO	SAN JUAN HUACHTINGO	5/03/13	5/03/13	100.0%	53,521	53,521	0	0	100.0%	53,521	53,521	0	0	100.0%	53,521
17002	MANTEIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CAMINOS RURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ESPAÑA	ESPAÑA	7/08/06	7/08/06	100.0%	75,806	75,806	0	0	100.0%	75,806	75,806	0	0	100.0%	75,806
18090	MAQUINA CON CARPETA EN CEMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	HUAMANTLA	HUAMANTLA	1/03/13	1/03/13	100.0%	1,301,350	1,301,350	0	0	100.0%	1,301,350	1,301,350	0	0	100.0%	1,301,350
18743	BACHO EN CALLE BRINCO BUENZ	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA TRINIDAD DE MARIANICO	LA TRINIDAD DE MARIANICO	25/11/13	25/11/13	100.0%	257,535	257,535	0	0	100.0%	257,535	257,535	0	0	100.0%	257,535
18761	REHABILITACION DE CAMINO CALLE 21 DE MARZO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN DIEGO MATANIMOS	SAN DIEGO MATANIMOS	11/03/13	11/03/13	100.0%	11,920	11,920	0	0	100.0%	11,920	11,920	0	0	100.0%	11,920
19006	MAQUINA DE CAMIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	PANOTLA	PANOTLA	14/09/11	14/09/11	100.0%	144,947	144,947	0	0	100.0%	144,947	144,947	0	0	100.0%	144,947
19100	REPARACION DE CALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	PANOTLA	PANOTLA	21/08/11	21/08/11	100.0%	24,081	24,081	0	0	100.0%	24,081	24,081	0	0	100.0%	24,081
19110	REHABILITACION DE CAMINO METROPOLITANO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	PANOTLA	PANOTLA	24/08/11	24/08/11	100.0%	342,848	342,848	0	0	100.0%	342,848	342,848	0	0	100.0%	342,848
19160	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN MATEO TEHUACAN	SAN MATEO TEHUACAN	10/05/10	10/05/10	100.0%	105,040	105,040	0	0	100.0%	105,040	105,040	0	0	100.0%	105,040
19161	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN MATEO TEHUACAN	SAN MATEO TEHUACAN	20/08/11	20/08/11	100.0%	209,447	209,447	0	0	100.0%	209,447	209,447	0	0	100.0%	209,447
19617	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADORITO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TEOLOCHILCO	TEOLOCHILCO	21/03/13	21/03/13	100.0%	716,712	716,712	0	0	100.0%	716,712	716,712	0	0	100.0%	716,712
19706	BACHO EN CALLES EN COLONIAS CONDOMINIALES CALLES VARIAS, COLUMNAS CONTRIBUYENTES DE TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TLAXCALA DE VIGILAS	TLAXCALA DE VIGILAS	23/11/13	23/11/13	100.0%	331,448	331,448	0	0	100.0%	331,448	331,448	0	0	100.0%	331,448
19709	REHABILITACION DE CALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JOSE ATOTZILCO	SAN JOSE ATOTZILCO	11/03/13	11/03/13	100.0%	12,139	12,139	0	0	100.0%	12,139	12,139	0	0	100.0%	12,139
19732	REHABILITACION DE CALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	11/03/13	11/03/13	100.0%	116,137	116,137	0	0	100.0%	116,137	116,137	0	0	100.0%	116,137
19762	REHABILITACION DE CALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TLAXCALA	TLAXCALA	11/03/13	11/03/13	100.0%	111,037	111,037	0	0	100.0%	111,037	111,037	0	0	100.0%	111,037

SECCION 1904 191
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

SECCION 1904 191		SECCION 1904 192		SECCION 1904 193		SECCION 1904 194		SECCION 1904 195		SECCION 1904 196		SECCION 1904 197		SECCION 1904 198		SECCION 1904 199		SECCION 1904 200			
CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO	CANTON	PROYECTO		
131866	REHABILITACION DE CALLES	34-TLAXIACO	MUNICIPIO DE TLAXIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	TIAXIACO	MUNICIPIO DE TLAXIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	11,637	113,673	113,673	113,673	100.0%	0	0	0	20,119.99	100.0%	100.0%	
143833	REHABILITACION DE CALLES	34-TLAXIACO	MUNICIPIO DE TLAXIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	TIAXIACO	MUNICIPIO DE TLAXIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	0	7,119.40	100.0%	100.0%	
83728	BANQUEO Y CUBRIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES	48-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	48-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	90,738	90,738	90,738	90,738	100.0%	0	0	0	426.00	100.0%	100.0%	
83717	PAVIMENTO Y REHABILITACION DE CALLES	48-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	48-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	119,857	119,857	119,857	119,857	100.0%	0	0	0	3,191.00	100.0%	100.0%	
83747	BANQUEO CON CARPETA ASFALTICA	48-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	48-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	23,175	23,175	23,175	23,175	100.0%	0	0	0	50.00	100.0%	100.0%	
148557	BANQUEO	55-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	55-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	144,487	144,487	144,487	144,487	100.0%	17,740	17,740	0	490.00	100.0%	100.0%	
94577	BANQUEO	55-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	55-SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	23,862	23,862	23,862	23,862	100.0%	0	0	0	140.78	100.0%	100.0%	
194644	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	5-APAZIACO	MUNICIPIO DE APAZIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	5-APAZIACO	MUNICIPIO DE APAZIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	1,073,650	1,073,650	1,073,650	1,073,650	92.9%	0	0	10,000.00	6,940.00	69.4%	69.4%	
194687	REHABILITACION CARRETERA TRONCAL MEXICO VERACRUZ DE 140.000 AL 1138000	5-APAZIACO	MUNICIPIO DE APAZIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	5-APAZIACO	MUNICIPIO DE APAZIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	2,197,445	2,197,445	2,197,445	2,197,445	100.0%	0	0	10,000.00	10,000.00	100.0%	100.0%	
172099	BANQUEO DE CALLES	24-PANJUELA	MUNICIPIO DE PANJUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	24-PANJUELA	MUNICIPIO DE PANJUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	23,685	23,685	23,685	23,685	0.0%	0	0	0	81.00	81.00	100.0%	100.0%
191811	CONSTRUCCION DE ALICATADO	24-PANJUELA	MUNICIPIO DE PANJUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	24-PANJUELA	MUNICIPIO DE PANJUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	6,440	6,440	6,440	6,440	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%
196833	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ETAPA	28-TLAXIACO	MUNICIPIO DE TLAXIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	28-TLAXIACO	MUNICIPIO DE TLAXIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	0	140.00	140.00	100.0%	100.0%
199345	REHABILITACION DE PAVIMENTO	23-MATIAS ROMERO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	23-MATIAS ROMERO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION SOCIAL	18,649	18,649	18,649	18,649	100.0%	0	0	0	10.48	10.48	100.0%	100.0%

SECCION 1904 201
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBRAS
 CANTON DE SAN JUAN DE LOS RIOS

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Tipo de Obra	Valor Estimado (Millones de Pesos)	Porcentaje de Avance	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Financiamiento		Observaciones
										Fuente	Monto	
13776	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPAL	DE DESARROLLO SOCIAL	35.811	100.0%	15/07/13	16/07/13	TERMINADA	35.811	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE LA UNICA CALLE DEL COMPLEJO
9177	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	10.013	100.0%	10/01/13	10/01/13	TERMINADA	10.013	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DE LA UNICA CALLE DEL COMPLEJO
9177	OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LEONARDO COMET BLANCO	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	31.135	100.0%	31/13/13	31/13/13	TERMINADA	31.135	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LEONARDO COMET BLANCO
8172	REHABILITACION DE POSTE	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	14.038	100.0%	14/03/13	14/03/13	TERMINADA	14.038	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE REHABILITACION DE POSTE EN LA CALLE DE LA UNICA CALLE DEL COMPLEJO
10151	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL REHABILITACION DE SUBESTACION	SAN FRANCISCO ATESCANTINGO	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	123.966	100.0%	12/3/96	12/3/96	TERMINADA	123.966	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE REHABILITACION DE SUBESTACION EN LA CALLE DE LA UNICA CALLE DEL COMPLEJO
10150	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POSTE NO. 1, CUARTA MANCANA CAMBIO A LA PLANTA DE TRANSFORMACION	SAN FRANCISCO ATESCANTINGO	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	297.499	100.0%	29/7/99	29/7/99	TERMINADA	297.499	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POSTE NO. 1, CUARTA MANCANA CAMBIO A LA PLANTA DE TRANSFORMACION
7401	ELECTRIFICACION EN CALLE MARINO SANJUAN ENTRE CALLE 801 Y CALLE 802	SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPAL	DE DESARROLLO SOCIAL	299.197	0.0%	299.197	299.197	POR REALIZAR	299.197	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE ELECTRIFICACION EN CALLE MARINO SANJUAN ENTRE CALLE 801 Y CALLE 802
7402	ELECTRIFICACION EN PRIVADA PLUMBOS, CALLE MARINO SANJUAN	SAN JUAN DE LOS RIOS	MUNICIPAL	DE DESARROLLO SOCIAL	32.425	0.0%	32.425	32.425	POR REALIZAR	32.425	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA PLUMBOS, CALLE MARINO SANJUAN
13541	CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION PRIBARCA ABARDA INHUTAMBE 3+1/2	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	64.432	100.0%	64.432	64.432	TERMINADA	64.432	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION PRIBARCA ABARDA INHUTAMBE 3+1/2
13542	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	31.464	100.0%	31.464	31.464	TERMINADA	31.464	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
978 9	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	32.000	100.0%	32.000	32.000	TERMINADA	32.000	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
13590	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	35.047	100.0%	35.047	35.047	TERMINADA	35.047	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
13195	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	31.651	100.0%	31.651	31.651	TERMINADA	31.651	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
13194	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	8.000	100.0%	8.000	8.000	TERMINADA	8.000	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
13193	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	46.518	100.0%	46.518	46.518	TERMINADA	46.518	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
13192	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	37.348	100.0%	37.348	37.348	TERMINADA	37.348	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
13191	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARINO SANJUAN	COMALAPAN	ESTADAL	DE DESARROLLO SOCIAL	108.598	100.0%	108.598	108.598	TERMINADA	108.598	0.00	SE REALIZO LA OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARINO SANJUAN

416000 FICHA 1011
PERIODO EN EL QUE SE REPORTA CUANTO FINANCIA

MARIANO ARISTA		REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL		MUNICIPIO DE		CIUDAD DE		TRIMESTRE EN 2012		
14912	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	114,600	114,600	114,600	100.0%	0	17.00	100.0%
14913	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	96,799	96,799	96,799	100.0%	0	250.00	100.0%
14914	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	52,795	52,795	52,795	100.0%	0	8.00	100.0%
14915	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 19 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	18,024	18,024	18,024	0.0%	0	7.00	0.0%
14916	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	65,691	65,691	65,691	0.0%	0	10.00	0.0%
14917	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 21 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	51,542	51,542	51,542	0.0%	0	1.00	0.0%
14918	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 22 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	117,070	117,070	117,070	100.0%	0	1.00	100.0%
14919	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 23 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	62,816	62,816	62,816	100.0%	0	1.00	100.0%
14920	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	90,760	90,760	90,760	100.0%	0	1.00	100.0%
14921	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 25 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	306,392	306,392	306,392	100.0%	0	1.00	100.0%
14922	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 26 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	161,198	161,198	161,198	100.0%	0	1.00	100.0%
14923	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	93,539	93,539	93,539	100.0%	0	1.00	100.0%
14924	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 28 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	61,529	61,529	61,529	100.0%	0	1.00	100.0%
14925	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	87,876	87,876	87,876	100.0%	0	1.00	100.0%
14926	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	179,207	179,207	179,207	100.0%	0	1.00	100.0%
14927	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 31 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	171,640	171,640	171,640	100.0%	0	1.00	100.0%
14928	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 32 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	288,547	288,547	288,547	100.0%	0	1.00	100.0%
14929	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 33 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	40,654	40,654	40,654	100.0%	0	1.00	100.0%
14930	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 34 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO DE FREDA	DESAARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARIANO ARISTA	48,777	48,777	48,777	100.0%	0	1.00	100.0%

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COLOMBA
AL NO ENCANTAR ESTA REGION HOMER
LA DE COLOMBA

COMANDO EN JEFE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Código	Descripción	Localidad	Entidad Federativa	Organización	Clasificación de Gastos	Presupuesto	Comprobado	Cuentas por Pagar	Saldo	% Ejecución	Comentarios
18384	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAZACUA	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	308,340	308,340	308,340	0	100.0%	
18387	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXIQUIANA	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	157,281	157,281	157,281	0	100.0%	
18388	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXIQUIANA	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	210,227	210,227	210,227	0	100.0%	
18384	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXIQUIANA	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	237,450	237,450	237,450	0	100.0%	
18389	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXIQUIANA	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	96,141	96,141	96,141	0	100.0%	
18393	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	31-TOMPANTEPEC	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DEVELOPMENTAL PROGRAMS	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	65,366	65,366	65,366	0	100.0%	
18397	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	31-TOMPANTEPEC	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DEVELOPMENTAL PROGRAMS	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	35,976	35,976	35,976	0	100.0%	
18784	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN CALLES Y EN VIVIENDAS	35-SALAZAR	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	297,489	297,489	297,489	0	0.0%	
18787	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN CALLES Y EN VIVIENDAS	35-SALAZAR	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	34,776	34,776	34,776	0	0.0%	
18789	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN CALLES Y EN VIVIENDAS	35-SALAZAR	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	182,724	182,724	182,724	0	0.0%	
18791	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN CALLES Y EN VIVIENDAS	35-SALAZAR	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	57,920	57,920	57,920	0	0.0%	
18797	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN CALLES Y EN VIVIENDAS	35-SALAZAR	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	146,516	146,516	146,516	0	0.0%	
18798	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN CALLES Y EN VIVIENDAS	35-SALAZAR	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	59,688	59,688	59,688	0	0.0%	
18799	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN CALLES Y EN VIVIENDAS	35-SALAZAR	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	196,561	196,561	196,561	0	0.0%	
18799	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	MUNICIPIO DE SAN MARCO	MUNICIPIO DE SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	31-DEVELOPMENTAL PROGRAMS	96,837	96,837	96,837	0	100.0%	

Presupuesto	Comprobado	Cuentas por Pagar	Saldo	% Ejecución	Comentarios
308,340	308,340	308,340	0	100.0%	
157,281	157,281	157,281	0	100.0%	
210,227	210,227	210,227	0	100.0%	
237,450	237,450	237,450	0	100.0%	
96,141	96,141	96,141	0	100.0%	
65,366	65,366	65,366	0	100.0%	
35,976	35,976	35,976	0	100.0%	
297,489	297,489	297,489	0	0.0%	
34,776	34,776	34,776	0	0.0%	
182,724	182,724	182,724	0	0.0%	
57,920	57,920	57,920	0	0.0%	
146,516	146,516	146,516	0	0.0%	
59,688	59,688	59,688	0	0.0%	
196,561	196,561	196,561	0	0.0%	
96,837	96,837	96,837	0	100.0%	

SE REFORMARÁ A UN TOTAL DE LA POBLACION DE 5847 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TITEL.

SE REFORMARÁ A UN TOTAL DE LA POBLACION DE 5847 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TITEL.

CÓDIGO DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS	MUNICIPIO DESTINO	MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO EJECUTADO	MONTANTO COMPROMETIDO	MONTANTO PAGADO	MONTANTO A PAGAR	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE
19334	RED DE ELECTRIFICACION	SANTO LUCAS TIERRA NUEVA	ESTADO DE SAN PABLO DE LOS RIOS	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SANTO LUCAS TIERRA NUEVA	MUNICIPIO DE SANTO LUCAS TIERRA NUEVA	24,897	24,897	24,897	24,897	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
18736	OBRA CONSTRUCTIVA DE UN PABILLON DE COLECCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE AMERICAS DE TLANCALA	SAN AGUSTIN	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO ECONOMICO	MUNICIPIO DE TLANCALA	MUNICIPIO DE TLANCALA	87,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
14118	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA CRUZ	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE LA CRUZ	MUNICIPIO DE LA CRUZ	287,266	287,266	287,266	287,266	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
55930	AMPLIACION Y COLECCION DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE ESCUELA EN LA CALLE DE LA CALLE	SAN AGUSTIN	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	45,565	45,565	45,565	45,565	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
19337	REPARACION DE ENTUBO DE SALUD	ZEPANOTLA	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE ZEPANOTLA	MUNICIPIO DE ZEPANOTLA	149,937	149,937	149,937	149,937	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
19335	REPARACION Y COLECCION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	SAN JUAN DE LA LAGUNA	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
19332	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (GOBIERNO MUNICIPAL)	LA CRUZ	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE LA CRUZ	MUNICIPIO DE LA CRUZ	867,724	867,724	867,724	867,724	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
11134	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (CONSEJO MUNICIPAL)	LA CRUZ	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE LA CRUZ	MUNICIPIO DE LA CRUZ	144,052	144,052	144,052	144,052	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
18739	REPARACION Y COLECCION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	SAN JUAN DE LA LAGUNA	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
19346	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	SAN JUAN DE LA LAGUNA	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	138,798	138,798	138,798	138,798	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
7176	COMPLEMENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	SAN JUAN DE LA LAGUNA	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	57,641	57,641	57,641	57,641	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
67189	PREESCALAS	SANTO LUCAS TIERRA NUEVA	ESTADO DE SAN PABLO DE LOS RIOS	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SANTO LUCAS TIERRA NUEVA	MUNICIPIO DE SANTO LUCAS TIERRA NUEVA	54,567	54,567	54,567	54,567	100.0%	15/05/12	TERMINADA	
7157	CONSTRUCCION DE SALA DE CLASES EN EL CENTRO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	SAN JUAN DE LA LAGUNA	ESTADO DE QUERETARO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA LAGUNA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	15/05/12	TERMINADA	

CUANTO INDIQUE EN 2013

Clave	Descripción del Proyecto	Entidad Municipal	Programa	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
7793	MEJORAMIENTO DE REPARACIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA 13 MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	59,802	100.0%	59,802	0	0	59,802
8134	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MORENO FERNANDEZ DE LUZARÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	60,000	100.0%	60,000	0	0	60,000
139270	MAINTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 2	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	60,000	100.0%	60,000	0	0	60,000
139271	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	60,000	100.0%	60,000	0	0	60,000

Clave	Descripción del Proyecto	Entidad Municipal	Programa	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
13412	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	8,659	100.0%	8,659	0	0	8,659
13413	PROGRAMA PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	34,682	100.0%	34,682	0	0	34,682
13414	PROGRAMA PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	30,000	100.0%	30,000	0	0	30,000
13415	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	50,701	100.0%	50,701	0	0	50,701
13416	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	11,159	100.0%	11,159	0	0	11,159

Clave	Descripción del Proyecto	Entidad Municipal	Programa	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
13417	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	31,34	100.0%	31,34	0	0	31,34
13418	PROGRAMA PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	934,55	100.0%	934,55	0	0	934,55
13419	PROGRAMA PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	706,44	100.0%	706,44	0	0	706,44
13420	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	206,85	100.0%	206,85	0	0	206,85
13421	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO	MUNICIPIO DE TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	50,00	100.0%	50,00	0	0	50,00

IMPRESO EN LA PAZ
MICHUACÁN DE OAXACA

CLAVE DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	UBICACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104437	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	118,935	118,935	100.0%	0.00	118,935	100.0%	0.00	0.00	118,935	
105443	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	14,997	14,997	100.0%	0.00	14,997	100.0%	0.00	0.00	14,997	
109004	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	120,000	120,000	100.0%	0.00	120,000	100.0%	0.00	0.00	120,000	
102042	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	55,801	55,801	100.0%	0.00	55,801	100.0%	0.00	0.00	55,801	
118564	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	17,403	17,403	100.0%	0.00	17,403	100.0%	0.00	0.00	17,403	
111699	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CALLES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CALLES	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	165,294	165,294	100.0%	0.00	165,294	100.0%	0.00	0.00	165,294	
106231	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	274,234	274,234	100.0%	0.00	274,234	100.0%	0.00	0.00	274,234	
109948	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	487,200	487,200	100.0%	0.00	487,200	100.0%	0.00	0.00	487,200	
109935	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	66,733	66,733	100.0%	0.00	66,733	100.0%	0.00	0.00	66,733	
101952	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	147,642	147,642	100.0%	0.00	147,642	100.0%	0.00	0.00	147,642	
103853	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	148,965	148,965	100.0%	0.00	148,965	100.0%	0.00	0.00	148,965	
103854	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	49,235	49,235	100.0%	0.00	49,235	100.0%	0.00	0.00	49,235	
105117	MURDE DE CORTADERIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	MURDE DE CORTADERIA	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	248,697	248,697	100.0%	0.00	248,697	100.0%	0.00	0.00	248,697	
50941	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONTENCION (MAMANTERA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONTENCION (MAMANTERA)	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	270,643	270,643	100.0%	0.00	270,643	100.0%	0.00	0.00	270,643	
173864	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	67,293	67,293	100.0%	0.00	67,293	100.0%	0.00	0.00	67,293	
109174	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	160,548	160,548	100.0%	0.00	160,548	100.0%	0.00	0.00	160,548	
171452	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	238,753	238,753	100.0%	0.00	238,753	100.0%	0.00	0.00	238,753	
101813	REHABILITACION DE CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CAMINO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	COMUNIDAD DE SAN MARCOS	1/1/2012	31/12/2012	15,907	15,907	66.6%	0.00	15,907	66.6%	0.00	0.00	15,907	

CUANTO TRIESTE DE 2012														
CLASIFICACION	ESTADO	MUNICIPIO	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO DE AVANCE	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE RESERVA	IMPORTE DEPENDIENTE	IMPORTE DEPENDIENTE POR PAGAR
15705	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (IFSM)	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00
19134	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
19135	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
19136	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
19137	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	39,781.00	39,781.00	39,781.00	39,781.00	0.00	0.00	0.00
19138	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	143,554.00	143,554.00	143,554.00	143,554.00	0.00	0.00	0.00
19139	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	75,069.00	75,069.00	75,069.00	75,069.00	0.00	0.00	0.00
19140	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
19141	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	74,794.00	74,794.00	74,794.00	74,794.00	0.00	0.00	0.00
19142	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	77,607.00	77,607.00	77,607.00	77,607.00	0.00	0.00	0.00
19143	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	101,564.00	101,564.00	101,564.00	101,564.00	0.00	0.00	0.00
19144	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
19145	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	106,469.00	106,469.00	106,469.00	106,469.00	0.00	0.00	0.00
19146	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MICHOACÁN	DEPARTAMENTO DE SALUD	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2012	31/12/2012	100.0%	18,641.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO FEDERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA FISCAL
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FEDERAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	ENTIDAD	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROPORCIÓN DE AVANCE	TIPO DE OBRAS	OTROS DATOS
71411	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					8,000	8,000	100.0%	OTRO	CUANTO TRIMESTRAL 4to. 2012
71412	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PAVIMENTADAS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					8,000	8,000	100.0%	OTRO	
181835	ALISTOS INDIRECTOS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					279,045	279,045	0.0%	OTRO	
9175	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PAVIMENTADAS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					817,745	817,745	100.0%	OTRO	
7154	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PAVIMENTADAS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					9,073	9,073	71.2%	OTRO	
141756	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PAVIMENTADAS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					35,583	35,583	100.0%	OTRO	
181836	ALISTOS INDIRECTOS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					16,861	16,861	100.0%	OTRO	
11605	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EXHIBIDAS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					62,411	62,411	100.0%	OTRO	
11593	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EXHIBIDAS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					9,188	9,188	100.0%	OTRO	
18782	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTODUPLICADOR	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					32,000	32,000	0.0%	OTRO	
14731	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					45,899	45,899	100.0%	OTRO	
14732	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE TLATELCOLOTE					98,289	98,289	100.0%	OTRO	

DIAGRAMA RECALCULO DE PRECIOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRERA PARA EL PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CUARTO FRENTE DE LA CALLE DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TAMPALULAN, ESTADO DE OAXACA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OTROS	MODIFICACION	ENTIDAD	MUNICIPIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OTROS	MODIFICACION	ENTIDAD	MUNICIPIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OTROS	MODIFICACION	ENTIDAD	MUNICIPIO
11805				ACTUALIZACION DE PLANOS DE CONTABILIDAD Y/O PLANOS	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	MODIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	6.300	6.300	ACTUALIZACION DE PLANOS DE CONTABILIDAD Y/O PLANOS	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	MODIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	6.300	6.300	ACTUALIZACION DE PLANOS DE CONTABILIDAD Y/O PLANOS	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	MODIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	6.300	6.300	
11811				CONSULTORIA INVESTIGACION Y EVALUACION DE FONTALEMENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y GESTION PARA INGRESAR AL SISTEMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL	5-SAN LUCAS TECOPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO	32.727	32.727	CONSULTORIA INVESTIGACION Y EVALUACION DE FONTALEMENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y GESTION PARA INGRESAR AL SISTEMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL	5-SAN LUCAS TECOPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO	32.727	32.727	CONSULTORIA INVESTIGACION Y EVALUACION DE FONTALEMENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y GESTION PARA INGRESAR AL SISTEMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL	5-SAN LUCAS TECOPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO	32.727	32.727	
11824				ACORDONAMIENTO DE EGRESOS FISICOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	34-TLATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC	511.831	511.831	ACORDONAMIENTO DE EGRESOS FISICOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	34-TLATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC	511.831	511.831	ACORDONAMIENTO DE EGRESOS FISICOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	34-TLATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC	511.831	511.831	
9974				ADQUISICION DE MOBILIARIO	36-TOTOLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	14.718	14.718	ADQUISICION DE MOBILIARIO	36-TOTOLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	14.718	14.718	ADQUISICION DE MOBILIARIO	36-TOTOLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	14.718	14.718	
34630				ADQUISICION DE SOFTWARE Y MAQUINARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MANAJE DE GUBERNO	1-ANAHUAC DE GUBERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANAHUAC DE GUBERNO	36.176	36.176	ADQUISICION DE SOFTWARE Y MAQUINARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MANAJE DE GUBERNO	1-ANAHUAC DE GUBERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANAHUAC DE GUBERNO	36.176	36.176	ADQUISICION DE SOFTWARE Y MAQUINARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MANAJE DE GUBERNO	1-ANAHUAC DE GUBERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANAHUAC DE GUBERNO	36.176	36.176	
11820				ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	28.356	28.356	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	28.356	28.356	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	28.356	28.356	
11836				ADQUISICION DE PROGRAMA DE CORTES DE CABLE	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	12.650	12.650	ADQUISICION DE PROGRAMA DE CORTES DE CABLE	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	12.650	12.650	ADQUISICION DE PROGRAMA DE CORTES DE CABLE	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	12.650	12.650	
79914				ADQUISICION DE PROGRAMA DE CORTES DE CABLE	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	12.650	12.650	ADQUISICION DE PROGRAMA DE CORTES DE CABLE	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	12.650	12.650	ADQUISICION DE PROGRAMA DE CORTES DE CABLE	2-APEATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE APEATITLAN	12.650	12.650	
9977				ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	36-TOTOLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	41.677	41.677	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	36-TOTOLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	41.677	41.677	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	36-TOTOLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	41.677	41.677	
13070				DESARROLLO INSTITUCIONAL	37-LAZARO CARDENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	40.879	40.879	DESARROLLO INSTITUCIONAL	37-LAZARO CARDENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	40.879	40.879	DESARROLLO INSTITUCIONAL	37-LAZARO CARDENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	40.879	40.879	
84999				ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	48-LA MAGDALENA TLUATELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLUATELUCCO	103.722	103.722	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	48-LA MAGDALENA TLUATELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLUATELUCCO	103.722	103.722	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	48-LA MAGDALENA TLUATELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLUATELUCCO	103.722	103.722	
11205				DESARROLLO INSTITUCIONAL	53-SAN JOSE TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	70.586	70.586	DESARROLLO INSTITUCIONAL	53-SAN JOSE TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	70.586	70.586	DESARROLLO INSTITUCIONAL	53-SAN JOSE TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	70.586	70.586	
11534				ADQUISICION DE EQUIPOS Y BATERIAS DE TELECOMUNICACION	53-SAN JOSE TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	46.490	46.490	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BATERIAS DE TELECOMUNICACION	53-SAN JOSE TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	46.490	46.490	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BATERIAS DE TELECOMUNICACION	53-SAN JOSE TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	46.490	46.490	
99948				ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	54-SAN LORENZO TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEACALCO	14.940	14.940	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	54-SAN LORENZO TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEACALCO	14.940	14.940	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	54-SAN LORENZO TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEACALCO	14.940	14.940	
13267				ADQUISICION DE EQUIPO	54-SAN LORENZO TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEACALCO	3.759	3.759	ADQUISICION DE EQUIPO	54-SAN LORENZO TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEACALCO	3.759	3.759	ADQUISICION DE EQUIPO	54-SAN LORENZO TEACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEACALCO	3.759	3.759	
98150				EQUIPO	57-SANTA APOLONIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	25.857	25.857	EQUIPO	57-SANTA APOLONIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	25.857	25.857	EQUIPO	57-SANTA APOLONIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	25.857	25.857	

ERRECCION FISCAL 2013
PERIODO QUE VA DE REPORTE CUARTO TRIMESTRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2013

Código	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Sector	Presupuesto			Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
					Presupuesto	Cometido	Ejecutado					
16433	BANQUETAS DE CONCRETO	SAN DIEGO METEPEC	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	115,316	115,316	115,316	0	0.00%	115,316	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE TORREÓN ENTRE CALLE LAZARTE Y CALLE 20 DE SEPTIEMBRE
16018	BANQUETAS DE CONCRETO	SAN GABRIEL CUAMPULA	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	55,445	55,445	55,445	0	0.00%	55,445	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE AMARGARITAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE LAZARTE
16019	BANQUETAS DE CONCRETO	SAN GABRIEL CUAMPULA	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	35,810	35,810	35,810	0	0.00%	35,810	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE LAZARTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE ALLEHO
16020	BANQUETAS DE CONCRETO	SAN GABRIEL CUAMPULA	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	38,716	38,716	38,716	0	0.00%	38,716	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE TORREÓN ENTRE CALLE LAZARTE Y CALLE ESCOBAR
16819	BANQUETAS DE CONCRETO	TUASCALACA	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,221	31,221	31,221	0	0.00%	31,221	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE ESCOBAR ENTRE CALLE LAZARTE Y CALLE 16 Y CALLE 15 Y CALLE 17
19937	BANQUETAS DE CONCRETO	SAN LUCAS CUAMPULAMPAM	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	187,001	187,001	187,001	0	0.00%	187,001	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE DOMINGO ARENAS
16057	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	SAN GABRIEL CUAMPULA	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,898	5,898	5,898	0	0.00%	5,898	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE LAZARTE
15933	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN LUCAS CUAMPULAMPAM	MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	69,122	69,122	69,122	0	0.00%	69,122	100.00%	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE LAZARTE

CUANTO FINANCIARÁN 2012

Clave	Descripción	Entidad Federativa	Municipio	Localidad	Carácter	Modalidad	Forma de pago	Valor	Porcentaje	Superficie	Observaciones
15433	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MUNICIPIO DE TLAZCALA	MUNICIPIO DE TLAZCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONVENIO	191,722	0.0%	0	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE GUILLERMO ARISTO ENTRE INDIPENDENCIA Y CALLE GUILLERMO ARISTO
15434	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MUNICIPIO DE TLAZCALA	MUNICIPIO DE TLAZCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONVENIO	138,817	0.0%	0	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE GUILLERMO ARISTO ENTRE CALLE GUILLERMO ARISTO Y CALLE GUILLERMO ARISTO
15435	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MUNICIPIO DE TLAZCALA	MUNICIPIO DE TLAZCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONVENIO	191,596	0.0%	0	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE GUILLERMO ARISTO ENTRE CALLE GUILLERMO ARISTO Y CALLE GUILLERMO ARISTO
15764	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MUNICIPIO DE TLAZCALA	MUNICIPIO DE TLAZCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONVENIO	78,534	0.0%	0	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE GUILLERMO ARISTO ENTRE CALLE GUILLERMO ARISTO Y CALLE GUILLERMO ARISTO
16433	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MUNICIPIO DE TLAZCALA	MUNICIPIO DE TLAZCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONVENIO	72,327	0.0%	0	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE GUILLERMO ARISTO ENTRE CALLE GUILLERMO ARISTO Y CALLE GUILLERMO ARISTO
16437	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MUNICIPIO DE TLAZCALA	MUNICIPIO DE TLAZCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONVENIO	406,328	0.0%	0	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE GUILLERMO ARISTO ENTRE CALLE GUILLERMO ARISTO Y CALLE GUILLERMO ARISTO
16737	PAVIMENTO DE ADOQUIN	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	MUNICIPIO DE TLAZCALA	MUNICIPIO DE TLAZCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONVENIO	114,985	0.0%	0	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE GUILLERMO ARISTO ENTRE CALLE GUILLERMO ARISTO Y CALLE GUILLERMO ARISTO

CANTONAL 2013
 PLANEO DE LA INFRAESTRUCTURA

CLAVE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
16101	PAVIMENTO DE ADOQUIN	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	190,790	190,790	100.0%	01/01/12	01/01/12	METROS CUADRADOS	531.37	0.00	0.0%		
16157	RED DE AGUA POTABLE	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	40,828	40,828	100.0%	01/01/12	01/01/12	METROS LINEALES	150.00	0.00	0.0%		
15305	REJILLA	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	66,000	66,000	100.0%	01/01/12	01/01/12	REJILLA	1.00	0.00	0.0%		
16472	REJILLA	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	87,344	87,344	100.0%	01/01/12	01/01/12	REJILLA	1.00	0.00	0.0%		
15776	TANQUE ELEVADO	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	146,496	146,496	100.0%	01/01/12	01/01/12	TANQUE	1.00	0.00	0.0%		
15907	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE LA GUARDIA NACIONAL	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	402,257	402,257	100.0%	01/01/12	01/01/12	MODULO	1.00	1.00	100.0%		
15735	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	124,556	124,556	100.0%	01/01/12	01/01/12	MODULO	1.00	1.00	100.0%		
15941	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	25,000	25,000	100.0%	01/01/12	01/01/12	MODULO	1.00	1.00	100.0%		
15949	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	35,000	35,000	100.0%	01/01/12	01/01/12	MODULO	1.00	1.00	100.0%		
14762	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	11,863	11,863	100.0%	01/01/12	01/01/12	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%		
14764	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	10,471	10,471	100.0%	01/01/12	01/01/12	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%		
14765	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	18,955	18,955	100.0%	01/01/12	01/01/12	METRO LINEAL	115.00	115.00	100.0%		
14767	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	13,791	13,791	100.0%	01/01/12	01/01/12	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
14769	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	GOBIERNO FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	ESTADO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	TLAXCALA	47,825	47,825	100.0%	01/01/12	01/01/12	METRO LINEAL	285.00	285.00	100.0%		

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 INSTITUTO FEDERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 COMITÉ INTERSECRETARIAL 2012

Código	Descripción	Municipio	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Indicador	Valor	Unidad	Porcentaje	Observaciones
16082	ELECTRIFICACION	Ocotlán	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			116,506	116,506	100.0%	100.0%	DE PULLA OBRA SE EJECUTA EN PAV. DE LA LUT SOBRE MOSAICO
16587	ELECTRIFICACION	Ocotlán	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			116,506	116,506	100.0%	100.0%	LA RECONSTRUCCION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012. LA OBRA SE EJECUTA EN LAS CALLES LOS PLARES ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE MOSES SOCA
16583	ELECTRIFICACION	Ocotlán	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			116,506	116,506	100.0%	100.0%	LA RECONSTRUCCION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012. LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE LOS PINOS Y CALLE DE LA CRUZ Y CALLE MOSES SOCA
17940	ELECTRIFICACION	Santa Lucía Cuauhtémoc	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			116,506	116,506	100.0%	100.0%	LA RECONSTRUCCION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012. LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE CALLE PETAH MARQUEZ Y HENRIQUETA EDWARDS
18452	ESTUDIO GEOMÉTRICO	Santa María Teuloc	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			219,844	219,844	0.0%	0.0%	LA RECONSTRUCCION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012. LA OBRA SE EJECUTA EN CALLE 21 DE AGOSTO ENTRE CALLE PETAH MARQUEZ Y HENRIQUETA EDWARDS
18736	MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION	Tlaxco	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			32,336	32,336	100.0%	100.0%	PROYECTO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS

País	Entidad	Municipio	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Indicador	Valor	Unidad	Porcentaje	Observaciones
18011	TELANOVAL	Tlaxco	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			1,991	1,991	100.0%	100.0%	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE BAJA TENSION
18740	MANTENIMIENTO DE LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION	Tepechic	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			1,366	1,366	100.0%	100.0%	MANTENIMIENTO DE LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION
18776	RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Apetatlan	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			50,000	50,000	100.0%	100.0%	RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE APETATLAN

UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE BIENES	ENTIDAD	TIPO DE BIEN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11467	ADQUISICIÓN DE EQUIPO UNIFORMES PARA POLICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	15,271.00	1	15,271.00	0	0	0	0
11468	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUNDO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	17,850.00	1	17,850.00	0	0	0	0
11469	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELIMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	358,672.00	1	358,672.00	0	0	0	0
11470	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11471	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11472	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11473	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11474	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11475	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11476	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11477	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11478	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11479	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11480	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11481	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11482	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11483	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11484	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11485	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11486	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11487	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11488	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11489	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0
11490	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD SOCIAL	318,500.00	1	318,500.00	0	0	0	0

Código	Descripción	Municipio	Grupo	Subgrupo	Entidad	Municipio	Monto de recursos planeados		Monto de recursos comprometidos		Monto de recursos disponibles	Porcentaje de ejecución	Monto de recursos comprometidos	Porcentaje de ejecución	Monto de recursos disponibles	Porcentaje de ejecución
							Programa	Subprograma	Programa	Subprograma						
13574	MANTENIMIENTO NOMINAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	619,307	619,307	619,307	619,307	100.0%	619,307	100.0%	619,307	100.0%	
4213	GROSOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UNIFORMES PARA PELETEROS	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	45,000	100.0%	45,000	100.0%	
4218	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	335,012	335,012	335,012	335,012	100.0%	335,012	100.0%	335,012	100.0%	
4219	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	118,000	118,000	118,000	118,000	100.0%	118,000	100.0%	118,000	100.0%	
4223	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	24,500	24,500	24,500	24,500	100.0%	24,500	100.0%	24,500	100.0%	
4232	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BICICLETAS	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	1,791	1,791	1,791	1,791	100.0%	1,791	100.0%	1,791	100.0%	
4210	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PARA POLICIAS	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	4,821	4,821	4,821	4,821	100.0%	4,821	100.0%	4,821	100.0%	
4211	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD ELECTORA DE MASA	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	39,176	39,176	39,176	39,176	100.0%	39,176	100.0%	39,176	100.0%	
4212	PAGO DE DECRETOS Y PROVEENIMIENTOS POR AGUA A CONJUNTO	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	154,708	154,708	154,708	154,708	100.0%	154,708	100.0%	154,708	100.0%	
4213	PAGO DE DECRETOS Y PROVEENIMIENTOS POR AGUA A CONJUNTO	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	70,997	70,997	70,997	70,997	100.0%	70,997	100.0%	70,997	100.0%	
4214	PAGO DE DECRETOS Y PROVEENIMIENTOS POR AGUA A CONJUNTO	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	710,687	710,687	710,687	710,687	100.0%	710,687	100.0%	710,687	100.0%	
4215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	1,005,302	1,005,302	1,005,302	1,005,302	100.0%	1,005,302	100.0%	1,005,302	100.0%	
18178	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	3,737,672	3,737,672	3,737,672	3,737,672	100.0%	3,737,672	100.0%	3,737,672	100.0%	
18179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	TEACALCO	GOBIERNO	ORDEN Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TEACALCO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	100.0%	1,200,000	100.0%	

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Porcentaje	Observaciones
17002	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	MUNICIPIO DE NATIVITAS	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	1,479,317	1,479,317	1,479,317	100.0%	DOCUMENTO
17004	REINTEGRACION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	289,316	289,316	289,316	100.0%	OPERA
17007	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	31,945	31,945	31,945	100.0%	OPERA
17008	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	451,054	451,054	451,054	100.0%	OPERA
17009	MANTENIMIENTO DE RECOLECCIONES DE BASURA	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	206,919	206,919	206,919	100.0%	OPERA
17010	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	984,327	984,327	984,327	100.0%	OPERA
17011	PAGO DE ENERGIA A OVA	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	748,171	748,171	748,171	100.0%	OPERA
17012	PAGO DE ENERGIA DE FODOS DE AGUA POTABLE	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	772,548	772,548	772,548	100.0%	OPERA
17013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	4,378,274	4,378,274	4,378,274	100.0%	OPERA
17014	REQUISICION DE CAMIONETAS PARA PATRULLAS	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	1,360,710	1,360,710	1,360,710	100.0%	OPERA
18119	APORTACION AL PROGRAMA DE SUSPENSIÓN DE DEUDA	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	OPERA
18120	MANTENIMIENTO VEHICULOS	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	2,392,445	2,392,445	2,392,445	100.0%	OPERA
18131	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	4,158,405	4,158,405	4,158,405	100.0%	OPERA
18132	PAGO DE DEBEROS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	1,489,468	1,489,468	1,489,468	100.0%	OPERA
18133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PUESTOS DE TRANSFORMACION EN CARABAJAL Y EL POTRERO	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	937,251	937,251	937,251	100.0%	OPERA
18134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PODO NO. 2	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	490,000	490,000	490,000	100.0%	OPERA

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Porcentaje	Observaciones
18135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE NATIVITAS	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	MUNICIPIO DE NATIVITAS	16,182,355	16,182,355	16,182,355	100.0%	OPERA

CODIGO	DESCRIPCION	ENTIDAD	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCION	ESTADO DE EJECUCION	COMENTARIOS
18116	PERMANENTE Y MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	151,902	151,902	151,902	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18117	SEGUROS	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	156,105	156,105	156,105	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18118	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	351,812	351,812	351,812	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18119	COMUNITARIAS PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	614,715	614,715	614,715	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	181,645	181,645	181,645	77.3%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18121	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	649,662	649,662	649,662	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18122	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	1,132,732	1,132,732	1,032,745	91.1%	91.1%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18123	PAGO DE ENERGIA A COMBUSTIBLE	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	65,371	65,371	65,371	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	6,871,974	6,871,974	6,871,974	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18125	PAGO DE RETIRO DE EMPALMADOS A VEREDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	846	846	846	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18126	PAGO DE SEQUOS VEHICULARES	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	81,287	81,287	81,287	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18127	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	1,664,181	1,664,181	1,494,181	89.8%	89.8%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18128	RECURSOS DE VIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	0	0	0	0.0%	0.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18129	PAGO DE SEQUOS VEHICULARES PARA UNIFORMES DE POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	237,536	237,536	237,536	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18130	PAGO DE SEQUOS VEHICULARES PARA UNIFORMES DE POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	22,966	22,966	22,966	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18131	PAGO DE SEQUOS VEHICULARES PARA UNIFORMES DE POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	135,575	135,575	135,575	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18132	PAGO DE SEQUOS VEHICULARES PARA UNIFORMES DE POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	4,130	4,130	4,130	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18133	PAGO DE SEQUOS VEHICULARES PARA UNIFORMES DE POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	552,235	552,235	552,235	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18134	PAGO DE SEQUOS VEHICULARES PARA UNIFORMES DE POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	472,342	472,342	472,342	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18135	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	80,000	80,000	80,000	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012
18136	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	GOBIERNO FEDERAL	TRATADO DE COMERCIO INTERNACIONAL	MUNICIPAL	132,071	132,071	132,071	100.0%	100.0%	SE MODIFICA EL SELENIUM DE LOS AVANCES FINANCIEROS AL FTO. FIRM. 2012

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TIPO DE BIEN O SERVICIO	TIPO DE BIEN O SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANTIDAD		VALOR		VALOR UNITARIO	PORCENTAJE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
						UNIDAD ADMINISTRATIVA	TIPO DE BIEN O SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TIPO DE BIEN O SERVICIO				
104670	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	1,464	0	3,464	1,464	100.0%	100.0%	3,464	100.0%
104671	MANTENIMIENTO A PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	19,400	0	19,400	19,400	67.7%	67.7%	1,100	90.0%
104672	MANTENIMIENTO A UNIDADES RECOLECTORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	67,109	0	67,109	67,109	100.0%	100.0%	7.00	100.0%
104673	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	568,138	0	568,138	568,138	100.0%	100.0%	54,918.18	100.0%
104674	PAGO DE DEFENSA A COMANDO	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	244,281	0	244,281	244,281	100.0%	100.0%	22.00	100.0%
104675	PAGO DE DEFENSAS POR USO DE ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	19,370	0	19,370	19,370	100.0%	100.0%	2.00	100.0%
104676	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AGUA POTABLE	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	93,096	0	93,096	93,096	100.0%	100.0%	24.00	100.0%
104677	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	2,097,477	0	2,097,477	2,097,477	91.3%	91.3%	21.00	91.3%
104678	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	18,375	0	18,375	18,375	100.0%	100.0%	1.00	100.0%
131142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLISTOS	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	20,354	0	20,354	20,354	100.0%	100.0%	1.00	100.0%
131143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	55,676	0	55,676	55,676	100.0%	100.0%	1.00	100.0%
131144	PAGO DE DEFENSAS POR DESCARGA DE AGUA RESIDUAL Y USO DE AGUAS NACIONALES	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	20,946	0	20,946	20,946	100.0%	100.0%	4.00	100.0%
131145	PAGO DE DEFENSAS POR USO DE AGUAS NACIONALES	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	23,137	0	23,137	23,137	100.0%	100.0%	4.00	100.0%
131146	PAGO DE DEFENSAS POR USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	7,740	0	7,740	7,740	100.0%	100.0%	1.00	100.0%
131147	PAGO DE DEFENSA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	2,982,458	0	2,982,458	2,982,458	100.0%	100.0%	33.00	79.0%
131148	REABASTECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	42,156	0	42,156	42,156	100.0%	100.0%	450.00	61.0%
14939	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	78,193	0	78,193	78,193	92.7%	92.7%	1.00	92.0%
14940	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	308,695	0	308,695	308,695	97.8%	97.8%	1.00	97.0%
14941	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AGUA POTABLE	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	1,984,472	0	1,984,472	1,984,472	91.8%	91.8%	1.00	91.0%
14942	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	100.0%	100.0%	1.00	100.0%
154619	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	COMPRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE TOLUACA	830,098	0	830,098	830,098	100.0%	100.0%	80,172.00	100.0%

UNIDAD FISCAL 2011
 MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA
 GOBIERNO MUNICIPAL

UNIDAD FISCAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS	MUNICIPIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	ESTADO DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS
150431	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE (PROG) SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y EPIDEMIOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y EPIDEMIOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y EPIDEMIOLOGÍA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	548,140	548,140	100.0%	0	0	11.00	11.00
150432	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y EPIDEMIOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y EPIDEMIOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y EPIDEMIOLOGÍA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	4,670,824	4,670,824	100.0%	0	0	12.00	12.00
17850	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	260,000	260,000	100.0%	0	0	35,243.00	35,243.00
31254	ADQUISICIÓN DE BIENES DE COMUNICACIÓN	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	68,807	68,807	100.0%	0	0	68,807.00	68,807.00
16718	CURSO TALLERES TÉCNICOS REGIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	154,238	154,238	100.0%	0	0	24.00	24.00
16715	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	7,176	7,176	100.0%	0	0	11.00	11.00
31251	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	305,606	305,606	100.0%	0	0	4.00	4.00
31252	PAGO DE COMESTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA ZIMATIERRE	317,500	317,500	100.0%	0	0	770,500.00	770,500.00

CUARTO TRIMESTRE GR. 2013

OFICIO DEL RII

PROCESO DE LICITACION

Clave	Descripción del ítem (Detalle de la obra)	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Avance	Entidad	Programa	Objetivo	Subprograma	Actividad	Partido	Clave	Referencia
13771	ADQUISICION DE BASTIDOR PARA PUNDA	UNIDAD	1	7,888	7,888	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	13771	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13772	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PUNDA	UNIDAD	1	115,782	115,782	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	13772	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13773	CONSUMIBLE PARA PATRULLAS	UNIDAD	1	112,000	112,000	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	13773	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13774	ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	UNIDAD	1	517,621	517,621	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13774	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13775	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	UNIDAD	1	112,288	112,288	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	13775	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13776	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADOR	UNIDAD	1	112,410	112,410	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13776	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13777	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADOR	UNIDAD	1	112,410	112,410	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13777	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13778	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADOR	UNIDAD	1	112,410	112,410	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13778	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13779	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADOR	UNIDAD	1	112,410	112,410	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13779	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13780	PAGO DE CREDITOS DE USO DE AGUA	UNIDAD	1	141,795	141,795	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13780	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13869	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	1	354,276	354,276	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13869	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
14070	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA PATRULLAS	UNIDAD	1	75,178	75,178	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	14070	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
14071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	1	650,903	650,903	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	14071	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
13861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	1	1,044,009	1,044,009	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	13861	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
134374	REPARACION DE CONSUMIBLE PARA PATRULLAS	UNIDAD	1	164,036	164,036	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	134374	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
154928	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD	1	107,369	107,369	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	154928	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS
155117	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD	1	46,000	46,000	100.0%	MUNICIPIO DE SAN LUIS	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	SEGURIDAD Y JUSTICIA	GOBIERNO MUNICIPAL	155117	MODIFICACION AL PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACION DE METAS

CONJUNTO EDUCATIVO DE 2012

REGISTRACION	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	ESTADO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	ESTADO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	ESTADO
13333	EDIFICIO A DOS SALAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	4-AUTLANZACA	TEQUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	1,072,377	1,072,377	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
13334	EDIFICIO DE TRES AULAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	4-AUTLANZACA	SANTA CRUZ POCHILOS	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	1,377,039	1,377,039	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
14484	EDIFICIO A OCHO AULAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	4-AUTLANZACA	SANTA CRUZ POCHILOS	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	193,353	193,353	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
14474	EDIFICIO DE TALLER DE MANO DE OBRAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	4-AUTLANZACA	ATLANZACA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	479,715	479,715	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
14473	EDIFICIO A DOS AULAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	4-CALPULEPAN	CALPULEPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	1,541,343	1,541,343	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
14480	EDIFICIO A OCHO AULAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	7-EL CARMEN TEQUILA	VILLA DE EL CARMEN TEQUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	1,130,000	1,130,000	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
14481	EDIFICIO A OCHO AULAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	7-EL CARMEN TEQUILA	EL CARMEN TEQUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	181,761	181,761	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
14482	EDIFICIO A OCHO AULAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	7-EL CARMEN TEQUILA	COBERTURAS MUNICIPALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	365,359	365,359	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0
14493	EDIFICIO A OCHO AULAS DIDACTICAS EXTER. E INTERIORES MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AJASADA Y OBRA EXTERIOR	7-EL CARMEN TEQUILA	COBERTURAS MUNICIPALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	267,011	267,011	100.0%	0	ESCUOLA	1.00	1.00	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDICION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA AJASADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	0

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	INSTITUCIÓN	ACTIVIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
11374	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	TLAZUVALCÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	1,043,377	787,602	75.5%	2013	EN EJECUCION
11375	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	TLAZUVALCÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	399,442	399,442	100.0%	2013	TERMINADA
11376	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	TLAZUVALCÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	273,246	273,246	100.0%	2013	TERMINADA
11377	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	TLAZUVALCÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	391,776	391,776	97.1%	2013	EN EJECUCION
11378	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	TLAZUVALCÁN	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	187,462	187,462	96.4%	2013	EN EJECUCION
11379	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	PAPALOTLA DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	236,366	236,366	100.0%	2013	TERMINADA
11380	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	PAPALOTLA DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	180,785	180,785	100.0%	2013	TERMINADA
11381	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	PAPALOTLA DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	215,896	215,896	100.0%	2013	TERMINADA
11382	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	ESTADO DE QUERÉTARO	PAPALOTLA DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO QUERETÁNICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA EXTERIOR	502,661	502,661	100.0%	2013	TERMINADA

UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COBERTURA	ORDEN	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	ESTADO	RECURSOS	OTROS	COMANDO TRANSFERIDO DE 2012	RECURSOS	OTROS	COMANDO TRANSFERIDO DE 2012
147661	PORTALIZAMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTADAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	ESTADAL	14,767,453	0	14,767,453	0	0	14,767,453
147677	PORTALIZAMIENTO DE LAS COORDINADORAS DE VALUACIÓN EN MATERIA DE CONTRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	640,000	0	640,000	0	0	640,000
147678	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	9,014,794	0	9,014,794	0	0	9,014,794
147679	PORTALIZAMIENTO DE LAS COORDINADORAS DE VALUACIÓN EN MATERIA DE CONTRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	1,811,932	0	1,811,932	0	0	1,811,932
147680	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	1,716,000	0	1,716,000	0	0	1,716,000
147681	PORTALIZAMIENTO DE LAS COORDINADORAS DE VALUACIÓN EN MATERIA DE CONTRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	280,000	0	280,000	0	0	280,000
147682	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	1,075,000	0	1,075,000	0	0	1,075,000
147683	PORTALIZAMIENTO DE LAS COORDINADORAS DE VALUACIÓN EN MATERIA DE CONTRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	2,487,500	0	2,487,500	0	0	2,487,500
147684	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	64,000	0	64,000	0	0	64,000
147685	PORTALIZAMIENTO DE LAS COORDINADORAS DE VALUACIÓN EN MATERIA DE CONTRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	84,000	0	84,000	0	0	84,000
147686	OTROS DE GASTO CORRIENTE	COBERTURA MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL	30,000	0	30,000	0	0	30,000

13816	13817	13818	13819	13820	13821	13822	13823	13824	13825	13826	13827	13828	13829	13830	13831	13832	13833	13834	13835	13836	13837	13838	13839	13840	13841	13842	13843	13844	13845	13846	13847	13848	13849	13850	13851	13852	13853	13854	13855	13856	13857	13858	13859	13860	13861	13862	13863	13864	13865	13866	13867	13868	13869	13870	13871	13872	13873	13874	13875	13876	13877	13878	13879	13880	13881	13882	13883	13884	13885	13886	13887	13888	13889	13890	13891	13892	13893	13894	13895	13896	13897	13898	13899	13900
13816	13817	13818	13819	13820	13821	13822	13823	13824	13825	13826	13827	13828	13829	13830	13831	13832	13833	13834	13835	13836	13837	13838	13839	13840	13841	13842	13843	13844	13845	13846	13847	13848	13849	13850	13851	13852	13853	13854	13855	13856	13857	13858	13859	13860	13861	13862	13863	13864	13865	13866	13867	13868	13869	13870	13871	13872	13873	13874	13875	13876	13877	13878	13879	13880	13881	13882	13883	13884	13885	13886	13887	13888	13889	13890	13891	13892	13893	13894	13895	13896	13897	13898	13899	13900

ENCUENO LOCAL 1032
PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2012

Código	Descripción	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Desarrollo Social	Dependencia Estatal	Institución	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Personas	Beneficiarios	Observaciones	Detalle de Ejecución		Porcentaje	Observaciones
													Presupuesto	Ejecución		
134981	PRIMA VAGACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	117.00	117.00	100.0%	100.0%	0	0	0	117.00	117.00	100.0%	SE VA AL CORRIENTE
134982	SEGUNDO COLECTIVO DE RETIRO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,490.00	1,131.00	75.9%	91.3%	0	0	0	1,490.00	1,131.00	75.9%	PAGO PENDIENTE DEL 1 TO TRIMESTRE
134983	SEGUNDO DE CANTINA EN EDAD AVANZADA Y VEJES	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,404.00	1,053.00	75.0%	74.9%	0	0	0	1,404.00	1,053.00	75.0%	PAGO PENDIENTE DEL 2 TO TRIMESTRE
134984	SEGUNDO INSTITUCIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,404.00	1,053.00	75.0%	74.9%	0	0	0	1,404.00	1,053.00	75.0%	SE VA AL CORRIENTE
134985	RUBROS COMPACTADOS	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,404.00	1,404.00	100.0%	100.0%	0	0	0	1,404.00	1,404.00	100.0%	SE VA AL CORRIENTE
134990	GASTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	84.00	84.00	100.0%	100.0%	0	0	0	84.00	84.00	100.0%	CONSEJOS CAPTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y BODOS SERVICIOS GENERALES RECURSOS PARA EL OPERACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO A TRAVES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DE LOS MANEJANTES DEL SERVIDOR
134991	ADMINISTRACION REGIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	5,982.639	5,982.639	100.0%	96.9%	0	0	0	5,982.639	5,982.639	100.0%	EL AVANCE EN EL MARCO DE LO QUE RESPECTO A LA ANUAL YA QUE SE DIO UNA REASIGNACION PRESUPUESTAL Y SE AGRAVA UN MENOR PORCENTAJE DE GUBERNAMIENTO OPORTUNO A ESTRATEGIAS, MARGES DEL EDUCACION Y ADULTOS PARA ALIMINAR LOS MODULOS PARA CERTIFICAR
134992	ATENCION A LA DEMANDA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TIASCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	2,895.495	2,895.495	100.0%	100.0%	0	0	0	2,895.495	2,895.495	100.0%	RESPONSABLE DEL LOS VOUCHERES, INCLUIE Y VOUCHER CON EL FIN DE EVALUAR EL NIVEL

Detalle de Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje
Presupuesto	117.00	117.00	100.0%
Ejecución	117.00	117.00	100.0%
Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%

SECRETARÍA DE
DESA RROLLO SOCIAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

10218	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASQUIN EN CALLE SAN FRANCISCO	SECRETARÍA DE ARQUITECTURA DE ANTONIO CARVAJAL	SECRETARÍA DE ARQUITECTURA DE ANTONIO CARVAJAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	410.337	63.7%	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10219	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRICIDAD Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE ANTONIO CARVAJAL	SECRETARÍA DE ANTONIO CARVAJAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	184.538	81.5%	0	0	1.00	0.50	50.0%	99.9%	99.9%	REINVENTAR EL TOTAL ANUAL EN BASE AL CONTRATO MODIFICACION PROHIBIENDO LA EJECUCION
10216	REFORMACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE ANTONIO CARVAJAL	SECRETARÍA DE ANTONIO CARVAJAL	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	740.396	96.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	
11370	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DEPORTIVO RECREATIVO 5DA ETAPA.	SECRETARÍA DE ALTA LANGRANJA	SECRETARÍA DE ALTA LANGRANJA	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,518,622	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	
10215	REFORMACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE ALTA LANGRANJA	SECRETARÍA DE ALTA LANGRANJA	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	179,526	87.0%	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9114	ALUMBRADO CON CELULAS SOLARES	SECRETARÍA DE APULCO	SECRETARÍA DE APULCO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	4,819,534	30.0%	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11371	MANUTENCIÓN DEL CAMINO GUASUPE TEBALCÁ-DC	SECRETARÍA DE APULCO	SECRETARÍA DE APULCO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,677,544	30.0%	0	0	1.00	0.14	10.0%	10.0%	10.0%	
11079	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS BASTRO APULCO	SECRETARÍA DE APULCO	SECRETARÍA DE APULCO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,850,881	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	100.0%	EL CONTRATO ES ANUAL Y SE LE AJUSTARÁN LOS MONEDEROS DE ANTONIO CARVAJAL EN BASE AL CONTRATO DE OBRA CON FAFY 2012 F.I.I.E. CON FAFY 2013
9119	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVA DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE CHAUTEMPAN	SECRETARÍA DE CHAUTEMPAN	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	731,150	45.3%	0	0	1.00	0.54	50.0%	50.0%	50.0%	
9112	REFORMACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE CHAUTEMPAN	SECRETARÍA DE CHAUTEMPAN	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	306,739	95.3%	0	0	1.00	0.50	50.0%	50.0%	50.0%	
10213	REFORMACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE CHAUTEMPAN	SECRETARÍA DE CHAUTEMPAN	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	790,981	83.4%	0	0	1.00	0.87	87.0%	87.0%	87.0%	
11421	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES	SECRETARÍA DE HUAMANTLA	SECRETARÍA DE HUAMANTLA	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	196,160	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11789	CONSTRUCCIÓN DE GRABES DEL COLECTOR (PERIFERICO I)	SECRETARÍA DE HUAMANTLA	SECRETARÍA DE HUAMANTLA	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	469,727	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA											
ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO 2012											
CÓDIGO	PROYECTO	ENTIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	PROGNOSTICO DE VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	PROGNOSTICO DE VALOR REALIZADO (% DEL TOTAL ESTIMADO)	PROGNOSTICO DE VALOR REALIZADO (% DEL TOTAL ESTIMADO)	PROGNOSTICO DE VALOR REALIZADO (% DEL TOTAL ESTIMADO)	PROGNOSTICO DE VALOR REALIZADO (% DEL TOTAL ESTIMADO)
174838	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV. JUAREZ	17-HUAMANTLA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	119,085	119,085	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
125743	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARRAL GALAPANA DEL ESTADO	17-HUAMANTLA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	1,109,812	1,008,812	0	90.8%	0	0.0%	0.0%
100942	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MAJURO AVILA MO DE SAN JOSÉ TRICALCO	17-HUAMANTLA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	674,395	674,395	0	100.0%	0	0.0%	0.0%
131283	SALDO DE REGO	17-HUAMANTLA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	969,831	969,831	0	100.0%	0	0.0%	0.0%
125719	CONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRINIDAD, TOLUCA	17-HUAMANTLA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	1,119,531	1,119,531	0	100.0%	0	0.0%	0.0%
102724	CONEXIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	15-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	108,900	108,900	0	100.0%	0	0.0%	0.0%
124574	PAVIMENTACIÓN CALLES DE ACCESO A ESPEREROS	15-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	175,085	175,085	0	100.0%	0	0.0%	0.0%
94411	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	15-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ACCION	6,071,544	6,071,544	0	100.0%	0	0.0%	0.0%
113376	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MEXICO N. 608	16-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	431,145	431,145	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
94412	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	16-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ACCION	3,945,339	3,945,339	0	38.5%	0	0.0%	0.0%
94413	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	16-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ACCION	2,007,335	2,007,335	0	34.8%	0	0.0%	0.0%
102735	CONEXIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN DE 15KV EN CALLE TRINIDAD, TOLUCA	16-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	449,734	449,734	0	61.6%	0	0.0%	0.0%
179623	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO VERDEADO EN CALLE EMILIO MACHET REBOL	16-TEHUACANA	DESA RROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRA	3,749,647	3,749,647	0	100.0%	0	0.0%	0.0%

PROYECTO	UBICACIÓN	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	ESTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	COMENTARIOS
14117	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGIA SOLAR)	SANCTI SPIRITUS DE LAZARO CÁRDENAS	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	981,486	981,486	100%			TERMINADO	
14122	ESTABLECIMIENTO DE TALLERES CACAVILLA	SAN MIGUEL DE LOS RIOS	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,951,855	1,951,855	100%			TERMINADO	
14187	TERMINACION DE OBRAS DE OMBREAJE, TRABAJO PAVIMENTOS	SAN MIGUEL DE LOS RIOS	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,375,607	1,375,607	100%			TERMINADO	
102117	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	141,494	141,494	100%			TERMINADO	
102118	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	151,992	151,992	100%			TERMINADO	
102119	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	133,875	133,875	100%			TERMINADO	
10179	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	165,000	165,000	100%			TERMINADO	
10188	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACORRIN CALLE 1 PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y 5 NORTE	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	995,532	995,532	100%			TERMINADO	
10282	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACORRIN EN CALLE 2 DE NUESTRO SEÑOR DE GUADALUPE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 DE NUESTRO SEÑOR DE GUADALUPE	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	425,443	425,443	100%			TERMINADO	
10284	MEJORACION DE POTO PARA AGUA POTABLE	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	241,885	241,885	100%			TERMINADO	
14663	ADQUISICION DEL VEHICULO DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD TIENDA DE ARTESANIAS	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	418,784	418,784	100%			TERMINADO	
12576	CONSTRUCCION DE CASINO EN BENTON FEDERAL	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,066,613	1,066,613	100%			TERMINADO	
13571	CONSTRUCCION DE BARRIO FUERTE EN AVENIDA SARAGODA	ESQUIL	DESAARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,199,011	1,199,011	100%			TERMINADO	

EFECTUADA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2013

Código	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Proyecto	Sector	Comunidad del Proyecto	Beneficiarios	Presupuesto	Avance	Unidad de Medida	Observaciones	Ejecución		Observaciones		
												Presupuesto	Avance			
10355	CONSTRUCCIÓN DE FERRIS EN BASE DE CONCRETO ARMADO Y FUNDACIÓN DE HIERRO EN LA CALLE DE LA UNIÓN	11-TLASCALA	TLASCALA	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
14038	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN EN LA CALLE DE LA UNIÓN	11-TLASCALA	TLASCALA	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
15777	RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CAMPOS	14-TLAXCO	TLAXCO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	15,000,000	9,400,000	62.7%	0	0	0	0	0	0	0
10746	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	14-TLAXCO	TLAXCO	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	250,000	250,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
11149	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	170,000	170,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
10741	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	178,000	178,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
10742	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	157,000	157,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
10743	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	37,000	37,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
10744	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	149,000	149,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
11701	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	978,000	978,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
14978	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	548,000	548,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	
10144	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIÓN	16-TOTOLAC	TOTOLAC	DESA RROLLO SOCIAL	DESA RROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	778,000	778,000	100%	0	0	1.00	1.00	100%	100%	

UNICEF (PILA 201)
 PASADO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

CLAVE	PROYECTO	MUNICIPIO	COBERTURA	DEPARTAMENTO SOCIAL	REGIONAL	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR REALIZADO	PROGRESO
10174	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA AV. INDUSTRY ENTRE CARRETERA TLASCALA Y CAMPO DEPORTIVO	LAGUNA CARRETERA TLASCALA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,857,939	1,857,939	100.0%	OBRA	1.00	1,857,939	100.0%
9124	PROVISION DE FONDOS PARA AGUA POTABLE	SANTA ANA	COBERTURA POPULACION	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	175,559	175,559	100.0%	OPORTO	1.00	175,559	100.0%
10171	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUEN EN CALILUCCO ENTRE CARRETERA TLASCALA Y CALLE PROGRESO	SANTA ANA	COBERTURA POPULACION	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,847,391	1,847,391	100.0%	OBRA	1.00	1,847,391	100.0%
10172	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOMICALCO-RENDONTELA	SANTA ANA	COBERTURA POPULACION	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,481,979	2,481,979	100.0%	OPORTO	1.00	2,481,979	100.0%
11176	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NACIONAL	SANTA ANA	COBERTURA POPULACION	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,195,591	1,195,591	100.0%	OBRA	1.00	1,195,591	100.0%
11175	CONSTRUCCION DE CAMINO BANCHE DE TOMBES-AGUISTILLA	LA MAGDALENA	COBERTURA POPULACION	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12,841,207	12,841,207	100.0%	OPORTO	2.74	4,651,548	36.26%
11187	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTIN- SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	LAGUNA CARRETERA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,516,791	2,516,791	100.0%	OBRA	1.00	2,516,791	100.0%
9196	RECONSTRUCCION DE MUROS EN RIO DE LOS NEGROS	SAN ESTEBAN	COBERTURA POPULACION	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	95,877	95,877	100.0%	OBRA	1.00	95,877	100.0%
11016	REVESTIMIENTO DE CAMEL DE BARRANCA REA	ZACATECO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,502,751	1,502,751	100.0%	OBRA	1.00	1,502,751	100.0%
10001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN RITO AJARELA LAGUNA DE TIOCHA	BUEN VIAJE	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,663,931	1,663,931	100.0%	OBRA	1.00	1,663,931	100.0%
11174	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN RITO AJARELA SANCTORUM	LAGUNA CARRETERA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,063,175	1,063,175	100.0%	OBRA	1.00	1,063,175	100.0%
10035	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LAJARRO CARDENAS	LAGUNA CARRETERA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,774,201	2,774,201	100.0%	OBRA	1.00	2,774,201	100.0%
	AMPLIACION													

CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

FINANCIAMIENTO 2013

Código	Actividad	Municipio	Sector	Subsector	Objetivo	Unidad de Medida	2012		2013		Meta	Unidad de Medida	Porcentaje	
							Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado				
15374	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZAMPUNGO - SOCAC	ATLANGATEPEC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACION DE LA CARRETERA ZAMPUNGO - SOCAC	KILOMETROS	2,234,666	2,234,666	2,234,666	2,234,666	100%	0	0	100%
15368	ESTUDIOS Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	ATLANGATEPEC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	ESTUDIOS Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	CONCEPCIÓN	14,937,387	14,937,387	14,937,387	14,937,387	100%	13.56	13.56	100%
15374	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	ATLANGATEPEC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	M3	20,370	20,370	1,462	1,462	7.18%	1.00	0.25	20.0%
15374	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	ATLANGATEPEC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	CONCEPCIÓN	173,794	173,794	71,744	71,744	41.3%	1.00	0.56	56.0%
15374	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALA DE LA CALA PARA LA LIBERTAD	ARIZAC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALA DE LA CALA PARA LA LIBERTAD	CONCEPCIÓN	315,976	315,976	315,976	315,976	100%	1.00	0.05	0.1%
15374	REHABILITACIÓN DE CANCHAL DE FUTBOL	ARIZAC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DE CANCHAL DE FUTBOL	CONCEPCIÓN	899,497	899,497	633,991	633,991	70.4%	1.00	0.82	82.0%
15374	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANTIACCIDENTAL DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	ARIZAC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANTIACCIDENTAL DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	KILOMETROS	2,151,100	2,151,100	2,151,100	2,151,100	100%	2.40	2.46	102.5%
15374	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	ATLANGATEPEC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	CONCEPCIÓN	886,276	886,276	886,276	886,276	100%	1.00	0.42	42.0%
15374	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	ATLANGATEPEC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	CONCEPCIÓN	3,096,376	3,096,376	2,096,376	2,096,376	67.7%	2.85	2.86	102.1%

Código	Actividad	Municipio	Sector	Subsector	Objetivo	Unidad de Medida	2012		2013		Meta	Unidad de Medida	Porcentaje	
							Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado				
15374	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	ATLANGATEPEC	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	CONCEPCIÓN	3,096,376	3,096,376	2,096,376	2,096,376	67.7%	2.85	2.86	102.1%
15374	CANCHAL DE LOS MUJERES	COPIAPOLCAN	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	CANCHAL DE LOS MUJERES	CONCEPCIÓN	1,048,872	1,048,872	983,561	983,561	94.2%	1.00	0.90	90.0%
15374	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	COPIAPOLCAN	DESENVOLLO SOCIAL	DESENVOLLO URBANIZACION SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE LA MANCHA DE LA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO	CONCEPCIÓN	1,448,800	1,448,800	1,441,001	1,441,001	99.5%	6.00	5.82	97.0%

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	TIPO DE OBRAS	ESTADO	ENTIDAD	MUNICIPIO	CANTONAMIENTO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE	TIPO DE MONEDA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	OBRAS		VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR UNITARIO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR UNITARIO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE		
														DE OBRAS	DE MONTAJES									DE OBRAS	DE MONTAJES
13734	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAJAZO	UBICACION Y VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,141,869	1,141,869	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,869	100.0%	0.00	0.00	1,141,869	100.0%	0.00	0.00	1,141,869	100.0%
13746	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAJAZO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	418,601	418,601	100.0%	77.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,601	77.0%	0.00	0.00	418,601	77.0%	0.00	0.00	418,601	77.0%
13756	REHABILITACION DEL CAMINO TLAJAZO TEPIC	LAJAZO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,023,942	3,023,942	100.0%	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023,942	100.0%	0.00	0.00	3,023,942	100.0%	0.00	0.00	3,023,942	100.0%
13757	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TLAPAN	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,304,137	7,304,137	100.0%	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304,137	100.0%	0.00	0.00	7,304,137	100.0%	0.00	0.00	7,304,137	100.0%
13758	REHABILITACION DE ACCESOS A LA CIUDAD	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	749,809	749,809	100.0%	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,809	100.0%	0.00	0.00	749,809	100.0%	0.00	0.00	749,809	100.0%
13759	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAJAZO TLAPAN	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,405,314	3,405,314	100.0%	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,314	100.0%	0.00	0.00	3,405,314	100.0%	0.00	0.00	3,405,314	100.0%
13869	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAJAZO TLAPAN	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,289,933	2,289,933	100.0%	38.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,933	38.0%	0.00	0.00	2,289,933	38.0%	0.00	0.00	2,289,933	38.0%
13876	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	523,420	523,420	100.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,420	0.0%	0.00	0.00	523,420	0.0%	0.00	0.00	523,420	0.0%
13901	REHABILITACION DEL CENTRO DE ESPECIES	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,094,501	7,094,501	100.0%	11.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094,501	11.0%	0.00	0.00	7,094,501	11.0%	0.00	0.00	7,094,501	11.0%
13904	REHABILITACION DEL CENTRO DE ESPECIES	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,017,463	4,017,463	100.0%	87.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,463	87.0%	0.00	0.00	4,017,463	87.0%	0.00	0.00	4,017,463	87.0%
13929	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	118,956	118,956	100.0%	99.7%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,956	99.7%	0.00	0.00	118,956	99.7%	0.00	0.00	118,956	99.7%
13948	REHABILITACION DE CANTON DE TEPIC	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	817,971	817,971	100.0%	93.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,971	93.0%	0.00	0.00	817,971	93.0%	0.00	0.00	817,971	93.0%
13971	REHABILITACION DEL CAMINO BUENA VISTA	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,083,135	4,083,135	100.0%	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083,135	100.0%	0.00	0.00	4,083,135	100.0%	0.00	0.00	4,083,135	100.0%
13972	REHABILITACION DE CANTON DE TEPIC	TLAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	809,901	809,901	100.0%	96.4%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,901	96.4%	0.00	0.00	809,901	96.4%	0.00	0.00	809,901	96.4%

CUMPLEO DE PLAZO DE 2012

CLAVE	PROYECTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	ESTADO DE AVANCE	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PROGNOSTICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)
12374	REHABILITACION DE LA CARRETERA TERRITUAL TECNOLONGAMIC	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	2,694,043	2,694,043	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12375	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	877,586	877,586	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12376	REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	4,930,144	4,930,144	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12377	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	937,499	937,499	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12378	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	1,500,000	1,500,000	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12379	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	4,754,105	4,754,105	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12380	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	1,450,000	1,450,000	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12381	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	147,779	147,779	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12382	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	904,747	904,747	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12383	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	899,711	899,711	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12384	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	548,211	548,211	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12385	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	492,999	492,999	100%	04/12/12	04/12/12	100%
12386	REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA DE SAN FELIPE	TEPEHUALTEPEC	TEPEHUALTEPEC	DESENVOLUPAMIENTO URBANO Y RURAL	100%	17,980,336	17,980,336	100%	04/12/12	04/12/12	100%

Código	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Proyecto	Organismo	Entidad Federativa	Objetivo	Presupuesto	Ejecución	Avance	Beneficiarios	Impacto	Indicador	Unidad de Medida	Valor	Porcentaje	Fecha	Estado	Observaciones	Cuadro Resumen de 2012	
																			Presupuesto	Ejecución
10348	PRIMATUBACION DE AV. AZUREZ	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	615,800	615,800	100%	249,741	40.4%	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10349	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	920,846	920,846	100%	920,846	100%	1.00	1.00	1.00	100%	100%	1.00	0.00	0.00	0.00
10350	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	15,500	15,500	100%	15,500	100%	1.00	1.00	1.00	100%	100%	1.00	0.00	0.00	0.00
10351	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	4,576,491	4,378,491	95.7%	7,887,351	172.3%	1.00	0.96	0.96	99.0%	99.0%	1.00	0.00	0.00	0.00
10352	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	2,000,488	2,000,488	100%	489,117	24.4%	1.00	0.24	0.24	24.4%	24.4%	1.00	0.00	0.00	0.00
10353	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	157,738	157,738	100%	4,739	3.0%	1.00	0.03	0.03	40.0%	40.0%	1.00	0.00	0.00	0.00
10354	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	589,102	589,102	100%	248,324	42.1%	1.00	0.52	0.52	50.0%	50.0%	1.00	0.00	0.00	0.00
10355	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	49,500	49,500	100%	23,933	48.3%	1.00	0.48	0.48	40.0%	40.0%	1.00	0.00	0.00	0.00
10356	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	21,300	21,300	100%	20,411	95.8%	1.00	0.96	0.96	50.0%	50.0%	1.00	0.00	0.00	0.00
10357	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	20,334	20,334	100%	7,463	36.7%	1.00	0.37	0.37	50.0%	50.0%	1.00	0.00	0.00	0.00
10358	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	699,235	699,235	100%	0	0.0%	1.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	1.00	0.00	0.00	0.00
10359	PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	DESA RROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESA RROLLO URBANO Y DESA RROLLO REGIONAL	18,000	18,000	100%	17,737	98.5%	1.00	0.99	0.99	50.0%	50.0%	1.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGO FICHA 2012	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	NOMBRE DEL ENTIDAD	TIPO DE ENTIDAD	NOMBRE DEL INSTITUTO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%
9811	COMUNITARIO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PANCAITECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	II EDUCACION PUBLICA I ADULTOS PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	180,000	100.0%	180,000	100.0%	0	0	258,000	100.0%	258,000	100.0%	OTROS	ARTICULO 150 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACION PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
9812	FORMADOR INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PANCAITECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	II EDUCACION PUBLICA I ADULTOS PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	300,000	100.0%	300,000	100.0%	0	0	1,464,000	100.0%	1,464,000	100.0%	AGENTE EDUCATIVO	DE LA LEY DE EDUCACION PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
9813	OPORTUNIDADES	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PANCAITECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	II EDUCACION PUBLICA I ADULTOS PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	485,079	100.0%	485,079	100.0%	0	0	919,058	100.0%	919,058	100.0%	OTROS	DE LA LEY DE EDUCACION PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
9814	ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PANCAITECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	II EDUCACION PUBLICA I ADULTOS PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	80,000	100.0%	80,000	100.0%	0	0	118,000	100.0%	118,000	100.0%	OTROS	DE LA LEY DE EDUCACION PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
9815	PLAZAS COMUNITARIAS	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PANCAITECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	II EDUCACION PUBLICA I ADULTOS PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	655,817	100.0%	655,817	100.0%	0	0	6,000	100.0%	6,000	100.0%	PLAZA COMUNITARIA	DE LA LEY DE EDUCACION PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

DIRECCIÓN LOCAL 0017
MUNICIPIO DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO

CUADRO DE PROGRESOS AL 2012

Código	Descripción de la obra	Municipio	Entidad	Organismo	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Porcentaje de avance	Observaciones
17254	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUIN GUARNIONES Y BANQUETAS	33-TLAXCALA	OCCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	156,467	156,467	191.74	METROS CUADRADOS	100.00	156,467	100.00	LA INFORMACIÓN DE ESTE CORRESPONDE AL AÑO DE 2012 Y SE EJECUTA EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO Y OCCOTLÁN

Código	Descripción de la obra	Municipio	Entidad	Organismo	Presupuesto	Avance	Beneficiarios	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Porcentaje de avance	Observaciones	Información de la obra		
													Presupuesto	Avance	Beneficiarios
98163	CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN RECORTO FERRAL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE RECORTE FERRAL	DESARROLLO SOCIAL	2,094,613	2,094,613	1.00	ACCION	1.00	2,094,613	100.00	LA INFORMACION DE ESTE CORRESPONDE AL AÑO DE 2012 Y SE EJECUTA EN CALLE DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO	Presupuesto	2,094,613	2,094,613
98165	CONSTRUCCIÓN DE BORDO A BASE DE ESTRUCTURA DE HERRON BASE DE CONCRETO PULCEROSO Y ARDADOR	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE RECORTE FERRAL	DESARROLLO SOCIAL	335,763	335,763	0.50	ACCION	1.00	335,763	50.00	LA INFORMACION DE ESTE CORRESPONDE AL AÑO DE 2012 Y SE EJECUTA EN CALLE DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO	Presupuesto	335,763	167,881.50
17266	CONSTRUCCION E ADOSQUIN GUARNIONES Y BANQUETAS	33-TLAXCALA	OCCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	86,487	86,487	1.00	ACCION	1.00	86,487	100.00	LA INFORMACION DE ESTE CORRESPONDE AL AÑO DE 2012 Y SE EJECUTA EN CALLE DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO	Presupuesto	86,487	86,487
17265	DE BANQUETAS	33-TLAXCALA	OCCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	37,128	37,128	101.92	METROS CUADRADOS	100.00	37,128	101.92	LA INFORMACION DE ESTE CORRESPONDE AL AÑO DE 2012 Y SE EJECUTA EN CALLE DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO	Presupuesto	37,128	37,128
17262	DE ORDENAR SANTARIO	33-TLAXCALA	OCCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	86,800	86,800	110.00	METROS LINEALES	100.00	86,800	110.00	LA INFORMACION DE ESTE CORRESPONDE AL AÑO DE 2012 Y SE EJECUTA EN CALLE DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO	Presupuesto	86,800	86,800
17268	DE ORDENAR SANTARIO	33-TLAXCALA	OCCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	219,991	219,991	285.18	METROS LINEALES	100.00	219,991	285.18	LA INFORMACION DE ESTE CORRESPONDE AL AÑO DE 2012 Y SE EJECUTA EN CALLE DE SAN FELIX MARTIN DEL CAMPO	Presupuesto	219,991	219,991

CÓDIGO	NOMBRE DE LA OBRA	ENTIDAD	MUNICIPIO	NATURALEZA	MUNICIPIO DE ORIGEN	MUNICIPIO DESTINO	VALOR	OBSERVACIONES
172734	DE GUARNICIONES Y BANDERETAS	OCOTILÁN	OCOTILÁN	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	41,798	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE 11 DE SEICUTA EN LA DELEGACION GALEANA ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CARRETERA A LOS ANGELES
172737	DE GUARNICIONES Y BANDERETAS	OCOTILÁN	OCOTILÁN	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	180,544	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR
172739	GUARNICIONES	OCOTILÁN	OCOTILÁN	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	21,798	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR
172762	GUARNICIONES	SAN LUCAS CUARTELAJE	SAN LUCAS CUARTELAJE	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	30,213	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR
172743	GUARNICIONES Y BANDERETAS	OCOTILÁN	OCOTILÁN	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	237,578	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR
172735	GUARNICIONES Y BANDERETAS	OCOTILÁN	OCOTILÁN	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	54,000	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR
172780	GUARNICIONES Y BANDERETAS	OCOTILÁN	OCOTILÁN	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	186,724	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR
80334	CONSTITUCION LEY EN MATERIA DE LA CONSTITUCION	TLAJALCALA DE TLAJALCALA	TLAJALCALA DE TLAJALCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLAJALCALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TLAJALCALA	1,792,131	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR
172109	PANORAMA ASISTIDO	SAN ESTEBAN TLAJALCALA	SAN ESTEBAN TLAJALCALA	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	MUNICIPIO DE TLAJALCALA	281,541	LA INFORMACION DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DE 2012 EN CALLE ROSA DE CASTILLA EN CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR

ENCUESTA SOCIAL 2012
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TTLAUCALPAN

CLAVE	PROYECTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN	COORDENADAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE AVANCE
17318	PAVIMENTO DE ADQUIN	32-TLAUCALPAN	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	278,133	278,133	100.0%	OBRA	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17400	PAVIMENTO DE ADQUIN	33-TLAUCALPAN	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	297,607	297,607	100.0%	OBRA	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17342	PAVIMENTO DE ADQUIN	34-TLAUCALPAN	SAN ESTEBAN ITZATLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	146,690	146,690	100.0%	METRO CUADRADOS	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17354	PAVIMENTO DE ADQUIN	33-TLAUCALPAN	SANTA MARÍA ACUTLAPALCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	78,336	78,336	100.0%	METROS CUADRADOS	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17363	PAVIMENTO DE ADQUIN Y DRENAJE SANTIAGO	33-TLAUCALPAN	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	264,713	264,713	100.0%	OBRA	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17306	PAVIMENTO DE ADQUIN, OMBRIONES Y BANILETAS	33-TLAUCALPAN	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	259,338	259,338	100.0%	OBRA	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17319	RED DE AGUA POTABLE	33-TLAUCALPAN	MIL LUGOS CUAPITLILPAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	19,793	19,793	100.0%	METROS LINEALES	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
9192	PRELIMINARES, PLANTACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	34-TOTOLAC	SANTIAGO TEMTOTAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y VIVIENDA	978,491	978,491	100.0%	OBRA	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17396	AMPLIACIÓN	33-TLAUCALPAN	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	16,722	16,722	100.0%	METROS LINEALES	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA
17387	DE RED DE AGUA POTABLE	33-TLAUCALPAN	OCCUTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAUCALPAN	10,527	10,527	100.0%	METROS LINEALES	01/01/2012	01/01/2012	COMPLETADA

CUANTO A FINANCIALES DE 2012

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TLAUCALPAN

MUNICIPIO DE TLAUCALPAN

MUNICIPIO DE TLAUCALPAN

MUNICIPIO DE TLAUCALPAN

MUNICIPIO DE TLAUCALPAN

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE DE 2012																
Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Entidad Federativa	Nivel de Planeación	Tipo de Proyecto	Estrategia	Objetivo	Beneficiarios	Presupuesto	Ejecución	Avance	Observaciones	Fecha de Reporte			
														Presupuesto	Ejecución	Avance
13752	PAGO DE LA BILLETAS AL ORLANDO DE FISCALIZACIÓN	COAHUILA DE ZARAGOZA	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NACIONAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	18,500	18,500	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13753	CAMPANA DE MÓDULOS PARA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	TLAQUEPÁN	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	41,950	41,950	100.00%	0	0	24.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13754	CAMPANA PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	OCTULÁN	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	57,230	57,230	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13755	CAMPANA PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	OCTULÁN	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	34,130	34,130	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13756	CURSO DE ALTA COSTURA PARA HOMBRES Y MUJERES	SAN SEBASTIÁN ATLAMPALA	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	45,170	45,170	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13757	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	OCTULÁN	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	45,170	45,170	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13758	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	SAN SEBASTIÁN ATLAMPALA	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	45,170	45,170	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13759	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	SAN SEBASTIÁN ATLAMPALA	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	44,670	44,670	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE
13760	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	SAN SEBASTIÁN ATLAMPALA	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MUNICIPAL	OPERATIVO	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	45,170	45,170	100.00%	0	0	1.00	100.00%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACIÓN ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS

13184	13185	13186	13187	13188	13189	13190	13191	13192	13193	13194	13195	13196	13197	13198
CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA MUJERES TLUATEPEC	CURSO DE COMPUTACION EN CENTRO DE MANEJO DE MAQUINARIA COMERCIAL	CURSO DE COMPUTO EN CASA DE OFICIOS Y/O ESCUELA TLUATEPEC	CURSO DE CANTON DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	CURSO DE CANTON DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	CURSO DE CANTON DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	CURSO DE CANTON DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	CURSO DE CANTON DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	CURSO DE CANTON DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE UNIFORME					
SANTA MARIA ACUTLAMPICO	OCCOTLAN	SANTA MARIA ACUTLAMPICO	OCCOTLAN	SANTA MARIA ACUTLAMPICO	SANTA MARIA ACUTLAMPICO	SANTA MARIA ACUTLAMPICO	SANTA MARIA ACUTLAMPICO	SANTA MARIA ACUTLAMPICO	SANTA MARIA ACUTLAMPICO					
DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL					
URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL					
MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA					
20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA	20 DEPARTAMENTO SOCIAL I 149 DELEGACION SEDESOL EN TLAXCALA					
44,870	39,150	44,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870					
44,870	39,150	44,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870					
44,870	39,150	44,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870					
44,870	39,150	44,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870	45,870					
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 Y LA INFORMACION ES POR LA PARTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE					

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave	Nombre del Programa	Entidad Federativa	Objetivo del Programa	Entidad Ejecutora	Entidad Ejecutora	Entidad Ejecutora	Descripción del Programa	Objetivo del Programa	Origen de Recursos	Monto del Presupuesto (Miles de Pesos)	Porcentaje del Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de la Meta	Modalidad de Ejecución	Avance del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Información Adicional
118176	OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE MANAGERIA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	1,000,000	500,000	50%	OBRA	1.00	0.00%	0.00%
118178	OPERA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE MANAGERIA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	438,896	438,896	100%	OBRA	1.00	0.00%	0.00%
118155	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLANCALA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLANCALA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	1,517,703	1,517,703	100%	OBRA	1.00	1.00%	100%
118094	SE REALIZA OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PASEO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SE REALIZA OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PASEO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	7,632,835	7,632,835	100%	OBRA	7,632,835,000	7,632,835,000	100%
118118	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO CAROLAC CALLE MANAGERIA AVILA CANASCOS SAN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO CAROLAC CALLE MANAGERIA AVILA CANASCOS SAN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	3,479,090	3,479,090	100%	OBRA	1.00	1.00%	100%
118108	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LA META BOLA PABLO ZAMAGOA RM 14280	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LA META BOLA PABLO ZAMAGOA RM 14280	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	2,920,415	2,920,415	100%	OBRA	1.00	1.00%	100%
118182	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO SAN MATALICAN, CALLE MERCADERU TLU NO. 3	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO SAN MATALICAN, CALLE MERCADERU TLU NO. 3	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	2,311,230	2,311,230	100%	OBRA	1.00	1.00%	100%
118159	OPERACIÓN EXTERNA QUE CONSISTE EN: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CENTRO DEPORTIVO LA META, CENTRO DEPORTIVO SAN MATALICAN Y CENTRO DEPORTIVO CAROLAC	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OPERACIÓN EXTERNA QUE CONSISTE EN: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CENTRO DEPORTIVO LA META, CENTRO DEPORTIVO SAN MATALICAN Y CENTRO DEPORTIVO CAROLAC	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	270,000	270,000	100%	SUPERVISIÓN	1.00	3.00%	100%

Clave	Nombre del Programa	Entidad Federativa	Objetivo del Programa	Entidad Ejecutora	Entidad Ejecutora	Entidad Ejecutora	Descripción del Programa	Objetivo del Programa	Origen de Recursos	Monto del Presupuesto (Miles de Pesos)	Porcentaje del Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de la Meta	Modalidad de Ejecución	Avance del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Información Adicional
118091	OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE MANAGERIA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	14,310,778	14,310,778	100%	OBRA	17,000	1.00%	5%
118092	OPERACIÓN EXTERNA QUE CONSISTE EN: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CENTRO DEPORTIVO LA META, CENTRO DEPORTIVO SAN MATALICAN Y CENTRO DEPORTIVO CAROLAC	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	OPERACIÓN EXTERNA QUE CONSISTE EN: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CENTRO DEPORTIVO LA META, CENTRO DEPORTIVO SAN MATALICAN Y CENTRO DEPORTIVO CAROLAC	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FEDERAL	681,709	681,709	100%	SUPERVISIÓN	17,000	1.00%	5%

EJERCISESCAL 2012
 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO QUATRO DOMINIOS
 CUARTO DOMINIO 2012

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ENTIDAD	NIVEL DE GOBIERNO	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PROGRESO	COMENTARIOS
13164	AFASPE (VIOLENCIA)	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	1300000	1300000	1300000	1300000	31,786	31,786	31,786	78.8%	SE ACABÓ LA META DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO, HUBO ECONOMIAS EN LAS ACTIVIDADES POR SE REUBICAR EN EL CAPITULO SE COMPLETO CON LA META ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA.
14171	AFASPE PROGRAMAS (EQUIPO DE COMPAJIO)	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	150,000	150,000	150,000	150,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	
14173	AFASPE PROGRAMAS (EPIDEMIOLÓGICAS)	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	50,000	50,000	50,000	50,000	41,616	41,616	83.2%	100.0%	
14176	IMPLEMENTACIÓN DE PPA, SED Y MODERNIZACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,388,873	3,388,873	73.9%	73.0%	
14743	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS (AFASPE 2012 PARTIDA 41561)	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	90,000	90,000	90,000	90,000	81,750	81,750	90.8%	90.8%	SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE MONITOREO Y MATERIALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR COMISIÓN DE SELECCIÓN DE EQUIPOS EXCLUYENDO DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
17878	OTROS	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	100.0%	
14754	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS (AFASPE 2012 PARTIDA 4181)	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	100.0%	
17833	PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COLOCACIÓN DE ELEVAADORES EN EDIFICIOS)	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO	13-SALUD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	639,239	639,239	31.3%	31.3%	COMODIDAD SE PUEDE OBTENER EN MEJOR LOS ALQUILEROS QUE TERCERA ALQUILA DISCAPACIDAD EN LA ESCALA DE 2,800,000.00 LA TOTALIDAD DE LOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PROGRAMA	ENTIDAD	NIVEL DE ATENCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE AVANCE	MONTOS ASIGNADOS	MONTOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	MONTOS RESERVADOS	MONTOS ANULADOS	MONTOS REASIGNADOS	MONTOS REASIGNADOS DE OTROS PROGRAMAS	MONTOS REASIGNADOS DE OTROS NIVELES	MONTOS REASIGNADOS DE OTROS ENTIDADES	MONTOS REASIGNADOS DE OTROS NIVELES Y ENTIDADES	RECURSO
14071	APASPE (PROYECTO)	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	0.0%	77,937	77,937	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE FORMARON LAS UNIDADES PARA TRABAJAR CON LAS METAS DEL PROGRAMA SIN EMBAJADO COMO LOS RECURSOS QUE SE LE ASIGNARON RETRÁJANSE POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, NO SE PUEDE CLASIFICAR COMO TODO LO ESTABLECIDO.
14072	APASPE (PROYECTO)	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	73.1%	1,431,000	1,047,000	73.1%	1,038,396	284,000	195,000	73.9%				SE FORMARON LAS UNIDADES PARA TRABAJAR CON LAS METAS DEL PROGRAMA SIN EMBAJADO COMO LOS RECURSOS QUE SE LE ASIGNARON RETRÁJANSE POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, NO SE PUEDE CLASIFICAR COMO TODO LO ESTABLECIDO.
14111	APASPE (RIESGO CARDIOVASCULAR)	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	0.0%	15,000	15,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.
14112	APASPE (PROYECTO)	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	0.0%	316,000,000	316,000,000	0.0%	0.00	1.00	1.00	100.0%				COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.
14113	APASPE (PROYECTO)	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	100.0%	215,611	215,611	100.0%	331,611	1,000.00	1,000.00	100.0%				COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.
14114	OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL 0-6	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	0.0%	215,611	215,611	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.
13715	OPORTUNIDADES MODELO ALTERNATIVO EN SALUD B3	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	100.0%	1,374,746	1,374,746	100.0%	1,374,746	1,100.00	1,100.00	100.0%				COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.
13975	OPORTUNIDADES SIEMPRE EN SALUD	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	100.0%	1,384,619	1,384,619	100.0%	1,384,619	781,000.00	781,000.00	100.0%				COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.
15179	SEGURO POPULAR	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	99.9%	377,315,421	377,315,421	99.9%	378,418,473	16,400.00	16,400.00	100.0%				COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.
51845	117 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROFESIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADO	DESARROLLO EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	2011	2012	100.0%	171,949,348	187,444,746	108.4%	171,949,348	100.00	100.00	100.0%				COMPROBETIVO POR PARTE DEL MATERIAL DE CONSUMO ESTABLECIDO EN LA SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD.

PERIODO DE LA 1ª QUINCENA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012		CORPORATIVO DE SEPTIEMBRE DE 2012		DEL TERCER TRIMESTRE	
13755	EL RECURSO ORDINARIO PARA EL PAGO DE SALARIOS PERSONALES	22,647,916.00	22,647,916.00	100.0%	100.0%
13811	PAGO DE CAPITAL POR	13,171,706.00	13,171,706.00	100.0%	100.0%
9978	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				
	AFASPE	110,000.00	109,387.95	99.4%	100.0%
9979	AFASPE	692,687.00	677,095.97	97.9%	100.0%
13921	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	420,000.00	150,000.00	35.7%	66.7%
13947	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	420,850.00	118,932.87	28.3%	100.0%
13949	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	113,313.00	113,313.00	100.0%	100.0%
13949	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	785,500.00	785,500.00	100.0%	100.0%
13755	EL RECURSO ORDINARIO PARA EL PAGO DE SALARIOS PERSONALES	22,647,916.00	22,647,916.00	100.0%	100.0%
13811	PAGO DE CAPITAL POR	13,171,706.00	13,171,706.00	100.0%	100.0%
9978	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				
	AFASPE	110,000.00	109,387.95	99.4%	100.0%
9979	AFASPE	692,687.00	677,095.97	97.9%	100.0%
13921	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	420,000.00	150,000.00	35.7%	66.7%
13947	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	420,850.00	118,932.87	28.3%	100.0%
13949	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	113,313.00	113,313.00	100.0%	100.0%
13949	AFASPE (GASTOS DE SERVICIO)	785,500.00	785,500.00	100.0%	100.0%

CÓDIGO FONDA (R1)	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	ESTADO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DEL PRODUCTO	MONTANTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE PAGOS	COMENTARIOS
11972	SAFASPE (AUTORIDAD ESTATAL)	COBERTURA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE DE TLASCALA	DEPENDENCIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	30,000	3,000	10,000	30,000	100.0%	10/08/13	12/31/13	100.0%	SE SOLICITO MONITOREO AL COMITÉ Y SOLO SE PRESENTA LA COMPRA DE LOS RECURSOS PARA LA ELABORACION DE LA GUÍA DE REFERENCIA LAS UNIDADES DE LAS CIUDADES DE TLANCASCALA. LOS PREVENIDORES DE LAS CIUDADES SON: HAS COMPANY S.A. DE C.V. COMILA COMAY QUIMICOS Y FARMACIA S.A. DE C.V. MEDICIONES S.A. DE C.V. CON LA FACTURA A.129
11973	SAFASPE (AUTORIDAD FAMILIAR)	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE DE TLASCALA	DEPENDENCIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	150,000	150,000	100.0%	150,000	100.0%	10/08/13	12/31/13	100.0%	EL COSTO UNITARIO DE LOS PRODUCTOS FUE MENOR AL PROGRAMADO, POR LO QUE SE CUMPLE CON LA META.
11974	SAFASPE (AUTORIDAD VIAL)	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE DE TLASCALA	DEPENDENCIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	188,000	3,000	62,667	188,000	94.7%	10/08/13	12/31/13	94.7%	EL SOFTWARE ARGTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MONITOREO DE LOS AVANCES EN SU TOTALIDAD EL PRESUPUESTO DEL MANO DE OBRERA FUE DE 100.0% PARA EL EJERCICIO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DEL MANO DE OBRERA FUE DE 100.0% EN EL EJERCICIO DEL 2013 EN EL CAPITULO
11975	SAFASPE (AUTORIDAD)	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE DE TLASCALA	DEPENDENCIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	621,514	349,200	62.7%	621,514	62.7%	10/08/13	12/31/13	62.7%	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA UN AVANCE DEL 50% EN EL CAPITULO
11976	SAFASPE (AUTORIDAD)	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE DE TLASCALA	DEPENDENCIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	131,416	64,861	50.9%	131,416	50.9%	10/08/13	12/31/13	50.9%	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO PARA UN AVANCE DEL 50% EN EL CAPITULO
11977	SAFASPE (AUTORIDADES)	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE DE TLASCALA	DEPENDENCIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	1,615,804	1,615,804	95.4%	1,615,804	95.4%	10/08/13	12/31/13	95.4%	DE ESTE CAPITULO SE HAN AGOTADO LOS RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA LA ELABORACION DE LA GUÍA DE REFERENCIA LAS UNIDADES DE LAS CIUDADES DE TLANCASCALA. LOS PREVENIDORES DE LAS CIUDADES SON: HAS COMPANY S.A. DE C.V. COMILA COMAY QUIMICOS Y FARMACIA S.A. DE C.V. MEDICIONES S.A. DE C.V. CON LA FACTURA A.129
11978	SAFASPE (AUTORIDADES)	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE DE TLASCALA	DEPENDENCIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	13-SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	600,000	600,000	100.0%	600,000	100.0%	10/08/13	12/31/13	100.0%	ESTE RECURSO SE HAN AGOTADO PARA LA ELABORACION DE LA GUÍA DE REFERENCIA LAS UNIDADES DE LAS CIUDADES DE TLANCASCALA. LOS PREVENIDORES DE LAS CIUDADES SON: HAS COMPANY S.A. DE C.V. COMILA COMAY QUIMICOS Y FARMACIA S.A. DE C.V. MEDICIONES S.A. DE C.V. CON LA FACTURA A.129

EFECTUADA (R1) FONDO DEL ESTADO DE TLASCALA

DECEMIO FINAN. 2012
 MUNICIPIO QUE DE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Informe sobre la Situación Económica de las Entidades Federativas y el Distrito Federal - CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Código	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Entidad	Sector	Nivel de Gobierno	Unidad de Medida	Ingresos		Egresos		Saldo	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
							Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado			
13380	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	1,553,625	1,553,625	1,897,067	82.0%	0	100.0%	CONTRATO SE SUSPENDIÓ PORQUE LAS LABORES AL PERSONAL CONTRATADO Y EL ESTABLECIMIENTO SE CONTINUARON HASTA EL MES DE JULIO POR LO QUE - ESTE - UN REMANENTE.
14003	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	46,500	46,500	46,500	100.0%	0	100.0%	SE REPORTA EL RECURSO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA.
14018	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	567,231	567,231	567,231	100.0%	0	100.0%	SE CONCLUYÓ CON LAS PROGRAMAS DE ENFERMEDADES COMO CON EL RECURSO ASIGNADO AL PROGRAMA.
13817	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	45,204	45,204	41,427	91.4%	0	100.0%	
13835	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	83,571	83,571	81,571	100.0%	0	100.0%	
13535	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	1	1	0	0.0%	0	92.2%	REPORTA QUE AL INICIO INCLUYE LAS CARTILLAS DISTRIBUIDAS DURANTE EL MES DE JULIO A LAS CUALES LA FECHA CONTINUAR REPORTANDO DE BONO A LOS ESTABLECIMIENTOS EN PERSONA.
13548	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	335,996	335,996	335,996	100.0%	0	92.2%	INCLUYE LAS CARTILLAS DISTRIBUIDAS DURANTE EL MES DE JULIO A LAS CUALES LA FECHA CONTINUAR REPORTANDO DE BONO A LOS ESTABLECIMIENTOS EN PERSONA.
13673	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	311,800	311,800	314,700	96.1%	0	101.3%	
13690	COBERTURA MUNICIPAL DE SALUD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	ENTIDAD ESTADAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	TIJALCALA	133,200	133,200	131,236	98.5%	0	101.5%	

CUNTAU TRIESTROR DE 2012													
Código	Descripción	Cobertura	Organismo	Dependencia	Entidad	Municipio	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje
15801	SEGURO POPULAR	COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA MUNICIPAL SOCIAL	DEPARTAMENTO ESTATAL	ESTADO DE QUERÉTARO	TIANGUCA	DEPARTAMENTO ESTATAL	SECRETARÍA MUNICIPAL SOCIAL	DEPARTAMENTO ESTATAL	ACTIVIDAD	4,338,200	4,338,200	100.0%
12912	NETE SANO REGRESA SANO (AFFASPE)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA MUNICIPAL SOCIAL	DEPARTAMENTO ESTATAL	ESTADO DE QUERÉTARO	TIANGUCA	DEPARTAMENTO ESTATAL	SECRETARÍA MUNICIPAL SOCIAL	DEPARTAMENTO ESTATAL	CONSULTA	12,103,000	7,158,000	59.1%
15862	NETE SANO REGRESA SANO (AFFASPE)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA MUNICIPAL SOCIAL	DEPARTAMENTO ESTATAL	ESTADO DE QUERÉTARO	TIANGUCA	DEPARTAMENTO ESTATAL	SECRETARÍA MUNICIPAL SOCIAL	DEPARTAMENTO ESTATAL	CONSULTA	12,103,000	7,158,000	59.1%

LINKCO (GCA) 701
PRIMERO QUE SE REPORTA CUANTO TRIMESTRE

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO
 MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA JARRA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Clave	Descripción	Modalidad	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad Ejecutora	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Observaciones
13956	117 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROFESIONISTA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE EDUCACION PUBLICA (L.S.) BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAQUILA	ALUMNO	3,177,489	3,177,489	100.0%	EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA EL PAGO ANUAL AUTORIZADO ASÍ COMO AL DERIVADO DE QUE SE AUTORIZÓ UNA PRELIMINAR COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE. EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA EL PAGO ANUAL AUTORIZADO ASÍ COMO AL DERIVADO DE QUE SE AUTORIZÓ UNA PRELIMINAR COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE.
13957	117 ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROFESIONISTA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE EDUCACION PUBLICA (L.S.) BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAQUILA	ALUMNO	8,600,366	8,479,337	98.6%	EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA EL PAGO ANUAL AUTORIZADO ASÍ COMO AL DERIVADO DE QUE SE AUTORIZÓ UNA PRELIMINAR COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE. EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA EL PAGO ANUAL AUTORIZADO ASÍ COMO AL DERIVADO DE QUE SE AUTORIZÓ UNA PRELIMINAR COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE.
13444	CARGOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS Y BODAS DE PEPINAJE GUSTOS GENERALES	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNICA DE TLAQUILA	ALUMNO	1,841,375	1,841,375	100.0%	EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA EL PAGO ANUAL AUTORIZADO ASÍ COMO AL DERIVADO DE QUE SE AUTORIZÓ UNA PRELIMINAR COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE.
13557	PROGRAMA DE INGRESAMIENTO DEL PROFESORADO 2012	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNICA DE TLAQUILA	ALUMNO	5,399,417	4,406,848	81.6%	EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA EL PAGO ANUAL AUTORIZADO ASÍ COMO AL DERIVADO DE QUE SE AUTORIZÓ UNA PRELIMINAR COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE.

Clave	Descripción	Modalidad	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad Ejecutora	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Observaciones
13520	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AUTODIFUSION SOCIAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL	COMITÉ MUNICIPAL DE FOMENTO A LA FAMILIA Y MUJERES	PROYECTO	411,000	411,000	100.0%	EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA EL PAGO ANUAL AUTORIZADO ASÍ COMO AL DERIVADO DE QUE SE AUTORIZÓ UNA PRELIMINAR COMO SE INFORMÓ EN EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE.

CONATO TRIESTRIMIAL DE 2012									
CLASIFICACION	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PROG. FONOS	PROG. FINANCIEROS
19974	REHABILITACION DEL MERCADO	REHABILITACION	ESTRUCTURA	1.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13
19975	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19976	PROGRAMA DE VALORAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION	ESTRUCTURA MUNICIPAL	1.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
19977	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	REHABILITACION	ESTRUCTURA MUNICIPAL	1.00	10,401,606	10,401,606	0.00	0.00	10,401,606
19978	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	REHABILITACION	ESTRUCTURA MUNICIPAL	1.00	2,790,615	2,790,615	0.00	0.00	2,790,615
19979	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	REHABILITACION	ESTRUCTURA MUNICIPAL	1.00	2,498,607	2,498,607	0.00	0.00	2,498,607
19980	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION	ESTRUCTURA MUNICIPAL	1.00	8,870,087	8,870,087	0.00	0.00	8,870,087
19981	REHABILITACION	REHABILITACION	ESTRUCTURA MUNICIPAL	1.00	3,241,648	3,241,648	0.00	0.00	3,241,648

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARÍA DE AGUAS
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 COMITÉ ASISTENTE
 SUBCOMITÉ DE AGUAS RESERVALES

SECRETARÍA DE AGUAS
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 COMITÉ ASISTENTE
 SUBCOMITÉ DE AGUAS RESERVALES

PROYECTO	MUNICIPIO	ESTADO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROGRESO (%)	IMPORTE PRESUPUESTADO (M\$)	IMPORTE EJECUTADO (M\$)	IMPORTE EJECUTADO (% DEL PRESUPUESTADO)
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVALES	SAN FRANCISCO	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	419,479	419,479	100%
ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVALES	PANOTLA	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	395,342	395,342	100%

PROYECTO	MUNICIPIO	ESTADO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROGRESO (%)	IMPORTE PRESUPUESTADO (M\$)	IMPORTE EJECUTADO (M\$)	IMPORTE EJECUTADO (% DEL PRESUPUESTADO)
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	143,999	143,999	100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVALES	SANTA MARÍA	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	348,065	348,065	100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVALES	SAN DAVIAN	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	457,214	457,214	100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVALES	SAN FRANCISCO	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	423,968	423,968	100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	170,582	170,582	100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVALES	SANTA CRUZ	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	401,871	401,871	100%
RECONSTRUCCIÓN	SANTA CRUZ	QUINTANA ROO	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	1,621,830	1,621,830	100%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMA	QUINTANA ROO	DESARROLLO PÚBLICO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	2012	2013	100%	1,760,952	1,760,952	100%

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	ENTIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE OBRA	ACTIVIDAD	MONEDAS DE PAGO	ESTADO DE AVANCE	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PROCENTAJE DE AVANCE	TIPO DE BANDA	COMPROBANTE	FECHA DE EJECUCIÓN	INCREMENTO ANUAL	DECRETADO AL CONTRATO	MODIFICADO POR LA EJECUCIÓN
103471	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	2014.01.11	2014.01.11	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	661,000	661,000	100.0%	0	0	0.50	90.0%		
103527	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1.183.050	1.183.050	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1.183,050	1,174,492	99.2%	0	0	0.99	99.0%		
103530	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1.751.096	1.751.096	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1,751,096	1,746,036	99.7%	0	0	0.99	0.0%		
103534	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1.353.911	1.353.911	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1,353,911	1,312,096	96.3%	0	0	0.97	97.0%		
103525	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	508,200	508,200	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	508,200	508,200	100.0%	0	0	0.41	81.0%		
103536	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	2,096,737	2,096,737	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	2,096,737	1,812,150	86.4%	0	0	0.21	21.0%		
103538	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	660,000	660,000	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	660,000	598,087	90.0%	0	0	0.00	0.0%		
103528	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	713,775	713,775	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	713,775	397,618	55.7%	0	0	0.00	0.0%		
103530	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	624,700	624,700	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	624,700	563,353	90.2%	0	0	0.14	14.0%		
103427	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	770,000	770,000	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	770,000	564,468	73.3%	0	0	0.40	40.0%		
103611	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1,935,076	1,935,076	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1,935,076	1,161,071	59.5%	0	0	0.40	40.0%		

OFICIO DEL CENSAO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

ORDEN DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
																				UNIDAD
103131	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	14-MEDIO		1,209,011	1		1,209,011		0		0		0		0	1.00	0.00	0.00	0.00	
103132	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	16-MEDIO		1,099,447	1		1,099,447		0		0		0		0	1.00	0.56	0.56	0.56	
103133	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	16-MEDIO		631,434	1		631,434		0		0		0		0	1.00	0.77	0.77	0.77	
103134	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	16-MEDIO		734,967	1		734,967		0		0		0		0	1.00	0.60	0.60	0.60	
103135	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	16-MEDIO		174,960	1		174,960		0		0		0		0	1.00	0.36	0.36	0.36	
103136	REMODELACIÓN	16-MEDIO		849,364	1		849,364		0		0		0		0	1.00	0.00	0.00	0.00	
110001	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	16-MEDIO		13,000	1		13,000		0		0		0		0	1.00	0.00	0.00	0.00	
110002	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	16-MEDIO		13,000	1		13,000		0		0		0		0	1.00	0.00	0.00	0.00	
110003	DESARROLLO INSTITUCIONAL	16-MEDIO		152,737	1		152,737		0		0		0		0	1.00	0.00	0.00	0.00	
103137	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	16-MEDIO		347,818	1		347,818		0		0		0		0	1.00	0.86	0.86	0.86	
103138	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO	16-MEDIO		912,010	1		912,010		0		0		0		0	1.00	0.86	0.86	0.86	
103139	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-MEDIO		1,378,150	1		1,378,150		0		0		0		0	1.00	0.56	0.56	0.56	

Código	Descripción	Entidad Federativa	Municipio	Tipo de Proyecto	Sector	Subsector	Actividad	Naturaleza del Proyecto	Objetivo	Beneficiarios	Presupuesto	Ejecución	Avance	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Observaciones	Tipo de Proyecto	Naturaleza del Proyecto	Objetivo	Beneficiarios	Presupuesto	Ejecución	Avance	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Observaciones
10737	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COAHUILA DE ZARAGOZA	SAN JUAN MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	1,990,835	1,990,835	100%	0	0	1,990,835	1,990,835	100%	SISTEMA	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	1,990,835	1,990,835	100%	0	0	1,990,835	1,990,835	100%	SISTEMA	
10738	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COAHUILA DE ZARAGOZA	SAN JUAN MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	951,648	951,648	100%	0	0	951,648	951,648	100%	SISTEMA	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	951,648	951,648	100%	0	0	951,648	951,648	100%	SISTEMA	
11086	GASTO CORRIENTE	COAHUILA DE ZARAGOZA	SAN JUAN MATAMOROS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	152,738	152,738	100%	0	0	152,738	152,738	100%	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	152,738	152,738	100%	0	0	152,738	152,738	100%	SUPERVISIÓN	
18729	CONSUMIDOR DEL PARQUE ATAPATZAN	GUERRERO	SANTA MARÍA ATAPATZAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	CONSUMIDOR DEL PARQUE ATAPATZAN	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	300,000	300,000	100%	0	0	300,000	300,000	100%	UNIDAD	CONSUMIDOR DEL PARQUE ATAPATZAN	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	300,000	300,000	100%	0	0	300,000	300,000	100%	UNIDAD	
18714	UNIDAD DEPORTIVA	GUERRERO	SANTA MARÍA ATAPATZAN	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	UNIDAD DEPORTIVA	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	1,750,000	1,750,000	100%	UNIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	1,750,000	1,750,000	100%	UNIDAD	
17496	UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE TELTEL	GUERRERO	SANTA MARÍA ATAPATZAN	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE TELTEL	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	1,700,000	1,700,000	100%	UNIDAD	UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE TELTEL	Mejorar la calidad del agua potable	300 habitantes	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	1,700,000	1,700,000	100%	UNIDAD	

PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO
173231	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	440,000	440,000	0	0	0	1.01	0.86	80.0%	
173104	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	440,000	440,000	0	0	0	1.00	0.86	80.0%	
173173	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	157,150	157,150	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
173481	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	157,150	157,150	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
174650	SANTA ANITA HUICAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	450,000	450,000	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
174953	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,799,667	1,799,667	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
174914	APIZACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,114,733	4,114,733	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
174790	SANTA ANITA HUICAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	5,400,000	5,400,000	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
151176	15-ITZACUATLA DE MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	200,000	200,000	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
126135	15-ITZACUATLA DE MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	479,929	479,929	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
130616	15-ITZACUATLA DE MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	872,000	872,000	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	
150616	15-ITZACUATLA DE MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	131,100	131,100	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE ESTADO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR FINANCIADO	VALOR CANCELADO	VALOR EJECUTADO	PROGRESO (%)	ESTADO	ACTIVIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR FINANCIADO	VALOR CANCELADO	VALOR EJECUTADO	PROGRESO (%)			
132003	LABORACIÓN Y TRAZO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	VILLA MARANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	282,119	282,119	282,119	282,119	100.0%	ESTADO									
132004	PROYECTO LEGITIMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVEN SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	VILLA MARANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	1,385,000	1,385,000	1,385,000	679,702	53.9%	ESTADO									
132005	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PATRIAL, Y ACCESO LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	23 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	COMUNIDAD PATRIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	9,000,000	9,000,000	9,000,000	1,233,118	16.7%	ESTADO									
132006	ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	SAN MIGUEL MICHADO	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	ESTADO									
132007	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	882,172	882,172	882,172	0	0.0%	ESTADO									
132008	LABORACIÓN Y TRAZO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	ESTADO									
132009	LABORACIÓN Y TRAZO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	ESTADO									
132010	LABORACIÓN Y TRAZO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	SAN MIGUEL MICHADO	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,793,079	37.9%	ESTADO									
132011	LABORACIÓN Y TRAZO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	SAN MIGUEL MICHADO	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	1,999,000	1,999,000	1,999,000	1,752,279	87.7%	ESTADO									
132012	LABORACIÓN Y TRAZO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	SAN MIGUEL MICHADO	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	1,887,375	1,887,375	1,887,375	448,648	23.8%	ESTADO									
132013	LABORACIÓN Y TRAZO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ACCESO A LA ZONA DE INTERÉS SOCIAL DE LA COMUNIDAD.	33 ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	SAN MIGUEL MICHADO	DEPARTAMENTO SOCIAL	UBICACIÓN VIVIENDA Y DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS Y FOMENTO URBANO Y VIVIENDA	200,000	200,000	200,000	115,610	57.8%	ESTADO									

Clave	Descripción del Proyecto	Modalidad	Área	Subárea	Entidad Federativa	Nivel de Gobierno	Secretaría	Comisión	Presupuesto (M\$)	Financiamiento (M\$)	Co-financiamiento (M\$)	Porcentaje	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance
13012	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13013	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13014	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13015	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13016	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13017	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13018	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13019	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%
13020	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	CONVENIO DE COLABORACION	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VERACRUZ	FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	COMISION DE COLABORACION	100.000	100.000	0.000	0.00%	ESTUDIO			100.00%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCION	ESTADO	PROGNOSTICO	OTROS DATOS
131931	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131932	CONSTRUCCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA REGION DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131933	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131934	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131935	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131936	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131937	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131938	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131939	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL
131940	CONSTRUCCION DE PAV EN CALIEMERITA INDIANAL PARA EL MUNICIPIO DE PASADUNA VALLE DEL CAQUETA	41. PARQUETA DE PAVIMENTACION DE ACORION	REGISTRADO	REGIONAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL

LINEA DE ACCION	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ENTIDAD	SECRETARIA	OBJETIVO	INDICADOR	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE	INDICADOR	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE	INDICADOR	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE
13407	REHABILITACION DEL CAMINO SAN LOMBRICO	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN LOMBRICO	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DEL CAMINO SAN LOMBRICO	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DEL CAMINO SAN LOMBRICO	1,000,000	1,000,000	100.0%
13408	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%
13409	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%
13410	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%
13411	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%
13412	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%
13413	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%
13414	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%
13415	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	ESTADO DE QUERETARO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENVIADA	1,000,000	1,000,000	100.0%

Código	Descripción de los recursos	Nivel de ejecución	Centro de costos	Tipo de actividad	Beneficiarios	Categoría	Programa	Subprograma	Objetivo	Indicador	Ejecución		Porcentaje de ejecución	Observaciones
											Monto	Porcentaje		
13635	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y OBRAS EXTERNAS	ESTADO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EDUCACIÓN	ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	EDUCACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorIA	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	7.783.212	7.783.212	100.0%	
13636	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y OBRAS EXTERNAS	ESTADO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EDUCACIÓN	ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	EDUCACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorIA	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	7.783.212	7.783.212	100.0%	

Código	Descripción de los recursos	Nivel de ejecución	Centro de costos	Tipo de actividad	Beneficiarios	Categoría	Programa	Subprograma	Objetivo	Indicador	Ejecución		Porcentaje de ejecución	Observaciones
											Monto	Porcentaje		
13637	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y OBRAS EXTERNAS	ESTADO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EDUCACIÓN	ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	EDUCACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorIA	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	7.783.212	7.783.212	100.0%	
13638	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y OBRAS EXTERNAS	ESTADO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EDUCACIÓN	ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	EDUCACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorIA	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	7.783.212	7.783.212	100.0%	
13639	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y OBRAS EXTERNAS	ESTADO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EDUCACIÓN	ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	EDUCACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorIA	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	7.783.212	7.783.212	100.0%	

17230	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	17-ESPAÑA	LA MAGdalena CUERTEVILLA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	428,820	428,820	428,820	300.00%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17231	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD ESPARTEA	17-ESPAÑA	ESPARTA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	497,597	497,597	428,820	85.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17232	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	17-ESPAÑA	ALVARO OBREGON	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	358,045	708,045	428,820	117.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17233	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	17-ESPAÑA	SAN FRANCISCO MATEC	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	428,479	428,479	428,479	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17234	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	17-ESPAÑA	PADERE GUERRERO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	439,004	439,004	428,820	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17235	CENTRO DE SALUD BENTO MUÑEZ	17-HUAMANTLA	BENTO MUÑEZ	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	411,000	411,000	411,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17236	CENTRO DE SALUD FRANCISCO WILA	17-HUAMANTLA	COLOMA FRANCISCO WILA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	286,704	286,704	286,704	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17237	CENTRO DE SALUD HERMINANDO GALEANA	17-HUAMANTLA	COLOMA HERMINANDO GALEANA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	310,177	310,177	310,177	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17238	CENTRO DE SALUD TORIBIO ZARAGOZA	17-HUAMANTLA	LOTOA TORIBIO ZARAGOZA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	382,716	382,716	382,716	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17239	CENTRO DE SALUD LOS PALMES	17-HUAMANTLA	LOS PALMES	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	300,215	300,215	300,215	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17240	CENTRO DE SALUD MARIANO MARTINEZ	17-HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	297,834	297,834	297,834	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
17241	CENTRO DE SALUD RECHINTENCAL	17-HUAMANTLA	SAVITOK RECHINTENCAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	346,231	346,231	346,231	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%

SECCION 1604. 101 FONDOS DE INICIATIVA CUARTO BIMESTRE 2013

UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Código	Descripción del cargo (Designación o nombramiento)	Municipio	Localidad	Sector	Dependencia	Organismo	Estructura de Funciones del Puesto	Unidad de Medida de Referencia	Presupuesto	Salario	Porcentaje	Unidad de Medida de Referencia	Presupuesto	Salario	Porcentaje	Unidad de Medida de Referencia	Presupuesto	Salario	Porcentaje		
																				Unidad de Medida de Referencia	Presupuesto
14776	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	MUETUTUPAN	MUETUTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	497,114	497,114	100.0%	1.00	497,114	497,114	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	
14777	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	MUETUTUPAN	SANTA MARIA ESCUELA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	883,397	883,397	100.0%	1.00	883,397	744,277	84.0%	1.00	84.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14778	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	MUETUTUPAN	MUETUTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	1,599,499	1,599,499	100.0%	1.00	1,599,499	1,599,499	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14779	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	MUETUTUPAN	KOMAGO TAMAGODA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	354,688	354,688	100.0%	1.00	354,688	354,688	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14780	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	MUETUTUPAN	MUETUTUPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	513,828	513,828	100.0%	1.00	513,828	513,828	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14781	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	MUETUTUPAN	SAN DIEGO NEORRA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	557,193	557,193	100.0%	1.00	557,193	557,193	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14782	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	MUETUTUPAN	SANTA MARIA TECTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	504,370	504,370	100.0%	1.00	504,370	358,238	70.8%	1.00	70.8%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14783	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	MUETUTUPAN	SANTA ANITA DE MARIANGOS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	851,703	851,703	100.0%	1.00	851,703	803,570	94.4%	1.00	94.4%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14784	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	MUETUTUPAN	ALFONSO DE MARIANGOS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	918,831	918,831	100.0%	1.00	918,831	918,831	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%
14785	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	MUETUTUPAN	SAN GABRIEL DE MARIANGOS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EDUCATIVO	23-PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO ECONOMICAS Y POLITICA Y CONTROL	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A LA REMUNERACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y OBRAS EXTERIOR	910,730	910,730	100.0%	1.00	910,730	910,730	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%	1.00	100.0%

GRUPO TRIENSTRAL 2013

17536	21-TEREYANKO	TEREYANKO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	491,685	491,685	464,751	90.7%	0	0	0	1.00	0.91	91.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17537	21-TEREYANKO	SAN COSME ATLANAHUAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	610,377	610,377	610,377	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17538	21-TEREYANKO	SANTO TIACOCALCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	799,983	799,983	748,885	93.7%	0	0	0	1.00	0.93	93.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17539	20-TEREYANKO	TEPEYATE	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	509,937	509,937	454,872	89.2%	0	0	0	1.00	0.89	89.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17540	21-TEREYANKO	TOLUCA DE GUADALUPE	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	450,157	450,157	450,157	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17541	21-TEREYANKO	TELA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	696,266	696,266	311,116	30.7%	0	0	0	1.00	0.31	31.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17542	21-TEREYANKO	TELA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	911,611	911,611	931,611	100.0%	0	0	0	1.00	0.94	94.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17543	21-TEREYANKO	CAPULAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	311,159	311,159	311,159	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17544	21-TEREYANKO	TELA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	671,357	671,357	541,217	80.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17545	21-TEREYANKO	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	454,422	454,422	454,422	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR
17546	21-TEREYANKO	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	418,960	418,960	418,960	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REMUNERACION DE EMPLEADOS Y OBRERA EXTERIOR

UNIFICACION 1012
 PROCEDIME S E N PORTAFOLIO TRIMESTRI

Clave	Descripción	Municipio	Programa	Entidad	Organismo	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Saldo	Porcentaje	Saldo	Observaciones
11715	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y VIVIENDA	394,541	394,541	100.0%	0	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
15948	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	TOCATLAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERIA Y POLITICA PARA EDUCATIVA	754,834	754,834	100.0%	0	100.0%	0	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
16118	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	TOCATLAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERIA Y POLITICA PARA EDUCATIVA	696,771	696,771	68.4%	0	68.4%	0	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
18915	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TOCATLAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y VIVIENDA	495,606	495,606	54.1%	0	100.0%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
17435	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	ZAMOLACA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERIA Y POLITICA PARA EDUCATIVA	945,582	945,582	59.3%	0	59.3%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
11756	CENTRO DE SALUD ZITLALTEPEC	ZITLALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y VIVIENDA	476,148	476,148	76.4%	0	100.0%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
14913	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	ZITLALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERIA Y POLITICA PARA EDUCATIVA	668,491	668,491	100.0%	0	100.0%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
14796	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	ZITLALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERIA Y POLITICA PARA EDUCATIVA	707,504	707,504	80.4%	0	80.4%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
14980	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	ZITLALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERIA Y POLITICA PARA EDUCATIVA	717,697	717,697	100.0%	0	100.0%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
14980	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERIOR	ZITLALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERIA Y POLITICA PARA EDUCATIVA	717,697	717,697	100.0%	0	100.0%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
11797	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	ZAMOLACA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y VIVIENDA	276,071	276,071	74.0%	0	100.0%	1,000	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR

SIKKCO ISCA 2013
PRMOO DUS E IIPONIA COMARTO FIMESTRE

CÓDIGO DE CLASIFICACIONES	UBICACION	NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD DE DESTINO	NOMBRE DE LA UNIDAD DE DESTINO	CANTIDAD DE UNIDADES DE DESTINO	CANTIDAD DE UNIDADES DE DESTINO	CANTIDAD DE UNIDADES DE DESTINO	CANTIDAD DE UNIDADES DE DESTINO
11734	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD
15523	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
15484	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
15593	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
16414	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17447	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17523	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17746	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17675	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17379	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17627	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
18075	130	SANTO DOMINGO DE LOS RIOS	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CANTO MUNICIPAL GM 2013												
Código	Descripción de obra	Entidad	Sector	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Avance	Observaciones		
											Presupuesto	Avance
14661	COMPLEMENTO MAQUINARIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,000,000	18,617	1.00	0.00	0.00
18047	PROGRAMAS REGIONALES B	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,962	14,962	1.00	0.00	0.00
18048	OPERA EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	1.00	0.00	0.00
18049	1 AL MILLAR AL OPS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	1.00	0.00	0.00
18050	1 AL MILLAR OPS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	1.00	0.00	0.00
FONDO DE PAVIMENTACION A MAQUINARIA (OPERA)												
94556	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	454,909	454,909	100.00	100.00	100.00
94447	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE UROS MULTIPLES	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	454,909	454,909	100.00	100.00	100.00
94447	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETEBOL	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	454,909	454,909	100.00	100.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLANCANTLA, QUINTANA ROO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBPROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD DE FRENTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14977	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	CONSTRUCCIÓN DE MURARRADO PUBLICO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE AV. BENITO JUAREZ, AGUILAR, HIDALGO Y C. LA BARRANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	406,664	1.00	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
14978	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUER EN C/ DE LA VENTA, ENTRE AV. BENITO JUAREZ, AGUILAR, HIDALGO Y C. LOS MATOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	463,631	1.00	0	0.00	0.00	1.00	463,631	1.00	0.00	0.00	1.00	463,631	1.00	0.00	0.00	1.00	463,631
14979	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUER EN C/ MANUEL AVILA CAMACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	399,664	1.00	0	0.00	0.00	1.00	399,664	1.00	0.00	0.00	1.00	399,664	1.00	0.00	0.00	1.00	399,664
14980	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUER EN C/ ENTRE C/ JOSE LOPEZ MATEOS Y C. DIVISION DEL NORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	449,123	1.00	0	0.00	0.00	1.00	449,123	1.00	0.00	0.00	1.00	449,123	1.00	0.00	0.00	1.00	449,123
14981	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUER EN C/ ENTRE C/ NIÑOS HEROES Y C. REVOLUCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	183,199	1.00	0	0.00	0.00	1.00	183,199	1.00	0.00	0.00	1.00	183,199	1.00	0.00	0.00	1.00	183,199
14982	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	PAVIMENTO DE ADQUER EN CALLE LA BARRANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	985,854	1.00	0	0.00	0.00	1.00	985,854	1.00	0.00	0.00	1.00	985,854	1.00	0.00	0.00	1.00	985,854
14983	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	PAVIMENTO DE ADQUER EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	1,342,545	1.00	0	0.00	0.00	1.00	1,342,545	1.00	0.00	0.00	1.00	1,342,545	1.00	0.00	0.00	1.00	1,342,545
14984	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	PAVIMENTO DE ADQUER EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	472,901	1.00	0	0.00	0.00	1.00	472,901	1.00	0.00	0.00	1.00	472,901	1.00	0.00	0.00	1.00	472,901
14985	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	AMPLIACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	396,469	1.00	0	0.00	0.00	1.00	396,469	1.00	0.00	0.00	1.00	396,469	1.00	0.00	0.00	1.00	396,469
14986	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	AMPLIACION DE MURARRADO PUBLICO EN AV. AGUILAR, HIDALGO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	431,107	1.00	0	0.00	0.00	1.00	431,107	1.00	0.00	0.00	1.00	431,107	1.00	0.00	0.00	1.00	431,107
14987	99-SALUD	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA	13-PROVISIONES DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO	407,000	1.00	0	0.00	0.00	1.00	407,000	1.00	0.00	0.00	1.00	407,000	1.00	0.00	0.00	1.00	407,000

19179	47. LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	33. PRESUPUESTO	797,932	297,932	100.0%	542	542	891.32	891.32	100.0%	ORA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AJOSQUIN EN CALLE SA DE SEPTIEMBRE						APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO									
19179	47. LAZARO CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	33. PRESUPUESTO	14,684	14,684	100.0%	542	542	30.00	30.00	100.0%	ORA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE LA LAGUNA						APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO									
19179	47. LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	33. PRESUPUESTO	101,121	101,121	100.0%	542	542	397.00	397.00	100.0%	ORA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE
	CONSTRUCCION DE REJAS INTERIEN EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION						APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO									
19181	47. LAZARO CARDENAS	SECRETARIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	33. PRESUPUESTO	110,817	110,817	100.0%	542	542	87.00	87.00	100.0%	ORA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAZARO CARDENAS Y SAN JOSE						APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO									
191134	47. LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	33. PRESUPUESTO	42,745	42,745	100.0%	542	542	1.00	1.00	100.0%	ORA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE
	REHABILITACION DE CAMBIO DEPORTIVA EN LAZARO CARDENAS						APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO									
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERS EQUIPAMIENTO DE LAZARO CARDENAS																
192172	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEFENSORIA ESTATAL	DESAARROLLO REGIONAL DE LA FAMILIA	33. PROYECTOS	6,804,556	6,804,556	100.0%	4,135	4,135	0.00	0.00	0.0%	REQUISO TRANSFERIDO AL SISTEMA ESTATAL DE PROYECTOS DE LA FAMILIA PARA SU
	FONDO DE ACCESO PARA EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012						ACCION									

ERENCIO ESCOBAR 2013
 PERIODO DEL 1 DE FEBRERO CUARTO TRIMESTRE
 CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

Código	Descripción del Activo (Concepto)	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Presupuesto		Comentarios	Unidad de Medida	Porcentaje de Ejecución		
											Presupuesto	Ejecución					
117000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	191,501	191,501	100.0%	0	304.37	304.37	100.0%
136997	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	101,863	101,863	100.0%	0	200.00	200.00	100.0%
136998	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	208,138	208,138	100.0%	0	330.81	330.81	100.0%
136999	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	400,000	400,000	100.0%	0	633.74	633.74	100.0%
78411	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	404,081	404,081	0.0%	0	390.00	390.00	100.0%
78412	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	San Mateo Ixcotelco	595,919	595,919	0.0%	0	1,860.00	1,860.00	100.0%
105419	REHABILITACIÓN	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	489,084	489,084	100.0%	0	2,578.45	2,578.45	100.0%
137006	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXCOTELCO, SAN FRANCISCO CAMATECO, SAN BARTOLOME MATLALCOXTEPEC, ATECATLÁN Y SAN BARTOLOME MATLALCOXTEPEC	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	504,833	504,833	97.0%	0	546.00	546.00	97.0%
137141	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	San Juan Quezaltepec	233,566	233,566	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%

BILIBERTO GARCÍA 2012
PERIÓDICO OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INSTITUCIÓN	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INSTITUCIÓN	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INSTITUCIÓN	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INSTITUCIÓN	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INSTITUCIÓN		
71798		71798	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LABORALES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLASCALA	18-455,505	18-455,505	18-455,505	18,109,823	98.5%	707,406	707,406	320,000	863,000	275.9%	SE PROGRAMARON ANÁLISIS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DEL 25.0% DEBE EN EL TRAMISURSO DEL AMB EN INSTITUTO DE FALTO DE CONVENCIONES DE COLABORACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS REFERENTE INDIVIDUALS COMO NUMEROSAS COMO ABERTURA LA UNIDAD DE ACCIÓN DE OPORTUNIDAD PARA APPARO VIDEORQUE DE SHEN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLASCALA EN CUARTO AÑO
7337		7337	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA MUNICIPAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLASCALA	567,862	567,862	559,074	98.5%	21,788	21,788	2,000	10,000	500.0%	PROGRAMADO ANUAL Y EN EL ADMITIDO AL PRIMER TRABAJO CON UN 500% EN LA REALIZACIÓN DE CONCLUSIONES DE MANUFACTURAS Y CALLES EN CUARTO AÑO	
7467		7467	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA MUNICIPAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLASCALA	851,793	851,793	838,617	98.5%	33,176	33,176	3,000	10,000	300.0%	PROGRAMADO ANUAL Y EN EL ADMITIDO AL PRIMER TRABAJO CON UN 500% EN LA REALIZACIÓN DE CONCLUSIONES DE MANUFACTURAS Y CALLES EN CUARTO AÑO	
7467		7467	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	18,172	18,172	18,172	100.0%	0	0	0	0	0	0	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS TRABAJADORES UNIÓN UNIÓN
7834		7834	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	218,622	218,622	218,622	100.0%	0	0	0	0	0	0	LA INFORMACIÓN DE ESTA OMA CORRESPONDE AL PERÍODO DE 2012 Y LAS REVISACIONES DE LA INFORMACIÓN ACORDA EN COLONIA ADOLOFO V. BELTRÁN, CORTIYAN COLONIAL IDVA
7834		7834	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	218,622	218,622	218,622	100.0%	0	0	0	0	0	0	LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PERÍODO DE 2012 Y LAS REVISACIONES DE LA INFORMACIÓN ACORDA EN COLONIA ADOLOFO V. BELTRÁN, CORTIYAN COLONIAL IDVA
7834		7834	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	218,622	218,622	218,622	100.0%	0	0	0	0	0	0	LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PERÍODO DE 2012 Y LAS REVISACIONES DE LA INFORMACIÓN ACORDA EN COLONIA ADOLOFO V. BELTRÁN, CORTIYAN COLONIAL IDVA
																	PORTU-IMPORTO DE SU INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATE COMPARTIMENTO

CURSO	UNIDAD CURRICULAR	COBERTURA	GOBIERNO	ORDEN	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	RECURSOS	PROGRESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	PROGRESO	VALOR	PROGRESO	VALOR	PROGRESO	VALOR
13401	EQUIPAMIENTO DE LA MATERIA	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"				PIEZA	6.00	100.0%					
	REGISTRO PUBLICO PERIÓDICO							1,073,000	1,999,000	96.2%								
								2,073,000										
13411	OTROS	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"				PIEZA	113.00	81.2%					
	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL							3,441,995	3,441,995	100.0%								
								2,925,000	2,925,000	100.0%								
								3,441,995										
13412		COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"				PIEZA	1.00	100.0%					
	HUELLA BIOMÉTRICA Y BASTIDO COMPUTARIZADO DE MOVIMIENTO BIOMÉTRICO							2,925,000	2,925,000	100.0%								
								2,925,000										
13413		COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"				PIEZA	3.00	11.2%					
	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (CIBER)							2,925,000	2,750,000	95.8%								
								2,925,000										
								2,925,000										
13414		COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"				OTROS	84.00	91.2%					
	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL							855,900	180,000	31.7%								
								855,900										
								855,900										
13415		COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"				SERVICIO	1.00	100.0%					
	INTERVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA							1,073,000	1,067,000	99.2%								
								1,073,000										
								1,073,000										
13416		COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"				SERVICIO	84.00	0.0%					
	FORTEALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA							67,000	67,000	100.0%								
								67,000										
								67,000										

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
 CUENTA DE ORDEN DE GASTOS DE INVERSIÓN DE SERVICIOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA CUARTO SEMESTRE EJERCICIO 2012												
TIPO	COMENTARIO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA
1403	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1404	SISTEMA PÚBLICO VOTACION	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1407	SERVICIOS DE LLAMADA DE EMERGENCIAS Y DE DEMANDA MÍNIMA 911	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

El presente acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 02 días del mes de Septiembre del año dos mil trece.
 El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Firma Autógrafa.

PUBLICACIONES OFICIALES
