

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913040024933	Proyecto de Inversión En Infraestructura Social Estatal (Fase 2008) Capital	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2008	\$23,057	\$23,057	\$23,057	\$23,057	\$23,057	\$23,057	\$23,057	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913040025972	Capital Fadra 2008	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2008	\$2,852,192	\$2,852,192	\$2,852,192	\$2,852,192	\$2,852,192	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0914040014243	Finansa Por Una Vivienda Digna Fase 2008	1972-2 ADX 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2008	\$64,275	\$64,275	\$64,275	\$64,275	\$64,275	\$64,275	\$64,275	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006352	Programa de Infraestructura Social Basica	2223	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$220,424	\$220,424	\$220,424	\$220,424	\$220,424	\$220,424	\$220,424	100.00	\$0	Apoyo	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006353	Programa de Gastos Indirectos	DGA/D18/0208/2009	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006354	Programa de Infraestructura Social Basica	2222	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$17,275	\$17,275	\$17,275	\$17,275	\$17,275	\$17,275	\$17,275	100.00	\$0	Apoyo	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006355	Programa de Infraestructura Social Basica 2009	VARIOS	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$351,034	\$351,034	\$351,034	\$351,034	\$351,034	\$351,034	\$351,034	100.00	\$0	Apoyo	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se encuentra concluido al 100% / Registro: Se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006356	Programa de Infraestructura Social Basica	DGA/LPE/003-2/2009	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$15,025,532	\$15,025,532	\$15,025,532	\$15,025,532	\$15,025,532	\$15,025,532	\$15,025,532	100.00	\$0	Apoyo	313	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006357	Programa de Infraestructura Social Basica 2009	SN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$632	\$632	\$632	\$632	\$632	\$632	\$632	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se encuentra concluido al 100% / Registro: Se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006358	Programa de Mejoramiento de Vivienda Piso Firme y Techo Seguro	DGA/LPE/003/2009	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$24,889,560	\$24,889,560	\$24,889,560	\$24,889,560	\$24,889,560	\$24,889,560	\$24,889,560	100.00	\$0	Vivienda	3,700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100064268	Construcción de Pavimento de Asfalto En Calle Malintzi	PD/SECOOVI/298/12	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$749,122	\$588,571	\$588,571	\$588,571	\$588,571	\$588,571	\$588,571	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006451	Rehabilitación Del Museo De La Memoria	SECOOVI / 046/2012	Tlaxcala	Tlaxcala de Nicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$23,817	\$18,996	\$18,996	\$18,996	\$18,996	\$18,996	\$18,996	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100064762	Mantenimiento A Las Oficinas Del Registro Civil	PD/SECOOVI/280/12	Tlaxcala	Tlaxcala de Nicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$586,583	\$586,583	\$586,583	\$586,583	\$586,583	\$586,583	\$586,583	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100064987	Alumbrado En Tropital de Jardín Botánico	SECOOVI/001/2013	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2009	\$357,285	\$302,045	\$302,045	\$302,045	\$302,045	\$302,045	\$302,045	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100065085	Pavimentación De La Calle Francisco I Madero	PD/SECOOVI/331/2012	Tlaxcala	Tlaxcala	San Andrés Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,364,431	\$1,364,555	\$1,364,555	\$1,364,555	\$1,364,555	\$1,364,555	\$1,364,555	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100065201	Construcción De Campo De Balbái	PD/SECOOVI/350/2012	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlacahuitepetec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2009	\$1,554,852	\$1,493,999	\$1,493,999	\$1,493,999	\$1,493,999	\$1,493,999	\$1,474,850	100.00	\$0	Obra	1	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100065260	Rehabilitación De La Calle Libertad	PD/SECOOVI/311/12	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$965,075	\$957,162	\$957,162	\$957,162	\$957,162	\$957,162	\$957,162	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066431	Suministro de Materiales Para La Construcción de Varias Obras	ADJ.DIRECTA/1438/12	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$747,565	\$747,564	\$747,564	\$747,564	\$747,564	\$747,564	\$747,564	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066495	Construcción De Cuarto Sécigo E Implementación En El Instituto Tlaxcala de Asistencia Especializada A La Salud	PF/FADRS/423/09	Tlaxcala	Apizaco	San Matías Tepetitlán	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$117,352	\$117,352	\$117,352	\$117,352	\$117,352	\$117,352	\$117,352	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066497	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	PF/FADRS/296/09	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$381,287	\$381,287	\$381,287	\$381,287	\$381,287	\$381,287	\$381,287	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066498	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calzada Guadalupe	PF/FADRS/418/09	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$227,194	\$227,194	\$227,194	\$227,194	\$227,194	\$227,194	\$227,194	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066499	Construcción De Pavimento Con Adosado En Calle Guadalupe	PF/FADRS/315/09	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	892	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066500	Construcción De Encortinado Del Canal De Agua Pluvial	PF/FADRS/358/09	Tlaxcala	Nativitas	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Acción	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066501	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle La Bernarda	PF/FADRS/354/09	Tlaxcala	Panotla	Fraccionamiento Santa Elena	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$568,252	\$568,252	\$568,252	\$568,252	\$568,252	\$568,252	\$568,252	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,273	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066502	Construcción De Líneas De Conducción Para Agua Potable	PF/FADRS/318/09	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcochcalco	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$396,400	\$396,400	\$396,400	\$396,400	\$396,400	\$396,400	\$396,400	100.00	\$0	Metro Lineal	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 39640008 ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066503	Reparación De Red De Agua Potable Sobre La Carretera Tlaxcala-Puebla Entre Calle 3 De Mayo Y 20 De Noviembre	PF/FADRS/413/09	Tlaxcala	Tepeyano	Tepeyano	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066504	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez	PF/FADRS/327/09	Tlaxcala	Tepeyano	San Pedro Xalcatzingo	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$755,154	\$755,154	\$755,154	\$755,154	\$755,154	\$755,154	\$755,154	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066505	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De Escuela Primaria Rural Federal Cuahuacmilco	PF/FADRS/378/09	Tlaxcala	Tepeyano	Santiago Tlaxcochcalco	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$821,077	\$821,077	\$821,077	\$821,077	\$821,077	\$821,077	\$821,077	100.00	\$0	Metro Cuadrado	682	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066506	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	PF/FADRS/402/09	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalta	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,606,829	\$1,606,829	\$1,606,829	\$1,606,829	\$1,606,829	\$1,606,829	\$1,606,829	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100066507	Construcción De 1 Aula Y Escaleras En Obtis 212	PF/FADRS/417/09	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$585,710	\$585,710	\$585,710	\$5										

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068515	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 3 De Marzo Colonia Iturbide	PF/FADRS/356/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	00	Metro Lineal	697	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068516	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles	PF/FADRS/355/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$459,812	\$459,812	\$459,812	\$459,812	\$459,812	\$459,812	\$459,812	100.00	00	Metro Lineal	1,210	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068517	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles	PF/FADRS/352/09	Tlaxcala	Tlaxco	Ojo de Agua	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$426,900	\$426,900	\$426,900	\$426,900	\$426,900	\$426,900	\$426,900	100.00	00	Metro Lineal	1,123	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068518	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples	PF/FADRS/294/09	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$381,286	\$381,286	\$381,286	\$381,286	\$381,286	\$381,286	\$381,286	100.00	00	Cancha	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068519	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Aquiles Serdan	PF/FADRS/370/09	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$478,989	\$478,989	\$478,989	\$478,989	\$478,989	\$478,989	\$478,989	100.00	00	Metro Cuadrado	2,278	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068520	Construcción De Pavimento De Adoquin Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Tepatlaxco	PF/FADRS/333/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	00	Metro Cuadrado	1,577	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068521	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Aquiles Serdan	PF/FADRS/337/09	Tlaxcala	Tlaxco	La Herradura	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00	00	Metro Cuadrado	1,057	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068522	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Chahumoc	PF/FADRS/323/09	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepayehualco	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$402,125	\$402,125	\$402,125	\$402,125	\$402,125	\$402,125	\$402,125	100.00	00	Metro Cuadrado	1,349	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068523	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Domingo Arenas	PF/FADRS/320/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$689,385	\$689,385	\$689,385	\$689,385	\$689,385	\$689,385	\$689,385	100.00	00	Metro Cuadrado	2,649	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068524	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Emiliano Zapata	PF/FADRS/319/09	Tlaxcala	Tlaxco	San Juan	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	\$369,700	100.00	00	Metro Cuadrado	1,241	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068525	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Francisco I Madero	PF/FADRS/329/09	Tlaxcala	Tlaxco	Waybey Centzo	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$684,656	\$684,656	\$684,656	\$684,656	\$684,656	\$684,656	\$684,656	100.00	00	Metro Lineal	2,987	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068526	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Orgulosa	PF/FADRS/334/09	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$197,339	\$197,339	\$197,339	\$197,339	\$197,339	\$197,339	\$197,339	100.00	00	Metro Cuadrado	705	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068527	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Principal	PF/FADRS/321/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cristalque Huastotilla	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	00	Metro Cuadrado	1,762	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068528	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Tlaxcala	PF/FADRS/336/09	Tlaxcala	Tlaxco	La Magdalena Soltepec	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	100.00	00	Metro Cuadrado	1,661	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068529	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Venustiano Carranza	PF/FADRS/335/09	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Huastotilla	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$668,541	\$668,541	\$668,541	\$668,541	\$668,541	\$668,541	\$668,541	100.00	00	Metro Cuadrado	2,243	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068530	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 4 Oriente	PF/FADRS/336/09	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$521,648	\$521,648	\$521,648	\$521,648	\$521,648	\$521,648	\$521,648	100.00	00	Metro Cuadrado	2,987	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068531	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 3 De Febrero	PF/FADRS/339/09	Tlaxcala	Tlaxco	Casa Blanca	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$683,178	\$683,178	\$683,178	\$683,178	\$683,178	\$683,178	\$683,178	100.00	00	Metro Cuadrado	2,293	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068532	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Febrero	PF/FADRS/322/09	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepayehualco	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$538,720	\$538,720	\$538,720	\$538,720	\$538,720	\$538,720	\$538,720	100.00	00	Metro Cuadrado	1,808	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068533	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calles 1 Y 2	PF/FADRS/373/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068534	Construcción De Pavimento De Adoquin En La Calle Guernardo M. Hernandez	PF/FADRS/347/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$616,670	\$616,670	\$616,670	\$616,670	\$616,670	\$616,670	\$616,670	100.00	00	Metro Cuadrado	2,143	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068535	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle La Palma Quinta Seccion	PF/FADRS/351/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$490,345	\$490,345	\$490,345	\$490,345	\$490,345	\$490,345	\$490,345	100.00	00	Metro Cuadrado	1,645	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068536	Construcción De Pavimento En Camino Principal	PF/FADRS/353/09	Tlaxcala	Tlaxco	Capilla de Tepayehualco	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	00	Metro Cuadrado	1,376	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068537	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples	PF/FADRS/295/09	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Huastotilla	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$377,934	\$377,934	\$377,934	\$377,934	\$377,934	\$377,934	\$377,934	100.00	00	Cancha	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068538	Construcción De 1 Tanque De Almacenamiento De Agua	PF/FADRS/369/09	Tlaxcala	Tlaxco	La Joyala (Las Mesas y La Palma)	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Tanque	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068539	Instalación De Tubo Ecológico Para Recusar Las Aguas Residuales A La Planta De Tratamiento En La Localidad De Mexico Rojas	PF/FADRS/368/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	100.00	00	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068540	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Y Adoquinamiento De La Calle 12 De Octubre	PF/FADRS/415/09	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068542	Construcción De Tanques En Cancha De Usos Múltiples En Santa Martha 3ra. Seccion	PF/FADRS/298/09	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$650,875	\$650,875	\$650,875	\$650,875	\$650,875	\$650,875	\$650,875	100.00	00	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068583	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	PF/FADRS/382/09	Tlaxcala	Acitayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,985,278	\$1,985,278	\$1,985,278	\$1,985,278	\$1,985,278	\$1,985,278	\$1,985,278	100.00	00	Pozo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068584	Construcción De Pavimento De Adoquin De Calle Tlaxcala Norte	PF/FADRS/341/09	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$607,500	\$607,500	\$607,500	\$607,500	\$607,500	\$607,500	\$607,500	100.00	00	Metro Cuadrado	2,250	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068585	Construcción De Puente Vehicular	PF/FADRS																										

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006893	Aplicación de Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Y Privada Niños Heroes	COMVE 013-38/09	Tlaxcala	Sumamita	Colonia el Valle	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$123,150	\$123,150	\$123,150	\$123,150	\$123,150	\$123,150	\$123,150	\$123,150	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006894	Aplicación de Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle 6 Posadas En Barrio De Guadalupe	COMVE 004-19/09	Tlaxcala	Sumamita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$113,975	\$113,975	\$113,975	\$113,975	\$113,975	\$113,975	\$113,975	\$113,975	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006895	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Cecyte 12	COMVE 015-14/10	Tlaxcala	Itacouxtla de Mariano Marcano	Cobertura municipal	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$237,264	\$237,264	\$237,264	\$237,264	\$237,264	\$237,264	\$237,264	\$237,264	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006896	Aplicación De Drenaje En Varias Calles	FF/PADRS/325/09	Tlaxcala	Sanctórum de Ixtayo Córdoba	Sanctórum	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$870,300	\$870,300	\$870,300	\$870,300	\$870,300	\$870,300	\$870,300	\$870,300	100.00	\$0	Metro Lineal	774	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006897	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Cuahuatpec	FF/PADRS/348/09	Tlaxcala	Acamambala de Miguel Hidalgo	Acamambala	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,057	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006898	Aplicación De Red De Agua Potable En Diversas Calles	FF/PADRS/245/09	Tlaxcala	Nativitas	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$70,600	\$70,600	\$70,600	\$70,600	\$70,600	\$70,600	\$70,600	\$70,600	100.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006899	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En C. 4 Octubre Eta. Sección	COMVE 031-43/10	Tlaxcala	Tehuacan	San Bartolomé Nativitas	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$86,255	\$86,255	\$86,255	\$86,255	\$86,255	\$86,255	\$86,255	\$86,255	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006900	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Protoposición 3 De Mayo	FF/PADRS/324/09	Tlaxcala	Tehuacan	San Bartolomé Tenango	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006901	Aplicación De La Línea De Conducción Para Agua Potable	FF/PADRS/376/09	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahua	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$412,020	\$412,020	\$412,020	\$412,020	\$412,020	\$412,020	\$412,020	\$412,020	100.00	\$0	Metro Lineal	1,255	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006902	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Camino Real	FF/PADRS/416/09	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuahuatpec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006903	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Protoposición La Libertad	COMVE 034-28/10	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peón	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006904	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles En Colonia Ejidal Tlaxco	COMVE 034-39/10	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$253,371	\$253,371	\$253,371	\$253,371	\$253,371	\$253,371	\$253,371	\$253,371	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006905	Aplicación De Red De Agua Potable En Diversas Calles	FF/PADRS/310/09	Tlaxcala	Tlaxco	Guadalupe Huautla	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$151,228	\$151,228	\$151,228	\$151,228	\$151,228	\$151,228	\$151,228	\$151,228	100.00	\$0	Metro Lineal	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006906	Aplicación De Red De Agua Potable En Varias Avendidas	FF/PADRS/308/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$353,011	\$353,011	\$353,011	\$353,011	\$353,011	\$353,011	\$353,011	\$353,011	100.00	\$0	Metro Lineal	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006907	Aplicación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Tepetlaxco	FF/PADRS/307/09	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$353,043	\$353,043	\$353,043	\$353,043	\$353,043	\$353,043	\$353,043	\$353,043	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006908	Aplicación De Red De Agua Potable Sobre Camino Principal	FF/PADRS/342/09	Tlaxcala	Tlaxco	La Rosa	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006909	Aplicación De Red De Drenaje En Calle Victoria	FF/PADRS/349/09	Tlaxcala	Tlaxco	La Herradura	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006910	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ferrerocarril	FF/PADRS/314/09	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peón	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$804,713	\$804,713	\$804,713	\$804,713	\$804,713	\$804,713	\$804,713	\$804,713	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006911	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Ciénega Y Camino Cuemta	COMVE 034-37/09	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$246,855	\$246,855	\$246,855	\$246,855	\$246,855	\$246,855	\$246,855	\$246,855	100.00	\$0	Red	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006913	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Barrio De Mixtla	COMVE 038-016/09	Tlaxcala	Tumpatepec	San Andrés Abasahuatpec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$339,308	\$339,308	\$339,308	\$339,308	\$339,308	\$339,308	\$339,308	\$339,308	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006914	Aplicación De Red De Distribución De Energía En Camino Ganadero	COMVE 040-07/09	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$313,958	\$313,958	\$313,958	\$313,958	\$313,958	\$313,958	\$313,958	\$313,958	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006915	Aplicación De Drenaje Sanitario San Benito Xaltocan Tuba De 12 Puigadas	FF/PADRS/350/09	Tlaxcala	Xahuapetlan	San Benito Xaltocan	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$129,500	\$129,500	\$129,500	\$129,500	\$129,500	\$129,500	\$129,500	\$129,500	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006916	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa María Teuacalac	COMVE 005-28/10	Tlaxcala	Agizaco	Santa María Teuacalac	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$155,055	\$155,055	\$155,055	\$155,055	\$155,055	\$155,055	\$155,055	\$155,055	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006917	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Toitocapa En Santa Anita Huiloac Agizaco	COMVE 005-27/10	Tlaxcala	Agizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$84,469	\$84,469	\$84,469	\$84,469	\$84,469	\$84,469	\$84,469	\$84,469	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006918	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Tepetotla	COMVE 003-12/10	Tlaxcala	San Juan Huactinco	San Juan Huactinco	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$98,273	\$98,273	\$98,273	\$98,273	\$98,273	\$98,273	\$98,273	\$98,273	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006919	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Nativitas	FF/PADRS/343/09	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,379	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006920	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Callejon Lerdo Y Cruetillas	COMVE 007-24/09	Tlaxcala	El Carmen Tepequiltla	Villa de El Carmen Tepequiltla	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$200,019	\$200,019	\$200,019	\$200,019	\$200,019	\$200,019	\$200,019	\$200,019	100.00	\$0	Red	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006921	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calzada Guadalupe En Cuaucomulco Sección Primera	COMVE 008-14/10	Tlaxcala	Cuaucomulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$198,333	\$198,333	\$198,333	\$198,333	\$198,333	\$198,333	\$198,333	\$198,333	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA0913010006922	Electrificación En Calle Coronado Salazar	COMVE 011-12/09	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Awasac	San Isidro Chipila	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable																					

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068731	Rehabilitación Del Auditorio Del Bahinal	PF/FADRS/313/09	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$303,753	\$303,753	\$303,753	\$303,753	\$303,753	\$303,753	\$303,753	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068741	Rehabilitación De Escuela Militar De Tlax	PD/FAPRF/007/10	Tlaxcala	Tlaxco	Maxaquihac	Rural	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$200,318	\$200,318	\$200,318	\$200,318	\$200,318	\$200,318	\$200,318	100.00	00	rehabilitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068742	Rehabilitación De Taberna De 3 Pulpas Del Pozo No.5	PF/FADRS/309/09	Tlaxcala	Tlaxco	San María Morelos Buenavista	Rural	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$100,870	\$100,870	\$100,870	\$100,870	\$100,870	\$100,870	\$100,870	100.00	00	Pozo	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068743	Rehabilitación Y Cambio De Red De Agua Potable	PF/FADRS/317/09	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro La Cueva	Rural	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$349,999	\$349,999	\$349,999	\$349,999	\$349,999	\$349,999	\$349,999	100.00	00	rehabilitación	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068745	Rehabilitación De Puente Vehicular Sobre Calle Emil Carranza	PF/FADRS/436/09	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$111,915	\$111,915	\$111,915	\$111,915	\$111,915	\$111,915	\$111,915	100.00	00	rehabilitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068746	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples	PF/FADRS/357/09	Tlaxcala	San Lorenzo Ancomanilla	San Lorenzo Ancomanilla	Urbano	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$320,655	\$320,655	\$320,655	\$320,655	\$320,655	\$320,655	\$320,655	100.00	00	rehabilitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068747	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Benito Juárez	PF/FADRS/304/09	Tlaxcala	Santa Isabel Xicoxtitla	Santa Isabel Xicoxtitla	Urbano	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$313,346	\$313,346	\$313,346	\$313,346	\$313,346	\$313,346	\$313,346	100.00	00	rehabilitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100068748	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/FADRS/421/09	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Pozo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073349	Pavimentación De Adoquin De Calle Libertad Entre Calle Reforma Y Calle 20 De Noviembre	PD/SECOOVI/264/2012	Tlaxcala	Españita	San Juan Mitepec	Rural	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$254,303	\$247,430	\$247,430	\$247,430	\$247,430	\$247,430	\$247,430	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073350	Pavimentación De Adoquin En Calle 20 De Noviembre Entre Calle Benito Juárez Y Libertad	PD/SECOOVI/234/12	Tlaxcala	Españita	San Juan Mitepec	Rural	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,046,051	\$1,049,051	\$1,049,051	\$1,049,051	\$1,049,051	\$1,049,051	\$1,049,051	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073353	Rehabilitación De Cancha De Fútbol.	PD/SECOOVI/224/12	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2009	\$1,060,916	\$1,060,916	\$1,060,916	\$1,060,916	\$1,060,916	\$1,060,916	\$1,060,916	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073354	Construcción De Puente Alcantarilla	PD/SECOOVI/249/2012	Tlaxcala	Itacaulilla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,351,280	\$1,342,133	\$1,342,133	\$1,342,133	\$1,342,133	\$1,342,133	\$1,342,133	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073355	Pavimentación De Calles De Acceso A Especies Menores	PD/SECOOVI/278/2012	Tlaxcala	Itacaulilla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$1,424,541	\$1,424,541	\$1,424,541	\$1,424,541	\$1,424,541	\$1,424,541	\$1,424,541	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073356	Pavimentación Del Camino Itacaulilla De Mariano Matamoros A San Jerónimo Antonico En El Tramo 11 850 Al Km 12 071.50	PD/SECOOVI/410/2012	Tlaxcala	Itacaulilla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$840,199	\$840,199	\$840,199	\$840,199	\$840,199	\$840,199	\$840,199	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073358	Pavimentación De Asfalto En Calle Industrias	PD/SECOOVI/313/2012	Tlaxcala	Matatecocho de San María Morelos	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,294,302	\$1,294,302	\$1,294,302	\$1,294,302	\$1,294,302	\$1,294,302	\$1,294,302	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073360	Construcción De Cerca Perimetral En Zoológico Del Altipalpan	PD/SECOOVI/259/12	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$3,185,720	\$3,185,720	\$3,185,720	\$3,185,720	\$3,185,720	\$3,185,720	\$3,185,720	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073363	Pavimentación De Adoquin En Calle Luis Donaldo Colosio	PD/SECOOVI/309/2012	Tlaxcala	Acuahuahua de Miguel Hidalgo	Oaxteca de Juárez	Rural	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$265,804	\$265,804	\$265,804	\$265,804	\$265,804	\$265,804	\$265,804	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073365	Pavimentación De Adoquin En Calle Tlaxcala	PD/SECOOVI/304/2012	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$2,433,179	\$2,433,179	\$2,433,179	\$2,433,179	\$2,433,179	\$2,433,179	\$2,433,179	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073367	Pavimentación De Adoquin De Calle 5 De Mayo	PD/SECOOVI/272/2012	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$775,121	\$530,618	\$530,618	\$530,618	\$530,618	\$530,618	\$530,618	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073368	Pavimentación De Adoquin Guarniciones Y Banquetas De La Calle 3 Poniente	PD/SECOOVI/251/2012	Tlaxcala	Teolochilco	El Carmen Artesa	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$761,123	\$759,840	\$759,840	\$759,840	\$759,840	\$759,840	\$759,840	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073369	Pavimentación De Adoquin Guarniciones Y Banquetas En Av Independencia	PD/SECOOVI/273/2012	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,027,077	\$1,027,077	\$1,027,077	\$1,027,077	\$1,027,077	\$1,027,077	\$1,027,077	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073370	Pavimentación De Adoquin Guarniciones Y Banquetas En La Av 20 De Noviembre	PD/SECOOVI/233/2012	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,153,358	\$1,153,358	\$1,153,358	\$1,153,358	\$1,153,358	\$1,153,358	\$1,153,358	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073373	Construcción De Pavimento De Adoquin Guarniciones Y Banquetas En Calle Xochimacatl	PD/SECOOVI/323/2012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,041,481	\$1,041,481	\$1,041,481	\$1,041,481	\$1,041,481	\$1,041,481	\$1,041,481	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073375	Construcción De Cerca Perimetral En Jardín Botánico.	PD/SECOOVI/230/12	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$2,024,650	\$2,024,650	\$2,024,650	\$2,024,650	\$2,024,650	\$2,024,650	\$2,024,650	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073378	Pavimentación De Asfalto En Las Calles Álvaro Obregón, Revolución Y Carretera Del Teboal	PD/SECOOVI/337/2012	Tlaxcala	Tetolac	San Juan Tetolac	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,589,804	\$1,589,804	\$1,589,804	\$1,589,804	\$1,589,804	\$1,589,804	\$1,589,804	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073379	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tlaxcala Entre Av Adalberto Y Terreros	PD/SECOOVI/324/2012	Tlaxcala	Itlalatlépede de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$272,198	\$272,198	\$272,198	\$272,198	\$272,198	\$272,198	\$272,198	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adalberto Entre Calle Tlaxcala Y Calle Libertad	PD/SECOOVI/292/2012	Tlaxcala	Itlalatlépede de Trinidad Sánchez Santos	Colonia Francisco Javier Mina	Rural	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$263,762	\$263,762	\$263,762	\$263,762	\$263,762	\$263,762	\$263,762	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073382	Pavimentación De Adoquin Y Banquetas En Calle Olivares	PD/SECOOVI/233/2012	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	San Marcos Contla	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,575,681	\$1,575,681	\$1,575,681	\$1,575,681	\$1,575,681	\$1,575,681	\$1,575,681	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09130100073387	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Emiliano Zapata	PD/SECOOVI/343/2012	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$1,484,009	\$1,484,009	\$1,484,009	\$1,484,009	\$1,484,009	\$1,484,009	\$1,484,009	100.00	00	Obra	1	100.00	100.0	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09140300400519	Rehabilitación De La Avenida Juárez	PD/SECOOVI/140/12	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2009	\$1,354,583	\$1,324,227	\$1,324,227	\$1,324,227	\$1,324,227	\$1,324,227	\$1,324,227	\$1,324,227	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09140400418594	Terminación De La Construcción Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza (CC) Fafef 2009	PD/SECOOVI/199/14	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Matepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2009	\$1,392,352	\$1,392,352	\$1,392,352	\$1,392,352	\$1,392,352	\$1,392,352	\$1,392,352	\$417,706	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09140400418687	Construcción De Muro De Contención A Base De Mampostería En La Localidad De Temalacayocan	PD/SECOOVI/248/14	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2009	\$411,562	\$411,562	\$411,562	\$411,562	\$411,562	\$411,562	\$411,562	\$0	100.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA09140400418723	Modernización De La Rotonda De La Maguinita Fafef 2009	PF/DR/132/14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2009	\$442,968	\$442,968	\$442,968	\$442,968	\$442,968	\$442,968	\$442,968	\$0	100.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100050406	Fortalecimiento Del Laboratorio Estatal De Salud Publica De Tlaxcala.	PF/POS/078/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Matepec	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2011	\$0	\$27,364,613	\$27,364,613	\$27,364,613	\$27,364,613	\$27,364,613	\$27,364,613	\$27,364,613	100.00	\$0	Centro	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA101301000504950	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/DMP/288/10	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$60,000,000	\$51,513,941	\$51,513,941	\$51,513,941	\$25,756,970	\$25,756,970	\$25,756,970	\$0	50.00	Obra	17,000	1.00	0.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA101301000504951	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/DMP/289/10	Tlaxcala	San Juan Huactinoco	San Juan Huactinoco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$20,000,000	\$15,823,934	\$15,823,934	\$15,823,934	\$15,231,292	\$15,231,292	\$15,231,292	\$6,250	96.25	Obra	7,000	100.00	0.96	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA101301000504952	Estudio De Viabilidad Y Transporte De La Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco	PF/FMNTA/276/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2010	\$4,014,919	\$4,014,919	\$4,014,919	\$4,014,919	\$4,014,919	\$4,014,919	\$4,014,919	\$0	100.00	\$0	Estudio	300,000	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA101301000504953	Planeación Integral Para El Saneamiento Del Rio Bahaguan	PF/FMNTA/277/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2010	\$5,191,464	\$5,191,464	\$5,191,464	\$5,191,464	\$5,191,464	\$5,191,464	\$5,191,464	\$0	100.00	\$0	Estudio	300,000	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA101301000504954	Programa De Ordenamiento Ecologico De La Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco	PF/FMNTA/274/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$4,081,704	\$4,081,704	\$4,081,704	\$4,081,704	\$4,081,704	\$4,081,704	\$4,081,704	\$0	100.00	\$0	Estudio	300,000	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA101301000504955	Programa De Ordenamiento Economico Industrial De La Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco	PF/FMNTA/275/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$2,128,908	\$2,128,908	\$2,128,908	\$2,128,908	\$2,128,908	\$2,128,908	\$2,128,908	\$0	100.00	\$0	Estudio	300,000	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA101301000504956	Programa De Ordenamiento Territorial De La Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco	PF/FMNTA/273/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$2,755,620	\$2,755,619	\$2,755,619	\$2,755,619	\$2,755,619	\$2,755,619	\$2,755,619	\$0	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100064719	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras Fise 2008	AD. DIRECTA/1438/12	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2008	\$276,863	\$276,863	\$276,863	\$276,863	\$276,863	\$276,863	\$276,863	\$276,863	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se encuentra terminado al 100% / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100064799	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras En Varias Localidades Fise 2010	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$19,293	\$19,293	\$19,293	\$19,293	\$19,293	\$19,293	\$19,293	\$19,293	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se encuentra concluida al 100% / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100064800	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras En Varias Localidades Fise 2009 Residencial	AD-1438-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$489	\$489	\$489	\$489	\$489	\$489	\$489	\$489	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se encuentra concluida al 100% / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100064801	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras En Varias Localidades Fise 2010	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$55,197	\$55,197	\$55,197	\$55,197	\$55,197	\$55,197	\$55,197	\$55,197	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se encuentra concluida al 100% / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100064802	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras En Varias Localidades 2010	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$441,751	\$441,751	\$441,751	\$441,751	\$441,751	\$441,751	\$441,751	\$441,751	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se encuentra concluida al 100% / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100064805	Programa De Infraestructura Social Básica	COPLADET/001	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	100.00	\$0	Apoyo	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100064806	Programa De Mejoramiento De Vivienda: Piso Firme Y Techo Seguro	DGA/LPE/003/2010	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$21,998,704	\$21,998,704	\$21,998,704	\$21,998,704	\$21,998,704	\$21,998,704	\$21,998,704	\$21,998,704	100.00	\$0	Apoyo	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100120393	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Y Pavimentación De La Calle Manuel Avila Camacho	PD/FAPEF/107/10	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$0	\$1,033,701	\$1,033,701	\$1,033,701	\$1,033,701	\$1,033,701	\$1,033,701	\$1,033,701	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100120394	Construcción De Unidad Deportiva Tlattepaango	PD/DURS/132/10	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2010	\$3,670,000	\$3,670,000	\$3,670,000	\$3,670,000	\$3,670,000	\$3,670,000	\$3,670,000	\$0	100.00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA10130100120395	Construcción De Plaza Bicentenario Dta. Etapa A	PF/FR/015/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$70,699,391	\$70,699,391	\$70,699,391	\$70,699,391	\$70,699,391	\$70,699,391	\$70,699,391	\$0	100.00	Plaza	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA10130100120396	Construcción De Plaza Bicentenario Dta Etapa A	PF/FR/016/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$49,990,865	\$49,990,865	\$49,990,865	\$49,990,865	\$49,990,865	\$49,990,865	\$49,990,865	\$0	100.00	Plaza	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA10130100120398	Rehabilitación De Puente Y Pavimentación De Calle A A La Presidencia De Comandante La Reforma	PD/FAPEF/104/10	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$848,017	\$848,017	\$848,017	\$848,017	\$848,017	\$848,017	\$848,017	\$848,017	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA10130100120399	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ira. Etapa	PD/FAPEF/134/10	Tlaxcala	Tototlán	Axotla del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2010	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$0	100.00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA10130100120459	Boulevard A Hospitales En San Matias Tepetcomatlán	PF/PIE/338/12	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Cervajal	Apetatitlán	Urbano	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA	Otros Proyectos	Terminado	2010	\$17,803,481	\$17,803,481	\$17,803,481	\$17,803,481	\$17,803,481	\$17,803,481	\$17,803,481	\$0	100.00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA10130100120460	Construcción De La Plaza Del Bicentenario Dta. Etapa	A-PF/FR/384/09	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2010	\$12,634,373	\$12,634,373	\$12,634,373	\$12,634,373	\$12,634,373	\$12,634,373	\$12,634,373	\$0	100.00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA10130100120461	Construcción De La Plaza Del Bicentenario Dta. Etapa	A-PF/FR/015/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2010	\$41,470,606	\$41,470,606	\$41,470,606	\$41,470,606	\$41,470,606	\$41,470,606	\$41,470,606	\$0	100.00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA10130100120462	Construcción Del Edificio De La Secretaría De Educación Publica Estatal-Unidad De Servicios Educativos De Tlaxcala (Sede-Cusat) Dta. Etapa, Urbanización Y Acabados	PF/PIE/204/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA013020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012114	Construcción De Boulevard Gasoducto	PF/FR/150/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$77,610,079	\$42,977,417	\$42,977,417	\$42,977,417	\$42,977,417	\$42,977,417	\$39,779,668	100.00	00	Obra	1	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012115	Construcción De Colectos Pluvial En Calle Justo Sierra	PF/FR/127/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$835,138	100.00	00	Obra	247	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012116	Perforación De Pozo Para Agua Potable	CH (A) PF/UC/030/10	Tlaxcala	Xaltocan	La Retama	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2010	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012117	Construcción De Colectos Pluvial	PF/FR/235/10	Tlaxcala	Isacatecol	Isacatecol	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,873,161	\$3,873,161	\$3,873,161	\$3,873,161	\$3,873,161	\$3,873,161	\$3,867,096	100.00	00	Obra	1,264	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012118	Ampliación A Cuatro Carriles De La Carretera Tlaxcala-Tlaxcala Del Km. 28 480 Al Km. 30 300	1A-97/FR/302/08	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acapulco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$24,905,826	\$24,905,826	\$24,905,826	\$24,905,826	\$24,905,826	\$24,905,826	\$24,905,826	100.00	00	Kilometro	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012119	Ampliación De La Línea Eléctrica Subterránea De Media Tensión En La Boulevard Guillerme Valle	PF/FR/181/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2010	\$3,504,997	\$3,504,997	\$3,504,997	\$3,504,997	\$3,504,997	\$3,504,997	\$3,504,997	100.00	00	Obra	237	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE EJERCIO EL RECURSO TOTALMENTE / Registro: SE VALIDA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012120	Ampliación De La Línea Eléctrica Subterránea En Media Tensión En Calle Sin Bomba Entre Carretera Federal Tlaxcala-Puebla Y Fraccionamiento La Colina	PF/FR/099/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2010	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	100.00	00	Obra	394	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE EJERCIO TOTALMENTE EL RECURSO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012121	Modernización Del Hospital General De Huamantla	PF/FR/183/10	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$5,985,802	\$5,985,802	\$5,985,802	\$5,985,802	\$5,985,802	\$5,985,802	\$5,985,802	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012122	Modernización De La Carretera Tlaxco-Union Ejidal Tierra Y Libertad	PF/FR/290/10	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$167,434,396	\$167,434,396	\$167,434,396	\$167,434,396	\$167,434,396	\$167,434,396	\$167,434,396	100.00	00	Obra	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA013010012123	Rehabilitación De Calle Del Canal Lado Sur	PF/FR/24/10	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$1,860,517	\$1,860,517	\$1,860,517	\$1,860,517	\$1,860,517	\$1,860,517	\$1,860,517	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0140100297541	Pago De Afectaciones Y Adquisiciones De Predios Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura En Santa Anita Huiloac Primera Etapa Del Pago De La Deuda	SIN NUMERO	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2010	\$225,545	\$225,545	\$225,545	\$225,545	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Acción	250,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0140100297613	Construcción De Puente Vehicular En Carretera Estatal Yucatla - Tepetitlanha Sobre El Río Tabasapan Primera Etapa	SIN NUMERO 4	Tlaxcala	Tepetitlanha	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$5,257,095	\$5,257,095	\$5,257,095	\$5,257,095	\$3,958,569	\$3,958,569	\$3,958,569	75.30	00	Puente	100,000	1.00	0.70	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0140100294449	Construcción De Colectos Pluvial En Calle Justo Sierra	PF/FR/127/10	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$864,200	\$835,138	100.00	00	Obra	0	1.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0140100295560	Remedios Fondo Regional 2010	9-8	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$4,534,676	\$4,725,112	\$4,725,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0140400419434	Fianza Por Una Vivienda Digna Fiso 2010	Sin número	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2010	\$197	\$197	\$197	\$197	\$197	\$197	\$197	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005284	Construcción De La Unidad De Especialidad Médica De Cáncer De Mama UPR-SEDIAM-001-12 (Uomo-Medicina)	UPR-SEDIAM-001-12	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal n.a.	Convenios	0013 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2011	\$8,903,173	\$8,903,173	\$8,903,173	\$8,903,173	\$8,903,173	\$8,903,173	\$8,903,173	100.00	00	Obra	500,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005285	Centro De Salud Tipo Cs-1.	PF/FR/193/12	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa María Ahluicatlán	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	00	Centro	12,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005286	Centro De Salud Tipo Cs-2.	PF/FR/201/12	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Orsilia Ximitepec	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$3,100,000	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	\$3,099,999	100.00	00	Centro	14,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005897	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Carretera San Miguel Del Milagro-Angostita Mexico - Puebla	PF/PMP/256/11	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel del Milagro	Rural	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$2,500,000	\$2,480,036	\$2,480,036	\$2,480,036	\$2,480,036	\$2,480,036	\$2,480,036	100.00	00	Proyecto	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005898	Proyecto Ejecutivo Para La Incorporación Del Boulevard Gasoducto En Boulevard Ocotlán.	PF/PMTA/257/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$500,000	\$490,666	\$490,666	\$490,666	\$490,666	\$490,666	\$490,666	100.00	00	Proyecto	250,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Ejecutivo Para La Adquisición Geométrica De La Rotonda En Boulevard La Libertad, Entroque Carretera Tlaxcala-Apizaco.	PF/PMTA/258/11	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Orsilia Ximitepec	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$500,000	\$490,666	\$490,666	\$490,666	\$490,666	\$490,666	\$490,666	100.00	00	Proyecto	800,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Rehabilitación De La Carretera Antonilco-Popocatepetl	PF/PMP/238/11	Tlaxcala	Itacaulitla de Mariano Matamoros	San Antonio Antonilco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$5,484,817	\$5,484,817	\$5,484,817	\$5,484,817	\$5,484,817	\$5,484,817	\$5,484,817	100.00	00	Kilometro	20,000	17.10	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Rehabilitación De La Carretera Tepetitla-Tecoxacoac	PF/PMP/240/11	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$6,700,000	\$5,864,602	\$5,864,602	\$5,864,602	\$5,864,602	\$5,864,602	\$5,864,602	100.00	00	Kilometro	25,000	4.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Rehabilitación De La Carretera Nativitas-El Salado-Nopalucan	PF/PMP/243/11	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$4,700,000	\$3,293,801	\$3,293,801	\$3,293,801	\$3,293,801	\$3,293,801	\$3,293,801	100.00	00	Kilometro	20,000	10.12	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Rehabilitación De La Carretera El Valer-Masatehoch.	PF/PMP/244/11	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$5,100,000	\$3,762,693	\$3,762,693	\$3,762,693	\$3,762,693	\$3,762,693	\$3,762,693	100.00	00	Kilometro	40,000	3.35	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Rehabilitación De La Carretera Xicatlilco-Tepetitlanha	PF/PMP/239/11	Tlaxcala	Isacatecol	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$5,200,000	\$4,740,986	\$4,740,986	\$4,740,986	\$4,740,986	\$4,740,986	\$4,740,986	100.00	00	Kilometro	65,000	7.60	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Actualización Del Plan De Desarrollo De La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala.	PF/PMP/270/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$8,644,494	\$8,644,494	\$8,644,494	\$8,644,494	\$8,644,494	\$8,644,494	\$8,644,494	100.00	00	Proyecto	800	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Adquisición De Predio Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura	SIN NUMERO 3	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlanha	Rural	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$15,307,721	\$15,199,617	\$15,199,617	\$15,199,617	\$15,199,617	\$15,199,617	\$15,199,617	100.00	00	Hectárea	500,000	17.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010005899	Pago De Afectaciones Y Adquisición De Predios Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura	SIN NUMERO 9	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$11,633,775	\$11,633,775	\$11,633,775	\$11,633,775	\$11,633,775	\$11,633,775	\$11,633,775	100.00	00	Hectárea	300,000	2.00		

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TLA09130200142314	Suministro de Materiales para Varías Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100057546	Gastos Indirectos de Aforo 2011	Sin número de proyecto	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	\$79,465	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065130	Proseguje 2011 Bolsa Global Ap Fed.	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,388,080	\$1,388,084	\$1,388,084	\$1,388,084	\$1,388,084	\$1,388,084	\$1,388,084	\$1,388,084	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065131	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento En San Damian Tlacoacalpan, Municipio De Amaxac De Guerrero	PF/PROSAPFS/051/11	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	San Damian Tlacoacalpan	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$298,398	\$298,398	\$298,398	\$298,398	\$298,398	\$298,398	\$298,398	\$298,398	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065132	Construcción De Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San Diego Xalpatlahuaya, Municipio De Huamantla	PF/PROSAPFS/228/11	Tlaxcala	Huamantla	San Diego Xalpatlahuaya	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$2,435,654	\$2,435,654	\$2,435,654	\$2,435,654	\$2,435,654	\$2,435,654	\$2,435,654	\$2,435,654	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065133	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento En El Carmen Xalpatlahuaya, Municipio De Huamantla	PF/PROSAPFS/034	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$356,816	\$356,816	\$356,816	\$356,816	\$356,816	\$356,816	\$356,816	\$356,816	100.00	\$0	Acción	1	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065134	Estudio y Proyecto de Agua Potable En La Colonia Adolfo López Mateos Municipio De Hueyotlipán	PF/PROSAPFS/202/11	Tlaxcala	Hueyotlipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$363,453	\$363,453	\$363,453	\$363,453	\$363,453	\$363,453	\$363,453	\$363,453	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065135	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento	PF/PROSAPFS/035/11	Tlaxcala	Itzamal de Mariano Matamoros	San Antonio Tiroscot	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065136	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSAPFS/097/11	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatli	San Felipe Cuatrecoco	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,567,993	\$1,567,988	\$1,567,988	\$1,567,988	\$1,567,988	\$1,567,988	\$1,567,988	\$1,567,988	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065137	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento	PF/PROSAPFS/049/11	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matias Tepetitlan	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$232,487	\$232,487	\$232,487	\$232,487	\$232,487	\$232,487	\$232,487	\$232,487	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065138	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento En Francisco I. Madero, Municipio De Manacampipa	PF/PROSAPFS/055/11	Tlaxcala	Manacampipa de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$310,754	\$310,754	\$310,754	\$310,754	\$310,754	\$310,754	\$310,754	\$310,754	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065139	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De Guadalupe Victoria Y San Miguel Del Milagro, Municipio De Matlancinga	PF/PROSAPFS/197/11	Tlaxcala	Matlancinga	Guadalupe Victoria	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$368,004	\$368,004	\$368,004	\$368,004	\$368,004	\$368,004	\$368,004	\$368,004	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065140	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento	PF/PROSAPFS/036/11	Tlaxcala	Panotla	San Ambrosio Teaculia	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$228,945	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065141	Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento En Zonas Rurales	PF/PROSAPFS/201/11	Tlaxcala	Tepeyano	San Pedro Xalcatlincoc	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2011	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065142	Estudio y Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento En Santa Ana Portales, Municipio De Tetlatlahuca	PF/PROSAPFS/050/11	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$298,036	\$298,036	\$298,036	\$298,036	\$298,036	\$298,036	\$298,036	\$298,036	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065143	Construcción De Tanque De Almacenamiento De 20 Metros Cubicos Y Líneas de Conducción En La Localidad De San Jose Tepeyahualco Municipio De Tlaxco	PF/PROSAPFS/074/11	Tlaxcala	Tlaxco	San Jose Tepeyahualco	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$591,749	\$591,749	\$591,749	\$591,749	\$591,749	\$591,749	\$591,749	\$591,749	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065144	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento	PF/PROSAPFS/056/11	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$359,997	\$359,997	\$359,997	\$359,997	\$359,997	\$359,997	\$359,997	\$359,997	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065145	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento En Colonia Jose Lopez Portillo, Municipio De Xalisco	PF/PROSAPFS/047/11	Tlaxcala	Xalisco	Colonia José López Portillo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$209,975	\$209,975	\$209,975	\$209,975	\$209,975	\$209,975	\$209,975	\$209,975	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065146	Construcción De Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento De Aguas Residuales	PF/PROSAPFS/073/11	Tlaxcala	Altlayanca	Santa María las Cuevas	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$3,959,724	\$3,959,724	\$3,959,724	\$3,959,724	\$3,959,724	\$3,959,724	\$3,959,724	\$3,959,724	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065147	Construcción de Sistema de Agua Potable En Colonia Nazareth, Municipio De Altlayanca	PF/PROSAPFS/227/11	Tlaxcala	Altlayanca	Colonia Nazareth	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$2,868,600	\$2,868,600	\$2,868,600	\$2,868,600	\$2,868,600	\$2,868,600	\$2,868,600	\$2,868,600	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065148	Construcción De Línea De Red Eléctrica Y Subestación Línea de Conducción y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSAPFS/070/11	Tlaxcala	Xalisco	San José Teopca	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,884,742	\$1,884,742	\$1,884,742	\$1,884,742	\$1,884,742	\$1,884,742	\$1,884,742	\$1,884,742	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065151	Estudio y Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento En San Marcos Guaquilpan, Municipio De Calpulalpan	PF/PROSAPFS/046/11	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$237,990	\$237,990	\$237,990	\$237,990	\$237,990	\$237,990	\$237,990	\$237,990	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065152	Atencion Social Y Participacion Comunitaria	PF/PROSAPFS/069/11	Tlaxcala	Altlayanca	Concepción Hidalgo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$153,742	\$153,742	\$153,742	\$153,742	\$153,742	\$153,742	\$153,742	\$153,742	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065154	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Suministro E Instalación De Tubería Y T Pozos De Visita	PF/PROSAPFS/072/11	Tlaxcala	Tepeyano	San Cosme Atlamexac	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$2,369,794	\$2,369,794	\$2,369,794	\$2,369,794	\$2,369,794	\$2,369,794	\$2,369,794	\$2,369,794	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065155	Atencion Social Y Participacion Comunitaria	PF/PROSAPFS/200/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	100.00	\$0	Capacitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065156	Gastos Indirectos	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$0	\$44,598	\$44,598	\$44,598	\$44,598	\$44,598	\$44,598	\$44,598	\$44,598	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA11130100065157	Servicio Atención Social Y Participación Comunitaria En Los Municipios De Juan Cuamatli Y Tepeyano	PF/PROSAPFS/081/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$202,432	\$202,432	\$202,432	\$202,432	\$202,432	\$202,432	\$202,432	\$202,432	100.00	\$0	Capacitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA11130100065158	Servicio Atención Social Y Participación Comunitaria En Los Municipios De Terrenate Y Huamantla	PF/PROSAPFS/082/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	100.00	\$0	Capacitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA111301000																														

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006160	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción 1 Y 2 Tanque De Regulación Y Red De Distribución	PF/PROSDAPFS/265A/11	Tlaxcala	Altlasayanca	Concepción Hidalgo Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$3,892,000	\$3,892,000	\$3,892,000	\$3,892,000	\$3,892,000	\$3,892,000	\$3,892,000	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006161	Servicio Atención Social Y Participación Comunitaria	PF/PROSDAPFS/080/11	Tlaxcala	Altlasayanca	Santa María las Cuevas Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$271,614	\$271,614	\$271,614	\$271,614	\$271,614	\$271,614	\$271,614	100.00	00	Capacitación	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006163	Desarrollo Institucional	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$174,024	\$174,024	\$174,024	\$174,024	\$174,024	\$174,024	\$174,024	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006980	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En San Cuevas Tlaxocalpan, Municipio De Amaxac De Guerrero	PF/PROSDAPFS/051/11	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	San Daniel Tlaxocalpan Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$39,917	\$36,881	\$36,881	\$36,881	\$36,881	\$36,881	\$36,881	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006981	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Diego Xalpatlahuaya Municipio De Huamantla	PF/PROSDAPFS/228/11	Tlaxcala	Huamantla	San Diego Xalpatlahuaya Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$521,926	\$521,926	\$521,926	\$521,926	\$521,926	\$521,926	\$521,926	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006982	Estudio Y Proyecto De Agua Potable En Colonia Adolfo Lopez Mateos, Municipio De Hueyotlipan	PF/PROSDAPFS/202/11	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo Lopez Mateos Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$48,049	\$45,432	\$45,432	\$45,432	\$45,432	\$45,432	\$45,432	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006983	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	PF/PROSDAPFS/035/11	Tlaxcala	Ixtaculxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Tirostoc Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$44,347	\$41,365	\$41,365	\$41,365	\$41,365	\$41,365	\$41,365	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006984	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSDAPFS/097/11	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$335,998	\$335,998	\$335,998	\$335,998	\$335,998	\$335,998	\$335,998	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006985	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En San Mateo Tepetitlan	PF/PROSDAPFS/049/11	Tlaxcala	San Mateo Tepetitlan	San Mateo Tepetitlan Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$44,898	\$29,061	\$29,061	\$29,061	\$29,061	\$29,061	\$29,061	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006986	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Francisco T. Madayo, Municipio De Nahuacatlan	PF/PROSDAPFS/055/11	Tlaxcala	Nahuacatlan	Francisco T. Madayo Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$45,000	\$38,844	\$38,844	\$38,844	\$38,844	\$38,844	\$38,844	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006987	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	PF/PROSDAPFS/036/11	Tlaxcala	Panotla	San Anbrstio Texantia Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$39,795	\$28,618	\$28,618	\$28,618	\$28,618	\$28,618	\$28,618	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006988	Construcción Y Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Y Saneamiento En Zonas Rurales	PF/PROSDAPFS/201/11	Tlaxcala	Tepeyano	San Pedro Xalcoatlincó Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$270,000	\$263,701	\$263,701	\$263,701	\$263,701	\$263,701	\$263,701	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006989	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Y Saneamiento En Santa Ana Portales, Municipio De Tetlatlahuca	PF/PROSDAPFS/050/11	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$39,872	\$36,836	\$36,836	\$36,836	\$36,836	\$36,836	\$36,836	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006990	Construcción De Tanque De Almacenamiento De 50 Metros Cúbicos Y Líneas De Conducción En La Localidad De San José Tepeyahualco Municipio De Tlaxco	PF/PROSDAPFS/074/11	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$127,350	\$126,803	\$126,803	\$126,803	\$126,803	\$126,803	\$126,803	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006991	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	PF/PROSDAPFS/056/11	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec Urbano	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006992	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Colonia José Lopez Portillo, Municipio De Xalostoc	PF/PROSDAPFS/047/11	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia José López Portillo Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$39,899	\$26,247	\$26,247	\$26,247	\$26,247	\$26,247	\$26,247	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006993	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/PROSDAPFS/073/11	Tlaxcala	Altlasayanca	Santa María las Cuevas Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$848,512	\$848,512	\$848,512	\$848,512	\$848,512	\$848,512	\$848,512	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006994	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Nazareth Municipio De Altlasayanca	PF/PROSDAPFS/227/11	Tlaxcala	Altlasayanca	Colonia Nazareth Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$614,700	\$614,700	\$614,700	\$614,700	\$614,700	\$614,700	\$614,700	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006995	Construcción De Línea De Red Eléctrica Y Subestación Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSDAPFS/070/11	Tlaxcala	Xaltocan	San José Teopca Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$410,311	\$403,873	\$403,873	\$403,873	\$403,873	\$403,873	\$403,873	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006996	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable, Ampliación De Línea Eléctrica En Media Tensión, Línea De Conducción Y Equipamiento Para Pozo De Agua Potable	PF/PROSDAPFS/071/11	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$507,492	\$434,810	\$434,810	\$434,810	\$434,810	\$434,810	\$434,810	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006997	Construcción De Línea De Red Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSDAPFS/049/11	Tlaxcala	Yauhquehacan	Barrio De Atencingo Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$194,733	\$192,380	\$192,380	\$192,380	\$192,380	\$192,380	\$192,380	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006998	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En El Carmen Xalpatlahuaya, Municipio De Huamantla	PF/PROSDAPFS/034/11	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$44,602	\$44,602	\$44,602	\$44,602	\$44,602	\$44,602	\$44,602	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA113010006999	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En San Marcos Guayulpan, Municipio De Calpulalpan	PF/PROSDAPFS/046/11	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guayulpan Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$44,913	\$29,749	\$29,749	\$29,749	\$29,749	\$29,749	\$29,749	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100068400	Atención Social Y Participación Comunitaria	PF/PROSDAPFS/249/11	Tlaxcala	Altlasayanca	Concepción Hidalgo Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100068402	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Suministro E Instalación De Tubería Y Pozos De Visita	PF/PROSDAPFS/072/11	Tlaxcala	Tepeyano	San Cosme Atlamaxac Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$507,813	\$507,813	\$507,813	\$507,813	\$507,813	\$507,813	\$507,813	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100068403	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Construcción 1 Y 2 Tanque De Regulación Y Red De Distribución	PF/PROSDAPFS/265A/11	Tlaxcala	Altlasayanca	Concepción Hidalgo Rural	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$843,000	\$834,000	\$834,000	\$834,000	\$834,000	\$834,000	\$834,000	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100068404	Atención Social Y Participación Comunitaria	PF/PROSDAPFS/082/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$41,792	\$41,792	\$41,792	\$41,792	\$41,792	\$41,792	\$41,792	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100068405	Atención Social Y Participación Comunitaria	PF/PROSDAPFS/081/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$86,756	\$86,756	\$86,756	\$86,756	\$86,756	\$86,756	\$86,756	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100068406	Atención Social Y Participación Comunitaria	PF/PROSDAPFS/083/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$100,328	\$100,328	\$100,328	\$100,328	\$100,328	\$100,328	\$100,328	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100068407	Atención Social Y Participación Comunitaria	PF/PROSDAPFS/200/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$46,000													

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100049069	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/PROTAB/283/11	Tlaxcala	Terreñate	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,885,564	\$1,885,564	\$1,885,564	\$1,885,564	\$1,885,564	\$1,885,564	\$1,885,564	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100049070	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Lorenzo Soltepec	PF/PROTAB/280/11	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$498,173	\$498,173	\$498,173	\$498,173	\$498,173	\$498,173	\$498,173	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100049071	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Unión Ejidal Tierra Y Libertad	PF/PROTAB/280/11	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,665,126	\$1,665,126	\$1,665,126	\$1,665,126	\$1,665,126	\$1,665,126	\$1,665,126	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100049072	Rehabilitación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/PROTAB/279/11	Tlaxcala	Tlaxco	Acapinaco del Peñon	Rural	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$2,910,157	\$2,910,157	\$2,910,157	\$2,910,157	\$2,910,157	\$2,910,157	\$2,910,157	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100049073	Operación Y Mantenimiento De Plantas De Tratamiento	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$4,566,416	\$4,566,416	\$4,566,416	\$4,566,416	\$4,566,416	\$4,566,416	\$4,566,416	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100070520	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colectoras En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, Municipio De San Pablo Del Monte	PF/PROTAB/243/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100070521	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/PROTAB/278/11	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitpec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$708,087	\$708,087	\$708,087	\$708,087	\$708,087	\$708,087	\$708,087	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100070522	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/PROTAB/283/11	Tlaxcala	Terreñate	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$628,521	\$628,521	\$628,521	\$628,521	\$628,521	\$628,521	\$628,521	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100070523	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PF/PROTAB/279/11	Tlaxcala	Tlaxco	Acapinaco del Peñon	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$970,052	\$970,052	\$970,052	\$970,052	\$970,052	\$970,052	\$970,052	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100070524	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Unión Ejidal Tierra Y Libertad	PF/PROTAB/280/11	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$555,042	\$555,042	\$555,042	\$555,042	\$555,042	\$555,042	\$555,042	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100070525	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Lorenzo Soltepec	PF/PROTAB/280/11	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$166,058	\$166,058	\$166,058	\$166,058	\$166,058	\$166,058	\$166,058	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100070526	Gastos Indirectos	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$668,869	\$668,869	\$668,869	\$668,869	\$668,869	\$668,869	\$668,869	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100082675	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras De Los Programas De Infraestructura Social Básica Y Firmeza Por Una Vivienda Digna	AD192/12 Y AD173/12	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,372,275	\$1,372,275	\$1,372,275	\$1,372,275	\$1,372,275	\$1,372,275	\$1,372,275	100.00	00	Apoyo	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100082677	Gastos Indirectos Fiee 2011	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,437,178	\$1,437,178	\$1,437,178	\$1,437,178	\$1,437,178	\$1,437,178	\$1,437,178	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: Se encuentra concluido al 100% / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100082678	Suministro de Materiales De Construcción Para La Operación De Los Programas De Firmeza Por Una Vivienda Digna E Infraestructura Social	GES-LPM-007-2/2011	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$13,239,156	\$13,239,156	\$13,239,156	\$13,239,156	\$13,239,156	\$13,239,156	\$13,239,156	100.00	00	Apoyo	3,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100082679	Suministro de Materiales De Construcción Para La Operación De Los Programas De Firmeza Por Una Vivienda Digna E Infraestructura Social	GES-LPM-007-1/2011	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$26,418,868	\$26,418,868	\$26,418,868	\$26,418,868	\$26,418,868	\$26,418,868	\$26,418,868	100.00	00	Apoyo	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100082680	Suministro de Materiales Para La Construcción De Varias Obras En Varias Localidades	ADJ.019/1439/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$2,108,116	\$2,108,116	\$2,108,116	\$2,108,116	\$2,108,116	\$2,108,116	\$2,108,116	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100090240	Suministro de Materiales Para La Construcción De Varias Obras Del Programa De Firmeza Por Una Vivienda Digna. Fiee 2010 Remanentes	A. D. 1438	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2010	\$334,893	\$334,893	\$334,893	\$334,893	\$334,893	\$334,893	\$334,893	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: Se encuentra concluido al 100% / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100090561	Suministro de Materiales Para La Construcción De Varias Obras Del Programa Firmeza Por Una Vivienda Digna.	A. D. 2207	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,724,920	\$1,724,920	\$1,724,920	\$1,724,920	\$1,724,920	\$1,724,920	\$1,724,920	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100090693	Infraestructura Social Basica	A.D. 2182	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$98,824	\$98,824	\$98,824	\$98,824	\$98,824	\$98,824	\$98,824	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100090928	Infraestructura Social Basica	A.D. 2183	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,586,442	\$1,586,442	\$1,586,442	\$1,586,442	\$1,586,442	\$1,586,442	\$1,586,442	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100090918	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa Infraestructura Social Basica.	A.D. 1750	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$58,319	\$58,319	\$58,319	\$58,319	\$58,319	\$58,319	\$58,319	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA111301000904391	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Basica.	A.D. 1751	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$38,463	\$38,463	\$38,463	\$38,463	\$38,463	\$38,463	\$38,463	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA111301000904385	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Basica.	A.D. 2184	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$26,349	\$26,349	\$26,349	\$26,349	\$26,349	\$26,349	\$26,349	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA111301000905002	Aportación Especial Del Gobierno De Coordinación Hum.Tlax-01/2011 Para La Realización Durante El 2011 de Obras De Electrificación En Diversos Municipios Del Estado De Tlaxcala	TLAX-01/2011	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$16,917,293	\$16,917,293	\$16,917,293	\$16,917,293	\$16,917,293	\$16,917,293	\$16,917,293	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA111301000905003	Fafef 2011 Bolet	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,374,288	\$3,374,288	\$3,374,288	\$3,374,288	\$3,374,288	\$3,374,288	\$3,374,288	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: SE EJECUCIONEN LOS RECURSOS DE RENDIMIENTOS / Fisico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA111301000905004	Pavimentación De La Carretera Samal A Galeana	PO/SECOOVI/247/11	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$2,714,150	\$2,714,150	\$2,714,150	\$2,714,150	\$2,714,150	\$2,714,150	\$2,714,150	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA111301000905005	Pavimento De Carretera Samal A Chapultepec	PO/SECOOVI/210/11	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,599,047	\$3,701,230	\$3,701,230	\$3,701,230	\$3,701,230	\$3,701,230	\$3,701,230	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA111301000905006	Construcción De Sanitario De Acumanaia de Miquel	PO/SECOOVI/138/11	Tlaxcala	Acumanaia de Miquel	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$78,578	\$78,578	\$78,578	\$78,578	\$78,578	\$78,578	\$78,578	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA11130100090																												

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAFIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095015	Rehabilitación De la Carretera Libramiento Tlaxcala - Tzn	PD/DURS/027/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$986,737	\$986,737	\$986,737	\$986,737	\$986,737	\$986,737	\$986,737	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095016	Rehabilitación De la Carretera Muñoz Anegadero	PD/DURS/029/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$955,502	\$955,502	\$955,502	\$955,502	\$955,502	\$955,502	\$955,502	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095017	Rehabilitación De la Carretera San Pablo Del Monte - Albergue Desá	PD/SECOODVI/059/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$9,212,946	\$9,212,946	\$9,212,946	\$9,212,946	\$9,212,946	\$9,212,946	\$9,212,946	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095018	Rehabilitación De la Carretera Tlaxcala - Apatitlán	PD/SECOODVI/052/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,650,405	\$3,650,405	\$3,650,405	\$3,650,405	\$3,650,405	\$3,650,405	\$3,650,405	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095019	Rehabilitación De la Carretera Unión Ejeal Tierra Y Libertad - Xipeztzingo	PD/FAFEP/042/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$26,932,584	\$26,932,584	\$26,932,584	\$26,932,584	\$26,932,584	\$26,932,584	\$26,932,584	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095020	Rehabilitación De la Carretera Xalotzoc - Tereñanca	PD/SECOODVI/053/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$4,403,885	\$4,403,885	\$4,403,885	\$4,403,885	\$4,403,885	\$4,403,885	\$4,403,885	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095021	Rehabilitación De la Carretera Naticos - Acilhuactla	PD/SECOODVI/057/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$2,204,291	\$2,204,291	\$2,204,291	\$2,204,291	\$2,204,291	\$2,204,291	\$2,204,291	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095022	Rehabilitación Del Camino Diaz Ordaz Francisco Villa	PD/SECOODVI/054/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,303,301	\$3,303,301	\$3,303,301	\$3,303,301	\$3,303,301	\$3,303,301	\$3,303,301	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095023	Rehabilitación Del Camino Mazapa - Popocatepec	PD/SECOODVI/088/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$11,199,513	\$11,199,513	\$11,199,513	\$11,199,513	\$11,199,513	\$11,199,513	\$11,199,513	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095024	Rehabilitación Del Camino Totolac - Temeonilla En Totolac Y Panotia	PD/FAFEP/031/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$860,337	\$860,337	\$860,337	\$860,337	\$860,337	\$860,337	\$860,337	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095025	Rehabilitación Del Ramal Atlixayanca	PD/DURS/030/11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$737,709	\$737,709	\$737,709	\$737,709	\$737,709	\$737,709	\$737,709	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095026	Rehabilitación De Carretera Santa Lucia - Interoctava	PD/FAFEP/041/11	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$4,713,288	\$4,713,288	\$4,713,288	\$4,713,288	\$4,713,288	\$4,713,288	\$4,713,288	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095027	Rehabilitación De la Carretera Huamantla - Albergue Malintzi	PD/SECOODVI/058/11	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,550,503	\$3,550,503	\$3,550,503	\$3,550,503	\$3,550,503	\$3,550,503	\$3,550,503	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095028	Rehabilitación Del Ramal A Los Pilares En Los Pilares, Municipio De Huamantla	PD/FAFEP/032/11	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$966,866	\$966,866	\$966,866	\$966,866	\$966,866	\$966,866	\$966,866	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095030	Rehabilitación De la Carretera Guadalupe Victoria	PD/DURS/025/11	Tlaxcala	Nativitas	Guadalupe Victoria	Rural	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,400,080	\$1,400,080	\$1,400,080	\$1,400,080	\$1,400,080	\$1,400,080	\$1,400,080	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095031	Rehabilitación De Carretera Barrio Nuevo - San Miguel Contla	PD/DURS/024/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$459,769	\$459,769	\$459,769	\$459,769	\$459,769	\$459,769	\$459,769	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095032	Rehabilitación De la Carretera Santa Cruz Guadalupe Tlaxcho, Tramo Huilobos-Guadalupe Tlaxcho Municipio De Santa Cruz Tlaxcala	SECOODVI CABESTERADO/011/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$7,644,962	\$7,644,962	\$7,644,962	\$7,644,962	\$7,644,962	\$7,644,962	\$7,644,962	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095033	Rehabilitación Del Acceso Y Estacionamiento De La Ex Fabrica De San Manuel	PD/SECOODVI/233/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,361,797	\$1,361,797	\$1,361,797	\$1,361,797	\$1,361,797	\$1,361,797	\$1,361,797	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095035	Rehabilitación Del Ramal La Aurora	PD/DURS/028/11	Tlaxcala	Tepeyanco	La Aurora	Rural	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,667	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095036	Rehabilitación De Camino Masagüihac, Tlaxco	PD/DURS/019/11	Tlaxcala	Tlaxco	Masagüihac	Rural	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,914,030	\$1,914,030	\$1,914,030	\$1,914,030	\$1,914,030	\$1,914,030	\$1,914,030	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095037	Rehabilitación De la Carretera Matamoros, Casa Blanca - El Rosario	PD/SECOODVI/040/11	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$10,351,052	\$10,351,052	\$10,351,052	\$10,351,052	\$10,351,052	\$10,351,052	\$10,351,052	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095038	Rehabilitación De la Carretera Ramal A Lagunillas	PD/SECOODVI/030/11	Tlaxcala	Tlaxco	La Lagunilla	Rural	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$5,939,935	\$5,939,935	\$5,939,935	\$5,939,935	\$5,939,935	\$5,939,935	\$5,939,935	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095039	Rehabilitación De la Carretera Tlaxco - Acopiaco Del Pabon Primera Etapa	PD/SECOODVI/089/11	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$4,125,733	\$4,125,733	\$4,125,733	\$4,125,733	\$4,125,733	\$4,125,733	\$4,125,733	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095040	Rehabilitación De la Carretera San Come Xalotzoc-Fabricas, Tramo Xalotzoc-Fabricas	SECOODVI/CABESTERADO 3/11	Tlaxcala	Xalotzoc	Xalotzoc	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$5,827,947	\$5,827,947	\$5,827,947	\$5,827,947	\$5,827,947	\$5,827,947	\$5,827,947	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095041	Rehabilitación De la Carretera Ramal Al Cereso	PD/SECOODVI/231/11	Tlaxcala	Agirao	Ciudad de Agirao	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,695,240	\$3,695,240	\$3,695,240	\$3,695,240	\$3,695,240	\$3,695,240	\$3,695,240	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095048	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-149-2011	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$656,691	\$656,691	\$656,691	\$656,691	\$656,691	\$656,691	\$656,691	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095050	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-028-2011	Tlaxcala	Panotia	San Tadeo Huicapan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$264,809	\$264,809	\$264,809	\$264,809	\$264,809	\$264,809	\$264,809	89.36	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESUNTO AMOROS \$20.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095050	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-103-2011	Tlaxcala	El Carmen Tepequihuitla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$771,807	\$771,807	\$771,807	\$771,807	\$771,807	\$771,807	\$771,807	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095050	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-040-2011	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$755,434	\$773,576	\$773,576	\$773,576	\$755,434	\$755,434	\$755,434	97.65	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera:

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095753	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-046-2011	Tlaxcala	Tepeyano	Tepeyano	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$798,361	\$805,810	\$800,810	\$800,810	\$805,810	\$798,360	\$798,360	99.69	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTE ABOBORO \$2,448.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095758	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-055-2011	Tlaxcala	Muñoz de Domínguez Arenas	Muñoz	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$760,927	\$760,927	\$760,927	\$760,927	\$760,927	\$760,927	\$760,927	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095759	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-047-2011	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Miguel Buenavista	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$592,769	\$592,769	\$592,769	\$592,769	\$592,769	\$592,769	\$592,769	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095762	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-018-2011	Tlaxcala	Teolochoico	Teolochoico	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$783,256	\$803,234	\$803,234	\$803,234	\$803,234	\$783,256	\$783,256	97.51	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTE ABOBORO \$19,978.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095764	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-030-2011	Tlaxcala	Cuapixtlahua	Colonia Ignacio Allende	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$932,351	\$932,351	\$932,351	\$932,351	\$932,351	\$932,351	\$932,351	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095766	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-042-2011	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$623,697	\$623,697	\$623,697	\$623,697	\$623,697	\$623,697	\$623,697	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095768	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-098-2011	Tlaxcala	Atlácatpec	San Pedro Escatepec	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$324,004	\$324,004	\$324,004	\$324,004	\$324,004	\$324,004	\$324,004	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095903	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-001-2011	Tlaxcala	San Jerónimo Saculpan	San Jerónimo Saculpan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,115,749	\$1,157,749	\$1,157,749	\$1,157,749	\$1,157,749	\$1,115,749	\$1,115,749	96.37	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095937	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-116-2011	Tlaxcala	Calpulalpan	San Antonio (San Pedro)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$534,431	\$534,432	\$534,432	\$534,432	\$534,432	\$534,432	\$534,432	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095952	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-112-2011	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$501,997	\$501,997	\$501,997	\$501,997	\$501,997	\$501,997	\$501,997	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100096035	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-084-2011	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$663,559	\$663,559	\$663,559	\$663,559	\$663,559	\$663,559	\$663,559	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100096882	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-045-2011	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$944,117	\$944,117	\$944,117	\$944,117	\$944,117	\$944,117	\$944,117	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100097159	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-152-2012	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,027,386	\$1,082,249	\$1,082,249	\$1,082,249	\$1,082,249	\$1,027,386	\$1,027,386	94.93	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTE ABOBORO \$54,863.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100097428	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-162-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$384,744	\$385,451	\$385,451	\$385,451	\$384,744	\$384,744	\$384,744	99.82	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100098915	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-153-2012	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$197,826	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100098958	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-159-2012	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$498,531	\$498,531	\$498,531	\$498,531	\$498,531	\$498,531	\$498,531	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100099139	Mantenimiento Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-156-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$862,040	\$862,041	\$862,041	\$862,041	\$862,040	\$862,040	\$862,040	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100101875	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-164-2012	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100101964	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-163-2012	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$765,756	\$765,757	\$765,757	\$765,757	\$765,757	\$765,757	\$765,757	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100102081	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-158-2012	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$806,234	\$806,234	\$806,234	\$806,234	\$806,234	\$806,234	\$806,234	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100102219	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-044-2011	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$274,262	\$274,262	\$274,262	\$274,262	\$274,262	\$274,262	\$274,262	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100102583	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-129-2011	Tlaxcala	Tehuacán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,060,062	\$1,063,693	\$1,063,693	\$1,063,693	\$1,063,693	\$1,060,062	\$1,060,062	99.66	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTE ABOBORO \$3,631.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100102654	Mantenimiento Edificio A,B,C Y Obra Exterior	FR-181-2012	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,480,277	\$1,510,151	\$1,510,151	\$1,510,151	\$1,510,151	\$1,378,204	\$1,378,204	91.26	00	Aula	1	100.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO EN AVANCE - PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100102701	Mantenimiento Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-161-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$796,724	\$796,728	\$796,728	\$796,728	\$796,724	\$796,724	\$796,724	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103917	Programa 3x1 Para Migrantes 2011	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,376,313	\$351,628	\$351,628	\$351,628	\$351,628	\$351,628	\$351,628	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: se hizo la desconcentración de capital / Física: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103918	Pavimentación De Adoquin De La Calle Juan Escobedo, Entre Calle Zaragoza Y Emiliano Zapata	PP/XI1PM/246/11	Tlaxcala	Hueyotlilpan	San Diego Sacoba	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$88,750	\$88,618	\$88,618	\$88,618	\$88,618	\$88,618	\$88,618	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103919	Pavimentación De Adoquin De La Calle Reforma Entre Calle Colón Y Carretera Mexico-Veracruz	PP/XI1PM/235/11	Tlaxcala	Hueyotlilpan	Santiago Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$162,502	\$157,506	\$157,506	\$157,506	\$157,506	\$157,506	\$157,506	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103920	Pavimentación De Adoquin De La Calle Calzada Tlalpan, Entre Calle Mariano Matamoros Y Morelos	PP/XI1PM/250/11	Tlaxcala	Hueyotlilpan	San Manuel Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$178,495	\$178,494	\$178,494	\$178,494	\$178,494	\$178,494	\$178,494	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103921	Pavimentación De La Calle El Carril, Entre Avenida Tlaxcala Y Avenida Jesus Carrasco	PP/XI1PM/237/11	Tlaxcala	Hueyotlilpan	Santa María Ixcotla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$107,389	\$100,964	\$100,964	\$100,964	\$100,964	\$100,964	\$100,964	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103922	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	PP/XI1PM/248/11	Tlaxcala	Yauhquemehcan	Santa María Atlixuhuitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF																				

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103862	Centro Deportivo U.R. IV Safoño	FF/REP/086/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103863	Centro Recreativo Y Deportivo De La Juventud	FF/REP/091/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103864	Centro Deportivo El Hoyo	FF/REP/113/11	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	00	\$869,890	\$869,890	\$869,890	\$869,890	\$869,890	\$869,890	\$869,890	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103865	Piazs De La Constitucion	FF/REP/096/11	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	00	\$1,349,945	\$1,349,945	\$1,349,945	\$1,349,945	\$1,349,945	\$1,349,945	\$1,349,945	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103867	Centro Recreativo Teotitlan	FF/REP/094/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlatelulco	La Magdalena Tlatelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$695,944	\$695,944	\$695,944	\$695,944	\$695,944	\$695,944	\$695,944	\$695,944	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103888	Habitat 2011	Sin número de proyecto	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecucion	2011	\$1,363,760	\$5,295	\$5,295	\$5,295	\$5,295	\$5,295	\$5,295	00	100.00	00	Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103900	Construccion Del Canal Pluvial En Boulevard Cuernavaca	FF/HABITAT/229/11	Tlaxcala	Ruamancia	Ruamancia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$2,696,954	\$2,696,954	\$2,696,954	\$2,696,954	\$2,696,954	\$2,696,954	\$2,696,954	\$2,696,954	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103902	Construccion De Muro De Contencion En Calle Prologacion Ajusco	FF/HABITAT/211/11	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Carvajal	Tlatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$302,682	\$302,682	\$302,682	\$302,682	\$302,682	\$302,682	\$302,682	\$302,682	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103903	Construccion De Pavimento De Adoquin En Prologacion Arboricultora	FF/HABITAT/144/11	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Carvajal	Tlatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103904	Construccion De Pavimento De Adoquin En Prologacion Masareth 2	FF/HABITAT/143/11	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Carvajal	Tlatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$77,219	\$77,219	\$77,219	\$77,219	\$77,219	\$77,219	\$77,219	\$77,219	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103906	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Avila Camacho	FF/HABITAT/192/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$154,218	\$154,218	\$154,218	\$154,218	\$154,218	\$154,218	\$154,218	\$154,218	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103907	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Chapultepec	FF/HABITAT/190/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103908	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Francisco I. Madero	FF/HABITAT/183/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$308,699	\$308,699	\$308,699	\$308,699	\$308,699	\$308,699	\$308,699	\$308,699	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103909	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Metzahualcoyotl	FF/HABITAT/186/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$532,674	\$532,674	\$532,674	\$532,674	\$532,674	\$532,674	\$532,674	\$532,674	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103910	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Oaxaca	FF/HABITAT/185/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$500,235	\$500,235	\$500,235	\$500,235	\$500,235	\$500,235	\$500,235	\$500,235	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103911	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Tezcuipapan	FF/HABITAT/187/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$867,836	\$867,836	\$867,836	\$867,836	\$867,836	\$867,836	\$867,836	\$867,836	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103912	Construccion De Pavimento De Adoquin En Priv. Avila Camacho	FF/HABITAT/189/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$155,854	\$155,854	\$155,854	\$155,854	\$155,854	\$155,854	\$155,854	\$155,854	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103913	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Mayo	FF/HABITAT/184/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$361,372	\$361,372	\$361,372	\$361,372	\$361,372	\$361,372	\$361,372	\$361,372	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103914	Pavimento De Adoquin En Privada 5 De Febrero	FF/HABITAT/188/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$91,225	\$91,225	\$91,225	\$91,225	\$91,225	\$91,225	\$91,225	\$91,225	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103915	Pavimento De Adoquin En Cta. Privada 20 De Noviembre	FF/HABITAT/191/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$180,700	\$180,700	\$180,700	\$180,700	\$180,700	\$180,700	\$180,700	\$180,700	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103917	Habilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario Via Etapa	FF/HABITAT/210/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$230,395	\$230,395	\$230,395	\$230,395	\$230,395	\$230,395	\$230,395	\$230,395	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103919	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Garduñas	FF/HABITAT/147/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlixago	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$114,017	\$114,017	\$114,017	\$114,017	\$114,017	\$114,017	\$114,017	\$114,017	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103920	Construccion De Pavimento De Adoquin En Privada Progreso	FF/HABITAT/142/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$65,970	\$65,970	\$65,970	\$65,970	\$65,970	\$65,970	\$65,970	\$65,970	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103921	Construccion De Banquetas En Calle Margarita	FF/HABITAT/108/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$34,105	\$34,105	\$34,105	\$34,105	\$34,105	\$34,105	\$34,105	\$34,105	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103922	Construccion De Banquetas En Calle Vicente Guerrero	FF/HABITAT/143/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antigüilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$9,531	\$9,531	\$9,531	\$9,531	\$9,531	\$9,531	\$9,531	\$9,531	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103923	Construccion De Guarniciones En Priv. La Noria	FF/HABITAT/128/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$76,413	\$76,413	\$76,413	\$76,413	\$76,413	\$76,413	\$76,413	\$76,413	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103924	Construccion De Guarniciones En Privada Las Palomas	FF/HABITAT/135/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$13,521	\$13,521	\$13,521	\$13,521	\$13,521	\$13,521	\$13,521	\$13,521	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103925	Construccion De Guarniciones En Privada Las Ocotas	FF/HABITAT/117/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$7,596	\$7,596	\$7,596	\$7,596	\$7,596	\$7,596	\$7,596	\$7,596	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103926	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Reforma	FF/HABITAT/110/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$49,079	\$49,078	\$49,078	\$49,078	\$49,078	\$49,078	\$49,078	\$49,078	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103935	Construcción de Cuadrículas Y Banquetas En La Calle Venustiano Carranza	PF/HABITAT/130/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	\$10,578	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103936	Construcción de Cuadrículas Y Banquetas En Privada Analco	PF/HABITAT/121/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$82,895	\$82,895	\$82,895	\$82,895	\$82,895	\$82,895	\$82,895	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103937	Construcción de Cuadrículas Y Banquetas En Privada Roman Saldaña	PF/HABITAT/123/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$33,775	\$33,775	\$33,775	\$33,775	\$33,775	\$33,775	\$33,775	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103950	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Iv Safofio	PF/HABITAT/148/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$119,122	\$119,122	\$119,122	\$119,122	\$119,122	\$119,122	\$119,122	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103951	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Salvador Díaz Mirón	PF/HABITAT/209/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$82,105	\$82,105	\$82,105	\$82,105	\$82,105	\$82,105	\$82,105	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103952	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Sin Nombre	PF/HABITAT/127/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$93,074	\$93,074	\$93,074	\$93,074	\$93,074	\$93,074	\$93,074	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103953	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Venustiano Carranza	PF/HABITAT/131/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$17,362	\$17,362	\$17,362	\$17,362	\$17,362	\$17,362	\$17,362	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103954	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Vicente Guerrero	PF/HABITAT/164/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$37,976	\$37,976	\$37,976	\$37,976	\$37,976	\$37,976	\$37,976	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103955	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Xicotencatl	PF/HABITAT/111/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$92,201	\$92,201	\$92,201	\$92,201	\$92,201	\$92,201	\$92,201	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103956	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Yeseros	PF/HABITAT/125/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$107,697	\$107,697	\$107,697	\$107,697	\$107,697	\$107,697	\$107,697	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103957	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 15	PF/HABITAT/140/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	\$73,990	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103958	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 7	PF/HABITAT/207/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$66,291	\$66,291	\$66,291	\$66,291	\$66,291	\$66,291	\$66,291	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103959	Construcción De Pavimento De Adoquin En Priv. Las Palmas	PF/HABITAT/136/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$59,694	\$59,694	\$59,694	\$59,694	\$59,694	\$59,694	\$59,694	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103960	Construcción De Pavimento De Adoquin En Priv. Roman Saldaña	PF/HABITAT/124/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103961	Construcción De Pavimento De Adoquin En Privada Analco	PF/HABITAT/122/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$122,118	\$122,118	\$122,118	\$122,118	\$122,118	\$122,118	\$122,118	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103962	Construcción De Pavimento De Adoquin En Privada Los Ocoates	PF/HABITAT/119/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$37,002	\$37,002	\$37,002	\$37,002	\$37,002	\$37,002	\$37,002	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103963	Construcción De Pavimento De Adoquin En Cda Privada Calle Unión Del Ocotlán	PF/HABITAT/133/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Pueblo Heroico de la Trinidad Tepetitac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$28,349	\$28,349	\$28,349	\$28,349	\$28,349	\$28,349	\$28,349	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103964	Construcción De Pavimento De Adoquin Segunda Etapa De La Calle Moisés Coca Martínez	PF/HABITAT/134/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Pueblo Heroico de la Trinidad Tepetitac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$24,016	\$24,016	\$24,016	\$24,016	\$24,016	\$24,016	\$24,016	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103965	Construcción De Cuadrículas En Callejon Independencia	PF/HABITAT/132/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$15,026	\$15,026	\$15,026	\$15,026	\$15,026	\$15,026	\$15,026	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103966	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 14	PF/HABITAT/205/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$211,568	\$211,568	\$211,568	\$211,568	\$211,568	\$211,568	\$211,568	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103967	Drenaje Sanitario En Privada Analco	PF/HABITAT/120/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$33,697	\$33,697	\$33,697	\$33,697	\$33,697	\$33,697	\$33,697	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103968	Drenaje Sanitario En Privada Los Ocoates	PF/HABITAT/116/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$13,874	\$13,874	\$13,874	\$13,874	\$13,874	\$13,874	\$13,874	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103969	Drenaje Sanitario En Privada La Moria	PF/HABITAT/128/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$44,735	\$44,735	\$44,735	\$44,735	\$44,735	\$44,735	\$44,735	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103971	Construcción De Banquetas En Calle Vicente Guerrero	PF/HABITAT/194/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$144,190	\$144,190	\$144,190	\$144,190	\$144,190	\$144,190	\$144,190	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103972	Construcción De Escalinatas En Calle 20 Metros	PF/HABITAT/196/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$29,576	\$29,576	\$29,576	\$29,576	\$29,576	\$29,576	\$29,576	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103973	Elaboración Del Programa De Desarrollo Urbano Del Municipio De Tototlac	PF/HABITAT/231/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Juan Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$118,643	\$118,643	\$118,643	\$118,643	\$118,643	\$118,643	\$118,643	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103974	Pavimento De Adoquero En Boulevard 20 Metros	PF/HABITAT/193/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$607,121	\$607,121	\$607,121	\$607,121	\$607,121	\$607,121	\$607,121	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103975	Pavimento De Adoquin En Callejon De Juana Ortiz De Contreras	PF/HABITAT/195/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$82,770	\$82,770	\$82,770	\$82,770	\$82,770	\$82,770	\$82,770	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103977	Construcción De Cuadrículas En Av. Tlaxcala	PF/HABITAT/171/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$45,468	\$45,468	\$45,468	\$45,468	\$45,468	\$45,468	\$45,468	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103978	Construcción De Cuadrículas En Calle Salinas	PF/HABITAT/170/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$15,160	\$15,160	\$15,160	\$15,160	\$15,160	\$15,160	\$15,160	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: P

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA013020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103986	Construcción de Pavimento De Adoquero En Avenida Tlaxcala	PF/HABITAT/174/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$217,850	\$217,850	\$217,850	\$217,850	\$217,850	\$217,850	\$217,850	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103988	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Cuauhtemoc	PF/HABITAT/182/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$447,299	\$447,299	\$447,299	\$447,299	\$447,299	\$447,299	\$447,299	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103989	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Francisco I. Madero	PF/HABITAT/179/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$70,001	\$70,001	\$70,001	\$70,001	\$70,001	\$70,001	\$70,001	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103990	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Francisco I. Madero	PF/HABITAT/181/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$15,531	\$15,531	\$15,531	\$15,531	\$15,531	\$15,531	\$15,531	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103991	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 3 De Mayo	PF/HABITAT/180/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$137,341	\$137,341	\$137,341	\$137,341	\$137,341	\$137,341	\$137,341	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103993	Colector Sanitario En Carretera Federal Mex-Ter	PF/HABITAT/147/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103994	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	PF/HABITAT/222/11	Tlaxcala	Calpulalpan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103995	Construcción De Pavimento De Adoquero En Calle Acastán	PF/HABITAT/145/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$528,531	\$528,531	\$528,531	\$528,531	\$528,531	\$528,531	\$528,531	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103996	Construcción De Pavimento De Adoquero En Calle Alamo	PF/HABITAT/146/11	Tlaxcala	Calpulalpan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103997	Construcción De Tanque Elevado De 40000 En Depósitos A Un Costado De La Carr. Boulevard A Masapa	PF/HABITAT/148/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$979,046	\$979,046	\$979,046	\$979,046	\$979,046	\$979,046	\$979,046	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103998	Pavimento De Asfalto En Blvd. A Masapa	PF/HABITAT/149/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100103999	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Priv. Ec. De Mayo	PF/HABITAT/138/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$72,965	\$72,965	\$72,965	\$72,965	\$72,965	\$72,965	\$72,965	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104013	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Los Coques	PF/HABITAT/118/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$4,486	\$4,486	\$4,486	\$4,486	\$4,486	\$4,486	\$4,486	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104014	Ampliación De Red Eléctrica En Priv Gómez Y Carrada Gomez	PF/HABITAT/160/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$79,988	\$79,988	\$79,988	\$79,988	\$79,988	\$79,988	\$79,988	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104015	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuauhtemoc	PF/HABITAT/168/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$271,638	\$271,638	\$271,638	\$271,638	\$271,638	\$271,638	\$271,638	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104016	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Fresnos	PF/HABITAT/158/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$76,611	\$76,611	\$76,611	\$76,611	\$76,611	\$76,611	\$76,611	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104017	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pico De Guisasa	PF/HABITAT/159/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$62,892	\$62,892	\$62,892	\$62,892	\$62,892	\$62,892	\$62,892	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104018	Ampliación De Red Eléctrica En Priv Anátor	PF/HABITAT/161/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$73,142	\$73,142	\$73,142	\$73,142	\$73,142	\$73,142	\$73,142	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104019	Ampliación De Red Eléctrica En Priv. Las Palomas	PF/HABITAT/137/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$52,346	\$52,346	\$52,346	\$52,346	\$52,346	\$52,346	\$52,346	100.00	\$0	Metro Lineal	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104020	Ampliación En Red De Agua En Calle Fresnos	PF/HABITAT/109/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$15,352	\$15,352	\$15,352	\$15,352	\$15,352	\$15,352	\$15,352	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100104021	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Calle Pablo Hidar	PF/HABITAT/220/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$2,077,406	\$2,077,406	\$2,077,406	\$2,077,406	\$2,077,406	\$2,077,406	\$2,077,406	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100105579	Edificio C Construcción De 2 Aulas Y Bodega 7.5 E.E. Estructura U-1c Adoquada Y Obra Exterior.	2985-2011	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,075,534	\$1,075,540	\$1,075,540	\$1,075,540	\$987,348	\$987,348	\$987,348	91.80	\$0	Aula	100	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 93% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100105681	Edificio E Construcción De 8 X 12 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2981-2011	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$613,837	\$615,208	\$615,208	\$615,208	\$615,208	\$615,208	\$615,208	100.00	\$0	Desayunador	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100105992	Rehabilitación De Aula	2955-2011	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$175,775	\$191,000	\$191,000	\$191,000	\$191,000	\$191,000	\$191,000	100.00	\$0	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100106090	Edif. E Construcción De Aula Didáctica 6x8 Prefabricada De Pvc Con Concreto Encapsulado Y Reforzado Con Acero Aislada Y Obra Exterior.	2974-2011	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$247,622	\$264,229	\$264,229	\$264,229	\$247,622	\$247,622	\$247,622	93.71	\$0	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE 16,606.83 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100107237	Edificio A Aula Didáctica 6x8 M Estructura Regional Adoquada Y Obra Exterior	2917-2011	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuilmatic	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$222,153	\$222,153	\$222,153	\$222,153	\$222,153	\$222,153	\$222,153	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100107238	Edificio B Dirección Sanitarias 6x8 Aula Didáctica 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2922-2011	Tlaxcala	Chiautempan	San Rafael Tepatlaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,023,139	\$1,177,270	\$1,177,270	\$1,177,270	\$1,177,270	\$1,177,270	\$1,177,270	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100107239	Edificio C Construcción De Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2915-2011	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuilmatic	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$286,694	\$310,016	\$310,016	\$310,016	\$310,016	\$310,016	\$310,016	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100107240	Edificio C Substitución De Lona De Atrés Estructura U-1c Adoquada Y Obra Exterior	2934-2011	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$558,144	\$558,144	\$558,144	\$558,144	\$558,144	\$558,144	\$558,144	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1130100107241	Edificio F Taller De Industria Del Vainado 6 De Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	2921-2011																										

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TIAG13020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	403-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107249	Edificio C Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2916-2011	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tordos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$226,216	\$226,216	\$226,216	\$226,216	\$226,216	\$226,216	\$226,216	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107250	Edificio C 3 Aulas Didacticas 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2849-2011	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$685,277	\$685,277	\$685,277	\$685,277	\$685,277	\$685,277	\$685,277	100.00	00	Aula	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107251	Edificio D Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2892-2011	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$264,331	\$277,084	\$277,084	\$277,084	\$277,084	\$277,084	\$277,084	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107253	Edificio E 2 Aulas Didacticas 2.5 De C/O Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2891-2011	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107254	Edificio E Aula Didáctica 2 E.E. Estructura U-ic Aislada	2858-2011	Tlaxcala	Intercuatilia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$334,571	\$372,712	\$372,712	\$372,712	\$372,712	\$372,712	\$372,712	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107255	Edificio A Area Administrativa 9 Ee Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2850-2011	Tlaxcala	Mazatecochoh de José María Morelos	Mazatecochoh	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$0	\$1,676,405	\$1,676,405	\$1,676,405	\$1,676,405	\$1,676,405	\$1,676,405	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107256	Edificio D Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2838-2011	Tlaxcala	Mazatecochoh de José María Morelos	Mazatecochoh	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$229,408	\$229,408	\$229,408	\$229,408	\$229,408	\$229,408	\$229,408	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107257	Edificio A Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2862-2011	Tlaxcala	Tepehuala de Lucubral	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$496,304	\$517,415	\$517,415	\$517,415	\$517,415	\$517,415	\$517,415	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107258	Edificio C Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2853-2011	Tlaxcala	Tepehuala de Lucubral	Tepehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$220,511	\$222,544	\$222,544	\$222,544	\$222,544	\$222,544	\$222,544	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107259	Edificio I Taller De Computo 4 Ee Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2909-2011	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Cervantes	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$903,803	\$919,857	\$919,857	\$919,857	\$919,857	\$903,803	\$903,803	96.25	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE PRESENTO ANUARIOS POR \$16,033.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107260	Edificio B Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2790-2011	Tlaxcala	Santórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$241,245	\$241,366	\$241,366	\$241,366	\$241,366	\$241,366	\$241,366	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107261	Edificio C Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2783-2011	Tlaxcala	Santórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$224,943	\$224,943	\$224,943	\$224,943	\$224,943	\$224,943	\$224,943	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107262	Edificio J Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2802-2011	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$243,469	\$247,962	\$247,962	\$247,962	\$247,962	\$247,962	\$247,962	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107263	Edificio I Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2804-2011	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$229,014	\$237,993	\$237,993	\$237,993	\$229,013	\$229,013	\$229,013	96.23	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% CON UN ANUARIO DEL \$ 8979.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107264	Edificio J Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2876-2011	Tlaxcala	Aguananilla de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$941,799	\$988,735	\$988,735	\$988,735	\$988,735	\$988,735	\$988,735	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107265	Edificio D 2 Aulas Didacticas 2.5 De C/O Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2860-2011	Tlaxcala	Nativitas	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$745,631	\$747,496	\$747,496	\$747,496	\$747,496	\$747,496	\$747,496	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107266	Edificio A Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2918-2011	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Xochitecatil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$311,026	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107268	Edificio A Construcción, Montaje E Instalación De Dos Aulas Didacticas Direccion Y Servicios Sanitarios En Estructura De Material Prefabricado Y Obra Exterior	2938-2011	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Tezquipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,553,332	\$1,554,654	\$1,554,654	\$1,554,654	\$1,554,654	\$1,554,654	\$1,554,654	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107269	Edificio D 2 Aulas Didacticas 2.5 De C/O Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2841-2011	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$869,633	\$869,633	\$869,633	\$869,633	\$869,633	\$869,633	\$869,633	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107270	Edificio J Aula Didáctica 2 E.E. Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2839-2011	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$340,319	\$359,935	\$359,935	\$359,935	\$359,935	\$359,935	\$359,935	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107278	Edificio B Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2816-2011	Tlaxcala	Atlangatepec	Sumpango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$211,510	\$211,510	\$211,510	\$211,510	\$211,510	\$211,510	\$211,510	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107279	Edificio C Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada	2807-2011	Tlaxcala	Atlangatepec	Sumpango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$208,522	\$208,657	\$208,657	\$208,657	\$208,657	\$208,521	\$208,521	99.93	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO PRESENTO ANUARIOS \$135.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107281	Edificio A Construcción, Montaje E Instalación De Dos Aulas Didacticas Direccion Y Servicios Sanitarios En Estructura De Material Prefabricado Y Obra Exterior	2887-2011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Atzacotinco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,546,408	\$1,554,624	\$1,554,624	\$1,554,624	\$1,554,624	\$1,554,624	\$1,554,624	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107284	Edificio F Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2826-2011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$227,590	\$227,590	\$227,590	\$227,590	\$227,590	\$227,590	\$227,590	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107285	Edificio A Area Administrativa 9 Ee Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2883-2011	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuauhtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$838,435	\$838,435	\$838,435	\$838,435	\$838,435	\$838,435	\$838,435	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107286	Edificio B 2 Aulas Didacticas De 2 1/2 De Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2868-2011	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlagipico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$925,681	\$925,681	\$925,681	\$925,681	\$925,681	\$925,681	\$925,681	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107289	Edificio A Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2808-2011	Tlaxcala	Tlaxco	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$208,667	\$208,667	\$208,667	\$208,667	\$208,667	\$208,667	\$208,667	100.00	00	Escuela	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIALL130100107292	Edificio D Dos Aulas De Ciencias 1,5 De C/O Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2818-2011	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																			

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culatrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	403-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107403	Edificio D Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2944-2011	Tlaxcala	Atlixayanca	Santa Cruz Poitons Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$222,999	\$224,473	\$224,473	\$224,473	\$224,473	\$224,473	\$224,473	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107406	Edificio J Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2834-2011	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$271,382	\$280,757	\$280,757	\$280,757	\$280,757	\$280,757	\$280,757	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107407	Edificio J Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2833-2011	Tlaxcala	Atlixayanca	Concepción Hidaigo Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$255,523	\$261,868	\$261,868	\$261,868	\$261,868	\$261,868	\$261,868	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107408	Edificio J Aula Didáctica 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2943-2011	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$304,199	\$304,199	\$304,199	\$304,199	\$304,199	\$304,199	\$304,199	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107409	Edificio A Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2888-2011	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$216,312	\$221,872	\$221,872	\$221,872	\$221,872	\$221,872	\$221,872	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107412	Edificio A 2 Aulas 4 X 8 M Sanitarios 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2842-2011	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,392,214	\$1,392,909	\$1,392,909	\$1,392,909	\$1,392,909	\$1,392,909	\$1,392,909	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107413	Edificio C Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2846-2011	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	San Marcos Contla Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107414	Edificio D Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2848-2011	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$207,731	\$215,831	\$215,831	\$215,831	\$215,831	\$215,831	\$215,831	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107415	Edificio E Aula Didáctica 2 E.R. Estructura U-ic Aislada	2847-2011	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$201,037	\$223,946	\$223,946	\$223,946	\$223,946	\$223,946	\$223,946	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107418	Edificio D 4 Aulas Didacticas 2 En C/O Con Servicios Sanitarios Est. U-ic Aislada Y Obra Exterior	2871-2011	Tlaxcala	Isacatelco	Isacatelco Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,698,016	\$1,698,016	\$1,698,016	\$1,698,016	\$1,698,016	\$1,698,016	\$1,698,016	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107419	Edificio Y Aula Didáctica 2 En Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2869-2011	Tlaxcala	Isacatelco	Isacatelco Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$347,171	\$347,171	\$347,171	\$347,171	\$347,171	\$347,171	\$347,171	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107420	Edificio H Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada	2792-2011	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$214,999	\$214,999	\$214,999	\$214,999	\$214,999	\$214,999	\$214,999	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107421	Edificio Y Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada	2823-2011	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$224,717	\$224,717	\$224,717	\$224,717	\$224,717	\$224,717	\$224,717	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107422	Edificio D Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2875-2011	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$289,079	\$296,282	\$296,282	\$296,282	\$296,282	\$296,282	\$296,282	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% - EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107424	Edificio A Ampliación De Sanitarios 6 X 8 M. Sección 3 6 X 8 M Estructura Regional Aislada, Edificio C Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2900-2011	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$938,765	\$938,765	\$938,765	\$938,765	\$938,765	\$938,765	\$938,765	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107425	Edificio B 4 Aulas 4.50 X 8.00 M Sanitarios-Block 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2830-2011	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$366,241	\$369,123	\$369,123	\$369,123	\$369,123	\$369,123	\$369,123	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107426	Edificio C Par Aula De Uso Múltiple 3 E.R. Estructura U-ic Aislada	2896-2011	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$298,700	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107427	Edificio C Portico Intendencia Laboratorio 7 En Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2898-2011	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,145,981	\$1,254,821	\$1,254,821	\$1,254,821	\$1,254,821	\$1,254,821	\$1,254,821	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107428	Edificio C Aula Didáctica 6x8 M Edificio L Aula Didáctica 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2941-2011	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$595,287	\$610,158	\$610,158	\$610,158	\$610,158	\$595,287	\$595,287	98.22	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE PRESENTO AGRADOS POR \$10,871.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107429	Edificio Y Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2936-2011	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huilcoac Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107439	Edificio 9 Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2872-2011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$202,738	\$208,946	\$208,946	\$208,946	\$208,946	\$208,946	\$208,946	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107440	Edificio C 3 Aulas Didacticas 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2874-2011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$253,000	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107441	Edificio D Taller De Pasadaria 2ee Baños Personal 1 En Estructura U-ic Aislada Y Obra Exterior	2879-2011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$313,959	\$314,001	\$314,001	\$314,001	\$314,001	\$314,001	\$314,001	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107445	Edificio E Aula Didáctica 6x8 M. Estructura Regional Aislada	2852-2011	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$204,981	\$215,933	\$215,933	\$215,933	\$204,981	\$204,981	\$204,981	94.74	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AGRADO DE \$ 11,951.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107446	Edificio X Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2893-2011	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$231,127	\$240,851	\$240,851	\$240,851	\$231,127	\$231,127	\$231,127	96.27	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AGRADO DE \$ 9,723.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107447	Edificio 9 Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2863-2011	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$289,551	\$289,570	\$289,570	\$289,570	\$289,570	\$289,570	\$289,570	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107449	Edificio A Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2799-2011	Tlaxcala	Calpulalpan	San Felipe Bultepec Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$215,914	\$215,982	\$215,982	\$215,982	\$215,982	\$215,982	\$215,982	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100107450	Edificio B Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	2800-2011	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$280,966	\$281,116	\$281,116	\$281,116	\$281,116	\$281,116	\$281,116	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107461	Edificio A Aula Didáctica 688m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	2821-2011	Tlaxcala	Cuapiastla	Cuapiastla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$218,033	\$218,033	\$218,033	\$218,033	\$218,033	\$218,033	\$218,033	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107561	Edificio A Complemento de Sanitarios- Direccion 3 X 6 m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	2913-2011	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Teotlotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$291,333	\$319,308	\$319,308	\$319,308	\$319,308	\$291,334	\$291,334	91.24	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO Y PRESENTO AMOROS POR \$27,974.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107614	Edificio C Aula Didáctica 688m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	FR-111-2011	Tlaxcala	Terreante	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,025,211	\$1,025,211	\$1,025,211	\$1,025,211	\$1,025,211	\$1,025,211	\$1,025,211	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107621	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-070-2011	Tlaxcala	Muñoz de Sanilago Azenas	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$848,480	\$848,480	\$848,480	\$848,480	\$848,480	\$848,480	\$848,480	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107622	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior	FR-074-2011	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$803,285	\$803,284	\$803,284	\$803,284	\$803,284	\$803,284	\$803,284	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107623	Rehabilitación De Edificios A,B Y Obra Exterior	FR-003-2011	Tlaxcala	Ruamantla	Colonia Hermenegildo Galeana	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$991,961	\$991,961	\$991,961	\$991,961	\$991,961	\$991,961	\$991,961	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107624	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	FR-008-2011	Tlaxcala	Ruamantla	San José Sicochacoatl	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,023,612	\$1,023,612	\$1,023,612	\$1,023,612	\$1,023,612	\$1,023,612	\$1,023,612	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107625	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,Y Obra Exterior	FR-038-2011	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$558,172	\$558,172	\$558,172	\$558,172	\$558,172	\$558,172	\$558,172	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107626	Rehabilitación De Edificios De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-134-2011	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$764,551	\$764,551	\$764,551	\$764,551	\$764,551	\$764,551	\$764,551	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107627	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior	FR-097-2011	Tlaxcala	Mueyotlipan	San Simón Xipestenco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$841,161	\$850,173	\$850,173	\$850,173	\$850,173	\$841,161	\$841,161	98.94	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$9012.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107628	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-072-2011	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Inés Teuacacatlan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$639,270	\$678,041	\$678,041	\$678,041	\$678,041	\$639,270	\$639,270	94.28	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$36,771.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107629	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-009-2011	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$444,168	\$444,168	\$444,168	\$444,168	\$444,168	\$444,168	\$444,168	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107630	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-064-2011	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Nicolás	Mazatecocho	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$631,856	\$631,856	\$631,856	\$631,856	\$631,856	\$631,856	\$631,856	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107631	Rehabilitación De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	FR-006-2011	Tlaxcala	Tepepilla de Lardizabal	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$633,401	\$779,983	\$779,983	\$779,983	\$779,983	\$633,401	\$633,401	81.21	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$146,582.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107632	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-005-2011	Tlaxcala	Tepepilla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,009,154	\$1,009,154	\$1,009,154	\$1,009,154	\$1,009,154	\$1,009,154	\$1,009,154	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107633	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-106-2011	Tlaxcala	Manacamilpa de Mariano Arita	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$733,482	\$733,482	\$733,482	\$733,482	\$733,482	\$733,482	\$733,482	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107634	Rehabilitación De Edificios A,B Y Obra Exterior	FR-014-2011	Tlaxcala	Nativitas	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$482,559	\$482,559	\$482,559	\$482,559	\$482,559	\$482,559	\$482,559	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107635	Rehabilitación De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	FR-060-2011	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Nohitlaxtla	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$299,268	\$326,428	\$326,428	\$326,428	\$326,428	\$299,268	\$299,268	91.68	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$27,160.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107636	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-021-2011	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$875,163	\$875,163	\$875,163	\$875,163	\$875,163	\$875,163	\$875,163	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107637	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-050-2011	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxochalco	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$687,771	\$693,003	\$693,003	\$693,003	\$693,003	\$687,771	\$687,771	99.25	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$5,232.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107638	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	FR-058-2011	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxochalco	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$938,244	\$951,684	\$951,684	\$951,684	\$951,684	\$938,244	\$938,244	98.99	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$13,440.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107639	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-031-2011	Tlaxcala	Teolocholco	El Carmen Astama	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$614,824	\$614,824	\$614,824	\$614,824	\$614,824	\$614,824	\$614,824	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107640	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-047-2011	Tlaxcala	Tepeyano	Colonia Guerrero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$803,281	\$803,281	\$803,281	\$803,281	\$803,281	\$803,281	\$803,281	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107641	Rehabilitación De Edificios A,B Y Obra Exterior	FR-053-2011	Tlaxcala	Terreante	Toluca de Guadalupe	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$524,409	\$526,575	\$526,575	\$526,575	\$526,575	\$524,409	\$524,409	99.59	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$2,166.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107716	Rehabilitación De Edificios A,B,C,Y Obra Exterior	FR-088-2011	Tlaxcala	Españita	San Juan Xitlapac	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$685,545	\$685,545	\$685,545	\$685,545	\$685,545	\$685,545	\$685,545	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107717	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,Y Obra Exterior	FR-036-2011	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$577,680	\$577,680	\$577,680	\$577,680	\$577,680	\$577,680	\$577,680	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107718	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G	FR-023-2011	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetomartian	Rural	Sin Identificar				INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,680,083	\$1,682,739	\$1,682,739	\$1,682,739	\$1,680,083	\$1,680,083	\$1,680,083	99.84	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107719	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior	FR-091-2011	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Teochalco	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,294,828	\$1,320,113	\$1,320,113	\$1,320,113	\$1,320,113	\$1,294,828	\$1,294,828	98.08	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTO AMOROS \$25,285.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100107720	Rehabilitación De Edificios A,B,D Y Obra Exterior	FR-109-2011	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$632,361	\$632,361	\$632,361	\$632,361	\$632,361	\$632,361	\$632,361	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluidos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIAG13020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011749	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	FR-043-2011	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$941,368	\$941,368	\$941,368	\$941,368	\$941,368	\$941,368	\$941,368	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011753	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-125-2011	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$796,902	\$796,902	\$796,902	\$796,902	\$796,902	\$796,902	\$796,902	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011754	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	FR-130-2011	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	San Marcos Contla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$905,520	\$905,520	\$905,520	\$905,520	\$905,520	\$905,520	\$905,520	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011755	Rehabilitación De Edificios A,B,C,Y Obra Exterior	FR-045-2011	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	San Marcos Contla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$511,393	\$511,393	\$511,393	\$511,393	\$511,393	\$511,393	\$511,393	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011761	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,Y Obra Exterior	FR-049-2011	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,139,578	\$1,139,578	\$1,139,578	\$1,139,578	\$1,139,578	\$1,139,578	\$1,139,578	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011762	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior	FR-135-2011	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,010,987	\$1,010,987	\$1,010,987	\$1,010,987	\$1,010,987	\$1,010,987	\$1,010,987	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011763	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,Y Obra Exterior	FR-041-2011	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$577,515	\$577,520	\$577,520	\$577,520	\$577,520	\$577,515	\$577,515	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESUNTO ABOHOS \$5.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011764	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-120-2011	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,052,468	\$1,054,545	\$1,054,545	\$1,054,545	\$1,052,468	\$1,052,468	\$1,052,468	99.80	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011765	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-024-2011	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$730,568	\$730,568	\$730,568	\$730,568	\$730,568	\$730,568	\$730,568	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011766	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-007-2011	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,046,610	\$1,046,610	\$1,046,610	\$1,046,610	\$1,046,610	\$1,046,610	\$1,046,610	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011767	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,Y Obra Exterior	FR-095-2011	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$833,412	\$833,412	\$833,412	\$833,412	\$833,412	\$833,412	\$833,412	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011768	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-025-2011	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$1,121,546	\$1,121,546	\$1,121,546	\$1,121,546	\$1,121,546	\$1,121,546	\$1,121,546	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011769	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-039-2011	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$656,896	\$656,896	\$656,896	\$656,896	\$656,896	\$656,896	\$656,896	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011770	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,F,Y Obra Exterior	FR-087-2011	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$558,268	\$558,268	\$558,268	\$558,268	\$558,268	\$558,268	\$558,268	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011771	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,Y Obra Exterior	FR-052-2011	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$469,442	\$473,433	\$473,433	\$473,433	\$469,442	\$469,442	\$469,442	99.16	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011772	Rehabilitación De Edificios A,B,C,Y Obra Exterior	FR-049-2011	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$625,925	\$625,925	\$625,925	\$625,925	\$625,925	\$625,925	\$625,925	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011773	Rehabilitación De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	FR-138-2011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$765,827	\$765,827	\$765,827	\$765,827	\$765,827	\$765,827	\$765,827	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011774	Rehabilitación De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	FR-108-2011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$542,772	\$542,772	\$542,772	\$542,772	\$542,772	\$542,772	\$542,772	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011775	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,G,H,I,J Y Obra Exterior	FR-080-2011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$835,840	\$835,840	\$835,840	\$835,840	\$835,840	\$835,840	\$835,840	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011776	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,Y Obra Exterior	FR-141-2011	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$310,856	\$324,221	\$324,221	\$324,221	\$310,856	\$310,856	\$310,856	95.88	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESUNTO ABOHOS \$13,365.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011777	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	FR-073-2011	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$814,946	\$814,946	\$814,946	\$814,946	\$814,946	\$814,946	\$814,946	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011778	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-121-2011	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Ayometitla	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$711,530	\$711,530	\$711,530	\$711,530	\$711,530	\$711,530	\$711,530	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011779	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-004-2011	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$809,111	\$809,111	\$809,111	\$809,111	\$809,111	\$809,111	\$809,111	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011780	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-011-2011	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Aticapac	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$580,481	\$598,230	\$598,230	\$598,230	\$580,481	\$580,481	\$580,481	97.03	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011781	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-019-2011	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$345,092	\$345,092	\$345,092	\$345,092	\$345,092	\$345,092	\$345,092	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011784	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-114-2011	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	La Soledad	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$806,231	\$806,231	\$806,231	\$806,231	\$806,231	\$806,231	\$806,231	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011785	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,F,G Y Obra Exterior	FR-030-2011	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$873,942	\$873,942	\$873,942	\$873,942	\$873,942	\$873,942	\$873,942	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011786	Rehabilitación De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	FR-034-2011	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$565,530	\$565,530	\$565,530	\$565,530	\$565,530	\$565,530	\$565,530	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011787	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-022-2011	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$921,777	\$921,778	\$921,778	\$921,778	\$921,778	\$921,778	\$921,778	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG13020011788	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K Y Obra Exterior																											

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100118746	Ampliación de La Red de Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas.	PF/XK1PM/241/11	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$6,512	\$6,512	\$6,512	\$6,512	\$6,512	\$6,512	\$6,512	100.00	\$0	Metro Lineal	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100118747	Construcción De Cuerniciones Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas.	PF/XK1PM/236/11	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$41,891	\$41,891	\$41,891	\$41,891	\$41,891	\$41,891	\$41,891	100.00	\$0	Metros	303	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100118748	Pavimentación De Adoquín En Calle Lazaro Cardenas.	PF/XK1PM/242/11	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$135,089	\$135,089	\$135,089	\$135,089	\$135,089	\$135,089	\$135,089	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100118749	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En San Lucas Teopitlico, Municipio De San Lucas Teopitlico.	PF/XK1PM/249/11	Tlaxcala	San Lucas Teopitlico	San Lucas Teopitlico	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$181,033	\$181,033	\$181,033	\$181,033	\$181,033	\$181,033	\$181,033	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119012	Programa Rescate De Espacios Publicos 2011	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$0	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119014	Unidad Deportiva Intulco	PF/REP/203/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa Maria Intulco	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,720,574	\$1,720,574	\$1,720,574	\$1,720,574	\$1,720,574	\$1,720,574	\$1,720,574	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119015	Centro Deportivo El Hoyo	PF/REP/113/11	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$795,328	\$795,328	\$795,328	\$795,328	\$795,328	\$795,328	\$795,328	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119018	Centro Cultural Y Deportivo San Miguel Contia	PF/REP/095/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contia	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$970,135	\$970,135	\$970,135	\$970,135	\$970,135	\$970,135	\$970,135	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119019	Centro Deportivo Uh Tv Saferio	PF/REP/086/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119020	Centro Recreativo Uh Xicohtencatl	PF/REP/101/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$237,665	\$237,665	\$237,665	\$237,665	\$237,665	\$237,665	\$237,665	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119021	Centro Recreativo Y Deportivo De La Juventud	PF/REP/091/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	\$154,747	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119022	Piase De La Constitucion	PF/REP/096/11	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,199,951	\$1,199,951	\$1,199,951	\$1,199,951	\$1,199,951	\$1,199,951	\$1,199,951	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119023	Centro Recreativo Teotlapan	PF/REP/094/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltellico	La Magdalena Tlaltellico	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$636,292	\$636,292	\$636,292	\$636,292	\$636,292	\$636,292	\$636,292	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119144	Habitat 2011	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Habitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecucion	2011	\$0	\$9,537	\$9,537	\$9,537	\$9,537	\$9,537	\$0	100.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119155	Construccion De Muro De Contencion En Calle Prolongacion Ajusco	PF/HABITAD/211/11	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Cervajal	Tlatempan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$259,442	\$259,442	\$259,442	\$259,442	\$259,442	\$259,442	\$259,442	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119156	Construccion De Pavimento De Adoquin En Prolongacion Marazatek 2	PF/HABITAD/143/11	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Cervajal	Tlatempan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$107,864	\$107,864	\$107,864	\$107,864	\$107,864	\$107,864	\$107,864	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119157	Construccion De Pavimento De Adoquin En Prolongacion Subarribrera	PF/HABITAD/144/11	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Cervajal	Tlatempan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	\$56,540	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119158	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Mayo	PF/HABITAD/184/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$410,206	\$410,206	\$410,206	\$410,206	\$410,206	\$410,206	\$410,206	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119159	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Avila Camacho	PF/HABITAD/192/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$117,730	\$117,730	\$117,730	\$117,730	\$117,730	\$117,730	\$117,730	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119160	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Chapultepec	PF/HABITAD/190/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Habitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$27,343	\$27,343	\$27,343	\$27,343	\$27,343	\$27,343	\$27,343	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119161	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Francisco I. Madero	PF/HABITAD/183/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$276,204	\$276,204	\$276,204	\$276,204	\$276,204	\$276,204	\$276,204	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119162	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Marabunioyotl	PF/HABITAD/186/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$529,229	\$529,229	\$529,229	\$529,229	\$529,229	\$529,229	\$529,229	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119163	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Oaxaca	PF/HABITAD/185/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Habitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$535,857	\$535,857	\$535,857	\$535,857	\$535,857	\$535,857	\$535,857	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119164	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Zoquiapan	PF/HABITAD/187/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$220,933	\$220,933	\$220,933	\$220,933	\$220,933	\$220,933	\$220,933	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119165	Construccion De Pavimento De Adoquin En Priv. Avila Camacho	PF/HABITAD/189/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Habitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$20,203	\$20,203	\$20,203	\$20,203	\$20,203	\$20,203	\$20,203	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119166	Pavimento De Adoquin En 4ta. Privada 20 De Noviembre	PF/HABITAD/191/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$129,723	\$129,723	\$129,723	\$129,723	\$129,723	\$129,723	\$129,723	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119167	Pavimento De Adoquin En Privada 5 De Febrero	PF/HABITAD/188/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Habitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$12,579	\$12,579	\$12,579	\$12,579	\$12,579	\$12,579	\$12,579	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119168	Construccion De Banquetas En Calle Mexiquita	PF/HABITAD/108/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$30,304	\$30,304	\$30,304	\$30,304	\$30,304	\$30,304	\$30,304	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119169	Construccion De Banquetas En Calle Vicente Guerrero	PF/HABITAD/163/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa Maria Antitlapilco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$6,468	\$6,468	\$6,468	\$6,468	\$6,468	\$6,468	\$6,468	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119170	Construccion De Cuerniciones En Callejon Independencia	PF/HABITAD/132/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuautlatipan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$13,350	\$13,350	\$13,350	\$13,350	\$13,350	\$13,350	\$13,350	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119171	Construccion De Cuerniciones En Priv. La Moria	PF/HABITAD/129/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$67,891	\$67,891	\$6											

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019178	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Calle Cardenas	PF/HABITAD/167/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahpa	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019179	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Calle Tv Señorío	PF/HABITAD/165/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapilco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$61,021	\$61,021	\$61,021	\$61,021	\$61,021	\$61,021	\$61,021	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019180	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Calle Revolucion	PF/HABITAD/169/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuautlalpan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$117,195	\$117,195	\$117,195	\$117,195	\$117,195	\$117,195	\$117,195	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019181	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Calle Salvador Diaz Mirón	PF/HABITAD/208/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$48,479	\$48,479	\$48,479	\$48,479	\$48,479	\$48,479	\$48,479	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019182	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre	PF/HABITAD/126/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019183	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Calle Venustiano Carranza	PF/HABITAD/130/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapilco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019184	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Calle Xicotencatl	PF/HABITAD/112/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2011	\$44,073	\$44,073	\$44,073	\$44,073	\$44,073	\$44,073	\$44,073	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019185	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Privada Analco	PF/HABITAD/121/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$73,649	\$73,649	\$73,649	\$73,649	\$73,649	\$73,649	\$73,649	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019186	Construcción de Cuernicaciones Y Banquetas En Privada Roman Saldaña	PF/HABITAD/123/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$30,008	\$30,008	\$30,008	\$30,008	\$30,008	\$30,008	\$30,008	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019187	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Sin Nombre	PF/HABITAD/127/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$82,693	\$82,693	\$82,693	\$82,693	\$82,693	\$82,693	\$82,693	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019188	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 14	PF/HABITAD/205/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$187,972	\$187,972	\$187,972	\$187,972	\$187,972	\$187,972	\$187,972	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019189	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 15	PF/HABITAD/140/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$45,737	\$45,737	\$45,737	\$45,737	\$45,737	\$45,737	\$45,737	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019190	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 7	PF/HABITAD/207/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$58,898	\$58,898	\$58,898	\$58,898	\$58,898	\$58,898	\$58,898	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019191	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Tv Señorío	PF/HABITAD/166/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapilco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$105,836	\$105,836	\$105,836	\$105,836	\$105,836	\$105,836	\$105,836	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019192	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Salvador Diaz Mirón	PF/HABITAD/209/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$72,948	\$72,948	\$72,948	\$72,948	\$72,948	\$72,948	\$72,948	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019193	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Venustiano Carranza	PF/HABITAD/131/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapilco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$15,425	\$15,425	\$15,425	\$15,425	\$15,425	\$15,425	\$15,425	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019205	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Vicente Guerrero	PF/HABITAD/164/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapilco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$33,740	\$33,740	\$33,740	\$33,740	\$33,740	\$33,740	\$33,740	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019206	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Xicotencatl	PF/HABITAD/111/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2011	\$81,918	\$81,918	\$81,918	\$81,918	\$81,918	\$81,918	\$81,918	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019207	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Yessors	PF/HABITAD/125/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$95,686	\$95,686	\$95,686	\$95,686	\$95,686	\$95,686	\$95,686	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019208	Construcción De Pavimento De Adoquin En Priv. Las Palomas	PF/HABITAD/136/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$53,036	\$53,036	\$53,036	\$53,036	\$53,036	\$53,036	\$53,036	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019209	Construcción De Pavimento De Adoquin En Priv. Roman Saldaña	PF/HABITAD/124/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019210	Construcción De Pavimento De Adoquin En Privada Analco	PF/HABITAD/122/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$108,498	\$108,498	\$108,498	\$108,498	\$108,498	\$108,498	\$108,498	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019211	Construcción De Pavimento De Adoquin En Privada Los Ocos	PF/HABITAD/119/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2011	\$32,876	\$32,876	\$32,876	\$32,876	\$32,876	\$32,876	\$32,876	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019212	Construcción De Pavimento De Adoquin En Privada Progreso	PF/HABITAD/162/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$58,612	\$58,612	\$58,612	\$58,612	\$58,612	\$58,612	\$58,612	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019213	Construcción De Pavimento De Adoquin En Segunda Privada Calle Union Del Ocoatl	PF/HABITAD/133/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Pueblo Heroico de la Trinidad Tepetitlan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$25,187	\$25,187	\$25,187	\$25,187	\$25,187	\$25,187	\$25,187	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019214	Construcción De Pavimento De Adoquin Segunda Etapa De La Calle Moises Coss Herreras	PF/HABITAD/134/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$21,336	\$21,336	\$21,336	\$21,336	\$21,336	\$21,336	\$21,336	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019215	Drenaje Sanitario En Privada Analco	PF/HABITAD/120/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$29,939	\$29,939	\$29,939	\$29,939	\$29,939	\$29,939	\$29,939	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019216	Drenaje Sanitario En Privada La Moria	PF/HABITAD/128/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$39,747	\$39,747	\$39,747	\$39,747	\$39,747	\$39,747	\$39,747	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019217	Construcción De Banquetas En Calle Vicente Guerrero	PF/HABITAD/194/11	Tlaxcala	Totolac	San Juan Totolac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$123,590	\$123,590	\$123,590	\$123,590	\$123,590	\$123,590	\$123,590	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019218	Construcción De Escalinatas En Calle 20 Metros	PF/HABITAD/196/11	Tlaxcala	Totolac	San Juan Totolac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$25,352	\$25,352	\$25,352	\$25,352	\$25,352	\$25,352	\$25,352	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA113010019219	Pavimento De Adoquete En Boulevard 20 Metros	PF/HABITAD/193/11	Tlaxcala	Totolac	San Juan Totolac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$520,389	\$520,389	\$520,389	\$520,389	\$520,389	\$520,389	\$520,389	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se env

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119226	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Adolfo López Mateos	PF/HABITAT/177/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$300,118	\$300,118	\$300,118	\$300,118	\$300,118	\$300,118	\$300,118	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119227	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Francisco Villa	PF/HABITAT/178/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$285,936	\$285,936	\$285,936	\$285,936	\$285,936	\$285,936	\$285,936	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119228	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Moctezuma	PF/HABITAT/176/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$339,136	\$339,136	\$339,136	\$339,136	\$339,136	\$339,136	\$339,136	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119229	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Salinas	PF/HABITAT/173/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119230	Construcción de Pavimento de Adoquín En Privada Niños Héroes	PF/HABITAT/175/11	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$75,196	\$75,196	\$75,196	\$75,196	\$75,196	\$75,196	\$75,196	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119231	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle 3 De Mayo	PF/HABITAT/180/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxtecalco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$226,584	\$226,584	\$226,584	\$226,584	\$226,584	\$226,584	\$226,584	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119232	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Cuauhtemoc	PF/HABITAT/182/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxtecalco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$154,078	\$154,078	\$154,078	\$154,078	\$154,078	\$154,078	\$154,078	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119233	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Francisco I. Madero	PF/HABITAT/179/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxtecalco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$140,001	\$140,001	\$140,001	\$140,001	\$140,001	\$140,001	\$140,001	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119234	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Francisco I. Madero	PF/HABITAT/181/11	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxtecalco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$31,060	\$31,060	\$31,060	\$31,060	\$31,060	\$31,060	\$31,060	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119235	Colector Sanitario En Carretera Federal Mex-Uru	PF/HABITAT/147/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	\$136,729	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119236	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario	PF/HABITAD/222/11	Tlaxcala	Calpulalpan	El Mirador	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	\$675,400	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119237	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Acaxtlan	PF/HABITAT/143/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$278,017	\$278,017	\$278,017	\$278,017	\$278,017	\$278,017	\$278,017	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119238	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Alamo	PF/HABITAT/146/11	Tlaxcala	Calpulalpan	El Mirador	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	\$239,335	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119239	Construcción de Tanque Elevado De Agua En Segovias A Un Costado De La Carr. Boulevard A Mezapa	PF/HABITAT/148/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$464,528	\$464,528	\$464,528	\$464,528	\$464,528	\$464,528	\$464,528	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119240	Pavimento de Asfalto En Boulevard A Mezapa	PF/HABITAT/149/11	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	\$574,715	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119241	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Privada lo. De Mayo	PF/HABITAT/138/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$78,559	\$78,559	\$78,559	\$78,559	\$78,559	\$78,559	\$78,559	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119242	Ampliación de Red de Agua En Calle Fresno	PF/HABITAD/109/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$13,640	\$13,640	\$13,640	\$13,640	\$13,640	\$13,640	\$13,640	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119243	Ampliación de Red de Agua Potable En Privada Los Ocotas	PF/HABITAD/118/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$3,986	\$3,986	\$3,986	\$3,986	\$3,986	\$3,986	\$3,986	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119244	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Cuauhtemoc	PF/HABITAT/169/11	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$241,344	\$241,344	\$241,344	\$241,344	\$241,344	\$241,344	\$241,344	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119245	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Fresno	PF/HABITAT/158/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$68,066	\$68,066	\$68,066	\$68,066	\$68,066	\$68,066	\$68,066	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119246	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Pico De Otizama	PF/HABITAT/159/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$55,877	\$55,877	\$55,877	\$55,877	\$55,877	\$55,877	\$55,877	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119247	Ampliación de Red Eléctrica En Priv San Pablos	PF/HABITAT/137/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$46,509	\$46,509	\$46,509	\$46,509	\$46,509	\$46,509	\$46,509	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119248	Ampliación de Red Eléctrica En Priv. Matlón	PF/HABITAT/161/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$64,984	\$64,984	\$64,984	\$64,984	\$64,984	\$64,984	\$64,984	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119249	Ampliación de Red Eléctrica En Priv. Gomez Y Carras Gomez	PF/HABITAT/160/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2011	\$71,068	\$71,068	\$71,068	\$71,068	\$71,068	\$71,068	\$71,068	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119250	Drenaje Sanitario En Privada Los Ocotas	PF/HABITAD/116/11	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$12,326	\$12,326	\$12,326	\$12,326	\$12,326	\$12,326	\$12,326	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119251	Habilitación Del Centro de Desarrollo Comunitario En Calle Pablo Hidar	PF/HABITAD/220/11	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$748,066	\$748,066	\$748,066	\$748,066	\$748,066	\$748,066	\$748,066	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119252	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuarta Etapa	PF/HABITAD/210/11	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$197,482	\$197,482	\$197,482	\$197,482	\$197,482	\$197,482	\$197,482	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100119253	Elaboración Del Programa De Desarrollo Urbano Del Municipio De Totolac	PF/HABITAT/251/11	Tlaxcala	Totolac	San Juan Totolac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$101,694	\$101,694	\$101,694	\$101,694	\$101,694	\$101,694	\$101,694	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100122143	Transferencia De Recursos Para La Ejecución Del Proyecto Ampliación De La Infraestructura Física Educativa Aulas De Medios Nivel Básico Del Programa Fondo Regional 2011		Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$239,959,803	\$239,959,803	\$239,959,803	\$239,959,803	\$239,959,803	\$239,959,803	\$239,959,803	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100122144	Pavimentación De La Carretera Hueyotlipan-Santa Rosa De Lima 1ra. Etapa Tramo Hueyotlipan -Cuauhtla.	PF/FR/253/11	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130100122145	Rehabilitación De La Carretera Recova-Saragosa.	PF/FR/254/11	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Saragosa	Rural	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC																	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142093	Pavimento de Guarniciones En Calle Malintzi	PF/HABITAT/151/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiucan de Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$110,666	\$110,666	\$110,666	\$110,666	\$110,666	\$110,666	\$110,666	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142101	Pavimento de Guarniciones En Calle Malintzi	PF/HABITAT/151/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiucan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$129,110	\$129,110	\$129,110	\$129,110	\$129,110	\$129,110	\$129,110	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142121	Pavimento de Adoquin En Calle Malintzi	PF/HABITAT/150/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiucan de Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142131	Pavimento de Adoquin En Calle Malintzi	PF/HABITAT/150/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiucan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,104,044	\$1,104,044	\$1,104,044	\$1,104,044	\$1,104,044	\$1,104,044	\$1,104,044	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142147	Pavimento de Asfalto En Calle Progreso	PF/HABITAT/155/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,064,665	\$1,064,665	\$1,064,665	\$1,064,665	\$1,064,665	\$1,064,665	\$1,064,665	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142158	Pavimento de Asfalto En Calle Progreso	PF/HABITAT/155/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,090,652	\$1,090,652	\$1,090,652	\$1,090,652	\$1,090,652	\$1,090,652	\$1,090,652	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142172	Pavimento de Asfalto En Calle Moctezuma	PF/HABITAT/156/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$824,333	\$824,333	\$824,333	\$824,333	\$824,333	\$824,333	\$824,333	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142182	Pavimento de Asfalto En La Calle Moctezuma	PF/HABITAT/156/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$848,791	\$848,791	\$848,791	\$848,791	\$848,791	\$848,791	\$848,791	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142200	Construccion De Banquetas En Calle Francisco Morales	PF/HABITAT/157/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$55,757	\$55,757	\$55,757	\$55,757	\$55,757	\$55,757	\$55,757	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142208	Construccion De Banquetas En Calle Francisco Morales	PF/HABITAT/157/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$65,050	\$65,050	\$65,050	\$65,050	\$65,050	\$65,050	\$65,050	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142220	Construccion De Guarniciones En Av. Venustiano	PF/HABITAT/153/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$33,354	\$33,354	\$33,354	\$33,354	\$33,354	\$33,354	\$33,354	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142230	Construccion De Guarniciones En Av. Venustiano	PF/HABITAT/153/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$38,913	\$38,913	\$38,913	\$38,913	\$38,913	\$38,913	\$38,913	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142252	Parque San Antonio	PF/REP/114/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$571,383	\$571,383	\$571,383	\$571,383	\$571,383	\$571,383	\$571,383	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142267	Centro Deportivo La Paz	PF/REP/087/11	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$238,758	\$238,758	\$238,758	\$238,758	\$238,758	\$238,758	\$238,758	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142316	Parque San Antonio	PF/REP/114/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$536,076	\$536,076	\$536,076	\$536,076	\$536,076	\$536,076	\$536,076	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142328	Centro Deportivo La Paz	PF/REP/087/11	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$211,682	\$211,682	\$211,682	\$211,682	\$211,682	\$211,682	\$211,682	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142452	Ciudad De Los Niños	PF/REP/115/11	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$1,573,029	\$1,573,029	\$1,573,029	\$1,573,029	\$1,573,029	\$1,573,029	\$1,573,029	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200142459	Ciudad De Los Niños	PF/REP/115/11	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,163,693	\$3,163,693	\$3,163,693	\$3,163,693	\$3,163,693	\$3,163,693	\$3,163,693	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200144564	Rendimientos Pafef 2011	SH NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecucion	2011	\$0	\$4,879,549	\$4,879,549	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200144327	Construccion De Planta De Aguas Residuales En San Bartolomé Cuahuimatlac Municipio De Chiautempan	PF/PROTAM/076/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Subsidios	\$218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$5,631,466	\$5,631,466	\$5,631,466	\$5,631,466	\$5,631,466	\$5,631,466	\$5,631,466	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200144336	Construccion De Planta De Aguas Residuales En San Bartolomé Cuahuimatlac Municipio De Chiautempan	PF/PROTAM/076/11	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,206,594	\$1,206,594	\$1,206,594	\$1,206,594	\$1,206,594	\$1,206,594	\$1,206,594	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200144354	Ampliacion De Red De Agua Potable En El Barrio De Teocacoac Municipio De Chiautempan	PD/SECODUVI/139/11	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$111,005	\$111,005	\$111,005	\$111,005	\$111,005	\$111,005	\$111,005	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200144330	Pago De Obra Publica Por Acuerdo De Ejecucion Por Administracion Directa, Rehabilitacion De La Carretera Espiritu Santo Alpotzotla	SECODUVI-CARRTERA-004-2011	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$6,392,268	\$6,392,268	\$6,392,268	\$6,392,268	\$6,392,268	\$6,392,268	\$6,392,268	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200144581	Rehabilitacion De Cancha De Futbol	PD/SECODUVI/099/12	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2009	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200144601	Modernizacion De La Avenida Antonio Diaz Varela Y Parque Juarez En Santa Ana Chiautempan	PD/SECODUVI/202/12	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$12,591,321	\$12,591,321	\$12,591,321	\$12,591,321	\$12,591,321	\$12,591,321	\$12,591,321	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200152223	Fondo Regional 2011 Rendimientos	8-8	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2011	\$0	\$1,036,955	\$1,036,955	\$1,036,955	\$1,036,955	\$1,036,955	\$1,036,955	100.00	\$0	Accion	1	100.00	100.00	Financiera: SE NISO EL REINTEGRO A LA TESORO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200146298	Edificio "M" Direccion 3 B E N, Estructura Regional, Adoqada Y Obra Exterior.	2894-2011	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2011	\$160,770	\$160,770	\$160,770	\$160,770	\$160,770	\$160,770	\$160,770	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO EL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200146466	Suministro Y Colocacion De Subestacion Electrica	2928-2011	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2011	\$210,639	\$210,639	\$210,639	\$210,639	\$210,639	\$206,475	\$206,475	98.02	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO Y PRESENTO AMOROS POR \$4163.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200146754	Edificio "M" Aula Didactico 2,3 Obra Estructura D-1c Aislada Y Obra Exterior.	2942-2011	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2011	\$513,493	\$538,957	\$538,957	\$538,957	\$538,957	\$513,494	\$513,494	95.28	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE PRESENTO AMOROS POR \$23,463.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200147838	Rehabilitacion De Edificios "A, B, C, D, E" Y Obra Exterior	FR-085-2011	Tlaxcala	Intero	Intero	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	Terminado	2011	\$799,639	\$799,711	\$799,711											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIAG130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308054	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-014-2012	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$6,222	\$6,222	60.13	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESUNTO ABOHOS \$6,125.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308082	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-023-2012	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308114	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-019-2013	Tlaxcala	Itzacuilxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$47,536	\$47,536	95.07	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO TIVO ABOHOS POR \$2,466.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308182	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-020-2012	Tlaxcala	Tepestitla de Lardizabal	Tepestitla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	00	00	0.00	00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308212	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-021-2012	Tlaxcala	La Magdalena Tlatelulco	La Magdalena Tlatelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308612	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-016-2012	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$49,412	\$49,412	89.99	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESUNTO ABOHOS \$290.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308639	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-017-2012	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$54,910	\$54,911	\$54,911	\$54,911	\$54,911	\$41,166	\$41,166	74.97	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESUNTO ABOHOS \$13,745.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140100308657	Instalación Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-018-2012	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$104,470	\$104,470	\$104,470	\$104,470	\$104,470	00	00	0.00	00	Aula	0	10.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1402003032146	Rescate De Espacios Públicos 2011 Bolsa Global	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	secretaría de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$8,757	\$8,757	\$8,757	\$8,757	\$8,757	\$8,757	00	100.00	00	-1	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140400415450	Fianza Por Una Vivienda Digna Finae 2011	1974-2 ADJ-2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2011	\$928,041	\$928,041	\$928,041	\$928,041	\$928,041	\$928,041	\$928,041	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140500527883	Mantenimiento De Aulas	FR-017-2011	Tlaxcala	Chilautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$741,588	\$741,588	\$741,588	\$741,588	\$741,588	\$646,157	\$646,157	87.13	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CONCLUIÓ Y PRESUNTO ABOHOS \$9431.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG140500528073	Mantenimiento De Espacios Educativos	FR-124-2011	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$642,513	\$642,513	\$642,513	\$642,513	\$642,513	\$642,513	\$642,513	100.00	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUIÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054754	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/161/12	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$437,478	\$437,478	\$437,478	\$437,478	\$437,478	\$437,478	\$437,478	100.00	00	Obra	600	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054755	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/167/12	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$394,941	\$394,941	\$394,941	\$394,941	\$394,941	\$394,941	\$394,941	100.00	00	Obra	600	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054756	Rehabilitación De Centro De Salud	FF/FR/107/12	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$495,606	\$495,606	\$495,606	\$495,606	\$495,606	\$495,606	\$495,606	100.00	00	Obra	16,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054757	Centro De Salud Sitaltepec	FF/FR/126/12	Tlaxcala	Sitaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Sitaltepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$476,148	\$476,148	\$476,148	\$476,148	\$476,148	\$476,148	\$476,148	100.00	00	Obra	18,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054758	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/119/12	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Ahuachotepac	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$258,609	\$258,609	\$258,609	\$258,609	\$258,609	\$258,609	\$258,609	100.00	00	Obra	9,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054759	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/289/12	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalteopan	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$279,136	\$279,136	\$279,136	\$279,136	\$279,136	\$279,136	\$279,136	100.00	00	Obra	4,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054760	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/169/12	Tlaxcala	Ahtzayana	Xaltitla	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$461,439	\$461,439	\$461,439	\$461,439	\$461,439	\$461,439	\$461,439	100.00	00	Obra	1,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054761	Rehabilitación De Centro De Salud	FF/FR/063/12	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascensión Huixtlotepac	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$307,796	\$307,796	\$307,796	\$307,796	\$307,796	\$307,796	\$307,796	100.00	00	Obra	1,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054762	Rehabilitación De Centro De Salud De Papalotla.	FF/FR/156/12	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$393,617	\$393,617	\$393,617	\$393,617	\$393,616	\$393,616	\$393,616	100.00	00	Obra	23,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054763	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/087/12	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$432,623	\$432,623	\$432,623	\$432,623	\$432,623	\$432,623	\$432,623	100.00	00	Obra	2,800	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054764	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/065/12	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$271,657	\$271,657	\$271,657	\$271,657	\$271,657	\$271,657	\$271,657	100.00	00	Obra	7,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054765	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/157/12	Tlaxcala	San Juan Huactinco	San Juan Huactinco	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$546,677	\$546,677	\$546,677	99.40	00	Obra	4,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054766	Rehabilitación De Centro De Salud De San Lucas Tecopilco.	FF/FR/134/12	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$420,873	\$420,873	\$420,873	\$420,873	\$420,873	\$420,873	\$420,873	100.00	00	Obra	5,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054767	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/070/12	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$333,395	\$333,395	\$333,395	\$333,395	\$333,395	\$333,395	\$333,395	100.00	00	Obra	1,200	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054768	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/071/12	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$388,742	\$388,742	\$388,742	\$388,742	\$388,742	\$388,742	\$388,742	100.00	00	Obra	6,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054769	Rehabilitación De Centro De Salud De Ayometla.	FF/FR/132/12	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$430,461	\$430,461	\$430,461	\$430,461	\$430,461	\$430,461	\$430,461	100.00	00	Obra	4,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054770	Rehabilitación De Centro De Salud.	FF/FR/086/12	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaguilpan	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$404,732	\$404,732	\$404,732	\$404,732	\$404,732	\$404,732	\$404,732	100.00	00	Obra	2,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054771	Rehabilitación De Centro De Salud	FF/FR/297/12	Tlaxcala	Calpulalpan	San Antonio (El Colectivo)	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$449,657	\$449,657	\$449,657	\$449,657	\$425,575	\$425,575	\$425,575	94.64	00	Obra	18,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIAG1210100054772	Rehabilitación De Centro De Salud Santiago Cuauila	FF/FR/197/12	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$428,166													

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054801	Centro De Salud Tipo Ca-2	PF/FR/196/12	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$3,646,359	\$3,646,359	\$3,646,359	\$3,646,359	\$3,646,359	\$3,646,359	\$3,646,359	100.00	00	Obra	6,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054802	Centro De Salud Tipo Ca-1	PF/FR/198/12	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauhtla Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$2,694,079	\$2,694,079	\$2,694,079	\$2,694,079	\$808,224	\$808,224	\$808,224	30.00	00	Obra	2,200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054803	Centro De Salud Tipo Ca-2	PF/FR/265/12	Tlaxcala	Xalortec	Guadalupe Texmeloc Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$3,999,555	\$3,999,555	\$3,999,555	\$3,999,555	\$3,999,555	\$3,999,555	\$3,999,555	100.00	00	Obra	2,300	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054804	Centro De Salud Tipo Ca-1	PF/FR/197/12	Tlaxcala	Atlixayanca	San Antonio Tecopilco Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$3,211,880	\$3,211,880	\$3,211,880	\$3,211,880	\$3,211,880	\$3,211,880	\$3,211,880	100.00	00	Obra	1,200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054805	Centro De Salud Tipo Ca-1	PF/FR/199/12	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,463,463	\$3,463,463	\$3,463,463	\$3,463,463	\$3,463,463	\$3,463,463	\$3,463,463	100.00	00	Obra	4,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054807	Ampliación De Centro De Salud.	PF/FR/145/12	Tlaxcala	Ruamantla	Colonia Chapultepec Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$1,287,762	\$1,287,762	\$1,287,762	\$1,287,762	\$1,287,759	\$1,287,759	\$1,287,759	100.00	00	Obra	1,100	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054808	Ampliación De Centro De Salud	PF/FR/144/12	Tlaxcala	Totolac	San Juan Totolac Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$2,849,991	\$2,849,991	\$2,849,991	\$2,849,991	\$2,849,991	\$2,849,991	\$2,849,991	100.00	00	Obra	22,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054809	Ampliación De Centro De Salud	PF/FR/143/12	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$1,994,826	\$1,994,826	\$1,994,826	\$1,994,826	\$1,994,826	\$1,994,826	\$1,994,826	100.00	00	Obra	7,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054810	Ampliación De Centro De Salud Tipo Ca-1	PF/FR/146/12	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$1,307,520	\$1,307,520	\$1,307,520	\$1,307,520	\$1,307,520	\$1,307,520	\$1,307,520	100.00	00	Obra	6,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054811	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/170/12	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$490,102	\$490,102	\$490,102	\$490,102	\$490,102	\$490,102	\$490,102	100.00	00	Obra	7,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054813	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/162/12	Tlaxcala	Muñoz de Delgado Arémas	San José Cuauhtingo Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$358,225	\$358,225	\$358,225	\$358,225	\$358,225	\$358,225	\$358,225	100.00	00	Obra	1,900	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054814	Rehabilitación De Centro De Salud	PF/FR/093/12	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuauhtitla Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	100.00	00	Obra	4,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054815	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/096/12	Tlaxcala	Españita	Alvaro Obregón Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$398,043	\$398,043	\$398,043	\$398,043	\$398,043	\$398,043	\$398,043	100.00	00	Obra	2,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054816	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/186/12	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepec Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$428,479	\$428,479	\$428,479	\$428,479	\$428,479	\$428,479	\$428,479	100.00	00	Obra	3,600	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054817	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/155/12	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$438,997	\$438,997	\$438,997	\$438,997	\$438,997	\$438,997	\$438,997	100.00	00	Obra	2,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054818	Rehabilitación De Centro De Salud Españita.	PF/FR/073/12	Tlaxcala	Españita	Españita Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$497,597	\$497,597	\$497,597	\$497,597	\$497,597	\$497,597	\$497,597	100.00	00	Obra	9,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054819	Centro De Salud Benito Juárez.	PF/FR/159/12	Tlaxcala	Ruamantla	Benito Juárez Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$411,000	\$411,000	\$411,000	\$411,000	\$411,000	\$411,000	\$411,000	100.00	00	Obra	1,300	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054820	Centro De Salud Francisco Villa.	PF/FR/066/12	Tlaxcala	Ruamantla	Colonia Francisco Villa Teózac Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$286,704	\$286,704	\$286,704	\$286,704	\$286,704	\$286,704	\$286,704	100.00	00	Obra	950	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054821	Centro De Salud Hermenegildo Galeana.	PF/FR/275/12	Tlaxcala	Ruamantla	Colonia Hermenegildo Galeana Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$308,600	\$308,600	\$308,600	\$308,600	\$308,600	\$308,600	\$308,600	100.00	00	Obra	1,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054822	Centro De Salud Ignacio Zaragoza.	PF/FR/274/12	Tlaxcala	Ruamantla	Ignacio Zaragoza Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$351,951	\$351,951	\$351,951	\$351,951	\$351,951	\$351,951	\$351,951	100.00	00	Obra	500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054823	Centro De Salud Los Pinares.	PF/FR/104/12	Tlaxcala	Ruamantla	Los Pinares Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$300,213	\$300,213	\$300,213	\$300,213	\$300,213	\$300,213	\$300,213	100.00	00	Obra	1,200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054824	Centro De Salud Mariano Matamoros	PF/FR/165/12	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal n.a. Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$292,317	\$292,317	\$292,317	\$292,317	\$292,317	\$292,317	\$292,317	100.00	00	Obra	2,300	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054825	Centro De Salud Xicotécatl.	PF/FR/248/12	Tlaxcala	Ruamantla	San José Xicotécatl Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$366,232	\$366,232	\$366,232	\$366,232	\$366,232	\$366,232	\$366,232	100.00	00	Obra	950	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054826	Rehabilitación De Centro De Salud	PF/FR/320/12	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$354,688	\$354,688	\$354,688	\$354,688	\$341,283	\$341,283	\$341,283	96.22	00	Obra	3,200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054827	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/064/12	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$513,628	\$513,628	\$513,628	\$513,628	\$513,628	\$513,628	\$513,628	100.00	00	Obra	13,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054828	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/068/12	Tlaxcala	Hueyotlipan	San Diego Sacoba Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$557,193	\$557,193	\$557,193	\$557,193	\$557,193	\$557,193	\$557,193	100.00	00	Obra	1,800	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054829	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/107/12	Tlaxcala	Hueyotlipan	Santa María Ixcotla Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$501,158	\$501,158	\$501,158	\$501,158	\$501,158	\$501,158	\$501,158	100.00	00	Obra	6,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054830	Centro De Salud Itaneco	PF/FR/100/12	Tlaxcala	Itaneco	Itaneco Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$543,770	\$543,770	\$543,770	\$543,770	\$543,770	\$543,770	\$543,770	100.00	00	Obra	20,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054831	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/111/12	Tlaxcala	Apetatlitlán de Antonio Cervantes	San Matías Tepetitlán Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$350,532	\$350,532	\$350,532	\$350,532	\$350,532	\$350,532	\$350,532	100.00	00	Obra	3,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054832	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/136/12	Tlaxcala	Sanctórum de Ixtaco Chordama	Francisco Villa Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$429,934	\$429,934	\$429,934	\$429,934	\$403,016	\$403,016	\$403,016	93.74	00	Obra	3,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054833	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/095/12	Tlaxcala	Nahuacampa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$500,784	\$50												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico					
																								Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales para Varías Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005712	Elab y Pago Por Eval y Autor de Manifestación de Impacto Ambiental Ante Semarnat Para El Proyecto de Inversión Den Construcción De Pav En Carretera Federal Puebla - Tlaxcala, En Panzacola.	PF/FMPT/383/12	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Estudio	600,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005713	Elab y Pago Por Eval y Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental Ante Semarnat Para El Proy de Inver Den Construcción de Ramal Panzacola - El Valor Rio Atoyac - Papalotla de X.	PF/FMPT/377/12	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Estudio	20,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005714	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo-Beneficio Para El Proyecto de Inversión Denominado Construcción De Pav En Carretera Federal Puebla-Tlaxcala En Panzacola	PF/FMPT/364/12	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	100.00	\$0	Estudio	600,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005715	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo-Beneficio Para El Proyecto de Inversión Denominado Construcción Del Ramal Panzacola - El Valor-Rio Atoyac, Papalotla De Xicoténcatl	PF/FMPT/365/12	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$57,995	\$57,995	\$57,995	\$57,995	\$57,995	\$57,995	\$57,995	100.00	\$0	Estudio	25,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005716	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Pav En Carretera Federal Puebla-Tlaxcala En Panzacola	PF/FMPT/342/12	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	100.00	\$0	Estudio	600,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005717	Proyecto Para La Construcción Ramal Panzacola-El Valor-Rio Atoyac	PF/FMPT/212/12	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	100.00	\$0	Estudio	25,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005718	Adquisición De Derecho De Vía Y Pago De Afectaciones Para Adquisición Geométrica De La Rotonda En Boulevard S/N La Libertad Entrepuerto Carretera Tlaxcala-Apizaco		Tlaxcala	Yauhquechaban	Santa Ursula Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,290,238	\$1,290,238	\$1,290,238	71.68	\$0	Metro Cuadrado	500,000	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005719	Elab Y Análisis De Result Del Est Costo Benef Para El Proyecto De Inversión Den Construcción De Puente Vehicular En Carretera Xoxitla-Tetlatlahuca, Sobre Rio Atoyac, Zacatlán.	PF/FMPT/340/12	Tlaxcala	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	100.00	\$0	Estudio	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005720	Elab Y Pago Por Eval Y Autor de Manifestación de Impacto Ambiental Ante Semarnat Para El Proy de Inver Den Cosa de Puente Vehicular En Carretera Xoxitla-Tetlatlahuca Sobre Rio Sahagún, Zacatlán	PF/FMPT/379/12	Tlaxcala	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Estudio	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005721	Elab Y Pago Por Eval Y Autor de Manifestación de Impacto Ambiental Ante Semarnat Para El Proy de Inver Den Construcción de Puente Veh En Carr Xoxitla-Tetlatlahuca Sobre Rio Atoyac, Zacatlán	PF/FMPT/378/12	Tlaxcala	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Estudio	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005722	Elab. Y Análisis De Resultados Del Est Costo Benef. Para El Proy de Inv Den Construcción de Puente Vehicular En Carretera Xoxitla-Tetlatlahuca, Sobre Rio Sahagún, Zacatlán	PF/FMPT/362/12	Tlaxcala	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	100.00	\$0	Estudio	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005723	Proyecto Para La Construcción De Puente Vehicular En Carretera Xoxitla-Tetlatlahuca Sobre Rio Atoyac	PF/FMPT/211/12	Tlaxcala	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	100.00	\$0	Estudio	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005724	Proyecto Para La Construcción De Puente Vehicular En Carretera Xoxitla-Tetlatlahuca Sobre Rio Sahagún	PF/FMPT/210/12	Tlaxcala	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	100.00	\$0	Estudio	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005725	Elab Y Pago Por Eval Y Autor de Manifestación de Impacto Ambiental Ante Semarnat Para El Proy de Inver Den Construcción De Pav En Carr Paul Via Corta Puebla - Santa Ana, En Cruce De Ffoc La Magdalena	PF/FMPT/383/12	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuelico	La Magdalena Tlaxiuelico	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Estudio	11,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005726	Elab. Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo-Benef Para El Proyecto De Inversión Den Construcción De Pav En Carr. Fed. Via Corta Puebla-Santa Ana, En El Cruce De Ffoc La Magdalena-Tenochtitlan	PF/FMPT/366/12	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuelico	La Magdalena Tlaxiuelico	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	\$81,198	100.00	\$0	Estudio	11,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005727	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Pav En Carretera Federal Via Corta Puebla-Santa Ana En Cruce de Parrocarril La Magdalena Tlaxiuelico	PF/FMPT/141/12	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuelico	La Magdalena Tlaxiuelico	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	\$749,772	100.00	\$0	Estudio	11,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005728	Elab. Y Pago Por Eval. Y Aut. de Manifestación de Impacto Ambiental Ante Semarnat Para El Proyecto de Inver Den Construcción De La Ciudad de La Justicia.	PF/FMPT/394/12	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$0	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	100.00	\$0	Estudio	200,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005729	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo-Beneficio Para El Proyecto de Inversión Denominado Construcción De La Ciudad de La Justicia Y Acceso A Ciudad de La Justicia.	PF/FMPT/427/12	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$391,850	\$391,850	\$391,850	\$391,850	\$391,850	\$391,850	\$391,850	\$391,850	100.00	\$0	Proyecto	200,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005730	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo-Beneficio Para El Proyecto de Inversión Denominado Construcción De Boulevard Apizaco - Atlahuac.	PF/FMPT/374/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	100.00	\$0	Estudio	140,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005731	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo-Beneficio Para El Proyecto de Inversión Denominado Construcción De Boulevard Libramiento Norte de Apizaco	PF/FMPT/375/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	\$440,435	100.00	\$0	Estudio	130,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1213010005732	Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental Ante La Semarnat Para El Proyecto de Inversión Denominado Construcción de Boulevard Libramiento Norte de Apizaco	PF/FMPT/380/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$157,350	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	100.00	\$0	Estudio	130,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005733	Proyecto Ejecutivo De Acceso Vial Sobre El Libramiento Apizaco	PF/FMPT/209/12	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$449,952	\$449,952	\$449,952	\$449,952	\$449,952	\$449,952	\$449,952	\$449,952	100.00	\$0	Proyecto	130,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005734	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Boulevard Apizaco- Atlahuac.	PF/FMPT/208/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,799,667	\$1,799,667	\$1,799,667	\$1,799,667	\$1,799,667	\$1,799,667	\$1,799,667	\$1,799,667	100.00	\$0	Proyecto	140,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005735	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Boulevard Libramiento Norte de Apizaco	PF/FMPT/207/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$41,733	\$4,114,733	\$4,114,733	\$4,114,733	\$4,114,733	\$4,114,733	\$4,114,733	\$4,114,733	100.00	\$0	Proyecto	130,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005736	Proyecto Ejecutivo Para Las Edificaciones De La Ciudad De La Justicia.	PF/FMPT/147/12	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$5,221,708	\$5,221,708	\$5,221,708	\$5,221,708	\$5,221,708	\$5,221,708	\$5,221,708	\$5,221,708	100.00	\$0	Proyecto	200,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005737	Pavimentación Del Camino San Lorenzo Autocamionista - San Juan Huactinco Y Entronque Carretero, Incluye Puente Sobre Barranca Huiloac	PF/FMPT/185/12	Tlaxcala	San Juan Huactinco	San Juan Huactinco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$24,709,934	\$24,709,934	\$24,709,934	\$24,709,934	\$24,709,934	\$24,709,934	\$24,709,934	\$24,709,934	100.00	\$0	Kilometro	15,000	4.60	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005747	Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental Ante La Semarnat Para El Proyecto de Inversión Denominado Construcción de Boulevard Apizaco - Atlahuac	PF/FMPT/381/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$157,350	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	\$156,092	100.00	\$0	Estudio	140,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1213010005748	Adecuación Geométrica De La Rotonda En Boulevard La Libertad Entrepuerto Carretera Tlaxcala-Apizaco	PF/FMPT/190/12	Tlaxcala	Yauhquechaban	Santa Ursula Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$0	\$19,219,518	\$19,219,518	\$19,21											

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluidos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097518	Rehabilitación De la Carretera Itzacuilxla-Motomocan	PD/SECCO00VI/376/12	Tlaxcala	Itzacuilxla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,289,923	\$2,249,680	\$2,249,680	\$2,249,680	\$2,249,680	\$2,249,680	\$2,249,680	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097519	Rehabilitación De Planta De Tratamiento	PD/SECCO00VI/497/12	Tlaxcala	Itzacuilxla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$523,410	\$523,409	\$523,409	\$523,409	\$523,409	\$523,409	\$523,409	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097521	Rehabilitación Del Centro De Especies Menores 2da Etapa	SECCO00VI/024/2012	Tlaxcala	Itzacuilxla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,008,995	\$4,008,994	\$4,008,994	\$4,008,994	\$4,008,994	\$4,008,994	\$4,008,994	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097522	Rehabilitación De Cancha De Futbol.	PD/SECCO00VI/137/12	Tlaxcala	Ixcenco	Ixcenco	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$81,971	\$81,970	\$81,970	\$81,970	\$81,970	\$81,970	\$81,970	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097523	Rehabilitación Del Camino Ramal A San Juan Bautista	PD/SECCO00VI/023/12	Tlaxcala	Ixcenco	Ixcenco	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,083,335	\$4,083,335	\$4,083,335	\$4,083,335	\$4,083,335	\$4,083,335	\$4,083,335	100.00	\$0	Kilometros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097524	Rehabilitación De Cancha De Futbol.	PD/SECCO00VI/081/12	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$809,901	\$809,901	\$809,901	\$809,901	\$809,901	\$809,901	\$809,901	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097525	Rehabilitación De la Carretera Tepetitla-Tecocoacan.	PD/SECCO00VI/220/12	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,694,043	\$2,694,042	\$2,694,042	\$2,694,042	\$2,694,042	\$2,694,042	\$2,694,042	100.00	\$0	Kilometros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097526	Rehabilitación De la Carretera Tlaxcala- San Pablo Apetatlán (Camino Real).	PD/SECCO00VI/040/12	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,587,302	\$3,587,301	\$3,587,301	\$3,587,301	\$3,587,301	\$3,587,301	\$3,587,301	100.00	\$0	Kilometro	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097527	Rehabilitación Del Zoológico Del Atlapilco	PD/SECCO00VI/439/12	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097529	Rehabilitación De Cancha De Futbol	PD/SECCO00VI/074/12	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	Ciudad de Manacampila	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$877,585	\$877,585	\$877,585	\$877,585	\$877,585	\$877,585	\$877,585	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097530	Rehabilitación Del Camino Manacampila San Felipe Hidalgo	PD/SECCO00VI/006/12	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y Vialidades	Terminado	2012	\$4,809,472	\$4,809,472	\$4,809,472	\$4,809,472	\$4,809,472	\$4,809,472	\$4,809,472	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097532	Revestimiento Del Camino Panotla - San Agustín.	PD/SECCO00VI/029/12	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,754,104	\$4,754,104	\$4,754,104	\$4,754,104	\$4,754,104	\$4,754,104	\$4,754,104	100.00	\$0	Kilometros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097534	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Barrio De San Bartolomé	PD/SECCO00VI/390/12	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$147,737	\$147,737	\$147,737	\$147,737	\$147,737	\$147,737	\$147,737	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097535	Rehabilitación De Cancha De Futbol.	PD/SECCO00VI/091/12	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$904,747	\$904,747	\$904,747	\$904,747	\$904,747	\$904,747	\$904,747	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097536	Rehabilitación De la Calle Circunvalación	PD/SECCO00VI/293/12	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcochcalco	Rural	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$684,718	\$684,718	\$684,718	\$684,718	\$684,718	\$684,718	\$684,718	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097537	Rehabilitación De la Calle Victoria	PD/SECCO00VI/294/12	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcochcalco	Rural	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$288,070	\$288,070	\$288,070	\$288,070	\$288,070	\$288,070	\$288,070	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097538	Rehabilitación De Planta De Tratamiento	PD/SECCO00VI/368/12	Tlaxcala	Tepepanco	San Cosme Atlamalcax Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$452,999	\$452,999	\$452,999	\$452,999	\$452,999	\$452,999	\$452,999	\$452,999	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100097539	Rehabilitación De la Carretera Sumpango - Zozac	PD/SECCO00VI/020/12	Tlaxcala	Atlangatepec	Sumpango	Rural	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$14,937,386	\$14,937,386	\$14,937,386	\$14,937,386	\$14,937,386	\$14,937,386	\$14,937,386	100.00	\$0	Kilometros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097540	Rehabilitación De Cancha De Futbol	PD/SECCO00VI/270/12	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097541	Rehabilitación De la Carretera Tlaxcala - Chimalpa.	PD/SECCO00VI/217/12	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$935,612	\$935,612	\$935,612	\$935,612	\$935,612	\$935,612	\$935,612	100.00	\$0	Kilometros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097542	Rehabilitación De la Casa De Las Artesanías.	PD/SECCO00VI/027/12	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,460,085	\$3,460,085	\$3,460,085	\$3,460,085	\$3,460,085	\$3,460,085	\$3,460,085	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097543	Rehabilitación Del Teatro Xicotencatl.	PD/SECCO00VI/026/12	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,624,475	\$4,624,475	\$4,624,475	\$4,624,475	\$4,624,475	\$4,624,475	\$4,624,475	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097544	Revestimiento Del Camino San José Atotonilco-La Palma	PD/SECCO00VI/007/12	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,230,888	\$4,230,888	\$4,230,888	\$4,230,888	\$4,230,888	\$4,230,888	\$4,230,888	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097545	Rehabilitación De Cancha De Futbol	PD/SECCO00VI/075/12	Tlaxcala	Silitaltepec de Tlaxián Sánchez Nieto	San Juan Bautista	Rural	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$889,209	\$889,209	\$889,209	\$889,209	\$889,209	\$889,209	\$889,209	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097546	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable	PD/SECCO00VI/367/12	Tlaxcala	Tauquemechan	San Dionisio Tauquemechan	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$376,724	\$376,724	\$376,724	\$376,724	\$376,724	\$376,724	\$376,724	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097547	Rehabilitación De Cancha De Futbol.	PD/SECCO00VI/079/12	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$864,011	\$864,011	\$864,011	\$864,011	\$864,011	\$864,011	\$864,011	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097548	Rehabilitación Del Camino Benito Juárez-Barroja	PD/SECCO00VI/004/12	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$6,224,264	\$6,224,264	\$6,224,264	\$6,224,264	\$6,224,264	\$6,224,264	\$6,224,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097549	Rehabilitación De Cancha De Futbol	PD/SECCO00VI/102/12	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$915,785	\$915,785	\$915,785	\$915,785	\$915,785	\$915,785	\$915,785	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097550	Rehabilitación Y Mantenimiento De Casa De La Cultura La Libertad	PD/SECCO00VI/122/A/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$315,923	\$315,923	\$315,923	\$315,923	\$315,923	\$315,923	\$315,923	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA12130100097551	Rehabilitación De Cancha De Futbol.	PD/SECCO00VI/103/12	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100097559	Rehabilitación Del Camino Real La Soledad	PD/SECODUVI/003/12	Tlaxcala	Capulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$6,705,532	\$6,705,532	\$6,705,532	\$6,705,532	\$6,705,532	\$6,705,532	\$6,705,532	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100097566	Cancha De Usos Múltiples.	PD/SECODUVI/078/12	Tlaxcala	El Carmen Tequepeltla	Cobertura municipal s.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$1,048,872	\$1,048,872	\$1,048,872	\$1,048,872	\$1,048,872	\$1,048,872	\$1,048,872	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100097567	Rehabilitación Del Camino Lara Grajales-Cuapixtla	PD/SECODUVI/024/12	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,441,403	\$1,441,403	\$1,441,403	\$1,441,403	\$1,441,403	\$1,441,403	\$1,441,403	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100097568	Rehabilitación De Cancha De Fútbol.	PD/SECODUVI/077/12	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$745,450	\$745,450	\$745,450	\$745,450	\$745,450	\$745,450	\$745,450	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100097686	Rehabilitación Del Hospital General De Huamantla 1era. Etapa	SECODUVI/060/2012	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$879,285	\$844,113	\$844,113	\$844,113	\$844,113	\$844,113	\$844,113	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100099228	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras De Infraestructura Social Básica.	A. D. 3041/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,775,106	\$1,775,106	\$1,775,106	\$1,775,106	\$1,775,106	\$1,775,106	\$1,775,106	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100099466	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De A. D. 3042/2012 Infraestructura Social Básica.	A. D. 3042/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,057,578	\$3,057,578	\$3,057,578	\$3,057,578	\$3,057,578	\$3,057,578	\$3,057,578	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100099877	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De A. D. 3047/2012 Infraestructura Social Básica.	A. D. 3047/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,840,995	\$1,840,995	\$1,840,995	\$1,840,995	\$1,840,995	\$1,840,995	\$1,840,995	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100100181	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De A. D. 3043/2012 Infraestructura Social Básica.	A. D. 3043/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,418,328	\$2,418,328	\$2,418,328	\$2,418,328	\$2,418,328	\$2,418,328	\$2,418,328	100.00	00	Lote	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100100294	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De A. D. 3044/2012 Infraestructura Social Básica.	A. D. 3044/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,405,667	\$3,405,667	\$3,405,667	\$3,405,667	\$3,405,667	\$3,405,667	\$3,405,667	100.00	00	Lote	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100100886	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De A. D. 3045/2012 Infraestructura Social Básica.	A. D. 3045/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,418,573	\$3,418,573	\$3,418,573	\$3,418,573	\$3,418,573	\$3,418,573	\$3,418,573	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100100996	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De A. D. 3046/2012 Infraestructura Social Básica.	A. D. 3046/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,210,688	\$2,210,688	\$2,210,688	\$2,210,688	\$2,210,688	\$2,210,688	\$2,210,688	100.00	00	Lote	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100101090	Suministro de Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	A. D. 3047/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,953,318	\$1,953,318	\$1,953,318	\$1,953,318	\$1,953,318	\$1,953,318	\$1,953,318	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102172	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2795/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,914,377	\$3,914,377	\$3,914,377	\$3,914,377	\$3,914,377	\$3,914,377	\$3,914,377	100.00	00	Apoyo	492	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102173	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2796/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,171,194	\$4,171,194	\$4,171,194	\$4,171,194	\$4,171,194	\$4,171,194	\$4,171,194	100.00	00	Apoyo	522	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102174	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2799/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,921,085	\$3,921,085	\$3,921,085	\$3,921,085	\$3,921,085	\$3,921,085	\$3,921,085	100.00	00	Apoyo	494	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102175	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2801/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$943,625	\$943,625	\$943,625	\$943,625	\$943,625	\$943,625	\$943,625	100.00	00	Apoyo	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102176	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2800/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$2,627,054	\$2,627,054	\$2,627,054	\$2,627,054	\$2,627,054	\$2,627,054	\$2,627,054	100.00	00	Apoyo	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102177	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2794/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$3,462,580	\$3,462,580	\$3,462,580	\$3,462,580	\$3,462,580	\$3,462,580	\$3,462,580	100.00	00	Apoyo	462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102178	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2797/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,520,692	\$4,520,692	\$4,520,692	\$4,520,692	\$4,520,692	\$4,520,692	\$4,520,692	100.00	00	Apoyo	518	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102179	Firmeza Por Una Vivienda Digna	ADJ. DIR./2798/2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,009,009	\$4,009,009	\$4,009,009	\$4,009,009	\$4,009,009	\$4,009,009	\$4,009,009	100.00	00	Apoyo	496	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100102180	Gastos Indirectos Fiee 2012	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,593,112	\$1,593,112	\$1,593,112	\$1,593,112	\$1,593,112	\$1,593,112	\$1,593,112	100.00	00	Lote	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100103646	Mantenimiento Edificio A,B,C,D. Y Obra Exterior	FR-251-2012	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$610,765	\$615,818	\$615,818	\$615,818	\$615,818	\$610,765	\$610,765	99.18	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE Y PRESENTO AMOROS POR \$5,093.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100103705	Mantenimiento Edificio A,B,C. Y Obra Exterior	FR-264-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$500,204	\$500,204	\$500,204	\$500,204	\$500,204	\$500,204	\$500,204	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100104993	Edificio Ahoafg Y Obra Exterior	3064-2012	Tlaxcala	Interoctulla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$1,202,314	\$1,202,314	\$1,202,314	\$1,202,314	\$1,093,397	\$1,093,397	\$1,093,397	90.94	00	Aula	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AMOROS \$ 108,16.53 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100105926	Construccion De Barda Perimetral	3138-2012	Tlaxcala	Interoctulla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$368,438	\$409,807	\$409,807	\$409,807	\$368,438	\$368,438	\$368,438	89.31	00	Bardas	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se concluyo al 100% con un aborro de \$ 41,368.39 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100106056	Mantenimiento Edificio A,B,C. Y Obra Exterior	FR-277-2012	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$453,932	\$453,932	\$453,932	\$453,932	\$453,932	\$453,932	\$453,932	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100106123	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E H Y Obra Exterior	FR-302-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$1,516,688	\$1,516,688	\$1,516,688	\$1,516,688	\$1,516,688	\$1,516,688	\$1,516,688	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100106148	Edificio E Aula Didáctica 6x8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3073-2012	Tlaxcala	Cuicla de Juan Cuamatli	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$304,191	\$305,454	\$305,454	\$305,454	\$304,191	\$304,191	\$304,191	99.59	00	Aula	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AMOROS DE \$ 1,263.86 PESOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12130100106190	Edificio A Laboratorio Polifuncional 8																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106374	Elaboración y Análisis de Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Rehabilitación Del Camino San Miguel Del Milagro-Anguila México Puebla	PF/FR/426/12	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel del Milagro	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106375	Elaboración y Análisis de Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Pavimentación Del Camal Acapulco	PF/FR/357/12	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106376	Elaboración y Análisis de Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Rehabilitación De La Carretera Tepic-Tlaxiaco-San Miguel Del Milagro	PF/FR/354/12	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106377	Elaboración y Análisis de Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Adopción Geométrica De La Rotonda En Bulevar La Libertad Entre las Carreteras Tlaxcala-Apizaco	PF/FR/356/12	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106378	Elaboración y Análisis de Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Pavimentación Del Camino San Lorenzo Acomanilla-San Juan Huactzingo Y Entre las Carreteras	PF/FR/355/12	Tlaxcala	San Lorenzo Acomanilla	San Lorenzo Acomanilla	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106379	Elaboración y Análisis de Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Modernización De La Carretera Cuapiaxtla-El Carmen Tepicuepetitla	PF/FR/361/12	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106380	Fondo Regional 2012	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106823	Transferencia A Tlfe	900668	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106824	Construcción De Puente Peatonal Sobre Carretera Apizaco-Tlaxiaco	PF/FR/222/12	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$5,101,320	\$5,101,320	\$5,101,320	\$5,101,320	\$5,101,320	\$5,101,320	\$5,101,320	\$5,101,320	100.00	\$0	Puente	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106825	Construcción De Puente Peatonal En Acceso A Clisii Sobre Carretera Apizaco-Tlaxiaco	PF/FR/225/12	Tlaxcala	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,688,410	\$4,688,410	\$4,688,410	\$4,688,410	\$4,688,410	\$4,688,410	\$4,688,410	\$4,688,410	100.00	\$0	Puente	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106826	Construcción De Puente Peatonal El Cuerno Sobre Carretera Mexico-Veracruz	PF/FR/223/12	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,819,765	\$4,819,765	\$4,819,765	\$4,819,765	\$4,819,765	\$4,819,765	\$4,819,765	\$4,819,765	100.00	\$0	Puente	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106827	Modernización A Cuatro Carriles De La Carretera Mexca Cd Industrial Xicohtencatl I	PF/FR/436/12	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	José María Morelos y Pavón	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$59,940,000	\$59,940,000	\$59,940,000	\$59,940,000	\$59,940,000	\$59,940,000	\$59,940,000	\$59,940,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106828	Programas Regionales B	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$15,024,125	\$15,024,125	\$15,024,125	\$15,024,125	\$15,024,125	\$15,024,125	\$15,024,125	\$15,024,125	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106830	1 Al Millar Ors	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100107285	Canal Infraestructura Deportiva	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8205 Deporte			11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	En Ejecución	2012	\$438,889	\$438,889	\$438,889	\$438,889	\$438,889	\$438,889	\$438,889	\$438,889	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100107289	Transferencia Al Instituto Del Deporte De Tlaxcala	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8205 Deporte			11-Educación Pública	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA	Educación	Terminado	2012	\$1,537,702	\$1,537,702	\$1,537,702	\$1,537,702	\$1,537,702	\$1,537,702	\$1,537,702	\$1,537,702	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100107371	Rehabilitación De Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva El Ranchito	PF/10/322/12	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	\$87,394	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100107372	Rehabilitación De Unidad Deportiva Luis Donaldo Coloso	PF/10/286/12	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$12,980,329	\$12,980,329	\$12,980,329	\$12,980,329	\$12,980,329	\$12,980,329	\$12,980,329	\$12,980,329	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100104912	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-298-2012	Tlaxcala	Papalotla de la Solidaridad	Papalotla	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$545,980	\$556,270	\$556,270	\$556,270	\$556,270	\$545,980	\$545,980	\$545,980	98.15	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100104930	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-333-2012	Tlaxcala	Municipio de Mariano Arista	Ciudad de Manacampila	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$562,707	\$562,707	\$562,707	\$562,707	\$562,707	\$562,707	\$562,707	\$562,707	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100104945	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-334-2012	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Huacoacan	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$994,734	\$1,002,948	\$1,002,948	\$1,002,948	\$1,002,948	\$994,734	\$994,734	\$994,734	99.18	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON UN AMORO DE \$214.42 PESOS MN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100105288	Edificio C Aula Didáctica 68 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3058-2012	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	San Diego Huacoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$209,886	\$209,886	\$209,886	\$209,886	\$209,886	\$209,886	\$209,886	\$209,886	100.00	\$0	Aula	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100105327	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-326-2012	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$541,625	\$547,333	\$547,333	\$547,333	\$547,333	\$541,625	\$541,625	\$541,625	98.96	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON AMORO DE \$707.43 PESOS MN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100105513	Edificio B Tres Aulas Didácticas 68m. Servicios 68m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3143-2012	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,362,874	100.00	\$0	Aula	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100105826	Mantenimiento Edificio A,B,C,D, Y Obra Exterior	FR-337-2012	Tlaxcala	Municipio de Mariano Arista	Francisco I. Madero Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$821,998	\$832,389	\$832,389	\$832,389	\$832,389	\$821,998	\$821,998	\$821,998	98.75	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON AMORO DE 10391.22 PESOS MN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100105870	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-222-2012	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloacan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$492,844	\$585,889	\$585,889	\$585,889	\$585,889	\$492,844	\$492,844	\$492,844	84.12	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON AMORO DE 93045 PESOS MN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100104635	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-330-2012	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$1,036,446	\$1,036,446	\$1,036,446	\$753,601	\$753,601	\$753,601	\$753,601	72.71	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100104813	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-338-2012	Tlaxcala	Municipio de Mariano Arista	Miguel Lira Y Ortega	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$707,584	\$707,584	\$707,584	\$707,584	\$707,584	\$707,584	\$707,584	\$707,584	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100104649	Edificio C Dos Aulas Didácticas 6 X 8 M. Estruct																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA013020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	403-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114548	Edif. C-2 Aulas Didácticas 2.5 De Co Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3043-2012	Tlaxcala	Intacuitlala de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$925,400	\$983,178	\$983,178	\$983,178	\$925,400	\$925,400	\$925,400	94.12	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AMORO DE \$7,178.39 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114643	Edificio C Dirección 36m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3112-2012	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$122,352	\$122,352	\$122,352	\$122,352	\$114,809	\$114,809	\$114,809	93.84	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON AMORO DE 7,542.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114644	Edificio J Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,204	\$174,204	\$174,204	92.03	00	Escuela	1	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA AVANES DE 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114645	Edificio A Dirección 36m. Regional Aislada Y Obra Exterior	3094-2012	Tlaxcala	Nativitas	San José Acoyotenco Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$104,277	\$104,277	\$104,277	\$104,277	\$104,277	\$104,277	\$104,277	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114646	Edificio F Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3083-2012	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$259,726	\$259,726	\$259,726	\$259,726	\$203,325	\$203,325	\$203,325	78.28	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON AMORO DE 56,401.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114647	Edificio C Dos Aulas Didácticas 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3082-2012	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Tezquipan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$542,259	\$547,492	\$547,492	\$547,492	\$542,259	\$542,259	\$542,259	99.04	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON AMORO DE 5,233.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114648	Edificio A Dos Aulas Didácticas 66m. Servicios Sanitarios 36m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3105-2012	Tlaxcala	Atlixayanca	Colonia Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$1,072,373	\$1,072,373	\$1,072,373	\$1,072,373	\$969,279	\$969,279	\$969,279	90.39	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114648	Edificio B Tres Aulas Didácticas 66m. Servicios Sanitarios 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3104-2012	Tlaxcala	Atlixayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$1,377,039	\$1,377,039	\$1,377,039	\$1,377,039	\$1,252,282	\$1,252,282	\$1,252,282	90.94	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio C Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3099-2012	Tlaxcala	Atlixayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$193,353	\$193,353	\$193,353	\$193,353	\$193,353	\$193,353	\$193,353	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio C Taller De Panadería 66m. Dos Bodegas 36m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3095-2012	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$479,715	\$490,082	\$490,082	\$490,082	\$479,715	\$479,715	\$479,715	97.88	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio A Aula Didáctica 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3143-2012	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$231,270	\$238,364	\$238,364	\$238,364	\$231,270	\$231,270	\$231,270	97.02	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AMORO DE 7,091.93 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio B Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3086-2012	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$180,789	\$180,789	\$180,789	\$180,789	\$180,789	\$180,789	\$180,789	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio B Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3080-2012	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$215,896	\$215,896	\$215,896	\$215,896	\$215,896	\$215,896	\$215,896	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio M Aula Didáctica 2.3 De Estructura U-10 Y Obra Exterior	3078-2012	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$502,641	\$502,641	\$502,641	\$502,641	\$502,641	\$502,641	\$502,641	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E, F Y Obra Exterior	FR-348-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$1,663,123	\$1,663,123	\$1,663,123	\$1,663,123	\$1,663,123	\$1,663,123	\$1,663,123	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio O Aula Didáctica 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3123-2012	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$282,883	\$282,883	\$282,883	\$282,883	\$276,962	\$276,962	\$276,962	97.91	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio O Aula Didáctica 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3121-2012	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$219,836	\$219,836	\$219,836	\$219,836	\$219,836	\$219,836	\$219,836	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114649	Edificio H Taller De Preparación Y Conservación De Alimentos 5 De Estructura U-10 Aislada Y Obra Exterior	3137-2012	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$851,072	\$851,072	\$851,072	\$851,072	\$851,072	\$851,072	\$851,072	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114652	Edificio D Dos Aulas Didácticas 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3107-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$437,087	\$437,087	\$437,087	\$437,087	\$434,468	\$434,468	\$434,468	99.40	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114673	Edificio A Administración 766m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3100-2012	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Villa de El Carmen Tepequilita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114674	Edificio A Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3097-2012	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$181,261	\$181,261	\$181,261	\$181,261	\$181,261	\$181,261	\$181,261	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114675	Edificio B Dos Aulas Didácticas 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3098-2012	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$365,359	\$365,359	\$365,359	\$365,359	\$365,359	\$365,359	\$365,359	100.00	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114676	Edificio E Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3106-2012	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$267,011	\$275,117	\$275,117	\$275,117	\$267,011	\$267,011	\$267,011	97.05	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se concluyo al 100% con un amoro \$ 9,104.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114677	Edificio D Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3096-2012	Tlaxcala	Cuapixtlan	Cuapixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$234,314	\$235,041	\$235,041	\$235,041	\$234,314	\$234,314	\$234,314	99.68	00	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AMORO DE \$ 746.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100114683	Edificio H Aula Didáctica 66m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3109-2012	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$246,906	\$234,394	\$234,394	\$234,394	\$246,906	\$246,906	\$246,906	97.06	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100117923	Mantenimiento Edificios A,B,C, Y Obra Exterior	FR-254-2012	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$395,198	\$395,554	\$395,554	\$395,554	\$395,554	\$395,198	\$395,198	\$395,198	99.39	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE Y PRESENTE AMOROS POR \$6,356.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117926	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-284-2012	Tlaxcala	Muñoz de Cuadalupe Arenas	Cuadalupe Cuauhtemoc	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$477,054	\$493,375	\$493,375	\$493,375	\$477,054	\$477,054	\$477,054	96.69	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA12130100117927	Mantenimiento Edificios A,B,C,D, Y Obra Exterior	FR-256-2012	Tlaxcala	Huoyotlipan	Huoyotlipan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	\$1,659,499	\$1,667,760													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	551,700	519,300	519,300	519,300	519,300	519,300	519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117968	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-287-2012	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	2799,054	2799,054	2799,054	2799,054	2799,054	2799,054	2799,054	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117969	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E, Y Obra Exterior	FR-278-2012	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitlpetec	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8831,119	8831,119	8831,119	8831,119	8831,119	8831,119	8831,119	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117970	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E,F,R, J Y Obra Exterior	FR-307-2012	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8497,114	8497,114	8497,114	8497,114	8497,114	8497,114	8497,114	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117971	Mantenimiento Edificios A,B,C, Y Obra Exterior	FR-245-2012	Tlaxcala	Hueyotlipan	Santa María Inocenta	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8742,427	8883,397	8883,397	8883,397	8883,397	8742,427	8742,427	84.04	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON UN AUMENTO DE 14068.76 PESOS MS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117972	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-273-2012	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8851,703	8851,703	8851,703	8851,703	8851,703	8851,703	8851,703	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117973	Mantenimiento Edificio A,B,C,D, Y Obra Exterior	FR-285-2012	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Algotzonga de Lira y Ortega	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8931,831	8931,831	8931,831	8931,831	8931,831	8931,831	8931,831	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117974	Mantenimiento Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-272-2012	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Gabriel Popocatepec	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8910,730	8910,730	8910,730	8910,730	8910,730	8910,730	8910,730	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117975	Mantenimiento Edificios A,B,C, Y Obra Exterior	FR-250-2012	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8381,900	8466,396	8466,396	8466,396	8466,396	8381,900	8381,900	81.88	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117987	Mantenimiento Edificios A,B,C, D,E, Y Obra Exterior	FR-259-2012	Tlaxcala	Papalotla de Xilohuacán	Papalotla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8427,298	8432,942	8432,942	8432,942	8432,942	8427,298	8427,298	98.69	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117995	Mantenimiento Edificio A,B Y Obra Exterior	FR-239-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8239,054	8239,054	8239,054	8239,054	8239,054	8239,054	8239,054	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117996	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-288-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81384,433	81384,433	81384,433	81384,433	81384,433	81384,433	81384,433	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117997	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-290-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81078,017	81078,017	81078,017	81078,017	81078,017	81078,017	81078,017	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117998	Mantenimiento Edificio A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-280-2012	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8521,182	8533,319	8533,319	8533,319	8521,182	8521,182	8521,182	97.72	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100117999	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior	FR-312-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8705,820	8706,166	8706,166	8706,166	8705,820	8705,820	8705,820	99.95	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118000	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E,F,G,H,I, Y Obra Exterior	FR-265-2012	Tlaxcala	Apizaco	Cerrito de Guadalupe	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8837,730	8837,730	8837,730	8837,730	8837,730	8837,730	8837,730	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118001	Mantenimiento Edificio A,B,D,E Y Obra Exterior	FR-274-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8490,491	8505,553	8505,553	8505,553	8490,491	8490,491	8490,491	97.02	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118002	Mantenimiento Edificio A,B,F Y Obra Exterior	FR-275-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8380,782	8384,321	8384,321	8384,321	8380,782	8380,782	8380,782	99.08	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118003	Mantenimiento Edificios A,B,C,D,E,F,G, Y Obra Exterior	FR-289-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81028,762	81028,762	81028,762	81028,762	81028,762	81028,762	81028,762	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118004	Mantenimiento Edificios A,B,C,D,E,F,G, Y Obra Exterior	FR-258-2012	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teacalac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8866,974	8870,230	8870,230	8870,230	8866,974	8866,974	8866,974	99.63	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECT SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118005	Mantenimiento Edificios A,B,C,D,E,F,G,H, J Y Obra Exterior	FR-263-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81601,608	81694,690	81694,690	81694,690	81601,608	81601,608	81601,608	94.51	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118006	Mantenimiento Edificios A,B,C,D,F,K, Y Obra Exterior	FR-262-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81287,830	81287,830	81287,830	81287,830	81287,830	81287,830	81287,830	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118007	Mantenimiento Edificios B,D, Y Obra Exterior	FR-248-2012	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8830,292	8830,292	8830,292	8830,292	8830,292	8830,292	8830,292	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118008	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E,F,G,H, Y Obra Exterior	FR-241-2012	Tlaxcala	San Francisco Tetlaucocan	San Francisco Tetlaucocan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81687,266	81687,412	81687,412	81687,412	81687,266	81687,266	81687,266	99.99	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AORRO DE 145.76 PESOS MS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118009	Mantenimiento Edificio A,C,D,W Laboratorio Y Obra Exterior	FR-249-2012	Tlaxcala	San José Teacalac	San José Teacalac	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81229,458	81229,460	81229,460	81229,460	81229,458	81229,458	81229,458	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AORRO DE 1.50 PESOS MS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118013	Mantenimiento Edificio A,B,C, Y Obra Exterior	FR-244-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	Marapa	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8593,640	8600,471	8600,471	8600,471	8593,640	8593,640	8593,640	98.86	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118014	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-332-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	El Mirador	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8686,215	8686,215	8686,215	8686,215	8686,215	8686,215	8686,215	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118015	Mantenimiento Edificio A,B,C,D,E,F,G,H,I, Y Obra Exterior	FR-261-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	Marapa	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	81013,829	81013,829	81013,829	81013,829	81013,829	81013,829	81013,829	100.00	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118016	Mantenimiento Edificios A,B,C, Y Obra Exterior	FR-329-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8551,018	8551,106	8551,106	8551,106	8551,018	8551,018	8551,018	99.98	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100118017	Mantenimiento Edificio A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-269-2012	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Matlalcoac	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2012	8400,601	8415,680	8415,680	8										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200139174	Finesa Por Una Vivienda Digna	AD-3067-1-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2012	\$252,003	\$252,003	\$252,003	\$252,003	\$252,003	\$252,003	\$252,003	100.00	\$0	Apoyo	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200144335	Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Y Baloncesto	PD/SECOEUVI/135/12	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal s.a.	Aportaciones Federales	1012	FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2012	\$1,015,841	\$1,015,841	\$1,015,841	\$1,015,841	\$1,015,841	\$1,015,841	\$1,015,841	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200144546	Rehabilitación De Las Calles: Manuel Saldaña Sur, Ignacio Pizarro, Morelos Y Avenida Al Mercado Nuevo	PD/SECOEUVI/203/12	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	1012	FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,349,625	\$4,349,625	\$4,349,625	\$4,349,625	\$4,349,625	\$4,349,625	\$4,349,625	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200145408	Rehabilitación De La Carretera Santa Cruz El Porvenir - San Antonio Tlaxiaco - Teacac - La Trinidad Tenexpac - Autopista San Bartolomé Tlaxiaco Segunda Parte	PMPT 12	Tlaxcala	Itacuatitlán de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$108,595	\$1,655,159	\$1,655,159	\$1,655,159	\$1,655,159	\$1,655,159	\$1,655,159	100.00	\$0	Acción	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200145734	Pago De Afectaciones Y Adquisición De Predios Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura En Santa Anita Huiloac Tenexpac Etapa Del Pago De La Deuda	PMTA 2012	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Subsidios	0057	Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$233,288	\$532,078	\$532,078	\$532,078	\$83,315	\$83,315	\$83,315	15.66	\$0	Acción	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146581	Construcción De Lona De Azotes En Sala De Espera Y Acceso De Hospital Comunitario.	PF/AN-IV/420/12	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$788,968	\$788,968	\$788,968	\$788,968	\$788,968	\$788,968	\$788,968	100.00	\$0	Obra	45,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146636	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/AN-IV/422/12	Tlaxcala	Itacuatitlán de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	100.00	\$0	Obra	13,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146644	Rehabilitación De Hospital.	PF/AN-IV/424/12	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$701,960	\$701,960	\$701,960	\$701,960	\$701,960	\$701,960	\$701,960	100.00	\$0	Obra	30,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146655	Adecuación De Espacios Y Rehabilitación De Hospital Comunitario.	PF/AN-IV/419/12	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatl	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$769,520	\$769,520	\$769,520	\$769,520	\$769,520	\$769,520	\$769,520	100.00	\$0	Obra	17,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146674	Rehabilitación De Hospital General.	PF/AN-IV/417/12	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$460,901	\$379,325	\$379,325	\$379,325	\$379,325	\$379,325	\$379,325	100.00	\$0	Obra	12,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146695	Ampliación Del Área De Cocina Y Lavandería Del Hospital General.	PF/AN-IV/416/12	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$460,901	\$460,901	\$460,901	\$460,901	\$460,901	\$460,901	\$460,901	100.00	\$0	Obra	12,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146709	Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano.	PF/AN-IV/428/12	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$581,454	\$581,454	\$581,454	\$581,454	\$579,755	\$579,755	\$579,755	99.71	\$0	Obra	25,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146747	Anexo Iv 2012	ANEXO IV 2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$1	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200147127	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/AN-IV/391/12	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$490,940	\$490,940	\$490,940	\$490,940	\$483,940	\$483,940	\$483,940	98.37	\$0	Obra	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200147181	Ampliación Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano	PF/AN-IV/408/12	Tlaxcala	Sumamita	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$1,324,010	\$1,324,010	\$1,324,010	\$1,324,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	50,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200147232	Adecuación De Espacios De Área De Observación, Estadística E Informática Y Construcción De Cubierta Para Ambulancia.	PF/AN-IV/421/12	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Convenios	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$499,457	\$499,457	\$499,457	\$499,457	\$499,457	\$499,457	\$499,457	100.00	\$0	Obra	11,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148065	Construcción De Pavimento De Adoplin Av. Juárez	PD-SECOEUVI-118-A-12	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	1012	FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2009	\$19,085	\$365,138	\$365,138	\$365,138	\$365,138	\$365,138	\$365,138	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148085	Construcción De Plaza Mariachi	PD-SECOEUVI-217-A-12	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$58,322	\$58,322	\$58,322	\$58,322	\$58,322	\$58,322	\$58,322	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148101	Subestación Tipo Pedestal Para El Laboratorio Estatal	PD-SECOEUVI-261-A-12	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$133,798	\$133,797	\$133,797	\$133,797	\$133,797	\$133,797	\$133,797	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148125	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residual	PD-SECOEUVI-238-B-12	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Anaco Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$500,427	\$500,426	\$500,426	\$500,426	\$500,426	\$500,426	\$500,426	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148143	Revestimiento Del Camino Mazapahuac	SECOEUVI/CARRTERA00 Mazapahuac	Tlaxcala	Tlaxco	Mazapahuac Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,076,540	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200150062	Rehabilitación De Centro De Salud.	PF/FR/306/12	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiaco de Nicolás Bravo	Urbano	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$326,674	\$326,674	\$326,674	\$326,674	\$326,674	\$326,674	\$326,674	100.00	\$0	Obra	5,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200150971	Construcción Del Puente Vehicular Peñolochico De 50.00 Metros De Longitud, Ubicado En Km. 0 234.69, Del Camino Rural Copalatlán-Cuaraca	PF/PIBAL/055/13	Tlaxcala	Peñolochico	Cobertura municipal	Subsidios	8179	Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacenda y Crédito Público	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$19,221,667	\$11,126,736	\$11,126,736	\$11,126,736	\$11,126,736	\$11,126,736	\$11,126,736	100.00	\$0	Puente	10,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200151018	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada De Las Flores.	PF/PIBAL/016/13	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatl	Ocotlán Tepetlaxco Rural	Subsidios	8179	Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacenda y Crédito Público	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$12,403	\$12,403	\$12,403	\$12,403	\$12,229	\$12,229	\$12,229	98.60	\$0	Sistema	80	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200151047	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada 2 De Febrero.	PF/PIBAL/015/13	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatl	Ocotlán Tepetlaxco Rural	Subsidios	8179	Programa de Infraestructura Indígena		6-Nacenda y Crédito Público	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$16,370	\$16,370	\$16,370	\$16,370	\$16,243	\$16,243	\$16,243	99.23	\$0	Sistema	100	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200147000	Mantenimiento De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	FR-351-2012	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec Urbano	Subsidios	0020	Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	Terminado	2012	\$290,750	\$290,750	\$290,750	\$290,750	\$290,750	\$290,750	\$290,750	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200147613	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior	FR-340-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan Urbano	Subsidios	0020	Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	Terminado	2012	\$879,328	\$959,916	\$959,916	\$959,916	\$879,328	\$879,328	\$879,328	91.60	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148027	Edificio " D " Aula Didáctica 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3061-2012	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2012	\$241,411	\$241,411	\$241,411	\$241,411	\$225,703	\$225,703	\$225,703	93.49	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHORRO DE 15,704.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148111	Edificio " J " Dos Aulas Didácticas 2.5 X 8. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	3149-2012	Tlaxcala	Interocho	Interocho Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2012	\$693,712	\$693,712	\$693,712	\$693,712	\$683,074	\$683,074	\$683,074	98.47	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHORRO DE \$ 10,637.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148130	Edificio " E " Taller De Electricidad 8 X 8. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	3154-2012	Tlaxcala	Yauhquechcan	San José Tetel Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2012	\$903,773	\$903,773	\$903,7											

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140300389330	Taller de Preparación y Conservación de Alimentos	3227-2013	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007	FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2012	\$18,706	\$18,706	\$18,706	\$18,706	\$18,647	\$18,647	\$18,647	99.68	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN MONTO DE \$9.73 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140300382804	Presupuesto Basado En Resultados 2012 IN		Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8005	Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE FINANZAS	Educación	En Ejecución	2012	\$80,266	\$80,286	\$80,286	\$80,286	\$80,286	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400414702	Construcción Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza (Ira. Traje) (Reindustrialización)	PD/SECODUVI/199/14	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Matepec	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,418,955	\$6,418,955	\$6,418,955	\$6,418,955	\$6,418,955	\$6,418,955	\$1,925,486	100.00	\$0	Obra	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415473	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2012	1974-3 ADM 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2012	\$703,112	\$703,112	\$703,112	\$703,112	\$703,112	\$703,112	\$703,112	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415478	Infraestructura Social Básica Fise 2012	2304-3 AD 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2012	\$274,724	\$274,724	\$274,724	\$274,724	\$274,724	\$274,724	\$274,724	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415497	Infraestructura Social Básica Fise 2012	2347-3 AD 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2012	\$388,824	\$388,824	\$388,824	\$388,824	\$388,824	\$388,824	\$388,824	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415511	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2012	1972-1 ADM 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2012	\$381,269	\$381,269	\$381,269	\$381,269	\$381,269	\$381,269	\$381,269	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415564	Infraestructura Social Básica Fise 2012	2304-1 AD 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2012	\$20,429	\$20,429	\$20,429	\$20,429	\$20,429	\$20,429	\$20,429	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415573	Infraestructura Social Básica Fise 2012	2347-1 AD 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2012	\$37,973	\$37,973	\$37,973	\$37,973	\$37,973	\$37,973	\$37,973	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415584	Infraestructura Social Básica Fise 2012	2304-2 AD 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2012	\$269,117	\$269,117	\$269,117	\$269,117	\$269,117	\$269,117	\$269,117	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA12140400415600	Infraestructura Social Básica Fise 2013	1949-1 ADM 2014 AMP.	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2013	\$131,841	\$131,841	\$131,841	\$131,841	\$131,841	\$131,841	\$131,841	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200134744	Rehabilitación Del Zoológico Del Atlapalco	POSECODUVI43312	Tlaxcala	Apetatlilán	Apetatlilán	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$9,379,882	\$9,379,882	\$9,379,882	\$9,379,882	\$9,379,882	\$9,379,882	\$9,379,882	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200134802	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Pedregal Entre La Via Corta Y Avenida Reforma	POSECODUVI70131	Tlaxcala	Tepeohcolco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,654,235	\$3,654,235	\$3,654,235	\$3,654,235	\$3,654,235	\$3,654,235	\$3,654,235	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200134811	Construcción De Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle 19 De Marzo, Entre Calle Morelos Y Juárez	POSECODUVI00513	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$383,876	\$383,876	\$383,876	\$383,876	\$383,876	\$383,876	\$383,876	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200134820	Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle Libertadores Entre Calles Independencia Y Los Pinos	POSECODUVI00413	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,829,945	\$1,829,945	\$1,829,945	\$1,829,945	\$1,829,945	\$1,829,945	\$1,829,945	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200134828	Construcción De Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle Iguala, Entre Calles 3 Sur Y Privada 16 De Septiembre	POSECODUVI70113	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$987,209	\$987,209	\$987,209	\$987,209	\$987,209	\$987,209	\$987,209	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200134977	Construcción De Pavimento De Asfalto En Privada 5 De Mayo Entre Calles Kochitl Y 21 De Marzo	POSECODUVI00713	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatl	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,848,064	\$1,848,064	\$1,848,064	\$1,848,064	\$1,848,064	\$1,848,064	\$1,848,064	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200134985	Construcción De Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Privada Hidalgo Y Calle Mauro Angulo	POSECODUVI00813	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,143,768	\$1,143,768	\$1,143,768	\$1,143,768	\$1,143,768	\$1,143,768	\$1,143,768	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135021	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle diagonal Entre Calles Independencia Y 5 De Mayo	POSECODUVI00913	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$427,701	\$427,701	\$427,701	\$427,701	\$427,701	\$427,701	\$427,701	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135029	Construcción De Pavimento De Asfalto En Camino A San Juan El Mirador Finca El Ega	POSECODUVI701013	Tlaxcala	Tepeotitlán	Villa Alta	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,635,106	\$1,635,106	\$1,635,106	\$1,635,106	\$1,635,106	\$1,635,106	\$1,635,106	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135035	Pavimento Del Camino Que Da Acceso Al Parque Municipal De La Carretera Manacamilla-San Martín Texmelucan Póveda Al Acceso Oriente	POSECODUVI01813	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,504,863	\$1,504,863	\$1,504,863	\$1,504,863	\$1,504,863	\$1,504,863	\$1,504,863	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135039	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín, Calle 16 De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Artesanías	POSECODUVI00213	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$892,855	\$892,855	\$892,855	\$892,855	\$892,855	\$892,855	\$892,855	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135046	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín, Calle Hidalgo Norte	POSECODUVI00313	Tlaxcala	Tepeohcolco	Cuaxiaca	Rural	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$659,021	\$659,021	\$659,021	\$659,021	\$659,021	\$659,021	\$659,021	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135055	Palacio De Justicia Del Distrito Judicial Del Estado De Tlaxcala	POSECODUVI02113	Tlaxcala	Ruamantla	Ruamantla	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$18,952,864	\$18,952,864	\$18,952,864	\$18,952,864	\$18,952,864	\$18,952,864	\$18,952,864	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135067	Construcción De La Segunda Etapa De Adoquín En La Calle 16 De Septiembre	POSECODUVI02213	Tlaxcala	Apizaco	Cuadalupe Texcalac	Rural	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,663,325	\$2,663,325	\$2,663,325	\$2,663,325	\$2,663,325	\$2,663,325	\$2,663,325	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135077	Pavimentación De Adoquín De La Calle Privada Del Carmen	POSECODUVI02313	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,604,797	\$1,604,797	\$1,604,797	\$1,604,797	\$1,604,797	\$1,604,797	\$1,604,797	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135210	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	POSECODUVI02713	Tlaxcala	Españita	San Francisco Matepec	Rural	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,446,546	\$1,446,546	\$1,446,546	\$1,446,546	\$1,446,546	\$1,446,546	\$1,446,546	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135216	Construcción De Parque Deportivo Y Recreativo Jera Etapa	POSECODUVI02513	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Escatepec	Rural	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$500,665	\$500,665	\$500,665	\$500,665	\$500,665	\$500,665	\$500,665	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135228	Laboratorio De Biodiversidad Y Laboratorio De Tejidos Vegetales	POSECODUVI04313	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$5,633,683	\$5,633,683	\$5,633,683	\$5,633,683	\$5,633,683	\$5,633,683	\$5,633,683	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130200135235	Rehabilitación Y Pavimentación De La Calle Ignacio Pineda	POSECODUVI04613	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	1012	FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$6,898,547													

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA013020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139503	Firmesa Por Una Vivienda Digna	ADX 21-5-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	\$2,221,413	100.00	\$0	Apoyo	239	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139509	Firmesa Por Una Vivienda Digna	ADX 21-6-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	\$4,653,955	100.00	\$0	Apoyo	513	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139518	Firmesa Por Una Vivienda Digna	ADX 21-7-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,370,899	\$3,370,899	\$3,370,899	\$3,370,899	\$3,370,899	\$3,370,899	\$3,370,899	100.00	\$0	Apoyo	364	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139522	Firmesa Por Una Vivienda Digna	ADX 21-8-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	\$2,626,757	100.00	\$0	Apoyo	301	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139528	Firmesa Por Una Vivienda Digna	ADX 21-9-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	\$4,267,094	100.00	\$0	Apoyo	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300177212	Perforación De Pozo De Agua Potable	PF/PROSAPYS/036/13	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Subsidios			8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,216,253	\$1,216,253	\$1,216,253	\$1,216,253	\$1,216,253	\$1,216,253	\$1,216,253	100.00	\$0	Pozo	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182661	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	PF/PROSAPYS/033/13	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Subsidios			8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$3,442,695	\$3,442,695	\$3,442,695	\$3,442,695	\$3,442,695	\$3,442,695	\$3,442,695	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182666	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSAPYS/036/13	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Subsidios			U025 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$260,626	\$260,626	\$260,626	\$260,626	\$260,626	\$260,626	\$260,626	100.00	\$0	-1	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182669	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Clonación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable, Primera Etapa	PF/PROSAPYS/034/13	Tlaxcala	Chilautempan	San Pedro Huautla	Rural	Subsidios			8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$3,546,993	\$3,546,993	\$3,546,993	\$3,546,993	\$3,546,993	\$3,546,993	\$3,546,993	100.00	\$0	-1	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182674	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Primera Etapa	PF/PROSAPYS/037/13	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Subsidios			8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,929,641	\$2,929,641	\$2,929,641	\$2,929,641	\$2,929,641	\$2,929,641	\$2,929,641	100.00	\$0	-1	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300180691	Modernización De La Calle Jaime Muñoz	PF/PMP/110/13	Tlaxcala	Itzacuilxla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios				U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$6,500,000	\$4,780,678	\$4,780,678	\$4,780,678	\$4,780,678	\$4,780,678	\$4,780,678	100.00	\$0	Obra	2,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300180754	Notas Y Fichas Técnicas	PF/PMP/156/14	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios				U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$72,372,169	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$803,880	\$803,880	\$803,880	99.86	\$0	Obra	0	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300180956	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble De La Unidad Deportiva Y Crecimiento En Diferentes Espacios Entre La Carretera México Veracruz Del Municipio De Calpulalpan	PF/PMP/204/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios				U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,437,008	\$3,437,008	\$3,437,008	76.38	\$0	Obra	1,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181176	Rehabilitación De Frontón De Kamuelco (Malla Y Santarios)	PF/PMP/136/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios				U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,695	\$979,695	\$979,695	97.97	\$0	Obra	600	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181231	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble Y Construcción De Gradas Del Centro Deportivo Municipal Del Municipio De Calpulalpan	PF/PMP/168/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios				U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	PF/PMP/168/13	Educación	Terminado	2013	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,834,536	\$1,834,536	\$1,834,536	99.16	\$0	Obra	400	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181284	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Cuauila Del Municipio De Calpulalpan	PF/PMP/132/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Subsidios			U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$617,161	\$617,161	\$617,161	82.29	\$0	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181332	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad De Calvario	PF/PMP/155/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios			U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$848,250	\$848,250	\$848,250	94.25	\$0	Obra	200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181376	Rehabilitación De Inmueble Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Colonia El Mirador De La Calle 16 de Septiembre Del Municipio De Calpulalpan	PF/PMP/134/13	Tlaxcala	Calpulalpan	El Mirador	Rural	Subsidios			U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$389,419	\$389,419	\$389,419	97.35	\$0	Obra	200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181449	Rehabilitación De Inmueble, Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Junto La Cancha De Baloncesto Del Msa Cdi El Mirador Calle División Del Norte	PF/PMP/133/13	Tlaxcala	Calpulalpan	El Mirador	Rural	Subsidios			U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$339,473	\$339,473	\$339,473	96.99	\$0	-1	200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181585	Construcción De Deportivo En La Colonia San Isidro	PF/PMP/157/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Subsidios			U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,344,484	\$1,344,484	\$1,344,484	\$1,344,484	\$1,299,797	\$1,299,797	\$1,299,797	96.68	\$0	Obra	200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300181697	Cancha De Fútbol Rápido	PF/PMP/123/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Subsidios			U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$555,826	\$555,826	\$555,826	95.11	\$0	Obra	600	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182373	Remodelación Del Parque Hundido	PF/PMP/122/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios				U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$644,199	\$644,199	\$644,199	\$644,199	\$643,956	\$643,956	\$643,956	99.96	\$0	Obra	800	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182406	Remodelación Del Deportivo De La Colonia La Joya	PF/PMP/158/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Subsidios			U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$718,918	\$718,919	\$718,919	\$718,919	\$693,647	\$693,647	\$693,647	96.48	\$0	Obra	750	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182436	Iluminación De La Explanada Del Mercado Municipal "Emilio Sánchez Fierdas"	PF/PMP/197/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios				U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$793,987	\$793,987	\$793,987	\$793,987	\$753,607	\$753,607	\$753,607	94.91	\$0	Obra	25,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182459	Almuerzo Público En Escalinatas Del Mirador Ocotlán	PF/PMP/124/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios				U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$265,921	\$265,920	\$265,920	\$265,920	\$259,716	\$259,716	\$259,716	97.67	\$0	Obra	10,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182481	Almuerzo Público En Prolongación Morelos	PF/PMP/198/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios				U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$1,630,706	\$1,611,768	\$1,611,768	\$1,611,768	\$1,503,297	\$1,503,297	\$1,503,297	92.27	\$0	Obra	25,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182717	Adecuación De Espacio Para Cámaras Frías (Cru Apizaco)	PO/SECOOVI/001/13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios				U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	SE ENVIA PARA SU REVISIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$2,202,709	\$2,194,107	\$2,194,107	\$2,194,107	\$2,194,107	\$2,194,107	\$2,194,107	100.00	\$0	Obra	50,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182732	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1	PF/AN-1V/166/13	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios			U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$439,941	\$439,941	\$439,941	97.76	\$0	Obra	5,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182745	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2	PF/AN-1V/220/13	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios			U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,190	\$498,190	\$498,190	99.64	\$0	Obra	12,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182758	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1296	PF/FR/056/13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios				U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,605	\$996,605	\$99							

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130300142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192850	Rehabilitación De Espacios (Rayos X) Hospital Regional De Apizaco.	PF/AM-19/038/13	Tlaxcala	Tzompantepec	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2011	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,171,784	\$1,171,784	\$1,171,784	\$1,171,784	97.65	00	Obra	250,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192856	Rehabilitación General Del Hospital Regional de Apizaco (Fotografía-Aplicación Observación, Sala De Espera, Sanitarios).	PF/AM-19/039/13	Tlaxcala	Tzompantepec	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$2,200,000	\$2,123,195	\$2,123,195	\$2,123,195	\$2,123,195	\$2,123,195	\$2,123,195	\$2,123,195	100.00	00	Obra	250,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192864	Rehabilitación Hospital Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras.	PF/AM-19/228/13	Tlaxcala	Tzompantepec	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	94.90	00	Obra	250,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194084	Rehabilitación Hospital Comunitario.	PF/AM-19/086/13	Tlaxcala	El Carmen Tepequicita	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,480,059	\$1,480,059	\$1,480,059	\$1,480,059	98.67	00	Obra	10,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194118	Rehabilitación De Hospital.	PF/AM-19/201/13	Tlaxcala	El Carmen Tepequicita	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,249	\$942,249	\$942,249	\$942,249	94.22	00	Obra	10,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194156	Ampliación De Hospital Comunitario.	PF/AM-19/041/13	Tlaxcala	Zacateco	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,173,102	\$3,173,102	\$3,173,102	\$3,173,102	99.16	00	Obra	12,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194182	Ampliación Primera Etapa, Rehabilitación Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano.	PF/AM-19/042/13	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$1,437,513	\$1,437,513	\$1,437,513	\$1,437,513	\$1,429,696	\$1,429,696	\$1,429,696	\$1,429,696	99.46	00	Obra	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194208	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-864.	PF/FR/137/13	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Obra	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194229	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/AM-19/165/13	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$413,505	\$413,505	\$413,505	\$413,505	91.89	00	Obra	500	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194259	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/AM-19/167/13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$401,092	\$401,092	\$401,092	\$401,092	89.13	00	Obra	800	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194285	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-462.	PF/AM-19/215/13	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhitlan	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$562,388	\$562,388	\$562,388	\$562,388	93.73	00	Obra	2,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194323	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/AM-19/209/13	Tlaxcala	Bulliano Igapá	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$395,843	\$395,843	\$395,843	\$395,843	79.17	00	Obra	2,300	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194340	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/AM-19/210/13	Tlaxcala	Bulliano Igapá	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$411,653	\$411,653	\$411,653	\$411,653	91.48	00	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194370	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/AM-19/219/13	Tlaxcala	Oxamulco	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$432,060	\$432,060	\$432,060	\$432,060	96.01	00	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194412	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/AM-19/218/13	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anticutzacopec	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$418,371	\$418,371	\$418,371	\$418,371	92.97	00	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194442	Substitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	PF/FR/169/13	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,995	\$3,499,995	\$3,499,995	\$3,499,995	100.00	00	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194506	Substitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	PF/FR/159/13	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlanahuictepec	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	81.20	00	Obra	0	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194582	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/AM-19/216/13	Tlaxcala	Chiautempan	San Rafael Tepatlaco	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$440,662	\$440,662	\$440,662	\$440,662	97.92	00	Obra	700	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194612	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-1286 (Urbano), Obra Nueva.	PF/FR/194/13	Tlaxcala	Chiautempan		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,999,362	\$19,999,362	\$19,999,362	\$19,999,362	100.00	00	Obra	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194661	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/066/13	Tlaxcala	Chiautempan		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$434,925	\$434,925	\$434,925	\$434,925	96.65	00	Obra	1,800	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194683	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/067/13	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñozilla	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,260	\$448,260	\$448,260	\$448,260	99.61	00	Obra	2,100	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194729	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/068/13	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuatlaxac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$401,670	\$401,670	\$401,670	\$401,670	89.26	00	Obra	3,600	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194766	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/AM-19/217/13	Tlaxcala	Xicocinteco		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$486,503	\$486,503	\$486,503	\$486,503	97.30	00	Obra	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194877	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/098/13	Tlaxcala	Ahtitayanca		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$476,849	\$476,849	\$476,849	\$476,849	95.37	00	Obra	10,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194922	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/192/13	Tlaxcala	Santa Catalina Ayometla		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,239,963	\$2,239,963	\$2,239,963	\$2,239,963	85.28	00	Obra	2,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194961	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/094/13	Tlaxcala	Sanito Juárez		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,578	\$489,578	\$489,578	\$489,578	97.92	00	Obra	1,200	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194997	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/222/13	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatl		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$409,092	\$409,092	\$409,092	\$409,092	90.91	00	Obra	900	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195034	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/223/13	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatl		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$408,206	\$408,206	\$408,206	\$408,206	90.71	00	Obra	1,100	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195090	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-462.	PF/FR/099/13	Tlaxcala	Cuapixtla		Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud																					

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130300142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300195750	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-1 Obra Nueva.	PF/FR/174/13	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,202,259	\$3,202,259	\$3,202,259	\$3,202,259	91.49	\$0	Obra	13,800	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300195858	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/160/13	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,379,320	\$2,379,320	\$2,379,320	\$2,379,320	89.79	\$0	Obra	1,300	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130300195885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/079/13	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$437,821	\$437,821	\$437,821	\$437,821	97.29	\$0	Obra	700	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130300195958	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-3.	PF/FR/200/13	Tlaxcala	Tenancingo	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$4,924,593	\$4,924,593	\$4,924,593	\$4,924,593	91.20	\$0	Obra	4,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130300196422	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-1.	PF/FR/146/13	Tlaxcala	Terreñate	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,248,067	\$3,248,067	\$3,248,067	\$3,248,067	98.43	\$0	Obra	1,200	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196457	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/059/13	Tlaxcala	Tepeyanco	San Cosme Atlamxac	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$439,946	\$439,946	\$439,946	\$439,946	97.77	\$0	Obra	1,300	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196666	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/060/13	Tlaxcala	Tepeyanco	La Aurora	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$427,531	\$427,531	\$427,531	\$427,531	95.01	\$0	Obra	350	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196683	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/080/13	Tlaxcala	Tepeotlán de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,876	\$489,876	\$489,876	\$489,876	97.98	\$0	Obra	1,600	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196701	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-1, Obra Nueva.	PF/FR/212/13	Tlaxcala	Tepeotlán de Lardizábal	San Mateo Ajecac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,206,343	\$3,206,343	\$3,206,343	\$3,206,343	97.16	\$0	Obra	1,400	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196715	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	PF/FR/081/13	Tlaxcala	Tepeotlán de Lardizábal	San Mateo Ajecac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$586,855	\$586,855	\$586,855	\$586,855	97.81	\$0	Obra	2,400	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196730	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/112/13	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Meltilohcan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$439,671	\$439,671	\$439,671	\$439,671	97.70	\$0	Obra	1,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196741	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/113/13	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Anacoxtitlan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$438,082	\$438,082	\$438,082	\$438,082	97.35	\$0	Obra	1,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196761	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-1.	PF/FR/145/13	Tlaxcala	Tlaxco	Casa Blanca	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	350	1.00	0.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196775	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/154/13	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,906	\$493,906	\$493,906	\$493,906	98.78	\$0	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130300196789	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/155/13	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$397,820	\$397,820	\$397,820	\$397,820	88.40	\$0	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196803	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/127/13	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Xicoxtitlan	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$419,951	\$419,951	\$419,951	\$419,951	93.32	\$0	Obra	250	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196819	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/125/13	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$432,244	\$432,244	\$432,244	\$432,244	96.05	\$0	Obra	200	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196830	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/126/13	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$429,531	\$429,531	\$429,531	\$429,531	95.45	\$0	Obra	250	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196843	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/161/13	Tlaxcala	Itzilaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,232,663	\$2,232,663	\$2,232,663	\$2,232,663	84.25	\$0	Obra	11,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130300196856	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/124/13	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$420,237	\$420,237	\$420,237	\$420,237	93.39	\$0	Obra	1,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196872	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/077/13	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$300,000	\$457,140	\$457,140	\$457,140	\$457,140	\$457,140	\$457,140	\$457,140	\$457,140	100.00	\$0	Obra	1,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	PF/FR/103/13	Tlaxcala	San Jerónimo Ixmiquilpan	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$300,000	\$701,551	\$701,551	\$701,551	\$701,551	\$701,551	\$701,551	\$701,551	\$701,551	100.00	\$0	Obra	1,500	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196900	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	PF/FR/102/13	Tlaxcala	San Lorenzo Ancoacamilan	San Lorenzo Ancoacamilan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$417,011	\$417,011	\$417,011	\$417,011	92.67	\$0	Obra	7,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196918	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva.	PF/FR/162/13	Tlaxcala	Xaloxco	San Pedro Tlaxcopec	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Obra	950	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196947	Bolea Global Del Programa De Salud	PROGRAMA DE SALUD 2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$14,159,212	\$4,279,945	\$4,279,945	\$4,279,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	50,000	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196950	Perforación De Pozo De Agua Potable	PF-APAU0-031-13	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Ixmiquilpan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$228,005	\$228,005	\$228,005	\$228,005	\$228,005	\$228,005	\$228,005	\$228,005	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196944	Rehabilitación De Agua Potable	PF-APAU0-047-13	Tlaxcala	Itzilaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Itzilaltepéc	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,429,881	\$1,429,881	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196927	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF-APAU0-047-13	Tlaxcala	Itzilaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Itzilaltepéc	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$659,945	\$659,945	\$659,945	\$659,945	\$659,945	\$659,945	\$659,945	\$659,945	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196965	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	PF-APAU0-050-13	Tlaxcala	Chilautempan	San Pedro Tlaxcopec de Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$679,646	\$679,646	\$679,646	\$679,646	\$679,646	\$679,646	\$679,646	\$679,646	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130300196963	Rehabilitación Del																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA013020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202520	Rehabilitación De la Calle Carbalaj y Calle Alcastraz	pdsecodvui06313	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,041,778	\$2,041,778	\$2,041,778	\$2,041,778	\$2,041,778	\$2,041,778	\$2,041,778	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202538	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF-APAUO-05113	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,339,547	\$2,339,548	\$2,339,548	\$2,339,548	\$2,339,548	\$2,339,548	\$2,339,548	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202547	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF-APAUO-05113	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,251,582	\$1,251,582	\$1,251,582	\$1,251,582	\$1,251,582	\$1,251,582	\$1,251,582	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202568	Perforación De Pozo De Agua Potable	PF-APAUO-15913	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,440,126	\$1,440,126	\$1,440,126	\$1,440,126	\$1,440,126	\$1,440,126	\$1,440,126	100.00	00	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202577	Rehabilitación De Colector Sanitario Hembra De San Hipólito Chimalpa Primera Etapa	pdsecodvui0813	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, desarrollo urbano y vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$984,446	\$984,446	\$984,446	\$984,446	\$984,446	\$984,446	\$984,446	100.00	00	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202588	Perforación De Pozo De Agua Potable	PF-APAUO-11913	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$264,747	\$264,747	\$264,747	\$264,747	\$264,747	\$264,747	\$264,747	100.00	00	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202643	Construcción De Área De Juegos, Molinero Urbano, Panto, Alumbrado Y Señalética	pdsecodvui-120-13	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obra publico, desarrollo urbano y vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,051,975	\$1,051,975	\$1,051,975	\$1,051,975	\$1,051,975	\$1,051,975	\$1,051,975	100.00	00	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202649	Modernización Del Parque Hidalgo	pdsecodvui-189-13	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$7,039,119	\$7,039,119	\$7,039,119	\$7,039,119	\$7,039,119	\$7,039,119	\$7,039,119	100.00	00	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300202723	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF-APAUO-03213	Tlaxcala	San Lucas Teopitlo	San Lucas Teopitlo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,467,326	\$1,467,326	\$1,467,326	\$1,467,326	\$1,467,326	\$1,467,326	\$1,467,326	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300210783	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	PF-PROSAPVE-033-13	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$202,403	\$202,403	\$202,403	\$202,403	\$202,403	\$202,403	\$202,403	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300211484	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Clavación Y Equipamiento De Pozo	PF-PROSAPVE-034-13	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitlaxca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$760,070	\$760,070	\$760,070	\$760,070	\$760,070	\$760,070	\$760,070	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300211542	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Primera Etapa	PF-PROSAPVE-037-13	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$627,780	\$627,780	\$627,780	\$627,780	\$627,780	\$627,780	\$627,780	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300214649	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Área Concomitante Mejoramiento Del Jardín Botánico	PF-PIT-085-13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxitlán	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$4,005,990	\$4,005,990	\$4,005,990	\$4,005,990	\$4,005,990	\$4,005,990	\$4,005,990	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300215017	Edificio D, Aula Didáctica 688, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3166-2013	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2012	\$180,533	\$180,533	\$180,533	\$180,533	\$177,687	\$177,687	\$177,687	98.42	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$ 2,845.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300215410	Edificio D, Servicios Sanitarios 346, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3161-2013	Tlaxcala	Minicamilla de Mariano Arista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2012	\$373,389	\$373,389	\$373,389	\$373,389	\$373,331	\$373,331	\$373,331	99.98	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON ABORO DE \$7.87 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300215450	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Área Concomitante Mejoramiento Del Jardín Botánico	pd-pit-085-13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$4,005,990	\$3,994,773	\$3,994,773	\$3,994,773	\$3,994,773	\$3,994,773	\$3,994,773	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300215806	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Cacahuatl-Xochitlaxca	PF-PIT-104-13	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel del Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$3,451,098	\$10,266	\$10,266	\$10,266	\$10,266	\$10,266	\$10,266	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300216386	La Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura	8n	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de turismo del estado	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$5,736,843	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300216602	Edificio D, Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3185-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300216603	La Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura	8n	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de turismo del estado	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$5,736,843	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	\$5,736,844	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300216787	Edificio B, Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3184-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,020,988	\$211,516	\$211,516	\$211,516	\$202,958	\$202,958	\$202,958	95.95	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$ 9,971.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300216965	Edificio A Ampliación De Sanitarios, Estructura Metélica Adosada, Edificio B Dirección De Estructura Regional.	3195-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	00	\$537,324	\$537,324	\$537,324	\$480,662	\$480,662	\$480,662	89.45	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$6,661.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300218059	Edificio E Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3181-2013	Tlaxcala	Pepalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$438,219	\$438,219	\$438,219	\$438,219	\$421,611	\$421,611	\$421,611	96.21	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$ 16,608.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300218131	Edificio C Tres Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ED-001-2013	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,431,614	\$674,218	\$674,218	\$674,218	\$669,115	\$669,115	\$669,115	99.24	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$102.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300218177	Edificio H Servicios Sanitarios 2 De, Estructura Uol Aislada Y Obra Exterior	ED-002-2013	Tlaxcala	Ixtenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1	\$733,500	\$733,500	\$733,500	\$722,939	\$722,939	\$722,939	98.56	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$1083.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300218218	Edificio E Dirección, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ED-003-2013	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1	\$127,509	\$127,509	\$127,509	\$127,509	\$127,509	\$127,509	\$127,509	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300218262	Edificio C 4 Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ED-008-2013	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1	\$1,360,243	\$1,360,243	\$1,360,243	\$1,360,243	\$1,360,243	\$1,360,243	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300218326	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3221-2013	Tlaxcala	Ixtacuilula de Mariano Melancoro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$238,130	\$238,130	\$238,130	\$238,130	\$218,447	\$218,447	\$218,447	91.73	00	Aula	0	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN UN 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300218495	Edificio E Aula Didáctica, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3191-2013	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,568,283	\$539,292	\$539,292	\$539,292	\$539,292	\$539,292	\$539,292	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130300218573	Edificio H Aula Didáctica, Estructura Aislada Y Obra Exterior	3192-2013	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Aport																							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022725	Pavimentación de Adoquín en Privada Mariano Cantón	PF/HABITAT/207/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$69,007	\$69,007	\$69,007	\$69,007	\$69,007	\$69,007	\$69,007	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022726	Pavimentación de Adoquín de la Calle Progreso Entre Calle Privada 3 de Mayo y Defensores de la República	PF/HABITAT/170/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$642,695	\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$627,046	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022727	Pavimentación de Adoquín de la Calle Manantiales Del Rancho Entre la Calle Defensores de la República y Barranco	PF/HABITAT/171/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$341,668	\$341,668	\$341,668	\$341,668	\$341,668	\$341,668	\$341,668	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022728	Pavimentación de Adoquín, Guarniciones y Banquetas de la Calle Disposal Pto. 1, Madroño Entre Calle Pto. 1, Madroño y Actipán	PF/HABITAT/182/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$331,120	\$331,120	\$331,120	\$331,120	\$331,120	\$331,120	\$331,120	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022729	Ampliación de Alumbrado Público En Calle Idoceo Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Vicente Guerrero Y Calle Avila Camacho Entre Calle Progreso Y Calle Venustiano Carranza	PF/HABITAT/229/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	Terminado	2013	\$1,143,549	\$1,143,549	\$1,143,549	\$1,143,549	\$1,143,549	\$1,143,549	\$1,143,549	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022730	Ampliación de Alumbrado Público En Calle Idoceo Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Chapultepec	PF/HABITAT/232/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	Terminado	2013	\$341,491	\$341,491	\$341,491	\$341,491	\$341,491	\$341,491	\$341,491	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022731	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ministri Entre Calle Independencia Y Calle Huamantla	PF/HABITAT/191/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Proceso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$376,054	\$376,053	\$376,053	\$376,053	\$376,053	\$376,053	\$376,053	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022734	Pavimentación de Asfalto en Calle Ayuntamiento Entre Calle Chimalil y Ocaña Surte	PF/HABITAT/173/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$598,300	\$466,074	\$466,074	\$466,074	\$466,074	\$466,074	\$466,074	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022735	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Vicente Guerrero Entre Calles Canal De Mira Flores Y Niños Hericos	PF/HABITAT/208/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$161,897	\$160,628	\$160,628	\$160,628	\$160,628	\$160,628	\$160,628	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022736	Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Mexico Del Sur	PF/HABITAT/241/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$877,136	\$877,139	\$877,139	\$877,139	\$877,139	\$877,139	\$877,139	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022737	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle San Vicente Y Nacional A San Vicente	PF/HABITAT/181/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$890,935	\$854,030	\$854,030	\$854,030	\$854,030	\$854,030	\$854,030	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022738	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Niconcoatl	PF/HABITAT/189/13	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$739,876	\$739,876	\$739,876	\$739,876	\$739,876	\$739,876	\$739,876	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022739	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Cuauhtémoc Entre Calles Benito Juárez Y Hidalgo	PF/HABITAT/186/13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$285,503	\$285,503	\$285,503	\$285,503	\$285,503	\$285,503	\$285,503	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022739	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Atlaxitlapan	PF/HABITAT/187/13	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$139,813	\$139,813	\$139,813	\$139,813	\$139,813	\$139,813	\$139,813	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022813	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frayco de La Escuela Primaria General Mariano Rojas	PF/PRF/317/13	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$429,777	\$428,250	\$428,250	\$428,250	\$428,250	\$428,250	\$428,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022810	Pavimento De Adoquín En Calle Educación Acceso A La Técnica No. 44	PF/PRF/318/13	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$495,763	\$486,842	\$486,842	\$486,842	\$486,842	\$486,842	\$486,842	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022814	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Porfirio Díaz	PF/PRF/319/13	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermanos Galeana	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$430,395	\$288,768	\$288,768	\$288,768	\$288,768	\$288,768	\$288,768	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022815	Pavimento De Adoquín En Calle San José Entre 12 De Diciembre Y Principal A Pizares	PF/PRF/320/13	Tlaxcala	Huamantla	Los Pizares	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$337,381	\$246,560	\$246,560	\$246,560	\$246,560	\$246,560	\$246,560	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022810	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Telesecundaria Prof. Leonardo Gomez Blanco	PF/PRF/321/13	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,316,278	\$1,305,166	\$1,305,166	\$1,305,166	\$1,305,166	\$1,305,166	\$1,305,166	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022815	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Cuahmoreno	PF/PRF/322/13	Tlaxcala	Huamantla	La Lina (Ranchería)	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$236,844	\$224,958	\$224,958	\$224,958	\$224,958	\$224,958	\$224,958	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022814	Pavimento De Adoquín En Calle Revolución Y Calle Francisco Rufino	PF/PRF/338/13	Tlaxcala	Aclitayanca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$229,426	\$214,658	\$214,658	\$214,658	\$214,658	\$214,658	\$214,658	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022815	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle 15 De Agosto Frente A Primaria Fernando Montes De Oca	PF/PRF/339/13	Tlaxcala	Aclitayanca	Ranchería de Pocios	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$822,855	\$822,854	\$822,854	\$822,854	\$822,854	\$822,854	\$822,854	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022817	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Justo Sierra Y Miguel Hidalgo Frente A Telesecundaria Martínez Ogarte	PF/PRF/340/13	Tlaxcala	Aclitayanca	Santa María las Cuevas	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,594,721	\$1,594,721	\$1,594,721	\$1,594,721	\$1,594,721	\$1,594,721	\$1,594,721	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022810	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Juana Ortiz De Montenegro Y Pasa	PF/PRF/341/13	Tlaxcala	Aclitayanca	Xaltitla	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$791,509	\$685,831	\$685,831	\$685,831	\$685,831	\$685,831	\$685,831	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022816	Pavimento De Adoquín En Calle Lazaro Entre Benito Juárez Y Terminos Acceso A Primaria Domingo Arenas	PF/PRF/342/13	Tlaxcala	Españita	La Constancia	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$581,931	\$542,522	\$542,522	\$542,522	\$542,522	\$542,522	\$542,522	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022810	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Jardín De Niños Y Telesecundaria 11 De Septiembre	PF/PRF/343/13	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,115,851	\$964,239	\$964,239	\$964,239	\$964,239	\$964,239	\$964,239	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022813	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calles De Mayo Y 5 De Febrero (Calles Laterales A Primaria Amado Nervo)	PF/PRF/344/13	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$469,478	\$419,290	\$419,290	\$419,290	\$419,290	\$419,290	\$419,290	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022816	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle Acceso Principal A La Comunidad	PF/PRF/345/13	Tlaxcala	Españita	San Juan Mitetec	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$820,014	\$821,107	\$821,107	\$821,107	\$821,107	\$821,107	\$821,107	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022819	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle 14 De Septiembre Esquina Con Carretera A Mitetec Y Termino	PF/PRF/346/13	Tlaxcala	Españita	San Juan Mitetec	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,192,386	\$1,159,935	\$1,159,935	\$1,159,935	\$1,159,935	\$1,159,935	\$1,159,935	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1313030022812	Pavimento De Adoquín, Banquetas Y Guarniciones En Calle 8 Y Jardín De Niños Justo Sierra	PF/PRF/347/13	Tlaxcala	Itacaulitla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas																					

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913030014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228321	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle Rafael Winco	PP/PRF/394/13	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,483,317	\$1,483,317	\$1,483,317	\$1,483,317	\$1,483,317	\$1,483,317	\$1,483,317	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228324	Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo	PP/PRF/395/13	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$796,359	\$796,359	\$796,359	\$796,359	\$796,359	\$796,359	\$796,359	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228355	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle 15 De Septiembre Entre Moxocoma Y Estrilla	PP/PRF/428/13	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehcia	Santa Cruz Quilehcia	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$598,669	\$598,667	\$598,667	\$598,667	\$598,667	\$598,667	\$598,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228356	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Pre-Escolar Ignacio Manuel Alzamora	PP/PRF/425/13	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Jesús Huittznahuac Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$284,860	\$284,860	\$284,860	\$284,860	\$284,860	\$284,860	\$284,860	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228357	Pavimento De Adoquin Banquetas Y Guarniciones En Calle Benito Juárez Entre División Del Norte Y Parque Industrial	PP/PRF/426/13	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaltitlan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$598,068	\$598,068	\$598,068	\$598,068	\$598,068	\$598,068	\$598,068	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228359	Pavimento De Adoquin En Calle Reforma Entre 3 De Mayo Y Privada Arce De Pico	PP/PRF/427/13	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaltitlan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,800,667	\$1,800,666	\$1,800,666	\$1,800,666	\$1,800,666	\$1,800,666	\$1,800,666	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228360	Pavimento De Adoquin En Calle Mariano Matamoros Entre Juan Cuamatli Y 21 De Marzo Secundaria General Juan Cuamatli	PP/PRF/429/13	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,118,724	\$1,870,381	\$1,870,381	\$1,870,381	\$1,870,381	\$1,870,381	\$1,870,381	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228361	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Primaria Manuel Avila Cabanero	PP/PRF/430/13	Tlaxcala	Teolocholco	El Carmen Antana Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$398,746	\$398,725	\$398,725	\$398,725	\$398,725	\$398,725	\$398,725	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228362	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Aldama Y Matamoros, Entre Benito Juárez E Independencia	PP/PRF/408/13	Tlaxcala	Terreñate	El Capulín (Colonial) Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$696,106	\$577,550	\$577,550	\$577,550	\$577,550	\$577,550	\$577,550	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228363	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Calle Matamoros Y Juárez	PP/PRF/409/13	Tlaxcala	Terreñate	El Capulín (Colonial) Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$276,638	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228365	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Lateral De La Carretera Al Capulín Frente A Escuela Efraín Hernández Xiloteotzin	PP/PRF/410/13	Tlaxcala	Terreñate	El Capulín (Colonial) Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$129,337	\$113,475	\$113,475	\$113,475	\$113,475	\$113,475	\$113,475	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228366	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle	PP/PRF/396/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$883,192	\$850,805	\$850,805	\$850,805	\$850,805	\$850,805	\$850,805	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228367	Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle 31 Entre Calle 8 Y 10	PP/PRF/397/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$614,690	\$529,951	\$529,951	\$529,951	\$529,951	\$529,951	\$529,951	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228369	Pavimento De Adoquin En Calle Los Pinos	PP/PRF/398/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$846,856	\$844,805	\$844,805	\$844,805	\$844,805	\$844,805	\$844,805	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228370	Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo Entre Independencia Y Acceso A Tuxtlan	PP/PRF/414/13	Tlaxcala	Tuxtlan	Tuxtlan	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$994,629	\$994,629	\$994,629	\$994,629	\$994,629	\$994,629	\$994,629	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228372	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Xilochantacti	PP/PRF/399/13	Tlaxcala	Tuxtlan	Saragona	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$335,573	\$364,822	\$364,822	\$364,822	\$364,822	\$364,822	\$364,822	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228373	Pavimento De Adoquin En Calle Los Pinos Entromar Con Carretera A Xiloteotzin	PP/PRF/411/13	Tlaxcala	Xalotzac	San Pedro Xiloteotzac	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,598,533	\$1,595,802	\$1,595,802	\$1,595,802	\$1,595,802	\$1,595,802	\$1,595,802	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228376	Pavimento De Adoquin En Calle Continuación República De Guatemala	PP/PRF/412/13	Tlaxcala	Xalotzac	Colonia Nuvoletiano Carranza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$496,567	\$489,958	\$489,958	\$489,958	\$489,958	\$489,958	\$489,958	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228377	Pavimento De Adoquin En Calle Nogales Entre Calles Benito Juárez Y Alvarro Obregon Y Calle Conito Juárez Esquina Con Atlacaa	PP/PRF/413/13	Tlaxcala	Xalotzac	Santa Cruz Xalotzac	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$977,169	\$972,309	\$972,309	\$972,309	\$972,309	\$972,309	\$972,309	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228386	Compra De Un Horno Analogo De 6 L Sin Indicador De Temperatura Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	1813AD	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228390	Compra De Un Horno Analogo De Dispensadores 6 Posiciones Para Medicación Marca BHI Para Módulo De Microbiología Del Itaes	1813AD	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228394	Compra De Equipo Laboratorio Aislado Ultra Gabinete Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	1810	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$214,567	\$214,567	\$214,567	\$214,567	\$214,567	\$214,567	\$214,567	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228399	Compra De Un Mastografo Mammomat Inspiration Marca Siemens Para El Módulo De Imagen Del Itaes	804X	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$13,363,200	\$13,363,200	\$13,363,200	\$13,363,200	\$13,363,200	\$13,363,200	\$13,363,200	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228402	Compra De Un Equipo Lavador De Tiras Y Microplacas Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	1804AD	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228386	Construcción De Tanque Elevado Y Líneas De Alimentación	PP/APASU/100/13	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,397,278	\$1,397,278	\$1,397,278	\$1,397,278	\$1,397,278	\$1,397,278	\$1,397,278	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228388	Construcción De Tanque Elevado Y Líneas De Alimentación	PP/APASU/100/13	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$220,623	\$220,623	\$220,623	\$220,623	\$220,623	\$220,623	\$220,623	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228541	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PP/APASU/175/13	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,051,762	\$2,051,762	\$2,051,762	\$2,051,762	\$2,051,762	\$2,051,762	\$2,051,762	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228542	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	PP/APASU/175/13	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$946,967	\$946,967	\$946,967	\$946,967	\$946,967	\$946,967	\$946,967	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228544	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PP/APASU/151/13	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$3,884,920	\$3,884,920	\$3,884,920	\$3,884,920	\$3,884,920	\$3,884,920	\$3,884,920	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228545	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PP/APASU/151/13	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,386,080	\$2,386,0												

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228652	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	PF/APAID/030/13	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$263,781	\$263,781	\$263,781	\$263,781	\$263,781	\$263,781	\$263,781	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228654	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	PF/APAID/030/13	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$25,122	\$25,122	\$25,122	\$25,122	\$25,122	\$25,122	\$25,122	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228655	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	PF/APAID/049/13	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$441,516	\$441,516	\$441,516	\$441,516	\$441,516	\$441,516	\$441,516	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228657	Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	PF/APAID/049/13	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$42,049	\$42,049	\$42,049	\$42,049	\$42,049	\$42,049	\$42,049	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228658	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	PF/APAID/176/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acapulcillo	Urbano	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$402,444	\$402,444	\$402,444	\$402,444	\$402,444	\$402,444	\$402,444	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228659	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	PF/APAID/176/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acapulcillo	Urbano	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$69,770	\$69,770	\$69,770	\$69,770	\$69,770	\$69,770	\$69,770	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228661	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	PF/APAID/176/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acapulcillo	Urbano	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$6,886	\$6,886	\$6,886	\$6,886	\$6,886	\$6,886	\$6,886	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228662	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	PF/APAID/177/13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahapa	Urbano	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$366,905	\$366,905	\$366,905	\$366,905	\$366,905	\$366,905	\$366,905	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228663	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	PF/APAID/177/13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahapa	Urbano	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$69,887	\$69,887	\$69,887	\$69,887	\$69,887	\$69,887	\$69,887	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228672	Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial	PF/APAID/107/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,226,381	\$1,226,381	\$1,226,381	\$1,226,381	\$1,226,381	\$1,226,381	\$1,226,381	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228673	Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial	PF/APAID/107/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$233,596	\$233,596	\$233,596	\$233,596	\$233,596	\$233,596	\$233,596	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228675	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/APAID/221/13	Tlaxcala	Itzacoxitla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,353,878	\$1,353,878	\$1,353,878	\$1,353,878	\$1,353,878	\$1,353,878	\$1,353,878	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228676	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/APAID/221/13	Tlaxcala	Itzacoxitla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,249,733	\$1,249,733	\$1,249,733	\$1,249,733	\$1,249,733	\$1,249,733	\$1,249,733	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228677	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/APAID/185/13	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$598,521	\$598,521	\$598,521	\$598,521	\$598,521	\$598,521	\$598,521	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228680	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/APAID/185/13	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,296,796	\$1,296,796	\$1,296,796	\$1,296,796	\$1,296,796	\$1,296,796	\$1,296,796	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228684	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cieración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROTAB/203/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$37,766,441	\$37,766,441	\$37,766,441	\$37,766,441	\$37,766,441	\$37,766,441	\$37,766,441	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228685	Compra De Un Analizador De Orinas Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	1264	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$133,298	\$133,298	\$133,298	\$133,298	\$133,298	\$133,298	\$133,298	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228688	Compra De Un Ultrasonido Con Brazo Para Escanar Marca Siemens Para El Módulo De Diagnóstico Del Itaes	A33	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$8,315,506	\$8,315,506	\$8,315,506	\$8,315,506	\$8,315,506	\$8,315,506	\$8,315,506	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228689	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cieración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROTAB/203/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,861,389	\$4,861,389	\$4,861,389	\$4,861,389	\$4,861,389	\$4,861,389	\$4,861,389	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228690	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cieración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROTAB/203/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$11,324,229	\$11,324,229	\$11,324,229	\$11,324,229	\$11,324,229	\$11,324,229	\$11,324,229	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228691	Compra De Una Cámara Para Microscopio De 5 Megapíxeles Con Monitor De 8.5 Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	8189	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$263,900	\$263,900	\$263,900	\$263,900	\$263,900	\$263,900	\$263,900	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228693	Compra De Un Agitador Para Tubos Thermoyma Modelo M-487218 Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	8198	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$20,939	\$20,939	\$20,939	\$20,939	\$20,939	\$20,939	\$20,939	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228696	Adquisición De Una Sobremesa Digital Para Fluoroscopia Y Radiografía Para El Módulo De Diagnóstico Del Itaes	A50	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$11,239,965	\$11,239,965	\$11,239,965	\$11,239,965	\$11,239,965	\$11,239,965	\$11,239,965	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228705	Contraloría Social Protar 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$29,590	\$19,846	\$19,846	\$19,846	\$19,846	\$19,846	\$19,846	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228706	Adquisición De Un Equipo De Química Clínica Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	1314	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$626,400	\$626,400	\$626,400	\$626,400	\$626,400	\$626,400	\$626,400	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228708	Compra De Un Analizador Actibidiff Con Dos Para El Módulo De Microbiología Del Itaes	1315	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$651,456	\$651,456	\$651,456	\$651,456	\$651,456	\$651,456	\$651,456	100.00	\$0	Aparatos Médicos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228710	Contraloría Social Protar 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228713	Gastos Indirectos Protar 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,657,460	\$1,657,460	\$1,657,460	\$1,657,460	\$1,657,460	\$1,657,460	\$1,657,460	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228715	Contraloría Social Apasu 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$25,275	\$21,049	\$21,049	\$21,049	\$21,049	\$21,049	\$21,049	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228716	Contraloría Social Apasu 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228721	Gastos Indirectos Apasu 2013	2013	Tlaxcala																									

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228768	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/PROSAP/065/13	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$634,217	\$634,217	\$634,217	\$634,217	\$634,217	\$634,217	\$634,217	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228775	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSAP/044/13	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Zotoluca	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,916,714	\$1,916,714	\$1,916,714	\$1,916,714	\$1,916,714	\$1,916,714	\$1,916,714	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228777	Adecuación De Parque De Las Artesanías	PD/SECOO/140/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,428,435	\$2,428,435	\$2,428,435	\$2,428,435	\$2,428,435	\$2,428,435	\$2,428,435	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228780	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSAP/044/13	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Zotoluca	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$410,724	\$410,724	\$410,724	\$410,724	\$410,724	\$410,724	\$410,724	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228784	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Cloración, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSAP/089/13	Tlaxcala	Aclitayanca	Loma de Junguito	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,676,737	\$1,676,737	\$1,676,737	\$1,676,737	\$1,676,737	\$1,676,737	\$1,676,737	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228786	Rehabilitación De La Esférica De Hielado	PD/SECOO/126/13	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$27,266,618	\$27,203,854	\$27,203,854	\$27,203,854	\$27,203,854	\$27,203,854	\$27,203,854	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228790	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Cloración, Equipo De Cloración Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSAP/089/13	Tlaxcala	Aclitayanca	Loma de Junguito	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$209,592	\$209,592	\$209,592	\$209,592	\$209,592	\$209,592	\$209,592	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228793	Convenio En Mejoramiento De La Infraestructura Areas A Subterráneas De La Calle Igual Píezco Norte De La SN Cd De Chiantempán Entre Contadoro E Iturbide		Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$2,892,735	\$2,892,735	\$2,892,735	\$2,892,735	\$2,892,735	\$2,892,735	\$2,892,735	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228795	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	PF/PROSAP/242/13	Tlaxcala	Elizalzápca de Trinitad	Colonia Francisco Javier Mina	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$271,339	\$271,339	\$271,339	\$271,339	\$271,339	\$271,339	\$271,339	100.00	00	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228798	Primera Etapa Para La Urbanización De La Ciudad De La Justicia	PD/SECOO/128/13	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$18,971,595	\$18,971,595	\$18,971,595	\$18,971,595	\$18,971,595	\$18,971,595	\$7,098,727	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228802	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	PF/PROSAP/243/13	Tlaxcala	El Caman	Tepequiquita	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$291,327	\$291,327	\$291,327	\$291,327	\$291,327	\$291,327	\$291,327	100.00	00	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228806	Primera Etapa Para La Infraestructura De La Ciudad De La Justicia	PD/SECOO/130/13	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$44,065,646	\$44,065,646	\$44,065,646	\$44,065,646	\$44,065,646	\$44,065,646	\$21,776,403	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228812	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Sebastián Atitlpa	PD/SECOO/102/13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atitlpa	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,374,483	\$1,374,483	\$1,374,483	\$1,374,483	\$1,374,483	\$1,374,483	\$1,374,483	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228816	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	PD/SECOO/111/13	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,675,776	\$1,675,776	\$1,675,776	\$1,675,776	\$1,675,776	\$1,675,776	\$1,675,776	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228818	Atención Social Y Participación Comunitaria	PF/PROSAP/196/13	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$167,040	\$167,040	\$167,040	\$167,040	\$167,040	\$167,040	\$167,040	100.00	00	Asistencia	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228827	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Y Trotapista	PD/SECOO/141/13	Tlaxcala	Teolochilco	Ancoria del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$2,080,107	\$2,080,107	\$2,080,107	\$2,080,107	\$2,080,107	\$2,080,107	\$2,080,107	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228832	Rehabilitación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Los Volcanes	PD/SECOO/102/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,850,460	\$1,850,460	\$1,850,460	\$1,850,460	\$1,850,460	\$1,850,460	\$1,850,460	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228834	Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$105,794	\$48,304	\$48,304	\$48,304	\$48,304	\$48,304	\$48,304	\$48,304	100.00	00	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228836	Construcción De Mejor Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Rastro Municipal	PD/SECOO/072/13	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$373,660	\$373,660	\$373,660	\$373,660	\$373,660	\$373,660	\$373,660	\$373,660	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228837	Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	100.00	00	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228839	Construcción De Alcantarillado Pluvial	PD/SECOO/123/13	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Jesús Buitrago	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$142,163	\$142,163	\$142,163	\$142,163	\$142,163	\$142,163	\$142,163	\$142,163	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228843	Ampliación De Red De Drenaje	PD/SECOO/140/13	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,910,338	\$2,910,338	\$2,910,338	\$2,910,338	\$2,910,338	\$2,910,338	\$2,910,338	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13130400228846	Gastos Indirectos Prossapys 2013	2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$151,143	\$151,143	\$151,143	\$151,143	\$151,143	\$151,143	\$151,143	\$151,143	100.00	00	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228847	Ampliación De Red De Drenaje Quilichia-Zacatelco	PD/SECOO/142/13	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,787,736	\$1,787,736	\$1,787,736	\$1,787,736	\$1,787,736	\$1,787,736	\$1,787,736	\$1,787,736	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228851	Construcción De Área Recreativa De Antonio Cervajal	PD/SECOO/120/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Cervajal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$98,485	\$98,485	\$98,485	\$98,485	\$98,485	\$98,485	\$98,485	\$98,485	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228855	Centro De Salud Tipo Ca-1	PD/SECOO/113/13	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauilpa	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$2,177,629	\$2,081,590	\$2,081,590	\$2,081,590	\$2,081,590	\$2,081,590	\$2,081,590	\$2,081,590	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228859	Iluminación De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles	PD/SECOO/114/13	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzin	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$294,271	\$294,268	\$294,268	\$294,268	\$294,268	\$294,268	\$294,268	\$294,268	100.00	00	Oficina	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228865	Demolición Del Pav Existente	PD/SECOO/145/13	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,982,989	\$1,974,547	\$1,974,547	\$1,974,547	\$1,974,547	\$1,974,547	\$1,974,547	\$1,974,547	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400228868	Puentes De Piso En Parque Hielajo	PD/SECOO/148/13	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,696,238														

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229001	Rehabilitación De La Carretera Pánuco San Vicente Atlixcoatlán, Ramal A San Daniel Texoloc	PF/FR/071/13	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$1,124,409	\$14,471,630	\$14,471,630	\$14,471,630	\$14,471,630	\$14,471,630	\$14,471,630	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229005	Rehabilitación Del Ramal De Acceso A Calpulalpan	PD/FR/078/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$7,989,439	\$7,989,372	\$7,989,372	\$7,989,372	\$7,989,372	\$7,989,372	\$7,989,372	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229010	Rehabilitación De La Carretera Huixtlanhac Y Santa Cruz	PF/FR/091/13	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$5,700,559	\$5,700,467	\$5,700,467	\$5,700,467	\$5,700,467	\$5,700,467	\$5,700,467	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229014	Rehabilitación Del Ramal Circuito Xaltocan	PF/FR/144/13	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$7,652,420	\$7,652,356	\$7,652,356	\$7,652,356	\$7,652,356	\$7,652,356	\$7,652,356	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229018	Rehabilitación De La Carretera Ramal Xochitlaxco	PF/FR/090/13	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$2,745,616	\$2,645,972	\$2,645,972	\$2,645,972	\$2,645,972	\$2,645,972	\$2,645,972	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229022	Construcción De Camino Ramal A Colonia Del Valle	PD/FR/152/13	Tlaxcala	Sumancia	Colonia el Valle	Rural	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$8,489,979	\$7,966,600	\$7,966,600	\$7,966,600	\$7,966,600	\$7,966,600	\$7,966,600	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229029	Rehabilitación De La Carretera Ayometla Sacateco	PF/FR/227/13	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$11,650,632	\$11,650,632	\$11,650,632	\$11,650,632	\$11,650,632	\$11,650,632	\$11,650,632	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229035	Rehabilitación Del Camino De Barrio Guadalupe Temalacayuan	PF/FR/236/13	Tlaxcala	El Caman Tepequilitla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$6,897,882	\$6,897,882	\$6,897,882	\$6,897,882	\$6,897,882	\$6,897,882	\$6,897,882	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229044	Rehabilitación Del Camino Entrompe Santa Rosa De Lima Mopualco-Ocotitlán	PF/FR/248/13	Tlaxcala	Itacouxtla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$8,558,836	\$9,579,736	\$9,579,736	\$9,579,736	\$9,579,736	\$9,579,736	\$9,579,736	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229054	Rehabilitación De La Carretera Sacateco Quilehita	PF/FR/073/13	Tlaxcala	Sacateco	Cobertura municipal	Subsidios	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$8,489,913	\$10,610,693	\$10,610,693	\$10,610,693	\$10,610,693	\$10,610,693	\$10,610,693	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229061	Perforación Y Equipamiento De Zona Línea De Condensación Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Zona De Hospitales	PD/FR/291/13	Tlaxcala	Apetitlán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlán	Rural	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$9,300,478	\$8,611,638	\$8,611,638	\$8,611,638	\$8,611,638	\$8,611,638	\$8,611,638	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229063	Urbanización De Predio Cacacantla	PD/FR/305/13	Tlaxcala	Apetitlán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlán	Rural	UD20 Fondo Regional - Siete Estados Restantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$25,472,022	\$25,472,022	\$25,472,022	\$25,472,022	\$25,472,022	\$25,472,022	\$25,405,967	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229214	Modernización Del Ramal A Tixtlan	PF/CRCT/297/13	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tixtlan	Urbano	8031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$14,386,663	\$14,386,663	\$14,386,663	\$14,386,663	\$14,386,663	\$14,386,663	\$14,386,663	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229222	Conservación Del Camino San Simón Hipocentio A San Egidio Tierra Y Libertad	PF/CRCT/298/13	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$15,388,909	\$15,388,909	\$15,388,909	\$15,388,909	\$15,388,909	\$15,388,909	\$15,388,909	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229225	Rehabilitación Del Periferico Calpulalpan Y Entrompe A Lasso Cardenas	PF/CRCT/299/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	8031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$10,703,762	\$10,703,762	\$10,703,762	\$10,703,762	\$10,703,762	\$10,703,762	\$10,703,762	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229247	Programa De Infraestructura Social Básica	102-4-ANX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,316,257	\$1,316,257	\$1,316,257	\$1,316,257	\$1,316,257	\$1,316,257	\$1,316,257	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229249	Programa De Infraestructura Social Básica	102-8-ANX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,433,890	\$2,433,890	\$2,433,890	\$2,433,890	\$2,433,890	\$2,433,890	\$2,433,890	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229250	Programa De Infraestructura Social Básica	102-12-ANX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,319,510	\$2,319,510	\$2,319,510	\$2,319,510	\$2,319,510	\$2,319,510	\$2,319,510	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229251	Programa De Infraestructura Social Básica	102-1-ANX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,616,356	\$2,616,356	\$2,616,356	\$2,616,356	\$2,616,356	\$2,616,356	\$2,616,356	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229253	Programa De Infraestructura Social Básica	102-10-ANX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,445,980	\$1,445,980	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229254	Programa De Infraestructura Social Básica	102-3-ANX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,885,331	\$1,885,331	\$1,885,331	\$1,885,331	\$1,885,331	\$1,885,331	\$1,885,331	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229255	Programa De Infraestructura Social Básica	102-9-ANX	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,196,262	\$1,196,262	\$1,196,262	\$1,196,262	\$1,196,262	\$1,196,262	\$1,196,262	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229267	Gastos Indirectos Fise 2013	NA	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,734,305	\$1,734,305	\$1,734,305	\$1,734,305	\$1,734,305	\$1,734,305	\$1,734,305	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229291	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De Las Calles Hidalgo Y Francisco I. Madero, Entre Calles Melchor Ocampo Y Carrilero, San Pablo Apetatlán.	PF/FMTA/306/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios	UD57 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$345,587	\$345,587	\$345,587	98.74	\$0	Proyecto	1,200	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229362	Proyecto Ejecutivo Para La Urbanización Del Predio En San Matías Tepetitlán.	PF/FMTA/307/13/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios	UD57 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$466,647	\$466,647	\$466,647	99.29	\$0	Proyecto	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229374	Proyecto Ejecutivo Para La Revisión De Equipamiento E Instalaciones Del Zoológico Del Atlixcoatlán.	PF/FMTA/308/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios	UD57 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$719,726	\$719,726	\$719,726	99.41	\$0	Proyecto	150,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229386	Elaboración De Programa Parcial De Desarrollo Urbano De La Laguna De Aculxaco Y Su Área De Influencia.	PF/FMTA/309/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	UD57 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,142,294	\$2,142,294	\$2,142,294	\$2,142,294	\$2,142,294	\$2,142,294	\$2,142,294	100.00	\$0	Programa	200,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229464	Proyecto Para Rehabilitación Del Instituto Tlaxcoatlán De La Cultura Itc.	PF/PAICE/287/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	Terminado	2012	\$736,061	\$736,061	\$736,061	\$736,061	\$735,806	\$735,806	\$735,806	99.97	\$0	Obra	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229480	Rehabilitación Del Centro Cultural De Huixtlanhac.	PF/PAICE/256/13	Tlaxcala	Reyocitlán	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	Terminado	2012	\$609,239	\$609,239	\$609,239	\$609,239	\$594,725	\$594,725	\$594,725	97.62	\$0	Obra	3,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA13130400229490	Mantenimiento Del Centro Cultural Sacateco.	PF/PAICE/285/13	Tlaxcala	Sacateco	Cobertura municipal</																							

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400232854	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En Calle Ciudadal Colón De La Localidad De Santa Cecilia.	PF/PRO/245/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$703,602	\$703,602	\$703,602	\$703,602	93.81	\$0	Obra	300	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400232872	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad De Fincobol Sarabia.	PF/PRO/246/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$792,222	\$792,222	\$792,222	\$792,222	93.20	\$0	Obra	700	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400232887	Rehabilitación De Área De Convivencia Familiar De La Colonia Alfonso Rojas En La Calle Las Torres.	PF/PRO/247/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$572,347	\$572,347	\$572,347	\$572,347	94.60	\$0	Obra	600	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233434	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Villalobos Entre Calle Alcañanes Y Calle Pensamientos	PF/HABITAT/341/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$250,339	\$250,339	\$250,339	\$250,339	\$250,339	\$250,339	\$250,339	\$250,339	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233440	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Villalobos Entre Calle Alcañanes Y Calle Pensamientos	PF/HABITAT/341/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233452	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Electros Entre Calle Alcañanes Y Calle Pensamientos	PF/HABITAT/347/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$227,021	\$227,021	\$227,021	\$227,021	\$227,021	\$227,021	\$227,021	\$227,021	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233461	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Electros Entre Calle Alcañanes Y Calle Pensamientos	PF/HABITAT/347/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$151,346	\$151,346	\$151,346	\$151,346	\$151,346	\$151,346	\$151,346	\$151,346	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233470	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Ciruelos Entre Calle Jasmínes Y Calle Jacarandas	PF/HABITAT/343/13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$430,338	\$430,338	\$430,338	\$430,338	\$430,338	\$430,338	\$430,338	\$430,338	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233475	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos In Fántiles En Sección Novena	PF/REP/270/13	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatl	Contla	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Educación	Terminado	2013	\$388,854	\$388,854	\$388,854	\$388,854	\$388,854	\$388,854	\$388,854	\$388,854	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233487	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Ciruelos Entre Calle Jasmínes Y Calle Jacarandas	PF/HABITAT/343/13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$286,892	\$286,892	\$286,892	\$286,892	\$286,892	\$286,892	\$286,892	\$286,892	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233515	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Bardas Entre Calle Alcañanes Y Calle Moche Buena	PF/HABITAT/345/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$165,316	\$165,316	\$165,316	\$165,316	\$165,316	\$165,316	\$165,316	\$165,316	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233517	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En Sección Novena	PF/REP/270/13	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatl	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	En Ejecución	2013	\$259,236	\$259,236	\$259,236	\$259,236	\$259,236	\$259,236	\$259,236	\$259,236	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233523	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Bardas Entre Calle Alcañanes Y Calle Moche Buena	PF/HABITAT/345/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$109,934	\$109,934	\$109,934	\$109,934	\$109,934	\$109,934	\$109,934	\$109,934	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233529	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Violeta Entre Calle Alcañanes Y Calle Moche Buena	PF/HABITAT/344/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$167,651	\$167,651	\$167,651	\$167,651	\$167,651	\$167,651	\$167,651	\$167,651	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233530	Canchada Usos Múltiples Teotlalpan	PF/REP/272/13	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$55,816	\$139,538	\$139,538	\$139,538	\$139,538	\$139,538	\$139,538	\$139,538	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233535	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Violeta Entre Calle Alcañanes Y Calle Moche Buena	PF/HABITAT/344/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$111,767	\$111,767	\$111,767	\$111,767	\$111,767	\$111,767	\$111,767	\$111,767	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233537	Rehabilitación Del Parque En Guillermo Valle	PF/REP/275/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Michoacán	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,667,589	\$1,309,273	\$1,309,273	\$1,309,273	\$1,309,273	\$1,309,273	\$1,309,273	\$1,309,273	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233538	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Tesaltes Entre Calle Camelia Y Calle Pensamiento	PF/HABITAT/346/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$295,942	\$295,942	\$295,942	\$295,942	\$295,942	\$295,942	\$295,942	\$295,942	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233539	Rehabilitación Del Parque En Guillermo Valle	PF/REP/275/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Michoacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,720,859	\$2,079,175	\$2,079,175	\$2,079,175	\$2,079,175	\$2,079,175	\$2,079,175	\$2,079,175	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233543	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Tesaltes Entre Calle Camelia Y Calle Pensamiento	PF/HABITAT/346/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$197,294	\$197,294	\$197,294	\$197,294	\$197,294	\$197,294	\$197,294	\$197,294	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233550	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle De Las Rosas Entre Calle Alcañanes Y Calle Pensamiento	PF/HABITAT/342/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2014	\$224,162	\$224,162	\$224,162	\$224,162	\$224,162	\$224,162	\$224,162	\$224,162	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233552	Construcción De Cancha De Fútbol	PF/REP/279/13	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233555	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle De Las Rosas Entre Calle Alcañanes Y Calle Pensamiento	PF/HABITAT/342/13	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$149,441	\$149,441	\$149,441	\$149,441	\$149,441	\$149,441	\$149,441	\$149,441	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233558	Construcción De Cancha De Fútbol	PF/REP/279/13	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233574	Cancha De Fútbol Rápido De Tepetlalzingo	PF/REP/281/13	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	En Ejecución	2013	\$96,950	\$96,950	\$96,950	\$96,950	\$96,950	\$96,950	\$96,950	\$96,950	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233575	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Tetahuetzi, Calle Pico De Orihábá Y Calle Yehualica	PF/HABITAT/310/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233578	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Tetahuetzi, Calle Pico De Orihábá Y Calle Yehualica	PF/HABITAT/310/13	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$428,705	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	\$1,000,311	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233590	Construcción De Pavimento De Adoquín Y Guarniciones En Calle Las Puercas Entre Calle Tlaxcala Y Calle Progreso	PF/HABITAT/314/13	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Asistencia Social	Terminado	2013	\$466,316	\$466,316	\$466,316	\$466,316	\$466,316	\$466,316	\$466,316	\$466,316	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400233594	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Y Juegos Infantiles, Barrio San Nicolás	PF/REP/266/13	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2013	\$1,368,412	\$1,368,412	\$1,368,412	\$1,368,412											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400236163	Transferencia Al Municipio De Tepicayano Para Obra Publica	TRANS 3	Tlaxcala	Tepicayano	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecucion	2013	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	\$2,501,226	100.00	\$0	Apoyo	3,000	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400236186	Transferencia Al Municipio De Matatecochocho Para Obra Publica	TRANS 5	Tlaxcala	Matatecochocho	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecucion	2013	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	100.00	\$0	Apoyo	1,200	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400240285	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	PP/APADU/180/13	Tlaxcala	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$542,674	\$542,674	\$542,674	\$542,674	\$542,674	\$542,674	\$542,674	\$542,674	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400240299	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	PP/APADU/180/13	Tlaxcala	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,683	\$51,683	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400240319	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3	PP/APADU/243/13	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehcia	Santa Cruz Quilehcia	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400240330	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3	PP/APADU/243/13	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehcia	Santa Cruz Quilehcia	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$76,575	\$76,575	\$76,575	\$76,575	\$76,575	\$76,575	\$76,575	\$76,575	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400244324	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Mejoramiento De Acceso A Huixtla En San Marcos Tepetitlan-Segunda Etapa	PP/PIT/211/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21-Turismo	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400244398	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Mejoramiento De Las Escalinatas (Primera Etapa)	PP/PIT/225/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21-Turismo	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400245096	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-382-2013	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$218,779	\$218,779	\$218,779	\$218,779	\$218,779	\$218,779	\$218,779	\$218,779	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246169	Rehabilitación De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación C. 3 De Mayo, Bay Max, Prospero, C. Lodo Mal, S. D. Y Fur Conc. Estampado En Calle P. 8	PP/PIT/195/13	Tlaxcala	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21-Turismo	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246240	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Pavimentación De Acceso A Huixtla En San Marcos Tepetitlan,Segunda Etapa	PP/PIT/211/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	\$2,040,895	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246357	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K Y Obra Exterior	FR-381-2013	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	99.78	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246358	Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Mejoramiento De Las Escalinatas (Primera Etapa)	PP/PIT/225/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	\$3,796,490	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246381	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	FR-395-2013	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$1,694,851	\$1,694,851	\$1,694,851	\$1,694,851	\$1,694,146	\$1,694,146	\$1,694,146	\$1,694,146	99.96	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246390	Rehabilitación De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación C. 3 De Mayo, Bay Max, Prospero, C. Lodo Mal, S. D. Y Fur Conc. Estampado En Calle P. 8	PP/PIT/195/13	Tlaxcala	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	\$3,805,817	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246620	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altaplan	PP/PIT/235/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21-Turismo	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246659	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altaplan	PP/PIT/235/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	\$3,897,268	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246700	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altaplan	PP/PIT/276/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21-Turismo	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246738	Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altaplan	PP/PIT/276/13	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	\$5,168,548	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246804	Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turistica (Pictot)	GET-INV-70/2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				21-Turismo	secretaria de turismo del estado	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	\$2,995,500	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400246899	Programa Estudio De Diagnostico Sobre La Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos Turisticos De Tlaxcala 2013	GET-INV-74/2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				21-Turismo	secretaria de turismo del estado	Cultura y turismo	Terminado	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Estudio	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: de envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400247998	Mantenimiento De Edificios A,C,D Y Obra Exterior	FR-384-2013	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepac	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$399,890	\$399,890	\$399,890	\$399,890	\$399,890	\$399,888	\$399,888	\$399,888	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON UN AMORFO DE 1.93 PESOS MS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400248052	Mantenimiento De Edificios A,D Y Obra Exterior	FR-385-2013	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitotla	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$476,898	\$476,898	\$476,898	\$476,898	\$476,898	\$476,898	\$476,898	\$476,898	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400248112	Mantenimiento Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior	FR-341-2013	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$558,427	\$558,427	\$558,427	\$558,427	\$558,427	\$558,427	\$558,427	\$558,427	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400248175	Mantenimiento De Edificios A,B,C Y Obra Exterior	FR-383-2013	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$710,025	\$710,025	\$710,025	\$710,025	\$710,025	\$710,025	\$710,025	\$710,025	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400248223	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N Y Obra Exterior	FR-379-2013	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	Terminado	2013	\$1,603,675	\$1,603,675	\$1,603,675	\$1,603,675	\$1,603,675	\$1,603,675	\$1,603,675	\$1,603,675	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400249080	Terminación De La Ciudad De Los Niños	PP/REP/277/13	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Subsidios	8175 Recate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,903,775	\$2,903,775	\$2,903,775	\$2,903,775	\$2,903,775	\$2,903,775	\$2,903,775	\$2,903,775	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400249092	Terminación De La Ciudad De Los Niños	PP/REP/277/13	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,137,904	\$1,137,904	\$1,137,904	\$1,137,904	\$1,137,904	\$1,137,904	\$1,137,904	\$1,137,904	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13130400249336	Sec 2013 Mejoramientos 2013	NA	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				8-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$355,740	\$615,097	\$615,097	\$615,097</											

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400253072	Edificio A, Pb: 2 Direcciones, 7 Bodegas 4to, Escalera 1to, Desagües 4to, Estructura Aislada Y Obra Exterior	ED-038-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$2,098,181	\$2,098,181	\$2,098,181	\$2,098,181	\$1,824,878	\$1,824,878	\$1,824,878	86.97	00	Aula	0	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254846	Edificio C Aula Didáctica 6to, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ED-033-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$319,861	\$319,861	\$319,861	\$319,861	\$316,190	\$316,190	\$316,190	98.85	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE 3670.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254978	Edificio M, Aula Didáctica 2.5 Se, Estructura Uic Adosada Y Obra Exterior	ED-012-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$309,274	\$309,274	\$309,274	\$309,274	\$285,816	\$285,816	\$285,816	92.42	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE 23,458.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400255052	Demolicion Y Construcion De Barda Perimetral	3263-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$121,770	\$121,770	\$121,770	\$121,770	\$111,347	\$111,347	\$111,347	91.44	00	Bardas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE 10423.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254373	Edificio D, Aula Didáctica 6to, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3187-2013	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$235,234	\$235,235	\$235,235	\$235,235	\$232,349	\$232,349	\$232,349	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254632	Edificio C Ampliacion De Módulos Sanitarios 4to Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3245-2013	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$517,982	\$517,982	\$517,982	\$517,982	\$517,982	\$517,982	\$517,982	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254544	Mantenimiento De Edificio Estructura Adosada Y Obra Exterior	ED-006-2013	Tlaxcala	Nahuacmilpa de Mariano Arista	Ciudad de Nahuacmilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$237,413	\$237,413	\$237,413	\$237,413	\$237,413	\$237,413	\$237,413	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254613	Edificio C Servicios Sanitarios 7to, Estructura Uic, Aislada, Edificio F Dos Aulas Didacticas 5to, Estructura Uic	3201-2013	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,871,199	\$1,871,199	\$1,871,199	95.98	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE 78387.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254648	Edificio A Remodelacion De Aula, Estructura Regional Adosada, Edificio C Remodelacion De Bodegas	3249-2013	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$47,686	\$47,686	\$47,686	\$47,686	\$47,686	\$47,686	\$47,686	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254911	Edificio C Aula Estructura Adosada, Obra Exterior	ED-014-2013	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$353,181	\$353,181	\$353,181	\$353,181	\$331,270	\$331,270	\$331,270	96.43	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO Y PRESENTO AHBORO DE \$ 211,920.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400254932	Edificio C Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior	ED-027-2013	Tlaxcala	Yauhquehacan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$620,530	\$620,530	\$620,530	\$620,530	\$618,780	\$618,780	\$618,780	99.72	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE 170.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257008	Edificio F Direccion-Bodega, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	ED-011-2013	Tlaxcala	Yauhquehacan	Muicatlalzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257136	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-032-2013	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$233,252	\$233,252	\$233,252	\$233,252	\$224,806	\$224,806	\$224,806	96.38	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE \$ 8,445.87 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257169	Edificio F Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-016-2013	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$263,989	\$263,989	\$263,989	\$263,989	\$245,964	\$245,964	\$245,964	93.17	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE \$ 18,025.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257361	Edificio F Direccion Bodega Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-010-2013	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$248,569	\$248,569	\$248,569	99.62	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE \$ 980.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257476	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-031-2013	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Escatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$216,127	\$216,127	\$216,127	\$216,127	\$212,707	\$212,707	\$212,707	98.42	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE \$ 1,421.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257501	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-020-2013	Tlaxcala	Itaucuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$317,613	\$317,613	\$317,613	\$317,613	\$240,217	\$240,217	\$240,217	75.63	00	Aula	0	100.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 76% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257522	Rehabilitacion Asfalcacion De Accesos A Drenaje Pluvial, Bajilla Y Desagües De Canal	3236-2013	Tlaxcala	Itaucuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Antonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257547	Edificio E Direccion Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-024-2013	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$187,675	\$187,675	\$187,675	\$187,675	\$70,962	\$70,962	\$70,962	37.81	00	Aula	0	100.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 38% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257639	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-019-2013	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257661	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3179-2013	Tlaxcala	Huamantla	José María Novales	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$279,588	\$279,588	\$279,588	\$279,588	\$263,493	\$263,493	\$263,493	94.24	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE \$ 16,094.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257857	Edificio F Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3180-2013	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$580,181	\$580,181	\$580,181	\$580,181	\$580,181	\$580,181	\$580,181	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400257873	Edificio C Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3190-2013	Tlaxcala	Huamantla	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$259,992	\$259,992	\$259,992	\$259,992	\$242,666	\$242,666	\$242,666	93.34	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE 17316.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400258811	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3202-2013	Tlaxcala	Cuicatlan	San Francisco Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$211,385	\$211,385	\$211,385	\$211,385	\$195,006	\$195,006	\$195,006	92.25	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: el proyecto se concluyo al 100% con un ahorro de \$ 16,378.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400258742	Edificio A Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3214-2013	Tlaxcala	Hueyotlilan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,296,480	\$1,296,480	\$1,296,480	\$1,296,480	\$760,974	\$760,974	\$760,974	58.70	00	Aula	0	100.00	59.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 59% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400258770	Edificio A Ampliacion De Sanitarios- Direccion, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3247-2013	Tlaxcala	Hueyotlilan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$284,424	\$284,424	\$284,424	\$284,424	\$284,158	\$284,158	\$284,158	99.91	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN AHBORO DE \$ 265.97 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400258818	Edificio B Sustitucion De Losetas Y Firma De Concreto Estructura Aislada	3274-2013	Tlaxcala	Hueyotlilan	San Simón Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$193,396	\$193,396	\$193,396	\$193,396	\$198,396	\$198,396	\$198,396	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400258857	Edificio B Dos Aulas Didacticas Estructura Aislada, Edificio C Sanitarios	3255-2013	Tlaxcala	Ahuacaná de Miguel Hidalgo	Ahuacaná	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,926,894	\$2,024,900	\$2,024,900	\$2,024,900	\$2,024,900	\$2,018,456	\$2,018,456	\$2,018,456	99.68	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE PRESENTO AHBORO POR \$6,444.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400258937	Edificio A Ampliacion De Sanitarios Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3250-2013	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33																			

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400268472	Construcción De Techumbre	008-004-2013	Tlaxcala	Tepayecano	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$486,853	\$486,853	96.79	00	Aula	0	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400268969	Construcción De Cubierta	008-005-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal s.a.	Aportaciones Federales	1012 FAJEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$699,999	\$699,999	\$699,999	\$699,999	\$699,999	\$699,971	\$699,971	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO PRESENTE ANEXOS \$29.31 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400271268	Transferencia Al Municipio De Tlaxco	NA	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCO	Asistencia Social	Terminado	2013	\$13,036,217	\$13,036,217	\$13,036,217	\$13,036,217	\$13,036,217	\$13,036,217	\$13,036,217	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400271290	Transferencia Al Municipio De Papalotla	NA	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,181,137	\$2,181,137	\$2,181,137	\$2,181,137	\$2,181,137	\$2,181,137	\$2,181,137	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400271301	Transferencia Al Municipio De Xicotzinco	NA	Tlaxcala	Xicotzinco	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XICOTZINCO	Asistencia Social	Terminado	2013	\$6,931,453	\$6,931,453	\$6,931,453	\$6,931,453	\$6,931,453	\$6,931,453	\$6,931,453	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13130400271310	Municipio De Santa Ana Nopalucan	-	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN	Asistencia Social	Terminado	2013	\$898,641	\$898,641	\$898,641	\$898,641	\$898,641	\$898,641	\$898,641	\$898,641	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400271319	Transferencia Al Municipio De Lázaro Cárdenas	NA	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,201,115	\$1,201,115	\$1,201,115	\$1,201,115	\$1,201,115	\$1,201,115	\$1,201,115	\$1,201,115	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400271760	Provision Para La Armonización Contable Pmf	sn	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	R16 Provision para la Armonización Contable			23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de planeacion y finanzas	Educación	Terminado	2014	\$2,005,000	\$2,064,893	\$2,064,893	\$2,064,893	\$2,064,893	\$2,064,893	\$640,320	100.00	00	Acción	0	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100287932	Estudio Y Proyecto Para El Mejoramiento Alternativo De Agua Potable Y Ampliar El Servicio De Abastecimiento Sanitario En San Isidro Buen Suceso	PP/FMPT/018/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$866,811	\$866,811	\$866,811	\$866,811	\$866,811	\$866,811	\$866,811	\$866,811	100.00	00	Estudio	3,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100287935	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Pablo Del Monte	PP/FMPT/019/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$997,902	\$997,902	\$997,902	\$997,902	\$310,568	\$310,568	\$310,568	31.12	00	Proyecto	10,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100287936	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Antonio Acamama De Miguel Hidalgo	PP/FMPT/020/14	Tlaxcala	Acamama de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$749,164	\$749,164	\$749,164	\$749,164	\$227,315	\$227,315	\$227,315	30.34	00	Proyecto	8,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100287937	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Cosme Matatecocho	PP/FMPT/021/14	Tlaxcala	Matatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$499,585	\$499,585	\$499,585	\$499,585	\$150,125	\$150,125	\$150,125	30.05	00	Proyecto	9,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100287941	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Francisco Papalotla	PP/FMPT/022/14	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$499,585	\$499,585	\$499,585	\$499,585	\$150,185	\$150,185	\$150,185	30.06	00	Proyecto	18,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100287945	Rehabilitación De La Carretera Santa Cruz El Porvenir- San Antonio Tlaxiaco-Teococ- La Trinidad Tlaxiaco-Aeropista San Martín Teocococ Segunda Parte	PP/FMPT/023/14	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,598,593	\$10,814,094	\$10,814,094	\$10,814,094	\$9,314,094	\$9,314,094	\$9,314,094	86.13	00	Obra	300,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100287948	Pago 1 Al Millar	1 AL MILLAR 2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	100.00	00	Pago	500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100288065	Construcción Del Depósito Para El Acceso A La Ciudad De La Justicia Fidesa Etapa	PP/FMPT/001/14	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huilaco Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,835,876	\$20,835,876	\$20,835,876	\$20,835,876	\$20,793,781	\$20,793,781	\$20,793,781	99.80	00	Obra	250,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100288080	Adquisición De Derecho De Vía Y Pago De Afectaciones Para La Construcción Del Boulevard Apizaco - Alibohatía - Anasac Ira. Etapa	BT NUMERO 8	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,522,787	\$10,522,787	\$10,522,787	\$10,522,787	\$9,569,692	\$9,569,692	\$9,569,692	90.94	00	Acción	250,000	1.00	0.93	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100288085	Pago 1 Al Millar	1 AL MILLAR 2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$35,076	\$35,076	\$35,076	\$35,076	\$35,076	\$35,076	\$35,076	\$35,076	100.00	00	Pago	500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100288134	Pago Del 1 Al Millar	1 AL MILLAR MFO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0008 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$18,938	\$18,938	\$18,938	\$18,938	\$18,938	\$18,938	\$18,938	\$18,938	100.00	00	Pago	500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100289130	Ampliación Y Admisión De Espacios Del Hospital General De Nativitas.	PP/AN-IV/002/14	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,192,402	\$1,192,402	\$1,192,402	79.49	00	Obra	3,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891545	Rehabilitación De Centro De Salud Ca-2 En Santo Tomas La Concordia.	PP/APCS/416/13	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,223	\$489,223	\$489,223	97.84	00	Obra	3,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891550	Obra Nueva De La Red De Frio De Nativitas, Hospital General (Cámaras Frías)	PP/POROS/437/13	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,483,568	\$2,483,568	\$2,483,568	99.34	00	Obra	3,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891563	Substitución Por Obra Nueva Ca-1 Del Centro De Salud El Carmen Xalpatlahuaya.	PP/APCS/433/13	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,148,040	\$3,148,040	\$3,148,040	95.40	00	Obra	1,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891581	Obra Nueva De La Red De Frio De Huamantla, Hospital General (Cámaras Frías).	PP/POROS/436/13	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,999	\$2,499,999	\$2,499,999	100.00	00	Obra	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891586	Substitución Por Obra Nueva Ca-2 Del Centro De Salud De Terrenate.	PP/APCS/438/13	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,486,384	\$3,486,384	\$3,486,384	99.61	00	Obra	2,800	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891605	Substitución Por Obra Nueva Ca-2 Del Centro De Salud De Sanctorus De Lázaro Cárdenas.	PP/APCS/400/13	Tlaxcala	Sanctorus de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,347,352	\$3,347,352	\$3,347,352	95.64	00	Obra	3,500	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891617	Rehabilitación De La Clínica De Especialidad Médico Dental De Tlaxcala.	PP/APCS/434/13	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$755,858	\$755,858	\$755,858	94.48	00	Obra	15,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891691	Rehabilitación Y Ampliación Para El Centro Para La Prevención Y Atención De Enfermedades De Transmisión Sexual (VIA-SIDA).	PP/APCS/005/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,998,732	\$6,998,732	\$6,998,732	99.98	00	Obra	5,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891700	Rehabilitación Del Centro Integral De Salud Mental (Ciesam).	PP/APCS/417/13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,575	\$999,575	\$999,575	99.96	00	Obra	2,000	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA131401002891719	Substitución Por Obra Nueva Del Centro Estatal De Transmisión Sexual (CETS).	PP/APCS/439/13	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetomatitlán	Rural	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,												

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$51,300	\$51,300	\$51,300	\$51,300	\$51,300	\$51,300	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1314010029389	Suministro de Material Para El Programa De Infraestructura Social Estatal	102-2-ADM	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,740,964	\$1,740,964	\$1,740,964	\$1,740,964	\$1,740,964	\$1,740,964	\$1,740,964	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100293401	Suministro de Material Para El Programa De Infraestructura Social Basica	102-5-ADM	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$203,171	\$203,171	\$203,171	\$203,171	\$203,171	\$203,171	\$203,171	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100293410	Suministro de Material Para El Programa De Infraestructura Social Basica	102-6-ADM	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,737,845	\$1,737,845	\$1,737,845	\$1,737,845	\$1,737,845	\$1,737,845	\$1,737,845	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100293422	Suministro de Material Del Programa De Infraestructura Social Basica	102-7-ADM	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$201,795	\$201,795	\$201,795	\$201,795	\$201,795	\$201,795	\$201,795	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100293429	Suministro de Material Para El Programa De Infraestructura Social Basica	102-11-ADM	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,353,970	\$2,353,970	\$2,353,970	\$2,353,970	\$2,353,970	\$2,353,970	\$2,353,970	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100293756	Construcción De Pavimento De Adobrote En Calle Ignacio Alzola Santa Cruz Póticos	PP/PR/301/13	Tlaxcala	Atlixayanca	Santa Cruz Póticos Rural	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,928,429	\$1,940,669	\$1,940,669	\$1,940,669	\$1,927,043	\$1,927,043	\$1,927,043	99.30	0	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100294219	Edificio A Rehabilitación De Sanitarios Estructura Adosada Y Obra Exterior	3313-2013	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$278,773	\$278,773	\$278,773	\$278,773	\$278,773	\$278,773	\$278,773	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100294279	Edificio A,B,C,D,E,F,G Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Estructura Atípica Adosada Edificio C,E Desaholce	3310-2013	Tlaxcala	Ruamantla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$421,648	\$421,648	\$421,648	\$421,648	\$421,648	\$421,648	\$421,648	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100294306	Edificio B Dos Aulas Didácticas 6x8 Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3299-2013	Tlaxcala	Ruamantla	Colonia Hermenegildo Galeana Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$481,688	\$481,688	\$481,688	\$481,688	\$481,688	\$481,688	\$481,688	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100295174	Edificio Y Talleres De Electricidad 3 Ses Estructura 7x8 Aislada Y Obra Exterior	3304-2013	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,538,950	\$1,538,950	\$1,538,950	\$1,538,950	\$1,538,950	\$1,538,950	\$1,538,950	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% Y FINANCIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100295336	Edificio Y Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3296-2013	Tlaxcala	Nahuacmilpa de Mariano Alzola	San Felipe Hidalgo Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$319,426	\$319,426	\$319,426	\$319,426	\$298,323	\$298,323	\$298,323	93.39	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON AVANCE DE 21,103.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100295566	Edificio C Aula Tipo Usar 6x8m Estructura Aislada Y Obra Exterior	3301-2013	Tlaxcala	Yauhquechcan	Santa Orsila Atlixtepec Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$226,812	\$226,812	\$226,812	\$226,812	\$63,017	\$63,017	\$63,017	27.78	0	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DE 28% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100295726	Edificio F Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3302-2013	Tlaxcala	Atlixayanca	Concepción Hidalgo Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$281,190	\$281,190	\$281,190	\$281,190	\$265,557	\$265,557	\$265,557	94.44	0	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto muestra un avance del 94% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100296551	Reparación De Transformador	3279-2013	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$57,049	\$57,049	\$57,049	\$57,049	\$57,049	\$57,049	\$57,049	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100296700	Edificio A Tres Aulas Didácticas 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3303-2013	Tlaxcala	Sacatalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,347,105	\$1,347,105	\$1,347,105	\$1,347,105	\$1,347,105	\$1,347,105	\$1,347,105	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100297478	Edificio B Rehabilitación Del Único Sanitario Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	3305-2013	Tlaxcala	Amananala de Miguel Hidalgo	Amananala Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$232,986	\$232,986	\$232,986	\$232,986	\$232,986	\$232,986	\$232,986	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% FINANCIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100297560	Capital Disponible	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$5,474,666	\$5,474,666	\$5,474,666	\$5,474,666	\$5,474,666	\$5,474,666	\$5,474,666	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: ENTE IMPORTE CORRESPONDE A CAPITAL REINTRODUCIDO A LA TESORO / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100297568	Edificio A Fm, Remodelación De Sanitarios Estructura 0-2 Adosada Y Obra Exterior, Cubierta De Plaza Cívica	3307-2013	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Cuauhtl	Apetatitlán Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,029,912	\$1,029,912	\$1,029,912	\$1,029,912	\$475,575	\$475,575	\$475,575	46.18	0	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE MUESTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100297972	Pavimento De Adoquin Y Cuadrículas En Calle Acoatecanal, Benito Juárez Y Mazahuacoyotl	PP/PR/004/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,971,131	\$2,970,879	\$2,970,879	\$2,970,879	\$2,970,879	\$2,970,879	\$2,970,879	100.00	0	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100297979	Aportaciones Para La Construcción Del Depósito Para El Acceso A La Ciudad De La Justicia Segundo Etapa Del Pasa	PP-FM/A-001-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$9,998,880	\$9,998,880	\$9,998,880	\$9,998,880	\$9,998,880	\$9,998,880	\$9,998,880	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100297980	Pavimento De Adoquin, Cuadrículas Y Banquetas En Calle Mexico (Acceso De Carretera Mexico - Veracruz) Y Restauración De Pavimento En Calle 5 De Mayo	PP/PR/003/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,525,570	\$1,772,697	\$1,772,697	\$1,772,697	\$1,772,697	\$1,772,697	\$1,772,697	100.00	-1	1,500	1.00	100.00	Financiera: SE PAGO CON CAPITAL \$1,525,570.14 Y RECONSTRUYO \$247,126.78 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100297983	Desarrollo Social En La Educación	-	Tlaxcala	Tepeyano	Tepeyano Urbano	Subsidios	0006 Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$5,896,417	\$5,896,417	\$5,896,417	\$5,896,417	\$4,790,305	\$4,790,305	\$4,790,305	81.24	0	64.00	81.24	Financiera: Es la misma información que se presenta en el 4o Trimestre 2014 / Física: se registra la misma información que en 4o trimestre 2014 / Registro: Se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298000	Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle 16 De Septiembre Entre Niños Heroes Y Benito Juárez	PP/PR/442/13	Tlaxcala	Cuapiastla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$454,016	\$390,598	\$390,598	\$390,598	\$390,598	\$390,598	\$390,598	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298010	Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Febrero Entre Niños Heroes Y Benito Juárez	PP/PR/433/14	Tlaxcala	Cuapiastla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$347,253	\$324,195	\$324,195	\$324,195	\$324,195	\$324,195	\$324,195	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298013	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Cuadrículas En Calle María Cardenas Entre Constitución Y 5 De Mayo	PP/PR/444/14	Tlaxcala	Cuapiastla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$792,449	\$797,924	\$797,924	\$797,924	\$797,924	\$797,924	\$797,924	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298023	Pavimento De Adoquin Y Cuadrículas En Calle Constitución Acceso Principal A La Comunidad	PP/PR/445/14	Tlaxcala	Cuapiastla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$602,641	\$531,756	\$531,756	\$531,756	\$531,756	\$531,756	\$531,756	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298033	Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Cuadrículas En Calle Tolucaquecapan Entre Palmas Y Jardín Frente A Jardín De Niños Xicotencatl	PP/PR/446/14	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,568,797	\$1,497,841	\$1,497,841	\$1,497,841	\$1,497,841	\$1,497,841	\$1,497,841	100.00	0	1,500	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298041	Pavimento De Adoquin Y Cuadrículas En Acceso A Jardín Luis Donaldo Colón Entre Calle Rosarivista Y Jardín De Niños	PP/PR/447/14	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$394,931	\$355,744	\$355,744	\$355,744	\$355,744	\$355,744	\$355,744	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298047	Construcción De Pavimento, Banquetas Y Cuadrículas En Escuela Primaria Refugio De Tlaxilan	PP/PR/448/14	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programa Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,178,749	\$1,146,101	\$1,146,101	\$1,146,101	\$1,146,101	\$1,146,101	\$1,146,101	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298108	1 Al Millar Sct 2013	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9-Comunicaciones y Transportes	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA13140100298149	Reparación De Transformador	3275-2013	Tlaxcala	Itacouxtilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	201													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culatrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100298243	Edificio D Aula Didáctica 688 Infraestructura Regional Alisada y Obra Exterior	3303-2013	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$248,286	\$248,286	\$248,286	\$248,286	\$227,955	\$227,955	\$227,955	91.81	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100298740	Construcción De Carretera Apizaco-Alibartilla Segundo Tramo	PF FR 441 13	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Escudos Peñiticas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$12,758,014	\$12,758,014	\$12,758,014	\$12,758,014	\$12,758,014	\$12,758,014	100.00	00	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140100300409	Adaptación De Sanitarios Para Discapacitados, Construcción De Caricabo Sano, Suministro De Candelaria	SED-006-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$397,752	\$397,752	\$397,752	\$397,752	\$397,752	\$397,752	\$397,752	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300493	Adecuación De Sanitarios Para Discapacitados, Rampa De Acceso, Suministro Y Colocación De Teplomantelamiento	SED-008-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$459,636	\$459,636	\$459,636	\$459,636	\$459,636	\$459,636	\$459,636	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300506	Adecuación De Sanitarios Para Discapacitados, Fuso De Concreto, Suministro Y Colocación De Luminarias	SED-009-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$72,971	\$72,971	\$72,971	\$72,971	\$72,971	\$72,971	\$72,971	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300532	Adecuación De Sanitarios Para Discapacitados, Sum y Colocación Arcañados, Electrónicos, Interruptor	SED-011-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Barrio de Guadalupe Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300544	Adaptación De Sanitarios Para Discapacitados, Suministro Y Colocación De Candelaria De Aluminio	SED-012-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$260,849	\$260,849	\$260,849	\$260,849	\$260,849	\$260,849	\$260,849	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300575	Mantenimiento De Sanitarios, Reparación Y Colocación De Perillas Y Marcos De Aluminio En Puertas Y Candelaria	SED-004-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Barrio de Guadalupe Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$230,792	\$230,792	\$230,792	\$230,792	\$230,792	\$230,792	\$230,792	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300604	Mantenimiento A Sanitarios, Suministro Y Colocación De Luminarias En Aulas, Suministro Y Colocación De Lámparas	SED-016-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$113,205	\$113,205	\$113,205	\$113,205	\$113,205	\$113,205	\$113,205	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300626	Adecuación De Sanitarios Para Discapacitados, Suministro Y Aplicación De Pintura En Aulas, Teplomantelamiento	SED-017-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$276,617	\$276,617	\$276,617	\$276,617	\$276,617	\$276,617	\$276,617	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300677	Mantenimiento En Sanitarios, Reparación Y Colocación De Perillas Y Marcos De Aluminio En Puertas Y Candelaria De Aluminio En Aulas	SED-019-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$264,938	\$264,938	\$264,938	\$264,938	\$264,938	\$264,938	\$264,938	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140100300710	Adaptación De Sanitarios Para Discapacitados, Reparación Y Colocación De Perillas Y Marcos De Aluminio En Puertas Y Candelaria, Suministro Y Colocación De Luminarias	SED-001-2013	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	La Soledad Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$415,419	\$415,419	\$415,419	\$415,419	\$415,419	\$415,419	\$415,419	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200320613	Infraestructura Para Dotar De Servicios Al Predio Que Alberga Al Hospital De San Pablo Del Monte	PF/FMPT/049/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,381,014	\$5,381,014	\$5,381,014	\$5,381,014	\$5,166,212	\$5,166,212	\$5,166,212	96.01	00	Acción	10,000	1.00	0.90	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200320634	Adecuación De Proyecto Ejecutivo Para El Hospital De San Pablo Del Monte (Recluzado De Acceso)	PF/FMPT/103/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$720,517	\$720,517	\$720,517	\$720,517	\$619,247	\$619,247	\$619,247	85.94	00	Proyecto	0	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200320662	Boulevard De Acceso Al Hospital De San Pablo Del Monte	PF/FMPT/197/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$45,858,343	\$45,858,343	\$45,858,343	\$45,858,343	\$11,404,808	\$11,404,808	\$11,404,808	24.87	00	Obra	0	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200320734	Bala De Espera En Área Existente En El Hospital Regional Emilio Sanchez	PF/AN-19/028/14	Tlaxcala	Tlaxpantepetl	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,885	\$287,885	\$287,885	95.96	00	Obra	0	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200320797	La "Canica" (Biblioteca Interactiva De Literatura Indígena). Primera Etapa.	PF/SACT/032/14	Tlaxcala	Itaneco	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$842,871	\$842,871	\$842,871	\$842,871	00	00	00	0.00	00	Obra	0	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200320835	Construcción De Pavimento De Adoquero En Calle Juan Securia Entre Calle Emiliano Zapata Y Cuauhtemoc	PF/PRF/499/13	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$497,603	\$497,603	\$497,603	\$497,603	\$497,603	\$497,603	\$497,603	100.00	00	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200320920	Adquisición Del Derecho De Via Y Pago De Adecuaciones Para La Construcción Del Boulevard Apizaco-Militaria-Anasco (Primera Etapa)	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$26,827,321	\$25,893,135	\$25,893,135	\$25,893,135	\$25,893,135	\$25,893,135	\$25,774,568	100.00	00	Acción	0	0.00	99.34	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200324202	L1- Laboratorio Taller Estructuras Especial Alisada y Obra Exterior	FAN-003-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE	Educación	En Ejecución	2013	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$10,519,016	\$10,519,016	\$10,519,016	55.36	00	Laboratorio	203	0.00	75.00	Financiera: Enviado para su validación / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200324298	Modernización Integral Del Registro Civil 2013	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas			4-Gobernación	REGISTRO CIVIL ESTADO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$849,038	\$849,038	\$849,038	\$849,038	\$849,038	\$849,038	\$820,188	100.00	00	Acción	0	100.00	96.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200324369	Apoyo Extraordinario Educación 2013	sn	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0031 Apoyos complementarios para el PAIS			11-Educación Pública	Secretaria de Educación Pública	Educación	En Ejecución	2013	\$230,230	\$230,230	\$230,230	\$230,230	\$230,230	00	00	0.00	00	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA131402003247612	Infraestructura Media Superior 2013	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0006 Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	Secretaria de Educación Pública del Estado	Educación	En Ejecución	2013	\$416,262	\$416,262	\$416,262	\$416,262	\$416,262	\$416,262	\$416,262	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200324792	Ampliación De La Oferta Educativa 2013	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior			11-Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2013	\$14,697,954	\$14,697,954	\$14,697,954	\$14,697,954	\$14,697,954	\$14,697,954	\$14,594,906	100.00	00	Acción	0	0.00	99.23	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140200329359	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E Y F Y Obra Exterior	3324-2014	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2013	\$244,466	\$244,466	\$244,466	\$244,466	\$244,466	\$244,466	\$244,466	100.00	00	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140300340553	Adecuación De Proyecto Ejecutivo Para El Hospital De San Pablo Del Monte.	PF/FMPT/145/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2013	\$579,483	\$579,483	\$579,483	\$579,483	\$579,483	\$579,483	\$579,483	100.00	00	Proyecto	10,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140300346126	Substitución Por Obra Nueva De La Clínica De Especialidad Médico Dental (Apizaco)	PF/AFCSB/154/14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$5,610,340	\$5,610,340	\$5,610,340	33.00	00	Obra	250,000	0.00	0.15	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140300346638	Ampliación Unin Y Rehabilitación Del Hospital De La Mujer	PF/AN-19/167/14	Tlaxcala	Apetitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2013	\$341,095	\$341,095	\$341,095	\$341,095	\$333,160	\$333,160	\$333,160	97.67	00	Obra	250,000	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140300346962	Adecuación Del Edificio De Construcción Del Casero De Tlaxcala Para El Nuevo Sistema De Juicios Orales	POSECOOVI/45013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Seguridad	Terminado	2013	\$3,294,584	\$3,294,584	\$3,294,584	\$3,294,584	\$3,294,584	\$3,294,584	\$3,294,584	100.00	00	Accidente	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140300346961	Pavimentación De La Carreteras Luis Apizaquito Tecla	PO-SECOOVI/142-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$3,433,651	\$3,433,651	\$3,433,651	\$3,433,651	\$3,433,651	\$3,433,651	\$3,433,651	100.00	00	Obra	0	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300387413	Edificio "M" Construcción De Barra Y Puerta De Acceso Estructura Pvc.	3290-2013	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatli	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$78,352	\$78,352	\$78,352	\$78,352	\$78,352	\$78,352	\$78,352	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300387588	Edificio "M" Construcción De Barra Y Puerta De Acceso Estructura Pvc	3290-2013	Tlaxcala	Nahuacmilpa de Mariano Arista	Ciudad de Nahuacmilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$76,028	\$76,028	\$76,028	\$76,028	\$76,028	\$76,028	\$76,028	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393100	Edificio C Pb: Dos Aulas 2.3 En C/D Servicios Sanitarios 3en Bodega 1 En Laboratorio Múltiple 4 En Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-006-2014	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxco	Urbano	Subsidios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$3,456,126	\$3,142,016	\$3,142,016	\$3,142,016	\$3,142,016	\$1,580,879	\$1,580,879	50.31	\$0	Aula	0	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393129	Edificio C Pb: Dos Aulas 2.3 En C/D Servicios Sanitarios 3en Bodega 1 En Laboratorio Múltiple 4 En Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-010-2014	Tlaxcala	Tepehilla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$3,016,530	\$3,016,530	\$3,016,530	\$3,016,530	\$3,016,530	\$574,973	\$574,973	19.06	\$0	Aula	0	0.00	19.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393161	Edificio "M" Pb: Dos Aulas 2.3 En C/D Servicios Sanitarios 3 En Bodega 1 En Laboratorio Múltiple 4 En Escalera 1 En Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-011-2014	Tlaxcala	San Lucas Teopitlan	San Lucas Teopitlan Urbano	Urbano	Subsidios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$3,243,026	\$2,895,575	\$2,895,575	\$2,895,575	\$2,895,575	\$31,296	\$31,296	1.08	\$0	Aula	0	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393277	Edificio F Pb: Dos Aulas 2.3 En C/D Servicios Sanitarios 3en Bodega 1 En Escalera 1 En Laboratorio Múltiple 4 En Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FCM-009-2014	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	1026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$3,192,674	\$3,192,674	\$3,192,674	\$3,192,674	\$3,192,674	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO SE OTORGO ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393280	Rehabilitación De Edificio A,B,C Y D, Edificio C Taller Operador Repones De Repuso De Computo 4 En Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior.	PROGMS-009-2014	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatli	Contia	Urbano	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,120,276	\$1,120,276	\$1,120,276	\$1,120,276	\$1,120,276	\$1,120,267	\$1,120,267	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA CONCLUIDA Y PRESENTA REPONOS DE 9.00 PESOS ML - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393416	Edificio A Terminación De Administrativo 3en Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior	PROGMS-002-2014	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,374,027	\$1,374,027	\$1,374,027	\$1,374,027	\$1,374,027	\$1,374,027	\$1,374,027	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECT SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393474	Edificio "M" Pb: Adaptación De Dos Aulas Para Administrativo 3en, Pa Dos Aulas 2.3 En C/D C/D C/D C/D De Escalera Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	PROGMS-008-2014	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$1,095,866	\$1,095,866	\$1,095,866	\$1,095,866	\$1,095,866	\$38,206	\$38,206	32.69	\$0	Aula	0	0.00	32.69	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN 32.69 DE AVANCE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140300393549	Edificio A Pb: Administrativo 3en, Pa 2 Aulas 2.3, 3en, Aula 3 En, Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	SEM-PROGMS-02-2014	Tlaxcala	Cuapixtlahuac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$510,289	\$510,289	\$510,289	\$510,289	\$510,289	\$510,288	\$510,288	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA Y PRESENTA REPONOS DE 0.76 PESOS ML - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140400412309	Suministro De Un Sistema Integral Para Implementación De La Base De Datos	GET-INV-122-2013	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1002 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$1,299,357	\$1,299,357	\$1,299,357	\$1,299,357	\$1,299,357	\$1,299,357	\$1,299,357	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140400412319	Copra De Un Equipo De Rayos X Portatil Marco Siemens	AD-39-1-2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1002 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$747,040	\$747,040	\$747,040	\$747,040	\$747,040	\$747,040	\$747,040	\$747,040	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400418247	Rehabilitación De Paraderos De La Y Origa	PD/SECOOVI/152/14	Tlaxcala	Yauhquechban	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$164,405	\$164,405	\$164,405	\$164,405	\$164,405	\$164,405	\$164,405	\$164,405	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400420730	Rehabilitación De Escuela Primaria Emilio Sanchez Piedras De La Col. San Rafael Atlixco	FF/FIRS/143/14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	Terminado	2014	\$2,292,680	\$2,292,680	\$2,292,680	\$2,292,680	\$2,292,680	\$2,292,680	\$2,292,680	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140400420738	Rehabilitación De Entropo A San Isidro-Apizaco	FF/FIRS/143/14	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,745,406	\$2,745,406	\$2,745,406	\$2,745,406	\$2,745,406	\$2,028,803	\$2,028,803	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140400424556	Pavimentación De Calle 2 De Enero	FF/FIRS/146/14	Tlaxcala	Yauhquechban	Huacaltzinco	Urbano	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,307,623	\$4,307,623	\$4,307,623	\$4,307,623	\$4,307,623	\$4,307,623	\$3,582,293	\$3,582,293	100.00	\$0	Obra	0	0.00	83.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400424639	Adquisición De Derecho De Vía Y/O Pago De Afectaciones Para Obra De	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$2,443,725	\$2,443,725	100.00	\$0	Obra	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400427300	Rehabilitación De Cancha Deportiva	SEM-PROGMS-04-2014	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$240,276	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO SE OTORGO ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140400427555	Rehabilitación De Edificio A,B,D Y Obra Exterior	SEM-PROGMS-05-2014	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatli	Contia	Urbano	Subsidios	8005 Formación y certificación para el trabajo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$604,076	\$604,076	\$604,076	\$604,076	\$604,076	\$540,720	\$540,720	89.51	\$0	Aula	0	0.00	89.51	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140400429935	Edificio 2 Pb: Dos Aulas 2.3 En Mes Bodega 1 En Pa Dos Aulas 2.3 En Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	SEM-PROGMS-13-2014	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	Terminado	2013	\$210,786	\$210,786	\$210,786	\$210,786	\$210,786	\$210,786	\$210,786	\$210,786	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400430421	Edificio A Pb: Administrativo 3en Pa 2 Aulas 2.3 En Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	PROGMS-011-2014	Tlaxcala	Papicla de Xicohcancatl	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8005 Formación y certificación para el trabajo			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$137,892	\$137,892	\$137,892	\$137,892	\$137,892	\$122,761	\$122,761	89.03	\$0	Aula	0	0.00	89.03	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN 89.03 DE AVANCE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA13140400430470	Construcción De Fachada De Múltiple En Cafetería Y Obra Exterior	SEM-PROGMS-03-2014	Tlaxcala	Interochicla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Subsidios	8005 Formación y certificación para el trabajo		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$152,496	\$152,496	\$152,496	\$152,496	\$152,496	\$152,496	\$152,496	\$152,496	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400431338	Edificio "A" Prefectura 1 R.E. Estructura U-1c Adosada Y Rehabilitación De Pista Civica	SEM-PROGMS-14-2014	Tlaxcala	Papicla de Xicohcancatl	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$693,559	\$693,559	\$693,559	\$693,559	\$693,559	\$693,559	\$693,559	\$693,559	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400432982	Construcción De Cunetas, Aplicación De Alcantarillado Y Bacheo En La Comunidad Del Rosario	PD/SECOOVI/020/13	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$1,490,139	\$1,490,139	\$1,490,139	\$1,490,139	\$1,490,139	\$1,490,139	\$1,490,139	\$1,490,139	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400443090	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido	PD/SECOOVI/024/13	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Deporte	Terminado	2013	\$1,309,794	\$1,309,794	\$1,309,794	\$1,309,794	\$1,309,794	\$1,309,794	\$1,309,794	\$1,309,794	100.00	\$0	Cancha	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140400443029	Instalaciones De Seguridad Y Electrificación De Pista Del Rastro	PD/SECOOVI/004/13	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2013	\$1,295,106	\$1,295,106	\$1,295,106	\$1,295,106	\$1,295,106	\$1,295,106	\$1,295,106	\$1,295,106	100.00	\$0	Planta	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140500298994	Mantenimiento A Servicios, Fijo De Cermas En Aulas, Cacería De Alumino Suministro Y Colocación	SED-002-2013	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20-Desarrollo Social	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$133,283	\$133,283	\$133,283	\$133,283	\$133,283	\$133,283	\$133,283	\$133,283	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140500330225	Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior	FR-393-2013	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1003 Fondo Regional - Siete Estados Reñantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,174,025	\$1,174,025	\$1,174,025	\$1,174,025	\$1,174,025	\$1,174,025	\$1,174,025	\$1,174,025	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA13140500542010	Parque Lineal Riveras	PD/SECOOVI/149/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohcancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$404,500	\$404,													

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100319880	Ampliación Y Rehabilitación De Centro Deportivo	FORDEP141001	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAX	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Unidad	4,152	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100316588	Construcción Del Techado De La Plaza Civica En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 29690114	-	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras	Educación	En Ejecución	2014	\$656,830	\$656,830	\$656,830	\$656,830	\$656,830	\$656,830	\$656,830	\$656,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Física: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100316600	Construcción De Tramos Carreteros En Diferentes Comunidades Del Municipio De San Lorenzo Cuapixtla	-	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Cuapixtla, Dirección de Obras	Urbanización	Terminado	2014	\$4,242,076	\$4,242,076	\$4,242,076	\$4,242,076	\$4,242,076	\$4,242,076	\$4,242,076	\$4,242,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100316790	Pavimentación De Adoquero En La Calle Hernández Y Privada S De Mayo	-	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amaxac de Guerrero.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,875	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente al 100% / Física: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: Una vez cotizado el folio TLA14140100316790 con la cuenta aprobada del 2014 se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100316969	Pavimentación De La Calle Aldama	FORDEP142001	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Dirección de Obras	Urbanización	En Ejecución	2014	\$317,742	\$317,742	\$317,742	\$317,742	\$317,742	\$317,742	\$317,742	\$317,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100317175	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas	-	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Dirección de Obras	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100317354	Pavimentación De La Calle Prolongación Puebla	-	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum, Dirección de Obras	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100317540	Pavimentación De Diversas Calles En Amaxac, Estado De Tlaxcala.	-	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	Urbano	Subsidios	0058 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amaxac de Guerrero.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente al 100% / Física: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: al Los recursos del proyecto Pavimentación de diversas calles en Amaxac, estado de Tlaxcala, se emplearon en pavimentar la calle Josefa Ortiz de Domínguez en su tramo comprendido entre las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo - b) Una vez cotizado el folio TLA14140100317540 con la cuenta aprobada del 2014 se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100317724	Construcción Del Techado De La Plaza Civica Del Jardín De Niños Rafael Ramírez Clave 29630125	-	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras	Educación	En Ejecución	2014	\$485,981	\$485,981	\$485,981	\$485,981	\$485,981	\$485,981	\$485,981	\$485,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Física: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100317906	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Francisco Sarabia, Apizaco, Tlaxcala	-	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Apizaco, Dirección de Obras	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,264,516	\$1,217,400	\$1,217,400	\$1,217,400	\$1,217,400	\$1,217,400	\$1,217,400	\$1,217,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100318093	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	-	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum, Dirección de Obras	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100318297	Construcción Del Techado De La Plaza Civica De La Escuela Primaria Montemal Clave 29690282	-	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras	Educación	En Ejecución	2014	\$815,190	\$815,190	\$815,190	\$815,190	\$815,190	\$815,190	\$815,190	\$815,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Física: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100318308	Construcción De Casa De Cultura	-	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Fideicomisos	8086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Física: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100318478	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	-	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,779,569	\$1,779,569	\$1,779,569	\$1,779,569	\$1,779,569	\$1,779,569	\$1,779,569	\$1,779,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Física: se tiene esta cantidad en base al expediente tecnico 2014 y se encuentra dentro de la cuenta 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140100318482	Pavimentación De La Avenida Juventud	-	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum, Dirección de Obras	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200330980	Ampliación De Red Para Energia Electrica	FISM143203	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Apizahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$36,312	\$36,312	\$36,312	\$36,312	\$36,312	\$36,312	\$36,312	\$36,312	100.00	\$0	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200332255	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143201	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$193,368	\$193,368	\$193,368	\$193,368	\$193,368	\$193,368	\$193,368	\$193,368	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200332335	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143202	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$50,223	\$50,223	\$50,223	\$50,223	\$50,223	\$50,223	\$50,223	\$50,223	100.00	\$0	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200332388	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143203	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Apizahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$98,989	\$98,989	\$98,989	\$98,989	\$98,989	\$98,989	\$98,989	\$98,989	100.00	\$0	Metro Lineal	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200332398	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143204	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$224,337	\$224,337	\$224,337	\$224,337	\$224,337	\$224,337	\$224,337	\$224,337	100.00	\$0	Metro Lineal	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200333346	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143205	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	100.00	\$0	Metro Lineal	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200333368	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143206	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$43,582	\$43,582	\$43,582	\$43,582	\$43,582	\$43,582	\$43,582	\$43,582	100.00	\$0	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200333381	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143207	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$44,109	\$44,109	\$44,109	\$44,109	\$44,109	\$44,109	\$44,109	\$44,109	100.00	\$0	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200333429	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143208	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$253,385	\$253,385	\$253,385	\$253,385	\$253,385	\$253,385	\$253,385	\$253,385	100.00	\$0	Metro Lineal	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200333470	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143209	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	\$124,351	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200333498	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM143210	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Chualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,470	\$38,470	\$38,470	\$38,470	\$38,470	\$38,470	\$38,470	\$38,470	100.00	\$0	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333521	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4143011	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuastlpa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$37,185	\$37,185	\$37,185	\$37,185	\$37,185	\$37,185	\$37,185	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333540	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4143012	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuastlpa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$49,136	\$49,136	\$49,136	\$49,136	\$49,136	\$49,136	\$49,136	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333577	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4143013	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuastlpa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$18,543	\$18,543	\$18,543	\$18,543	\$18,543	\$18,543	\$18,543	100.00	00	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333651	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM4143014	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuastlpa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$42,369	\$42,369	\$42,369	\$42,369	\$42,369	\$42,369	\$42,369	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333670	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4143015	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$44,965	\$44,965	\$44,965	\$44,965	\$44,965	\$44,965	\$44,965	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333718	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4143016	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$18,100	\$18,100	100.00	00	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333735	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4143017	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333751	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4143018	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$105,690	\$105,690	\$105,690	\$105,690	\$105,690	\$105,690	\$105,690	100.00	00	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333780	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM4143019	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$13,499	\$13,499	\$13,499	\$13,499	\$13,499	\$13,499	\$13,499	100.00	00	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333891	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM4143020	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$37,740	\$37,740	\$37,740	\$37,740	\$37,740	\$37,740	\$37,740	100.00	00	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333947	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM4143021	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$14,924	\$14,924	\$14,924	\$14,924	\$14,924	\$14,924	\$14,924	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333991	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM4143022	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$17,245	\$17,245	\$17,245	\$17,245	\$17,245	\$17,245	\$17,245	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333670	Pavimentación de Adoquín, Camisones y Banquetas En Calles 39 Entre La 10 Y La 8 Prolongación De La POSECO00V103314 Calle 10, Entre La Calle 31 Y 39 En Colonia Xicotlán.		Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMARUJO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,428,615	\$2,428,394	\$2,428,394	\$2,428,394	\$2,428,394	\$2,428,394	\$2,428,394	100.00	00	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333748	Construcción De 3 Aulas, Edificio De Acreditación Como Segunda Fase De Obra (Segundo Piso)	01	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$741,712	\$802,804	\$802,804	\$802,804	\$802,804	\$802,804	\$802,804	100.00	00	Metro Cuadrado	978	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333754	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-001	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,850	\$65,148	\$65,148	\$65,148	\$65,148	\$65,148	\$65,148	100.00	00	Metro Lineal	1,566	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337602	Construcción De Edificio De 4 Aulas, Con Proyección De Crecimiento En 2da Etapa A 8 Aulas Y 3ra Etapa A 12 Aulas	02	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,808,534	\$1,952,461	\$1,952,461	\$1,952,461	\$1,132,427	\$1,132,427	\$841,401	98.00	00	Metro Cuadrado	1,979	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337629	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-002	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,750	\$210,750	\$210,750	\$210,750	\$210,750	\$210,750	\$210,750	100.00	00	M, Canales de Riego	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337670	Construcción De Edificio "P", 4 Aulas, Seminario Con Ventiladores Y Regaderas, Sanitarios.	03	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,790,891	\$3,090,880	\$3,090,880	\$3,090,880	\$1,947,254	\$1,475,137	\$1,475,137	54.20	00	Metro Cuadrado	320	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337692	Construcción De La 2a Fase Del Laboratorio Multidisciplinario Y Sala De Multimedia	04	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,450,653	\$1,450,653	\$1,450,653	\$1,403,306	\$1,403,306	\$1,403,306	96.74	00	Metro Cuadrado	320	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200333774	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-003	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$92,492	\$92,492	\$92,492	\$92,492	\$92,492	\$92,492	\$92,492	100.00	00	Metro Lineal	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337783	Construcción Del Edificio B Auditorio, Bibliotecas Y Aulas De La Facultad De Derecho, Ciencias Políticas Y Criminología.	05	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,505,000	\$5,619,693	\$5,619,693	\$5,619,693	\$3,499,762	\$3,499,762	\$3,499,762	62.28	00	Metro Cuadrado	1,460	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337813	Construcción De Nueva Área De Cafetería Y Cocineros	06	Tlaxcala	Tlaxcala	Ootlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,429,090	\$3,240,451	\$3,240,451	\$3,240,451	\$1,021,265	\$1,021,265	\$1,021,265	31.52	00	Metro Cuadrado	751	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337903	Construcción Y Adaptación De Espacio Para Biblioteca	07	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,773,440	\$1,793,881	\$1,793,881	\$1,793,881	\$814,243	\$814,243	\$805,909	45.39	00	Metros Cuadrados	370	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003337950	Construcción De Laboratorio De Física En La Facultad De Ciencias Básicas, Ingeniería Y Tecnología.	08	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$792,843	\$792,843	\$792,843	\$656,486	\$262,594	\$262,594	33.12	00	Metros Cuadrados	230	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003338274	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-005	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$183,769	\$183,769	\$183,769	\$183,769	\$183,769	\$183,769	\$183,769	100.00	00	Metro Lineal	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003338329	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-006	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,074	\$201,074	\$201,074	\$201,074	\$201,074	\$201,074	\$201,074	100.00	00	Metro Lineal	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003338399	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-007	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$122,500	\$122,500	\$122,500	\$122,500	\$122,500	\$122,500	\$122,500	100.00	00	Metro Lineal	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003338424	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-008	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,920	\$74,920	\$74,920	\$74,920	\$74,920	\$74,920	\$74,920	100.00	00	Metro Lineal	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003338445	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-009	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	\$58,152	100.00	00	Metro Lineal	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141402003338605	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-011	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Recaud. Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	A03-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339123	Pago De Gastos Indirectos Pos Supervisión de Obra Publica	011440001	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,583	\$18,583	\$18,583	\$18,583	\$18,583	\$18,583	\$18,583	100.00	00	Proyecto	613	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339167	Cambio De Valvula	PROCDER134002-A	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,534	\$7,534	\$7,534	\$7,534	\$7,534	\$7,534	\$7,534	100.00	00	Valvula	705	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339271	Suministro E Instalación De Transformador Para Pozo Agua Potable	FISM 1440007	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascensión Huixtocihuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,864,921	\$26,210	\$26,210	\$26,210	\$26,210	\$26,210	\$26,210	100.00	00	Trabajador	943	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339306	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM 1440001	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,406	\$270,406	\$270,406	\$270,406	\$270,406	\$270,406	\$270,406	100.00	00	Pozo	1,278	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339318	Ampliación De Red Para Agua Potable	MSC-FISM-2014-058-025	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$64,268	\$64,268	\$64,268	\$64,268	\$64,268	\$64,268	\$64,268	100.00	00	Metro Lineal	1,950	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339335	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-023	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,612	\$49,612	\$49,612	\$49,612	\$49,612	\$49,612	\$49,612	100.00	00	Metro Lineal	1,950	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339353	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-024	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$101,208	\$101,208	\$101,208	\$101,208	\$101,208	\$101,208	\$101,208	100.00	00	Metro Lineal	2,763	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339368	Ampliación De Red Para Agua Potable	MSC-FISM-2014-058-025	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,239	\$27,239	\$27,239	\$27,239	\$27,239	\$27,239	\$27,239	100.00	00	Metro Lineal	2,763	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339388	Pavimento De Adoquin	FISM 1440008	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuapitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,010	\$460,010	\$460,010	\$460,010	\$460,010	\$460,010	\$460,010	100.00	00	M2, Adoquinamiento o empedrado	63	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339381	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440009	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,979	\$235,979	\$235,979	\$235,979	\$235,979	\$235,979	\$235,979	100.00	00	Metro Lineal	39	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339384	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440010	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuapitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$285,488	\$285,488	\$285,488	\$285,488	\$285,488	\$285,488	\$285,488	100.00	00	Metro Lineal	56	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339382	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM 1440014	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascensión Huixtocihuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	00	Metro Lineal	43	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200339385	Servicios Profesionales Estudios De Consultoría	FISM TMD 1439001	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$313,321	\$313,321	\$313,321	\$313,321	\$313,321	\$313,321	\$313,321	100.00	00	Servicio	22,620	0.00	100.00	Financiera: servicio terminado al 100% financiamiento / Registro: se envía expediente tecnico para validacion despues de cotizar con cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200340373	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440015	Tlaxcala	Xaltocan	San José Texopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,468	\$109,468	\$109,468	\$109,468	\$109,468	\$109,468	\$109,468	100.00	00	Metro Lineal	22	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200340408	Suministro De Tubo Pvc Hidraulico	FISM 1440013	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuapitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,864,921	\$2,256	\$2,256	\$2,256	\$2,256	\$2,256	\$2,256	100.00	00	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200341025	Construcción De Unidad Deportiva En La Población De San Simón Tlaxiahuapitepec Del Municipio De Xaltocan Tlaxcala	FD 1440001	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuapitepec	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Cancha	2,814	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200341030	Remodelación De Unidad Deportiva, En La Población De San Simón Tlaxiahuapitepec Del Municipio De Xaltocan Tlaxcala	FD 1440002	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,742,473	\$1,742,473	\$1,742,473	\$1,742,473	\$1,742,473	\$1,742,473	\$1,742,473	100.00	00	Cancha	705	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200345005	Ampliación De Red Para Agua Potable	MSC-FISM-2014-058-004	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$142,486	\$142,486	\$142,486	\$142,486	\$142,486	\$142,486	\$142,486	100.00	00	Metros Lineales	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200345037	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-010	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$56,945	\$56,945	\$56,945	\$56,945	\$56,945	\$56,945	\$56,945	100.00	00	Metro Lineal	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200345069	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-018	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,778	\$105,778	\$105,778	\$105,778	\$105,778	\$105,778	\$105,778	100.00	00	Metro Lineal	1,713	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200345087	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-019	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,110	\$133,110	\$133,110	\$133,110	\$133,110	\$133,110	\$133,110	100.00	00	Metro Lineal	1,713	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200345111	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MCS-FISM-2014-058-020	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,337	\$97,639	\$97,639	\$97,639	\$97,639	\$97,639	\$97,639	100.00	00	Metro Lineal	1,900	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200345131	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC-FISM-2014-058-021	Tlaxcala	Santa Catarina Ajomiel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AJOMIEL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,603	\$109,603	\$109,603	\$109,603	\$109,603	\$109,603	\$109,603	100.00	00	Metro Lineal	1,900	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200346393	Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento Y Equipamiento De Distritos De Riesgo Y Temporal Tecnificado 2014	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento Y Equipamiento de Distritos de Riesgo y Temporal Tecnificado			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,541,884	\$8,541,884	\$8,541,884	\$8,541,884	\$8,541,884	\$8,541,884	\$8,281,683	100.00	00	Pozos	0	1.00	96.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200346691	Edificio " A " Pab. Administrativo 8 Hs. Escalera 1 Hs. Pab. Dos Aulas 2.5 Hs. Aula 3 Hs. Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	FOM-001-2013	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,738,164	\$2,738,164	\$2,738,164	\$2,738,164	\$2,738,164	\$2,402,367	\$2,402,367	94.33	00	Escuela	100	30.00	94.33	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN 94.33 DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200346820	Edificio " B " Aula Didáctica 2.5 Hs. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	PRODM-010-2014	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$476,983	\$476,983	\$476,983	\$476,983	\$476,983	\$454,563	\$454,563	95.30	00	Escuela	0	30.00	95.30	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN 95.30 DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200346841	Edificio " C " Aula De Usos Múltiples 4 Hs. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	PRODM-013-2014	Tlaxcala	Papalotla	Papalotla	Urbano	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$623,431	\$623,431	\$623,431	\$623,431	\$623,431	\$623,431	\$623,431	100.00	00	Escuela	0	30.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140200346865	Edificio " G " Taller Operador De Paquetes De Equipo De Computo 4 Hs. Estructura U-1c Aisladaadifidicio " B " Mantenimiento De Laboratorio De Química 3 Hs. Estructura U-1c Adoada Y Obra Exterior	PRODM-003-2014	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2013	\$842,796	\$842,796	\$842,796											

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200348511	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	FISM145061	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$75,525	\$75,525	\$75,525	\$75,525	\$75,525	\$75,525	\$75,525	100.00	00	POZO	1,375	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA SE ENVIÓ FOLIO A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FISCAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200348559	Construcción De Totoposita	FID 1437001	Tlaxcala	Itzilaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios	UD98 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ITZILALTEPEC, TLAX	Salud	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: Por cierre de informe definitivo. / Física: por obra terminada. / Registro: Obra terminada.
TLA14140200348718	Construcción De Biblioteca Municipal	FD01437001	Tlaxcala	Itzilaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios	UD99 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Itzilaltepéc de Trinidad Sánchez Santos, Tlax	Educación	En Ejecución	2014	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	100.00	00	Obra	2,600	0.00	100.00	Financiera: Por cierre definitivo. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200349990	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1452001	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,557	\$201,557	\$201,557	\$201,557	\$201,557	\$201,557	\$201,557	100.00	00	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200350026	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1452002	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	\$199,487	100.00	00	Metro Lineal	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200350314	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM1452003	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$175,186	\$175,186	\$175,186	\$175,186	\$175,186	\$175,186	\$175,186	100.00	00	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200350364	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1452004	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,779,978	\$68,800	\$68,800	\$68,800	\$68,800	\$68,800	\$68,800	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: PARA VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200350517	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1452006	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$145,317	\$145,317	\$145,317	\$145,317	\$145,317	\$145,317	\$145,317	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200350556	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1452007	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$774,631	\$774,631	\$774,631	\$774,631	\$774,631	\$774,631	\$774,631	100.00	00	Metro Lineal	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200351019	Programa De Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento Y Equipamiento De Unidades De Riesgo 2014	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2317 Programa de Rehabilitación, Modernización, Mantenimiento Y Equipamiento de Unidades de Riesgo			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,201,000	\$24,201,000	\$24,201,000	\$24,201,000	\$24,201,000	\$24,201,000	\$10,947,563	100.00	00	Pozos	0	1.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200352583	Construcción De 1260 Ml De Canchales Y 1071 Ml De Banquetas	FISM 144702	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Convenios	8065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$339,587	\$339,587	\$339,587	\$339,587	\$339,587	\$339,587	\$339,587	100.00	00	Ml. Cable (líneas de conexión)	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADO CON LA CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200352627	Adquisición De Cámaras Fotográficas Y Memorias	GI-1433001	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$16,597	\$16,597	\$16,597	\$16,597	\$16,597	\$16,597	\$16,597	100.00	00	Equipo	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO AL 100% / Física: PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200352811	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	SUBSEMEN14-001	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	100.00	00	Capacitación	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Física: PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200352971	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISM144703	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Convenios	8065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,752	\$29,752	\$29,752	\$29,752	\$29,752	\$29,752	\$29,752	100.00	00	Ml. Cable (líneas de conexión)	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADO CON LA CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200352973	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM144706	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	100.00	00	Línea de conducción	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADO CON LA CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200352991	Prevención Social De La Violencia Y De La Delincuencia Con Participación Ciudadana	SUBSEMEN14-002	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Capacitación	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Física: ACCION TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200352991	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	SUBSEMEN14-2-1-4 Y 5	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,034,000	\$1,294,000	\$1,294,000	\$1,294,000	\$1,294,000	\$1,294,000	\$1,294,000	100.00	00	Capacitación	89,795	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353006	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Melchor Ocampo	AAC-FISM-1402-001	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$67,688	\$69,163	\$69,163	\$69,163	\$69,163	\$69,163	\$69,163	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353019	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM144705	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Convenios	8065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,384	\$140,384	\$140,384	\$140,384	\$140,384	\$140,384	\$140,384	100.00	00	Metro Lineal	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADO CON LA CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353029	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alienda	AAC-FISM-1402-002	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$551,494	\$547,209	\$547,209	\$547,209	\$547,209	\$547,209	\$547,209	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: se envia folio a validar una vez cotizada con cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353049	Gastos Indirectos-Supervisión De Obras Faltas	AAC-GI-1402-001	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$86,743	\$86,743	\$86,743	\$86,743	\$86,743	\$86,743	\$86,743	100.00	00	Supervisión	0	0.00	100.00	Financiera: SUPERVISION TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SUPERVISION TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353071	Construcción De Cuartos Anexos A Viviendas	AAC-FISM-1402-015	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetomatitlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Vivienda	Terminado	2014	\$52,580	\$45,327	\$45,327	\$45,327	\$45,327	\$45,327	\$45,327	100.00	00	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353162	Red Nacional De Telecomunicaciones	SUBSEMEN14-004	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	100.00	00	RED DE COMUNICACION	89,795	100.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Física: PROCESO TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353215	Construcción De Red De Agua Potable	AAC-FISM-1402-009	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$201,022	\$168,243	\$168,243	\$168,243	\$168,243	\$168,243	\$168,243	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353236	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	AAC-FISM-1402-010	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$285,747	\$280,997	\$280,997	\$280,997	\$280,997	\$280,997	\$280,997	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353268	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	AAC-FISM-1402-011	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$320,733	\$318,239	\$318,239	\$318,239	\$318,239	\$318,239	\$318,239	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353584	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	AAC-FISM-1402-012	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$284,402	\$279,063	\$279,063	\$279,063	\$279,063	\$279,063	\$279,063	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140200353593	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Durán Apango, Entre 2 De Noviembre Y Calle Sin Nombre	FISM1405013	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$104,241	\$1,255,651	\$1,255,651	\$1,255,651	\$1,255,651	\$1,255,651	\$1,255,651	100.00	00	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355117	Aplicación De Drenaje Sanitario En Jardín De Niños Carlitos Soler Calle Carlitos Soler Entre C. Hidalgo Y Jardín De Niños.	FISM1405020	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$81,192	\$128,328	\$128,328	\$128,328	\$128,328	\$128,328	\$128,328	100.00	00	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355119	Construcción De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre Entre Avenida Pinos Y Subestación De Electricidad	FISM1405021	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$112,868	\$112,381	\$112,381	\$112,381	\$112,381	\$112,381	\$112,381	100.00	00	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355128	Construcción De Red De Agua Potable Calle 20 De Noviembre Entre Avenida Pinos Y Poligonación Pinos	FISM1405023	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$16,939	\$107,577	\$107,577	\$107,577	\$107,577	\$107,577	\$107,577	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355132	Construcción De Red De Agua Potable Camino Real Del Monte Entre Avenida Pinos Y Subestación De Electricidad	FISM1405024	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$132,447	\$505,193	\$505,193	\$505,193	\$505,193	\$505,193	\$505,193	100.00	00	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355133	Construcción De Red De Agua Potable Calle Huiloac Entre Calle Sin Nombre Y Vías Del Ferrocarril	FISM1405025	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teocalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$35,086	\$282,833	\$282,833	\$282,833	\$282,833	\$282,833	\$282,833	100.00	00	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355135	Construcción De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Entre Carretera A Ruanamita Y Vías Del Ferrocarril	FISM1405026	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teocalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$100,012	\$124,047	\$124,047	\$124,047	\$124,047	\$124,047	\$124,047	100.00	00	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355137	Construcción De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Entre Privada Xicotencatl Y Calle Huiloac	FISM1405027	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teocalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$165,513	\$49,551	\$49,551	\$49,551	\$49,551	\$49,551	\$49,551	100.00	00	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355141	Construcción De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Entre Calle Xicotencatl Y Privada Xicotencatl	FISM1405028	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teocalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$24,166	\$107,925	\$107,925	\$107,925	\$107,925	\$107,925	\$107,925	100.00	00	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355144	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Ubicada En Privada Xicotencatl Entre Las Calles Xicotencatl Y Vías Del Ferrocarril	FISM1405029	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teocalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$160,831	\$133,484	\$133,484	\$133,484	\$133,484	\$133,484	\$133,484	100.00	00	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355145	Construcción De Techos De Concreto Diferentes Viviendas	FISM1405030	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teocalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX	Vivienda	Terminado	2014	\$145,090	\$80,066	\$80,066	\$80,066	\$80,066	\$80,066	\$80,066	100.00	00	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200355355	Construcción De Centro Deportivo Guadalupe	10-82905998-83-2014	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Teocalac Rural	Subsidios	UBS8 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO , TLAXCALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,499,960	\$3,499,960	\$3,499,960	\$3,499,960	\$3,499,960	\$3,499,960	100.00	00	Metro Cuadrado	1,188	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200358814	Construcción De Red De Drenaje	FISM-60-14-001	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$40,056	\$40,056	\$40,056	\$40,056	\$40,056	\$40,056	\$40,056	100.00	00	Metros Lineales	717	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200359138	Construcción De Techos/En En Cancha De Uso Múltiple	MEX-PEP-FID-60-14-001	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Subsidios	UBS8 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA, TLAX.	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,411,225	\$1,412,638	\$1,412,638	\$1,412,638	\$1,412,638	\$1,412,638	\$1,412,638	100.00	00	Metro Cuadrado	637	0.00	100.00	Financiera: MEX-PEP-FID-60-14-001 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140200359245	Piazza Central Xiloxcoxtla	MEX-PEP-SEP-60-14-001	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoxtla	Cobertura municipal	Subsidios	8175 Recurso de gastos públicos			15-Desarrollo Aparato, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOXTLA, TLAX.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,318,172	\$6,318,172	\$6,318,172	\$6,318,172	\$6,318,172	\$6,318,172	\$6,318,172	100.00	00	Metro Cuadrado	4,436	0.00	100.00	Financiera: MEX-PEP-SEP-60-14-001 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140300362608	Construcción De Red De Agua Potable	FISM14015020	Tlaxcala	Interoctulia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTOXCUITLIA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,051	\$73,051	\$73,051	\$73,051	\$73,051	\$73,051	\$73,051	100.00	00	Metro Lineal	2,863	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140300362708	Construcción De Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Baño Y Construcción De Cuarto De Concreto	FISM-1433083-84-85.	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	00	100.00	00	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: UN DOMITORIO, UN BAÑO Y UN TERCERO DE CONCRETO. / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362725	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Privada Sin Nombre Con Tubo De Concreto Ecología De 10 Pulgadas	FISM14015030	Tlaxcala	Interoctulia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTOXCUITLIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$149,541	\$149,541	\$149,541	\$149,541	\$149,541	\$149,541	\$149,541	100.00	00	Metros Lineales	2,863	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140300362746	Construcción De Cuarto Dormitorio, Y Techo De Concreto	FISM-1433088-87	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$62,108	\$62,108	\$62,108	\$62,108	\$62,108	\$62,108	\$62,108	00	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: UN DOMITORIO, UN BAÑO Y UN TERCERO DE CONCRETO. / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362764	Construcción De Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño, Para Personas Con Capacidades Diferentes	FISM-1433088-89-90	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,238	\$112,238	\$112,238	\$112,238	\$112,238	\$112,238	\$112,238	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: UN DOMITORIO, UN BAÑO / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362789	Construcción De Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Baño	FISM-1433091-92	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA. / Fisica: UN DOMITORIO Y UN BAÑO / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362797	Construcción De Techo De Concreto	FISM-1433093	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	00	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: TERCERO DE CONCRETO / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362814	Construcción De Cuarto Para Baño Y Cuarto Dormitorio	FISM-1433094-95	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$109,677	\$109,677	\$109,677	\$109,677	\$109,677	\$109,677	\$109,677	00	100.00	00	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: UN BAÑO Y UN DOMITORIO. / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362827	Construcción De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FISM14015033	Tlaxcala	Interoctulia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTOXCUITLIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$242,304	\$242,304	\$242,304	\$242,304	\$242,304	\$242,304	\$242,304	100.00	00	Metros Lineales	2,863	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140300362853	Construcción De Techo De Concreto	FISM-1433099	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$14,614	\$14,614	\$14,614	\$14,614	\$14,614	\$14,614	\$14,614	00	100.00	00	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: TERCERO DE CONCRETO / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362884	Construcción De Red De Agua Potable De 2.50 Pulgadas De Diámetro	FISM14015052	Tlaxcala	Interoctulia de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTOXCUITLIA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	\$135,784	100.00	00	Metros Lineales	3,225	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisica: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140300362887	Construcción De Cuarto Para Baño, Techo De Concreto Y Piso Firme De Concreto	FISM-1433051-52-53	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$82,942	\$82,942	\$82,942	\$82,942	\$82,942	\$82,942	\$82,942	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: UN BAÑO, TERCERO DE CONCRETO Y PISO FIRME. / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362904	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015057	Tlaxcala	Interoctulia de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTOXCUITLIA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$131,906	\$131,906	\$131,906	\$131,906	\$131,906	\$131,906	\$131,906	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisica: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140300362906	Construcción De Cuarto Para Baño Y Construcción De Techo De Concreto	FISM-1433054-56	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300362926	Construcción De Drenaje Sanitario Tubo Ecologico De Concreto Simple De 12 Pulgadas	FISM14015072	Tlaxcala	Interoctulia de Mariano Matamoros	Santa Justina Xotepac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		</																				

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
						Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300363163	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 11 Pulgadas de Diámetro	FISM14015053	Tlaxcala	Intacuxtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,287	\$97,287	\$97,287	\$97,287	\$97,287	\$97,287	\$97,287	100.00	00	Metros Lineales	3,225	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300363263	Construcción de Red de Agua Potable de 2.50 Pulgadas de Diámetro	FISM14015039	Tlaxcala	Intacuxtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	100.00	00	Metro Lineal	3,225	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300363991	Construcción de Cuarto Para Baño y Construcción de Techo de Concreto	FISM-1433103-04	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$73,336	\$73,336	\$73,336	\$73,336	\$73,336	\$73,336	\$73,336	00	100.00	00	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364000	Construcción de Cuarto Dormitorio, y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433045-46	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$86,230	\$86,230	\$86,230	\$86,230	\$86,230	\$86,230	\$86,230	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364017	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Cuarto Para Baño	FISM-1433047-48-49	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,088	\$98,088	\$98,088	\$98,088	\$98,088	\$98,088	\$98,088	00	100.00	00	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364034	Construcción de Techo de Concreto.	FISM-1433055	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,489	\$40,489	\$40,489	\$40,489	\$40,489	\$40,489	\$40,489	00	100.00	00	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364054	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Cuarto Para Baño	FISM-1433105-106-107	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364088	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433108-109-110	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$111,768	\$111,768	\$111,768	\$111,768	\$111,768	\$111,768	\$111,768	00	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364111	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Cuarto Para Baño	FISM-1433111-112-113	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364133	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Cuarto Para Baño	FISM-1433114-115-116	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	00	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364141	Aplicación Transversal del Puesto Vehicular Sobre El Río Atoyac En El Cruce Con La Carretera Tepetitla De Lardizabal-Santa Justina Ecopetec	PP/FMPT/096/14	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,225,710	\$6,225,710	\$6,225,710	62.26	00	Puente	25,000	1.00	0.60	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364165	Construcción de Puente Vehicular En Carretera Xocoyucan-Tlatlahuaca Sobre El Río Atoyac, Zacatelco.	PP/FMPT/095/14	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,200,000	\$8,336,384	\$8,336,384	\$8,336,384	58.71	00	Puente	35,000	1.00	0.65	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364171	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Cuarto Para Baño	FISM-1433117-118-119	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	\$99,793	00	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364183	Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco	PP/FMPT/147/14	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,139,101	\$1,139,101	\$1,139,101	56.96	00	Estudio	65,000	1.00	0.50	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364192	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433120-121-122	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	00	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364201	Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Intacuxtilla	PP/FMPT/149/14	Tlaxcala	Intacuxtilla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$590,286	\$590,286	\$590,286	59.03	00	Estudio	45,000	1.00	0.50	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364208	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433124-124-125	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$115,784	\$115,784	\$115,784	\$115,784	\$115,784	\$115,784	\$115,784	00	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364223	Rehabilitación de La Carretera Nativitas-San Miguel Axáhuac	PP/FMPT/139/14	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$21,999,065	\$21,999,065	\$21,999,065	\$21,999,065	\$13,347,566	\$13,347,566	\$13,347,566	60.67	00	Obra	25,000	1.00	0.65	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364243	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433126-127-128	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$115,786	\$115,786	\$115,786	\$115,786	\$115,786	\$115,786	\$115,786	00	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364248	Rehabilitación de La Carretera Tetlatlahuaca-Xocoyucan	PP/FMPT/140/14	Tlaxcala	Tetlatlahuaca	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$28,954,059	\$28,954,059	\$28,954,059	\$28,954,059	\$19,841,524	\$19,841,524	\$19,841,524	68.53	00	Obra	100,000	1.00	0.76	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364264	Construcción de Red de Agua Potable de 2 Pulgadas	FISM14015023	Tlaxcala	Intacuxtilla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,540	\$37,540	\$37,540	\$37,540	\$37,540	\$37,540	\$37,540	100.00	00	Metros Lineales	2,863	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364266	Aplicación de La Red de Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles En San Isidro Buenpaseo	PP/FMPT/101/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,833,553	\$1,833,553	\$1,833,553	\$1,833,553	\$1,805,049	\$1,805,049	\$1,805,049	98.45	00	Obra	10,000	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364287	Aplicación de La Red de Alcantarillado Sanitario En Zacapulcan	PP/FMPT/102/14	Tlaxcala	San Jerónimo Zacapulcan	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,601,830	\$1,601,830	\$1,601,830	\$1,601,830	\$1,131,615	\$1,131,615	\$1,131,615	70.65	00	Obra	16,000	1.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364289	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433129-130-131	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$115,785	\$115,785	\$115,785	\$115,785	\$115,785	\$115,785	\$115,785	00	100.00	00	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364304	Construcción de Techo de Concreto	FISM-1433132	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$27,720	\$27,720	\$27,720	\$27,720	\$27,720	\$27,720	\$27,720	00	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364307	1 Al Millar Pmpt 2014	1 AL MILLAR PMP 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1005 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$91,023	\$91,023	\$91,023	\$91,023	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Pago	10	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364313	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de 10 Pulgadas	FISM14015028	Tlaxcala	Intacuxtilla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUXTILLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,583	\$155,583	\$155,583	\$155,583	\$155,583	\$155,583	\$155,583	100.00	00	Metros Lineales	2,863	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364351	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina y Construcción de Cuarto Para Baño Para Personas Con Capacidades Diferentes	FISM-1433133-134-135	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,224	\$113,224	\$113,224	\$113,224	\$113,224	\$113,224	\$113,224	00	100.00	00	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141403003643																													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364530	Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433142-143	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$86,041	\$86,041	\$86,041	\$86,041	\$86,041	\$86,041	\$86,041	\$86,041	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364559	Construcción de Cuarto Para Baño Y Construcción de Cuarto Dormitorio	FISM-1433144-151	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$95,194	\$95,194	\$95,194	\$95,194	\$95,194	\$95,194	\$95,194	\$95,194	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364615	Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433145-146	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$74,023	\$74,023	\$74,023	\$74,023	\$74,023	\$74,023	\$74,023	\$74,023	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364650	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina Y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433147-148-149	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$15,442	\$15,442	\$15,442	\$15,442	\$15,442	\$15,442	\$15,442	\$15,442	100.00	00	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364668	Construcción de Techo De Concreto	FISM-1433150	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,848	\$24,848	\$24,848	\$24,848	\$24,848	\$24,848	\$24,848	\$24,848	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364678	Construcción de Cuarto Dormitorio Y Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433037-038	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364709	Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433039-040	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	\$73,769	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364713	Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433041-042	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	\$73,784	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364715	Construcción de Techo De Concreto, Construcción de Cuarto Para Baño	FISM-1433043-044	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,998	\$60,998	\$60,998	\$60,998	\$60,998	\$60,998	\$60,998	\$60,998	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364717	Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Cuarto Para Baño Para Personas Con Capacidades Diferentes	FISM-1433033-034	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$94,524	\$94,524	\$94,524	\$94,524	\$94,524	\$94,524	\$94,524	\$94,524	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364718	Construcción de Cuarto Dormitorio	FISM-1433035-16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,549	\$81,549	\$81,549	\$81,549	\$81,549	\$81,549	\$81,549	\$81,549	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364720	Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Cuarto Para Baño (Con Biodegestor)	FISM-1433028-061	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	\$88,750	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364721	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño	FISM-1433068-069-096	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364722	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño	FISM-1433030-031-032	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	100.00	00	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364723	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño	FISM-1433062-063-064	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	100.00	00	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364724	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño	FISM-1433065-066-067	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	\$99,743	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364725	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño (Con Biodegestor)	FISM-1433019-020-021	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,845	\$113,845	\$113,845	\$113,845	\$113,845	\$113,845	\$113,845	\$113,845	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364726	Construcción de Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño	FISM-1433027-029	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$89,188	\$89,188	\$89,188	\$89,188	\$89,188	\$89,188	\$89,188	\$89,188	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364729	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño (Para Personas Con Capacidades Diferentes)	FISM-1433070-071-072	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,042	\$113,042	\$113,042	\$113,042	\$113,042	\$113,042	\$113,042	\$113,042	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364729	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño, Construcción de Techo De Concreto	FISM-1433073-074-075-076	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$125,153	\$125,153	\$125,153	\$125,153	\$125,153	\$125,153	\$125,153	\$125,153	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364729	Construcción de Cuarto Dormitorio, Construcción de Cuarto Para Baño, Construcción de Techo De Concreto	FISM-1433077-078-079	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97,429	\$97,429	\$97,429	\$97,429	\$97,429	\$97,429	\$97,429	\$97,429	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364816	Construcción de Cuarto Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño (Con Biodegestor)	FISM-1433080-081-082	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$146,684	\$146,684	\$146,684	\$146,684	\$146,684	\$146,684	\$146,684	\$146,684	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364860	Construcción de Banquetas De Concreto	FISM-1433001	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,240	\$34,240	\$34,240	\$34,240	\$34,240	\$34,240	\$34,240	\$34,240	100.00	00	Metro Cuadrado	27	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364941	Rehabilitación De Tanques Para Agua Potable	PROCES 1301010C1401001	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales Municipio de Amacac de Guerrero		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$207,096	\$207,096	\$207,096	\$207,096	\$207,096	\$207,096	\$207,096	\$207,096	100.00	00	Tanque	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Sistema: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364959	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Leon Viqueiro	PROCES 1301020C1401002	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales Municipio de Amacac de Guerrero.		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,432	\$97,432	\$97,432	\$97,432	\$97,432	\$97,432	\$97,432	\$97,432	100.00	00	M, Canales de Riego	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Sistema: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300364976	Rehabilitación De La Unidad De Especialidad Médica Para La Prevención Y Atención De Adicciones Centro Nueva Vida De Huamantla	PP/ARCBS/09/14	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$593,888	\$593,888	\$593,888	\$593,888	99.98	00	Obra	35,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364970	Rehabilitación De Centro De Salud Santa Isabel Xiloxotla	PP/ARCBS/09/14	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$444,948	\$444,948	\$444,948	\$444,948	99.98	00	Obra	2,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300364972	Rehabilitación De La Unidad De Especialidad Médica Para La Prevención Y Atención De Adicciones Centro Nueva Vida San Pablo Del Monte	PP/ARCBS/09/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROL																			

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347061	Rehabilitación De La Unidad De Especialidad Médica Para La Prevención Y Atención De Adicciones Centro Nueva Vida Xaloztoc	PF/AFCSB/115/14	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$592,467	\$592,467	\$592,467	98.74	\$0	Obra	40,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347100	Rehabilitación De Centro De Salud San Cosme Xaloztoc	PF/AFCSB/116/14	Tlaxcala	Xaloztoc	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$683,123	\$683,123	\$683,123	80.37	\$0	Obra	17,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347129	Rehabilitación Del Centro De Salud Guadalupe Ixcotelca (Tetatepec)	PF/AFCSB/130/14	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$438,313	\$438,313	\$438,313	97.40	\$0	Obra	3,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347151	Rehabilitación Del Centro De Salud San Antonio Tlaxiaco	PF/AFCSB/131/14	Tlaxcala	Interoctilla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$437,027	\$437,027	\$437,027	97.12	\$0	Obra	7,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347172	Análisis Estructural Del Inmueble Que Actualmente Alberga El Hospital General De Tlaxcala	PF/PASA/106/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$36,402	\$36,402	\$36,402	98.07	\$0	Obra	150,000	1.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347197	Trabajos De Jardinería En El Centro De Salud Urbano De Chiautempan	PF/PASA/166/14	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$134,800	\$134,800	\$134,800	53.92	\$0	Obra	100,000	1.00	0.15	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347209	Obra Nueva De La Unidad Básica De Rehabilitación De Antonio Cervajal	PF/POBOS/117/14	Tlaxcala	Apetitlán de Antonio Cervajal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,042,059	\$4,042,059	\$4,042,059	\$4,042,059	\$1,154,067	\$1,154,067	\$1,154,067	28.55	\$0	Obra	150,000	1.00	0.03	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347696	Construcción De Centro Comunitario	PF/PROMAPRED/118/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	Terminado	2014	\$3,891,779	\$3,798,874	\$3,798,874	\$3,798,874	\$3,798,874	\$3,798,874	\$3,798,874	100.00	\$0	Obra	15,000	1.00	64.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347709	Instalación De Luminarias En Logares Detectados Como Inseguros.	PF/PROMAPRED/119/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,943,024	\$2,296,300	\$2,296,300	\$2,296,300	\$2,296,300	\$2,296,300	\$2,179,200	100.00	\$0	Obra	50,000	1.00	94.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347719	Construcción De Centro Comunitario	PF/PROMAPRED/120/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$3,736,722	\$3,732,710	\$3,732,710	\$3,732,710	\$3,732,710	\$3,732,710	\$3,732,710	100.00	\$0	Obra	35,000	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347730	Construcción De Paraderos Vehiculares.	PF/PROMAPRED/121/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Seguridad	Terminado	2014	\$2,159,384	\$2,097,577	\$2,097,577	\$2,097,577	\$2,097,577	\$2,097,577	\$2,097,577	100.00	\$0	Obra	39,000	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347743	Pavimentación Calle Pedregal Con Concreto Hidráulico	fopeadpl428-04	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de teolochilco, tlax	Urbanización	Terminado	2014	\$1,762,742	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	100.00	\$0	Metro Lineal	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140300347775	Perforación De Pozo Y Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	FISM-1433001	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$354,121	\$354,121	\$354,121	\$354,121	\$354,121	\$354,121	\$354,121	\$0	100.00	\$0	Sistema	13,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: UN SISTEMA / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347781	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Y Construcción De Tanque	FISM-1433002	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$0	100.00	\$0	Sistema	2,068	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: UN SISTEMA / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347785	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-1433022	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,405	\$63,405	\$63,405	\$63,405	\$63,405	\$63,405	\$63,405	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	69	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347792	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM-1433023	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,724	\$16,724	\$16,724	\$16,724	\$16,724	\$16,724	\$16,724	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347798	Construcción De Guarniciones De Concreto	FISM-1433024	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,849	\$57,849	\$57,849	\$57,849	\$57,849	\$57,849	\$57,849	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	58	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347804	Construcción De Banquetas De Concreto	FISM-1433025	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$63,047	\$63,047	\$63,047	\$63,047	\$63,047	\$63,047	\$63,047	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	63	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347812	Pavimento De Adoquín	FISM-1433026	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$176,300	\$176,300	\$176,300	\$176,300	\$176,300	\$176,300	\$176,300	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	185	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347818	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Paz Y Progreso	FISM-1433153	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$693,247	\$693,247	\$693,247	\$693,247	\$693,247	\$693,247	\$693,247	\$0	100.00	\$0	Obra	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: TECHUMBRE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347826	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-1433050	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$757,585	\$757,585	\$757,585	\$757,585	\$757,585	\$757,585	\$757,585	\$757,585	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347829	Pavimento De Adoquín	FISM-1433002	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$106,760	\$106,760	\$106,760	\$106,760	\$106,760	\$106,760	\$106,760	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347884	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM-1433007	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,483	\$7,483	\$7,483	\$7,483	\$7,483	\$7,483	\$7,483	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	9	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347888	Pavimentación De Adoquín	FISM-1433008	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$62,617	\$62,617	\$62,617	\$62,617	\$62,617	\$62,617	\$62,617	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	62	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347907	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM-1433010	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,571	\$7,571	\$7,571	\$7,571	\$7,571	\$7,571	\$7,571	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347916	Pavimento De Adoquín	FISM-1433011	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$35,644	\$35,644	\$35,644	\$35,644	\$35,644	\$35,644	\$35,644	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347928	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM-1433013	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,412	\$7,412	\$7,412	\$7,412	\$7,412	\$7,412	\$7,412	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347936	Pavimento De Adoquín	FISM-1433014	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$42,465	\$42,465	\$42,465	\$42,465	\$42,465	\$42,465	\$42,465	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347947	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM-1433016	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,931	\$7,931	\$7,931	\$7,931	\$7,931	\$7,931	\$7,931	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	9	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300347950	Pavimento De Adoquín	FISM-1433017	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS																					

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383340	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	PF/PROSDAPF/074/14	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$46,795	\$46,795	\$46,795	\$46,795	\$46,795	\$46,795	\$46,795	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383343	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PF/APASU/057/14	Tlaxcala	Toactlán	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,351,214	\$1,351,214	\$1,351,214	\$1,351,214	\$1,351,214	\$1,351,214	\$1,222,076	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383346	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSDAPF/073/14	Tlaxcala	Tepeyano	Santiago Tlaxochcalco	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$767,508	\$767,508	\$767,508	\$767,508	\$767,508	\$767,508	\$767,508	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383377	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PF/APASU/057/14	Tlaxcala	Toactlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$213,349	\$213,349	\$213,349	\$213,349	\$213,349	\$213,349	\$192,959	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383387	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PF/PROSDAPF/073/14	Tlaxcala	Tepeyano	Santiago Tlaxochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$111,412	\$111,412	\$111,412	\$111,412	\$111,412	\$111,412	\$111,412	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383416	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/PROSDAPF/075/14	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$4,002,950	\$4,157,950	\$4,157,950	\$4,157,950	\$4,157,950	\$4,157,950	\$4,306,382	100.00	\$0	Obra	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383417	Construcción De Pavimento Asfáltico En Acceso Al Centro De Salud Urbano Cu-12	pdseocodv102714	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,409,495	\$1,409,495	\$1,409,495	\$1,409,495	\$1,409,495	\$1,409,495	\$1,409,495	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383432	Ampliación De Red De Distribución Agua Potable Y Construcción De Tanque	PF/APASU/055/14	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlalaya	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,689,828	\$3,876,000	\$3,876,000	\$3,876,000	\$3,876,000	\$3,876,000	\$3,876,000	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383437	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/PROSDAPF/075/14	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$581,073	\$603,573	\$603,573	\$603,573	\$603,573	\$603,573	\$564,030	100.00	\$0	Obra	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383471	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/PROSDAPF/068/14	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,391,570	\$1,391,570	\$1,391,570	\$1,391,570	\$1,391,570	\$1,391,570	\$1,391,570	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383490	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Zaragoza Norte Entre Calle Cuauhtémoc Y Barranca	PDSEOCODV1030-14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$724,243	\$724,243	\$724,243	\$724,243	\$724,243	\$724,243	\$724,243	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383491	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Y Construcción De Tanque	PF/APASU/055/14	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlalaya	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$582,604	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383494	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PF/PROSDAPF/068/14	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$202,002	\$202,002	\$202,002	\$202,002	\$202,002	\$202,002	\$202,002	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383524	Perforación De Pozo Y Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	PF/APASU/052/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapicoy	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$4,693,093	\$5,130,000	\$5,130,000	\$5,130,000	\$5,130,000	\$5,130,000	\$5,130,000	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383552	Perforación De Pozo Y Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	PF/APASU/052/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapicoy	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$740,698	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383575	Rehabilitación De Las Calles Esmeralda, Diamante, Cuatro, Batiro, Marfil, Rubí Y Obsidiana	PD-SEOCODV1-036-14	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$19,378,837	\$21,386,977	\$21,386,977	\$21,386,977	\$21,386,977	\$21,386,977	\$21,386,977	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383635	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	PF/APASU/061/14	Tlaxcala	Tepestitla de Lardizábal	San Mateo Ayecac	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,426,340	\$2,426,340	\$2,426,340	\$2,426,340	\$2,426,340	\$2,426,340	\$2,426,340	100.00	\$0	Red	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383670	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	PF/APASU/061/14	Tlaxcala	Tepestitla de Lardizábal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$383,106	\$383,106	\$383,106	\$383,106	\$383,106	\$383,106	\$383,106	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383709	Pavimento De Adoquín En Calle Hidalgo	PD-SEOCODV1-086-14	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$3,116,046	\$3,116,046	\$3,116,046	\$3,116,046	\$3,116,046	\$3,116,046	\$3,116,046	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383736	Proyecto De Rehabilitación De Línea De Conducción Por Gravedad De Drenaje De La Admisión	PF/APASU/041/14	Tlaxcala	Ixtitlápaco de Trinidad Sánchez Santos	Ixtitlápaco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,998	\$314,998	\$314,998	\$314,998	\$314,998	\$314,998	\$314,998	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383781	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido	PD-SEOCODV1-088-14	Tlaxcala	San Daniel Texoloc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,462,019	\$1,462,019	\$1,462,019	\$1,462,019	\$1,462,019	\$1,462,019	\$1,462,019	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383797	Proyecto De Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	PF/APASU/040/14	Tlaxcala	Tepestitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383837	Proyecto De Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	PF/APASU/040/14	Tlaxcala	Tepestitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$24,940	\$24,940	\$24,940	\$24,940	\$24,940	\$24,940	\$24,940	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383862	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido Y Césped Al Tre Libre	PD-SEOCODV1-089-14	Tlaxcala	Santa Ana Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,809,509	\$1,809,509	\$1,809,509	\$1,809,509	\$1,809,509	\$1,809,509	\$1,809,509	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383866	Proyecto De Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	PF/APASU/039/14	Tlaxcala	Tepestitla de Lardizábal	Tepestitla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$203,556	\$203,556	\$203,556	\$203,556	\$203,556	\$203,556	\$203,556	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300383894	Proyecto De Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	PF/APASU/039/14	Tlaxcala	Tepestitla de Lardizábal	Tepestitla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$25,444	\$25,444	\$25,444	\$25,444	\$25,444	\$25,444	\$25,444	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300384255	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Zaragoza Y 5 De Mayo	ACC-PC-1492-001	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Cervajal	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APETATLILAN DE ANTONIO CERVAJAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,348,735	\$1,359,359	\$1,359,359	\$1,359,359	\$1,359,359	\$1,359,359	\$1,359,359	100.00	\$0	M2. Adoquinamiento	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO OBRAS VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300384477	Pavimento Con Asfalto De La Calle Melitón Desde Acceso A La Población Hasta La Calle Rumbalcá	PD-SEOCODV1-037-14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$5,598,664	\$6,318,848	\$6,318,848	\$6,318,848	\$6,318,848	\$6,318,848	\$6,318,848	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300385322	Pavimento Con Adoquín De La Calle Cuauhtémoc	PD-SEOCODV1-134-14	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización</																

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385646	Construcción De Banquetas De Concreto	FOSEDEP-07-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$28,099	\$28,099	\$28,099	\$28,099	\$28,099	\$28,099	\$28,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385661	Construcción De Pavimento De Adoquin	FOSEDEP-08-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$262,762	\$262,762	\$262,762	\$262,762	\$262,762	\$262,762	\$262,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385671	Construcción De Pavimento De Adoquin	FOSEDEP-09-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuauhtla	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$144,033	\$144,033	\$144,033	\$144,033	\$144,033	\$144,033	\$144,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385676	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Obras De Rehabilitación De Acondicionamiento De Estacionamiento 1 Y 2	PF-PRODEBETUS-091-14	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	100.00	\$0	Obra	0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385686	Construcción De Pavimento De Adoquin Calle Macacatzin	FOSEDEP-10-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$163,590	\$163,590	\$163,590	\$163,590	\$163,590	\$163,590	\$163,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385694	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Obras De Rehabilitación De Acondicionamiento De Estacionamiento 1 Y 2	PF-PRODEBETUS-091-14	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	\$2,446,181	100.00	\$0	Obra	0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385701	Construcción De Guarniciones De Concreto	FOSEDEP-11-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlalapa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	Metros Lineales	300		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385710	Construcción De Pavimento De Adoquin	FOSEDEP-12-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlalapa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$749,114	\$749,133	\$749,133	\$749,133	\$749,133	\$749,133	\$749,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385719	Construcción De Banquetas De Concreto	FOSEDEP-13-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlalapa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$347,533	\$347,533	\$347,533	\$347,533	\$347,533	\$347,533	\$347,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385728	Construcción De Guarniciones De Concreto	FOSEDEP-14-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapiglo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,496	\$121,496	\$121,496	\$121,496	\$121,496	\$121,496	\$121,496	100.00	\$0	Metros Lineales	30		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385741	Construcción De Banquetas De Concreto	FOSEDEP-15-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapiglo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$227,015	\$227,015	\$227,015	\$227,015	\$227,015	\$227,015	\$227,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385751	Mejoramiento De La Infraestructura Turística, Consistente En La Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	PF-PRODEBETUS-046-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	100.00	\$0	Obra	0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385758	Construcción De Pavimento De Adoquin	FOSEDEP-16-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapiglo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$712,004	\$712,004	\$712,004	\$712,004	\$712,004	\$712,004	\$712,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385766	Mejoramiento De La Infraestructura Turística, Consistente En La Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	PF-PRODEBETUS-046-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	\$1,822,890	100.00	\$0	Obra	0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385777	Construcción De Pavimento De Adoquin	FOSEDEP-17-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapiglo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$447,117	\$444,973	\$444,973	\$444,973	\$444,973	\$444,973	\$444,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385789	Construcción De Pavimento De Adoquin	FOSEDEP-20-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Buenaventura Atzacan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,549,252	\$1,549,252	\$1,549,252	\$1,549,252	\$1,549,252	\$1,549,252	\$1,549,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385803	Construcción De Pavimento De Adoquin	FOSEDEP-21-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,373	\$160,373	\$160,373	\$160,373	\$160,373	\$160,373	\$160,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385820	Construcción De Pavimento De Asfalto	FOSEDEP-22-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,016,546	\$1,016,546	\$1,016,546	\$1,016,546	\$1,016,546	\$1,016,546	\$1,016,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385836	Construcción De Pavimento De Asfalto	FOSEDEP-23-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE TLAXCALA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$209,307	\$209,307	\$209,307	\$209,307	\$209,307	\$209,307	\$209,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385855	Mejoramiento De La Infraestructura Vial, Consistente En La Rehabilitación De La Avenida 16 De Septiembre	DN	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	100.00	\$0	Obra	0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385869	Mejoramiento De La Infraestructura Vial, Consistente En La Rehabilitación De La Calle 16 De Septiembre	DN	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	\$10,723,498	100.00	\$0	Obra	0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385899	Red De Agua Potable	FISM14044003	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,047	\$46,032	\$46,032	\$46,032	\$46,032	\$46,032	\$46,032	100.00	\$0	Metro Lineal	10		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300385914	Red De Drenaje Sanitario	FISM14044004	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$57,945	\$57,045	\$57,045	\$57,045	\$57,045	\$57,045	\$57,045	100.00	\$0	Metro Lineal	50		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300386080	Red De Agua Potable	FISM14044007	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,468	\$62,491	\$62,491	\$62,491	\$62,491	\$62,491	\$62,491	100.00	\$0	Metro Lineal	10		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300386027	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prologamiento Xicotencatl	FISM1405005	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizquito Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$209,409	\$209,978	\$209,978	\$209,978	\$209,978	\$209,978	\$209,978	100.00	\$0	Metro Lineal	100		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300386483	Construcción De Techos De Concreto Diferentes Viviendas	FISM1405009	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizquito Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2014	\$244,501	\$76,133	\$76,133	\$76,133	\$76,133	\$76,133	\$76,133	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIA01302014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLAET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038695	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Reforma	FISM1405040	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$124,720	\$15,831	\$15,831	\$15,831	\$15,831	\$15,831	\$15,831	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038670	Construcción De Red De Agua Potable En Carretera Apizaco-Huamantla	FISM1405036	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$92,508	\$129,069	\$129,069	\$129,069	\$129,069	\$129,069	\$129,069	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038678	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril Mexicano	FISM1405009	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$31,358	\$18,941	\$18,941	\$18,941	\$18,941	\$18,941	\$18,941	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038670	Construcción De Techos De Concreto En Ferrocarril Mexicano	FISM1405038	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2014	\$59,704	\$98,039	\$98,039	\$98,039	\$98,039	\$98,039	\$98,039	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038679	Construcción De Piso Firme En Ferrocarril Mexicano	FISM1405037	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2014	\$10,509	\$162,255	\$162,255	\$162,255	\$162,255	\$162,255	\$162,255	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038678	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle Ferrocarril Mexicano	FISM1405008	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2014	\$350,351	\$12,099	\$12,099	\$12,099	\$12,099	\$12,099	\$12,099	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038675	Construcción De Red De Agua Potable En Camino Asociado	FISM1405005	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$160,779	\$369,429	\$369,429	\$369,429	\$369,429	\$369,429	\$369,429	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038676	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Camino Asociado	FISM1405006	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$286,304	\$143,189	\$143,189	\$143,189	\$143,189	\$143,189	\$143,189	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038678	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable En Calle Camino Asociado	FISM1405003	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$54,344	\$36,573	\$36,573	\$36,573	\$36,573	\$36,573	\$36,573	100.00	\$0	Tanque	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038675	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Kijido	FISM1405064	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$50,824	\$164,171	\$164,171	\$164,171	\$164,171	\$164,171	\$164,171	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038679	Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle Luis Donaldo Colosio	FISM1405046	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$397,311	\$54,564	\$54,564	\$54,564	\$54,564	\$54,564	\$54,564	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038680	Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle 20 De Noviembre	FISM1405049	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$130,394	\$221,378	\$221,378	\$221,378	\$221,378	\$221,378	\$221,378	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038681	Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle Aldama	FISM1405051	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$124,064	\$36,573	\$36,573	\$36,573	\$36,573	\$36,573	\$36,573	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038682	Construcción De Red De Energía Eléctrica Priv. Xicomencatl	FISM1405068	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$44,478	\$105,268	\$105,268	\$105,268	\$105,268	\$105,268	\$105,268	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038683	Construcción De Red De Energía Eléctrica Privada Tepapatla	FISM1405056	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$66,565	\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$15,584	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038687	Construcción De Red De Energía Eléctrica Privada 21 De Julio	FISM1405058	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$178,421	\$60,926	\$60,926	\$60,926	\$60,926	\$60,926	\$60,926	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038685	Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle Moctezuma	FISM1405061	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$107,171	\$229,430	\$229,430	\$229,430	\$229,430	\$229,430	\$229,430	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038684	Construcción De Red De Energía Eléctrica Avenida Xicomencatl	FISM1405007	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$389,680	\$69,980	\$69,980	\$69,980	\$69,980	\$69,980	\$69,980	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038684	Construcción De Cuarto Para Cocina Calle 21 De Marzo	FISM1405053	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2014	\$73,419	\$176,815	\$176,815	\$176,815	\$176,815	\$176,815	\$176,815	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038690	Construcción De Recámara Adicional Calle 21 De Marzo	FISM1405054	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Vivienda	Terminado	2014	\$68,511	\$131,501	\$131,501	\$131,501	\$131,501	\$131,501	\$131,501	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038692	Construcción De Red De Agua Potable Calle Circuito Sanchez	FISM1405041	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$184,507	\$199,767	\$199,767	\$199,767	\$199,767	\$199,767	\$199,767	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038693	Ampliación De Red De Agua Potable Privada Municipal	FISM1405076	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$32,892	\$269,458	\$269,458	\$269,458	\$269,458	\$269,458	\$269,458	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038694	Ampliación De Red De Agua Potable Privada Ferrocarril Mexicano	FISM1405077	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$62,860	\$132,822	\$132,822	\$132,822	\$132,822	\$132,822	\$132,822	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038694	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Privada Ferrocarril Mexicano	FISM1405078	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$125,387	\$375,970	\$375,970	\$375,970	\$375,970	\$375,970	\$375,970	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038693	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Prorogación Hidalgo	FISM1405083	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$86,688	\$217,668	\$217,668	\$217,668	\$217,668	\$217,668	\$217,668	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038697	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Privada Barron Escandón	FISM1405073	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$223,092	\$43,493	\$43,493	\$43,493	\$43,493	\$43,493	\$43,493	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038697	Construcción De Red De Agua Potable Calle Atlas	FISM1405042	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$133,551	\$187,259	\$187,259	\$187,259	\$187,259	\$187,259	\$187,259	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038705	Reparación De Motor De Pozo Profundo	FISM1420001	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,604	\$34,604	\$34,604	\$34,604	\$34,604	\$34,604	\$34,604	100.00	\$0	Pozo	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038709	Gastos Indirectos	FISM1420002	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	8,400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038708	Desarrollo Institucional Municipal	FISM1420003	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$58,980	\$58,980	\$58,980	\$58,980	\$58,980	\$58,980	\$58,980	100.00	\$0	Lote	8,400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1414030038706	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rosales	FISM1420004	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,620	\$45,290	\$45,290	\$45,290	\$45,290	\$45,290	\$45,290	100.00	\$0	Metro Lineal	8,400			

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	551,700	519,300	519,300	519,300	519,300	519,300	519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387109	Construcción de Guarniciones En Calle Rosales	FISM1420011	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2014	531,914	511,050	511,050	511,050	511,050	511,050	511,050	100.00	00	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387111	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Del Trabajo	FISM1420012	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	524,800	524,800	524,800	524,800	524,800	524,800	524,800	100.00	00	Metro Lineal	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387117	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Aldama	FISM1420016	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	522,837	522,837	522,837	522,837	522,837	522,837	522,837	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387118	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez	FISM1420017	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	534,727	534,827	534,827	534,827	534,827	534,827	534,827	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387119	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo	FISM1420013	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387120	Rehabilitación De Circuito Vial Municipal	FISM1420019	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2014	5129,314	5129,314	5129,314	5129,314	5129,314	5129,314	5129,314	100.00	00	Metro Cuadrado	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387121	Rehabilitación De Albergue Municipal	FISM1420014	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	5167,301	5167,301	5167,301	5167,301	5167,301	5167,301	5167,301	100.00	00	ALBERGUE	8,400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387122	Construcción De Cuarto Adicional	FISM1420018	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2014	5854,275	5854,275	5854,275	5854,275	5854,275	5854,275	5854,275	100.00	00	DOMITORIO	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387123	Construcción De Baño Completo	FISM1420020	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2014	5239,201	5239,201	5239,201	5239,201	5239,201	5239,201	5239,201	100.00	00	BANO	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387124	Construcción De Piso Firme En Vivienda	FISM1420021	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2014	5118,741	5118,741	5118,741	5118,741	5118,741	5118,741	5118,741	100.00	00	Metro Cuadrado	113	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387125	Construcción De Techo	FISM1420022	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2014	5318,369	5318,369	5318,369	5318,369	5318,369	5318,369	5318,369	100.00	00	Metro Cuadrado	170	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387126	Suministro Y Colocación De Sistema Plombrado	FISM1420023	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5239,233	5239,233	5239,233	5239,233	5239,233	5239,233	5239,233	100.00	00	Cisterna	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387127	Suministro Y Colocación De Biogas	FISM1420024	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5237,658	5237,658	5237,658	5237,658	5237,658	5237,658	5237,658	100.00	00	BIOGAS	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387128	Suministro Y Colocación De Paneles Solares	FISM1420025	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2014	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	100.00	00	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387129	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM1420026	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2014	56,810	56,810	56,810	56,810	56,810	56,810	56,810	100.00	00	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387130	Ampliación De Red De Agua Potable En Rancherías	FISM1420027	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5280,000	5280,000	5280,000	5280,000	5280,000	5280,000	5280,000	100.00	00	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387273	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Barron Sacamón	FISM1405043	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	5203,510	5120,789	5120,789	5120,789	5120,789	5120,789	5120,789	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387279	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Luis Donaldo Colosio	FISM1405044	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	5276,711	5153,044	5153,044	5153,044	5153,044	5153,044	5153,044	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387283	Construcción De Red De Agua Potable Calle Luis Donaldo Colosio	FISM1405045	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	5176,224	573,090	573,090	573,090	573,090	573,090	573,090	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387287	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Morelos	FISM1405047	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	5170,668	571,511	571,511	571,511	571,511	571,511	571,511	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387294	Construcción De Red De Agua Potable Calle Morelos	FISM1405048	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	565,241	5323,420	5323,420	5323,420	5323,420	5323,420	5323,420	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387343	Edificio B Sanitarios Q&R. Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	PGO-018-2014	Tlaxcala	Yauhquechban	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	5856,771	5856,771	5856,771	5856,771	5815,880	5815,880	5815,880	95.23	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE 40890.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387472	Edificio L Servicio Sanitario Q&R. Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior.	PGO-008-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	5751,142	5751,142	5751,142	5751,142	5259,070	5259,070	5259,070	34.49	00	Aula	0	0.00	34.49	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DE 34% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387494	Edificio K Taller De Creación Artesanal Y Obra Exterior	PGO-011-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	5413,684	5413,684	5413,684	5413,684	5289,686	5289,686	5289,686	70.03	00	Aula	0	0.00	70.03	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE DEL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387532	Construcción De Barda	PGO-017-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	51,496,096	51,496,096	51,496,096	51,496,096	5865,538	5865,538	5865,538	57.85	00	Aula	0	0.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE EJECUTA CON UN AVANCE DEL 58% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387632	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM14015002	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE INTENDENCIA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5489,037	5489,037	5489,037	5489,037	5489,037	5489,037	5489,037	100.00	00	Metros Lineales	2,863	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387668	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425120	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5137,488	5137,488	5137,488	5137,488	5137,488	5137,488	5137,488	100.00	00	Metros Lineales	6,450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAR / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387711	Construcción De Comedor Escolar	FISM1425050	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2014	5226,781	5226,781	5226,781	5226,781	5226,781	5226,781	5226,781	100.00	00	Metros Cuadrados	3,044	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300387745	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubo Biológico De 12 Pulgadas	FISM14015091	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	San Antonio Tineroac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE INTENDENCIA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	567,255	521,334	521,334	521,334	521,334	521,334	521,334	100.00	00	Metros Lineales	1,977	0.00	100.00	Financiera:

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038907	Edificio "J" Taller De Informática E In. Estructura U-cic Aislada Y Obra Exterior	PGO-012-2014	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$819,694	\$819,694	\$819,694	\$819,694	\$89,882	\$89,882	\$89,882	10.97	00	Auditoria	0	0.00	11.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN 11% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038910	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM 1440012	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$88,162	\$88,162	\$88,162	\$88,162	\$88,162	\$88,162	100.00	00	Metros Lineales	25	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038910	Ampliación De Dispensario Medico (Dif-Obra)	FISM1439003	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Salud	En Ejecución	2014	\$824,912	\$824,912	\$824,912	\$824,912	\$824,912	\$824,912	100.00	00	Acción	22,420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDAR DESPUES DE COTEJADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038911	Ampliación De Camino	FISM1429114	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$39,440	\$39,440	\$39,440	\$39,440	\$39,440	\$39,440	100.00	00	7	64,107	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE CAMINO / Registro: SE ENVIA OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038917	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De Topico De Juárez Etc	FISM 1440016	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	100.00	00	Metros Lineales	2,316	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038920	Mantenimiento De Pozo Profundo Para Agua Potable	FISM 1440017	Tlaxcala	Xaltocan	Chaltia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$89,904	\$89,904	\$89,904	\$89,904	\$89,904	\$89,904	100.00	00	Pozo	897	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038929	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubo Ecologico De 12 Pulgadas	FISM1403592	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	San Antonio Tecoaac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA DE INTERMUNICIPAL DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$83,593	\$44,046	\$44,046	\$44,046	\$44,046	\$44,046	100.00	00	Metros Lineales	809	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA DEL 2014 / Físico: OBRA COMPLETADA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038924	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable	FISM 1440018	Tlaxcala	Xaltocan	San José Texopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,073	\$85,073	\$85,073	\$85,073	\$85,073	\$85,073	100.00	00	Pozo	373	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038924	Edificio "J" Taller De Informática E In. Estructura U-cic Aislada Y Obra Exterior	PGO-004-2014	Tlaxcala	Terranate	Terranate	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$119,857	\$119,857	\$119,857	\$119,857	\$115,543	\$115,543	\$115,543	96.40	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO CON UN ABORO DE 4313.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038924	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM 1440019	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$19,132	\$19,132	\$19,132	\$19,132	\$19,132	\$19,132	100.00	00	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038930	Edificio D Servicio Sanitario 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-015-2014	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$611,465	\$482,634	\$482,634	\$482,634	78.93	00	Aula	0	0.00	79.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 79% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038936	Estructura P Servicio Sanitario 2 E Estructura U-cic Aislada Y Obra Exterior	PGO-009-2014	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$942,850	\$942,850	\$942,850	\$942,850	\$325,886	\$325,886	\$325,886	34.56	00	Aula	0	0.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE DEL 35% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038937	Mantenimiento De Calles De Asfalto	FISM 1440020	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$77,543	\$77,543	\$77,543	\$77,543	\$77,543	\$77,543	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038941	Rehabilitación De Escuela Primaria	FISM 1440021	Tlaxcala	Xaltocan	Las Mesas (Colonial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	00	Escuela	60	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038947	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440022	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,843	\$318,843	\$318,843	\$318,843	\$318,843	\$318,843	\$318,843	100.00	00	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038950	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440023	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,112	\$60,112	\$60,112	\$60,112	\$60,112	\$60,112	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra terminada y pagada en el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado en cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038953	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1429115	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,496	\$65,496	\$65,496	\$65,496	\$65,496	\$65,496	100.00	00	Metros Lineales	85	0.00	1.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE REHABILITACION DE RED / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414030038962	Edificio "P" P. Cuatro Aulas 2 De C/O Estructura U-cic Aislada Y Obra Exterior	PGO-006-2014	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$938,958	\$938,958	\$938,958	\$938,958	\$820,298	\$820,298	\$820,298	87.36	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$118,659.54 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038964	Mantenimiento De Pavimento De Asfalto	FISM1429089	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$211,890	\$211,890	\$211,890	\$211,890	\$211,890	\$211,890	\$211,890	100.00	00	Metros Cuadrados	64,107	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038969	Edificio N Aula Didáctica 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-009-2014	Tlaxcala	Ruamantla	Ruamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2014	\$226,038	\$226,038	\$226,038	\$226,038	\$140,562	\$140,562	\$140,562	62.19	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE \$ 85,476.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038973	Modernización De La Avenida Cuabtemec	PF-OR-153-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0118 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,338,356	\$14,338,356	\$14,338,356	\$14,338,356	\$14,338,356	\$14,338,356	\$6,268,391	100.00	00	Obra	0	0.00	44.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038979	Edificio A Dos Aulas Didácticas 6x8m Estructura Regional Adorada. Edificio C Cuatro Aulas Didácticas 6x8m Estructura Regional Aislada. Edificio D Tres Aulas Didácticas 6x8m Estructura Regional Aislada	PGO-007-2014	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,982,633	\$1,982,633	\$1,982,633	\$1,982,633	\$493,045	\$493,045	\$493,045	24.87	00	Aula	0	0.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038982	Edificio N Sanitarios 6x8 M. Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	PGO-020-2014	Tlaxcala	Tlompantepac	Abascohuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$683,651	\$683,651	\$683,651	\$683,651	\$636,980	\$636,980	\$636,980	93.17	00	Aula	0	0.00	93.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DE 93% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038986	Edificio C Aula Didáctica 2x6 Estructura U-cic Adorada Y Obra Exterior	PGO-022-2014	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$352,868	\$352,868	\$352,868	\$352,868	\$65,993	\$65,993	\$65,993	18.70	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON AVANCE DE 28877.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038984	Edificio P Pn. Aula Didáctica 2x6 Estructura U-cic Adorada Y Obra Exterior	PGO-041-2014	Tlaxcala	Asamblea de Miguel Nulápe	Concepción Chimalpa Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2014	\$452,490	\$452,490	\$452,490	\$452,490	\$443,279	\$443,279	\$443,279	97.96	00	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038984	Edificio L Aula Didáctica 2x6 Estructura U-cic Adorada Rehabilitación Eléctrica De Edificio D,P,Y G Obra Exterior	PGO-043-2014	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$567,551	\$567,551	\$567,551	\$567,551	\$527,404	\$527,404	\$527,404	92.93	00	Aula	0	0.00	93.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 93% AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038977	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM1439005	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,642,806	\$1,632,033	\$1,632,033	\$1,632,033	\$1,632,033	\$1,632,033	\$1,632,033	100.00	00	Metros Lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA VALIDACION DESPUES DE COTEJADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038903	Construcción De Cisterna Y Cercado Seco Nuevo Cap. 10m3	PGO-037-2014	Tlaxcala	Ruamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$609,320	\$609,320	\$609,320	\$609,320	\$254,155	\$254,155	\$254,155	41.71	00	Aula	0	0.00	42.00	Financiera: / Físico: / Registro: MUESTRA

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038923	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404015	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,549	\$73,233	\$73,233	\$73,233	\$73,233	\$73,233	\$73,233	100.00	00	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030038927	Construcción De Cuartos Dormitorio	FISM1403910	Tlaxcala	Xalotloc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTLOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,994	\$523,208	\$523,208	\$523,208	\$523,208	\$340,866	\$340,866	65.15	00	Vivienda	75	0.00	65.00	Financiera: OBRA PENDIENTE POR PAGAR EN EL 2015 RECURSO DE 2014 / Fisica: OBRA PENDIENTE POR TERMINAR / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA SU VALIDACION COORDINA EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389253	Construcción de Cuartos Dormitorio	FISM1403911	Tlaxcala	Xalotloc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTLOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$331,796	\$329,946	\$329,946	\$329,946	\$329,946	\$329,946	\$329,946	100.00	00	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDAR UNA VEZ COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389269	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404016	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$93,091	\$92,412	\$92,412	\$92,412	\$92,412	\$92,412	\$92,412	100.00	00	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389286	Construcción De Cuartos Dormitorio	FISM1403912	Tlaxcala	Xalotloc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTLOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$368,662	\$366,933	\$366,933	\$366,933	\$366,933	\$366,933	\$366,933	100.00	00	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDAR UNA VEZ COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389427	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404017	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,301	\$70,009	\$70,009	\$70,009	\$70,009	\$70,009	\$70,009	100.00	00	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389468	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404018	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,888	\$74,162	\$74,162	\$74,162	\$74,162	\$74,162	\$74,162	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389507	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404019	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,479	\$99,869	\$99,869	\$99,869	\$99,869	\$99,869	\$99,869	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389527	Reparación Y Mantenimiento De Parque Vehicular	GI-1405001	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APIZACO	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$168,792	\$159,526	\$159,526	\$159,526	\$159,526	\$159,526	\$159,526	100.00	00	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389549	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404020	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$217,687	\$211,810	\$211,810	\$211,810	\$211,810	\$211,810	\$211,810	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389594	Construcción de Red De Agua Potable	FISM1404021	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$108,071	\$102,978	\$102,978	\$102,978	\$102,978	\$102,978	\$102,978	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389640	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404026	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$220,617	\$216,882	\$216,882	\$216,882	\$216,882	\$216,882	\$216,882	100.00	00	Metros Lineales	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389770	Construcción de Red De Agua Potable	FISM1404031	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$195,241	\$188,926	\$188,926	\$188,926	\$188,926	\$188,926	\$188,926	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389810	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404030	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$616,019	\$312,854	\$312,854	\$312,854	\$312,854	\$312,854	\$312,854	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389860	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM1404032	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$178,923	\$176,224	\$176,224	\$176,224	\$176,224	\$176,224	\$176,224	100.00	00	Metros Lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389901	Rehabilitación De Pozo	FISM1404030	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$236,940	\$235,486	\$235,486	\$235,486	\$235,486	\$235,486	\$235,486	100.00	00	Pozo	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389939	Construcción de Red De Agua Potable	FISM1404041	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,306	\$45,637	\$45,637	\$45,637	\$45,637	\$45,637	\$45,637	100.00	00	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300389981	Construcción de Red De Agua Potable	FISM1404042	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,280	\$51,836	\$51,836	\$51,836	\$51,836	\$51,836	\$51,836	100.00	00	Metros Lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390056	Mantenimiento A Unidades De Obras	GI1424-001-MOD	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$95,851	\$90,112	\$90,112	\$90,112	\$90,112	\$90,112	\$90,112	100.00	00	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390090	Construcción de Red De Agua Potable	FISM1404045	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$266,247	\$151,804	\$151,804	\$151,804	\$151,804	\$151,804	\$151,804	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390112	Construcción De Cuartos	FISM140801 1422	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,559,466	\$1,559,466	\$1,559,466	\$1,559,466	\$1,559,466	\$1,559,466	\$1,559,466	100.00	00	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390127	Construcción de Red De Drenaje Sanitario	FISM1404046	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$939,603	\$492,011	\$492,011	\$492,011	\$492,011	\$492,011	\$492,011	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390274	Construcción De Pavimento De Adoquín	FISM1404128	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$673,693	\$163,680	\$163,680	\$163,680	\$163,680	\$163,680	\$163,680	100.00	00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390288	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM140802 14275	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	\$229,600	100.00	00	Poste, Láminaria, Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390340	Red De Drenaje Sanitario	FISM1404129	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,049	\$366,660	\$366,660	\$366,660	\$366,660	\$366,660	\$366,660	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390356	Gastos Indirectos (Remuneración De Personal Operativo Encargado De La Verificación Y Seguimiento De Las Obras.	GI1424-002	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	00	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ACCION CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390378	Construcción de Red De Agua Potable	FISM1404130	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$54,757	\$44,757	\$44,757	\$44,757	\$44,757	\$44,757	\$44,757	100.00	00	Metros Lineales	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390383	Gastos Indirectos (Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico)	GI1424-003	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,996	\$21,734	\$21,734	\$21,734	\$21,734	\$21,734	\$21,734	100.00	00	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ACCION CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390386	Construcción De Pavimento De Adoquín.	FISM140803 14388	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$729,538	\$729,538	\$729,538	\$729,538	\$729,538	\$729,538	\$729,538	100.00	00	Metro Cuadrado	164	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA14140300390445	Construcción de Red De Agua Potable	FISM1404131	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,382	\$84,628	\$84,628	\$84,628	\$84,628	\$84,628	\$84,628	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300390456	Ampliación De Red De Alcantarillado Calle Las Palmas	FISM1424-001	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TIA0913020142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	A03-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390674	Ampliación de Red de Alcantarillado Calle Av. Nacional	FISM1424-006	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$275,784	\$274,987	\$274,987	\$274,987	\$274,987	\$274,987	\$274,987	\$274,987	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390719	Construcción de Sanitarios.	FISM144806 61292	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2014	\$913,125	\$913,125	\$913,125	\$913,125	\$913,125	\$913,125	\$913,125	\$913,125	100.00	\$0	Acción	29	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390731	Ampliación de Red de Alcantarillado Calle Emiliano Zapata	FISM1424-007	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$741,242	\$739,798	\$739,798	\$739,798	\$739,798	\$739,798	\$739,798	\$739,798	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390764	Ampliación de Red de Alcantarillado Calle Desierto	FISM1424-008	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$335,142	\$331,388	\$331,388	\$331,388	\$331,388	\$331,388	\$331,388	\$331,388	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390792	Construcción de Red Para Agua Potable FISM 14 12 008	FISM 14 12 008	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$53,733	\$53,733	\$53,733	\$53,733	\$53,733	\$53,733	\$53,733	\$53,733	100.00	\$0	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390795	Ampliación de Red de Alcantarillado Calle Zaragoza	FISM1424-009	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$90,137	\$89,745	\$89,745	\$89,745	\$89,745	\$89,745	\$89,745	\$89,745	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390814	Ampliación de Red de Alcantarillado Calle Tulipan	FISM1424-010	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$118,401	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390840	Ampliación de Red de Alcantarillado Calle Corregidora	FISM1424-011	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$266,634	\$246,196	\$246,196	\$246,196	\$246,196	\$246,196	\$246,196	\$246,196	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390852	Construcción De Drenaje En Preescolar Kiotanotl	FISM144807 61293	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$5,742	\$5,742	\$5,742	\$5,742	\$5,742	\$5,742	\$5,742	\$5,742	100.00	\$0	Escuela	115	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390883	Ampliación de Red Para Agua Potable En Calle Las Palmas	FISM1424-012	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$68,458	\$68,063	\$68,063	\$68,063	\$68,063	\$68,063	\$68,063	\$68,063	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390891	Construcción De Drenaje En Centro De Educación Preescolar Tlotanotl	FISM144808 61319	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio.	Educación	En Ejecución	2014	\$14,882	\$14,882	\$14,882	\$14,882	\$14,882	\$14,882	\$14,882	\$14,882	100.00	\$0	Escuela	28	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390927	Ampliación de Red Para Agua Potable En Calle Huayucan	FISM1424-013	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$104,121	\$103,850	\$103,850	\$103,850	\$103,850	\$103,850	\$103,850	\$103,850	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390932	Construcción De Cuarto	FISM144809 61477	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$710,444	\$710,444	\$710,444	\$710,444	\$710,444	\$710,444	\$710,444	\$710,444	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390984	Construcción De Techo Abasco	FISM1424-014	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300390985	Construcción De Pisos Firmes.	FISM144810 61500	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$23,878	\$23,878	\$23,878	\$23,878	\$23,878	\$23,878	\$23,878	\$23,878	100.00	\$0	Acción	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validación
TIA14140300391008	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	FISM 14 12 001	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$351,670	\$351,670	\$351,670	\$351,670	\$351,670	\$351,670	\$351,670	\$351,670	100.00	\$0	Metro Cuadrado	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391023	Construcción De Techo Camino A San Miguel	FISM1424-015	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391045	Construcción De Techo Camino A San Miguel	FISM1424-016	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391050	Construcción De Lona Maciza Para Vivienda	FISM144811 61501	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$121,029	\$121,029	\$121,029	\$121,029	\$121,029	\$121,029	\$121,029	\$121,029	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391066	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044931	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391067	Construcción De Techo Rio Tula Corregidora	FISM1424-017	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,956	\$33,956	\$33,956	\$33,956	\$33,956	\$33,956	\$33,956	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391081	Construcción De Techo Zaragoza	FISM1424-018	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,143	\$33,143	\$33,143	\$33,143	\$33,143	\$33,143	\$33,143	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391083	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	FISM PI 14 12 010	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,124	\$16,124	\$16,124	\$16,124	\$16,124	\$16,124	\$16,124	\$16,124	100.00	\$0	Beneficiario	530	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391095	Rehabilitación De Pavimento De Asfalto.	FISM144812 71031	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$254,976	\$254,976	\$254,976	\$254,976	\$254,976	\$254,976	\$254,976	\$254,976	100.00	\$0	Metro Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391106	Construcción De Techo En Av. Nacional	FISM1424-019	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391108	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044932	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391123	Construcción De Techo Centenario	FISM1424-020	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391143	Construcción De Techo Aurora	FISM1424-021	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391154	Construcción De Red de Drenaje Privada 20 De Noviembre	FISM144813 71438	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$88,337	\$88,337	\$88,337	\$88,337	\$88,337	\$88,337	\$88,337	\$88,337	100.00	\$0	Metro Lineal	34	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA14140300391162	Construcción De Techo Aurora	FISM1424-022	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391374	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044057	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,307	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391380	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISM-1450-001	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$396,241	\$396,241	\$396,241	\$396,241	\$396,241	\$396,241	\$396,241	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Físico: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391399	Construcción De Pavimento De Adoquin	FP0144802 06 07	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Convenios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,390,046	\$2,390,046	\$2,390,046	\$2,390,046	\$2,390,046	\$2,390,046	\$2,390,046	100.00	\$0	Metro Cuadrado	239	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391406	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044058	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391437	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044059	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391478	Construcción De Pavimento De Adoquin	FP0144801 05	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Convenios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,913,590	\$1,909,138	\$1,909,138	\$1,909,138	\$1,909,138	\$1,909,138	\$1,909,138	100.00	\$0	Metro Cuadrado	172	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391486	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044060	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391508	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM-1450-003	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	Terminado	2014	\$311,370	\$311,370	\$311,370	\$311,370	\$311,370	\$311,370	\$311,370	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Físico: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391510	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044061	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391546	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044062	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	\$46,779	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391564	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044063	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391577	Construcción De Pavimento De Adoquin	FP0144803 04	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Convenios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,562,234	\$2,560,816	\$2,560,816	\$2,560,816	\$2,560,816	\$2,560,816	\$2,560,816	100.00	\$0	Metro Cuadrado	234	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391592	Construcción De Banquetas	FISM-1450-027	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	Terminado	2014	\$89,367	\$89,367	\$89,367	\$89,367	\$89,367	\$89,367	\$89,367	100.00	\$0	Metro Cuadrado	700	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Físico: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391599	Construcción De Techo Firme	FISM14044064	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$30,224	\$30,224	\$30,224	\$30,224	\$30,224	\$30,224	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE 36.96 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391621	Construcción De Techo Firme	FISM14044065	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	Terminado	2014	\$28,691	\$22,662	\$22,662	\$22,662	\$22,662	\$22,662	\$22,662	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: se realizaron 27.59 metros cuadrados de techo de vigueta y boveilla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391639	Construcción De Techo Firme	FISM14044066	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$41,329	\$41,329	\$41,329	\$41,329	\$41,329	\$41,329	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE CONSTRUYERON 50.72 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391661	Construcción De Techo Firme	FISM14044067	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$29,708	\$29,708	\$29,708	\$29,708	\$29,708	\$29,708	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 36.32 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391666	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1450-011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	\$72,643	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Físico: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391691	Construcción De Techo Firme	FISM14044069	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$38,972	\$38,972	\$38,972	\$38,972	\$38,972	\$38,972	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 47.80 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391715	Construcción De Techo Firme	FISM14044070	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$34,372	\$34,372	\$34,372	\$34,372	\$34,372	\$34,372	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 42.10 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391727	Construcción De Muro De Contención	FISM-1450-022	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	Terminado	2014	\$162,594	\$162,594	\$162,594	\$162,594	\$162,594	\$162,594	\$162,594	100.00	\$0	Metro Cúbico	300	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Físico: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391735	Construcción De Techo Firme	FISM14044071	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$20,088	\$20,088	\$20,088	\$20,088	\$20,088	\$20,088	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 24.40 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391753	Construcción De Techo Firme	FISM14044072	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 33.57 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391771	Construcción De Techo Firme	FISM14044073	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$24,752	\$24,752	\$24,752	\$24,752	\$24,752	\$24,752	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 30.18 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391797	Construcción De Techo Firme	FISM14044074	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$34,033	\$34,033	\$34,033	\$34,033	\$34,033	\$34,033	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 41.68 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391798	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM-1450-036	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$93,534	\$93,534	\$93,534	\$93,534	\$93,534	\$93,534	\$93,534	100.00	\$0	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente tecnico final / Físico: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente tecnico final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente tecnico final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391821	Construcción De Techo Firme	FISM14044075	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$20,225	\$20,225	\$20,225	\$20,225	\$20,225	\$20,225	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 24.57 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391840	Ampliación De Vivienda	FISM1451003	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$540,513	\$540,513	\$540,513	\$540,513	\$540,513	\$540,513	\$540,513	100.00	\$0	Vivienda	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391844	Construcción De Techo Firme	FISM14044076	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$23,663	\$23,663	\$23,663	\$23,663	\$23,663	\$23,663	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: SE REALIZARON 28.83 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300391890	Construcción De Techo Firme	FISM14044077	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$25,608	\$25,608	\$25,608	\$25,608	\$25								

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA091302014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392068	Construcción de Plataforma De Clínica De Salud.	FISM14047009	Tlaxcala	Sitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Colonia Francisco Javier Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS.	Salud	En Ejecución	2014	\$335,926	\$335,926	\$335,926	\$335,926	\$335,926	\$335,926	\$335,926	100.00	\$0	Obra	6,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO.
TLA14140300392101	Construcción De Techo Firme	FISM14044078	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$31,628	\$31,628	\$31,628	\$31,628	\$31,628	\$31,628	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON 38.70 M2 DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392119	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044079	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,980	\$49,689	\$49,689	\$49,689	\$49,689	\$49,689	\$49,689	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE COCINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392135	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044080	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,980	\$51,034	\$51,034	\$51,034	\$51,034	\$51,034	\$51,034	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392150	Construcción De Red De Agua Potable En Calle 18 Pontiente	FISM1417002	Tlaxcala	Sitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,085	\$200,085	\$200,085	\$200,085	\$200,085	\$200,085	\$200,085	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392153	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044081	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,980	\$49,831	\$49,831	\$49,831	\$49,831	\$49,831	\$49,831	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392169	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044082	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,980	\$50,645	\$50,645	\$50,645	\$50,645	\$50,645	\$50,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392178	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM1413002	Tlaxcala	Humantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	100.00	\$0	Metro Cuadrado	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392191	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044083	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,980	\$49,387	\$49,387	\$49,387	\$49,387	\$49,387	\$49,387	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392222	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044084	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,980	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392239	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044085	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$46,631	\$46,631	\$46,631	\$46,631	\$46,631	\$46,631	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392257	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044086	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$47,978	\$47,978	\$47,978	\$47,978	\$47,978	\$47,978	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392271	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044087	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392287	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044088	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392291	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM1413003	Tlaxcala	Humantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$279,700	\$279,700	\$279,700	\$279,700	\$279,700	\$279,700	\$279,700	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392306	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044089	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392330	Construcción De Baño Digno Completo	FISM14044090	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$49,534	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto para baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392336	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM1413005	Tlaxcala	Humantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	100.00	\$0	Metro Cuadrado	41	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392351	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044091	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392367	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044092	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392380	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044093	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$46,828	\$46,828	\$46,828	\$46,828	\$46,828	\$46,828	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392394	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044094	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392397	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1413014	Tlaxcala	Humantla	San José Hicohuacatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	100.00	\$0	Metro Lineal	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392408	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044095	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392432	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044096	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392448	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM14044097	Tlaxcala	Zacatecol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATECOLO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392449	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1413015	Tlaxcala	Humantla	San José Hicohuacatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	\$23,307	100.00	\$0	Metro Lineal	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392565	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1413016	Tlaxcala	Humantla	San José Hicohuacatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,238	\$23,238	\$23,238	\$23,238	\$23,238	\$23,238	\$23,238	100.00	\$0	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392602	Construcción De Biblioteca Escuela Secundaria Vicente Suárez	23-04-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2014	\$664,833	\$664,833	\$664,833	\$664,833	\$664,833	\$664,833	\$664,833	100.00	\$0	1	40,948	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392625	Construcción De Biblioteca Y Acceso Unidad Deportiva Tlattepanco	23-03-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,957,204	\$1,957,204	\$1,957,204	\$1,957,204	\$1,957,204	\$1,957,204	\$1,957,204	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,847	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y ACCESO UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392658	Construcción De Pavimento De Asfalto En Boulevard Tlattepanco	RAMO 23-02-2014	Tlaxcala	San Pablo																							

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392879	Ampliación De Aula En Preescolar	FISM1424-030	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,855	\$33,855	\$33,855	\$33,855	\$33,855	\$33,855	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392896	Piso Firme En Calle Niños Heroes	FISM1424-031	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,102	\$5,942	\$5,942	\$5,942	\$5,942	\$5,942	\$5,942	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392909	Piso Firme En Av. Nacional	FISM1424-032	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,102	\$6,056	\$6,056	\$6,056	\$6,056	\$6,056	\$6,056	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392921	Piso Firme En Avenida Nacional	FISM1424-033	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,102	\$5,987	\$5,987	\$5,987	\$5,987	\$5,987	\$5,987	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392935	Piso Firme Francisco Villa	FISM1424-034	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,102	\$6,004	\$6,004	\$6,004	\$6,004	\$6,004	\$6,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392955	Un Dormitorio En Calle 3 De Mayo	FISM1424-035	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$45,761	\$45,761	\$45,761	\$45,761	\$45,761	\$45,761	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392965	Un Dormitorio En Abasco	FISM1424-036	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$45,958	\$45,958	\$45,958	\$45,958	\$45,958	\$45,958	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392973	Un Dormitorio Lazaro Cardenas	FISM1424-037	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$45,718	\$45,718	\$45,718	\$45,718	\$45,718	\$45,718	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392985	Un Dormitorio En Av. Nacional	FISM1424-038	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$47,223	\$47,223	\$47,223	\$47,223	\$47,223	\$47,223	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra concluida / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300392999	Un Dormitorio En Niños Heroes	FISM1424-039	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$42,798	\$42,798	\$42,798	\$42,798	\$42,798	\$42,798	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393008	Ampliación De Red De Alcantarillado Calle Camino A San Miguel	FISM1424-040	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$212,990	\$211,145	\$211,145	\$211,145	\$211,145	\$211,145	\$211,145	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393019	Ampliación De Red De Alcantarillado Calle El Campo	FISM1424-041	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$272,491	\$270,894	\$270,894	\$270,894	\$270,894	\$270,894	\$270,894	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393028	Ampliación De Red De Alcantarillado Calle Capatzen	FISM1424-042	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$96,989	\$95,895	\$95,895	\$95,895	\$95,895	\$95,895	\$95,895	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393049	Equipamiento De Pono Y Línea De Conducción De Red De Agua Potable	FISM1424-043	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$625,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	100.00	\$0	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393056	Ampliación De Red De Alcantarillado Calle Chichicascac	FISM1424-044	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$260,494	\$260,494	\$260,494	\$260,494	\$260,494	\$260,494	\$260,494	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393066	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Chichicascac	FISM1424-045	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,192	\$132,371	\$132,371	\$132,371	\$132,371	\$132,371	\$132,371	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393077	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Tarco	FISM1424-046	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$189,574	\$189,534	\$189,534	\$189,534	\$189,534	\$189,534	\$189,534	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393089	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Privada De Sanchez	FISM1424-047	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$210,327	\$210,245	\$210,245	\$210,245	\$210,245	\$210,245	\$210,245	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393102	Construcción De Techo En Calle Saragoza	FISM1424-048	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,478	\$33,478	\$33,478	\$33,478	\$33,478	\$33,478	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393110	Construcción De Techo En Calle Lira Y Ortega	FISM1424-049	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,951	\$33,951	\$33,951	\$33,951	\$33,951	\$33,951	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra concluida / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393124	Construcción De Techo En Calle Lira Y Ortega	FISM1424-050	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,999	\$33,999	\$33,999	\$33,999	\$33,999	\$33,999	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393136	Construcción De Techo En Av. Juarez	FISM1424-051	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,945	\$33,945	\$33,945	\$33,945	\$33,945	\$33,945	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393143	Construcción De Techo En Av. Juarez	FISM1424-052	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393152	Construcción De Techo En Av. Juarez	FISM1424-053	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$32,139	\$32,139	\$32,139	\$32,139	\$32,139	\$32,139	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393166	Un Dormitorio En Calle Javier Mina	FISM1424-054	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393176	Rehabilitación De Alumbrado Publico	CON-ECO-8230814001	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal n.a.	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	100.00	\$0	Lumbraria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393178	Un Dormitorio En Calle Abasco	FISM1424-055	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393184	Un Dormitorio En Niños Heroes	FISM1424-056	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$49,420	\$49,420	\$49,420	\$49,420	\$49,420	\$49,420	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393192	Construcción De Techo En Francisco Villa	FISM1424-057	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,066	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	\$34,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393208	Un Dormitorio En Guadalupe Victoria	FISM1424-058	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$45,203	\$45,203	\$45,203	\$45,203	\$45,203	\$45,203	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393215	Un Dormitorio En Calle Hidalgo Entre Corredera Y Continuación De Hidalgo	FISM1424-059	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,946	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	\$46,146	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0913020142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393292	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Juarez	FISM424-066	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,532	\$60,082	\$60,082	\$60,082	\$60,082	\$60,082	\$60,082	\$60,082	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393371	Adoquinamiento De Calle Sin Nombre	COM-ECO-923014002	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal s.a.	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$315,567	\$315,567	\$315,567	\$315,567	\$315,567	\$315,567	\$315,567	\$315,567	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393456	Construcción De Pavimento De Adoqin	COM-ECO-9230814004	Tlaxcala	Cuapixtla	Colonia Loma Bonita Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$542,623	\$542,623	\$542,623	\$542,623	\$542,623	\$542,623	\$542,623	\$542,623	100.00	00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393475	Construcción De Pavimento De Adoqin	COM-ECO-923081405	Tlaxcala	Cuapixtla	Colonia Loma Bonita Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$419,523	\$419,523	\$419,523	\$419,523	\$419,523	\$419,523	\$419,523	\$419,523	100.00	00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393567	Construcción De Tramos Carreteros En Las Diferentes Comunidades	FOSEDEP14-08-LP001	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal s.a.	Convenios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$4,237,594	\$4,237,594	\$4,237,594	\$4,237,594	\$4,237,594	\$4,237,594	\$4,237,594	\$4,237,594	100.00	00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393733	Acciones Para Mitigar Daños Por Contingencia En Laguna De Caidicion Por Desastres Naturales	FISM0914001	Tlaxcala	Cuapixtla	Plan de Ayala Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$393,752	\$393,752	\$393,752	\$393,752	\$393,752	\$393,752	\$393,752	\$393,752	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393795	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM0814003	Tlaxcala	Cuapixtla	Colonia Ignacio Allende Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	100.00	00	Convenio	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393820	Servicios Profesionales, Estudios De Costos Y Evaluación De Proyectos	FISM0814005	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$227,843	\$227,843	\$227,843	\$227,843	\$227,843	\$227,843	\$227,843	\$227,843	100.00	00	Asistencia técnica	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300393858	Construcción De Losas De Concreto	FISM0914014	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUIPIXTLA, TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$403,094	\$478,873	\$478,873	\$478,873	\$478,873	\$478,873	\$478,873	\$478,873	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394401	Construcción De Cuarto dormitorio	FISM1404498	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$45,310	\$45,384	\$45,384	\$45,384	\$45,384	\$45,384	\$45,384	\$45,384	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394405	Construcción De Techo Firme	FISM 14044100	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$35,744	\$35,744	\$35,744	\$35,744	\$35,744	\$35,744	\$35,744	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394409	Construcción De Techo Firme	FISM14044101	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394413	Construcción De Techo Firme	FISM14044102	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$32,355	\$32,355	\$32,355	\$32,355	\$32,355	\$32,355	\$32,355	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394416	Construcción De Techo Firme	FISM14044103	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$28,675	\$28,675	\$28,675	\$28,675	\$28,675	\$28,675	\$28,675	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394423	Construcción De Techo Firme	FISM14044104	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$12,502	\$12,502	\$12,502	\$12,502	\$12,502	\$12,502	\$12,502	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394433	Construcción De Techo Firme	FISM14044105	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394439	Construcción De Techo Firme	FISM14044106	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$41,055	\$41,055	\$41,055	\$41,055	\$41,055	\$41,055	\$41,055	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394447	Construcción De Techo Firme	FISM14044107	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394453	Construcción De Techo Firme	FISM14044108	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$13,309	\$13,309	\$13,309	\$13,309	\$13,309	\$13,309	\$13,309	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394462	Construcción De Techo Firme	FISM14044109	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$35,083	\$35,083	\$35,083	\$35,083	\$35,083	\$35,083	\$35,083	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394476	Construcción De Techo Firme	FISM14044110	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	\$37,875	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394484	Construcción De Techo Firme	FISM14044111	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,691	\$23,033	\$23,033	\$23,033	\$23,033	\$23,033	\$23,033	\$23,033	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394496	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044112	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,980	\$49,654	\$49,654	\$49,654	\$49,654	\$49,654	\$49,654	\$49,654	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394541	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM 14044113	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,980	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394560	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044114	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,980	\$49,762	\$49,762	\$49,762	\$49,762	\$49,762	\$49,762	\$49,762	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394579	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044115	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,980	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	\$49,412	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: construcción de cuarto para cocina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394597	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044116	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,980	\$49,178	\$49,178	\$49,178	\$49,178	\$49,178	\$49,178	\$49,178	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394618	Construcción De Cuarto Para Cocina	FISM14044117	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$53,980	\$44,714	\$44,714	\$44,714	\$44,714	\$44,714	\$44,714	\$44,714	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394630	Construcción De Cuarto dormitorio	FISM14044118	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,310	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	\$46,477	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300394635	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISM1413017	Tlaxcala	San José Xicobancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUANIPILA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,133	\$48,133	\$48,133	\$48,133	\$48,133	\$48,133	\$48,133	\$48,133	100.00	00	Metro Lineal	105	0.00		

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Cumulado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300398493	Construcción De Red De Agua Potable	FISM413080	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,981	\$100,981	\$100,981	\$100,981	\$100,981	\$100,981	\$100,981	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300398596	Construcción De Red De Agua Potable	FISM413082	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	100.00	00	Metro Lineal	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300398687	Construcción De Red De Agua Potable	FISM413085	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$57,402	\$57,402	\$57,402	\$57,402	\$57,402	\$57,402	\$57,402	100.00	00	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300398742	Construcción De Red De Agua Potable	FISM413089	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,143	\$68,143	\$68,143	\$68,143	\$68,143	\$68,143	\$68,143	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300398818	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM413091	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,990	\$35,990	\$35,990	\$35,990	\$35,990	\$35,990	\$35,990	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399002	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM413093	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,490	\$235,490	\$235,490	\$235,490	\$235,490	\$235,490	\$235,490	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399058	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM413097	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$197,453	\$197,453	\$197,453	\$197,453	\$197,453	\$197,453	\$197,453	100.00	00	Metro Lineal	63	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399097	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM413101	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,225	\$60,225	\$60,225	\$60,225	\$60,225	\$60,225	\$60,225	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399285	Infraestructura Social Básica, Fase 2014	41-2 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$288,592	\$288,592	\$288,592	\$288,592	\$288,592	\$288,592	\$288,592	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA al 100%. / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399329	Infraestructura Social Básica, Fase 2014.	41-3 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$3,536,348	\$3,536,348	\$3,536,348	\$3,536,348	\$3,536,348	\$3,536,348	\$3,536,348	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA al 100%. / Registro: Este proyecto tiene por objeto abatir el rezago social - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399357	Infraestructura Social Básica Fase 2014.	52-2 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$346,667	\$346,667	\$346,667	\$346,667	\$346,667	\$346,667	\$346,667	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA al 100%. / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399384	Infraestructura Social Básica Fase 2014	52-3 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399404	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FISM413103	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$102,503	\$102,503	\$102,503	\$102,503	\$102,503	\$102,503	\$102,503	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399412	Infraestructura Social Básica, Fase 2014.	52-4 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$199,335	\$199,335	\$199,335	\$199,335	\$199,335	\$199,335	\$199,335	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399441	Construcción De Guarniciones Y Bangetas	FISM413104	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,229	\$83,229	\$83,229	\$83,229	\$83,229	\$83,229	\$83,229	100.00	00	Metro Lineal	103	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399453	Infraestructura Social Básica Fase 2014.	52-6 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$18,547	\$18,547	\$18,547	\$18,547	\$18,547	\$18,547	\$18,547	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399560	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM413108	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,126	\$104,126	\$104,126	\$104,126	\$104,126	\$104,126	\$104,126	100.00	00	Metro Lineal	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399608	Firmas Por Una Vivienda Digna Fase 2014	42-1 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,698,745	\$1,698,745	\$1,698,745	\$1,698,745	\$1,698,745	\$1,698,745	\$1,698,745	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía información para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399643	Construcción De Red De Agua Potable	FISM413118	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Licenciado Mauro Angulo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$123,276	\$123,276	\$123,276	\$123,276	\$123,276	\$123,276	\$123,276	100.00	00	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399671	Rehabilitación De Tanque Elevado	PROCOE14044001	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos				MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$79,247	\$78,631	\$78,631	\$78,631	\$78,631	\$78,631	\$78,631	100.00	00	Tanque	38,654	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399691	Desarrollo Institucional	FISM414814 193	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$99,415	\$99,415	\$99,415	\$99,415	\$99,415	\$99,415	\$99,415	100.00	00	Acción	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399720	Construcción De Red De Agua Potable	FISM413119	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Licenciado Mauro Angulo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	100.00	00	Metro Lineal	21	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399726	Firmas Por Una Vivienda Digna Fase 2014.	42-2 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,426,433	\$1,426,433	\$1,426,433	\$1,426,433	\$1,426,433	\$1,426,433	\$1,426,433	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399743	Rehabilitación De Tanque Elevado La Venta	PROCOE14044002	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos				MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$79,247	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	100.00	00	Tanque	38,654	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399761	Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana	SUBSEMUN 1425001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Programa	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Fisica: ACCION EJECUTADA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399778	Construcción De Red De Agua Potable	FISM413120	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Licenciado Mauro Angulo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$79,968	\$79,968	\$79,968	\$79,968	\$79,968	\$79,968	\$79,968	100.00	00	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399783	Firmas Por Una Vivienda Digna Fase 2014	42-4 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$3,268,645	\$3,268,645	\$3,268,645	\$3,268,645	\$3,268,645	\$3,268,645	\$3,268,645	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399797	Rehabilitación De Pozo No. 1 La Venta	PROCOE14044003	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos				MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$87,278	\$87,278	\$87,278	\$87,278	\$87,278	\$87,278	\$87,278	100.00	00	Pozo	38,654	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399812	Formatividad Y Organización Documental Del Servicio Profesional De Carrera	SUBSEMUN 1425002	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal				MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	00	Documental	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Fisica: ACCION EJECUTADA DE FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399832	Firmas Por Una Vivienda Digna Fase 2014	51-3 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$395,734	\$395,734	\$395,734	\$395,734	\$395,734	\$395,734	\$395,734	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399886	Firmas Por Una Vivienda Digna Fase 2014	51-3 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$380,619	\$380,619	\$380,619	\$380,619	\$380,619	\$380,619	\$380,619	100.00	00	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300399894	Construcción De Tanque Elevado En Pozo Cacamarco	PROCOE14044004	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal</																							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA01302014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030039950	Rehabilitación De Pozo Num. 3	PRODEBER14044005	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,699	\$76,699	\$76,699	\$76,699	\$76,699	\$76,699	\$76,699	100.00	\$0	Pozo	38,634	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030039958	Firmae Por Una Vivienda Digna Fise 2014	SI-6 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$337,568	\$337,568	\$337,568	\$337,568	\$337,568	\$337,568	\$337,568	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030039973	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEDMUN 1425004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,236,317	\$1,236,317	\$1,236,317	\$1,236,317	\$1,236,317	\$1,236,317	\$1,236,317	100.00	\$0	Piensa	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030040029	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEDMUN 1425005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,288,733	\$2,288,733	\$2,288,733	\$2,288,733	\$2,288,733	\$2,288,733	\$2,288,733	100.00	\$0	Patrullaje	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA POR LA ADQUISICION DE 9 PATRULLAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030040067	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEDMUN 1425006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$740,500	\$740,500	\$740,500	\$740,500	\$740,500	\$740,500	\$740,500	100.00	\$0	Piensa	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414030040094	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEDMUN 1425007	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Equipo	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400135	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISM141313	Tlaxcala	Huamantla	SCP José María Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,005	\$71,005	\$71,005	\$71,005	\$71,005	\$71,005	\$71,005	100.00	\$0	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400145	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEDMUN 1425008	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,510,000	\$2,510,000	\$2,510,000	\$2,510,000	\$2,510,000	\$2,510,000	\$2,510,000	100.00	\$0	Evaluación	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400186	Red Nacional de Telecomunicaciones	SUBSEDMUN 1425009	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	100.00	\$0	Sistema	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400187	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISM141314	Tlaxcala	Huamantla	SCP José María Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,367	\$78,367	\$78,367	\$78,367	\$78,367	\$78,367	\$78,367	100.00	\$0	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400222	Sistema Nacional De Informacion	SUBSEDMUN 1425010	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	\$218,312	100.00	\$0	Equipo	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400233	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISM141315	Tlaxcala	Huamantla	SCP José María Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,861	\$68,861	\$68,861	\$68,861	\$68,861	\$68,861	\$68,861	100.00	\$0	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400270	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM141316	Tlaxcala	Huamantla	SCP José María Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,016	\$72,016	\$72,016	\$72,016	\$72,016	\$72,016	\$72,016	100.00	\$0	Metro Lineal	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400359	Ampliación Freatocidar (Sanitarios)	FISM141319	Tlaxcala	Huamantla	Chapultepec (Escollera)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$148,925	\$148,925	\$148,925	\$148,925	\$148,925	\$148,925	\$148,925	100.00	\$0	Módulo	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400464	Construcción Cuarto Domicilio	FISM1413145	Tlaxcala	Huamantla	Chapultepec (Escollera)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$138,295	\$138,295	\$138,295	\$138,295	\$138,295	\$138,295	\$138,295	100.00	\$0	Piensa	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400803	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	FISM1413148	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtemoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$124,019	\$124,019	\$124,019	\$124,019	\$124,019	\$124,019	\$124,019	100.00	\$0	Pozo	1,022	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400887	Construcción Red De Agua Potable	FISM1413151	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,091	\$75,091	\$75,091	\$75,091	\$75,091	\$75,091	\$75,091	100.00	\$0	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400921	Construcción De Banqueta	FISM1425018- SEDATU 290231M0205	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,140	\$71,140	\$71,140	\$71,140	\$71,140	\$71,140	\$71,140	100.00	\$0	Metros Lineales	6,540	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETA EJECUTADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300400957	Construcción Red De Agua Potable	FISM1413152	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,045	\$40,045	\$40,045	\$40,045	\$40,045	\$40,045	\$40,045	100.00	\$0	Metro Lineal	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401007	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM142803	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,723,200	\$6,676,857	\$6,676,857	\$6,676,857	\$6,676,857	\$6,676,857	\$6,676,857	100.00	\$0	Metro Lineal	4,022	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401015	Construcción Drenaje Sanitario	FISM1413153	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,427	\$50,427	\$50,427	\$50,427	\$50,427	\$50,427	\$50,427	100.00	\$0	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401073	Techoado Metálico De La Cancha De Jardín De Niños Yankui Tlamest, Quinta Sección	FOFEDEP142802	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Teolocholco	Educación	Terminado	2014	\$693,491	\$692,486	\$692,486	\$692,486	\$692,486	\$692,486	\$692,486	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401081	Construcción De Guarniciones	FISM1425009- SEDATU 290231M0206	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$146,994	\$146,994	\$146,994	\$146,994	\$146,994	\$146,994	\$146,994	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401132	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM142804	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$86,149	\$166,592	\$166,592	\$166,592	\$166,592	\$166,592	\$166,592	100.00	\$0	Metro Lineal	113	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401229	Mantenimiento De Pozo En Acrotia Del Monte	FISM142805	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,945	\$150,945	\$150,945	\$150,945	\$150,945	\$150,945	\$150,945	100.00	\$0	Pozo	1,380	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401266	Techoado Metálico De La Cancha De Jardín De Niños Fray Servando Teresa De Mier, 6ta Sección	FOFEDEP142803	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX	Educación	En Ejecución	2014	\$715,171	\$712,736	\$712,736	\$712,736	\$712,736	\$712,736	\$712,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,971	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401311	Construcción De Guarniciones En Calle Tlaxolco	FISM142809	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$35,727	\$35,728	\$35,728	\$35,728	\$35,728	\$35,728	\$35,728	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401508	Pavimentación De La Calle Pedregal Con Concreto Hidráulico En La 2da Sección	FOFEDEP142804	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,742,742	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	\$1,748,415	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401568	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEDMUN14-001-A	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	\$62,900	100.00	\$0	Curso	89,795	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA POR LO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401569	Pavimentación De La Privada Insurgentes Con Concreto Hidráulico En La Tercera Sección	FOFEDEP142808	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	Urbanización																

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro De Materiales Para Varias Localidades	A03-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401624	Adquisición De Motocicletas Para Patrullas	SUBSEMUN-2014-006	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,037,099	\$1,037,099	\$1,037,099	\$1,037,099	\$1,037,099	\$1,037,099	\$1,037,099	\$1,037,099	100.00	\$0	Vehículo	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Fisica: PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401643	Construcción De Guarniciones En Calle Tlahuicotea	433129022730	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$71,455	\$71,455	\$71,455	\$71,455	\$71,455	\$71,455	\$71,455	\$71,455	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401655	Adquisición De Insignias Distintivas De Seguridad Pública	SUBSEMUN-2014-007	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Lote	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Fisica: PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401692	Adquisición De Base De Datos Para El Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera Municipal	SUBSEMUN-2014-008	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Programa	89,795	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA AL 100% / Fisica: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401698	Pavimentación De La Calle Reforma Con Concreto Hidráulico En La Sección	FOPEDEF142805	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,145,494	\$1,138,906	\$1,138,906	\$1,138,906	\$1,138,906	\$1,138,906	\$1,138,906	\$1,138,906	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,022	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401731	Elaboración De Normatividad Documental Del Servicio Profesional De Carrera	SUBSEMUN-2014-009	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	100.00	\$0	Programa	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Fisica: PROCESO TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401764	Adquisición De Chalecos Balísticos	SUBSEMUN-2014-011	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Equipo	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Fisica: PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401790	Capacitación En Sistema Penal Acusatorio	SUBSEMUN-2014-012	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Capacitación	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Fisica: PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401817	Capacitación En Formación Inicial Policial	SUBSEMUN-2014-013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Capacitación	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Fisica: PROCESO TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300401896	Sistema Nacional De Información	SUBSEMUN-2014-005-A	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX	Seguridad	En Ejecución	2014	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	100.00	\$0	Equipo	89,795	0.00	100.00	Financiera: PROCESO TERMINADO / Fisica: PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402223	Pavimentación De La Privada Pedregal Con Concreto Hidráulico	FOPEDEF142806	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$299,000	\$398,274	\$398,274	\$398,274	\$398,274	\$398,274	\$398,274	\$398,274	100.00	\$0	Metro Cuadrado	210	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402400	Construcción De Banquetas	FISM14C0114 SEDATU 290231M8003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	\$60,600	100.00	\$0	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402430	Construcción De Guarniciones	FISM14C0107- SEDATU290231M8015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,650	\$74,650	\$74,650	\$74,650	\$74,650	\$74,650	\$74,650	\$74,650	100.00	\$0	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402465	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM14C0004- SEDATU 290231M8004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	100.00	\$0	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402498	Construcción De Red De Drenaje Pluvial	FISM14C0001- SEDATU 290231M8012	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$437,953	\$437,953	\$437,953	\$437,953	\$437,953	\$437,953	\$437,953	\$437,953	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA AL 100% Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402521	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM14C0013- SEDATU 290231M8005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$36,877	\$36,877	\$36,877	\$36,877	\$36,877	\$36,877	\$36,877	\$36,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402544	Construcción De Guarniciones	FISM14C0006- SEDATU 290231M8004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$56,185	\$56,185	\$56,185	\$56,185	\$56,185	\$56,185	\$56,185	\$56,185	100.00	\$0	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402565	Pavimento De Adoquín	FISM14C0002- SEDATU290231M8002	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,202	\$140,202	\$140,202	\$140,202	\$140,202	\$140,202	\$140,202	\$140,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402604	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM14C0003- SEDATU 290231M8003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402624	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM14C0005- SEDATU 290231M8004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	Cancelado	2014	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON LA CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402857	Construcción De Guarniciones	FOPEDEF142809	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,170	\$51,106	\$51,106	\$51,106	\$51,106	\$51,106	\$51,106	\$51,106	100.00	\$0	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402781	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM1418004	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$276,633	\$274,553	\$274,553	\$274,553	\$274,553	\$274,553	\$274,553	\$274,553	100.00	\$0	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402810	Pavimento De Adoquín	FISM14C0011- SEDATU 290231M8006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$779,799	\$779,799	\$779,799	\$779,799	\$779,799	\$779,799	\$779,799	\$779,799	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402824	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM1418005	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$34,576	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	\$33,551	100.00	\$0	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402827	Pavimento De Adoquín	FISM14C0003- SEDATU 290231M8003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$55,289	\$55,289	\$55,289	\$55,289	\$55,289	\$55,289	\$55,289	\$55,289	100.00	\$0	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402838	Pavimento De Adoquín	FISM14C0016- SEDATU 290231M8005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$303,681	\$303,681	\$303,681	\$303,681	\$303,681	\$303,681	\$303,681	\$303,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402874	Construcción De Guarniciones	FISM14C0015- SEDATU 290231M8005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$58,274	\$58,274	\$58,274	\$58,274	\$58,274	\$58,274	\$58,274	\$58,274	100.00	\$0	Metros Lineales	7,488	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES / Registro: OBRA EJECUTADA Y VERIFICADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300402882	Construcción De Banqueta	FISM14C0007- SEDATU 290231M8004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014</															

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	A03-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403131	Ampliación de Red de Agua Potable	FISM418014	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$33,572	\$17,095	\$17,095	\$17,095	\$17,095	\$17,095	\$17,095	100.00	00	Metros Lineales	34	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403134	Pavimento De Adoquín	FISM418015	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$159,158	\$157,524	\$157,524	\$157,524	\$157,524	\$157,524	\$157,524	100.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403150	Equipamiento De Clínica Dental	FISM418016	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Salud	Terminado	2014	\$32,596	\$36,134	\$36,134	\$36,134	\$36,134	\$36,134	\$36,134	100.00	00	CLINICA	636	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403163	Equipamiento De Dispensario Medico	FISM418017	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Salud	Terminado	2014	\$24,128	\$31,436	\$31,436	\$31,436	\$31,436	\$31,436	\$31,436	100.00	00	DISPENSARIO	636	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403171	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418018	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$57,647	\$62,816	\$62,816	\$62,816	\$62,816	\$62,816	\$62,816	100.00	00	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403198	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418019	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa Maria Apilahuac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$58,194	\$85,790	\$85,790	\$85,790	\$85,790	\$85,790	\$85,790	100.00	00	Metros Lineales	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403203	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418023	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$346,608	\$248,503	\$248,503	\$248,503	\$248,503	\$248,503	\$248,503	100.00	00	Metros Lineales	85	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403248	Construcción De Cuerniciones	FISM418026	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Intlahuaca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$37,655	\$37,289	\$37,289	\$37,289	\$37,289	\$37,289	\$37,289	100.00	00	Metro Lineal	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403250	Equipamiento De Clínica Dental	FISM418027	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Intlahuaca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Salud	Terminado	2014	\$32,596	\$41,754	\$41,754	\$41,754	\$41,754	\$41,754	\$41,754	100.00	00	CLINICA	632	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403261	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418028	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$171,543	\$170,786	\$170,786	\$170,786	\$170,786	\$170,786	\$170,786	100.00	00	Metros Lineales	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403267	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418029	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$64,789	\$64,343	\$64,343	\$64,343	\$64,343	\$64,343	\$64,343	100.00	00	Metros Lineales	15	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403274	Ampliación De Agua Potable	FISM-60-14-002	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$70,347	\$48,693	\$48,693	\$48,693	\$48,693	\$48,693	\$48,693	100.00	00	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403277	Pavimento De Adoquín	FISM418030	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$78,497	\$76,502	\$76,502	\$76,502	\$76,502	\$76,502	\$76,502	100.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403282	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable	FISM418031	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$170,941	\$175,282	\$175,282	\$175,282	\$175,282	\$175,282	\$175,282	100.00	00	Pozo	6,455	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403286	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable	FISM418032	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa Maria Apilahuac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$86,833	\$63,701	\$63,701	\$63,701	\$63,701	\$63,701	\$63,701	100.00	00	Pozo	541	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403294	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418033	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$125,780	\$125,949	\$125,949	\$125,949	\$125,949	\$125,949	\$125,949	100.00	00	Metros Lineales	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403370	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418035	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$141,653	\$140,622	\$140,622	\$140,622	\$140,622	\$140,622	\$140,622	100.00	00	Metros Lineales	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403371	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418039	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Jose Atlatla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$274,639	\$294,232	\$294,232	\$294,232	\$294,232	\$294,232	\$294,232	100.00	00	Metros Lineales	54	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403372	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM418040	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$344,407	\$344,407	\$344,407	\$344,407	\$344,407	\$344,407	\$344,407	100.00	00	Metros Lineales	70	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403373	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418041	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$105,065	\$104,617	\$104,617	\$104,617	\$104,617	\$104,617	\$104,617	100.00	00	Metros Lineales	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403374	Ampliación De Dispensario Medico	FISM418042	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ocotlán Tepatlaxco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Salud	Terminado	2014	\$79,217	\$99,941	\$99,941	\$99,941	\$99,941	\$99,941	\$99,941	100.00	00	DISPENSARIO	675	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403375	Ampliación De Dispensario Medico	FISM418043	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Salud	Terminado	2014	\$46,953	\$54,283	\$54,283	\$54,283	\$54,283	\$54,283	\$54,283	100.00	00	DISPENSARIO	636	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403396	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418044	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$303,546	\$300,753	\$300,753	\$300,753	\$300,753	\$300,753	\$300,753	100.00	00	Metros Lineales	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403397	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418045	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$215,592	\$239,219	\$239,219	\$239,219	\$239,219	\$239,219	\$239,219	100.00	00	Metros Lineales	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403398	Pavimento De Adoquín	FISM418046	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$44,472	\$44,960	\$44,960	\$44,960	\$44,960	\$44,960	\$44,960	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403403	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM418048	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$267,381	\$266,005	\$266,005	\$266,005	\$266,005	\$266,005	\$266,005	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403454	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM418059	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$85,937	\$85,718	\$85,718	\$85,718	\$85,718	\$85,718	\$85,718	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403455	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM418060	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$74,349	\$101,930	\$101,930	\$101,930	\$101,930	\$101,930	\$101,930	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403456	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM418061	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$192,664	\$191,128	\$191,128	\$191,128	\$191,128	\$191,128	\$191,128	100.00	00	Metro Lineal	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403457	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM418062	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$86,168	\$85,168	\$85,168	\$85,168	\$85,168	\$85,168	\$85,168	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140300403458	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM418063	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																		

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403468	Aplicación de Red Para Energía Eléctrica	FISM418071	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$65,270	\$54,139	\$54,139	\$54,139	\$54,139	\$54,139	\$54,139	100.00	00	Metro Lineal	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403469	Aplicación de Red de Agua Potable	FISM418072	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$57,545	\$57,149	\$57,149	\$57,149	\$57,149	\$57,149	\$57,149	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403470	Aplicación de Red Para Drenaje Sanitario	FISM418073	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Dootián Tepatlaco Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$93,822	\$93,822	\$93,822	\$93,822	\$93,822	\$93,822	\$93,822	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403471	Aplicación de Red Para Drenaje Sanitario	FISM418074	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aguilahuac Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$80,633	\$85,253	\$85,253	\$85,253	\$85,253	\$85,253	\$85,253	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403472	Aplicación de Red Para Energía Eléctrica	FISM418075	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$180,823	\$179,529	\$179,529	\$179,529	\$179,529	\$179,529	\$179,529	100.00	00	Metro Lineal	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403473	Aplicación de Red de Agua Potable	FISM418076	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$43,100	\$42,798	\$42,798	\$42,798	\$42,798	\$42,798	\$42,798	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403474	Pavimento De Adoquín	FISM418077	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$107,464	\$86,808	\$86,808	\$86,808	\$86,808	\$86,808	\$86,808	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300403807	Construcción De Guarniciones De Concreto	FISM-60-14-004	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	Terminado	2014	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	100.00	00	Metro Lineal	750	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-004 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409864	Aplicación De Red Agua Potable	FISM-60-14-003	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$20,046	\$20,046	\$20,046	\$20,046	\$20,046	\$20,046	\$20,046	100.00	00	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409869	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-60-14-006	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$83,726	\$83,726	\$83,726	\$83,726	\$83,726	\$83,726	\$83,726	100.00	00	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-006 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409854	Aplicación De Red De Agua Potable	FISM-60-14-008	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,009	\$38,009	\$38,009	\$38,009	\$38,009	\$38,009	\$38,009	100.00	00	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-008 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409857	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-60-14-009	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,060	\$100,060	\$100,060	\$100,060	\$100,060	\$100,060	\$100,060	100.00	00	Metro Lineal	1,100	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-009 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409863	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-60-14-012	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$172,969	\$172,969	\$172,969	\$172,969	\$172,969	\$172,969	\$172,969	100.00	00	Metro Lineal	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409865	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-60-14-013	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,650	\$40,650	\$40,650	\$40,650	\$40,650	\$40,650	\$40,650	100.00	00	Metro Lineal	450	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-013 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409868	Aplicación De Red De Agua Potable	FISM-60-14-014	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,401	\$14,401	\$14,401	\$14,401	\$14,401	\$14,401	\$14,401	100.00	00	Metro Lineal	450	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-014 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409871	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-60-14-015	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,606	\$80,606	\$80,606	\$80,606	\$80,606	\$80,606	\$80,606	100.00	00	Metro Lineal	850	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-015 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409873	Aplicación De Red De Agua Potable	FISM-60-14-016	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,844	\$26,844	\$26,844	\$26,844	\$26,844	\$26,844	\$26,844	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409878	Aplicación De Red De Agua Potable	FISM-60-14-017	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,705	\$71,705	\$71,705	\$71,705	\$71,705	\$71,705	\$71,705	100.00	00	Metro Lineal	400	0.00	100.00	Financiera: FISM 60-14-017 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140300409881	Aplicación De Red De Agua Potable	FISM-60-14-019	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXTOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,156	\$19,156	\$19,156	\$19,156	\$19,156	\$19,156	\$19,156	100.00	00	Metro Lineal	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400409867	Unidad Deportiva	MCD-PEPDI-2014	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,389	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% TERMINADA / Fisica: / Registro: FOLIO A VALIDAR UNA VEZ CONSIDERADO CON LA CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400409872	Construcción Del Puente Sobre El Rio Acayec En La Carretera Tepetitla De Landiabal-Santa Inés Tezcacoacac	PP/PMP7/171/14	Tlaxcala	Tepetitla de Landiabal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,343,870	\$9,343,870	\$9,343,870	\$9,343,870	\$9,343,870	\$9,343,870	\$9,343,870	63.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.71	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141404004099138	Construcción Del Colector Pluvial No. 7	PP/FMTA/204/14	Tlaxcala	Aguilaco	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,339,449	\$26,339,449	\$26,339,449	\$26,339,449	\$26,339,449	\$26,339,449	\$26,339,449	27.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141404004099267	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Móvil De Baños Instalación De Alumbrado Y Módulo De Administración	FID439001	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,637,362	\$1,637,362	\$1,637,362	\$1,637,362	\$1,637,362	\$1,637,362	\$1,637,362	99.90	00	Cancha	3,271	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA SU VALIDACION DESPUES DE COBRAR EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA141404004099745	Infraestructura Deportiva	FID 14 12 002	Tlaxcala	Espanita	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPANITA TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	9,325	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400411307	Aplicación De Red Para Energía Eléctrica	FISM432024	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA A TRAVES DE CFE(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	Urbanización	Terminado	2014	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	100.00	00	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400411307	Aplicación De Red Para Energía Eléctrica	FISM432025	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA A TRAVES DE CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	Urbanización	Terminado	2014	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400412043	Aplicación De Red Para Energía Eléctrica	FISM432026	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$73,635	\$73,635	\$73,635	\$73,635	\$73,635	\$73,635	\$73,635	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400412121	Aplicación De Red Para Energía Eléctrica	FISM432027	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$29,189	\$29,189	\$29,189	\$29,189	\$29,189	\$29,189	\$29,189	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400412244	Suministro E Instalación De Una Mesa Misa Con Torreta Eléctrica Doble Para El Módulo De Microbiología	IN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	Salud	Terminado	2013	\$64,120	\$64,120	\$64,120	\$64,120	\$64,120	\$64,120	\$64,120	100.00	00	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400412388	Aplicación De Red Para Agua Potable	FISM432028	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca Urbano	Aportaciones Fed																						

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culcastado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TIA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412634	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM1432047	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Apilahuac Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	\$94,073	100.00	\$0	Metro Lineal	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412723	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM1432036	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauhtla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$120,203	\$120,203	\$120,203	\$120,203	\$120,203	\$120,203	\$120,203	\$120,203	100.00	\$0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412738	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM1432037	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauhtla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	100.00	\$0	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412749	Ampliación De Red Para Drenaje Pluvial	FISM1432042	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauhtla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$151,213	\$151,213	\$151,213	\$151,213	\$151,213	\$151,213	\$151,213	\$151,213	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412755	Ampliación De Red Par Agua Potable	FISM1432048	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauhtla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$168,766	\$168,766	\$168,766	\$168,766	\$168,766	\$168,766	\$168,766	\$168,766	100.00	\$0	Metro Lineal	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412770	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM1432049	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauhtla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$68,696	\$68,696	\$68,696	\$68,696	\$68,696	\$68,696	\$68,696	\$68,696	100.00	\$0	Metro Lineal	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412809	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM1432038	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$24,822	\$24,822	\$24,822	\$24,822	\$24,822	\$24,822	\$24,822	\$24,822	100.00	\$0	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412818	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM1432039	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Urbanización	Terminado	2014	\$86,997	\$86,997	\$86,997	\$86,997	\$86,997	\$86,997	\$86,997	\$86,997	100.00	\$0	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412833	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1432043	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$93,179	\$93,179	\$93,179	\$93,179	\$93,179	\$93,179	\$93,179	\$93,179	100.00	\$0	Metro Lineal	13,699	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412841	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM1432050	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$29,330	\$29,330	\$29,330	\$29,330	\$29,330	\$29,330	\$29,330	\$29,330	100.00	\$0	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400412847	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM1432051	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$33,598	\$33,598	\$33,598	\$33,598	\$33,598	\$33,598	\$33,598	\$33,598	100.00	\$0	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413116	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	42-3 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$1,345,015	\$1,345,015	\$1,345,015	\$1,345,015	\$1,345,015	\$1,345,015	\$1,345,015	\$1,345,015	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413119	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	51-1 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$353,462	\$353,462	\$353,462	\$353,462	\$353,462	\$353,462	\$353,462	\$353,462	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413124	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	51-5 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$49,223	\$49,223	\$49,223	\$49,223	\$49,223	\$49,223	\$49,223	\$49,223	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413126	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	51-7 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$300,110	\$300,110	\$300,110	\$300,110	\$300,110	\$300,110	\$300,110	\$300,110	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413163	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1716-2 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$705,906	\$705,906	\$705,906	\$705,906	\$705,906	\$705,906	\$705,906	\$705,906	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413165	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1716-5 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$511,259	\$511,259	\$511,259	\$511,259	\$511,259	\$511,259	\$511,259	\$511,259	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413169	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1716-6 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$906,526	\$906,526	\$906,526	\$906,526	\$906,526	\$906,526	\$906,526	\$906,526	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413171	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1601-1 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$325,516	\$325,516	\$325,516	\$325,516	\$325,516	\$325,516	\$325,516	\$325,516	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413174	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1601-2 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$905,998	\$905,998	\$905,998	\$905,998	\$905,998	\$905,998	\$905,998	\$905,998	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413176	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1805-3 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$73,763	\$73,763	\$73,763	\$73,763	\$73,763	\$73,763	\$73,763	\$73,763	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413340	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	FF/APA2U/060/14	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,338,277	\$2,338,276	\$2,338,276	\$2,338,276	\$2,338,276	\$2,338,276	\$2,338,276	\$2,338,276	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413350	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	FF/APA2U/060/14	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$779,426	\$779,425	\$779,425	\$779,425	\$779,425	\$779,425	\$779,425	\$779,425	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413384	Equipamiento De Pozo Y Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Ampliación De Red De Distribución De Agua	FF/APA2U/085/A/14	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiltepán Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413393	Equipamiento De Pozo Y Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Ampliación De Red De Distribución De Agua	FF/APA2U/085/A/14	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiltepán Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413429	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1813-2 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$408,478	\$408,478	\$408,478	\$408,478	\$408,478	\$408,478	\$408,478	\$408,478	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413437	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1813-3 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$230,707	\$230,707	\$230,707	\$230,707	\$230,707	\$230,707	\$230,707	\$230,707	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413463	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1716-7 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$586,196	\$586,196	\$586,196	\$586,196	\$586,196	\$586,196	\$586,196	\$586,196	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413450	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1716-1 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$873,184	\$873,184	\$873,184	\$873,184	\$873,184	\$873,184	\$873,184	\$873,184	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400413468	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1716-4 ADX 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	C																								

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414462	Construcción De 19 M2 De Piso Firme Zona Oriente	FISM1914003	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Vivienda	Terminado	2014	\$3,906	\$3,906	\$3,906	\$3,906	\$3,906	\$3,906	\$3,906	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414320	Construcción De 01 Baño Digno Zona Oriente	FISM1914007	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Vivienda	Terminado	2014	\$23,891	\$23,891	\$23,891	\$23,891	\$23,891	\$23,891	\$23,891	100.00	\$0	Acción	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414602	Suministro Y Colocación De 04 Biodegestores	FISM1914012	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$282,005	\$282,005	\$282,005	\$282,005	\$282,005	\$282,005	\$282,005	100.00	\$0	Acción	18	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414623	Construcción De 183.20 M2 De Techo Digno Zona Oriente	FISM1914013	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$160,008	\$160,008	\$160,008	\$160,008	\$160,008	\$160,008	\$160,008	100.00	\$0	Metro Cuadrado	36	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414637	Construcción De 161.20 M2 De Techo Digno Zona Norte	FISM1914014	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Vivienda	Terminado	2014	\$139,891	\$139,891	\$139,891	\$139,891	\$139,891	\$139,891	\$139,891	100.00	\$0	Metro Cuadrado	36	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414653	Construcción De 96 M2 De Techo Digno Zona Sur	FISM1914015	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Vivienda	Terminado	2014	\$69,569	\$69,569	\$69,569	\$69,569	\$69,569	\$69,569	\$69,569	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414675	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1914016	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$22,395	\$22,395	\$22,395	\$22,395	\$22,395	\$22,395	\$22,395	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414679	Estabilización De Talud De Barranca Que Cruz Puente De Mexico	PD/SECOODUV/188/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,368,098	\$4,368,098	\$4,368,098	\$4,368,098	\$4,368,098	\$4,368,098	\$2,701,452	100.00	\$0	Estudio	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414691	Construcción De Cunetas En Periferico	PD/SECOODUV/160/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,514,154	\$1,514,154	\$1,514,154	\$1,514,154	\$1,514,154	\$1,514,139	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400414712	Rehabilitación De Puente Cabadas Y Múltiples Tránsito En Carretera Calpulalpan-Totutuca	PD/SECOODUV/134/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$431,485	\$431,485	\$431,485	\$431,485	\$431,485	\$431,485	\$370,341	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414772	Rehabilitación Del Camino Real Del Boulevard Revolución A La Via Corta, Loc. Tlaxcala, Mpio. Tlaxcala	PD/SECOODUV/224/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,515,752	\$2,515,752	\$2,515,752	\$2,515,752	\$2,515,752	\$2,515,752	\$754,725	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414777	Rehabilitación De La Carretera Ramal A Santa María Ixcotel, Loc. Santa María Ixcotel Mpo. Hueyotlipán	PD/SECOODUV/240/14	Tlaxcala	Hueyotlipán	Santa María Ixcotel Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	Terminado	2014	\$8,520,273	\$8,520,273	\$8,520,273	\$8,520,273	\$8,520,273	\$8,520,273	\$2,556,082	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414807	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	PD/SECOODUV/104/14	Tlaxcala	Isacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,870,105	\$1,870,105	\$1,870,105	\$1,870,105	\$1,870,105	\$1,870,105	\$1,870,105	100.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414819	Construcción De Línea De Conducción Para El Suministro De Agua Potable Al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedra	PD/SECOODUV/168/14	Tlaxcala	Tompantepec	San Andrés Abascohuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$881,439	\$881,439	\$881,439	\$881,439	\$881,439	\$881,439	\$376,913	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400414841	Mejor De Descarga De Plantas De Tratamiento, Unidad Habitacional Los Volcanes Y Unidad Habitacional Atlatzapa	PD/SECOODUV/203/14	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlazapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$333,151	\$333,151	\$333,151	\$333,151	\$333,151	\$333,151	\$306,244	100.00	\$0	Planta	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415182	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	CE142001	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Convenios	R11 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Educación	Terminado	2014	\$838,588	\$838,588	\$838,588	\$838,588	\$838,588	\$838,588	\$838,588	100.00	\$0	Metro Cuadrado	355	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415190	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juárez	CE142002	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Convenios	R11 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Educación	Terminado	2014	\$659,912	\$659,912	\$659,912	\$659,912	\$659,912	\$659,912	\$659,912	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRAS CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415202	Construcción De Agua Potable	FISM1914017	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$21,744	\$21,744	\$21,744	\$21,744	\$21,744	\$21,744	\$21,744	100.00	\$0	Metro Lineal	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415208	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1914018	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$45,377	\$45,376	\$45,376	\$45,376	\$45,376	\$45,376	\$45,376	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415220	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1914019	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$13,556	\$13,556	\$13,556	\$13,556	\$13,556	\$13,556	\$13,556	100.00	\$0	Metro Lineal	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415221	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Línea De Conducción Ciudad De La Justicia	PD/SECOODUV/234/14	Tlaxcala	Aplizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,575,740	\$1,575,740	\$1,575,740	\$1,575,740	\$1,575,740	\$1,575,740	\$0	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415234	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1914020	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	100.00	\$0	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415288	Construcción De Agua Potable	FISM1914021	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$45,169	\$45,169	\$45,169	\$45,169	\$45,169	\$45,169	\$45,169	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415301	Intervención De Deteriores Por Humedades En Cubiertas En El Exconvento De San Francisco Tepeyanco	PD/SECOODUV/083/14	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Cultura y turismo	Terminado	2014	\$1,399,035	\$1,399,035	\$1,399,035	\$1,399,035	\$1,399,035	\$1,399,035	\$1,399,035	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415337	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM1914023	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$126,163	\$126,163	\$126,163	\$126,163	\$126,163	\$126,163	\$126,163	100.00	\$0	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415353	Pavimento De Adoquín, Guarniciones Y Banquetas En Calle Zaragoza	PD/SECOODUV/087/14	Tlaxcala	Huamantla	San Diego Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	Terminado	2014	\$1,301,533	\$1,301,533	\$1,301,533	\$1,301,533	\$1,301,533	\$1,301,533	\$1,301,533	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415356	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM1914024	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,532	\$14,532	\$14,532	\$14,532	\$14,532	\$14,532	\$14,532	100.00	\$0	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415395	Construcción De Cancha De Fútbol 7, Loc. La Traspulla Mpio. Atlangatepec Febef 2014	PD/SECOODUV/138/14	Tlaxcala	Atlangatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Deporte	En Ejecución	2014	\$1,825,092	\$1,825,092	\$1,825,092	\$1,825,092	\$1,825,092	\$1,825,092	\$1,825,013	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415396	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM1914025	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$69,449	\$69,449	\$69,449	\$69,449	\$69,449	\$69,449	\$69,449	100.00	\$0	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400415403	Construcción De Cancha De Fútbol 7, Loc. Lososoltepec Mpio. Tlaxco Febef 2014	PD/SECOODUV/137/14	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAFEP	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Deporte	Terminado	20														

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.			
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400415533	Construcción De Cancha De Bases Múltiples	PD/SECOODV/078/14	Tlaxcala	Intacaultila de Mariano Matamoros	San Miguel la Presa Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$489,441	\$489,441	\$489,441	\$489,441	\$489,441	\$489,441	\$489,441	\$489,441	100.00	00	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400415548	Rehabilitación De Parque Y Área De Juegos Infantiles	PD/SECOODV/123/14	Tlaxcala	Apizaco	Cerrito de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$692,010	\$692,010	\$692,010	\$692,010	\$692,010	\$692,010	\$692,010	\$692,010	100.00	00	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400415560	Parque Lineal En Riveras, Loc. Tlaxcala, Mpio. Tlaxcala	PD/SECOODV/149/14	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	100.00	00	Obra	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400415639	Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Apizaco, Loc. Guadalupe Victoria Mpio. Terrenate Pafaf 2014	PD/SECOODV/159/14	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,432,126	\$1,432,126	\$1,432,126	\$1,432,126	\$1,432,126	\$1,432,126	\$1,239,996	100.00	00	Cancha	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA14140400415670	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM1414033	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$270,459	\$270,459	\$270,459	\$270,459	\$270,459	\$270,459	\$270,459	\$270,459	100.00	00	Metro Lineal	83	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400415904	Construcción De Red De Agua Potable	PRODEER 1422002	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo Rural	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,171	\$4,171	\$4,171	\$4,171	\$4,171	\$4,171	\$4,171	\$4,171	100.00	00	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPONE RESTRICCIÓN CONTADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416027	Rehabilitación De La Estación De Mtsados, (Perceira Etapa), Loc. Apizaco Mpio. Apizaco Pafaf 2014	PD/SECOODV/178/14	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$124,892,307	\$124,892,307	\$124,892,307	\$124,892,307	\$124,892,307	\$124,892,307	\$40,471,849	100.00	00	Acción	0	0.00	9.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA14140400416121	Construcción De Trotapistas Paralela A La Carretera Calpulalpan	PD/SECOODV/184/14	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Deporte	Terminado	2014	\$1,120,389	\$1,120,389	\$1,120,389	\$1,120,389	\$1,120,389	\$1,120,389	\$1,120,389	\$1,120,389	100.00	00	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416148	Construcción De Barda Perimetral En El Sotológico Del Altiplano	PD/SECOODV/176/14	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Cervantes	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$386,607	\$386,607	\$386,607	\$386,607	\$386,607	\$386,607	\$386,607	\$386,607	100.00	00	Bardas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416183	Quarntiones Y Banquetas En El Ramal De Acceso A Casa Blanca	PD/SECOODV/080/14	Tlaxcala	Tlaxco	Casa Blanca Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	Terminado	2014	\$232,522	\$232,522	\$232,522	\$232,522	\$232,522	\$232,522	\$232,522	\$232,522	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416199	Adecuación De Oficinas Para La Unidad De Mediación En La Agencia Del Ministerio Público	PD/SECOODV/231/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$571,653	\$571,653	\$571,653	\$571,653	\$571,653	\$571,653	\$174,125	100.00	00	Oficina	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA14140400416281	Modernización De La Rotonda De La Maginista, En La Avenida 16 De Septiembre En El Municipio De Apizaco	PD/DR/132/14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,889,304	\$3,889,304	\$3,889,304	\$3,889,304	\$3,889,304	\$3,889,304	\$3,889,304	\$3,889,304	100.00	00	Acción	0	0.00	69.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416302	Adecuación De Oficinas Para La Unidad De Mediación En La Agencia Del Ministerio Público	PD/SECOODV/259/14	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$545,200	\$545,200	\$545,200	\$545,200	\$545,200	\$545,200	\$545,200	\$545,200	100.00	00	Oficina	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416338	Construcción Y Desarrollo De Complejo Administrativo Demarcación Ciudad Judicial Construcción Del Edificio Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Tlaxcala Primera Etapa	PD/DR/265/14	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huilaco Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,983,152	\$7,983,152	\$7,983,152	\$7,983,152	\$7,983,152	\$7,983,152	\$7,983,152	\$7,983,152	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO INCLUYE CAPITAL POR UN IMPORTE DE \$ 6,750,048.22 Y REMEDIOS POR \$ 1,233,103.63 / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416398	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM1414034	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$193,509	\$193,509	\$193,509	\$193,509	\$193,509	\$193,509	\$193,509	\$193,509	100.00	00	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416630	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM1414033	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$291,553	\$291,553	\$291,553	\$291,553	\$291,553	\$291,553	\$291,553	\$291,553	100.00	00	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416652	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FISM1414036	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$475,218	\$475,218	\$475,218	\$475,218	\$475,218	\$475,218	\$475,218	\$475,218	100.00	00	Metro Lineal	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416676	Suministro E Instalaciones De 8 Biodigestores	FISM1414037	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$122,548	\$122,548	\$122,548	\$122,548	\$122,548	\$122,548	\$122,548	\$122,548	100.00	00	Acción	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416697	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM1414043	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	100.00	00	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416715	Suministro Y Colocación De 15 Biodigestores	FISM1414044	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$229,955	\$229,955	\$229,955	\$229,955	\$229,955	\$229,955	\$229,955	\$229,955	100.00	00	Acción	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416747	Red De Agua Potable	FISM1414045	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$10,792	\$10,792	\$10,792	\$10,792	\$10,792	\$10,792	\$10,792	\$10,792	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINA LA OBRA AL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416786	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FISM1414046	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	100.00	00	Metros Lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400416831	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM1414047	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$160,979	\$160,979	\$160,979	\$160,979	\$160,979	\$160,979	\$160,979	\$160,979	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416888	Substitución De Red De Agua Potable	FISM1414049	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$182,207	\$182,207	\$182,207	\$182,207	\$182,207	\$182,207	\$182,207	\$182,207	100.00	00	Metro Lineal	220	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416905	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1414051	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,415	\$19,415	\$19,415	\$19,415	\$19,415	\$19,415	\$19,415	\$19,415	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416913	Suministro E Instalación De 2 Biodigestores	FISM1414052	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$225,779	\$254,616	\$254,616	\$254,616	\$254,616	\$254,616	\$254,616	\$254,616	100.00	00	Acción	198	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416928	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM1414053	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$343,419	\$343,419	\$343,419	\$343,419	\$343,419	\$343,419	\$343,419	\$343,419	100.00	00	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400416947	Construcción De Red De Agua Potable	FISM1414054	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$121,100	\$121,100	\$121,100													

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417091	Construcción de Calle Con Obras Inducidas En Calle Titatihuastl	PF/HABITAT/229/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Terminado	2014	\$942,220	\$757,588	\$757,588	\$757,588	\$757,588	\$757,588	\$282,466	100.00	\$0	-1	0		0.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417092	Rehabilitación De Agua Potable Segunda Etapa	PF/PROSAP/067/14	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Terminado	2014	\$455,845	\$455,845	\$455,845	\$455,845	\$455,845	\$455,845	\$455,845	100.00	\$0	0	0		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417106	Rehabilitación De Agua Potable Segunda Etapa	PF/PROSAP/067/14	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	1012 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Terminado	2014	\$66,171	\$66,171	\$66,171	\$66,171	\$66,171	\$66,171	\$66,171	100.00	\$0	0	0		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417112	Construcción De Calle Con Obras Inducidas En Calle Titatihuastl	PF/HABITAT/229/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$628,146	\$628,147	\$628,147	\$628,147	\$628,147	\$628,147	\$188,444	100.00	\$0	-1	0		0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417117	Construcción De Cuarto Para Baño	FIDM-1433098	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	En Ejecución	2014	\$36,678	\$36,678	\$36,678	\$36,678	\$36,678	\$36,678	\$0	100.00	\$0	0		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417124	Adaptación De Oficinas Para La Unidad De Medicación En La Agencia Del Ministerio Público	PO/SECDDUVI/209/14	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$199,429	\$199,429	\$199,429	\$199,429	\$199,429	\$199,429	\$0	100.00	\$0	0		0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417125	Rehabilitación Del Hospital General De Buenavista	PF/AM-10/221/14	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2012	\$678,871	\$678,871	\$678,871	\$678,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0		0.00	0.08	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417142	Construcción De Calle Con Obras Inducidas En Calle Sahapan	PF/HABITAT/229/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Terminado	2014	\$822,851	\$692,567	\$692,567	\$692,567	\$692,567	\$692,567	\$246,855	100.00	\$0	-1	0		0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417146	Substitución Por Obra Nueva Del Ca Santa Ines Zacatelco	PF/APCS/185/14	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$999,027	\$999,027	\$999,027	28.54	\$0	0	0		0.00	0.35	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417149	Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Cocina	FIDM-1433166-187	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	En Ejecución	2014	\$64,033	\$64,033	\$64,033	\$64,033	\$64,033	\$64,033	\$0	100.00	\$0	0		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417154	Adaptación De Oficinas Para La Unidad De Medicación En La Agencia Del Ministerio Público	PO/SECDDUVI/232/14	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$454,799	\$454,799	\$454,799	\$454,799	\$454,799	\$454,799	\$144,263	100.00	\$0	0		0.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417163	Construcción De Calle Con Obras Inducidas En Calle Sahapan	PF/HABITAT/229/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Terminado	2014	\$548,567	\$548,567	\$548,567	\$548,567	\$548,567	\$548,567	\$164,570	100.00	\$0	0		0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417171	Substitución Por Obra Nueva Del Ca Tolosa De Guadalupe	PF/APCS/186/14	Tlaxcala	Terreante	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,049,673	\$1,049,673	\$1,049,673	29.99	\$0	0	0		0.00	0.25	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417180	Substitución Por Obra Nueva Del Ca Francisco Javier Mina	PF/APCS/182/14	Tlaxcala	Silitaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$989,449	\$989,449	\$989,449	29.98	\$0	0	0		0.00	0.45	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417183	Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño	FIDM-1433168-177	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	En Ejecución	2014	\$82,824	\$82,824	\$82,824	\$82,824	\$82,824	\$82,824	\$0	100.00	\$0	0		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417184	Substitución Por Obra Nueva Del Ca Máximo Rojas Salazar.	PF/APCS/179/14	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$974,668	\$974,668	\$974,668	29.54	\$0	0	0		0.00	0.10	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417193	Substitución Por Obra Nueva Del Ca San Dionisio Yahguemehcan.	PF/APCS/187/14	Tlaxcala	Yahguemehcan	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$1,490,293	\$1,490,293	\$1,490,293	27.60	\$0	0	0		0.00	0.05	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417198	Adaptación Y Ampliación De Espacios Del Ca San Antonio Cuauamulco.	PF/APCS/180/14	Tlaxcala	Cuauamulco	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,418,199	\$1,418,199	\$1,418,199	35.45	\$0	0	0		0.00	0.15	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417204	Construcción De Área De Residentes Para Médicos Y Enfermeras En El Hospital De La Mujer.	PF/APCS/226/14	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carrizal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$2,800,450	\$2,800,450	\$2,800,450	\$2,800,450	\$795,586	\$795,586	\$795,586	28.41	\$0	0	0		0.00	0.02	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417207	Construcción De Red Para Agua Potable	FIDM-1433161	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	En Ejecución	2014	\$17,653	\$17,653	\$17,653	\$17,653	\$17,653	\$17,653	\$0	100.00	\$0	0		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417209	Substitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De San Miguel Xaltipan.	PF/APCS/227/14	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,007,458	\$1,007,458	\$1,007,458	28.78	\$0	0	0		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417217	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento Del Hospital Emilio Sánchez Piedras.	PF/APCS/253/14	Tlaxcala	Tlaxtepec	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$418,002	\$418,002	\$418,002	29.86	\$0	0	0		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417229	Rehabilitación Y Terminación De Trabajos Para La Acreditación En El Centro De Salud De Temascaltepec.	PF/FASA/233/14	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Temascaltepec	Rural	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$37,150	\$37,150	\$37,150	\$37,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0		0.00	0.03	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417237	Reparación De La Techumbre Y Suministro, Colocación E Instalación De Lámpas Neón En El Quirófano Para Hospital General De Matlitas.	PF/FASA/233/14	Tlaxcala	Matlitas	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$145,740	\$145,740	\$145,740	\$145,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0		0.00	0.03	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417246	Suministro Y Colocación De Mamparas Para Baños En El Centro De Salud De San Mateo Ayotlán.	PF/FASA/233/14	Tlaxcala	Tepeotlán de Lardizábal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$77,542	\$77,542	\$77,542	\$77,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0		0.00	0.03	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417248	Rehabilitación De Muro Y Portón En El Centro De Salud De Tepetitlán De Xicoténcatl.	PF/FASA/233/14	Tlaxcala	Tepetitlán de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$12,619	\$12,619	\$12,619	\$12,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0		0.00	0.03	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417254	Impedimentación Del Centro De Salud Urbano De Calpulalpan.	PF/FASA/213/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$304,307	\$304,307	\$304,307	\$304,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0		0.00	0.03	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417259	Demolición De Techumbre En Hogar Del Centro De Salud De Santiago Cuauila.	PF/FASA/213/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$59,896	\$59,896	\$59,896	\$59,896	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0		0.00	0.03	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417267	Construcción De Cuarto Dormitorio Y Pecho De Concreto.	FIDM-1433180-181	Tlaxcala	Tlaxcala	San Hipólito Chimalpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	En Ejecución	2014	\$63,707	\$63,707	\$63,707	\$63,707	\$63,707	\$63,707	\$0	100.00	\$0	0		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417270	Elaboración Y Trámite Del Manifesto De Impacto Ambiental, Modalidad Particular, Del Proyecto Denominado Hospital General De San Pablo Del Monte.	PO/FASA/225/14	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$24,471	\$24,471	\$24,471	22.25	\$0	0	0		0.00	0.40	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417280	Mantenimiento Para La Rehabilitación Del Anexo Del Centro De Salud Urbano De Apizaco.	PF/09/214/14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417329	Cambio de Imagen (Fachada) Por El Programa Cruzada Nacional Contra El Hábitat En El Centro de Salud, Francisco Villa	PF/09/243/14	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$28,832	\$28,832	\$28,832	\$28,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417331	Cambio de Imagen (Fachada) Por El Programa Cruzada Nacional Contra El Hábitat En El Centro de Salud.	PF/09/243/14	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$39,339	\$39,339	\$39,339	\$39,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417334	Cambio de Imagen (Fachada) Por El Programa Cruzada Nacional Contra El Hábitat En El Centro de Salud, Hermenegildo Galeana	PF/09/243/14	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$24,357	\$24,357	\$24,357	\$24,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417339	Cambio de Imagen (Fachada) Por El Programa Cruzada Nacional Contra El Hábitat En El Centro de Salud.	PF/09/243/14	Tlaxcala	Huamantla	Los Piteas	Rural	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$24,411	\$24,411	\$24,411	\$24,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417345	Cambio de Imagen (Fachada) Por El Programa Cruzada Nacional Contra El Hábitat En El Centro de Salud.	PF/09/243/14	Tlaxcala	Huamantla	Chapultepec (Gacoltera)	Rural	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$23,897	\$23,897	\$23,897	\$23,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417352	Cambio de Imagen (Fachada) Por El Programa Cruzada Nacional Contra El Hábitat En El Centro de Salud, Mariano Matamoros	PF/09/243/14	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$21,748	\$21,748	\$21,748	\$21,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417355	Mantenimiento y Rehabilitación De Cancha Deportiva Multiusos y Preparación Para La Colocación De Equipos Ejercitadores Al Aire Libre En La Ciudad-Capital Huamantla.	PF/AA/213/14	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Salud	En Ejecución	2014	\$296,800	\$296,800	\$296,800	\$296,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.45	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417358	Suministro y Colocación De Malla Cíclonica En Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable-	PF/AL/246/14	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,514	\$25,514	\$25,514	\$25,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.02	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417362	Suministro y Colocación De Malla Cíclonica En Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable	PF/AL/246/14	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,202	\$17,202	\$17,202	\$17,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.02	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417364	Suministro y Colocación De Malla Cíclonica En Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable, San Miguel Xochitlacatlil	PF/AL/246/14	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,556	\$16,556	\$16,556	\$16,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.02	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417368	Suministro y Colocación De Malla Cíclonica En Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable.	PF/AL/246/14	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,243	\$11,243	\$11,243	\$11,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.02	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417371	Suministro y Colocación De Malla Cíclonica En Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable.	PF/AL/246/14	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,221	\$32,221	\$32,221	\$32,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.02	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417377	Rehabilitación De Acceso La Trinidad Tepeyano-San Jorge Tepeyano	PD/SECOO00V/247/14	Tlaxcala	Itzacuilatlil de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,654,296	\$1,654,296	\$1,654,296	\$1,654,296	\$1,654,296	\$1,654,296	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	3.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417379	Rehabilitación y Pavimentación Del Ramal A Tlaxochcalco	PD/SECOO00V/252/14	Tlaxcala	Tepeyano	Santiago Tlaxochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,893,660	\$3,893,660	\$3,893,660	\$3,893,660	\$3,893,660	\$3,893,660	\$1,168,998	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417383	Rehabilitación y Pavimentación Del Ramal A Tlaxochcalco Segunda Etapa	PD/SECOO00V/266/14	Tlaxcala	Tepeyano	Santiago Tlaxochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,779,415	\$1,779,415	\$1,779,415	\$1,779,415	\$1,779,415	\$1,779,415	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417387	Reconstrucción De Puente Alcantarilla	PD/SECOO00V/260/14	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomolucan	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$419,964	\$419,964	\$419,964	\$419,964	\$419,964	\$419,964	100.00	\$0	Puente	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417612	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De La Ciudad De San Pablo Apatzingán Calle Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, Pavimento De Concreto Estampado, Guarniciones	PF/PRODEUTUR/045/14	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$5,581,818	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	62.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417630	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De La Ciudad De San Pablo Apatzingán Calle Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, Pavimento De Concreto Estampado, Guarniciones	PF/PRODEUTUR/045/14	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$6,352,329	\$5,581,818	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	62.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400417903	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-143155	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	100.00	\$0	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAS TERMINADAS AL 100% / Registro: SE ENVIA POLEO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417977	Fianza Por Una Vivienda Digna Fise 2014	1716-3 ADM 2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación y Finanzas	Urbanización	Terminado	2014	\$453,165	\$453,165	\$453,165	\$453,165	\$453,165	\$453,165	100.00	\$0	Apoyo	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400417978	Mejoramiento De Los Accesos Al Santuario De Las Lucheras Consistente En Rehabilitación De Auditorio, Pavimento De Adoquín, Banquetas, Pintura Y Remodelación De Sanitarios	PF/PRODEUTUR/043/14	Tlaxcala	Nanacmilpa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400418028	Mejoramiento De Los Accesos Al Santuario De Las Lucheras Consistente En Rehabilitación De Auditorio, Pavimento De Adoquín, Banquetas, Pintura Y Remodelación De Sanitarios	PF/PRODEUTUR/043/14	Tlaxcala	Nanacmilpa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	\$4,439,338	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400418271	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De La Ciudad De Apizaco, Modernización De La Avenida 16 De Septiembre	PF/PRODEUTUR/151/14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	100.00	\$0	Obra	0	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400418329	Equipamiento Del Módulo De Información Turística En La Ciudad De 1367-14X		Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$815,000	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	81.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400418419	1 Al Millar Desarrollo Turístico 2014 8/8		Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400420648	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM-143156	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,140	\$20,140	\$20,140	\$20,140	\$20,140	\$20,140	100.00	\$0	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAS TERMINADAS AL 100% / Registro: SE ENVIA POLEO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400420694	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-143159	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,250	\$40,250	\$40,250	\$40,250	\$40,250	\$40,250	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAS TERMINADAS AL 100% / Registro: SE ENVIA POLEO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400420707	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM-143160	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,876	\$28,876	\$28,876	\$28,876	\$28,876	\$28,876	100.00	\$0	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAS TERMINADAS AL 100% / Registro: SE ENVIA POLEO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400420709	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM-143178	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,349	\$32,349	\$32,349	\$32,349	\$32,349	\$32,349	100.00	\$0	Metro Lineal	15	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAS TERMINADAS AL 100% / Registro: SE ENVIA POLEO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400420713	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-143179	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,191	\$46,191	\$46,191	\$46,191	\$46,191	\$46,191	100.00</							

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423623	Construcción de Red De Agua Potable	FISM14015008	Tlaxcala	Amac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Amac de Guerrero	En Ejecución	2014	\$29,077	\$29,077	\$29,077	\$29,077	\$29,077	\$29,077	\$29,077	100.00	00	Metros Lineales	8	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente al 100% / Físico: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: Obra con cotaje al folio TLA14140400423623 con la cuenta aprobada del 2014 se envía a validar. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423636	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015040	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$27,616	\$14,559	\$14,559	\$14,559	\$14,559	\$14,559	\$14,559	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423674	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015041	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$31,547	\$16,009	\$16,009	\$16,009	\$16,009	\$16,009	\$16,009	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423698	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015042	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$33,955	\$16,395	\$16,395	\$16,395	\$16,395	\$16,395	\$16,395	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423729	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015043	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$28,595	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423735	Construcción de Red de Drenaje Sanitario	FISM14015019	Tlaxcala	Amac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Amac de Guerrero	En Ejecución	2014	\$122,249	\$122,249	\$122,249	\$122,249	\$122,249	\$122,249	\$122,249	100.00	00	Metros Lineales	47	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente al 100% / Físico: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: Obra con cotaje al folio TLA14140400423735 con la cuenta aprobada del 2014 se envía a validar. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423751	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015045	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA / Físico: OBRA CANCELADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423773	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015046	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$47,084	\$16,199	\$16,199	\$16,199	\$16,199	\$16,199	\$16,199	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423794	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015047	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$47,595	\$47,595	\$47,595	\$47,595	\$47,595	\$47,595	\$47,595	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423810	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015048	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$71,986	\$71,986	\$71,986	\$71,986	\$71,986	\$71,986	\$71,986	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423833	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015051	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$36,855	\$36,855	\$36,855	\$36,855	\$36,855	\$36,855	\$36,855	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423866	Construcción de Red de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015054	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$77,377	\$77,377	\$77,377	\$77,377	\$77,377	\$77,377	\$77,377	100.00	00	Metros Lineales	3,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423889	Construcción de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015055	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$79,506	\$79,506	\$79,506	\$79,506	\$79,506	\$79,506	\$79,506	100.00	00	Metros Lineales	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423937	Construcción de Cuartos Dormitorios	FISM14015058	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$318,830	\$318,830	\$318,830	\$318,830	\$318,830	\$318,830	\$318,830	100.00	00	Cuarto-noche	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400423954	Ampliación de Red de Electricidad	FISM-1430-014	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	En Ejecución	2014	\$64,155	\$64,155	\$64,155	\$64,155	\$64,155	\$64,155	\$64,155	100.00	00	Metro Lineal	400	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico / Físico: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Registro: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424040	Ampliación de Red de Electricidad	FISM-1430-013	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	En Ejecución	2014	\$232,122	\$232,122	\$232,122	\$232,122	\$232,122	\$232,122	\$232,122	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Registro: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424108	Rehabilitación de Drenaje Sanitario	FISM-1430-012	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	En Ejecución	2014	\$249,321	\$249,321	\$249,321	\$249,321	\$249,321	\$249,321	\$249,321	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Físico: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Registro: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final - se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424120	Construcción de Calle Con Obras Inducidas En Calle El Niágro	PF/FABRITAT/218/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Habitat Urbano			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEBANCILLO URBANO Y VIVIENDA	Terminado	2014	\$476,940	\$393,079	\$393,079	\$393,079	\$393,079	\$393,079	80	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424154	Construcción de Drenaje Sanitario	FISM-1430-034	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	En Ejecución	2014	\$220,946	\$220,305	\$220,305	\$220,305	\$220,305	\$220,305	\$220,305	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Físico: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Registro: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424156	Rehabilitación de Pozo Profundo De Agua Potable	FISM14015060	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$160,428	\$160,428	\$160,428	\$160,428	\$160,428	\$160,428	\$160,428	100.00	00	Pozo	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424161	Construcción de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015061	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$182,042	\$182,042	\$182,042	\$182,042	\$182,042	\$182,042	\$182,042	100.00	00	Metros Lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424194	Rehabilitación de Drenaje Sanitario	FISM-1430-004	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	En Ejecución	2014	\$218,683	\$218,683	\$218,683	\$218,683	\$218,683	\$218,683	\$218,683	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Físico: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final / Registro: se envía una vez cotajeado con cuenta publica y expediente tecnico final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424212	Construcción de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015062	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$45,005	\$36,966	\$36,966	\$36,966	\$36,966	\$36,966	\$36,966	100.00	00	Metros Lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424236	Construcción de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015063	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$105,734	\$105,734	\$105,734	\$105,734	\$105,734	\$105,734	\$105,734	100.00	00	Metro Lineal	3,273	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424258	Construcción de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015064	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$412,002	\$412,002	\$412,002	\$412,002	\$412,002	\$412,002	\$412,002	100.00	00	Metros Lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424273	Construcción de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015065	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$40,982	\$33,366	\$33,366	\$33,366	\$33,366	\$33,366	\$33,366	100.00	00	Metros Lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424294	Construcción de Red de Agua Potable De 2.5 Pulgadas De Diámetro	FISM14015066	Tlaxcala	Intacudtilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	En Ejecución	2014	\$47,203	\$35,295	\$35,295	\$35,295	\$35,295	\$35,295	\$35,295	100.00	00	Metros Lineales	3,273	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Físico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400424303	Construcción de Calle Con Obras Inducidas En Calle El Niágro	PF/FABRITAT/218/14	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEBANCILLO URBANO Y VIVIENDA	Terminado	2014	\$317,960	\$317,960	\$317,960	\$317,960	\$317,960	\$317,960	80	100.00	00	Obra	0	0.00		

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400427762	Construcción De Red De Agua Potable.	FISM1401031	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Amaxac de Guerrero	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,106	\$26,106	\$26,106	\$26,106	\$26,106	\$26,106	\$26,106	100.00	00	Metros Lineales	47	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente al 100% / Fisico: / Registro: Una vez cotizado el folio TLA14140400427762 con la cuenta aprobada del 2014 se envía a validar. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400427772	Construcción De Red De Agua Potable De 4 Pulgadas De Diámetro	FISM1401097	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,730	\$106,730	\$106,730	\$106,730	\$106,730	\$106,730	\$106,730	100.00	00	Metros Lineales	6,327	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400427787	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas De Diámetro	FISM1401098	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,933	\$20,933	\$20,933	\$20,933	\$20,933	\$20,933	\$20,933	100.00	00	Metros Lineales	9,527	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400427797	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Biológico De Concreto Simple De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM1401099	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,770	\$66,770	\$66,770	\$66,770	\$66,770	\$66,770	\$66,770	100.00	00	Metros Lineales	4,194	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400428750	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FISM1401510	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,531	\$22,455	\$22,455	\$22,455	\$22,455	\$22,455	\$22,455	100.00	00	Metros Lineales	2,863	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400428763	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FISM1401511	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$44,664	\$26,229	\$26,229	\$26,229	\$26,229	\$26,229	\$26,229	100.00	00	Metros Lineales	2,863	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400428795	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FISM1401512	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$530,546	\$530,546	\$382,430	\$382,430	\$382,430	\$382,430	\$382,430	72.08	00	Metros Lineales	2,863	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400428823	Construcción De Drenaje Pluvial	FISM1401513	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$416,073	\$416,073	\$416,073	\$416,073	\$416,073	\$416,073	\$416,073	100.00	00	Metros Lineales	4,616	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400428850	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo De Asado Al Carbono Cebula 40 De 24 Pulgadas De Diámetro	FISM1401514	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,006	\$99,994	\$99,994	\$99,994	\$99,994	\$99,994	\$99,994	100.00	00	Metros Lineales	4,194	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisico: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400428874	Rehabilitación De Red De Electricidad	FISM1401515	Tlaxcala	Itacuicuitla de Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITACUICUITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,801	\$37,801	\$37,801	\$37,801	\$37,801	\$37,801	\$37,801	100.00	00	Metros Lineales	2,963	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400428913	Construcción De Drenaje Pluvial Con Tubo Biológico De 24 Pul.	FISM 14-54-009	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ACOAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	100.00	00	Metro Lineal	240	0.00	100.00	Financiera: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO, OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO, OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: UNA VEZ COTIZADA CON LA CUENTA PUBLICA 2014, SE ENVIA A VALIDAR INFORMACION, CONFORME AL RECURSO MONITRADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429018	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM1413004	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$401,178	\$401,178	\$401,178	\$401,178	\$401,178	\$401,178	\$401,178	100.00	00	Metro Lineal	4,752	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429087	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM1413007	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$367,656	\$367,656	\$367,656	\$367,656	\$367,656	\$367,656	\$367,656	100.00	00	Metro Lineal	4,752	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429249	Construcción Drenaje Sanitaria	FISM1413022	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$220,392	\$220,392	\$220,392	\$220,392	\$220,392	\$220,392	\$220,392	100.00	00	Metro Lineal	5,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429468	Construcción De Pavimento De Adoquin De Calle San Juan	CERAM03-1401004	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de Amaxac de Guerrero.		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$444,974	\$444,974	\$444,974	\$444,974	\$444,974	\$444,974	\$444,974	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente al 100% / Fisico: Obra terminada financieramente al 100% / Registro: Una vez cotizado el folio TLA14140400429468 con la cuenta aprobada del 2014 se envía a validar. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429563	Construcción Del Colector Sanitario Con Tubo Adoq. De Diámetro 18x 18x36	FISM 14-54-008	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ACOAMANTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$633,575	\$633,575	\$633,575	\$633,575	\$633,575	\$633,575	\$633,575	100.00	00	Metro Lineal	240	0.00	100.00	Financiera: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO, OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO, OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: UNA VEZ COTIZADA CON LA CUENTA PUBLICA 2014 SE ENVIA A VALIDAR INFORMACION, CONFORME AL RECURSO MONITRADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429763	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1450-008	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$262,375	\$262,375	\$262,375	\$262,375	\$262,375	\$262,375	\$262,375	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Fisico: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429874	Construcción De Guarnición	FISM-1450-009	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$247,889	\$247,889	\$247,889	\$247,889	\$247,889	\$247,889	\$247,889	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Fisico: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400429978	Programa De Vivienda 2014	10-0A	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$8,197,453	\$8,197,453	\$8,197,453	\$8,197,453	\$8,197,453	\$8,197,453	\$8,197,453	100.00	00	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430093	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1450-010	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$95,154	\$95,154	\$95,154	\$95,154	\$95,154	\$95,154	\$95,154	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Fisico: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envía una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430394	Construcción Guarniciones Y Banquetas	FISM1413032	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$161,259	\$161,259	\$161,259	\$161,259	\$161,259	\$161,259	\$161,259	100.00	00	Metro Lineal	5,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430428	Construcción De Colector Sanitario Con Tubos Adoq. De 36 Pul.	FISM 14-54-007	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ACOAMANTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$781,384	\$781,384	\$781,384	\$781,384	\$781,384	\$781,384	\$781,384	100.00	00	Metro Lineal	240	0.00	100.00	Financiera: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE ENVIADA A VALIDAR / Registro: UNA VEZ COTIZADA CON LA CUENTA PUBLICA 2014 SE ENVIA A VALIDAR INFORMACION, CONFORME AL RECURSO MONITRADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430468	Construcción De Edificio E-2 (Aulas)	CERAM01401005	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de Amaxac de Guerrero		Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	00	Aula	500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente al 100% / Fisico: Obra terminada financieramente al 100% / Registro: Una vez cotizado el folio CERAM01401005 con la cuenta aprobada del 2014 se envía a validar. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430472	Construcción Guarniciones Y Banquetas	FISM1413041	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$240,671	\$106,563	\$106,563	\$106,563	\$106,563	\$106,563	\$106,563	100.00	00	Metro Lineal	5,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430462	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	PROCEM1432001	Tlaxcala	Tetlatlanohca	Santa Cruz Apizhuac	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TETLATLANOHCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$43,537	\$43,537	\$43,537	\$43,537	\$43,537	\$43,537	\$43,537	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. / Registro: LA PRESENTE OBRA, ADQUIRIR HAYA SIDO ENTREGADA, COMO ALCANZA QUE LA OBR. NO HA QUELUELO LA CANTIDAD \$43,538.96. CANTIDAD QUE ANH SE DEBE AL CONTRATISTA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430464	Construcción Pavimentación De Adoquero	FISM1413042	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$246,544	\$246,544	\$246,544	\$246,544	\$246,544	\$246,544	\$246,544	100.00	00	Metro Cuadrado	5,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430733	Construcción De Edificio E-2 (Aulas)	CERAM01401005	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de Amaxac de Guerrero		Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	94.44	00	Aula	500	0.00	94.00	Financiera: Se tiene un avance de obra financieramente del 94% / Fisico: Se tiene un avance de obra físicamente del 94% / Registro: La obra tiene un avance del 94%, esta se encuentra en la etapa final de su ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400430745	Construcción Pavimentación De Adoquero	FISM1413043	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,899	\$245,899	\$245,899	\$245,899										

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	A03-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431008	Ampliación de Red de Electricidad	FISM-1450-016	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$256,277	\$256,277	\$256,277	\$256,277	\$256,277	\$256,277	\$256,277	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431050	Construcción Drenaje Sanitario	FISM413046	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$145,028	\$145,028	\$145,028	\$145,028	\$145,028	\$145,028	\$145,028	100.00	\$0	Metros Lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431056	Ampliación de Red de Electricidad	FISM-1450-017	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$299,673	\$299,673	\$299,673	\$299,673	\$299,673	\$299,673	\$299,673	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia un ave cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431076	Construcción De Techumbre En Primaria Vicente Guerrero	CERAMO1401012	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amazac de Guerrero.	Educación	En Ejecución	2014	\$910,749	\$910,749	\$910,749	\$910,749	\$910,749	\$910,749	\$910,749	100.00	\$0	Pieza	175	0.00	100.00	Financiera: OBra terminada financieramente al 100% / Fisica: OBra terminada fisicamente al 100% / Registro: Una vez cotajeado el folio TLA14140400431076 con la cuenta aprobada del 2014 se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431126	Red de Energía Eléctrica En Calle 14 Residente, 7 Sur, 7 Oriental, 11 Sur, 18 Poniente 1ra Etapa, 2da Etapa	FISM43740111516	Tlaxcala	Sitilaltepéc de Tlaxiaco Sánchez Santos	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SITILALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,304,015	\$2,497,237	\$2,497,237	\$2,497,237	\$2,497,237	\$2,497,237	\$2,497,237	100.00	\$0	Mt. Cable (líneas de conexión)	1,200	0.00	100.00	Financiera: POR CIERRE DEFINITIVO. / Fisica: OBRA POR CIERRE DEFINITIVO / Registro: POR CIERRE DEFINITIVO DE SEIS OBRAS DE ELECTRIFICACION.
TLA14140400431129	Construcción De Pavimento De Adoquin FCE19143	FCE19143	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431150	Construcción Drenaje Sanitario	FISM413060	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$253,933	\$253,933	\$253,933	\$253,933	\$253,933	\$253,933	\$253,933	100.00	\$0	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431153	Construcción De Techumbre En Primaria Isidro Candia	CERAMO1401008	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amazac de Guerrero	Educación	En Ejecución	2014	\$881,767	\$881,767	\$881,767	\$881,767	\$881,767	\$881,767	\$881,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBra terminada financieramente al 100% / Fisica: OBra terminada fisicamente al 100% / Registro: Una vez cotajeado el folio TLA14140400431153 con la cuenta aprobada del 2014 se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431175	Construcción De Techos	FISM-1450-019-A	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DA SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431205	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FORDEP 14-54-001	Tlaxcala	San Lorenzo Acomantla	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ACOMANTLA, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,995,193	\$1,995,193	\$1,995,193	\$1,995,193	\$1,995,193	\$1,995,193	\$1,995,193	100.00	\$0	Luminary	2,800	0.00	100.00	Financiera: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO, OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: UNA VEZ COTAJADA CON LA CUENTA PUBLICA 2014, SE ENVIA A VALIDAR INFORMACION, CONFORME A LO REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431221	Construcción De Biblioteca Virtual	CERAMO1401010	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Amazac de Guerrero	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	80.00	\$0	Unidad	9,875	0.00	80.00	Financiera: Se tiene un avance financiero de obra del 80% / Fisica: Se tiene un avance físico de obra del 80% / Registro: Se tiene un avance físico y financiero al 80% del proyecto de construcción de la biblioteca virtual. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431246	Construcción Drenaje Sanitario	FISM413061	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,356	\$160,356	\$160,356	\$160,356	\$160,356	\$160,356	\$160,356	100.00	\$0	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431268	Construcción De Banqueta	FISM-1450-019	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$109,419	\$109,419	\$109,419	\$109,419	\$109,419	\$109,419	\$109,419	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431306	Planta De Tratamiento	FCE191404	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Acción	8,414	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431325	Construcción De Techo	FISM-1450-020-A	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	\$25,706	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431364	Construcción Drenaje Sanitario	FISM413062	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$273,145	\$273,145	\$273,145	\$273,145	\$273,145	\$273,145	\$273,145	100.00	\$0	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431403	Construcción De Techumbre En Sac. Crisanto Cuellar Albaro	FCE191406	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL	Educación	Terminado	2014	\$639,793	\$639,793	\$639,793	\$639,793	\$639,793	\$639,793	\$639,793	100.00	\$0	Acción	8,414	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431448	Construcción Red De Agua Potable	FISM413065	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$183,895	\$183,895	\$183,895	\$183,895	\$183,895	\$183,895	\$183,895	100.00	\$0	Metro Lineal	5,371	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431460	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM422006	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$79,933	\$79,933	\$79,933	\$79,933	\$79,933	\$79,933	\$79,933	100.00	\$0	Metro Lineal	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: INFORME DEFINITIVO CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431464	Construcción De Techumbre En Prim. Miguel Hidalgo	FCE191408	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Educación	Terminado	2014	\$758,720	\$758,720	\$758,720	\$758,720	\$758,720	\$758,720	\$758,720	100.00	\$0	Acción	886	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431466	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-1450-021	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	100.00	\$0	Metro Lineal	230	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431552	Construcción Drenaje Sanitario	FISM413067	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	\$152,815	100.00	\$0	Metro Lineal	1,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431581	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1450-023	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$89,999	\$89,999	\$89,999	\$89,999	\$89,999	\$89,999	\$89,999	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431648	Construcción De Drenaje Pluvial	FISM-1450-024	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431674	Construcción De Pavimento De Adoquin	FISM413079	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$266,675	\$266,675	\$266,675	\$266,675	\$266,675	\$266,675	\$266,675	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,752	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431782	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FISM413090	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicotencatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,499	\$201,499	\$201,499	\$201,499	\$201,499	\$201,499	\$201,499	100.00	\$0	Metro Lineal	1,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431790	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM-1450-025	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$194,211	\$194,211	\$194,211	\$194,211	\$194,211	\$194,211	\$194,211	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotajeado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431866	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM413092	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicotencatl	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,863	\$201,863	\$201,863	\$201,863	\$201,863	\$201,863	\$201,863	100.00	\$0	Metro Lineal	1,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400431902	Construcción De Drenaje Pluvial	FISM-1450-026	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUN																	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400434493	Construccion De Techumbre	TECH-004-2014	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas ITIFE		Educación	En Ejecución	2014	\$951,532	\$951,532	\$951,532	\$951,532	\$951,532	\$951,532	\$951,532	100.00	00	Espacio	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400434532	Construccion De Techumbre	TECH-006-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas ITIFE		Educación	En Ejecución	2014	\$1,699,491	\$1,699,491	\$1,699,491	\$1,699,491	\$1,699,491	\$583,374	\$583,374	34.33	00	Espacio	0	0.00	34.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400434627	Construccion De Techumbre	TECH-005-2014	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas ITIFE		Educación	En Ejecución	2014	\$343,374	\$343,374	\$343,374	\$343,374	\$343,374	\$250,216	\$250,216	72.87	00	Espacio	0	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400434674	Construccion De Rejilla Pluvial.	FISM14037009	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SITILALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$269,275	\$269,275	\$269,275	\$269,275	\$269,275	\$269,275	\$269,275	100.00	00	Alcantarilla	350	0.00	100.00	Financiera: POR CIERRE DEFINITIVO. / Fisica: POR CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400434685	Construccion De Techumbre	TECH-001-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuautlatipán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas ITIFE		Educación	En Ejecución	2014	\$1,321,397	\$1,321,397	\$1,321,397	\$1,321,397	\$1,321,397	\$427,282	\$427,282	32.34	00	Espacio	0	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400434775	Ampliacion Linea En Baja Tension	FISM1413047	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	100.00	00	Metro Lineal	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400434803	Ampliacion Linea En Baja Tension	FISM1413049	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	100.00	00	Metro Lineal	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400434824	Ampliacion Linea En Baja Tension	FISM1413050	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	100.00	00	Metro Lineal	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400434893	Ampliacion Linea En Baja Tension	FISM1413054	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$72,372	\$72,372	\$72,372	\$72,372	\$72,372	\$72,372	\$72,372	\$72,372	100.00	00	Metro Lineal	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400434943	Ampliacion Linea En Baja Tension	FISM1413055	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$78,056	\$78,056	\$78,056	\$78,056	\$78,056	\$78,056	\$78,056	\$78,056	100.00	00	Metro Lineal	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435195	Ampliacion Linea En Baja Tension	FISM1413076	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$84,436	\$84,436	\$84,436	\$84,436	\$84,436	\$84,436	\$84,436	\$84,436	100.00	00	Metro Lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435237	Rehabilitacion De Dispensario Medico	FISM14037013	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Nier	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos Tlax.	Salud	En Ejecución	2014	\$125,925	\$125,925	\$125,925	\$125,925	\$125,925	\$125,925	\$125,925	\$125,925	100.00	00	Metros Cuadrado, Centros De Salud	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435300	Construccion De Cuarto Dormitorio	FISM1413113	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermenegildo Galana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$123,282	\$123,282	\$123,282	\$123,282	\$123,282	\$123,282	\$123,282	\$123,282	100.00	00	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435393	Construccion De Alumbrado Publico.	FISM14037118	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Nier	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos Tlax.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$496,648	\$496,648	\$496,648	\$496,648	\$496,648	\$496,648	\$496,648	\$496,648	100.00	00	Luminary	4,500	0.00	100.00	Financiera: POR CIERRE DEFINITIVO. / Fisica: POR CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435431	Construccion De Cuarto Dormitorio	FISM1413114	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermenegildo Galana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$129,136	\$129,136	\$129,136	\$129,136	\$129,136	\$129,136	\$129,136	\$129,136	100.00	00	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435460	Ampliacion Linea En Baja Tension	FISM1413130	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$112,044	\$112,044	\$112,044	\$112,044	\$112,044	\$112,044	\$112,044	\$112,044	100.00	00	Metro Lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435530	Construccion De Red De Agua Potable	FISM1413147	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$57,482	\$57,482	\$57,482	\$57,482	\$57,482	\$57,482	\$57,482	\$57,482	100.00	00	Metro Lineal	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435586	Construccion De Drenaje Sanitario	FISM1413150	Tlaxcala	Huamantla	San Jose Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$98,027	\$98,027	\$98,027	\$98,027	\$98,027	\$98,027	\$98,027	\$98,027	100.00	00	Metro Lineal	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435607	Linea De Drenaje	FISM1413155	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	100.00	00	Metro Lineal	894	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435646	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	FISM1413159	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$161,402	\$161,402	\$161,402	\$161,402	\$161,402	\$161,402	\$161,402	\$161,402	100.00	00	Metro Lineal	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435671	Cuarto Dormitorio	FISM1413162	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermenegildo Galana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$131,341	\$131,341	\$131,341	\$131,341	\$131,341	\$131,341	\$131,341	\$131,341	100.00	00	Metro Lineal	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435700	Construccion De Cuarto Dormitorio	FISM1413166	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$137,088	\$137,088	\$137,088	\$137,088	\$137,088	\$137,088	\$137,088	\$137,088	100.00	00	Pieza	2,156	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435814	Construccion De Cuarto Dormitorio	FISM1413168	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$139,323	\$139,323	\$139,323	\$139,323	\$139,323	\$139,323	\$139,323	\$139,323	100.00	00	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435859	Construccion Red Agua Potable.	FISM 1413171	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUAMANTLA MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,790	\$106,790	\$106,790	\$106,790	\$106,790	\$106,790	\$106,790	\$106,790	100.00	00	Metro Lineal	1,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435891	Construccion Drenaje Sanitario.	FISM 1413172	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$30,007	\$30,007	\$30,007	\$30,007	\$30,007	\$30,007	\$30,007	\$30,007	100.00	00	Metro Lineal	2,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435934	Construccion Drenaje Sanitario (Mano De Obra).	FISM1413173	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	100.00	00	Metro Lineal	1,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435954	Construccion De Red Agua Potable (Mano De Obra).	FISM 1413174	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,829	\$22,829	\$22,829	\$22,829	\$22,829	\$22,829	\$22,829	\$22,829	100.00	00	Metro Lineal	1,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435970	Construccion Drenaje Sanitario.	FISM 1413175	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$45,502	\$45,502	\$45,502	\$45,502	\$45,502	\$45,502	\$45,502	\$45,502	100.00	00	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400435985	Construccion Guarniciones Y Banquetas. (Ampliacion).	FISM 1413176	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$27,691	\$27,691	\$27,691	\$27,691	\$27,691	\$27,691	\$27,691	\$27,691	100.00	00	Metro Lineal	5,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400436880	Ampliacion Red De Electrificacion	FISM1413084	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y																			

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400437153	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM413073	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$127,895	\$127,895	\$127,895	\$127,895	\$127,895	\$127,895	\$127,895	100.00	00	Piensa	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400437293	Construcción Drenaje Sanitario (Ampliación)	FISM 1413077	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,876	\$20,876	\$20,876	\$20,876	\$20,876	\$20,876	\$20,876	100.00	00	Metro Lineal	5,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400437504	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	FISM413164	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$65,501	\$65,501	\$65,501	\$65,501	\$65,501	\$65,501	\$65,501	100.00	00	Metro Lineal	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400437660	Cuarto Dormitorio Entre Calle Porfirio Díaz Y Calle Sin Nombre	FISM413181	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$138,890	\$138,890	\$138,890	\$138,890	\$138,890	\$138,890	\$138,890	100.00	00	Piensa	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400437828	Construcción Cuarto Dormitorio	FISM413182	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$136,672	\$136,672	\$136,672	\$136,672	\$136,672	\$136,672	\$136,672	100.00	00	Piensa	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400437888	Construcción Cuarto Dormitorio	FISM413184	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$138,726	\$138,726	\$138,726	\$138,726	\$138,726	\$138,726	\$138,726	100.00	00	Piensa	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400438784	Construcción De Red De Agua Potable	FISM422007	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,992	\$21,992	\$21,992	\$21,992	\$21,992	\$21,992	\$21,992	100.00	00	Metro Lineal	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORTE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400438792	Construcción Losa Y Piso De Concreto	FISM413211	Tlaxcala	Huamantla	San José Teacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$68,732	\$68,732	\$68,732	\$68,732	\$68,732	\$68,732	\$68,732	100.00	00	Metro Cuadrado	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400438908	Aportación Para La Electrificación De La Calle Las Palmas	FISM412820	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLACHOLCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$23,501	\$23,501	\$23,501	\$23,501	\$23,501	\$23,501	\$23,501	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400438920	Mantenimiento De Dispensario Medico	FISM413212	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$86,613	\$86,613	\$86,613	\$86,613	\$86,613	\$86,613	\$86,613	100.00	00	Lote	894	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400439065	Construcción Cuarto Dormitorio	FISM413213	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$136,494	\$136,494	\$136,494	\$136,494	\$136,494	\$136,494	\$136,494	100.00	00	Piensa	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400439279	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM413215	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	100.00	00	Metro Lineal	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400439339	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De 12 De Diámetro Adm	FC1422001	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Subsidios	811 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$746,831	\$746,831	\$746,831	\$746,831	\$746,831	\$746,831	\$746,831	100.00	00	Metro Lineal	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORTE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400440154	Rehabilitación De Bardo Perimetral	FISM422003	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Concepción Chimalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Educación	En Ejecución	2014	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	100.00	00	Metro Lineal	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORTE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400440265	Aplicación De Electrificación En Priv. Nichomantl Del Barrio De Xaltipa	FISM441035	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400440414	Elaboración De Atlas De Riesgo	FISM441026	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$143,437	\$143,437	\$143,437	\$143,437	\$143,437	\$143,437	\$143,437	100.00	00	Proyecto	16,779	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400440582	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Calle Los Angeles	FISM441038	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,933	\$500,933	\$500,933	\$500,933	\$500,933	\$500,933	\$500,933	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400440689	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En Calle Puentes Pizares De Panamala	FISM441040	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$361,015	\$361,015	\$361,015	\$361,015	\$361,015	\$361,015	\$361,015	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400440780	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En Calle Mexico Rojas Del Barrio La Trinidad	FISM441051	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,709	\$72,709	\$72,709	\$72,709	\$72,709	\$72,709	\$72,709	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400440858	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En Calle Lindaveta Del Barrio La Trinidad	FISM441055	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,182	\$106,182	\$106,182	\$106,182	\$106,182	\$106,182	\$106,182	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441060	Construcción De Cerca De Protección Para Tanque De Agua	FISM442014	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Oleista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,779	\$15,779	\$15,779	\$15,779	\$15,779	\$15,779	\$15,779	100.00	00	Tanque	869	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORTE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441109	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En Priv. Morelos Del Barrio De Potrero	FISM441056	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,951	\$74,951	\$74,951	\$74,951	\$74,951	\$74,951	\$74,951	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441222	Construcción De Guarniciones	FISM442010	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Oleista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$103,104	\$103,104	\$103,104	\$103,104	\$103,104	\$103,104	\$103,104	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORTE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441433	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Esc. Prim. Amado Nervo Del Barrio De Potrero	FISM441060	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$81,672	\$81,672	\$81,672	\$81,672	\$81,672	\$81,672	\$81,672	100.00	00	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441490	Construcción De Red De Agua Potable	FISM442013	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$56,106	\$56,106	\$56,106	\$56,106	\$56,106	\$56,106	\$56,106	100.00	00	Metro Lineal	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORTE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441541	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Francisco I. Madero Del Barrio Del Carmen	FISM441071	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$44,213	\$44,213	\$44,213	\$44,213	\$44,213	\$44,213	\$44,213	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441672	Aplicación De Electrificación En Calle Los Angeles Del Barrio De Xicotlán	FISM441075	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$401,743	\$401,743	\$401,743	\$401,743	\$401,743	\$401,743	\$401,743	100.00	00	Obra	66	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441757	Aplicación De Electrificación En Calle Topocambuli Del Barrio De Xaltipa	FISM441080	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$97,477	\$97,477	\$97,477	\$97,477	\$97,477	\$97,477	\$97,477	100.00	00	Obra	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400441838	Aplicación De Electrificación En Calles Varias Del Barrio De La Trinidad	FISM441081	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</																		

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
								Programa	Fondo Convenio					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Cuentas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	A0-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442253	Construcción de Guarniciones Y Banquetas	FISM1413008	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$278,415	\$278,415	\$278,415	\$278,415	\$278,415	\$278,415	\$278,415	100.00	00	Metro Lineal	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442321	Construcción de Guarniciones Y Banquetas	FISM1413009	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$283,939	\$283,939	\$283,939	\$283,939	\$283,939	\$283,939	\$283,939	100.00	00	Metro Lineal	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442365	Construcción de Guarniciones Y Banquetas	FISM1413010	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$293,190	\$293,190	\$293,190	\$293,190	\$293,190	\$293,190	\$293,190	100.00	00	Metro Lineal	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442388	Construcción de La Casa de La Cultura	CASA DE LA CULTURA-1403-001	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	BIBLIOTECA	9,980	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442379	Construcción de Red de Drenaje Sanitario	FISM1413071	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$191,096	\$191,096	\$191,096	\$191,096	\$191,096	\$191,096	\$191,096	100.00	00	Metro Lineal	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442738	Ampliación de Drenaje Sanitario	FISM1413074	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$389,438	\$389,438	\$389,438	\$389,438	\$389,438	\$389,438	\$389,438	100.00	00	Metro Lineal	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442858	Construcción de Red Drenaje Sanitario	FISM1413109	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tlaxoc	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$178,060	\$178,060	\$178,060	\$178,060	\$178,060	\$178,060	\$178,060	100.00	00	Metro Lineal	2,704	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442944	Construcción de Cuartos Dormitorios	FISM1413017	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,465	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA SU VALIDACION DESPUES DE COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442949	Rehabilitación de Caminos de Terrenos	FISM144814 118682	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$133,761	\$133,761	\$133,761	\$133,761	\$133,761	\$133,761	\$133,761	100.00	00	Metro Cuadrado	268	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442968	Pavimento de Adoquin En Calle 5 de Mayo De La Aurora	DOTPFC02014	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Convenios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Metro Cuadrado	11,032	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La obra se encuentra concluida físicamente al 100% / Registro: se envia folio a validar previo cotaje con la información de la cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400442999	Construcción de Cuartos Dormitorio	FISM1413018	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,465	\$147,555	\$147,555	\$147,555	\$147,555	\$147,555	\$147,555	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443010	Cancha de Usos Múltiples Y Cancha de Futbol 7 en La Comunidad De Xalotoc	DOTPFC02014	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Convenios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Cancha	11,032	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA COMPLETADA AL 100% COTIZADO CONTRA CUENTA PUBLICA / Registro: Se envia validación de cierre definitivo previo cotaje contra la cuenta publica del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443064	Construcción de Cuartos Dormitorios	FISM1413019	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$110,599	\$109,099	\$109,099	\$109,099	\$109,099	\$109,099	\$109,099	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PENDIENTE POR PAGAR EN 2015 RECURSO DE 2014 / Fisica: OBRA PENDIENTE POR PAGAR EN 2015 RECURSO DE 2014 / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA VALIDACION EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443092	Construcción de Cuarto dormitorio	FISM1413020	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,465	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443097	Bomba Sumergible	FISM1422002	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Concepción Chimalpa Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,772	\$133,772	\$133,772	\$133,772	\$133,772	\$133,772	\$133,772	100.00	00	Pozo	1,747	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORNE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443115	Adquisición de Equipo Topográfico	G1141037	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	100.00	00	Equipo	6	0.00	100.00	Financiera: EQUIPO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: EQUIPO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443124	Construcción de Cuarto dormitorio	FISM1413021	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,465	\$147,555	\$147,555	\$147,555	\$147,555	\$147,555	\$147,555	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: EXPEDIENTE TECNICO ENVIADO A VALIDACION DESPUES DE COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443136	Construcción de Red de Drenaje, Calle Iturbide	FISM144815 118668	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$112,507	\$112,507	\$112,507	\$112,507	\$112,507	\$112,507	\$112,507	100.00	00	Metros Lineales	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443141	Construcción de Guarniciones Y Banquetas	FISM1413115	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$213,018	\$213,018	\$213,018	\$213,018	\$213,018	\$213,018	\$213,018	100.00	00	Metro Lineal	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443172	Construcción de Cuartos Dormitorio	FISM1413022	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$110,599	\$109,099	\$109,099	\$109,099	\$109,099	\$109,099	\$109,099	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGAR EN 2015 RECURSO DE 2014 / Fisica: OBRA PENDIENTE POR PAGAR RECURSO D 2014 / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443181	Construcción de Techumbre	TECH-002-2014	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Urbano	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2011	\$999,752	\$999,752	\$999,752	\$999,752	\$999,752	\$704,351	\$704,351	70.45	00	Espacio	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443204	Construcción de Cuarto Para Cocina	FISM1413023	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$169,185	\$167,391	\$167,391	\$167,391	\$167,391	\$167,391	\$167,391	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443207	Construcción de Aula	FISM1422011	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Concepción Chimalpa Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Educación	En Ejecución	2014	\$373,947	\$373,947	\$373,947	\$373,947	\$373,947	\$373,947	\$373,947	100.00	00	Aula	1,747	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORNE DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443216	Pago de Honorarios A Enlace de Base del Con Recursos de Gastos Indirectos del Film	G1141036	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Papalotla	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	00	Documento	1	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ACCION FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443234	Construcción de Cuarto Para Cocina	FISM1413024	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$169,185	\$164,032	\$164,032	\$164,032	\$164,032	\$164,032	\$164,032	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA SU VALIDACION DESPUES DE COTIZADO EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443238	Construcción de Techumbre	TECH-003-2014	Tlaxcala	Totolac	La Trinidad Chimalpa	Rural	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$299,389	\$299,389	\$299,389	\$299,389	\$299,389	\$86,430	\$86,430	28.87	00	Espacio	0	0.00	29.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400443255	Construcción de Tanques Septicos Conectados A Fosa Septica O Drenaje	FISM1413127	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Licenciado Mauro Angulo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$605,028	\$605,028	\$605,028	\$605,028	\$605,028	\$605,028	\$605,028	100.00	00	Tanque	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA14140400443267	Construcción de Cuarto Para Cocina	FISM1413025	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$126,889	\$125,389	\$125,389	\$125,389	\$125,389	\$12									

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
								Programa	Fondo ConVENIO					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443391	Construccion de Cuarto Para Baño	FISM4139029	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$157,136	\$156,496	\$156,496	\$156,496	\$156,496	\$156,496	\$156,496	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COPIEAR CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443421	Construccion De Sanitarios	FISM4142012	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Educacion	En Ejecucion	2014	\$289,055	\$289,055	\$289,055	\$289,055	\$289,055	\$289,055	\$289,055	100.00	00	Lote	1,285	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORNE DEFINITIVO COPIADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443426	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	FISM4143140	Tlaxcala	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanizacion	En Ejecucion	2014	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	100.00	00	Metro Lineal	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443429	Construccion de Cuarto Para Baño	FISM4139030	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$157,136	\$156,563	\$156,563	\$156,563	\$156,563	\$156,563	\$156,563	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COPIEAR CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443460	Construccion De Techumbre	TECH-007-2014	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	ITIFE	Educacion	En Ejecucion	2014	\$185,831	\$185,831	\$185,831	\$185,831	\$185,831	00	00	0.00	00	Espacio	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE OTORGAR ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443456	Construccion de Cuarto Par Baño	FISM4139031	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$117,852	\$116,352	\$116,352	\$116,352	\$116,352	\$116,352	00	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: obra pendiente por pagar en 2015 recurso de 2014 / Fisica: obra pendiente por pagar en 2015 recurso de 2014 / Registro: se envia expediente tecnico para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443478	Construccion de Cuarto Para Baño	FISM4139032	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$157,136	\$156,496	\$156,496	\$156,496	\$156,496	\$156,496	\$156,496	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COPIEAR EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443488	Construccion Del Puente Vehicular En El Interior Del Complejo Administrativo denominado Ciudad De La Justicia	PP-08-219-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Seguridad	En Ejecucion	2014	\$7,518,178	\$7,518,178	\$7,518,178	\$7,518,178	\$7,518,178	\$7,518,178	\$2,956,303	100.00	00	Obra	0	0.00	39.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443503	Construccion de Cuarto Para Baño	FISM4139033	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$157,136	\$156,563	\$156,563	\$156,563	\$156,563	\$156,563	\$156,563	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COPIEAR EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443524	Construccion de Cuarto Para Baño	FISM4139034	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$117,852	\$116,352	\$116,352	\$116,352	\$116,352	\$116,352	00	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PENDIENTE POR PAGAR EN 2015 RECURSO DE 2014 / Fisica: OBRA PENDIENTE POR PAGAR EN 2015 RECURSO DE 2014 / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443552	Equipamiento De Deposito O Tanque De Agua Potable	FISM4131342	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$3,387,878	\$3,581,646	\$3,581,646	\$3,581,646	\$3,581,646	\$3,581,646	\$3,581,646	100.00	00	Tanque	1,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443578	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario	FISM4139035	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$126,774	\$56,366	\$56,366	\$56,366	\$56,366	\$56,366	\$56,366	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% financieramente / Fisica: obra terminada al 100% fisicamente / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443625	Ampliacion De Drenaje Sanitario	FISM4139036	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$566,988	\$561,850	\$561,850	\$561,850	\$561,850	\$561,850	\$561,850	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COPIEAR EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443631	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	FISM4131344	Tlaxcala	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanizacion	En Ejecucion	2014	\$248,333	\$248,333	\$248,333	\$248,333	\$248,333	\$248,333	\$248,333	100.00	00	Metro Lineal	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443668	Adquisicion De Equipo De Computo	PROADM422001	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Comunicaciones	En Ejecucion	2014	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	100.00	00	Equipo	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORNE DEFINITIVO COPIADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443710	Construccion De Accesos Viales Al Complejo Administrativo denominado Ciudad De La Justicia	PP-08-245-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Seguridad	En Ejecucion	2014	\$26,925,685	\$26,925,685	\$26,925,685	\$26,925,685	\$26,925,685	\$26,925,685	\$9,077,706	100.00	00	Obra	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443743	Construccion Drenaje Sanitario.	FISM 1413154	Tlaxcala	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$418,414	\$418,414	\$418,414	\$418,414	\$418,414	\$418,414	\$418,414	100.00	00	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443751	Construccion De Techumbre En Salon De Votos Multiples De La Escuela Primaria Venustiano Carranza	FISM4139014	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Educacion	En Ejecucion	2014	\$301,335	\$301,335	\$301,335	\$301,335	\$301,335	\$301,335	\$301,335	100.00	00	-1	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% financieramente / Fisica: obra terminada al 100% fisicamente / Registro: se envia expediente tecnico para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443756	Rehabilitacion De Oficina De La Direccion De Obras	G1422001	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Urbanizacion	En Ejecucion	2014	\$20,298	\$20,298	\$20,298	\$20,298	\$20,298	\$20,298	\$20,298	100.00	00	Oficina	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORNE DEFINITIVO COPIADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443785	Modernizacion De La Avenida 16 De Septiembre	PP-PRODEBETUP-151-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$6,600,000	\$6,600,000	30.00	00	Obra	0	0.00	30.00	Financiera: se envia para su validacion / Fisica: / Registro: Prueba - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443814	Conformacion De Bordos En Laguna De Aguas Residuales En El Lado Poniente De Cuapiaxtla	FISM4140802	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUIPIAXTLA, TLAXCALA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$179,730	\$179,730	\$179,730	\$179,730	\$179,730	\$179,730	\$179,730	100.00	00	Planta	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443838	Mantenimiento A Aulas En Escuela Secundaria Adrian Vargas Sanchez	FISM4139013	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Educacion	En Ejecucion	2014	\$816,930	\$800,045	\$800,045	\$800,045	\$800,045	\$800,045	\$800,045	100.00	00	Aula	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO A VALIDACION DESPUES DE COPIEAR EN CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443904	Mantenimiento A Sanitarios En Escuela Secundaria Adrian Vargas Sanchez	FISM4139016	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Educacion	En Ejecucion	2014	\$325,844	\$325,844	\$325,844	\$325,844	\$325,844	\$325,844	\$325,844	100.00	00	Modulo	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA EXPEDIENTE TECNICO PARA SU VALIDACION DESPUES DE COPIEAR CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443914	Construccion Del Boulevard Apizaco-Atilhoztla-Amazac-Tercera Etapa	PP-08-198-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$10,517,781	100.00	00	Obra	0	0.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443943	Ampliacion De Red De Agua Potable	FISM4151004	Tlaxcala	San Jeronimo Zacapulcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACAPULCAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$13,695	\$13,695	\$13,695	\$13,695	\$13,695	\$13,695	\$13,695	100.00	00	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443959	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable	FISM0814005	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUIPIAXTLA, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$228,450	\$228,450	\$228,450	\$228,450	\$228,450	\$228,450	\$228,450	100.00	00	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443984	Construccion De Guarniciones Banquetas Y Riego De Bello	FC1422003	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Urbano	Subsidios	R17	Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE ACUMAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Urbanizacion	En Ejecucion	2014	\$2,052,959	\$2,052,959	\$2,052,959	\$2,052,959	\$2,052,959	\$2,052,959	\$2,052,959	100.00	00	Metro Lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPORNE DEFINITIVO COPIADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400443995	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	FISM4131347	Tlaxcala	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanizacion	En Ejecucion	2014	\$226,209	\$226,209	\$226,209	\$226,209	\$226,209	\$226,209	\$226,209	100.00	00	Metro Lineal	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444008	Construccion De 18 Baños De 3x2 M	FISM4140806	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federa																						

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culiatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro De Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444187	Construccion De Aulas	FC1422002	Tlaxcala	Acuamania de Miguel Hidalgo	Ciudad de Juárez	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUAMANIA DE MIGUEL HIDALGO TLAX.	Educación	En Ejecución	2014	\$628,927	\$628,927	\$628,927	\$628,927	\$628,927	\$628,927	\$628,927	100.00	\$0	Aula	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: IMPONE DEFERIDO CUBIENDO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444213	Adquisicion De Software Y Hardware	FISM DI 1439001	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$208,881	\$208,881	\$208,881	\$208,881	\$208,881	\$208,881	\$208,881	100.00	\$0	Pieza	20	0.00	100.00	Financiera: servicio terminado al 100% financieramente / Fisica: servicio terminado al 100% financieramente / Registro: se envia expediente tecnico para su validacion despues de cotizar un cuenta publica 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444285	Mantenimiento A Transformadores	PGO-010-2014	Tlaxcala	Acuamania de Miguel Hidalgo	Acuamania	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2014	\$285,894	\$285,894	\$285,894	\$285,894	\$285,894	\$285,894	\$285,894	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444322	Suministro De Bandalá Y Pisos En Andador Pa	PGO-053-2014	Tlaxcala	Acuamania de Miguel Hidalgo	Acuamania	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2014	\$352,783	\$352,783	\$352,783	\$352,783	\$352,783	\$352,783	\$352,783	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444328	Construccion De Ampliacion Para Habitacion De 4x4	FISM1408011	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2014	\$367,557	\$367,557	\$367,557	\$367,557	\$367,557	\$367,557	\$367,557	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444336	Techoado Metalico De La Cancha Jardin De Niños Oral. Maximo Rojas.	FOFEDEP142801	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	Educación	En Ejecución	2014	\$748,354	\$748,354	\$748,354	\$748,354	\$748,354	\$748,354	\$748,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,022	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444364	Construccion De Losa De Concreto	FISM1408012	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAX.	Vivienda	Terminado	2014	\$394,342	\$394,342	\$394,342	\$394,342	\$394,342	\$394,342	\$394,342	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444399	Construccion De Ampliacion Para Dormitorio	FISM14013	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2014	\$361,719	\$361,719	\$361,719	\$361,719	\$361,719	\$361,719	\$361,719	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444411	Construccion De Red De Drenaje, Privada Cuahuatpec	FISM144816 121560	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Metros Lineales	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444418	Rehabilitacion De Instalacion Electrica E Impermeabilizacion De Edificios A,B,C,D,E,F,G	PGO-019-2014	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$770,613	\$770,613	\$770,613	\$770,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444436	Construccion De 7 Dormitorios	FISM1408015	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2014	\$429,069	\$429,069	\$429,069	\$429,069	\$429,069	\$429,069	\$429,069	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444474	Construccion De Cisterna Y Caracamo Seco	PGO-028-2014	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cisterna	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444493	Construccion De 10 Cuartos Para Baño	FISM1408016	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2014	\$337,101	\$337,101	\$337,101	\$337,101	\$337,101	\$337,101	\$337,101	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444520	Construccion De 49 Pisos De Concreto	FISM1408017	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Urbanización	Terminado	2014	\$95,276	\$95,276	\$95,276	\$95,276	\$95,276	\$95,276	\$95,276	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444550	Construccion De Ampliacion Para Dormitorio	FISM1408018	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2014	\$361,225	\$361,225	\$361,225	\$361,225	\$361,225	\$361,225	\$361,225	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444628	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Red De Drenaje	PGO-056-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$207,804	\$207,804	\$207,804	\$207,804	\$70,813	\$70,813	\$70,813	34.08	\$0	Aula	0	0.00	34.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 34% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444666	Construccion De Losa De Concreto	FISM1408020	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2014	\$394,374	\$394,374	\$394,374	\$394,374	\$394,374	\$394,374	\$394,374	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444696	Construccion De Ampliacion Para Habitacion De 4x4	FISM1408021	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Vivienda	Terminado	2014	\$316,942	\$316,942	\$316,942	\$316,942	\$316,942	\$316,942	\$316,942	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400444820	Pavimentacion De La Calle Xicobracaci Y Los Pinos Con Concreto Hidraulico	FOFEDEP142807	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$907,934	\$907,934	\$907,934	\$907,934	\$907,934	\$907,934	\$907,934	100.00	\$0	Metro Cuadrado	330	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445002	Construccion De Red De Agua Potable Camino Al Monte	FISM1437028	Tlaxcala	Iztlaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Colonia Francisco Javier Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZTLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,204	\$60,835	\$60,835	\$60,835	\$60,835	\$60,835	\$60,835	100.00	\$0	Metro Lineal	240	0.00	100.00	Financiera: POR CIERRE DEFINITIVO. / Fisica: POR CIERRE DEFINITIVO. / Registro: POR CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445118	Mantenimiento De Jardin De Niños Fray Servando Teresa De Mier, Santa Sección	FOFEDEP142810	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$44,437	\$44,437	\$44,437	\$44,437	\$44,437	\$44,437	\$44,437	100.00	\$0	Aula	65	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445234	Construccion De Pavimento De Adoquin	COM-ECO-923-08-14-003	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Urbanización	Terminado	2014	\$473,485	\$473,485	\$473,485	\$473,485	\$473,485	\$473,485	\$473,485	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445299	Construccion De Pavimento De Adoquin	COM-ECO-923-08-14-004	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Urbanización	Terminado	2014	\$869,942	\$869,942	\$869,942	\$869,942	\$869,942	\$869,942	\$869,942	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445338	Construccion De Libramiento Biv.Emiliano Zapata	COM-ECO-923-08-14-007	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,048,128	\$11,048,128	\$11,048,128	\$11,048,128	\$11,048,128	\$11,048,128	\$11,048,128	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445345	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	FISM142801	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$156,404	\$157,282	\$157,282	\$157,282	\$157,282	\$157,282	\$157,282	100.00	\$0	Metros Lineales	113	0.00	100.00	Financiera: INCLUYE LOS INTERESES GANADOS EN EL EJERCICIO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445431	Construccion De Baños	FISM1428010	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,016	\$65,016	\$65,016	\$65,016	\$65,016	\$65,016	\$65,016	100.00	\$0	Inmueble	2	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445474	Construccion De Red De Drenaje, Privada San Miguel	FISM144817 121886	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,806	\$76,806	\$76,806	\$76,806	\$76,806	\$76,806	\$76,806	100.00	\$0	Metro Lineal	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445475	Electrificacion Privada Independencia	FISM142828	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,204	\$14,204	\$14,204	\$14,204	\$14,204	\$14,204	\$14,204	100.00	\$0	Metro Lineal	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445493	Construccion De Red De Drenaje, Calle Nueva	FISM144818 121892	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$101,537	\$101,537	\$101,537	\$101,537	\$101,537	\$101,537	\$101,537	100.00	\$0	Metros Lineales	18	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445793	Rehabilitan De Red De Drenaje	CMAGC142801	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$111,816	\$111,816	\$111,816	\$111,816	\$111,816	\$111,816	\$111,816	100.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400445792	Construccion De Red De Drenaje	PROCOMBI148003	Tlax																									

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400446416	Rehabilitación De Pozo	FISM414819	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxcalteco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$176,419	\$176,419	\$176,419	\$176,419	\$176,419	\$176,419	\$176,419	100.00	00	Acción	16,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400447561	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Independencia	FISM413169	Tlaxcala	Humantla	Colonia Francisco I. Madero La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,993	\$33,993	\$33,993	\$33,993	\$33,993	\$33,993	\$33,993	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400447662	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413177	Tlaxcala	Humantla	Colonia Francisco I. Madero Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	\$138,731	100.00	00	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400447788	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413161	Tlaxcala	Humantla	Humantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$135,805	\$135,805	\$135,805	\$135,805	\$135,805	\$135,805	\$135,805	100.00	00	Pieza	5,341	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400447864	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Heroes	FISM413158	Tlaxcala	Humantla	San Diego Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$121,314	\$121,314	\$121,314	\$121,314	\$121,314	\$121,314	\$121,314	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400448309	Supervision De Obra Fisica Y Financiera	FC1422007	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	R11 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACUAMALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,944	\$100,944	\$100,944	\$100,944	\$100,944	\$100,944	\$100,944	100.00	00	Documento	5,711	0.00	100.00	Financiera: SUPERVISION CONCLUIDA / Fisica: SUPERVISION CONCLUIDA / Registro: INFORME DEFINITIVO COTIZADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400448340	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413178-180-214	Tlaxcala	Humantla	Colonia Francisco Villa Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$412,111	\$412,111	\$412,111	\$412,111	\$412,111	\$412,111	\$412,111	100.00	00	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400448322	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413185-186-187-188	Tlaxcala	Humantla	San Francisco Teocac (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$543,025	\$543,025	\$543,025	\$543,025	\$543,025	\$543,025	\$543,025	100.00	00	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400448618	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413189-190-191-192	Tlaxcala	Humantla	Colonia el Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$548,732	\$548,732	\$548,732	\$548,732	\$548,732	\$548,732	\$548,732	100.00	00	Pieza	710	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400448672	Construcción De Huertos De Traspajo	FISM413194	Tlaxcala	Humantla	Colonia Huemantla de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$312,591	\$312,591	\$312,591	\$312,591	\$312,591	\$312,591	\$312,591	100.00	00	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449096	Rehabilitación De Banquetas Y Cantones	DOFPF18M30104	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	100.00	00	Metro Cuadrado	11,032	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% previo cortejo de la cuenta publica / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% físicamente previo análisis físico / Registro: Se envía folio a validación para cierre definitivo previo cortejo contra la cuenta publica del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449126	Substitucion De Red De Agua Potable	DOFPF18M42014	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$81,839	\$81,839	\$81,839	\$81,839	\$81,839	\$81,839	\$81,839	100.00	00	Metro Lineal	11,032	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% físicamente previa supervisión / Registro: Se envía folio a validación para cierre definitivo previo cortejo contra la cuenta publica del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449172	Construcción De Red De Agua Potable	DOFPF18M30104	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	100.00	00	Metro Lineal	11,032	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La obra se encuentra concluida físicamente al 100% / Registro: Se envía folio a validar previo cortejo con la cuenta publica del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449216	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	DOFPF18M42014	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,232	\$96,232	\$96,232	\$96,232	\$96,232	\$96,232	\$96,232	100.00	00	Metro Lineal	11,032	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra cerrada financieramente lo cual fue convalidado contra la cuenta publica / Fisica: Físicamente se encuentra concluida la obra al 100% lo cual se cortejo físicamente / Registro: Se encuentra concluida la obra lo cual se envía folio a validar previo cortejo con la cuenta publica del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449217	Cuarto Domicilio	FISM413218-222	Tlaxcala	Humantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$683,899	\$683,899	\$683,899	\$683,899	\$683,899	\$683,899	\$683,899	100.00	00	Pieza	1,907	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449263	Equipamiento De Pozo De Riego 2	DOFPF18M72014	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$141,114	\$141,114	\$141,114	\$141,114	\$141,114	\$141,114	\$141,114	100.00	00	Equipo	11,032	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente previa revisión física / Registro: Se solicita validación para cierre definitivo de la obra previo cortejo con la cuenta publica del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449311	Construcción De Pavimento De Adoquin	DOFPF18M30104	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$482,682	\$482,682	\$482,682	\$482,682	\$482,682	\$482,682	\$482,682	100.00	00	Metro Cuadrado	11,032	0.00	100.00	Financiera: La obra se concluyo financieramente al 100% previo cortejo con la cuenta del ejercicio 2014 / Fisica: La obra se encuentra terminada físicamente al 100% para cierre definitivo / Registro: Se envía folio a validación para cierre definitivo previo cortejo de la información con la cuenta publica de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449343	Construcción De Red De Agua Potable	DOFPF18M30104	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$166,652	\$166,652	\$166,652	\$166,652	\$166,652	\$166,652	\$166,652	100.00	00	Metro Lineal	11,032	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La obra se encuentra físicamente al 100% por lo que se solicita cierre definitivo del 2014 / Registro: Se envía folio a validar previo cortejo con la información de la cuenta publica del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449527	Edificio D Aula Didáctica 2.5 En Estructura D-1c Adosada Sistema Y Obra Exterior	PGO-044-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$935,661	\$935,661	\$935,661	\$935,661	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449622	Edificio C Aula Didáctica 6En Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-REN-012-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$219,505	\$219,505	\$219,505	\$219,505	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449712	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413224-225-226-227	Tlaxcala	Humantla	San José Xicobcancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$556,159	\$556,159	\$556,159	\$556,159	\$556,159	\$556,159	\$556,159	100.00	00	Pieza	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400449802	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413228-229-230-231	Tlaxcala	Humantla	San José Xicobcancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$548,290	\$548,290	\$548,290	\$548,290	\$548,290	\$548,290	\$548,290	100.00	00	Pieza	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450022	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413232-2332-234-235	Tlaxcala	Humantla	San José Xicobcancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$547,281	\$547,281	\$547,281	\$547,281	\$547,281	\$547,281	\$547,281	100.00	00	Pieza	5,761	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450129	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	FISM418081	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatli	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATLI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$78,243	\$78,243	\$78,243	\$78,243	\$78,243	\$78,243	\$78,243	100.00	00	Metro Lineal	636	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450153	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413236-237-238-239	Tlaxcala	Humantla	Humantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$557,445	\$557,445	\$557,445	\$557,445	\$557,445	\$557,445	\$557,445	100.00	00	Pieza	2,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450327	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413245-246-247-248-249	Tlaxcala	Humantla	Ranchería de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$696,321	\$696,321	\$696,321	\$696,321	\$696,321	\$696,321	\$696,321	100.00	00	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450341	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	PGO-REN-010-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$418,730	\$418,730	\$418,730	\$418,730	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450464	Rehabilitación General De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	PGO-REN-011-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$326,015	\$326,015	\$326,015	\$326,015	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450566	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H Y Obra Exterior	PGO-003-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$106,021	\$106,021	\$106,021	\$106,021	\$64,257	\$64,257	\$64,257	65.61	00	Aula	0	0.00	61.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 61% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400450																												

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones						
								Programa	Fondo ConVENIO						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	551,700	519,300	519,300	519,300	519,300	519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400450864	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418083	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	567,708	568,031	568,031	568,031	568,031	568,031	100.00	00	Metro Lineal	636	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400450881	Construcción De Techumbre	FOMEC001452003	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Educación	En Ejecución	2014	5624,866	5624,866	5624,866	5624,866	5624,866	5624,866	100.00	00	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451046	Pavimento De Adoquín	FISM418086	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	5138,274	5175,296	5175,296	5175,296	5175,296	5175,296	100.00	00	Metro Cuadrado	5,940	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451053	Construcción De Techumbre	FOMEC001452004	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Educación	En Ejecución	2014	51,054,173	51,054,173	51,054,173	51,054,173	51,054,173	51,054,173	100.00	00	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451136	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable	FISM418087	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	5121,025	5121,025	5121,025	5121,025	5121,025	5121,025	100.00	00	Pozo	636	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451173	Construcción De Techumbre	FOMEC001452005	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Educación	En Ejecución	2014	51,154,194	51,154,194	51,154,194	51,154,194	51,154,194	51,154,194	100.00	00	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451362	Construcción De Cuarto Para Baño	FISM418088	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	Terminado	2014	5131,144	5161,144	5161,144	5161,144	5161,144	5161,144	100.00	00	MC, Sanitarios	6,435	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451368	Construcción De Drenaje Pluvial De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM4181106	Tlaxcala	Ixtacuilxtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXTACUILXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5528,979	5528,979	5528,979	5528,979	5528,979	5528,979	100.00	00	Metros Lineales	2,863	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451517	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418089	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	5101,147	599,304	599,304	599,304	599,304	599,304	100.00	00	Metro Lineal	5,028	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451614	Construcción De Drenaje Sanitario	PROCEB-1400-2011	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Subsidios	1001 Programa de Devolución de Recursos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	574,871	574,871	574,871	574,871	574,871	574,871	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Fisica: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final / Registro: se envia una vez cotizado con cuenta publica y expediente final - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451654	Construcción De Cuarciones	FISM418092	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	558,251	520,872	520,872	520,872	520,872	520,872	100.00	00	Metro Lineal	2,586	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451724	Rehabilitación De Esplanada De Arrio Patrocinial	FOMEC001452006	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	51,411,195	51,411,195	51,411,195	51,411,195	51,411,195	51,411,195	100.00	00	Metro Cuadrado	5,560	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451829	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM418093	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	599,654	5100,154	5100,154	5100,154	5100,154	5100,154	100.00	00	Metro Lineal	2,566	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451888	Construcción De Adoquín	FOMEC001452007	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	5418,837	5418,837	5418,837	5418,837	5418,837	5418,837	100.00	00	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451940	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable, Bangueas, Cuarciones Y Concreto Estampado	FOMEC001452008	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	5471,329	5471,329	5471,329	5471,329	5471,329	5471,329	100.00	00	Metro Cuadrado	5,560	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400451973	Construcción De Alcantarilla	FOMEC001452009	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	5833,620	5833,620	5833,620	5833,620	5833,620	5833,620	100.00	00	Alcantarilla	5,560	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452005	Edificio " X " Taller De Creación Artesanal 3 Ee. Estructura U-o Alzada Y Obra Exterior	PGO-043-2014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	5890,302	5890,302	5890,302	5890,302	5890,302	5890,302	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452026	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418099	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	5237,599	5237,599	5237,599	5237,599	5237,599	5237,599	100.00	00	Metro Lineal	33	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452082	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418012	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	588,237	588,237	588,237	588,237	588,237	588,237	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452125	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM418013	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	581,356	581,356	581,356	581,356	581,356	581,356	100.00	00	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452183	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM418094	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	5113,642	5114,642	5114,642	5114,642	5114,642	5114,642	100.00	00	Metro Lineal	2,586	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452184	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418014	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5210,455	5210,455	5210,455	5210,455	5210,455	5210,455	100.00	00	Metro Lineal	12	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452229	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418015	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	598,620	598,620	598,620	598,620	598,620	598,620	100.00	00	Metro Lineal	12	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452258	Construcción De Comedor En Preescolar	FISM418095	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Educación	Terminado	2014	5421,987	5265,636	5265,636	5265,636	5265,636	5265,636	100.00	00	Aula	6,455	0.00	100.00	Financiera: obra primera etapa / Fisica: obra primera etapa / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452276	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM418016	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	523,816	523,816	523,816	523,816	523,816	523,816	100.00	00	Metro Lineal	6	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452283	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Biológico De 12 Pulgadas	FISM418001	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5112,438	5112,438	5112,438	5112,438	5112,438	5112,438	100.00	00	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS ENTREGADAS AL 100% / Registro: OBRAS ENTREGADAS Y PAGADA AL 100% DE ACUERDO A LA CUENTA PUBLICA DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452319	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM418017	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	587,575	587,575	587,575	587,575	587,575	587,575	100.00	00	Metro Lineal	5	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452338	Construcción De Comedor Comunitario	FISM418096	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Asistencia Social	Terminado	2014	5147,117	5206,434	5206,434	5206,434	5206,434	5206,434	100.00	00	Comunidad	636	0.00	100.00	Financiera: obra primera etapa / Fisica: obra primera etapa / Registro: se ejecuta la primera etapa del comedor comunitario - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452346	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	FISM418002	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	5332,525	5332,525	5332,525	5332,525	5332,525	5332,525	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS ENTREGADAS Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRAS ENTREGADAS Y PAGADA AL 100% CONFORME A LA CUENTA PUBLICA DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140400452400	Edificio " A " Ampliación De Servicios Sanitarios A 8 X 8 M. Estructura Regional Adosada, Edificio " C " Dirección Y 8 M. Estructura Regional Alizada Y Obra Exterior	PGO-03																									

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452463	Mantenimiento A Transformador	PGO-001-2014	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2014	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452466	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413254-205	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$273,045	\$273,045	\$273,045	\$273,045	\$273,045	\$273,045	\$273,045	100.00	\$0	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452491	Equipamiento de Pozo Para Agua Potable (Pozo No. 2)	FISM414012	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$181,243	\$181,243	\$181,243	\$181,243	\$181,243	\$181,243	\$181,243	100.00	\$0	Pozo	6,791	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE / Registro: OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100%, CONFORME A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452483	Edificio " B Y C " Sustitucion De Impermeabilizacion	PGO-SEN-004-2014	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$145,351	\$145,351	\$145,351	\$145,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452712	Construcción De Cuarto Domicilio	FISM413254-207	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	100.00	\$0	Pieza	1,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452748	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Calle Tocha	FISM4140501	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,092,412	\$1,092,412	\$1,092,412	\$1,092,412	\$1,092,412	\$1,092,412	\$1,092,412	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452767	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residual	PRODERA151001	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,177	\$35,177	\$35,177	\$35,177	\$35,177	\$35,177	\$35,177	100.00	\$0	Planta	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452780	Ampliación De Red Para Agua Potable (Agua Rodada De La Malistzi)	FISM414013	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$101,375	\$101,375	\$101,375	\$101,375	\$101,375	\$101,375	\$101,375	100.00	\$0	Metros Lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100% DE ACUERDO A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452790	Construcción De Cisterna Y Cercamo Seco	PGO-040-2014	Tlaxcala	Chiautempan	San Rafael Tepalaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452797	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Calle Sidalgo	FISM4140502	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,277,357	\$229,370	\$229,370	\$229,370	\$229,370	\$229,370	\$229,370	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452823	Construcción De Red Eléctrica	FISM414014	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$174,039	\$174,039	\$174,039	\$174,039	\$174,039	\$174,039	\$174,039	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100%, CONFORME A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452837	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Camino A Saco	FISM4140504	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$338,849	\$110,131	\$110,131	\$110,131	\$110,131	\$110,131	\$110,131	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452870	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Prolongación Emiliano Zapata	FISM4140510	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$151,496	\$205,840	\$205,840	\$205,840	\$205,840	\$205,840	\$205,840	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452910	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Bulvar Real Del Monte	FISM4140502	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$161,886	\$91,095	\$91,095	\$91,095	\$91,095	\$91,095	\$91,095	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452915	Rehabilitación Eléctrica De Edificios " A, B, C, D, E, F, G, H, Y J " Y Otros Exteriores	PGO-SEN-003-2014	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$281,463	\$281,463	\$281,463	\$281,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: el proyecto no muestra avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400452961	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Circuito Sanchez	FISM4140503	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$317,666	\$157,201	\$157,201	\$157,201	\$157,201	\$157,201	\$157,201	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453001	Construcción De Red De Agua Potable En Bulvar Real Del Monte	FISM4140540	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$65,980	\$44,250	\$44,250	\$44,250	\$44,250	\$44,250	\$44,250	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453029	Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle Motezuma	FISM4140502	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$102,467	\$64,882	\$64,882	\$64,882	\$64,882	\$64,882	\$64,882	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453053	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Valvulas) Varias Calles	FISM4140503	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$157,741	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453097	Construcción De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre	FISM4140506	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$75,051	\$101,494	\$101,494	\$101,494	\$101,494	\$101,494	\$101,494	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453120	Construcción De Red De Agua Potable Calle Emiliano Zapata	FISM4140507	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$59,149	\$494,170	\$494,170	\$494,170	\$494,170	\$494,170	\$494,170	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453125	Construcción De Red De Agua Potable	DOTFFISM10014	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$115,112	\$115,112	\$115,112	\$115,112	\$115,112	\$115,112	\$115,112	100.00	\$0	Metro Lineal	11,032	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% previo cotaje contra la cuenta del ejercicio 2014 / Fisica: La obra se encuentra concluida financieramente al 100% previa revisión física para cierre definitivo / Registro: Se envía folio a validación de cierre definitivo previo cotaje de la información de la cuenta pública del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453164	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle 23 De Febrero	FISM4140507	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$359,419	\$394,534	\$394,534	\$394,534	\$394,534	\$394,534	\$394,534	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453176	Ampliación De Red De Agua Potable	DOTFFISM12014	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,792	\$40,792	\$40,792	\$40,792	\$40,792	\$40,792	\$40,792	100.00	\$0	Metro Lineal	11,032	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra concluida financieramente cotajeado contra la cuenta pública del ejercicio 2014 / Fisica: La obra se encuentra concluida financieramente al 100% por lo que se envía para cierre definitivo / Registro: Se envía folio para validación del cierre definitivo una vez validado contra la cuenta del ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453194	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Prolongación 3 De Abril	FISM4140501	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$59,185	\$77,719	\$77,719	\$77,719	\$77,719	\$77,719	\$77,719	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453225	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Avenida Ejido	FISM4140502	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$193,731	\$51,575	\$51,575	\$51,575	\$51,575	\$51,575	\$51,575	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TLA14140400453259	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Privada 8 De Febrero	FISM4140503	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$62,204	\$32,047	\$32,047	\$32,047	\$32,047	\$32,047	\$32,047	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453303	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Camino A Saatepec	FISM4140504	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$255,299	\$54,499	\$54,499	\$54,499	\$54,499	\$54,499	\$54,499	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453343	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle 11 De Mayo	FISM4140503	Tlaxcala	Apizaco	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$36,422	\$110,367	\$110,367	\$110,367	\$110,367	\$110,367	\$110,367	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453378	Construcción De Red De Energía Eléctrica Privada Barron Escandon	FISM41405074	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$94,908	\$264,960	\$264,960	\$264,960	\$264,960	\$264,960	\$264,960	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400453408	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Privada Manantial	FISM41405075	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac																						

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Cuentas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales para Varías Localidades	403-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414040043866	Adquisición de Equipo Topográfico	G11405002	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$279,657	\$273,314	\$273,314	\$273,314	\$273,314	\$273,314	\$273,314	\$273,314	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414040043947	Adquisición de Cámaras Fotográficas y de Video	G11405003	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Comunicaciones	Terminado	2014	\$25,555	\$29,644	\$29,644	\$29,644	\$29,644	\$29,644	\$29,644	\$29,644	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414040043998	Elaboración del Plan Maestro	PR02IND0F405001	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$24,460	\$23,394	\$23,394	\$23,394	\$23,394	\$23,394	\$23,394	\$23,394	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414040043464	Techumbre Escuela 19 De Noviembre En Loma Florida Primera Sección	438129018723	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	8041 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE APIZACO	Educación	En Ejecución	2014	\$504,220	\$505,657	\$505,657	\$505,657	\$505,657	\$505,657	\$505,657	\$505,657	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414040043430	Construcción de Pavimento de Adoquín En Calle Morelos En Cerrito De Guadalupe.	438129018632	Tlaxcala	Apizaco	Cerrito de Guadalupe	Urbano	8041 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$153,136	\$153,004	\$153,004	\$153,004	\$153,004	\$153,004	\$153,004	\$153,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434503	Rehabilitación De Pavamento En Puente Vehicular Proyección Morelos Cerrito De Guadalupe	438129018630	Tlaxcala	Apizaco	Cerrito de Guadalupe	Urbano	8041 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$207,480	\$206,072	\$206,072	\$206,072	\$206,072	\$206,072	\$206,072	\$206,072	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434604	Construcción De Gimnasio En El Instituto Tecnológico De Apizaco	10-8290005989-MS-2014	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Deporte	Terminado	2014	\$1,000,000	\$997,528	\$997,528	\$997,528	\$997,528	\$997,528	\$997,528	\$997,528	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434660	Construcción De Guarnición Y Banquetas En Calle Guadalupe, Puebla Y Privada S/Nombre En Loma Florida Primera Sección	49E239010757	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$434,907	\$434,907	\$434,907	\$434,907	\$434,907	\$434,907	\$434,907	\$434,907	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434661	Edificio " L " Aula Didáctica 6x8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PG0-025-2014	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilpa	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$262,614	\$262,614	\$262,614	\$262,614	\$128,233	\$128,233	\$128,233	48.83	\$0	Aula	0	0.00	49.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO PSE EDUCURA EN UN 49% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400434680	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 24 De Mayo Santa Anita Huiloac	49E239010744	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$93,446	\$93,446	\$93,446	\$93,446	\$93,446	\$93,446	\$93,446	\$93,446	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434713	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas Entanque Con Carretera Apizaco-Huamantla San Isidro	49E239010807	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,547	\$157,547	\$157,547	\$157,547	\$157,547	\$157,547	\$157,547	\$157,547	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434840	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Privada Baltasar Matidano	49E239010817	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$173,733	\$177,733	\$177,733	\$177,733	\$177,733	\$177,733	\$177,733	\$177,733	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434881	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle San Isidro En San Isidro	49E239010819	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$89,352	\$89,352	\$89,352	\$89,352	\$89,352	\$89,352	\$89,352	\$89,352	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434904	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Camilo Martínez En Cerrito De Guadalupe	49E239010823	Tlaxcala	Apizaco	Cerrito de Guadalupe	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$48,209	\$48,209	\$48,209	\$48,209	\$48,209	\$48,209	\$48,209	\$48,209	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434945	Construcción De Módulo Sanitario	F18M1413116	Tlaxcala	Huamantla	San Diego Xalpatlahuaya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$195,089	\$195,089	\$195,089	\$195,089	\$195,089	\$195,089	\$195,089	\$195,089	100.00	\$0	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434979	Ampliación De Red De Electricidad	F18M 140901	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$179,678	\$179,678	\$179,678	\$179,678	\$179,678	\$179,678	\$179,678	\$179,678	100.00	\$0	Mts. Cable (líneas de conexión)	70	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminada físicamente / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COTEJADO CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434981	Edificio " M " Aula Didáctica 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PG0-030-2014	Tlaxcala	El Carmen Tepequilita	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$333,743	\$333,743	\$333,743	\$333,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434988	Ampliación Dispensario Medico	F18M1413128	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Licenciado Mauro Angulo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	100.00	\$0	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400434989	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Los Pinos En Lomas De Santa Anita Huiloac	49E239010822	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$103,138	\$103,138	\$103,138	\$103,138	\$103,138	\$103,138	\$103,138	\$103,138	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435023	Edificio " G " Aula Didáctica 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PG0-040-2014	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$262,972	\$262,972	\$262,972	\$262,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435026	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Drenaje Sanitario	F18M1413149	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$385,893	\$385,893	\$385,893	\$385,893	\$385,893	\$385,893	\$385,893	\$385,893	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435051	Ampliación De Red Para Agua Potable	F18M 140902	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,535	\$26,535	\$26,535	\$26,535	\$26,535	\$26,535	\$26,535	\$26,535	100.00	\$0	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminada físico y financiero / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COTEJADO CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435070	Edificio " C " Tres Aulas Didácticas 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PG0-031-2014	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$776,441	\$776,442	\$776,442	\$776,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435086	Construcción De Pavimento De Adoquín	F18M1413157	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco J. Madero Teocac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$213,305	\$213,305	\$213,305	\$213,305	\$213,305	\$213,305	\$213,305	\$213,305	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435129	Rehabilitación Eléctrica Y Sanitaria De Edificio " A, B, C, D, E, Y F " Y Obra Exterior	PG0-808-001-2014	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$420,209	\$420,209	\$420,209	\$420,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435139	Construcción De Drenaje Sanitario	F18M 140903	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$43,916	\$43,916	\$43,916	\$43,916	\$43,916	\$43,916	\$43,916	\$43,916	100.00	\$0	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminada físico y financiero / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COTEJADO CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435148	Construcción De Adoquinamiento En Calle Cárteles Y Privada Horrendas En Loma Florida Primera Sección	49E239010831	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$543,775	\$543,775	\$543,775	\$543,775	\$543,775	\$543,775	\$543,775	\$543,775	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435160	Mantenimiento De Edificios A, B, C, D, E, Y F " Y Obra Exterior	PG0-808-005-2014	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,471,990	\$1,471,990	\$1,471,990	\$1,471,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435173	Construcción Banda Perimetral Jardín De Niños Cui	F18M1413160	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	\$253,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435193	Edificio F Dos Aulas Didácticas 6x8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PG0-024-2014	Tlaxcala	Tepeotitlán de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$69,525	\$67,702	\$67,702	\$67,702	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400435219	Construcción De Drenaje Sanitario	F18M 140904	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomul																							

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453317	Cambio de Imagen Institucional Acondicionamiento y Rehabilitación de Areas En Cdo. Iona Florida Segunda Sección	290051ME03	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$167,670	\$167,670	\$167,670	\$167,670	\$167,670	\$167,670	\$167,670	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453325	Rehabilitación De Instalación Eléctrica E Impresabilización De Edificios A, B, C, D, E, F, G	PGO-061-2014	Tlaxcala	Tlaxco	San María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$649,159	\$649,159	\$649,159	\$649,159	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453393	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Sección Tercera Guardia	29041ME01	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$153,525	\$153,525	\$153,525	\$92,193	\$92,193	\$92,193	\$92,193	60.05	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	60.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453447	Pavimento De Adoquín	FISM1418100	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$894,747	\$894,902	\$894,902	\$894,902	\$894,902	\$894,902	\$894,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,028	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453448	Edificio F Reparación De Taller De Carros Y Ee. Estructura Aléjica Alisada Y Obra Exterior	PGO-021-2014	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$739,573	\$739,573	\$739,573	\$739,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453482	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Sección Quinta Hircotoma	29041ME03	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$41,708	\$99,389	\$99,389	\$92,953	\$92,953	\$92,953	\$92,953	93.52	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	93.52	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453593	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM1418101	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Santa María Aquilahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$66,663	\$63,256	\$63,256	\$63,256	\$63,256	\$63,256	\$63,256	100.00	\$0	Metro Lineal	541	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453635	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Sección Segunda	29041ME05	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$95,695	\$95,695	\$95,695	\$90,809	\$90,809	\$90,809	\$90,809	94.89	\$0	Metro Cuadrado	75	0.00	94.89	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453675	Construcción De Guarniciones	FISM1418102	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$186,777	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Metro Lineal	4,950	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453681	Adecuación De Imagen Institucional Centro De Desarrollo Comunitario Sección Segunda	29041ME06	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$48,798	\$48,798	\$48,798	\$38,619	\$38,619	\$38,619	\$38,619	79.14	\$0	Metro Cuadrado	75	0.00	79.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453736	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Sección Tercera Xochicalco	29041ME07	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$166,982	\$169,075	\$169,075	\$169,075	\$169,075	\$169,075	\$169,075	100.00	\$0	Metro Cuadrado	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453843	Elaboración De Plan Maestro De Los Polígonos Y Zonas De Activación Del Municipio	PR00DM1418001	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	Terminado	2014	\$140,006	\$140,006	\$140,006	\$140,006	\$140,006	\$140,006	\$140,006	100.00	\$0	Plan	39,045	0.00	100.00	Financiera: plan entregado / Fisica: plan entregado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453850	Adecuación A Imagen Institucional Sección Tercera Xochicalco	29041ME08	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$42,443	\$42,443	\$42,443	\$34,310	\$34,310	\$34,310	\$34,310	80.84	\$0	Metro Cuadrado	75	0.00	80.84	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453906	Curso De Alta Costura Certificado	29041D001	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$43,226	\$43,226	\$43,226	\$43,053	\$43,053	\$43,053	\$43,053	99.60	\$0	Curso	75	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453921	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	PR00DM1418002-03-14	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$101,576	\$101,576	\$101,576	\$101,576	\$101,576	\$101,576	\$101,576	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453926	Adquisición De Equipo De Computo	PR00DM1418002	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Equipo	39,045	0.00	100.00	Financiera: equipo suministrado / Fisica: equipo suministrado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453946	Curso De Belleza Integral	29041D002	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	municipio de zacatelco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$43,226	\$43,226	\$43,226	\$43,053	\$43,053	\$43,053	\$43,053	99.60	\$0	Curso	25	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453937	Curso De Belleza Integral	29041D004	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$43,226	\$43,226	\$43,226	\$43,053	\$43,053	\$43,053	\$43,053	99.60	\$0	Curso	25	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453978	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro	FISM14015095	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	Santa Cruz al Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,979	\$27,703	\$27,703	\$27,703	\$27,703	\$27,703	\$27,703	100.00	\$0	Metros Lineales	1,368	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisica: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400453999	Curso De Computación Certificado	29041D009	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$43,226	\$43,226	\$43,226	\$43,053	\$43,053	\$43,053	\$43,053	99.60	\$0	Curso	25	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400454019	Curso De Alta Costura	29041D006	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$43,226	\$43,226	\$43,226	\$43,053	\$43,053	\$43,053	\$43,053	99.60	\$0	Curso	25	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400454045	Curso De Belleza	29041D007	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$43,226	\$43,226	\$43,226	\$43,053	\$43,053	\$43,053	\$43,053	99.60	\$0	Curso	25	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400454081	Curso De Computación	29041D008	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$43,226	\$43,226	\$43,226	\$43,053	\$43,053	\$43,053	\$43,053	99.60	\$0	Curso	25	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400454091	Construcción De Casa De Cultura	F01418001	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de contla de juan cuamatzi		Educación	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Espacio Cultural	3,028	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400454024	Rehabilitación General De Edificios A, B, C, D, E, F, G Y Obra Exterior	ED-PGO-003-2014	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,285,065	\$2,285,065	\$2,285,065	\$2,285,065	\$404,591	\$404,591	\$404,591	17.71	\$0	Aula	0	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA AVANCE DE 18% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400454034	Ampliación De Red Eléctrica	FISM144707	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$413,281	\$413,281	\$413,281	\$413,281	\$413,281	\$413,281	\$413,281	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COFREADO CON LA CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA14140400454036	Construcción De Tanque Metálico Elevado Para Agua Potable De 200 M3	FISM14015059	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,957,724	\$1,957,724	\$1,957,724	\$1,957,724	\$1,957,724	\$1,957,724	\$1,957,724	100.00	\$0	Tanque	3,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Fisica: OBRA CONCLUIDA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA141404004540287	Taller De Transtornos Alimenticios	29041D0010	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$36,014	\$36,014	\$36,014	\$35,870	\$35,870	\$35,870	\$35,870	99.60	\$0	Taller	35	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA141404004540301	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM144708	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$124,958	\$124,958	\$124,958	\$124,958	\$124,958	\$124,958	\$124,958	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO A VALIDAR UNA VEZ COFREADO CON LA CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA141404004540303	Edificio "J" Aula Didáctica 2a. Estructura O-c Adoquinada Y Obra Exterior Del Espacio 1 Ee. Estructura Aléjica Y Obra Exterior	PGO-047-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$384,949	\$384,949	\$384,949	\$384,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA141404004540325	Taller De Prevención De Cáncer De Mama	29041D0011	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$119,699	\$119,699	\$119,699	\$119,221	\$119,221	\$119,221	\$119,221	99.60	\$0	Taller	35	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA141404004540346	Taller De Prevención De La Violencia	29041D0012																										

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456522	Rehabilitación General de Edificio A, B, C, D, E, F, G, H Y I Obra Exterior	ED-PGD-059-2014	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Interocho Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,804,247	\$2,804,247	\$2,804,247	\$2,804,247	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456527	Taller De Promoción De Equidad	29041D0816	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,801	\$33,801	\$33,801	\$33,801	99.20	00	Taller	35	0.00	99.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456563	Taller De Promoción De La Equidad	29041D0817	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,801	\$33,801	\$33,801	\$33,801	99.20	00	Taller	35	0.00	99.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456652	Estímulo A Promotores	29041D0818	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$14,586	\$14,586	\$14,586	\$14,586	54.02	00	Apoyo	1,500	0.00	54.02	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456654	Edificio " I " Taller De Industria Del Vestido 6 Se. Estructura Uvic Alizada Y Obra Exterior	PGD-039-2014	Tlaxcala	Muatacocho de José María Morelos	Muatacocho Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,298,513	\$1,298,513	\$1,298,513	\$1,298,513	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456728	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM 140906	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,119	\$94,119	\$94,119	\$94,119	\$94,119	\$94,119	\$94,119	100.00	00	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada física y financiamiento / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456733	Rehabilitación Eléctrica De Edificio A, B, C, D, E, F, G, Y H Y Obra Exterior	PGD-REH-002-2014	Tlaxcala	Amac de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$184,839	\$184,839	\$184,839	\$184,839	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456737	Taller De Promoción De Equidad De Género	29041D0820	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,801	\$33,801	\$33,801	\$33,801	99.20	00	Taller	35	0.00	99.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456783	Taller De Prevención De Violencia	29041D0821	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,801	\$33,801	\$33,801	\$33,801	99.20	00	Taller	35	0.00	99.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456808	Rehabilitación Eléctrica De Edificio A, B, C, D, E, F, G, Y H Y Obra Exterior	PGD-REH-009-2014	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$265,572	\$265,572	\$265,572	\$265,572	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456819	Taller De Estimulación Temprana	29041D0822	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,937	\$33,937	\$33,937	\$33,937	99.60	00	Taller	35	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456820	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM 140907	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$251,123	\$251,123	\$251,123	\$251,123	\$251,123	\$251,123	\$251,123	100.00	00	Metros Lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada física y financiamiento / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456849	Taller De Orientación Vocacional	29041D0823	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,937	\$33,937	\$33,937	\$33,937	99.60	00	Taller	35	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456872	Construcción Cuarto Dormitorio	FISM1413240-241-242	Tlaxcala	Humantla	Humantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUMANTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$664,711	\$664,711	\$664,711	\$664,711	\$664,711	\$664,711	\$664,711	100.00	00	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456881	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 140908	Tlaxcala	Cuaxomulco	Teocla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$651,442	\$651,442	\$651,442	\$651,442	\$651,442	\$651,442	\$651,442	100.00	00	Mt. Cable (líneas de conexión)	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada físicamente / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456936	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM 140909	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$225,705	\$225,705	\$225,705	\$225,705	\$225,705	\$225,705	\$225,705	100.00	00	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada física y financiamiento / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400456992	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable	FISM 140910	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$393,745	\$397,721	\$397,721	\$397,721	\$397,721	\$397,721	\$397,721	100.00	00	Tanque	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Pendiente de terminar física y financiamiento / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457039	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM 140911	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$208,243	\$205,067	\$205,067	\$205,067	\$205,067	\$205,067	\$205,067	100.00	00	Metros Lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada físicamente / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457082	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM 140912	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$92,916	\$92,916	\$92,916	\$92,916	\$92,916	\$92,916	\$92,916	100.00	00	Metros Lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada físicamente / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457103	Taller De Orientación	29041D0825	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,937	\$33,937	\$33,937	\$33,937	99.60	00	Taller	35	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457105	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Areas En Cdo Loma Florida Segunda Sección	29051ME003	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$419,574	\$419,574	\$419,574	\$419,574	\$419,574	\$419,574	\$419,574	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457143	Taller De Promoción	29041D0826	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,801	\$33,801	\$33,801	\$33,801	99.20	00	Taller	35	0.00	99.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457162	Equipamiento De Sala De Computo, Cocina, Salon De Usos Múltiples Cdo Loma Florida Segunda Sección	29051ME002	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$292,941	\$292,941	\$292,941	\$292,941	\$292,941	\$292,941	100.00	00	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457186	Taller De Prevención De La Discriminación	29041D0827	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,937	\$33,937	\$33,937	\$33,937	99.60	00	Taller	35	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457209	Construcción De Pavimento, Alumbrado Público, Curvaduras Y Banquetas En Calle Veto De Novia Entre Camelias Y Clavillas	29051ME006	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$98,179	\$97,523	\$97,523	\$97,523	\$97,523	\$97,523	\$97,523	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457231	Taller De Equidad De Género	29041D0828	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,073	\$34,073	\$34,073	\$33,801	\$33,801	\$33,801	\$33,801	99.20	00	Taller	35	0.00	99.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457238	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM 140914	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$102,163	\$102,163	\$102,163	\$102,163	\$102,163	\$102,163	\$102,163	100.00	00	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada física y financiamiento / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457252	Construcción De Pavimento, Alumbrado Público, Curvaduras Y Banquetas En Calle Xavillón Entre Amopilas Y Camelias	29051ME004	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$846,320	\$848,769	\$848,769	\$848,769	\$848,769	\$848,769	\$848,769	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457295	Conformación Y Capacitación De Comités Comunitarios	29041D0829	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$42,010	\$57,517	\$57,517	\$57,517	\$57,517	\$57,517	\$57,517	100.00	00	Taller	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457297	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM 140915	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,736	\$121,736	\$121,736	\$121,736	\$121,736	\$121,736	\$121,736	100.00	00	Metro Lineal	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada físicamente / Registro: SE ENVIA A VALIDAR UNA VEZ COORDADO CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400457304	Construcción De Cdo En Santa María Texcalac Primera Etapa	29051ME009	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,029,796												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
								Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.				
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457500	Construcción de Techo Firme	FISM 14044068	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$22,186	\$22,186	\$22,186	\$22,186	\$22,186	\$22,186	\$22,186	\$22,186	100.00	\$0	Familia	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457514	Edificio " E " Aula Didáctica del M. Estructura Regional Alizada Y Obra Exterior	PGO-027-2014	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Texcquias	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$288,078	\$288,078	\$288,078	\$288,078	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457545	Conformación y Capacitación de Comité de Contraloría Social	2904120836	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	74.07	\$0	Taller	10	0.00	74.07	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457581	Rehabilitación de Edificios A, B, D, E Y Obra Exterior	ED-PGO-006-2014	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huilapan Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,823,085	\$2,289,241	\$2,289,241	\$2,289,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457608	Construcción de Muro de Contención de Concreto Reforzado En Sendero Popocatepetl Paralelo A Carretera Deportiva.	29003MEO01	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$145,373	\$133,531	\$133,531	\$133,531	\$133,531	\$133,531	\$133,531	\$133,531	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457672	Obras Para Movilidad y Accesibilidad Con Obras Inducidas de Iluminación Guarniciones Señalización Adoración y Mobiliario Urbano En Sendero Popocatepetl	29003MEO02	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$310,148	\$299,943	\$299,943	\$299,943	\$299,943	\$299,943	\$299,943	\$299,943	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457709	Obras Para Movilidad y Accesibilidad Con Obras Inducidas de En Ar. Cladistas Entre Vda del Sol Y Popocatepetl	29003MEO04	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$578,323	\$542,810	\$542,810	\$542,810	\$542,810	\$542,810	\$542,810	\$542,810	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457721	Rehabilitación de Edificios A, B, C, D, F, K, L Y M Y Obra Exterior	ED-PGO-011-2014	Tlaxcala	Papalotla de Xiloxtón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$5,130,364	\$4,442,685	\$4,442,685	\$4,442,685	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457727	Taller De Garantías Individuales	2904120840	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,045	\$13,045	\$13,045	\$12,993	\$12,993	\$12,993	\$12,993	\$12,993	99.60	\$0	Taller	35	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457748	Equipoamiento Para Centro De Desarrollo Comunitario De Agrarco En Calle Malintzi Con Eco Tecnologías Sustentables	29003MEO05	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$570,420	\$568,328	\$568,328	\$568,328	\$568,328	\$568,328	\$568,328	\$568,328	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457770	Conformación Y Capacitación De Comité Comunitario	2904120841	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Taller	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457781	Rehabilitación Del Cdo Apizaco, Cdo. Loma Florida	29003MEO06	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$596,723	\$562,983	\$562,983	\$562,983	\$562,983	\$562,983	\$562,983	\$562,983	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457822	Suministro De Bandal y Pisos En Andador Pa.	PGO-312-07-2014	Tlaxcala	Papalotla de Xiloxtón	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	Terminado	2014	\$109,862	\$109,862	\$109,862	\$109,862	\$106,401	\$106,401	\$106,401	\$106,401	96.85	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% CON UN ABORO DE 3461.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457878	Taller De Garantías Individuales	2904120843	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,043	\$13,043	\$13,043	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	\$12,992	99.61	\$0	Taller	35	0.00	99.61	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457928	Rehabilitación De Cancha De Fútbol 7 Fovissate En Loma Florida 1	29003MEO09	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,260,000	\$1,241,142	\$1,241,142	\$1,241,142	\$1,241,142	\$1,241,142	\$1,241,142	\$1,241,142	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400457988	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Alcantares En Loma Florida Iera Sección Y Malintzi Loma Florida	10-829005998-N2-2014	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,000,000	\$998,038	\$998,038	\$998,038	\$998,038	\$998,038	\$998,038	\$998,038	\$998,038	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400458044	Pavimentación De Calles Jardín De Cipres Y Jardín Cladistas	10-829005998-N24-2014	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,000,000	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140400458142	Acciones Sociales De Desarrollo Social	290031_33_08	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,612,527	\$2,680,642	\$2,680,642	\$2,680,642	\$2,680,642	\$2,680,642	\$2,680,642	\$2,680,642	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458285	Construcción de Techo Firme	FISM 14044101	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	\$36,584	100.00	\$0	Familia	5	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / Fisica: SE REALIZAN 44.84 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458437	Obras Para La Movilidad Y La Accesibilidad Con Obras Inducidas En Calle Malintzi Entre Av Cladistas Y Carr A Santa Cruz	29003MEO03	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,612,559	\$3,537,010	\$3,537,010	\$3,537,010	\$3,537,010	\$3,537,010	\$3,537,010	\$3,537,010	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458467	Construcción De Calle Conchiguas Entre Arcillos Y Bulvar Cladistas Con Obras Inducidas De Alumbrado, Pavimento Y Señalización	29003MEO01	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$656,320	\$648,421	\$648,421	\$648,421	\$648,421	\$648,421	\$648,421	\$648,421	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458484	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM425032	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$78,140	\$78,140	\$78,140	\$78,140	\$78,140	\$78,140	\$78,140	\$78,140	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458530	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM404413	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$176,615	\$176,615	\$176,615	\$176,615	\$176,615	\$176,615	\$176,615	\$176,615	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458531	Rehabilitación De Pozo No. 3	FISM404414	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$146,055	\$146,055	\$146,055	\$146,055	\$146,055	\$146,055	\$146,055	\$146,055	100.00	\$0	Pozos	38,654	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458533	Construcción De Pavimento De Adoquín	FISM404416	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,747,446	\$1,747,446	\$1,747,446	\$1,747,446	\$1,747,446	\$1,747,446	\$1,747,446	\$1,747,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Anfiteatro	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458535	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario	FISM404417	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,321	\$77,321	\$77,321	\$77,321	\$77,321	\$77,321	\$77,321	\$77,321	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458536	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM425042	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$107,364	\$107,364	\$107,364	\$107,364	\$107,364	\$107,364	\$107,364	\$107,364	100.00	\$0	Metros lineales	4,553	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA POR CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458541	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FISM404418	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$175,312	\$175,312	\$175,312	\$175,312	\$175,312	\$175,312	\$175,312	\$175,312	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140400458544	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FISM404419	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$131,694	\$131,694	\$131,694	\$131,694	\$131,694	\$131,694	\$131,694	\$131,694	100.00	\$0	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	A03-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504351	Ampliación Línea En Baja Tensión	FISM413048	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	100.00	00	M, Cable (líneas de conexión)	146	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504387	Construcción Muros (Comedor Escolar)	FISM413193	Tlaxcala	Huamantla	Chapultepec (Escollera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2014	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504435	Ampliación Drenaje Sanitario	FISM413258	Tlaxcala	Huamantla	La Cruz (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,259	\$67,259	\$67,259	\$67,259	\$67,259	\$67,259	\$67,259	100.00	00	M, Canales de Riego	258	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504466	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413259	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	100.00	00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504492	Construcción de Drenaje Sanitario	FISM413260	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$112,818	100.00	00	Metros Lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504518	Rehabilitación De Línea De Drenaje	FISM413261	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,440	\$62,440	\$62,440	\$62,440	\$62,440	\$62,440	\$62,440	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504551	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413262	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	100.00	00	Metros Cuadrado,	45	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504675	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FISM413264	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188,574	\$188,574	\$188,574	\$188,574	\$188,574	\$188,574	\$188,574	100.00	00	M, Taller	60	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504711	Rehabilitación Drenaje Sanitario	FISM413265	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$231,116	\$231,116	\$231,116	\$231,116	\$231,116	\$231,116	\$231,116	100.00	00	M, Canales de Riego	70	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504743	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413266	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$129,444	\$129,444	\$129,444	\$129,444	\$129,444	\$129,444	\$129,444	100.00	00	Metro Cuadrado	34	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504762	Substitución De Línea Eléctrica	FISM413267	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	\$78,872	100.00	00	Metro Lineal	46	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504776	Construcción Drenaje Sanitario	FISM413268	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,808	\$150,808	\$150,808	\$150,808	\$150,808	\$150,808	\$150,808	100.00	00	Metro Lineal	60	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504842	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413183-216-217	Tlaxcala	Huamantla	Chapultepec (Escollera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,736	\$402,736	\$402,736	\$402,736	\$402,736	\$402,736	\$402,736	100.00	00	Metro Cuadrado	54	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500504895	Suministro E Instalación De Biogestor	FISM413195-203-203-207-209	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$298,895	\$298,895	\$298,895	\$298,895	\$298,895	\$298,895	\$298,895	100.00	00	Pieza	48	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500505622	Pago De Honorarios Por Supervisión De Obras Del País - Plan (Gastos Indirectos)	CI143203	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	00	Pago	137	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACIÓN DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500506146	Pavimento De Adoquín	FISM413508 SEDATU90251M8004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$321,830	\$321,830	\$321,830	\$321,830	\$321,830	\$321,830	\$321,830	100.00	00	Metro Cuadrado	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA / Físico: OBRAS DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS EJECUTADAS UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500506284	Contratación De Estudios De Mecánica De Suelo (Gastos Indirectos)	CI143204	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	00	Estudio	333	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACIÓN DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500506660	Rehabilitación De Unidad Deportiva Huamantla	MEDPO02	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMANTLA, DIRECCIÓN DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500506868	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Maritimas Antorchistas	MEDPO03	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	8128 Proyectos De Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMANTLA, DIRECCIÓN DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500507317	Construcción Cuarto Domicilio	FISM413263	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	\$130,088	100.00	00	Metro Cuadrado	89	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500507993	Contratación De Estudio De Cálculo Estructural	CI143205	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Estudio	333	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACIÓN DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508081	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte (Gastos Indirectos)	CI143206	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$54,490	\$54,490	\$54,490	\$54,490	\$54,490	\$54,490	\$54,490	100.00	00	Equipo	355	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACIÓN DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508196	Construcción De Banquetas	FISM425010- SEDATU90251M8006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$194,701	\$194,701	\$194,701	\$194,701	\$194,701	\$194,701	\$194,701	100.00	00	Metros Cuadrados	7,575	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA / Físico: ACCIÓN EJECUTADA POR CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCIÓN EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508207	Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Obras (Gastos Indirectos)	CI143207	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,180	\$13,180	\$13,180	\$13,180	\$13,180	\$13,180	\$13,180	100.00	00	Equipo	523	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACIÓN DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508258	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM425012 SEDATU90251M8005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$62,065	\$62,065	\$62,065	\$62,065	\$62,065	\$62,065	\$62,065	100.00	00	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA / Físico: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS EJECUTADAS UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508278	Pavimento De Adoquín	FISM425013- SEDATU90251M8015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$348,049	\$348,049	\$348,049	\$348,049	\$348,049	\$348,049	\$348,049	100.00	00	Metros Cuadrados	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA / Físico: ACCIÓN EJECUTADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508689	Estímulo A Promotores Comunitarios	CI143208- SEDATU90251M8030	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	100.00	00	Contrato	63,418	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA / Físico: ACCIÓN EJECUTADA DE ESTÍMULO DE PROMOTORES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS EJECUTADAS COTEJADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508704	Curso De Bellas Integral Certificadas	CI143207- SEDATU90251M8003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	100.00	00	Asesoría	63,418	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA DE CURSO DE BELLAS / Físico: ACCIÓN EJECUTADA DE BELLAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCIÓN EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500508713	Curso De Computación	CI143202- SEDATU90251M8007	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	100.00	00	Asesoría	63,418	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA DE CURSO DE BELLAS / Físico: ACCIÓN EJECUTADA DE BELLAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCIÓN EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PÚBLICA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050058909	Taller De La Promocion De La Equidad De Genero	GC1425021-SEDATU9025108033	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	00	Taller	63,418	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100% / Físico: ACCION EJECUTADA DE TALLER DE LA PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589815	Conformación, Capacitación Y Operación De Comités Comunitarios	GC1425022-SEDATU29025108008	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589824	Conformación Capacitación Y Operación De Comite De Contraloría Social	GC1425023-SEDATU9025108009	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100 / Físico: ACCION EJECUTADA DEL TALLER DE CONFORMACION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589845	Estímulo A Promotores Comunitarios	GC1425024-SEDATU9025108029	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	100.00	00	Apoyo	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100 / Físico: ACCION EJECUTADA DE CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589877	Curso De Belleza Integral Certificada	GC1425025	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$72,240	\$72,240	\$72,240	\$72,240	\$72,240	\$72,240	\$72,240	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA DE CURSO DE BELLEZA INTEGRAL / Físico: ACCION EJECUTADA DE CURSO DE BELLEZA INTEGRAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589894	Curso De Carpintería Certificada	GC1425026-SEDATU9025108012	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	100.00	00	Taller	63,418	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DEL CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589894	Curso De Computación	GC1425027-SEDATU9025108013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	\$78,120	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DE CURSO DE COMPUTACION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589898	Curso De Nahualt	GC1425028-SEDATU9025108018	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	100.00	00	Curso	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DEL CURSO DE NAHUALT / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589904	Curso De Batrería De Alta Costura Certificada	GC1425029-SEDATU29025108028	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$81,540	\$81,540	\$81,540	\$81,540	\$81,540	\$81,540	\$81,540	100.00	00	Curso	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DE CURSO DE BATRERIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589911	Electricidad Certificada	GC1425030-SESTATU29025108023	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Comunicaciones	En Ejecucion	2014	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	100.00	00	Curso	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DE ELECTRICIDAD CERTIFICADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589914	Curso De Idioma Ingles	GC1425031-29025108015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	\$62,842	100.00	00	Curso	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DEL CURSO DE INGLES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589919	Curso De Gastronomía Certificado	GC1425032-29025108014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$81,480	100.00	00	Curso	63,418	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DEL CURSO DE GASTRONOMIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589923	Taller De Prevención De Enfermedades Crónicas Degenerativas	GC1425033-SEDATU9025108022	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$129,795	\$129,795	\$129,795	\$129,795	\$129,795	\$129,795	\$129,795	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589928	Taller De La Promocion De La Equidad De Genero	GC1425034-SEDATU9025108027	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589934	Taller De Prevención De La Violencia Familiar	GC1425035-SEDATU9025108019	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589940	Taller De Prevención De Violencia De Genero	GC1425036-SEDATU29025108021	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE TALLER DE PREVENCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589944	Taller De Carteronería	GC1425037-SEDATU9025108032	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$55,982	\$55,982	\$55,982	\$55,982	\$55,982	\$55,982	\$55,982	100.00	00	Taller	3,044	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DEL TALLER DE CARTONERIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589955	Conformación, Capacitación Y Operación De Comite De Contraloría Social	GC1425039-SEDATU9025108035	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	\$27,263	100.00	00	Curso	1,688	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589959	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminación	GC1425040-29025108037	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$34,439	\$34,439	\$34,439	\$34,439	\$34,439	\$34,439	\$34,439	100.00	00	Taller	63,418	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589963	Taller De La Promocion De La Equidad De Genero	GC1425041-SEDATU9025108038	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	00	Taller	1,688	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DEL TALLER DE LA PROMOCION DE LA EQUIDAD / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589969	Adecuación De Imagen Institucional	GC1425042-SEDATU9025108011	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$16,889	\$16,889	\$16,889	\$16,889	\$16,889	\$16,889	\$16,889	100.00	00	Equipo	7,575	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589971	Equipamiento De Modelo Interactivo De Comunicación	GC1425043-SEDATU29025108039	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$103,498	\$103,498	\$103,498	\$103,498	\$103,498	\$103,498	\$103,498	100.00	00	Pieza	7,575	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE EQUIPAMIENTO DE MODELO INTERACTIVO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589976	Curso De Gastronomía Certificada	GC1425044-SEDATU9025108041	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	100.00	00	Curso	1,688	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE CURSO DE GASTRONOMIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589981	Curso De Computación	GC1425046-SEDATU9025108042	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecucion	2014	\$36,166	\$36,166	\$36,166	\$36,166	\$36,166	\$36,166	\$36,166	100.00	00	Curso	1,688	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE CURSO DE COMPUTACION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589988	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario	GC1425048-SEDATU9025108008	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecucion	2014	\$399,395	\$399,395	\$399,395	\$399,395	\$399,395	\$399,395	\$399,395	100.00	00	Pieza	7,575	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589996	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario	GC1425049-SEDATU29025108014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$229,534	\$229,534	\$229,534	\$229,534	\$229,534	\$229,534	\$229,534	100.00	00	Pieza	7,575	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTERADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589971	Adquisición De Computadoras De Escritorio (Desarrollo Institucional)	D1142501	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$29,997	\$29,997	\$29,997	\$29,997	\$29,997	\$29,997	\$29,997	100.00	00	Equipo	5,632	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100% / Físico: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: PARA SU VALIDACION DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500589998	Adquisición De Computadora Portátil (Desarrollo Institucional)	D1142502	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Otros Proyectos																	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2473-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011456	Aplicación de Alumbrado Público	FFM1425030-SEDATU 290231MEO04	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$149,858	\$149,858	\$149,858	\$149,858	\$149,858	\$149,858	\$149,858	100.00	00	Luminaria	7,375	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011460	Aplicación de Alumbrado Público	FFM1425031 SEDATU290231MEO05	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$149,156	\$149,156	\$149,156	\$149,156	\$149,156	\$149,156	\$149,156	100.00	00	Luminaria	7,375	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011466	Aplicación de Alumbrado Público	FFM1425032 SEDATU 290231MEO15	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$172,666	\$172,666	\$172,666	\$172,666	\$172,666	\$172,666	\$172,666	100.00	00	Luminaria	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE ALUMBRADO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011469	Aplicación de Alumbrado Público	FFM1425033 SEDATU 290231MEO06	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$368,746	\$368,746	\$368,746	\$368,746	\$368,746	\$368,746	\$368,746	100.00	00	Luminaria	7,375	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE ALUMBRADO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011551	Aplicación de Alumbrado Público	FFM1425034 SEDATU 290231MEO07	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$432,028	\$432,028	\$432,028	\$432,028	\$432,028	\$432,028	\$432,028	100.00	00	Luminaria	4,503	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE ALUMBRADO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011552	Curso de Carpintería	GI142305 SEDATU290231MEO01	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	\$95,880	100.00	00	Curso	63,418	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE CURSO DE CARPINTERIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011747	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tecnología de la Informática	GI142301	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Proyecto	64,107	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011762	Proyecto de Análisis y Muestreo de Descargas Residuales Provenientes de Diferentes Descargas	GI142302	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	100.00	00	Proyecto	1	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE PROYECTO DE ANALISIS Y MUESTREO DE DESCARGAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011794	Elaboración de Programa Municipal de Desarrollo Urbano	GI142303	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$295,248	\$295,248	\$295,248	\$295,248	\$295,248	\$295,248	\$295,248	100.00	00	Proyecto	69,615	0.00	10.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE ELABORACION DE PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011818	Estudio Geofísico-Geohidrológico	GI142304	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	100.00	00	Proyecto	7,847	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011857	Asesoría Técnica En Proyecto de Iluminación En Calle 20 De Noviembre	GI142305	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	00	Proyecto	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DEL PROYECTO DE ASESORIA TECNICA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011879	Proyecto de Electrificación de Red Subterránea	GI142306	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$104,690	\$104,690	\$104,690	\$104,690	\$104,690	\$104,690	\$104,690	100.00	00	Proyecto	64,107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE RED SUBTERRANEA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011895	Elaboración de la Cartografía Para El Plan Maestro	GI142307	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	00	Estudio	69,615	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA DE ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011916	Mantenimiento A Camioneta Destinada Al Seguimiento De Obras Publicas	GI142308	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,009	\$17,009	\$17,009	\$17,009	\$17,009	\$17,009	\$17,009	100.00	00	Unidad	69,615	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011938	Elaboración De Estudio Análisis Comercial De Barrio	GI142309	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	100.00	00	Estudio	69,615	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA POR LA ELABORACION DE ESTUDIO ANALISIS COMERCIAL DE BARRIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050011959	Elaboración De Estudio Costo Beneficio De Acciones De Urbanización Y Suelo Para Construcción	GI142310	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Estudio	69,615	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA POR LA ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050012006	Elaboración Del Plan Municipal De Desarrollo	001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$448,476	\$448,476	\$448,476	\$448,476	\$448,476	\$448,476	\$448,476	100.00	00	Estudio	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050012057	Adquisición De Mobiliario	002	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	100.00	00	Pieza	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050012083	Adquisición De Equipo De Computo	004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	00	Equipo	2	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION EJECUTADA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050012397	Equipo Tecnológico Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal	TLAX-13-2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal.			4-Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,643,003	\$4,643,003	\$4,643,003	\$4,643,003	\$4,643,003	\$4,643,003	\$4,643,003	100.00	00	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: DURANTE EL EJERCICIO 2014 NO SE EFECTUO PAGO, CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO. / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050012680	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre	FD 14 12 001	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPAÑITA, TLAX.	Deporte	En Ejecución	2014	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	100.00	00	Unidad	9,325	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050013132	Construcción De Pavimento Asfáltico	FCE 14 12 001	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Españita, Tlax.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,999,489	\$1,999,489	\$1,999,489	\$1,999,489	\$1,999,489	\$1,999,489	\$1,999,489	100.00	00	m ² Concreto Asfáltico	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050013148	Adquisición De Un Ciudadano	003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,602	\$15,602	\$15,602	\$15,602	\$15,602	\$15,602	\$15,602	100.00	00	Pieza	25	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Físico: ACCION EJECUTADA POR LA ADQUISICION DE UN CIUDADANO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050013157	Equipo Tecnológico Para Las Instituciones Operadoras Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	TLAX-14-2014	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal.			4-Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,085,011	\$1,085,011	\$1,085,011	\$1,085,011	\$1,085,011	\$1,085,011	\$1,085,011	100.00	00	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: EN ESTE EJERCICIO NO SE EFECTUARON PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050013277	Construcción De Pavimento Hidráulico	FCE 14 12 002	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$997,792	100.00	00	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050013481	1era Etapa De Construcción De Pavimento De Adoquin	FCE 14 12 003 1ERA ETAPA	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,436,623	\$1,436,623	\$1,436,623	\$1,436,623	\$1,436,623	\$1,436,623	\$1,436,623	100.00	00	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050013555	2da Etapa De Construcción De Pavimento De Adoquin	FCE 14 12 003 2DA ETAPA	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,651,380	\$1,651,380	\$1,651,380	\$1,651,380	\$1,651,380	\$1,651,380	\$1,651,380	100.00	00	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050013612	Construcción De Pavimento De Adoquin	FCE 14 12 004	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$396,925	\$396,925	\$396,925	\$396,										

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varías Localidades	A03-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014344	Pavimento De Adoquín	FISM1423002-SEDATU90251ME003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$110,257	\$110,257	\$110,257	\$110,257	\$110,257	\$110,257	\$110,257	100.00	00	Metro Cuadrado	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014378	Pavimento De Adoquín	FISM1423003-SEDATU90251ME001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$36,859	\$36,859	\$36,859	\$36,859	\$36,859	\$36,859	\$36,859	100.00	00	Metros Cuadrados	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EJECUTADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014389	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	FISM1423004-SEDATU90251ME004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	100.00	00	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014391	Construccion De Puente Vehicular	PETU14015004	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$68,040	\$68,040	\$68,040	\$68,040	\$68,040	\$68,040	\$68,040	100.00	00	Metros Cuadrados	1,922	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014414	Ampliacion De Red De Agua Potable	FISM1423005-SEDATU90251ME004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	100.00	00	Metro Lineal	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014422	Rehabilitacion De Presidencia De Comunidad	PETU14015005	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	00	Inmueble	1,922	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014434	Construccion De Guarniciones	FISM1423006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$37,457	\$37,457	\$37,457	\$37,457	\$37,457	\$37,457	\$37,457	100.00	00	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014448	Construccion De Banquetas	FISM1423007-SEDATU90251ME004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$42,172	\$42,172	\$42,172	\$42,172	\$42,172	\$42,172	\$42,172	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014456	Construccion De Guarniciones	PETU14015006	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTACUXTILIA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,340	\$11,340	\$11,340	\$11,340	\$11,340	\$11,340	\$11,340	100.00	00	Metros Lineales	1,922	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050014467	Pavimento De Adoquín	FISM1423008-SEDATU90251ME004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$214,554	\$214,554	\$214,554	\$214,554	\$214,554	\$214,554	\$214,554	100.00	00	M2, Adopcinamiento o empedrado	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015334	Construccion De Guarniciones	FISM1423009-SEDATU90251ME006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$97,995	\$97,995	\$97,995	\$97,995	\$97,995	\$97,995	\$97,995	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015362	Construccion De Banquetas	FISM1423010-SEDATU90251ME006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$129,801	\$129,801	\$129,801	\$129,801	\$129,801	\$129,801	\$129,801	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015499	Pavimento De Adoquín	FISM1423011-SEDATU90251ME006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$598,412	\$598,412	\$598,412	\$598,412	\$598,412	\$598,412	\$598,412	100.00	00	M2, Adopcinamiento o empedrado	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015572	Ampliacion De Red De Agua Potable	FISM1423013-SEDATU90251ME005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$24,584	\$24,584	\$24,584	\$24,584	\$24,584	\$24,584	\$24,584	100.00	00	Metros Lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015613	Construccion De Banquetas	FISM1423014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$40,400	\$40,400	\$40,400	\$40,400	\$40,400	\$40,400	\$40,400	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015641	Construccion De Guarniciones	FISM1423015-SEDATU90251ME005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$38,849	\$38,849	\$38,849	\$38,849	\$38,849	\$38,849	\$38,849	100.00	00	M2, Adopcinamiento o empedrado	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015667	Pavimento De Adoquín	FISM1423016-SEDATU90251ME005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	100.00	00	M2, Adopcinamiento o empedrado	7,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE PAVIMENTO DE RED PARA OBRAS SANITARIAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015732	Construccion De Banqueta	FISM1423018-SEDATU90251ME015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$47,427	\$47,427	\$47,427	\$47,427	\$47,427	\$47,427	\$47,427	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE BANQUETA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015758	Pavimento De Adoquín	FISM1423019-SEDATU90251ME015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$232,032	\$232,032	\$232,032	\$232,032	\$232,032	\$232,032	\$232,032	100.00	00	M2, Adopcinamiento o empedrado	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015859	Municipio De San Pablo Del Monte	FISM1423021	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$236,697	\$236,697	\$236,697	\$236,697	\$236,697	\$236,697	\$236,697	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	44,107	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050015896	Construccion De Red Para Drenaje Pluvial	FISM1423022	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,853,696	\$2,853,696	\$2,853,696	\$2,853,696	\$2,853,696	\$2,853,696	\$2,853,696	100.00	00	Metro Lineal	5,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050016008	Construccion De Alcantarilla Pluvial	FISM1423023	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,286	\$57,286	\$57,286	\$57,286	\$57,286	\$57,286	\$57,286	100.00	00	Metros Lineales	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA DE CONSTRUCCION DE ALCANтарыLLA PLUVIAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050016056	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$904,200	\$904,200	\$904,200	\$904,200	\$904,200	\$904,200	\$904,200	100.00	00	Metro Lineal	48	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Físico: Se envia como acta en el expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050016057	Construccion De Red Para Agua Potable	FISM1423026	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	100.00	00	Metros Lineales	6,540	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050016135	Ampliacion De Camino	FISM1423027	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	00	Dia	44,107	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA DE AMPLIACION DE CAMINO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050016266	Construccion De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1423033	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	100.00	00	Metros Lineales	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050016337	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario.	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$759,941	\$759,941	\$759,941	\$759,941	\$759,941	\$759,941	\$759,941	100.00	00	Metros Lineales	90	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Físico: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1414050016444	Ampliacion De Red De Agua Potable	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para																		

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Cuentas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050014844	Reparación y Mantenimiento de Equipo De Transporte	MSC-FISMIND-2014-058-026	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	100.00	00	Unidad	7,992	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050014843	Construcción De Pisos De Concreto	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Vivienda	En Ejecución	2014	\$159,408	\$159,408	\$159,408	\$159,408	\$159,408	\$159,408	\$159,408	100.00	00	Metro Cuadrado	135	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050014904	Construcción De Red De Agua Potable.	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,357	\$60,357	\$60,357	\$60,357	\$60,357	\$60,357	\$60,357	100.00	00	Metros Lineales	40	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050014920	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Urbanización	En Ejecución	2014	\$137,647	\$137,647	\$137,647	\$137,647	\$137,647	\$137,647	\$137,647	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050014997	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,021	\$60,021	\$60,021	\$60,021	\$60,021	\$60,021	\$60,021	100.00	00	Metros Lineales	40	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050014983	Adquisición De Equipo Fotografico	MSC-FISMIND-2014-058-027	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,438	\$11,438	\$11,438	\$11,438	\$11,438	\$11,438	\$11,438	100.00	00	Pieza	7,992	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050014997	Construcción De Dren Sanitario Primera Etapa.	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,030,120	\$1,030,120	\$1,030,120	\$1,030,120	\$1,030,120	\$1,030,120	\$1,030,120	100.00	00	Metros Lineales	120	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050017052	Construcción De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,029,885	\$1,029,885	\$1,029,885	\$1,029,885	\$1,029,885	\$1,029,885	\$1,029,885	100.00	00	Metro Lineal	120	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050017053	Proyecto De Parque	MSC-FISMIND-2014-058-028	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,400	\$57,400	\$57,400	\$57,400	\$57,400	\$57,400	\$57,400	100.00	00	Proyecto	7,992	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050017113	Rehabilitación De Bardo En El Jardín De Niños Profesor Erasmo Pérez Y Pérez	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Educación	En Ejecución	2014	\$85,293	\$85,293	\$85,293	\$85,293	\$85,293	\$85,293	\$85,293	100.00	00	Metros Lineales	60	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050017120	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa.	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,764	\$250,764	\$250,764	\$250,764	\$250,764	\$250,764	\$250,764	100.00	00	Metro Lineal	90	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050017174	Rehabilitación De Comedor	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Educación	En Ejecución	2014	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	00	Aula	161	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050017176	Construcción De Letrina Secca	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	00	Metros Lineales	25	0.00	100.00	Financiera: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Fisica: Se envia expediente técnico 2014 tal como se encuentra registrado en cuenta pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050017184	Adquisición De Equipos De Computo	MSC-FISMIND-2014-058-029	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$59,193	\$59,193	\$59,193	\$59,193	\$59,193	\$59,193	\$59,193	100.00	00	Lote	7,992	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018310	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425024	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,537	\$100,537	\$100,537	\$100,537	\$100,537	\$100,537	\$100,537	100.00	00	Metro Lineal	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018320	Mantenimiento De Aulas	FISM1425028	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2014	\$63,147	\$63,147	\$63,147	\$63,147	\$63,147	\$63,147	\$63,147	100.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	3,044	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE MANTENIMIENTO DE AULAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018330	Ampliación De Red De Recolector Pluvial Y Sanitario	FISM1425030	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	100.00	00	Metros Lineales	6,540	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO Y SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018541	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425034	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$169,360	\$169,360	\$169,360	\$169,360	\$169,360	\$169,360	\$169,360	100.00	00	Metro Lineal	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA POR CONSTRUCCION DE RED / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018547	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	FISM1425035	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,764	\$78,764	\$78,764	\$78,764	\$78,764	\$78,764	\$78,764	100.00	00	Pozo	4,353	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE MANTENIMIENTO DE POZO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018554	Mantenimiento De Sanitarios	FISM1425036	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$177,959	\$177,959	\$177,959	\$177,959	\$177,959	\$177,959	\$177,959	100.00	00	Modulo	3,044	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018562	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425038	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$126,717	\$126,717	\$126,717	\$126,717	\$126,717	\$126,717	\$126,717	100.00	00	Metro Lineal	4,353	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018566	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425039	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,628	\$35,628	\$35,628	\$35,628	\$35,628	\$35,628	\$35,628	100.00	00	Metros Lineales	4,353	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018572	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425040	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$64,150	\$64,150	\$64,150	\$64,150	\$64,150	\$64,150	\$64,150	100.00	00	Metro Lineal	4,353	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018578	Municipio De San Pablo Del Monte Tlax	FISM1425041	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$43,768	\$43,768	\$43,768	\$43,768	\$43,768	\$43,768	\$43,768	100.00	00	Metros Lineales	4,353	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018584	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425051	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	100.00	00	Metro Lineal	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018590	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425054	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,420	\$27,420	\$27,420	\$27,420	\$27,420	\$27,420	\$27,420	100.00	00	Metros Lineales	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018593	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425055	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$165,028	\$165,028	\$165,028	\$165,028	\$165,028	\$165,028	\$165,028	100.00	00	Metro Lineal	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018599	Substitución De Red Para Agua Potable	FISM1425056	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$86,509	\$86,509	\$86,509	\$86,509	\$86,509	\$86,509	\$86,509	100.00	00	Metro Lineal	4,085	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE SUSTITUCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018603	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425059	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	201														

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Cuentas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varías Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018627	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425070	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$82,100	\$82,100	\$82,100	\$82,100	\$82,100	\$82,100	\$82,100	100.00	00	Metros Lineales	5,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA POR CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018630	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425071	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	\$8,200	100.00	00	Metro Lineal	5,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA POR CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018632	Mantenimiento De Deposito O Tanque De Agua Potable	FISM1425072	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	00	Tanque	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA DE CONSTRUCCION DE DEPÓSITO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018634	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425073	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,100	\$47,100	\$47,100	\$47,100	\$47,100	\$47,100	\$47,100	100.00	00	Metros Lineales	4,533	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018635	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425075	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,716	\$8,716	\$8,716	\$8,716	\$8,716	\$8,716	\$8,716	100.00	00	Metros Lineales	4,533	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018638	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425076	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,659	\$109,659	\$109,659	\$109,659	\$109,659	\$109,659	\$109,659	100.00	00	MD, Sanitarios	5,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018639	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425077	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	00	Metros Lineales	4,615	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018640	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425079	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,367	\$8,367	\$8,367	\$8,367	\$8,367	\$8,367	\$8,367	100.00	00	Metros Lineales	4,533	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018641	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425080	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$134,882	\$134,882	\$134,882	\$134,882	\$134,882	\$134,882	\$134,882	100.00	00	Metros Lineales	5,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018642	Construcción De Alcantarilla Pluvial	FISM1425083	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,772	\$38,772	\$38,772	\$38,772	\$38,772	\$38,772	\$38,772	100.00	00	Metros	5,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE ALCAANTARILLA PLUVIAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018643	Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISM1425087	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,466	\$30,466	\$30,466	\$30,466	\$30,466	\$30,466	\$30,466	100.00	00	Luminary	4,183	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE SAN COME / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018644	Ampliación De Red De Electricidad	FISM1425088	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,872	\$12,872	\$12,872	\$12,872	\$12,872	\$12,872	\$12,872	100.00	00	Metros Lineales	4,533	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON LA CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018647	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425090	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$165,900	\$165,900	\$165,900	\$165,900	\$165,900	\$165,900	\$165,900	100.00	00	Metros Lineales	7,847	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018649	Rehabilitación De Red De Canal Pluvial Y Sanitario	FISM1425091	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,145	\$15,145	\$15,145	\$15,145	\$15,145	\$15,145	\$15,145	100.00	00	Metros Lineales	6,540	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE REHABILITACION DE RED DE CANAL PLUVIAL Y SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018651	Construcción De Guarniciones	FISM1425094	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	100.00	00	Metros Lineales	7,847	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018654	Construcción De Banqueta	FISM1425095	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	100.00	00	Metros Cuadrados	7,847	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE BANQUETA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018656	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425096	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	100.00	00	Metros Lineales	4,615	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018658	Municipio De San Pablo Del Monte	FISM1425097	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	100.00	00	Tanque	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA DE REHABILITACION DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA SANTISIMA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018660	Pavimento De Adoquín	FISM1425098	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$149,205	\$149,205	\$149,205	\$149,205	\$149,205	\$149,205	\$149,205	100.00	00	Metro Cuadrado	4,085	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018661	Construcción De Guarniciones	FISM1425100	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	100.00	00	Metros Lineales	6,540	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050018745	Rehabilitación De Red De Alcantarilla Pluvial	FISM1425101	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	100.00	00	Metros Lineales	5,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA DE REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050019190	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial	FISM 1440026	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$103,054	\$103,054	\$103,054	\$103,054	\$103,054	\$103,054	\$103,054	100.00	00	Metro Lineal	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Física: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotejado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050019212	Rehabilitación De Escuela Primaria Arzapa, Clave: 28p0934x (Banda Perimetral)	FISM 1440027	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascensión Xaltocantepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Educación	En Ejecución	2014	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Física: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía a validar una vez cotejado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050019271	Pavimento De Adoquín	FISM 1440028	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$280,044	\$280,044	\$280,044	\$280,044	\$280,044	\$280,044	\$280,044	100.00	00	Metro Cuadrado	245	0.00	100.00	Financiera: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Física: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotejado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050019331	Ampliación De Dispensario Medico	FISM 1440029	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Salud	En Ejecución	2014	\$79,155	\$79,155	\$79,155	\$79,155	\$79,155	\$79,155	\$79,155	100.00	00	Unidad Médica	239	0.00	100.00	Financiera: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Física: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotejado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050019379	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440032	Tlaxcala	Xaltocan	Cañada de Chipila	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	Metro Lineal	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Física: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotejado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050019397	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440033	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuictepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Física: OBRA ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotejado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050019412	Am																											

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Recaudo Anual	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2427-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519461	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440041	Tlaxcala	Xaltocan	Las Mesas (Colonia) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519467	Mantenimiento De Pavimento De Asfalto	FISM1425103	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$156,120	\$156,120	\$156,120	\$156,120	\$156,120	\$156,120	\$156,120	100.00	00	M2. Concreto asfáltico	7,847	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519469	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM 1440042	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,026	\$4,002	\$4,002	\$4,002	\$4,002	\$4,002	\$4,002	\$4,002	100.00	00	Metro Lineal	640	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500519493	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Del Cebici 153	FISM1425104	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2014	\$343,090	\$343,090	\$343,090	\$343,090	\$343,090	\$343,090	\$343,090	100.00	00	Metros Cuadrados	4,349	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519503	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM 1440044	Tlaxcala	Xaltocan	San José Teopua Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,872	\$49,872	\$49,872	\$49,872	\$49,872	\$49,872	\$49,872	100.00	00	Metro Lineal	373	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519505	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De La Esc Benito Juárez	FISM1425107 301 MIGRANTES	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$423,339	\$423,339	\$423,339	\$423,339	\$423,339	\$423,339	\$423,339	100.00	00	Metros Cuadrados, Cancha	6,540	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519510	Rehabilitación De Red Para Drenaje	FISM1425110	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$905,785	\$905,785	\$905,785	\$905,785	\$905,785	\$905,785	\$905,785	100.00	00	Metros Lineales	4,183	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519512	Mantenimiento De Pavimento De Asfalto	FISM1425111	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$97,798	\$97,798	\$97,798	\$97,798	\$97,798	\$97,798	\$97,798	100.00	00	Metro Cuadrado	64,107	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519513	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 1440045	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquiptepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,036	\$15,036	\$15,036	\$15,036	\$15,036	\$15,036	\$15,036	100.00	00	Metro Lineal	16	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519519	Mantenimiento De Pavimento De Asfalto	FISM1425112	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$270,249	\$270,249	\$270,249	\$270,249	\$270,249	\$270,249	\$270,249	100.00	00	Metro Cuadrado	64,107	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519521	Mantenimiento De Calles Rurales	FISM 1440004	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Amicuntzotepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$22,045	\$22,045	\$22,045	\$22,045	\$22,045	\$22,045	\$22,045	100.00	00	Metro Cuadrado	800	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519528	Realización De Estudios Asociados A Proyectos	CI 1440002	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Amicuntzotepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	00	Proyecto	705	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519548	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	PRODOR 1440001	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquiptepac	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,980	\$7,980	\$7,980	\$7,980	\$7,980	\$7,980	\$7,980	100.00	00	Metro Lineal	16	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519560	Adquisición De Software Y Hardware	DI 1440001	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$97,298	\$97,298	\$97,298	\$97,298	\$97,298	\$97,298	\$97,298	100.00	00	Equipo	5	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: Se envía folio a validar una vez cotizado con cuenta pública 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519648	Construcción De Red De Agua Potable En Boulevard Bioentenario	FISM1425116	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$656,495	\$656,495	\$656,495	\$656,495	\$656,495	\$656,495	\$656,495	100.00	00	Metros Lineales	63,418	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519656	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Boulevard Bioentenario	FISM1425117	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,482,217	\$2,482,217	\$2,482,217	\$2,482,217	\$2,482,217	\$2,482,217	\$2,482,217	100.00	00	Metros Lineales	63,418	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519671	Construcción De Tanque Séptico Conectado A Fosa Séptica O Drenaje	FISM1425121	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$999,131	\$999,131	\$999,131	\$999,131	\$999,131	\$999,131	\$999,131	100.00	00	Tanque	4,553	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519676	Mantenimiento De Pavimento De Asfalto	FISM1425122	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$103,778	\$103,778	\$103,778	\$103,778	\$103,778	\$103,778	\$103,778	100.00	00	Metros Cuadrados	3,044	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519681	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425123	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$740,995	\$740,995	\$740,995	\$740,995	\$740,995	\$740,995	\$740,995	100.00	00	Metro Lineal	4,015	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519687	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1425124	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,689	\$6,689	\$6,689	\$6,689	\$6,689	\$6,689	\$6,689	100.00	00	Plaza	4,183	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519693	Rehabilitación De Pavimento De Adoquín	FISM1425126	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,550	\$25,550	\$25,550	\$25,550	\$25,550	\$25,550	\$25,550	100.00	00	Metros Cuadrados	4,349	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519698	Mantenimiento De Pavimento De Asfalto	FISM1425127	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$95,391	\$95,391	\$95,391	\$95,391	\$95,391	\$95,391	\$95,391	100.00	00	Metro Cuadrado	4,349	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519911	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425129	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$29,305	\$29,305	\$29,305	\$29,305	\$29,305	\$29,305	\$29,305	100.00	00	Metros Lineales	4,183	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519912	Ampliación De Red De Electricidad	FISM1425130	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$348,703	\$348,703	\$348,703	\$348,703	\$348,703	\$348,703	\$348,703	100.00	00	Metros Lineales	4,183	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519916	Construcción De Banda Perimetral	FISM1425131	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$192,813	\$192,813	\$192,813	\$192,813	\$192,813	\$192,813	\$192,813	100.00	00	M2. Banda, Cercos	4,085	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519919	Construcción De Banda Perimetral	FISM1425132	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$374,130	\$374,130	\$374,130	\$374,130	\$374,130	\$374,130	\$374,130	100.00	00	Metros Lineales	4,553	0.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Físico: Obra ejecutada y pagada durante el ejercicio fiscal 2014 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTIZADA CON CUENTA PÚBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA14140500519922	Taller De Huertos Comunitarios	FISM1425134	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$51,700	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	\$19,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500519448	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1423152	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$130,098	\$130,098	\$130,098	\$130,098	\$130,098	\$130,098	\$130,098	100.00	00	Metros Lineales	7,488	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500519950	Construcción De Sanitarios Preescolar	FISM1423156	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$79,008	\$79,008	\$79,008	\$79,008	\$79,008	\$79,008	\$79,008	100.00	00	Metros Cuadrados	7,488	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500520004	Preescolar (Mantenimiento De Aulas)	FISM1423158	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2014	\$15,097	\$15,097	\$15,097	\$15,097	\$15,097	\$15,097	\$15,097	100.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA POR MANTENIMIENTO DE AULAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500520011	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1423160	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,564	\$23,564	\$23,564	\$23,564	\$23,564	\$23,564	\$23,564	100.00	00	Metros Lineales	2,060	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500520015	Construcción De Techos De Concreto	FISM1423162	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$63,200	\$63,200	\$63,200	\$63,200	\$63,200	\$63,200	\$63,200	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500520020	Construcción De Techo De Concreto	FISM1423163	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,658	\$27,658	\$27,658	\$27,658	\$27,658	\$27,658	\$27,658	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	3,044	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE TEOCO DE CONCRETO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500520025	Construcción De Techos De Concreto	FISM1423164	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,195	\$13,195	\$13,195	\$13,195	\$13,195	\$13,195	\$13,195	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	3,044	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500520030	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	FISM1423165	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	00	Pozo	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521248	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM-1433185	Tlaxcala	San Sebastián Atlahapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$455,249	\$455,249	\$455,249	\$455,249	\$455,249	\$455,249	\$455,249	100.00	00	Metro Lineal	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA FINANCIAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA POLID A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521714	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,043,074	\$1,043,074	\$1,043,074	\$1,043,074	\$1,043,074	\$1,043,074	\$1,043,074	100.00	00	Metro Lineal	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521240	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,608	\$160,608	\$160,608	\$160,608	\$160,608	\$160,608	\$160,608	100.00	00	Metros Lineales	6	0.00	100.00	Financiera: se tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521235	Construcción De Red De Agua Potable	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$479,832	\$479,832	\$479,832	\$479,832	\$479,832	\$479,832	\$479,832	100.00	00	Metro Lineal	2,124	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521243	Cuarto Para Baño	FISM-14-43-072	Tlaxcala	Yauhquehacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEHACAN TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$59,113	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	100.00	00	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% concluido / Físico: avance físico 100% concluido / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521247	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Urbanización	En Ejecución	2014	\$306,482	\$306,482	\$306,482	\$306,482	\$306,482	\$306,482	\$306,482	100.00	00	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005212621	Equipamiento De Pozo	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$56,956	\$56,956	\$56,956	\$56,956	\$56,956	\$56,956	\$56,956	100.00	00	Pozo	21,424	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005212626	Cuarto Para Baño	FISM-14-43-074	Tlaxcala	Yauhquehacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Yauhquehacan Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$59,113	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	100.00	00	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% concluido / Físico: avance físico 100% concluido / Registro: obra al 100% concluida - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005212681	Cuarto Para Baño	FISM-14-43-076	Tlaxcala	Yauhquehacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Yauhquehacan Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$59,113	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	\$54,937	100.00	00	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% concluido / Físico: avance físico 100% concluido / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005212752	Supervisión Externa De La Construcción De Unidad Deportiva	FID-1433002	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$408,221	\$408,221	\$408,221	\$408,221	\$0	\$0	\$0	\$0	00	Espacio	8,000	0.00	20.00	Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA POLID A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005212817	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,768	\$139,768	\$139,768	\$139,768	\$139,768	\$139,768	\$139,768	100.00	00	-1	2,124	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005212997	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,291	\$77,291	\$77,291	\$77,291	\$77,291	\$77,291	\$77,291	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521313	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Urbanización	En Ejecución	2014	\$339,281	\$339,281	\$339,281	\$339,281	\$339,281	\$339,281	\$339,281	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA14140500521497	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Urbanización	En Ejecución	2014	\$203,391	\$203,391	\$203,391	\$203,391	\$203,391	\$203,391	\$203,391	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005214236	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$225,031	\$225,031	\$225,031	\$225,031	\$225,031	\$225,031	\$225,031	100.00	00	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005214500	Construcción De Pisos De Concreto	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$109,965	\$109,965	\$109,965	\$109,965	\$109,965	\$109,965	\$109,965	100.00	00	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005214615	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$192,460	\$192,460	\$192,460	\$192,460	\$192,460	\$192,460	\$192,460	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005214650	Construcción De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$298,797	\$298,797	\$298,797	\$298,797	\$298,797	\$298,797	\$298,797	100.00	00	Metros Lineales	60	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005214677	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Urbanización	En Ejecución	2014	\$285,504	\$285,504	\$285,504	\$285,504	\$285,504	\$285,504	\$285,504	100.00	00	Metros Lineales	75	0.00	100.00	Financiera: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Físico: tiene el expediente tecnico 2014 tal y cual como se encuentra en la cuenta publica 2014. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA141405005214702	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nativitas, Tlax	Urbanización	En Ejecución	2014	\$265,066	\$265,066	\$265,066	\$265,066	\$265,066	\$265,066	\$265,066	100.00	00	Metro Lineal	40	0.00	100.0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0913020014214	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050031040	Rehabilitación de Plaza Cívica (Construcción de Techo de La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano Clave 79de0012)	FORDEP 007	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Convenios	0058 Fondo de parquímetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Educación	En Ejecución	2014	\$867,084	\$867,084	\$867,084	\$866,803	\$866,803	\$866,803	\$866,803	99.97	00	Plaza	2,216	0.00	99.97	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050031111	Mejoramiento de Infraestructura Turística, Modernización de La Avenida 14 de Septiembre	PPR000ESTUS-151-14	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	0248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	\$1,788,349	100.00	00	Ciudad	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050031113	Construcción de Parque Recreativo Barrio De San Nicolás	OC1425001MD	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0175 Recata de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$619,967	\$619,967	\$619,967	\$619,967	\$619,967	\$619,967	\$619,967	100.00	00	Espacio Cultural	7,375	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS EJECUTADAS OBRAS VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050031320	Remodelación de Jardín Central	PCRI4044001	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,983,240	\$3,983,240	\$3,983,240	\$3,983,240	\$3,983,240	\$3,983,240	100.00	00	Plaza	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050031683	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario	PRODREN1314	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$649,170	\$649,170	\$649,170	\$649,170	\$649,170	\$649,170	\$649,170	100.00	00	Metros Lineales	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS / Fisica: OBRAS EJECUTADAS DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS EJECUTADAS OBRAS VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050032335	Construcción de Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Benito Juárez	FISM1425107 3X1	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes (FET)			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX.	Educación	En Ejecución	2014	\$365,172	\$365,172	\$365,172	\$365,172	\$365,172	\$365,172	\$365,172	100.00	00	Metros Cuadrados	6,540	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS / Fisica: OBRAS EJECUTADAS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS EJECUTADAS OBRAS VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050032355	Construcción de Techumbre En Plaza Cívica Del Cristo 133	FISM1425104 3X1	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes (FET)			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2014	\$422,694	\$422,694	\$422,694	\$422,694	\$422,694	\$422,694	\$422,694	100.00	00	Metro Cuadrado	4,349	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS / Fisica: OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL CRISTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS EJECUTADAS OBRAS VEZ COORDADA CON CUENTA PUBLICA FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050032416	Construcción de Guarniciones	4PET29013369	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotli	Cobertura municipal	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$109,620	\$109,620	\$109,620	\$109,620	\$109,620	\$109,620	\$109,620	100.00	00	Metro Lineal	145	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050032432	Construcción de Guarniciones	4PET29013299	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotli	Cobertura municipal	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$82,026	\$82,026	\$82,026	\$82,026	\$82,026	\$82,026	\$82,026	100.00	00	Metro Lineal	105	0.00	100.00	Financiera: 4PET 29013299 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050032472	Adoquiamiento En Calle	4PET29013266	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotli	Cobertura municipal	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA ISABELXILOXOTLIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	\$83,160	100.00	00	Metro Cuadrado	110	0.00	100.00	Financiera: 4PET29013266 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033227	Construcción de Red de Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas	FISM14015107	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$60,218	\$60,218	\$60,218	\$60,218	\$60,218	\$60,218	\$60,218	100.00	00	Metro Lineal	2,863	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS DEL 2014 / Fisica: OBRAS CONCLUIDAS DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033272	Construcción de Red de Agua Potable De 2 Pulgadas	FISM14015108	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INTARCUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,461	\$14,461	\$14,461	\$14,461	\$14,461	\$14,461	\$14,461	100.00	00	Metro Lineal	2,863	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS DEL 2014 / Fisica: OBRAS CONCLUIDAS DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033465	Edificio "A" Par Cuatro Aulas Didácticas 2 Se. C/O Estructura U-De Aislada Y Obra Exterior	PGO-050-2014	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$955,382	\$955,382	\$955,382	\$955,382	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033564	Mantenimiento A Transformadores	PGO-002-2014	Tlaxcala	Popocatepec de Xicoténcatl	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$38,939	\$38,939	\$38,939	\$38,939	\$38,939	\$38,939	\$38,939	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033650	Rehabilitación de Servicios Sanitarios Y De Red de Drenaje	PGO-059-2014	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$158,946	\$158,946	\$158,946	\$158,946	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033695	Edificio "M" Aula Didáctica 688 M. Dirección Cooperativo-Anexo 688 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-034-2014	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$660,593	\$660,593	\$660,593	\$660,593	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033721	Desayunador 688 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-002-2014	Tlaxcala	El Carmen Tepequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$388,984	\$388,984	\$388,984	\$388,984	\$388,984	\$388,984	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE OTORGÓ ANTICIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033734	Edificio "M" Dirección-Cooperati-Anexo 688 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-039-2014	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$329,267	\$329,267	\$329,267	\$329,267	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033775	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E,G Y Obra Exterior	PGO-REM-006-2014	Tlaxcala	Contla de Juan Cuatrecasas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$723,934	\$723,934	\$723,934	\$723,934	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033800	Desayunadores 688 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-016-2014	Tlaxcala	El Carmen Tepequiltla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$389,576	\$389,576	\$389,576	\$389,576	\$389,576	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE OTORGÓ ANTICIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050033813	Rehabilitación Eléctrica De Edificios "A, B, C, D, E, F, G, Y H" Y Obra Exterior	PGO-REM-013-2014	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$562,323	\$562,323	\$562,323	\$562,323	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033848	Edificio "M" Taller de Herrería O Soldadura Y Paje 3 Se. Estructura	PGO-023-2014	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,398,465	\$1,398,465	\$1,398,465	\$1,398,465	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050033892	Desayunadores 688 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	DETC-018-2014	Tlaxcala	El Carmen Tepequiltla	Barrio de Guadalupe Rural	Subsidios	0221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$391,543	\$391,543	\$391,543	\$391,543	\$391,543	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE OTORGÓ ANTICIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050033996	Construcción De Barda	PGO-029-2014	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$128,327	\$128,327	\$128,327	\$128,327	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050034044	Rehabilitación General De Edificios A, B, C, D, E Y Obra Exterior	ED-PGO-004-2014	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,895,165	\$1,895,165	\$1,895,165	\$1,895,165	\$1,181,336	\$1,181,336	\$1,181,336	62.33	00	Metro Cuadrado	0	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DE 62% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050034119	Edificio "O" Dos Aulas Didácticas 2.5 Se. C/O Estructura U-De Adosada Y Obra Exterior	PGO-038-2014	Tlaxcala	Intarcuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$819,158	\$819,158	\$819,158	\$819,158	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050034184	Desayunadores 688 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-017-2014	Tlaxcala	El Cerrillo de Trinidad Sanjosé Saucos	Sicilaltepac	Urbano	0221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$364,456	\$364,456	\$364,456	\$364,456	\$364,456	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE OTORGÓ ANTICIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1414050034323	Ampliación De Red de Agua Potable	FISM144820	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$107,499	\$107,499	\$107,499	\$107,499	\$107,499	\$107,499	\$107,499	100.00	00	Metro Lineal	89	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050034332	Rehabilitación De Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y Obra Exterior	ED-PGO-007-2014	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$3,998,186	\$3,998,186	\$3,998,186	\$3,998,186	\$2,405,042	\$2,405,042	\$2,405,042	60.03	00	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1414050034384	Rehabilitación Eléctrica De Edificios "C, D, E Y H" Y Obra Exterior	PGO-REM-007-2014	Tlaxcala	Tepehuala	Tepehuala	Urbano	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$80,105	\$80,105	\$80,105	\$80,105	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: /	

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	ADJ-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500538974	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario	FISM 14 12 036	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,339	\$100,339	\$100,339	\$100,339	\$100,339	\$100,339	\$100,339	100.00	\$0	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537018	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-015-2014	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$374,920	\$374,920	\$374,920	\$374,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537065	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-007-2014	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Altamira Guadalupe	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$379,047	\$379,047	\$379,047	\$379,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537077	Construcción de Red de Agua Potable	FISM 14 12 037	Tlaxcala	Españita	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	\$98,658	100.00	\$0	Metro Lineal	134	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537138	Ampliación de 1 KI de Red Para Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes	FISM 14 12 039-4PE29020295	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,637	\$24,637	\$24,637	\$24,637	\$24,637	\$24,637	\$24,637	100.00	\$0	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537177	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-005-2014	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$364,955	\$364,955	\$364,955	\$364,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537196	Construcción de Red de Drenaje Sanitario	FISM 14 12 040	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$276,919	\$276,919	\$276,919	\$276,919	\$276,919	\$276,919	\$276,919	100.00	\$0	Metro Lineal	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537217	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-004-2014	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arias	Miguel Lira y Ortega	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537250	Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISM 14 12 041	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$46,793	\$46,793	\$46,793	\$46,793	\$46,793	\$46,793	\$46,793	100.00	\$0	Luminaria	8,019	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537352	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-029-2014	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$355,834	\$355,834	\$355,834	\$355,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537333	Edificio "C" Desayunador Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-028-2014	Tlaxcala	Cuaplatlan	San Francisco Cuacocentli	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$355,933	\$355,933	\$355,933	\$355,933	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537344	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-022-2014	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$375,433	\$375,433	\$375,433	\$375,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE ALGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537442	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-024-2014	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$331,419	\$331,419	\$331,419	\$331,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE ALGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537512	Desayunadores Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-013-2014	Tlaxcala	Calpulalpan	San Felipe Sultepec	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$408,690	\$408,690	\$408,690	\$408,690	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537572	Edificio C Desayunador Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-009-2014	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$332,727	\$332,727	\$332,727	\$332,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537590	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Barrio Del Carmen Barranca Tenascaltepec	FISM041102	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$275,536	\$275,536	\$275,536	\$275,536	\$275,536	\$275,536	\$275,536	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR UNA VEC CON CUENTA PUBLICA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537712	Edificio C Desayunador Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-006-2014	Tlaxcala	Calpulalpan	MCP Gustavo Diaz Cordaz	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$376,637	\$376,637	\$376,637	\$376,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537780	Construcción De Calle Tsohae Entre Calle Aldama Y Calle Hidalgo Con Obras Inducidas De Pavimento, Alumbrado Publico Y Señalamientos	290051M008	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,204,457	\$1,204,457	\$1,204,457	\$1,204,457	\$1,204,457	\$1,204,457	\$1,204,457	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537782	Edificio D Desayunador Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-012-2014	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacaciano	Rural	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$129,322	\$129,322	\$129,322	\$129,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500537878	Edificio "P" Desayunador Exhne Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	OTC-008-2014	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8221 Programa Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Publica	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$403,533	\$403,533	\$403,533	\$403,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500538091	Construcción de Red de Drenaje Sanitario	FISM0404002	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$81,045	\$81,045	\$81,045	\$81,045	\$81,045	\$81,045	\$81,045	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500538180	Perforación De Pozo	FISM0405001	Tlaxcala	Ixcotelco de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXCATEQUILTA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$991,178	\$991,178	\$991,178	\$991,178	\$991,178	\$991,178	\$991,178	100.00	\$0	Pozo	3,428	0.00	100.00	Financiera: OBRA COMPLETADA DEL 2014 / Fisica: OBRA COMPLETADA DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500538356	Construcción de Red de Agua Potable Con Tubería De PVC	PRODCEN1914003	Tlaxcala	Tepetitla de Landiábal	Tepetitla	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LANDIABAL TLAX.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$37,659	\$37,659	\$37,659	\$37,659	\$37,659	\$37,659	\$37,659	100.00	\$0	Metro Lineal	21	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500538518	Construcción de Red de Agua Potable	PRODCEN01914004	Tlaxcala	Tepetitla de Landiábal	Tepetitla	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LANDIABAL TLAX	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$35,044	\$35,044	\$35,044	\$35,044	\$35,044	\$35,044	\$35,044	100.00	\$0	Metros Lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500538960	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM140009	Tlaxcala	Terenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$356,242	\$356,242	\$356,242	\$356,242	\$356,242	\$356,242	\$356,242	100.00	\$0	Metros Lineales	270	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: META ALCANZADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500539783	Rehabilitación De Pozo De J Mina Y San Juan	FISM143701-26	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SITILALTEPEC, TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,698	\$210,698	\$210,698	\$210,698	\$210,698	\$210,698	\$210,698	100.00	\$0	Pozo	2,500	0.00	100.00	Financiera: por cierre definitivo. / Fisica: por cierre definitivo. / Registro: por cierre definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500539894	Construcción De Tanque Elevado	fism1437012	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de sitilaltepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,687,050	\$1,687,050	\$1,687,050	\$1,687,050	\$1,687,050	\$1,687,050	\$1,687,050	100.00	\$0	Tanque	2,000	0.00	100.00	Financiera: por cierre definitivo. / Fisica: por cierre definitivo. / Registro: por cierre definitivo 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500540003	Bangas y Guarniciones En San Juan Y Mina.	fism1437019-20	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de sitilaltepec	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	\$430,351	\$430,350	\$430,350	\$430,350	\$430,350	\$430,350	\$430,350	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	0.00	100.00	Financiera: por cierre definitivo. / Fisica: por cierre definitivo. / Registro: por cierre definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500540073	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable.	fism1437022-25	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de sitilaltepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$466,996	\$466,996	\$466,996	\$466,996	\$466,996	\$466,996	\$466,996	100.00	\$0	Metros Lineales	238	0.00	100.00	Financiera: por cierre definitivo. / Fisica: por cierre definitivo. / Registro: por cierre definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500540156	Construcción De Comedor Comunitario	fism1437027	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de sitilaltepec.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$530,279	\$530,279	\$530,279	\$530,279	\$530,279	\$530,279	\$530,279	100.00	\$0	Obra	80	0.00	100.00	Financiera: por cierre definitivo. / Fisica: por cierre definitivo. / Registro: por cierre definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500540201	Construcción De Aula En Jardín De Niños Calpulli	fism1737029	Tlaxcala	Sitilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de sitilaltepec.	E																

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541224	Segundo lote de Construcción De Cuartos Para Bado	FISM 14 12 021	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$599,566	\$599,566	\$599,566	\$599,566	\$599,566	\$599,566	\$599,566	\$599,566	100.00	00	Obra	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA EJECUTADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541437	Ampliación de Red de Agua Potable	FISM1430020	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$23,860	\$23,860	\$23,860	\$23,860	\$23,860	\$23,860	\$23,860	\$23,860	100.00	00	Metros Lineales	36	0.00	81.00	Financiera: OBRA FINITICUADA / Físico: SE ALCANZO LA META AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541456	Construcción de Guarniciones	FISM140317880ATU 29031MEO15	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,767	\$49,767	\$49,767	\$49,767	\$49,767	\$49,767	\$49,767	\$49,767	100.00	00	Metro Lineal	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541466	Ampliación de Red de Electricidad	FISM1430023	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$19,977	100.00	00	Metro Lineal	7,847	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541499	Ampliación de Agua Potable Rd 26 2.5	FISM1430021	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,239	\$15,239	\$15,239	\$15,239	\$15,239	\$15,239	\$15,239	\$15,239	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	36	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541528	Ampliación de Agua Potable Rd 26 2.5	FISM1430023	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$58,878	\$58,878	\$58,878	\$58,878	\$58,878	\$58,878	\$58,878	\$58,878	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINITICUADA / Físico: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541538	Construcción de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd-26 De 2.5	FISM1430025	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541542	Construcción de Comedor Escolar	FISM1425045	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$458,965	\$458,965	\$458,965	\$458,965	\$458,965	\$458,965	\$458,965	\$458,965	100.00	00	Metro Cuadrado	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541550	Construcción de Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 12	FISM1430026	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$154,173	\$154,173	\$154,173	\$154,173	\$154,173	\$154,173	\$154,173	\$154,173	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541559	Construcción de Alcantarilla Pluvial	FISM1425058	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	100.00	00	Metros Cuadrados	6,540	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541566	Ampliación de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd-26 De 2.5	FISM1430027	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,893	\$38,893	\$38,893	\$38,893	\$38,893	\$38,893	\$38,893	\$38,893	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541575	Ampliación de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd-26 De 2.5	FISM1430029	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,066	\$11,066	\$11,066	\$11,066	\$11,066	\$11,066	\$11,066	\$11,066	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541597	Mantenimiento A Pozo Profundo Los Amoles	FISM1430037	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$146,381	\$146,381	\$146,381	\$146,381	\$146,381	\$146,381	\$146,381	\$146,381	100.00	00	Pozo	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541607	Fism1425093	FISM1425093	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	\$145,600	100.00	00	Metro Lineal	6,540	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541615	Construcción de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd-26 De 3	FISM1430039	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,986	\$119,986	\$119,986	\$119,986	\$119,986	\$119,986	\$119,986	\$119,986	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541617	Construcción de Alcantarilla Pluvial	FISM1429113	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,067	\$28,067	\$28,067	\$28,067	\$28,067	\$28,067	\$28,067	\$28,067	100.00	00	Metros Lineales	4,015	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Físico: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE ALcantarilla PLUVIAL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541627	Substitución de Red de Agua Potable	FISM1430040	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$203,413	\$203,413	\$203,413	\$203,413	\$203,413	\$203,413	\$203,413	\$203,413	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	270	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541641	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Pozo Chigpio	FISM1430041	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,054	\$21,054	\$21,054	\$21,054	\$21,054	\$21,054	\$21,054	\$21,054	100.00	00	Pozo	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541642	Construcción de Pavimento De Adoquin En Calle Benito Juárez	PSE1430001	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Convenios	817 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL TERRENATE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metro Cuadrado	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE DIERON PROBLEMAS AL SUBIR LOS DATOS PERO SE CERRÓ EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541648	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Terrenate	FISM1430042	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,997	\$61,997	\$61,997	\$61,997	\$61,997	\$61,997	\$61,997	\$61,997	100.00	00	Pozo	2,767	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541659	Construcción de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd-26 De 2.5	FISM1430044	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,936	\$32,936	\$32,936	\$32,936	\$32,936	\$32,936	\$32,936	\$32,936	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541671	Construcción de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd-26 De 2.5	FISM1430048	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,562	\$31,562	\$31,562	\$31,562	\$31,562	\$31,562	\$31,562	\$31,562	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	50	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541697	Ampliación de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd 26 De 2.5	FISM1430054	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,225	\$121,225	\$121,225	\$121,225	\$121,225	\$121,225	\$121,225	\$121,225	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	65	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541708	Ampliación de Red de Agua Potable Con Tubo Pvc Hd 24 De 2.5	FISM1430055	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541717	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 12 De Diámetro	FISM1430066	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$475,016	\$475,016	\$475,016	\$475,016	\$475,016	\$475,016	\$475,016	\$475,016	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	240	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541725	Ampliación de Drenaje Subcolector 18 De Diámetro	FISM1430017	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,013,423	\$1,013,423	\$1,013,423	\$1,013,423	\$1,013,423	\$1,013,423	\$1,013,423	\$1,013,423	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	240	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541744	Construcción de Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 10 De Diámetro	FISM1430028	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$112,473	\$112,473	\$112,473	\$112,473	\$112,473	\$112,473	\$112,473	\$112,473	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	48	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541765	Construcción de Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 12 De Diámetro	FISM1430030	Tlaxcala	Terrenate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERRENATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$84,339	\$84,339	\$84,339	\$84,339	\$84,339	\$84,339	\$84,339	\$84,339	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	48	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500541843	Ampliación de Construcción de Pavimento De Adoquin Pvc- 280 Kg/Cm2	FISM1430001	T																										

Total: 4298

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA09130200142314	Suministro de Materiales Para Varias Localidades	AD3-2417-2012	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADET	Asistencia Social	Terminado	2011	\$551,700	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	\$519,300	100.00	00	Apoyo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542050	Construcción De Drenaje Pluvial Con Tubería Adn De 40 Pulg.	FISM1430049	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,509,756	\$1,509,756	\$1,509,756	\$1,509,756	\$1,509,756	\$1,509,756	\$1,509,756	\$1,509,756	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542054	Substitución De Red Para Drenaje	FISM1430053	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	270	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542060	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Oquidéas	FISM1430036	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,767	\$200,767	\$200,767	\$200,767	\$200,767	\$200,767	\$200,767	\$200,767	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	3,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542061	Ampliación De Construcción De Pavimento De Adoquín	FISM1430002	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$768,213	\$768,213	\$768,213	\$768,213	\$768,213	\$768,213	\$768,213	\$768,213	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542068	Construcción De Barda Perimetral En Kinder Alfredo Nobel	FISM1430010	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Educación	En Ejecución	2014	\$139,552	\$139,552	\$139,552	\$139,552	\$139,552	\$139,552	\$139,552	\$139,552	100.00	00	M. Bardas, Cercos	270	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542071	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	FISM1423128	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$488,258	\$488,258	\$488,258	\$488,258	\$488,258	\$488,258	\$488,258	\$488,258	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542076	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Santos Galiçcia Kochihua	FISM1430018	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Educación	En Ejecución	2014	\$795,206	\$795,206	\$795,206	\$795,206	\$795,206	\$795,206	\$795,206	\$795,206	100.00	00	Desayunador	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542080	Taller De Huertos Comunitarios	FISM1425133	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$44,808	\$44,808	\$44,808	\$44,808	\$44,808	\$44,808	\$44,808	\$44,808	100.00	00	Taller	69,615	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE TALLER DE HUERTOS COMUNITARIOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542081	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Jardín De Niños Mariano Melgar	FISM1430019	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Educación	En Ejecución	2014	\$385,927	\$385,927	\$385,927	\$385,927	\$385,927	\$385,927	\$385,927	\$385,927	100.00	00	Desayunador	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542086	Construcción De Cuadraciones De Concreto	FISM1430003	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,057	\$69,057	\$69,057	\$69,057	\$69,057	\$69,057	\$69,057	\$69,057	100.00	00	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542090	Construcción De Pavimento De Adoquín	FISM1430043	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$405,031	\$405,031	\$405,031	\$405,031	\$405,031	\$405,031	\$405,031	\$405,031	100.00	00	M. Adoquinamiento o empedrado	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542093	Construcción De Plataforma Para Desplante De Clínica En Terreñate	FISM1430034	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Salud	En Ejecución	2014	\$362,336	\$362,336	\$362,336	\$362,336	\$362,336	\$362,336	\$362,336	\$362,336	100.00	00	Metro Cuadrado	4,967	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542094	Construcción De Plataforma Para Desplante De Clínica	FISM1430035	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Salud	En Ejecución	2014	\$368,690	\$368,690	\$368,690	\$368,690	\$368,690	\$368,690	\$368,690	\$368,690	100.00	00	M. Trazo, nivelación y compactación	3,133	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: SE HERRA LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542102	Construcción De Cuarto Para Baño	FISM1430050	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$730,748	\$730,748	\$730,748	\$730,748	\$730,748	\$730,748	\$730,748	\$730,748	100.00	00	M. Sanitarios	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542107	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425141	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	\$64,200	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542108	Construcción De Cuarto Baño	FISM1430051	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$938,590	\$938,590	\$938,590	\$938,590	\$938,590	\$938,590	\$938,590	\$938,590	100.00	00	M. Sanitarios	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542115	Mantenimiento De Planta De Aguas Residuales	FISM1425142	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$52,296	\$52,296	\$52,296	\$52,296	\$52,296	\$52,296	\$52,296	\$52,296	100.00	00	Planta	64,107	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: ACCION TERMINADA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542125	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM1430056	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$83,533	\$83,533	\$83,533	\$83,533	\$83,533	\$83,533	\$83,533	\$83,533	100.00	00	Cuarto-noche	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542128	Construcción De Cisterna Para Agua Potable	FISM1430057	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,207	\$216,207	\$216,207	\$216,207	\$216,207	\$216,207	\$216,207	\$216,207	100.00	00	Pieza	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542135	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM1425153	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	100.00	00	Metro Lineal	7,688	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA EJECUTADA DE CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542143	Rehabilitación De Pavimento De Adoquín	FISM1425155	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$86,464	\$86,464	\$86,464	\$86,464	\$86,464	\$86,464	\$86,464	\$86,464	100.00	00	Metros Cuadrados	4,085	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Fisica: OBRA TERMINADA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542153	Ampliación De Agua Potable Hd-26 2.5 Pulg.	FISM1430022	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,415	\$12,415	\$12,415	\$12,415	\$12,415	\$12,415	\$12,415	\$12,415	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542268	Ampliación De Drenaje Sanitario Tubo Adn De 12 Pulg.	FISM1430024	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	120	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2014 / Fisica: SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542363	Taller De Prevención De La Violencia Familiar	OC1425054 SEDATU 29025108040	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	00	Taller	7,688	0.00	100.00	Financiera: acción ejecutada / Fisica: ACCION TERMINADA DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542366	Taller De Huertos Comunitarios	FISM1425133 dedatu 29025108026	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	100.00	00	Taller	69,615	0.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra ejecutada una vez cotajada con cuenta publica final / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542368	Taller De Huertos Comunitarios	FISM1425133 dedatu 29025108040	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$79,212	\$79,212	\$79,212	\$79,212	\$79,212	\$79,212	\$79,212	\$79,212	100.00	00	Taller	69,615	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada / Fisica: obra ejecutada de taller de huertos comunitarios / Registro: se envia a validar obra ejecutada una vez cotajada con cuenta publica final - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500542692	Estímulo A Promotores Comunitarios	OC1425055 SEDATU 29025108039	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	100.00	00	Apoyo	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: ACCION TERMINADA POR PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR ACCION EJECUTADA UNA VEZ COTEJADA CON CUENTA PUBLICA FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140500543361	Cuarto Para Baño	FISM1430052-A	Tlaxcala	Terreñate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TERREÑATE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$682,487	\$686,729	\$686,729	\$686,729	\$686,729	\$686,729	\$686,729	\$686,729	100.00	00	M. Sanitarios	130	0.00	16.00	Financiera: SE ANONTO POR QUE SE ENCUNTO FERIA EN LA DESGASA DOMICILIARIA / Fisica: SE SON LOS NUMEROS DE SANITARI