

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro
TLA0010020023504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001010063623	Construcción De Pavimento De Concreto	PROBEG 15-06-008	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636372	Construcción De Guarniciones En Calle Alvaro Obregón	FISM1420017	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	SCP Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1200,000								Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0010100636408	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	PROBEG 15-06-009	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636422	Construcción De Pavimento De Concreto	PROBEG 15-06-010	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636518	Rehabilitación De Albergue Temporal Segunda Etapa	FISM1420020	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	519,000									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636542	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación Zaragoza	FISM1420001	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1135,669									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636563	Construcción De Pavimento De Concreto Segunda Etapa	PROBEG 15-06-011-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636604	Construcción De Pavimento De Concreto Segunda Etapa	PROBEG 15-06-012-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636611	Ampliación De Red De Agua Potable En Prolongación Zaragoza	FISM1420002	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	821,500									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636614	Construcción De Pavimento De Concreto Segunda Etapa	PROBEG 15-06-013	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636624	Construcción De Pavimento De Concreto Primera Etapa	PROBEG 15-06-014-A	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636641	Construcción De Pavimento De Concreto Segunda Etapa	PROBEG 15-06-014-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100636648	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco T. Madro	FISM1420003	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5330,000									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636692	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Murguía	FISM1420004	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	8200,000									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636719	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación Francisco T. Madro	FISM1420005	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5100,000									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636747	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Allende	FISM1420006	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	SCP Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	821,000									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636762	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Enero	FISM1420007	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	SCP Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	850,000									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0010100636987	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FISM144701	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637080	Construcción De Baños Con Bioplagador	FISM144702	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637093	Construcción De Pavimento De Adoquero	FIDEF 15-06-002-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Deporte	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637103	Construcción De Red De Agua Potable	FISM144703	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637114	Mejoramiento De Sanitarios-Dirección Del Jardín De Niños Juan Ruiz De Alarcón	FISM144704	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637120	Construcción De Pavimento De Adoquero	FISM144705	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637121	Construcción De Tejado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Amado Nervo	CTER1541001	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Educación	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637127	Construcción De Pavimento De Adoquero	FISM144706	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637130	Construcción De Tejado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Bicentenario	CTER1541002	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Educación	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637138	Construcción De Tejado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Felipe Villagas	CTER1541003	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Educación	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0010100637165	Construcción De Pavimento De Adoquero En Calle Xicoténcatl	MP1541001	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios	0861 Programa 3 x 1 para Migrantes			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Transportes y vialidades	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA001020032306	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160100637177	Construcción De Guarniciones	FISM644709	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160100637185	Construcción De Banquetas	FISM644710	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160100637448	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Revolucion	FISM644707	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160100637459	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Febrero	FISM644708	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160100637575	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calles De Profronencia	FISM620008	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2200,000								0.00	Metros lineales	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637580	Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario	FISM620009	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	UCP Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	1300,000								0.00	Equipamiento	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637590	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Alvaro Obregón	FISM620010	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Educación	En Ejecución	2016	6602,319								0.00	Metros Cuadrados	800	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637592	Rehabilitación De Morías	FISM620011	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2200,000								0.00	Vivienda	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637599	Mantenimiento Y Cerrado De Dispensario Médico	FISM620012	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	UCP Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Salud	En Ejecución	2016	930,000								0.00	Equipamiento	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637605	Construcción De Cuartos Adicionales	FISM620013	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Vivienda	En Ejecución	2016	2490,000								0.00	Vivienda	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637610	Construcción De Baño Completo	FISM620014	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Vivienda	En Ejecución	2016	2320,000								0.00	Vivienda	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637616	Colocación De Macromedidor En Descargas Municipales	FISM620015	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1150,000								0.00	Piizas	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637625	Pago De Salarios A Personal De Seguridad	FFM620001	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	11,082,000								0.00	Otros	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637633	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	FFM620002	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	13,206,000								0.00	Otros	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637639	Pago De Combustible Para Patrullas Municipales	FFM620003	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	2259,274								0.00	Vehiculos	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637643	Rehabilitación De Alumbrado Público	FFM620004	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CADENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	1165,000								0.00	Luminaria	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160100637889	Pavimentación De Asfalto De Calle De Las Rosas Y Obras Complementarias Primera Etapa	FAIP150100701	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de Amaxac de Guerrero	Municipio de Amaxac de Guerrero	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100638049	Pavimentación De Calle Ignacio Alende Tercera Etapa	FAIP150100801	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de Amaxac de Guerrero	Municipio de Amaxac de Guerrero	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100638380	Pavimentación De Asfalto De Calle Y Privada Leonora Vicario Segunda Etapa	FAIP150101001	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de Amaxac de Guerrero	Municipio de Amaxac de Guerrero	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100638402	Seguridad Pública Y Tránsito Municipal	FFM637001PEN0.	Tlaxcala	Itzilatlápeco de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZILATLAPÉCO DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100638428	Pavimentación De Asfalto En Calle Carretera Y Obras Complementarias Segunda Etapa	FAIP150101101	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas Municipio de Amaxac de Guerrero	Municipio de Amaxac de Guerrero	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100638702	Mejorar La Infraestructura Básica 2016.	FISM64037	Tlaxcala	Itzilatlápeco de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FANSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZILATLAPÉCO DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100638736	Construcción De Techumbre	-	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100638757	Construcción De Techumbre	-	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160100639777	Construcción De Techumbre Emiliano Zapata	PCB1524001	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
TLA001020032306	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100639099	Pago De Salarios	FFMI64701	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	8862,316							Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160100639123	Pago De Energía Eléctrica Para Agua Potable	FFMI64702	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$217,000							Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160100639141	Pago De Energía Eléctrica De Alumbrado Público	FFMI64703	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$305,487							Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160100639149	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	FFMI64704	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$90,000							Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160100639157	Adquisición De Combustible Para Patrullas	FFMI64705	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$125,000							Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160100639332	Construcciones De Techumbre Patio Cívico Esc Primaria Vicente Guerrero	FCB1524004	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100639339	Construcción De Techumbre Patio Cívico	FCB1524005	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100639348	Construcción De Techumbre Cancha Usos Múltiples Esc Primaria Francisco I Madero	FCB1524007	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100640233	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100640237	Construcción De Malla Cíclica Perimetral	FISM162007	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Educación	En Ejecución									Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200643148	Construcción De Red Para Agua Potable - 31116	51116	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643149	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 31126	51126	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuáquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643184	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 39487	59487	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643185	Construcción Drenaje Sanitario - 50256	50256	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643196	Rehabilitación Drenaje Sanitario1613003 - 50213	50213	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643197	Construcción De Aula Didáctica Regional 1613046 - 64923	64923	Tlaxcala	Huamantla	Ranchería de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643198	Rehabilitación Drenaje Sanitario 1613015 - 52237	52237	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643199	Construcción Drenaje Sanitario 1613012 - 50400	50400	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643200	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 39475	59475	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	San Damián Tlacotalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643201	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 39468	59468	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Cervantes	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643209	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Industriales Y Flotantes - 17906	17906	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643222	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Palcatas - 29183	29183	Tlaxcala	Yauhquechacan	San Dionisio Yauhquechacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUECHACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200643223	Ampliación De Red Para Agua Potable - 63840	63840	Tlaxcala	Yauhquechacan	El Rosario Ocozaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0016020032306	Ampliación De Red De Electricidad	FLDM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0016020064799	Construcción De Techumbre En Escuela Jose Maria Morelos Barrio De Alta Luz - 35799	35799	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUIPIAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0016020064790	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 38546	38546	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200647814	Equipamiento De Red De Agua Potable Plan 1631 015 - 32468	32468	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200647821	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 10 Sur Entre Calle 7 Oriente Y Calle 9 Oriente - 32450	32450	Tlaxcala	Itziltaltepec	Itziltaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ITZILTALTEPEC DE TRINIDAD GARCÉS SANTOS TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200647823	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 40919	40919	Tlaxcala	Tlompantepac	San Mateo Inophl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TLOMPANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200647824	Ampliación De Red Para Agua Potable - 64018	64018	Tlaxcala	Xalortoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200649978	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 39584	39584	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200649979	Adquisición De Software Y Hardware - 50961	50961	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650011	Construcción Comedor Escolar 1613047 - 64959	64959	Tlaxcala	Huamantla	Ranchería de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650012	Rehabilitación Drenaje Sanitario 1613026 - 52244	52244	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650013	Rehabilitación Drenaje Sanitario 1613014 - 51468	51468	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650014	Construcción Drenaje Sanitario 1613013 - 51467	51467	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650028	Ampliación De Red Para Agua Potable - 63949	63949	Tlaxcala	Yauhquehacan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650029	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Avenida Mexico - 28862	28862	Tlaxcala	Yauhquehacan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEHACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650030	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 60976	60976	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650031	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 60960	60960	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650032	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De El - 48240	48240	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EXITOSAMENTE
TLA00160200650035	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 60920	60920	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650066	Construcción De Red Para Drenaje Pluvial - 40981	40981	Tlaxcala	Tlcocholco	Tlcocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLOCHOLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650067	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 60964	60964	Tlaxcala	Tlcocholco	Tlcocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLOCHOLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650079	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 57111	57111	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650080	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 67103	67103	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650081	Adquisición De Equipo De Computo - 70421	70421	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA00160200650082	Construcción De Pavimento De Adoquin - 68471	68471	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Cuentado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TIA00160200673504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TIA0016020064956	Construcción De Cuarto Para Baño Rvp Fism 1631 026 - 56130	56130	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020064957	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable (Fism 1631-009) - 14918	14918	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Isidro Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067116	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 59534	59534	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquistepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067134	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 26555	26555	Tlaxcala	La Magdalena Tlatlahuaco	La Magdalena Tlatlahuaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067146	Construcción Barde Perimetral 1613005 - 50383	50383	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067147	Construcción De Techumbre 1613004 - 50438	50438	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067148	Construcción Drenaje Sanitario 1613010 - 51462	51462	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067157	Construcción Red De Agua Potable 1613023 - 52985	52985	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicotancatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067172	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle La Cañada - 39181	39181	Tlaxcala	Yauhquechban	San Dionisio Yauhquechban	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUECHBAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067173	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 59609	59609	Tlaxcala	Yauhquechban	El Rosario Ocotoco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067174	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 62890	62890	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067175	Mejoramiento De Alumbrado Público - 22502	22502	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067176	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxiaco Ahuacameca Tepeyacoc - 47716	47716	Tlaxcala	Ahuacameca de Miguel Hidalgo	Ahuacameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067187	Rehabilitación De Baños 51389	51389	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067208	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51372	51372	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067209	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51115	51115	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067236	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle El Chilito - 52022	52022	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067237	32503 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Landings Y Flotillas Para Servidores Públicos - 69899	69899	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067238	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 66289	66289	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067240	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 58138	58138	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067338	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Comunidad De Ignacio Allende - 35728	35728	Tlaxcala	Cuapixtlahuac	Colonia Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIXTLAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067351	Ampliación De Red Para Agua Potable - 62916	62916	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067356	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tlilpame, Sección Tercera - 28082	28082	Tlaxcala	Mazatecochco de José María Morelos	Mazatecochco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA0016020067357	Construcción De Techo Firme Fism631-023 - 51402	51402	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
							Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Programa					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Desagotado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
TIA0016020063504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución								0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TIA00160200663758	Construcción De Cuarto Dormitorio Reg. Piam637-028 - 51609	51609	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Nahuatlacum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00	Vivienda	3	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663760	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 3 Poniente Entre Calle 3 Sur Y Calle 4 Sur - 33178	33178	Tlaxcala	Sitlaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Sitlaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SITIALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	160	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663761	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre Entre Calle Xicotencatl Y Calle Asquipo - 32335	32335	Tlaxcala	Sitlaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Colonia Francisco Javier Mina 32335	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SITIALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00	Otros	80	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663764	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 64101	64101	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	200	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663963	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 50993	50993	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anauticoteppec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	458	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663965	Ampliación De Vivienda Cuarto - 26558 26558	26558	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00	Vivienda	35	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663967	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1613037 - 63294	63294	Tlaxcala	Ruamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00	Otros	521	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663983	Rehabilitación Drenaje Sanitario 1613019 - 52243	52243	Tlaxcala	Ruamantla	San José Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	36	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663984	Rehabilitación Drenaje Sanitario 1613018 - 52242	52242	Tlaxcala	Ruamantla	San José Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	36	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663987	Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable - 29128	29128	Tlaxcala	Yauhquechacan	San Dionisio Yauhquechacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUECHACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Otros	730	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663988	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ecológico De Concreto Simple - 30273	30273	Tlaxcala	Yauhquechacan	San Lorenzo Tlaculoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUECHACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	18	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663989	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 32335	32335	Tlaxcala	Iscatelco	Iscatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	406	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663975	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas - 50047	50047	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00	Metros Cuadrados	210	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663976	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 51187	51187	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	225	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663975	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Morelos - 54616	54616	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00	Otros	35	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663980	Ampliación De Drenaje Sanitario - 14734	14734	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	150	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663982	Ampliación De Red Para Agua Potable - 62729	62729	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	44	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663986	Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Juan - 32223	32223	Tlaxcala	Sitlaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Sitlaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SITIALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	30	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200663987	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 58349	58349	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Texmelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	28	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200661999	Cursos De Capacitación Y Actualización Don Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 50926	50926	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00	Lote		100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200662000	3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Motos, Motocicletas, Lanchetas Y Fluviales - 50984	50984	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00	Vehiculos		100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200662001	Equipamiento De Post De Agua Potable 2da Etapa - 51166	51166	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Auticototepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Otros	943	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200662030	Mejoramiento Del Centro De Salud - 25106	25106	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2016							0.00	Metros Cuadrados	163	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160200662040	Rehabilitación Drenaje Sanitario 1613016 - 52238	52238	Tlaxcala	Ruamantla	San José Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	Metros lineales	24	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2646

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ámbito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Específico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reajustado (Incluido), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum., Observaciones. Rows include projects like 'Aplicación de Red de Electricidad', 'Pavimentación Tramo Intiabuca-Artatiá', 'Construcción de Techumbre en Cancha', etc.

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA00160200673504	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160200678799	Rehabilitación Del Mercado De Artesanías	FORSPM1614002	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,508,707										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA00160200679047	Ampliación De Comedor En Escuela Primaria Carlos Y Fuentes Clave: 2949r0055a	FISM 16 40 002	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Educación	En Ejecución	2016	\$22,024										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA00160200679351	Convenio de Coordinación Para El Otorgamiento De Un Subsidio En Materia De Desarrollo De Derrones Turísticos Diversificados	SN	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,192,207										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA00160200679507	Mobiliario	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federales		1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160200680290	Construcción De Barda Perimetral En Casa Prescolar	FISM1620021	Tlaxcala	Sancorun de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCORUN DE LAZARO CARDENAS	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA00160200680479	Ampliación Red De Agua Potable En Calle Campo Deportivo	FISM-16-059-008	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FERNANDO MORALES FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$53,338											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200680491	Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Saragosa	FISM-16-059-011	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FERNANDO MORALES FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,118											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA00160200680501	Ampliación Red De Agua Potable Privada Saragosa	FISM-16-059-012	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FERNANDO MORALES FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$28,079											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200680905	Construcción De Drenaje Pluvial	FISM 16 40 003	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxlahuquitépec	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,810											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200680942	Construcción De Barda Perimetral Para Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FISM 16 40 004	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Educación	En Ejecución	2016	\$83,066											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200680995	Dotación De Servicios Básicos: Electricidad	FISM 10 40 005	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200681139	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	FORFALMCE1616001	Tlaxcala	Ixtenco	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTENCO	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160200681396	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM 16 40 006	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$136,943											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200681433	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 007	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxlahuquitépec	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$153,886											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200681465	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	FISM 16 40 008	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascensión Huicocotepac	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de xaltocan tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,463											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200681747	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM 16 40 010	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,695											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200681871	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 009	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Huicocotepac	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$235,331											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200681882	Onstrucción De Pavimento De Adoquín	FISM 16 40 011	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución	2016	\$550,000											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envia folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160200681937	Pavimento De Adoquín En Avenida Juárez Entre Avenida Independencia Y 4 de febrero	FORFALMCE 16 40 002	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxlahuquitépec	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 2646

Table with 23 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convento, Programa Fondo Convento - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Realizado (incluidos), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum, Observaciones. The table lists various projects such as 'Aplicación De Red De Electricidad', 'Plataforma Mexico', and 'Equipamiento De Personal Del Centro De Control De Confianza'.

Total: 2646

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convento, Programa Fondo Convento - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reasignado (Reasignado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum, Observaciones. Rows include projects like 'Aplicación de Red de Electricidad' and 'Rehabilitación de Edificios'.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Cuentas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0015030023506	Ampliación De Red De Electricidad	FISM-1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución												0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA15150300548403	Construcción De Red De Agua Potable De Tres Pulgadas	FISM015015068	Tlaxcala	Intacuxtli de Mariano Matamoros	San Marcos Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TIA0010020013506	Aplicación De Red De Electricidad	FIDM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TIA1616020064782	Construcción De Piso Firme 12 - 57445	57445	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: el suministro de materiales se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIÁ INFORMACIÓN PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TIA1616020064783	Construcción De Techo Firme 12 - 53653	53653	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el suministro de materiales se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIÁ INFORMACIÓN PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TIA1616020064784	Construcción De Techo Firme 12 - 53618	53618	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÁ INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TIA1616020064785	Construcción De Techo Firme 12 - 53702	53702	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÁ INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TIA1616020064786	Construcción De Piso Y Techo Firme 12 - 64499	64499	Tlaxcala	Españita	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÁ INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064787	Construcción De Techo Firme 12 - 65074	65074	Tlaxcala	Españita	Francisco I. Madero el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÁ INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064796	Construcción De Piso Y Techo Firme 42 - 46263	46263	Tlaxcala	Xicotzinco	Xicotzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÁ INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064801	Aplicación De Red De Agua Potable - 48365	48365	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$26,081	\$26,081	\$26,081	\$26,081	\$26,081	\$26,081	\$26,081	\$26,081	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA A CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064803	Construcción De Piso Y Techo Firme 22 - 50905	50905	Tlaxcala	Acumánala de Miguel Hidalgo	Acumánala de Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: LA ENTREGA DE MATERIAL YA ESTA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064804	Construcción De Piso Y Techo Firme 22 - 51008	51008	Tlaxcala	Acumánala de Miguel Hidalgo	Acumánala de Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064806	Ampliación De Drenaje Sanitario - 62204	62204	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	100	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064807	Rehabilitación De Agua Potable - 61573	61573	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	400	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064808	Construcción De Techo Firme 51 - 54698	54698	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064809	Construcción De Techo Firme 51 - 54682	54682	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064810	Construcción De Techo Firme 51 - 54601	54601	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064811	Construcción De Techo Firme 51 - 54290	54290	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064812	Construcción De Techo Firme 51 - 54516	54516	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064813	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 59411	59411	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,587	\$446,587	\$446,587	\$446,587	\$446,587	\$446,587	\$446,587	\$446,587	100.00	00	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: EL suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064814	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 49737	49737	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION
TIA1616020064815	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 49009	49009	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064816	Construcción De Techo Firme 25 - 49398	49398	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064817	Construcción De Techo Firme 25 - 50240	50240	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	60.00	Financiera: la entrega de material esta al 100% / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION
TIA1616020064818	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 49392	49392	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064819	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 49139	49139	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION
TIA1616020064820	Construcción De Techo Firme 25 - 48844	48844	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064821	Construcción De Techo Firme 25 - 49107	49107	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064822	Construcción De Techo Firme 25 - 49264	49264	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064823	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 48342	48342	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064824	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 49232	49232	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA1616020064825	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 48948	48948	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero																								

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																	Requerido (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0015020032306	Aplicación De Red De Electricidad	FLDM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA161620064833	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 47419	47419	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064836	Construcción De Techo Firme 25 - 47184	47184	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064837	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 47180	47180	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064838	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 47151	47151	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064839	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 47234	47234	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064840	Construcción De Piso Y Techo Firme 27 - 46003	46003	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064841	Construcción De Techo Firme 27 - 45948	45948	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064842	Aplicación De Red Para Drenaje Pluvial - 39883	39883	Tlaxcala	Tepecholocho	Tepecholocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEPECHOLOCHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$203,354	\$203,354	\$203,354	\$203,354	\$203,354	\$203,354	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064843	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 39878	39878	Tlaxcala	Tepecholocho	Tepecholocho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEPECHOLOCHO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	100.00	\$0	Estudio de preservación		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064844	Construcción De Techo Firme 53 - 54900	54900	Tlaxcala	San Juan Huastlino	San Juan Huastlino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064845	Construcción De Techo Firme 53 - 54979	54979	Tlaxcala	San Juan Huastlino	San Juan Huastlino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064846	Construcción De Techo Firme 53 - 54939	54939	Tlaxcala	San Juan Huastlino	San Juan Huastlino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064847	Construcción De Piso Y Techo Firme 53 - 54949	54949	Tlaxcala	San Juan Huastlino	San Juan Huastlino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064848	Construcción De Piso Firme 59 - 51077	51077	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehita	Santa Cruz Quilehita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064849	Construcción De Piso Firme 59 - 51066	51066	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehita	Santa Cruz Quilehita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064874	Construcción De Piso Y Techo - 34021	34021	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064875	Construcción De Piso Y Techo - 34014	34014	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064876	Construcción De Piso Y Techo - 33721	33721	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064877	Construcción De Techo - 33945	33945	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064878	Construcción De Techo - 33799	33799	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,381	\$5,381	\$5,381	\$5,381	\$5,381	\$5,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064879	Construcción De Techo Firme - 37749	37749	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064880	Construcción De Piso Y Techo - 37816	37816	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Físico: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064881	Aplicación De Red De Agua Potable - 35113	35113	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,203	\$10,261	\$10,261	29.84	\$0	Metros lineales	55	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
TLA161620064882	Construcción De Piso Y Techo - 38105	38105	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064883	Construcción De Piso Y Techo - 38073	38073	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se solicita para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064884	Construcción De Techo Firme - 38045	38045	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064885	Construcción De Piso Y Techo - 38907	38907	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Tecuilac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064896	3303 Servicios Integrales - 57591	57591	Tlaxcala	Atlaxayanca	Atlaxayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAXAYANCA TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Físico: OBRAS FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064942	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 72690	72690	Tlaxcala	Intaxcuhtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE INTAXCUHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$115,105	\$115,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064943	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 73104	73104	Tlaxcala	Intaxcuhtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE INTAXCUHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$238,040	\$238,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA161620064944	Construcción De Banquetas - 72964	72964	Tlaxcala	Intaxcuhtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE INTAXCUHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$37,717	\$37,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
TLA161620064945	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 72856	72856	Tlaxcala	Intaxcuhtla de Mariano Matamoros	San Diego Xooxuyuan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE INTAXCUHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$102,471	\$102,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	14	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
TLA161620064952	Construcción De Pavimento De Adoquin - 49449	49449	Tlaxcala	Tlaxcala	Pueblo Heroico de la Trinidad Xiquitlac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$146,388	\$146,388	\$146,388	\$0	\$0	\$0								

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluído)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIA001502003506	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TIA1616020064962	Construcción De Piso Y Techo Firme 37 - 45932	45932	Tlaxcala	Iztlaltepēc de Trinidad Sánchez Santos	Iztlaltepēc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020064963	Construcción De Techo Firme 37 - 45970	45970	Tlaxcala	Iztlaltepēc de Trinidad Sánchez Santos	Iztlaltepēc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020064964	Construcción De Techo Firme 37 - 45929	45929	Tlaxcala	Iztlaltepēc de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020064965	Construcción De Techo Firme 37 - 45927	45927	Tlaxcala	Iztlaltepēc de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020064966	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable - 45236	45236	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Abashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$45,704	\$45,704	\$45,704	\$45,704	\$45,704	\$45,704	100.00	00	Otros	5,216	100.00	100.00		Financiera: Se termina la obra satisfactoriamente al 100% / Física: Se termina la obra satisfactoriamente al 100% / Registro: Se termina la obra satisfactoriamente al 100% - Se termina la obra satisfactoriamente al 100%
TIA1616020067149	Construcción De Piso Y Techo Firme 12 - 64350	64350	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067150	Construcción De Piso Y Techo Firme 12 - 64350	64350	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067151	Construcción De Techo Firme 12 - 67154	67154	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067152	Construcción De Piso Y Techo Firme 12 - 67071	67071	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: Se encuentra el suministro de material al 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067153	Construcción De Piso Y Techo Firme 12 - 67053	67053	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: El material se suministro al 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067154	Construcción De Techo Firme 12 - 67168	67168	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: SE PAGO AL PROVEEDOR AL 100% / Física: SE COMIENZA LA OBRAS AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION.
TIA1616020067155	Construcción De Techo Firme 12 - 64121	64121	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: se pago al proveedor al 100% / Física: se ejecuto la obra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067166	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Mirador - 66726	66726	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,429	\$130,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	52	100.00	0.00		Financiera: AUN NO SE INICIA OBRAS / Física: AUN NO SE INICIA OBRAS / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067167	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Privada La Soledad - 53775	53775	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$81,673	\$81,673	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	20	100.00	0.00		Financiera: AUN NO SE INICIA LA OBRAS / Física: AUN NO SE INICIA OBRAS / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067168	Construcción De Techo Firme 42 - 46584	46584	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	\$6,460	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra pagado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067169	Construcción De Techo Firme 42 - 46559	46559	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067170	Construcción De Piso Y Techo Firme 42 - 46463	46463	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067171	Construcción De Techo Firme 42 - 46273	46273	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067178	Construcción De Drenaje Sanitario - 65718	65718	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	00	Metros lineales	100	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067179	Ampliación De Drenaje Sanitario - 62639	62639	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	00	Metros lineales	100	100.00			Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067180	Construcción De Techo Firme 51 - 54356	54356	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067181	Construcción De Techo Firme 51 - 54445	54445	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL ESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067182	Construcción De Techo Firme 51 - 54415	54415	Tlaxcala	San Jerónimo Zacaulpan	San Jerónimo Zacaulpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAS SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067183	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 58719	58719	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$677,830	\$677,830	\$677,830	\$677,830	\$677,830	\$677,830	100.00	00	Metros lineales	480	100.00	100.00		Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067184	Construcción De Techo Firme 25 - 49742	49742	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067185	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 49540	49540	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067186	Construcción De Techo Firme 25 - 49200	49200	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067188	Construcción De Techo Firme 25 - 48070	48070	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	\$8,622	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067189	Construcción De Techo Firme 25 - 50195	50195	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA1616020067190	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 50181	50181	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
T																												

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA001020032306	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución								0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA16160200657254	Construcción De Piso Y Techo - 34007	34007	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$7,770	\$7,770	\$7,770	\$7,770	\$7,770	\$7,770	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657255	Construcción De Piso Y Techo - 33830	33830	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Fisica: se suministro el material de construcción / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657256	Construcción De Techo - 33829	33829	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657257	Construcción De Techo - 33968	33968	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: el suministro del material esta al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657258	Construcción De Piso Y Techo - 33951	33951	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	\$9,887	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA16160200657259	Construcción De Techo - 33787	33787	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Fisica: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657260	Construcción De Techo Fermo - 37783	37783	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Fisica: EL suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657261	Construcción De Piso Y Techo - 38140	38140	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Fisica: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657262	Construcción De Piso Y Techo - 38922	38922	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: EL suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657263	Construcción De Piso Y Techo - 38914	38914	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: EL suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657263	Ampliación De Red De Electrificación - 38964	38964	Tlaxcala	Atilayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$764,948	\$764,948	\$764,948	\$764,948	\$764,948	\$764,948	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657344	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 73140	73140	Tlaxcala	Interoctivila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$133,607	\$133,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657345	Construcción De Banquetas De Concreto - 37367	37367	Tlaxcala	Interoctivila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$166,192	\$166,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657346	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 7256	7256	Tlaxcala	Interoctivila de Mariano Matamoros	San Diego Xicoyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$108,100	\$108,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657347	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 72381	72381	Tlaxcala	Interoctivila de Mariano Matamoros	San Diego Xicoyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$201,436	\$201,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657352	Construcción De Línea En Baja Tensión - 14897	14897	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$36,348	\$36,348	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA POR LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657353	Construcción De Piso Fermo 16 - 45051	45051	Tlaxcala	Interoctivila	Interoctivila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$2,388	\$2,388	\$2,388	\$2,388	\$2,388	\$2,388	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657354	Construcción De Techo Fermo 16 - 45038	45038	Tlaxcala	Interoctivila	Interoctivila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657355	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 38123	38123	Tlaxcala	Matatecocho de José María Huerto	Matatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$1,049,436	\$1,049,436	\$1,049,436	\$1,049,436	\$1,049,436	\$1,049,436	100.00	00	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se suministro el material al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657362	Construcción De Piso Y Techo Fermo 37 - 45276	45276	Tlaxcala	Interoctivila de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200657363	Construcción De Techo Fermo 37 - 45316	45316	Tlaxcala	Interoctivila de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659661	Mejoramiento De Baños En Preescolar - 20893	20893	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$153,306	\$153,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piizas	2,769	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659662	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Coregrosos - 20866	20866	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,838	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	2,769	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659663	Construcción De Parámetro De Adopción En Calle Revolution - 20959	20959	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$564,626	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,769	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659664	Construcción De Guarniciones En Calles José Martí 19 De Marzo, Francisco Villa - 21048	21048	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$88,785	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	2,769	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659674	Construcción De Piso Y Techo Fermo 12 - 64398	64398	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL PROVEEDOR AL 100% / Fisica: SE CONCLUYO LA OBRA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659675	Construcción De Piso Y Techo Fermo 12 - 64373	64373	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO AL 100% / Fisica: SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659676	Construcción De Piso Y Techo Fermo 12 - 65220	62620	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659677	Construcción De Piso Y Techo Fermo 12 - 57827	57827	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL PROVEEDOR AL 100% / Fisica: SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659678	Construcción De Piso Y Techo Fermo 12 - 57764	57764	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL PROVEEDOR EL 100% / Fisica: SE CONCLUYO LA OBRA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659679	Construcción De Piso Y Techo Fermo 12 - 57514	57514	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL PROVEEDOR EL 100% / Fisica: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659680	Construcción De Piso Y Techo Fermo 12 - 57482	57482	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL 100% LA ADQUISICION / Fisica: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659681	Construcción De Techo Fermo 12 - 33708	33708	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200659682	Construcción De Techo Fermo 12 - 34091	34091	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0010200023504	Aplicación De Red De Electricidad	FDIM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1616020069373	Construcción De Piso Y Techo Firms 27 - 45128	46128	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069378	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario 2da Etapa - 41014	41014	Tlaxcala	Tetelcholoico	Tetelcholoico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETOLOCHOLICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$51,198	\$51,198	\$51,198	\$51,198	\$51,198	\$51,198	100.00	00	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069379	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario 2da Etapa - 39908	39908	Tlaxcala	Tetelcholoico	El Carmen Astana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETOLOCHOLICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$484,264	\$484,264	\$484,264	\$484,264	\$484,264	\$484,264	100.00	00	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069349	Construcción De Techo Firms 53 - 54933	54933	Tlaxcala	San Juan Huactinco	San Juan Huactinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069370	Construcción De Techo Firms 53 - 54930	54930	Tlaxcala	San Juan Huactinco	San Juan Huactinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069371	Construcción De Piso Y Techo Firms 53 - 55201	55201	Tlaxcala	San Juan Huactinco	San Juan Huactinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069372	Construcción De Techo Firms 54 - 54135	54135	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069373	Construcción De Piso Y Techo Firms 54 - 54213	54213	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069374	Construcción De Techo Firms 54 - 54208	54208	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$7,141	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069376	Construcción De Piso Y Techo Firms 59 - 51059	51059	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,046	\$8,046	\$8,046	\$8,046	\$8,046	\$8,046	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069377	Construcción De Techo Firms 59 - 51133	51133	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Ayacuautla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069378	Construcción De Techo - 33867	33867	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069379	Construcción De Piso Y Techo - 33856	33856	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069370	Construcción De Techo Firms - 37352	37352	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069371	Construcción De Techo Firms - 38906	38906	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069378	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Espacio Físico Área De La Tesorería Municipal, Así Como La Adquisición De Mobiliario, Sillas Y Escritorios - 59053	59053	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIAYANCA TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$282,076	\$282,076	\$282,076	\$282,076	\$84,623	\$84,623	30.00	00	Metros Cuadrados	100.00	30.00	00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069387	Rehabilitación De Ubr - 31506	31506	Tlaxcala	Cuapixtlan	Cuapixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIXTLAN	Salud	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,554	\$179,554	\$179,554	99.75	00	Metros Cuadrados	4,134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069384	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas De Diámetro - 73158	73158	Tlaxcala	Itacuautla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITACUAUTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$36,360	\$36,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069385	Construcción De Pavimento De Adoquín - 72816	72816	Tlaxcala	Itacuautla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITACUAUTLA DE MARIANO MATAMOROS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$200,696	\$200,696	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069386	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 73045	73045	Tlaxcala	Itacuautla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITACUAUTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$67,433	\$67,433	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069387	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 72657	72657	Tlaxcala	Itacuautla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITACUAUTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84,378	\$84,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069381	Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva En Jardín De Niños San Juana Inés De La Cruz - 40364	40364	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$559,880	\$559,880	\$559,880	\$559,880	\$295,336	\$295,336	52.79	00	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069383	Construcción De Piso Y Techo Firms 37 - 45793	45793	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Ixtaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069384	Construcción De Techo Firms 37 - 45719	45719	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Ixtaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,657	\$5,657	\$5,657	\$5,657	\$5,657	\$5,657	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069385	Construcción De Techo Firms 37 - 45353	45353	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Ixtaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069386	Construcción De Piso Y Techo Firms 37 - 45749	45749	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Ixtaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069387	Construcción De Piso Y Techo Firms 37 - 45746	45746	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Ixtaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069388	Construcción De Piso Y Techo Firms 37 - 45806	45806	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Ixtaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069370	Construcción De Piso Y Techo Firms 37 - 45293	45293	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Hier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069371	Construcción De Piso Y Techo Firms 37 - 45331	45331	Tlaxcala	Ixtaltépec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Hier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1616020069372	Substitución De Línea De Agua Potable Del Pozo N 1 Al Tanque De Almacenamiento - 61747	61747	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																			

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA0015020032504	Ampliación De Red De Electricidad - 46264	FLDM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA16160200642046	Construcción De Techo Firme 42 - 46267	46267	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642047	Construcción De Piso Y Techo Firme 42 - 46264	46264	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra pagado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642048	Construcción De Techo Firme 42 - 46262	46262	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,671	\$7,671	\$7,671	\$7,671	\$7,671	\$7,671	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642053	Construcción De Piso Y Techo Firme 22 - 50883	50883	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Acuamala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA ENTREGA DE MATERIAL YA ESTA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642054	Construcción De Piso Firme 22 - 50871	50871	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Acuamala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	\$3,677	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642055	Construcción De Piso Y Techo Firme 22 - 51023	51023	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Acuamala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA ENTREGA DE MATERIAL YA ESTA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642056	Construcción De Piso Y Techo Firme 22 - 51002	51002	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Acuamala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA ENTREGA DE MATERIAL YA ESTA AL 100%	
TLA16160200642057	Construcción De Techo Firme 22 - 50887	50887	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Acuamala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642059	Ampliación De Drenaje Sanitario - 63693	63693	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	400	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200642060	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 62140	62140	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	400	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200642061	Ampliación De Red De Agua Potable - 62806	62806	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	400	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200642062	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo De Asa De 12 - 55788	55788	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$180,403	\$180,403	\$180,403	\$180,403	\$180,403	\$180,403	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642063	Construcción De Techo Firme 51 - 54344	54344	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642064	Ampliación De Red Para Agua Potable - 67803	67803	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,828	\$3,828	\$3,828	\$3,828	\$3,828	\$3,828	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642065	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 67748	67748	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$22,229	\$22,229	\$22,229	\$22,229	\$22,229	\$22,229	100.00	00	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642066	Ampliación De Red Para Agua Potable - 67704	67704	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$32,522	\$32,522	\$32,522	\$32,522	\$32,522	\$32,522	100.00	00	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642067	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 58727	58727	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	\$672,517	100.00	00	Metros lineales	340	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de materiales se encuentra al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642068	Construcción De Techo Firme 25 - 49543	49543	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: El suministro de material esta al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642069	Construcción De Techo Firme 25 - 48653	48653	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642070	Construcción De Techo Firme 25 - 50221	50221	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EL SUMINISTRO ESTA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642071	Construcción De Techo Firme 25 - 48089	48089	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se suministro el material al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642072	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 48073	48073	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642073	Construcción De Techo Firme 25 - 49368	49368	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642074	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 48634	48634	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra pagado al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642075	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 48058	48058	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642076	Construcción De Techo Firme 25 - 48301	48301	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Fisica: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642077	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 48830	48830	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016									0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200642078	Construcción De Techo Firme 25 - 48986	48986	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,050	\$8,050	\$8,050	\$8,050	\$8,050	\$8,050	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642079	Construcción De Techo Firme 25 - 49831	49831	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642080	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 48972	48972	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRAS CONCLUIDA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA16160200642081	Construcción De Techo Firme 25 - 48322	48322	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades																					

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
																	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.			
TIA00150200323504	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TIA16160200642088	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 51214	51214	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016											0.00	Metros lineales	225	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642089	Construcción De Techo Firme 25 - 50283	50283	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642090	Construcción De Techo Firme 25 - 50252	50252	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642091	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 50502	50502	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642092	Construcción De Techo Firme 25 - 47625	47625	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642093	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 47302	47302	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		88,046	88,046	88,046	88,046	88,046	88,046	88,046	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642094	Construcción De Piso Firme 25 - 46666	46666	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		83,677	83,677	83,677	83,677	83,677	83,677	83,677	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642095	Construcción De Techo Firme 25 - 46687	46687	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642096	Construcción De Piso Y Techo Firme 25 - 46766	46766	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642097	Construcción De Piso Firme 27 - 46097	46097	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		83,677	83,677	83,677	83,677	83,677	83,677	83,677	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: EL PROYECTO ESTA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642098	Construcción De Piso Y Techo Firme 27 - 46070	46070	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642099	Construcción De Techo Firme 27 - 45991	45991	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642100	Construcción De Piso Y Techo Firme 27 - 45943	45943	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra pagado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642101	Construcción De Techo Firme 27 - 45981	45981	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642102	Construcción De Red Para Drenaje Pluvial - 39835	39835	Tlaxcala	Tetelcholco	Tetelcholco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELCHOLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		549,449	549,449	549,449	549,449	549,449	549,449	549,449	100.00	00	Metros lineales	140	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642108	Construcción De Piso Y Techo Firme 53 - 55271	55271	Tlaxcala	San Juan Huactinoco	San Juan Huactinoco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642109	Construcción De Piso Y Techo Firme 53 - 54944	54944	Tlaxcala	San Juan Huactinoco	San Juan Huactinoco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642110	Construcción De Piso Y Techo Firme 53 - 55247	55247	Tlaxcala	San Juan Huactinoco	San Juan Huactinoco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642111	Construcción De Piso Y Techo Firme 54 - 54195	54195	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: adquisición y suministro de material de construcción / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642112	Construcción De Techo Firme 54 - 54192	54192	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		56,990	56,990	56,990	56,990	56,990	56,990	56,990	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642113	Construcción De Piso Y Techo Firme 54 - 54262	54262	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642114	Construcción De Techo Firme 59 - 51072	51072	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642115	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 58040	58040	Tlaxcala	Santa Isabel Xilocantla	Santa Isabel Xilocantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		1151,716	1151,716	1151,716	1151,716	1151,716	1151,716	1151,716	100.00	00	Metros lineales	276	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: se suministro de material al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642130	Construcción De Piso Y Techo - 33752	33752	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642131	Construcción De Piso Y Techo - 34022	34022	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,887	89,887	89,887	89,887	89,887	89,887	89,887	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de material se encuentra al 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642132	Construcción De Piso Y Techo - 34018	34018	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el suministro de los materiales se encuentran al 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642133	Construcción De Techo - 33986	33986	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	89,152	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160200642134	Construcción De Piso Y Techo - 33845	33845	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	112,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.0				

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0010200323504	Aplicación De Red De Electricidad	FSM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200642226	Construcción De Línea De Conducción De Pozo Las Palapas - 71102	71102	Tlaxcala	Interoctubre de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyucac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTACUENTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,059,476	\$2,059,476	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,863	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA16160200642236	Ampliación De La Red Para Drenaje Sanitario - 73114	73114	Tlaxcala	Inteneco	Inteneco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642237	Ampliación De La Red Para Drenaje Sanitario - 73305	73305	Tlaxcala	Inteneco	Inteneco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$28,234	\$28,234	\$28,234	\$28,234	\$28,234	\$28,234	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642238	Construcción De Techo Firme 16 - 45084	45084	Tlaxcala	Inteneco	Inteneco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642239	Construcción De Techo Firme 16 - 45001	45001	Tlaxcala	Inteneco	Inteneco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642240	Construcción De Techo Firme 16 - 45055	45055	Tlaxcala	Inteneco	Inteneco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642241	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 38939	38939	Tlaxcala	Mazatecochoh de José María Morelos	Mazatecochoh	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$409,411	\$409,411	\$409,411	\$409,411	\$409,411	\$409,411	100.00	\$0	Metros lineales	264	100.00	100.00	Financiera: SE ENCuentra PAGADO AL 100% / Física: EL SOMOSTRO DE MATERIAL SE ENCuentra AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642248	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable (Fim 1631-003-B) - 14888	14888	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	El Prado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$311,874	\$311,874	\$311,874	\$311,874	\$311,874	\$311,874	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642249	Construcción De Piso Y Techo Firme 37 - 45813	45813	Tlaxcala	Sitilatlépe de Trinidad Sánchez Santos	Sitilatlépe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642250	Construcción De Piso Y Techo Firme 37 - 45802	45802	Tlaxcala	Sitilatlépe de Trinidad Sánchez Santos	Sitilatlépe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642253	Construcción De Techo Firme 37 - 45345	45345	Tlaxcala	Sitilatlépe de Trinidad Sánchez Santos	Colonia Francisco Javier Mina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642254	Construcción De Techo Firme 37 - 45303	45303	Tlaxcala	Sitilatlépe de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	\$4,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642255	Construcción De Piso Y Techo Firme 37 - 45310	45310	Tlaxcala	Sitilatlépe de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCuentra PAGADO AL 100% / Física: EL SOMOSTRO DE MATERIAL SE ENCuentra AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA16160200642738	Cuarta Etapa De La Reingeniería De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tlaxcala	PP/PROSAM/058/16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		8218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$37,382,613	\$37,382,613	\$37,382,613	\$37,382,613	\$11,774,664	\$11,774,664	\$11,774,664	31.50	\$0	Otros	0	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646791	Cuarta Etapa De La Reingeniería De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tlaxcala	PP/PROSAM/058/16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,021,120	\$16,021,120	\$16,021,120	\$16,021,120	\$5,046,285	\$5,046,285	\$5,046,285	31.50	\$0	Otros	0	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646813	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	PP/APAUR/021/16	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,357,491	\$3,357,491	\$3,357,491	\$3,357,491	\$823,010	\$823,010	\$823,010	24.51	\$0	Metros lineales	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646840	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	PP/APAUR/021/16	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,373,519	\$1,373,519	\$1,373,519	\$1,373,519	\$336,686	\$336,686	\$336,686	24.51	\$0	Metros lineales	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646852	Construcción De Línea De Conducción De Los Deshielos De La Malintzi, Segunda Etapa	PP/APAUR/022/16	Tlaxcala	Sitilatlépe de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,952,076	\$1,952,076	\$1,952,076	\$1,952,076	\$1,923,002	\$1,923,002	\$1,923,002	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646856	Rehabilitación De Línea De Conducción De Los Deshielos De La Malintzi, Segunda Etapa	PP/APAUR/022/16	Tlaxcala	Sitilatlépe de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283,366	\$283,366	\$283,366	\$283,366	\$279,145	\$279,145	\$279,145	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646909	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Tercera Etapa	PP/APAUR/020/16	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$379,080	\$379,080	\$379,080	\$379,080	\$379,080	\$379,080	\$379,080	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646918	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Tercera Etapa	PP/APAUR/020/16	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$473,793	\$473,793	\$473,793	\$473,793	\$473,793	\$473,793	\$473,793	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646932	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Diseño De Sistemas De Tratamiento Inter municipal	PP/APAUR/024/16	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$965,491	\$965,491	\$965,491	\$965,491	\$565,495	\$565,495	\$565,495	58.56	\$0	Estudio de pre inversión	0	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646985	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Diseño De Sistema De Tratamiento Inter municipal	PP/APAUR/023/16	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizábal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$842,999	\$842,999	\$842,999	\$842,999	\$63,846	\$63,846	\$63,846	7.57	\$0	Estudio de pre inversión	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646990	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Diseño De Sistemas De Tratamiento Inter municipal	PP/APAUR/023/16	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$74,382	\$74,382	\$74,382	\$74,382	\$5,633	\$5,633	\$5,633	7.57	\$0	Estudio de pre inversión	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200646996	Proyecto De Reingeniería Del Sistema De Tratamiento De Villalita	PP/APAUR/040/16	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizábal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,849	\$800,849	\$800,849	\$800,849	\$394,367	\$394,367	\$394,367	49.24	\$0	Estudio de pre inversión	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200647003	Proyecto De Reingeniería Del Sistema De Tratamiento De Villalita	PP/APAUR/040/16	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$70,463	\$70,463	\$70,463	\$70,463	\$34,797	\$34,797	\$34,797	49.24	\$0	Estudio de pre inversión	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200647019	Proyecto Ejecutivo Para La Protección De Cuatro Manantiales (El Ojito, El Molinito)	PP/APAUR/059/16	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$837,736	\$837,736	\$837,736	\$837,736	\$488,067	\$488,067	\$488,067	58.26	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200647035	Proyecto Ejecutivo Para La Protección De Cuatro Manantiales (El Ojito, El Molinito)	PP/APAUR/059/16	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$159,569	\$159,569	\$159,569	\$159,569	\$92,965	\$92,965	\$92,965	58.26	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200647047	Proyecto De Reingeniería Del Sistema De Tratamiento	PP/APAUR/061/16	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$661,164	\$661,164	\$661,164	\$661,164	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de pre inversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200647253	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Aplicación De Red De Distribución De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo, Segunda Etapa	PP/APAUR/101/16	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,935,848	\$1,935,848	\$1,935,848	\$1,935,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA16160200647261	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Aplicación De Red De Distribución De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo, Segunda Etapa	PP/APAUR/101/16	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2646

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO		Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
								Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Culatrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA001020032306	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1331-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLA16160200676284	Cableado Subterráneo En El Acceso Principal Y Primer Cauce Del Centro De Población De Matatecocho	PO/SECOO0V1/045/16	Tlaxcala	Matatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,900,723	\$18,900,723	\$18,900,723	\$18,900,723	\$2,223,114	\$2,223,114	\$2,223,114	11.76	\$0	Metros lineales	0	0.00	78.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200676298	Quinta Etapa De La Reingeniería De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tlaxcala	PO/SECOO0V1/030/16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,943,127	\$12,943,127	\$12,943,127	\$12,943,127	\$7,425,907	\$7,425,907	\$7,425,907	57.37	\$0	Otros	0	0.00	78.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200676317	Construcción Del Centro De Las Artes (Patio Principal, Patio De Escuela De Música, Instalación Escuelas Y Arquitectura De Paisaje Del Atrio)	PO/SECOO0V1/042/16	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,645,329	\$11,645,329	\$11,645,329	\$11,645,329	\$6,181,087	\$6,181,087	\$6,181,087	53.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200676347	Construcción Del Centro De Las Artes (Caja Negra Y Biblioteca Segunda Etapa)	PO/SECOO0V1/046/16	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,480,988	\$18,480,988	\$18,480,988	\$18,480,988	\$7,643,553	\$7,643,553	\$7,643,553	41.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200676388	Construcción Del Centro De Las Artes (Escuela De Música Segunda Etapa)	PO/SECOO0V1/045/16	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,866,593	\$41,866,593	\$41,866,593	\$41,866,593	\$26,179,876	\$26,179,876	\$26,179,876	62.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200676407	Construcción Del Centro De Las Artes (Pista De Aconte, Estacionamiento Y Calle Nueva)	PO/SECOO0V1/033/16	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,931,191	\$16,931,191	\$16,931,191	\$16,931,191	\$5,079,357	\$5,079,357	\$5,079,357	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200676534	Nuevo Sistema De Justicia Penal (Kit De Operación De Primer Respondiente "Tarcuña")	FORFAS021625013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$314,125	\$314,125	\$314,125	\$314,125	\$314,125	\$314,125	\$314,125	100.00	\$0	Equipo de seguridad	64,107	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Físico: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200676999	Rehabilitación De Muro De Contención	FORFAS021605002	Tlaxcala	Apizaco	Carrizo de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$252,083	\$252,083	\$252,083	\$252,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	2,447	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
TLA16160200677011	Rehabilitación De Pavimento De Asfalto	FORFAS02160116	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$494,498	\$494,498	\$494,498	\$494,498	\$494,498	\$494,498	\$494,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLA16160200677016	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico, Rehabilitación De Banquetas Y Cuadrículas	FORFAS021605001	Tlaxcala	Apizaco	Carrizo de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$736,947	\$736,947	\$736,947	\$736,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,447	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
TLA16160200677060	Nuevo Sistema De Justicia Penal (Kit De Operación De Primer Respondiente "Pie A Tierra")	FORFAS021625014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$538,500	\$538,500	\$538,500	\$538,500	\$538,500	\$538,500	\$538,500	100.00	\$0	Equipo de seguridad	64,107	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Físico: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200677077	Nuevo Sistema De Justicia Penal (Adquisición De Cámaras Fotográficas)	FORFAS021625015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$567,530	\$567,530	\$567,530	\$567,530	\$567,530	\$567,530	\$567,530	100.00	\$0	Pizarras	64,107	0.00	100.00	Financiera: Adquisición concluida al 100% / Físico: Adquisición concluida al 100%, se envía para su validación / Registro: SE ENVIA ADQUISICIÓN DE OBRAS
TLA16160200677085	Nuevo Sistema De Justicia Penal (Adquisición De Material De Apoyo Para Primer Respondiente)	FORFAS021625016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Lote	64,107	0.00	100.00	Financiera: Adquisición concluida al 100% / Físico: Adquisición concluida al 100%, se envía para su validación / Registro: SE ENVIA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200677104	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Impartición De Justicia (Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías)	FORFAS021625018	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,097,216	\$1,097,216	\$1,097,216	\$1,097,216	\$1,097,216	\$1,097,216	\$1,097,216	100.00	\$0	Pizarras	64,107	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Físico: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SE ENVIA ADQUISICIÓN DE OBRAS CONVENIO, SIN LÍNEA DEL CONTRATO PERO NO LA OPCIÓN PARA SUBIR EL DATO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200677124	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Impartición De Justicia (Adquisición De Parque Vehicular Patrullas)	FORFAS021625022	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,217,967	\$2,217,967	\$2,217,967	\$2,217,967	\$2,217,967	\$2,217,967	\$2,217,967	100.00	\$0	Vehículos	64,107	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Físico: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SE ENVIA ADQUISICIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200677168	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Impartición De Justicia (Adquisición De Parque Vehicular Motopatrullas)	FORFAS021625023	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$279,000	\$279,000	\$279,000	\$279,000	\$279,000	\$279,000	\$279,000	100.00	\$0	Vehículos	64,107	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Físico: ADQUISICIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SE ENVIA ADQUISICIÓN DE OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200678432	Rehabilitación De Pavimento De Asfalto	FORFAS02160316	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,049	\$445,049	\$445,049	\$445,049	\$445,049	\$445,049	\$445,049	100.00	\$0	Metros	3,850	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200678534	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$48,100,000	\$48,100,000	\$48,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para su validación - se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200678604	Programa De Rehabilitación, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riesgo Y Temporal Tecnificado	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$879 Programa de Rehabilitación, Modernización, Equipamiento de Distritos de Riesgo y Temporal Tecnificado		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,479,104	\$9,479,104	\$9,479,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200678849	Construcción Del Deportivo Mariano Matamoros	FORFAS02161016	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,436,908	\$1,436,908	\$1,436,908	\$1,436,908	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Físico: OBRAS ADE NO INICIADA / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679003	Edificio F Anla 68m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-010-2016	Tlaxcala	Ahtzayanca	Concepción Hidaigo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$263,009	\$263,009	\$263,009	\$263,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679022	Edificio M Dos Aulas 2.3ee C/U Estructura D-1c Aislada Y Obra Exterior	PGO-020-2016	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,078,272	\$1,078,272	\$1,078,272	\$1,078,272	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA AVANCES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679040	Rehabilitación De Edificios A, B, C, D, E, G Y Obra Exterior	PGO-041-2016	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Aticapac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$286,556	\$286,556	\$286,556	\$286,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679063	Barda 107 Mts	PGO-015-2016	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlalcoacan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$268,110	\$268,110	\$268,110	\$268,110	\$232,498	\$232,498	\$232,498	86.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 87% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679079	Edificio I Bodega 3x8 Mts Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-031-2016	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$137,629	\$137,629	\$137,629	\$137,629	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679090	Edificio H Taller De Administración Contable 4 E Estructura D-1c Aislada Y Obra Exterior	PGO-004-2016	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,247,094	\$1,247,094	\$1,247,094	\$1,247,094	\$261,688	\$261,688	\$261,688	20.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 21% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679098	Edificio O Anla 68m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-009-2016	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Barrio de Guadalupe Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$315,081	\$315,081	\$315,081	\$315,081	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679107	Edificio J Anla 68 Mts Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-014-2016	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$953,101	\$953,101	\$953,101	\$953,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679115	Edificio A Adaptación De Anla Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-048-2016	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$39,437	\$39,437	\$39,437	\$39,437	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA16160200679133																												

