

Total: 7105

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ámbito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Específico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reasignado (Relinquido), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegrado, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum., Observaciones. Contains 7105 project entries.

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
TLA00150400593504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400594874	Construcción De Red De Agua Potable	FISM 1531-039	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atzacotalino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400594930	Construcción De Red De Agua Potable	FISM 1531-038	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400594997	Mejoramiento De Cárcamo	FISM 1531-040	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595014	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM 1531-041	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atzacotalino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595031	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM 1531-042	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595066	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM 1531-043	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595273	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM1526010	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Jesos Ruitzahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595374	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Progreso	FISM1526011	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlachco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595404	Cuarto Dormitorio	FISM1526012	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595439	Cuarto De Baño Prolongación 3 De Mayo	FISM1526013	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595462	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM 1531-045	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595486	Cuarto Dormitorio Calle Saragosa	FISM1526021	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlacoachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595585	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	FISM 1531-047	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595604	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable San Lucas	FISM1520022	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlacoachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595636	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-048	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595706	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM 1531-049	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595729	Ampliación De Red Drenaje Sanitario	FISM1503041	Tlaxcala	Atlantatepec	Colonia Benito Juárez (Paseo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANTATEPEC, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595762	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISM 1531-050	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595849	Construcción De Cuarto Para Baño	FISM 1531-051	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595915	Construcción De Pavimento De Adoquín	FISM 1531-052	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00150400595968	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM 1531-053	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.











Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA001020032304	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063959	Construcción De Pavimento De Concreto Segunda Etapa	PROREG 15-06-005-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063962	Construcción De Pavimento De Concreto	PROREG 15-06-006	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063965	Construcción De Pavimento De Concreto	PROREG 15-06-007	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063924	Construcción De Banquetas En Calle Alvaro Obregón	FISM1620018	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$250,000							0.00	Metros Cuadrados	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA001610063925	Construcción De Pavimento De Concreto	PROREG 15-06-008	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063972	Construcción De Guarniciones En Calle Alvaro Obregón	FISM1620017	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000							0.00	Metros lineales	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA001610063949	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	PROREG 15-06-009	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063942	Construcción De Pavimento De Concreto	PROREG 15-06-010	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063958	Rehabilitación De Albergue Temporal Segunda Etapa	FISM1620020	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	Sanctorum Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$119,000								0.00	Otros	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA001610063963	Construcción De Pavimento De Concreto Segunda Etapa	PROREG 15-06-011-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063964	Construcción De Pavimento De Concreto Segunda Etapa	PROREG 15-06-012-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063961	Construcción De Pavimento De Concreto Segundo Etapa	PROREG 15-06-013	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063962	Construcción De Pavimento De Concreto Primera Etapa	PROREG 15-06-014-A	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063964	Construcción De Pavimento De Concreto Segundo Etapa	PROREG 15-06-014-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063968	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I. Madero	FISM1620003	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	Francisco Villa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$930,000								0.00	Metros lineales	5,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA001610063969	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Murguía	FISM1620004	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	Francisco Villa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000								0.00	Metros lineales	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA001610063971	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación Francisco I. Madero	FISM1620005	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	Francisco Villa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,000								0.00	Metros lineales	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA001610063974	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Zaragoza	FISM1620006	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,000								0.00	Metros lineales	100	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA001610063976	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Enero	FISM1620007	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$50,000								0.00	Metros lineales	50	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA001610063799	Construcción De Pavimento De Adocreto	FIDEF 15-06-002-B	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		0089 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Deporte	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063721	Construcción De Tejado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Amado Nervo	CTER1541001	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063730	Construcción De Tejado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Xicoténcatl	CTER1541002	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063738	Construcción De Tejado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Felipe Villagas	CTER1541003	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063765	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Xicoténcatl	MPR1541001	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidios		8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610063795	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calles De Providencia	FISM1620008	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	La Providencia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000							0.00	Metros lineales	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA001610063780	Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario	FISM1620009	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$300,000								0.00	Equipamiento	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA001020032304	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA001610043790	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Alvaro Obregón	FISM420010	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Educación	En Ejecución	2016	\$602,319							0.00	Metros Cuadrados	800	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA001610063792	Rehabilitación De Norias	FISM420011	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000							0.00	Vivienda	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA001610063799	Mantenimiento Y Cerrado De Dispensario Medico	FISM420012	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	NCP Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Salud	En Ejecución	2016	\$30,000							0.00	Equipamiento	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA0016100637605	Construcción De Cuartos Adicionales	FISM420013	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$480,000							0.00	Vivienda	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA0016100637610	Construcción De Baño Completo	FISM420014	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$320,000							0.00	Vivienda	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA0016100637616	Colocación De Macromedidor En Descargas Municipales	FISM420015	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000							0.00	Piezas	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA0016100637625	Pago De Salarios A Personal De Seguridad	FFM620001	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMGN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,082,000								0.00	Otros	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA0016100637633	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	FFM620002	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMGN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,206,000								0.00	Otros	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA0016100637639	Pago De Combustible Para Patrullas Municipales	FFM620003	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMGN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$259,274								0.00	Vehículos	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA0016100637643	Rehabilitación De Alumbrado Público	FFM620004	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMGN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$165,000								0.00	Luminaria	8,400	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TLA0016100638402	Seguridad Pública Y Tránsito Municipal.	FFM637001PEND.	Tlaxcala	Sititlaltepéc de Trinidad Santos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMGN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SITITLALTEPEC DE TRINIDAD SANTOS, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100638702	Mejorar la Infraestructura Basica DTA.	FISM46037	Tlaxcala	Sititlaltepéc de Trinidad Santos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SITITLALTEPEC DE TRINIDAD SANTOS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100638736	Construcción De Techumbre	-	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100638757	Construcción De Techumbre	-	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100638777	Construcciones Techumbre Emiliano Zapata	FCR1524001	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100639332	Construcciones De Techumbre Patio Civico Esc Primaria Vicente Guerrero	FCR1524004	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100639339	Construcción De Techumbre Patio Civico	FCR1524005	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100639348	Construcción De Techumbre Casita Usos Múltiples Esc Primaria Francisco I Madero	FCR1524007	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100640233	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	-	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016100640237	Construcción De Malla Ciclonica Perimetral	FISM4612007	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX.	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016200643148	Construcción De Red Para Agua Potable - 3116	3116	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016200643197	Construcción De Aula Didáctica Regional 1613048 - 6933	6425	Tlaxcala	Naumantla	Ranchería de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016200643209	3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aireos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 17906	17906	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016200643267	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física 2a Etapa - 52375	51375	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016200643410	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 44955	44955	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016200643416	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, En Privada Alamo, Sección Tercera - 21065	21065	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho Tercera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONES DE MAZATECOCHO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0016200643780	Rehabilitación De Pavimentación De Calle - 21197	FISM464818-21197	Tlaxcala	La Magdalena Tlalveluco	La Magdalena Tlalveluco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	







**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2016

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016020073504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073254	Rehabilitación Tramo Teclahuacan-Arcatac-Ocotlán, Entre Las Calles Juan Cuamatli de Teclahuacan y Guadalupe Victoria de San José Arcatac-4488		Tlaxcala	Coetla de Juan Cuamatli	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073149	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Centro De Huayotlipán En Calle Juárez Entre Calle Misa Y Calle Morelos; Calle Reforma Entre Calle Juárez Y Av. Tlaxcala Y Calle Morelos Entre Calle Juárez Y Av. Tlaxcala, Col. Centro-4480		Tlaxcala	Huayotlipán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073755	Construcción De Parímetro De Adorno En Calle Abasco Entre Calle Berrizabal Y Calle Juan Escutia-4499		Tlaxcala	Nanacomilla de Mariano Arista	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073434	Construcción De Cancha De Fútbol En Calle 13 De Septiembre Y Camino A Col. Antorchista-4500		Tlaxcala	Nanacomilla de Mariano Arista	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073521	Pavimento De Adoquín En Calle Niños Heroes Entre Calle Aldama Y Calle Vicente Guerrero En El Barrio La Sierra Segunda Sección En Calle Miguel N. Lira Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Cuicuilabán En El Barrio La Sierra, 2da Secc Y En Calle Juana Ortiz De Domínguez Y Calle Francisco Muñoz Entre Calle Miguel Alemán Y Calle Nichobambé En La Colonia José López Portillo-4534		Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073539	Construcción De Cancha Deportiva En Cobat 22 Clave 29-R CB0225 En Av. Monterrey Entre Priv. Monterrey Y Calle Roma-4561		Tlaxcala	San Damián Teaclo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073629	Construcción De Construcciones Y Banquetas En Calle 20 De Noviembre Entre Av. 16 De Septiembre Y Camino A Colonia Torres-4670		Tlaxcala	Cuaxomulco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073667	Ampliación De Avenida 16 De Septiembre, Pavimento Asfáltico, Construcciones, Banquetas Y Alumbrado Público, Entre Calles Carreras Tlaxcala Nueva Y Calle De Las Flores-4567		Tlaxcala	San Juan Huactzinco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073694	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Ignacio Torres Amílíl En C. 18 De Octubre Entre Av. Universidad Y C. Del Kinder.-4466		Tlaxcala	Chapultepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073697	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol En San Gabriel Popocateca-4483		Tlaxcala	Interoctivila de Mariano Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073804	Construcción De Techumbre En Cobat 14 De Matillas Clave 29eb0014-4506		Tlaxcala	Matillas	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073988	Pavimentación Con Adoquín (Drenaje) Agua Potable Y Banquetas) En Calle Huastecas Entre Calle Chapultepec Y Calle Los Tepalcates-4557		Tlaxcala	San Damián Teaclo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073047	Ampliación De Comedor En Escuela Primaria Carlos Y Fuentes Clave: 29ap0054	FISM 16 40 002	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Educación	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020073907	Mobiliario	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA0016020068290	Construcción De Barda Perimetral En Calle Prescolar	FISM160201	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Educación	En Ejecución	2016	820,000								250	0.00	Metros lineales	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TLA00160200680479	Ampliación Red De Agua Potable En Calle Campo Deportivo	FISM-16-059-008	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FERNANDO MORALES FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200680491	Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Saragosa	FISM-16-059-021	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FERNANDO MORALES FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200680501	Ampliación Red De Agua Potable Privada Saragosa	FISM-16-059-022	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FERNANDO MORALES FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200680905	Construcción De Drenaje Pluvial	FISM 16 40 003	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200680942	Construcción De Barda Perimetral Para Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FISM 16 40 004	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Educación	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200680995	Dotación De Servicios Básicos: Electricidad	FISM 10 40 005	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200681596	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM 16 40 006	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía solo a validar		
TLA00160200681635	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 007	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3369,620									200	0.00	Metros lineales	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200681665	Equipamiento De Puzo De Agua Potable	FISM 16 40 008	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascensión Huixtocihuac	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de xaltocan tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200681747	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM 16 40 010	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200681871	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 009	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Huixtocihuac	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200681882	Construcción De Pavimento De Adoquín	FISM 16 40 011	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200681937	Pavimento De Adoquín En Avenida Juárez Entre Avenida Independencia Y 4 Sección	FORALICE 16 40 002	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200681949	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 014	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200681975	Ampliación De Red Para Agua Potable	FISM 16 40 015	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200683118	Ampliación De Red Para Agua Potable - 101600	101600	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA00160200683119	Ampliación Decolelector De Agua Pluvial - 187724	187724	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascensión Huixtocihuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		













Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance
TLA0016020073504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700799	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Francisco Murguía - 104824	104824	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700800	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Francisco J. Muñoz - 104877	104877	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700808	Rehabilitación De Línea De Distribución De Red De Agua Potable Con Tubo De PVC Hidráulico De Tres Pulgadas De Diámetro - 179857	179857	Tlaxcala	Terreñate	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700809	Construcción De Pavimento De Concreto Simple De Dist. De De Espesor Fism Veinticinco - 179998	179998	Tlaxcala	Terreñate	El Rincón (Nancheria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700810	Rehabilitación De Pozo Profundo - 111212	111212	Tlaxcala	Terreñate	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700818	Construcción De Cuarto Baño Fism930019 - 111439	111439	Tlaxcala	Terreñate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700819	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Fism 1631 013 - 88087	88087	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700820	Rehabilitación De Carcamo Fism 1631 012 - 105907	105907	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700834	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Fism 1631 054 - 102437	102437	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700839	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Fism 1631 061 - 107447	107447	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700840	Construcción De Cuarto Dormitorio Fism 1631 037 - 107382	107382	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700841	Construcción De Cuarto Dormitorio Fism 1631 075 - 117591	117591	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700843	Construcción De Cuarto Dormitorio Fism 1631 052 - 102333	102333	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Axcaxotlino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700849	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Privada Benito Juárez Colonia Máximo Rojas Xalostoc - 153745	153745	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Máximo Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700862	Adquisición De Software Y Hardware - 174395	174395	Tlaxcala	Totolac	San Juan Totolac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700864	Ampliación De Energía Eléctrica - 169005	169005	Tlaxcala	Totolac	La Trinidad Chimalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700865	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sugamillitas Entre Carretera Huamantla Norte Y Camino Sin Nombre - 133351	133351	Tlaxcala	Zitlaltépec	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD BANCHE SANTOS TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700866	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Nueva Oriente Entre Calle Cuatro Sur Y Calle Sin Nombre - 113748	113748	Tlaxcala	Zitlaltépec	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZITLALTÉPEC TLAX	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700867	Construcción De Barba En Jardín De Niños Josefina Ramos Del Río - 155012	155012	Tlaxcala	Zitlaltépec	San Juan Bautista Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD BANCHE SANTOS TLAXCALA	Educación	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700874	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ado De 15 Dn Diámetro - 123558	123558	Tlaxcala	Tampantepac	San Juan Quetzacoapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TAMPANTEPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700882	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 143364	143364	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160200700883	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 144833	144833	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160200700884	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 163751	163751	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160200700885	Construcción De Guarniciones - 143331	143331	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160200700888	Construcción De Fosa Séptica Comunitaria - 92034	92034	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Vivienda	En Ejecución	2016										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160200700889	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 177460	177460	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700793	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 189043	189043	Tlaxcala	Xaltocan	Las Mesas (Colonial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700827	3301 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 183836	183836	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700842	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 187950	187950	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700843	Construcción De Drenaje Pluvial - 168732	168732	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700844	Construcción De Drenaje Sanitario - 179805	179805	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200700858	Construcción De Pavimento De Adoquín - 170744	170744	Tlaxcala	Chiautempan	San Rafael Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



























**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIA0016030073506	Aplicación De Red De Electricidad	FIRM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1054 FIEM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TIA00160300733818	Mejoramiento De Parque El Jaguey En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa - 2280	2280	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300733998	Aplicación Y Mejoramiento De Espacios Para La Práctica Del Deporte Del Complejo Deportivo Batilán. Edificio En Calle Aldama Entre Calle Alienda Y Tabasco - 2314	2314	Tlaxcala	Xicohtitlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300733999	Construcción De Techaro En Plaza De Usos Múltiples En Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez Clase 16/19/1949 Ubicado En Calle 16 De Septiembre Entre Avenida Democracia Y Calle Francisco I. Madero - 2315	2315	Tlaxcala	Xicohtitlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300733921	Construcción De Calzada San Gabriel, En El Municipio De Tlaxcala, Tlaxcala 1082 - 1082	1082	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		U131 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300733969	Rehabilitación De Pavimento De ASFALTO EN CALLE MIGUEL M. LIRA ENTRE CALLE BENTO JUÁREZ Y CALLE LISA Y Ortega - 2303	2303	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300733989	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle 3 de Mayo Entre Calle 2 de Septiembre y Calle 1 de Septiembre, Municipio De Tlaxiahuacan, Tlax. - 2308	2308	Tlaxcala	Itzamal de Tlaxiahuacan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734008	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Xicohtimani, Entre Calle Rep. De Guatemala Y Unidad Deportiva - 2321	2321	Tlaxcala	Bento Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734009	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle José Agustín Arista, Entre Calle El Perrocarri Norte Y Calle Fátima Prieto. - 2264	2264	Tlaxcala	Chilcuámpam	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734020	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Abasco Entre Calle Batallas Y Calle Juan Escobedo - 2282	2282	Tlaxcala	Nancamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734092	Pavimentación Con Adoquín Y Banquetas De La Calle Independencia, Ubicada En La Calle Independencia Entre Xicohtimani Y Calle Tehuacán. - 2313	2313	Tlaxcala	Papotiá de Xicohtimani	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734102	Parque Ecológico "Jaguey Blanco", En El Municipio De Lázaro Cárdenas, Tlaxcala - 3079	1079	Tlaxcala	Sancetum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734155	Construcción De Pavimento De Concreto En La Privada De 20 De Noviembre, Entre 20 De Noviembre Sur Y Calle 5 De Mayo - 2294	2294	Tlaxcala	Tepeyacoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734194	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Niños Héroes Entre Calle Morelos Y Matamoros - 2323	2323	Tlaxcala	Bullano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734195	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Bento Juárez Entre Calle Isaías Montiel Y Av. Ruiz Cortines - 2261	2261	Tlaxcala	Coahuacmilco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734267	Construcción De Banquetas En Calle 4 Sur Entre Calle 7 Oriente Y Calle 9 Oriente De La Localidad De Tlaxiahuacan. - 2309	2309	Tlaxcala	Itzamal de Tlaxiahuacan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734268	Construcción De Pavimento Adoquín En Av. 3 De Mayo Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. Del Trabajo San José Tetla - 2317	2317	Tlaxcala	Yauhquehacan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734333	Alcantarillado Sanitario En Calle Mixrafiones Y Prologacion Caleana Entre Boulevard Desierto Barradas Xochititlán - 2299	2299	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734376	Construcción De Cuatriciones Y Banquetas De Concreto Simple En Calle Cuatriciones Entre Calle Francisco I. Madero Y Camino Real. - 2338	2338	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734378	Banda Perimetral De La Unidad Deportiva - 2258	2258	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734379	Construcción De Techaro En Cancha De Basquetbol En San Gabriel Papotiá - 2269	2269	Tlaxcala	Itzamal de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734380	Pavimentación Trazo Itzamal-Axtla-Ocotlán, Entre Las Calles Juan Cuamatli de Tlaxiahuacan Y Guadalupe Victoria De San José Axtla - 2273	2273	Tlaxcala	Coxtla de Juan Cuamatli	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734457	Construcción De Adquisición De Calle Aldama Entre Calle Alienda Y Fátima Tabasco - 2316	2316	Tlaxcala	Xicohtitlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734536	Rehabilitación De Pavimento Con Mezcla ASFALTICA EN CALLE Reforma Entre Avenida Juárez Y Cuatrecorras, Avenida Revolución Entre Reforma Y Matamoros - 2283	2283	Tlaxcala	Nancamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TIA00160300734543	Construcción De Techaro En Preescolar Narciso Mendoza, Nativitas. - 2288	2288	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218		0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:







Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culatrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0016030073504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160300736435	Construcción De Casa De La Cultura Calle Hidalgo, Entre Calles 20 De Noviembre Y Miguel Alemán, Segunda Etapa. - 2332	2332	Tlaxcala	San Francisco Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736436	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Camino Real Entre Calle Morelos Y Calle 20 De Noviembre - 2339	2339	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736437	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle La Libertad Sur - 2270	2270	Tlaxcala	Itacaulxtila de Mariano Maracuca	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736525	Proyectos De Desarrollo Municipal En España, Tlaxcala - 1072	1072	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736585	Construcción Del Deportivo Mariano Matamoros Ubicado En La Calle Mariano Matamoros Entre Calle Toponiles Y Calle Francisco Romero Localidad De San Esteban Tlaxiaco - 2306	2306	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736634	Rehabilitación De Auditorio De Comunidad De Santiago Anexas Calle Benito Juárez, Entre Calle Mira Flores Y Calle Emiliano Zapata - 2284	2284	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736635	Rehabilitación De La Carretera España-Rancho De Torres/Entronque Carretera Federal Los Reyes Zapotitlán En El Municipio De España, En El Estado De Tlaxcala - 1073	1073	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736636	Rehabilitación De La Carretera Apizaco-Ramal A Morelos - 2948	2948	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736653	Construcción De Techumbre En Cancha Multisport - 2249	2249	Tlaxcala	Apetitlán de Antonio Carbajal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300736654	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Melchor Ocampo En C. Guillermo Prieto Eje. Xicotencatl, Col. Centro. - 2255	2255	Tlaxcala	Cajalpaltan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00	8218	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00160300740621	Dotación De Servicios Básicos: Electricidad	FISM 16 40 005	Tlaxcala	Xaltocan	Topico de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,704								0.00	Metros lineales	458	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía folio a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740629	Ampliación De Red Eléctrica	FISM 16 40 012	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Multiclototepac	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Urbanización	En Ejecución	2016	\$105,096								0.00	Metros lineales	15	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía folio a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740641	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 017	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Anicuitotepac	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$494,267								0.00	Metros lineales	460	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía folio a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740641	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 021	Tlaxcala	Xaltocan	San José Teampa	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$456,901								0.00	Metros lineales	114	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía folio a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740670	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 022	Tlaxcala	Xaltocan	Las Mesas (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$220,719								0.00	Metros lineales	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía folio a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740710	Ampliación De Colector Pluvial	FISM 16 40 023	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Multiclototepac	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$87,766								0.00	Metros lineales	18	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía folio a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740922	Ampliación Red De Drenaje Sanitario	FISM1609923	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILECHUA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$48,315								0.00	Metros lineales	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740977	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Comunidad De Plan De Ayala	FFM 1631-008	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$228,948								0.00	Luminaria	617	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740988	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM1609924	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILECHUA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,185								0.00	Metros lineales	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300740991	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público Boulevard Ignacio Zaragoza	FFM 1631-010	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$550,763								0.00	Luminaria	17,255	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro
TLA0016030073504	Ampliación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300740997	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público En José María Morelos Y Pavón	PFM 1631-011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	Urbanización	En Ejecución	2016	2192,749									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741008	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público En Teotlalpan Zona Norte	PFM 1631-012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300741025	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario	FISM16059001	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2176,751									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741049	Rehabilitación Red De Agua Potable	FISM16059002	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	272,096									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741072	Ampliación Red De Drenaje Sanitario	FISM16059003	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	257,962									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741091	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	FISM 16 40 024	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2160,162									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741096	Rehabilitación Red Drenaje Sanitario	FISM16059013	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2148,138									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741145	Ampliación Red Agua Potable	FISM16059012	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	245,856									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741179	Rehabilitación Pozo De Agua Potable No.2	FISM16059014	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Santa Cruz Quilehtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2119,988									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741250	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	FISM 16 40 025	Tlaxcala	Xaltocan	Las Mesas (Colonias)	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Xaltocan Tlax	Urbanización	En Ejecución	2016	2215,440									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía físico a validar.
TLA00160300741664	Adquisición De Calentadores Solares	FISM 16 12 017	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	21,220,257									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741700	Adquisición De Calentadores Solares	FISM 16 12 018	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	21,220,257									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741707	Adquisición De Calentadores Solares	FISM 16 12 024	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITATLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	21,220,257									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741712	Adquisición De Calentadores Solares	FISM 16 12 025	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	21,225,321									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741927	Pavimento Con Adoquín, Banquetas Y Quinientones	FORTALMCE1652001	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal	Convenios		0056 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300741950	Adquisición De Calentadores Solares	FISM 16 12 038	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	2976,205									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741953	Pavimento De Adoquero Y Obras Complementarias	PROBDE1652001	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Subsidios	0020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	21,998,000									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía físico a validar.
TLA00160300741960	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM 16 12 027	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2400,037									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741970	Construcción De Pavimento De Adoquín	FISM 16 12 005	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	2652,467									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00160300741978	Rehabilitación De Caminos Rurales	FISM 16 12 008	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	2345,661									Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
TLA00160300743504	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300741983	Construcción De Cisternas	FISM 16 12 021	Tlaxcala	Españita	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$324,503						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300742047	Seguridad Pública	FFM652001	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Seguridad	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300742051	Energía Eléctrica	FFM652002	Tlaxcala	San José Teacalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO	Urbanización	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300743002	Construcción De Dispensario Médico	FISM 16 12 022	Tlaxcala	Españita	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Salud	En Ejecución	2016	\$314,810						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743011	Construcción De Dispensario Médico	FISM 16 12 009	Tlaxcala	Españita	Miguel Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Salud	En Ejecución	2016	\$313,726						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743016	Rehabilitación De Alumbrado Público	FISM 16 12 033	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución								0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300743020	Rehabilitación De Alumbrado Público	FISM 16 12 033	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000						0.00	Luminaria	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743024	Construcción De Cisternas	FISM 16 12 035	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$320,503						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743033	Construcción De Techo De Concreto	FISM 16 12 36	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$271,259						0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743037	Equipamiento De Comedor Escolar	FISM 16 12 016	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2016	\$106,741						0.00	Equipamiento	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743045	Construcción De Techo De Concreto	FISM 16 12 004	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$271,259						0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743051	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM 16 12 006	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$94,866						0.00	Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743060	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM 16 12 010	Tlaxcala	Españita	Miguel Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$65,283						0.00	Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743067	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISM 16 12 011	Tlaxcala	Españita	Miguel Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,699						0.00	Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743075	Construcción De Red Para Agua Potable	FISM 16 12 014	Tlaxcala	Españita	San Juan Mitépec	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$59,307						0.00	Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743081	Equipamiento De Comedor Escolar	FISM 16 12 015	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2016	\$71,813						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743086	Equipamiento De Dispensario Médico	FISM 16 12 030	Tlaxcala	Españita	Miguel Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Salud	En Ejecución	2016	\$98,980						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743090	Equipamiento De Dispensario Médico	FISM 16 12 031	Tlaxcala	Españita	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Salud	En Ejecución	2016	\$98,980						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743097	Proyectos De Desarrollo Municipal En Españita Tlaxcala	FOR 16 12 001	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Coaxtlicilla	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$989,000						0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA00160300743105	Construcción De Unidad Deportiva Española	FORFALDICE 16 12 001	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal		Convenios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA	Deporte	En Ejecución	2016	\$989,000						0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

































Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Nublado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
TLA0015020012504	Ampliación De Red De Electricidad	FIM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.









































































Total: 7105

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ámbito, Tipo de Recurso, Programa Fondo ConVENIO, Programa Fondo ConVENIO - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reasignado (reintegrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum., Observaciones.











































































Total: 7105

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reaudado (Reaudo), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro), Avance Fisico (Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum), Observaciones. It lists various infrastructure and social development projects across different municipalities in Tlaxcala.

















Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 7105

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institucion Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reasignado (Reasignado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Realizatio, Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anual/area Acum, Observaciones. It contains 7105 rows of project data.









































Total: 7105

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convento, Programa Fondo Convento - Especifico, Ramo, Institucion Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Avance Financiero (Recaudado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro), Avance Fisico (Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anual, Avance Acum), Observaciones. Rows include projects like 'Aplicación De Red De Electricidad' and 'Construcción De Cuarto Para Dormitorio'.



















Total: 7105

Table with 31 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ámbito, Información General del Proyecto (Tipo de Recurso, Programa Fondo ConVENIO), Programa Fondo ConVENIO - Específico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Avance Financiero (Recaudado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro), Avance Físico (Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum), Observaciones. Contains 100 rows of project data.























Total: 7105

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convento, Programa Fondo Convento - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reasignado (Recalificado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Realizaga, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum., Observaciones.

Total: 7105

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ámbito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Específico, Rango, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Rescatado (Rescatado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum., Observaciones.





















**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2016

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIA0010200032504	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución							0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TIA16160200728044	Construcción De Piso Y Techo Firme 39 - 127485	127485	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TIA16160200728045	Construcción De Piso Y Techo Firme 39 - 127482	127482	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TIA16160200728046	Construcción De Piso Y Techo Firme 39 - 127478	127478	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TIA16160200728047	Construcción De Piso Y Techo Firme 39 - 127475	127475	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	\$12,045	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TIA16160200728048	Construcción De Piso Y Techo Firme 39 - 127469	127469	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	\$12,830	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TIA16160200728049	Construcción De Piso Y Techo Firme 39 - 127470	127470	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,046	\$8,046	\$8,046	\$8,046	\$8,046	\$8,046	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TIA16160300730141	Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Comunidad De Cortizan	PP/PRONAPRED/166/16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,737,661	\$1,598,400	\$1,737,661	0	0	0	0.00	00	Otros	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300731371	Alías De Peligros Y/O Riesgos Del Municipio De Huamantla	MR-1613005	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Subsidios	0214 Programa de Prevención de Riesgos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	0	0	0	0.00	00	Piizas	66,561	0.00	0.00	Financiera: ADQUISICION EN PROCESO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732070	Modernización Integral Del Registro Civil 2016	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8012 Registro e Identificación de Población		4-Gobernación	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,322,966	\$1,322,966	\$1,322,966	\$1,322,966	0	0	0	0.00	00	Otros	1,272,847	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS EN EL TERCER PRESUPUESTO DEL AÑO POR LO QUE AUN NO SE PRESENTA AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES SIGUIENDO UN CRITERIO DE EFECTIVIDAD Y ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732136	Alcantarillado Pluvial Para El Hospital De San Pablo Del Monte	PD-SECO00VI-136-16	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,648,407	\$3,686,519	\$3,686,519	\$3,686,519	\$1,865,187	\$1,865,187	\$1,865,187	50.59	00	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732138	Ampliación Del Puente Atenco	PD-SECO00VI-072-16	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,318,470	\$7,318,470	\$7,318,470	\$7,318,470	\$774,434	\$774,434	\$774,434	10.58	00	Kilómetro	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía información para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732139	Rehabilitación De Laterales Del Tramo Carretero De Acceso A La Ciudad De Apizaco	PD-SECO00VI-117-16	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,943,310	\$2,943,310	\$2,943,310	\$2,943,310	\$2,290,876	\$2,290,876	\$2,290,876	77.31	00	Kilómetro	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732142	Rehabilitación De La Carretera Ramal A Actix	PD-SECO00VI-127-16	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,035,190	\$5,035,190	\$5,035,190	\$5,035,190	\$1,510,557	\$1,510,557	\$1,510,557	30.00	00	Kilómetro	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía la información para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732154	Cableado Subterráneo En El Acceso Principal Y Primer Cordon Del Centro De Población De San Pablo Del Monte	PD-SECO00VI-037-16	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,518,416	\$19,518,416	\$19,518,416	\$19,518,416	\$5,394,418	\$5,394,418	\$5,394,418	27.64	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732158	Subestación Eléctrica Y Obras Complementarias En La Urb De San Matías Tepetomatlan	PD-SECO00VI-106-16	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$909,666	\$909,666	\$909,666	\$909,666	\$841,772	\$841,772	\$841,772	92.54	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732669	Construcción De La Red Arca En 34.5kv Para Alimentar El Hospital General De San Pablo Del Monte	PD-SECO00VI-114-16	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de obras públicas desarrollo urbano y vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,879,433	\$6,879,433	\$6,879,433	\$6,879,433	\$2,063,830	\$2,063,830	\$2,063,830	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732708	Construcción De Empedrado Al Acceso Principal De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Apizaco B	PD-SECO00VI-113-16	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,151,914	\$1,151,914	\$1,151,914	\$1,151,914	\$784,334	\$784,334	\$784,334	68.09	00	Metros cúbicos	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía información para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300732810	Mejoramiento De La Localidad De Lira Y Ortega	PD-SECO00VI-118-A-16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,263,256	\$1,263,256	\$1,263,256	\$1,263,256	\$1,263,256	\$1,263,256	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía información para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TIA16160300732879	Construcción De Unidad Canina	PD-SECO00VI-130-16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,778,667	\$5,778,667	\$5,778,667	\$5,778,667	\$1,836,343	\$1,836,343	\$1,836,343	31.78	00	Otros	0	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300733031	Mejoramiento De La Infraestructura De Apizaco Tercera Etapa	PP-PRODEMAGICO-075	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,354,894	\$11,354,894	\$11,354,894	\$11,354,894	\$245,990	\$245,990	\$245,990	2.17	00	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300733132	Construcción Del Hospital San Pablo Del Monte De 30 Casas Por Habitación	PPFSPB-106-B-15	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda	Salud	En Ejecución	2016	\$2,148,239	\$2,148,239	\$2,148,239	\$2,148,239	\$2,148,239	\$2,148,239	\$2,148,239	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300733815	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Progreso	PORTALICE-60-16-002	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotlan	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	100.00	00	0	8218	0.00	100.00	Financiera: PORTALICE-60-16-002 / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300734380	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Guerrero	PORTALICE-60-16-001	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotlan	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	\$281,865	100.00	00	0	8218	0.00	100.00	Financiera: PORTALICE-60-16-001 / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300734799	Pavimentación Con Adoquin De Calle Venustiano Carranza - 2247	2247	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$989,013	\$989,013	\$989,013	\$989,013	\$989,013	\$989,013	\$989,013	100.00	00	0	8218	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRAS TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRAS TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%. SE ENCUENTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300737487	Construcción Colector San Mateo Ayecac	CC161191069RAGUA 2016	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	San Mateo Ayecac	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$380,550	\$380,550	\$380,550	\$380,550	\$380,550	\$380,550	\$380,550	100.00	00	Metros lineales	1,366	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300738102	Edificio D 2 Aulas 2.5 De Estructura C/U Estructura P-10 Adoquin Y Obra Exterior	PGO-004-2016	Tlaxcala	Amamania de Miguel Hidalgo	Amamania	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$865,604	\$865,604	\$865,604	\$865,604	\$598,623	\$598,623	\$598,623	69.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 69% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300738111	Mantenimiento Correctivo A Subestacion	PGO-052-2016	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$65,192	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA UN AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300738128	Edificio F Aula 68mts Sanitarios 12da Estructura Regional Adoquin Y Obra Exterior	PGO-044-2016	Tlaxcala	El Carmen Tepequixtlan	Villa de El Carmen Tepequixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$287,025	\$287,025	\$287,025	\$287,025	\$166,608	\$166,608	\$166,608	58.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 58% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300738134	Edificio H Aula 68mts Sanitarios 12da Estructura Regional Adoquin Y Obra Exterior	PGO-038-2016	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xilapactahaya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$346,195	\$346,195	\$346,195	\$346,195	\$228,842	\$228,842	\$228,842	66.10	00	Metros Cuadrados	0	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 66% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TIA16160300738166	Edificio C Sustitución De Losa Anexas Estructura A -70c Alisada Y Obra Exterior	PGO-019-2016	Tlaxcala	Itzacano																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TIA0010200023504	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TIA16160300738293	Edificio E Aula 68mts Sanitarios 1da Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-027-2016	Tlaxcala	Yauhquechban	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,299,664	\$2,299,664	\$2,299,664	\$2,299,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA NINGUN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738377	Mantenimiento E Instalación De Transformador	PGO-037-2016	Tlaxcala	San Lorenzo Ancoamiltla	San Lorenzo Ancoamiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$307,697	\$307,697	\$307,697	\$307,697	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA NINGUN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738384	Edificio E Aula 68mts Sanitarios 1da Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-063-2016	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$150,136	\$150,136	\$150,136	98.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 98% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738390	Edificio E Aula 68mts Sanitarios 1da Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-085-2016	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atlixpa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$265,220	\$265,220	\$265,220	\$265,220	\$250,342	\$250,342	\$250,342	94.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 94%		
TIA16160300738409	Edificio E Aula 68 Mts Sanitarios 1da Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-044-2016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San-Ricardo Guadalupe Matlatzaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$359,586	\$359,586	\$359,586	\$359,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA NINGUN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738413	Construcción De La Plaza Civica Asta Elctrica Y Obra Exterior En El Departamento De Servicios Regionales De La Oax	PGO-083-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Tutulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$440,165	\$440,165	\$440,165	\$440,165	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA NINGUN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738415	Edificio E Aula 2da Estructura U-10 Adosada Y Obra Exterior	PGO-035-2016	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$428,048	\$428,048	\$428,048	\$428,048	\$384,744	\$384,744	\$384,744	89.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 90% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738418	Construcción De Barde	PGO-046-2016	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$26,698	\$26,698	\$26,698	\$26,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA NINGUN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738419	Mantenimiento Correctivo A Transformador	PGO-053-2016	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atzacotalineo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$443,875	\$443,875	\$443,875	\$443,875	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA NINGUN AVANCE		
TIA16160300738421	Construcción De La Plaza Civica Asta Elctrica Y Obra Exterior En El Departamento De Servicios Regionales De La Oax	PGO-073-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$537,385	\$537,385	\$537,385	\$537,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO NO MUESTRA NINGUN AVANCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738423	Edificio C Pbi Desayunador 3da Escalera 1da Aula 2da Sanitarios 2da Estructura U-10 Adosada Y Obra Exterior	PGO-054-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Antitlapaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,413,554	\$1,413,554	\$1,413,554	\$1,413,554	\$1,336,698	\$1,336,698	\$1,336,698	94.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 95% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738424	Edificio E Dirección 3da Mts Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-050-2016	Tlaxcala	Yauhquechban	San Dionisio Yauhquechban	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$153,467	\$153,467	\$153,467	\$153,467	\$103,358	\$103,358	\$103,358	67.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 67% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300738593	Construcción De Pavimento Asfáltico	FOR1605002	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,309	\$2,222,309	\$1,555,616	\$2,222,309	\$2,189,642	\$1,267,941	\$1,267,941	57.06	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE PAGO / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA. OBRA EN PROCESO DE PAGO / Registro: FAVOR DE VALIDAR		
TIA16160300738672	Construcción De Pavimento Asfáltico	FOR1605001	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huiloac	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,228,191	\$2,187,710	\$1,559,734	\$2,187,710	\$2,187,710	\$2,187,710	\$2,187,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE VALIDAR		
TIA16160300738287	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,023,960	\$16,023,960	\$14,421,564	\$4,344,550	\$4,344,550	\$4,344,550	\$4,344,550	27.11	\$0	Otros	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739291	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$229,000	\$229,000	\$206,100	\$106,827	\$106,827	\$106,827	\$106,827	46.65	\$0	Otros	0	0.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739293	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,276,500	\$15,276,500	\$13,748,850	\$3,456,381	\$3,456,381	\$3,456,381	\$3,456,381	22.63	\$0	Otros	0	0.00	29.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739296	Desarrollo De Las Cuentas Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,252,000	\$9,252,000	\$8,326,900	\$1,380,411	\$1,380,411	\$1,380,411	\$1,380,411	14.92	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739297	Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,120,636	\$10,120,636	\$9,108,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739299	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Servicios de llamadas de emergencia 046 y de denuncia anónima 099	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,651,846	\$7,651,846	\$6,886,661	\$386,873	\$386,873	\$386,873	\$386,873	5.06	\$0	Otros	0	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739300	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,459,000	\$372,012	\$372,012	\$372,012	\$372,012	9.54	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739304	Especialización De Las Instancias Responsables De La Seguridad De Personas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$480,618	\$480,618	\$480,618	\$480,618	94.24	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739307	Seguimiento Y Evaluación De Los Distintos Programas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Evaluación de los distintos programas o acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739359	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M3	SEDRU-929032995-M3-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,183,875	\$1,183,875	\$355,163	\$355,163	\$355,163	\$355,163	\$355,163	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Solo se pago anticipo por lo que la obra no muestra avance. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739354	Construcción Nueva De La Unidad Deportiva De La Comunidad De Guadalupe Cuauhtémoc	FOR161020101	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Azeas	Guadalupe Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$982,455	\$982,455	\$982,455	\$982,455	\$982,455	\$982,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	665	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739650	Construcción Nueva De La Unidad Deportiva Integral Tercera Etapa	FOR161020103	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Azeas	Muñoz	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,966,193	\$2,251,901	\$2,251,901	\$2,251,901	\$2,251,901	\$2,251,901	75.92	\$0	Metros Cuadrados	1,423	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739873	Rehabilitación Del Museo Nacional Del Tlaxeco, Segunda Etapa	PF/FF/139/16	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,843,966	\$7,843,966	\$7,843,966	\$7,843,966	\$3,183,832	\$3,183,832	\$3,183,832	40.59	\$0	Otros	0	0.00	7.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739912	Centro De Las Artes (Obra Exterior)	PF/FF/141/16	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,111,639	\$7,879,787	\$7,879,787	\$7,879,787	\$2,363,936	\$2,363,936	\$2,363,936	30.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739952	Casa De La Cultura De Huamantla, Rehabilitación	PF/FF/187/16	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,336,655	\$8,336,655	\$8,336,655	\$8,336,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300739965	Casa De La Cultura, Rehabilitación	PF/FF/188/16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,678,740	\$4,400,072	\$4,400,072	\$4,400,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TIA16160300740524	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MM-1613006	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000														

Total: 7105

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TIA0010200323504	Aplicación De Red De Electricidad	FISM 1531-019	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TIA16160300741313	Aplicación y O Mejoramiento De Vivienda M8	SESATU-929032995-M8-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$643,837	\$643,837	\$383,906	\$383,906	\$383,906	\$383,906	\$383,906	\$383,906	59.43	00	Vivienda	0	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: Inicio de obra / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741343	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M7	SESATU-929032995-M7-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$797,528	\$797,528	\$239,258	\$239,258	\$239,258	\$239,258	\$239,258	\$239,258	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741366	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M8	SESATU-929032995-M8-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$797,672	\$797,672	\$239,301	\$239,301	\$239,301	\$239,301	\$239,301	\$239,301	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741392	Construcción De Banofo De San Pablo Del Monte	PP-IPMJP-068-16	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,788,224	\$1,781,570	\$1,781,570	\$1,781,570	\$670,305	\$670,305	\$670,305	\$670,305	37.62	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: retraso en el avance por falta de pago al tiempo - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741399	Construcción De Banofo De Huamantla	PP-IPMJP-064-16	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,115,124	\$1,999,916	\$1,999,916	\$1,999,916	\$202,583	\$202,583	\$202,583	\$202,583	10.13	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Retraso en la obra por pago fuera de tiempo - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741409	Mejoramiento De Infraestructura Del Banofo De Tlaxcala	PP-IPMJP-074-16	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,242,000	\$1,242,972	\$1,242,972	\$1,242,972	\$402,518	\$402,518	\$402,518	\$402,518	32.38	00	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: retraso en la obra por pago a destiempo - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741411	Mejoramiento De Infraestructura Del Banofo De Apizaco	PP-IPMJP-092-16	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,073,000	\$1,068,549	\$1,068,549	\$1,068,549	\$233,941	\$233,941	\$233,941	\$233,941	21.89	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Retraso en la obra por incumplimiento de pago - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741419	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M9	SESATU-929032995-M9-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$753,123	\$753,123	\$225,937	\$225,937	\$225,937	\$225,937	\$225,937	\$225,937	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741421	Construcción Y Adornación De Las Áreas De Detención En La Comisión Estatal De Seguridad Y Dirección De Vivienda De Tlaxcala	PP-IPMJP-076-16	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$902,599	\$874,496	\$874,496	\$874,496	\$402,036	\$402,036	\$402,036	\$402,036	45.97	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra concluida, solo falta el pago restante - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741428	Construcción De Áreas De Prisión Preventiva En Los Centros De Reinserción Social De Tlaxcala Y Apizaco	PP-IPMJP-089-16	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$937,829	\$924,698	\$924,698	\$924,698	\$547,158	\$547,158	\$547,158	\$547,158	59.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra concluida, solo falta el pago restante - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741435	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M10	SESATU-929032995-M10-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,573,900	\$4,573,900	\$1,372,170	\$1,372,170	\$1,372,170	\$1,372,170	\$1,372,170	\$1,372,170	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741439	Construcción De Una Sala De Audiencias De Oralidad Para Segunda Instancia	PP-IPMJP-070-16	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,832,697	\$2,530,724	\$2,530,724	\$2,530,724	\$1,052,895	\$1,052,895	\$1,052,895	\$1,052,895	41.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: retraso en la obra por falta de pago a tiempo - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741449	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M11	SESATU-929032995-M11-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,000,453	\$2,000,453	\$600,136	\$600,136	\$600,136	\$600,136	\$600,136	\$600,136	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741457	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M12	SESATU-929032995-M12-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,041,049	\$4,041,049	\$1,212,321	\$1,212,321	\$1,212,321	\$1,212,321	\$1,212,321	\$1,212,321	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741475	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M13	SESATU-929032995-M13-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,726,055	\$2,726,055	\$817,817	\$817,817	\$817,817	\$817,817	\$817,817	\$817,817	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741490	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M14	SESATU-929032995-M14-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,754,364	\$7,754,364	\$2,326,309	\$2,326,309	\$2,326,309	\$2,326,309	\$2,326,309	\$2,326,309	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741530	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M15	SESATU-929032995-M15-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,228,750	\$3,228,750	\$968,625	\$968,625	\$968,625	\$968,625	\$968,625	\$968,625	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741532	Remodelación Y Aplicación De Las Oficinas De Atención A Víctimas Y Ofendidos Del Estado De Tlaxcala	PP-IPMJP-063-16	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		0089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas SECOOVI		Seguridad	En Ejecución	2016	\$118,470	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$95,612	\$95,612	\$95,612	\$95,612	81.03	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra concluida, falta el pago restante - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741544	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M16	SESATU-929032995-M16-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,849,960	\$4,849,960	\$1,454,988	\$1,454,988	\$1,454,988	\$1,454,988	\$1,454,988	\$1,454,988	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741567	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M17	SESATU-929032995-M17-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,665,027	\$2,665,027	\$799,508	\$799,508	\$799,508	\$799,508	\$799,508	\$799,508	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741586	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M18	SESATU-929032995-M18-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$948,231	\$948,231	\$284,469	\$284,469	\$284,469	\$284,469	\$284,469	\$284,469	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300741606	Aplicación Y O Mejoramiento De Vivienda M19	SESATU-929032995-M19-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,071,584	\$2,071,584	\$621,475	\$621,475	\$621,475	\$621,475	\$621,475	\$621,475	30.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Solo de día anticipo por lo que no muestra avance de obra. / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300742055	Iluminación De Monumentos Histórico	FORSTMI634001	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turismo Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAX.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,183,500	\$1,183,500	\$1,183,500	\$1,183,500	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	59.99	00	Otros	39,939	0.00	53.99	Financiera: / Fisica: / Registro: CORRESPONDE A UN LOTE ILUMINACION DE MONUMENTOS HISTORICO / Registro: ENVIO EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300742064	Rehabilitación De Mercado De Artesanías	FORSTMI634002	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turismo Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,508,707	\$4,508,707	\$4,508,707	\$4,508,707	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	3,939	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300742201	Pago De Transporte A Migrantes Para Retorno A Sus Comunidades 52 Beneficiarios Programados	1	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$77,706	\$77,706	\$77,706	\$77,706	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	52	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO NO FUE MINISTRADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 / Fisica: EL RECURSO NO FUE MINISTRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300742614	Construcción De 205 Desayunadores Prefabricados De 9.73 X 6.93 M	1	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0126 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas ITIFE		Educación	En Ejecución	2016	\$149,788,651	\$149,788,651	\$149,788,651	\$149,788,651	\$76,278,695	\$76,278,695	\$76,278,695	\$76,278,695	50.92	00	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO MUESTRA UN AVANCE DEL 51% FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300743069	Acciones De Autoempleo, Apoyo Individuales 60 Beneficiarios 60 Apoyo, Compra De Insumos Materiales Y Equipamiento Para Negocio	2	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE MINISTRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE / Fisica: EL RECURSO FUE MINISTRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300743216	Transferencia De Recursos Al Municipio De Nanacamilpa	88	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turismo Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	MUNICIPIO DE NANACAMILPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,985,091	\$5,985,091	\$5,985,091	\$5,985,091	\$5,985,091	\$5,985,091	\$5,985,091	\$5,985,091	100.00	00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TIA16160300743273	Construcción De Pozo Para Agua Potable, Construcción De Línea De Conducción Y Tanque Elevado De 40 M3	PROGUA-001-16	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Intero	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales MUNICIPIO DE TLAXCALA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,364,042	\$1,364,042	\$1,3												