

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010062957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 7to. - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200657208	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51372	51372	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200657209	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 51115	51115	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200659465	Ampliación De Vivienda Cuatro - 2658	2658	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200659723	Rehabilitación De Guarniciones Y Barricadas - 30047	30047	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200659724	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 51187	51187	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200662030	Mejoramiento Del Centro De Salud - 25106	25106	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200692762	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOPCIÓN EN AVENIDA CONSOLIDACIÓN ENTRE CALLE 7 HORTA Y CALLE 6 HORTA-4529	2166811	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200697322	CONSTRUCCION DE TECHUMBE EN CENTRO DE MANEJO DEL AGUA EN "MATELITA BILIMAS", CALLE SAN BARTOLOME DE O.S.-4445	2278177	Tlaxcala	Capixtlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200697336	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPCIÓN DE CALLE FELIPE SANTIAGO KICHIMMAMT ENTRE CALLE TLANCATELLO Y CALLE GENERAL SALDARRIAGA-4474	2241355	Tlaxcala	Chiltepanem	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200697343	CONSTRUCCION DE TECHUMBE DE BARRICADEA EN AVENIDA GUERRA EN CALLE SAN JUAN EN EL C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE CHAUHEMO Y C. 3 DE Mayo.-4460	2278115	Tlaxcala	Capixtlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200697378	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN.-4312	2175931	Tlaxcala	Silililtepec de Trinidad	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200697427	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOPCIÓN HORIZONTAL, CALLE ROSA DE B. DE ESPERANZA, TRINIDAD ENTRE CALLE DE ARENAS DE 3 Cms. DE ESPERANZA-4509	2268941	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200697911	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "LA CAÑERA" EN CALLE LAS MONJAS ENTRE CALLE A LAS CAÑERAS Y CALLE LAS PAVAS Y CALLE CHAUHEMO ENTRE CALLE MONJAS Y FINAL DE LA CALLE.-4492	2279841	Tlaxcala	Hueytliapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200697923	PAVIMENTO DE ADOPCIÓN EN AVENIDA GUERRA ENTRE INDEPENDENCIA Y CALLE SANJOSE-4538	2178445	Tlaxcala	Yaltocan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200697916	CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS PARA EL MANEJO DEL AGUA EN LA UNIDAD DEGRATIVA DE ESPAÑA EN CALLE SARGENTOS ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CHAUHEMO.-4480	2275042	Tlaxcala	Espanita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200697913	CONSTRUCCION DE TECHUMBE EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN C. SALTIREVA ENJ. AV. UNIÓN, BARRIO NUBECITAS.-4464	2278487	Tlaxcala	Capixtlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200697939	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO DE HUAYTLIPAN EN CALLE JUANES ENTRE CALLE NIÑA Y CALLE HERRERA, CALLE SANTIAGO ENTRE CALLE JUANES Y CALLE NIÑA Y CALLE HERRERA ENTRE CALLE SARGENTOS Y AV. TLANCATELLO, CEN. CENTRO-4481	2275993	Tlaxcala	Hueytliapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200697934	CONSTRUCCION DE TECHUMBE EN AREA DE ESPERANZA ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE ENTRE AV. UNIÓN Y CALLE DEL ALDEAN.-4466	2278425	Tlaxcala	Capixtlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200697924	CONSTRUCCION DE TECHUMBE EN CABOT LE DE BARRICADAS CALLE TRINIDAD Y CALLE 406	2279245	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros Proyectos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200698440	Piso Falso - 127228	127228	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698448	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 17820	17820	Tlaxcala	Hueytliapan	Hueytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAYTLIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698449	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 176195	176195	Tlaxcala	Hueytliapan	Hueytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUAYTLIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698450	CONSTRUCCION DE CABA DE VALVULAS - 176683	176683	Tlaxcala	Hueytliapan	Hueytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698451	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES - 178069	178069	Tlaxcala	Hueytliapan	Hueytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUAYTLIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698452	CONSTRUCCION DE TECHUMBE EN AREA DE ESPERANZA EN CALLE 18 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE ENTRE AV. UNIÓN Y CALLE DEL ALDEAN.-4466	179439	Tlaxcala	Hueytliapan	Ignacio Saragata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUAYTLIPAN	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698453	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINICHO COCINA Y BANO - 180218	180218	Tlaxcala	Hueytliapan	San Simón Xipetlacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUAYTLIPAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698454	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 177599	177599	Tlaxcala	Hueytliapan	NEP SAN ANTONIO Tlachistlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAYTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698459	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE FLUVIAL BEJILLAS - 197940	197940	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698460	Mejoramiento De Sanitarios Pesecolcar - 164748	164748	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698461	Electrificación No Convencional - 103364	103364	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698492	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD - 103334	103334	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698493	CONSTRUCCION DE ADOPCIÓN PAO PASADIZO - 10361	9361	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160200698494	Adornamiento De Espacios Públicos - 181846	181846	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 12101	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070603	Construcción De Guarniciones - 182752	182752	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070604	Construcción De Guarniciones - 173959	173959	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070605	Construcción De Guarniciones - 168421	168421	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070606	Electrificación No Convencional - 182841	182841	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070607	Construcción De Guarniciones Y Anquetas - 109998	109998	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070608	Construcción De Pavimento De Adopim - 173869	173869	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070602	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe - 168532	168532	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070603	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Kennedy - 103611	103611	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAOXALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070605	Rehabilitación De Medicos Sanitarios En Jardín De Niños - 105232	105232	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAOXALA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070619	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Spacia Alienda - 106828	106828	Tlaxcala	Sancetum de Carazm Cardenas	MCP Alvaro Obregón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070622	Construcción De Lona De Concreto Armado De 30 Mts Cuadrados - 126880	126880	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070625	Construcción De Tanque Metalico Elevado De 100 Ml Y 15 M De Altura - 86999	86999	Tlaxcala	Itzacuilxtil de Mariano Quiñones	Santa Rosa de Lima Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION EPSTAL DEL AGUA DE TLAOXALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070627	Reparación De Asfalto En Paveda Casapeto Entre Calle Nueva Aurora Calle 16 De Septiembre - 120871	120871	Tlaxcala	Tepeyanco	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAOXALA	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070643	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cuernavaca Y Calle Cinco De Mayo - 133929	133929	Tlaxcala	Itzilaltepec	Itzilaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITZILALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070644	Reparación De Drenaje Colectivo En Calle Cinco Oriente Entre Calle Cuernavaca Y Calle Siete Sur - 142765	142765	Tlaxcala	Itzilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Itzilaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITZILALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070645	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 10 Dn Diámetro - 123400	123400	Tlaxcala	Tompanatepec	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL MUNICIPIO DE TOMPANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070645	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Adn De 12 Dn Diámetro - 123352	123352	Tlaxcala	Tompanatepec	San Juan Cuicatlancoapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL MUNICIPIO DE TOMPANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071129	Ampliación De Red Para Agua Potable - 170795	170795	Tlaxcala	Chilteupan	San Pedro Mochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILTEUPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071300	Ampliación De Red Profunda De Agua Potable - 137048	137048	Tlaxcala	Xihonhualt	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE PAPALOTLA DE XIHOHCALTLA TLAOXALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071300	Techos Firmes 200 Paquetes - 127162	127162	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071306	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 178100	178100	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYOTIPAN	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071367	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 179410	179410	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYOTIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071368	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 176424	176424	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Andrés Cuauhtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYOTIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071370	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 171990	171990	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Lorenzo Teuchitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071408	Rehabilitación De Pavimentación De Adopim - 136144	136144	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO LOCAL	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071409	Electrificación No Convencional - 182745	182745	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071410	Sanitario De Red Para Drenaje Sanitario - 136090	136090	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO LOCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071411	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 141914	141914	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071412	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 93878	93878	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071413	Construcción De Red De Electricidad - 103359	103359	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071414	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Sejillas - 137980	137980	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071415	Reparación De Agua Fría Con Suministro De Materiales - 164766	164766	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPFO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071423	Alumbrado Publico En Hidalgo - 172340	172340	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAOXALA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071424	Adopim Calle Palma - 172465	172465	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAOXALA	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071427	Cuero Para Baño Citlali - 173225	173225	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAOXALA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 700 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Teziatlaco	La Magdalena Teziatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071449	Energía No Convencional A Base De Luminarias Con Paneles Solares - 19780	19780	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071521	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 17489	17489	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071539	Construcción De Comedor Comunitario En Hsp Alvarez Obregón - 107834	107834	Tlaxcala	Sanctorum de Cardenas	Hsp Alvarez Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LASARDO CARDENAS	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071673	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Calvario - 144203	144203	Tlaxcala	Tepeyancó	Tepeyancó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071677	Construcción De Pavimento De Asfalto En Calle Benito Juárez - 125969	125969	Tlaxcala	Tepeyancó	San Cosme Atlamalc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071754	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Provedencia - 107011	107011	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cardenas	La Provedencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LASARDO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020071803	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tres Puercos Entre Calle Cincos Del Y Calle Cuatro Sur - 140841	142841	Tlaxcala	Italtaltepec de Trinidad Santos	Italtaltepec de Trinidad Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL AYUNTAMIENTO DE ITALTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716504	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 170224	170224	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716505	Construcción De Pavimento De Asfalto - 17025	170251	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716587	Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Baño - 180402	180402	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716616	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 182903	182903	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716617	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 164894	164894	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716618	Rehabilitación De Alumbrado Público - 172343	172343	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716619	Mantenimiento De Tanque Septico - 141985	141985	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716620	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 101569	101569	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716621	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 101354	101354	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716622	Construcción De Red Para Agua Potable - 112920	112920	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716623	Rehabilitación De Muro Fierro - 144793	144793	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716624	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 113814	113814	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716625	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 113754	113754	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716630	Guarniciones Calle Hidalgo - 172291	172291	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716733	Ampliación De Red De Electricidad - 18473	18473	Tlaxcala	Atlixayanca	San Antonio Tecopilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716840	Llave De Concreto Armado De 32 Mts Cuadrados - 126829	126829	Tlaxcala	Cuapactla	Cuapactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL AYUNTAMIENTO DE CUAPACTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716900	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Hidalgo Domitlán - 161584	161584	Tlaxcala	Tepeyancó	Tepeyancó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716901	Rehabilitación De Paso De Riego Drenaje De Material Eléctrico Para Vertimiento - 121287	121287	Tlaxcala	Tepeyancó	San Cosme Atlamalc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716906	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Agua Potable - 133649	133649	Tlaxcala	Tepeyancó	Santiago Tlacotalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716989	Construcción De Red De Agua Potable En Prolongación Zaragoza - 107846	107846	Tlaxcala	Sanctorum de Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LASARDO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200716993	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero - 108806	108806	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LASARDO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200717061	Construcción De Banquetas En Calle Alameda Entre Calle Benavente Y Calle Sin Nombre - 135036	135036	Tlaxcala	Italtaltepec de Trinidad Santos	San Juan Bautista Sanches Mir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL AYUNTAMIENTO DE ITALTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200717062	Construcción De Alumbrado Público En Calle Independencia Entre Calle Guerrero Y Calle Sin Nombre - 161920	161920	Tlaxcala	Italtaltepec de Trinidad Santos	San Juan Bautista Sanches Mir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL AYUNTAMIENTO DE ITALTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722083	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 187957	187957	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CUAXOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722191	Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Baño - 179969	179969	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722192	Ampliación De Red Para Agua Potable - 176026	176026	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722193	Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Baño - 180274	180274	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Lorenzo Techolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722237	Rehabilitación De Pavimento De Asfalto - 178713	178714	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Finisra: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010062957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 700 - 22103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722238	Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda O Terrazo - 112989	112989	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722239	Rehabilitación De Alumbado Publico - 141409	141409	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722240	Construcción De Red Para Agua Potable - 93868	93868	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722241	Construcción De Red De Electricidad - 103286	103286	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722242	Construcción De Red De Electricidad - 103186	103186	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722243	Construcción De Comunicaciones Y Buzos - 101816	101816	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722244	Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Septica (Cobertura Domiciliaria) - 113683	113683	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722245	Construcción De Saneamiento Para Navidad Segura - 173824	173824	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722246	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 141963	141963	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722248	Ampliación De Camino - 93811	93811	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722249	Ampliación De Camino - 100027	100027	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722253	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero - 103393	103393	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722254	Banquetas Palma - 172482	172482	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722232	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 57509	57509	Tlaxcala	Atlixayana	Reopampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722348	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 175749	175749	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722374	Construcción De Red De Drenaje Pluvial - 146222	146222	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722420	Mejoramiento De Dispensario Médico De San Álvaro Obregón - 107859	107859	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cuernavaca	Sanctorum de Lázaro Cuernavaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CUERNAVACA	Salud	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722444	Construcción De Lona De Concreto Armado De 32 Mts Cuadrado - 127148	127148	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CUAPIXTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722486	Mantenimiento De Tanque Elevado - 175109	175109	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuaua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722489	Construcción De Pavimento De Concreto - 185824	185824	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200722484	Construcción De Alumbado Publico Federal En La Unidad Habitacional Díaz Y Cacho Fontana Y Calle Clíco Fontana - 40301	161821	Tlaxcala	Santiago	Hidaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE HIDALTEPEC DE TRINIDAD BANCOS TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727510	Construcción De Red De Agua Potable - 140720	140720	Tlaxcala	Papalotla de Méndez	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE PAPALOTLA DE MENDÉZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727558	Techo Fermo - 83751	83751	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727560	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 177776	177776	Tlaxcala	Hueytliapan	Hueytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYTLIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727561	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 179311	179311	Tlaxcala	Hueytliapan	Hueytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727562	Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Baño - 179075	179075	Tlaxcala	Hueytliapan	Hueytliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIAPAN	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727563	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 176489	176489	Tlaxcala	Hueytliapan	San Andrés Cuernavaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYTLIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727564	Construcción De Comunicaciones Y Banquetas - 179215	179215	Tlaxcala	Hueytliapan	San Manuel Tlaplan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727566	Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Baño - 180187	180187	Tlaxcala	Hueytliapan	San Simón Xipetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE HUEYTLIAPAN	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727603	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 104540	104540	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727606	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 144720	144720	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727607	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Primera Etapa - 135997	135997	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727608	Mantenimiento De Muro Firme - 157838	157838	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727609	Construcción De Terzaplanes - 174597	174597	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Monte	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200727610	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 101616	101616	Tlaxcala	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	San Pablo del Valle Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TLA01601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017611	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 5182	5182	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017612	Construcción De Red De Electricidad - 11973	11973	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017613	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Solo Suministro De Materiales - 10126	10126	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017614	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Espuma Stage - 14664	14664	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017615	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Solo Suministro De Materiales - 15789	15789	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017616	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Solo Sumin De Obra - 7445	7445	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017618	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Del Trabajo - 10361	10361	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017626	Construcción De Pavimento De Adoquin - 17611	17611	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACANO	Transporte y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017669	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Stage - 11843	11843	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017670	Pavimento De Adoquin En Calle Rio Bravo Entre Calle Del Pantan y Calle Rio Bravo - 1144	1144	Tlaxcala	Tepeyanco	San Oton Atzacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA	Transporte y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017672	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Línea De Conducción Y Tanque Elevado - 11924	11924	Tlaxcala	Tepeyanco	Colonia Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017690	Construcción De Cuarto Para Baño - 10729	10729	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017691	Colocación De Macromódulos En Parcelas Municipales - 10719	10719	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017692	6293 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 10669	10669	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017693	Adquisición De Equipo De Computo Y Perifericos - 10654	10654	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Sanctórum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017693	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable - 12351	12351	Tlaxcala	Tepeyanco	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020017803	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Adm De 10 De Diámetro - 12340	12340	Tlaxcala	Tepeyanco	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030013811	Mejoramiento De Parque El Dajay En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa - 2280	2280	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030013989	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 4 El Centro Rio San Calle 3 Norte Y Calle 3 De Mayo. Localidad De Sitaltepec. Municipio De Sitaltepec De Ciudad Sanchez Santos, Tlax. - 2301	217628	Tlaxcala	Sitaltepec de Ciudad Sanchez municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174009	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Jose Agustín Arriaga, Entre Calle El Pericorari y Calle Calle Primera Plena. - 2264	224123	Tlaxcala	Chiltepec municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174092	Mejoramiento De Calle Baquetas De La Calle Independencia Entre Xibohuacanal Y Calle Tolucahuac - 2113	219741	Tlaxcala	Papalotla de Xibohuacanal municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174102	Parque Recreativo "Miguel Alemán", En El Municipio De Cuernavaca De Lázaro Cárdenas, Tlaxcala - 1079	2768143	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174155	Construcción De Pavimento De Concreto En 3 Ba Privada De 20 De Noviembre, Entre 20 De Noviembre Sur Y Calle 3 De Mayo - 2284	227369	Tlaxcala	Tepeyanco municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174194	Pavimentación De Camino Rural Hidráulico De Calle Ninos Heroes Entre Calle Morón Y Matamoros - 2323	227466	Tlaxcala	Millano municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174267	Construcción De Baquetas En Calle 4 Sur Entre Calle 7 Oriente Y Calle 7 Occidente De La Localidad De Sitaltepec. - 2309	217591	Tlaxcala	Sitaltepec de Ciudad Sanchez municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174268	Construcción De Pavimento Adoquin En Av. 3 De Mayo Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. Del Trabajo San José Vetal - 2317	2231508	Tlaxcala	Vauhueshacan municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174378	Banda Perimetral De La Unidad Deportiva - 2291	2241037	Tlaxcala	El Carmen Tepequihuac municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174379	Construcción De Techado En Cancha De Baquetas En San Gabriel Apoguetla - 2289	2197884	Tlaxcala	Isaacbalta de Mariano Melgarejo municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174660	Construcción De Fuente Vehicular, En El Municipio De Capulalpan, Tlaxcala - 1079	2837074	Tlaxcala	Capulalpan municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174765	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa - 2278	2279	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174785	Pavimentación De Camino Rural Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre Calle Emilio Durán Y Gustavo Díaz Ordaz - 2324	2274511	Tlaxcala	Millano municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174893	Construcción De Pavimento De Concreto En Privada Cuauhtémoc Entre 20 De Noviembre Sur Y Calle Ninos Heroes - 2391	2274093	Tlaxcala	Tepeyanco municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174894	Rehabilitación De Autódromo De Competición Calle Francisco Flores, Entre Francisco Flores Y Calle Rio Bravo - 2297	2273300	Tlaxcala	Tepeyanco municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300174924	Rehabilitación Con Adoquin En Calle 2 De Abril - 2317	2263992	Tlaxcala	San Agustín Tepeyanco municipal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA01601002957	Ampliación de Red De Energía Eléctrica Vta. - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030074993	Proyecto De Desarrollo Municipal En Huamantla Tlaxcala (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Zaragoza) - 1075	2162173	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA016030073512	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Morelos Entre Calle Elio Betancur Y Avda De Camino A Cruz Verde - 2322	2274770	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735115	Pavimentación De La Calle Jose Maria Morelos, Entre Las Calles Fco Suarez Y Juan Cuamatzi - 2272	2208634	Tlaxcala	Coahuila de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735148	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Program Entre C. Francisco Garza Y Carretera Mexico-Veracruz - 2252	2278921	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735300	Rehabilitación De Casa De Cultura En Francisco Villa - 2278	2278	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735472	Pavimentación Con Adosamiento De Privada Prolongación Revolución Entre Calle Prolongación Revolución Y Cerceda - 2319	2319	Tlaxcala	Sacatepec	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735473	Construcción De Puente Vehicular - 2320	2320	Tlaxcala	Sacatepec	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735482	Construcción De Pavimento De Adosado En La Calle San Miguel Ubicada Entre Calle Pantaleón Y Privada San Miguel - 2275	2276119	Tlaxcala	Tehuacan	Guadalupe Victoria Rural	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735526	Construcción De Techumbre De Esc. Secundaria "Francisco de Asís" En Calle Francisco de Asís, Entre Calles Melchor y Av. Morelos, Col. Francisco de Asís - 2275	2278301	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735531	Pavimentación Con Adosado De Calle San Fernando, Ubicada En Calle San Fernando Entre Calle Emilio Villalobos Y Calle Xicotencatl - 2312	2197603	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735639	Construcción De Techumbre De Esc. Secundaria "Francisco de Asís" En Calle San Pedro Entre Av. La Paz Y Prol. Prolongación Revolución Entre Calles San Pedro - 2256	2278549	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735650	Rehabilitación De Nuevo Pantone Municipal - 2276	2276	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300735701	Construcción De Cancha De Fútbol Y En Av. Hidalgo Entre C. Compañero Av. Cañal Gavira Morelos - 2253	2278839	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736000	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Libertad Y Av. Universidad - 2290	2274341	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736040	Construcción De Espacio Público Deportivo El Paso Viejo - 2277	2277	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736113	Pavimento Con Adosado En Calle Xicotencatl Entre Calle Sanonomepa (Reforma) Y Calle Guadalupe En La Sociedad De San Juan Quetzalcóatl, Tepicmepac - 2310	2191917	Tlaxcala	Tepicmepac	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736132	Proyecto De Desarrollo Municipal En Huamantla Tlaxcala (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Malcomeras) - 1074	2162437	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736197	Construcción De Pavimento De Adosado En Avenida Universidad Entre Av. Universidad Guerrero Y Av. 1 De Mayo - 2251	2274379	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736198	Adosado En 3a Privada De 3 de Mayo Entre La Calle 3 de Mayo Y Cerceda - 2292	2274155	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736199	Construcción De Muro De Contención En Calle Francisco I. Madero Entre Av. Tlaxcala Y Carretera Federal Toluca-Tehuacan - 2275	2273779	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736200	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Santo Juarez, Entre Calle Hidalgo Y Program. - 2294	2273356	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736243	Aplicación De Asfalto De 3o Gr. Sepúlveda, Pavimento Asfáltico, Pavimentación, Asfalto Y Adosado Público, Entre Calles Carretera Tlaxcala Puebla Y Calle De Las Flores - 2313	2395546	Tlaxcala	San Juan Huasteco	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736244	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica N° 11 Clave 21640911 - 2316	2483066	Tlaxcala	Santa Ana Huasteco	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736245	Construcción De Techumbre En Casa 03 En C. 16 De Octubre Entre Blvd Emilio Sanchez Flores Y C. Benito Aguirre, Col. Informaviv - 2317	2278343	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736253	Construcción De Gradas En Campo De Fútbol De La Unidad Deportiva De Comandante Francisco Villa - 2281	2281	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736296	Construcción De Adosado En Calle Arzobispo Entre Calle Morelos Entre Calle 5 de Mayo Sur - 2251	2251	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736318	Pavimentación Con Adosamiento De La Privada Arzobispo Entre Calle Arzobispo Y Cerceda - 2311	2278817	Tlaxcala	Sacatepec	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736330	Proyecto De Desarrollo Municipal En La Magdalena Tlaxiaco Tlaxcala - 1076	2884400	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736414	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle 15 Poniente Entre Calle 5 Hora Y Calle 13 Norte De La Localidad De Tlaxiaco - 2318	2176092	Tlaxcala	Ilhuicatlilipetl de Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736437	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle La Libertad Sur - 2270	2197822	Tlaxcala	Itzamalita de Metzacora	Cobertura municipal	Subsidio		U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736438	Rehabilitación De La Carretera Papalotla-Huamantla De Huamantla a Carretera Federal San Reyes Temepac, En El Municipio De Ecatlan, En El Estado De Tlaxcala - 1073	2103856	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300736454	Construcción De Techumbre En Esc. Secundaria "Francisco de Asís" En Calle Melchor Ocampo En C. Guadalupe Pineda, Edo. Xicotencatl, Col. Centro - 2253	2278733	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160300739385	Adquisición De Software Y Hardware - 262820	262820	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALBUENA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA016010029377	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000983	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 15716	15716	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000584	Ampliación De Pavimento De Adquisición Técnica Eje - 14031	144631	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPIO	Transporte y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000985	Construcción De Red Para Agua Potable - 113452	113452	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000586	Equipoamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 38736	38736	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000587	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 20390	20390	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Arcotzila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000588	15501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Semicarros Y Frotivos - 19719	19719	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	Santa Cruz Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000589	13302 Proyectos Para Prestación De Servicio - 19781	19781	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	Santa Cruz Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000590	Agua Potable En Barrio Del Alto - 14866	14866	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	Santa Cruz Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000591	Cuarto Para Baño Venustiano Carranza - 17048	17048	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	Jesús Huautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000592	Cuarto Para Baño Campos Deportivos - 172210	172210	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	Jesús Huautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000594	Cuarto Para Baño Vicente Guerrero - 171482	171482	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	Jesús Huautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000595	Construcción Cuarto Domicilio En Priv. Montesum - 135660	135660	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	Jesús Huautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000598	Red De Agua Potable San Lucas - 203618	203618	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	San Lucas Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000599	Cuarto Domicilio En Privada Priv. Cuauviallan - 16992	16992	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	San Lucas Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000600	Rehabilitación De Pozo De San Miguel - 20359	20359	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000601	Cuarto Para Baño Cinco De Mayo - 171243	171243	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxiaco	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Tlaxiaco	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000603	Construcción De Muro De Contención - 357883	357883	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE TENANCINGO	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000604	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Parva Priv. Cuicula De La Calabera Municipal - 203791	203791	Tlaxcala	San Lucas Tlaxiaco	San Lucas Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN LUCAS Tlaxiaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000605	15501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Semicarros Y Frotivos - 209810	209810	Tlaxcala	San Lucas Tlaxiaco	San Lucas Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN LUCAS Tlaxiaco	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000606	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Calles Del Municipio - 20574	20574	Tlaxcala	San Lucas Tlaxiaco	San Lucas Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN LUCAS Tlaxiaco	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030000607	Suministro De Bomba Para Pozo De Agua Potable - 342482	342482	Tlaxcala	Santa Apolonia Tlaxiaco	Santa Apolonia Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	COMISION FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006071	Ampliación De Red De Agua Potable - 21583	21583	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Santa Cruz Quilichua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Quilichua	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006082	Construcción De Pavimento De Adquisición - 28860	28860	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Xiloxtlaco	MUNICIPIO	Transporte y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006083	Construcción De Bodega Industrial En Ferrocarril Salsita Surco - 288463	288463	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Xiloxtlaco	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006084	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alvaro Obregón - 251404	251404	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006085	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Sorocón - 25125	25125	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006086	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Coates - 251205	251205	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006087	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 23214	23214	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Xiloxtlaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006088	Ampliación De Red Eléctrica En Calle San José - 251899	251899	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006089	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 25207	25207	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Xiloxtlaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006090	Ampliación De Red De Agua Potable - 251989	251989	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Xiloxtlaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006091	Ampliación De Red Eléctrica En Avenida Pericócuti - 251108	251108	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006092	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Turbula - 251168	251168	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006093	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 22259	22259	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Xiloxtlaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300006094	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22254	22254	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxtlaco	Santa Isabel Xiloxtlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Xiloxtlaco	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080695	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 208130	208130	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080696	Rehabilitación De La Infraestructura Eléctrica - 208017	208017	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080911	Rehabilitación De Pavimento De Concreto - 242372	242372	Tlaxcala	Atlixayanna	Atlixayanna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXAYANNA TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080922	Construcción De Drenaje Pluvial - 222929	222929	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080923	33901 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 217170	217170	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080924	Comité Ciudadana Para Conocer Programa De Gobierno - 217094	217094	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080925	Construcción De Pavimento De Adosado - 215362	215362	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080926	Construcción De Pavimento De Adosado - 215358	215358	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080928	Rehabilitación De Agua Potable - 214729	214729	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080929	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 215401	215401	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080930	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 215194	215194	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016030080931	Construcción De Cuartos Dominio - 215417	215417	Tlaxcala	Calpulalpan	Santa Isabel Mixtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801292	Construcción De Cuartos Beneficiario Dama Bajo Beneficiario Mariposa - 32254	32254	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801293	Construcción De Cuarto Beneficiario Rufino Crescenzo Lopez - 322025	322025	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801294	Construcción De Baño Beneficiario Yisela Mora Bravo - 322173	322173	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801298	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Santo Marcos Ampliación Ignacio Alameda - 322192	322192	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801299	Construcción De Loma De Concreto Armado De 32 Mts Cuadrados - 127183	127183	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Manuel Avila Gomez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801300	Construcción De Loma De Concreto Armado De 32 Mts Cuadrados - 127184	127184	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801303	Construcción De Loma De Concreto Armado De 32 Mts Cuadrados - 127183	127183	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801304	Construcción De Fosa Septica Beneficiario Olga Vega Ocales - 127391	127391	Tlaxcala	Cuapiaxtla	San Francisco Cuacuotli	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801305	Construcción De Fosa Septica Beneficiario Rene Aguayo Romero - 137007	137007	Tlaxcala	Cuapiaxtla	San Francisco Cuacuotli	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801306	Construcción De Fosa Septica Beneficiario Rodrigo Romero Valencia - 136978	136978	Tlaxcala	Cuapiaxtla	San Francisco Cuacuotli	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801347	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguramiento De Las Obras - 362094	362094	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801348	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguramiento De Las Obras - 362020	362020	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801349	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguramiento De Las Obras - 362080	362080	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801350	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguramiento De Las Obras - 361232	361232	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801351	Mobiliario Y Equipo De Oficina Para Las Areas Del Municipio - 361954	361954	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801352	1300 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Autocamiones Y Flotantes - 361431	361431	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801353	Adquisición De Equipo De Computo - 361772	361772	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801354	Curso De Capacitación Para El Personal De Obras Publicas - 362171	362171	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801355	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguramiento De Las Obras - 362092	362092	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801368	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 7624	7624	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Carlota Cuacuotli	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801378	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 75679	75679	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	San Antonio Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801379	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Y Media Pulgada De Diámetro - 75586	75586	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	San Antonio Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160300801392	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 7689	7689	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	San Antonio Teocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE INTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ciclo Seguro						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TLA017010082937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 2201	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084936	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Obispa de Septiembre De Santa Cruz Tetela - 1297	12387	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084937	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Tere De Mayo En La Comunidad De Santa Cruz Tetela - 1292	12912	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084938	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Doña de Guadalupe De La Comunidad De Santa Cruz Tetela - 1026	10286	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084939	Pavimento De Adoquin - 11063	11063	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHIAUTEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084940	Construcción De Distribuciones - 10997	10997	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084941	Construcción De Cuarto Baños Para Baño En La Comunidad De San Pedro Tlaxiaco - 2709	27091	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084942	Construcción De Siete Cuartos Domiciliares En La Comunidad De San Pedro Tlaxiaco - 2702	27082	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084943	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Esteban De Nicolás Bravo - 2278	22718	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084945	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Capitán De La Comunidad San Pedro Tlaxiaco - 2192	21922	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084946	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez De La Comunidad San Pedro Tlaxiaco - 2276	22769	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084953	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Camino De Guadalupe - 988	9888	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE APETATLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084954	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Camino Real - 929	9298	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE APETATLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084958	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Segunda De La Calle Manantles - 3129	31629	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084959	Ampliación De Agua Potable En Privada Morelos - 3195	31959	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084970	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Maximiliano Rojas Con Francisco - 3178	31578	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084971	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Primitiano Herrera - 3141	31411	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084972	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Privada Galicia - 3834	38341	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084973	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De Tepeyacoma Miguel Guridi Y Alcocer - 14374	14374	Tlaxcala	Sacatecolongo	Sacatecolongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLONGO	Educación	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084974	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De El Jardín De Niños Antonio González Abascal - 1434	14334	Tlaxcala	Sacatecolongo	Sacatecolongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLONGO	Educación	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084975	Pavimentación Con Concreto Escarpado En Avenida Alvarez Del Campo - 1422	14292	Tlaxcala	Sacatecolongo	Sacatecolongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084976	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Emilio Sánchez Rueda - 1442	14421	Tlaxcala	Sacatecolongo	Domingo Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SACATECOLONGO	Educación	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084978	Ampliación De Red De Drenaje En Camino Real - 2177	21777	Tlaxcala	Hueytlalpan	Santa María Jacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084979	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Mexico - 2869	28699	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084982	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Unión - 2878	28788	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084983	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 2975	29759	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084984	Acumulatorio De Chalmepa Olasita Opé Hidalgo Y Acumulatorio - 2858	28588	Tlaxcala	Acumulatorio de Miguel Hidalgo	Acumulatorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMULATORIO POR CONTRATO	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084985	Rehabilitación De La Red Municipal De Drenaje De Acumulatorio - 28210	28210	Tlaxcala	Acumulatorio de Miguel Hidalgo	Acumulatorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMULATORIO POR CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084986	Red De Agua Potable Calle Putzoc - 2801	28011	Tlaxcala	Acumulatorio de Miguel Hidalgo	Concepción Chimech	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMULATORIO POR CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084987	Biodigestores En Chalmepa - 2874	28741	Tlaxcala	Acumulatorio de Miguel Hidalgo	Olasita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMULATORIO POR CONTRATO	Vivienda	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084988	Rehabilitación De Claveros De Olasita - 2818	28181	Tlaxcala	Miguel Hidalgo	Olasita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACUMULATORIO POR CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084990	Ampliación De Red De Electrificación - 30423	30423	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084994	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario - 30749	30749	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Amalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084998	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario - 2471	24717	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomás la Conocida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084999	Ampliación De Red De Electrificación - 30423	30423	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Xochitlanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017010084999	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 30442	30442	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Xochitlanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010082937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 7to - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0017010084629	Construcción De Red De Agua Potable En Segunda Tránsito Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Calle Sin Nombre - 31229	31229	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846280	Construcción De Red De Agua Potable En Privada Veinte De Noviembre - 31222	31222	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846281	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Veinte De Noviembre Sobre Calle Veinte De Noviembre - 31139	31139	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846282	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ahuacón Entre Calle Francisco Villa Y Calle Sin Nombre 30893	30893	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846283	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Zaragoza Y Calle Sin Nombre - 31174	31174	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846284	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 31141	31141	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846285	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 26029	26029	Tlaxcala	Itzamal	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846286	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 25992	25992	Tlaxcala	Sachas	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846287	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 26036	26036	Tlaxcala	De Trinidad Santos	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846288	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 26053	26053	Tlaxcala	Sachas	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846289	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 22006	22006	Tlaxcala	De Trinidad Santos	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846290	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 22184	22184	Tlaxcala	Itzamal	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846291	Construcción De Drenaje Sanitario - 22195	22195	Tlaxcala	De Trinidad Santos	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846292	Ampliación De Red De Agua Potable - 22193	22193	Tlaxcala	Itzamal	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846293	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 22191	22191	Tlaxcala	De Trinidad Santos	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846294	Construcción De Adquirín - 22169	22169	Tlaxcala	Itzamal	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846295	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 22164	22164	Tlaxcala	De Trinidad Santos	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846296	Ampliación De Red De Agua Potable - 22064	22064	Tlaxcala	Itzamal	Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100846297	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 9137	9137	Tlaxcala	Tempanquetz	San Andrés Ahualuloxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850303	Pago De Salarios A Policías	FFN-31-17-001	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución	2017		55,004,981				0.00		Otros	49,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TRATA DEL PAGO DE 10 PAGOS QUINCENALES Y UNA HORRERA ESPECIAL DE OTRAS MUESTRAS AL SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TETLA. - Se presenta el pago al personal de seguridad pública, por el total de 18 nomas nomales y 16 nomas especiales, correspondiente al primer pago de Prima Vacacional del ejercicio 2017. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00170100850304	Combustibles Para Patrullas	FFN-31-17002	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017		51,080,000				0.00		Vivienda	49,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Combustible del trimestre acumulado para equipo de transporte de seguridad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085031	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	FFN-31-17-003	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017		5171,968				0.00		Piensa	49,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El monto acumulado al tercer trimestre del equipo de seguridad
TLA00170100850323	Adquisición De Uniforme Para Policías	FFN-31-17-004	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017		2293,208				0.00		Piensa	49,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El acumulado al tercer trimestre del pago por concepto de prima de seguro para equipo de transporte de seguridad pública - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00170100850335	Seguros Para Patrullas	FFN-31-17-007	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017		5100,000				0.00		Otros	49,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El acumulado al tercer trimestre del pago por concepto de prima de seguro para equipo de transporte de seguridad pública
TLA00170100850349	Pago De Alumnos Publico Municipal	FFN-31-17-006	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017		54,800,000				0.00		Luminaria	49,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El monto acumulado al tercer trimestre del pago por concepto de prima de seguro para equipo de transporte de seguridad pública

Total: 7439

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Repetitivo	Programa Fondo Convento - Repetitivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA0016010082937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0017010085037	Rehabilitación De Alumbrado Público	FFM-31-17-008	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$443,775							0.00		Luminaria	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El total acumulado al tercer trimestre de acciones realizadas en rehabilitación de alumbrado público es el total acumulado de rehabilitación de alumbrado público - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085030	Pago De Energía Eléctrica De Pozos De Agua Potable	FFM-31-17-009	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,316,000							0.00		Otros	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Pago de energía del pozo de agua potable - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085038	Adquisición De Patrullas Nuevas	FFM-31-17-012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,200,000							0.00		Vehículos	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Adquisición de patrullas acumulada al tercer trimestre - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085036	Adquisición De Computador De Nueva	FFM-31-17-013	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,032,400							0.00		Vehículos	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Por aplicar en el ejercicio - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085037	Mantenimiento De Patrullas	FFM-31-17-014	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$200,000							0.00		Vehículos	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Acumulado al tercer trimestre de mantenimiento de patrullas de seguridad pública - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085038	Mantenimiento De Equipo Y Repuestos Pesado	FFM-31-17-015	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000							0.00		Vehículos	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Acumulado al tercer trimestre de mantenimiento de equipo y maquinaria pesada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085040	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Consumo De Agua	FFM-31-17-010	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$343,244							0.00		Otros	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Derechos de extracción de agua potable - Derechos de extracción de agua potable - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085037	Pago De Seguro De Vida A Policías	FFM-31-17-005	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$70,000							0.00		Otros	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Pendiente por aplicar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085041	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Descarga De Aguas Residuales	FFM-31-17-011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,000							0.00		Otros	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Acumulado al tercer trimestre de derechos por descarga de agua residual - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085181	Mantenimiento De Equipos De Radio Comunicación	FFM-31-17-016	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución	2017	\$200,000							0.00		Vehículos y equipo	48,760	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Pendiente por aplicar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA0017010085129	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Morelos Entre Calle Cañada Morelos Y Camino Municipal	fortalece174102	Tlaxcala	Papalotla de Xihómeacatl	Papalotla Urbano	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Papalotla de Xihómeacatl	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0017010085128	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Conita Entre Calle Pico Suarez Y Calle Tzuc	fortalece174103	Tlaxcala	Papalotla de Xihómeacatl	San Marcos Conita Urbano	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Papalotla de Xihómeacatl	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0017010085101	Construcción De Pavimento Con Adosado En Calle San Romero Entre Calle Cañera Y Limite	fortalece174104	Tlaxcala	Papalotla de Xihómeacatl	Papalotla Urbano	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Papalotla de Xihómeacatl	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100851782	Construcción De Guarniciones	FIM8639040	Tlaxcala	Xalostoc	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100851789	Construcción De Banquetas En Paveda Bellinos Tapete	FIM8639041	Tlaxcala	Xalostoc	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1002 FASSA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100851793	Construcción De Fosa Séptica Comunitaria En La Colonia Jose Lopez Portillo	FIM8639057	Tlaxcala	Xalostoc	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1002 FASSA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100852349	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Pública Municipal	FFM417001	Tlaxcala	Hueytlilpan	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueytlilpan, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100852501	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	001	Tlaxcala	Hueytlilpan	Santa María Ixcotel	Rural	Aportaciones Federales		1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLILPAN TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100852536	Adquisición De Combustible Para Patrullas	FFM417002	Tlaxcala	Hueytlilpan	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueytlilpan	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100852537	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	FFM417003	Tlaxcala	Hueytlilpan	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100852538	Rehabilitación De Alumbrado Público	FFM417004	Tlaxcala	Hueytlilpan	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Varías	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170100852539	Adquisición De Equipo Y Uniforme Para Policías	FFM417005	Tlaxcala	Hueytlilpan	Coahuila municipal		Aportaciones Federales		1003 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueytlilpan, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento										Recurrido (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
TLA017020082937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica 700 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082938	Mantenimiento y Separación de Patullas	FMN417006	Tlaxcala	Hueyotlipán	Coahuila municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipán, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082939	Pago de Energía Eléctrica Para Agua Potable	FMN417007	Tlaxcala	Hueyotlipán	Coahuila municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082940	Mantenimiento y Separación de Unidad Recollectora de Basura	FMN417008	Tlaxcala	Hueyotlipán	Coahuila municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipán, Tlaxcala	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082941	Pago de Derechos y Aprovechamientos Por Consumo de Agua a Coahuila	FMN417009	Tlaxcala	Hueyotlipán	Coahuila municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082942	Drenaje Sanitario Calle San Pedro Las Mesas - 36732	36732	Tlaxcala	Xaltocan	Las Mesas (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082943	Banquetas Calle Reforma Santa Bárbara - 36209	36209	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Acapulcootzape	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082944	Banquetas Calle Xicobencatl Santa Bárbara - 36209	36209	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Acapulcootzape	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082945	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Tlaxiuhco - 65069	FMN104803	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082946	Rehabilitación de Drenaje Sanitario Tlaxiuhco - 6484	FMN104803	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082947	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Calle Verónica de Septiembre - 6879	FMN104802	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082948	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Segundo Privado de Sama Sotilla - 4483	FMN104801	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082949	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Calle Domestica de Septiembre - 4417	FMN104801	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082950	Mejoramiento de Alumbrado Público Calle Calles - 32109	FMN104804	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiuhco	La Magdalena Tlaxiuhco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUILLUCO	Urbanización	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082951	Construcción de Dos Cuartos Para Las Comedidas de Xaxala - 4172	4172	Tlaxcala	Chilautempan	Santa Ana Chilautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Vivienda	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082952	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Prof Adolfo López Mateos De La Comunidad De San Bartolome Chahuimatlac - 25666	25666	Tlaxcala	Chilautempan	San Bartolome Chahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082953	Tanque Regulador - 75178	75178	Tlaxcala	Chilautempan	San Rafael Tepetlacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082954	Rehabilitación de Agua Potable - 90349	90349	Tlaxcala	Chilautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082955	Pavimento de Adopivo En La Calle Familia De La Comunidad De El Alto 4200	4200	Tlaxcala	Chilautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082956	Construcción de Guarniciones En La Av Puebla De La Comunidad De El Alto - 4178	4178	Tlaxcala	Chilautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082957	Construcción de Pavimento de Adopivo Guarniciones y Banquetas En Calle Javier Mina - 86985	86985	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPAÑA	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082958	Rehabilitación de Red Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero - 8480	8480	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPAÑA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082959	Construcción de Cuarto Domicilio - 3253	3253	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082960	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Meliano Sagas - 8781	8781	Tlaxcala	España	La Constanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPAÑA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082961	Construcción de Pavimento de Adopivo En Calle Meliano - 8698	8698	Tlaxcala	España	Higuil Aldana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPAÑA	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082962	Construcción de Pavimento de Adopivo Guarniciones En Calle Meliano Sagas - 8704	8704	Tlaxcala	España	San Juan Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPAÑA	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082963	Rehabilitación de Drenaje Pluvial - 7890	7890	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082964	Rehabilitación de Puzo Para Agua Potable - 91703	91703	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082965	Construcción de Guarniciones - 91746	91746	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082966	Construcción de Red de Drenaje Pluvial - 91602	91602	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082967	Construcción de Pavimento de Adopivo - 91920	91920	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082968	Construcción de Banquetas - 91890	91890	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082969	Construcción de Cuartos Domicilio - 91206	91206	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082970	Desarrollo Institucional - 91875	91875	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082971	323 Adquisición de Materiales Y Equipo Instalación Para La Verificación Y Seguimiento de Las Obras - 32107	32107	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082972	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Calle Domingo Arce - 32084	32084	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACAC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
TLA017020082937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Vto - 32103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082943	Ampliación De Drenaje Sanitario En Segunda Privada Menzies - 32332	32332	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082944	Ampliación De Desagües Sanitarios En Segunda Privada De Menzies - 32333	32333	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082945	Ampliación De Electrificación En Privada Cinco De Febrero - 32304	32304	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082946	Ampliación De Electrificación En Privada Benito Juárez - 32304	32304	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082947	Construcción De Adoplinentes En Privada Ignacio Zaragoza - 32282	32282	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082948	Ampliación De Electrificación En Privada Hector Rojas - 32326	32326	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082949	Ampliación De Electrificación En Calle Isabel Guerrero - 32318	32318	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082950	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Genaro Vasquez - 31963	31963	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082961	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Privada MARIA ROSA CON Ferronari - 32012	32012	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082962	Construcción De Muro De Contención En Calle Tlaxcala - 32410	32410	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082963	Construcción De Drenaje Pluvial En Cobas Piedad Rojas - 32351	32351	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082968	Construcción De Pozo Profundo Y Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 32347	32347	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082970	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 32376	32376	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Kaltonac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082971	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 32357	32357	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancatl	Kaltonac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XIHÓTENANCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082976	3303 Servicios Integrales - 90452	90452	Tlaxcala	Xihótecinco	Xihótecinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082978	Equipamiento De Viviendas Con Surtidos Ecológicos - 32262	32262	Tlaxcala	Xihótecinco	Xihótecinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082979	Construcción De Pavimento De Adoplin En Calle Alvarez Del Campo - 6026	6026	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082980	Construcción De Pavimento De Adoplin En Calle Guzmán - 6003	6003	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082981	Construcción De Pavimento De Adoplin En Calle Condasa - 6060	6060	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082982	Construcción De Pavimento De Adoplin En Calle Condasa - 59394	59394	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082984	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Piedad Cerrada Francisco Sarabia Sur - 4123	4123	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082985	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Santa Cerrada Francisco Sarabia Sur - 4124	4124	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082986	Construcción De Pavimento De Adoplin En Huérfanos Barrena Huérfanos - 4123	4123	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO OPE SACATECOL TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082987	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario E Y Avenida Del Campo Deportivo Principal - 4246	4246	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SANTA INES SACATECOL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082988	Construcción De Pavimento De Adoplin En Calle Nueva Reforma Sur - 42373	42373	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SANTA INES SACATECOL	Transporte y vialidad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082989	Ampliación De Red Para Agua Potable En Varas Calles - 6061	6061	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082990	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Y Adoplin De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Condasa - 6061	3466	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA INES SACATECOL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082992	Construcción De Casco Cuarenta Donatarios En Emiliano Zapata - 32388	32388	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082993	Construcción De Tres Pisos Firmes En Emiliano Zapata Piedad Cerrada - 32398	32398	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082994	Construcción De Tres Cuartos De Dormitorio En Calle Miguel Hidalgo En Calle Francisco Villa Y En Calle Venustiano Carrasco - 3251	3251	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082995	Construcción De Cinco Cuartos De Dormitorio Dos En Huérfanos Francisco Villa Y Dos En Piedad Nueva Reforma De Hier - 3248	3248	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082996	Construcción De Casco Cuarenta Donatarios En Calle Matamoros Francisco Villa Y Cuarenta Y Veintidós De Marzo - 3249	3249	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082997	Aye - 33390	33390	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082998	Aye - 33410	33410	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017020082999	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera Huasteca Emiliano Zapata Entre Tuxtles De Suana Y En Km 16 Sur - 33073	33073	Tlaxcala	Hueyotlipán	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA017020082937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874142	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Computo - 90180	90180	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874143	Almuerzo Público En San Francisco Tepeyanco - 88162	88162	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874144	Construcción de Red de Drenaje Sanitario En Calle Veinte de Noviembre Sur En San Francisco Tepeyanco - 85112	85112	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874148	123 Adquisición de Material y Equipo Fotográfico Para la Verificación y Seguimiento de Las Obras - 33386	33386	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874149	Adquisición Y Suministro de Paquetes de Calentadores - 32919	32919	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874150	Construcción de Pavimento de Asfalto En Calle Dieciséis de Septiembre No. San Cosme Atlaxcoatlán - 84823	84823	Tlaxcala	Tepeyanco	San Cosme Atlaxcoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transporte y vialidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874152	Construcción de Red de Drenaje Sanitario En Calle Jiménez Entre Carretera Federal Tlaxcala y Calle Sin Hombre - 84613	84613	Tlaxcala	Tepeyanco	Colonia Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874154	Rehabilitación de Drenaje Sanitario Entre Calle Cinco de Febrero y Carretera Federal Puebla-Tlaxcala Tlaxiaco-16040 - 87847	87847	Tlaxcala	Tepeyanco	Santiago Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874156	Construcción de Drenaje Sanitario En Depósito Veinte Cinco de Mayo San Pedro Xalcatzingo - 84995	84995	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874193	Rehabilitación de Pozo Para Agua Potable Pozo La Cabana - 31792	31792	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874194	Rehabilitación de Tanque Elevado Para Agua Potable - 31826	31826	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874212	Rehabilitación de Tanque de Bombeo de Memotera - 38232	38232	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874221	Rehabilitación de Pozo Para Agua Potable - 31885	31885	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874222	Rehabilitación de Tanque Para Agua Potable - 31755	31755	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuauhtlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874224	Construcción de Techo Fermo - 92860	92860	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuiltilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874225	Construcción de Piso Fermo - 92695	92695	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuiltilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874231	Rehabilitación de Pozo Para Agua Potable - 31876	31876	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuiltilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874237	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 89462	89462	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874238	Construcción de Adoquin - 88039	88039	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transporte y vialidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874239	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario - 89496	89496	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874291	Construcción de Red Para Agua Potable - 72637	72637	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874302	Construcción de Tanque de Agua Potable En Casco A La Melanca - 31918	31918	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874318	Rehabilitación de Calle de Asfalto En Calle Cinco de Febrero Cuauhtemo - 64994	64994	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtemo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transporte y vialidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874319	Ampliación de Red de Electrificación En Calle La Loma Cuauhtemo - 49840	49840	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtemo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874320	Ampliación de Red de Electrificación En Calle Benito Juárez Cuauhtemo - 49824	49824	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtemo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874321	Construcción de Comedor En Frecotecar Hospitalaria Unidades Básicas Una Sección Decina - 80464	80464	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874326	Rehabilitación de Tanque Elevado de Agua Potable En Calle Dieciséis de Septiembre - 48799	48799	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874327	Ampliación de Red de Electrificación En Calle Reformas Atlatla - 65733	65733	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874332	Rehabilitación de Colector de Captación de Agua Pluvial En Avenida Hidalgo Atlatla - 48242	48242	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874333	Ampliación de Red de Electrificación En Privada Aliados 48158	48158	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874334	Construcción de Pavimento de Asfalto En Calle Tlaxcoatlán - 48764	48764	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transporte y vialidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874335	Construcción de Bodega Pequeña En Frecotecar Alameda - 48240	48240	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	San José Atlatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874336	Mejoramiento de Centro de Salud Calle Hospital Hidalgo Sección Octava - 55957	55957	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	Santa María Aguilañac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Salud	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874344	Rehabilitación de Calle de Asfalto En Aguilañac - 48160	48160	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	Santa María Aguilañac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transporte y vialidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Transporte y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874345	Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario En Privada Corona Aguilañac - 49720	49720	Tlaxcala	Comitla de Juan Cuamatzi	Santa María Aguilañac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA017020082937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica No. - 2201	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874396	Ampliación De Red Eléctrica En C La Melga - 7990	7990	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotempc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874397	Mejoramiento De Bordo De Esc Prim Miguel Hidalgo - 73625	73625	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotempc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874399	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable No Cuatro - 65890	65890	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotempc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874601	Ampliación De Drenaje Sanitario En Pico Franciso - Modulo - 65872	65872	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotempc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874602	Rehabilitación De Modulo Sanitario - 65894	65894	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotempc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874603	Construcción De Red De Agua Potable 6596	6596	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotempc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO XALOTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874606	Ampliación De Red Eléctrica En C Alamo - 73650	73650	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Tlaxmiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874610	Construcción De Banquetas En C Adolfo Lopez Mateos - 65883	65883	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Tlaxmiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Transporte y vialidad	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874611	Ampliación De Agua Potable En C Felipe Amador - 65871	65871	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Tlaxmiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874613	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Numero Uno - 86213	86213	Tlaxcala	Xalotoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874614	Ampliación De Red De Agua Potable C Ciudad De Nueva y Privada - 86276	86276	Tlaxcala	Xalotoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874615	Rehabilitación De Red De Agua Potable De C República de Ecuador - 86151	86151	Tlaxcala	Xalotoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200874617	Ampliación De Red Eléctrica Comunitaria En Col Venustiano Carranza - 6588	6588	Tlaxcala	Xalotoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTOC TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200896992	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 2 Puente Del Municipio De Ixtenco.	FORTALECIMIENTO	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTENCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200892880	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varas Calles De La Localidad De Villa Vicente Guerrero Barrio De Tlaxtepanqui	FORTALECIMIENTO	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200892896	Construcción De Techumbre De Concreto En 133 Unidades De La Comunidad De La Ventanilla En Calle 3 De Mayo Entre La Avda. Central y Capulhuapc	FF1725001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200893033	Gastos Operativos Del Programa (Traslado Y Gestión)	FORTALECIMIENTO	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidio	0002 Incremento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federales, Municipios y el Distrito Federal		4-Goberación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200893931	Construcción De Drenaje Sanitario	F106-1735-001	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200894127	Construcción De Drenaje Sanitario	F106-1735004	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200894173	Construcción De Drenaje Sanitario	F106-1735006	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200894202	Construcción De Red De Agua Potable	F106-1735007	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200894233	Construcción De Red De Agua Potable	F106-1735013	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200894247	Construcción De Drenaje Sanitario	F106-1735016	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200894268	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residual	F106-1735023	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897010	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Capulhuapc, Tlaxcala // Construcción De Pavimento De Concreto En Calle Central, Rafael Buzca Sánchez, En El Municipio De Capulhuapc - 490448	490448	Tlaxcala	Capulhuapc	Cobertura municipal		Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897011	Construcción De Techumbre Metálica En Cancha Deportiva Anexo A La Presidencia De Comandante, Dificada En Calle Morelos Entre Las Calles San Juan y Huasteca Del Municipio De Coahuila De Juan Cuamatzi - 491378	491378	Tlaxcala	Coahuila de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal		Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897012	Construcción De Pavimento De Asfalto En La Localidad De Villa Vicente Guerrero Municipio De San Pablo Del Monte, Tlax. - 493502	493502	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897013	Reconstrucción De Techumbre En Escuelas Bellano Sepala Clave: 2890740 Ubicada En La Calle Francisco I. Madero Entre Tlaxcala y Oaxaca Y Calle Seminario Severo Sánchez, San Pablo Del Monte, Tlax. - 7142131	7142131	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897014	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Cuauhtémoc Y Via Corra Puebla - Santa Ana No. 107, En La Localidad De Panchocón - 4900416	4900416	Tlaxcala	Tepeochtlán	Cobertura municipal		Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897015	Reconstrucción De Techumbre De La Cancha Deportiva De La Ate. Sección Cuauhtémoc de la Plaza del Centro y Calle Municipio Libre Del Municipio De Tepe de la Solidaridad. - 4978135	4978135	Tlaxcala	Tepe de la Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897016	Construcción De Pavimento De Asfalto En Calle Camino Real Entre Carretera A Cuauhtémoc Y Privada 21 de Mayo En El Municipio De Tlaxiaco - 4906079	4906079	Tlaxcala	Tepeotlán	Cobertura municipal		Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0170200897017	Infraestructura Vial En El Municipio De Xalotoc, Tlaxcala // Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Benito Juárez, Municipio De Xalotoc, Tlax. - 691220	691220	Tlaxcala	Xalotoc	Cobertura municipal		Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / / Finis: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
TLA001601002937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Vto. - 42103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxilulco	La Magdalena Tlaxilulco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal		Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897018	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Xaltocan Tlaxcala // (Construcción De Casa De La Cultura "Florencia Rigol") - 476875	476875	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897020	Adosero En La Calle Los Silos, Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Cadamemato (0482.5) Del Municipio De San Lucas Tepechic - 4913423	4913423	Tlaxcala	San Lucas Tepechic	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897021	Construcción De Pavimento De Adosero En Calle El Provenir, Municipio De Santa Cruz Quilichilita - 4830046	4830046	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichilita	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897022	Construcción De Pavimento De Carretera Del Municipio De Santa Cruz Quilichilita - 4829980	4829980	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichilita	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897023	Finchada En Jardín De Niños Romo Saldaña Compa. En El Municipio De Santa Cruz Quilichilita, En El Estado De Tlaxcala - 4869597	4869597	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichilita	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897784	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Apetatlán De Antonio Carvajal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adosero En Calle Bona Nueva De Apetatlán, De Antonio Carvajal) - 4798441	4798441	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897785	Construcción De Pavimento De Adosero En La Calle Emilio Juárez Entre Calle Sin Nombre Y Calle Vicente Guerrero Localidad De Concepción Hidalgo, Municipio De Atlayucan - 481489	4824989	Tlaxcala	Atlayucan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897786	Adosero En La Calle Luis Echeverría Entre Calle Morelos Y Calle Benítez Localidad De Colonia Delicias, Municipio De Atlayucan - 4824922	4824922	Tlaxcala	Atlayucan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897787	Construcción De Camerón Hidráulico De La Calle Y Puente En El Barrio De San Antonio Del Municipio De Atlayucan Del Estado De Tlaxcala - 4825033	4825033	Tlaxcala	Atlayucan	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897788	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En La Calle Emilio Carrero Del Municipio De Apizaco - 4977165	4977165	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897789	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Construcción De Techumbre En El Mercado II De Mayo En El Municipio De Apizaco) - 4977305	4977305	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897790	Construcción De Pavimento De Adosero En La Calle Benito Juárez En El Municipio De España - 4978775	4978775	Tlaxcala	España	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897791	Construcción De Pavimento De Adosero En Calle Interoctavia, Municipio De Interoctavia De Mexiaco Matamoros - 5118147	5118147	Tlaxcala	Interoctavia de Mexiaco Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897793	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Mexatecochco De José María Morelos, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adosero Y Banquetas En Calle José María Morelos, Sección Segunda, Municipio De Mexatecochco De José María Morelos, Tlaxcala) - 4801736	4801736	Tlaxcala	Mexatecochco de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897794	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Mexatecochco De José María Morelos, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adosero En Calle Morelos, Sección Cuarta, Municipio De Mexatecochco De José María Morelos, Tlaxcala) - 4801393	4801393	Tlaxcala	Mexatecochco de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897795	Rehabilitación De Pavimento De Adosero En Calle Cuernavaca En Presental Indígena Cuernavaca Sur 1ª De Calle, Municipio Del Municipio De Cuernavaca De Juan Cuamatzi - 4915621	4915621	Tlaxcala	Cuernavaca de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897796	Construcción De Banquetas Y Banquetas En Calle Bavonilla, Entre Calle Buenos Aires Y Av. San Martín, Guadalupe Victoria, Tepetitla De Lardizábal, Tlaxcala - 4830294	4830294	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897797	Construcción De Esplanada Para Eventos Culturales, Ubicada En La Localidad De Francisco Villa En La Avenida Francisco Murguía Entre Calle Francisco Villa Y 7º De Noviembre - 4828153	4828153	Tlaxcala	Sancarum de Ixcázar	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897798	Pavimentación De Adosero En Calle Libertad Del Municipio De Sananahuilpa De Mariano Aliste - 4940914	4940914	Tlaxcala	Sananahuilpa de Mariano Aliste	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897799	Construcción De Albero Sema Olímpico De La Unidad Deportiva Cuernavaca En El Municipio De San Pablo Del Monte - 4864335	4964335	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897800	Construcción De Pavimento De Adosero En La Calle Juan Cuamatzi En La Localidad De Teolocholco Y Municipio De Teolocholco - 4800571	4800571	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897801	Pavimento De Adosero, Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Del Barroco, En El Municipio De Tepicayaco, En El Estado De Tlaxcala - 4766894	4756894	Tlaxcala	Tepicayaco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897802	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Entre Calle República De Colombia Y Cadamemato (0398), En El Municipio De Teiia De La Solidaridad - 4776485	4877648	Tlaxcala	Teiia de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897803	Pavimento De Adosero En Calle Lindavieja De La Comunidad De San Francisco Atzacatlan En El Municipio De Teiia De La Solidaridad - 4877730	4877730	Tlaxcala	Teiia de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897804	Construcción De Pavimento De Adosero En Calle 16 De Septiembre, Municipio De La Magdalena Tlaxilulco - 489884	FORTALECIMIENTO	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxilulco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897806	Pavimentación De Calle 16 De Septiembre Con Adosero, En El Municipio De Santa Cruz Quilichilita, En El Estado De Tlaxcala - 4829876	4829876	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichilita	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	54,650,943									0.00		0.00	Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897839	Proyecto De Desarrollo Municipal En El Municipio De Zilitlatépec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adosero Y Barro De Neopactaria En Calle 13 Norte, Municipio De Zilitlatépec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala) - 4814577	4814577	Tlaxcala	Zilitlatépec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897940	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Xicobitlino Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adosero, Guarniciones Y Banquetas, En Calle Diamante En El Municipio De Xicobitlino, Tlax.) - 4838830	4838830	Tlaxcala	Xicobitlino	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Vto. - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxcalteca	La Magdalena Tlaxcalteca	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901903	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Huamantla, Tlaxcala // (Construcción De Camcha De Fútbol Regado Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Del Barrio De San Lucas Municipio De Huamantla, Tlaxcala) - 4909601	4909601	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901904	Construcción De Pavimento De Adopção En Calle Morelos, Municipio De Interoctulilla - 5114277	5114277	Tlaxcala	Interoctulilla Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901905	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopção En Calle 5 De Febrero, Entre Carretera San Martín Tezamalucan-Tlaxcala Y Prvina Sin Nombre, Villa Alta, Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala) - 4830538	4830538	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901906	Pavimento De Adopção, Construcción De Aceras Y Guarniciones En La Calle 20 De Noviembre, En El Municipio De Tepeyanco, En El Estado De Tlaxcala - 4757026	4757026	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901907	Construcción De Pavimento Con Adopção En Calle San Román, Municipio De Papalotla De Xicoténcatl - 4873716	4873716	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901910	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala // (Construcción De Guarniciones De Adopção Y Guarniciones De Concreto En Calle 5 De Mayo, Municipio De Santa Catarina Ayometla, Tlax.) - 4905821	4905821	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902039	Construcción De Pavimento De Adopção En Calle Niños Héroes E Espacio Recreativo, Santa Ana Huixtla, Tlax. - 5080393	5080393	Tlaxcala	Santa Ana Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902044	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Amac de Guerrero, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopção En Calle Palo Verde, Amac de Guerrero, Tlaxcala.) - 5083219	5083219	Tlaxcala	Amac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902045	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Apetatitlan De Antonio Carvajal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopção En Calle Delgado Entre Calle Turbión Y Camadonero (0141.8), Del Municipio Apetatitlan De Antonio Carvajal, Tlaxcala.) - 4785573	4785573	Tlaxcala	Apetatitlan de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902046	Construcción De Pavimento De Adopção En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Reforma Y Calle Benito Juárez Localidad De Santa María Las Cuevas, Municipio De Atlixayana - 4824740	4824740	Tlaxcala	Atlixayana	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902047	Pavimentación De Adopção Con Servicio Marítimo En Calle Porfirio Díaz, San Marcos Cuicatlan En El Municipio De Calpulalpan - 4904289	4904289	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902048	Rehabilitación De Pavimento De Adopção En Calle Alameda Entre Calle Dr. Luis Muñoz Y December Y Calle Camilo Alemán Pte. En El Municipio De Cholutempam, Tlax. - 4903241	4903241	Tlaxcala	Cholutempam	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902049	Construcción De Pavimento De Adopção E Instalación De Luminarias Solares En La Calle 16 De Septiembre, En La Localidad De San José Xicoténcatl, En El Municipio De Huamantla - 4904841	4904841	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902049	Rehabilitación De Pavimento De Adopção, Guarniciones Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo, Municipio De Matatehcoch de José María Morelos, Tlaxcala. - 4933177	4933177	Tlaxcala	Matatehcoch de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902048	Construcción De Pavimento De Adopção Y Guarniciones En Calle San Román, Entre Calle Miguel Alemán Y Calle José López Portillo, Sección Tequera, Municipio De Matatehcoch De José María Morelos, Tlaxcala. - 4798262	4798262	Tlaxcala	Matatehcoch de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902044	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala // (Pavimentación Con Adopção En Calle Marcos Mota, Villa Alta, Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala) - 4831138	4831138	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902045	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Matlillas, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adopção, En Calle 4 De Octubre En San Francisco Tenancingo Del Municipio De Matlillas, Tlaxcala.) - 4813013	4813013	Tlaxcala	Matlillas	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902046	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tenancingo, Tlaxcala // (Rehabilitación De Camcha Sanitario En Calle 3 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle Ayuntamiento En El Municipio De Tenancingo) - 4783227	4783227	Tlaxcala	Tenancingo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902047	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tenancingo, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adopção En La Av. 5 De Mayo Del Municipio De Tenancingo Tlax.) - 4804741	4804741	Tlaxcala	Tenancingo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902048	Pavimento De Adopção, Aceras Y Guarniciones En Calle Ordeñana, En El Municipio De Tepeyanco, En El Estado De Tlaxcala - 4757029	4757029	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902049	Pavimento De Adopção, Construcción De Aceras Y Guarniciones En Calle Francisco I Madero Barba, En El Municipio De Tepeyanco, En El Estado De Tlaxcala - 4757029	4757029	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902070	Construcción De Pavimento De Adopção En Calle 20 De Noviembre Entre Calle Turbión Y Carretera Puebla-Tlaxcala, Tepeyanco, Tlax. - 4757138	4757138	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902071	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Lorenzo Acomantla, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopção, Aceras, Guarniciones Y Luminarias En Calle Betances Buitrago) - 4813121	4813121	Tlaxcala	San Lorenzo Acomantla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902073	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Lorenzo Acomantla, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adopção En Calle 3 De Septiembre En El Municipio De San Lorenzo Acomantla) - 5987972	5987972	Tlaxcala	San Lorenzo Acomantla	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Ejecución	Programa Fondo Convento - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuac	La Magdalena Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fianza: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300943742	Ampliación De Red Eléctrica Colonia - 130330	130330	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuac	La Magdalena Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$243,216							0.00		Otros	85	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943836	323 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 164636	164636	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,448							0.00		Computadoras	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943837	Adquisición De Equipo De Computo Para Oficinas - 164694	164694	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,688							0.00		Computadoras	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943838	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 164603	164603	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,340							0.00		Estudio de preinversión	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943839	323 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 164651	164651	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,823							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943840	323 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 164644	164644	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943841	Rehabilitación De Presidencia Municipal - 164712	164712	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,388							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943842	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Ochoeste De Enero - 16502	16502	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$183,282							0.00		Metros lineales	30	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943843	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable Camino Conchatac - 16503	16503	Tlaxcala	Cuauquilco	Cuauquilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,336							0.00		Otros	400	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943858	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Dora De Diciembre - 164739	164739	Tlaxcala	Cuauquilco	Zacamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,808							0.00		Metros lineales	16	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943859	Ampliación De Drenaje Sanitario En Parcela Los Arcos Entre Calle Pedro Páez Y Terreno De Cultivo - 164772	164772	Tlaxcala	Cuauquilco	Zacamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,409							0.00		Metros lineales	16	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943860	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Privada Castillo Entre Calle Pedro Páez Y Terreno De Cultivo - 164539	164539	Tlaxcala	Cuauquilco	Zacamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$107,094							0.00		Metros lineales	33	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943865	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En La Comunidad De Guadalupe Tacotalá - 165715	165715	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,906,254							0.00		Metros lineales	4,000	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943891	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario En La Calle Cuahuemac De La Comunidad De San Pedro Huautla - 175786	175786	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,317,935							0.00		Metros lineales	110	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943933	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pongosa De La Comunidad De San Pedro Huautla - 180803	180803	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$596,697							0.00		Metros lineales	100	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943955	Construcción De Drenaje Para Red Sanitaria En Calle Tlacotalá Entre J. Saragay Y Primera Calle De Pongosa - 180843	180843	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuemac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$773,412							0.00		Metros lineales	110	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943971	Rehabilitación De Planta De Tratamiento En La Comunidad De San Bartolomé Cuahuemac - 113031	113031	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuemac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$419,653							0.00		Otros	3,774	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943972	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Línea De Conducción Y Extracción En La Comunidad De San Rafael Tepetlapan - 163703	163703	Tlaxcala	Chiautempan	San Rafael Tepetlapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$283,544							0.00		Otros	250	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300943980	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Amalia Calle Traz De Mayo Calle De Septiembre Calle Pascual Y Nuevo F Calle Interoz - 165649	165649	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Cruz Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$728,137							0.00		Metros lineales	900	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300940419	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10924	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$43,472							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300940423	3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 151257	151257	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,372							0.00		Vehículos	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300940424	62903 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adjudicadas De Equipo Fotográfico - 151172	151172	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$66,137							0.00		Equipamiento	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA01703002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 2202	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución						0.00								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:
TLA01703009403	Rehabilitación De Comedor Comunitario - 10230	10230	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAX	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$48,989				0.00		Otros	2,445	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030084208	Construcción De Bardo Perimetral En Preparatoria Bardo - 17003	172601	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$95,360				0.00		Metros lineales	600	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094317	Drenaje Sanitario En La Calle Sanitario De Julio - 181849	181849	Tlaxcala	Xaltocan	Cuebla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$55,520				0.00		Metros lineales	27	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094377	Adquisición De Equipo De Computo - 151447	151447	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,620				0.00		Computadoras	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094379	Construcción De Fosa Séptica - 112798	112798	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,732				0.00		Otros	210	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094380	Construcción De Pavimento De Adopión En Calle Juárez Primera Etapa - 112899	112899	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Apetatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$487,733				0.00		Metros Cuadrados	72	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094381	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Sector Privado Niños Héroes - 154356	154356	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Belén Xicatlaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,160				0.00		Metros lineales	33	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094384	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rosas - 134304	134304	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Tecolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,141				0.00		Metros lineales	25	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094436	Rehabilitación De Calle - 125187	125187	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Tezcuipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$141,068				0.00		Otros	106	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094438	Ampliación De Red Para Agua Potable - 164070	164070	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Hueyocapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,310				0.00		Metros lineales	75	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094446	Construcción De Pavimento De Adopión - 94444	94444	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Teuchacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$97,856				0.00		Metros Cuadrados	42	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094467	Ampliación De Red Para Agua Potable - 164034	164034	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huilingan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,453				0.00		Metros lineales	25	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094499	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Rosas Y Ferrocarril - 31170	31170	Tlaxcala	Papatlalá de Xicomacatl	Papatlalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PAPTALALA DE XICOMACATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,228				0.00		Metros lineales	113	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094528	3551 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Nauticos, Lancheros Y Frotivos - 113151	113151	Tlaxcala	Xicoblanco	Xicoblanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,696				0.00		Vehiculos	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094529	3390 Servicio Integral - 113101	113101	Tlaxcala	Xicoblanco	Xicoblanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$72,200				0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094670	Construcción De Cuarto Domestico - 130286	130286	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,211				0.00		Vivienda	5	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094671	Construcción De Techumbre En Plaza Civica En El Jardín De Niños Antonio González Abascal - 129818	129818	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$405,082				0.00		Metros Cuadrados	42,686	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094672	Construcción De Techumbre En Plaza Civica En La Telesecundaria Miguel Guiré Y Alconer - 129432	129432	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$405,082				0.00		Metros Cuadrados	42,686	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094673	Construcción De Cuarto Para Baño - 130012	130012	Tlaxcala	Sacatecol	Sacatecol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SACATECOL TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,252				0.00		Vivienda	5	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094674	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 189840	189840	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BENTO JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$67,210				0.00		Metros lineales	133	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094834	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 30313	30313	Tlaxcala	Hueyotlipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPLAN TLAX	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$767,522				0.00		Metros Cuadrados	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	
TLA017030094848	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle San Cuamatzi Sentido Septentrional - 180140	180140	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$244,532				0.00		Metros lineales	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagado:	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro
TLA01601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 12015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094874	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable Rehabilitación De Sección De Bombeo Secc Septima - 13966	13966	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	554,520			0.00		Otros	5,200	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094876	Construcción De Comedor Comunitario Av. Morelos Secc Septima - 13952	13952	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	5741,665			0.00		Otros	5,244	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094877	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Condesario Y Santa Rosa Secc Tercera - 13729	13729	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	5116,823			0.00		Otros	32	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094878	Construcción De Cuarto Domestico Priv. Don De Reneo St Antonio Bernardes Secc Septima - 11935	11935	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	551,875			0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094879	Construcción De Cuarto Domestico Calle Valente De Mayo Sta Elizabeth Romano Sección Novena - 11407	11407	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	551,875			0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094880	Construcción De Techo Firme En Av. Juan Cuamatzi St. Esteban Armas Sección Segunda - 111947	111947	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,237			0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094881	Construcción De Cuarto Domestico Calle Morelos St. Juan Mendoza Sección Novena - 114492	114492	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	551,875			0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094882	Construcción De Techo Firme Calle Unión Sta María Armas Sección Segunda - 111897	111897	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,237			0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094883	Construcción De Techo Firme Calle La Paz Sta Morenat Cuatemacs Secc Septima - 111874	111874	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,237			0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094884	Construcción De Cuarto Domestico Calle Diaz De Viquez Sta Ignacia Peña Secc Sexta - 11394	11394	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	551,875			0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094885	Construcción De Techo Firme Priv. Hacienda De Sopladores Sta Juana Bernardes Secc Septima - 113201	113201	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,237			0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094886	Construcción De Techo Firme Priv. Maestro Diego De Barrios A Haza Secc Septima - 113542	113542	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,237			0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094887	Construcción De Cuarto Domestico Calle Diaz De Viquez Sta Bernabela Peña Sección Sexta - 114187	114187	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	551,875			0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094888	Construcción De Techo Firme Calle Tepe De Mayo Sta Della Rodriguez Sección Segunda - 109429	109429	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,237			0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094889	Construcción De Techo Firme Av. Juan Cuamatzi Sta Fátima Xochitlactli Secc Sexta - 109406	109406	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,237			0.00		Metros Cuadrados	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094890	Mejoramiento De Caminos De Asfalto Banneo Con Asfalto En La Sección Quinta Sección Octava Y Sección Diezma - 109374	109374	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	5136,132			0.00		Metros Cuadrados	800	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094891	Ampliación De Alumbrado Publico En Vías De La Sección Septima 109369	109369	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	576,439			0.00		Otros	400	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094892	Ampliación De Red De Electrificación En Privada Veinte De Noviembre Secc Septima - 109364	109364	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	565,259			0.00		Otros	60	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094893	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Privada Opa Vivienda Secc Septima - 109358	109358	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	545,728			0.00		Metros lineales	80	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094894	Construcción De Cuarto Domestico Calle Valente De Mayo Sta Elizabeth Secc Novena - 108501	108501	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	551,875			0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094895	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Don De Sero Secc Septima - 109007	109007	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	532,637			0.00		Metros lineales	16	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:
TLA017030094896	Construcción De Cuarto Domestico Calle Citalá De Berlesia Abasco Secc Novena - 108950	108950	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	En Ejecución	2017	551,875			0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra:

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Miles/Quetzales)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22015	12915	Tierras Altas	La Magdalena	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094919	Construcción De Techo Fermo Calle E Tapia Sta M Huerta Varquez Seca Segunda - 96889	96889	Tierras Altas	Comita	Comita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITA DE JUAN CUAMATZ	Vivienda	En Ejecución	2017	517,237							0.00		Metros Cuadrados	4	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094920	Construcción De Techo Fermo En Calle Valentines De Mario De Benito Tillyayal Seca Sexta - 96838	96838	Tierras Altas	Comita	Comita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMITA DE JUAN CUAMATZ	Vivienda	En Ejecución	2017	532,237							0.00		Metros Cuadrados	4	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094973	Construcción De Calentadores Solares - 96380	96380	Tierras Altas	San Damián Texeloc	San Damián Texeloc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	524,232							0.00		Celidas solares	10	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094977	Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Alienda - 178542	178542	Tierras Altas	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	5445,668							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094980	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Guineaza De Septiembre - 178608	178608	Tierras Altas	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	584,901							0.00		Metros lineales	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094981	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Juárez - 178288	178288	Tierras Altas	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5346,032							0.00		Metros lineales	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094989	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 127479	127479	Tierras Altas	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5580,286							0.00		Metros lineales	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094994	Mejoramiento De Camino Sacacochabas - 12079	12079	Tierras Altas	San Jerónimo Sacajupán	El Tepayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SACAJUPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	566,149							0.00		Otros	23	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094995	Ampliación De La Red De Suministro Eléctrico - 12023	12023	Tierras Altas	San Jerónimo Sacajupán	El Tepayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SACAJUPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	5192,418							0.00		Otros	81	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094996	Rehabilitación De Red De Agua Potable Fim Lavii - 202105	202105	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	585,828							0.00		Metros lineales	240	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094997	Construcción De Terrapienes Fim - 202071	202071	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2017	5149,512							0.00		Metros Cuadrados	500	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094999	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Fim Lav - 198138	198138	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5247,740							0.00		Metros lineales	69	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945000	Rehabilitación De Alumbrado Rural Fim Lavii - 202046	202046	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	5164,605							0.00		Otros	460	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945001	Rehabilitación De Alumbrado Rural Fim Lavii - 202140	202140	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	5185,591							0.00		Otros	1,000	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945002	Rehabilitación De Camino Rural Fim Lov - 195192	195192	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5182,276							0.00		Metros lineales	31,755	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945003	Mejoramiento De Bodega Perimetral Ampliación De Bodegas Para La Escuela Tecnica Ho Virginia San Juan Lavii - 200680	200680	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2017	5120,000							0.00		Metros lineales	700	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945003	Construcción De Terrapienes Fomento De Adquisi Fim Lavii - 202159	202159	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2017	5494,264							0.00		Metros Cuadrados	600	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945006	Ampliación Red De Agua Potable Civili - 201464	201464	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5266,126							0.00		Metros lineales	600	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945007	Ampliación De Energía Eléctrica Fim Lil - 201460	201460	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	5227,384							0.00		Otros	80	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945008	Construcción De Techo En Area De Parteamiento De La Escuela Laxera Dacapan Fim Lavii - 200497	200497	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2017	5366,243							0.00		Metros Cuadrados	600	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945009	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Fim Lavii - 200433	200433	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	5101,107							0.00		Otros	100	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300945010	Electrificación No Convencional Construcción De Puentes Solares Fim Lavii - 200387	200387	Tierras Altas	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2017	5195,000							0.00		Otros	60	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:

Total: 7439

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Ejecución	Programa Fondo Convento - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA017030094313	Construcción De Terraplenes Pavimento De Adquisición Químico Fiam Levil - 201957	201957	Tlaxcala	San Pablo del San Isidro Buen Suceso	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2017	5504,536							0.00		Metros Cuadrados	300	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094316	Rehabilitación De Alumbrado Rural Fiam Levil - 202116	202116	Tlaxcala	San Pablo del San Isidro Buen Suceso	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	5149,698							0.00		Otros	840	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094317	Rehabilitación De Planta De Tratamiento Construcción De Bafes Andadores Oficina Fiam Levil - 201813	201813	Tlaxcala	San Pablo del San Isidro Buen Suceso	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	549,260							0.00		Otros	7,688	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094318	Construcción De Barda Perimetral En Nalcomulpan Metalcoyugal Fiam Levil - 183587	183587	Tlaxcala	San Pablo del San Isidro Buen Suceso	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2017	580,000							0.00		Metros lineales	500	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094342	Construcción De Línea De Conducción Fiam Xavi - 183370	183370	Tlaxcala	San Pablo del San Isidro Buen Suceso	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,213,675							0.00		Metros lineales	7,688	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094344	Rehabilitación De Paso Profundo De San Isidro Nalcomulpan Fiam Gata - 173510	173510	Tlaxcala	San Pablo del San Isidro Buen Suceso	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5160,370							0.00		Otros	7,688	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094358	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 94521	94521	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5646,434							0.00		Metros lineales	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094359	Construcción De Drenaje Pluvial - 94464	94464	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	22,563,817							0.00		Metros lineales	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094360	Mantenimiento De Camino - 94547	94547	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	535,000							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA017030094377	Mejoramiento De Camino Sacacochas - 52111	32111	Tlaxcala	San Jerónimo Sacapulpan	Una Flor en el Pantano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SACAPULPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5136,862							0.00		Otros	26	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943278	Construcción De Techo Fibra - 32224	32224	Tlaxcala	San Jerónimo Sacapulpan	Huixtocihuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SACAPULPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	590,798							0.00		Metros Cuadrados	33	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943279	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 32063	32063	Tlaxcala	San Jerónimo Sacapulpan	Huixtocihuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SACAPULPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	581,932							0.00		Metros lineales	67	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943299	Construcción De Banquetas - 154851	154851	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5221,942							0.00		Metros Cuadrados	70	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943300	Construcción De Red De Agua Potable - 154160	154160	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5339,243							0.00		Metros lineales	75	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943301	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 154200	154200	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	51326,979							0.00		Metros lineales	150	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943302	Luminero De Calefactor Solar - 154192	154192	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	51370,000							0.00		Cedera solar	500	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943303	Construcción De Pavimento De Adopción - 151394	151394	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	51025,981							0.00		Metros Cuadrados	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943304	Construcción De Red De Agua Potable - 107500	107500	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5988,421							0.00		Metros lineales	150	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943305	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 104506	104506	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5359,475							0.00		Metros lineales	25	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943306	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 103323	103323	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	51116,799							0.00		Metros lineales	70	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943307	Construcción De Red De Agua Potable - 103465	103465	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5168,294							0.00		Metros lineales	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0170300943308	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 166853	166853	Tlaxcala	San Juan Huasteco	San Juan Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUASTECO	Urbanización	En Ejecución	2017	570,735							0.00		Otros	7,500	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
						Programa	Fondo	Convenio	Programa									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TLA0016010029377	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:
TLA0017030094312	Construcción De Drenaje Pluvial - 149371	142971	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$318,842					0.00		Metros lineales	7,500	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094324	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 127188	127089	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$193,712					0.00		Otros	55	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094325	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 127186	127704	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$209,275					0.00		Otros	55	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094338	Construcción De Bando Recreacional - 149511	149511	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Educación	En Ejecución	2017	\$165,995					0.00		Metros lineales	42	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094339	Ampliación De Drenaje Orgánico - 149387	149388	Tlaxcala	San Lucas Teopileco	San Lucas Teopileco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$118,739					0.00		Metros lineales	42	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094381	Construcción De Banquetas De Concreto - 32074	32074	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	La Benana de Tepetitla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$33,183					0.00		Otros	4,337	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094382	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle El Fresal - 32061	32061	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	La Benana de Tepetitla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,876					0.00		Metros Cuadrados	4,337	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094383	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Martín Rojas - 32022	32022	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	La Benana de Tepetitla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$69,705					0.00		Metros Cuadrados	4,337	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094384	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle La Benana - 31787	31787	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	La Benana de Tepetitla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$379,748					0.00		Otros	4,337	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094385	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle La Sanja Real - 31926	31926	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	El Cruceño (El Carril)	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$388,254					0.00		Otros	4,337	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094411	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 201400	201400	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehuala	Santa Cruz Quilehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHUALA TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$216,877					0.00		Metros lineales	20	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094416	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 201386	201386	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehuala	Santa Cruz Quilehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHUALA TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,551					0.00		Metros lineales	20	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094523	Rehabilitación De Alumbrado Público - 187623	187623	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,795					0.00		Otros	350	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094537	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 104247	104247	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,460					0.00		Metros lineales	25	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094538	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 104149	104149	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$135,737					0.00		Otros	60	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094540	Malla Perimetral En Tanque De Almacenamiento - 104200	104200	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$33,862					0.00		Otros	4,992	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094541	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 104190	104190	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$144,539					0.00		Otros	50	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094542	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 104167	104167	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$53,461					0.00		Metros lineales	225	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094543	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 104234	104234	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxcoatl	Santa Isabel Xiloxcoatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXCOATL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$69,689					0.00		Otros	30	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094538	523 Adquisición De Material Y Equipo Tecnológico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 141087	141087	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$595,478					0.00		Equipamiento	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094539	Plan De Desarrollo Municipal - 128339	128339	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$384,985					0.00		Estudio de preservación	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	
TLA0017030094375	3392 Proyectos Para Prestación De Servicio - 9399	9399	Tlaxcala	Atilajayanca	Atilajayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE ATILAJAYANCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$187,000					0.00		Estudio de preservación	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Pagadero:	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento - Repetitivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Recurso									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución					0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0017030084941	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 147110	147110	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	586,339			0.00				Metros lineales	147	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084942	Ampliación De Red Para Agua Potable - 135962	135962	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	642,592			0.00				Metros lineales	80	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084943	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 134922	134922	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5262,213			0.00				Metros lineales	100	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084947	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 134947	134947	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Urbanización	En Ejecución	2017	990,000			0.00				Otros	50	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084948	Elaboración De Programa De Desarrollo Institucional - 93179	93179	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5100,000			0.00				Estudio de preservación	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084930	2016 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Automóviles, Motocicletas y Bicicletas para Servicios Públicos - 94773	94773	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5174,000			0.00				Vehículos	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084951	Actualización De Catastro Municipal - 92927	92927	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	562,000			0.00				Estudio de preservación	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084932	3303 Servicios Integrales - 94880	94880	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5323,624			0.00				Estudio de preservación	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084933	3303 Proyectos Para Prestación De Servicios - 94918	94918	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	543,674			0.00				Estudio de preservación	0	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA0017030084965	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 143232	143232	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTILA	Urbanización	En Ejecución	2017	5319,841			0.00				Otros	200	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849123	Construcción De Cuarto Dormitorio - 180538	180538	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	5104,000			0.00				Vivienda	4	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849266	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Melchor Ocampo - 199133	199133	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	523,042			0.00				Otros	1,800	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849267	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juan Sierra - 184322	184322	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	592,358			0.00				Metros lineales	78	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849268	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza - 183538	183538	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5118,084			0.00				Metros lineales	65	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849269	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Huastecas - 185713	185713	Tlaxcala	Cuapixtla	Cuapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	519,249			0.00				Metros lineales	65	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849323	Construcción De Adoquinateo Y Cuadrantes En Calle Cinco De Mayo - 185797	185797	Tlaxcala	Cuapixtla	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	5388,588			0.00				Metros Cuadrados	1,800	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849329	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez - 183563	183563	Tlaxcala	Cuapixtla	Colonia Manuel Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5104,688			0.00				Metros lineales	75	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849643	Rehabilitación De Bomba En La Soledad - 139824	139824	Tlaxcala	Intamixtla de Mariano Melamquez	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INTAMIXTILA DE MARIANO MELAMBORES TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	532,500			0.00				Otros	210	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SIGUE A VALIDAR	
TLA00170300849634	Ampliación Y Suministro De Paquetes An Unidireccionales Varitas Comodidad - 184686	184686	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Vivienda	En Ejecución	2017	51,500,000			0.00				Celdas solares	762	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849635	Suministro Separación Y Sustitución De Unidades En Carretera Federal Puebla Tlaxcala - 183551	183551	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	5674,948			0.00				Otros	11,048	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849636	Rehabilitación De Alumbrado Público Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez - 184063	184063	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	5322,264			0.00				Otros	3,417	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TLA00170300849643	Mejoramiento Y Rehabilitación De Drenaje En Avenida Cinco De Mayo - 184849	184849	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatlaxino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5286,613			0.00				Metros lineales	2,025	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	

Total: 7439

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento -	Programa Fondo Convento -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA016010029377	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22013	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946883	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Luz Sección Doceava - 13805	13805	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$123,035						0.00		Metros lineales	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946884	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle La Luz Sta Verónica Tlaxiaco Sección Doceava - 114749	114749	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,875						0.00		Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946885	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle La Luz St Fernando Conde Sección Doceava - 114751	114751	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,875						0.00		Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946886	Construcción De Techo Firme Calle La Luz Sta Guillemina Reyes Secc Doceava - 105482	105482	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$32,237						0.00		Metros Cuadrados	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946887	Construcción De Techo Firme Calle La Luz Sta Verónica Buntilla Secc Doceava - 105487	105487	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$32,237						0.00		Metros Cuadrados	3	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946888	Construcción De Techo Firme Calle La Luz Sta Verónica Galicia Saldaña Secc Doceava - 105473	105473	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$32,237						0.00		Metros Cuadrados	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946889	Construcción De Techo Firme Calle La Luz Sta Elena Reyes Secc Doceava - 105332	105322	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$32,237						0.00		Metros Cuadrados	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946890	Construcción De Techo Firme Calle La Luz Sta Bernadina Conde Secc Doceava - 105282	105282	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$32,237						0.00		Metros Cuadrados	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946891	Construcción Cuarto Dormitorio Priv Del Pozo Sta Sandra Palacios Sección Doceava - 114714	114714	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Ocotlán Tepetlaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,875						0.00		Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946892	Construcción De Cuarto Dormitorio Priv Del Pozo Sta Ana Angela Palacios Secc Doceava - 114701	114701	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Ocotlán Tepetlaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,875						0.00		Vivienda	5	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946911	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum - 202452	202452	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAFI Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$45,000						0.00		Vivienda	3	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946916	Construcción De Techado En Patio Escuelas De Santa De Niños Mexico - 181165	181165	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Educación	En Ejecución	2017		\$24,672						0.00		Metros Cuadrados	147	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946920	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 181256	181256	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,708,375						0.00		Otros	5,347	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946938	3303 Servicio Integrales - 93640	93640	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$120,000						0.00		Estudio de pre-investigación	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946940	Ampliación De Red De Alumbrado Publico - 124499	124499	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$364,032						0.00		Otros	3,615	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946941	Ampliación De Red De Agua Potable Pvc - 97686	97686	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$189,837						0.00		Metros lineales	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946942	Ampliación De Red De Agua Potable Pvc - 97683	97683	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$189,848						0.00		Metros lineales	85	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300946943	Suministro De Material Hidráulico Para Agua Potable - 97643	97643	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$23,257						0.00		Otros	204	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300947030	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 190812	190812	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$116,167						0.00		Metros lineales	4,967	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TLA0170300947032	Construcción De Muro De Contención Fim Rowe - 193980	193980	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$520,111						0.00		Otros	4,967	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBAS TERMINA EL 100% CERRAR Para el siguiente año.
TLA0170300947033	Construcción De Red De Agua Potable Film Diectivoiva - 193905	193905	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$147,013						0.00		Metros lineales	4,967	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBAS TERMINA EL 100% CERRAR Para el siguiente año.
TLA0170300947039	Adquisición De Equipo De Computo - 118379	118379	Tlaxcala	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$238,750						0.00		Computadoras	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ciclo Seguro						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TLA0170300947337	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.		
TLA0170300947323	Construcción En Calle Abasco Entre Calle Francisco J. Moreno Y Calle Alvaro Obregón - 98056	98056	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$277,732							0.00		Metros Cuadrados	60	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947311	Ampliación De Conector Comunitario - 17852	17852	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$148,718							0.00		Otros	1,000	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947318	Ampliación De Red De Agua Potable - 17856	17856	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$82,389							0.00		Metros lineales	45	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947324	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 17896	17896	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$103,961							0.00		Metros lineales	300	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947328	Ampliación De Drenaje Sanitario - 17950	17950	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,339							0.00		Metros lineales	48	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947329	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 130373	130373	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$271,318							0.00		Metros Cuadrados	120	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947330	Construcción De Adoquín - 130372	130372	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$681,494							0.00		Metros Cuadrados	150	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947331	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 122011	122011	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,037							0.00		Metros lineales	125	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947332	Ampliación De Red Eléctrica - 121570	121570	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$309,443							0.00		Otros	500	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947333	Construcción De Adoquín - 119516	119516	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$775,762							0.00		Metros Cuadrados	1,000	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947334	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 111409	111409	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$389,377							0.00		Metros lineales	120	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947334	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 139304	139304	Tlaxcala	Tepepanetec	Xaltlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$632,293							0.00		Otros	107	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947400	Ampliación De Drenaje Sanitario C Guillermo Prieto - 166189	166189	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,463							0.00		Metros lineales	16	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947401	Ampliación De Red De Agua Potable De La C Guillermo Prieto - 166350	166350	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,699							0.00		Metros lineales	17	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947402	Ampliación De Drenaje Sanitario C Ignacio López Rayón - 161871	161871	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$230,964							0.00		Metros lineales	40	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947403	Ampliación De Canal En Tierras Agrícolas Segunda Etapa - 161692	161692	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$249,763							0.00		Metros lineales	40	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947404	Ampliación De Red De Agua Potable De La Priv Revolution - 151349	151349	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,831							0.00		Metros lineales	20	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947405	Ampliación De Red Eléctrica C Perceval - 122010	122010	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$299,399							0.00		Otros	20	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947407	Mejoramiento De Financas En Eze Fm Ricardo Flores Magón - 101266	101266	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$180,524							0.00		Metros Cuadrados	710	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947408	Ampliación De Agua Potable En C Máximo Rojas - 101186	101186	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$85,819							0.00		Metros lineales	12	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947409	Ampliación De Red Eléctrica C Cuauhtémoc - 101253	101253	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$318,603							0.00		Otros	60	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.
TLA0170300947411	Ampliación De Red Eléctrica C Guillermo Prieto Y Cerada Olimpia - 99043	99043	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$281,239							0.00		Otros	60	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico.

Total: 7439

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especializado	Programa Fondo Convento - Especializado	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA017030029577	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01703003947428	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Adolfo López Mateos - 173637	173637	Tlaxcala	Xalotzac	San Pedro Tlaxotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5177,104							0.00		Metros lineales	120	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947431	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Días Y Saiz De Septiembre - 151289	151289	Tlaxcala	Xalotzac	San Pedro Tlaxotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	552,520							0.00		Metros lineales	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947432	Ampliación De Drenaje Sanitario En O Adolfo López Mateos - 151274	151274	Tlaxcala	Xalotzac	San Pedro Tlaxotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	575,671							0.00		Metros lineales	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947433	Ampliación De Drenaje Sanitario En C Francisco I Madrazo - 151262	151262	Tlaxcala	Xalotzac	San Pedro Tlaxotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5223,601							0.00		Metros lineales	50	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947434	Ampliación De Drenaje Sanitario En C Días Y Saiz De Septiembre - 122734	122734	Tlaxcala	Xalotzac	San Pedro Tlaxotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	585,813							0.00		Metros lineales	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947435	Construcción De Guarniciones En C Zamorano - 101683	101683	Tlaxcala	Xalotzac	San Pedro Tlaxotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5100,411							0.00		Obras	80	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947436	Pavimento De Adoquin En C Felipe Angeles - 151328	151328	Tlaxcala	Xalotzac	Guadalupe Tlaxmiatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5302,134							0.00		Metros Cuadrados	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947437	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Privada De División Del Horno - 103987	103987	Tlaxcala	Xalotzac	Guadalupe Tlaxmiatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	596,924							0.00		Metros lineales	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947438	Ampliación De Drenaje Sanitario C Ignacio Zaragoza - 103928	103928	Tlaxcala	Xalotzac	Guadalupe Tlaxmiatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5271,508							0.00		Metros lineales	200	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947439	Ampliación De Drenaje Sanitario C Días Y Saiz De Septiembre - 109632	109632	Tlaxcala	Xalotzac	Guadalupe Tlaxmiatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	546,269							0.00		Metros lineales	16	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947440	Ampliación De Drenaje Sanitario C Compadres - 109604	109604	Tlaxcala	Xalotzac	Guadalupe Tlaxmiatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5119,549							0.00		Metros lineales	36	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947441	Pavimento De Adoquin En C República De Brasil - 173742	173742	Tlaxcala	Xalotzac	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5192,037							0.00		Metros Cuadrados	100	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947442	Construcción De Pabellón De Aula Auditorio De Escuela Primaria Estilano Espata - 166248	166248	Tlaxcala	Xalotzac	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	5274,965							0.00		Metros Cuadrados	108	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947443	Ampliación De Drenaje Sanitario C República De Argentina - 161950	161950	Tlaxcala	Xalotzac	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5373,815							0.00		Metros lineales	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947444	Mejoramiento De Banda Peatonal En Cobal Días Y Nueva - 161796	161796	Tlaxcala	Xalotzac	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	546,146							0.00		Obras	300	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947445	Pavimento De Adoquin En C República De Uruguay - 151309	151309	Tlaxcala	Xalotzac	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5197,058							0.00		Metros Cuadrados	2,844	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003947446	Ampliación De Red Eléctrica C Benito Juárez - 121993	121993	Tlaxcala	Xalotzac	Santa Cruz Xacocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOTZAC TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución	2017	5286,943							0.00		Obras	70	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA0170300395355	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 116640	116640	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Vivienda	En Ejecución	2017	570,096							0.00		Obras	7	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003955176	Intermediación De Edificios A, B, C, D, E, F, G	POD-154-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAFI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TLA01703003959873	Rehabilitación Y Modernización De Alameda Principal, Calle Miguel Alemán Y Frente Cuadra Del Centro De Suburbio, En Municipio De la Magdalena Tlaxiaco - 709138	7122	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidios	0037 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	513,045,161							0.00		Metros Cuadrados		0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003962620	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Municipio De Cuicatlan, Tlaxcala - 4821849 - 641	643	Tlaxcala	Cuicatlan	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	518,800,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TLA01703003967233	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polidaje En Calle Coahuila	GC1417001	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA01703003967234	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De 12 Polidaje En Calle Coahuila	GC1417001	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA01703003968601	Proyecto De Eventos Culturales Atlapexco	PARC1890269 172001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	E01 Desarrollo Cultural		48-Cultura	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	52,500,000							0.00		Obras	64,107	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Repetitivo	Programa Fondo Convento - Repetitivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento										Recurso (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA017030082957	Ampliación de Red de Energía Eléctrica 750 - 220V	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución								0.00		Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA017030086960	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario	PR0000017001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidio	0001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00		Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA017030086963	Rehabilitación de Alumbrado Público	FFM1708006	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	100,000						0.00	Luminaria	15,337	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA017030086964	Adquisición de Uniforme Para Policías	FFM1708007	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	500,000						0.00	Equipo de seguridad	15,337	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA017030086967	Mantenimiento de Unidad Receptoras de Sonora	FFM1708008	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	100,000						0.00	Equipamiento	15,337	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA017030086960	Pago De Derechos De Agua Potable Ante Osa	FFM1708009	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	356,000						0.00	Otros	15,337	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA017030086963	Adquisición De Camión Colector De Basura	FFM1708011	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	21,413,000						0.00	Regularidad y equipo	15,337	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA0170300869130	Adquisición De Patrulla	FFM1708012	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	5450,000						0.00	Vehículos	15,337	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA017030086914	Construcción De Módulo De Vigilancia	FFM1708013	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	1350,000						0.00	Vivienda	15,337	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA1313010082987	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Deca)	4	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,884,257	\$2,884,257	\$2,884,257	\$2,884,257	\$2,692,043	\$2,692,043	\$2,692,043	93.34	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1313010083008	Shells Bellinica Y Bañero Comunitario De Arriero	6	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,697,000	\$8,697,000	\$8,697,000	99.97	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1313010083125	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	9	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,323,400	\$6,323,400	\$6,323,400	\$6,323,400	\$5,839,940	\$5,839,940	\$5,839,940	92.33	00	Metros Cuadrados	1,429	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1313010083130	Sistema Nacional De Información Usares De Datos	11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,906,000	\$4,906,000	\$4,906,000	\$4,906,000	\$3,881,479	\$3,881,479	\$3,881,479	79.12	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA13140100292310	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,470,500	\$1,470,500	\$1,470,500	98.03	00	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1317010081490	Primaria, Emiliano Zapata, Tlaxcala De Zihonenatl, Construcción De Techumbre	PO0-154-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$962,843	\$962,843	\$962,843	\$962,843	\$962,843	\$962,843	\$962,843	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: Para validar.
TLA1317010081593	Mobiliario Programa Expansión En La Obra Educativa 2013	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1317030085190	Reparación/Rehabilitación De Edificios ' A, B, C, D, E, F, G'	PO0-154-2016	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$171,199	\$171,199	\$171,199	\$171,199	\$171,199	\$171,199	\$171,199	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: Para validar.
TLA14140100293553	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,192,937	#####	\$13,192,937	\$14,502,960	#####	#####	#####	92.93	00	PIEAS, SERVICIOS, UNIDAD, EQUIPO	0	100.00	96.00	Financiera: / Finis: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA14140200294680	Edificio ' H ' Aula Didáctica 2.0 Em. Estructura D-ic Alizada Y Obra Exterior	PR00MS-010-2014	Tlaxcala	Matlillas	Matlillas	Urbano	Subsidio	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO TLAHUQUECO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA141602002978475	Operacionalización De Edificios A,B,C,D,E,S Construcción De Techumbre Barda Perimetral Edificio G Admisión Elección Por Fidei Estructura D-ic Alizada Y Obra Exterior	FOHD-028-2015	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Subsidio	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,683,261	\$1,683,261	\$1,683,261	91.64	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA14160200297837	Edificio E y Dc 3 Aulas 23 De C/O Señales Y De Estructura Alizada Y Obra Exterior	FOHD-038-2016	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Benito Xaltocan	Urbano	Subsidio	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,305,934	\$2,305,934	\$2,305,934	\$2,305,934	\$1,997,563	\$1,997,563	\$1,997,563	86.63	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada renuncia al saldo / Finis: Obra finalizada / Registro: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1417010081430	Mobiliario Fideias 2014	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA15150100480316	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$161,361,188	#####	\$161,361,188	\$151,236,080	#####	#####	#####	93.73	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Finis: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA151502002948074	Equipamiento De Pozo Las Palapas	PR00-000015010001	Tlaxcala	Itacachilula de Mariano Melancor	La Trinidad Tenexcoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ITACACHILULA DE MARIANO MELANCOR, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA151502002948390	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas	FFM0150150355	Tlaxcala	Itacachilula de Mariano Melancor	San Miguel La Pasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ITACACHILULA DE MARIANO MELANCOR, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA15150300294646	Construcción De Red De Agua Potable De 1 Y Media Poligada De Diámetro	FFM0150150376	Tlaxcala	Itacachilula de Mariano Melancor	Santa Juliana Escatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ITACACHILULA DE MARIANO MELANCOR	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA15150300294782	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas	FFM0150150362	Tlaxcala	Itacachilula de Mariano Melancor	San Diego Xonayzac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ITACACHILULA DE MARIANO MELANCOR, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1519490019139	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Biológico De 12 Poligadas De Diámetro	FFM15-07-001	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquila	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN TEPEQUIQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	\$274,564	100.00	00	Metros	170	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUESTA FIDUCIARIA / Finis: OBRA FIDUCIARIA TERMINADA / Registro: DE NUEVA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010029537	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Vía - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200267777	Rehabilitación de Pavimento de Asfalto En Calle Miguel M. Lira Entre Calle Benito Juárez Y Calle Lira y Orense-4123	231848	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160200263704	Construcción de Adoquin En Calle Juárez Y Adolfo López Mateos, Entre Calle A María Molinos Y Calle Lira-4453	2214127	Tlaxcala	Atlixayana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002673409	Pavimentación de Concreto Bituminoso De Calle Emiliano Zapata Entre Calle Hilda Heron Y Alvaro Obregón-4514	2274832	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002637601	Construcción de Pavimento de Adoquin En Calle Xicoténcatl, Entre Calle Sep. De Guatemala Y Unidad Deportiva-4511	2267110	Tlaxcala	Benito Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674105	Construcción de Urbanización Y Banquetas De Concreto Simple En Calle Cuauhtémoc Entre Calle Francisco I. Madero Y Camino Real.-4576	2173829	Tlaxcala	Santa Catarina Atoyac	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674178	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario	2208448	Tlaxcala	Comita de San Camarita	Comita	Urbano	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674255	Construcción de Techumbre En Camcha De Uno Multiples En Escuela Ctra. No. 102, Clave: 32640020, Carretera Panamitlán-Orizaba Km. 95, Francisco I. Madero-4498	2375322	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674283	Mejoramiento de Parque "El Jaguar" En La Unidad Deportiva De La 455	2276848	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674364	Construcción Nueva de Unidad Deportiva De La Comunidad De San Isidro Chilpila-4476	2262236	Tlaxcala	Mujos de Donato Arenas	San Isidro Chilpila Rural	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674434	Construcción de Techumbre En Jardín De Niños Anselmo Cervantes Hernández Con Clave 32630205, Ubicado En La Calle Emiliano Zapata Sep. Con Calle Madero.-4510	2174545	Tlaxcala	Acuamala de Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674491	Construcción de Techumbre De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 23630205 Ubicada En La Calle Urbano Méndez Entre La Carretera Compuca y Atlaxtepec.-4453	2463500	Tlaxcala	Atlaxtepec	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002674473	Construcción de Pavimento de Adoquin En Calle Atlaxtepec-4452	2229396	Tlaxcala	Apetatlán de Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675074	Construcción de Pavimento de Asfalto Simple en Camcha Y Banquetas Complementarias En Calle San Sebastián-452	2380933	Tlaxcala	San Andrés Xicoténcatl	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675236	Construcción de Techumbre En Camcha	2226111	Tlaxcala	Apetatlán de Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675410	Construcción de Gradas En Campo de Fútbol de La Unidad Deportiva de Comunidad De Francisco Villa-437	2276972	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675434	Construcción de Camcha de Fútbol En Calle 13 De Septiembre Y Camino A Col. Antorcha-4500	2374916	Tlaxcala	Huamantla de Mariano Arista	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675479	Complemento de Fronton En Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa-4496	2276688	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675543	Construcción de Pavimento de Adoquin En La Calle Melitón Entre La Calle 16 De Septiembre Y Calle Reforma.-4504	2174470	Tlaxcala	Acuamala de Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675721	Construcción de Adoquin En Calle Anselmo Entre Calle Melitón Nue y Calle 3 De Mayo Sur-4514	2214361	Tlaxcala	Atlixayana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002675947	Rehabilitación De Camcha De Cultura En Francisco Villa -4493	2277147	Tlaxcala	Sancarum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002676141	Construcción de Ciudad de La Justicia, Terceera Etapa	PO0-S03-016	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2016	266,845,340	531,441,309	531,441,309	531,441,309	531,441,309	531,441,309	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA01602002678534	Programa de Concurrencia Con Las Entidades Federativas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		026 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	248,100,000	248,058,912	248,058,912	248,058,912	248,058,912	248,058,912	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se entregó la cantidad de 4108.00 / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA01602002679234	Edificio N Talleres de Electricidad Y de Estructura T-94 Alameda Y Obra Exterior	PO0-001-2016	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TIIFE	Educación	En Ejecución	2016	21,562,827	2849,918	2849,918	2849,918	2162,729	2162,729	13.15	00	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA01602002679284	Edificio K Sala de Estructura Y de Adoquin Y Obra Exterior.	PO0-001-2016	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TIIFE	Educación	En Ejecución	2016	2463,650	2463,647	2463,647	2463,647	2296,683	2296,683	63.99	00	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA01602002679374	Edificio C Dos Aulas Vel Mx Con Sanitario Sanitario Regional, Alameda Y Obra Exterior	PO0-001-2016	Tlaxcala	Xicoténcatl	Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TIIFE	Educación	En Ejecución	2016	2659,804	2659,804	2659,804	2659,804	2462,444	2462,444	70.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA01602002680906	Pavimento De Adoquin En Avenida Saltillo Entre Boulevard Miguel Hidalgo Y Calle Morán	2178336	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez Rural	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680934	Construcción De Claveros Beneficiarios Elviro Oren Oren - 137133	137333	Tlaxcala	Cuapetlatlan	San Rafael Tenayucan (Unión Rural y Program)		Aportaciones Federales	104 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680936	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 168893	168893	Tlaxcala	Cuauamolin	San Miguel Buenavista Rural		Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUAMOLIN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680938	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residuales	178572	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680943	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 164137	164137	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680943	Ampliación De Red Eléctrica En Topilco San Palmas Emiliano Zapata - 123659	123659	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Las Palmas Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680948	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Cristóbal De San Rafael Tenayucan - 179625	179625	Tlaxcala	Melivilco	San Rafael Tenayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INATIVIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680948	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Tlanahuacan	176093	Tlaxcala	San Francisco Tetlanahuacan	San Francisco Tetlanahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA01602002680948	Ampliación De Red De Energía - 174793	174793	Tlaxcala	San Francisco Tetlanahuacan	San Francisco Tetlanahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANAHUACAN	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010029537	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 22103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020069519	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligonas - 71459	71459	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MAYAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020069524	Construcción De Red De Agua Potable De 3 Poligonas De Diámetro - 76131	76131	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020069526	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 De Diámetro - 76169	76169	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020069527	Construcción De Red De Agua Potable De 6 De Diámetro - 76103	76103	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020069531	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Poligonas - 76411	76411	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexmac	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020069531	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Xicoténcatl - 13631	13631	Tlaxcala	Tepehuala de Landiábal	Tepehuala	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEHUALA DE LANDIÁBAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070298	Ampliación De Red De Electricidad - 170791	170791	Tlaxcala	Cuauomulco	Cuauomulco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070299	Ampliación De Drenaje Sanitario - 170610	170610	Tlaxcala	Cuauomulco	Cuauomulco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070300	3000 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Saneantes Y Flotantes - 171716	172714	Tlaxcala	Cuauomulco	Cuauomulco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070301	Rehabilitación De Sistema Para Agua Potable - 188553	188553	Tlaxcala	Cuauomulco	San Lorenzo Xaltelco	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070303	Construcción De Vado - 170274	170274	Tlaxcala	Cuauomulco	Sacampala	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Transportes y viabilidad	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070304	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 168955	168955	Tlaxcala	Cuauomulco	Sacampala	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070340	Construcción Comedor Escolar	178624	Tlaxcala	Humantla	San Andrés Ahuacalco San Martín Boteac	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUMANTLA, TLAX.	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070463	Ampliación De Red De Energía - 177727	177727	Tlaxcala	Tetlanahuacan	San Francisco Tetlanahuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANAHUACAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070464	Ampliación De Red De Energía - 177703	177703	Tlaxcala	Tetlanahuacan	San Francisco Tetlanahuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANAHUACAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070465	Ampliación De Red De Agua Potable - 176192	176192	Tlaxcala	Tetlanahuacan	San Francisco Tetlanahuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070498	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 102279	102279	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehuitl	Santa Cruz Quilehuitl	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070499	Ampliación De Red De Agua Potable - 102216	102216	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehuitl	Santa Cruz Quilehuitl	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070528	Ampliación De Red De Electricidad - 102939	102939	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATlixAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070666	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Alameda Ampliación Operario Alameda Del Municipio De Cuapiaxtla Tlaxcala - 13367	132657	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Alameda	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070679	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 78744	78744	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	San Diego Xicoténcatl	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070686	Construcción De Red De Agua Potable De 3 Poligonas De Diámetro - 76231	76231	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MAYAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070688	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 De Diámetro - 76013	76013	Tlaxcala	Intendencia de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070713	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario "En Camino A San Carlos - 137615	137615	Tlaxcala	Tepehuala de Landiábal	Tepehuala	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEHUALA DE LANDIÁBAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070884	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 165791	165791	Tlaxcala	Xalotzac	Xalotzac	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070888	Construcción De Fosa Segrítica Comunitaria - 92034	92034	Tlaxcala	Xalotzac	Guadalupe Temoac	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTZAC	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070889	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 177660	177660	Tlaxcala	Xalotzac	Guadalupe Temoac	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTZAC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070894	Construcción De Guarniciones Y Saneantes - 28710	187910	Tlaxcala	Cuauomulco	Cuauomulco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Transportes y viabilidad	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070894	Construcción De Drenaje Fluvial - 168732	168732	Tlaxcala	Cuauomulco	Cuauomulco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070894	Construcción De Drenaje Sanitario - 170803	170803	Tlaxcala	Cuauomulco	San Lorenzo Xaltelco	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070899	Rehabilitación De Red Hidráulica Y Obras Complementarias	150863	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arce	Muñoz de Domingo Arce	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070899	Construcción Comedor Escolar	124381	Tlaxcala	Humantla	San José Xicoténcatl	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUMANTLA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070935	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 164454	164454	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070934	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lomas Del Encanto Michela - 137178	138729	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michela	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA016020070936	Construcción De Dren Sanitario En La Privada Domingo Arce Michela - 162793	162793	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michela	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TLA016002062957	Ampliación de Red de Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722084	Ampliación de Red de Agua Potable - 170643	170643	Tlaxcala	Cuauquillo	Cuauquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE CUAUQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722086	Ampliación de Red de Agua Potable - 170764	170764	Tlaxcala	Cuauquillo	San Lorenzo Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE CUAUQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722087	Ampliación de Drenaje Sanitario - 170664	170664	Tlaxcala	Cuauquillo	San Lorenzo Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE CUAUQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722109	Construcción Comedor Escolar	178990	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Berensegallo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Educación	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722111	Construcción Comedor Escolar	178904	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Educación	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722117	Construcción Comedor Escolar	167664	Tlaxcala	Huamantla	San Diego Xaltipanayua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.	Educación	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722218	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Prolongación El Llano Ancho - 162806	162806	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Ancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722230	Cuarto Domicilio Calzada De Guadalupe - 170013	170013	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722235	Cuarto Domicilio Privada Circunvalación - 123556	123556	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722276	Rehabilitación De Colector Sanitario - 176003	176003	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722277	Construcción De Domicilios En Calle Ocho De Abril - 177880	177880	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transporte y vialidades	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722307	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 162892	162892	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE ATlixAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722313	Ampliación De Red De Electrificación - 162510	162510	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE ATlixAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722457	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Poligadas - 77809	77809	Tlaxcala	Intaxiucytlá de San Mateo Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722458	Construcción De Domicilios De Concreto Tipo 448 Al 778 - 103221	103221	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Transporte y vialidades	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722459	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Poligadas - 76236	76236	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	San Cristóbal Octótopingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722462	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 78462	78462	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	San Diego Tenexucame	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas De Diámetro - 76142	76142	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	Santa Inés Tenexucame	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722473	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 77169	77169	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexucame	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722474	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 76856	76856	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexucame	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722476	Construcción De Pavimento De Adoquín - 90212	90212	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexucame	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Transporte y vialidades	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722477	Construcción De Línea De Conducción De Tercer Las Poligadas - 103334	103334	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexucame	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722546	Ampliación De Red De Electrificación En C. Melitini Juan Coate y San Isidro - 92788	92788	Tlaxcala	Interno	Interno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020722569	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Pablo II - 136470	136470	Tlaxcala	Tepehuala de Landiabal	Tepehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE TEPEHUALA DE LANDIABAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020727430	Construcción De Cisterna Beneficiario Roberto Mederos Torres - 171719	171719	Tlaxcala	Cuapixtla	Depallanca (Unión Cuapixtla y Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	N AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020727448	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 188119	188119	Tlaxcala	Cuauquillo	San Lorenzo Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE CUAUQUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727603	Ampliación De Red De Energía - 177679	177679	Tlaxcala	San Francisco Tetlaochan	San Francisco Tetlaochan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLAOCHAN	Urbanización	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727604	329 Adquisición De Materiales Y Equipo Fotográfico Para la Verificación Y Replanteo De Las Obras - 177786	177786	Tlaxcala	San Francisco Tetlaochan	San Francisco Tetlaochan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLAOCHAN	Otros Proyectos	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727613	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle D. de Mayo - 103397	103397	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0160020727641	Rehabilitación Y Construcción De Pavimento De Asfalto Automecanizado - 163518	163518	Tlaxcala	San Lorenzo Tetlaochan	San Lorenzo Tetlaochan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TETLAOCHAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727647	Equipoamiento De Pozo Profundo Santa Elena - 134424	134424	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727678	Ampliación De Drenaje Sanitario - 162624	162624	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE ATlixAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727705	Ampliación De Red De Electrificación - 164496	164496	Tlaxcala	Atlixayanca	Colonia Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE ATlixAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727842	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas - 78312	78312	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0160020727843	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Poligadas - 77892	77892	Tlaxcala	Intaxiucytlá de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE INTAXIUCYTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avalúo Financiero										Avalúo Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual	
TLA161001002957	Ampliación de Red de Energía Eléctrica T-10 - 2201	1291	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución												0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance físico y financiero, y se proyecta su ejecución.
TLA161003073930	Fortalecimiento de Capacidades Para la Detección y Combate a Delitos de Alto Impacto	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$3,899,816	\$3,899,816	\$2,731,816	\$2,731,816	\$2,731,816	\$2,731,816	70.05	\$0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:			
TLA161003073934	Operativización de las Comarcas Responsables de la Brigada de Tlaxcala	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$516,000	\$509,941	\$509,941	\$509,941	\$509,941	\$509,941	\$509,941	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003073939	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M1	SEDATU-929032993-M1-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,183,878	\$1,066,037	\$1,066,037	\$1,066,037	\$1,066,037	\$1,066,037	\$1,066,037	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro:			
TLA161003074076	Permanencia, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo A la Operación Policial	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,844,910	\$53,744,057	\$53,744,057	\$52,890,462	\$52,890,462	\$52,890,462	\$52,890,462	98.41	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074093	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M2	SEDATU-929032993-M2-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,931,400	\$1,758,886	\$1,758,886	\$1,758,886	\$1,758,886	\$1,758,886	\$1,758,886	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074078	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M3	SEDATU-929032993-M3-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,948	\$560,856	\$560,856	\$560,856	\$560,856	\$560,856	\$560,856	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074104	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M4	SEDATU-929032993-M4-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$642,135	\$590,028	\$590,028	\$590,028	\$590,028	\$590,028	\$590,028	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074126	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M5	SEDATU-929032993-M5-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$647,297	\$669,645	\$669,645	\$669,645	\$669,645	\$669,645	\$669,645	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074133	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M6	SEDATU-929032993-M6-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$643,837	\$595,623	\$595,623	\$595,623	\$595,623	\$595,623	\$595,623	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074134	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M7	SEDATU-929032993-M7-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$797,528	\$756,585	\$756,585	\$756,585	\$756,585	\$756,585	\$756,585	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074136	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M8	SEDATU-929032993-M8-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$797,672	\$702,912	\$702,912	\$702,912	\$702,912	\$702,912	\$702,912	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074149	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M9	SEDATU-929032993-M9-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$753,123	\$672,851	\$672,851	\$672,851	\$672,851	\$672,851	\$672,851	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074143	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M10	SEDATU-929032993-M10-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,373,900	\$2,748,030	\$2,748,030	\$2,748,030	\$2,748,030	\$2,748,030	\$2,748,030	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	62.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074149	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M11	SEDATU-929032993-M11-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,000,453	\$1,284,661	\$1,284,661	\$1,284,661	\$1,284,661	\$1,284,661	\$1,284,661	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074157	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M12	SEDATU-929032993-M12-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,041,069	\$3,715,926	\$3,715,926	\$3,715,926	\$3,715,926	\$3,715,926	\$3,715,926	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074175	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M13	SEDATU-929032993-M13	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,326,055	\$2,414,457	\$2,414,457	\$2,414,457	\$2,414,457	\$2,414,457	\$2,414,457	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074190	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M14	SEDATU-929032993-M14-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,754,364	\$3,591,599	\$3,591,599	\$3,591,599	\$3,591,599	\$3,591,599	\$3,591,599	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	53.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074130	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M15	SEDATU-929032993-M15-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,228,750	\$1,488,959	\$1,488,959	\$1,488,959	\$1,488,959	\$1,488,959	\$1,488,959	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074194	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M16	SEDATU-929032993-M16-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,849,960	\$3,623,305	\$3,623,305	\$3,623,305	\$3,623,305	\$3,623,305	\$3,623,305	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074160	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M17	SEDATU-929032993-M17-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,665,027	\$1,238,643	\$1,238,643	\$1,238,643	\$1,238,643	\$1,238,643	\$1,238,643	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074196	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M18	SEDATU-929032993-M18-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$949,231	\$274,399	\$274,399	\$274,399	\$274,399	\$274,399	\$274,399	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074166	Ampliación y O Mejoramiento de Vivienda M19	SEDATU-929032993-M19-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,071,584	\$1,507,200	\$1,507,200	\$1,507,200	\$1,507,200	\$1,507,200	\$1,507,200	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada en convenio respectivo. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074206	Rehabilitación de Mercado de Artesanías	FORTEPME43402	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal		Subsidio	5248 Programa de Operación del Regional Turismo Sustentable y Publico Mexicano	21-Turismo	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,509,707	\$5,039,674	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,939	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR EN ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA161003074519	Rehabilitación En General	E-AL-C-09-2013	Tlaxcala	Chilteupam	Santa Ana Chilteupam	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,270,261	\$1,270,261	\$1,270,261	88.07	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar		
TLA161003074520	Rehabilitación En General	E-AL-C-08-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,442,308	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,262,567	\$1,262,567	\$1,262,567	87.54	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar		
TLA161003074523	Rehabilitación En General	E-AL-C-003-2013	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,923,077	\$1,923,077	\$1,923,077	\$1,923,077	\$1,923,077	\$1,923,077	\$1,923,077	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar		
TLA161003074521	Rehabilitación En General	E-AL-C-012-2013	Tlaxcala	Xalotloc	Guadalupe Tlaxiaco	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$432,692	\$432,692	\$432,692	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar		
TLA161003074521	Rehabilitación En General	E-AL-C-007-2013	Tlaxcala	Atlixayanca	Santa Cruz Poicotes Rural	Rural	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar		
TLA161003074521	Rehabilitación En General	E-AL-C-018-2013	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar		
TLA161003074521	Rehabilitación En General	E-AL-C-013-2013	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,228,257	\$1,228,257	\$1,228,257	85.16	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar		
TLA161003074521	Rehabilitación En General	E-AL-C-006-2013	Tlaxcala																											

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento -	Programa Fondo Convento -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
				Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad		Localidad	Localidad	Localidad	Localidad
TLA1603002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 700 - 22101	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030014526	Construcción De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario con Estructura U-Ie Adosada y Obra Exterior	E-AL-C-MS-23-2016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Fideicomiso	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$617,560	\$617,560	\$617,560	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar
TLA16030014527	Construcción De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario con Estructura U-Ie Adosada y Obra Exterior	E-AL-C-MS-26-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxiaco	Urbano	Fideicomiso	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$617,560	\$617,560	\$617,560	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar
TLA16030014528	Construcción De Edificio D Bti Aula Multifuncional con Estructura U-Ie Adosada, Edificio F Sanitario con Estructura U-Ie Adosada y Obra Exterior Bodega	E-AL-C-MS-41-2016	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Tlaxiaco	Urbano	Fideicomiso	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,397,528	\$2,397,528	\$2,397,528	\$2,397,528	\$2,397,528	\$2,397,528	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar	
TLA16030019970	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 262783	262783	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019971	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 262762	262762	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019973	Construcción De Barda Perimetral En Calle Ignacio Zaragoza - 22324	22324	Tlaxcala	Xaltocan	La Asunción Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019988	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 262791	262791	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuapetec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019989	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 262793	262793	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuapetec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019991	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 256493	256493	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaxiahuapetec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019994	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 256893	256893	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Acapulcootepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019995	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 256904	256904	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Acapulcootepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019996	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 253463	253463	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Acapulcootepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALTOCAN	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019979	Construcción De Cuarto Para Comedor en Calle 4 A - 120705	126755	Tlaxcala	Cuapantla	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CUAPANTLA TLANCA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019983	Rehabilitación De Drenaje Sanitario 356380	356380	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019989	Rehabilitación De Drenaje Sanitario 259486	259486	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019991	Construcción De Drenaje Sanitario 218659	218659	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019994	Construcción Comedor Escolar 181513	181513	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAN.	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019992	Ampliación De Planta De Tratamiento De Agua Residual 337044	337044	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAMANTLA, TLAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019982	Construcción Comedor Escolar 356846	356846	Tlaxcala	Huamantla	El Molino (Sancharla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAN.	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019986	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calle Ignacio - 262883	262883	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAZAC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019988	Ampliación De Red Para Agua Potable Verías Calles - 262854	262854	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAZAC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019989	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 262822	262822	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	San Sebastián Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAZAC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030019990	Construcción De Barda Perimetral En La Comunidad De Jesús Tepequetec - 176418	176418	Tlaxcala	Melivilas	Jardines de Tepequetec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUATLILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080079	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Tlaxiaco 346942	346942	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080081	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calle José María Morelos Comunidad De Las Vigas - 202043	202043	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080082	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Comunidad De Las Vigas - 224271	224271	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080083	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calle José María Morelos Comunidad De Las Vigas - 224143	224143	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080013	Ampliación De Agua Potable En Camino A Dolores - 32722	32722	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080014	Ampliación De Agua Potable En Calle Felipe Agustín López Melares 322443	322443	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080015	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Corregidora - 322289	322289	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080016	Ampliación De Electrificación En Calle Privada De Cuauhtemoc - 322254	322254	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080017	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Melares De Xicohtinco - 319259	319259	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080018	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Juan Cuamatzi - 318801	318801	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080019	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Benito Juárez - 321290	321290	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16030080020	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Peru - 318993	318993	Tlaxcala	Xicohtinco	Xicohtinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE XICOHTINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tío - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081819	Construcción De Red Para Agua Potable En Red Sector Sanhera Ojo De Agua - 30830	30830	Tlaxcala	Tlaxco	Sanhera Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081820	Ampliación de Red de Electrificación En Camino Principal Sanhera Ojo de Agua - 20616	20616	Tlaxcala	Tlaxco	Sanhera Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081821	Ampliación De Red de Electrificación En Calle Días De Mayo Sanhera Ojo De Agua - 20773	20773	Tlaxcala	Tlaxco	Sanhera Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081822	Ampliación De Red de Electrificación En Calle Las Alajólicas Sanhera Ojo De Agua - 20589	20589	Tlaxcala	Tlaxco	Sanhera Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081823	Ampliación De Red de Electrificación En Camino Principal Posanca Sanhera Ojo De Agua - 20646	20646	Tlaxcala	Tlaxco	Sanhera Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081824	Ampliación De Red de Electrificación En Calle Venemont Sanhera La Palma - 16879	16879	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081825	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Dos Borne Comunidad El Rosario - 34712	34712	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081826	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Ocho Borne Comunidad El Rosario - 33074	33074	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081827	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Tere Oriente Comunidad El Rosario - 33080	33080	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081830	Ampliación De Red de Electrificación En Calle Cuatro Oriente Comunidad El Rosario - 18310	33670	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081943	Rehabilitación De Planta de Tratamiento De Agua Residuales - 16123	16123	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltoque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081944	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Comoneda Comunidad San Pedro La Cueva - 29278	29278	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081945	Electrificación En Carretera A Páncora De San Pedro La Cueva - 20766	20766	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081947	Ampliación De Red de Electrificación En Calle Higuino Comunidad San Pedro La Cueva - 16852	16852	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081948	Rehabilitación De Tanteo Depósito Frenado En Calle Comoneda Soltoque Comunidad Santa María Soltoque - 34730	34730	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Soltoque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081949	Ampliación De Red de Electrificación En Sanhera Camp David Santa María Soltoque - 33106	33106	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Soltoque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081930	Construcción De Techo En Área de Impartición Física En Santa María Soltoque - 29061	29061	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Soltoque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081931	Construcción De Red Para Agua Potable En Camino Real Las Gecejas La Cueva - 27066	27066	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Soltoque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081932	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Comoneda Soltoque Comunidad Santa María Soltoque - 28499	28499	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Soltoque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081934	Construcción De Red de Alcantarillado En Barrio Santa Rosa Comunidad De Teomilucan - 29471	29471	Tlaxcala	Tlaxco	Teomilucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081940	Construcción De Cuatro Para Baño En Calle Venemont De Mero Comunita Guadalupe Huautilla - 23903	23903	Tlaxcala	Tlaxco	Guadalupe Huautilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081962	Construcción De Drenaje Pluvial En Maguy De La Comunidad La Unión De Tierra Y Libertad - 34619	34619	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081963	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Comoneda Comunidad Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 29129	29129	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081964	Construcción De Techo En Área de Impartición Física En La Comunidad Ocho Ejidos Tierra Y Libertad - 28041	28041	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081966	Construcción De Techo Firme En Calle Comoneda Colonia Diego Muñoz Camero - 29109	29109	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Diego Muñoz Camero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081967	Ampliación De Drenaje En Calle Lázaro Cardenas Y Gustavo Madero Quixtlanilla - 16833	16833	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quixtlanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transporte y vialidad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081968	Ampliación De Drenaje En Calle Lázaro Cardenas Y Gustavo Madero Comunidad San Diego Quixtlanilla - 16832	16832	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quixtlanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transporte y vialidad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081969	Rehabilitación De Paso Peatonal De Agua Potable En Maguy Centro - 20662	20662	Tlaxcala	Tlaxco	Maguy Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081971	Rehabilitación De Pavimento De Asfalto En Calle Carlos Salinas De Gortari Comunidad Maguy Centro - 16841	16841	Tlaxcala	Tlaxco	Maguy Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transporte y vialidad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300081972	Rehabilitación De Paso Peatonal De Agua Potable En Sanhera Maguy Centro - 16899	16899	Tlaxcala	Tlaxco	Maguy Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300082012	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Unidad Habitacional Xalotoc - 27267	27267	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300082018	Reparación De Red De Energía Eléctrica - 24937	24937	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160300082019	Construcción De Guarniciones - 24913	24913	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOTOC	Transporte y vialidad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA160400081929	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	PRODERE162001	Tlaxcala	Tlaxiaco	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Subsidios	ODJ Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA160400082100	Construcción De Módulo Académico (Primera Fase) Cipey Campus Interoctiva, Tlax	1	Tlaxcala	Interoctiva Matamoros	Villa Matamoros	Urbano	Subsidios	ODJ Desarrollo de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual				
				Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad		Localidad	Localidad	Localidad			
TLA016010002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 220V	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Federales	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160400021848	Ampliación Y O Mejoramiento De Vivienda H20	SEDAPO-929032995-H20-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		5173 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Tlaxiaco de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,244,751	\$334,594	\$334,594	\$334,594	\$334,594	\$334,594	\$334,594	\$334,594	\$334,594	100.00	00		Vivienda	0	0.00	100.00		Financiera: La SEDATU no midió la cantidad señalada en convenio respectivo. / Físico: / Registro:	
TLA16160400022878	Construcción De Una Sala Autoprogramal De 4 Eje Estructura U-10-Garaje Indirecta De Supervisión, De Tiemo El Espacio Edificio Para La Construcción, Gato Indirecto De Supervisión	FOMD-008-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxiaco	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,129,375	\$1,129,375	\$1,129,375	\$1,129,375	\$1,129,375	\$1,129,375	\$1,129,375	\$1,129,375	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finalizada / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400022972	Construcción De Cafetería 3 E.S. Pórtico Tlaxiaco Interior Y Exterior, Impresabilización	FOMD-012-2016	Tlaxcala	Hueytlián	Hueytlián	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución							0.00													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160400023015	Edificio A Pb: Administrativo Res Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-016-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$176,068	\$176,068	\$176,068	\$176,068	14.47	00		Metro Cuadrados	0	0.00	14.47		Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023073	Edificio B Biblioteca 4 E Estructura D-2c Alameda Y Obra Exterior	FOMD-016-2016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$904,981	\$904,981	\$904,981	\$904,981	\$904,904	\$904,904	\$904,904	\$904,904	99.99	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finalizada / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023111	Edificio B Biblioteca 4 E Estructura D-1c Alameda Y Obra Exterior	FOMD-001-2016	Tlaxcala	Tecochocho	Tecochocho	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$682,118	\$682,118	\$682,118	\$682,118	00	00	00	00	0.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023232	Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-032-2016	Tlaxcala	San Lucas Teopitlan	San Lucas Teopitlan	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,486,324	\$1,596,357	\$1,596,357	\$1,596,357	\$1,596,357	\$1,596,357	\$1,596,357	\$1,596,357	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finalizada / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023279	Edificio A Pb: Administrativo Res Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-003-2016	Tlaxcala	Yauhquechane	San Benito Atlixco	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,794,068	\$1,794,068	\$1,794,068	\$1,794,068	\$1,612,418	\$1,612,418	\$1,612,418	\$1,612,418	89.87	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finalizada y remanente al saldo Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023288	Edificio A Pb: Administrativo Res Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-018-2016	Tlaxcala	Tocatlán	Tocatlán	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,080,500	\$3,080,500	\$3,080,500	\$3,080,500	\$3,080,500	\$3,080,500	\$3,080,500	\$3,080,500	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023308	Una Unidad Educativa Multidisciplinaria 1 Salas Para Niños, Niñas, y Jóvenes Metalingüístico, 1 Mesa Para Niños, Niñas, y Jóvenes 4 Habitaciones De Guardado Bajo, 2 Muebles De Guardado	FOMD-011-2016	Tlaxcala	Ahtzaynaca	Santa Cruz Poichot Rural	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,477,344	\$1,477,344	\$1,477,344	\$1,477,344	\$1,477,344	\$1,477,344	\$1,477,344	\$1,477,344	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finalizada / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
TLA16160400023364	Edificio A Pb: Administrativo Res Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-039-2016	Tlaxcala	Chiltepan	San Pedro Xochilco	Rural	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,300	\$1,080,300	\$1,080,300	\$1,080,300	\$525,245	\$525,245	\$525,245	\$525,245	48.62	00		Metro Cuadrados	0	0.00	48.62		Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023412	Edificio A Pb: Administrativo Res Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-019-2016	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución							0.00												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160400023424	Edificio A Pb: Administrativo Res Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-045-2016	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,645,283	\$1,645,283	\$1,645,283	\$1,645,283	\$1,645,283	\$1,645,283	\$1,645,283	\$1,645,283	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finalizada / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023434	Edificio A Pb: Administrativo Res Estructura D-2c Alameda Edificio B Pb: Aula 2.5 De Pa 3 Aulas 2.5 De C/D Estructura D-2c Adosada Y Obra Exterior	FOMD-046-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,285,917	\$3,285,917	\$3,285,917	\$3,285,917	\$2,902,192	\$2,902,192	\$2,902,192	\$2,902,192	88.32	00		Metro Cuadrados	0	0.00	88.32		Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023476	Cerete	FOMD-017-2016	Tlaxcala	Zitlaltepec	Zitlaltepec	Urbano	Subsidio		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,865,816	\$3,865,816	\$3,865,816	\$3,865,816	\$3,429,351	\$3,429,351	\$3,429,351	\$3,429,351	88.71	00		Metro Cuadrados	0	0.00	88.71		Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023535	Construcción De 49 Aulas Preescolares, 20 Comedores Sustentables De 4.10 X 10.16 Mts	AMS-23-179-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$41,863,453	#####	\$108,694,012	\$108,694,012	\$38,370,927	\$38,370,927	\$38,370,927	\$38,370,927	33.70	00		Metro Cuadrados	0	0.00	34.00		Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400023534	Construcción De 49 Comedores Prefabricados, Equipados, De 4.10 X 10.16 Mts	COMD-23-179-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$41,863,453	\$88,218,654	\$88,218,654	\$88,218,654	\$64,948,050	\$64,948,050	\$64,948,050	\$64,948,050	74.02	00		Metro Cuadrados	0	0.00	74.00		Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA16160400024251	Edificio B Sanitarios 648 Mts Estructura Regionalizada Y Obra Exterior	FOD-007-017-2016	Tlaxcala	Huamantla	Ciudad de Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$792,510	\$792,510	\$792,510	\$792,510	\$653,410	\$653,410	\$653,410	\$653,410	82.45	00		Metro Cuadrados	0	0.00	89.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400024345	Rehabilitación Total	FOD-POF-122-2016	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,492,590	\$3,492,590	\$3,492,590	\$3,492,590	\$3,492,590	\$3,492,590	\$3,492,590	\$3,492,590	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400024622	Edificio C De Rehabilitación Edificio F Protección De Ventanas De Salas De Informática Edificio H Alameda Y Obra Exterior Bora Traga Tomates Y 8 Salas Clásicas Para De Concreto	FOD-POF-171-2016	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,771,607	\$1,771,606	\$1,771,606	\$1,771,606	\$1,756,789	\$1,756,789	\$1,756,789	\$1,756,789	99.16	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400024649	Rampas Desaparecidas	FOD-POF-128-2016	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$97,379	\$121,722	\$121,722	\$121,722	\$121,722	\$121,722	\$121,722	\$121,722	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400025695	Construcción De Barde Perimetral	EAC-BAR-10-2016	Tlaxcala	Lazaro Cardenas	Lazaro Cardenas	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,263,150	\$1,263,150	\$1,263,150	\$1,263,150	\$1,263,150	\$1,263,150	\$1,263,150	\$1,263,150	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400025828	Rehabilitación De Edificio A,B,C,D,E Y Sanitarios, Construcción De Barde Perimetral	EAC-BAR-20-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,260,638	\$2,260,638	\$2,260,638	\$2,260,638	\$2,260,638	\$2,260,638	\$2,260,638	\$2,260,638	100.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400025849	Rehabilitación De Edificio, Sanitarios Y Barde Perimetral	EAC-BAR-22-2016	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,952,363	\$2,952,363	\$2,952,363	\$2,952,363	\$885,709	\$885,709	\$885,709	\$885,709	30.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	35.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400025935	Rehabilitación De Edificio A,B,C,D,E, Sanitarios, Rampas Y Barde Perimetral	EAC-BAR-009-2016	Tlaxcala	Hueytlián	Hueytlián	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$486,213	\$486,213	\$486,213	\$486,213	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	30.00	00		Metro Cuadrados	0	0.00	41.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400025948	Rehabilitación De Edificio A,B,C,D,E, Sanitarios, Rampas Y Barde Perimetral	EAC-BAR-ME2-001-2016	Tlaxcala	Huamantla	Lazaro Cardenas	Rural	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$692,308	\$692,308	\$692,308	\$692,308	\$615,853	\$615,853	\$615,853	\$615,853	88.96	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400026011	Edificio B1 Tercer Aula Res Sanitarias Res Estructura Regional Alameda, Edificio B2 Res Comedores Res Estructura Regional Alameda, Edificio B3 Res Comedores, Cocina, Tortillería, Pañ	EAC-RES-03-2016	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$596,425	\$596,425	\$596,425	\$596,425	83.26	00		Metro Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: Para validar		
TLA16160400026045	Edificio B1 Tercer Aula Res Sanitarias Res Estructura Regional Alameda, Edificio B2 Res Comedores Res Estructura Regional Alameda, Edificio B3 Res Comedores, Cocina, Tortillería, Pañ	EAC-RES-01-2016	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Tlaxiaco	Urbano	Fideicomiso	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	</																								

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso										Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 700 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuac	La Magdalena Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución						0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLA171010045657	Ampliación De Red De Agua Potable Potocostani - 16338	FIDM1048009	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuac	La Magdalena Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,111	\$39,111	\$39,111	\$39,111	\$39,111	\$39,111	\$39,111	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACION	
TLA171010045659	Ampliación De Red Para Agua Potable Potocostani - 16338	FIDM1048006	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuac	La Magdalena Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,046	\$45,046	\$45,046	\$45,046	\$45,046	\$45,046	\$45,046	\$45,046	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171010045664	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Margarita - 16090	FIDM1048003	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuac	La Magdalena Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$134,067	\$134,067	\$134,067	\$134,067	\$134,067	\$134,067	\$134,067	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045677	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Flores Magna San Francisco Yancuillalpan - 21274	31274	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$41,740	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$12,084	\$12,084	30.00	00	Otros	25	100.00	15.00	Financiera: OBRA INICIADA / Físico: OBRA INICIADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045678	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Las Vías Barrio De San Lucas - 31367	31367	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,005	\$135,969	\$135,969	\$135,969	\$135,969	\$135,969	\$135,969	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045679	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Los Alamos - 31369	31369	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171010045680	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Carlos Rodríguez Corona San Francisco Yancuillalpan - 31297	31297	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,791	\$66,406	\$66,406	\$66,406	\$66,406	\$19,922	\$19,922	30.00	00	Otros	45	100.00	15.00	Financiera: OBRA INICIADA / Físico: OBRA INICIADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO	
TLA171010045681	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Flores Magna San Francisco Yancuillalpan - 21620	21620	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171010045682	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Carlos Rodríguez Corona De Alameda - 21628	21628	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$63,813	\$64,513	\$64,513	\$64,513	\$64,513	\$64,513	\$64,513	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO	
TLA171010045683	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Carlos Rodríguez Corona San Francisco Yancuillalpan - 21604	21604	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA171010045684	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada San Andrés En La Privada San Andrés - 21842	21842	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$34,936	\$34,936	\$34,936	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRA / Físico: EN PRIORIZACION DE OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045685	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Privada San Andrés Barrio San Antonio - 21749	21749	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,435	\$52,435	\$52,435	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRA / Físico: EN PRIORIZACION DE OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045686	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Flores Magna San Francisco Yancuillalpan - 21715	21715	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,430	\$308,481	\$308,481	\$308,481	\$308,481	\$308,481	\$308,481	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045687	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Santa María Yancuillalpan En La Calle Segunda Cercada Y Dos Parcelas - 21742	21742	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$59,852	\$59,852	\$59,852	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	25	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRA / Físico: EN PRIORIZACION DE OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045688	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Flores Barrio San José - 21717	21717	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$43,619	\$39,207	\$39,207	\$39,207	\$39,207	\$39,207	\$39,207	100.00	00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045689	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 21724	21724	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$82,398	\$82,398	\$82,398	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	45	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRA / Físico: EN PRIORIZACION DE OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO	
TLA171010045690	Ampliación De Electrificación Rural En Calle Y Privada Francisco I Madero - 21538	21538	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$307,209	\$304,523	\$304,523	\$304,523	\$304,523	\$276,546	\$276,546	90.81	00	Otros	100	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA INICIADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045691	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Flores Magna San Francisco Yancuillalpan - 21558	21558	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$44,618	\$42,994	\$42,994	\$42,994	\$42,994	\$12,898	\$12,898	30.00	00	Otros	25	100.00	15.00	Financiera: OBRA INICIADA / Físico: OBRA INICIADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045692	Ampliación De Electrificación Rural En Privada Valente De Noviembre Sur En Calle Ocho De Diciembre - 21511	21511	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$243,798	\$241,314	\$241,314	\$241,314	\$241,314	\$218,547	\$218,547	\$218,547	90.57	00	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR CONCLUIR / Físico: OBRA POR CONCLUIR / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171010045693	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Chahuahuac Del Pueblo Santo Juárez - 21865	21865	Tlaxcala	Huamantla	Sanito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$75,267	\$75,267	\$75,267	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRA / Físico: EN PRIORIZACION DE OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045694	Ampliación De Electrificación Rural En Calle Cinco De Mayo Pueblo De Benito Juárez - 21860	21860	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$249,438	\$247,631	\$247,631	\$247,631	\$247,631	\$247,631	\$247,631	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO	
TLA171010045695	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Chahuahuac Jalpatlahuaya - 24152	24152	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Jalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,479	\$206,683	\$206,683	\$206,683	\$206,683	\$206,683	\$206,683	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045696	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 24232	24232	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Jalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,394	\$46,394	\$46,394	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	25	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRA / Físico: EN PRIORIZACION DE OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171010045697	Ampliación De Red De Agua Potable En El Carmen Jalpatlahuaya - 22196	22196	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Jalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,683	\$99,569	\$99,569	\$99,569	\$99,569	\$99,569	\$99,569	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA17101004569706	Ampliación De Línea De Red Eléctrica En La Privada República En La Comunidad De Santa Cruz Cuahuac - 18401	18408	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17101004569711	Ampliación De Línea De Red Eléctrica En La Calle Manuel Nava De La Comunidad De Beltrame - 1861	18615	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17101004569713	Ampliación De Línea De Red Eléctrica En La Calle Manuel Nava De La Localidad De Tecococan - 1384	13843	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17101004569718	Ampliación De Línea De Red Eléctrica En La Calle Libertad En La Comunidad De Tecococan - 1601	1601	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17101004569719	Ampliación De Línea De Red Eléctrica En La Calle De La Luz En La Comunidad De Tecococan - 16237	16237	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17101004569743	Ampliación De Línea De Red Eléctrica En La Privada Apoyamecán De La Comunidad De San Pedro Yalpatlahuac - 18724	18724	Tlaxcala	Chiautempan	Yalpatlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	Obra	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17101004569747	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 24097	24097	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA17101004569748	Ampliación De Electrificación Rural En Calle Barranca Jalpatlahuac - 31204	31204																											

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio							Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
TLA01601002957	Ampliación de Red de Energía Eléctrica No. 4201	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
TLA171020087225	Construcción de Techo Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Poota Segunda Sección - 6893	6893	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087226	Construcción de Piso Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Poota Segunda Sección - 6894	6904	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0.00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087227	Construcción de Techo Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Poota Segunda Sección - 6903	6903	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087228	Ampliación de Red Eléctrica Poota Calle Nueva - 6927	FISIM1048023	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIUTLCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$172,121	\$172,121	\$172,121	\$172,121	\$172,121	\$172,121	100.00	0.00	Otros	32	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087229	Construcción de Piso Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Escocpa - 6907	6907	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087230	Construcción de Techo Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Poota Segunda Sección - 6898	6898	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087231	Construcción de Piso Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Comalepaq - 6897	6897	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087232	Construcción de Piso Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Teopa Hucales - 6893	6893	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087233	Construcción de Techo Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Teopa Hucales - 6904	6904	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087235	Construcción de Techo Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Escocpa - 6901	6901	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087236	Construcción de Piso Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Teotlapan - 6904	6904	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087237	Construcción de Techo Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Teopa Hucales - 6895	6895	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087238	Construcción de Piso Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Teotlapan - 6897	6897	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087239	Construcción de Techo Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Comalepaq - 6898	6898	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087240	Construcción de Piso Firme La Magdalena Tlaxiútlco Barrio Poota Segunda Sección - 6896	6896	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0.00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087242	Ampliación de Red Eléctrica Poota Calle Sieste de Noviembre - 6447	FISIM1048029	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIUTLCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$144,051	\$144,051	\$144,051	\$144,051	\$144,051	\$144,051	100.00	0.00	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087243	Ampliación de Red de Agua Potable Calle Diecinueve de Septiembre - 6446	FISIM1048019	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIUTLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	100.00	0.00	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087243	Ampliación de Agua Potable En Calle La Paz - 6446	FISIM1048011	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIUTLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$36,683	\$36,683	\$36,683	\$36,683	\$36,683	\$36,683	100.00	0.00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087246	Construcción de Banquetas Progreso Calle 3117	FISIM1048013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiútlco	La Magdalena Tlaxiútlco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAIXIUTLCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$48,645	\$48,645	\$48,645	\$48,645	\$48,645	\$48,645	100.00	0.00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087264	Construcción de Cuatro Dormitorios En Calle María Comalepaq - 8826	8826	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$218,796	\$218,796	\$218,796	\$218,796	\$218,796	\$218,796	100.00	0.00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087265	Construcción de Cuatro Dormitorios En La Colonia San Francisco Tancitlapan - 8812	8812	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	100.00	0.00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087266	Construcción de Pavimento Asfáltico 7452	7452	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
TLA171020087267	Construcción de Cuatro Dormitorios En El Barrio De San Lucas - 74201	74201	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$145,864	\$145,409	\$145,409	\$145,409	\$145,409	\$145,409	100.00	0.00	Vivienda	18	100.00	15.00	Financiera: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087268	Construcción de Cuatro Dormitorios En Calle Cuatro de Febrero San Francisco Matamoros - 74199	74199	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$291,728	\$291,728	\$291,728	\$291,728	\$291,728	\$291,728	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087269	Construcción de Cuatro Dormitorios En Privada El Capulín - 75228	75228	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,932	\$72,932	\$72,932	\$72,932	\$72,932	\$72,932	100.00	0.00	Vivienda	7	100.00	15.00	Financiera: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087270	Ampliación de Electrificación Rural En Cerros Las Rosas Colonia Bellón Zapata - 74155	74155	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$117,625	\$116,160	\$116,160	\$116,160	\$116,160	\$116,160	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087271	Construcción de Barde Perimetral En Primaria Gabriela Mistral - 75169	75169	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
TLA171020087272	Construcción de Cuatro Dormitorios En Barrio de Santa Rosa - 75292	75292	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$218,796	\$218,796	\$218,796	\$218,796	\$218,796	\$218,796	100.00	0.00	Vivienda	17	100.00	15.00	Financiera: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087273	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Primaria Benito Juárez - 59130	59130	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$229,871	\$175,305	\$175,305	\$175,305	\$175,305	\$175,305	100.00	0.00	Otros	109	100.00	15.00	Financiera: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171020087274	Construcción de Cuatro Dormitorios En Pringolirón Hidalgo Numero 5305	5305	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales																				

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA01601002957	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Tm - 22012	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872357	33903 Servicios Integrales - 9101	9101	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872358	Adquisición de Equipo de Impresora Láser y Escaner - 9102	9102	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872359	Construcción de Techo Firme - 9073	9073	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872360	Construcción de Techo Firme - 9061	9061	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872361	Construcción de Cuarto Dormitorio - 9047	9047	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872362	Construcción de Cuarto Para Baño - 9049	9049	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872363	Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Formación de los Servidores Públicos Municipales - 9091	9091	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872364	Construcción De Piso Firme - 9001	9001	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872365	3300 Mantenimiento y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 9102	9102	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872366	Construcción De Techo Firme - 8924	8924	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872367	6200 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Aplicación De Equipo Topografico - 9181	9181	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872368	523 Adquisición de Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 9128	9128	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872369	Construcción De Guarnición - 9192	9192	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872370	Construcción De Calentador Solar - 8907	8907	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872371	Construcción De Cuarto Dormitorio - 3273	3273	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872372	Construcción De Cuarto Dormitorio - 3270	3270	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872373	Construcción De Cuarto Dormitorio - 3247	3247	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872374	Ampliación De Guarniciones - 3242	3242	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872375	Ampliación De Baño - 3211	3211	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872376	Ampliación De Drenaje Sanitario - 3207	3207	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872377	Construcción De Calentador Solar - 9024	9024	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Ejido Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872378	Construcción De Cuarto Para Baño - 9043	9043	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Ejido Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872379	Construcción De Piso Firme - 9038	9038	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Ejido Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872380	Construcción De Cuarto Dormitorio - 9026	9026	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Ejido Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872381	Construcción De Techo Firme - 9076	9076	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Ejido Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872382	Construcción De Depósito O Tanque De Agua Potable - 3222	3222	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Ejido Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872383	Construcción De Techo Firme - 8961	8961	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Los Maltrates (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872384	Construcción De Calentador Solar - 8839	8839	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Los Maltrates (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872385	Construcción De Sistema - 3272	3272	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Los Maltrates (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872386	Construcción De Cuarto Para Baño - 3267	3267	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Los Maltrates (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872387	Construcción De Cuarto Dormitorio - 3250	3250	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Aréenas	Los Maltrates (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872394	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Saragosa Fonseca Chapultepec - 8849	8849	Huamantla	Colonia Chapultepec	Colonia Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872395	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residuales - 5834	5834	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$466,137	\$462,624	\$462,624	\$462,624	\$462,624	\$275,683	\$275,683	39.59	10	Otros	1,028	100.00	55.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Operativo: SE VA A VALORAR FÍSICAMENTE EN EL SIGUIENTE NIVEL.
TLA1710200872396	Ampliación De Electrificación Rural En Avenida Del Trabajo - 8964	8964	Tlaxcala	Huamantla	Benemérito de las Américas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLA1710200872397	Construcción De Banca Parlamentar - 5878	5878	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Ejecución	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/ance Anual	Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Localidad										Recurrido (Miles/Quetzales)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						% Avance
TLA01601002937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Vía - 4201	12915	Tierras	La Magdalena	La Magdalena	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1710200872824	Adquisición de Calentadores Dolores - 4568	4568	Tierras	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$715,619												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información se sigue clasificando del siguiente nivel. / Finis: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información se sigue clasificando del siguiente nivel. / Registro: ADQUISICIÓN COMPLETA Y PAGADA	
TLA1710200872823	Rehabilitación de Red de Agua Potable En Calle República de Guatemala - 45512	45512	Tierras	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1710200872826	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Avenida Hidalgo - 45633	45633	Tierras	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1710200872834	Ampliación de Red de Drenaje en Camino A San Agustín - 33915	33915	Tierras	Hueytlián	Ignacio Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$181,452	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$24,191	\$24,191	30.00	00	Metros lineales	43	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872835	Rehabilitación de Red de Agua Potable En Calle República de Guatemala - 45512	34840	Tierras	Hueytlián	Ignacio Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$118,000	\$217,640	\$217,640	\$217,640	\$217,640	\$65,292	\$65,292	30.00	00	Metros lineales	125	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872836	Pavimentación de Adoquero En Av Aldama - 34839	34839	Tierras	Hueytlián	Ignacio Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2017	\$596,872	\$596,229	\$596,229	\$596,229	\$596,229	\$178,869	\$178,869	30.00	00	Metros Cuadrados	63	100.00	45.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872838	Rehabilitación de Red de Agua Potable En Calle Francisco Y Redero - 34842	34842	Tierras	Hueytlián	Ignacio Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$330,000	\$553,975	\$553,975	\$553,975	\$553,975	\$166,193	\$166,193	30.00	00	Metros lineales	280	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872845	Construcción de Subestaciones Y Banquetas En Calle Bellis Dandrea Flandria Y Perros De Labra - 34873	34873	Tierras	Hueytlián	San Andrés Cuauhtémoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLIÁN	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2017	\$315,484	\$314,416	\$314,416	\$314,416	\$314,416	\$94,323	\$94,323	30.00	00	Metros Cuadrados	34	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872846	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Norlon Entre Las Calles Morales Y Calle Hidalgo - 34850	34850	Tierras	Hueytlián	San Andrés Cuauhtémoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLIÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,314	\$87,765	\$87,765	\$87,765	\$87,765	\$26,330	\$26,330	30.00	00	Metros lineales	24	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872847	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario En Calle Drenaje Entre Calles Tlalpa Y Independencia - 34853	34853	Tierras	Hueytlián	San Manuel Tlalpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLIÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$205,000	\$199,066	\$199,066	\$199,066	\$199,066	\$195,054	\$195,054	97.98	00	Metros lineales	50	100.00	95.00	Financiera: Se encuentra en el finiquito de la obra / Finis: Se encuentra en el finiquito / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872848	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario En Avenida Sio Hombra Entre Calles Tlalpa Y Merlano Redero - 33984	33984	Tierras	Hueytlián	San Manuel Tlalpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLIÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$78,186	\$78,379	\$78,379	\$78,379	\$78,379	\$77,359	\$77,359	98.70	00	Metros lineales	16	100.00	95.00	Financiera: De nata en el proceso de finiquito / Finis: De nata en el proceso de finiquito / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872851	Rehabilitación de Red de Agua Potable En Calle Díaz Y Dela De Regeneración Médico Veracruz Y Calle San Agustín - 34859	34859	Tierras	Hueytlián	San Simón Sigüenza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLIÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,293,613	\$645,118	\$645,118	\$645,118	\$645,118	\$282,202	\$282,202	43.74	00	Metros lineales	280	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso de conciliación de cuentas / Finis: Obra en proceso de conciliación de cuentas / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872852	Construcción de Pavimento de Madero Entre Las Calles Benito Juárez Y Calle Hidalgo - 34863	34863	Tierras	Hueytlián	El Carmen (Las Carreras)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLIÁN	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2017	\$189,798	\$189,207	\$189,207	\$189,207	\$189,207	\$56,762	\$56,762	30.00	00	Metros Cuadrados	31	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872853	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregón Entre Calles Tlalpa Y Calle Sio Hombra - 34855	34855	Tierras	Hueytlián	El Carmen (Las Carreras)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYTLIÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,042	\$144,872	\$144,872	\$144,872	\$144,872	\$43,462	\$43,462	30.00	00	Metros lineales	28	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Finis: Obra en proceso de ejecución / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872885	Construcción de Techo Y Piso Firme Contia De Juan Cuamatzi San Miguel Saltpan - 7238	7238	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872888	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Calle Federal Citalilil Y Edificio Sagua Socor Novena - 6743	6743	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$355,039	\$484,228	\$484,228	\$484,228	\$484,228	\$145,268	\$145,268	30.00	00	Metros lineales	80	100.00	30.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710200872889	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Pilema - 6703	6703	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872893	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 6891	6891	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872894	Construcción de Piso Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 6858	6858	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872895	Construcción de Piso Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 6851	6851	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872897	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Pilema - 6791	6791	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872902	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Pilema - 6750	6750	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872903	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 6748	6748	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872905	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Novena - 6739	6739	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872906	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Novena - 6738	6738	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872907	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 6736	6736	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872909	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 6731	6731	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872910	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Pilema - 67291	67291	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872911	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 6728	6728	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872912	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 67262	67262	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Finis: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710200872913	Construcción de Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 6891	6891	Tierras	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																		

Total: 7439

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual		
TLA016010062957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 2202	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Registra: ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873306	Construcción De Piso Firme Teolochilco Sección Primera - 6366	6366	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873307	Construcción De Techo Firme Teolochilco - 6368	6368	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873308	Construcción De Techo Firme Teolochilco Sección Segunda - 6369	6369	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873309	Construcción De Techo Firme Teolochilco Sección Quinta - 6368	6368	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	0.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873310	Construcción De Piso Firme Teolochilco Sección Tercera - 6369	6369	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873311	Construcción De Techo Firme Teolochilco Sección Segunda - 6424	6424	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873312	Construcción De Techo Firme Teolochilco - 6319	6319	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873313	Construcción De Techo Firme Teolochilco - 6319	6319	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2	100.00	0.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873314	Construcción De Techo Firme Teolochilco - 6313	6313	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	0.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873315	Construcción De Techo Firme Teolochilco Sección Primera - 6394	6394	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873316	Construcción De Piso Firme Teolochilco Sección Quinta - 6387	6387	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873317	Construcción De Techo Firme Teolochilco - 63203	63203	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873318	Construcción De Techo Firme Teolochilco San Jerónimo - 6397	6397	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873323	Construcción De Techo Firme Teolochilco - 63163	63163	Tlaxcala	Teolochilco	Cuautlana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873324	Construcción De Techo Firme Teolochilco - 6312	6312	Tlaxcala	Teolochilco	Cuautlana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873325	Construcción De Piso Firme Teolochilco Cuautlana - 6439	6439	Tlaxcala	Teolochilco	Cuautlana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873326	Construcción De Techo Firme Teolochilco Cuautlana - 6440	6440	Tlaxcala	Teolochilco	Cuautlana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873332	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 3193	3193	Tlaxcala	San Jerónimo Saculpan	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO SACULPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17170200873339	Construcción De Techo Firme San Juan Huactilco - 6396	6396	Tlaxcala	San Juan Huactilco	San Juan Huactilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA17170200873360	Construcción De Techo Firme San Juan Huactilco - 6368	6368	Tlaxcala	San Juan Huactilco	San Juan Huactilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA17170200873361	Construcción De Techo Firme San Juan Huactilco - 6362	6362	Tlaxcala	San Juan Huactilco	San Juan Huactilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873362	Construcción De Piso Firme San Juan Huactilco - 6319	6319	Tlaxcala	San Juan Huactilco	San Juan Huactilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873363	Construcción De Techo Firme San Juan Huactilco - 6379	6379	Tlaxcala	San Juan Huactilco	San Juan Huactilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873366	Construcción De Drenaje Pluvial - 3164	3164	Tlaxcala	San Juan Huactilco	San Juan Huactilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$346,692	\$318,842	\$318,842	\$318,842	\$318,842	\$318,842	\$318,842	\$318,842	100.00	\$0	Metro Lineales	100	100.00	100.00			Financiera: obra finalizada / Físico: obra finalizada / Registro: se envia para validacion
TLA17170200873367	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Días Pulgadas De Diámetro - 3741	3741	Tlaxcala	San Juan Huactilco	San Juan Huactilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,027	\$48,194	\$48,194	\$48,194	\$48,194	\$48,194	\$48,194	\$48,194	100.00	\$0	Metro Lineales	35	100.00	100.00			Financiera: / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA FUE REALIZADA EN CONJUNTO CON OTRAS OBRAS PLANIFICADAS, CONJUNTO QUE SE ENCOMENDÓ DE LICITAR Y EJECUTAR LA OBRA - OBRA REALIZADA A UN COSTO POR LO QUE LA LICITACION QUE SE HUBO A CARGO DE ELLOS ASÍ COMO LA EJECUCION
TLA17170200873367	Construcción De Piso Firme Santa Ana Hopalan Barrio Puebla - 7216	7216	Tlaxcala	Santa Ana Hopalan	Santa Ana Hopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873388	Construcción De Techo Y Piso Firme Santa Ana Hopalan Barrio Puebla - 7239	7239	Tlaxcala	Santa Ana Hopalan	Santa Ana Hopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TLA17170200873389	Construcción De Techo Y Piso Firme Santa Ana Hopalan Barrio Puebla - 7242	7242	Tlaxcala	Santa Ana Hopalan	Santa Ana Hopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,40												

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio -	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
				Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad		Localidad	Localidad	Localidad	Localidad
TLA01601002957	Aplicación de Red De Energía Eléctrica Tm - 2202	12915	Tlaxcala	La Magdalena Teziatlaco	La Magdalena Teziatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083608	Mejoramiento de Alumbrado Público - 79320	79320	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	9.26	00	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Fisica: LA COLOCACION DE LAMPARAS ESTA COORDINADA AL 100% / Registro: se envia informacion para su validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171020083609	Mejoramiento de Placas De Tratamiento De Aguas Residuales - 79000	79000	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$636,361	\$636,361	\$636,361	\$636,361	\$636,361	\$636,361	\$636,361	100.00	00	Otros	11,259	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada / Fisica: la obra se encuentra totalmente terminada / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171020083618	Aplicación de Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Pvc - 77899	77899	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEQUILTIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$124,593	\$124,593	\$124,593	\$124,593	\$124,593	\$124,593	\$124,593	100.00	00	Metros Lineales	30	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada / Fisica: la obra se encuentra totalmente terminada / Registro: se envia informacion para su validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171020083737	Construcción De Depósito O Tanque Para Agua Potable - 51430	51430	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083738	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residuales - 8387	8387	Tlaxcala	Tlaxco	La Heradusa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083739	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable - 51979	51979	Tlaxcala	Tlaxco	La Heradusa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083740	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 51944	51944	Tlaxcala	Tlaxco	La Heradusa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083742	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable - 52165	52165	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Huautilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083743	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable - 52361	52361	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Huautilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083744	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 85039	85039	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083745	Construcción De Techo Firme - 84910	84910	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083746	Aplicación De Electrificación - 85152	85152	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083747	Construcción De Drenaje Pluvial - 85098	85098	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083748	Construcción De Piso Firme - 84983	84983	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083749	Construcción De Cuarto Para Baño - 84786	84786	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083750	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 57034	57034	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$123,117	\$123,117	\$123,117	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171020083751	Rehabilitación De Conducción De Paso De Agua Potable - 84330	84330	Tlaxcala	Tlaxco	Leguñilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083752	Construcción De Red Para Agua Potable - 55990	55990	Tlaxcala	Tlaxco	Leguñilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083753	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 55019	55019	Tlaxcala	Tlaxco	Leguñilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083754	Construcción De Drenaje Sanitario - 54904	54904	Tlaxcala	Tlaxco	Leguñilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083755	Construcción De Red Para Agua Potable - 55132	55132	Tlaxcala	Tlaxco	Leguñilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083756	Construcción De Adoquin - 50780	50780	Tlaxcala	Tlaxco	La Magdalena Jalpaheco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y Viabilidad	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083757	Aplicación De Electrificación - 75550	75550	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083758	Aplicación De Electrificación - 75403	75403	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020083759	Aplicación De Electrificación - 75372	75372	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020084004	Adquisición De Calentadores Solares - 31781	31781	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020084005	Construcción De Dormitorio En Diferentes Domicilios - 31976	31976	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020084006	Construcción De Concreto Hídrico En Avenida Constitución - 31965	31965	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020084007	Construcción De Sanitarios Con Bidétopes - 31799	31799	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020084008	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Juan Diez - 31908	31908	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA171020084028	Construcción De Techo Firme Laboratorio Colonia Chapatzepe - 69367	69367	Tlaxcala	Interoctiva de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia validacion
TLA171020084029	Construcción De Techo Firme Laboratorio Colonia Cerro Gordo - 69329	69329	Tlaxcala	Interoctiva de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia validacion
TLA171020084030	Construcción De Techo Firme Laboratorio Colonia Cerro Gordo - 69323	69323	Tlaxcala	Interoctiva de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia validacion

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual
TLA01601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. / Para el ejercicio de 2017 se envía para su validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171020089618	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Entregado. En Calle Plaza De La Constitución y Calle 2 Poniente En El Municipio De Intero - 483360	483380	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,935,032	\$1,908,281	\$1,908,281	\$1,908,281	\$572,484	\$572,484	\$572,484	30.00	00	00	0.00	20.00	Financiera: SE FAGA ANTICIPO DE 30% / Físico: SE REALIZAN PRUEBAS Y SE EMPLEA CON TRABAJADORES / Registro: ANTICIPO DEL 30%. SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020089619	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico. En Calle 6 Norte, Municipio De Intero - 483361	483361	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,661,686	\$1,643,407	\$1,643,407	\$1,643,407	\$1,643,407	\$1,643,407	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% con comprobante de pago de facturas y recibos de honorarios al 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, CON CREACIÓN DE CUENTA MODIFICATORIA POR AMPLIACION DE METAS - SISTEMA: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA171020089622	Construcción De Pavimento Con Asfalto Y Obras Complementarias En Calle 3 De Mayo, Municipio De Santa Cruz Tlaxcala - 504562	504562	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA171020089626	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Asfalto, Construcción Y Bantones En Calle Gabriel Molina Norte, Avenida Y Calles 1019 De La Comunidad De San Francisco Coahuilco, Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala.) - 579016	579016	Tlaxcala	Tototlán	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$271,613	\$271,613	\$191,025	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA OBRA A VALIDAR		
TLA171020089858	Construcción De Techumbre En Cambeo Degravitro En La Calle Independencia, Y Av. Independencia, Av. División Del Norte, Santa Isabel Ximiltepec, Tlax. - 481407	481407	Tlaxcala	Santa Isabel Ximiltepec	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$984,802	\$984,802	\$984,802	\$239,440	\$239,440	\$239,440	30.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE A CUBRION DE ANTICIPO DE 30% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020089943	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico. En Calle Sin Nombre Entre Calle 6 Norte Y Calle 4 Norte Municipio De Intero - 483376	483376	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$868,674	\$859,119	\$859,119	\$859,119	\$859,119	\$859,119	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, DE MANERA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA171020089944	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Cruz Tlaxcala, Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Asfalto, Construcción Y Bantones En Calle Gabriel Molina Norte, Avenida Y Calles 1019 De La Comunidad De San Francisco Coahuilco, Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala.) - 503324	503324	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA171020089947	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Asfalto, Construcción Y Bantones En Calle Gabriel Molina Norte, Avenida Y Calles 1019 De La Comunidad De San Francisco Coahuilco, Municipio De Tototlán, Estado De Tlaxcala.) - 482329	482329	Tlaxcala	Tototlán	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,109,387	\$1,109,387	\$1,109,387	\$1,109,387	\$328,483	\$328,483	\$328,483	29.64	00	00	0.00	30.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA OBRA A VALIDAR	
TLA171020089948	Infraestructura Municipal Para El Fortalecimiento De La Infraestructura // (Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Emilio Juárez Del Municipio De Xaltocan, Tlax.) - 483392	483392	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$961,936	\$961,936	\$961,936	48.63	00	00	0.00	48.63	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020090274	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico. En Calle 3 Poniente Del Municipio De Intero - 483313	483313	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$369,403	\$364,350	\$364,350	\$364,350	\$364,350	\$364,350	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, DE MANERA VALIDACION - SISTEMA: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA171020090112	Rehabilitación De Alcantarado Público En Diferentes Calles Del Municipio De Apan - 497709	497709	Tlaxcala	Apan	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,792,284	\$5,792,284	\$5,792,284	\$5,728,569	\$5,728,569	\$2,864,284	\$2,864,284	49.45	00	00	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020090186	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza De La Comunidad De San Pedro Escobedo - 480102	480102	Tlaxcala	Ahlanagatpec	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR		
TLA171020090199	Proyección De Construcción E Infraestructura Municipal En El Municipio De Santa Catarina Ayometlán, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Asfalto Y Bantones En Calle 23 De Noviembre, Santa Catarina Ayometlán, Tlax.) - 490594	490594	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometlán	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$536,683	\$536,683	\$536,683	\$536,683	\$536,683	\$536,683	\$536,683	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Físico: terminada financieramente / Registro: se envía a validar	
TLA171020090260	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. México En La Localidad De Adolfo López Mateos Del Municipio De Hueyulstlan	479292	Tlaxcala	Hueyulstlan	Cobertura municipal	Subsidio		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEYULSTLAN TLAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$983,286	\$983,286	\$983,286	\$294,986	\$294,986	\$294,986	30.00	00	00	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020090261	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Entregado. En Calle Plaza De La Constitución y Calle 2 Norte En El Municipio De Intero - 483315	483315	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$747,445	\$729,889	\$729,889	\$729,889	\$218,967	\$218,967	\$218,967	30.00	00	00	0.00	35.00	Financiera: SE DIDO ANTICIPO DEL 30% / Físico: SE REPORTA UN AVANCE FISICO DEL 30% EN LAS PARTIDAS DE PRESUPUESTO Y TERMINACIONES / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020090271	Construcción De Pavimento Con Asfalto En Calle San Roberto Entre Calle Independencia Y Calle Camino Real Del Municipio De Apaxtla De Alcohóncatl - 487259	487259	Tlaxcala	Apaxtla de Alcohóncatl	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$712,500	\$693,015	\$693,015	\$693,015	\$693,015	\$693,015	\$693,015	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra ejecutada al 100% los recursos se encuentran aplicados en su totalidad / Físico: La obra se encuentra ejecutada al 100% físico / obra con normalidad / Registro: La obra se encuentra concluida y opera satisfactoriamente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171020090283	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza Entre Calle Libertad Y Francisco Y Madero - 479423	479423	Tlaxcala	San Francisco Tetelchoban	Cobertura municipal	Subsidio		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Francisco Tetelchoban, Tlax.	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$980,761	\$980,761	\$980,761	\$980,761	\$980,761	\$980,761	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300943602	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitocan Colonia Carolina - 156485	156485	Tlaxcala	Kaitocan	Kaitocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943603	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitocan - 156486	156486	Tlaxcala	Kaitocan	Kaitocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación		
TLA1710300943604	Construcción De Techo Firme Kaitocan - 156167	156167	Tlaxcala	Kaitocan	Kaitocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación		
TLA1710300943605	Construcción De Techo Firme Kaitocan - 156247	156247	Tlaxcala	Kaitocan	Kaitocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación		
TLA1710300943606	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitocan - 156564	156564	Tlaxcala	Kaitocan	Kaitocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943607	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitocan Colonia Carolina - 156487	156487	Tlaxcala	Kaitocan	Kaitocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación		
TLA1710300943609	Construcción De Techo Firme Kaitocan La Asociación Huixtlotépec - 156298	156298	Tlaxcala	Kaitocan	La Asociación Huixtlotépec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943610	Construcción De Techo Firme Kaitocan La Asociación Huixtlotépec - 156276	156276	Tlaxcala	Kaitocan	La Asociación Huixtlotépec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación		
TLA1710300943611	Construcción De Techo Firme Kaitocan La Asociación Huixtlotépec - 156260	156260	Tlaxcala	Kaitocan	La Asociación Huixtlotépec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943612	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitocan La Asociación Huixtlotépec - 156555	156555	Tlaxcala	Kaitocan	La Asociación Huixtlotépec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943613	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitocan La Asociación Huixtlotépec - 157177	157177	Tlaxcala	Kaitocan	La Asociación Huixtlotépec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	0	0	0	0.00	00	00	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación		

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones											
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.				
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.				
TLA17170300943614	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon La Asunción Huixtotepec - 157145	157145	Tlaxcala	Kaitoon	La Asunción Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943615	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon La Asunción Huixtotepec - 156817	156817	Tlaxcala	Kaitoon	La Asunción Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943616	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon La Asunción Huixtotepec - 157113	157113	Tlaxcala	Kaitoon	La Asunción Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943617	Construcción De Piso Firme Kaitoon La Asunción Huixtotepec - 156454	156454	Tlaxcala	Kaitoon	La Asunción Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	55,072	55,072	55,072	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943619	Construcción De Techo Firme Kaitoon Las Mesas - 156311	156311	Tlaxcala	Kaitoon	Las Mesas (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA17170300943620	Construcción De Techo Firme Kaitoon Sancho La Betana - 156329	156329	Tlaxcala	Kaitoon	La Betana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA17170300943621	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon La Betana - 156526	156526	Tlaxcala	Kaitoon	La Betana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion de projecto - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA17170300943622	Adquisi En Calle La Pasa - 181216	181216	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5343,454	5440,303	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA17170300943623	Adquisi En C Valentino De Octubre - 181080	181080	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5447,780	5447,780	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170300943624	Guarnición Calle La Pasa - 181011	181011	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5419,047	5419,047	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA17170300943625	Demaje Pluvial Calle La Pasa - 180915	180915	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5219,993	5292,347	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA17170300943626	Demaje Sanitario Calle Cienfuegos - 180824	180824	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5243,824	5243,824	5243,824	5243,824	5243,824	5243,824	5243,824	5243,824	100.00	00	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar	
TLA17170300943627	Demaje Sanitario Calle Atzacolli - 180610	180610	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5489,773	5489,773	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA17170300943628	Construcción De Techo Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 156388	156388	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943629	Construcción De Techo Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 156383	156383	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943630	Construcción De Techo Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 156363	156363	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943631	Construcción De Techo Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 156335	156335	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943632	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 157271	157271	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943633	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 157243	157243	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943634	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 157214	157214	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943635	Construcción De Piso Firme Kaitoon San Simón Tlaxiahuquilepec - 156470	156470	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	55,072	55,072	55,072	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943636	Agua Potable Calle La Pasa - 183203	183203	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5135,775	5156,527	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA17170300943637	Red De Electricidad Calle La Pasa - 183142	183142	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Urbanización y de vialidades	En Ejecución	2017	5490,972	5490,972	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	38	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA17170300943638	Demaje En Calle La Pasa - 182223	182223	Tlaxcala	Kaitoon	San Simón Tlaxiahuquilepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5440,303	5440,303	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA17170300943639	Adquisi En Calle Xihonhencal Santa Barbara - 181250	181250	Tlaxcala	Kaitoon	Santa Barbara Aculcohuacapepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KAITOON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5349,957	5349,957	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA17170300943640	Construcción De Piso Y Techo Firme Kaitoon Santa Barbara Aculcohuacapepec - 157374	157374	Tlaxcala	Kaitoon	Santa Barbara Aculcohuacapepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA17170300943641	Construcción De Techo Firme Kaitoon Santa Barbara Aculcohuacapepec - 156444	156444	Tlaxcala	Kaitoon	Santa Barbara Aculcohuacapepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA17170300943642	Construcción De Techo Firme Kaitoon Santa Barbara Aculcohuacapepec - 156442	156442	Tlaxcala	Kaitoon	Santa Barbara Aculcohuacapepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943643	Construcción De Techo Firme Kaitoon Santa Barbara Aculcohuacapepec - 156415	156415	Tlaxcala	Kaitoon	Santa Barbara Aculcohuacapepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion
TLA17170300943644	Construcción De Techo Firme Kaitoon Santa Barbara Aculcohuacapepec - 156395	156395	Tlaxcala	Kaitoon	Santa Barbara Aculcohuacapepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-A																				

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Recurrido (Miles/Quetzales)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TLA001601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 12103	12915	Tierras	La Magdalena Tiatlalulco	La Magdalena Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y en consecuencia no se encuentra en ejecución.	
TLA171030094376	Construcción De Piso Y Techo Firme La Magdalena Tlaxiahuacán Barrio Tepes Morales - 141037	141037	Tierras	La Magdalena Tlaxiahuacán	La Magdalena Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ESCUELITA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094377	Construcción De Piso Y Techo Firme La Magdalena Tlaxiahuacán Barrio Tepes Morales - 139924	139924	Tierras	La Magdalena Tlaxiahuacán	La Magdalena Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,813	28,813	28,813	28,813	28,813	28,813	28,813	100.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ESCUELITA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094378	Construcción De Techo Firme La Magdalena Tlaxiahuacán Barrio Estopaca - 139953	139953	Tierras	La Magdalena Tlaxiahuacán	La Magdalena Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metro Cuadrados	7	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ESCUELITA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094379	Construcción De Techo Firme La Magdalena Tlaxiahuacán Barrio Pootla - 139907	139907	Tierras	La Magdalena Tlaxiahuacán	La Magdalena Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ESCUELITA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094380	Construcción De Techo Firme Cuspiatlán Santa Beatriz La Nueva - 172381	172381	Tierras	Cuspiatlán	Santa Beatriz La Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094381	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuspiatlán Colonia Santa Beatriz La Nueva - 173856	173856	Tierras	Cuspiatlán	Santa Beatriz La Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094382	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuspiatlán Colonia Santa Beatriz La Nueva - 173844	173844	Tierras	Cuspiatlán	Santa Beatriz La Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094383	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuspiatlán Colonia Del Valle - 173863	173863	Tierras	Cuspiatlán	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094384	Construcción De Techo Firme Cuspiatlán Colonia Del Valle - 171911	171911	Tierras	Cuspiatlán	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,813	28,813	28,813	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094385	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Miguel - 154016	154016	Tierras	España	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia validacion	
TLA171030094386	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Miguel - 153973	153973	Tierras	España	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094387	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Miguel - 154514	154514	Tierras	España	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094388	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Miguel - 152403	152403	Tierras	España	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	213,020	213,020	213,020	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094389	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio San Miguel - 149489	149489	Tierras	España	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094390	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio San Miguel - 149393	149393	Tierras	España	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094391	Construcción De Cuatro Domicilios En Barrio De Santa Acta - 199221	199221	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	2145,864	2145,864	2145,864	00	00	00	0.00	00	Vivienda	13	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Física: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR POLO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094392	Construcción De Cuatro Domicilios En Barrio De San Jose - 199132	199132	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	2145,864	2145,864	2145,864	00	00	00	0.00	00	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Física: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR POLO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094393	Construcción De Cuatro Domicilios En El Barrio De San Jose - 189844	189844	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	2145,864	2145,864	2145,864	00	00	00	0.00	00	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Física: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR POLO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094394	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Sebastián - 180734	180734	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094395	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Francisco Tancuitlalpan - 180668	180668	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094396	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Mariano Matamoros - 180755	180755	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094397	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Sebastián - 180704	180704	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094398	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Lucas - 180643	180643	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094399	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 179863	179863	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094400	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio Santa Acta - 179887	179887	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	212,851	212,851	212,851	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094401	Construcción De Piso Firme Huamantla La Cruz - 179886	179886	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	25,072	25,072	25,072	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA171030094402	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 182223	182223	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094403	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio Santa Cruz - 180009	180009	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094404	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 179971	179971	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094405	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Jose - 179951	179951	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094406	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Jose - 180880	180880	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094407	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio Santa Acta - 180884	180884	Tierras	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2														

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones										
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual					
TLA01601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica T-20 - 17103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017									0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y ciclo de ejecución. Encuentra en ejecución.		
TLA1710300943781	Construcción De Piso Y Techo Firme Huastla Pueblo De Jesús - 180790	180790	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943782	Construcción De Techo Firme Huastla La Cruz - 176144	176144	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	58,813	58,813	58,813	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943783	Construcción De Techo Firme Huastla Pueblo De Jesús - 176221	176221	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943784	Construcción De Piso Y Techo Firme Huastla Barrio San Sebastián - 179405	179405	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943785	Construcción De Techo Firme Huastla La Cruz - 176196	176196	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943786	Construcción De Techo Firme Huastla Colonia Nuevo Progreso - 176182	176182	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	57,156	57,156	57,156	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943789	Construcción De Techo Firme Huastla Barrio San Lucas - 176241	176241	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943788	Construcción De Techo Firme Huastla Barrio San José - 176234	176234	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	57,156	57,156	57,156	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943789	Construcción De Techo Firme Huastla Mariano Melamero - 176231	176231	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	58,813	58,813	58,813	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943790	Construcción De Techo Firme Huastla Mariano Melamero - 176223	176223	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	56,138	56,138	56,138	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943791	Construcción De Techo Firme Huastla Mariano Melamero - 176120	176120	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	57,156	57,156	57,156	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943792	Construcción De Techo Firme Huastla Mariano Melamero - 176167	176167	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	57,156	57,156	57,156	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943793	Construcción De Techo Firme Huastla Barrio Santa María Tancuilapán - 176153	176153	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	57,156	57,156	57,156	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300943794	Construcción De Techo Firme Huastla Barrio San Francisco Tancuilapán - 174986	174986	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	58,982	58,982	58,982	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943795	Construcción De Techo Firme Huastla Barrio San Lucas - 176219	176219	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,856	210,856	210,856	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943796	Construcción De Techo Firme Huastla La Cruz - 176208	176208	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943797	Construcción De Techo Firme Huastla La Cruz - 176203	176203	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943798	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Huastla Pueblo De La Cruz - 171902	171902	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	247,295	247,295	247,295	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943799	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza - 172321	172321	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,110,567	21,110,567	21,110,567	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Fiscal: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943800	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Huastla Pueblo De La Cruz - 171963	171963	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	243,027	243,027	243,027	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943801	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Camino A Guadalupe - 146661	146661	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,091,917	21,091,917	21,091,917	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Fiscal: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943802	Construcción De Cuarto Domicilio - 172747	172747	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	272,932	272,932	272,932	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Fiscal: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943803	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Camino A Guadalupe - 127375	127375	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,116,625	21,099,838	21,099,838	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: OBRAS INICIADA / Fiscal: OBRAS INICIADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943804	Ampliación De Energía Eléctrica En Fincas Nueva Miras - 123270	123270	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	215,610	215,610	215,610	215,610	215,610	215,610	215,610	215,610	100.00	00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS / Fiscal: OBRAS TERMINADA, EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1710300943805	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Niños Guadalupe De San Francisco Tancuilapán - 121073	121073	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	2735,177	2735,177	2735,177	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Fiscal: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300943806	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Calle De Reyes San Francisco Tancuilapán - 121083	121083	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	263,214	261,874	261,874	261,874	261,874	218,562	218,562	30.00	00	00	0.00	00	00	0.00	0.00	15.00	0.00	Financiera: OBRAS INICIADA / Fiscal: OBRAS INICIADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1710300943807	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Septiembre Barrio De San Antonio - 123432	123432	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2348,926	2345,681	2345,681	2345,681	2345,681	2102,297	2102,297	34.80	00	00	0.00	00	00	0.00	0.00	15.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Fiscal: OBRAS INICIADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1710300943808	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 103542	103542	Tlaxcala	Huastla	Huastla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2182,805	2182,805	2182,805	00	00	00	00	00	0.00	00	00	00	0.00	00	0.00	0.00	Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Fiscal: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convento - Específico	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico										Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual		
TLA01601002937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica 7to - 2201	12915	Tlaxcala	La Magdalena Atlahuilco	La Magdalena Atlahuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, por lo que no se encuentra en ejecución.
TLA1710300943616	Construcción de Techo Fermo Huamantla Benito Juárez - 176252	176252	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	56,138	56,138	56,138	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300943817	Construcción de Techo Fermo Huamantla Benito Juárez - 176251	176251	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300943818	Construcción de Techo Fermo Huamantla Benito Juárez - 176248	176248	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943819	Construcción de Comedor Escolar en la Telesecundaria Donce de Octubre del Pueblo de Benito Juárez - 121075	121075	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	7335,177	7335,177	7335,177	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	284	100.00	0.00		Financiera: SE PRIORIZACION DE OBRA / Físico: SE PRIORIZACION DE OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR POLIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943820	Construcción de Piso y Techo Fermo Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya - 181115	181115	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943821	Construcción de Piso y Techo Fermo Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya - 181081	181081	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	212,851	212,851	212,851	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943822	Construcción de Techo Fermo Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya - 176253	176253	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943823	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Antonio - 175475	175475	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	214,903	214,903	214,903	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943824	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Antonio - 175483	175483	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943825	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Antonio - 175335	175335	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943826	Construcción de Techo Fermo Cuauaquillo Segunda Sección - 174855	174855	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943827	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo Segunda Sección - 175305	175305	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943828	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo Segunda Sección - 175207	175207	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943829	Construcción de Techo Fermo Cuauaquillo Primera Sección - 173958	173958	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943830	Construcción de Techo Fermo Cuauaquillo Segunda Sección - 174270	174270	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943831	Construcción de Techo Fermo Cuauaquillo - 173950	173950	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943832	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo Segunda Sección - 175230	175230	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943833	Construcción de Piso Fermo Cuauaquillo - 175194	175194	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	25,072	25,072	25,072	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943834	Construcción de Techo Fermo Cuauaquillo San Lorenzo Xaltelulco - 175161	175161	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Lorenzo Xaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943835	Construcción de Techo Fermo Cuauaquillo - 173931	173931	Tlaxcala	Cuauaquillo	Cuauaquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,982	28,982	28,982	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943844	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario En Cuauaquillo San Miguel Buenavista - 175159	175159	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2199,253	2199,253	2199,253	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	60	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943845	Ampliación de Drenaje Sanitario En Cuauaquillo Segunda Sección - 164945	164945	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2205,821	2205,821	2205,821	2205,821	2205,821	2205,821	2205,821	2205,821	2205,821	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00		Financiera: OBRA FÍSICAMENTE CERRADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICAMENTE CERRADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300943846	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Privada Que Hombre - 164909	164909	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	2157,631	2157,631	2157,631	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	40	100.00	0.00		Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA POLIO PARA VALIDACION		
TLA1710300943847	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Lorenzo Xaltelulco - 175224	175224	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943848	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Lorenzo Xaltelulco - 175558	175558	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,093	210,093	210,093	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943849	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Lorenzo Xaltelulco - 175534	175534	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943850	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Lorenzo Xaltelulco - 175515	175515	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300943851	Construcción de Piso y Techo Fermo Cuauaquillo San Lorenzo Xaltelulco - 175683	175683	Tlaxcala	Cuauaquillo	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales	SECRET																					

Total: 7439														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual	
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 2201	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00								Financiera: / Físico: / Registró: LA ENTIDAD FEDERATIVA y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y se proyecta la ejecución en ejecución.
TLA1710300943862	Ampliación De Red Para Agua Potable Chautempan Barrio De Teococac - 183387	183387	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	35,628	35,628	35,628		00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	45	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registró: se envia validacion
TLA1710300943863	Rehabilitación De La Red Para Drenaje Sanitario En Las Calles Chautempan Barrio Teococac - 187350	187350	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,676,834	\$1,676,834	\$1,676,834	\$1,676,834	\$501,250	\$501,250	\$501,250	\$501,250	30.00	00	Metros Lineales	800	100.00	0.00		Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registró: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943864	Construcción De Guarniciones Y Bompas En Las Calles Adolfo López Mateos - 165663	165663	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,560,533	\$1,560,533	\$1,560,533	\$1,560,533	\$1,560,533	\$1,560,533	\$1,560,533	\$1,560,533	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registró: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943866	Rehabilitación De La Red Para Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Nicolás Bravo Y Tlaxcala De La Comunidad De Teococac - 165697	165697	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,129,707	\$4,129,707	\$4,129,707	\$4,129,707	\$1,238,912	\$1,238,912	\$1,238,912	\$1,238,912	30.00	00	Metros Lineales	1,500	100.00	0.00		Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registró: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943867	Rehabilitación De La Red Para Drenaje Sanitario En Las Calles Delirio Montiel Y XV Montero En La Comunidad De Teococac - 165710	165710	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,333,986	\$1,333,986	\$1,333,986	\$1,333,986	\$400,196	\$400,196	\$400,196	\$400,196	30.00	00	Metros Lineales	900	100.00	100.00		Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registró: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943868	Aplicación De Línea De Red Eléctrica En La Decora Privada De La Zona De La Comunidad De Teococac - 154895	154895	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	100.00	00	Otros	50	100.00	0.00		Financiera: OBRA REALIZADA POR CONCEPTO FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Físico: OBRA EN COMPLETO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registró: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943869	Aplicación De Línea De Red Eléctrica Al Barrio Libertad En La Comunidad De Teococac - 155016	155016	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$47,779	\$47,779	\$47,779	\$47,779	\$47,779	\$47,779	\$47,779	\$47,779	100.00	00	Otros	400	100.00	0.00		Financiera: OBRA PAGADA REALIZADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Físico: OBRA EN COMPLETO POR C.F.E. / Registró: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943870	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Barrio Panzacola - 144664	144664	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943871	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144664	144664	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943872	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Barrio Teococac - 144639	144639	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943873	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Barrio Teococac - 144635	144635	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943874	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Guadalupe Teococac - 144629	144629	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943875	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144120	144120	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943876	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144092	144092	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943877	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144079	144079	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	\$13,534	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943878	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144069	144069	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943879	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144061	144061	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943880	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144016	144016	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943881	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Colonia Reforma - 144032	144032	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943882	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144010	144010	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943883	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Barrio Teococac - 144168	144168	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943884	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Barrio Teococac - 144617	144617	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943885	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Guadalupe Teococac - 144793	144793	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943886	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Barrio Teococac - 144672	144672	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943887	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Barrio La Coloma - 144354	144354	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943888	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144801	144801	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00		Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / Registró: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300943889	Construcción De Piso Y Techo Firme Chautempan Santa Cruz Goadoupe - 144776	144776	Tlaxcala	Chautempan	Santa Ana Chautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades																						

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica T-10 - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. No se encuentra en ejecución.
TLA177030094009	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiantempam San Pedro Xochiitla - 145427	145427	Tlaxcala	Chiantempam	San Pedro Xochiitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA177030094010	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184363	184363	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	532,361	532,361	532,361	00	00	0.00	00	Metros lineales	86	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: No se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094011	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184238	184238	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	213,647	213,647	213,647	00	00	0.00	00	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094012	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184317	184317	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2128,099	2128,099	2128,099	00	00	0.00	00	Metros lineales	204	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094013	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Muñoz De Domingo Arenas - 184179	184179	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2145,050	2145,050	2145,050	00	00	0.00	00	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094014	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 183348	183348	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	560,689	560,689	560,689	00	00	0.00	00	Metros lineales	124	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094015	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184126	184126	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	538,818	538,818	538,818	00	00	0.00	00	Metros lineales	128	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094016	Ampliación De Red Para Drenaje Pluvial Muñoz De Domingo Arenas - 184031	184031	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5992,125	5992,125	5992,125	00	00	0.00	00	Metros lineales	480	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094017	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184418	184418	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	538,161	538,161	538,161	00	00	0.00	00	Metros lineales	132	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094018	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155330	155330	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094020	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155337	155337	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	213,020	213,020	213,020	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094021	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155375	155375	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094022	Construcción De Guarnición - 150441	150441	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	2137,219	2137,219	2137,219	00	00	0.00	00	Obras	55	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094023	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155445	155445	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094026	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155456	155456	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094027	Construcción De Banqueta - 151317	151317	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	2118,835	2118,835	2118,835	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094028	Construcción De Techo Firme - 145252	145252	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2182,102	2182,102	2182,102	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094029	Construcción De Piso Firme - 145603	145603	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	28,117	28,117	28,117	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094030	Construcción De Cuarto Dormitorio - 144923	144923	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	269,945	269,945	269,945	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094031	Ampliación De Drenaje Sanitario - 145558	145558	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2278,048	2278,048	2278,048	00	00	0.00	00	Metros lineales	9	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094032	Construcción De Calefactor Solar - 145292	145292	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2104,929	2104,929	2104,929	00	00	0.00	00	Caldas solares	30	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094033	Construcción De Cuarto Dormitorio - 144851	144851	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2139,873	2139,873	2139,873	00	00	0.00	00	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094034	Construcción De Cuarto Para Baño - 145156	145156	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2154,052	2154,052	2154,052	00	00	0.00	00	Vivienda	19	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094035	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San Isidro Chipila - 155141	155141	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San Isidro Chipila Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,813	28,813	28,813	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094036	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San Isidro Chipila - 155371	155371	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San Isidro Chipila Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094037	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San Isidro Chipila - 155100	155100	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San Isidro Chipila Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094038	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Muñoz De Domingo Arenas Guadalupe Cuauhtémoc - 184636	184636	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Guadalupe Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	291,237	291,237	291,237	00	00	0.00	00	Metros lineales	36	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094039	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas Guadalupe Cuauhtémoc - 155200	155200	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Guadalupe Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094040	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas Guadalupe Cuauhtémoc - 155142	155142	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Guadalupe Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094041	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario Muñoz De Domingo Arenas San José Cuauhtémoc - 184460	184460	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	289,210	289,210	289,210	00	00	0.00	00	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094042	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San José Cuauhtémoc - 155590	155590	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA177030094043	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San José Cuauhtémoc - 155262	155262	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA177030094044	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155101	155101	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Feder																				

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 2203	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico. El proyecto no encuentra en ejecución.				
TLA177030094047	Mejoramiento De Sanitario Con Biologador - 150413	150413	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Ejido Muñoz Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,237	\$116,237	\$116,237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094048	Construcción De Calentador Solar - 145401	145401	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Ejido Muñoz Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,612	\$81,612	\$81,612	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldes solares	30	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094049	Construcción De Piso Firme - 145620	145620	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Ejido Muñoz Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,813	\$14,813	\$14,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094050	Construcción De Cuarto Para Baño - 145175	145175	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Ejido Muñoz Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,410	\$205,410	\$205,410	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094051	Construcción De Cuarto Para Baño - 145123	145123	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Los Maitales [Sancho]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,714	\$102,714	\$102,714	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094052	Construcción De Cuarto Dormitorio - 145102	145102	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Los Maitales [Sancho]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$209,823	\$209,823	\$209,823	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	27	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094053	Mejoramiento De Sanitario Con Biologador - 150423	150423	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Los Maitales [Sancho]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,210	\$33,210	\$33,210	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094054	Construcción De Calentador Solar - 145211	145211	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Los Maitales [Sancho]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,318	\$23,318	\$23,318	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldes solares	15	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094055	Ampliación De Red Para Agua Potable Españita Colonia El Carmen - 148714	148714	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,579	\$9,579	\$9,579	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094056	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitaria Española Colonia El Carmen - 148796	148796	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$276,266	\$276,266	\$276,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	116	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094058	Construcción De Piso Firme Española - 145059	145059	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094059	Construcción De Piso Y Techo Firme Española Las Pilas - 150984	150984	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094060	Construcción De Piso Firme Española Centro - 148113	148113	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094061	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 150523	150523	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094062	Construcción De Piso Firme Española Barrio De San Felipe - 148992	148992	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094063	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 153843	153843	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094064	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 153911	153911	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094065	Construcción De Piso Y Techo Firme Española - 153781	153781	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094066	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 153737	153737	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094069	Construcción De Piso Firme Española Colonia Centro - 148245	148245	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094068	Construcción De Piso Firme Española Colonia El Carmen - 148231	148231	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094069	Construcción De Piso Firme Española Barrio De San Felipe - 148126	148126	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094070	Construcción De Piso Firme Española Colonia El Carmen - 148302	148302	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094071	Construcción De Piso Y Techo Firme Española - 149644	149644	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094072	Construcción De Piso Y Techo Firme Española - 149507	149507	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094073	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149568	149568	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094074	Construcción De Piso Y Techo Firme Española - 149471	149471	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094075	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149416	149416	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094076	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149404	149404	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094077	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149385	149385	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094078	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149715	149715	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094079	Construcción De Techo Firme Española Colonia Centro - 147897	147897	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094080	Construcción De Piso Firme Española Colonia El Carmen - 148175	148175	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envía a validación SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA177030094081	Construcción De Techo Firme Española Colonia Centro - 147879	147879	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Fin

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ciclo Seguro					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual					
TLA01601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica T-0 - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003 PAIS Entidades	Obra	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017									0.00									Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el presupuesto no encuentra en ejecución.
TLA171030094294	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Kiohtemacal - 178952	178952	Tlaxcala	Huamantla	San José Kiohtemacal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003 PAIS Entidades	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	55,072	55,072	55,072	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094295	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Kiohtemacal - 177989	177989	Tlaxcala	Huamantla	San José Kiohtemacal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003 PAIS Entidades	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	56,138	56,138	56,138	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094296	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Huamantla San José Kiohtemacal - 171954	171954	Tlaxcala	Huamantla	San José Kiohtemacal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003 PAIS Entidades	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	227,180	227,180	227,180	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	24	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094297	Aplicación De Drenaje Sanitario En Calle Bahama Del Pueblo De San José Kiohtemacal - 121060	121060	Tlaxcala	Huamantla	San José Kiohtemacal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	555,554	555,554	555,554	555,554	555,554	553,779	553,779	96.80	00	Metros lineales	20	100.00	100.00		Financiera: obra terminada, en tramite administrativo / Fiscal: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ADMINISTRATIVO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO			
TLA171030094298	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Constituyente Del Pueblo De San José Kiohtemacal - 121059	121059	Tlaxcala	Huamantla	San José Kiohtemacal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2265,670	2265,670	2265,670	2265,670	2265,670	2246,678	2246,678	92.85	00	Metros lineales	100	100.00	100.00		Financiera: obra terminada, en tramite administrativo / Fiscal: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ADMINISTRATIVO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO			
TLA171030094299	Aplicación De Drenaje Sanitario En Calle Perceval San José Kiohtemacal - 121058	121058	Tlaxcala	Huamantla	San José Kiohtemacal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3391,187	3386,359	3386,359	3386,359	3386,359	3381,777	3381,777	98.82	00	Metros lineales	60	100.00	100.00		Financiera: obra terminada, en tramite administrativo / Fiscal: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ADMINISTRATIVO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO			
TLA171030094300	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Baranca Kiohtemacal - 120474	120474	Tlaxcala	Huamantla	San José Kiohtemacal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2326,092	2320,260	2320,260	2320,260	2320,260	2327,260	2327,260	100.00	00	Obras	150	100.00	100.00		Financiera: obra terminada, en tramite administrativo / Fiscal: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ADMINISTRATIVO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TLA171030094301	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia El Valle - 181817	181817	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	512,851	512,851	512,851	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094302	Ampliación De Identificación Rural: HCP José María Morelos - 150814	150814	Tlaxcala	Huamantla	HCP José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	162,608	162,608	162,608	00	00	00	00	00	0.00	00	Obras	8	100.00	0.00		Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Fiscal: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO		
TLA171030094303	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia General Francisco Villa - 181822	181822	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094304	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco I. Madero La Mesa - 181832	181832	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094305	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco I. Madero La Mesa - 181827	181827	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094306	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecuac - 181841	181841	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094307	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecuac - 181837	181837	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094308	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecuac - 181833	181833	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094309	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Camino A Benito - 121062	121062	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	443,222	443,222	443,222	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	25	100.00	0.00		Financiera: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Fiscal: EN PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO		
TLA171030094310	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Asanilladas De San Martín Notario - 181848	181848	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Asanilladas San Martín Notario	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094311	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Martín Notario - 10357	10357	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Asanilladas San Martín Notario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2126,637	2121,766	2121,766	2121,766	2121,766	242,375	242,375	34.80	00	Metros lineales	15	100.00	15.00		Financiera: OBRA INICIADA / Fiscal: OBRA INICIADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TLA171030094312	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco I. Madero Tecuac - 181832	181832	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094316	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Xaltocan Cuatla - 18661	18661	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2189,626	2189,626	2189,626	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	56	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094318	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Cuatla - 157456	157456	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	59,674	59,674	59,674	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094319	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Barrio Amasac II - 180892	180892	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion		
TLA171030094320	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Sección Tercera - 180890	180890	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA171030094323	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Sección Segunda - 180783	180783	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA171030094324	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Sección Segunda - 180760	180760	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094325	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Sección Segunda - 180749	180749	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,225	210,225	210,225	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA171030094326	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Sección Primera - 180893	180893	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TLA171030094327	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Sección Segunda - 180874	180874	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA171030094328	Construcción De Techo Firme Amasac De Guerrero Sección Segunda - 180869	180869	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	Amasac de Guerrero Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		1003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00				

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual		
TLA001601002937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Tm - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00									Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y no se encuentra en ejecución.		
TLA1717030094368	Construcción de Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 160927	160927	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,856	210,856	210,856	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094369	Construcción de Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 160959	160959	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094370	Construcción de Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 160947	160947	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094371	Construcción de Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 160935	160935	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094372	Construcción de Piso y Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 161615	161615	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094373	Construcción de Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 160987	160987	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,225	210,225	210,225	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094374	Construcción de Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 160995	160995	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094375	Construcción de Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 160991	160991	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	San Damián Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094376	Construcción de Piso y Techo Fermo Amasac De Guerrero San Damián Tlaxiaco - 161424	161424	Tlaxcala	Amasac de Guerrero	La Peñuela Tlaxiaco	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094378	Construcción de Techo Fermo Apatitlán De Antonio Carvajal - 138449	138449	Tlaxcala	Apatitlán de Antonio Carvajal	Apatitlán de Antonio Carvajal	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	00	00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094382	Construcción de Techo y Piso Fermo Apatitlán San Matías Tepetitlán - 138825	138825	Tlaxcala	Apatitlán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlán	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	00	00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094383	Construcción de Techo Fermo Apatitlán San Matías Tepetitlán - 138531	138531	Tlaxcala	Apatitlán de Antonio Carvajal	San Matías Tepetitlán	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	00	00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094385	Adquisición de Software Segunda	197616	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	222,142	222,142	222,142	222,142	222,142	222,142	222,142	100.00	00	00	00	00	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094386	3393 Subdotación de Servicios Con Terceera - 194736	194736	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	234,402	234,402	234,402	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR EJECUTAR / Físico: OBRA POR EJECUTAR / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1717030094387	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	193303	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	532,964	532,964	532,964	532,964	532,964	532,964	532,964	100.00	00	00	00	00	Metros lineales	1,620	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1717030094388	Construcción de Piso Fermo Atlangatepec - 164587	164587	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	25,072	25,072	25,072	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094389	Construcción de Piso y Techo Fermo Atlangatepec Rancho El Corazón - 165201	165201	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094390	Construcción de Piso y Techo Fermo Atlangatepec - 165837	165837	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094391	Construcción de Piso y Techo Fermo Atlangatepec En Hacienda San José Atlangatepec - 165459	165459	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094392	Construcción de Piso y Techo Fermo Atlangatepec - 165487	165487	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	212,851	212,851	212,851	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094393	Construcción de Piso Fermo Atlangatepec Rancho El Corazón - 164566	164566	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	24,678	24,678	24,678	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094394	Construcción de Piso y Techo Fermo Atlangatepec - 164918	164918	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094395	Construcción de Piso y Techo Fermo Atlangatepec - 165286	165286	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094396	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	97268	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	222,142	222,142	222,142	222,142	222,142	222,142	222,142	100.00	00	00	00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Físico: ACCION TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1717030094397	Adquisición de Software - 9725	9725	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	285,305	285,305	285,305	285,305	285,305	285,305	285,305	100.00	00	00	00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Físico: ACCION TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1717030094398	Construcción de Red de Energía Eléctrica San Damián Atlangatepec - 96209	96209	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2461,138	2461,138	2461,138	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1717030094399	Rehabilitación de Equipo de Bombeo En Techo De Agua Potable y Techo Elevado Horta Agrícola San Luis - 197439	197439	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agrícola San Luis	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2329,275	2329,275	2329,275	2329,275	2329,275	2329,275	2329,275	100.00	00	00	00	00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLA1717030094400	Construcción de Techo Fermo Atlangatepec Colonia Agrícola San Luis - 164150	164150	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agrícola San Luis	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1717030094401	Construcción de Techo Fermo Atlangatepec Colonia Agrícola San Luis - 164134	164134	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agrícola San Luis	Rural	Apoyos Federales	1003 PAIS Entidades		3																					

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convento - Repetitivo	Programa Fondo Convento - Repetitivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento							Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 2201	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Finis: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el presupuesto no encuentra en ejecución.	
TLA171030094495	Construcción De Techo Firme Papalotla Barrio Xalilpa - 14855	14855	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094496	Construcción De Techo Firme Papalotla Barrio Xalilpa - 148371	148371	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094497	Construcción De Piso y Techo Firme Papalotla Barrio La Trinidad - 14511	14511	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metro Cuadrados	6	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094498	Construcción De Piso Firme Papalotla Barrio Xalilpa - 14536	14536	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171030094500	Ampliación De Red Para Agua Potable Papalotla San Marcos Contla - 18179	18179	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	San Marcos Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	0.00	00	Metro lineales	96	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094501	Ampliación De Red Para Agua Potable Papalotla San Marcos Contla - 18173	18173	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	San Marcos Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	0.00	00	Metro lineales	64	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094502	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Papalotla San Marcos Contla - 18174	18174	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	San Marcos Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	0.00	00	Metro lineales	118	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registro: se envia para validacion - se envia para validacion	
TLA171030094503	Construcción De Techo Firme Papalotla San Marcos Contla - 14527	14527	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	San Marcos Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094504	Construcción De Piso y Techo Firme Papalotla San Marcos Contla - 14522	14522	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	San Marcos Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metro Cuadrados	9	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171030094505	Construcción De Piso y Techo Firme Papalotla San Diego Buenavista - 14542	14542	Tlaxcala	Papalotla de Xihótenancal	San Diego Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion - se envia para validacion	
TLA171030094506	Estrafas Ecológicas - 202603	202603	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	30.00	00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION PARA VALIDACION DE ESTRAFAS ECOLÓGICAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094507	Estrafas Ecológicas - 202647	202647	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	30.00	00	Piezas	38	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION PARA VALIDACION DE ESTRAFAS ECOLÓGICAS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094508	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Sanitario Xicohtzinco Sección Segunda - 18109	18109	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	0.00	00	Metro lineales	180	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094509	Ampliación De Red Para Agua Potable Xicohtzinco Sección Cuarta - 181129	181129	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	0.00	00	Metro lineales	48	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094510	Ampliación De Red Para Agua Potable Sanitario Xicohtzinco Sección Segunda - 18099	18099	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	0.00	00	Metro lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Finis: / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094511	Estrafas Ecológicas - 145126	145126	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	30.00	00	Piezas	61	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION PARA VALIDACION DE ESTRAFAS ECOLÓGICAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094512	Estrafas Ecológicas - 145113	145113	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	30.00	00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION PARA VALIDACION DE ESTRAFAS ECOLÓGICAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094513	Estrafas Ecológicas - 144933	144933	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	30.00	00	Piezas	54	100.00	100.00	Financiera: / Finis: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION PARA VALIDACION DE ESTRAFAS ECOLÓGICAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094514	Construcción De Piso y Techo Firme Xicohtzinco Sección Cuarta - 148294	148294	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094515	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Cuarta - 145511	145511	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171030094516	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Tercera - 14528	14528	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094517	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Segunda - 145732	145732	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171030094518	Construcción De Piso Firme Xicohtzinco Sección Cuarta - 145777	145777	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094519	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Segunda - 145740	145740	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	8	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel. - SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA171030094520	Construcción De Piso Firme Xicohtzinco Sección Primera - 145772	145772	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metro Cuadrados	2	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLA171030094521	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Tercera - 145726	145726	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metro Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171030094522	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Tercera - 145718	145718	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	\$9,813	100.00	00	Metro Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTA PAGADA AL 10	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avalúo Financiero										Avalúo Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual	
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tla - 12013	12915	Tlaxcala	La Magdalena Huasteco	La Magdalena Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y en consecuencia no encuentra en ejecución.
TLA171030094603	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan Santa María Ahilobistlan - 103874	103874	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa María Ahilobistlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094604	Construcción De Drenaje Sanitario - 100799	100799	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa María Ahilobistlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$485,806	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$142,800	\$142,800	\$142,800	30.00								Financiera: OBRA EN EJECUCION / Físico: OBRA EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDACION
TLA171030094605	Construcción De Drenaje Sanitario - 100734	100734	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa María Ahilobistlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,314	\$309,423	\$309,423	\$309,423	\$309,423	\$309,423	100.00									Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA DATO A VALIDAR
TLA171030094606	Construcción De Drenaje Sanitario - 100779	100779	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa María Ahilobistlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$414,282	\$406,416	\$406,416	\$406,416	\$406,416	\$406,416	100.00									Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094607	Construcción De Red De Agua Potable - 174852	174852	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,243	\$51,243	\$51,243	\$51,243	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA AIN NO PAGADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: DATO SE ENVIA A VALIDAR
TLA171030094608	Construcción De Red De Agua Potable - 174930	174930	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$59,344	\$59,344	\$59,344	\$59,344	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA AIN NO PAGADA / Físico: OBRA AIN NO INICIADA / Registro: SE ENVIA DATO A VALIDAR
TLA171030094609	Construcción De Drenaje Sanitario - 174870	174870	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,422	\$198,422	\$198,422	\$198,422	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA AIN NO PAGADA / Físico: OBRA AIN NO INICIADA / Registro: SE ENVIA DATO A VALIDAR
TLA171030094610	Construcción De Drenaje Sanitario - 174809	174809	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$189,136	\$189,136	\$189,136	\$189,136	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: DATO SE ENVIA A VALIDAR / Físico: DATO SE ENVIA A VALIDAR / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLA171030094611	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 175203	175203	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$15,232	\$15,232	\$15,232	\$15,232	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA AIN NO INICIADA / Físico: OBRA AIN NO INICIADA / Registro: SE ENVIA DATO A VALIDACION
TLA171030094612	Construcción De Drenaje Sanitario - 175072	175072	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$332,827	\$332,827	\$332,827	\$332,827	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA AIN NO PAGADA / Físico: OBRA AIN NO INICIADA / Registro: SE ENVIA DATO A VALIDACION
TLA171030094613	Construcción De Red De Agua Potable - 174721	174721	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,811	\$143,811	\$143,811	\$143,811	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: DATO SE ENVIA A VALIDAR / Físico: DATO SE ENVIA A VALIDAR / Registro: DATO SE ENVIA A VALIDACION
TLA171030094614	Construcción De Piso Firme Yauhquemecan Santa Cruzia Ixmiquilpan - 103174	103174	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094615	Construcción De Piso Firme Yauhquemecan Santa Cruzia Ixmiquilpan - 103174	103174	Tlaxcala	Yauhquemecan	Santa Cruzia Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094616	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Yauhquemecan San José Tetel - 174079	174079	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,192	\$149,192	\$149,192	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094617	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan San José Tetel - 103931	103931	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094618	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan San José Tetel - 103922	103922	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094619	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 174609	174609	Tlaxcala	Yauhquemecan	Barrio de Atemilpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$68,284	\$68,284	\$68,284	\$68,284	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA AIN NO PAGADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094620	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan Barrio de Atemilpan - 103945	103945	Tlaxcala	Yauhquemecan	Barrio de Atemilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA171030094621	Construcción De Redera Con Bano - 174664	174664	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,451	\$84,451	\$84,451	\$84,451	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA AIN NO PAGADA / Físico: OBRA AIN NO INICIADA / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094622	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan Huasteco - 103963	103963	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094623	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan Huasteco - 103958	103958	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094624	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan Huasteco - 103953	103953	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094625	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan Huasteco - 103971	103971	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094626	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan Huasteco - 103883	103883	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$0	\$0	\$0	0.00									Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA171030094627	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 124599	124599	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN TLAX	Urbanización	En Ejecución	2017	\$124,332	\$124,014	\$124,014	\$124,014	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: OBRA NO PAGADA AIN / Físico: OBRA AIN NO INICIADA / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR
TLA171030094628	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 124593	124593	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN TLAX	Urbanización	En Ejecución	2017	\$265,998	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$258,509	100.00								Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDACION
TLA171030094629	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 124580	124580	Tlaxcala	Yauhquemecan	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN TLAX	Urbanización	En Ejecución	2017	\$262,633	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$258,509	100.00								Financiera: OBRA PAGADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: SE ENVIA DATOS A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA171030094630	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Yauhquemecan Barrio de San José Tepotitlan - 174608	174608	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tepotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,444	\$63,444	\$63,444	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA171030094631	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Yauhquemecan Barrio de San José Tepotitlan - 173949	173949	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tepotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$67,149	\$67,149	\$67,149	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA171030094632	Construcción De Techo Firme Yauhquemecan San José Tepotitlan - 103709	103709	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tepotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA171030094633	Construcción De Techo Firme Yauhquemecan San José Tepotitlan - 103690	103690	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tepotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	0.00								Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA171030094634	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemecan San José Tepotitlan - 103993	103993	Tlaxcala	Yauhquemecan	San José Tepotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0</											

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Entidad Federativa	Municipio	Localidad									Recurso	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TLA01601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y se propone la siguiente encuesta en ejecución.		
TLA171030094819	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19308	19308	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094820	Construcción De Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19824	19824	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094821	Construcción De Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19824	19824	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,223	210,223	210,223	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094822	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19377	19377	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094823	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19354	19354	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094824	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19330	19330	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094825	Construcción De Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19896	19896	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094826	Construcción De Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19818	19818	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094827	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19949	19949	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094828	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19991	19991	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094829	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19928	19928	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,093	210,093	210,093	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094830	Construcción De Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19109	19109	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,982	28,982	28,982	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094831	Construcción De Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19814	19814	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094832	Construcción De Techo Firme Huaytllipán Adolfo López Mateos - 19811	19811	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094833	Rehabilitación Calles Embarcadero En La Localidad De López Mateos - 19711	19711	Tlaxcala	Huaytllipán	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAYTLLIPÁN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	2767,517	2764,585	2764,585	2764,585	2764,585	2229,376	2229,376	30.00	0	Metro Cuadrados	12	0.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Físico: Obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094835	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Huaytllipán San Diego Recoba - 18515	18515	Tlaxcala	Huaytllipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	266,884	266,884	266,884	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094836	Ampliación De Red Para Agua Potable Huaytllipán San Diego Recoba - 18539	18539	Tlaxcala	Huaytllipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	26,206	26,206	26,206	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094837	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán San Diego Recoba - 19960	19960	Tlaxcala	Huaytllipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094838	Construcción De Piso Y Techo Firme Huaytllipán San Diego Recoba - 19942	19942	Tlaxcala	Huaytllipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094839	Techaro En Patio Escolar De Primaria El Fajalito En San Diego Recoba Huaytllipán - 19635	19635	Tlaxcala	Huaytllipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAYTLLIPÁN	Educación	En Ejecución	2017	2739,518	2736,970	2736,970	2736,970	2736,970	2221,091	2221,091	30.00	0	Metro Cuadrados	130	0.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Físico: Obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094840	Construcción De Guarniciones Y Rehabilitación De Calles En Barrio Juan Escutia Y Juan De La Barerra - 1939	35098	Tlaxcala	Huaytllipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAYTLLIPÁN TLAX	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	2172,075	2168,619	2168,619	2168,619	2168,619	2159,655	2159,655	94.68	0	Metro Cuadrados	28	100.00	95.00	Financiera: Se pago la estación uno y y se esta en la rehabilitación del espacio físico / Físico: Obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094841	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Huaytllipán San Antonio Techolote - 18557	18557	Tlaxcala	Huaytllipán	San Antonio Techolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2240,502	2240,502	2240,502	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	92	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094842	Construcción De Techo Firme Huaytllipán San Antonio Techolote - 19829	19829	Tlaxcala	Huaytllipán	San Antonio Techolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094843	Construcción De Techo Firme Huaytllipán San Lorenzo Techolote - 19823	19823	Tlaxcala	Huaytllipán	San Lorenzo Techolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094844	Techaro En Patio Escolar En Zona Rural De San Diego Recoba Huaytllipán - 19703	19703	Tlaxcala	Huaytllipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAYTLLIPÁN	Educación	En Ejecución	2017	2784,618	2781,798	2781,798	2781,798	2781,798	2234,539	2234,539	30.00	0	Metro Cuadrados	80	0.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Físico: Obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094845	Construcción De Barda Perimetral En Escuela - 3920	3920	Tlaxcala	Huaytllipán	Santiago Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAYTLLIPÁN TLAX	Educación	En Ejecución	2017	2217,104	2215,854	2215,854	2215,854	2215,854	2187,853	2187,853	87.03	0	Metro lineales	100	100.00	95.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Físico: Obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094846	Construcción De Barda Perimetral En Casa De Salud Calle Esperanza Entre Camino A San Lorenzo Y Lázaro Cárdenas - 3700	3700	Tlaxcala	Huaytllipán	Santiago Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAYTLLIPÁN	Salud	En Ejecución	2017	2118,141	2118,123	2118,123	2118,123	2118,123	202,617	202,617	78.41	0	Metro Cuadrados	260	100.00	95.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Físico: Obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094847	Construcción De Techo Firme Huaytllipán San Antonio Techolote - 19830	19830	Tlaxcala	Huaytllipán	San Antonio Techolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094848	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Consta De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 17607	17607	Tlaxcala	Consta de Juan Cuamatzi	Consta de Juan Cuamatzi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	268,584	268,584	268,584	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094846	Ampliación De Red Para Agua Potable Consta De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 17663	17663	Tlaxcala	Consta de Juan Cuamatzi	Consta de Juan Cuamatzi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	26,723	26,723	26,723	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	43	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094847	Ampliación De Red Para Agua Potable Consta De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 17484	17484	Tlaxcala	Consta de Juan Cuamatzi	Consta de Juan Cuamatzi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	210,192	210,192	210,192	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	55	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA171030094845	Construcción De Techo Firme Consta De Miguel Xilitlaj - 19023	19023	Tlaxcala	Consta de Juan Cuamatzi	Consta de Juan Cuamatzi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	214,903	214,903	214,903	214,903	214,903	214,903	100.00	0	Metro Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la obra se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: PARA VALIDACION	
TLA171030094901	Ampliación De Red Para Agua Potable Acuanamala Sección Primera - 18188	18188	Tlaxcala	Acuanamala	Acuanamala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	24,594	24,594	24,594	0	0	0	0	0.00	0	Metro lineales	20	100.00	0.	

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ciclo Seguro	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual		
TLA001601002937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Tm - 22013	12915	Tlaxcala	La Magdalena Teziatlaco	La Magdalena Teziatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
TLA171030094959	Construcción De Techo Firme Nativitas San Vicente Misolochilla - 131041 131041		Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Misolochilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094960	Construcción De Techo Firme Nativitas San Vicente Misolochilla - 130924 130924		Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Misolochilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094961	Construcción De Techo Firme Nativitas San Vicente Misolochilla - 131063 131063		Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Misolochilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	27,136	27,136	27,136	27,136	27,136	27,136	27,136	27,136	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094967	Ampliación de Red Base Agua Potable San Damián Teotluc Barrio Lavata - 174026 174026		Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	53,172	53,172	53,172	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094968	Construcción De Techo Y Piso Firme San Damián Teotluc Barrio Lavata - 139361 139361		Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094969	Construcción De Piso Y Techo Firme San Damián Teotluc Barrio Monterrey - 139394 139394		Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094970	Construcción De Techo Firme San Damián Teotluc Barrio La Cueva - 139314 139314		Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	26,138	26,138	26,138	26,138	26,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094971	Construcción De Calentadores Solares - 96395	96395	Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2166,310	2166,310	2166,310	2166,310	2166,310	2166,310	2166,310	2166,310	100.00	00	Caldes solares	75	0.00	90.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094972	Construcción De Calentadores Solares - 96387	96387	Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEOTLUC	Vivienda	En Ejecución	2017	2276,834	2276,834	2276,834	2276,834	2276,834	2276,834	2276,834	2276,834	2276,834	100.00	00	Caldes solares	120	0.00	60.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094974	Construcción De Calentadores Solares - 96375	96375	Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2256,332	2256,332	2256,332	2256,332	2256,332	2256,332	2256,332	2256,332	100.00	00	Caldes solares	110	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094975	Construcción De Calentadores Solares - 96332	96332	Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2722,406	2722,406	2722,406	2722,406	2722,406	2722,406	2722,406	2722,406	2722,406	100.00	00	Caldes solares	300	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094976	Construcción De Calentadores Solares - 96364	96364	Tlaxcala	San Damián Teotluc	San Damián Teotluc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	2385,268	2385,268	2385,268	2385,268	2385,268	2385,268	2385,268	2385,268	100.00	00	Caldes solares	155	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094978	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Cuauhtémoc Segunda Rampa - 177566	177566	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETELCHANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2337,325	2337,325	2337,325	2337,325	2337,325	2337,325	2337,325	2337,325	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: La obra presenta un avance financiero acumulado del 100% / Fiscal: La obra presenta un avance físico del 100% / Registro: LA OBRA CON NUMERO DE FOLIO TLA0017030094978 SE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 100%, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094979	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Cuauhtémoc Segunda Rampa - 177710	177710	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETELCHANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2407,994	2407,994	2407,994	2407,994	2407,994	2407,994	2407,994	2407,994	2407,994	67.31	00	Metros lineales	0	100.00	67.31	Financiera: La obra presenta un avance financiero acumulado del 67.31% / Fiscal: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100% / REGISTRO: LA OBRA CON NUMERO DE FOLIO TLA0017030094979 SE ENCUESTRA EN OBRA EN EJECUCION, PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 67.31% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094982	Bacheo Diversas Calles	FISM/15005	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETELCHANCAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	2149,842	2149,842	2149,842	2149,842	2149,842	2149,842	2149,842	2149,842	100.00	00	Metros Cuadrados	9,000	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero acumulado del 100% / Fiscal: La obra tiene un avance físico acumulado del 100% / Registro: LA OBRA CON NUMERO DE FOLIO TLA0017030094982 SE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 100%, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094983	Construcción De Piso Y Techo Firme San Francisco Tetelchancan Barrio Cuauhtémoc - 143925	143925	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094984	Construcción De Piso Y Techo Firme San Francisco Tetelchancan Barrio Cuauhtémoc - 143896	143896	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	28,674	28,674	28,674	28,674	28,674	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094985	Construcción De Techo Firme San Francisco Tetelchancan Santa Cruz Metlacanchan - 143871	143871	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,225	210,225	210,225	210,225	210,225	210,225	210,225	210,225	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094986	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 127420	127420	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETELCHANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2387,413	2387,413	2387,413	2387,413	2387,413	2387,413	2387,413	2387,413	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: La obra presenta un avance financiero del 100% / Fiscal: La obra presenta un avance físico del 100% / Registro: LA OBRA CON NUMERO DE FOLIO TLA0017030094986 SE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094987	Bacheo Diversas Calles - 127892	FISM/15004	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETELCHANCAN, TLAX.	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	2191,033	2191,033	2191,033	2191,033	2191,033	2191,033	2191,033	2191,033	2191,033	100.00	00	Metros Cuadrados	9,000	0.00	100.00	Financiera: La obra presenta un avance financiero del 100% / Fiscal: La obra presenta un avance físico del 100% / Registro: LA OBRA CON NUMERO DE FOLIO TLA0017030094987 SE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA171030094988	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 128012	128012	Tlaxcala	San Francisco Tetelchancan	San Francisco Tetelchancan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETELCHANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2235,716	2235,716	2235,716	2235,716	2235,716	2235,716	2235,716	2235,716	75.00	00	Metros lineales	300	0.00	75.00	Financiera: La obra presenta un avance financiero del 75% / Fiscal: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100% / REGISTRO: LA OBRA CON NUMERO DE FOLIO TLA0017030094988 SE ENCUESTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 75%, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094990	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacapán - 137457	137457	Tlaxcala	San Jerónimo Sacapán	San Jerónimo Sacapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094991	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacapán - 137476	137476	Tlaxcala	San Jerónimo Sacapán	San Jerónimo Sacapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094992	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacapán - 137380	137380	Tlaxcala	San Jerónimo Sacapán	San Jerónimo Sacapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030094993	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Sacapán - 137493	137493	Tlaxcala	San Jerónimo Sacapán	San Jerónimo Sacapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / FISCAL: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTRA AL 100% / REGISTRO: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA171030094998	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Fim Levil - 202121	202121	Tlaxcala	San Pablo del Valle	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2229,072															

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual			
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 17207	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tezatlilco	La Magdalena Tezatlilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00								Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y en consecuencia se encuentra en ejecución.			
TLA17170300945335	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 163019	163019	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$303,114	\$303,114	\$303,114	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Fisica: / Registro: DE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17170300945336	Construcción De Cuarto Para Baño - 163111	163111	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$391,396	\$391,396	\$391,396	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Fisica: / Registro: DE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17170300945337	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 160398	160398	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$311,930	\$311,930	\$311,930	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: / Registro: DE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17170300945340	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Cerfido De Guadalupe - 164662	164662	Tlaxcala	Apizaco	Cerfido de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945341	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Cerfido De Guadalupe - 164680	164680	Tlaxcala	Apizaco	Cerfido de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945342	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 165051	165051	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945343	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 165037	165037	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945344	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164816	164816	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945345	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164791	164791	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945346	Construcción De Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164083	164083	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,813	\$9,813	\$9,813	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945347	Construcción De Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164076	164076	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945348	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164747	164747	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945349	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164716	164716	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945350	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 165017	165017	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945351	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164946	164946	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945352	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164842	164842	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945353	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164972	164972	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945354	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164992	164992	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945355	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tecuacal - 164862	164862	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tecuacal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945356	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 178193	178193	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$207,414	\$207,414	\$207,414	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: / Registro: DE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17170300945357	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Colonia Jose Maria Morelos - 165094	165094	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945358	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Colonia Jose Maria Morelos - 165069	165069	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: para el siguiente nivel.
TLA17170300945359	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Colonia Jose Maria Morelos - 165129	165129	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: para el siguiente nivel.
TLA17170300945360	Construcción De Techo Firme Apizaco Jose Maria Morelos - 164089	164089	Tlaxcala	Apizaco	Jose Maria Morelos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945361	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 177363	177363	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,567	\$168,567	\$168,567	\$164,699	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	30	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: / Registro: DE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA17170300945362	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Colonia San Isidro - 165144	165144	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945363	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco San Luis Apizaco - 164183	164183	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945364	Construcción De Piso Firme Apizaco San Luis Apizaco - 164160	164160	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945365	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco San Luis Apizaco - 165174	165174	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia validacion
TLA17170300945366	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco San Luis Apizaco - 164527	164527	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco Urbano																											

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	
TLA0016010029377	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 12203	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el porcentaje encuentra en ejecución.				
TLA1717030094934	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156445	156445	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TLA1717030094935	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 156462	156462	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,055,051	\$1,055,051	\$1,055,051	\$1,055,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1717030094936	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Mirador - 156416	156416	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094938	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153995	153995	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TLA1717030094939	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 156110	156110	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094940	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Los Volcanes - 154012	154012	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094941	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Reyes - 153909	153909	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094942	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia El Mirador - 151964	151964	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094943	Construcción De Piso Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 152270	152270	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094944	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 156127	156127	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094945	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 156125	156125	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094946	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Palmer - 156652	156652	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094947	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 156639	156639	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$199,904	\$199,904	\$199,904	\$199,904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1717030094948	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 156593	156593	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,904	\$93,904	\$93,904	\$93,904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TLA1717030094949	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 156592	156592	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$222,455	\$222,455	\$22,455	\$222,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1717030094950	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia La Cañada - 156484	156484	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094951	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156481	156481	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094952	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Palmer - 156464	156464	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
TLA1717030094953	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Fraccionamiento La Serenidad - 156416	156416	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094954	Construcción De Red De Agua Potable - 157150	157150	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,929	\$259,929	\$259,929	\$259,929	\$259,929	\$259,929	\$259,929	\$259,929	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1717030094955	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 156796	156796	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$566,284	\$566,284	\$566,284	\$566,284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1717030094956	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 156669	156669	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,839	\$442,839	\$442,839	\$442,839	\$442,839	\$442,839	\$442,839	\$442,839	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1717030094957	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Los Volcanes - 156586	156586	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094958	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Reyes - 156561	156561	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094959	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Los Volcanes - 156527	156527	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094960	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Cuervo - 156497	156497	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094961	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156488	156488	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094962	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia La Cañada - 156930	156930	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1717030094963	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156136	156136	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094965	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156486	156486	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094966	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Reyes - 156185	156185	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1717030094967	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153852	153852	Tlaxcala	Calpulalpan	Cal																									

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Retatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual		
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 22013	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, lo que provoca que no encuentre en ejecución.		
TLA177030094935	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tepequiquilla La Soledad - 169021	169021	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	La Soledad	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,334	\$15,334	\$15,334	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA177030094936	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tepequiquilla La Soledad - 169059	169059	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	La Soledad	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA177030094937	Construcción De Techo Firme El Carmen Tepequiquilla Colonia La Soledad - 166711	166711	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	La Soledad	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA177030094938	Construcción De Piso Firme El Carmen Tepequiquilla Colonia La Soledad - 166781	166781	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	La Soledad	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA177030094939	Construcción De Caminos - 105049	105049	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	La Soledad	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CARMEN TEPEQUIQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,568	\$240,568	\$240,568	\$240,568	\$240,568	\$240,568	\$240,568	100.00	00	00	00	00	00	00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra pagada / Física: La obra se encuentra físicamente terminada al cumpliendo con la serie programada / Registro: Se reportó información para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA177030094960	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tepequiquilla Temalacayucan - 169084	169084	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	Ocotlán Temalacayucan	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA177030094961	Construcción De Techo Firme El Carmen Tepequiquilla Colonia Temalacayucan - 166497	166497	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	Ocotlán Temalacayucan	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA177030094962	Construcción De Techo Firme El Carmen Tepequiquilla Colonia Vicente Guerrero - 166737	166737	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA177030094963	Construcción De Piso Firme El Carmen Tepequiquilla Barrio De Guadalupe - 166829	166829	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	Barrio de Guadalupe	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA177030094964	Construcción De Piso Firme El Carmen Tepequiquilla Barrio De Guadalupe - 166810	166810	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquilla	Barrio de Guadalupe	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1770300949611	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Oraciano Sanchez - 169006	169006	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Oraciano Sanchez	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949613	Construcción De Techo Firme Tlaxco Oraciano Sanchez - 169390	169390	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Oraciano Sanchez	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949613	Construcción De Techo Firme Tlaxco Oraciano Sanchez - 169784	169784	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Oraciano Sanchez	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949613	Construcción De Techo Firme Tlaxco Oraciano Sanchez - 166315	166315	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Oraciano Sanchez	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949614	Construcción De Cuarto Dornitolero - 121487	121487	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Oraciano Sanchez	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	00	00	00	00	00	00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300949615	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San Antonio Huautilla - 169660	169660	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Huautilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949616	Ampliación De Electrificación - 174703	174703	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$49,354	\$49,354	\$49,354	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300949617	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Jose Maria Morelos Buenavista - 169449	169449	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949618	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Jose Maria Morelos Buenavista - 169663	169663	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949619	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Jose Maria Morelos Buenavista - 169661	169661	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU PUBLICACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1770300949640	Construcción De Techo Firme Tlaxco Leguilla - 167730	167730	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949641	Construcción De Techo Firme Tlaxco Leguilla - 167473	167473	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949642	Construcción De Techo Firme Tlaxco Leguilla - 167464	167464	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1770300949643	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Leguilla - 169480	169480	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949644	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Leguilla - 169478	169478	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1770300949645	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Leguilla - 170387	170387	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1770300949646	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Leguilla - 171019	171019	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949647	Construcción De Piso Firme Tlaxco Leguilla - 168493	168493	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949648	Construcción De Techo Firme Tlaxco Leguilla - 167483	167483	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLA1770300949649	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Leguilla - 171036	171036	Tlaxcala	Tlaxco	Leguilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1770300949650	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Magdalena Soltepec - 167493	167493	Tlaxcala	Tlaxco	La Magdalena Soltepec	Rural	Apoyaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TL																															

Total: 7439

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual		
TLA01601002937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica 750 - 22015	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00								Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el siguiente nivel encuentra en ejecución.	
TLA1710300946612	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 151395	151395	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946613	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 151409	151409	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946614	Construcción de Piso y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158073	158073	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946615	Construcción de Piso y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158077	158077	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946616	Construcción de Piso y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158099	158099	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946617	Construcción de Piso y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158094	158094	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946618	Construcción de Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 151401	151401	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946619	Construcción de Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 151605	151605	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946620	Construcción de Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 151492	151492	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946621	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151954	151954	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946622	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151932	151932	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946623	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario - 152287	152287	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$190,439	\$190,439	\$190,439	\$190,439	\$190,439	\$190,439	\$190,439	\$190,439	100.00	\$0	Metros lineales	365	100.00	100.00			Financiera: / Físico: / Registro:
TLA1710300946624	Construcción de Piso Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 152263	152263	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946625	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151850	151850	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946626	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151839	151839	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946627	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151882	151882	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946628	Construcción de Piso y Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 158106	158106	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946629	Construcción de Piso y Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 158103	158103	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946630	Construcción de Piso y Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 158100	158100	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300946631	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151634	151634	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946632	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151747	151747	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946633	Construcción de Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151796	151796	Tlaxcala	Calpulalpan	MORE Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: se envía para validación	
TLA1710300946637	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario Tepayecano San Francisco Tepayecano - 149017	149017	Tlaxcala	Tepayecano	Tepayecano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$62,594	\$62,594	\$62,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300946638	Construcción de Techo Firme Tepayecano - 133160	133160	Tlaxcala	Tepayecano	Tepayecano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1710300946639	Construcción de Techo Firme Tepayecano - 134886	134886	Tlaxcala	Tepayecano	Tepayecano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1710300946640	Construcción de Techo Firme Tepayecano - 133147	133147	Tlaxcala	Tepayecano	Tepayecano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1710300946641	Construcción de Techo Firme Tepayecano - 133121	133121	Tlaxcala	Tepayecano	Tepayecano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1710300946642	Construcción de Techo Firme Tepayecano - 133131	133131	Tlaxcala	Tepayecano	Tepayecano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TLA1710300946644	Construcción de Piso y Techo Firme Tepayecano San Pedro Xalcatliano - 133176	133176	Tlaxcala	Tepayecano	San Pedro Xalcatliano	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00			Financiera: SE ENCUNTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUNTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1710300946645	Rehabilitación de Canal Pluvial - 142066	142066	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,585	\$347,585	\$347,585	\$347,585	\$347,585	\$347,585	\$347,585	\$347,585	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00			Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION
TLA1710300946646	Pavimento de Adopivo - 143051	143051	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$755,402	\$755,402	\$755,402	\$755,402	\$755,402	\$755,402	\$755,402	\$755,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00			Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION
TLA1710300946647	Construcción de Piso y Techo Firme Tetlatlahuca Herrio Atenco - 133150	133150	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivi																			

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
TLA01601002957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tla - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, ya que no se encuentra en ejecución.			
TLA1770300946651	Rehabilitación De Tanque Sanitario Para Agua Potable - 109321	109321	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$171,100	\$171,100	\$171,100	\$171,100	\$171,100	\$171,100	\$171,100	100.00	0.00	Otros	4,373	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fiscal: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1770300946652	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 109312	109312	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$308,601	\$308,601	\$308,601	\$308,601	\$308,601	\$308,601	\$308,601	\$308,601	100.00	0.00	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fiscal: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946653	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Andrés Cuauipila - 132966	132966	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946654	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Andrés Cuauipila - 137554	137554	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946655	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Andrés Cuauipila - 133114	133114	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946656	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Andrés Cuauipila - 133070	133070	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946657	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Andrés Cuauipila - 133097	133097	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946658	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Andrés Cuauipila - 133079	133079	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946659	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable - 109299	109299	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuauipila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$219,712	\$219,712	\$219,712	\$219,712	\$219,712	\$219,712	\$219,712	\$219,712	100.00	0.00	Otros	1,534	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION
TLA1770300946660	Ampliación De Red Para Agua Potable Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 172587	172587	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,707	\$71,707	\$71,707	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Metros lineales	48	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946661	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 133540	133540	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946662	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 133373	133373	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946663	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 133414	133414	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946664	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 133391	133391	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946665	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 109311	109311	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CREDIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,763	\$360,763	\$360,763	\$360,763	\$360,763	\$360,763	\$360,763	\$360,763	100.00	0.00	Metros lineales	282	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA A TRAVES DE CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fiscal: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION
TLA1770300946666	Ampliación De Red Para Agua Potable San Bartolomé Tenango - 109302	109302	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CREDIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$41,237	\$41,237	\$41,237	\$41,237	\$41,237	\$41,237	\$41,237	\$41,237	100.00	0.00	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fiscal: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION
TLA1770300946667	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tetlatlahuca Santa Ana Portales - 133573	133573	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946668	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tetlatlahuca Santa Ana Portales - 133525	133525	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Ana Portales	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946669	Mejoramiento De Canal Pluvial - 142166	142166	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,268,515	\$1,268,515	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: OBRA NO LICITADA / Registro: OBRA NO LICITADA
TLA1770300946670	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133602	133602	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946671	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133586	133586	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946672	Construcción De Piso Fermo Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133463	133463	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1770300946673	Construcción De Techo Fermo Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133435	133435	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946674	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 109296	109296	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Capulhuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	100.00	0.00	Metros lineales	14	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA DATOS PARA VALIDACION
TLA1770300946675	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tlaxcala La Trinidad Tepetitlan - 133920	133920	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Axcintocantel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946676	Construcción De Techo Fermo Tlaxcala Loma Bonita - 138997	138997	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Axcintocantel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946677	Construcción De Techo Fermo Tlaxcala Mifalcores - 138945	138945	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Axcintocantel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Fiscal: LA ENTREGA DE MATERIAL DE ENCUESTA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLA1770300946689	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxcala San Esteban Tlaxián - 175073	175073	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxián	Urbano																								

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tm - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00								Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y se proyecta que encuentra en ejecución.		
TLA1710300947057	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	162093	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947058	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	162049	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947059	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	162019	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947060	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	162069	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	213,020	213,020	213,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947061	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	161854	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947062	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	161994	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947063	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	161973	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	215,534	215,534	215,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947064	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	161933	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947065	Construcción De Piso Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	160998	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	24,678	24,678	24,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947066	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	162289	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	213,020	213,020	213,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947067	Construcción De Techo Firme Terrenate Guadalupe Victoria - 16093	160747	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,856	210,856	210,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947069	Construcción De Piso Firme Terrenate Pancharita El Ricon - 16099	160909	Tlaxcala	Terrenate	El Ricon (Pancharita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	24,038	24,038	24,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLA1710300947070	Construcción De Techo Firme Terrenate Colonia Nicolás Bravo - 16092	160792	Tlaxcala	Terrenate	Nicolás Bravo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,856	210,856	210,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947071	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Nicolás Bravo - 16212	162112	Tlaxcala	Terrenate	Nicolás Bravo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	214,903	214,903	214,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947072	Construcción De Piso Firme Terrenate Nicolás Bravo - 16093	160919	Tlaxcala	Terrenate	Nicolás Bravo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	24,678	24,678	24,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947073	Construcción De Piso Firme Terrenate Nicolás Bravo - 16093	160930	Tlaxcala	Terrenate	Nicolás Bravo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	25,072	25,072	25,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947074	Construcción De Piso Firme Terrenate San José Villareal - 16098	160938	Tlaxcala	Terrenate	San José Villareal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	25,072	25,072	25,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947075	Construcción De Techo Firme Terrenate Toluca De Guadalupe - 16083	160863	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947076	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Toluca De Guadalupe - 16216	162166	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947077	Construcción De Piso Y Techo Firme Terrenate Toluca De Guadalupe - 16217	162127	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947078	Construcción De Paredilla Paso Agua Pluvial Fim Ona - 114545	114545	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EL MUNICIPIO DE TERRENATE	Educación	En Ejecución	2017	2137,090	2137,090	2137,090	2137,090	2137,090	2137,090	2137,090	100.00	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fiscal: OBRA FINIQUITADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947080	Elaboración De Proyecto Fim Días - 114533	114533	Tlaxcala	Terrenate	Paseo Rondo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EL MUNICIPIO DE TERRENATE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fiscal: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947081	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Antipac - 168714	168714	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,844	26,844	26,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA1710300947082	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Antipac - 168649	168649	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947083	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Chautzingo - 168583	168583	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA1710300947084	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Chautzingo - 168573	168573	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,856	210,856	210,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947085	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Cuautla - 168567	168567	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA1710300947086	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Cuautla - 168529	168529	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947087	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Antipac - 168519	168519	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,813	28,813	28,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA1710300947088	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Antipac - 168518	168518	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947089	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Chautzingo - 168508	168508	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	29,519	29,519	29,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
TLA1710300947090	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Antipac - 168593	168593	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	1003 PAIS Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,856	210,856	210,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TLA1710300947091	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Cuautla - 170426	170426	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS																						

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento									Recurrido (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tla - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance del material en ejecución al 31/09/2017. Se encuentra en ejecución.		
TLA1710300047303	Ampliación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quilahuacán - 181847	181847	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quilahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	55,901	55,901	55,901	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047304	Ampliación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quilahuacán - 181613	181613	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quilahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	551,138	551,138	551,138	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047305	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quilahuacán - 181332	181332	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quilahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	219,830	219,830	219,830	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047306	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quilahuacán - 181759	181759	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quilahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5107,196	5107,196	5107,196	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	475	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047307	Construcción De Piso Y Techo Firme Totolac Los Reyes Quilahuacán - 139392	139392	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quilahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: la entrega del material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047308	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Totolac San Francisco Coateuilco - 179990	179990	Tlaxcala	Totolac	San Francisco Coateuilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2169,442	2169,442	2169,442	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047309	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac San Francisco Coateuilco - 181264	181264	Tlaxcala	Totolac	San Francisco Coateuilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	29,095	29,095	29,095	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	88	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047310	Ampliación De Red Para Agua Potable Totolac Santiago Tepetitlan - 181869	181869	Tlaxcala	Totolac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	583,298	583,298	583,298	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047311	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Totolac Santiago Tepetitlan - 181881	181881	Tlaxcala	Totolac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	233,633	233,633	233,633	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047312	Construcción De Techo Firme Totolac Santiago Tepetitlan - 176170	176170	Tlaxcala	Totolac	Santiago Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047313	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 131430	131430	Tlaxcala	Totolac	Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2737,421	2737,421	2737,421	2737,421	2614,357	2614,357	2614,357	83.31	00	Metros lineales	1,548	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA OBRA A VALIDACION
TLA1710300047314	Construcción De Cárcamo - 134412	134412	Tlaxcala	Totolac	Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2741,000	2741,000	2741,000	2741,000	00	00	00	0.00	00	Otros	4,000	100.00	13.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO COMPLETO / Registro: SE ENVIA OBRA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA1710300047315	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque Barrio La Providencia - 175609	175609	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,225	210,225	210,225	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047316	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque Colonia Plan De Moxela - 175643	175643	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047317	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque Barrio El Progreso - 175853	175853	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,982	28,982	28,982	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047320	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque Colonia Plan De Moxela - 175850	175850	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047321	Construcción De Piso Y Techo Firme Ixtlaltepeque Barrio Los Pinos - 175424	175424	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047322	Construcción De Piso Y Techo Firme Ixtlaltepeque Barrio De Guadalupe - 175390	175390	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047323	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque Colonia Plan De Moxela - 175733	175733	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA1710300047325	Construcción De Piso Y Techo Firme Ixtlaltepeque Barrio El Calvario - 175356	175356	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047326	Construcción De Piso Firme Ixtlaltepeque - 175341	175341	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	25,072	25,072	25,072	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA1710300047327	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque Barrio El Calvario - 174868	174868	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Ixtlaltepeque Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,813	28,813	28,813	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDACION	
TLA1710300047335	Construcción De Piso Y Techo Firme Ixtlaltepeque Francisco Javier Mina - 175447	175447	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	Colonia Francisco Javier Mina	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047336	Construcción De Piso Y Techo Firme Ixtlaltepeque San Juan Bautista Mier - 175323	175323	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047337	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque San Juan Bautista Mier - 175896	175896	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047338	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque San Juan Bautista Mier - 175870	175870	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion	
TLA1710300047339	Construcción De Techo Firme Ixtlaltepeque San Juan Bautista Mier - 175885	175885	Tlaxcala	Ixtlaltepeque de Trinidad Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047340	Construcción De Techo Firme Tzompantepec Barrio Tepostenco - 160776	160776	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300047341	Construcción De Techo Firme Tzompantepec San Salvador Tzompantepec - 160755	160755	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300047342	Construcción De Piso Y Techo Firme Tzompantepec San Salvador Tzompantepec - 161439	161439	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300047343	Construcción De Piso Y Techo Firme Tzompantepec San Salvador Tzompantepec - 162383	162383	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300047344	Construcción De Piso Y Techo Firme Tzompantepec San Salvador Tzompantepec - 160985	160985	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300047345	Construcción De Techo Firme Tzompantepec San Salvador Tzompantepec - 160426	160426	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300047346	Construcción De Techo Firme Tzompantepec San Salvador Tzompantepec - 160484	160484	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución															

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico									Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TLA01601002937	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Tm - 12103	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
TLA1710300947383	Construcción de Red Para Drenaje Sanitario De San Mateo Inghil - 194407	194407	Tlaxcala	Trompantepec	San Mateo Inghil	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1737,371	1737,371	1737,371	1737,371	1737,371	1737,371	1737,371	100.00	00	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
TLA1710300947385	Construcción de Piso y Techo Firme Trompantepec Xaltlamipeco - 162652	162652	Tlaxcala	Trompantepec	Xaltlamipeco	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947386	Construcción de Piso y Techo Firme Trompantepec Xaltlamipeco - 162639	162639	Tlaxcala	Trompantepec	Xaltlamipeco	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia validacion	
TLA1710300947387	Construcción de Piso y Techo Firme Trompantepec Xaltlamipeco - 162633	162633	Tlaxcala	Trompantepec	Xaltlamipeco	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia validacion	
TLA1710300947388	Construcción de Techo Firme Trompantepec Xaltlamipeco - 160953	160953	Tlaxcala	Trompantepec	Xaltlamipeco	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947389	Construcción de Techo Firme Trompantepec Xaltlamipeco - 160943	160943	Tlaxcala	Trompantepec	Xaltlamipeco	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,844	26,844	26,844	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia validacion	
TLA1710300947390	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173955	173955	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947391	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc - 174053	174053	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947392	Construcción de Techo Firme Xalostoc - 173992	173992	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947393	Ampliación de Red Para Agua Potable Xalostoc Segundo La Sierra - 173175	173175	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	24,259	24,259	24,259	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947394	Construcción de Techo Firme Xalostoc Segundo La Sierra - 173073	173073	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	26,138	26,138	26,138	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947395	Ampliación de Red Para Drenaje Sanitario Xalostoc Segundo Sección La Sierra - 173131	173131	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	249,548	249,548	249,548	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947396	Construcción de Techo Firme Xalostoc Barrio La Sierra - 173060	173060	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,225	210,225	210,225	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947397	Construcción de Techo Firme Xalostoc Barrio Santa Martha - 173021	173021	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,982	28,982	28,982	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947398	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc Barrio Santa Martha - 173831	173831	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,093	210,093	210,093	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947399	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc - 173916	173916	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947410	Rehabilitación de San Colón Sanitario C Politécnico Guadalupe	101218	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2452,871	2452,871	2452,871	2451,561	2451,561	2362,912	2362,912	80.14	00	Metros lineales	3,657	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1710300947413	Construcción de Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173264	173264	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947414	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173998	173998	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947415	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173935	173935	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	28,674	28,674	28,674	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947416	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173857	173857	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	212,851	212,851	212,851	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947417	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173991	173991	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947418	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173988	173988	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947419	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173984	173984	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947420	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173974	173974	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947421	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173970	173970	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
TLA1710300947422	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173963	173963	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947423	Construcción de Piso y Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173949	173949	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947424	Construcción de Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173113	173113	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947425	Construcción de Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173174	173174	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947426	Construcción de Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173241	173241	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,856	210,856	210,856	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA1710300947427	Construcción de Techo Firme Xalostoc San Pedro Tlaxtepec - 173199	173199	Tlaxcala	Xalostoc	San Pedro Tlaxtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución</															

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Retatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual		
TLA01601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica No. - 2201	1291	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA17030095830	Edificio B 2 Áulas 6 X 8 Metros, Estructura Regional Adosada Edificio C Áulas 6 X 8 Metros Estructura Regional Adosada y Obra Exterior	ppg-013-2017	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$845,295	\$845,295	\$845,295	\$845,295	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo. / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA17030095843	Edificio D 2 Áulas 6 X 8 Estructura Educativa Básica	ppg-007-2017	Tlaxcala	El Carmen Tequepeque	Barrio de Cuauhtlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$529,302	\$529,302	\$529,302	\$529,302	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado el anticipo. / Fisica: inicio de obra / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA17030095848	Edificio B Áulas Usame 6 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-009-2017	Tlaxcala	Atlixayana	Concepción Hidaigo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$215,316	\$215,316	\$215,316	\$215,316	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado el anticipo / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar	
TLA17030095846	Edificio G Áula 2.5 De Estructura 1x4 Áulas Y Obra Exterior	ppg-006-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$632,416	\$632,416	\$632,416	\$632,416	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar	
TLA17030095872	Muro De Contención 6 Bards	ppg-032-2017	Tlaxcala	San Lucas Teopisca	San Lucas Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$236,424	\$236,424	\$236,424	\$236,424	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado anticipo / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA17030095881	Edificio A, B, C, D, E Dependencias	ppg-033-2017	Tlaxcala	Chilteupam	San Pedro Xochilteupam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$418,617	\$418,617	\$418,617	\$418,617	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: se entregó solo anticipo / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA17030095896	Edificio A B, Sustitución De Muebles, Construcción De Bodega Sustitución De Bodega Perimetral.	ppg-007-2017	Tlaxcala	Apetatlan de Amatlán	Belán Atlixtilmililán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$642,551	\$642,551	\$642,551	\$642,551	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA17030095908	Edificio de Rehabilitación De Energía Eléctrica, De Laboratorio De Física Y De Química, Estructura D-1c Adosada Y Obra Exterior	ppg-042-2017	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$475,445	\$475,445	\$475,445	\$475,445	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se entregó anticipo. / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959015	Edificio ' 2 ' Áula 6 X 8 Mts. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-004-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$320,965	\$320,965	\$320,965	\$320,965	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado anticipo / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959025	Edificio de Rehabilitación De Energía Eléctrica, De Laboratorio De Física Y De Química, Estructura D-1c Adosada Y Obra Exterior	ppg-005-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$254,283	\$254,283	\$254,283	\$254,283	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado el anticipo. / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959031	Edificio M Áula 2.5 E.C. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-014-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$502,455	\$502,455	\$502,455	\$502,455	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado anticipo / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959062	Edificio de Rehabilitación De Energía Eléctrica, De Laboratorio De Física Y De Química, Estructura D-1c Adosada Y Obra Exterior	ppg-010-2017	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$159,559	\$159,559	\$159,559	\$159,559	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado el anticipo. / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959064	Edificio '0' P.B. 2 Dependencias 1 E.C. Y 1 Bodega, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	ppg-012-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: solo se ha entregado anticipo. / Fisica: inicio de obra / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959074	Edificio D Rehabilitación Y Obra Exterior	ppg-001-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$595,806	\$595,806	\$595,806	\$595,806	\$595,806	\$595,806	100.00	0	0	0	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA170300959239	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Agua Residuales	PP-SECOOYV-062-17	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,553,491	\$21,553,491	\$21,553,491	\$21,553,491	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959238	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PP-SECOOYV-045-17	Tlaxcala	Tecamzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,662,162	\$2,662,162	\$2,662,162	\$2,662,162	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959303	Equipamiento De Fono Para Agua Potable Y Línea De Saneamiento, Línea De Media Tensión, Banco De Almacenamiento De Agua Residuales	PP-SECOOYV-066	Tlaxcala	Tototlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para su validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959318	Modernización De La Imagen Urbana De Carretera 8 Huamantla Venia (Tramo Calle 6 De Oriente A Calle 6 Poniente)	PP-SECOOYV-021-17	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$33,759,365	\$33,759,365	\$33,759,365	\$33,759,365	\$10,127,510	\$10,127,510	\$10,127,510	30.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959321	Modernización De La Imagen Urbana De Carretera Huamantla La Venta (Tramo Calle 33 Oriental A Calle 33 Poniente)	PP-SECOOYV-033-17	Tlaxcala	Xicoténcatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$36,139,461	\$36,139,461	\$36,139,461	\$36,139,461	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959325	Modernización De Imagen Urbana Del Acceso Parque Del Centro De Población	PP-SECOOYV-064-17	Tlaxcala	Tepecholocho	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$33,173,376	\$33,173,376	\$33,173,376	\$33,173,376	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959621	Mancomunales Libertad Del Municipio De Huamantla	1283	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$726,915	\$726,915	30.00	0	0	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR		
TLA170300959739	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Huamantla 2396 De Intero - 511077 - 2396	2396	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION	
TLA170300959762	Construcción De Pavimento Municipal Para El Municipio De Matlías, Tlaxcala // Construcción De Pavimento Con Adosado, En Calle 1 De Octubre En 604 Francisco Cuernavaca, En El Barrio Del Municipio De Matlías, Tlaxcala. - 481311 - 604	604	Tlaxcala	Matlías	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,230,000	\$1,230,377	\$1,230,377	\$1,230,377	\$1,155,491	\$1,155,491	93.53	0	0	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA POR CUBRIR FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA170300959762	Construcción De Pavimento Con Adosado En Calle Adosado, Línea Metros Entre Calle De Los Angeles Y 858 Calle De Los Angeles, En El Barrio De Xicoténcatl, Tlax. - 4819765 - 858	858	Tlaxcala	Xicoténcatl	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,469,007	\$740,702	\$740,702	\$740,702	29.96	0	0	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION LA OBRA DE ADOSADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300959887	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Huamantla Carretera Del Municipio De Santa Cruz Quilichua - 4819805 - 082	682	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,087,340	\$1,087,340	\$274,774	\$274,774	\$274,774	\$274,774	25.27	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA170300959923	Construcción De Pavimento De Adosado, En La Calle Doctor, Entre Calle Huamantla Y Mercado, En San José Tetel, Tehuacan, Tlax. - 4819765 - 690	690	Tlaxcala	Tehuacan	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,434,747	\$1,434,744	\$1,434,744	\$1,434,744	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIAN DATOS A VALIDAR	
TLA170300960839	Construcción De Áulas Y Decado En Fachada En Calle De Hileras Salame Oropesa, En El Municipio De Santa Cruz Quilichua, En El Barrio De Tlaxcala - 4889397 - 139	1392	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,050,960	\$1,050,960	\$304,499	\$304,499	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: PAGADO AL TERCER TRIMESTRE. ANTICIPO. / Fisica: SE CONCLUYERON EN TODA SU AMPLITUD EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE DOS ÁULAS. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300961275	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Xicoténcatl Tlaxcala // Construcción De Pavimento De Adosado, Cuernavaca En El Municipio De Xicoténcatl, Tlax. - 4819810 - 859	859	Tlaxcala	Xicoténcatl	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,979,000	\$1,979,000	\$1,977,053	\$1,769,666	\$1,769,666	\$1,769,666	89.47	0	0	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR LA OBRA DE ADOSADO EN CALLE CUERNAVACA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA170300962171	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Cuernavaca, Entre Av. San José Cuernavaca Y Calle Metamorfo En La Comunidad De San Mateo, Del Municipio De Panotla	MP-1724001-PDR	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Hueyquecan	Rural	Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,979,000	\$1,979,000	\$1,915,300	\$1,915,300	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Fisica: / Registro: SE ENVIA POCO A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA170300962321	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Cuernavaca, Entre Av. San José Cuernavaca Y Calle Metamorfo En La Comunidad De San Mateo, Del Municipio De Panotla	2395	Tlaxcala	Intero	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$890,100	\$890,100	\$890,100	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLA170300962600	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Cuernavaca, Entre Av. San José Cuernavaca Y Calle Metamorfo En La Comunidad De San Mateo, Del Municipio De Panotla	683	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichua	Cobertura municipal		Subsidio				23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$705,344	\$705,344													

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
TLA001601002937	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 750 - 220V	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$841,942	\$841,942	\$841,942	\$487,950	\$487,950	\$487,950	57.96	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1710300964480	Equipoamiento De Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Tanque, Línea De Alimentación, Cercado Y Caseta	FF/APAUR/026/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$841,942	\$841,942	\$841,942	\$487,950	\$487,950	\$487,950	57.96	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA1710300964484	Equipoamiento De Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Tanque, Línea De Alimentación, Cercado Y Caseta	FF/APAUR/027/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$1,936,552	\$1,936,552	\$1,936,552	\$727,828	\$727,828	\$727,828	37.58	\$0	Otros	0	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964489	Equipoamiento De Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Tanque Línea De Alimentación, Cercado Y Caseta	FF/APAUR/027/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$645,517	\$645,517	\$645,517	\$242,609	\$242,609	\$242,609	37.58	\$0	Otros	0	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964508	Construcción De Colectores y Emisores A Planta De Tratamiento "Tepeitilla"	FF/APAUR/030/17	Tlaxcala	Tepeitilla de Lardizábal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,685,206	\$4,202,632	\$4,202,632	\$4,202,632	\$2,759,737	\$2,759,737	\$2,759,737	65.67	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964513	Construcción De Colectores Y Emisores A Planta De Tratamiento "Tepeitilla"	FF/APAUR/030/17	Tlaxcala	Tepeitilla de Lardizábal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,561,733	\$1,400,877	\$1,400,877	\$1,400,877	\$919,912	\$919,912	\$919,912	65.67	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964522	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Quiliétia-Ayometla	FF/APAUR/029/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quiliétia	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,755,248	\$1,498,197	\$1,498,197	\$1,498,197	\$1,073,184	\$1,073,184	\$1,073,184	71.63	\$0	Otros	0	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964526	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Quiliétia-Ayometla	FF/APAUR/029/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quiliétia	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,083	\$499,359	\$499,359	\$499,359	\$357,728	\$357,728	\$357,728	71.63	\$0	Otros	0	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964530	Proyecto Ejecutivo De Colector Y Emisor Comunal Para El Distrito Quiliétia-Tepeitilla-Ayometla A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Atlixmanca"	FF/APAUR/037/17	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$240,000	\$217,517	\$217,517	\$217,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964533	Proyecto Ejecutivo De Colector Y Emisor Comunal Para El Distrito Quiliétia-Tepeitilla-Ayometla A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Atlixmanca"	FF/APAUR/037/17	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,000	\$108,758	\$108,758	\$108,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964535	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAB/022/17	Tlaxcala	Atlixmanca	Atlixmanca	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,150,000	\$2,647,970	\$2,647,970	\$2,647,970	\$1,143,543	\$1,143,543	\$1,143,543	43.19	\$0	Otros	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964544	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAB/022/17	Tlaxcala	Atlixmanca	Atlixmanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,575,000	\$1,323,985	\$1,323,985	\$1,323,985	\$571,773	\$571,773	\$571,773	43.19	\$0	Otros	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964560	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAB/023/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quiliétia	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,232,779	\$3,232,779	\$3,232,779	\$1,184,065	\$1,184,065	\$1,184,065	36.63	\$0	Otros	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964571	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAB/023/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quiliétia	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,616,390	\$1,616,390	\$1,616,390	\$592,032	\$592,032	\$592,032	36.63	\$0	Otros	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964577	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepeitilla	FF/PTAB/024/17	Tlaxcala	Tepeitilla de Lardizábal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,215,000	\$4,431,880	\$4,431,880	\$4,431,880	\$1,544,959	\$1,544,959	\$1,544,959	34.86	\$0	Otros	0	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964581	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepeitilla	FF/PTAB/024/17	Tlaxcala	Tepeitilla de Lardizábal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,712,355	\$6,554,436	\$6,554,436	\$6,554,436	\$2,284,884	\$2,284,884	\$2,284,884	34.86	\$0	Otros	0	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964587	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primer Etapa)	FF/PTAB/025/17	Tlaxcala	Tepeitilla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,990,600	\$3,852,404	\$3,852,404	\$3,852,404	\$1,789,832	\$1,789,832	\$1,789,832	46.46	\$0	Otros	0	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964594	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primer Etapa)	FF/PTAB/025/17	Tlaxcala	Tepeitilla de Lardizábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,009,400	\$5,801,325	\$5,801,325	\$5,801,325	\$2,694,838	\$2,694,838	\$2,694,838	46.46	\$0	Otros	0	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964596	Equipoamiento De Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Cameta Y Cercado	FF/APABUJAL/028/17	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,454,079	\$1,350,164	\$1,350,164	\$1,350,164	\$559,753	\$559,753	\$559,753	41.46	\$0	Otros	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964610	Equipoamiento De Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Cameta Y Cercado	FF/APABUJAL/028/17	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$484,693	\$450,055	\$450,055	\$450,055	\$186,584	\$186,584	\$186,584	41.46	\$0	Otros	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964616	Sistema De Potabilización Para Pozo De Agua Potable	FF/APABUJAL/031/17	Tlaxcala	Huamantla	MCP San José Teacalco	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$840,000	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$289,718	\$289,718	\$289,718	41.75	\$0	Otros	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964625	Sistema De Potabilización Para Pozo De Agua Potable	FF/APABUJAL/031/17	Tlaxcala	Huamantla	MCP San José Teacalco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$148,177	\$148,177	\$148,177	\$61,868	\$61,868	\$61,868	41.75	\$0	Otros	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964636	Curso De Capacitación En Aspectos De Atención Social Y Participación Ciudadana (Desarrollo Comunal)	FF/APABUJAL/035/17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$58,950	\$58,950	\$58,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA1710300964641	Atención Social Y Participación Comunitaria	FF/APABUJAL/034/17	Tlaxcala	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$43,481	\$36,141	\$36,141	\$36,141	\$12,630	\$12,630	\$12,630	34.95	\$0	Otros	0	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion
TLA17103009646295	Construcción De Canchas De Fútbol 7	FSR 17-06-003	Tlaxcala	Cajupulpan	Cajupulpan municipal	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAJUPULPAN-TLAXCALA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,399,446	\$1,399,446	\$559,378	\$559,378	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	66.66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710300965503	Construcción De Canchas Recreativas Deportivas	FF-17-06-001	Tlaxcala	Cajupulpan	Cajupulpan municipal	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAJUPULPAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$149,700	\$149,700	\$149,700	59.94	\$0	Metros Cuadrados	860	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA1710300965820	Rehabilitación De La Carretera Atlangatepec-Tumpango	FF/PDR/047/17	Tlaxcala	Atlangatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOUVI	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2017	\$19,780,000	\$19,780,000	\$13,446,000	\$15,795,919	\$4,738,776	\$4,738,776	\$4,738,776	23.96	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA1710300966003	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	S/N	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,593,200	\$18,593,200	\$7,437,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710300966065	Cobertura De Cancha De Basquetbol	proceso-004-2017	Tlaxcala	Intendencia de San Mateo Matamoros	San Diego Xicotepetlan	Urbano	Subsidio	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Itife-Itax	Educación	En Ejecución	2017	\$986,933	\$986,933	\$986,933	\$986,933	\$518,519	\$518,519	\$518,519	52.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710300966149	Rehabilitación De Bulevar Benito Juárez, Fortalecimiento Bulevar Benito Juárez y Calle Lateral Independencia	S/N	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	0140 Proyectos para la Infraestructura de los Municipios		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOUVI	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$9,018,210	\$9,018,210	\$9,018,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA1710300966326	Proyecto Para La Construcción De Admisión De Bienes Públicos En El Bazar Nacional Helado En El Centro	S/N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Convenciones	0005 Capitalización Administrativa y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Coordinación General de Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$419,800	\$377,820	\$377,820	\$377,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA1710300966541	Mejoramiento De Ocaso Bienes En El Municipio De Manacampila, Loc. Manacampila de Mariano Arista	FF-RODEMANIG100-001-17	Tlaxcala	Manacampila de Mariano Arista	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,326,099	\$4,637,176	\$4,637,176	\$4,637,176	\$2,520,960	\$2,520,960	\$2,520,960	54.36	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA

Total: 7439

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Anulado			
TLA016010029577	Ampliación De Red De Energía Eléctrica No. 2201	12915	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiaco	La Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00									Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA171030096770	Profesionalización De Las Instalaciones De Seguridad Pública (Formación Inicial "Aplicantes", Competencias De La Función Policial, Grupo Técnico Básico, Unidad De Análisis, Profesionalización De La 2	FORABEG172004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0202 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,450,500	\$906,859	\$906,859	\$906,859	\$906,859	\$298,216	\$298,216	32.88	\$0	Otros	64,107	0.00	0.33	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte	
TLA171030096771	Profesionalización De Las Instalaciones De Seguridad Pública (Inscas Para Aplicantes A Policia	FORABEG172005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0202 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$540,000	\$165,472	\$165,472	\$165,472	\$165,472	\$165,472	\$165,472	100.00	\$0	Otros	64,107	0.00	1.00	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte	
TLA171030096780	Profesionalización De Las Instalaciones De Seguridad Pública (Competencias De La Función Policial, Grupo Técnico Básico, Unidad De Análisis)	FORABEG172006	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0202 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$36,000	\$268,974	\$268,974	\$268,974	\$268,974	\$268,974	\$268,974	100.00	\$0	Otros	64,107	0.00	1.00	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte	
TLA171030096781	Fortalecimiento De Programa Prioritario Local De Las Instalaciones De Seguridad Pública De Inspección De Justicia (Personas "Arresto y Mediciones")	FORABEG172008	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0202 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$407,600	\$335,936	\$335,936	\$335,936	\$335,936	\$167,968	\$167,968	50.00	\$0	Otros	64,107	0.00	0.50	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er rep	
TLA171030096783	Profesionalización De Las Instalaciones De Seguridad Pública (Programa De Mejora De Las Condiciones Laborales "Apoyo Administrativo Y Docentes Escolares")	FORABEG172012	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0202 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$970,000	\$20,006	\$20,006	\$20,006	\$20,006	\$20,006	\$20,006	100.00	\$0	Otros	64,107	0.00	1.00	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte	
TLA171030096782	Profesionalización De Las Instalaciones De Seguridad Pública (Programa De Mejora De Las Condiciones Laborales "Apoyo Administrativo Y Docentes Escolares")	FORABEG172014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0202 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$970,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Otros	64,107	0.00	1.00	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte	
TLA171030096800	Construcción De Cancha De Fútbol 7 De Panto Sietecero En El Cerro No. 133	FFPM1/SPM/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0202 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2017	\$999,000	\$38,544	\$38,544	\$38,544	\$38,544	\$37,850	\$37,850	98.20	\$0	Equipamiento	200	0.00	0.98	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte		
TLA171030096803	Reserva De Patrimonio Cultural Del Sr. XVII Abogado A La Virgen De Guadalupe, Parroquia De San Pablo Apóstol, San Pablo Del Monte, Tlaxcala	CULTURA-SPM-172501	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	0212 Protección y conservación del Patrimonio Cultural		48-Cultura	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$513,000	\$494,264	\$494,264	\$494,264	\$494,264	\$0	\$0	0.00	\$0	Utre	64,107	0.00	0.00	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte	
TLA171030096818	Contrato No. 002/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Evacuación Social De La Vicaría Escolar	CONTRATO No. 002/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,074,740	\$1,074,740	\$1,074,740	\$1,074,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA171030096815	Contrato No. 001/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Capacitación A Elementos De Seguridad Pública	CONTRATO No. 001/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,680,000	\$3,680,000	\$3,680,000	\$3,680,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	49.05	\$0	Otros	0	0.00	49.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300968734	Contrato No. 003/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Difusión Educativa De La Convocatoria Para Copiar Elementos De Seguridad Pública	CONTRATO No. 003/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$98,439	\$98,439	\$98,439	\$98,439	\$98,439	\$98,439	\$98,439	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA QUE SEA VALIDADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300968749	Contrato No. 004/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Adquisición De Equipamiento Y Uniformes Para Personal De Seguridad Pública	CONTRATO No. 004/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,148,058	\$2,148,058	\$2,148,058	\$2,148,058	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300968766	Contrato No. 005/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Adquisición De Equipamiento Y Uniformes Para Los Elementos De Seguridad Pública	CONTRATO No. 005/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$299,141	\$299,141	\$299,141	\$299,141	\$299,141	\$299,141	\$299,141	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300968784	Contrato No. 006/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Adquisición De Equipamiento Y Uniformes Para Los Elementos De Seguridad Pública	CONTRATO No. 006/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$227,152	\$227,152	\$227,152	\$227,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300968790	Contrato No. 007/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Talleres De La Función De Primer Respondiente	CONTRATO No. 007/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION PARA QUE SE REALICE LA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300968804	Contrato No. 008/PORTABEG/2017/Tlaxcala. Cursos Talleres De Actualización Del Policial En Juicio Oral	CONTRATO No. 008/PORTABEG/2017/TLAXCALA	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios	0207 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1710300968935	Proyectos Fortalecimiento De Infraestructura En El Municipio	FFPM172501	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,069,130	\$139,249	\$139,249	\$139,249	\$139,249	\$133,000	\$133,000	99.81	\$0	Otros	64,107	0.00	1.00	Financiera: 0 / Físico: / Registro: 3er reporte		
TLA1710300968249	Construcción De Drenaje Sanitario	PRODEEP-GIM172301	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomás la Conocosa	Urbano	Subsidios	U01 Programa de Promoción de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Nativitas, Tlax.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,069	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA A VALIDACION		
TLA1710300969382	Rehabilitación De Presidencia Municipal	POPM1742001	Tlaxcala	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,302	\$693,761	\$693,761	\$693,761	43.40	\$0	Otros	15,625	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR LA OBRA DE REHABILITACION DE PRESIDENCIA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA1710300969822	Rehabilitación De Calle Pioneros	EXD/SPM/77/4917/001	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOCC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$1,797,897	\$1,797,897	59.93	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		