

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100634006	Modernización Carretera Atlangatepec-Muñoz De Domingo Arenas; En Los Municipios De Atlangatepec Y Muñoz De Domingo Arenas, En El Estado De Tlaxcala	328	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100634208	Construcción De Puesto Vehicular, En El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala	143	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100634324	Pavimentación Del Camino Rural Las Cuevas Y Cuapiaxtla; En Los Municipios De Mitlaxtlan Y Cuapiaxtla, En El Estado De Tlaxcala	463	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100634343	Rehabilitación De La Carretera Terrenate - La Colonia - Tipititlan - Emiliano Zapata / En Los Municipios De Buzilaco Zapata Y Terrenate, En El Estado De Tlaxcala	495	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100634477	Construcción De Pavimento En Adoquin En Calle Emilio Sánchez Piedras, En El Municipio De San Juan Huastlino, Tlaxcala	116	Tlaxcala	San Juan Huastlino	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100634516	Rehabilitación De La Carretera Tototlacan Simón Viesperrinos; En Los Municipios De Tototlac, Panotia Y Hueyotlipan, En El Estado De Tlaxcala	493	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160100634549	Proyectos De Infraestructura Municipal En Apizaco, Tlaxcala	748	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200672762	Construcción De Guarderías Y Pavimento De Adoquín En Avenida Constitución Entre Calle 7 Norte Y Calle 6 Norte-4529	2264811	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200673322	Construcción De Techumbre En Centro De Atención Múltiple No. 5. "Gabriela Brimmer", Calzada San Bartolo Km 0.5.- 4467	2278177	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200673356	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Felipe Santiago Michóhóncatl Entre Calle Tlahuicóla Y Calle Manuel Saldaña.-4474	2241585	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200673445	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez En C. 20 De Noviembre Entre C. Cuahutemo Y C. 5 De Mayo.-4460	2278115	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200673873	Construcción De Guarniciones En Calle 4 Sur Entre Calle 7 Oriente Y Calle 9 Oriente, De La Localidad De Zitlitaltepec.-4532	2175931	Tlaxcala	Zitlitaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200674247	Rehabilitación De Pavimento Con Adoquín Hexagonal, Color Rosa De 8 Cms. De Espesor, Vendido Sobre Cana De Arena De 3 Cms. De Espesor-4509	2269841	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200675111	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Colonia "La Cañada" En Calle Las Manzanas Entre Camino A Las Carrizas Y Calle Las Peras Y Calle Chavacanos Entre Calle Manzanas Y Final De La Calle.-4482	2275941	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200675129	Pavimento De Adoquín En Avenida Juárez Entre. Independencia Y 4to Señorio-4588	2178445	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200675161	Construcción De Los Espacios Para La Práctica Del Deporte En La Unidad Deportiva De España En La Calle Zaragoza Entre Calle 2 De Abril Y Calle Chauhtemoc.-4480	2275042	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200675183	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano En C. Salitreña Esg. Av. Unión, Barrio Xahuachcoic.-4484	2278487	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200675349	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Centro De Hueyotlipan En Calle Juárez Entre Calle Mina Y Calle Morelos, Calle Reforma Entre Calle Juárez Y Av. Tlaxcala Y Calle Morelos Entre Calle Juárez Y Av. Tlaxcala, Col. Centro-4481	2275903	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200675694	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Ignacio Torres Adalid En C. 18 De Octubre Entre Av. Universidad Y C. Del Sender.-4486	2278425	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160200675904	Construcción De Techumbre En Cobat 14 De Nativitas Clave 29c00014-4506	2279265	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300733818	Mejoramiento De Parque El Jaguay En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa - 2280	2280	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300733989	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle 6 Poniente Entre Calle 3 Norte Y Calle 5 De Mayo, Localidad De Zitlitaltepec, Municipio De Zitlitaltepec De Trinidad Sánchez Santos, Tlax. - 2308	2176268	Tlaxcala	Zitlitaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734009	Construcción De Pavimento De Adequin En Calle José Agustín Arriola, Entre Calle El Ferrocarril Norte Y Calle Primera Picozo. - 2364	2241523	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734092	Pavimentacion Con Adoquin Y Banquetas De La Calle Independencia, Ubicada En La Calle Independencia Entre Xicohtencatl Y Calle Techachalco. - 2313	2197541	Tlaxcala	Papeletla de Xicohtencatl	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734102	Parque Ecológico "Jesús Blanco", En El Municipio De Sanctorum De Lázaro Cárdenas, Tlaxcala - 1079	2768163	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734155	Construccion De Pavimento De Concreto En 3 Ra Privada De 20 De Noviembre, Entre 20 De Noviembre Sur Y Calle 5 De Mayo - 2294	2273969	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734194	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes Entre Calle Morelos Y Matamoros - 2323	2274646	Tlaxcala	Smillano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734267	Construccion De Banquetas En Calle 4 Sur Entre Calle 7 Oriente Y Calle 9 Oriente De La Localidad De Xicotliltepec. - 2399	2175781	Tlaxcala	Xicotliltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734268	Construcción De Pavimento Adoquin En Av. 5 De Mayo Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. Del Trabajo San José Total - 2317	2231508	Tlaxcala	Yauhquechcan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734378	Banda Perimetral De La Unidad Deportiva - 2258	2241037	Tlaxcala	El Carmen Tepequiquita	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734379	Construccion De Techado En Cancha De Basquetbol En San Gabriel Popocateca - 2269	2197984	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734460	Construccion De Puente Vehicular, En El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala - 1070	2873704	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734765	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa - 2279	2279	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desapropiedades Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160300734785	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz Entre Calle Benito Juárez Y Gustavo Díaz Ordaz - 2324	2274551	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160300734893	Construcción De Pavimento De Adocreto En Privada Cuauhtemoc,Entre 20 De Noviembre Norte Y Calle Benito Juárez. - 2393	2274093	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160300734894	Rehabilitación De Auditorio De Comunidad,En Calle Francisco Flores,Entre Francisco Flores Y Calle Río Bravo. - 2297	2273300	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734924	Rehabilitación Con Adocreto, En Calle 2 De Abril - 2337	2263092	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300734993	Proyectos De Desarrollo Municipal En Huamantla, Tlaxcala / (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Zaragoza ) - 1075	2162175	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735112	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Morelos Entre Calle Niños Heroes Y Antes De Camino A Cruz Verde - 2322	2274770	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735115	Pavimentación De La Calle José María Morelos, Entre Las Calles Pino Suarez Y Juan Cuamatzi. - 2272	2208634	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735168	Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Progreso Entre C. Francisco Sarabia Y Carretera México-Veracruz. - 2392	2278921	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735300	Rehabilitación De Casa De Cultura En Francisco Villa - 2278	2278	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cardenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735472	Pavimentación Con Adopquinamiento De Privada Prolongación Revolución Entre Calle Prolongación Revolución Y Cerrada. - 2319	2319	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735473	Construcción De Puente Vehicular. - 2320	2320	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160300735482	Construcción De Pavimento De Adoquin En La Calle San Miguel Ubicada Entre Calle Pantano Y Privada San Miguel - 2276	2277619	Tlaxcala	Tepeitilla de Lardizabal	Guadalupe Victoria Rural	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160300735526	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Francisco Sarabia En C. Constitucion Entre Av. Mariano Matamoros Y Av. Morelos, Col. Francisco Sarabia. - 2254	2278301	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00160300735551	Pavimentacion Con Adoquin De La Calle San Fernando, Ubicada En Calle San Fernando Entre Calle Parfido Villegas Y Calle Xicohtencatl. - 2312	2197603	Tlaxcala	Papatotla de Xicohtencatl	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735639	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Educación Y Progreso En C. San Pedro Entre Av. La Paz Y Pral. Ignacio Torres I, Adalid, Col. San Pedro. - 2256	2278549	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735650	Rehabilitación De Nuevo Panteon Municipal - 2276	2276	Tlaxcala	Sanctórum de Lazaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300735701	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En Av. Hidalgo Entre C. Guajajuato Y Av. Camilo García Haros. - 2253	2278859	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736000	Construcción De Pavimento De Adoqueto En Calle Vicente Guerrero, Entre Calle Libertad Y Av. Universidad. - 2290	2274341	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736040	Construcción De Espacio Público Deportivo El Pozo Viejo - 2277	2277	Tlaxcala	Sanctórum de Lazaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736115	Pavimento Con Adoqueto En Calle Xicohtencatl Entre Calle Sancomolopa (Reforma) Y Calle Guadalupe En La Localidad De San Juan Quetzalcoapan, Tlaxtepanpec - 2310	2319517	Tlaxcala	Tlaxtepanpec	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736132	Proyectos De Desarrollo Municipal En Huamantla, Tlaxcala / (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Matamoros) - 1074	2162457	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736197	Construcción De Pavimento De Adoqueto En Avenida Universidad, Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. 5 De Mayo. - 2291	2274279	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736198	Construcción De Pavimento De Adosado En 5 Ta Privada De 5 De Mayo, Entre La Calle 5 De Mayo Y Cerrada. - 2292	2274155	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736199	Construcción De Muro De Contención En Calle Francisco I. Madero, Entre Av. Tlaxcala Y Carretera Federal Puebla-Tlaxcala. - 2295	2273779	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736200	Construcción De Pavimento De Adosado En Calle Benito Juárez, Entre Calle Hidalgo Y Progreso. - 2296	2273556	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736243	Ampliación De Avenida 18 De Septiembre, Pavimento Asfáltico, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Público, Entre Calles Carretera Tlaxcala Puebla Y Calle De Las Flores - 2335	2395586	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736244	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica N° 11 Clave 294st0011t - 2336	2469066	Tlaxcala	Santa Ana Nopaltepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736245	Construcción De Techumbre En Cobat 03 En C. 18 De Octubre Entre Rivas Emilio Sanchez Piedras Y C. Enrique Espeljel, Col. Intersavit. - 2257	2278363	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736253	Construcción De Gradas En Campo De Fútbol De La Unidad Deportiva De Comunidad De Francisco Villa - 2281	2281	Tlaxcala	Sanctórum de Lazaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736296	Construcción De Adoquín En Calle Anzona Entre Calles Morales Nue Y Calle 5 De Mayo Sur - 2251	2251	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736318	Pavimentación Con Adoquijnado De La Privada Arzué Entre Calle Arzué Y Cerrada - 2318	2378817	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736330	Proyectos De Desarrollo Municipal En La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala - 1076	2884400	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736414	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle 12 Poniente Entre Calle 5 Norte Y Calle 13 Norte De La Localidad De Ziltlaltepec - 2307	2176082	Tlaxcala	Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736437	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle La Libertad Sur - 2270	2197822	Tlaxcala	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736635	Rehabilitación De La Carretera Española-Mancha De Texaco-Entronque Carretera Federal Los Reyes Zacatepec En El Municipio De Españita, En El Estado De Tlaxcala - 1073	2103956	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00160300736654	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Melchor Ocampo En C. Guillermo Fricio Hq. Xicotencatl, Col. Centro. - 2255	2278735	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100845647	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Licenciado Mauro Angulo - 2048	FISM17048014	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAQUELUICO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100845651	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Privada Matlalcoatl - 21859	FISM17048016	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAQUELUICO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850309	Pago De Salarios A Policías	FFM-31-17-001	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850314	Combustibles Para Patrullas	FFM-31-17002	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850317	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	FFM-31-17-003	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850323	Seguro Para Patrullas	FFM-31-18-005	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850335	Seguros Para Patrullas	FFM-31-17-007	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850349	Pago De Alumbrado Publico Municipal	FFM-31-17-006	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850357	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FFM-31-17-008	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850380	Pago De Energia Eléctrica De Pozos De Agua Potable	FFM-31-17-009	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850384	Adquisición De Patrullas Nuevas	FFM-31-17-012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850396	Adquisición De Compactador De Basura	FFM-31-17-013	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Salud	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850397	Mantenimiento De Patrullas	FFM-31-17-014	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850398	Mantenimiento De Equipo Y Maquinaria Pesada	FFM-31-17-015	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850400	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Concepto De Agua	FFM-31-17-010	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850537	Pago De Seguro De Vida A Policías	FFM-31-17-005	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100850541	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Descarga De Aguas Residuales	FFM-31-17-011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100851181	Mantenimiento De Equipos De Radio Comunicación	FFM-31-17-016	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100851782	Construcción De Guarniciones	FISM1639040	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100851789	Construcción De Banquetas En Privada Emiliano Zapata	FFMI639041	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1002 PASA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100851793	Construcción De Fosa Séptica Comunitaria En La Colonia Jose Lopez Portillo	FFMI639057	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1002 PASA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852549	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica Municipal	FFMI417001	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852551	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	001	Tlaxcala	Hueyotlipan	Santa Maria Ixcotila Rural	Aportaciones Federales		1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852556	Adquisición De Combustible Para Patrulla	FFMI417002	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipan	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852557	Pago De Energia Eléctrica Para Alumbrado Publico	FFMI417003	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852558	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FFMI417004	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852559	Adquisición De Equipo Y Uniforme Para Policías	FFMI417005	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852560	Mantenimiento Y Reparación De Patrulla	FFMI417006	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852561	Pago De Energia Eléctrica Para Agua Potable	FFMI417007	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852563	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	FFMI417008	Tlaxcala	Hueyotlipan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170100852364	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Concepto De Agua A Conagua	FFM1417009	Tlaxcala	Huayotlipán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200872195	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Tronconame - 69069	FFSM17048028	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAITELULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200890692	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 2 Poniente Del Municipio De Texcoco.	FORTALECE1716004	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTENCO, TLAX.	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200892896	Construcción De Techumbre En Cdtis No. 153 Ubicada En La Comunidad De La Santísima En Calle 3 De Mayo Entre La Ascension Tecpal Y Chapultepec	FF1725001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200893033	Gastos Operativos Del Programa (Traslados Y Gestión)	FORTASEG1725013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200893918	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735-001	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200894127	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735004	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200894175	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735006	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200894202	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-1735007	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200894233	Construcción De Red De Agua Potable	FISM-1735015	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200894247	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-1735016	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200894268	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISM-1735023	Tlaxcala	Tocatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897010	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Concreto En Calle Coronel Rafael Huasca Sánchez En El Municipio De Calpulalpan) - 4904458	4904458	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897012	Construcción De Pavimento De Asfalto, De La Localidad De Villa Vicente Guerrero Municipio De San Pablo Del Monte, Tlax. - 4953502	4953502	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897013	Construcción De Techoado En Preescolar Emiliano Zapata Clave: 284560074c Ubicado En La Calle Francisco Madero Entre Tlaxcala Oriente Y Calle Leonardo Severo Sánchez, San Pablo Del Monte, Tlax. - 7142191	7142191	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897014	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En La Calle Juárez Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Vía Corta Puebla - Santa Ana No. 11, En La Localidad De Teolocholco - 4800416	4800416	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897015	Construcción De Techumbre De La Cancha Deportiva De La 4ta. Sección Chiantzilingo, Ubicada En Plaza Del Centro Y Calle Municipio Libre Del Municipio De Tecla De La Solidaridad. - 4878155	4878155	Tlaxcala	Tecla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897016	Construcción De Pavimento De Adoctrado En La Calle Camino Real Entre Carrizales A Cuauemóles Y Privada 21 De Marzo En El Municipio De Tzompantepec. - 4906079	4906079	Tlaxcala	Tzompantepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897017	Infraestructura Vial En El Municipio De Xalostoc, Estado De Tlaxcala // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez, Municipio De Xalostoc, Tlax) - 4831026	4831026	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897021	Construcción De Pavimento De Adoctrado En Calle El Porvenir, Municipio De Santa Cruz Quilehtla - 4830046	4830046	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897784	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Apetatitlán De Antonio Carvajal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoctrado En Calle Rosa Rivera De Apetatitlán De Antonio Carvajal) - 4798641	4798641	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897785	Construcción De Pavimento De Adoctrado En La Calle Benito Juárez Entre Calle Sin Nombre Y Calle Vicente Guerrero Localidad De Compañeja Hidalgo Municipio De Ahitzyanaca - 4824989	4824989	Tlaxcala	Ahitzyanaca	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897786	Construcción De Pavimento De Adoqueto En La Calle Luis Koboverria Entre Calle Morelos Y Calle Ramirez Localidad De Colonia Delicias, Municipio De Atlitzayanca - 4824923	4824923	Tlaxcala	Atlitzayanca	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897787	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 7 Poniente En El Barrio De San Antonio Del Municipio De Atlitzayanca Del Estado De Tlaxcala - 4825093	4825093	Tlaxcala	Atlitzayanca	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00170200897788	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En La Calle Emilio Carranza Del Municipio De Apizaco - 4977165	4977165	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897789	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Rehabilitación De Techumbos En El Mercado 12 De Mayo En El Municipio De Apizaco) - 4977395	4977395	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897793	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Mazatecocho De José María Morelos, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto Y Banquetas En Calle José María Morelos, Sección Segunda, Municipio De Mazatecocho De José María Morelos, Tlaxcala) - 4801736	4801736	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897794	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Mazatecocho De José María Morelos, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adoqueto En Calle México, Sección Cuarta, Municipio De Mazatecocho De José María Morelos, Tlaxcala.) - 4801381	4801381	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897796	Construcción De Guarderías Y Banquetas En Calle Revolución, Entre Calle Buenos Aires Y Av. San Martín, Guadalupe Victoria, Tepetitla De Lardizábal, Tlaxcala. - 4830294	4830294	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897797	Construcción De Explanada Para Eventos Culturales, Ubicada En La Localidad De Francisco Villa En Avenida Francisco Murguía Entre Calle Francisco Sarabia Y 20 De Noviembre - 4828153	4828153	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897798	Pavimentación De Adoqueto En Calle Libertad Del Municipio De Manacampipa De Mariano Arista - 4940814	4940814	Tlaxcala	Manacampipa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897799	Construcción De Alberca Semi-Olimpica De La Unidad Deportiva Cuahuatocatlá En El Municipio De San Pablo del Monte - 4964335	4964335	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897800	Construcción De Pavimento De Adoqueto En La Calle Juan Cumbatzl En La Localidad De Teolochilco Y Municipio De Teolochilco - 4800571	4800571	Tlaxcala	Teolochilco	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897801	Pavimento De Adoquín, Construcción De Banquetas Y Curvaduras En Calle Del Bosque, En El Municipio De Tepeyano, En El Estado De Tlaxcala - 4756894	4756894	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897802	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Entre Calle República De Colombia Y Cadenamiento (0+358), En El Municipio De Tetla De La Solidaridad - 4877685	4877685	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897839	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Zilitaltepec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquino Y Muro De Mampostaría En Calle 13 Norte, Municipio De Zilitaltepec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala.) - 4814577	4814577	Tlaxcala	Zilitaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200897940	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Xicohtzinco Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquino, Curvaduras Y Banquetas, En Calle Cuauhtémoc En El Municipio De Xicohtzinco, Tlax.) - 4899830	4899830	Tlaxcala	Xicohtzinco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200898614	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Amacac De Guerrero, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquino En Privadas De Miguel Hidalgo, Amacac De Guerrero, Tlaxcala.) - 5083285	5083285	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200898615	Infraestructura Pública Para El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala // (Construcción De Cancha De Fútbol 7 En Calle Alvaro Obregón, En Santiago Chaula Del Municipio De Calpulalpan) - 4904392	4904392	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200898617	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle José María Morelos Y Rávon Fontana En El Municipio De Chiautempan, Tlax. - 4902334	4902334	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200898623	Construcción Pavimento De Adoquino, En Calle Benito Juárez, Entre Calle Hidalgo Y Calle Calvario, Tepeyano, Tlax. - 478080	478080	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200898624	Construcción De Techumbre En Colegio De Bachilleres De Tlaxcala Plantel 09 Clave Zhech009m Del Municipio De Tlaxco. - 4863234	4863234	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200898627	Construcción De Pavimento Con Adoquino En Calle Centia Entre Calle Pino Suárez Y Calle Tigre Del Municipio De Papalotla De Xicohtzinco, Tlax. - 4872498	4872498	Tlaxcala	Papalotla de Xicohtzinco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200898933	Construcción De Pavimento De Adoquino En Calle Nazareth De La Comunidad De Tlatempan - 4798707	4798707	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899434	Construcción De Pavimento De Adcreto En Av. 16 De Septiembre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Santa Cruz De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto, Municipio De Atlixayanca - 4824857	4824857	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899435	Parqueamiento Con Adcreto Y Servicios Basicos En Calle Adolfo López Mareño Del Municipio De Calpulalpan - 4904183	4904183	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899436	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Calpulalpan, Tlaxcala // (Construcción De Camión Puzol / En Calle Juárez Entre Calles Melchor Ocampo Y La Joya, En La Colonia, El Mirador, En La Huercia Ciudad de Calpulalpan) - 4904561	4904561	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899440	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Calles De La Localidad Villa Vicente Guerrero, Municipio De San Pablo Del Monte, Tlax. - 7142059	7142059	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899441	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Pablo Del Monte, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento Con Adcreto En Calle Saragosa Norte, De La Localidad De Villa Vicente Guerrero, Municipio De San Pablo Del Monte, Tlax.) - 4953322	4953322	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899442	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Pablo Del Monte, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adcreto En Calle Sonora Poniente Entre Calle La Paz Norte Y Calle Morelos Norte De La Localidad De Villa Vicente Guerrero, Municipio De San Pablo Del Monte, Tlax.) - 4953059	4953059	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899443	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Pablo Del Monte, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adcreto En Calle Nichobáncatl Norte Entre Calle Benito Juárez Poniente Y Calle Menatías Poniente De La Localidad De Villa Vicente Guerrero Municipio De San Pablo Del Monte, Tlaxcala.) - 4953412	4953412	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899445	Construcción De Red De Drenaje En Calle Camino Nacional, En El Municipio De Tecla De La Solidaridad. - 4877318	4877318	Tlaxcala	Tecla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899449	Construcción De Pavimento Con Adcreto En Calle Morelos Del Municipio De Papalotla De Nichobáncatl. - 4872713	4872713	Tlaxcala	Papalotla de Nichobáncatl	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200899450	Construcción De Pavimento De Adcreto, En La Calle San José Tetel, Entre Calle Matrices De 1810 Y AV. 5 De Mayo En San José Tetel, Yahguemehcan, Tlax. - 483021	483021	Tlaxcala	Yahguemehcan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200900271	Rehabilitación De Parque En Calle Correidora Entre Calle Francisco Sarabia Y Calle Aliende En La Localidad De San Felipe Botepec - 4997820	4997820	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200900272	Construcción De Pavimento De Adcreto En Calle Morelos Entre Calle Puebla Y Calle Hidalgo, De La Comunidad De San Mateo Atlixpae Municipio De Calpulalpan, Tlax - 4903777	4903777	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200900275	Rehabilitación De Casa De La Cultura Sanctorum, Ubicada En Calle Niños Héroes Aquina 16 De Septiembre - 4828298	4828298	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200900276	Construcción De Techado En Colegio De Bachilleres De Tlaxcala Plantel Num. 23 Clave: 23e00023 Ubicado En Prolongación 1 De Mayo, San Pablo Del Monte, Tlax - 7142125	7142125	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200900278	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Santos Galicia Xochiluba Con Clave 23e00000p Del Municipio De Tecla De La Solidaridad - 4877993	4877993	Tlaxcala	Tecla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200900279	Construcción De Techumbre Escuela General Francisco Villa Clave: 23e0007b Del Municipio De Tlaxco - 4863482	4863482	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200900280	Construcción De Pavimento De Adcreto En La Calle Progreso En El Municipio De Tzompantepec. - 4906013	4906013	Tlaxcala	Tzompantepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901129	Proyectos De Desarrollo B Infraestructura Municipal En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida De Los Niños, Localidad De Santa Anita Huilac Del Municipio De Apizaco) - 4977329	4977329	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901131	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Panotla, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adcreto En Calle Corregidora, Entre Av. Benito Juárez Y Calle Matamoros En La Comunidad De San Mateo Huecoyan Del Municipio De Panotla.) - 4821971	4821971	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901132	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Av. Venustiano Carranza Entre La Av. Hidalgo Y Via Circa Puebla - Santa Ana No. 121, En La Localidad De Teolocholco. - 4748749	4748749	Tlaxcala	Teolocholco	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901133	Pavimento De Adoquín, Construcción De Banquetas Y Cuernavaca En La Calle 16 De Septiembre, En El Municipio De Tepeyanco, En El Estado De Tlaxcala - 4756512	4756512	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901134	Pavimento De Adoquín En Calle Pasos De San Francisco De La Comunidad De San Francisco Atzacatrinco Del Municipio De Tecla De La Solidaridad. - 4877871	4877871	Tlaxcala	Tecla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010633905	Programa De Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901135	Construcción De Pavimento De Adocreto, En La Calle Coates, Entre Calle Misteris Y Av. México, En San José Tuteh, Yahquehachán, Tlax. - 4830755	4830755	Tlaxcala	Yahquehachán	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901219	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Zilitlaltepéc De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle 10 Sur, Municipio De Zilitlaltepéc De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala) - 5801847	5801847	Tlaxcala	Zilitlaltepéc de Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901897	Rehabilitación De La Carretera Atlangatepec - Zumpango, En El Municipio De Atlangatepec, Tlaxcala - 4839766	4839766	Tlaxcala	Atlangatepec	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901898	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Alcañones, Ciudad De Apizaco, Municipio De Apizaco) - 4977659	4977659	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901899	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Calles Balas E Hiedras, Ciudad De Apizaco En El Municipio De Apizaco) - 4977263	4977263	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901900	Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Porfirio Bonilla En La Localidad De La Soledad, Municipio De Calpulalpan - 4904073	4904073	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901902	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle El Guile, En El Municipio De Chiautempan, Tlax. - 4905613	4905613	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901903	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Huamantla, Tlaxcala // (Construcción De Canchas De Fútbol Rapido Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Del Barrio De San Lucas Municipio De Huamantla, Tlaxcala) - 4909601	4909601	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901905	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle La Luz, Entre Carretera San Martín Tlaxeluser-Tlaxcala Y Privada Sin Nombre, Villa Alta, Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala) - 4830538	4830538	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901906	Pavimento De Adoquín, Construcción De Banquetas Y Guardarríos En La Calle 20 De Noviembre, En El Municipio De Tepeyanco, En El Estado De Tlaxcala - 4797026	4797026	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200901907	Construcción De Pavimento Con Adocreto En Calle Sin Nombre, Municipio De Papalotla De Xicohténcatl. - 4872376	4872376	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902654	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Amaxac De Guerrero, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoctrato En Calle Paiz Méndez, Amaxac De Guerrero, Tlaxcala.) - 5083219	5083219	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902655	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Apetatitlán De Antonio Carvajal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoctrato En Calle Del Prado Entre Calle Huérbide Y Cadenamientos (D-241-09), Del Municipio Apetatitlán De Antonio Carvajal) - 4798375	4798375	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902656	Construcción De Pavimento De Adoctrato En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Reforma Y Calle Benito Juárez Localidad De Santa María Las Cuevas, Municipio De Atlixayanca - 4824760	4824760	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902657	Pavimentación De Adoctrato Con Servicios Básicos En Calle Porfirio Díaz, San Marcos Cuautipan En El Municipio De Calpulalpan - 4904289	4904289	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902658	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Alienda Entre Calle En Luis Muñoz Y Escobar Y Calle Ignacio Allende Pte En El Municipio De Chiautempan, Tlax. - 4905543	4905543	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902659	Construcción De Pavimento De Adoctrato E Instalación De Luminarias Solares En La Calle 14 De Septiembre, En La Localidad De San José Xicohtencatl, En El Municipio De Huamantla - 4909691	4909691	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902662	Rehabilitación De Pavimento De Adoctrato, Garrañiciones Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo, Municipio De Mazatecocho De José María Morelos, Tlaxcala. - 4801517	4801517	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902663	Construcción De Pavimento De Adoctrato Y Garrañiciones En Calle Sin Nombre, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle José López Portillo, Sección Tercera, Municipio De Mazatecocho De José María Morelos, Tlaxcala. - 4798262	4798262	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902664	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala // (Pavimentación Con Adoctrato En Calle Marcos Mota, Villa Alta, Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala) - 4831158	4831158	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902665	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Nativitas, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoctrato, En Calle 4 De Octubre En San Francisco Tenayuca Del Municipio De Nativitas, Tlaxcala.) - 4813013	4813013	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902666	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tenancingo, Tlaxcala // (Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 3 Oriente Entre Av. 2 Sur Y Calle Ayuntamiento En El Municipio De Tenancingo) - 4785227	4785227	Tlaxcala	Tenancingo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902667	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tenancingo, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adoquero En La Av. 2 Sur Del Municipio De Tenancingo Tlax.) - 388741	5806741	Tlaxcala	Tenancingo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902668	Pavimento De Adoquin, Banquetas, Guarniciones En Calle Granaditas, En El Municipio De Tepeyanco, En El Estado De Tlaxcala - 4757952	4757952	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902669	Pavimento De Adoquin, Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calles Francisco I Madero Norte, En El Municipio De Tepeyanco, En El Estado De Tlaxcala - 4756960	4756960	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200902670	Construcción De Pavimento De Adoquero En La Calle 20 De Noviembre Norte, Entre Calle Iturbide Y Carretera Puebla-Tlaxcala, Tepeyanco, Tlax. - 4757158	4757158	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170200903044	Convenio Coteprip Cetr-Tlax-292017	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIO ESTATAL	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001703009055176	Impemehabilización De Edificios A, B, C, D, E, F, G	PGO-154-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300967233	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De 12 Puigadas En Calle Coahuila	GC1417001	Tlaxcala	Huayotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Sin Identificar				MUNICIPIO DE HUAYOTLIPAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300967234	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De 12 Puigadas En Calle Coahuila	GC1417001	Tlaxcala	Huayotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Sin Identificar				MUNICIPIO DE HUAYOTLIPAN TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300968061	Proyecto De Eventos Culturales Attepehuil	PAPC169Y0269 1725001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	E011 Desarrollo Cultural		48-Cultura	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300968960	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	PRODDER172001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300968983	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FFMI1708006	Tlaxcala	Cuapixtlax	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	presidencia municipal	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300968994	Adquisición De Uniformes Para Policías	FFMI708007	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300969007	Mantenimiento De Unidad Recolectora De Basura	FFMI708008	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300969030	Pago De Derechos De Agua Potable Ante Cna	FFMI708009	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300969053	Adquisición De Camión Compactador De Basura	FFMI708011	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300969130	Adquisición De Patrulla	FFMI708012	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170300969141	Construcción De Modulo De Vigilancia	FFMI708013	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401028441	Construcción De Pavimento De Adocreto - 32955	32955	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,019,581								Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401041556	Infraestructura Vial En Los Municipios De Hueyotlipán Y Benito Juárez, Tlaxcala // (Rehabilitación De La Carretera Benito Juárez - Ignacio Zaragoza - San Diego Acoba, En Los Municipios De Benito Juárez Y Hueyotlipán (Km 0+000 Al Km 17+830) Y Reconstrucción Del Puente San Francisco Ubicado En El Km 1+930) - 4776394	7	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401043530	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Av Ferrocarril	PRDD17048001	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUISULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401043558	Rehabilitación De Edificios De Seguridad Publica	FFMI7048011	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAHUISULCO, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401048646	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Programa De Mejora De Las Condiciones Laborales "Aproy Educativo Utiles Y Uniformes Escolares")	FORTASEG1725012	Tlaxcala	San Pablo del Monte	La Villa Vicente Carrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401049651	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Gastos De De Operación)	FORTASEGI725013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401049656	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Apoyo Para La Remediación Construcción Y Adquisición De Vivienda*)	FORTASEGI725014	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401049661	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Taller: La Actuación Del Polivista En Juicio Oral)	FORTASEGI725015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401051338	Construcción De Pavimento De Adoquín	PDRI719-001	Tlaxcala	Tepetitilla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETITILLA DE LARDIZABAL TLAX	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401052282	Construcción De Pavimento De Adoquín	FORTALECE17-004-003	Tlaxcala	Atlixayanca	Santa María las Cuevas	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401052619	Edificio H Aula 6x8 Mts. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-085-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401053968	Pavimento De Adoquín	FORTALECE175001	Tlaxcala	San Lucas Teopetlico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401053987	Pavimento De Adoquín	FORTALECE175001	Tlaxcala	San Lucas Teopetlico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS TEOPETLICO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054593	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle La Beasana	FIBMI757002	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054602	Ampliación Red De Energía Eléctrica Calle Sanj's Real	FIBMI757004	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054672	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Prenal	FIBMI757005	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FPM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISL087 CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0018010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054675	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De Calle Titihliclic	FISM1757006	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054680	Construcción De Pavimento De Adoqueto En Calle Martín Rojas	FISM1757007	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAYCON LORTIZ S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054685	Construcción De Pavimento De Adoquín Calle El Prenal	FISM1757008	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIGOT CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054948	Pavimento De Adoquín En Calle Ignacio Allende	FORFI 1701001	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054959	Facultad De Ciencias Economico-Administrativas, Campus Neotec Universidad Autónoma De Tlaxcala, Construcción Tda. Stage Del Edificio A-3 De Aulas De 3 Niveles	FORFI 1701002	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054976	Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico	FORFI1701003	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054983	Construcción Pavimento De Adoquín	PRD1701002	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00170401054992	Construcción De Pavimento De Adoquín, Guarnición	PRD1701001	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006	FPM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101068607	Desayunador 8 X 12 Mts Estructura Regional Aislada Y Odra Exterior	EAC-DES-29-2018	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Fideicomiso	1007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ITIFE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101069251	Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza	-	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1014	FOMR Otros de Gasto Corriente	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Francisco Tetlanohcan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$252,219						0.00		Metros	550	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
TLA00180101069795	Rehabilitación De Equipo De Bombeo	-	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1014	FOMR Otros de Gasto Corriente	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$95,006						0.00		Piezas	10,024	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0018010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registros: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071638	Construcción De Pavimento De Adoqueto En El Municipio De San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto En Calle Agua Santa Entre Calle Los Tlaxioteles Y Kiochtencatl) /	379	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,662,584											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071653	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehchan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto, En Calle Las Palmas, San Francisco Tlaxiuhoban, Yahquehchan, Tlaxcala.) /	585	Tlaxcala	Yahquehchan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,080,429											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071654	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehchan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto, En Av. Central, San José Tota, Yahquehchan, Tlaxcala.) /	587	Tlaxcala	Yahquehchan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,094,831											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071660	Infraestructura En El Municipio De Yahquehchan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto, En Av. De Las Torres, Huilcatzinco, Yahquehchan, Tlaxcala.) /	593	Tlaxcala	Yahquehchan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,750,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071661	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Zacatealco, Tlaxcala // (Infraestructura Para El Desarrollo Social Municipal, En Zacatealco, Tlaxcala, Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Simón Bolívar (Lateral Norte Del Mercado), Entre La Calle Cruz Colorada Y Carretera Federal Puebla-Tlaxcala) /	601	Tlaxcala	Zacatealco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$500,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071668	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En El Municipio De San Pablo del Monte, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 20 De Noviembre Norte) /	274	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,750,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071720	Infraestructura Vial En El Municipio De San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adoqueto De Calle Cuauhtemoc Entre Calles Oaxaca Y Progreso) /	461	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071765	Proyecto De Infraestructura Pública En El Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Carpa Asfáltica En Calle Tlaxcala) /	1662	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,063,332											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071786	Adquisición De Unidades Móviles Adaptadas Para Personas Con Discapacidad Al Estado De Tlaxcala /	1723	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U075 Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,238,323											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071796	Infraestructura Vial En El Municipio De San Lucas Teopitlan En El Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoquín En La Calle La Toma) /	958	Tlaxcala	San Lucas Teopitlan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$824,383											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071810	Construcción De Pavimento De Adoquín Con Banquetas, Guarniciones Y Alcantarillado En Quinta Privada De La Calle 20 De Noviembre En El Municipio De Tepeyanco, Tlaxcala /	366	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000											Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0018010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071827	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehacan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto, En Calle Duraznos, Santa María Ahlmerrias, Yahquehacan, Tlaxcala.) /	580	Tlaxcala	Yahquehacan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8896,958							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071881	Infraestructura Municipal En El Municipio De Chiautempan, Tlaxcala // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle José María Morales Y Pavos Pendientes En El Municipio De Chiautempan) /	251	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	82,735,579							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071884	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuaxomulco, Tlaxcala // (Cercado De Cancha Deportiva En Esp. Prim. Justo Sierra Entre Calle Miguel Romeo Y Libertad) /	407	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	9550,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101071915	Techumbre Y Cancha Para La Escuela Secundaria José Joaquín Fernández De Lizaso, Municipio De La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala /	301	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,500,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072087	Infraestructura En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Pavimento De Concreto Afráltico En Calle Dr. Juan Antonio Duran Neahey, Santa Anita Huiloac, Municipio De Apizaco, Tlax.) /	1026	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,520,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072115	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehacan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto, En Av. Central, Entre Av. 5 De Mayo Y Privada Iruibide, San José Tepe, Yahquehacan, Tlaxcala.) /	589	Tlaxcala	Yahquehacan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	83,349,519							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072136	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehacan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto, En Calle Benito Juárez, Entre Calle Camine Real Y Calle 1. Zaragoza, El Rosario Ocotzaco, Yahquehacan, Tlaxcala.) /	579	Tlaxcala	Yahquehacan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8953,172							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072142	Infraestructura Para El Municipio De Sanctorum De Ixtaco Cárdenas, Tlaxcala // (" Construcción De Cancha De Fútbol Rápido" Ubicada En Calle Tulio Hernández Entre Calzada De Guadalupe Y Calle Puebla.) /	300	Tlaxcala	Sanctorum de Ixtaco Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8790,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072191	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Melchor Ocampo)	456	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,000,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072203	Construcción De Pavimento De Adoquín Con Banquetas Y Guarniciones En Calle Río Bravo En El Municipio De Tepeyano, Tlaxcala /	258	Tlaxcala	Tepeyano	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,000,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072258	Infraestructura Vial En El Municipio De San Lucas Tecpótlon En El Estado De Tlaxcala // ("Construcción De Pavimento Con Adoquín En El Circuito Calle Orquídea - Francisco I Madero") /	956	Tlaxcala	San Lucas Tecpótlon	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,359,294							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0018010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101072288	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Zacatelco, Tlaxcala // (Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Zacatelco, Tlaxcala, Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Calle Cruz Colorado Entre Carreras Federal Puebla-Tlaxcala Y Calle Argentina) /	600	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,000,943								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072315	Infraestructura En El Municipio De Acuamana De Miguel Hidalgo, Tlaxcala // (Pavimentación De Adoquín En Calle Reforma)	352	Tlaxcala	Acuamana de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,783,903								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072316	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento En Calzada Guadalupe)	356	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072317	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Griselda Álvarez, Santiago Tlacochahuacán, En El Municipio De Tepeyanco, Tlaxcala /	360	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$944,600								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072333	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuaxomulco, Tlaxcala // (Rehabilitación Casa Del Abuelo En Tacámola En Calle Pedro Pizarro -X000d_) /	403	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,306,264								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072346	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza, Zacatelco, Tlaxcala /	599	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,561,942								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072347	Infraestructura Vial En El Municipio De Zacatelco, Tlaxcala // (Infraestructura Vial En El Municipio De Zacatelco, Tlaxcala, X000d_ Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Avenida Leído De Tejada X000d_ Entre Calle Domingo Arenas Sur Y Carrera Puebla-Tlaxcala, X000d_) /	604	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072353	Infraestructura Vial En El Municipio De Apetatitlán De Antonio Carvajal, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoqueto En Calle Gavillero) /	613	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072355	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahguemehcan, Tlaxcala // (Construcción De Techumbre De Plata Civica De La Primaria Rural "Josefa Ortíz De Domínguez", Entre Calle Netzahualcoyotli Y Av. De Las Flores, San Dionisio Yahguemehcan, Yahguemehcan, Tlaxcala. /	582	Tlaxcala	Yahguemehcan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,054,992								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072357	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlac Ira Etape, Tlaxcala // (Construcción Pavimento Con Adoqueto) /	813	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,035,740								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072378	Construcción De Pavimento De Adoqueto En Privada 15 De Septiembre, Santa Cruz Quilichila, Tlaxcala /	481	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichila	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,730,457								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0018010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072516	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En El Municipio De San Lorenzo Acoacomanitla, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoctrero, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado En Calle Camino A Nativitas) /	342	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacomanitla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$750,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072524	Construcción De Casas De La Cultura En San Francisco Tepeyanco, Tepeyanco, Tlaxcala /	362	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,000,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072525	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En El Municipio, Tepeyanco, Tlaxcala // (Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Miguel Hidalgo, Entre Calle Tlaxcala Y Camino Real Tepeyanco, Municipio De Tepeyanco, Tlaxcala.) /	364	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,116,008											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072531	Infraestructura Vial En El Municipio De Amaxac De Guerrero, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle De Cortes) /	376	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072556	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Patria Y Libertad Comunidad Jesús Tepeatepec, Nativitas, Tlaxcala /	272	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$874,358											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072606	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuaxomulco, Tlaxcala // (Piso De Concreto En Explanada Entre Calle Teocapilco Y Ruiz Cortines) /	681	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$600,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072647	Construcción Y Adoquinamiento En 4ta Calle De San Francisco, Colonia El Carmen, Españita, Tlaxcala /	1424	Tlaxcala	Españita	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072676	Infraestructura Vial En El Municipio De San Lucas Teopispico En El Estado De Tlaxcala // ("Construcción De Pavimento Con Adoquin En La Calle Fleasas") /	957	Tlaxcala	San Lucas Teopispico	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$176,706											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072725	Infraestructura Vial En El Municipio De Panotla, Tlaxcala // (Pavimentación En La Calle 15 De Septiembre En La Localidad De San Francisco Temezontla.) /	355	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072726	Construcción De Pavimento De Adoquin, De Banquetas Y Guarniciones Calle Reforma, Tepeyanco, Tlaxcala /	361	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,097,369											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101072727	Construcción De Pavimento De Adoctrero Y Alumbrado En Periferia Del Carrito En San Francisco Tepeyanco, Tepeyanco, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoctrero Y Alumbrado En Periferia Del Carrito En San Francisco Tepeyanco, Tepeyanco, Tlaxcala.) /	363	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,562,459											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0018010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA0018010107294	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Apetatitlán De Antonio Carvajal, Tlaxcala // (Ampliación De Espacio Cultural Comunitario) /	510	Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5500,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107298	Infraestructura Social En El Municipio De San Pablo Del Monte, Tlaxcala // (Construcción De Techado En Parque Recreativo De Santiago_0004) /	275	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,870,376								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107293	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En El Municipio De Tetla De la Solidaridad, Tlaxcala // (Construcción De Techado En Preescolar General "Sor Juana Inés De La Cruz De San Bartolomé Matlahochan" Con Clave 29e3n0032c) /	990	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	9667,416								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107292	Infraestructura Municipal En El Municipio De Cuauquemulco, Tlaxcala // (Techado De Cancha Deportiva En Secundaria Mártires De 1915 En Calle Ruiz Cortines) /	406	Tlaxcala	Cuauquemulco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8590,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107291	Infraestructura Vial En El Municipio De San Juan Huactzinco, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquín En La Calle Cristóbal Colón) /	346	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,000,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107296	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquequehcan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquín, En Calle Miguel Hidalgo, Entre Calle De Iruabé Y Calle Reforma, Santa Orsula Zimatapac, Yahquequehcan, Tlaxcala.) /	590	Tlaxcala	Yahquequehcan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8576,838								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107292	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle El Espinal, Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala /	594	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	85,746,825								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107293	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Acuanamá de Miguel Hidalgo, Tlaxcala // (Rehabilitación De Cancha De Fútbol, En Calle 5 De Febrero, Acuanamá De Miguel Hidalgo, Tlaxcala) /	595	Tlaxcala	Acuanamá de Miguel Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8500,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107299	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquequehcan, Tlaxcala // (Construcción De Techado En Cancha Deportiva En San José Teperilla, Yahquequehcan, Tlaxcala.) /	581	Tlaxcala	Yahquequehcan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,054,917								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107301	Infraestructura Vial En El Municipio De Tlaxiaco, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquín En La Calle Abasco Entre La Calle 2 De Septiembre Y Calle La Pasa) /	549	Tlaxcala	Toactlan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,000,000								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA0018010107303	Construcción De Dos Aulas Y Baños Sanitarios En Jardín De Niños Cuadryne Bernal De Cuellar, Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala /	480	Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,059,873								Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA0018010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073038	Infraestructura Municipal En El Municipio De Chiautempan, Tlaxcala // (Pavimentación De Asfalto En La Calle De Las Flores) /	250	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5764,421											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073150	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehchan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquero, En Calle La Palma, Entre Av. Del Trabajo Y Calle El Manzano, Santa Úrsula Ximénes, Yahquehchan, Tlaxcala.) /	591	Tlaxcala	Yahquehchan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,206,426											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073159	Infraestructura En El Municipio De Apizaco, Tlaxcala // (Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Malintzi Y Calle 2 De Noviembre, Santa María Huiloac, Municipio De Apizaco, Tlax.) /	1025	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	33,480,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073187	Infraestructura Vial En El Municipio De Panotla, Tlaxcala // (Pavimentación De Adoquero En La Calle Independencia En La Localidad De Jesús Acastilla.) /	354	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8500,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073188	Construcción De Pavimento De Adoquín Con Banquetas Y Guarniciones En Calle Revolución, Tepeyanco, Tlaxcala /	365	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8700,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073189	Infraestructura Municipal En El Municipio De Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquero En Calle 5 De Mayo En La Localidad De Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala.) /	367	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8750,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073207	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yahquehchan, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquero, En Calle 18 De Enero, Huilacinteco, Yahquehchan, Tlaxcala.) /	586	Tlaxcala	Yahquehchan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,590,807											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073214	Construcción De Pavimento De Adoquín Guarniciones Y Banquetas En Calle Morelos, Nativitas, Tlaxcala /	273	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,427,340											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073223	Infraestructura Vial En El Municipio De Xicohtzinco, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Tlahuicila_X000d_) /	527	Tlaxcala	Xicohtzinco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,500,000											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073227	Infraestructura Vial En El Municipio De Tlaxcala, Tlaxcala // (Construcción De Calle Integral En Polígono Galeana Entre Avenida Gasoducto Y Carril De Miraflores En La Localidad De Coortlan) /	708	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	81,523,317											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101073228	Infraestructura Vial En El Municipio De Tlaxcala, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Rosa De Los Vientos Entre Polígono Galeana Y Calle Del Rosario De La Localidad De San Sebastián Atlahapal) /	709	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8476,683											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0018010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801073243	Infraestructura Vial En El Municipio De Mazatecocho De José María Morelos, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adoquén, Guarniciones Y Banquetas En Calle Porfirio Díaz, Entre Calle Principal Y Calle Cuauhtémoc.) /	485	Tlaxcala	Mazatecocho De José María Morelos	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801073251	Infraestructura En El Municipio De Tepetitla De Lardizabal, Tlaxcala // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto En Calle Ayuntamiento.) /	788	Tlaxcala	Tepetitla De Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8750,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801073296	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquén En Av. Benito Juárez Y Desiderio Hernández Xochitotzil (Antes Camino Viejo)) /	1661	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,935,478							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801073307	Infraestructura En El Municipio De Zilitlaltépec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala // (Rehabilitación De Pavimento De Adoquén En Calle Adolfo López Mateos, Del Municipio De Zilitlaltépec De Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala.) /	845	Tlaxcala	Zilitlaltépec De Trinidad Sánchez Santos	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8750,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801073326	Infraestructura Vial En El Municipio De San Lucas Teopitlan En El Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoquén En La Calle Aucuena) /	955	Tlaxcala	San Lucas Teopitlan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	9639,618							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801073338	Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De San Pablo Del Monte, Tlaxcala // (Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De San Pablo Del Monte, Tlaxcala. (Pavimento De Concreto Hidráulico).) /	462	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801073339	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En El Municipio De Tetla De La Solidaridad, Tlaxcala // (Construcción De Reclutera En Tacuala 991 Primaria 20 De Noviembre Con Clave 29dpr008u De La Comunidad De San Francisco Ascatitlanco) /	991	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,082,584							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801074489	Construcción De Piso De Concreto Para Esplanchado En La Primaria Miguel Hidalgo	FOCC01850001	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I016 FOME Fondo de Compensación		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Educación	En Ejecución	2018	592,315							0.00		Metros Cuadrados	308	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801075270	Salarios Y Prestaciones A Policías	FFMI80801	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	presidencia municipal	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801075331	Pago De Energía Eléctrica De Alumbrado Publico	FFMI80802	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA001801075340	Pago Energía Eléctrica Alumbrado Publico Comunidades	FFMI80803	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0018010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075350	Pago De Energía Eléctrica De Pozos De Agua Potable	FFMI80804	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075358	Combustible Para Patrullas	FFMI80805	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075368	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	FFMI80806	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075379	Rehabilitación De Red De Alumbrado Publico	FFMI80807	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075389	Adquisición De Uniformes Para Policías	FFMI80808	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075418	Mantenimiento A Camión Recolector De R.S.	FFMI80809	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075533	Pago De Derechos De Agua Potable Ante C.N.A.	FFMI80810	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075543	Adquisición De Cámaras De Vigilancia	FFMI80811	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075550	Adquisición De Patrulla	FFMI80812	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075556	Ampliación De Red Eléctrica	FFMI80813	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101075561	Rehabilitación De Módulos De Vigilancia	02-1750-002	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1014 FOME Otros de Gasto Corriente		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$63,431													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
TLA0018010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076289	Sueldos Y Salarios A Policías	FFM-31-18-001	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076297	Combustible Para Patrullas	FFM-31-18-002	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076308	Equipos De Seguridad	FFM-31-18-003	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076318	Adquisición De Uniformes Para Policías	FFM-31-18-004	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076366	Alumbrado Publico	FFM-31-18-006	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076369	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FFM-31-18-007	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076376	Energía Eléctrica Del Pozo De Agua Potable	FFM-31-18-008	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076390	Derechos De Extracción De Agua Potable	FFM-31-18-009	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076401	Derechos Por Descargas De Aguas Residuales	FFM-31-18-010	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076412	Adquisición De Patrullas	FFM-31-18-011	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA00180101076426	Adquisición De Compactador	FFM-31-18-012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Salud	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0018010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101076437	Mantenimiento De Patrullas	FFM-31-18-013	Tlaxcala	Tejila de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJILA DE LA SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101076449	Mantenimiento De Equipo Y Maquinaria Pesada	FFM-31-18-014	Tlaxcala	Tejila de la Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJILA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101076492	Drenaje	PRODDER 001	Tlaxcala	Yauhquemehcan	Cobertura municipal	Subsidios		0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101076788	Muebles De Oficina Y Estanteria	1	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud de Tlaxcala y OPD Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101076834	Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	2	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Salud y OPD Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101076854	Equipo Medico Y De Laboratorio	3	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Salud y OPD Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA00180101076879	Vehiculos Y Equipo Terrestre	4	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Salud y OPD Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA13130100082987	Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Ucas)	4	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,884,257	\$2,692,043	\$2,692,043	\$2,692,043	\$2,692,043	\$2,692,043	\$2,692,043	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: se realizo un reintegro por la cantidad de \$151,239.00 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA13130100083008	Muestra Balistica Y Rastreo Computarizado De Armamento	6	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,700,000	\$8,697,000	\$8,697,000	\$8,697,000	\$8,697,000	\$8,697,000	\$8,697,000	\$8,697,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se cumplio con la meta establecida / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13130100083125	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional	9	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,325,400	\$5,839,940	\$5,839,940	\$5,839,940	\$5,839,940	\$5,839,940	\$5,839,940	\$5,839,940	100.00	00	Metros Cuadrados	1,629	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se cumplio con las metas establecidas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13130100083150	Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos)	11	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,906,500	\$3,834,051	\$3,834,051	\$3,834,051	\$3,834,051	\$3,834,051	\$3,834,051	\$3,834,051	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se cumplio con las metas establecidas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13140100295210	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,470,500	\$1,470,500	\$1,470,500	\$1,470,500	\$1,470,500	\$1,470,500	\$1,470,500	100.00	00	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: se cumplio con las metas establecidas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA13170100851583	Mobiliario Programa Expansión En La Oferta Educativa 2013	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA140100295563	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$151,192,937	\$151,192,937	\$151,192,937	\$151,192,937	\$151,192,937	\$151,192,937	\$151,192,937	\$151,192,937	100.00	00	PIEAS, SERVICIOS, UNIDAD, EQUIPO	0	100.00	100.00	Financiera: se realizo un reintegro de recursos por la cantidad de \$1,246,885.46 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA14160200346820	Edificio " H " Aula Didáctica 2.5 Ee. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	PROGMS-010-2014	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO TLAQUEMATECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA14160200678475	Temporización De Edificios A,B,C,D,E,G Construcción De Techumbre Banda Perimetral Edificio C Admisión Eléctrica Por Piso Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCMS-028-2015	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,836,722	\$1,683,261	\$1,683,261	\$1,683,261	91.64	50	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA14160200678837	Edificio E Pd 3 Aulas 25 Ee C/U Escalera 1 Ee Estructura Aislada Y Obra Exterior	FCMS-028-2016	Tlaxcala	Yauhquechcan	San Benito Xaltocan	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA14170100851430	Mobiliario Pótema 2014	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA151001004880316	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 PASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$161,361,188	\$161,361,188	\$161,361,188	\$161,361,188	\$161,361,188	\$161,361,188	\$161,361,188	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de \$320,710,76 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15160300745219	Rehabilitación En General	E-A-C-017-2015	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,179,616	\$1,179,616	\$1,179,616	81.79	50	Metros Cuadrados	0	0.00	81.79	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15160400819645	Cecyte No.2	FCMS-038-2016	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,688,662	\$2,688,662	\$2,688,662	\$2,688,662	\$2,640,383	\$2,640,383	\$2,640,383	98.20	50	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15160400822141	Cecyte	FCMS-069-2016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$87,648	\$87,648	\$87,648	\$87,648	\$84,448	\$84,448	\$84,448	96.35	50	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15170100839833	Edificio Q Unidad Académica Departamento Tipo 2 11 E.E.R. Estructura De Concreto Aislada Y Obra Exterior	PROG-RXP-01-2016	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$15,324,338	\$15,897,720	\$15,897,720	\$15,897,720	\$15,897,720	\$15,897,720	\$15,897,720	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15170100849086	Rehabilitación General	E-A-C19-2015	Tlaxcala	Humantla	Cobertura municipal	Fideicomisos		I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,442,307	\$1,442,307	\$432,692	\$432,692	\$432,692	30.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15170100851416	Mobiliario Escuelas Pótema 2015	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA15170200839323	Construcción De Edificio A Administrativo Res Pótema Jee Servicio Médico O Vocacional Prefectura Jee Biblioteca Jee Estructura U-1c Aislada. Edificio C Tres Aulas U-1c Aislada Y Obra Exterior.	E-AL-C-MS-27-2016	Tlaxcala	Espanita	Cobertura municipal	Fideicomisos		I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,617,268	\$3,617,268	\$3,617,268	\$3,617,268	\$2,042,862	\$2,042,862	\$2,042,862	56.48	50	Metros Cuadrados	0	0.00	56.48	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15170200890509	Rehabilitación De Edificios Km6 Construcción De Obra Exterior	PROEXOE-001-2017	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$8,770,239	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	\$10,962,799	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15170300896095	Edificio E Construcción De Techumbre En Carretera Y Obra Exterior	proexoe-003-2017	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Itife	Educación	En Ejecución	2015	\$493,801	\$493,801	\$493,801	\$493,801	\$486,993	\$486,993	\$486,993	98.62	50	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA15180101073671	Mobiliario Programa Expansión En La Oferta Educativa 2015	MOBILIARIO PROE 2015	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,049,676	\$5,049,676	\$5,049,676	50.50	50	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA16160200645401	Construcción De Red De Agua Potable De 3 Pulgadas De Diámetro - 72994	72994	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200647643	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 50207	50207	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200647665	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario 2a Etapa - 51837	51837	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA016010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200647804	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 72860	72860	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200647806	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Y Media Pulgadas De Diámetro - 72993	72993	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200650042	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Solo Mano De Obra - 58772	58772	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200650133	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 57558	57558	Tlaxcala	Atlixayanca	San Juan Ocotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200650177	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 63709	63709	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200650196	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas De Diámetro - 73072	73072	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200650198	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 72297	72297	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200650199	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Y Media Pulgadas De Diámetro - 72779	72779	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200652399	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 49871	49871	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200652407	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 49926	49926	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200654942	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 72690	72690	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200654943	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 73104	73104	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200654945	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 72856	72856	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0616010663905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200657344	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 73140 73140		Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200657346	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 72356 72356		Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200659707	Rehabilitación De Muro Firme - 64607 64607		Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200659709	Construcción De Baquetas Suministro De Materiales - 58837 58837		Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200659856	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO - 73045 73045		Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200659857	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO - 72657 72657		Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200659861	CONSTRUCCION DE TECHUMBR EN CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN DE LA CRUZ - 40364 40364		Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200662087	Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvialsegunda Etapa - 50077 50077		Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SAN PABLO DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200662088	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 51214 51214		Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200662225	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 Y MEDIA PULGADA DE DIAMETRO - 72946 72946		Tlaxcala	Ixtacuitlala de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUITLALA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200672345	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Calle Hidalgo, Entre Calles 20 De Noviembre Y Miguel Aleman, Segunda Etapa.-4564 4564	2268986	Tlaxcala	San Francisco Tetlahuacan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	50	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 100% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 100% / Registro: LA OBRA CON UN 100% DE FORTALECIMIENTO CONCLUYEA SINTISFACATORIAMENTE, SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA16160200672357	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL ALBA LIBRO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLAS-4494 4494	2277070	Tlaxcala	Santuario de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160200672428	Rehabilitación De Nuevo Panteón Municipal-4491 4491	2277459	Tlaxcala	Santuario de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200672678	Construcción De Espacio Público Deportivo "El Pozo Viejo"-4492	2277299	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200673074	Construcción De Adoquin En Calle Juárez Y Adolfo López Mateos, Entre Salda A Mesa Redonda Y Calle Linares 4455	2214127	Tlaxcala	Atlixayanca	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200674285	Mejoramiento De Parque "El Jaguay" En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa-4493	2276848	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200674491	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 23ep0062n Ubicada En La Calle Urbano Méndez Entre La Carretera Sumpango A Atlangatepec.-4453	2463500	Tlaxcala	Atlangatepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200675410	Construcción De Gradas En Campo De Fútbol De La Unidad Deportiva De Comunidad De Francisco Villa-4497	2276972	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200675479	Complemento De Fronton En Unidad Deportiva De La Comunidad De Francisco Villa-4496	2276688	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200675947	Rehabilitación De Casa De Cultura En Francisco Villa -4493	2277167	Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200679374	Edificio C Dos Aulas 808 Mt Con Sanitarios Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PG0-002-2016	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200681906	Pavimento De Adoquin En Avenida Xaltocan Entre Boulevard Miguel Hidalgo Y Calle Morelos	2178356	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689603	Ampliación De Red De Electrificación - 162743	162743	Tlaxcala	Atlixayanca	Ranchoeria de Postos	Rural	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATlixAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689708	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas - 76358	76358	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689719	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 151316	151316	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689720	Ampliación De Red De Agua Potable De 2 De Diámetro - 76433	76433	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689721	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas - 76775	76775	Tlaxcala	Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689722	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 77249	77249	Tlaxcala	Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689723	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 77094	77094	Tlaxcala	Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689794	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Estanislao Rodríguez Colonia Tepalcaco - 168863	168863	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689801	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Mariano Matamoros Y Comercial M Hernandez Colonia Santa Sección O Barrio Grande - 177590	177590	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689805	Rehabilitación De Camino En Camino Rural De San José Atonilco Comandancia De San José Atonilco - 168348	168348	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689804	Mejoramiento De Instalaciones Y Suministro De Transformador - 177114	177114	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689806	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 162607	162607	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689806	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 162666	162666	Tlaxcala	Atlixayanca	Colonia Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689817	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Pozo De La Comunidad Mariano Matamoros - 157015	157015	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689819	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas - 77459	77459	Tlaxcala	Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689824	Construcción De Red De Agua Potable De 3 Pulgadas De Diámetro - 76331	76331	Tlaxcala	Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200689826	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 De Diámetro - 76169	76169	Tlaxcala	Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200695227	Construcción De Red De Agua Potable De 4 De Diámetro - 76085	76085	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	Santa Justina Escatopac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200695231	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas - 76411	76411	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706679	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 78744	78744	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	San Diego Xcoayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706686	Construcción De Red De Agua Potable De 3 Pulgadas De Diámetro - 76231	76231	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecxexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706888	Construcción De Fosa Séptica Comunitaria - 92034	92034	Tlaxcala	Xaloztoc	Guadalupe Teumilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOZTOC	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706093	Ampliación De Red De Electrificación - 162509	162509	Tlaxcala	Atilzayucan	San José Buenavista Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATRILZAYUCAN TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706242	Construcción De Cuarniciones De Concreto Tramo 378 Al 506 - 103257	103257	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706304	Construcción De Techo Fermo En Calle Comarindo M Hernandez Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 177691	177691	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706305	Construcción De Techo Fermo En Calle Benito Juárez Colonia Postal Y Vista Hermosa - 159015	159015	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200706319	Construcción De Pavimento De Concreto En Carretera Atotonilco Tlaxco Comunidad San José Atotonilco - 168354	168354	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200711456	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 179530	179530	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200711642	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 77287	77287	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200711643	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas - 102210	102210	Tlaxcala	Ixtacuilxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTACUILXITLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010063905	Programa De Infraestructura (Desayunados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1616020071644	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas - 7798	7798	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071650	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 76738 76738		Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Teuexcoac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071652	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 76799	76799	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Teuexcoac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071655	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 De Diámetro - 75889	75889	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071659	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas - 76718	76718	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071713	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Niñogo Santa Sección O Barrio Grande - 168795	168795	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071658	Impartición De Cursos De Capacitación Para Personal - 133847	133847	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLANCALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071661	Construcción De Banquetas En Calle Dos De Abril - 177641	177641	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA1616020071662	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 133942	133942	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200716720	Ampliación De Red De Electrificación - 162337	162337	Tlaxcala	Atlixayanca	Nexnopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLANCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200716739	Ampliación De Red De Electrificación - 162766	162766	Tlaxcala	Atlixayanca	Manchera de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLANCALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200716874	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas - 102224	102224	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16160200716875	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas - 77370	77370	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA061601063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200716877	Construcción Y Equipamiento De Pozo - 71206	71206	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200716881	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 15 Pulgadas De Diámetro - 75848	75848	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuacomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200716886	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 80904	80904	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200716998	Construcción De Techo Firme En Camino Principal Ranchería La Palma - 168924	168924	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200717071	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica - 176641	176641	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200717078	Construcción De Techumbre En Cobat Diecinueve - 176470	176470	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALOSTOC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722276	Rehabilitación De Colector Sanitario - 176003	176003	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722277	Construcción De Guarniciones En Calle Dos De Abril - 177390	177390	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722307	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 162692	162692	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722457	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas - 77809	77809	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722458	Construcción De Guarniciones De Concreto Tramo 248 Al 378 - 103221	103221	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722459	Construcción De Red De Agua Potable De 2 Pulgadas - 76256	76256	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Cristóbal Outotlapango	Rural	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722462	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 78462	78462	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0616010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		1028	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 76142 76142		Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722473	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 77189	77189	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tecuexcoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722474	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 74856	74856	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tecuexcoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200722477	Construcción De Línea De Conducción De Pozo Las Palapas - 103154	103154	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tecuexcoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200727678	Ampliación De Drenaje Sanitario - 162624	162624	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200727705	Ampliación De Red De Electrificación - 164496	164496	Tlaxcala	Atlixayanca	Colonia Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXAYANCA TLAXCALA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200727842	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas - 78312	78312	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200727843	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas - 77892	77892	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200727847	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De Diámetro - 76027 76027		Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160200727852	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 76951	76951	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	La Trinidad Tecuexcoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300739287	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,023,960	\$15,746,469	\$15,746,469	\$15,746,469	\$15,746,469	\$15,746,469	\$15,746,469	\$15,746,469	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro por la cantidad de \$48,784.00 / Física: / Registro:
TLA16160300739291	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$229,000	\$228,466	\$228,466	\$228,466	\$228,466	\$228,466	\$228,466	\$228,466	100.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: se cumplió con la meta establecida / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA16160300739293	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución - De Medidas Para Adolescentes	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Las Capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,276,500	\$15,280,900	\$15,280,900	\$15,280,900	\$15,280,900	\$15,280,900	\$15,280,900	\$15,280,900	100.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA16160300739296	Desarrollo De Las Capacidades Forenses En La Investigación De Delitos Delictivos	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,252,000	\$9,251,999	\$9,251,999	\$9,251,999	\$9,251,999	\$9,251,999	\$9,251,999	\$9,251,999	100.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: se cumplió con la meta establecida / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
TLA16160300739297	Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,120,636	\$10,163,636	\$10,163,636	\$10,163,636	\$10,163,636	\$10,163,636	\$10,163,636	\$10,163,636	100.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA1616030073299	Sistema Nacional de Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,651,846	\$7,371,711	\$7,371,711	\$7,371,711	\$7,371,711	\$7,371,711	\$7,371,711	\$7,371,711	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se cumplió con la meta establecida / Registro:
TLA1616030073300	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$3,899,816	\$3,899,816	\$3,899,816	\$3,899,816	\$3,899,816	\$3,899,816	\$3,899,816	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de \$23,000.00 / Física: / Registro:
TLA1616030073304	Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$510,000	\$509,941	\$509,941	\$509,941	\$509,941	\$509,941	\$509,941	\$509,941	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLA16160300740576	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,844,510	\$4,098,513	\$4,098,513	\$4,098,513	\$4,098,513	\$4,098,513	\$4,098,513	\$4,098,513	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de \$955.00 / Física: / Registro:
TLA16160300745199	Rehabilitación En General	E-A-C-09-2015	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,270,261	\$1,270,261	\$1,270,261	88.07	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.07	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar	
TLA16160300745201	Rehabilitación En General	E-A-C-08-2015	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,262,567	\$1,262,567	\$1,262,567	87.54	00	Metros Cuadrados	0	0.00	87.54	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA16160300745210	Rehabilitación En General	E-A-C-012-2015	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Tezomoc	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA16160300745213	Rehabilitación En General	E-A-C-013-2015	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,228,257	\$1,228,257	\$1,228,257	85.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.16	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar	
TLA16160300745218	Rehabilitación En General	E-A-C-006-2015	Tlaxcala	Acuamala de Miguel Hidalgo	Acuamala	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,442,308	\$1,179,616	\$1,179,616	\$1,179,616	81.79	00	Metros Cuadrados	0	0.00	81.79	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA16160300745225	Construcción De Edificio H Biblioteca 4ee Estructura U-1c Asilada Y Obra Exterior	E-AL-C-MB-24-2016	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Fideicomisos	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,675,240	\$1,675,240	\$1,675,240	\$1,675,240	\$1,091,931	\$1,091,931	\$1,091,931	65.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	65.18	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA16160300745226	Construcción De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario 4ee Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior	E-AL-C-MB-25-2016	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Fideicomisos	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$617,560	\$617,560	\$617,560	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA16160300745227	Construcción De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario 4ee Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior	E-AL-C-MB-26-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tlaxtlán	Urbano	Fideicomisos	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$2,058,533	\$617,560	\$617,560	\$617,560	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA16160300800079	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Indominada Comunidad Las Vigas - 346942	346942	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300800081	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calle Jose Maria Morelos Comunidad De Las Vigas - 292045	292045	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300800082	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Comunidad De Las Vigas - 224227	224227	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300800091	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial - 239059	239059	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300800092	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 215314	215314	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300801117	Construcción De Red Para Agua Potable En Avenida Reforma Colonia Graciano Sanchez - 347201	347201	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA1616030080118	Construcción De Red Para Agua Potable En Avenida De La Reforma Comunidad Graciano Sánchez - 330626	330626	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801120	Ampliación De Quantición En Calle Violeta Comunidad La Herradura - 208993	208993	Tlaxcala	Tlaxco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801125	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Valente De Movimiento Comunidad Jose Maria Morelos Buenavista - 347153	347153	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801126	Construcción De Cuartos Para Cocina En Calle Guadalupe Victoria Y Puerto Sierra Comunidad Jose Maria Morelos Buenavista - 347094	347094	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801127	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle Independencia Norte Jose Maria Morelos Y Guadalupe Victoria Comunidad Jose Maria Morelos Buenavist - 346949	346949	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801128	Construcción De Techo En Área De Impartición Física - 280588	280588	Tlaxcala	Tlaxco	Jose Maria Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801129	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Estilano Lapata Comunidad Lagunillas - 337292	337292	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801130	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Niños Héroes Comunidad Lagunillas - 294016	294016	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801131	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En El Pozo De La Comunidad De Lagunillas - 253855	253855	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801132	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Lagunillas - 204519	204519	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801134	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Comunidad La Magdalena Soltepec - 330696	330696	Tlaxcala	Tlaxco	La Magdalena Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801136	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas Comunidad Mariano Matamoros - 347349	347349	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801137	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Abasco Comunidad Mariano Matamoros - 168891	168891	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TLA0616010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801900	Construcción De Red De Agua Potable - 215701	215701	Tlaxcala	Calpulalpan	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801990	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 222909	222909	Tlaxcala	Calpulalpan	NCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801991	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 222992	222992	Tlaxcala	Calpulalpan	NCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801992	Construcción De Red De Agua Potable - 222947	222947	Tlaxcala	Calpulalpan	NCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801702	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Guernsindo M Hernandez Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 363633	363633	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801703	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Estanislao Rodríguez Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 362357	362357	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801705	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Inmominada La Pedregosa Quinta Sección - 347406	347406	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801707	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Guernsindo M Hernandez Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 347323	347323	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801709	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle Abasco Y Santo Tomas Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 347244	347244	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801710	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmominada Entre Santo Tomas Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 330586	330586	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801713	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Avenida Venustiano Carranza Colonia Quinta Sección O Barrio Chico - 331009	331009	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801714	Ampliación De Red De Electrificación En Varias Calles Colonia Postal Y Vista Hermosa - 331068	331068	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801715	Construcción De Cuartos Para Cocina En Prolongación Viento de Noviembre Colonia El Sabinal - 330250	330250	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801716	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmominada Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 329732	329732	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801717	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Camino A Rancherías Colonia Portal Y Vista Hermosa - 330166	330166	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801718	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdan Colonia Portal Y Vista Hermosa - 321882	321882	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801719	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Colonia Tlaxco - 321746	321746	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801720	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Comendado M Hernandez Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 329852	329852	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801721	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Dos Colonias Postal Y Vista Hermosa - 321979	321979	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801722	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmominada Colonia Tepalilaco - 321584	321584	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801724	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmominada Colonia San Juan - 336420	336420	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801725	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Benito Juárez Colonia El Sabinal - 322050	322050	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801726	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Abasco Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 330944	330944	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801727	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Santo Tomas Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 330476	330476	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801729	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Girasoles Colonia El Sabinal - 321734	291734	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801730	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Privada Inmominada Colonia El Sabinal - 231191	291191	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801731	Construcción De Techo Firme En Calle Benito Juárez Colonia El Sabinal - 291126	291126	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801732	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Francisco Sarabia Colonia Ejidal - 294936	294936	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801733	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle Ignacio Allende Y Abasco Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 295157	295157	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801735	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Jazmin Colonia El Sabinal - 291505	291505	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801736	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Buganvillas Colonia El Sabinal - 291858	291858	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801737	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Domingo Arenas Colonia El Sabinal - 291383	291383	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801738	Construcción De Techo En Área De Repartición Física Colonia San Juan - 284930	284930	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801741	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Melchor Ocampo Colonia San Juan - 261350	261350	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801743	Construcción De Cuarto Dormitorio En Privada Plan De Iguala Colonia El Sabinal - 255886	255886	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801744	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo Colonia San Juan - 261286	261286	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801745	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Montañez Colonia El Sabinal - 255815	255815	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801746	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Inmóvilada De La Colonia Ejidal - 257013	257013	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801747	Construcción De Techo Firme En Calles Alvarez Benito Juárez Nicolas Bravo De La Colonia El Sabinal - 256009	256009	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128-Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801748	Construcción De Red De Alcantarillado - 236374	236174	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801749	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Francisco Javier Mina Colonia Tlaxuidé - 254406	254406	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801750	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Carrada Sahapan Colonia Tlaxuidé - 254383	254383	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801752	Construcción De Techo Firme En Calle Francisco Sarabia Colonia Ejidal - 254367	254367	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801754	Construcción De Techo Firme En Prolongación Abasco Colonia Santa Sección O Barrio Grande - 256979	256979	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801756	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calle Guadalupe N. Hernandez Y Abasco Colonia Santa Sección O Barrio Grande - 256221	256221	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801760	Mejoramiento De Sanitario En Calle Tlaxco Jardín De Niños Quetzalcóatl Colonia Postal Y Vista Hermosa - 256018	256018	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801762	Construcción De Cuarto Dormitorio En Libramiento Tlaxco El Peñon Colonia Tepaxtlaxco - 207767	207767	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801763	Ampliación De Guarnición En Calle Veinte De Noviembre Colonia El Sabinal - 207998	207998	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801764	Ampliación De Red De Electrificación En Camino Viejo Xalostoc Colonia Postal Y Vista Hermosa - 207706	207706	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801766	Ampliación De Red De Electrificación En Carretera Tlaxco Chigahapan Colonia Quinta Sección O Barrio Chico - 158711	158711	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801769	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Nicolás Bravo Colonia Santa Sección O Barrio Grande - 330079	330079	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801770	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Benito Juárez Colonia El Sabinal - 330211	330211	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004-PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TLA0616010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801771	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Seis Colonia El Sabinal - 321823	321823	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801772	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Privada Dos De Veintiseis Colonia El Sabinal - 322176	322176	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801773	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Luis Donaldo Colosio Sexta Postal Y Vista Hermosa - 321917	321917	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801775	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Guernardino M Hernandez Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 329779	329779	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801776	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Carretera Tlaxco Sagatlan Colonia El Sabinal - 322111	322111	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801777	Ampliación De Red Para Agua Potable En Camino a Rancharías Colonia Postal Y Vista Hermosa - 330122	330122	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801778	Construcción De Red Para Agua Potable En Carre De La Peña Comunidad Acopinalco Del Peñón - 362911	362911	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801779	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Antonio Lopez Jimenez Comunidad Acopinalco Del Peñón - 330330	330330	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801781	Ampliación De Red De Electrificación En Privada Nueva Peñon Comunidad Acopinalco Del Peñón - 256121	256121	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801782	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Onesimo Escamilla Comunidad Acopinalco Del Peñón - 255171	255171	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801783	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Nueva Peñon Comunidad Acopinalco Del Peñón - 224251	224251	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801784	Ampliación De Guarnición En Calle Venustiano Carranza En Acopinalco Del Peñón - 208030	208030	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801785	Ampliación De Red De Electrificación En Avenida Onesimo Escamilla Comunidad Acopinalco Del Peñón - 177772	177772	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801786	Ampliación De Electrificación En Privada Carrasco Comunidad Acopilalco Del Peñon - 177734	177734	Tlaxcala	Tlaxco	Acopilalco del Peñon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801788	Ampliación De Red De Electrificación En Camino A las Mesas Comunidad San José Atotonilco - 261167	261167	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801789	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable De La Comunidad De San José Atotonilco - 236131	236131	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801790	Construcción De Red Para Agua Potable En Camino A Merla Comunidad De San José Atotonilco - 224280	224280	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801791	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Inmóvil Comunidad Capilla De Tepeyahualco - 254247	254247	Tlaxcala	Tlaxco	Capilla de Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801792	Ampliación De Red De Electrificación En Rancho Toluquilla Ranchería Capilla De Tepeyahualco - 168748	168748	Tlaxcala	Tlaxco	Capilla de Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801793	Ampliación De Red De Electrificación En Camino A las Mesas Ranchería Capilla De Tepeyahualco - 168700	168700	Tlaxcala	Tlaxco	Capilla de Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801815	Construcción De Deposito O Tanque De Agua Potable En Delegación La Martinica - 363802	363802	Tlaxcala	Tlaxco	Comisión Federal de Electricidad-La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801816	Construcción De Tanque Séptico Prefabricado En Calle Inmóvil Colonia La Martinica - 295915	295915	Tlaxcala	Tlaxco	Comisión Federal de Electricidad-La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801818	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Red Existente De La Comunidad De Las Mesas - 294069	294069	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801819	Construcción De Red Para Agua Potable En Red Existente Ranchería Ojo De Agua - 330830	330830	Tlaxcala	Tlaxco	Ranchería Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801820	Ampliación De Red De Electrificación En Camino Principal Ranchería Ojo De Agua - 206616	206616	Tlaxcala	Tlaxco	Ranchería Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801821	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Ocer De Mayo Ranchería Ojo De Agua - 207751	207751	Tlaxcala	Tlaxco	Ranchería Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801822	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Las Alcaparras Rancharía Ojo De Agua - 206588	206588	Tlaxcala	Tlaxco	Rancharía Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801823	Ampliación De Red De Electrificación En Camino Principal Primaria Rancharía Ojo De Agua - 206646	206646	Tlaxcala	Tlaxco	Rancharía Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801824	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Tomonten Rancharía La Palma - 168679	168679	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801825	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Dos Norte Comunidad El Rosario - 347112	347112	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801826	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Ocho Norte Comunidad El Rosario - 330274	330274	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801827	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Tise Oriente Comunidad El Rosario - 330380	330380	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801830	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Cuatro Oriente Comunidad El Rosario - 336710	336710	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801943	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 161233	161233	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Sotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801944	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmadrada Comunidad San Pedro La Cueva - 292378	292378	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801945	Ampliación De Red De Electrificación En Carretera A Tlaxco De San Pedro La Cueva - 207656	207656	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801947	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Ninguno Comunidad San Pedro La Cueva - 168652	168652	Tlaxcala	Tlaxco	San Pedro la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801948	Construcción De Tanque Séptico Prefabricado En Calle Inmadrada Ampliación Sotoluca Comunidad Santa María Sotoluca - 347130	347130	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Sotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801949	Ampliación De Red De Electrificación En Rancharía Campo David Santa María Sotoluca - 331106	331106	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Sotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801950	Construcción De Techo En Área De Impartición Física En Santa María Zotoluca - 295671	295671	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Zotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801951	Construcción De Red Para Agua Potable En Camino Real Las Granjas La Curva - 270866	270866	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Zotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801952	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Camino Ampliación Zotoluca Comunidad Santa María Zotoluca - 254095	254095	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Zotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801954	Construcción De Red De Alcantarillado En Rancho Santa Rosa Comunidad De Tecomalcan - 294271	294271	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalcan	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801960	Construcción De Cuarto Para Baño En Calle Venustiano De Carrizosa Comunidad Guadalupe Mexcotitla - 293903	293903	Tlaxcala	Tlaxco	Guadalupe Mexcotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801962	Construcción De Drenaje Pluvial En Maguay De La Comunidad La Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 346919	346919	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801963	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inmominada Comunidad Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 291259	291259	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801964	Construcción De Techo En Área De Impartición Física En La Comunidad Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 280641	280641	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801966	Construcción De Techo Firme En Calle Inmominada Colonia Diego Muñoz Camargo - 291309	291309	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Diego Muñoz Camargo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801967	Ampliación De Banqueta En Calle Lázaro Cárdenas Y Gustavo Madero Comunidad San Diego Quintanilla - 168353	168353	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quintanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801968	Ampliación De Guarnición En Calle Lázaro Cárdenas Y Gustavo Madero Comunidad San Diego Quintanilla - 168352	168352	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quintanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801969	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Maguay Centro - 206662	206662	Tlaxcala	Tlaxco	Maguay Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA16160300801971	Rehabilitación De Pavimento De Adoquín En Calle Carlos Balinas De Cortari Comunidad Maguay Centro - 168341	168341	Tlaxcala	Tlaxco	Maguay Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300801972	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Ranchería Maguey Cenizo - 168999	168999	Tlaxcala	Tlaxco	Maguey Cenizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300802102	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Unidad Habitacional Xaloztoc - 272067	272067	Tlaxcala	Xaloztoc	Xaloztoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALAZTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160300802108	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 249397	249397	Tlaxcala	Xaloztoc	Xaloztoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALAZTOC	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA16160400802972	Construcción De Cafetería 3 E.E.,Equipamiento De Cafetería,Construcción De Bodega 1 E.E.,Planta Ventilación Interior Y Exterior,Impermeabilización	FCMS-012-2016	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161604008023015	Edificio A Pb: Administrativo See Estructura U-2c Aislada Edificio B Pb: Aula 2.5 Ea Pa: 3 Aulas 2.5 Ea C/U Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	FCMS-016-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$1,216,732	\$176,068	\$176,068	\$176,068	14.47	50	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
TLA161604008023111	Edificio B Biblioteca 4 Ea Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	FCMS-001-2016	Tlaxcala	Tecolohco	Tecolohco	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161604008023279	Edificio A Pb: Administrativo See Estructura U-2c Aislada Edificio B Pb: Aula 2.5 Ea Pa: 3 Aulas 2.5 Ea C/U Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	FCMS-003-2016	Tlaxcala	Yauhquechancán	San Benito Xaltocan	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161604008023364	Edificio A Pb: Administrativo See Estructura U-2c Aislada Edificio B Pb: Aula 2.5 Ea Pa: 3 Aulas 2.5 Ea C/U Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	FCMS-009-2016	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotlán	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,300	\$1,080,300	\$1,080,300	\$1,080,300	\$525,245	\$525,245	\$525,245	48.62	50	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
TLA161604008023412	Edificio A Pb: Administrativo See Estructura U-2c Aislada Edificio B Pb: Aula 2.5 Ea Pa: 3 Aulas 2.5 Ea C/U Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	FCMS-019-2016	Tlaxcala	Toactlán	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLA161604008023454	Edificio A Pb: Administrativo See Estructura U-2c Aislada Edificio B Pb: Aula 2.5 Ea Pa: 3 Aulas 2.5 Ea C/U Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	FCMS-046-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohténcatl	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,285,917	\$3,285,917	\$3,285,917	\$3,285,917	\$2,902,192	\$2,902,192	\$2,902,192	88.32	50	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
TLA161604008023535	Construcción De 69 Aulas Prefabricadas, Equipadas, Sustentables De 6.10 X 12.60	AMB-29-178-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$41,863,453	\$106,694,012	\$106,694,012	\$106,694,012	\$106,694,012	\$71,006,211	\$71,006,211	66.55	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA161604008023554	Construcción De 59 Comedores Prefabricados, Equipados, Sustentables De 6.10 X 12.60	COMS-29-179-2016	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$41,863,453	\$88,218,654	\$88,218,654	\$88,218,654	\$88,218,654	\$73,046,600	\$73,046,600	82.80	50	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA161604008024251	Edificio K Sanitarios 688 Mts Estructura Regionalizada Y Obra Exterior	PGO-POT-072-2016	Tlaxcala	Manacampes de Mariano Arista	Ciudad de Manacampes	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$792,510	\$792,510	\$792,510	\$792,510	\$653,410	\$653,410	\$653,410	82.45	50	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA161604008024622	Edificio C F Impermeabilización Edificio F Protección De Ventanas De Taller De Informática Edificio H Alcantarado Y Obra Exterior Bona Traga Tormenta Pvc 8 Malla Ciclonica Piso De Concreto	PGO-POT-137-2016	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,771,607	\$1,771,606	\$1,771,606	\$1,771,606	\$1,756,789	\$1,756,789	\$1,756,789	99.16	50	Metros Cuadrados	0	0.00	99.16	Financiera: Proyecto en ejecución / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA161604008025849	Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Barda Perimetral	EAC-BAR-22-2016	Tlaxcala	Xaloztoc	Xaloztoc	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,952,363	\$2,952,363	\$2,952,363	\$2,952,363	\$885,709	\$885,709	\$885,709	30.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA161604008025935	Rehabilitación De Edificios A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y Barda Perimetral	EAC-BAR-009-2016	Tlaxcala	Hueyotlipán	Hueyotlipán	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$486,213	\$486,213	\$486,213	\$486,213	\$145,864	\$145,864	\$145,864	30.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución / Fisica: / Registro: Para validar
TLA161604008025948	Rehabilitación De Edificios A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y Barda Perimetral	EAC-BAR-MEJ-001-2016	Tlaxcala	Huamantla	Lázaro Cárdenas	Rural	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$692,308	\$692,308	\$692,308	\$692,308	\$615,853	\$615,853	\$615,853	88.96	50	Metros Cuadrados	0	0.00	88.96	Financiera: Proyecto en ejecución / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA161604008026011	Edificio B1 Tres Aulas 688m Sanitarios 388m Estructura Regional Aislada, Edificio B2 Baños Con Ventiladores See Estructura U-1c Aislada Edificio J, Rehabilitación De Comedor, Cocina, Tortillería, Pan	EAC-DES-03-2016	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiahuaco	La Magdalena Tlaxiahuaco	Urbano	Fideicomisos	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI6160400826101	Edificio B1 Tres Aulas 68m Sanitarios 308m Estructura Regional Alameda, Edificio B2 Baños Con Vestidores 308m Estructura Udic Alameda Edificio 1/4 Rehabilitación De Comedor, Cocina, Tortillería, Pan	E-AL-C-MG-35-2016	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,394,231	\$1,394,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar
TLAI6160400826145	Edificio I Aula 200 Estructura Udic Alameda, Edificio J Dos Aulas 400 Estructura Udic Alameda, Rehabilitación De Edificio B, C, D, Edificio H Terminación De Sanitarios Y Obra Exterior	E-AL-C-SUP-39-2016	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	\$693,417	\$693,417	\$693,417	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar	
TLAI6160400826206	Impugnación De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior, Terminación De Camba Mel Y Rampas Para Discapacitados En Andadores	E-AL-C-SUP-40-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Michohtancatl Urbano	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	\$2,311,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar
TLAI6160400826212	Beneficiar A Los Alumnos De La Localidad En La Construcción De Espacios Educativos	E-AL-C-SUP-46-2016	Tlaxcala	Panotla	Panotla Urbano	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,403,846	\$2,403,846	\$2,403,846	\$2,403,846	\$2,403,843	\$2,403,843	\$2,403,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6160400829351	Rehabilitación De Edificios, Barda Perimetral Y Sanitarios	EAC-BAR-14-2016	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco Urbano	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,105,250	\$2,105,250	\$2,105,250	\$2,105,250	\$2,105,250	\$2,105,250	\$2,105,250	\$2,105,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6160400829404	Rehabilitación De Edificios,	EAC-BAR-MEJ-002-2016	Tlaxcala	Humantla	Lázaro Cárdenas Rural	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$692,308	\$692,308	\$692,308	\$692,308	\$663,451	\$663,451	\$663,451	95.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.83	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6160400829435	Rehabilitación De Edificios A,B,C,D,E, Sanitarios, Rampas Y Barda Perimetral	EAC-MEJ-005-2016	Tlaxcala	Nativitas	San José Atoyotancan Rural	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$606,016	\$606,016	\$606,016	84.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.60	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100835776	Construcción De 12 Pozos De Absorción Para Desayunadores Y Conexiones A Red Sanitaria	DTGR-19-006-2017	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI6170100839107	Mobiliario A Escuelas De Educación Media Superior Coyote, Cobat Y Cbtis.	1 mobiliario	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI6170100840199	Secundaria General, Roman Saldaña Oropeza, Santa Cruz Guadalupe, Chikauapan, Rehabilitación General Y Obra Exterior	PGO-POT-147-2016	Tlaxcala	Chilauapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,974,492	\$1,974,492	\$1,974,492	\$1,974,492	\$1,855,544	\$1,855,544	\$1,855,544	93.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.98	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100840283	Secundaria Técnica No. 22, Ezequiel M. Gracia, San Francisco Tenenztotla, Panotla, Rehabilitación General Y Obra Exterior	PGO-POT-156-2016	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,280,276	\$2,280,276	\$2,280,276	\$2,280,276	\$2,259,008	\$2,259,008	\$2,259,008	99.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.07	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100840303	Jardín De Niños, Diego Muñoz Camargo, San Miguel Xaltipan, Concha De Juan Cuamatzi, Rehabilitación General Y Obra Exterior	PGO-POT-159-2016	Tlaxcala	Concha de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,220,480	\$1,220,480	\$1,220,480	\$1,220,480	\$1,220,480	\$1,220,480	\$1,220,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100841344	Primaria Xicohtencatl, Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios	EAC-BAR-003-2016	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,506,250	\$2,506,250	\$2,506,250	\$2,506,250	\$2,506,250	\$2,506,250	\$2,506,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100841398	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Edificios, Primaria Leonarda Gomez Blanco	EAC-BAR-25-2016	Tlaxcala	Xicohtencatl	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,508,750	\$3,508,750	\$3,508,750	\$3,508,750	\$3,508,750	\$3,508,750	\$3,508,750	\$3,508,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170100841409	Construcción Barda Perimetral Y Rehabilitación De Edificios Primaria Martiriz De Xicohtencatl	EAC-BAR-26-2016	Tlaxcala	Xicohtencatl	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,503,750	\$1,503,750	\$1,503,750	\$1,503,750	\$1,156,978	\$1,156,978	\$1,156,978	76.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.94	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100841425	Construcción De Desayunador 8x12mts Estructura Regional Alameda Obra Exterior	EAC-DES-02-2016	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$214,904	\$214,904	\$214,904	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100841472	Construcción De Desayunador 8x12 Mts Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	EAC-DES-05-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$716,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100849334	Rehabilitación General Edificio A Administrativo 9 Se. Estructura Ulu Alameda Obra Exterior Equipamiento, Número 20 Parroquia San Mateo	E-AL-C-MG-32-2016	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Cobertura municipal	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,346,641	\$2,346,641	\$2,346,641	\$2,346,641	\$2,346,641	\$2,346,641	\$2,346,641	\$2,346,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar
TLAI6170100849348	Construcción De Edificio E, P.B. Taller De Producción De Alimentos 6 De Estructura Udic Alameda Y Obra Exterior, Equipamiento	E-AL-C-MG-33-2016	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,411,066	\$3,411,066	\$3,411,066	\$3,411,066	\$1,755,114	\$1,755,114	\$1,755,114	51.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.45	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170100849853	Construcción De Edificio E Taller De Mecánica 4 De Estructura Atlixpa Alameda Y Obra Exterior	E-AL-C-MG-34-2016	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	Cobertura municipal	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,833,335	\$2,833,335	\$2,833,335	\$2,833,335	\$2,181,087	\$2,181,087	\$2,181,087	76.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.98	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAG170100849865	Construcción Del Edificio B Tres Aulas 6x8 Mts Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	E-AL-C-MH-42-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170100849877	Rehabilitación General De Edificio B Tres Aulas 6x8 Mts Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	E-AL-C-MH-43-2016	Tlaxcala	Espanita	Cobertura municipal	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	\$2,627,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170100849888	Ampliación Edificio F P.A. Unidad De Docencia Técnicas Segunda Etapa Estructura De Concreto Aislada Utt	E-AL-C-SUP-36-2016	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Fideicomisos		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$9,295,459	\$9,295,459	\$9,295,459	\$9,295,459	\$9,031,208	\$9,031,208	\$9,031,208	97.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.16	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170100851360	Mobiliario	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Publica	ITIFE-ICATLAX	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAG170100851386	Terminación De Edificio Sub Estación Eléctrica De Pedernales Y Obra Exterior	PGO-079-2016	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAG170100851401	Mobiliario Para Escuelas De Nivel Básico	MOBILIARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAG170200890429	Edificio "C" Desayunador, Cooperativa Bodega 4 S. E. Estructura U-1-C Aislada Edificio "A" P.A. Biblioteca 4 S. E. Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	coms-012-2016	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Publica	Itife	Educación	En Ejecución	2016	\$1,522,939	\$1,522,939	\$1,522,939	\$1,522,939	\$236,489	\$236,489	\$236,489	15.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAG170300955208	Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional Aislada, Edificio C Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-POT-142-2016	Tlaxcala	Nativitas	Jesús Tepictepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,058,184	\$1,058,184	\$1,058,184	\$1,058,184	\$687,600	\$687,600	\$687,600	64.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.98	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170300955998	Construcción De Barda Y Rehabilitación, Primaria Fausto Vega Santander	EAC-BAR-11-2016	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Armas	Muñoz	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,264,462	\$2,264,462	\$2,264,462	\$2,264,462	\$1,170,755	\$1,170,755	\$1,170,755	51.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.70	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170300956011	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación, Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	EAC-BAR-13-2016	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$747,051	\$747,051	\$747,051	\$747,051	\$632,948	\$632,948	\$632,948	84.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.73	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170300956032	Edificio A Administrativo Estructura Especial Aislada Y Obra Exterior	E-AL-C-SUP-047-2016	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Fideicomisos	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$12,714,866	\$12,714,866	\$12,714,866	\$12,714,866	\$4,593,317	\$4,593,317	\$4,593,317	36.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.13	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170300956047	Edificio A Planta Baja, Sala Audiovisual 5 Ee, Escalera, 1 Ee, Laboratorio De Idiomas, 3 Ee Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	E-AL-C-SUP-037-2016	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Fideicomisos	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	\$2,401,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170401027685	Construcción De Cuarto Dormitorio España Barrio San Miguel - 254362	254362	Tlaxcala	Espanita	Espanita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y SERVICIOS SOCIALES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170401043863	Desayunador 8x12 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-MHJ-010-2017	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$715,303	\$715,303	\$715,303	\$715,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170401043926	Desayunados 8x12 Mm, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	EAC-DES-006-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$715,303	\$715,303	\$715,303	\$715,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170401043942	Desayunador 8x12 Mm, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-010-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$715,226	\$715,226	\$715,226	\$715,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG170401043962	Desayunador 8x12 Mm, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES29-012-2017	Tlaxcala	Tototlac	Los Reyes Quahuatlán	Rural	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAG170401043982	Mejoramiento	EAC-MHJ-029-2017	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$713,955	\$713,955	\$713,955	\$713,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI6170401043801	Mejoramiento	EAC-MEJ-29-040-2017	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	6710,805	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401043940	Mejoramiento	EAC-MEJ-008-2017	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	6691,232	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401043954	Mejoramiento	EAC-MEJ-026-2017	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	6663,510	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401043962	Mejoramiento	EAC-MEJ-018-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6604,684	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401043966	Desayunador 8x12 Mts, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-014-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	6612,174	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401043970	Mejoramiento	EAC-MEJ-009-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	6692,087	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401043985	Desayunador 6x12 Mts, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-009-2017	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxtecaluco	La Magdalena Tlaxtecaluco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	6714,966	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044198	Mejoramiento	EAC-MEJ-015-2017	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	6630,384	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044204	Desayunador 8x12 Mts, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-016-2017	Tlaxcala	Chaxomulco	Chaxomulco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044207	Mejoramiento	EAC-MEJ-29-039-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	6677,695	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044214	Mejoramiento	EAC-MEJ-027-2017	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	6664,582	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044220	Mejoramiento	EAC-MEJ-030-2017	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	6711,142	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044226	Mejoramiento	EAC-MEJ-29-022-2017	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	6708,382	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044230	Desayunador 8x12 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-008-2017	Tlaxcala	Chaxomulco	Chaxomulco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	6716,309	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044237	Desayunador 8x12 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-007-2016	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	6715,181	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044342	Desayunador 8x12 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-017-2017	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	6715,978	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044362	Mejoramiento	EAC-MEJ-012-2017	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	6716,078	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044380	Mejoramiento	EAC-MEJ-019-2017	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlacuapán de Nicolás Bravo	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	6615,884	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044427	Desayunador 8x12 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-MEJ-024-2017	Tlaxcala	Yauhquechecan	Santa Orsula Zimatépec	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	6712,313	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044439	Mejoramiento	EAC-DES-006-2016	Tlaxcala	Apizaco	Primera Sección	Rural	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	6690,863	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6170401044449	Mejoramiento	EAC-MEJ-017-2017	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	6709,913	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI6170401044474	Mejoramiento	EAC-MEJ-014-2017	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$699,132	\$699,132	\$699,132	\$699,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044512	Mejoramiento	EAC-DES-011-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$691,458	\$691,458	\$691,458	\$691,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044611	Mejoramiento	EAC-MEJ-020-2017	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$714,559	\$714,559	\$714,559	\$714,559	\$599,520	\$599,520	\$599,520	83.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.90		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044623	Desayunador	EACMEJ-031-2017	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$686,964	\$686,964	\$686,964	\$686,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044642	Desayunador	EACMEJ-025-2017	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$713,722	\$713,722	\$713,722	\$713,722	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044655	Mejoramiento	EAC-MEJ-011-2017	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$716,115	\$716,115	\$716,115	\$716,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044665	Desayunador	EACMEJ-29-034-2017	Tlaxcala	Yauhquehacan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$714,803	\$714,803	\$714,803	\$714,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044676	Mejoramiento	EAC-MEJ-021-2017	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044686	Mejoramiento	EACMEJ-29-043-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución																Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI6170401044700	Eac-Mej-022-2017	EAC-MEJ-022-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$702,010	\$702,010	\$702,010	\$702,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044705	Desayunador 8x12 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-015-2017	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$714,441	\$714,441	\$714,441	\$714,441	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044715	Desayunador 8x12 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-018-2017	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$714,497	\$714,497	\$714,497	\$714,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044726	Mejoramiento	EAC-MEJ-007-2017	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$691,808	\$691,808	\$691,808	\$691,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6170401044730	Mejoramiento	EAC-MEJ-013-2017	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Ahuashame	Rural	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$712,240	\$712,240	\$712,240	\$712,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6180101068591	Desayunador 8 X 12mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-027-2017	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$714,844	\$714,844	\$714,844	\$714,844	\$214,453	\$214,453	\$214,453	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00		Financiera: Corresponde al anticipo. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6180101068596	Desayunador 8 X 12mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-024-2018	Tlaxcala	Acuamanna de Hidalgo	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$715,664	\$715,664	\$715,664	\$715,664	\$214,699	\$214,699	\$214,699	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00		Financiera: Corresponde al anticipo. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6180101068618	Desayunador 8 X 12 Mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	EAC-DES-31-2018	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$715,730	\$715,730	\$715,730	\$715,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6180101068622	Mejoramiento	EAC-DES-030-2018	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$714,346	\$714,346	\$714,346	\$714,346	\$714,346	\$214,304	\$214,304	\$214,304	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00		Financiera: Corresponde al anticipo. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI6180101068630	Mejoramiento	EAC-MEJ-049-2018	Tlaxcala	Fapeletia de Xicohtencatl	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$703,968	\$703,968	\$703,968	\$703,968	\$211,190	\$211,190	\$211,190	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00		Financiera: Corresponde al anticipo. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI6180101068681	Mejoramiento	EAC-MEJ-047-2018	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$688,819	\$688,819	\$688,819	\$688,819	\$206,646	\$206,646	\$206,646	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00		Financiera: Corresponde al anticipo. / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA16180101068876	Mejoramiento	EAC-MEJ-048-2018	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$660,526	\$660,526	\$660,526	\$660,526	\$198,158	\$198,158	\$198,158	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Corresponde al anticipo: / Física: / Registro: Para Validar -SISTEMA para el siguiente nivel.
TLA16180101073643	Edificio A-1 P.B. Unidad Académica Departamental Tipo 2 Estructura De Concreto 11 E.E. Aislada Y Obra Rescatar	TMM-29-068-2017	Tlaxcala	Tlompantepac	Tlompantepac	Urbano	Subsidios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$9,579,241	\$9,579,241	\$9,579,241	\$9,579,241	\$9,579,241	\$976,875	\$976,875	10.20	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
TLA17160200689377	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 150965	150965	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160200689378	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 151838	151838	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160200689800	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Vicente Guerrero Colonia El Sabinal - 168866	168866	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160200695299	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Nungua Colonia Santa Sección O Barrio Grande - 168558	168558	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160200727472	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 150796	150796	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160200727474	223 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 151870	151870	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160300799588	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 151925	151925	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160300800080	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Comunidad De Las Vigas - 292096	292096	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160300801119	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Miguel Alemán Colonia Graciano Sánchez - 256206	256206	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160300801121	Ampliación De Guarnición En Varias Calles De San Antonio Huastotitla - 208111	208111	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Huastotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160300801135	Construcción De Moria En Nacimiento Natural Comunidad Mariano Matamoros - 363509	363509	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA17160300801704	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Ciro De Mayo Colonia El Sabinal - 347224	347224	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801706	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Zahuapan Colonia Iturbide - 347378	347378	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801708	Construcción De Cuartos Para Baño En Calle Balen Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 347293	347293	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801711	Ampliación De Red De Electrificación En Camino A Rancherías Colonia Postal V Vista Hermosa - 331037	331037	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801712	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Santo Tomas Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 330561	330561	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801723	Ampliación De Red Para Agua Potable En Prolongación Camerino Y Hernandez Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 326344	326344	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801728	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Inconclusa De La Colonia Quinta Sección O Barrio Chico - 296073	296073	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801734	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Maduro Colonia San Juan - 294698	294698	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801739	Construcción De Cuartos Para Baño En Calle Inconclusa Colonia Ejidal - 270695	270695	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801740	Construcción De Red Para Agua Potable En Camino A Planta De Tratamiento Colonia San Juan - 270950	270950	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801742	Construcción De Sanitarias En Varias Calles De La Ciudad De Tlaxco - 260938	260938	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801751	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Privada Francisco Javier Mina Colonia Iturbide - 255151	255151	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801753	Construcción De Cuarto Dormitorio En Libramiento El Babinal Iturbide Colonia El Babinal - 255449	255449	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI160300801765	Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Abasco Y Carretera Tlaxco Zacatlan Colonia Sexta Sección O Barrio Grande - 207680	207680	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7160300801774	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Macario M Hernandez Colonia Sexta Sección - 329906	329906	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7160300801780	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Privado Francisco Villa Comunidad Acopinalco Del Pabón - 330911	330911	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Pabón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7160300801817	Construcción De Red De Agua Potable En Camino Principal Comunidad Las Masas - 362349	362349	Tlaxcala	Tlaxco	Las Masas (Hancheria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7160300801828	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Saís Oriente Y Benito Juárez Comunidad El Rosario - 336615	336615	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7160300801829	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Ocho Oriente Comunidad El Rosario - 336760	336760	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7160300801941	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Adolfo Lopez Mateos San Lorenzo Soltepec - 168328	168328	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7160300801958	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 330875	330875	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Maximo Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170100848938	Acceso A Justicia Para Las Mujeres	fasp 1011	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Acceso a la justicia para las mujeres		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,007,000	\$3,007,000	\$3,007,000	\$3,007,000	\$2,991,216	\$2,991,216	\$2,991,216	99.48	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$ 15,784.24 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100848956	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,078,040	\$13,078,040	\$13,078,040	\$13,078,040	\$10,190,948	\$10,190,948	\$10,190,948	77.92	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizo un reintegro de 2,887,092.00 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100848962	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,257,632	\$6,240,360	\$6,240,360	\$6,240,360	\$4,909,034	\$4,909,034	\$4,909,034	78.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$ 1,331,323.24 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100849991	Red Nacional De Telecomunicaciones	fasp	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,155,505	\$9,906,919	\$9,906,919	\$9,906,919	\$9,903,207	\$9,903,207	\$9,903,207	99.96	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$3,713.93 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100850091	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Impartición De Justicia	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Publica e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$33,621,191	\$34,736,777	\$34,736,777	\$34,736,777	\$34,464,656	\$34,464,656	\$34,464,656	99.22	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizo un reintegro de 272,121.11 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100850093	Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$153,616	\$153,616	\$153,616	\$153,616	\$125,558	\$125,558	\$125,558	81.74	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$28,057.61 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100850094	Sistemas De Videovigilancia	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Servicios de llamadas de emergencia de denuncia anónima OSF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$8,764,889	\$8,764,889	\$8,764,889	\$8,708,963	\$8,708,963	\$8,708,963	99.36	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizo un reintegro de 858,925.14 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100850095	Fortalecimiento De Organos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$467,900	\$467,900	\$467,900	\$467,900	\$466,111	\$466,111	\$466,111	99.70	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO SEGUROS POR LA CANTIDAD DE \$1,988.80 / Fisica: / Registro:
TLAI7170100850096	Modelo Nacional De Policia En Funciones De Seguridad Procesal	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$141,624	\$141,624	\$141,624	\$141,624	\$131,875	\$131,875	\$131,875	93.12	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$9,748.55 / Fisica: / Registro:

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170100850097	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,808,768	\$5,045,648	\$5,045,648	\$5,045,648	\$5,015,223	\$5,015,223	\$5,015,223	99.40	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de 30425.10 / Física: / Registro:
TLAI7170100850098	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,409,436	\$1,355,556	\$1,355,556	\$1,355,556	\$1,084,490	\$1,084,490	\$1,084,490	80.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de 271,957.11 / Física: / Registro:
TLAI7170100850099	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,424,203	\$6,424,203	\$6,424,203	\$6,424,203	\$6,423,042	\$6,423,042	\$6,423,042	99.98	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$ 1,161.10 / Física: / Registro:
TLAI7170100850100	Sistema Nacional De Información	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,751,001	\$5,803,384	\$5,803,384	\$5,803,384	\$5,803,384	\$5,803,384	\$5,803,384	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLAI7170100850101	Registro Publico Vehicular	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,792,699	\$4,792,699	\$4,792,699	99.85	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$7,301.08 / Física: / Registro:
TLAI7170100850102	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,930,000	\$10,280,000	\$10,280,000	\$10,280,000	\$10,223,525	\$10,223,525	\$10,223,525	99.45	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE \$36,473.39 / Física: / Registro:
TLAI7170100850103	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,105,000	\$2,105,000	\$2,105,000	\$2,105,000	\$2,099,980	\$2,099,980	\$2,099,980	99.76	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de 50,021.14 / Física: / Registro:
TLAI7170100850105	Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,349,440	\$5,349,440	\$5,349,440	99.06	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de \$50,519.99 / Física: / Registro:
TLAI7170100850106	Seguimiento Y Evaluacion	FASP	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID11 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,177,333	\$1,177,333	\$1,177,333	\$1,177,333	\$1,166,868	\$1,166,868	\$1,166,868	99.11	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se realizó un reintegro de \$10,465.00 / Física: / Registro:
TLAI7170100850165	Salario Y Prestaciones Al Personal De Seguridad Publica	FFM 1708001	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170100850169	Pago De Energia Eléctrica De Alumbrado Publico	FFM 1708002	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170100850174	Pago De Energia De Pozos De Agua Potable	FFM 1708003	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170100850178	Combustible Para Patrullas	FFM1708004	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170100850180	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	FFM 1708005	Tlaxcala	Cuapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170200872201	Construcción De Techo Y Piso Firme La Magdalena Tlaltetelulco Colonia Estocapa - 72444	72444	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltetelulco	La Magdalena Tlaltetelulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170200872202	Construcción De Techo Y Piso Firme La Magdalena Tlaltetelulco Barrio Comateaga - 72411	72411	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltetelulco	La Magdalena Tlaltetelulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI1717020087233	Construcción De Piso Firme La Magdalena Tlaltelulco Barrio Teopa Morales - 68943	68943	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI1717020087227	Construcción De Techo Firme La Magdalena Tlaltelulco Barrio Teopa Morales - 68935	68935	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872317	Construcción De Techo Firme Chiautempan Barrio Guadalupe Ixcotla - 69111	69111	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872332	Construcción De Piso Firme Chiautempan San Pedro Muñortla - 70388	70388	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñortla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872333	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Muñortla - 70345	70345	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñortla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872349	Construcción De Piso Firme Chiautempan San Pedro Xochitlactla - 70634	70634	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitlactla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872439	Construcción De Techo Firme Apatztlitlan Belen Atzitzimittitlan - 67127	67127	Tlaxcala	Apatztlitlan de Antonio Carvajal	Belen Atzitzimittitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia validacion
TLAI17170200872447	Construcción De Techo Y Piso Firme Apatztlitlan San Matias Tepetomatitlan 72375 - 72375	72375	Tlaxcala	Apatztlitlan de Antonio Carvajal	San Matias Tepetomatitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200872448	Construcción De Techo Firme Apatztlitlan San Matias Tepetomatitlan 67182 - 67182	67182	Tlaxcala	Apatztlitlan de Antonio Carvajal	San Matias Tepetomatitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200872450	Construcción De Techo Firme Apatztlitlan San Matias Tepetomatitlan 67154 - 67154	67154	Tlaxcala	Apatztlitlan de Antonio Carvajal	San Matias Tepetomatitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200872469	Construcción De Techo Firme Apatztlitlan Tlatempan - 67380	67380	Tlaxcala	Apatztlitlan de Antonio Carvajal	Tlatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200872597	Construcción De Techo Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 69817	69817	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872598	Construcción De Techo Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 69760	69760	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200872600	Construcción De Techo Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 70325	70325	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872601	Construcción De Piso Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 69842	69842	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0610010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170200872602	Construcción De Piso Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 69801	69801	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872604	Construcción De Piso Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 70349	70349	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200872608	Construcción De Piso Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 70027	70027	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200872620	Construcción De Pozo De Absorción - 88777	88777	Tlaxcala	Tlaxco	Sacatonal (Colonia Iturbide)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170200872689	Calentadores Solares - 87581	87581	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872690	Calentadores Solares - 87458	87458	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872709	Calentadores Solares - 85235	85235	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872712	Calentadores Solares - 88000	88000	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872720	Calentadores Solares - 79246	79246	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872725	Calentadores Solares - 79947	79947	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: adquisición financieramente Al 100% / Física: AVANCE FISICAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICION FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872745	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Cuarta - 67309	67309	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872752	Construcción De Piso Firme Xicohtzinco Sección Tercera - 67478	67478	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200872754	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Tercera - 67439	67439	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200872766	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Cuarta - 67323	67323	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200872773	Construcción De Techo Fermo Xicohtzinco Sección Tercera - 67319	67319	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872776	Construcción De Techo Fermo Xicohtzinco Sección Primera - 67313	67313	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872799	Construcción De Techo Fermo Zacatelco Sección Tercera Exquilita - 63212	63212	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872802	Construcción De Piso Fermo Zacatelco Sección Tercera Exquilita - 63214	63214	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872854	Construcción De Techo Fermo Av Jose M Mexico Sra Eloisa Hernandez Juarez - 90371 90371	90371	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % SE ANTICIPÓ / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872858	Construcción De Techo Fermo Av Hidalgo Sra Herminia Romano Micoal - 90177 90177	90177	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % SE ANTICIPÓ / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200872862	Construcción De Techo Fermo Calle Veinte De Febrero Sra Blanca Cuahutle Hernandez - 87987	87987	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % SE ANTICIPÓ / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO
TLAI17170200872889	Construcción De Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Primera - 67203	67203	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872893	Construcción De Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 68581	68581	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872897	Construcción De Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Primera - 67791	67791	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872910	Construcción De Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Primera - 67291	67291	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872912	Construcción De Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 67262	67262	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 50% / Registro: se envia para validacion	
TLAI17170200872917	Construcción De Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Novena - 68649	68649	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLAI17170200872921	Construcción De Techo Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Séptima - 67756	67756	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200872928	Construcción De Piso Fermo Contia De Juan Cuamatzi Sección Novena - 68758	68758	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 50% / Registro: se envia para validacion	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170200872929	Construcción De Piso Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 68605	68605	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - se envia para validacion - se envia para validacion
TLAI7170200872930	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Novena - 67739	67739	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170200872940	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Sección Primera - 67276	67276	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200872954	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San Miguel Xalitipan - 68967	68967	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170200872968	Construcción De Piso Firme En Acuanamania - 62989	62989	Tlaxcala	Acuanamania de Miguel Hidalgo	Olextia de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170200872969	Construcción De Piso Firme Acuanamania - 62965	62965	Tlaxcala	Acuanamania de Miguel Hidalgo	Olextia de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170200872970	Construcción De Techo Firme Acuanamania - 62810	62810	Tlaxcala	Acuanamania de Miguel Hidalgo	Olextia de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170200872975	Construcción De Piso Firme Nativitas San Miguel Anasco - 61141	61141	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200872979	Construcción De Piso Firme Nativitas San Miguel Anasco - 61076	61076	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170200872982	Construcción De Piso Firme Nativitas San Miguel Anasco - 61169	61169	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170200872985	Construcción De Techo Firme Nativitas San Miguel Anasco - 61064	61064	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170200872986	Construcción De Techo Firme Nativitas San Miguel Anasco - 60949	60949	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170200872997	Construcción De Techo Firme Nativitas Santo Tomas La Concordia - 61349	61349	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomás la Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200872999	Construcción De Techo Firme Nativitas Santo Tomas La Concordia - 61466	61466	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomás la Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170200873000	Construcción De Piso Firme Nativitas Santo Tomas La Concordia - 61508	61508	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomás la Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170200873008	Construcción De Piso Firme Nativas San Miguel Xochitecatitla - 61648	61648	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Xochitecatitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873017	Construcción De Piso Firme Nativas San Rafael Tenanyecac - 61684	61684	Tlaxcala	Nativitas	San Rafael Tenanyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873035	Construcción De Techo Firme Nativas Santiago Michac - 62685	62685	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170200873036	Construcción De Piso Firme Nativas Santiago Michac - 62804	62804	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873038	Construcción De Piso Firme Nativas Santiago Michac - 62832	62832	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873048	Construcción De Techo Firme San Damián Texoloc - 70645	70645	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873049	Construcción De Piso Firme San Damián Texoloc - 70689	70689	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873052	Construcción De Piso Firme San Damián Texoloc - 70719	70719	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873054	Construcción De Piso Firme San Damián Texoloc - 70705	70705	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873191	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio La Santísima - 66097	66097	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873215	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio Tlatipango - 66019	66019	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873231	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte San Isidro Buen Suceso - 66290	66290	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873232	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte San Isidro Buen Suceso - 66312	66312	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873233	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte San Isidro Buen Suceso - 66061	66061	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873249	Construcción De Techo Firme Tenancingo - 62466	62466	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010663905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170200873275	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información - 41602	41602	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200873281	Construcción De Piso Firme Teolocholco Sección Tercera - 63708	63708	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200873286	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 63694	63694	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200873287	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 63992	63992	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200873295	Construcción De Techo Firme Teolocholco - 63159	63159	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200873300	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Segunda - 63535	63535	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI17170200873301	Construcción De Piso Firme Teolocholco Sección Tercera - 64023	64023	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI17170200873302	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 64274	64274	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200873305	Construcción De Piso Firme Teolocholco Sección Segunda - 64262	64262	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:	
TLAI17170200873311	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Segunda - 64243	64243	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI17170200873313	Construcción De Techo Firme Teolocholco - 63190	63190	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI17170200873314	Construcción De Techo Firme Teolocholco - 63183	63183	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI17170200873317	Construcción De Techo Firme Teolocholco - 63203	63203	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170200873323	Construcción De Techo Firme Teolocholco - 63163	63163	Tlaxcala	Teolocholco	Cuaxinca	Rural	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI17170200873324	Construcción De Techo Firme Teolocholco - 63152	63152	Tlaxcala	Teolocholco	Cuaxinca	Rural	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas de Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170200873325	Construcción de Piso Firme Teolocholco Coaxitca - 64439	64439	Tlaxcala	Teolocholco	Coaxitca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873326	Construcción de Techo Firme Teolocholco Coaxitca - 64430	64430	Tlaxcala	Teolocholco	Coaxitca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873360	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 63668	63668	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873387	Construcción De Piso Firme Santa Ana Nopalucan Unidad Deportiva - 75109	75109	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873388	Construcción De Techo Y Piso Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 72359	72359	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873389	Construcción De Techo Y Piso Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 72342	72342	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873390	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Colonia Guadalupe - 67212	67212	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873391	Construcción De Piso Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 67209	67209	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873392	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 67197	67197	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873393	Construcción De Piso Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 67191	67191	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873394	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 67185	67185	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873396	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 67164	67164	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873397	Construcción De Piso Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 67161	67161	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873398	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 67146	67146	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200873399	Construcción De Piso Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 67138	67138	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170200873400	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 72463	72463	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170200873401	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 67114	67114	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200873402	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 67109	67109	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170200873403	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 67093	67093	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170200873404	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Unidad Deportiva - 67122	67122	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200873405	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 67134	67134	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200873406	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Nuevo México - 66964	66964	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873407	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 66956	66956	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200873408	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 66931	66931	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873409	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 67009	67009	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873410	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Nuevo México - 66995	66995	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200873411	Construcción De Piso Firme Santa Ana Nopalucan Colonia Guadalupe - 67217	67217	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873412	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Unidad Deportiva - 66978	66978	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873413	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 63462	63462	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200873419	Construcción De Piso Firme Santa Apolonia Teacalco - 64083	64083	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200873423	Construcción De Techo Firme Santa Apolonia Teacalco Colonia Centro - 64033	64033	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873424	Construcción De Piso Firme Santa Apolonia Teacalco Colonia Centro - 64267	64267	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873448	Construcción De Techo Firme Santa Catarina Ayometla Barrio Estocapa - 66469	66469	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873453	Construcción De Piso Firme Santa Catarina Ayometla Barrio Estocapa - 66839	66839	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873485	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Xiloxotla - 64143	64143	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Santa Isabel Xiloxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873486	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Xiloxotla Barrio Teotitla - 64481	64481	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Santa Isabel Xiloxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873492	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Xiloxotla Barrio Quiahuixtla Norte - 64533	64533	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Santa Isabel Xiloxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873496	Construcción De Piso Firme Santa Isabel Xiloxotla Barrio Quiahuixtla Norte - 64562	64562	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Santa Isabel Xiloxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873497	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Xiloxotla Barrio Quiahuixtla Norte - 64539	64539	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Santa Isabel Xiloxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873498	Construcción De Piso Firme Santa Isabel Xiloxotla Barrio Quiahuixtla Norte - 64537	64537	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Santa Isabel Xiloxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200873500	Construcción De Piso Firme Santa Isabel Xiloxotla Barrio Teotitla - 64487	64487	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	Santa Isabel Xiloxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200873759	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 51979	51979	Tlaxcala	Tlaxco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170200873760	Rehabilitación De Red Para Agua Potable - 51944	51944	Tlaxcala	Tlaxco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170200873768	Construcción De Piso Firme - 84983	84983	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170200873771	Rehabilitación De Conducción De Pozo De Agua Potable - 84939	84939	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200874028	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila Colonia Chapultepec - 69367	69367	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874031	Construcción De Piso Firme Intacuitxtila Colonia Cerro Gordo - 70996	70996	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874032	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila Colonia Cerro Gordo - 70975	70975	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874039	Construcción De Piso Firme Intacuitxtila Colonia Chapultepec - 70933	70933	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874040	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila Colonia Chapultepec - 70932	70932	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874043	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila Colonia Centro - 69149	69149	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874044	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila Colonia Cruz De Piedra - 69145	69145	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874045	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila Colonia Chapultepec - 69143	69143	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874047	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila San Antonio Atotonilco - 69919	69919	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874048	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila San Antonio Atotonilco - 70100	70100	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874049	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila San Antonio Atotonilco - 72449	72449	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874050	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila La Caridad Cuauzonacayo - 70515	70515	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	La Caridad Cuauzonacayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874052	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila La Caridad Cuauzonacayo - 70326	70326	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	La Caridad Cuauzonacayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874053	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila La Caridad Cuauzonacayo - 70363	70363	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	La Caridad Cuauzonacayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874054	Construcción De Techo Firme Intacuitxtila La Caridad Cuauzonacayo - 70384	70384	Tlaxcala	Intacuitxtila de Mariano Matamoros	La Caridad Cuauzonacayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0616010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200874055	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla La Caridad Cuaucomayo - 70347	70347	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	La Caridad Cuaucomayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200874056	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla La Caridad Cuaucomayo - 70243	70243	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	La Caridad Cuaucomayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200874057	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Espiritu Santo - 70546	70546	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200874058	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Espiritu Santo - 70623	70623	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200874060	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Espiritu Santo - 70601	70601	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200874062	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Espiritu Santo - 70536	70536	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200874063	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Espiritu Santo - 70592	70592	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200874064	Construcción De Piso Firme Intacuitxtla Espiritu Santo - 71161	71161	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874065	Construcción De Piso Firme Intacuitxtla Espiritu Santo - 71113	71113	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Espiritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874068	Construcción De Piso Firme Intacuitxtla San Juan Nepopualco - 70927	70927	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	San Juan Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874069	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla San Juan Nepopualco - 72452	72452	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	San Juan Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874070	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla San Gabriel Popocateca - 71442	71442	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	San Gabriel Popocateca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874071	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla San Gabriel Popocateca - 70642	70642	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	San Gabriel Popocateca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874072	Construcción De Piso Firme Intacuitxtla San Gabriel Popocateca - 71525	71525	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	San Gabriel Popocateca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874074	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla San Antonio Teoacac - 70656	70656	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	San Antonio Teoacac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0610010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI1710200874076	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Antonio Tecuac - 70663	70663	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874077	Construcción De Piso Firme Intacuitlita San Antonio Tecuac - 71555	71555	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874078	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Antonio Tecuac - 71540	71540	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874079	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Antonio Tecuac - 71570	71570	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI1710200874080	Construcción De Piso Firme Intacuitlita San Antonio Tecuac - 71616	71616	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874083	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Diego Xocoyucan - 70724	70724	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874084	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Diego Xocoyucan - 70717	70717	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874091	Construcción De Piso Firme Intacuitlita San Diego Xocoyucan - 71841	71841	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874092	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Diego Xocoyucan - 71824	71824	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI1710200874095	Construcción De Piso Firme Intacuitlita San Marcos Jilotepec - 71894	71894	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Marcos Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI1710200874096	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Marcos Jilotepec - 70730	70730	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Marcos Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874097	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Marcos Jilotepec - 71864	71864	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Marcos Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874100	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Miguel La Presa - 70872	70872	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Miguel La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874103	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Santa Cruz El Porvenir - 70886	70886	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Santa Cruz el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI1710200874106	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Santa Inés Tecuexcomac - 70904	70904	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874107	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Santa Inés Tecuexcomac - 70903	70903	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollada Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170200874108	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Santa Inés Tecuexcomac - 70899	70899	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874110	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Santa Inés Tecuexcomac - 70895	70895	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874111	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Santa Inés Tecuexcomac - 70893	70893	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874121	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Santa Justina Ecatepec - 70910	70910	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874122	Construcción De Piso Firme Intacuitxtla Santa Justina Ecatepec - 72407	72407	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874123	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla Santa Justina Ecatepec - 72405	72405	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874132	Construcción De Piso Firme Intacuitxtla La Soledad - 72431	72431	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: http://finanzas.tlax.gob.mx/documentos88public2/033.html - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874133	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla La Soledad - 72422	72422	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874135	Construcción De Piso Firme Intacuitxtla La Virgen - 70931	70931	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874138	Construcción De Techo Firme Intacuitxtla San José Escandona - 70921	70921	Tlaxcala	Intacuitxtla de Mariano Matamoros	San José Escandona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874145	Construcción De Techo Firme Tepeyanco Colonia Centro - 63737	63737	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874146	Construcción De Piso Firme Tepeyanco Colonia Centro - 63642	63642	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA SUMINISTRADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874147	Construcción De Piso Firme Tepeyanco Colonia Centro - 63816	63816	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874151	Construcción De Techo Firme Tepeyanco Colonia La Aurora - 63435	63435	Tlaxcala	Tepeyanco	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874153	Construcción De Techo Firme Tepeyanco Colonia Guerrero - 63392	63392	Tlaxcala	Tepeyanco	Colonia Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170200874155	Construcción De Techo Firme Tepeyanco Santiago Tlacoachalco - 65970	65970	Tlaxcala	Tepeyanco	Santiago Tlacoachalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874157	Construcción De Piso Firme Tepeyanco Colonia San Pedro Xalcatzincó - 63701	63701	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatzincó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874158	Construcción De Techo Firme Tepeyanco Colonia San Pedro Xalcatzincó - 63550	63550	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatzincó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874159	Construcción De Techo Firme Tepeyanco Colonia San Pedro Xalcatzincó - 63847	63847	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatzincó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874160	Construcción De Piso Firme Tepeyanco Colonia San Pedro Xalcatzincó - 63879	63879	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatzincó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874179	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Tetlatlahuca Santa Cruz Aquihuauc - 64470	64470	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquihuauc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170200874182	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Tetlatlahuca Santa Cruz Aquihuauc - 64438	64438	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquihuauc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170200874201	Construcción De Techo Firme Tlaxcala San Esteban Tizatlan - 70729	70729	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874226	Construcción De Piso Firme Tlaxcala Santa María Acuitlapilco - 72250	72250	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874229	Construcción De Techo Y Piso Firme Tlaxcala Santa María Acuitlapilco - 71897	71897	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874230	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Santa María Acuitlapilco - 72012	72012	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874233	Construcción De Piso Firme Tlaxcala Santa María Ixtulco - 72261	72261	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Ixtulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874234	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Santa María Ixtulco - 72284	72284	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Ixtulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874235	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Santa María Ixtulco - 72273	72273	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Ixtulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874236	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Santa María Ixtulco - 72255	72255	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Ixtulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200874259	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 66492	66492	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0010010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710200874261	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 66065	66065	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710200874280	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 73478	73478	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710200874281	Construcción De Red Para Agua Potable - 73495	73495	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710200874285	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 74458	74458	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710200874305	Construcción De Techo Firme Mazatecocho - 63011	63011	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI1710200874311	Construcción De Techo Firme Mazatecocho - 62586	62586	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710200874313	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San Felipe Cuauhtenco - 67821	67821	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI1710200874330	Construcción De Piso Firme Contia De Juan Cuamatzi San José Artatla - 69042	69042	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI1710200874331	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi San José Artatla - 69036	69036	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Artatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI1710200874337	Construcción De Piso Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquihhuac - 69063	69063	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihhuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: se envia para validacion
TLAI1710200874339	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquihhuac - 69059	69059	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihhuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI1710200874340	Construcción De Piso Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquihhuac - 69053	69053	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihhuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI1710200874341	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquihhuac - 68066	68066	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihhuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI1710200874343	Construcción De Techo Firme Contia De Juan Cuamatzi Santa María Aquihhuac - 69047	69047	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihhuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI1710200874355	Construcción De Techo Y Piso Firme Tepetitla de Lardizabal - 72454	72454	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200874356	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60208	60208	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874357	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60201	60201	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874358	Construcción De Piso Firme Tepetitla - 60343	60343	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874360	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60183	60183	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874362	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60124	60124	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874365	Construcción De Piso Firme Tepetitla - 60411	60411	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874368	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60111	60111	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874371	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60088	60088	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874376	Construcción De Piso Firme Tepetitla - 60378	60378	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874379	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60005	60005	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:
TLAI7170200874380	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 59979	59979	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200874381	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60072	60072	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874383	Construcción De Piso Firme Tepetitla - 60420	60420	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874384	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 60046	60046	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874391	Construcción De Piso Firme Tepetitla Guadalupe Victoria - 60475	60475	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874401	Construcción De Techo Firme Tepetitla San Mateo Ayzac - 60537	60537	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	San Mateo Ayzac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170200874403	Construcción De Techo Firme Tepetitla Villa Alta - 60601	60601	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170200874496	Construcción De Piso Firme Tepetitla Villa Alta - 60589	60589	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874407	Construcción De Techo Firme Tepetitla Villa Alta - 60586	60586	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874498	Construcción De Piso Firme Tepetitla Villa Alta - 60584	60584	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874499	Construcción De Techo Firme Tepetitla Villa Alta - 60582	60582	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170200874494	Construcción De Red Para Agua Potable - 56697	56697	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Totoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200874507	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residual - 88975	88975	Tlaxcala	Tlaxco	Maguey Canizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200874537	Construcción De Techo Firme Tototlac La Candelaria Teotlalpan - 71918	71918	Tlaxcala	Tototlac	La Candelaria Teotlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874539	Construcción De Piso Firme Tototlac La Candelaria Teotlalpan - 71948	71948	Tlaxcala	Tototlac	La Candelaria Teotlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874545	Construcción De Techo Firme Tototlac San Miguel Tlauhahuco - 71501	71501	Tlaxcala	Tototlac	San Miguel Tlauhahuco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874547	Construcción De Piso Firme Tototlac Santiago Tepetitlac - 71898	71898	Tlaxcala	Tototlac	Santiago Tepetitlac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200874575	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Av Benito Juárez - 79271	79271	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200874588	Ampliación De Agua Potable En C División Del Norte - 65777	65777	Tlaxcala	Xalostoc	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200880837	Apoyo Para El Pasaje Terrestre Para Retornar A Sus Lugares De Origen	1	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Atención a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$32,938	\$13,418	\$13,418	\$13,418	\$13,418	\$13,418	\$13,418	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Lo que no se ejerció, se aplico para actividades de autoempleo. / Física: Se programaron 16 apoyos, pero solo se recibieron 12 solicitudes. Registro: Se envia para su validación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0610010633905	Programa De Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200884885	Apoyos Individuales Para La Compra De Insumos, Materiales Yo Equipamiento Para Negocio	2	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección de Atención a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,104,558	\$1,104,558	\$1,104,558	\$1,104,558	\$1,104,558	\$1,075,150	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$29,408.40 DEL C. JOSE FRANCISCO LISI GAMBA, CUYO NO REGISTRO SU CROQUE. / Fisica: SE PROGRAMARON 18, PERO CON LOS RENDIMIENTOS SE ADOQUIERON 2 ACCIONES MAS. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200884289	Construcción De Pavimento De Adoquero En Calle Sonora Entre Calle La Paz Norte Y Calle Moravia Norte De La Comunidad De Villa Vicente Guerrero (Barrio De San Cosme) Del Municipio De San Pablo Del Monte	FOR1725003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Fideicomisos	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200884420	Rehabilitación Y Modernización De Acceso Principal Y Primer Cuadro Del Centro De Población.	PP/FMA/086/17	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltetelulco	La Magdalena Tlaltetelulco	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,896,719	\$12,896,719	\$12,896,719	\$12,896,719	\$12,896,719	\$12,896,719	\$12,896,719	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200884898	"Construcción De Pavimento De Adoquero" En Calle Zaragoza Norte Entre Calle Ayuntamiento Y Calle Victor Hugo De La Comunidad De Villa Vicente Guerrero (Barrio De Tlaltepango)	FOR1725002	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Fideicomisos	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PABLO DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200885263	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Participación De Justicia (Personal "Uniforme Para Policías") Del Municipio De San Pablo Del Monte	FORTAPEG1725007	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en Materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200885388	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre	FORTALECEP176003	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTENCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200885877	Adquisición De Bienes Muebles	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	OPD SALUD DE TLAXCALA (PROSPERA COMPONENTE SALUD)	Salud	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170200885900	Construcción De Aulas, Biblioteca, Centro De Computo, Laboratorios, Cubículos, Oficinas Administrativas, Accesos Y Andadores A Nivel De Sanitarios; Adecuación Y Rehabilitación De Anfiteatro Y De 3	1	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$10,264,557	\$10,264,557	\$10,264,557	\$10,040,559	\$10,040,477	\$10,040,477	\$10,040,477	97.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FPM POTENCIALIZADO Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200885916	Segunda Etapa Construcción De Aulas, Biblioteca, Centro De Computo, Auditorio, Cubículos, Oficinas Administrativas, Accesos Y Andadores Para La Unidad Multidisciplinaria Campus San Pablo Del Monte De	2	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,990,617	\$5,990,617	\$5,990,617	\$5,989,086	\$5,975,471	\$5,975,471	\$5,975,471	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FPM POTENCIALIZADO Y LA OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200885956	Construcción De 16 Aulas, Cuatro Cubículos, Cuatro Sanitarios Y Estacionamiento Para La Facultad De Filosofía Y Letras De La Daa De Ciencias Y Humanidades.	3	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$13,686,076	\$14,126,108	\$14,126,108	\$14,051,037	\$14,051,037	\$14,051,037	\$14,051,037	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FPM POTENCIALIZADO EJERCIDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170200885974		4	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xajpeltahuaya	Rural	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,480,601	\$2,480,601	\$2,480,601	\$2,474,773	\$2,474,773	\$2,474,773	\$2,474,773	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO DEL FPM POTENCIALIZADO Y DE LA OBRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION
TLAI7170200885993	Instalación De Malla De Seguridad Subterránea, En El Área Perimetral Del Campus Sectorial, Centro Tlaxcala De Biología De La Conducta Y Facultad De Derecho, Ciencias Políticas Y Criminología. (2)	5	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	Educación	En Ejecución	2017	\$940,918	\$940,918	\$940,917	\$940,856	\$940,856	\$940,856	\$940,856	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO DEL FPM POTENCIALIZADO Y DE LA OBRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0616010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170200893958	Modernización De La Imagen Urbana Calle Benito Juárez (Tramo Calle Chimalpopocatl A Nicolás Bravo)	PD-SECOOPDT-019-17	Tlaxcala	Cuapixtlahuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$34,881,569	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	\$42,910,996	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: HUBO UN INCREMENTO DE CAPITAL. / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200890228	Construcción De Cancha De Fútbol 7	PDR-17-06-01	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	00	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200890374	Pavimentación Con Adosado Y Servicios Básicos	FORTALECE-17-06-001	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200890414	Construcción De Pavimento De Adosado	FORTALECE-17-06-002	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200891145	Construcción De Pavimento De Concreto	PDR-17-06-02	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$511,313	100.00	00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200891391	Pavimentación De Adosado Con Servicios Básicos	FORTALECE-17-06-005	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200891429	Construcción De Pavimento De Adosado	FORTALECE-17-06-004	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200891441	Rehabilitación De Parque	FORTALECE-17-06-003	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	\$989,488	100.00	00	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200891463	Construcción De Pavimento Con Adosado, En Calles 4 De Octubre En San Francisco Tenexyacac Del Municipio De Nativitas, Tlaxcala	PDR1723001	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170200892393	Concurrencia Con Las Entidades Federativas, Infraestructura, Equipamiento Y Maquinaria	sin numero	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	secretaría de fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$28,845,508	\$28,845,508	98.11	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200892340	Programa De Rehabilitación, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riesgo Y Temporal Tecnificado	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	\$7,466,110	100.00	00	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200892393	Programa De Rehabilitación, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riesgo	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaría de fomento agropecuario	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,466,110	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	\$5,669,201	100.00	00	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170200892908	Atención A La Salud Reprod Y La Igualdad De Genero	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud		12-Salud	SALUD DE TLAXCALA	Salud	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170200893023	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Difusión Externa)	FORTASAG1725003	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170200893366	Construcción De Pavimento De Adosado	FORTI759-02	Tlaxcala	Santa Cruz Quilahuac	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILAHUAC TLAX.	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170200897011	Construcción De Techumbre Metálica En Cancha Deportiva Anexa A La Presidencia De Comunidad Ubicada En Calle Moctezuma Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Moctezuma Del Municipio De Contla De Juan Cuamatzi. - 4915786	4915786	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$819,515	\$810,500	\$810,500	\$810,500	\$810,500	\$810,500	\$810,500	\$810,500	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: / Registro: SE ENVIÓ A FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170200897018	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Xaltocan Tlaxcala // (Construcción De Casa De La Cultura "Primera Etapa") - 4768715	4768715	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$919,000	\$919,000	\$919,000	\$919,000	\$919,000	\$919,000	\$919,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010663905	Programa de Infraestructura (Desarrolladores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI171702008979975	Construcción De Techumbre Metálica En Preescolar Indígena Cuandamec Con M° De Clave 296cc0079 Del Municipio De Contla De Juan Cuamatzi. - 4915621	4915621	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$560,162	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200898616	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria 2 De Enero De 1988 Con Clave: 296v0069F En Comunidad San Francisco Quezoni, Cuapiaxtla, Tlax. - 4825159	4825159	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	\$990,993	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200898620	Construcción De Techumbre Metálica En Preescolar Indígena Malintzi Matlakayotl Con M° De Clave: 296cc008F Del Municipio De Contla De Juan Cuamatzi. - 4915555	4915555	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$560,162	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	\$554,000	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200898621	Construcción De Techumbre Metálica En Preescolar General Nezahualcoyotl Ubicado En Calle 10 De Febrero Entre 21 De Marzo Y 14 De Febrero Con M° De Clave: 296j0070F Del Municipio De Contla De Juan Cuamatzi. - 4915720	4915720	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$560,162	\$557,767	\$557,767	\$557,767	\$557,767	\$557,767	\$557,767	\$557,767	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200898625	Construcción De Techumbre En Cancha De Baloncesto En La Comunidad La Palma Del Municipio De Tlaxco. - 4863569	4863569	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200898626	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlac, Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoseros Guarniciones Y Banquetas En Calle Gabriel Molina Entre Juventud Y 5790165 Cadenamiento 0+034 De La Comunidad De San Francisco Ocotilco, Municipio De Tototlac, Estado De Tlaxcala.) - 5790165	5790165	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200899438	Construcción De Pavimento De Adosero En Calle Aldama En La Colonia Ignacio Alzende Municipio De Cuapiaxtla - 4823520	4823520	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$655,802	\$655,802	\$655,802	\$655,802	\$655,802	\$655,802	\$655,802	\$655,802	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200899446	Construcción De Techumbre Escuela Primaria Carlos González Clavel 296p0055d Del Municipio De Tlaxco. - 4863299	4863299	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200899447	Infraestructura Vial En El Municipio De Tototlac, Estado De Tlaxcala // (Construcción De Pavimento Con Adoseros Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco I Madero Entre Calle Urba Y Alcega Y Berlio De La Comunidad De San Francisco Ocotilco, Municipio De Tototlac, Estado De Tlaxcala.) - 4823239	4823239	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200900273	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Tlaxcaltecas Con Clave: 296v0070v En Comunidad Ignacio Alzende Cuapiaxtla Tlax. - 4825291	4825291	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,114,734	\$1,114,734	\$1,114,734	\$1,114,734	\$1,114,734	\$1,114,734	\$1,114,734	\$1,114,734	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200901901	Construcción De Techado En Escuela Primaria José De los Ríos Y Clave 296p0049F Ubicado En La Calle Cuatitlanhuac Entre Calle Montecuma Y Calle Cuatitlanhuac, Cuapiaxtla, Tlax. - 4823454	4823454	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,329,464	\$1,329,464	\$1,329,464	\$1,329,464	\$1,329,464	\$1,329,464	\$1,329,464	\$1,329,464	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200902059	Construcción De Pavimento De Adosero De La Calle Niños Héroes E Ignacio Zaragoza, Santa Ana Nopalucan Tlax. - 5080393	5080393	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EJECUTADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170200902672	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Lorenzo Acoacomanitla, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoseros, Banquetas, Guarniciones Y Luminarias En Calle Barranca Briones) - 4843321	4843321	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacomanitla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,415,002	\$1,415,127	\$1,415,127	\$1,415,127	\$1,415,127	\$1,415,127	\$1,415,127	\$1,415,127	100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170200902673	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Lorenzo Acoacomanitla, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adorato En Calle 3 De Septiembre En El Municipio De San Lorenzo Acoacomanitla) - 5989792	5989792	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacomanitla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$354,998	\$354,998	\$354,998	\$354,998	\$354,998	\$354,998	\$354,998	\$354,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA AVILIAN
TLAI17170200902833	Rehabilitación De Pavimento De Adorato En Calle Venustiano Carranza Entre Calle Libertad Y Francisco I Madero - 4791433	4791433	Tlaxcala	San Francisco Tetlahuacan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Francisco Tetlahuacan, Tlax.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$980,761	\$980,761	\$980,761	\$980,761	\$980,761	\$980,761	\$980,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 100% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 100% / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%, LA OBRA SE ENCIENTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943602	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Colonia Cacaloac - 156485	156485	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943603	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan - 156480	156480	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943604	Construcción De Techo Firme Xaltocan - 156167	156167	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943605	Construcción De Techo Firme Xaltocan - 156247	156247	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943606	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan - 156564	156564	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943607	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Colonia Cacaloac - 156487	156487	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943609	Construcción De Techo Firme Xaltocan La Ascension Huizcototepec - 156298	156298	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huizcototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943610	Construcción De Techo Firme Xaltocan La Ascension Huizcototepec - 156276	156276	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huizcototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943611	Construcción De Techo Firme Xaltocan La Ascension Huizcototepec - 156260	156260	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huizcototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943612	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan La Ascension Huizcototepec - 156655	156655	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huizcototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943613	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan La Ascension Huizcototepec - 157177	157177	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huizcototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300943614	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan La Ascension Huixtociotepec - 157145	157145	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huixtociotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943615	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan La Ascension Huixtociotepec - 156817	156817	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huixtociotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943616	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan La Ascension Huixtociotepec - 157113	157113	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huixtociotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943617	Construcción De Piso Firme Xaltocan La Ascension Huixtociotepec - 154634	154634	Tlaxcala	Xaltocan	La Ascension Huixtociotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943619	Construcción De Techo Firme Xaltocan Las Mesas - 156311	156311	Tlaxcala	Xaltocan	Las Mesas (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943620	Construcción De Techo Firme Xaltocan Rancho La Retama - 156329	156329	Tlaxcala	Xaltocan	La Retama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943621	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan La Retama - 156526	156526	Tlaxcala	Xaltocan	La Retama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943628	Construcción De Techo Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 156388	156388	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943629	Construcción De Techo Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 156383	156383	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943630	Construcción De Techo Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 156363	156363	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943631	Construcción De Techo Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 156335	156335	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943632	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 157271	157271	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943633	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 157243	157243	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943634	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 157214	157214	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943635	Construcción De Piso Firme Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec - 154670	154670	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlatlahuquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300943640	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Santa Bárbara Axcuicuzcotepac - 157344	157344	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Axcuicuzcotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943641	Construcción De Techo Firme Xaltocan Santa Bárbara Axcuicuzcotepac - 156444	156444	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Axcuicuzcotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300943642	Construcción De Techo Firme Xaltocan Santa Bárbara Axcuicuzcotepac - 156442	156442	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Axcuicuzcotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300943643	Construcción De Techo Firme Xaltocan Santa Bárbara Axcuicuzcotepac - 156415	156415	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Axcuicuzcotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943644	Construcción De Techo Firme Xaltocan Santa Bárbara Axcuicuzcotepac - 156395	156395	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Axcuicuzcotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943645	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Santa Bárbara Axcuicuzcotepac - 157291	157291	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Axcuicuzcotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300943646	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Santa Bárbara Axcuicuzcotepac - 157324	157324	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Bárbara Axcuicuzcotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943647	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Xaltocan Topilco de Juárez - 186616	186616	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$182,778	\$182,778	\$182,778	\$182,778	\$182,778	\$182,778	\$182,778	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943649	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Xaltocan Topilco de Juárez - 186595	186595	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$36,365	\$36,365	\$36,365	\$36,365	\$36,365	\$36,365	\$36,365	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300943650	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Topilco de Juárez - 157375	157375	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300943651	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Topilco de Juárez - 156474	156474	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943652	Construcción De Techo Firme Xaltocan Topilco de Juárez - 156457	156457	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943653	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Topilco de Juárez - 156496	156496	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300943654	Construcción De Techo Firme Xaltocan San José Texopa - 156460	156460	Tlaxcala	Xaltocan	San José Texopa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300943692	Construcción De Drenaje Pluvial - 196522	196522	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$279,961	\$279,961	\$279,961	\$279,961	\$279,961	\$279,961	\$279,961	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300943693	Construcción De Piso Y Techo Firme Lázaro Cárdenas - 160390	160390	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300943694	Construcción De Piso Y Techo Firme Lazaro Cardenas - 160629	160629	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300943695	Construcción De Piso Y Techo Firme Lazaro Cardenas - 160542	160542	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300943698	Construcción De Piso Y Techo Firme Lazaro Cardenas San Jose Laguna - 160578	160578	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300943699	Construcción De Piso Y Techo Firme Lazaro Cardenas - 160561	160561	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300943707	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario La Magdalena Tlaltelulco Poxtlá Primera Sección - 186854	186854	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$43,510	\$43,510	\$43,510	\$43,510	\$43,510	\$43,510	\$43,510	\$43,510	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943708	Ampliación De Red Para Agua Potable La Magdalena Tlaltelulco Poxtlá Segunda Sección - 186889	186889	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	100.00	00	Metros lineales	26	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300943709	Ampliación De Red Para Agua Potable La Magdalena Tlaltelulco Barrio Poxtlá - 186812	186812	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,016	\$4,016	\$4,016	\$4,016	\$4,016	\$4,016	\$4,016	\$4,016	100.00	00	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300943710	Ampliación De Red Para Agua Potable La Magdalena Tlaltelulco Barrio Calanahuac - 186861	186861	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,096	\$9,096	\$9,096	\$9,096	\$9,096	\$9,096	\$9,096	\$9,096	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943714	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario La Magdalena Tlaltelulco Colonia Estocapa - 187032	187032	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$69,522	\$69,522	\$69,522	\$69,522	\$69,522	\$69,522	\$69,522	\$69,522	100.00	00	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943715	Ampliación De Red Para Agua Potable La Magdalena Tlaltelulco Barrio Santa Cruz Progreso - 187013	187013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,310	\$9,310	\$9,310	\$9,310	\$9,310	\$9,310	\$9,310	\$9,310	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943716	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario La Magdalena Tlaltelulco Barrio Nepea Morales - 187005	187005	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$164,696	\$164,696	\$164,696	\$164,696	\$164,696	\$164,696	\$164,696	\$164,696	100.00	00	Metros lineales	185	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943717	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario La Magdalena Tlaltelulco Barrio Santa Cruz Progreso - 186954	186954	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,315	\$97,315	\$97,315	\$97,315	\$97,315	\$97,315	\$97,315	\$97,315	100.00	00	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300943718	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario La Magdalena Tlaltelulco Barrio Santa Cruz Yoacoatl - 186953	186953	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,564	\$56,564	\$56,564	\$56,564	\$56,564	\$56,564	\$56,564	\$56,564	100.00	00	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943719	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario La Magdalena Tlaltelulco Barrio Poxtlá Segunda Sección - 186935	186935	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$55,170	\$55,170	\$55,170	\$55,170	\$55,170	\$55,170	\$55,170	\$55,170	100.00	00	Metros lineales	26	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300943726	Construcción De Piso Y Techo Firme La Magdalena Tlaltelulco Barrio Estocapa - 140815	140815	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300943731	Construcción De Piso Y Techo Firme La Magdalena Tlaltelulco Barrio Tectlalpan - 141217	141217	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300943732	Construcción De Techo Firme La Magdalena Tlaltelulco Barrio Tectlalpan - 139569	139569	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300943750	Construcción De Techo Firme Cuapixtla Santa Beatriz La Nueva - 172381	172381	Tlaxcala	Cuapixtla	Santa Beatriz la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943751	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapixtla Colonia Santa Beatriz La Nueva - 173856	173856	Tlaxcala	Cuapixtla	Santa Beatriz la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943752	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapixtla Colonia Santa Beatriz La Nueva - 173844	173844	Tlaxcala	Cuapixtla	Santa Beatriz la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943753	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapixtla Colonia Del Valle - 173863	173863	Tlaxcala	Cuapixtla	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943754	Construcción De Techo Firme Cuapixtla Colonia Del Valle - 171911	171911	Tlaxcala	Cuapixtla	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943755	Construcción De Piso Y Techo Firme Españaita San Miguel - 154016	154016	Tlaxcala	Españaita	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943756	Construcción De Piso Y Techo Firme Españaita San Miguel - 153973	153973	Tlaxcala	Españaita	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943757	Construcción De Piso Y Techo Firme Españaita San Miguel - 154514	154514	Tlaxcala	Españaita	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943758	Construcción De Piso Y Techo Firme Españaita San Miguel - 152403	152403	Tlaxcala	Españaita	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943759	Construcción De Piso Y Techo Firme Españaita Barrio San Miguel - 149489	149489	Tlaxcala	Españaita	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943760	Construcción De Piso Y Techo Firme Españaita Barrio San Miguel - 149361	149361	Tlaxcala	Españaita	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943764	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Sebastian - 180734	180734	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943765	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Francisco Yancuitlalpan - 180668	180668	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300943766	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio Mecanicos - 180755	180755	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943767	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Sebastian - 180704	180704	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943768	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Lucas - 180643	180643	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943769	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 179865	179865	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943770	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio Santa Anita - 179887	179887	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	112,851	112,851	112,851	112,851	112,851	112,851	112,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943771	Construcción De Piso Firme Huamantla La Cruz - 178886	178886	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	85,072	85,072	85,072	85,072	85,072	85,072	85,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943772	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 182223	182223	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943773	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio Santa Cruz - 180008	180008	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943774	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 179971	179971	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943775	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San José - 179951	179951	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943776	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio Santa Anita - 180884	180884	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943777	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 179697	179697	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943778	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San José - 180860	180860	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943779	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla La Cruz - 180837	180837	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	110,405	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943780	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Francisco Yancuitlapán - 180811	180811	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170300943781	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Pueblo De Jesús - 180790	180790	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLAI7170300943783	Construcción De Techo Firme Huamantla Pueblo De Jesus - 176221	176221	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943784	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Barrio San Sebastian - 179405	179405	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943785	Construcción De Techo Firme Huamantla La Cruz - 176196	176196	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: http://finanzas.tlax.gob.mx/documentos/PPP/public2/013_018/018/
TLAI7170300943786	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Nuevo Progreso - 176182	176182	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943787	Construcción De Techo Firme Huamantla Barrio San Lucas - 176241	176241	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943788	Construcción De Techo Firme Huamantla Barrio San José - 176234	176234	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943789	Construcción De Techo Firme Huamantla Mariano Matamoros - 176231	176231	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943790	Construcción De Techo Firme Huamantla Mariano Matamoros - 176223	176223	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943791	Construcción De Techo Firme Huamantla Mariano Matamoros - 176120	176120	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943792	Construcción De Techo Firme Huamantla Mariano Matamoros - 176167	176167	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943793	Construcción De Techo Firme Huamantla Barrio Santa Maria Yancuutilipan - 176153	176153	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170300943794	Construcción De Techo Firme Huamantla Barrio San Francisco Yancuutilipan - 174986	174986	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943795	Construcción De Techo Firme Huamantla Barrio San Lucas - 176219	176219	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943796	Construcción De Techo Firme Huamantla La Cruz - 176208	176208	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943797	Construcción De Techo Firme Huamantla La Cruz - 176203	176203	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943798	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Huamantla Pueblo De La Cruz - 171902	171902	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,295	\$47,295	\$47,295	\$47,295	\$47,295	\$47,295	\$47,295	\$47,295	100.00	00	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943800	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Huamantla Pueblo De La Cruz - 171963	171963	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$43,027	\$43,027	\$43,027	\$43,027	\$43,027	\$43,027	\$43,027	\$43,027	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300943808	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 10392	105342	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300943809	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 181028	181028	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943810	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 180961	180961	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943811	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 180999	180999	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943813	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 180933	180933	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943814	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 180905	180905	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943815	Construcción De Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 176243	176243	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943816	Construcción De Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 176252	176252	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943817	Construcción De Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 176251	176251	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943818	Construcción De Techo Firme Huamantla Benito Juárez - 176248	176248	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943820	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya - 181115	181115	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943821	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya - 181081	181081	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943822	Construcción De Techo Firme Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya - 176255	176255	Tlaxcala	Huamantla	El Carmen Xalpatlahuaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943823	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaxomulco San Antonio - 175475	175475	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943828	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuaxomulco Primera Seccion - 175267	175267	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943829	Construcción De Techo Firme Cuaxomulco Primera Seccion - 173958	173958	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLAI17170300943830	Construcción De Techo Firme Cuacomulco Segunda Seccion - 174270	174270	Tlaxcala	Cuacomulco	Cuacomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300943831	Construcción De Techo Firme Cuacomulco - 173950	173950	Tlaxcala	Cuacomulco	Cuacomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300943832	Construcción De Piso y Techo Firme Cuacomulco Segunda Seccion - 175230	175230	Tlaxcala	Cuacomulco	Cuacomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300943834	Construcción De Techo Firme Cuacomulco San Lorenzo Xaltelulco - 175161	175161	Tlaxcala	Cuacomulco	Cuacomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300943844	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario En Cuacomulco San Miguel Buenavista - 171819	171819	Tlaxcala	Cuacomulco	San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$199,253	\$199,253	\$199,253	\$199,253	\$199,253	\$199,253	\$199,253	\$199,253	\$199,253	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300943846	Ampliación Ed Red De Energía Eléctrica En Privada Sin Nombre - 164909	164909	Tlaxcala	Cuacomulco	San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLAI17170300943848	Construcción De Piso y Techo Firme Cuacomulco San Lorenzo Xaltelulco - 175558	175558	Tlaxcala	Cuacomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300943849	Construcción De Piso y Techo Firme Cuacomulco San Lorenzo Xaltelulco - 175536	175536	Tlaxcala	Cuacomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300943851	Construcción De Piso y Techo Firme Cuacomulco San Lorenzo Xaltelulco - 175683	175683	Tlaxcala	Cuacomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300943852	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Cuacomulco San Lorenzo Xaltelulco - 171972	171972	Tlaxcala	Cuacomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943856	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Real El Manantial - 164870	164870	Tlaxcala	Cuacomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLAI17170300943861	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Chiautempan Santa Cruz Guadalupe - 185256	185256	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$103,475	\$103,475	\$103,475	\$103,475	\$103,475	\$103,475	\$103,475	\$103,475	\$103,475	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300943862	Ampliación De Red Para Agua Potable Chiautempan Barrio De Tecacoac - 185387	185387	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,628	\$5,628	\$5,628	\$5,628	\$5,628	\$5,628	\$5,628	\$5,628	\$5,628	\$5,628	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300943874	Construcción De Piso y Techo Firme Chiautempan Guadalupe Ixcotla - 144629	144629	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300943877	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 144079	144079	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943879	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 144041	144041	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943881	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Colonia Reforma - 144232	144232	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943882	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 144210	144210	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943883	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio Tlapacoyac - 144188	144188	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943884	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio Texacoac - 144417	144417	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943886	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio Texacoac - 144672	144672	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943888	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 144801	144801	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943890	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio San Onofre - 144677	144677	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943891	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio Tlapacoyac - 144662	144662	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943892	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 144659	144659	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943894	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio La Concha - 144675	144675	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943895	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio Texacoac - 144651	144651	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943897	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Barrio Texacoac - 144338	144338	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943900	Construcción De Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 142021	142021	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300943904	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 143458	143458	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300943907	Construcción De Techo Firme Chiautempan Colonia Chaina - 142262	142262	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943910	Construcción De Techo Firme Chiautempan Colonia El Alto - 142145	142145	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943914	Construcción De Techo Firme Chiautempan Colonia Chaina - 141997	141997	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943916	Construcción De Techo Firme Chiautempan Santa Cruz Guadalupe - 139377	139377	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943917	Construcción De Techo Firme Chiautempan Colonia El Alto - 139285	139285	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943920	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan Colonia Reforma - 143606	143606	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943922	Construcción De Techo Firme Chiautempan Colonia El Alto - 139572	139572	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943924	Construcción De Techo Firme Chiautempan Santa Cruz Guadalupe - 139216	139216	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943940	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Chiautempan San Pedro Muñotla - 186650	186650	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	100.00	00	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943943	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Muñotla - 144895	144895	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	11	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943945	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Muñotla - 144928	144928	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943946	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Muñotla - 145266	145266	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943949	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Muñotla - 142655	142655	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943952	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Muñotla - 142407	142407	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Muñotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943956	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Bartolome Chahuamitlac - 145340	145340	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Chahuamitlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300943961	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Bartolomé Cuahuimatlac - 142922	142922	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943963	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Bartolomé Cuahuimatlac - 142910	142910	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943964	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Bartolomé Cuahuimatlac - 142778	142778	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943969	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Bartolomé Cuahuimatlac - 142826	142826	Tlaxcala	Chiautempan	San Bartolomé Cuahuimatlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943974	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Rafael Tepatlaxaco - 145355	145355	Tlaxcala	Chiautempan	San Rafael Tepatlaxaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943975	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Rafael Tepatlaxaco - 145345	145345	Tlaxcala	Chiautempan	San Rafael Tepatlaxaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943982	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Tlalouapan - 145386	145386	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlalouapan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943985	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Tlalouapan - 143123	143123	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlalouapan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943988	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Tlalouapan - 143042	143042	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlalouapan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943990	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Tlalouapan - 143013	143013	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlalouapan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943993	Ampliación De Red Para Agua Potable Chiautempan San Pedro Xochitotla - 185784	185784	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,780	\$21,780	\$21,780	\$21,780	\$21,780	\$21,780	\$21,780	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943994	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Chiautempan San Pedro Xochitotla - 186253	186253	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,335	\$52,335	\$52,335	\$52,335	\$52,335	\$52,335	\$52,335	100.00	00	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300943995	Ampliación De Red Para Agua Potable Chiautempan San Pedro Xochitotla - 186447	186447	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,076	\$7,076	\$7,076	\$7,076	\$7,076	\$7,076	\$7,076	100.00	00	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943996	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Chiautempan San Pedro Xochitotla - 185529	185529	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,166	\$63,166	\$63,166	\$63,166	\$63,166	\$63,166	\$63,166	100.00	00	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300943997	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochitotla - 144323	144323	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI717030094001	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochiteotla - 145410	145410	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094002	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochiteotla - 145394	145394	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094003	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochiteotla - 143203	143203	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094004	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochiteotla - 143183	143183	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094005	Construcción De Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochiteotla - 143170	143170	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094008	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochiteotla - 145438	145438	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094009	Construcción De Piso Y Techo Firme Chiautempan San Pedro Xochiteotla - 145427	145427	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094010	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184365	184365	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,361	\$52,361	\$52,361	\$52,361	\$52,361	\$52,361	\$52,361	\$52,361	100.00	00	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094011	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184238	184238	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,647	\$115,647	\$115,647	\$115,647	\$115,647	\$115,647	\$115,647	\$115,647	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094012	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184317	184317	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$128,099	\$128,099	\$128,099	\$128,099	\$128,099	\$128,099	\$128,099	\$128,099	100.00	00	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094013	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Muñoz De Domingo Arenas - 184179	184179	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,050	\$145,050	\$145,050	\$145,050	\$145,050	\$145,050	\$145,050	\$145,050	100.00	00	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094014	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 183348	183348	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	100.00	00	Metros lineales	124	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094015	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184126	184126	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$58,818	\$58,818	\$58,818	\$58,818	\$58,818	\$58,818	\$58,818	\$58,818	100.00	00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094016	Ampliación De Red Para Drenaje Pluvial Muñoz De Domingo Arenas - 184031	184031	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$992,125	\$992,125	\$992,125	\$992,125	\$992,125	\$992,125	\$992,125	\$992,125	100.00	00	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094017	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Muñoz De Domingo Arenas - 184418	184418	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$58,161	\$58,161	\$58,161	\$58,161	\$58,161	\$58,161	\$58,161	\$58,161	100.00	00	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094018	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155530	155530	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300946020	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155337	155337	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946021	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155375	155375	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946025	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155445	155445	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946026	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155466	155466	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946035	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San Isidro Chipiila - 155146	155146	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San Isidro Chipiila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946036	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San Isidro Chipiila - 155557	155557	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San Isidro Chipiila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946037	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San Isidro Chipiila - 155106	155106	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San Isidro Chipiila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946038	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Muñoz De Domingo Arenas Guadalupe Cuauhtémoc - 184636	184636	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Guadalupe Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$91,237	\$91,237	\$91,237	\$91,237	\$91,237	\$91,237	\$91,237	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946039	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas Guadalupe Cuauhtémoc - 155200	155200	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Guadalupe Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946040	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas Guadalupe Cuauhtémoc - 155042	155042	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Guadalupe Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946041	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Muñoz De Domingo Arenas San José Cuamantzingo - 184460	184460	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuamantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946042	Construcción De Piso Y Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San José Cuamantzingo - 155590	155590	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuamantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946043	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas San José Cuamantzingo - 155262	155262	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuamantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946044	Construcción De Techo Firme Muñoz De Domingo Arenas - 155010	155010	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	San José Cuamantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946055	Ampliación De Red Para Agua Potable Española Colonia El Carmen - 184714	184714	Tlaxcala	Española	Española	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,579	\$8,579	\$8,579	\$8,579	\$8,579	\$8,579	\$8,579	100.00	00	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946056	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Española Colonia El Carmen - 184796	184796	Tlaxcala	Española	Española	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$276,266	\$276,266	\$276,266	\$276,266	\$276,266	\$276,266	\$276,266	100.00	00	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Convenio	Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA001601063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI717030094058	Construcción De Piso Firme España - 154059	154059	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094059	Construcción De Piso Y Techo Firme España Las Pilas - 150984	150984	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094060	Construcción De Piso Firme España Colonia Centro - 148113	148113	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094061	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 150523	150523	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094062	Construcción De Piso Firme España Barrio De San Miguel - 148082	148082	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094063	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 153843	153843	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094064	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 153811	153811	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094065	Construcción De Piso Y Techo Firme España - 153781	153781	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094066	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 153737	153737	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094067	Construcción De Piso Firme España Colonia Centro - 148245	148245	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094068	Construcción De Piso Firme España Colonia El Carmen - 148231	148231	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094069	Construcción De Piso Firme España Barrio San Miguel - 148196	148196	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094070	Construcción De Piso Firme España Colonia El Carmen - 148302	148302	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094071	Construcción De Piso Y Techo Firme España - 149646	149646	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300944072	Construcción De Piso Y Techo Firme Española - 149507	149507	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944073	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149568	149568	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944074	Construcción De Piso Y Techo Firme Española - 149471	149471	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944075	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149416	149416	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944076	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149404	149404	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944077	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149385	149385	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944078	Construcción De Piso Y Techo Firme Española El Carmen - 149715	149715	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944079	Construcción De Techo Firme Española Colonia Centro - 147897	147897	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944080	Construcción De Piso Firme Española Colonia El Carmen - 148175	148175	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944081	Construcción De Techo Firme Española Colonia Centro - 147879	147879	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION
TLAI7170300944082	Construcción De Techo Firme Española Colonia El Carmen - 147873	147873	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944083	Construcción De Piso Firme Española Colonia El Carmen - 148137	148137	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944084	Construcción De Piso Firme Española Colonia Centro - 148150	148150	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION
TLAI7170300944085	Construcción De Piso Firme Española Ranchería Muñoz Viejo - 148420	148420	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI717030094086	Construcción De Piso Y Techo Firme España - 149749	149749	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094087	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 150420	150420	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094088	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 149667	149667	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094089	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 149546	149546	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094090	Construcción De Piso Y Techo Firme España El Carmen - 149686	149686	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094091	Construcción De Techo Firme España Colonia Centro - 147889	147889	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094092	Construcción De Piso Y Techo Firme España - 149340	149340	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094093	Construcción De Piso Y Techo Firme España - 150404	150404	Tlaxcala	España	España	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094094	Mejoramiento De Red Para Drenaje Sanitario España Alvaro Obregón - 185022	185022	Tlaxcala	España	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$193,630	\$193,630	\$193,630	\$193,630	\$193,630	\$193,630	\$193,630	\$193,630	\$193,630	100.00	00	Metros lineales	44	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094095	Construcción De Piso Y Techo Firme España Alvaro Obregón - 150681	150681	Tlaxcala	España	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094096	Construcción De Piso Y Techo Firme España Alvaro Obregón - 150658	150658	Tlaxcala	España	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094097	Construcción De Techo Firme España La Constancia - 148093	148093	Tlaxcala	España	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094098	Construcción De Techo Firme España La Constancia - 148074	148074	Tlaxcala	España	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944099	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanca - 152245	152245	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944100	Construcción De Piso Firme España La Constanca - 148362	148362	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944101	Construcción De Techo Firme España La Constanca - 147882	147882	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944102	Construcción De Techo Firme España La Constanca - 148125	148125	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944103	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanca - 148378	148378	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944104	Construcción De Piso Firme España La Constanca - 148372	148372	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944105	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanca - 150810	150810	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944106	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanca - 150782	150782	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944107	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanca - 150793	150793	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944108	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanca - 150864	150864	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944109	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Constanca - 150827	150827	Tlaxcala	Españita	La Constanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944110	Construcción De Piso Y Techo Firme España Francisco I Madruz El Viejo - 150886	150886	Tlaxcala	Españita	Francisco I. Madruz el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944111	Rehabilitación De Red Para Agua Potable España La Magdalena Cuextotitla - 185447	185447	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$236,112	\$236,112	\$236,112	\$236,112	\$236,112	\$236,112	\$236,112	\$236,112	\$236,112	\$236,112	100.00	00	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944112	Construcción De Línea De Condensación Para Agua Potable España La Magdalena Cuextotitla - 185775	185775	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,011	\$10,011	\$10,011	\$10,011	\$10,011	\$10,011	\$10,011	\$10,011	\$10,011	\$10,011	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944113	Mejoramiento de Red Para Drenaje Sanitario España La Magdalena Cuexotitlilla - 186296	186296	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$146,713	\$146,713	\$146,713	\$146,713	\$146,713	\$146,713	\$146,713	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944114	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario España La Magdalena Cuexotitlilla - 185175	185175	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,794	\$224,794	\$224,794	\$224,794	\$224,794	\$224,794	\$224,794	100.00	00	Metros lineales	52	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944115	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148746	148746	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944116	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148732	148732	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944117	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148714	148714	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944118	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148675	148675	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944119	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148510	148510	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944120	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148184	148184	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944121	Construcción De Techo Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148153	148153	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944122	Construcción De Piso Firme España La Magdalena Cuexotitlilla - 148456	148456	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuexotitlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944123	Construcción De Piso Y Techo Firme España Miguel Aldama - 150956	150956	Tlaxcala	Españita	Miguel Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944124	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Reforma - 151769	151769	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944125	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Reforma - 151732	151732	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944126	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Reforma - 151750	151750	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944127	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Reforma - 151827	151827	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944128	Construcción De Techo Firme España Colonia La Reforma - 148767	148767	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944129	Construcción De Techo Firme España Colonia La Reforma - 148788	148788	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944130	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Reforma - 151793	151793	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944131	Construcción De Piso Firme España La Reforma - 148478	148478	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944132	Construcción De Piso Y Techo Firme España La Reforma - 151004	151004	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944133	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Agustín - 151845	151845	Tlaxcala	Españita	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944134	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Agustín - 151970	151970	Tlaxcala	Españita	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944135	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Agustín - 152009	152009	Tlaxcala	Españita	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944136	Ampliación De Red Para Agua Potable España San Francisco Mitepec - 186274	186274	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,506	\$20,506	\$20,506	\$20,506	\$20,506	\$20,506	\$20,506	\$20,506	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944137	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Francisco Mitepec - 152067	152067	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944138	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Francisco Mitepec - 152043	152043	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944139	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Francisco Mitepec - 152081	152081	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944140	Construcción De Techo Firme España San Francisco Mitepec - 149009	149009	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010633905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944141	Construcción De Piso Y Techo Firme Española San Francisco Mitepec - 152030	152030	Tlaxcala	Españita	San Francisco Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944142	Construcción De Piso Y Techo Firme Española San Francisco Mitepec - 152097	152097	Tlaxcala	Españita	San Juan Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944143	Construcción De Piso Firme Española San Miguel El Piñon - 148087	148087	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944144	Construcción De Piso Firme Española San Miguel El Piñon - 148731	148731	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944145	Construcción De Piso Firme Española San Miguel El Piñon - 148568	148568	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944146	Construcción De Piso Firme Española San Miguel El Piñon - 148699	148699	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944147	Construcción De Piso Firme Española San Miguel El Piñon - 148604	148604	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944148	Construcción De Piso Y Techo Firme Española San Miguel El Piñon - 149530	149530	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944149	Construcción De Piso Y Techo Firme Española San Miguel El Piñon - 152113	152113	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944150	Construcción De Piso Y Techo Firme Española San Miguel El Piñon - 149434	149434	Tlaxcala	Españita	San Miguel el Piñon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944151	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Española San Miguel Pipiyola - 184976	184976	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$77,836	\$77,836	\$77,836	\$77,836	\$77,836	\$77,836	\$77,836	\$77,836	\$77,836	\$77,836	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944152	Construcción De Piso Y Techo Firme Española San Miguel Pipiyola - 152249	152249	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944153	Construcción De Piso Y Techo Firme Española San Miguel Pipiyola - 152267	152267	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944154	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Miguel Pipiyola - 152205	152205	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944155	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Miguel Pipiyola - 152175	152175	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944156	Construcción De Piso Y Techo Firme España San Miguel Pipiyola - 152230	152230	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944157	Construcción De Techo Firme España San Miguel Pipiyola - 149016	149016	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944158	Construcción De Techo Firme España San Miguel Pipiyola - 149013	149013	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944159	Ampliación De Red Para Agua Potable España Vicente Guerrero - 185851	185851	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,288	\$11,288	\$11,288	\$11,288	\$11,288	\$11,288	\$11,288	\$11,288	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944160	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario España Vicente Guerrero - 184896	184896	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,208	\$126,208	\$126,208	\$126,208	\$126,208	\$126,208	\$126,208	\$126,208	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944161	Construcción De Piso Y Techo Firme España Vicente Guerrero - 152317	152317	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944162	Construcción De Piso Y Techo Firme España Vicente Guerrero - 152307	152307	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944163	Construcción De Piso Y Techo Firme España Vicente Guerrero - 152300	152300	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944164	Construcción De Piso Y Techo Firme España Vicente Guerrero - 152283	152283	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944165	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149218	149218	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944166	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149191	149191	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944167	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149162	149162	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDAMANTOS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944168	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149376	149376	Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944169	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149175	149175	Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944170	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149236	149236	Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944171	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149139	149139	Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944172	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 149018	149018	Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944173	Construcción De Techo Firme España Vicente Guerrero - 150436	150436	Tlaxcala	España	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944174	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario España Barrio De Torres - 185605	185605	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$62,921	\$62,921	\$62,921	\$62,921	\$62,921	\$62,921	\$62,921	\$62,921	100.00	00	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944175	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio Torres - 152336	152336	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944176	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio Torres - 152333	152333	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944177	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio Torres - 152329	152329	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944178	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio Torres - 152344	152344	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944179	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio Torres - 152339	152339	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944180	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio Torres - 152322	152322	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944181	Construcción De Piso Y Techo Firme España Barrio De Torres - 150473	150473	Tlaxcala	España	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944182	Construcción De Piso Y Techo Firme Española Barrio Torres - 152381	152381	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944183	Construcción De Piso Y Techo Firme Española Barrio Torres - 152370	152370	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944184	Construcción De Piso Firme Española Barrio De Torres - 148806	148806	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944185	Construcción De Piso Firme Española Barrio De Torres - 149179	149179	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944186	Construcción De Piso Firme Española Barrio De Torres - 148776	148776	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944187	Construcción De Piso Firme Española Barrio De Torres - 149308	149308	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944188	Construcción De Piso Firme Española Barrio De Torres - 149325	149325	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944189	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Pera - 167727	167727	Tlaxcala	Tlaxco	La Pera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944190	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Cuauhtémoc - 181167	181167	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944191	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Cuauhtémoc - 181135	181135	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944192	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Cuauhtémoc - 181338	181338	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944193	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Cuauhtémoc - 181330	181330	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944194	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Cuauhtémoc - 176264	176264	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944195	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Cuauhtémoc - 176260	176260	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944196	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Cuauhtémoc - 176258	176258	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944198	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Chapultepec - 181352	181352	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Chapultepec Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944200	Ampliación De Electrificación Rural En Avenida Del Trabajo Colonia Hermanegildo Galeana - 150750	150750	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Hermanegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944203	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 181399	181399	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944204	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 181389	181389	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944205	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 181360	181360	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944206	Construcción De Techo Firme Huamantla Ignacio Zaragoza - 176268	176268	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944207	Rehabilitación De Red Para Orna's Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza - 171940 171940	171940	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	100.00	00	Metros lineales	336	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944215	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Jose Maria Morelos - 181448	181448	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: http://finanzas.tlax.gob.mx/Documentos/InfPublic/013_dirub/ - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944216	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Jose Maria Morelos - 181439	181439	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944217	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Jose Maria Morelos - 181463	181463	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944218	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Jose Maria Morelos - 181457	181457	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944219	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Jose Maria Morelos - 181418	181418	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944220	Construcción De Piso Firme Huamantla Jose Maria Morelos - 178919	178919	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944221	Construcción De Piso Firme Huamantla Jose Maria Morelos - 178903	178903	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944223	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Los Pilares - 176281	176281	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944224	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Los Pilares - 176277	176277	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300944225	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Los Pilares - 176271	176271	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944226	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Los Pilares - 176134	176134	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944227	Construcción De Techo Firme Huamantla Colonia Los Pilares - 176210	176210	Tlaxcala	Huamantla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944228	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181814	181814	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944229	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181800	181800	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944230	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181775	181775	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944231	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181771	181771	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944232	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181469	181469	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944233	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181757	181757	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944234	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181753	181753	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944235	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181751	181751	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944236	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181746	181746	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944237	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181735	181735	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944238	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181732	181732	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944239	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181713	181713	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944240	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181711	181711	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944241	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181704	181704	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300944242	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181694	181694	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944243	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181688	181688	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944244	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178939	178939	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944245	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178938	178938	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944246	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178923	178923	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944247	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178931	178931	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944248	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181809	181809	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944249	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181793	181793	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944250	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181785	181785	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944251	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181806	181806	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944252	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181724	181724	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944253	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181779	181779	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944254	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181743	181743	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944255	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181737	181737	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944256	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178560	178560	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944257	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181720	181720	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944258	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181700	181700	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944259	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181677	181677	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944260	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181670	181670	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944261	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181656	181656	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944262	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181649	181649	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944263	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181664	181664	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944264	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181638	181638	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944265	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181617	181617	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944266	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181605	181605	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944267	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181765	181765	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944268	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 181763	181763	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944269	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177796	177796	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944270	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177762	177762	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944271	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 176290	176290	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944272	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 176288	176288	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944273	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 176285	176285	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI1710300944274	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178102	178102	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944275	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177887	177887	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944276	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177774	177774	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944277	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178943	178943	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944278	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 179009	179009	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944279	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178997	178997	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944280	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178591	178591	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944281	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177686	177686	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	010,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944282	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177665	177665	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	07,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944283	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177644	177644	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944284	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178576	178576	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944285	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 176567	176567	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	06,138	06,138	06,138	06,138	06,138	06,138	06,138	06,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944286	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178058	178058	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	08,982	08,982	08,982	08,982	08,982	08,982	08,982	08,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944287	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178984	178984	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	05,072	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944288	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178081	178081	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300944289	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177718	177718	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	011,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944290	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 179004	179004	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944291	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177740	177740	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944292	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177920	177920	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944293	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 179033	179033	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944294	Construcción De Piso Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 178952	178952	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944295	Construcción De Techo Firme Huamantla San José Xicohtencatl - 177989	177989	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944296	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Huamantla San José Xicohtencatl - 171954	171954	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$27,180	\$27,180	\$27,180	\$27,180	\$27,180	\$27,180	\$27,180	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944301	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia El Valle - 181817	181817	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944303	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia General Francisco Villa - 181822	181822	Tlaxcala	Huamantla	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944304	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Francisco I Madero La Mesa - 181832	181832	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero la mesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944305	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Francisco I Madero La Mesa - 181827	181827	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944306	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecuac - 181841	181841	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944307	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecuac - 181837	181837	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944308	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco Villa Tecuac - 181835	181835	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco Villa Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944310	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Asesillados De San Martín Notario - 181843	181843	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Asesillados San Martín Notario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944312	Construcción De Piso Y Techo Firme Huamantla Colonia Francisco I Madero Tecuac - 181852	181852	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300944316	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Xaltocan Cuatla - 186641	186641	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$188,626	\$188,626	\$188,626	\$188,626	\$188,626	\$188,626	\$188,626	100.00	00	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944318	Construcción De Piso Y Techo Firme Xaltocan Cuatla - 157456	157456	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944319	Construcción De Techo Firme Xaltocan Cuatla - 156469	156469	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944320	Construcción De Techo Firme Xaltocan Cuatla - 156465	156465	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944323	Construcción De Techo Firme Amaxac De Guerrero Sección Segunda - 160785	160785	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944328	Construcción De Techo Firme Amaxac De Guerrero Sección Segunda - 160869	160869	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944333	Construcción De Piso Y Techo Firme Amaxac De Guerrero Sección Segunda - 162398	162398	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944339	Construcción De Piso Y Techo Firme Amaxac De Guerrero Sección Primera - 162310	162310	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944340	Construcción De Piso Y Techo Firme Amaxac De Guerrero Sección Tercera - 162045	162045	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944352	Construcción De Techo Firme Amaxac De Guerrero Sección Primera - 160914	160914	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Amazac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944364	Construcción De Piso Y Techo Firme Amaxac De Guerrero San Damián Tlaxcoapan - 162609	162609	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	San Damián Tlaxcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944369	Construcción De Techo Firme Amaxac De Guerrero San Damián Tlaxcoapan - 160959	160959	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	San Damián Tlaxcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944371	Construcción De Techo Firme Amaxac De Guerrero San Damián Tlaxcoapan - 160935	160935	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	San Damián Tlaxcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300944373	Construcción De Techo Firme Amaxac De Guerrero San Damián Tlaxcoapan - 160987	160987	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	San Damián Tlaxcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944374	Construcción De Techo Firme Amaxac De Guerrero San Damián Tlaxcoapan - 160995	160995	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	San Damián Tlaxcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944388	Construcción De Piso Firme Atlangatepec - 164587	164587	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300944389	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec Rancho El Corazon - 165201	165201	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944390	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec - 165837	165837	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944391	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec Ex Hacienda San Jose Atlangatepec - 165459	165459	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944392	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec - 165467	165467	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944394	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec - 164918	164918	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944395	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec - 165286	165286	Tlaxcala	Atlangatepec	Atlangatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944400	Construcción De Techo Firme Atlangatepec Colonia Agricola San Luis - 164150	164150	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agricola San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944401	Construcción De Techo Firme Atlangatepec Colonia Agricola San Luis - 164154	164154	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agricola San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validar
TLAI7170300944402	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec Colonia Agricola San Luis - 165483	165483	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agricola San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944403	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec Colonia Agricola San Luis - 165526	165526	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agricola San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia a validar
TLAI7170300944404	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Atlangatepec San Pedro Ecatepec - 183469	183469	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	\$89,679	100.00	00	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944405	Construcción De Techo Firme Atlangatepec San Pedro Ecatepec - 164156	164156	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia a validar
TLAI7170300944411	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec San Pedro Ecatepec - 165658	165658	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944424	Construcción De Techo Firme Atlangatepec Santa Clara Ozumba - 164164	164164	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agricola Santa Clara Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944425	Construcción De Techo Firme Atlangatepec Santa Clara Ozumba - 164159	164159	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Agricola Santa Clara Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944442	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Panotla Colonia Emiliano Zapata - 182422	182422	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$234,122	\$234,122	\$234,122	\$234,122	\$234,122	\$234,122	\$234,122	\$234,122	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944443	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Panotla Colonia Emiliano Zapata - 182376	182376	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,052	\$94,052	\$94,052	\$94,052	\$94,052	\$94,052	\$94,052	\$94,052	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944445	Construcción De Techo Firme Panotla Colonia Emilio Zapata - 139888	139888	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944448	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Panotla Jesus Acacitlla - 182150	182150	Tlaxcala	Panotla	Jesus Acacitlla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,079	\$136,079	\$136,079	\$136,079	\$136,079	\$136,079	\$136,079	\$136,079	100.00	00	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944449	Ampliación De Red Para Agua Potable Panotla Jesus Acacitlla - 182140	182140	Tlaxcala	Panotla	Jesus Acacitlla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,236	\$6,236	\$6,236	\$6,236	\$6,236	\$6,236	\$6,236	\$6,236	100.00	00	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLAI7170300944450	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Panotla Jesus Acacitlla - 182072	182072	Tlaxcala	Panotla	Jesus Acacitlla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,479	\$63,479	\$63,479	\$63,479	\$63,479	\$63,479	\$63,479	\$63,479	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944451	Ampliación De Red Para Agua Potable Panotla San Ambrosio Texantla - 182176	182176	Tlaxcala	Panotla	San Ambrosio Texantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,967	\$6,967	\$6,967	\$6,967	\$6,967	\$6,967	\$6,967	\$6,967	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944452	Ampliación De Red Para Agua Potable Panotla San Ambrosio Texantla - 182218	182218	Tlaxcala	Panotla	San Ambrosio Texantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,031	\$8,031	\$8,031	\$8,031	\$8,031	\$8,031	\$8,031	\$8,031	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLAI7170300944453	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Panotla San Ambrosio Texantla - 182209	182209	Tlaxcala	Panotla	San Ambrosio Texantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,874	\$60,874	\$60,874	\$60,874	\$60,874	\$60,874	\$60,874	\$60,874	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944455	Construcción De Piso Y Techo Firme Panotla San Jorge Tezoquipan - 139930	139930	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Tezoquipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944460	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Panotla Santa Catalina Apatlahco - 182419	182419	Tlaxcala	Panotla	Santa Catalina Apatlahco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,559	\$30,559	\$30,559	\$30,559	\$30,559	\$30,559	\$30,559	\$30,559	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944461	Ampliación De Red Para Agua Potable Panotla Santa Cruz Techachalco - 179726	179726	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,880	\$7,880	\$7,880	\$7,880	\$7,880	\$7,880	\$7,880	\$7,880	100.00	00	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944462	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Panotla Santa Cruz Techachalco - 179763	179763	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$91,963	\$91,963	\$91,963	\$91,963	\$91,963	\$91,963	\$91,963	\$91,963	100.00	00	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944463	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Panotla Santa Cruz Techachalco - 182082	182082	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$59,722	\$59,722	\$59,722	\$59,722	\$59,722	\$59,722	\$59,722	\$59,722	100.00	00	Metros lineales	140	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944464	Construcción De Piso Y Techo Firme Panotla Santa Cruz Techachalco - 140016	140016	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLAI7170300944465	Construcción De Piso Y Techo Firme Panotla Santa Cruz Techachalco - 140085	140085	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944471	Construcción De Piso Y Techo Firme Panotla San Tadeo Huiloapan - 140504	140504	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300944472	Construcción De Piso Y Techo Firme Facultad San Tadeo Huilapan - 140315	140315	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huilapan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944474	Construcción De Techo Firme Tlaxco Las Vigas - 167729	167729	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944475	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Las Vigas - 170958	170958	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944476	Construcción De Piso Firme Tlaxco Las Vigas - 168482	168482	Tlaxcala	Tlaxco	Las Vigas Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944477	Ampliación De Red Para Agua Potable Papalotla Barrio Xolalpa - 181808	181808	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,737	\$17,737	\$17,737	\$17,737	\$17,737	\$17,737	\$17,737	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944478	Ampliación De Red Para Agua Potable Papalotla Colonia Panzacola - 181301	181301	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,533	\$4,533	\$4,533	\$4,533	\$4,533	\$4,533	\$4,533	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944479	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Papalotla Barrio Xaltipa - 181248	181248	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$79,556	\$79,556	\$79,556	\$79,556	\$79,556	\$79,556	\$79,556	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944483	Construcción De Techo Firme Papalotla Barrio Xaltipa - 145383	145383	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944484	Construcción De Techo Firme Papalotla Barrio Xolalpa - 145366	145366	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944486	Construcción De Piso Y Techo Firme Papalotla Barrio La Trinidad - 145674	145674	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944489	Construcción De Techo Firme Papalotla Barrio Putzac - 144874	144874	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944490	Construcción De Piso Y Techo Firme Papalotla Barrio La Trinidad - 145698	145698	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944498	Construcción De Piso Firme Papalotla Barrio Xaltipa - 145396	145396	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944500	Ampliación De Red Para Agua Potable Papalotla San Marcos Contla - 181797	181797	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	San Marcos Contla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	\$5,658	100.00	00	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944501	Ampliación De Red Para Agua Potable Papalotla San Marcos Contla - 181703	181703	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	San Marcos Contla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	\$6,692	100.00	00	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010639505	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944502	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Papalotla San Marcos Contla - 181744 181744		Tlaxcala	Papalotla de Xicohtzincatl	San Marcos Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,346	100.00	00	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944508	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Xicohtzincatl Sección Segunda - 181089 - 181089		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	\$221,514	100.00	00	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944509	Ampliación De Red Para Agua Potable Xicohtzincatl Sección Cuarta - 181129		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	\$15,669	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944510	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Xicohtzincatl Sección Segunda - 180938 - 180938		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	\$60,543	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944517	Construcción De Techo Firme Xicohtzincatl Sección Segunda - 145732		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944519	Construcción De Techo Firme Xicohtzincatl Sección Segunda - 145740		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944520	Construcción De Piso Firme Xicohtzincatl Sección Primera - 145772		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944522	Construcción De Techo Firme Xicohtzincatl Sección Tercera - 145718		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944525	Construcción De Techo Firme Xicohtzincatl Sección Segunda - 145767		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944531	Calentadores Solares - 97261		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944533	Calentadores Solares - 96521		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944535	Calentadores Solares - 94655		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
TLAI7170300944543	Calentadores Solares - 93363		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
TLAI7170300944544	Calentadores Solares - 97238		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944549	Calentadores Solares - 96720		Tlaxcala	Xicohtzincatl	Xicohtzincatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,382	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	\$10,402	100.00	00	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944574	Construcción De Techo Firme Yahquemechan Barrio La Luz - 163444	163444	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Dionisio Yahquemechan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944575	Construcción De Techo Firme Yahquemechan Barrio La Magdalena Tepepa - 163416	163416	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Dionisio Yahquemechan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944576	Construcción De Techo Firme Yahquemechan Barrio La Magdalena Tepepa - 163034	163034	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Dionisio Yahquemechan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: V / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944577	Construcción De Techo Firme Yahquemechan Barrio La Luz - 162995	162995	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Dionisio Yahquemechan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944578	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan Barrio Guadalupe Calapa - 163024	163024	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Dionisio Yahquemechan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944579	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan Barrio La Luz - 162909	162909	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Dionisio Yahquemechan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944580	Construcción De Techo Firme Yahquemechan Colonia El Parral - 162871	162871	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Dionisio Yahquemechan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944584	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan San Benito Xaltocan - 163369	163369	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Benito Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944585	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan San Francisco Tlacuilobcan - 163669	163669	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Francisco Tlacuilobcan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944586	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan San Francisco Tlacuilobcan - 163497	163497	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Francisco Tlacuilobcan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944587	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan San Francisco Tlacuilobcan - 163637	163637	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Francisco Tlacuilobcan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944589	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan San Lorenzo Tlacuiloayan - 163780	163780	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Lorenzo Tlacuiloayan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944590	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan San Lorenzo Tlacuiloayan - 163738	163738	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Lorenzo Tlacuiloayan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944591	Construcción De Piso y Techo Firme Yahquemechan San Lorenzo Tlacuiloayan - 164119	164119	Tlaxcala	Yauhquemechan	San Lorenzo Tlacuiloayan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI171030094592	Ampliación De Red Pasa Drenaje Sanitario Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 174836	174836	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,400	\$169,400	\$169,400	\$169,400	\$169,400	\$169,400	\$169,400	\$169,400	100.00	00	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094593	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163832	163832	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094594	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163794	163794	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094595	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163808	163808	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094596	Construcción De Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163596	163596	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094597	Construcción De Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163633	163633	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	\$7,964	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094598	Construcción De Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163559	163559	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094599	Construcción De Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163518	163518	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094600	Construcción De Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163542	163542	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094601	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163845	163845	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	\$11,608	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094602	Construcción De Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163463	163463	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094603	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquequehcan Santa María Atlihuetzian - 163874	163874	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa María Atlihuetzian	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI171030094614	Construcción De Piso Firme Yahquequehcan Santa Ursula Zimatépec - 163724	163724	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa Ursula Zimatépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI171030094615	Construcción De Techo Firme Yahquequehcan Santa Ursula Zimatépec - 163660	163660	Tlaxcala	Yahquequehcan	Santa Ursula Zimatépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710300944616	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Yahquehacan San José Tetel - 174079	174079	Tlaxcala	Yahquehacan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,192	\$149,192	\$149,192	\$149,192	\$149,192	\$149,192	\$149,192	100.00	00	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944617	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan San José Tetel - 163931	163931	Tlaxcala	Yahquehacan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944618	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan San José Tetel - 163922	163922	Tlaxcala	Yahquehacan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944620	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan Barrio De Atencingo Rural - 163945	163945	Tlaxcala	Yahquehacan	Barrio de Atencingo Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944622	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan Huacaltzingo - 163963	163963	Tlaxcala	Yahquehacan	Huacaltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944623	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan Huacaltzingo - 163958	163958	Tlaxcala	Yahquehacan	Huacaltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944624	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan Huacaltzingo - 163953	163953	Tlaxcala	Yahquehacan	Huacaltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944625	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan Huacaltzingo - 163971	163971	Tlaxcala	Yahquehacan	Huacaltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944626	Construcción De Piso Y Techo Firme Yahquehacan Huacaltzingo - 162883	162883	Tlaxcala	Yahquehacan	Huacaltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944630	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Yahquehacan Barrio De San José Tepoxitla - 176018	176018	Tlaxcala	Yahquehacan	San José Tepoxitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,444	\$63,444	\$63,444	\$63,444	\$63,444	\$63,444	\$63,444	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944631	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Yahquehacan Barrio De San José Tepoxitla - 179369	179369	Tlaxcala	Yahquehacan	San José Tepoxitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$67,149	\$67,149	\$67,149	\$67,149	\$67,149	\$67,149	\$67,149	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944632	Construcción De Techo Firme Yahquehacan San José Tepoxitla - 163709	163709	Tlaxcala	Yahquehacan	San José Tepoxitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944633	Construcción De Techo Firme Yahquehacan San José Tepoxitla - 163690	163690	Tlaxcala	Yahquehacan	San José Tepoxitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAG170300944634	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemechan San José Tepoxtla - 16395	16395	Tlaxcala	Yauhquemechan	San José Tepoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944635	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemechan San José Tepoxtla - 164072	164072	Tlaxcala	Yauhquemechan	San José Tepoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944636	Construcción De Piso Y Techo Firme Yauhquemechan San José Tepoxtla - 163979	163979	Tlaxcala	Yauhquemechan	San José Tepoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944637	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Tercera Boguila - 170883	170883	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$68,730	\$68,730	\$68,730	\$68,730	\$68,730	\$68,730	\$68,730	\$68,730	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944638	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Tercera Guardia - 170709	170709	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$62,880	\$62,880	\$62,880	\$62,880	\$62,880	\$62,880	\$62,880	\$62,880	100.00	00	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944639	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Segunda - 170634	170634	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$58,868	\$58,868	\$58,868	\$58,868	\$58,868	\$58,868	\$58,868	\$58,868	100.00	00	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944640	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Segunda - 170428	170428	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$83,544	\$83,544	\$83,544	\$83,544	\$83,544	\$83,544	\$83,544	\$83,544	100.00	00	Metros lineales	56	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944641	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Primera - 170946	170946	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,829	\$56,829	\$56,829	\$56,829	\$56,829	\$56,829	\$56,829	\$56,829	100.00	00	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944642	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Tercera Guardia - 170787	170787	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,279	\$71,279	\$71,279	\$71,279	\$71,279	\$71,279	\$71,279	\$71,279	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944643	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Segunda - 169724	169724	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,164	\$177,164	\$177,164	\$177,164	\$177,164	\$177,164	\$177,164	\$177,164	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944644	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Tercera Guardia - 169718	169718	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$58,625	\$58,625	\$58,625	\$58,625	\$58,625	\$58,625	\$58,625	\$58,625	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944645	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Primera - 169700	169700	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944646	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Tercera Guardia - 169686	169686	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944647	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Zacatelco Sección Tercera Emquitta - 171044	171044	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$310,841	\$310,841	\$310,841	\$310,841	\$310,841	\$310,841	\$310,841	\$310,841	100.00	00	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAG170300944648	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Cuarta - 144794	144794	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convolvo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300944649	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Quinta - 144770	144770	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944650	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Esquiltia - 135479	135479	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944651	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Guardia - 136006	136006	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944652	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Cuarta - 136000	136000	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944653	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Guardia - 135998	135998	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944654	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Quinta - 135987	135987	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944655	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Segunda - 135975	135975	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944656	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Esquiltia - 135971	135971	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944657	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Esquiltia - 135969	135969	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944658	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Segunda - 135968	135968	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944659	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Primera - 135952	135952	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944660	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Primera - 135941	135941	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944661	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Guardia - 135428	135428	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944662	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Primera - 135410	135410	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944663	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Kochicalco - 135374	135374	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944664	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Primera - 135318	135318	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944665	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Esquiltia - 135334	135334	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944666	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Esquilita - 13274	13274	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN	
TLAI7170300944667	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Tercera Esquilita - 13207	13207	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
TLAI7170300944668	Construcción De Techo Firme Zacatelco Sección Segunda - 13207	13207	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944669	Construcción De Piso Y Techo Firme Zacatelco Sección Segunda - 13620	13620	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944675	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15985	15985	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944676	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15921	15921	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944677	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15986	15986	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
TLAI7170300944678	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15996	15996	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944679	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15983	15983	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944680	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15987	15987	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
TLAI7170300944681	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15987	15987	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
TLAI7170300944682	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15980	15980	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
TLAI7170300944683	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15984	15984	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944684	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15984	15984	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944685	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 15980	15980	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170300944686	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159769	159769	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944687	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159760	159760	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944688	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159748	159748	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944689	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159741	159741	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300944690	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159830	159830	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300944691	Construcción De Piso Firme Benito Juárez - 159294	159294	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300944692	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159700	159700	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300944693	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159696	159696	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300944694	Construcción De Piso Firme Benito Juárez - 159259	159259	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944695	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159685	159685	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944696	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159680	159680	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944697	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159219	159219	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944698	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159194	159194	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944699	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159157	159157	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944700	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159596	159596	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300944701	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159137	159137	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944702	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159119	159119	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944703	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159446	159446	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944704	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 158948	158948	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944705	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159342	159342	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944706	Construcción De Piso Firme Benito Juárez - 159274	159274	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944707	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159235	159235	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: V - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944708	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159203	159203	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944709	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159178	159178	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300944710	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159104	159104	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944711	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159427	159427	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944712	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 158974	158974	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944713	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 158934	158934	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300944714	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159724	159724	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0010010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI1710300944715	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159720	159720	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944716	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159711	159711	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944717	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159705	159705	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944718	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159690	159690	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944719	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159673	159673	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944720	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159663	159663	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944721	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159609	159609	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944722	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159604	159604	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944723	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159317	159317	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944724	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159408	159408	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944725	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159534	159534	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944726	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159585	159585	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944727	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159570	159570	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300944728	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159554	159554	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300944729	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159548	159548	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944730	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159488	159488	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944731	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159471	159471	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944732	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159542	159542	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944733	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159036	159036	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944734	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159082	159082	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944735	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159067	159067	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944736	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159009	159009	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944737	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 158995	158995	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944738	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 159056	159056	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944739	Construcción De Techo Firme Benito Juárez - 158961	158961	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944740	Construcción De Piso Y Techo Firme Benito Juárez - 159650	159650	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944744	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata Rancho La Lobera - 164686	164686	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944745	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 163803	163803	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300944746	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 163742	163742	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300944747	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 163726	163726	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944748	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 163701	163701	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944749	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 163716	163716	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944751	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 164488	164488	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944752	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 164445	164445	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944753	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 164405	164405	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944754	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 163842	163842	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944755	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 164507	164507	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944756	Construcción De Techo Firme Emiliano Zapata - 162920	162920	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944757	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163374	163374	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944758	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata - 163001	163001	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944759	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata - 162991	162991	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944760	Construcción De Techo Firme Emiliano Zapata - 162908	162908	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944769	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata - 163822	163822	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944770	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 164753	164753	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944771	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163520	163520	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300944772	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163494	163494	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944773	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163432	163432	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944774	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163155	163155	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944775	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163472	163472	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944776	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163448	163448	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944777	Construcción De Techo Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 162936	162936	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944778	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163026	163026	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944779	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 163260	163260	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944781	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata Rancho El Espazote - 164834	164834	Tlaxcala	Emiliano Zapata	El Espazote (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944782	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata Rancho El Espazote - 164881	164881	Tlaxcala	Emiliano Zapata	El Espazote (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944783	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata Rancho El Espazote - 164857	164857	Tlaxcala	Emiliano Zapata	El Espazote (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944784	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Rancho Espazote - 163309	163309	Tlaxcala	Emiliano Zapata	El Espazote (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944785	Construcción De Techo Firme Emiliano Zapata Rancho San Nicolas - 162970	162970	Tlaxcala	Emiliano Zapata	San Nicolas (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944786	Construcción De Piso Firme Emiliano Zapata Rancho Tres Rios - 163332	163332	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Rancho Tres Rios	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944790	Construcción De Piso Y Techo Firme Emiliano Zapata Rancho San Isidro - 164718	164718	Tlaxcala	Emiliano Zapata	San Isidro (Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944799	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan - 159151	159151	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300948800	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan - 159134	159134	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948801	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan - 159114	159114	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948802	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Colonia La Cañada - 159468	159468	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948803	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan - 159070	159070	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948804	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan - 158999	158999	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948805	Construcción De Piso Firme Hueyotlipan - 158993	158993	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948806	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 186492	186492	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$130,042	\$130,042	\$130,042	\$130,042	\$130,042	\$130,042	\$130,042	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948808	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 186422	186422	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948809	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 159955	159955	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948810	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 159293	159293	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948811	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 159269	159269	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948812	Construcción De Piso Firme Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 158905	158905	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948813	Construcción De Piso Firme Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 158970	158970	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948814	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 158104	158104	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948815	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 158099	158099	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948816	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159252	159252	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300948817	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159199	159199	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948818	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159182	159182	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948819	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159308	159308	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948820	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 158241	158241	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948821	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 158264	158264	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948822	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159377	159377	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948823	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159354	159354	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948824	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159330	159330	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948825	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 158096	158096	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948826	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 158128	158128	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948827	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159049	159049	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948828	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159091	159091	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948829	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 159028	159028	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948830	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 158109	158109	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948831	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 158134	158134	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300948832	Construcción De Techo Firme Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos - 158131	158131	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA06160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944835	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Hueyotlipán San Diego Recoba - 186515	186515	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$66,884	\$66,884	\$66,884	\$66,884	\$66,884	\$66,884	\$66,884	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944836	Ampliación De Red Para Agua Potable Hueyotlipán San Diego Recoba - 186539	186539	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944837	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipán San Diego Recoba - 159960	159960	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944838	Construcción De Piso Y Techo Firme Hueyotlipán San Diego Recoba - 159425	159425	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944840	Rehabilitación De Camineros Y Banquetas En Calle Zaragoza Entre Juan Escutia Y Juan De La Barrera - 35098	35098	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Diego Recoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAX	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300944841	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Hueyotlipán San Antonio Techalote - 186557	186557	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Antonio Techalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$240,502	\$240,502	\$240,502	\$240,502	\$240,502	\$240,502	\$240,502	100.00	00	Metros lineales	92	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944842	Construcción De Techo Firme Hueyotlipán San Antonio Techalote - 158291	158291	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Antonio Techalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944843	Construcción De Techo Firme Hueyotlipán San Lorenzo Techalote - 158323	158323	Tlaxcala	Hueyotlipán	San Lorenzo Techalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944847	Construcción De Techo Firme Hueyotlipán San Antonio Techalote - 158309	158309	Tlaxcala	Hueyotlipán	NCP San Antonio Techalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300944864	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Contia De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 176077	176077	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$68,584	\$68,584	\$68,584	\$68,584	\$68,584	\$68,584	\$68,584	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLAI7170300944865	Ampliación De Red De Electrificación Calle Venustiano Carranza Las Cuevas Sección Segunda - 180574	180574	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$76,931	\$76,931	\$76,931	\$76,931	\$76,931	\$76,931	\$76,931	\$76,931	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300944866	Ampliación De Red Para Agua Potable Contia De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 175863	175863	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,723	\$6,723	\$6,723	\$6,723	\$6,723	\$6,723	\$6,723	100.00	00	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLAI7170300944867	Ampliación De Red Para Agua Potable Contia De Juan Cuamatzi Sección Segunda - 174046	174046	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,192	\$10,192	\$10,192	\$10,192	\$10,192	\$10,192	\$10,192	100.00	00	Metros lineales	55	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLAI7170300944875	Construcción De Techo Y Piso Firme Contia San Miguel Xaltipa - 139023	139023	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300944880	Construcción De Techo Firme En Av Juan Cuamatzi Sr Stefan Armas Sección Segunda - 118187	118187	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTIPO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Presupuesto								Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI717030094882	Construcción De Techo Firme Calle Unión Sra Madia Armas Sección Segunda - 11897	11897	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094883	Construcción De Techo Firme Calle La Paz Sra Monerrat Cuatrecenzal Secc Segunda - 11874	11874	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094886	Construcción De Techo Firme Priv Melchor Ocampo Sr Manuel A Hdez Secc Septima - 113542	113542	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094888	Construcción De Techo Firme Calle Tres De Mayo Sra Delia Rodríguez Sección Segunda - 109429	109429	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO DEL 30 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094910	Construcción De Techo Firme Calle Veinte De Mayo Sra Ma Despororio Nava Secc Novena - 105234	105234	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094916	Construcción De Techo Firme Calle Diez De Febrero Sr Rogelio Acostiz Secc Sexta - 97008	97008	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$17,237	\$17,237	\$17,237	\$17,237	\$17,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA PAGADO OBRA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094917	Construcción De Techo Firme C Juan Cuamatzi Sra Fidebia Acostizal Secc Primera - 97955	97955	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA 100 % TERMINADA FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094918	Construcción De Techo Firme Primera Dos De Abril Sra Martina Bautista Secc Septima - 97120	97120	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$17,237	\$17,237	\$17,237	53.47	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: solo se pagó anticipo 30 % / Física: la obra está terminada AL 100 % FICIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI717030094921	Ampliación De Red Para Agua Potable Acuanamala Sección Primera - 181888	181888	Tlaxcala	Acuanamala de Miguel Hidalgo	Acuanamala	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,594	\$4,594	\$4,594	\$4,594	\$4,594	\$4,594	\$4,594	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI717030094922	Ampliación De Red Para Agua Potable Acuanamala Sección Primera - 181888	181888	Tlaxcala	Acuanamala de Miguel Hidalgo	Acuanamala	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,168	\$4,168	\$4,168	\$4,168	\$4,168	\$4,168	\$4,168	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI717030094925	Construcción De Pisoy Techo Firme Acuanamala Sección Tecuera Chimalpa - 143950	143950	Tlaxcala	Acuanamala de Miguel Hidalgo	Concepción Chimalpa Rural	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI717030094926	Construcción De Piso Y Techo Firme Acuanamala - 144007	144007	Tlaxcala	Acuanamala de Miguel Hidalgo	Guadalupe Hidalgo Rural	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLAI717030094933	Construcción De Techo Firme Nativitas San Bernabe Capula - 129337	129337	Tlaxcala	Nativitas	San Bernabe Capula Rural	Rural	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI717030094935	Construcción De Techo Firme Nativitas Santo Tomas La Concordia - 129735	129735	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomas la Concordia Urbano	Urbano	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300944936	Construcción De Piso Y Techo Firme Nativitas Guadalupe Victoria - 131956	131956	Tlaxcala	Nativitas	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944939	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Nativitas San Rafael Tenayucac - 171733	171733	Tlaxcala	Nativitas	San Rafael Tenayucac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$191,167	\$191,167	\$191,167	\$191,167	\$191,167	\$191,167	\$191,167	\$191,167	100.00	00	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300944943	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Nativitas Santiago Michac - 171694	171694	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$173,097	\$173,097	\$173,097	\$173,097	\$173,097	\$173,097	\$173,097	\$173,097	100.00	00	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944945	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Nativitas Santiago Michac - 171720	171720	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$235,181	\$235,181	\$235,181	\$235,181	\$235,181	\$235,181	\$235,181	\$235,181	100.00	00	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944949	Construcción De Techo Firme Nativitas Santiago Michac - 129957	129957	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944950	Construcción De Techo Firme Nativitas Santiago Michac - 130009	130009	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944952	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Nativitas San Vicente Xiloxochitla - 171207	171207	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,731	\$155,731	\$155,731	\$155,731	\$155,731	\$155,731	\$155,731	\$155,731	100.00	00	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: la entrega de material se encuentra al 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300944953	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Nativitas San Vicente Xiloxochitla - 171360	171360	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$195,711	\$195,711	\$195,711	\$195,711	\$195,711	\$195,711	\$195,711	\$195,711	100.00	00	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944955	Construcción De Piso Y Techo Firme Nativitas San Vicente Xiloxochitla - 132237	132237	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944956	Construcción De Piso Y Techo Firme Nativitas San Vicente Xiloxochitla - 132223	132223	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944957	Construcción De Piso Y Techo Firme Nativitas San Vicente Xiloxochitla - 132208	132208	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944958	Construcción De Techo Firme Nativitas San Vicente Xiloxochitla - 131117	131117	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944961	Construcción De Techo Firme Nativitas San Vicente Xiloxochitla - 131065	131065	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944968	Construcción De Techo Y Piso Firme San Damián Texoloc Barrio La Cueva - 139361	139361	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944969	Construcción De Piso Y Techo Firme San Damián Texoloc Barrio Monterrey - 139394	139394	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
TLAI7170300944970	Construcción De Techo Firme San Damián Texoloc Barrio La Cueva - 139314	139314	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA. Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300944983	Construcción De Piso Y Techo Firme San Francisco Tutlanhoacan Barrio Jesús Koliáipan - 143925	143925	Tlaxcala	San Francisco Tutlanhoacan	San Francisco Tutlanhoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944990	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Zacualpan - 137457	137457	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944991	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Zacualpan - 137476	137476	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944992	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Zacualpan - 137380	137380	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300944993	Construcción De Techo Firme San Jerónimo Zacualpan - 137493	137493	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945044	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 184116	184116	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,929												Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
TLAI7170300945048	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 182458	182458	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$86,681	\$86,681	\$86,681	\$86,681	\$86,681	\$86,681	\$86,681	\$86,681	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945052	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 182473	182473	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,202	\$143,202	\$143,202	\$143,202	\$143,202	\$143,202	\$143,202	\$143,202	100.00	00	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945053	Rehabilitación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 182472	182472	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,887	\$18,887	\$18,887	\$18,887	\$18,887	\$18,887	\$18,887	\$18,887	100.00	00	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945054	Rehabilitación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio El Cristo - 182457	182457	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,981	\$10,981	\$10,981	\$10,981	\$10,981	\$10,981	\$10,981	\$10,981	100.00	00	Metros lineales	114	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945055	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio San Nicolás - 182455	182455	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	\$65,278	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945056	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio Tlaltepango - 182450	182450	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,385	\$63,385	\$63,385	\$63,385	\$63,385	\$63,385	\$63,385	\$63,385	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945058	Rehabilitación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 182485	182485	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,938	\$7,938	\$7,938	\$7,938	\$7,938	\$7,938	\$7,938	\$7,938	100.00	00	Metros lineales	108	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945059	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 182480	182480	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$69,306	\$69,306	\$69,306	\$69,306	\$69,306	\$69,306	\$69,306	\$69,306	100.00	00	Metros lineales	108	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300945060	Rehabilitación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 182479	182479	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	59,886	59,886	59,886	59,886	59,886	59,886	59,886	59,886	100.00	50	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945061	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 182467	182467	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	164,023	164,023	164,023	164,023	164,023	164,023	164,023	164,023	100.00	50	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945062	Rehabilitación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio San Nicolás - 182449	182449	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	55,993	55,993	55,993	55,993	55,993	55,993	55,993	55,993	100.00	50	Metros lineales	40	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION
TLAI7170300945063	Ampliación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte Barrio Tlaltepango - 182442	182442	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902	100.00	50	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945064	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio La Santísima - 182439	182439	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	67,018	67,018	67,018	67,018	67,018	67,018	67,018	67,018	100.00	50	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION
TLAI7170300945065	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte Barrio De Santiago - 182438	182438	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	114,009	114,009	114,009	114,009	114,009	114,009	114,009	114,009	100.00	50	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945086	Construcción De Piso Y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio Tlaltepango - 146629	146629	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION
TLAI7170300945088	Construcción De Piso Y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolás - 146599	146599	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945090	Construcción De Piso Y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio Santiago - 146772	146772	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945091	Construcción De Piso Y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio La Santísima - 146768	146768	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945092	Construcción De Piso Y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio Tlaltepango - 146474	146474	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945096	Construcción De Piso Y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio Santiago - 146659	146659	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION
TLAI7170300945097	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolás - 146237	146237	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945099	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 146197	146197	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945100	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolás - 146220	146220	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	59,519	59,519	59,519	59,519	59,519	59,519	59,519	59,519	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300945103	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolas - 146172	146172	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945105	Construcción De Piso y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio La Santísima - 146437	146437	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945106	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio Cristo - 146109	146109	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945108	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Cosme - 146084	146084	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945110	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio La Santísima - 146050	146050	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945113	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolas - 146037	146037	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945114	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolas - 146072	146072	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945115	Construcción De Piso y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio De Jesus - 146755	146755	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945118	Construcción De Piso y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio Santiago - 146739	146739	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945121	Construcción De Piso y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolas - 146707	146707	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945126	Construcción De Piso y Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio La Santísima - 146686	146686	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945129	Construcción De Piso Firme San Pablo Del Monte Barrio San Nicolas - 146378	146378	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945130	Construcción De Piso Firme San Pablo Del Monte Barrio San Pedro - 146323	146323	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945139	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte San Isidro Buen Suceso - 182430	182430	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$101,394	\$101,394	\$101,394	\$101,394	\$101,394	\$101,394	\$101,394	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945140	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario San Pablo Del Monte San Isidro Buen Suceso - 182464	182464	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buen Suceso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300945141	Ampliación De Red Para Agua Potable San Pablo Del Monte San Isidro Buenavista - 182460	182460	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,267	\$6,267	\$6,267	\$6,267	\$6,267	\$6,267	\$6,267	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945143	Ampliación De Red De Agua Potable San Pablo Del Monte San Isidro Buenavista - 182366	182366	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,829	\$10,829	\$10,829	\$10,829	\$10,829	\$10,829	\$10,829	100.00	00	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945151	Construcción De Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala - 159012	159012	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945154	Construcción De Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala Guadalupe Tlaxcho - 159169	159169	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945155	Construcción De Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala Guadalupe Tlaxcho - 159146	159146	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945159	Construcción De Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala Guadalupe Tlaxcho - 159071	159071	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Guadalupe Tlaxcho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945168	Construcción De Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala San Lucas Tlaxochcalco - 159305	159305	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945170	Construcción De Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala San Lucas Tlaxochcalco - 159224	159224	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945174	Construcción De Piso y Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala San Lucas Tlaxochcalco - 159721	159721	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945177	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla - 184657	184657	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$290,363	\$290,363	\$290,363	\$290,363	\$290,363	\$290,363	\$290,363	100.00	00	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945178	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla - 184236	184236	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$144,578	\$144,578	\$144,578	\$144,578	\$144,578	\$144,578	\$144,578	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945190	Construcción De Techo Firme Santa Cruz Tlaxcala Tetotzococla - 159417	159417	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Tetotzococla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945196	Construcción De Techo Firme Tenancingo - 145409	145409	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945197	Construcción De Techo Firme Tenancingo Sección Segunda - 145430	145430	Tlaxcala	Tenancingo	Tenancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945201	Construcción De Piso y Techo Firme Teolochilco Sección Tercera - 189940	189940	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945202	Ampliación De Red Para Agua Potable Teolochilco Sección Primera - 182432	182432	Tlaxcala	Teolochilco	Teolochilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,715	\$4,715	\$4,715	\$4,715	\$4,715	\$4,715	\$4,715	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300945203	Ampliación De Red Para Agua Potable Teolocholco Sección Primera - 182427	182427	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,735	\$9,735	\$9,735	\$9,735	\$9,735	\$9,735	\$9,735	100.00	0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945204	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Teolocholco Sección Primera - 182277	182277	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,889	\$46,889	\$46,889	\$46,889	\$46,889	\$46,889	\$46,889	100.00	0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945205	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Teolocholco Sección Primera - 182339	182339	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,817	\$65,817	\$65,817	\$65,817	\$65,817	\$65,817	\$65,817	100.00	0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945206	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Teolocholco Sección Sexta - 182253	182253	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945207	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146647	146647	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945208	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146603	146603	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945209	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Sexta - 146642	146642	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945211	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146618	146618	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945213	Construcción De Piso Firme Teolocholco Sección Sexta - 146565	146565	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945214	Construcción De Techo Firme Teolocholco El Carmen Aztama - 146532	146532	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945215	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146512	146512	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945217	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146454	146454	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945218	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146425	146425	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945219	Construcción De Piso Firme Teolocholco Sección Tercera - 146587	146587	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	0	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300945220	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146664	146664	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945222	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146547	146547	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300945225	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146504	146504	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945227	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146202	146202	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300945229	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146487	146487	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300945230	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146464	146464	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945231	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146463	146463	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945233	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146436	146436	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945234	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Segunda - 146416	146416	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300945235	Construcción De Techo Firme Teolocholco Santa Maria Acostilla Del Monte - 146409	146409	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945236	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146225	146225	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945237	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Segunda - 146280	146280	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945238	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146726	146726	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945239	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146718	146718	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300945240	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146715	146715	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945241	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146710	146710	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI7170300945242	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146708	146708	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300945243	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Sexta - 146730	146730	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945245	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146699	146699	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300945246	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 146688	146688	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945247	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146354	146354	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300945248	Construcción De Techo Firme Teolocholco Santa María Acotilla Del Monte - 146376	146376	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación
TLAI7170300945250	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Sexta - 146696	146696	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945251	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146321	146321	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945252	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Primera - 146254	146254	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945253	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Sección Sexta - 146300	146300	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945254	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Tercera - 146267	146267	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945255	Construcción De Techo Firme Teolocholco Sección Quinta - 145921	145921	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945256	Construcción De Techo Firme Teolocholco Santa María Acotilla Del Monte - 146363	146363	Tlaxcala	Teolocholco	Teolocholco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945257	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco El Carmen Actama - 146571	146571	Tlaxcala	Teolocholco	El Carmen Actama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945258	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco El Carmen Actama - 146529	146529	Tlaxcala	Teolocholco	El Carmen Actama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945259	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Santa María Acotilla Del Monte - 146704	146704	Tlaxcala	Teolocholco	Acotilla del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300945260	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Santa Maria Ascotia Del Monte - 146683	146683	Tlaxcala	Teolocholco	Ascotia del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945261	Construcción De Piso Y Techo Firme Teolocholco Santa Maria Ascotia Del Monte - 146655	146655	Tlaxcala	Teolocholco	Ascotia del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLAI7170300945262	Construcción De Piso Firme Teolocholco Cuaxinca - 146577	146577	Tlaxcala	Teolocholco	Cuaxinca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945263	Construcción De Techo Firme Teolocholco Cuaxinca - 146398	146398	Tlaxcala	Teolocholco	Cuaxinca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion	
TLAI7170300945280	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Primera Seccion - 175978	175978	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945282	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Quinta Seccion - 175963	175963	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945286	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Cuarta Seccion - 176102	176102	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945287	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Quinta Seccion - 176093	176093	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945288	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Primera Seccion - 176081	176081	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945291	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Primera Seccion - 176050	176050	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945296	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Segunda Seccion - 176121	176121	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945297	Construcción De Piso Y Techo Firme San Jose Teacalco Tercera Seccion - 176116	176116	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945313	Construcción De Piso Y Techo Firme San Juan Huactzinco - 137747	137747	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945314	Construcción De Piso Y Techo Firme San Juan Huactzinco - 137727	137727	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945315	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 137683	137683	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945316	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 137657	137657	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170300945317	Construcción De Piso Y Techo Firme San Juan Huactzinco - 137718	137718	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945318	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 137677	137677	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945319	Construcción De Piso Y Techo Firme San Juan Huactzinco - 137700	137700	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945320	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 137667	137667	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945321	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 137648	137648	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945322	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 137629	137629	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945323	Construcción De Techo Firme San Juan Huactzinco - 137578	137578	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945329	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Pais Poligales De Diametro - 119884	119884	Tlaxcala	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco Urbano	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de Las Dedicaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	00	Metros Lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: La obra se concluyó con éxito / Registro: Se envia para validación - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945330	Construcción De Techo Firme San Lorenzo Acoamantla - 137079	137079	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945331	Construcción De Piso Y Techo Firme San Lorenzo Acoamantla - 137097	137097	Tlaxcala	San Lorenzo Acoamantla	San Lorenzo Acoamantla Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945332	Construcción De Piso Y Techo Firme San Lucas Tecopilco - 154865	154865	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945333	Construcción De Techo Firme San Lucas Tecopilco - 154739	154739	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945334	Construcción De Techo Firme San Lucas Tecopilco - 154667	154667	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945335	Construcción De Techo Firme San Lucas Tecopilco - 154785	154785	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI17170300945336	Construcción De Techo Firme San Lucas Tecopilco - 154623	154623	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA06160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300945337	Construcción De Piso Y Techo Firme San Lucas Tecopilco - 134889	134889	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945343	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Mexico - 134322	134322	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945344	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134301	134301	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300945345	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134357	134357	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945346	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134315	134315	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945347	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134354	134354	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945348	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Mexico - 134308	134308	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945349	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134169	134169	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100	
TLAI17170300945350	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134134	134134	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945351	Construcción De Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134199	134199	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI17170300945352	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134336	134336	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300945353	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Mexico - 134389	134389	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945354	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Mexico - 134393	134393	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300945355	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 134405	134405	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300945356	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 134399	134399	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945357	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 134367	134367	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945358	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Ana Nopalucan Barrio México - 134361	134361	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945366	Construcción De Techo Firme Santa Apolonia Teacalco - 133767	133767	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945368	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Apolonia Teacalco Barrio El Ranchito - 134027	134027	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945370	Construcción De Techo Firme Santa Apolonia Teacalco - 133785	133785	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945372	Construcción De Techo Firme Santa Apolonia Teacalco Barrio El Carril - 133874	133874	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945373	Construcción De Techo Firme Santa Apolonia Teacalco Barrio El Ranchito - 133751	133751	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945377	Construcción De Piso Firme Santa Apolonia Teacalco Santa Elena - 134414	134414	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945378	Construcción De Techo Firme Santa Apolonia Teacalco Barrio El Carril - 134003	134003	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945379	Construcción De Techo Firme Santa Apolonia Teacalco Barrio El Carril - 133961	133961	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945387	Ampliación De Red Para Agua Potable Santa Catarina Ayometla Barrio Tlapayatlá - 132036	132036	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,454	\$7,454	\$7,454	\$7,454	\$7,454	\$7,454	\$7,454	\$7,454	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945389	Construcción De Piso Y Techo Firme Ayometla Barrio Estocapa - 144643	144643	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945391	Construcción De Techo Firme Ayometla Barrio Tlapayatlá - 144088	144088	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945395	Construcción De Techo Firme Ayometla Barrio Tlaxcaltecatil - 144278	144278	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla Urbano	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLAI170300945397	Construcción De Techo Firme Ayometla Barrio Tlaxcaltecatla - 144199	144199	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170300945400	Construcción De Techo Firme Ayometla Barrio Tlapayatlá - 144367	144367	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envía para validación	
TLAI170300945401	Construcción De Piso Y Techo Firme Ayometla Barrio Katocaga - 144652	144652	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI170300945409	Adquisición De Equipos De Computo - 132139	132139	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Santa Catarina Ayometla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA	Otros Proyectos	En Ejecución													0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI170300945423	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Cruz Quilohuila - 146731	146731	Tlaxcala	Santa Cruz Quilohuila	Santa Cruz Quilohuila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170300945424	Ampliación De Red Para Agua Potable Santa Isabel Xilioxotla Barrio San Jose - 194723	194723	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,050	\$5,050	\$5,050	\$5,050	\$5,050	\$5,050	\$5,050	\$5,050	\$5,050	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945426	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Santa Isabel Xilioxotla Barrio San Jose - 181895	181895	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$50,595	\$50,595	\$50,595	\$50,595	\$50,595	\$50,595	\$50,595	\$50,595	\$50,595	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300945427	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Isabel Xilioxotla Barrio Contla - 145048	145048	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 - SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300945430	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Isabel Xilioxotla Barrio San Jose Quilahuixtla Sur - 144904	144904	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170300945431	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Xilioxotla Barrio Contla - 144876	144876	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170300945432	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Isabel Xilioxotla Barrio Culhuaca - 145291	145291	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170300945433	Construcción De Piso Y Techo Firme Santa Isabel Xilioxotla Barrio Culhuaca - 145323	145323	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170300945434	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Xilioxotla Barrio Quilahuixtla - 144859	144859	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI170300945436	Construcción De Techo Firme Santa Isabel Xilioxotla Barrio Contla - 144806	144806	Tlaxcala	Santa Isabel Xilioxotla	Santa Isabel Xilioxotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI170300945482	Construcción De Piso Firme Atlangatepec Santa María Tepetztlá - 164719	164719	Tlaxcala	Atlangatepec	Santa María Tepetztlá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300945490	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Atlangatepec La Trasquila - 184072	184072	Tlaxcala	Atlangatepec	La Trasquila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$249,357	\$249,357	\$249,357	\$249,357	\$249,357	\$249,357	\$249,357	\$249,357	100.00	00	Metros Lineales	220	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945491	Construcción De Techo Fermo Atlangatepec La Trasquila - 164186	164186	Tlaxcala	Atlangatepec	La Trasquila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945492	Construcción De Techo Fermo Atlangatepec Colonia Santiago Villalita - 164192	164192	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: se envia a validar
TLAI7170300945493	Construcción De Techo Fermo Atlangatepec Colonia Santiago Villalita - 164189	164189	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945498	Construcción De Piso Fermo Atlangatepec Santiago Villalita - 164767	164767	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945491	Construcción De Piso Y Techo Fermo Atlangatepec Santiago Villalita - 165808	165808	Tlaxcala	Atlangatepec	Santiago Villalita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945506	Construcción De Techo Fermo Atlangatepec Zumpango - 164200	164200	Tlaxcala	Atlangatepec	Zumpango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: se envia a validar
TLAI7170300945507	Construcción De Techo Fermo Atlangatepec Zumpango - 164198	164198	Tlaxcala	Atlangatepec	Zumpango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945508	Construcción De Techo Fermo Atlangatepec Zumpango - 164193	164193	Tlaxcala	Atlangatepec	Zumpango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945510	Construcción De Piso Y Techo Fermo Atlangatepec Zumpango - 165823	165823	Tlaxcala	Atlangatepec	Zumpango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945512	Construcción De Piso Y Techo Fermo Atlangatepec Zumpango - 165816	165816	Tlaxcala	Atlangatepec	Zumpango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945516	Construcción De Techo Fermo Atlangatepec Cerro De Las Flores - 164494	164494	Tlaxcala	Atlangatepec	Cerro de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE CUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945524	Construcción De Piso Y Techo Fermo Apizaco Loma Florida Segunda Sección - 164582	164582	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945542	Construcción De Piso Y Techo Fermo Apizaco Guadalupe Texcalac - 165051	165051	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945543	Construcción De Piso Y Techo Fermo Apizaco Guadalupe Texcalac - 165037	165037	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945544	Construcción De Piso Y Techo Fermo Apizaco Guadalupe Texcalac - 164816	164816	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE CUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300945945	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164791	164791	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945946	Construcción De Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164083	164083	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945947	Construcción De Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164075	164075	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945948	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164747	164747	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945949	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164716	164716	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945950	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 165017	165017	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945951	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164946	164946	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945952	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164842	164842	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945953	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164972	164972	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945954	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164992	164992	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945955	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Guadalupe Tlaxcalac - 164862	164862	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Tlaxcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945956	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Colonia San Isidro - 165148	165148	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945959	Construcción De Techo Firme Apizaco Colonia Tulio Hernandez - 163850	163850	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945971	Rehabilitación De Línea De Conducción Para Agua Potable Apizaco Santa Anita Huilaco - 161891	161891	Tlaxcala	Apizaco	Santa Anita Huilaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$127,050	\$127,050	\$127,050	\$127,050	\$127,050	\$127,050	\$127,050	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945964	Ampliación De Red Para Agua Potable Apizaco Santa María Tlaxcalac - 162042	162042	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Tlaxcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,977	\$16,977	\$16,977	\$16,977	\$16,977	\$16,977	\$16,977	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300945605	Construcción De Línea De Conduccion Para Agua Potable Apizaco Santa Maria Texcalac - 181886	181886	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,827	\$16,827	\$16,827	\$16,827	\$16,827	\$16,827	\$16,827	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945609	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165775	165775	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945610	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165753	165753	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945612	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165734	165734	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945613	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165730	165730	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945614	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165665	165665	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945617	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165766	165766	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945619	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165740	165740	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945620	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165795	165795	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945621	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165647	165647	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945622	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165791	165791	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945627	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Santa Maria Texcalac - 165738	165738	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945629	Construcción De Piso Y Techo Firme Apizaco Colonia Diaz De Mayo - 164467	164467	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945704	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Atlantetepec Colonia Loma Bonita - 183927	183927	Tlaxcala	Atlantetepec	Colonia Loma Bonita Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$121,396	\$121,396	\$121,396	\$121,396	\$121,396	\$121,396	\$121,396	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945707	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlantetepec Colonia Loma Bonita - 165836	165836	Tlaxcala	Atlantetepec	Colonia Loma Bonita Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300945709	Construcción De Piso Y Techo Firme Atlangatepec Colonia Loma Bonita - 165272	165272	Tlaxcala	Atlangatepec	Colonia Loma Bonita Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945710	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio Guadalupe - 167337	167337	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945711	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 167290	167290	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945712	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 167281	167281	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945713	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 167273	167273	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945714	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 167205	167205	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945715	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 167196	167196	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945716	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio Guadalupe - 167711	167711	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945717	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Colonia Guadalupe - 167705	167705	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945718	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 167182	167182	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300945719	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 167102	167102	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945720	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 167089	167089	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945721	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 167165	167165	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945722	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 166096	166096	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945723	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 166083	166083	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300945724	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 166049	166049	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300945725	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 166456	166456	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN	
TLAI17170300945726	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 166072	166072	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300945727	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 166038	166038	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN	
TLAI17170300945728	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio Guadalupe - 165891	165891	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300945729	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 165890	165890	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN	
TLAI17170300945730	Construcción De Techo Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 165887	165887	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300945731	Construcción De Piso Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 166862	166862	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300945732	Construcción De Piso Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 166882	166882	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN	
TLAI17170300945733	Construcción De Piso Firme Atltzayanca Barrio Santiago - 166814	166814	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300945734	Construcción De Piso Firme Atltzayanca Barrio San Antonio - 166844	166844	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300945736	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 93484	93484	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTIZAYANCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300945739	Construcción De Calentadores Solares - 93537	93537	Tlaxcala	Atltzayanca	Atltzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTIZAYANCA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300945752	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Barrio Ranchería La Rincóna - 167307	167307	Tlaxcala	Atltzayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN	
TLAI17170300945753	Construcción De Piso Y Techo Firme Atltzayanca Concepción Hídalo - 167256	167256	Tlaxcala	Atltzayanca	Concepción Hídalo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLAI7170300945754	Construcción De Piso Y Techo Firme Altzayanca Concepción Hidalgo - 167369	167369	Tlaxcala	Altzayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945755	Construcción De Piso Firme Altzayanca Concepción Hidalgo - 166933	166933	Tlaxcala	Altzayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945756	Construcción De Techo Firme Altzayanca Concepción Hidalgo - 166495	166495	Tlaxcala	Altzayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945757	Construcción De Techo Firme Altzayanca Concepción Hidalgo - 166550	166550	Tlaxcala	Altzayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945758	Construcción De Techo Firme Altzayanca Concepción Hidalgo - 166524	166524	Tlaxcala	Altzayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945759	Construcción De Piso Firme Altzayanca Concepción Hidalgo - 166908	166908	Tlaxcala	Altzayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945760	Ampliación De Red Para Agua Potable Altzayanca Colonia Felipe Carrillo Puerto - 171758	171758	Tlaxcala	Altzayanca	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945761	Construcción De Piso Y Techo Firme Altzayanca Felipe Carrillo Puerto - 167410	167410	Tlaxcala	Altzayanca	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945762	Construcción De Piso Y Techo Firme Altzayanca Felipe Carrillo Puerto - 167388	167388	Tlaxcala	Altzayanca	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945763	Construcción De Techo Firme Altzayanca Felipe Carrillo Puerto - 167380	167380	Tlaxcala	Altzayanca	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945764	Construcción De Piso Firme Altzayanca Felipe Carrillo Puerto - 166952	166952	Tlaxcala	Altzayanca	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945765	Construcción De Techo Firme Altzayanca Felipe Carrillo Puerto - 166594	166594	Tlaxcala	Altzayanca	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945766	Construcción De Techo Firme Altzayanca Felipe Carrillo Puerto - 166604	166604	Tlaxcala	Altzayanca	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945767	Construcción De Techo Firme Altzayanca Mirillas Aguanasca - 166473	166473	Tlaxcala	Altzayanca	La Garza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300945769	Ampliación De Red Para Agua Potable Altzayanca Colonia Lazaro Cardenas - 171731	171731	Tlaxcala	Altzayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,072	\$24,072	\$24,072	\$24,072	\$24,072	\$24,072	\$24,072	\$24,072	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0010010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI170300945770	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 167467	167467	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945771	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 167461	167461	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945772	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 167450	167450	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945773	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Felipe Carrillo Puerto - 167430	167430	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945774	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 167423	167423	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945775	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 167441	167441	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945776	Construcción De Piso Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 166973	166973	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945777	Construcción De Techo Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 166688	166688	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945778	Construcción De Techo Firme Altitayanca Lázaro Cárdenas - 166646	166646	Tlaxcala	Altitayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945779	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Mesa Redonda - 167481	167481	Tlaxcala	Altitayanca	Mesa Redonda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945780	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca San Antonio Tecopilco - 167499	167499	Tlaxcala	Altitayanca	San Antonio Tecopilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945782	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Santa Cruz Pocitos - 167669	167669	Tlaxcala	Altitayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945783	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Santa Cruz Pocitos - 167567	167567	Tlaxcala	Altitayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945784	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Santa Cruz Pocitos - 167516	167516	Tlaxcala	Altitayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170300945785	Construcción De Piso Y Techo Firme Altitayanca Santa Cruz Pocitos - 167572	167572	Tlaxcala	Altitayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI17170300945786	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Santa Cruz Pocitos - 167507	167507	Tlaxcala	Atltzayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945787	Construcción De Techo Firme Aritrayanca Santa Cruz Pocitos - 166701	166701	Tlaxcala	Atltzayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945788	Construcción De Techo Piso Y Firme Aritrayanca Santa Cruz Pocitos - 167533	167533	Tlaxcala	Atltzayanca	Santa Cruz Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945789	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Ranchería Xaltitla - 167587	167587	Tlaxcala	Atltzayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945790	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Ranchería Xaltitla - 167581	167581	Tlaxcala	Atltzayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945791	Construcción De Piso Firme Aritrayanca Ranchería Xaltitla - 166992	166992	Tlaxcala	Atltzayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945792	Construcción De Techo Firme Aritrayanca Ranchería Xaltitla - 166719	166719	Tlaxcala	Atltzayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945793	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Colonia Delicias - 167636	167636	Tlaxcala	Atltzayanca	Colonia Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945794	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Colonia Delicias - 167591	167591	Tlaxcala	Atltzayanca	Colonia Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945795	Construcción De Techo Firme Aritrayanca San José Pílanón - 165995	165995	Tlaxcala	Atltzayanca	San José Pílanón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945797	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Ranchería Pocitos - 167655	167655	Tlaxcala	Atltzayanca	Ranchería de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945798	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Ranchería Pocitos - 167674	167674	Tlaxcala	Atltzayanca	Ranchería de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945799	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Ranchería Pocitos - 167665	167665	Tlaxcala	Atltzayanca	Ranchería de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945800	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Ranchería Pocitos - 167660	167660	Tlaxcala	Atltzayanca	Ranchería de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945801	Construcción De Piso Y Techo Firme Aritrayanca Ranchería Pocitos - 167653	167653	Tlaxcala	Atltzayanca	Ranchería de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI717030094802	Construcción De Techo Piso Atitzayanca Ranchería Pocitos - 167014	167014	Tlaxcala	Atitzayanca	Ranchería de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094803	Construcción De Techo Firme Atitzayanca Ranchería Pocitos - 166743	166743	Tlaxcala	Atitzayanca	Ranchería de Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094805	Construcción De Piso Firme Atitzayanca Ranchería Mazahuapa - 167031	167031	Tlaxcala	Atitzayanca	Mazahuapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094806	Construcción De Piso Y Techo Firme Atitzayanca Colonia Nazareth - 167691	167691	Tlaxcala	Atitzayanca	Colonia Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094807	Construcción De Piso Y Techo Firme Atitzayanca Colonia Nazareth - 167684	167684	Tlaxcala	Atitzayanca	Colonia Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094808	Construcción De Piso Y Techo Firme Atitzayanca Ranchería La Soledad - 167696	167696	Tlaxcala	Atitzayanca	La Soledad Loma de Ocotla (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094809	Construcción De Piso Y Techo Firme Atitzayanca Ranchería La Soledad - 167701	167701	Tlaxcala	Atitzayanca	La Soledad Loma de Ocotla (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094810	Construcción De Techo Firme Atitzayanca Ranchería La Soledad - 166789	166789	Tlaxcala	Atitzayanca	La Soledad Loma de Ocotla (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094811	Construcción De Techo Firme Atitzayanca Ranchería La Soledad - 166764	166764	Tlaxcala	Atitzayanca	La Soledad Loma de Ocotla (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094812	Construcción De Piso Y Techo Firme Atitzayanca Colonia Guadalupe - 167117	167117	Tlaxcala	Atitzayanca	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094823	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan Barrio El Calvario - 186575	186575	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$328,665	\$328,665	\$328,665	\$328,665	\$328,665	\$328,665	\$328,665	100.00	00	Metros lineales	260	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094824	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 186493	186493	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$195,425	\$195,425	\$195,425	\$195,425	\$195,425	\$195,425	\$195,425	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094825	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 186530	186530	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$78,478	\$78,478	\$78,478	\$78,478	\$78,478	\$78,478	\$78,478	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094826	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 186507	186507	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$111,969	\$111,969	\$111,969	\$111,969	\$111,969	\$111,969	\$111,969	100.00	00	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI717030094827	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Calpulalpan Colonia Centro - 186365	186365	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,047	\$71,047	\$71,047	\$71,047	\$71,047	\$71,047	\$71,047	100.00	00	Metros lineales	184	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170300945828	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 186460	186460	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945829	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Calpulalpan Barrio El Calvario - 186428	186428	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,783	\$102,783	\$102,783	\$102,783	\$102,783	\$102,783	\$102,783	\$102,783	100.00	00	Metros lineales	260	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945830	Ampliación De Red Para Agua Potable Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia 186321 - 186321	186321	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,605	\$7,605	\$7,605	\$7,605	\$7,605	\$7,605	\$7,605	\$7,605	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945833	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel - 156453	156453	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945834	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156445	156445	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945836	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Mirador - 156416	156416	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945838	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153996	153996	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945839	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 158110	158110	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945840	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Los Volcanes - 154012	154012	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945841	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel - 153909	153909	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945842	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia El Mirador - 151964	151964	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945843	Construcción De Piso Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 152270	152270	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945844	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 158127	158127	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945845	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia San Pedro - 158125	158125	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945846	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Palmar - 156452	156452	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300945850	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia La Cañada - 156484	156484	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945851	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156481	156481	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945852	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Palmer - 156464	156464	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945853	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Fraccionamiento La Herradura - 156486	156486	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945857	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Los Volcanes - 156486	156486	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945858	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel - 156561	156561	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945859	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Los Volcanes - 156527	156527	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945860	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia El Calvario - 156497	156497	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945861	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156488	156488	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945862	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia La Cañada - 156930	156930	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945863	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156496	156496	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945865	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 156486	156486	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300945866	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Mazarec - 156185	156185	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945867	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153852	153852	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI17170300945869	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Belen - 153817	153817	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300945870	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153896	153896	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945871	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153754	153754	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945873	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153801	153801	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945874	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel - 153791	153791	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945875	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153776	153776	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945877	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153770	153770	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945878	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Centro - 153730	153730	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945879	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153710	153710	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945880	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153703	153703	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945881	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Fraccionamiento Rios - 154252	154252	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945882	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel - 152145	152145	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945883	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 153689	153689	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945884	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 152404	152404	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945888	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 151292	151292	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945889	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel - 150806	150806	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y FUNDADAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300945890	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia Los Volcanes - 150719	150719	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945891	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 150780	150780	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945892	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 151142	151142	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945893	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 151124	151124	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945894	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Rancho Los Pinos - 151022	151022	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945895	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 150856	150856	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945896	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Rancho Los Pinos - 151074	151074	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945900	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santa Isabel Mixtitalán - 158130	158130	Tlaxcala	Calpulalpan	Santa Isabel Mixtitalán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945901	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Santa Isabel Mixtitalán - 152056	152056	Tlaxcala	Calpulalpan	Santa Isabel Mixtitalán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300945902	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitlan - 168739	168739	Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945903	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitlan Mazatepec Sur - 168678	168678	Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945904	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitlan - 168658	168658	Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945905	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitlan Mazatepec Sur - 168632	168632	Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945906	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitlan Mazatepec - 168581	168581	Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300945907	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitlan - 168563	168563	Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945908	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitlan Mazatepec Norte - 168534	168534	Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300945909	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Norte - 168521 168521		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945910	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Sur - 168610 168610		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945911	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla - 168596 168596		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945912	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Sur - 168895 168895		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945913	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla - 168843 168843		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945914	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Norte - 168763 168763		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945915	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla - 167857 167857		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945916	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Sur - 167141 167141		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945917	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla - 167059 167059		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945918	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla - 167082 167082		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	\$9,674	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945919	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla - 168993 168993		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945920	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequiltla Barrio De Guadalupe - 169710 169710		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945921	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Norte - 168869 168869		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945922	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Norte - 168795 168795		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945923	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla Mazatepec Norte - 168479 168479		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945924	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequiltla - 168816 168816		Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Villa de El Carmen Tequequiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300945925	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla Mazatepec Norte - 166990 166990	166990	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945926	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla Mazatepec Norte - 167022 167022	167022	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945927	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla - 166690 166690	166690	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945928	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla - 166624 166624	166624	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945929	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla - 166462 166462	166462	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945930	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla Colonia Mazatepec Norte - 166649 166649	166649	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945931	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla Colonia Mazatepec Norte - 166576 166576	166576	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945932	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla - 168831 168831	168831	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945933	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla Colonia Mazatepec Norte - 166600 166600	166600	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945934	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla - 166321 166321	166321	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945935	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla - 166867 166867	166867	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945936	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla - 166390 166390	166390	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Villa de El Carmen Tequequitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945934	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla Colonia La Soledad - 167119 167119	167119	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945935	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla La Soledad - 169021 169021	169021	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945936	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla La Soledad - 169059 169059	169059	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945937	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla Colonia La Soledad - 166718 166718	166718	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300945958	Construcción De Piso Firme El Carmen Tequequitla Colonia La Soledad - 166781	166781	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945960	Construcción De Piso Y Techo Firme El Carmen Tequequitla Tlaxcala - 169084	169084	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Ocotlán Tlaxcala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945961	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla Colonia Tlaxcala - 166497	166497	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Ocotlán Tlaxcala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945962	Construcción De Techo Firme El Carmen Tequequitla Colonia Vicente Guerrero - 166737	166737	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300945963	Construcción De Piso Firme El Carmen Tequequitla Barrio De Guadalupe - 166829	166829	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300945964	Construcción De Piso Firme El Carmen Tequequitla Barrio De Guadalupe - 166810	166810	Tlaxcala	El Carmen Tequequitla	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946130	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Graciano Sánchez - 169006	169006	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946131	Construcción De Techo Firme Tlaxco Graciano Sánchez - 166980	166980	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946132	Construcción De Techo Firme Tlaxco Graciano Sánchez - 166784	166784	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946133	Construcción De Techo Firme Tlaxco Graciano Sánchez - 166315	166315	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Profesor Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946135	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San Antonio Huastotilla - 169660	169660	Tlaxcala	Tlaxco	San Antonio Huastotilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946137	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco José María Morelos Buenavista - 169669	169669	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946138	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco José María Morelos Buenavista - 169663	169663	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION
TLAI7170300946139	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco José María Morelos Buenavista - 169661	169661	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946140	Construcción De Techo Firme Tlaxco Lagunilla - 167730	167730	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300946141	Construcción De Techo Firme Tlaxco Lagunilla - 167473	167473	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946142	Construcción De Techo Firme Tlaxco Lagunilla - 167464	167464	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946143	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Lagunilla - 169680	169680	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946144	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Lagunilla - 169678	169678	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946145	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Lagunillas - 170987	170987	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946146	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Lagunillas - 171019	171019	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946147	Construcción De Piso Firme Tlaxco Lagunilla - 168495	168495	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946148	Construcción De Techo Firme Tlaxco Lagunilla - 167483	167483	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946149	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Lagunillas - 171036	171036	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946150	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Magdalena Soltepec - 167495	167495	Tlaxcala	Tlaxco	La Magdalena Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946151	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Magdalena Soltepec - 167504	167504	Tlaxcala	Tlaxco	La Magdalena Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946152	Construcción De Piso Firme Tlaxco Mariano Matamoros - 167759	167759	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946153	Construcción De Techo Firme Tlaxco Mariano Matamoros - 167512	167512	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946154	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Mariano Matamoros - 169681	169681	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0010010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI1710300946155	Construcción De Techo Firme Tlaxco Mariano Matamoros - 167919	167919	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946162	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Alvaro Obregon - 157945	157945	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946163	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Alvaro Obregon - 157941	157941	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946164	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Alvaro Obregon - 157667	157667	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946165	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Alvaro Obregon - 157931	157931	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946166	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Alvaro Obregon - 157929	157929	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946167	Construcción De Piso Firme Sanctorum Alvaro Obregon - 157195	157195	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cárdenas	MCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946270	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtla Barrio Ampliación San Miguel - 173276	173276	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300946271	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 173251	173251	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946272	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 171807	171807	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300946273	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171784	171784	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300946274	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe - 171847	171847	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946275	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171778	171778	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300946276	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171769	171769	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TLAI7170300946277	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio Guadalupe - 171855	171855	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946278	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe - 171838	171838	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946279	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171835	171835	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946280	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Ampliación Santa Cecilia - 171790	171790	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946281	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe - 171822	171822	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946282	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Ampliación San Miguel - 171816	171816	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946283	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 173307	173307	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946284	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 173561	173561	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946285	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171691	171691	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946286	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 171663	171663	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946287	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtla Colonia Los Angeles - 173116	173116	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946288	Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 172453	172453	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946289	Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 172424	172424	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946290	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 173220	173220	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946291	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 173699	173699	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300946292	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 173525	173525	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946293	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 173152	173152	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946294	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 173167	173167	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946295	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio De Guadalupe - 173141	173141	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946296	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia El Paraiso - 173421	173421	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946297	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 173508	173508	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946298	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 173483	173483	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946299	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 173467	173467	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946300	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 172987	172987	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946301	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Miguel - 172964	172964	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946302	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Antonio - 174210	174210	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946303	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio De Guadalupe - 171717	171717	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946304	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio San Antonio - 171735	171735	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946305	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio Alta Luz - 171677	171677	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946306	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio Alta Luz - 171705	171705	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946307	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá Barrio Alta Luz - 171746	171746	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Cuapiaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300946308	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla San Miguel - 171638	171638	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946309	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171651	171651	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946310	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171386	171386	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946311	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla San Miguel - 171728	171728	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946312	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla San Miguel - 171506	171506	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946313	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 171408	171408	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946314	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Ampliación San Jose - 171449	171449	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946315	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171475	171475	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946316	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende - 171873	171873	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946317	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende - 171886	171886	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946318	Construcción De Techo Fermo Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende - 171863	171863	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946319	Construcción De Piso Y Techo Fermo Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende - 173716	173716	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946320	Construcción De Piso Y Techo Fermo Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende - 173766	173766	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946321	Construcción De Piso Fermo Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende - 172487	172487	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946323	Construcción De Piso Fermo Cuapiaxtla Colonia Jose Maria Morelos - 172900	172900	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300946324	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia José María Morelos 171891 - 171891	171891	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946325	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia José María Morelos 173782 - 173782	173782	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946326	Construcción De Piso Firme Cuapiaxtlá Colonia José María Morelos - 172562	172562	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946327	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia José María Morelos 173808 - 173808	173808	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946328	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia José María Morelos 173791 - 173791	173791	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946330	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia Manuel Avila Camacho - 171898	171898	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Colonia Manuel Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946331	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia Manuel Avila Camacho - 173817	173817	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Colonia Manuel Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946332	Construcción De Piso Firme Cuapiaxtlá Colonia Plan De Ayala - 172924	172924	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946333	Construcción De Piso Y Techo Firme Cuapiaxtlá Colonia Plan De Ayala - 173829	173829	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946334	Construcción De Techo Firme Cuapiaxtlá San Francisco Cuecontzi - 171905	171905	Tlaxcala	Cuapiaxtlá	San Francisco Cuecontzi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946378	Construcción De Techo Firme Intacuitlá Colonia Santa Ines Tecuexcomac - 142359	142359	Tlaxcala	Intacuitlá	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946379	Construcción De Techo Firme Intacuitlá Colonia Centro - 142210	142210	Tlaxcala	Intacuitlá	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946380	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlá Barrio Cruz De Piedra - 142127	142127	Tlaxcala	Intacuitlá	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946381	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlá Colonia Centro - 142200	142200	Tlaxcala	Intacuitlá	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946382	Construcción De Techo Firme Intacuitlá De Mariano Matamoros Colonia El Calvario - 142102	142102	Tlaxcala	Intacuitlá	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI170300946383	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita - 142057	142057	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA
TLAI170300946384	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita Colonia La Segunda - 142478	142478	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA
TLAI170300946385	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita Barrio Agua Segunda - 142248	142248	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA
TLAI170300946386	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita Colonia Chapultepec - 142214	142214	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946387	Construcción De Techo Firme Intacuitlita De Mariano Matamoros - 141972	141972	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946388	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita Colonia Cerro Gordo - 142398	142398	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Físico: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA
TLAI170300946389	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita Colonia Cerro Gordo - 142427	142427	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA
TLAI170300946390	Construcción De Techo Firme Intacuitlita De Mariano Matamoros Colonia Chapultepec - 142072	142072	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946391	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita Colonia Cerro Gordo - 142342	142342	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946392	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Colonia Abel Sanchez - 142310	142310	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946394	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Colonia El Calvario - 142452	142452	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946396	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Alpotzonga De Lira Y Ortega - 142388	142388	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	Alpotzonga de Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946397	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atotonilco - 142884	142884	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: 100.00 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946398	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atotonilco - 142781	142781	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170300946399	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atotonilco - 142714	142714	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA
TLAI170300946400	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atotonilco - 142904	142904	Tlaxcala	Intacuitlita de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,314	\$12,314	\$12,314	\$12,314	\$12,314	\$12,314	\$12,314	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170300946401	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atoyacatlaco - 142856	142856	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atoyacatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946402	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atoyacatlaco - 142771	142771	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atoyacatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946403	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atoyacatlaco - 142652	142652	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atoyacatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946404	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita San Antonio Atoyacatlaco - 142823	142823	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Atoyacatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946405	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Espíritu Santo - 142871	142871	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Espíritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946406	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Espíritu Santo - 142806	142806	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Espíritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946407	Construcción De Techo Firme Intacuitlita Espíritu Santo - 142846	142846	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Espíritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946408	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita Espíritu Santo - 142942	142942	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	Espíritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946410	Construcción De Techo Firme Intacuitlita San Gabriel Popocatecaltla - 142886	142886	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Gabriel Popocatecaltla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946411	Ampliación De Red Para Agua Potable Intacuitlita De Mariano Matamoros San Antonio Tecoaac - 180670	180670	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Tecoaac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,119	\$7,119	\$7,119	\$7,119	\$7,119	\$7,119	\$7,119	\$7,119	\$7,119	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946412	Ampliación De Red Para Agua Potable Intacuitlita De Mariano Matamoros San Antonio Tecoaac - 180273	180273	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Tecoaac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,494	\$17,494	\$17,494	\$17,494	\$17,494	\$17,494	\$17,494	\$17,494	\$17,494	100.00	00	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946413	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Intacuitlita De Mariano Matamoros San Antonio Tecoaac - 180437	180437	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Tecoaac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$73,404	\$73,404	\$73,404	\$73,404	\$73,404	\$73,404	\$73,404	\$73,404	\$73,404	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946414	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita San Antonio Tecoaac - 142966	142966	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Antonio Tecoaac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946415	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Intacuitlita De Mariano Matamoros San Diego Xocoyucan - 181054	181054	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,092	\$48,092	\$48,092	\$48,092	\$48,092	\$48,092	\$48,092	\$48,092	\$48,092	100.00	00	Metros lineales	264	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946416	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Intacuitlita De Mariano Matamoros San Diego Xocoyucan - 181187	181187	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$368,872	\$368,872	\$368,872	\$368,872	\$368,872	\$368,872	\$368,872	\$368,872	\$368,872	100.00	00	Metros lineales	264	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946417	Construcción De Piso Y Techo Firme Intacuitlita San Diego Xocoyucan - 143138	143138	Tlaxcala	Itacuixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300946418	Construcción De Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 142907	142907	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946419	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 143116	143116	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946420	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 143090	143090	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946421	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 142988	142988	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946422	Construcción De Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 142973	142973	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946423	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 143018	143018	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300946424	Construcción De Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 142997	142997	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946425	Construcción De Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 142932	142932	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300946426	Construcción De Techo Firme Intautixtla San Diego Xocoyucan - 143014	143014	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyucan Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946430	Construcción De Techo Firme Intautixtla San Miguel La Presa - 143038	143038	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	San Miguel La Presa Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946431	Construcción De Techo Firme Intautixtla Santa Cruz El Porvenir - 143056	143056	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	Santa Cruz el Porvenir Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946432	Ampliación De Red Para Agua Potable Intautixtla De Mariano Matamoros Santa Inés Tecuexcomac - 180512	180512	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,943	\$15,943	\$15,943	\$15,943	\$15,943	\$15,943	\$15,943	100.00	00	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946433	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautixtla Santa Inés Tecuexcomac - 143467	143467	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946434	Construcción De Techo Firme Intautixtla Santa Inés Tecuexcomac - 143144	143144	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170300946435	Construcción De Techo Firme Intautixtla Santa Inés Tecuexcomac - 143102	143102	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946436	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautixtla Santa Inés Tecuexcomac - 143459	143459	Tlaxcala	Intautixtla de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300946437	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautocxtila Santa Inés Tecuexcomac - 143440	143440	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946438	Construcción De Techo Firme Intautocxtila Santa Inés Tecuexcomac - 143122	143122	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Inés Tecuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946440	Ampliación De Red Para Agua Potable Intautocxtila de Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 180969	180969	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,608	\$15,608	\$15,608	\$15,608	\$15,608	\$15,608	\$15,608	\$15,608	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946441	Ampliación De Red Para Agua Potable Intautocxtila de Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 180836	180836	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,547	\$15,547	\$15,547	\$15,547	\$15,547	\$15,547	\$15,547	\$15,547	100.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946444	Ampliación De Red Para Agua Potable Intautocxtila de Mariano Matamoros Santa Justina Ecatepec - 176249	176249	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,275	\$8,275	\$8,275	\$8,275	\$8,275	\$8,275	\$8,275	\$8,275	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946445	Construcción De Techo Firme Intautocxtila Santa Justina Ecatepec - 143158	143158	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946450	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautocxtila Santa Justina Ecatepec - 143574	143574	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946451	Construcción De Techo Firme Intautocxtila Santa Justina Ecatepec - 143545	143545	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946454	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautocxtila Santiago Xochimilco - 143673	143673	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	Santiago Xochimilco Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946455	Construcción De Techo Firme Intautocxtila La Soledad - 143662	143662	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946456	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautocxtila La Soledad - 143758	143758	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946459	Construcción De Techo Firme Intautocxtila La Trinidad Tenexyacac - 145738	145738	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946460	Construcción De Techo Firme Intautocxtila La Trinidad Tenexyacac - 143743	143743	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946461	Construcción De Techo Firme Intautocxtila La Trinidad Tenexyacac - 143763	143763	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946462	Construcción De Piso Y Techo Firme Intautocxtila La Trinidad Tenexyacac - 142076	142076	Tlaxcala	Intautocxtila de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946467	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Ranchería San Isidro - 170213	170213	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946489	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Huanacmilpa barrio Chapultepec - 186149	186149	Tlaxcala	Huanacmilpa de Mariano Matamoros	Ciudad de Huanacmilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$139,942	\$139,942	\$139,942	\$139,942	\$139,942	\$139,942	\$139,942	\$139,942	100.00	\$0	Metros lineales	348	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946490	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Manacamilla Barrio Chapultepec - 186136	186136	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	100.00	00	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946491	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 186107	186107	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$77,965	\$77,965	\$77,965	\$77,965	\$77,965	\$77,965	\$77,965	100.00	00	Metros lineales	208	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946492	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Manacamilla Barrio Oregon - 185940 185940	185940	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,497	\$32,497	\$32,497	\$32,497	\$32,497	\$32,497	\$32,497	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946493	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Manacamilla Barrio Chapultepec - 185668	185668	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,504	\$280,504	\$280,504	\$280,504	\$280,504	\$280,504	\$280,504	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946494	Ampliación De Red Para Agua Potable Manacamilla Barrio Chapultepec - 185277	185277	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946495	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Manacamilla Barrio Chapultepec - 185333	185333	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$42,579	\$42,579	\$42,579	\$42,579	\$42,579	\$42,579	\$42,579	100.00	00	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946496	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Manacamilla Barrio Francisco Villa - 184869	184869	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,422	\$74,422	\$74,422	\$74,422	\$74,422	\$74,422	\$74,422	100.00	00	Metros lineales	304	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946497	Ampliación De Red Para Agua Potable Manacamilla Barrio Chapultepec - 185424	185424	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,228	\$4,228	\$4,228	\$4,228	\$4,228	\$4,228	\$4,228	100.00	00	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946498	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Manacamilla Barrio Chapultepec - 185182	185182	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	\$90,895	100.00	00	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946499	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Manacamilla Barrio Chapultepec - 185348	185348	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$457,500	\$457,500	\$457,500	\$457,500	\$457,500	\$457,500	\$457,500	100.00	00	Metros lineales	296	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946500	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 151392	151392	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946501	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 151388	151388	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946502	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 151384	151384	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946503	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia Loma Bonita - 151866	151866	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946504	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 151379	151379	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063950	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946505	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Obregon - 151363	151363	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946506	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 151397	151397	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946507	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia Niños Héroes de Chapultepec - 150929	150929	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946508	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Obregon - 150901	150901	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946509	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 151408	151408	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946510	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia Antorcha San Cajejano - 152042	152042	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946511	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia Antorcha Campesina - 152409	152409	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946512	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 150061	150061	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946513	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 150056	150056	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946514	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 150040	150040	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946515	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 150037	150037	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946516	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 149654	149654	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946517	Construcción De Techo Firme Manacamilla Colonia Niños Héroes de 149644	149644	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946518	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149618	149618	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946519	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 150048	150048	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300946520	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149596	149596	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300946521	Construcción De Piso Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149589	149589	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946522	Construcción De Piso Firme Manacamilla Colonia Antorchita Compeña - 149534	149534	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300946523	Construcción De Piso Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 149508	149508	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946524	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 149900	149900	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946525	Construcción De Techo Firme Manacamilla Colonia Niños Heroes - 149481	149481	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300946526	Construcción De Piso Firme Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 149479	149479	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946527	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149421	149421	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946528	Construcción De Piso Firme Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 149491	149491	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300946529	Construcción De Piso Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149465	149465	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	\$9,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946530	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149403	149403	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946531	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Obregon - 149382	149382	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946532	Construcción De Techo Firme Manacamilla Colonia San Miguel - 149461	149461	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946533	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Obregon - 149716	149716	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946534	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149714	149714	Tlaxcala	Manacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAG17170300946535	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 150643	150643	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946536	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Oregon - 150090	150090	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946537	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 150703	150703	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946538	Construcción De Techo Firme Manacamilla Colonia Niños Héroes - 150086	150086	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946539	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 150081	150081	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946541	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 150079	150079	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946542	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Domingo Arenas - 150106	150106	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946543	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Antorchita La Unión - 150088	150088	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946544	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla San Cayetano - 150852	150852	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946545	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 150796	150796	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946546	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia Loma Bonita - 150772	150772	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAG17170300946547	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia San Miguel - 151055	151055	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946548	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Chapultepec - 149748	149748	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946549	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Oregon - 150718	150718	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAG17170300946550	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 151132	151132	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAG17170300946551	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Antorchita San Cayetano - 151014	151014	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946552	Construcción De Techo Firme Manacamilla Barrio Francisco Villa - 149254	149254	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946553	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia San Miguel - 150435	150435	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946554	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia Niños Heroes - 151080	151080	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946555	Construcción De Techo Firme Manacamilla General Domingo Arenas - 150059	150059	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Domingo Arenas (La Calera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946556	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia General Domingo Arenas - 150093	150093	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Domingo Arenas (La Calera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946557	Construcción De Techo Firme Manacamilla General Domingo Arenas - 150091	150091	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Domingo Arenas (La Calera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946558	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Colonia General Domingo Arenas - 150816	150816	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Domingo Arenas (La Calera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946559	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Manacamilla Francisco I Madero - 184962	184962	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	100.00	00	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946560	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Francisco I Madero - 150997	150997	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946561	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Francisco I Madero - 151513	151513	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946562	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Francisco I Madero - 151643	151643	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946563	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Francisco I Madero - 151626	151626	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946564	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Francisco I Madero - 151763	151763	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946565	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Francisco I Madero - 151744	151744	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946566	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacamilla Francisco I Madero - 151790	151790	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946567	Construcción De Techo Firme Nanacamilla Francisco I Madero - 150098	150098	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946568	Construcción De Techo Firme Nanacamilla Francisco I Madero - 150095	150095	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300946569	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Nanacamilla Miguel Lira Y Ortega - 185112	185112	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,417	\$74,417	\$74,417	\$74,417	\$74,417	\$74,417	\$74,417	\$74,417	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946570	Construcción De Piso Y Techo Firme Nanacamilla Miguel Lira Y Ortega - 151811	151811	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Miguel Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946572	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Mazapa - 157330	157330	Tlaxcala	Calpulalpan	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946573	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Mazapa - 157290	157290	Tlaxcala	Calpulalpan	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946574	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Mazapa - 157274	157274	Tlaxcala	Calpulalpan	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946575	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Mazapa - 157256	157256	Tlaxcala	Calpulalpan	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946576	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Mazapa - 151319	151319	Tlaxcala	Calpulalpan	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946577	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco - 157412	157412	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946578	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco - 157346	157346	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946579	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco - 151360	151360	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946580	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco - 157346	157346	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946581	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco - 157527	157527	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946582	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco - 157501	157501	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300946583	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Cristobal Zacacalco - 151324	151324	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946584	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Felipe Sultepec - 151347	151347	Tlaxcala	Calpulalpan	San Felipe Sultepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	\$9,982	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946585	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Felipe Sultepec - 151362	151362	Tlaxcala	Calpulalpan	San Felipe Sultepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946587	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 151375	151375	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946588	Construcción De Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 151374	151374	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946589	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157764	157764	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946590	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157757	157757	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946591	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157742	157742	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946592	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157720	157720	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946593	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157711	157711	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946594	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157701	157701	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946595	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157689	157689	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946596	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157688	157688	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946597	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 157562	157562	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946598	Construcción De Piso Firme Calpulalpan San Marcos Guaquilpan - 152224	152224	Tlaxcala	Calpulalpan	San Marcos Guaquilpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946599	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan San Mateo Atlixpan - 186551	186551	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atlixpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$137,947	\$137,947	\$137,947	\$137,947	\$137,947	\$137,947	\$137,947	\$137,947	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946600	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Calpulalpan San Mateo Atlixpan - 186566	186566	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atlixpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$277,382	\$277,382	\$277,382	\$277,382	\$277,382	\$277,382	\$277,382	\$277,382	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946602	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 157895	157895	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946603	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 157883	157883	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946604	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 151391	151391	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946605	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 158067	158067	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946606	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 158047	158047	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946607	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 151376	151376	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946609	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 157777	157777	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946610	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 156632	156632	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946611	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 157912	157912	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946612	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 151395	151395	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946613	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Santiago Cuauila - 151097	151097	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946614	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158073	158073	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946615	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158077	158077	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946616	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158098	158098	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946617	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 158094	158094	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946618	Construcción De Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 151401	151401	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946619	Construcción De Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 151605	151605	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946620	Construcción De Techo Firme Calpulalpan La Soledad - 151492	151492	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946621	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151954	151954	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946622	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151932	151932	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946624	Construcción De Piso Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 152265	152265	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946625	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151850	151850	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946626	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151838	151838	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946627	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151882	151882	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946628	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 158106	158106	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946629	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 158103	158103	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946630	Construcción De Piso Y Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 158100	158100	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946631	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151434	151434	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946632	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151747	151747	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946633	Construcción De Techo Firme Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz - 151796	151796	Tlaxcala	Calpulalpan	MCPG Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300946637	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tepeyanco San Francisco Tepeyanco - 169707	169707	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$62,594	\$62,594	\$62,594	\$62,594	\$62,594	\$62,594	\$62,594	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946638	Construcción De Techo Firme Tepeyanco - 135160	135160	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946639	Construcción De Techo Firme Tepeyanco - 134886	134886	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946640	Construcción De Techo Firme Tepeyanco - 135147	135147	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946641	Construcción De Techo Firme Tepeyanco - 135121	135121	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946642	Construcción De Techo Firme Tepeyanco - 135131	135131	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946644	Construcción De Piso Y Techo Firme Tepeyanco San Pedro Xalcatlincino - 135176	135176	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatlincino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946648	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetlatlahuca - 133481	133481	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR	
TLAI7170300946649	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca - 133050	133050	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR	
TLAI7170300946650	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca Barrio Atenco - 133038	133038	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946653	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca San Andrés Cuamipila - 132966	132966	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuamipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR	
TLAI7170300946655	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca San Andrés Cuamipila - 133114	133114	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuamipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR	
TLAI7170300946656	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca San Andrés Cuamipila - 133070	133070	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuamipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR	
TLAI7170300946657	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca San Andrés Cuamipila - 133097	133097	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuamipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR
TLAI7170300946658	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca San Andrés Cuamipila - 133079	133079	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Andrés Cuamipila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR
TLAI7170300946660	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 172587	172587	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,707	\$71,707	\$71,707	\$71,707	\$71,707	\$71,707	\$71,707	\$71,707	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300946661	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 133540	133540	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170300946663	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 133414	133414	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170300946664	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 133391	133391	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170300946670	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133602	133602	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170300946671	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133586	133586	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946672	Construcción De Piso Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133463	133463	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946673	Construcción De Techo Firme Tetlatlahuca Santa Cruz Aquilahuac - 133435	133435	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquilahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170300946677	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Miraflores - 138945	138945	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946689	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxcala San Esteban Tizatlan - 179673	179673	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,619	\$396,619	\$396,619	\$396,619	\$396,619	\$396,619	\$396,619	\$396,619	100.00	00	Metros Lineales	112	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946690	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxcala San Esteban Tizatlan - 182476	182476	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$242,975	\$242,975	\$242,975	\$242,975	\$242,975	\$242,975	\$242,975	\$242,975	100.00	00	Metros Lineales	20	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946691	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxcala San Esteban Tizatlan - 182431	182431	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,936	\$320,936	\$320,936	\$320,936	\$320,936	\$320,936	\$320,936	\$320,936	100.00	00	Metros Lineales	125	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946692	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxcala San Esteban Tizatlan - 182465	182465	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$262,860	\$262,860	\$262,860	\$262,860	\$262,860	\$262,860	\$262,860	\$262,860	100.00	00	Metros Lineales	91	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946697	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxcala San Gabriel Cuauhtla - 139153	139153	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuauhtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946706	Construcción De Techo Firme Tlaxcala San Sebastián Atlahuac - 138991	138991	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300946711	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxcala Actipilapico - 139214	139214	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Actipilapico	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300946712	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Acuitlapilco - 139091	139091	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946713	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Acuitlapilco - 139131	139131	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946714	Construcción De Techo Firme Tlaxcala Acuitlapilco - 139034	139034	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946740	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Postal - 169615	169615	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946741	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio Grande - 169607	169607	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946742	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Iturbide - 169588	169588	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946743	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 169569	169569	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946744	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio Grande - 169241	169241	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946745	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 169234	169234	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946746	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Vista Hermosa - 168570	168570	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946747	Construcción De Piso Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 167743	167743	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946748	Construcción De Piso Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 167742	167742	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946749	Construcción De Piso Firme Tlaxco Barrio Chico - 167740	167740	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946750	Construcción De Piso Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 167737	167737	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946751	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Ejidal - 167732	167732	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946752	Construcción De Techo Firme Tlaxco Barrio Chico - 167716	167716	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946753	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Iturbide - 169220	169220	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946754	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Iturbide - 169155	169155	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946755	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 169128	169128	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946756	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio Grande - 169122	169122	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946757	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Postal - 169184	169184	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946758	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Postal - 169097	169097	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946759	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Vista Hermosa - 171077	171077	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946760	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancho La Pedregosa - 170797	170797	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946761	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Postal - 169032	169032	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946762	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancho La Pedregosa - 169622	169622	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946763	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 169621	169621	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946764	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Vista Hermosa - 169619	169619	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946765	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Vista Hermosa - 168798	168798	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300946766	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 168858	168858	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946767	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia San Juan - 170899	170899	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	115,534	115,534	115,534	115,534	115,534	115,534	115,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946768	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 168945	168945	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	114,903	114,903	114,903	114,903	114,903	114,903	114,903	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946769	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Vista Hermosa - 166932	166932	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946770	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Vista Hermosa - 166961	166961	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946771	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Postal - 166709	166709	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	110,225	110,225	110,225	110,225	110,225	110,225	110,225	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946772	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Vista Hermosa - 166726	166726	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946773	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Postal - 166620	166620	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946774	Construcción De Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 166687	166687	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946775	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Postal - 166521	166521	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946776	Construcción De Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 166040	166040	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946777	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Iturbide - 166108	166108	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946778	Construcción De Techo Firme Tlaxco Barrio El Sabinal - 166832	166832	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	111,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946779	Construcción De Techo Firme Tlaxco Manzanera La Loma - 166876	166876	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	110,856	110,856	110,856	110,856	110,856	110,856	110,856	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710300946780	Construcción De Techo Fermo Tlaxco Colonia Postal - 166846	166846	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300946782	Ampliación De Electrificación - 174410	174410	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710300946783	Construcción De Piso Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 167754	167754	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	55,072	55,072	55,072	55,072	55,072	55,072	55,072	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300946784	Ampliación De Electrificación - 174626	174626	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710300946785	Ampliación De Electrificación - 174543	174543	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI1710300946786	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 169635	169635	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	50	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300946787	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 169633	169633	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI1710300946788	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 169630	169630	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	216,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300946789	Construcción De Piso Y Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 169626	169626	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	210,405	210,405	210,405	210,405	210,405	210,405	210,405	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300946790	Construcción De Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 167930	167930	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300946791	Construcción De Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 167027	167027	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	87,156	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710300946792	Construcción De Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 167011	167011	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	100.00	50	Metros Cuadrados	1	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI1710300946793	Construcción De Techo Fermo Tlaxco Acopinalco Del Peñón - 166998	166998	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	211,562	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300946794	Construcción De Cuarto Dormitorio - 179886	179886	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300946795	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 168543	168543	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946796	Construcción De Piso Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167751	167751	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946797	Construcción De Piso Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167747	167747	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946798	Construcción De Piso Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167744	167744	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946799	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 168892	168892	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946800	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167140	167140	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946801	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167099	167099	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946802	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167113	167113	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946803	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167128	167128	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946804	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 169080	169080	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946805	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 167041	167041	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946806	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 169001	169001	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946807	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 169643	169643	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946808	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 169639	169639	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300946809	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 169637	169637	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946810	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 169903	169903	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946811	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 164586	164586	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946812	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 166074	166074	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946813	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 169645	169645	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946814	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 166818	166818	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946815	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 166749	166749	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946816	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Atotonilco - 166861	166861	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco Urbano	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946817	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Capilla De Tepeyahualco - 169170	169170	Tlaxcala	Tlaxco	Capilla de Tepeyahualco Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946818	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Capilla De Tepeyahualco - 169648	169648	Tlaxcala	Tlaxco	Capilla de Tepeyahualco Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946819	Construcción De Cuarto Dormitorio - 178574	178574	Tlaxcala	Tlaxco	Los Capulines Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946820	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Ciénega - 167459	167459	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946821	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Ciénega - 167452	167452	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946822	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco La Ciénega - 169063	169063	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946823	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Ciénega - 187433	167439	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946824	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco La Ciénega - 189698	169698	Tlaxcala	Tlaxco	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946832	Construcción De Techo Firme Ixtenco Barrio San Antonio Primero - 176085	176085	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946834	Construcción De Techo Firme Ixtenco Barrio San Gabriel Segundo - 176118	176118	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLAI7170300946838	Construcción De Piso Y Techo Firme Ixtenco Barrio San Antonio Segundo - 176211	176211	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLAI7170300946839	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Ixtenco San Juan Ixtenco - 172127	172127	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,711	\$51,711	\$51,711	\$51,711	\$51,711	\$51,711	\$51,711	\$51,711	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: EL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946846	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Mazatecocho Sección Tercera - 182043	182043	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,258	\$106,258	\$106,258	\$106,258	\$106,258	\$106,258	\$106,258	\$106,258	100.00	00	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946847	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Mazatecocho Sección Cuarta - 182237	182237	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,456	\$14,456	\$14,456	\$14,456	\$14,456	\$14,456	\$14,456	\$14,456	100.00	00	Metros lineales	66	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946848	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Mazatecocho Sección Cuarta - 182215	182215	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,925	\$106,925	\$106,925	\$106,925	\$106,925	\$106,925	\$106,925	\$106,925	100.00	00	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946849	Construcción De Piso Y Techo Firme Mazatecocho Sección Primera - 144826	144826	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946850	Construcción De Techo Firme Mazatecocho Sección Tercera - 144158	144158	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946861	Construcción De Techo Firme Mazatecocho Sección Segunda - 143959	143959	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946862	Construcción De Techo Firme Contla San Felipe Cuauhtenco - 138874	138874	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946865	Construcción De Techo Firme Contla Ixtlahuaca - 138919	138919	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300946866	Construcción De Techo Firme Contla Ixtlahuaca - 138966	138966	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300946872	Construcción De Techo Firme Calle Cardenas Sra Yesenia Maldonado Seco Cuarta - 112679	112679	Tlaxcala	Conita de Juan Cuamatzi	San José Axtatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dedicaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONITA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$9,671	\$9,671	\$9,671	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTECIPIO / Física: OBRAS TERMINADA AL 100 % FICIONAMENTE EN TODOS SUS CONCEPOS / Registro: no permite quedar al contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946900	Construcción De Techo Firme Tepetitla - 132374	132374	Tlaxcala	Tepetitla de Landiábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946903	Construcción De Techo Firme Tepetitla Colonia Emiliano Zapata - 132314	132314	Tlaxcala	Tepetitla de Landiábal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946914	Construcción De Techo Firme Tepetitla Villa Alta - 132752	132752	Tlaxcala	Tepetitla de Landiábal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946917	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Sanctorum - 184115	184115	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,356	\$143,356	\$143,356	\$143,356	\$143,356	\$143,356	\$143,356	\$143,356	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946918	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Sanctorum - 183987	183987	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$75,656	\$75,656	\$75,656	\$75,656	\$75,656	\$75,656	\$75,656	\$75,656	100.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946919	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Sanctorum - 183950	183950	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,814	\$71,814	\$71,814	\$71,814	\$71,814	\$71,814	\$71,814	\$71,814	100.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946921	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157409	157409	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946922	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157382	157382	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946923	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157348	157348	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946924	Construcción De Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 156294	156294	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946925	Construcción De Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 156250	156250	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946926	Construcción De Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 156305	156305	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946927	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157706	157706	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300946928	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157293	157293	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946929	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157316	157316	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946930	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157270	157270	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946931	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157618	157618	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946932	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157236	157236	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946933	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157600	157600	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946934	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157573	157573	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946935	Construcción De Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 156216	156216	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946936	Construcción De Piso Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 157154	157154	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946937	Construcción De Techo Firme Sanctorum De Lazaro Cardenas - 156195	156195	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946939	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184782	184782	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	100.00	50	Metros lineales	40	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946940	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184663	184663	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	100.00	50	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946941	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184344	184344	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,817	\$87,817	\$87,817	\$87,817	\$87,817	\$87,817	\$87,817	100.00	50	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300946942	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184232	184232	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$470,074	\$470,074	\$470,074	\$470,074	\$470,074	\$470,074	\$470,074	100.00	50	Metros lineales	360	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300946943	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184284	184284	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8367,741	8367,741	8367,741	8367,741	8367,741	8367,741	8367,741	100.00	50	Metros lineales	248	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946944	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184177	184177	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8380,512	8380,512	8380,512	8380,512	8380,512	8380,512	8380,512	100.00	50	Metros lineales	272	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946945	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 183326	183326	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8330,067	8330,067	8330,067	8330,067	8330,067	8330,067	8330,067	100.00	50	Metros lineales	284	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946946	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184540	184540	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8312,924	8312,924	8312,924	8312,924	8312,924	8312,924	8312,924	100.00	50	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946947	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184427	184427	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	887,817	887,817	887,817	887,817	887,817	887,817	887,817	100.00	50	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946948	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Sanctorum Francisco Villa - 184606	184606	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8392,491	8392,491	8392,491	8392,491	8392,491	8392,491	8392,491	100.00	50	Metros lineales	220	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946949	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 157892	157892	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	88,674	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946950	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 157872	157872	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946951	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 157855	157855	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946952	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 157910	157910	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946953	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 157900	157900	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	816,634	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946954	Construcción De Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 156640	156640	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	811,562	811,562	811,562	811,562	811,562	811,562	811,562	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946955	Construcción De Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 156622	156622	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	86,138	86,138	86,138	86,138	86,138	86,138	86,138	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300946956	Construcción De Piso Y Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 157733	157733	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946957	Construcción De Piso Firme Sanctorum Francisco Villa - 157174	157174	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946958	Construcción De Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 156684	156684	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946959	Construcción De Techo Firme Sanctorum Francisco Villa - 156662	156662	Tlaxcala	Sanctorum de Lazaro Cardenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946965	Construcción De Cuarto Dormitorio - 178721	178721	Tlaxcala		Comisión Federal de Electricidad-La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300946966	Construcción De Techo Firme Tlaxco Cde La Martinica - 167523	167523	Tlaxcala	Tlaxco	Comisión Federal de Electricidad-La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946967	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Cde La Martinica - 168922	168922	Tlaxcala	Tlaxco	Comisión Federal de Electricidad-La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946968	Construcción De Cuarto Dormitorio - 178679	178679	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300946969	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancheria Las Mesas - 169684	169684	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946970	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancheria Las Mesas - 169692	169692	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300946971	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancheria Las Mesas - 169690	169690	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	\$11,751	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946972	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancheria Las Mesas - 169688	169688	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946973	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancheria Las Mesas - 169687	169687	Tlaxcala	Tlaxco	Las Mesas (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300946974	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco La Palma - 171175	171175	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300946975	Construcción De Techo Firme Tlaxco La Palma - 167938	167938	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946976	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco La Palma - 169699	169699	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946977	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco La Palma - 171148	171148	Tlaxcala	Tlaxco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946978	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167658	167658	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946979	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167608	167608	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946980	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 167766	167766	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946981	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 167765	167765	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946982	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 167763	167763	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946983	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167651	167651	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946984	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167641	167641	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946985	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167628	167628	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946986	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167620	167620	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300946987	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167615	167615	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300946988	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 170148	170148	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170300946989	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 170136	170136	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946990	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 170156	170156	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946991	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 168013	168013	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946992	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 167769	167769	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946993	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169715	169715	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946994	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169714	169714	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946995	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169712	169712	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946996	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169730	169730	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946997	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169727	169727	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946998	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169725	169725	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300946999	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169708	169708	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947000	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167993	167993	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947001	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167982	167982	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947002	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169722	169722	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300947003	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169721	169721	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947004	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169720	169720	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947005	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169719	169719	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947006	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169716	169716	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947007	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169704	169704	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947008	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco El Rosario - 169702	169702	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947009	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 167997	167997	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947010	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 167983	167983	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947011	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 168067	168067	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947012	Construcción De Piso Firme Tlaxco El Rosario - 168049	168049	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947013	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167586	167586	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947014	Construcción De Techo Firme Tlaxco El Rosario - 167534	167534	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947015	Construcción De Piso Y Techo Firme Nahuacmilpa San Felipe Hidalgo - 151909	151909	Tlaxcala	Nahuacmilpa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947016	Construcción De Piso Y Techo Firme Nahuacmilpa San Felipe Hidalgo - 151944	151944	Tlaxcala	Nahuacmilpa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947017	Construcción De Piso Firme Nahuacmilpa San Felipe Hidalgo - 150511	150511	Tlaxcala	Nahuacmilpa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300947018	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacampila San Felipe Hidalgo - 151984	151984	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947019	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacampila San Felipe Hidalgo - 152010	152010	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947020	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacampila San Felipe Hidalgo - 150046	150046	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947021	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacampila San Felipe Hidalgo - 152029	152029	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947022	Construcción De Techo Firme Manacampila San Felipe Hidalgo - 150102	150102	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947023	Construcción De Techo Firme Manacampila San Felipe Hidalgo - 149849	149849	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947024	Construcción De Techo Firme Manacampila Tepunte - 149856	149856	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947025	Construcción De Piso Firme Manacampila Colonia Tepunte - 149554	149554	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	Colonia Tepunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947026	Construcción De Techo Firme Manacampila Colonia Tepunte - 149740	149740	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	Colonia Tepunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947027	Construcción De Piso Y Techo Firme Manacampila Tepunte - 151115	151115	Tlaxcala	Nanacampila de Mariano Arista	Colonia Tepunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947031	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo Ecologico De Concreto De Doce Pulgadas Pim Coho - 196005	196005	Tlaxcala	Terreñate	Terreñate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TERREÑATE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,404	\$81,404	\$81,404	\$81,404	\$81,404	\$81,404	\$81,404	100.00	00	Metros lineales	4,967	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947048	Construcción De Piso Y Techo Firme Terreñate Colonia El Capullín - 161818	161818	Tlaxcala	Terreñate	El Capullín (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION
TLAI7170300947051	Construcción De Cerca Perimetral Tlax - 114571	114571	Tlaxcala	Terreñate	El Capullín (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$34,668	\$34,668	\$34,668	\$34,668	\$34,668	\$34,668	\$34,668	100.00	00	Otros	568	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947066	Construcción De Piso Y Techo Firme Terreñate Guadalupe Victoria - 162289	162289	Tlaxcala	Terreñate	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia para validacion
TLAI7170300947081	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 168714	168714	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: EL MATERIAL SE ENCUENTRA ENCUENTRA PAGADO AL 100%
TLAI7170300947082	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 168649	168649	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300947083	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Chautzingo - 168583	168583	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947084	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Chautringo - 168573	168573	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947085	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Ocotitla - 168567	168567	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947086	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Teotlalpan - 168529	168529	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947087	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 168519	168519	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947088	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 168618	168618	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947089	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Chautringo - 168608	168608	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947090	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 168595	168595	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947091	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Ocotitla - 170426	170426	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%
TLAI7170300947092	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 170703	170703	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947093	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Teotlalpan - 170336	170336	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947094	Construcción De Piso Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 170221	170221	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	\$4,283	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947095	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 170631	170631	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947096	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Agrícola Dolores - 170481	170481	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947097	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 170468	170468	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947098	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Agrícola Dolores - 170862	170862	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLAG0160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI1710300947099	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Tototlalpan - 170491	170491	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	\$13,803	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947100	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 170732	170732	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947101	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 170718	170718	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947102	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 170689	170689	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947103	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Tototlalpan - 170493	170493	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947104	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Agrícola Dolores - 170615	170615	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947105	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Fraccionamiento La Joya - 170657	170657	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947106	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Chautzingo - 168481	168481	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947107	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 168450	168450	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947108	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Coetlila - 170891	170891	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947109	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Coetlila - 171043	171043	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947110	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Colonia Actipac - 171029	171029	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947136	Ampliación De Red Para Agua Potable Tetla De La Solidaridad Capulac - 184394	184394	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,141	\$9,141	\$9,141	\$9,141	\$9,141	\$9,141	\$9,141	\$9,141	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENTRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947137	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Capulac - 168744	168744	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947138	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Capulac - 168729	168729	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710300947139	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Capulac - 170847	170847	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300947140	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Capulac - 168765	168765	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947141	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Capulac - 171056	171056	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947148	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 170135	170135	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947149	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171253	171253	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300947150	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171303	171303	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300947151	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171282	171282	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300947152	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171202	171202	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947153	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171165	171165	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947154	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171232	171232	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947155	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171136	171136	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947156	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 168884	168884	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947157	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 168852	168852	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947158	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171106	171106	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170300947159	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 168866	168866	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300947160	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 171146	171146	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300947161	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlahuacan - 168796	168796	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300947162	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolomé Matlalohcan - 171084	171084	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947163	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlalohcan - 170515	170515	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947164	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlalohcan - 168820	168820	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947165	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlalohcan - 168838	168838	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947166	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlalohcan - 168832	168832	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolomé Matlalohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947173	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 170153	170153	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947174	Construcción De Piso Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 170232	170232	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947175	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 170164	170164	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947176	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 170150	170150	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947177	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 170145	170145	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947178	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 171325	171325	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947179	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 171337	171337	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947180	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 171394	171394	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947181	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 171455	171455	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947182	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 171471	171471	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947183	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcacitino - 171416	171416	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcacitino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avanza financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300947197	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Jose Maria Morelos Y Pavón - 170174	170174	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Jose María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947198	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Jose Maria Morelos Y Pavón - 171485	171485	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Jose María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947200	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Plan De Ayala - 168540	168540	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947201	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Plan De Ayala - 168505	168505	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947202	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Plan De Ayala - 170184	170184	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947203	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Plan De Ayala 171509 - 171509	171509	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947204	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Plan De Ayala 171529 - 171529	171529	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947205	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad Plan De Ayala 171514 - 171514	171514	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947208	Construcción De Piso Y Techo Firme Tetla De La Solidaridad San Isidro Piedras Negras - 171641	171641	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Isidro Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947214	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Ampliación Santa Rosa Wena - 170192	170192	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Santa Rosa Wena (Colonial)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170300947215	Construcción De Techo Firme Tetla De La Solidaridad Rancharía San Isidro - 170205	170205	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947218	Construcción De Techo Firme Tlaxco San Lorenzo Soltepec - 167673	167673	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947219	Construcción De Techo Firme Tlaxco San Lorenzo Soltepec - 167662	167662	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947220	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San Lorenzo Soltepec - 171934	171934	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947221	Construcción De Piso Firme Tlaxco San Lorezo Soltepec - 168088	168088	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300947222	Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva En Primaria Enrique Pestalozzi - 136501	136501	Tlaxcala	Tlaxco	San Lorenzo Soltopec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300947223	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Santa María Zotoluca - 170178	170178	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Zotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947224	Construcción De Techo Firme Tlaxco Fraccionamiento Las Animas - 166540	166540	Tlaxcala	Tlaxco	Santa María Zotoluca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947225	Construcción De Techo Firme Tlaxco Tecomalucan - 167675	167675	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947226	Construcción De Techo Firme Tlaxco Tecomalucan - 167677	167677	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947227	Construcción De Techo Firme Tlaxco Tecomalucan - 167686	167686	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947228	Construcción De Techo Firme Tlaxco Tecomalucan - 167680	167680	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947229	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Tecomalucan - 170209	170209	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300947230	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Tecomalucan - 170214	170214	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300947231	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Tecomalucan - 170194	170194	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947232	Construcción De Piso Firme Tlaxco Tecomalucan - 168113	168113	Tlaxcala	Tlaxco	Tecomalucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947233	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 167695	167695	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI17170300947234	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 167692	167692	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI17170300947235	Construcción De Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 167688	167688	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa De Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170300947236	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 170322	170322	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947237	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 170297	170297	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947238	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 170363	170363	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947239	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 170353	170353	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947240	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San José Tepeyahualco - 168868	168868	Tlaxcala	Tlaxco	San José Tepeyahualco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947241	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 168709	168709	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Maximo Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947242	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 167698	167698	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Maximo Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947243	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 168747	168747	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Maximo Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947244	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 166124	166124	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Maximo Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947245	Construcción De Techo Firme Tlaxco Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 166896	166896	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Maximo Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947246	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Guadalupe Huexotitla - 170393	170393	Tlaxcala	Tlaxco	Guadalupe Huexotitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947247	Construcción De Techo Firme Tlaxco Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 167707	167707	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947248	Construcción De Techo Firme Tlaxco Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 167704	167704	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300947249	Construcción De Techo Firme Tlaxco Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 167700	167700	Tlaxcala	Tlaxco	Unión Ejidal Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	\$8,107	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300947250	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y - 170466	170466	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947251	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y - 170415	170415	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947252	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y Libertad 170695 - 170695	170695	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947253	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y Libertad 170683 - 170683	170683	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947254	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y Libertad 170645 - 170645	170645	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947255	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y Libertad 170659 - 170659	170659	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947256	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y Libertad 170542 - 170542	170542	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	\$14,903	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947257	Construcción De Piso Firme Tlaxco Union Ejidal Tierra Y Libertad - 168400	168400	Tlaxcala	Tlaxco	Union Ejidal Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947259	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San Diego Quintanilla - 170867	170867	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quintanilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947260	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco San Diego Quintanilla - 170769	170769	Tlaxcala	Tlaxco	San Diego Quintanilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947261	Ampliación De Electrificación - 177496	177496	Tlaxcala	Tlaxco	Maguay Centzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300947262	Construcción De Techo Firme Tlaxco Maguay Centzo - 167714	167714	Tlaxcala	Tlaxco	Maguay Centzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947263	Construcción De Techo Firme Tlaxco Maguay Centzo - 167712	167712	Tlaxcala	Tlaxco	Maguay Centzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947264	Construcción De Techo Firme Tlaxco Maguay Centzo - 167710	167710	Tlaxcala	Tlaxco	Maguay Centzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300947265	Construcción De Piso Firme Tlaxco Maguay Cenizo - 168446	168446	Tlaxcala	Tlaxco	Maguay Cenizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300947266	Construcción De Piso Y Techo Firme Tlaxco Rancho Tlaquepa - 171116	171116	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaquepa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300947272	Construcción De Piso Y Techo Firme Tocatlan Barrio Guadalupe - 165882	165882	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300947273	Construcción De Piso Y Techo Firme Tocatlan Barrio Guadalupe - 165878	165878	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300947274	Construcción De Piso Y Techo Firme Tocatlan Barrio Guadalupe - 165876	165876	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300947275	Construcción De Piso Firme Tocatlan Colonia Venustiano Carranza - 165855	165855	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	\$4,678	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300947276	Construcción De Techo Firme Tocatlan Colonia Venustiano Carranza - 165853	165853	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	\$9,519	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300947277	Construcción De Techo Firme Tocatlan Barrio San Jose - 165851	165851	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300947278	Construcción De Piso Y Techo Firme Tocatlan Barrio San Miguel - 165874	165874	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300947279	Construcción De Piso Y Techo Firme Tocatlan Barrio San Miguel - 165868	165868	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300947291	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tototlac Ex Rancho La Virgen - 181823	181823	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,897	\$102,897	\$102,897	\$102,897	\$102,897	\$102,897	\$102,897	100.00	00	Metros lineales	64	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300947292	Ampliación De Red Para Agua Potable Tototlac Ex Rancho La Virgen - 181838	181838	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	\$10,040	100.00	00	Metros lineales	64	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170300947295	Construcción De Techo Firme Tototlac - 139245	139245	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300947296	Construcción De Piso Y Techo Firme Tototlac - 139348	139348	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170300947297	Construcción De Techo Firme Tototlac - 139124	139124	Tlaxcala	Tototlac	San Juan Tototlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300947299	Ampliación De Red Para Agua Potable Totolac La Candelaria Tototlapan - 181795	181795	Tlaxcala	Totolac	La Candelaria Tototlapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	100.00	50	Metros lineales	49	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947300	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Totolac La Candelaria Tototlapan - 181810	181810	Tlaxcala	Totolac	La Candelaria Tototlapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1118,017	1118,017	1118,017	1118,017	1118,017	1118,017	1118,017	100.00	50	Metros lineales	46	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947301	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quiahuixtlan - 181747	181747	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quiahuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	336,932	336,932	336,932	336,932	336,932	336,932	336,932	100.00	50	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947302	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quiahuixtlan - 181709	181709	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quiahuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	116,037	116,037	116,037	116,037	116,037	116,037	116,037	100.00	50	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947303	Ampliación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quiahuixtlan - 181847	181847	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quiahuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	55,901	55,901	55,901	55,901	55,901	55,901	55,901	100.00	50	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947304	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quiahuixtlan - 181613	181613	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quiahuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	551,138	551,138	551,138	551,138	551,138	551,138	551,138	100.00	50	Metros lineales	190	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947305	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quiahuixtlan - 181332	181332	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quiahuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	119,830	119,830	119,830	119,830	119,830	119,830	119,830	100.00	50	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947306	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac Los Reyes Quiahuixtlan - 181758	181758	Tlaxcala	Totolac	Los Reyes Quiahuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	107,196	107,196	107,196	107,196	107,196	107,196	107,196	100.00	50	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947308	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Totolac San Francisco Coatehuac - 179990	179990	Tlaxcala	Totolac	San Francisco Coatehuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1169,442	1169,442	1169,442	1169,442	1169,442	1169,442	1169,442	100.00	50	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947309	Rehabilitación De Red Para Agua Potable Totolac San Francisco Coatehuac - 181264	181264	Tlaxcala	Totolac	San Francisco Coatehuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	59,095	59,095	59,095	59,095	59,095	59,095	59,095	100.00	50	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947310	Ampliación De Red Para Agua Potable Totolac Santiago Tepeotlapan - 181869	181869	Tlaxcala	Totolac	Santiago Tepeotlapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	883,298	883,298	883,298	883,298	883,298	883,298	883,298	100.00	50	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947311	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Totolac Santiago Tepeotlapan - 181881	181881	Tlaxcala	Totolac	Santiago Tepeotlapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	333,633	333,633	333,633	333,633	333,633	333,633	333,633	100.00	50	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947315	Construcción De Techo Firme Zitlaltépec Barrio La Providencia - 175609	175609	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	100,225	100,225	100,225	100,225	100,225	100,225	100,225	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: se envia a validar
TLAI7170300947316	Construcción De Techo Firme Zitlaltépec Colonia Plan De Morelos - 175643	175643	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	66,138	66,138	66,138	66,138	66,138	66,138	66,138	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALS SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
TLAI7170300947325	Construcción De Piso Y Techo Firme Zitlaltépec Barrio El Calvario - 175356	175356	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución	2017	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100.00	50	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170300947327	Construcción De Techo Firme Zilitaltepec Barrio El Calvario - 174868	174868	Tlaxcala	Zilitaltepec de Trinidad Sánchez Santos	Zilitaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947337	Construcción De Techo Firme Zilitaltepec San Juan Bautista Mier - 175896	175896	Tlaxcala	Zilitaltepec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947340	Construcción De Techo Firme Trompantepec Barrio Tepontenco - 160776	160776	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
TLAI7170300947341	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 160755	160755	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947342	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 161439	161439	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947343	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 162583	162583	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947344	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 160985	160985	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENVIA PARA VALIDACION / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947345	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 160426	160426	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947346	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 160484	160484	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947347	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 159983	159983	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947348	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 139981	159981	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947349	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 159979	159979	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947350	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Salvador Trompantepec - 159973	159973	Tlaxcala	Trompantepec	Trompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947352	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashatepec - 160881	160881	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947353	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashatepec - 160875	160875	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 11562.24 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947354	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashatepec - 160861	160861	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947355	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashatepec - 160790	160790	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300947356	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 160982	160982	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947357	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 160886	160886	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947358	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 162720	162720	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947359	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 162600	162600	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947360	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 162597	162597	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947361	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 162588	162588	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947362	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 162608	162608	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947363	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 162604	162604	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947364	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 160910	160910	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947365	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 160958	160958	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947366	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 160923	160923	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947367	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 160917	160917	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947368	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec Barrio Omgatepec - 160983	160983	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947369	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec Barrio Xocotla - 160982	160982	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170300947370	Construcción De Piso Y Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec Barrio Sahitla - 160972	160972	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170300947371	Construcción De Techo Firme Trompantepec San Andrés Ahuashuatepec - 160903	160903	Tlaxcala	Trompantepec	San Andrés Ahuashuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Físico: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI1710300947372	Construcción De Techo Firme Tompantepec San Andrés Ahuashuapotec - 160897	160897	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Ahuashuapotec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947373	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec San Andrés Ahuashuapotec - 160993	160993	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Ahuashuapotec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947374	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec San Andrés Ahuashuapotec - 160988	160988	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Ahuashuapotec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947378	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec San Juan Quetzalcoapan - 162619	162619	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947379	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec San Juan Quetzalcoapan - 162615	162615	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947380	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec San Juan Quetzalcoapan - 162621	162621	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947381	Construcción De Piso Firme Tompantepec San Juan Quetzalcoapan - 160958	160958	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947382	Construcción De Techo Firme Tompantepec San Juan Quetzalcoapan - 160936	160936	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947385	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec Xaltianquico - 162562	162562	Tlaxcala	Tzompantepec	Xaltianquico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947386	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec Xaltianquico - 162638	162638	Tlaxcala	Tzompantepec	Xaltianquico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947387	Construcción De Piso Y Techo Firme Tompantepec Xaltianquico - 162633	162633	Tlaxcala	Tzompantepec	Xaltianquico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947388	Construcción De Techo Firme Tompantepec Xaltianquico - 160953	160953	Tlaxcala	Tzompantepec	Xaltianquico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947389	Construcción De Techo Firme Tompantepec Xaltianquico - 160943	160943	Tlaxcala	Tzompantepec	Xaltianquico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Física: SE ENCUENTRAN ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947390	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoacapan - 173955	173955	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947391	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc - 174053	174053	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI1710300947392	Construcción De Techo Firme Xalotoc - 173092	173092	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI17170300947393	Ampliación De Red Para Agua Potable Xalotoc Sección Segunda La Sierra - 173175	173175	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,259	\$4,259	\$4,259	\$4,259	\$4,259	\$4,259	\$4,259	\$4,259	\$4,259	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947394	Construcción De Techo Firme Xalotoc Sección Primera - 173073	173073	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947395	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Xalotoc Sección La Sierra - 173033	173033	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,548	\$49,548	\$49,548	\$49,548	\$49,548	\$49,548	\$49,548	\$49,548	\$49,548	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947396	Construcción De Techo Firme Xalotoc Barrio La Sierra - 173060	173060	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947397	Construcción De Techo Firme Xalotoc Barrio Santa Martha - 173021	173021	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	\$8,982	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947398	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc Barrio Santa Martha - 173831	173831	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	\$10,093	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947399	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc - 173816	173816	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947410	Rehabilitación De Sub Colector Sanitario O Prolongación Guadalupe Victoria - 101218	101218	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI17170300947413	Construcción De Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoatepec - 173264	173264	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947414	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoatepec - 173998	173998	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947415	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoatepec - 173935	173935	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947416	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoatepec - 173857	173857	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947417	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoatepec - 173991	173991	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947418	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoatepec - 173988	173988	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170300947419	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlacoatepec - 173984	173984	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI1710300947420	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173974	173974	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947421	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173970	173970	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947422	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173963	173963	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947423	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173948	173948	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947424	Construcción De Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173119	173119	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947425	Construcción De Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173174	173174	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947426	Construcción De Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173241	173241	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947427	Construcción De Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173199	173199	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947429	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 172962	172962	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,988	\$52,988	\$52,988	\$52,988	\$52,988	\$52,988	\$52,988	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947430	Construcción De Techo Firme Xalotoc San Pedro Tlaxotepec - 173222	173222	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947436	Construcción De Techo Firme Xalotoc Guadalupe Temolac - 173345	173345	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947437	Construcción De Techo Firme Xalotoc Guadalupe Temolac - 173320	173320	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	\$8,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947438	Construcción De Techo Firme Xalotoc Guadalupe Temolac - 173389	173389	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947439	Construcción De Techo Firme Xalotoc Guadalupe Temolac - 173295	173295	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI1710300947440	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc Guadalupe Temolac - 174081	174081	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170300947441	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Guadalupe Temolac - 174015	174015	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947442	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Guadalupe Temolac - 174011	174011	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947443	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Guadalupe Temolac - 174010	174010	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	\$12,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947444	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Guadalupe Temolac - 174002	174002	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Temolac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947450	Construcción De Techo Firme Xalostoc Colonia Velasco - 173427	173427	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Velasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947451	Construcción De Techo Firme Xalostoc Colonia Velasco - 173418	173418	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Velasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947452	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Colonia Velasco - 174020	174020	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Velasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947453	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario Xalostoc Colonia Venustiano Carranza - 172895	172895	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$117,977	\$117,977	\$117,977	\$117,977	\$117,977	\$117,977	\$117,977	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947454	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Colonia Venustiano Carranza - 174047	174047	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947455	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Colonia Venustiano Carranza - 174045	174045	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947456	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalostoc Colonia Venustiano Carranza - 174040	174040	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300947457	Ampliación De Red Para Agua Potable Xalostoc Colonia Venustiano Carranza - 172716	172716	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	\$31,552	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947458	Construcción De Techo Firme Xalostoc Colonia Venustiano Carranza - 173489	173489	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947459	Construcción De Techo Firme Xalostoc Colonia Venustiano Carranza - 173448	173448	Tlaxcala	Xalostoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	\$6,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947467	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable De La Localidad De Zacazonotla - 99121	99121	Tlaxcala	Xalostoc	Santa Cruz Zacazonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convolvio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300947468	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 174064		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	\$15,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947469	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 174060		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947470	Construcción De Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 173534		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	\$7,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947471	Construcción De Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 173516		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947472	Construcción De Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 173509		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	\$10,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947473	Construcción De Piso Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 173805		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	\$4,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947474	Construcción De Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 173760		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	\$10,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947475	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 174075		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	\$10,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947476	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 174073		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300947477	Construcción De Piso Y Techo Firme Xalotoc Colonia Jose Lopez Portillo - 174068		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	\$8,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ENTREGA DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300955457	Modernización Del Registro CIVIL 2017 -		Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		E111 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación		OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,397	\$989,397	98.94	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300955518	Edificio B, Rehabilitación De Sanitarios	pg0-PO0-169-2017	Tlaxcala	Atlixayanca	Atlixayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$59,371	\$59,371	\$59,371	\$59,371	\$43,455	\$43,455	\$43,455	73.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.19	Financiera: Proceso en ejecución. / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300955814	Edificios A,B,C Y D Impeambilitación	pg0-010-2017	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Temezontla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$70,705	\$70,705	\$70,705	\$70,705	\$70,705	\$65,827	\$65,827	93.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar
TLAI7170300955830	Edificio B 2 Aulas 6 X 8 Metros, Estructura Regional Adosada Edificio C Aula 6 X 8 Metros Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	pg0-013-2017	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$845,295	\$845,295	\$845,295	\$845,295	\$845,295	\$845,295	\$845,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300955843	Edificio D 2 Aulas 6 X 8 Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pg0-007-2017	Tlaxcala	El Carmen Tequequiltla	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$529,302	\$529,302	\$529,302	\$529,302	\$529,302	\$529,302	\$529,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR
TLAI7170300955848	Edificio B Aula Usuar 6 X 6 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior.	pg0-009-2017	Tlaxcala	Atlixayanca	Concepción Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$215,216	\$215,216	\$215,216	\$215,216	\$215,216	\$210,374	\$210,374	97.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: obra finiquitada y renuncia al saldo / Registro: para validar
TLAI7170300955866	Edificio C Aula 2.3 Se Estructura U 1- C Aislada Y Obra Exterior	pg0-006-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$632,416	\$632,416	\$632,416	\$632,416	\$632,416	\$630,113	\$630,113	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar
TLAI7170300955872	Muro De Contención Y Baranda	pg0-032-2017	Tlaxcala	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$236,424	\$236,424	\$236,424	\$236,424	\$236,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300958881	Edificio A, B, C, D, E Impemabilizante	pgo-053-2017	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Xochitotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$418,417	\$453,246	\$453,246	\$453,246	\$453,246	\$453,246	\$453,246	\$453,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: PAPA VALIDAR
TLAI7170300958996	Edificio A B, Sustitución De Múltiple Muro De Contención Y Sustitución De Barda Perimetral	pgo-057-2017	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Belán Atiztmitlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$642,551	\$642,551	\$642,551	\$642,551	\$642,551	\$441,853	\$441,853	68.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y RENUNCIA AL SALDO / Física / Registro: OBRA FINIQUITADA	
TLAI7170300959508	Edificio D, Rehabilitación De Energía Eléctrica, En Laboratorio De Computo , Edificio E Aula 2.5 , E.R. Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior.	pgo-042-2017	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución																Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300956015	Edificio ' J ' Aula 6 X 8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	pgo-004-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$320,965	\$320,965	\$320,965	\$320,965	\$320,965	\$303,787	\$303,787	94.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBra Finiquitada y renuncia al saldo / Física: Obra Finiquitada y renuncia para validar	
TLAI7170300956025	Primaria, Maximo Rojas, Ignacio Zaragoza, Huamantla, Edificio ' C ' Aula 6 Y 8 Mts. - Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-005-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$254,283	\$254,283	\$254,283	\$254,283	\$254,283	\$232,548	\$232,548	91.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBra Finiquitada y renuncia al saldo / Física: obra Finiquitada / Registro: para validar	
TLAI7170300956031	Secundaria Técnica No. 30 16 De Octubre De 1974 - Calpulalpan, Edificio ' M ' Aula 2.5 E.R. Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior	pgo-014-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$502,455	\$502,455	\$502,455	\$502,455	\$502,418	\$502,418	\$502,418	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBra Finiquitada y renuncia al saldo por 37.08 / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300956062	Jardín De Niños, Ignacio Aliende, Xaloztoc, Construcción De Barda Perimetral 23.8 Ml.	pgo-020-2017	Tlaxcala	Xaloztoc	Xaloztoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$159,559	\$159,559	\$159,559	\$159,559	\$159,559	\$159,559	\$159,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra Finiquitada / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170300956064	Edificio ' G ' P.B. 2 Direcciones 1 E.R. C/O 3 aulas 2 E.R. C/O Escalera 1 E.R., P.A. 4 Aulas 2 E.R. C/O Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	pgo-012-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	\$3,531,319	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBra Finiquitada / Física: OBra Finiquitada y Registro: solicita validación
TLAI7170300956295	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PD-SECO00VI-062-17	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,553,491	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: contrato original 21,553,491.20 y el contrato modificatorio es \$3,446,508.80 / Física: / Registro: se envia a validar	
TLAI7170300956298	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PD-SECO00VI-065-17	Tlaxcala	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,662,162	\$2,662,162	\$2,662,162	\$2,662,162	\$2,662,162	\$2,662,162	\$2,662,162	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI7170300956305	Equipo De Pozo Para Agua Potable Y Línea De Conducción, Línea De Media Tensión, Barda Perimetral, Caseta Sistema De Aireación	PD-SECO00VI-066	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI7170300956318	Modernización De La Imagen Urbana De Carretera A Huamantla La Venta (Tramo Calle 6 De Oriente A Calle 9 Poniente)	PD-SECO00VI-021-17	Tlaxcala	Ixtenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$33,758,365	\$40,426,712	\$40,426,712	\$40,426,712	\$40,426,712	\$40,426,712	\$40,426,712	\$40,426,712	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: TODO UN INCREMENTO DE CAPITAL / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300956321	Modernización De La Imagen Urbana De Carretera Huamantla La Venta (Tramo Calle 13 Norte A Calle 5 Poniente)	PD-SECO00VI-063-17	Tlaxcala	Silicilidápe de Trinidad Sanchez Santos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$36,198,461	\$45,175,679	\$45,175,679	\$45,175,679	\$45,175,679	\$45,175,679	\$45,175,679	\$45,175,679	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: HUBO UN INCREMENTO DE CAPITAL / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170300956325	Modernización De Imagen Urbana Del Acceso Y Parque Del Centro De Población	PD-SECO00VI-064-17	Tlaxcala	Tzucolocholco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$33,173,376	\$41,300,853	\$41,300,853	\$41,300,853	\$41,300,853	\$41,300,853	\$41,300,853	\$41,300,853	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: TODO UN INCREMENTO DE CAPITAL. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
TLAI7170300956702	Construcción De Pavimento Con Adoqueto En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle De Los Angeles Y Camino Real En El Municipio De Xicohtzinco, Tlax - 4895765 - 858	858	Tlaxcala	Xicohtzinco	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300956925	Construcción De Pavimento De Adoqueto, En La Calle Coates, Entre Calle Materios Y Av. México, En San José Teotihuacan, Tlax. - 4830755 - 690	690	Tlaxcala	Yauhquemecan	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300960859	Construcción De Aulas Y Cercado En Fachada En Jardín De Niños Roman Saldaña Orpeza, En El Municipio De Santa Cruz Quilichila, En El Estado De Tlaxcala - 4969597 - 1392	1392	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichila	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170300962171	Construcción De Pavimento De Adoqueto En Calle Corregidora, Entre Av. Benito Juárez Y Calle Matamoros En La Comunidad De San Mateo Huexoyucan Del Municipio De Panotla		Tlaxcala	Panotla	San Mateo Huexoyucan	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLAI7170300964476	Equipo De Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Tanque, Línea De Alimentación, Cercado Y Caseta	PF/PAUR/026/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento		18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECO00VI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLAI7170300964480	Equipo De Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Tanque, Línea De Alimentación, Cercado Y Caseta	PF/PAUR/026/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECO00VI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencional Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA6010010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170300964484	Equipo de Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Tanque Línea De Alimentación, Cercado Y Caseta	FF/APAUR/027/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLAI7170300964489	Equipo de Pozo Para Agua Potable, Línea De Media Tensión, Tanque Línea De Alimentación, Cercado Y Caseta	FF/APAUR/027/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLAI7170300964508	Construcción De Colectores Y Emisores A Planta De Tratamiento "Tepetitla"	FF/APAUR/030/17	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,685,206	\$4,685,206	\$4,685,206	\$4,685,206	\$4,685,206	\$4,685,206	\$4,685,206	\$4,685,206	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLAI7170300964515	Construcción De Colectores Y Emisores A Planta De Tratamiento "Tepetitla"	FF/APAUR/030/17	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,561,735	\$1,561,735	\$1,561,735	\$1,561,735	\$1,561,735	\$1,561,735	\$1,561,735	\$1,561,735	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300964522	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Quielientla-Ayometla	FF/APAUR/029/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quielientla	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,755,248	\$1,755,248	\$1,755,248	\$1,755,248	\$1,755,248	\$1,755,248	\$1,755,248	\$1,755,248	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300964526	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Quielientla-Ayometla	FF/APAUR/029/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quielientla	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,083	\$585,083	\$585,083	\$585,083	\$585,083	\$585,083	\$585,083	\$585,083	\$585,083	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964530	Proyecto Ejecutivo De Colector Y Emisor Intermunicipal Tlatiluilco-Xiloxcoatl-Tecolotlan-Tepeyac A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Atlamaxac"	FF/APAUR/037/17	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$240,000	\$217,517	\$217,517	\$217,517	\$217,517	\$217,517	\$217,517	\$217,517	\$217,517	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964533	Proyecto Ejecutivo De Colector Y Emisor Intermunicipal Tlatiluilco-Xiloxcoatl-Tecolotlan-Tepeyac A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Atlamaxac"	FF/APAUR/037/17	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,000	\$108,758	\$108,758	\$108,758	\$108,758	\$108,758	\$108,758	\$108,758	\$108,758	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA SU VALIDACION
TLAI7170300964550	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAR/022/17	Tlaxcala	Atitzayanca	Atitzayanca	Urbano	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964554	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAR/022/17	Tlaxcala	Atitzayanca	Atitzayanca	Urbano	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLAI7170300964560	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAR/023/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quielientla	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLAI7170300964571	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PTAR/023/17	Tlaxcala	Santa Cruz Quielientla	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964577	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepetitla	FF/PTAR/024/17	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,215,000	\$5,215,000	\$5,215,000	\$5,215,000	\$5,215,000	\$5,215,000	\$5,215,000	\$5,215,000	\$5,215,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964581	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepetitla	FF/PTAR/024/17	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,712,355	\$8,462,964	\$8,462,964	\$8,462,964	\$8,462,964	\$8,462,964	\$8,462,964	\$8,462,964	\$8,462,964	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964587	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primera Etapa)	FF/PTAR/025/17	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,990,600	\$3,990,600	\$3,990,600	\$3,990,600	\$3,990,600	\$3,990,600	\$3,990,600	\$3,990,600	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLAI7170300964594	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primera Etapa)	FF/PTAR/025/17	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,009,400	\$6,009,400	\$6,009,400	\$6,009,400	\$6,009,400	\$6,009,400	\$6,009,400	\$6,009,400	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964596	Equipo de Pozo Para Agua Potable, Tanque, Línea De Conducción Línea De Media Tensión, Caseta Y Cercado	FF/APARURAL/028/17	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,454,079	\$1,454,079	\$1,454,079	\$1,454,079	\$1,454,079	\$1,454,079	\$1,454,079	\$1,454,079	\$1,454,079	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964610	Equipo de Pozo Para Agua Potable, Tanque, Línea De Conducción Línea De Media Tensión, Caseta Y Cercado	FF/APARURAL/028/17	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$484,693	\$484,693	\$484,693	\$484,693	\$484,693	\$484,693	\$484,693	\$484,693	\$484,693	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA SU VALIDACION
TLAI7170300964616	Sistema De Potabilización Para Pozo De Agua Potable	FF/APARURAL/031/17	Tlaxcala	Huamantla	MCP San José Teacalco	Rural	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300964625	Sistema De Potabilización Para Pozo De Agua Potable	FF/APARURAL/031/17	Tlaxcala	Huamantla	MCP San José Teacalco	Rural	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170300965295	Construcción De Cancha De Fútbol 7	PDR 17-06-003	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLA.	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,398,446	\$1,398,446	\$1,398,446	\$1,398,446	\$1,398,446	\$1,398,446	\$1,398,446	\$1,398,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
TLAI7170300965505	Construcción De Canchas Recreativas Y Deportivas	FF/17-06-001	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN, YUCA	Deporte	En Ejecución	2017	\$250,069	\$250,069	\$250,069	\$250,069	\$250,069	\$250,069	\$250,069	\$250,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	960	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300965820	Rehabilitación De La Carretera Atlangatepec-Tlumpango	FF/PDR/047/17	Tlaxcala	Atlangatepec	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOUI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,744,898	\$17,996,997	\$17,996,997	\$17,996,997	\$17,996,997	90.99	\$0	Otros	0	0.00	78.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300966003	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FF/PDR/080/17	Tlaxcala	Cuapiactla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOOUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$5,443,597	\$5,443,597	\$5,443,597	\$5,443,597	29.28	\$0	Otros	0	0.00	35.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170300966065	Cubierta De Cancha De Basquetbol	proeko=004-2017	Tlaxcala	Itacajuquila de Mariano Matamoros	San Diego Xocoyuncan Urbano	Subsidios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	itife-itaf	Educación	En Ejecución	2015	\$986,953	\$1,081,914	\$1,081,914	\$1,081,914	\$1,081,914	\$1,081,914	\$1,081,914	\$1,081,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00160100633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI17170300966149	Rehabilitación De Boulevard Beatriz Paredes, Prolongación Boulevard Beatriz Paredes Y Calle Lateral Independencia	FF/FIES/087/17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Fideicomiso		R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOGUVI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,018,210	\$9,018,210	\$9,018,210	\$9,018,210	\$9,018,210	\$9,018,210	\$9,018,210	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300966326	Proyecto Para La Continuación De Integración De Brigadas Comunitarias De Sanidad Forestal En El Parque Nacional Malinche En El Estado De Tlaxcala 2017	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Coordinación General de Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$419,800	\$377,820	\$377,820	\$370,995	\$370,995	\$370,995	\$370,995	98.19	\$0	Hectarea	0	0.00	98.00	Financiera: SE REALIZARA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 6,824.37 COMO CAPITAL Y DE \$ 1.47 DE RENDIMIENTO / Fisica: TRAMITES EN LINEA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300967470	Programa De Modernización De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Catastros	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,596,384	\$3,596,384	\$3,596,384	\$3,596,384	\$3,596,384	\$3,596,384	\$3,596,384	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE DOTO DEL SOFTWARE PARA LOS TRAMITES EN LINEA. / Fisica: SE DOTO DEL SOFTWARE PARA LOS TRAMITES EN LINEA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300967762	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza Evaluaciones De Nuevo Ingreso, Evaluaciones De Permanencia, Licencias Oficial Colectiva "Puerto De Armas"	FORTASEG1725002	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300967770	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Formación Inicial "Aspirantes", Competencias De La Función Policial, Grupo Tactico Basico, Unidad De Analista, Profesionalización De Las T	FORTASEG1725004	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300967791	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Becas Para Aspirantes A Policia Municipal)	FORTASEG1725005	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución	2018	\$540,900	\$715,760	\$715,760	\$715,760	\$214,728	\$214,728	\$214,728	30.00	\$0	Otros	64,107	0.00	30.00	Financiera: Corresponde al anticipo. / Fisica: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170300967811	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De impartición De Justicia (Personal "Armamento Y Municiones")	FORTASEG1725008	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Seguridad	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300968050	Construcción De Cancha De Fútbol 7 De Panto Sintético En El Cdta No. 153	FFI001/SPN/17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170300968057	Restauración Del Seralbo Colateral Del Sr. XVII Abogado A La Virgen De Guadalupe, Párrquia De San Pablo Apóstol. San Pablo Del Monte, Tlaxcala	CULTURA-SPM-1725001	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural		48-Cultura	MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170401027424	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan - 233336	259336	Tlaxcala	Xaltocan	Xaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401027434	Construcción De Pavimento De Adoquin Xaltocan San Simón Tlaltlahuquizepec - 261117	261117	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaltlahuquizepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$473,765	\$473,765	\$473,765	\$473,765	\$473,765	\$473,765	\$473,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401027435	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan San Simón Tlaltlahuquizepec - 259345	259345	Tlaxcala	Xaltocan	San Simón Tlaltlahuquizepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$41,618	\$41,618	\$41,618	\$41,618	\$41,618	\$41,618	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI17170401027439	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan Santa Barbara Axcuicuatzepec - 259304	259304	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Barbara Axcuicuatzepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TLAI170401027440	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan Santa Barbara Axcuicatotepec - 255299	255299	Tlaxcala	Xaltocan	Santa Barbara Axcuicatotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027442	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan Topilco De Juárez - 255311	255311	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027443	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan Topilco De Juárez - 254935	254935	Tlaxcala	Xaltocan	Topilco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027489	Construcción De Cuarto Dormitorio Magdalena Tlaltelulco Barrio Calabanc - 287321	287321	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401027491	Construcción De Cuarto Dormitorio La Magdalena Tlaltelulco Barrio Yoalcoatl - 249613	249613	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,787	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027537	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuapiastla Colonia Santa Beatriz La Nueva - 286511	286511	Tlaxcala	Cuapiastla	Santa Beatriz la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027544	Adquisición De Software Y Hardware - 314956	314956	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	\$394,418	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PRODIM ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO	
TLAI170401027545	Elaboración De Plan De Desarrollo Municipal - 317187	317187	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027549	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Colonia Mariano Matamoros - 286695	286695	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,208	\$43,647	\$43,647	\$43,647	\$43,647	\$43,647	\$43,647	\$43,647	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027550	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla - 286622	286622	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,208	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027551	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Pobleo De La Cruz - 287333	287333	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,273	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027555	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Barrio De Santa Anita - 249675	249675	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027556	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Barrio San José - 249699	249699	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027559	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Colonia Mariano Matamoros - 249728	249728	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401027560	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Altamira De Guadalupe - 249615	249615	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0010010063905	Programa de Infraestructura / Obras Puentes Para Escuelas De Tiempo Completo Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401027594	Construcción De Cuarto Dormitorio Humantla Benito Juárez - 287451	287451	Tlaxcala	Humantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,208	\$43,158	\$43,158	\$43,158	\$43,158	\$43,158	\$43,158	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027595	Construcción De Cuarto Dormitorio Humantla Benito Juárez - 250098	250098	Tlaxcala	Humantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,318	\$44,318	\$44,318	\$44,318	\$44,318	\$44,318	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027596	Construcción De Cuarto Dormitorio Humantla Benito Juárez - 250101	250101	Tlaxcala	Humantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027607	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco Sección Segunda - 227612	227612	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027608	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco Sección Segunda - 227597	227597	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027609	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco Sección Segunda - 227591	227591	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027610	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco Sección Primera - 227587	227587	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027611	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco Sección Segunda - 227625	227625	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,898	\$44,898	\$44,898	\$44,898	\$44,898	\$44,898	\$44,898	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027612	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco Sección Segunda - 227621	227621	Tlaxcala	Cuaxomulco	Cuaxomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027625	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco - 249561	249561	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027626	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco - 227654	227654	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027627	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco - 227640	227640	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027628	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco - 227629	227629	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027629	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco - 227649	227649	Tlaxcala	Cuaxomulco	San Lorenzo Xaltelulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027630	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuaxomulco Coxtila - 227656	227656	Tlaxcala	Cuaxomulco	Coxtila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,713	\$44,713	\$44,713	\$44,713	\$44,713	\$44,713	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027636	Construcción De Cuarto Dormitorio Chiautempan Santa Cruz Guadalupe - 285563	285563	Tlaxcala	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,627	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401027637	Construcción De Techo Firme Chiuteupan Barrio Tecocacabe - 258965	258965	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027644	Construcción De Techo Firme Chiuteupan Santa Cruz Guadalupe - 294551	294551	Tlaxcala	Chiuteupan	Santa Ana Chiuteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027645	Construcción De Piso Firme Chiuteupan San Pedro Muñorta - 259063	259063	Tlaxcala	Chiuteupan	San Pedro Muñorta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	\$5,072	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027646	Construcción De Techo Firme Chiuteupan San Pedro Muñorta - 259194	259194	Tlaxcala	Chiuteupan	San Pedro Muñorta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027648	Construcción De Cuarto Dormitorio Chiuteupan San Rafael Tepatlaxco - 285640	285640	Tlaxcala	Chiuteupan	San Rafael Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027649	Construcción De Cuarto Dormitorio Chiuteupan San Rafael Tepatlaxco - 285707	285707	Tlaxcala	Chiuteupan	San Rafael Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027651	Construcción De Cuarto Dormitorio Chiuteupan San Pedro Xochiteotla - 285729	285729	Tlaxcala	Chiuteupan	San Pedro Xochiteotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027659	Construcción De Cuarto Dormitorio Muñoz De Domingo Arenas - 254850	254850	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027660	Construcción De Pavimento De Adoquin Muñoz De Domingo Arenas - 260625	260625	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arenas	Muñoz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	100.00	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401027680	Construcción De Pavimento De Adoquin Españaña Barrio El Carmen - 260351	260351	Tlaxcala	Españaña	Españaña	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,333	\$593,333	\$593,333	\$593,333	\$593,333	\$593,333	\$593,333	\$593,333	100.00	00	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027681	Construcción De Cuarto Dormitorio Españaña Colonia El Carmen - 254454	254454	Tlaxcala	Españaña	Españaña	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027682	Construcción De Cuarto Dormitorio Españaña Colonia El Carmen - 254419	254419	Tlaxcala	Españaña	Españaña	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401027683	Construcción De Cuarto Dormitorio Españaña Colonia El Carmen - 254403	254403	Tlaxcala	Españaña	Españaña	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401027684	Construcción De Cuarto Dormitorio Españaña Colonia El Carmen - 254469	254469	Tlaxcala	Españaña	Españaña	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401027691	Construcción De Cuarto Dormitorio Españaña Alvaro Obregón - 254548	254548	Tlaxcala	Españaña	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401027693	Construcción De Cuarto Dormitorio Españaña La Constancia - 254232	254232	Tlaxcala	Españaña	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRERA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registros: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401027694	Construcción De Cuarto Dormitorio España La Constancia - 254052	254052	Tlaxcala	Españita	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$43,116	\$43,116	\$43,116	\$43,116	\$43,116	\$43,116	\$43,116	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027695	Construcción De Cuarto Dormitorio España La Constancia - 253974	253974	Tlaxcala	Españita	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027696	Construcción De Cuarto Dormitorio España La Constancia - 254111	254111	Tlaxcala	Españita	La Constancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027699	Construcción De Cuarto Dormitorio España La Magdalena Cuextotitla - 254517	254517	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027700	Construcción De Cuarto Dormitorio España La Magdalena Cuextotitla - 254496	254496	Tlaxcala	Españita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027701	Construcción De Cuarto Dormitorio España Miguel Aldama - 254537	254537	Tlaxcala	Españita	Miguel Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027702	Construcción De Cuarto Dormitorio España La Reforma - 254248	254248	Tlaxcala	Españita	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027705	Construcción De Cuarto Dormitorio España San Juan Hitepec - 254558	254558	Tlaxcala	Españita	San Juan Hitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027708	Construcción De Cuarto Dormitorio España San Miguel Pipiyola - 254725	254725	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027709	Construcción De Cuarto Dormitorio España San Miguel Pipiyola - 254738	254738	Tlaxcala	Españita	San Miguel Pipiyola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027714	Construcción De Cuarto Dormitorio España Vicente Guerrero - 254774	254774	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027715	Construcción De Cuarto Dormitorio España Vicente Guerrero - 254764	254764	Tlaxcala	Españita	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027716	Construcción De Cuarto Dormitorio España Barrio De Torres - 254313	254313	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027717	Construcción De Cuarto Dormitorio España Barrio De Torres - 254336	254336	Tlaxcala	Españita	Barrio de Torres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027720	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Ignacio Zaragoza - 287702	287702	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,208	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027721	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Ignacio Zaragoza - 287623	287623	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,208	\$41,357	\$41,357	\$41,357	\$41,357	\$41,357	\$41,357	\$41,357	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registros: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401027722	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Ignacio Zaragoza - 242385	242385	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$43,158	\$43,158	\$43,158	\$43,158	\$43,158	\$43,158	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027726	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287268	287268	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$44,005	\$44,005	\$44,005	\$44,005	\$44,005	\$44,005	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027727	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287228	287228	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,294	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027728	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287199	287199	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,172	\$44,005	\$44,005	\$44,005	\$44,005	\$44,005	\$44,005	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027729	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287171	287171	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027730	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287589	287589	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$44,125	\$44,125	\$44,125	\$44,125	\$44,125	\$44,125	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027731	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287795	287795	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027732	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287839	287839	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,172	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027733	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 287747	287747	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027734	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 250107	250107	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027735	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 250103	250103	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027736	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 242432	242432	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027737	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla San José Xicohtencatl - 242403	242403	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027741	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Colonia El Valle - 287296	287296	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,273	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027743	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Colonia Francisco I. Madero Tecoaac - 251565	251565	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero Tecoaac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401027744	Construcción De Cuarto Dormitorio Huamantla Colonia Francisco I. Madero Tecoaac - 251547	251547	Tlaxcala	Huamantla	Colonia Francisco I. Madero Tecoaac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401027745	Construcción De Cuarto Dormitorio Humantla Colonia Francisco I Madero Tecuac - 252130	252130	Tlaxcala	Humantla	Colonia Francisco I. Madero Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027746	Construcción De Cuarto Dormitorio Humantla Colonia Francisco I Madero Tecuac - 252144	252144	Tlaxcala	Humantla	Colonia Francisco I. Madero Tecuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	\$44,834	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027747	Construcción De Cuarto Dormitorio Humantla Ranchería El Molino - 252171	252171	Tlaxcala	Humantla	El Molino (Ranchería)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,948	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027748	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan Cuatla - 253324	253324	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401027749	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan Cuatla - 253319	253319	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027750	Construcción De Cuarto Dormitorio Xaltocan Cuatla - 254960	254960	Tlaxcala	Xaltocan	Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027751	Construcción De Cuarto Dormitorio Amaxac De Guerrero Sección Primera - 285351	285351	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027752	Construcción De Cuarto Dormitorio Amaxac De Guerrero Sección Tercera - 282671	282671	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027759	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Apatetitlan - 285468	285468	Tlaxcala	Apatetitlan de Antonio Carvajal	Apatetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,627	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401027765	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Apatetitlan Belén Atizimilitlan - 285501	285501	Tlaxcala	Apatetitlan de Antonio Carvajal	Belén Atizimilitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401027774	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Apatetitlan Tlatempan - 285530	285530	Tlaxcala	Apatetitlan de Antonio Carvajal	Tlatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,627	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401027874	Suministro Y Colocacion De Calentador Solar - 206284	FISM 17024030	Tlaxcala	Panotla	Jesús Acatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,764	\$256,764	\$256,764	\$256,764	\$250,000	\$250,000	\$250,000	97.37	00	Celdas solares	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLAI7170401027875	Pavimento De Adoquin - 206276	FISM 17024031	Tlaxcala	Panotla	San Ambrosio Texantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$220,824	\$220,824	\$220,824	\$220,824	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLAI7170401027876	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 206291	FISM 17024022	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Temetzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$796,003	\$796,003	\$796,003	\$796,003	\$238,801	\$238,801	\$238,801	30.00	00	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLAI7170401027877	Suministro Y Colocacion De Calentador Solar - 206260	FISM 17024028	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Temetzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$428,352	\$428,352	\$428,352	\$428,352	\$250,000	\$250,000	\$250,000	58.36	00	Celdas solares	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLAI7170401027879	Suministro Y Colocacion De Calentador Solar - 336272	FISM 17024034	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Tezoquipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,764	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$250,000	\$250,000	\$250,000	97.46	00	Celdas solares	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170401027883	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206255	FTM 17024026	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Huecoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	887,902	887,902	887,902	887,902	887,902	887,902	887,902	0.00	00	Celdas solares	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027885	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206261	FTM 17024029	Tlaxcala	Panotla	Santa Catalina Aparicio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	885,173	885,173	885,173	885,173	885,173	885,173	885,173	0.00	00	Celdas solares	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401027887	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 206263	FTM 17024032	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	827,385	826,759	826,759	826,759	826,759	826,759	826,759	826,759	97.37	00	Celdas solares	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027892	Suministro Y Colocación De Calentador Solar - 335981	FTM 17024033	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	852,944	852,944	852,944	852,944	852,944	852,944	852,944	852,944	97.48	00	Celdas solares	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027893	Construcción De Cuarto Dormitorio Panotla San Tadeo Huiloapan - 286611	286611	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huiloapan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,777	844,670	844,670	844,670	844,670	844,670	844,670	844,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027926	Construcción De Cuarto Dormitorio Papalotla San Marcos Conita - 228484	228484	Tlaxcala	Papalotla de Xicohtencatl	San Marcos Conita Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027945	Construcción De Techo Firme Xicohtzinco Sección Segunda - 260381	260381	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	811,562	811,562	811,562	811,562	811,562	811,562	811,562	811,562	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027951	Construcción De Cuarto Dormitorio Xicohtzinco - 228333	228333	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027952	Construcción De Cuarto Dormitorio Xicohtzinco - 228363	228363	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027953	Construcción De Cuarto Dormitorio Xicohtzinco - 228352	228352	Tlaxcala	Xicohtzinco	Xicohtzinco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401027997	Construcción De Cuarto Dormitorio Yahquehacan Huacaltzingo - 254821	254821	Tlaxcala	Yahquehacan	Huacaltzingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,972	844,972	844,972	844,972	844,972	844,972	844,972	844,972	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028030	Construcción De Cuarto Dormitorio Zacatelco Sección Tercera Esquilita - 248236	248236	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	844,207	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028031	Construcción De Cuarto Dormitorio Zacatelco Sección Cuarta - 248235	248235	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	844,227	844,227	844,227	844,227	844,227	844,227	844,227	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028035	Construcción De Cuarto Dormitorio Zacatelco Sección Cuarta - 247918	247918	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	844,227	844,227	844,227	844,227	844,227	844,227	844,227	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028036	Construcción De Cuarto Dormitorio Zacatelco Sección Cuarta - 248190	248190	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	844,869	842,604	842,604	842,604	842,604	842,604	842,604	842,604	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401028637	Construcción De Cuarto Dormitorio Zacatelco Sección Primera - 248185	248185	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028638	Construcción De Cuarto Dormitorio Zacatelco Sección Segunda - 248175	248175	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$44,207	\$44,207	\$44,207	\$44,207	\$44,207	\$44,207	\$44,207	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028638	Construcción De Cuarto Dormitorio Zacatelco Sección Primera - 290062	290062	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,822	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028665	Construcción De Cuarto Dormitorio Benito Juárez - 254807	254807	Tlaxcala	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028666	Construcción De Cuarto Dormitorio Emiliano Zapata - 254655	254655	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028682	Construcción De Cuarto Dormitorio Hueyotlipan La Cañada - 254785	254785	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028690	Construcción De Cuarto Dormitorio Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 254735	254735	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028691	Construcción De Cuarto Dormitorio Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 254753	254753	Tlaxcala	Hueyotlipan	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028698	Construcción De Cuarto Dormitorio Hueyotlipan Colonia Adolfo López Mateos - 254685	254685	Tlaxcala	Hueyotlipan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028104	Construcción De Cuarto Dormitorio Hueyotlipan San Lorenzo Techalote - 254771	254771	Tlaxcala	Hueyotlipan	San Lorenzo Techalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028119	Ampliación De Red De Electrificación En Av Morelos Secc Segunda - 331932	331932	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$41,868	\$41,868	\$41,868	\$41,868	\$41,868	\$41,868	\$41,868	\$41,868	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028122	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Nueva Secc Segunda - 331630	331630	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$46,132	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI7170401028129	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Venustiano Carranza Secc Segunda - 332044	332044	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$128,241	\$128,241	\$128,241	\$128,241	\$128,241	\$128,241	\$128,241	\$128,241	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI170401028131	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Contreras De Juarez Secc Tercera - 328883	328883	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028132	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Revolución San Jose Y Priv Tezina Y Uno De Marzo - 329381	329381	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$183,429	\$183,429	\$183,429	\$183,429	\$183,429	\$183,429	\$183,429	\$183,429	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028133	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Saiz De Marzo Sección Tercera - 322716	322716	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$126,024	\$126,024	\$126,024	\$126,024	\$126,024	\$126,024	\$126,024	\$126,024	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028136	Construcción De Cuarto Dormitorio Sribeth Román Pérez Secc Novena - 327046	327046	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE PAGO ANTICIPO DE 30 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028137	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Reina Cabantriel De La Fuente Diez De Febrero Secc Sexta - 325029	325029	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028143	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Ilieth Netzahual Calzaron Secc Sexta - 324944	324944	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA PAGADO OBRA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE / Registro: NO PERMITE CANCELAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028144	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Eliota Pérez Almaraz - 326172	326172	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA 100 % TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028145	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Zitlali Condé Cooletzi - 326133	326133	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,226	\$10,226	\$10,226	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028146	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Jamin Castillo Flores Macamoros Secc Sexta - 324733	324733	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE / Registro: NO PERMITE CANCELAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028147	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Rosalinda Velázquez Bautista - 326071	326071	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,201	\$54,201	\$54,201	\$54,201	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028148	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Rafaela Ayamezi Cooletzi - 326006	326006	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE / Registro: NO PERMITE CANCELAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI170401028149	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Leticia Coccoluzzi Hava Diaz Ordaz Secc Octava - 323957	325957	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028150	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Patricia Ahuatzi Morales - 326407	326407	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028151	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Genaro Coccoluzzi Ahuatzi - 326252	326252	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028152	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Laureano Coccoluzzi Mendoza - 326348	326348	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028153	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Judith Chahuite Amas Emiliano Zapata Secc Novena - 326310	326310	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028154	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Jorge Rene Romano Aldama Secc Octava - 325620	325620	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028155	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Paula Cuahutle Arce Francisco 2 Madero Secc Septima - 325495	325495	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028156	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Josefina Flores Perez - 325772	325772	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028158	Ampliación De Alumbrado Publico Emiliano Zapata Secc Segunda - 330193	330193	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$41,702	\$41,702	\$41,702	\$41,702	\$41,702	\$41,702	\$41,702	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028159	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Tomas Saldaña Hernandez Veintiseis De Marzo Secc Sexta - 325184	325184	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	00	00	00	0.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON 0 % AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA 100 % TERMINADA FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028160	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra María Pina Rodriguez Secc Septima - 325355	325355	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028161	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Karla Antonia Benitez Palacios Secc Septima - 325275	325275	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028162	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Juan Peña Perez Diaz De Febrero Secc Sexta - 324846	324846	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI170401028168	Construcción De Cuarto Dormitorio Era Maria Armas Tlapantzi Cuahutemoc Secc Segunda - 324550	324550	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,525	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE CERRAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028170	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Apolinario Hernandez Tlapantzi Secc Sexta - 324667	324667	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE CERRAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028176	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Dos De Noviembre Y Priv San Jose Secc Primera - 329456	329456	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$138,713	\$138,713	\$138,713	\$138,713	\$138,713	\$138,713	\$138,713	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028177	Ampliación De Rede De Electrificación En Privada Matamoros Secc Sexta - 330453	330453	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$45,390	\$45,390	\$45,390	\$45,390	\$45,390	\$45,390	\$45,390	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028178	Construcción De Cuarto Dormitorio Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta 285776 Chica - 285776	285776	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028179	Construcción De Cuarto Dormitorio Contia De Juan Cuamatzi Santa Maria Tlacatecpa - 285829	285829	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI170401028180	Construcción De Cuarto Dormitorio Contia De Juan Cuamatzi Sección Sexta - 285807	285807	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028181	Construcción De Cuarto Dormitorio Contia De Juan Cuamatzi Barrio Colhuaca - 285821	285821	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028182	Construcción De Cuarto Dormitorio Contia De Juan Cuamatzi Sección Septima - 285797	285797	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANCIACION Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI170401028184	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Unión Secc Segunda - 258014	258014	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$184,367	\$184,367	\$184,367	\$184,367	\$184,367	\$184,367	\$184,367	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028185	Mejoramiento De Red De Electrificación En Calle J Pablo Segundo Secc Septima - 259351	259351	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,357	\$10,357	\$10,357	\$10,357	\$10,357	\$10,357	\$10,357	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401028188	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Mexico Secc Segunda - 257748	257748	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$86,561	\$86,561	\$86,561	\$86,561	\$86,561	\$86,561	\$86,561	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI17170401028191	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Ernestina Peña Tiliayatzí Díez De Febrero Secc Sexta - 326542	326542	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028192	Construcción De Techo Firme Sr M Martín Vázquez Márquez En Calle Emiliano Zapata Secc Sexta - 324130	324130	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$32,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA PAGADO OBRA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028196	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Antonio Hernández Cortes Secc Septima - 326961	326961	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028197	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Oaximón De Febrero Sección Sexta - 323545	323545	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,301	\$13,301	\$13,301	\$13,301	\$13,301	\$13,301	\$13,301	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028198	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Oaximón De Febrero Sección Sexta - 323953	323953	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028199	Construcción De Cuarto Dormitorio Sra Ignacia Peña Secc Sexta - 328914	328914	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028200	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Juan Mandosa Almas Secc Novena - 327023	327023	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028202	Construcción De Cuarto Dormitorio Sra Leticia Bautista Chahutle Hidalgo Secc Octava - 323640	323640	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028207	Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Miguel Rodríguez Secc Septima - 325429	325429	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Contia	Urbano	Aportaciones Federales	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE AL 100 % / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028212	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas - 305600	305600	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1003	PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,065	\$42,215	\$42,215	\$42,215	\$42,215	\$42,215	\$42,215	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401028213	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas - 304613	304613	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1003	PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,215	\$44,900	\$44,900	\$44,900	\$44,900	\$44,900	\$44,900	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401028219	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Miguel Anaco - 305561	305561	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Anaco	Rural	Aportaciones Federales	1003	PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,900	\$41,065	\$41,065	\$41,065	\$41,065	\$41,065	\$41,065	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401028226	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas Santo Tomás La Concordia - 305697	305697	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomás la Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1003	PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,478	\$44,900	\$44,900	\$44,900	\$44,900	\$44,900	\$44,900	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401028227	Construcción De Pavimento De Adoquín Nativitas Santo Tomás La Concordia - 262293	262293	Tlaxcala	Nativitas	Santo Tomás la Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1003	PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$170,220	\$170,220	\$170,220	\$170,220	\$170,220	\$170,220	\$170,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401028231	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Miguel Del Milagro - 305769	305769	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel del Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,688	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401028232	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Miguel del Milagro - 305731	305731	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel del Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,878	\$44,688	\$44,688	\$44,688	\$44,688	\$44,688	\$44,688	\$44,688	\$44,688	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028237	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Miguel Xochitacatlilla - 305645	305645	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel Xochitacatlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,900	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401028239	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Rafael Tenamtyecac - 305807	305807	Tlaxcala	Nativitas	San Rafael Tenamtyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,308	\$43,117	\$43,117	\$43,117	\$43,117	\$43,117	\$43,117	\$43,117	\$43,117	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028240	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Rafael Tenamtyecac - 305843	305843	Tlaxcala	Nativitas	San Rafael Tenamtyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,117	\$41,308	\$41,308	\$41,308	\$41,308	\$41,308	\$41,308	\$41,308	\$41,308	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401028247	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas Santiago Michac - 306061	306061	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,038	\$43,444	\$43,444	\$43,444	\$43,444	\$43,444	\$43,444	\$43,444	\$43,444	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028248	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas Santiago Michac - 306029	306029	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,958	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028249	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas Santiago Michac - 305896	305896	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,444	\$42,783	\$42,783	\$42,783	\$42,783	\$42,783	\$42,783	\$42,783	\$42,783	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028250	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas Santiago Michac - 305970	305970	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,783	\$42,958	\$42,958	\$42,958	\$42,958	\$42,958	\$42,958	\$42,958	\$42,958	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028251	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas Santiago Michac - 305934	305934	Tlaxcala	Nativitas	Santiago Michac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,203	\$41,038	\$41,038	\$41,038	\$41,038	\$41,038	\$41,038	\$41,038	\$41,038	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401028256	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Vicente Xiloxochitilla - 306202	306202	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,823	\$42,070	\$42,070	\$42,070	\$42,070	\$42,070	\$42,070	\$42,070	\$42,070	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028257	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Vicente Xiloxochitilla - 306243	306243	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,070	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028258	Construcción De Cuarto Dormitorio Nativitas San Vicente Xiloxochitilla - 306105	306105	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,769	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028259	Construcción De Pavimento De Adoquin Nativitas San Vicente Xiloxochitilla - 261852	261852	Tlaxcala	Nativitas	San Vicente Xiloxochitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$235,306	\$235,306	\$235,306	\$235,306	\$235,306	\$235,306	\$235,306	\$235,306	\$235,306	100.00	00	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401028326	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Teclanohcan - 324962	324962	Tlaxcala	San Francisco Teclanohcan	San Francisco Teclanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,787	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OTRA CONSIDERA: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401028327	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Tetlanohcan Barrio De Jesus Xolalpan - 287573	287573	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028328	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Tetlanohcan Barrio Santa Cruz Matlahuacana - 287622	287622	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: 44689.83 / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028329	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Tetlanohcan Barrio Santa Cruz Matlahuacana - 287460	287460	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028330	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Tetlanohcan Barrio De Jesus Xolalpan - 287409	287409	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028331	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Tetlanohcan Barrio Santa Cruz Matlahuacana - 250070	250070	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,787	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028332	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Tetlanohcan Barrio De Jesus Xolalpan - 250062	250062	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,787	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028333	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Tetlanohcan Barrio Jesus Xolalpan - 249799	249799	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,787	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401028335	Construcción De Cuarto Dormitorio San Jerónimo Zacualpan - 305998	305998	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,874	\$43,419	\$43,419	\$43,419	\$43,419	\$43,419	\$43,419	\$43,419	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028336	Construcción De Cuarto Dormitorio San Jerónimo Zacualpan - 305923	305923	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028337	Construcción De Cuarto Dormitorio San Jerónimo Zacualpan - 305830	305830	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,419	\$44,874	\$44,874	\$44,874	\$44,874	\$44,874	\$44,874	\$44,874	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028371	Construcción De Techo Firme San Pablo Del Monte Barrio La Santísima - 261382	261382	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	\$11,562	100.00	00	Hoteles Ciudadados	5	100.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028385	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Del Monte Barrio El Cristo - 227924	227924	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028386	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Del Monte Barrio El Cristo - 227955	227955	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028393	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Del Monte San Isidro Buenavista - 228276	228276	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028394	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Del Monte San Isidro Buenavista - 228294	228294	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028395	Construcción De Cuarto Dormitorio San Pablo Del Monte San Isidro Buenavista - 228248	228248	Tlaxcala	San Pablo del Monte	San Isidro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028412	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Cruz Tlaxcala San Lucas Tlaxcochcalco - 253238	253238	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028413	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Cruz Tlaxcala San Lucas Tlaxcochcalco - 253205	253205	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxcochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANNACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrolladas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170401028414	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Cruz Tlaxcala San Lucas Tlaxochcalco - 253264	253264	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Lucas Tlaxochcalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN
TLAI7170401028423	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla - 253316	253316	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$42,345	\$42,345	\$42,345	\$42,345	\$42,345	\$42,345	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028424	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla - 253281	253281	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028425	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla - 253362	253362	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	San Miguel Contla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	\$44,153	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028429	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Colonia El Encinial - 243448	243448	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$46,627	\$46,627	\$46,627	\$46,627	\$46,627	\$46,627	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: VIA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028420	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Colonia El Encinial - 243219	243219	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,713	\$44,713	\$44,713	\$44,713	\$44,713	\$44,713	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN
TLAI7170401028421	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Sección Quinta - 243096	243096	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$46,778	\$46,778	\$46,778	\$46,778	\$46,778	\$46,778	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN
TLAI7170401028422	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Sección Quinta - 243203	243203	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$45,973	\$45,973	\$45,973	\$45,973	\$45,973	\$45,973	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028423	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Sección Quinta - 243215	243215	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$45,920	\$45,920	\$45,920	\$45,920	\$45,920	\$45,920	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028425	Construcción De Banquetas - 249857	249857	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$260,755	\$5,181,828	\$5,181,828	\$5,181,828	\$5,181,828	\$5,181,828	\$5,181,828	100.00	00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN
TLAI7170401028426	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Sección Quinta - 243185	243185	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$45,966	\$45,966	\$45,966	\$45,966	\$45,966	\$45,966	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028427	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Sección Quinta - 243153	243153	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028429	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Sección Quinta - 243442	243442	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$46,627	\$46,627	\$46,627	\$46,627	\$46,627	\$46,627	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028431	Construcción De Cuarto Dormitorio San José Teacalco Sección Quinta - 243127	243127	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$48,284	\$48,284	\$48,284	\$48,284	\$48,284	\$48,284	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028441	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 249483	249483	Tlaxcala	San Juan Huasteco	San Juan Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN HUASTECO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$209,682	\$209,682	\$209,682	\$209,682	\$209,682	\$209,682	\$209,682	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: La obra se concluyó / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA001601063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401028550	Suministro y Colocación De Calefactores Solares En Diferentes Partes Del Municipio - 281886	281886	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacanantla	San Lorenzo Acoacanantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOACANANTLA TLAX	Vivienda	En Ejecución	2017	\$163,124	\$163,146	\$163,146	\$163,146	\$163,146	\$163,146	\$163,146	100.00	00	Caldas solares	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028551	Ampliación De Red De Agua Potable - 281833	281833	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacanantla	San Lorenzo Acoacanantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOACANANTLA TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$29,772	\$29,772	\$29,772	\$29,772	\$29,772	\$29,772	\$29,772	100.00	00	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028552	Ampliación Para Red De Drenaje Sanitario - 281645	281645	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacanantla	San Lorenzo Acoacanantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOACANANTLA TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,088	\$151,088	\$151,088	\$151,088	\$151,088	\$151,088	\$151,088	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028553	Ampliación Para Red De Drenaje Sanitario - 281693	281693	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacanantla	San Lorenzo Acoacanantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOACANANTLA TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$114,063	\$114,063	\$114,063	\$114,063	\$114,063	\$114,063	\$114,063	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028554	Aplicación Para Red De Drenaje Sanitario - 212617	212617	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacanantla	San Lorenzo Acoacanantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO ACOACANANTLA TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$729,868	\$729,868	\$729,868	\$729,868	\$729,868	\$729,868	\$729,868	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028555	Rehabilitación De Impermeabilizante Y Plafón En Calc - 210515	210515	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacanantla	San Lorenzo Acoacanantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO ACOACANANTLA TLAX	Educación	En Ejecución	2017	\$78,604	\$78,604	\$78,604	\$78,604	\$78,604	\$78,604	\$78,604	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028556	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario - 209854	209854	Tlaxcala	San Lorenzo Acoacanantla	San Lorenzo Acoacanantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO ACOACANANTLA TLAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$545,065	\$545,065	\$545,065	\$545,065	\$545,065	\$545,065	\$545,065	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028560	Construcción De Cuarto Dormitorio San Lucas Teopetlico - 254870	254870	Tlaxcala	San Lucas Teopetlico	San Lucas Teopetlico	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	\$44,721	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028583	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 248897	248897	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028584	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 248876	248876	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028585	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla - 248908	248908	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028588	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Apolonia Teacalco - 306203	306203	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,436	\$44,436	\$44,436	\$44,436	\$44,436	\$44,436	\$44,436	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028589	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Apolonia Teacalco - 306274	306274	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028590	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Apolonia Teacalco Barrio El Manchito - 306427	306427	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,605	\$43,605	\$43,605	\$43,605	\$43,605	\$43,605	\$43,605	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028706	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Colonia Esmeralda - 291493	291493	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,358	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028707	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Colonia Nuevo Mexico - 291459	291459	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,358	\$41,329	\$41,329	\$41,329	\$41,329	\$41,329	\$41,329	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028708	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Colonia Loma Florida Primera Sección - 291480	291480	Tlaxcala	Apizaco	Ciudad de Apizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,358	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401028726	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Guadalupe Texcalac - 250956	250956	Tlaxcala	Apizaco	Guadalupe Texcalac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028735	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Colonia San Isidro - 294382	294382	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,358	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028736	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Colonia San Isidro - 294264	294264	Tlaxcala	Apizaco	Colonia San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,358	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028739	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco San Luis Apizaquito - 251545	251545	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaquito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028740	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco San Luis Apizaquito - 251539	251539	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaquito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028741	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco San Luis Apizaquito - 251554	251554	Tlaxcala	Apizaco	San Luis Apizaquito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028774	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 251581	251581	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028775	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 252127	252127	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	\$43,061	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028776	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 252078	252078	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028777	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 252236	252236	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028778	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 252172	252172	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028779	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 252026	252026	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401028780	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 252742	252742	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028785	Construcción De Cuarto Dormitorio Apizaco Santa Maria Texcalac - 291497	291497	Tlaxcala	Apizaco	Santa Maria Texcalac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,358	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401028856	Mejoramiento De Vivienda A Base De Calentadores Solares Pim Dieciséis 32661	32661	Tlaxcala	Atlatzayanca	Atlatzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATZAYANCA TLAXCALA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401028861	Construcción De Cuarto Dormitorio Atlatzayanca Barrio Santiago - 277870	277870	Tlaxcala	Atlatzayanca	Atlatzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028862	Construcción De Cuarto Dormitorio Atlatzayanca Barrio Santiago - 278807	278807	Tlaxcala	Atlatzayanca	Atlatzayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170401028870	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Lázaro Cárdenas - 281442	281442	Tlaxcala	Aitrayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028871	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Lázaro Cárdenas - 278919	278919	Tlaxcala	Aitrayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028872	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Lázaro Cárdenas - 278980	278980	Tlaxcala	Aitrayanca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028873	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca - 284376	284376	Tlaxcala	Aitrayanca	Mesa Redonda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028882	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Xaltitla - 284538	284538	Tlaxcala	Aitrayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,151	\$44,151	\$44,151	\$44,151	\$44,151	\$44,151	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028883	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Rancharía Xaltitla - 284728	284728	Tlaxcala	Aitrayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028884	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Rancharía Xaltitla - 284656	284656	Tlaxcala	Aitrayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028885	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Rancharía Xaltitla - 284617	284617	Tlaxcala	Aitrayanca	Xaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,748	\$44,723	\$44,723	\$44,723	\$44,723	\$44,723	\$44,723	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028887	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Loma de Junquito - 284777	284777	Tlaxcala	Aitrayanca	Loma de Junquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028888	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Biodigestores Plm Catorce - 324912	324912	Tlaxcala	Aitrayanca	Colonia Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AITRAYANCA TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401028889	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Colonia Nazareth - 284824	284824	Tlaxcala	Aitrayanca	Colonia Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028890	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Rancharía La Soledad - 284855	284855	Tlaxcala	Aitrayanca	La Soledad Loma de Ocotila (Rancharía)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028891	Construcción De Cuarto Dormitorio Aitrayanca Rancharía La Soledad - 278990	278990	Tlaxcala	Aitrayanca	La Soledad Loma de Ocotila (Rancharía)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028896	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 253668	253668	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$39,755	\$39,755	\$39,755	\$39,755	\$39,755	\$39,755	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028897	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 253297	253297	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401028895	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 290061	290061	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028896	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Alfonso Espáñez - 290107	290107	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401028907	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel - 290142		Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028908	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 289589 - 289589		Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028909	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Ampliación Santa Cecilia - 289457		Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028910	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 290237 - 290237		Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,116	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028911	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia - 289342 - 289342		Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,944	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028912	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Santa Isabel Mixitlicán - 290456 - 290456		Tlaxcala	Calpulalpan	Santa Isabel Mixitlicán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028914	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan - 285133		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,066	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028915	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan - 285103		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028916	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan - 285657		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,685	\$43,432	\$43,432	\$43,432	\$43,432	\$43,432	\$43,432	\$43,432	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028917	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan - 285644		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,319	\$43,294	\$43,294	\$43,294	\$43,294	\$43,294	\$43,294	\$43,294	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028918	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan Colonia Mazatepec - 285741 - 285741		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,457	\$44,750	\$44,750	\$44,750	\$44,750	\$44,750	\$44,750	\$44,750	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028919	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan - 285683		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,139	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	\$43,114	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028920	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan Colonia Mazatepec - 285731 - 285731		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,971	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028921	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan Colonia Mazatepec - 285672 - 285672		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,727	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	\$45,656	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401028922	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan Colonia Mazatepec - 284895 - 284895		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,685	\$43,952	\$43,952	\$43,952	\$43,952	\$43,952	\$43,952	\$43,952	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401028923	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequequitlan Colonia Mazatepec - 285782 - 285782		Tlaxcala	El Carmen Tequequitlan	Villa de El Carmen Tequequitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,139	\$43,041	\$43,041	\$43,041	\$43,041	\$43,041	\$43,041	\$43,041	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401028931	Construcción De Cuarto Dormitorio El Carmen Tequesquitta Colonia La Soledad - 285798	285798	Tlaxcala	El Carmen Tequesquitta	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029215	Construcción De Red Para Agua Potable - 336910	336910	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029227	Ampliación De Electrificación - 185198	185198	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029228	Construcción De Cuarto Dormitorio Santorum Alvaro Obregon - 255245	255245	Tlaxcala	Santorum de Lazaro Cardenas	NCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029229	Construcción De Cuarto Dormitorio Santorum Alvaro Obregon - 255258	255258	Tlaxcala	Santorum de Lazaro Cardenas	NCP Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401029331	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuapiaxtla Barrio Guadalupe - 286410	286410	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,526	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	\$44,817	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029332	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 286346	286346	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,853	\$41,494	\$41,494	\$41,494	\$41,494	\$41,494	\$41,494	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029334	Construcción De Cuarto Para Baño - 271492	271492	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	\$588,776	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029408	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlilla - 290656	290656	Tlaxcala	Intacuitlilla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,437	\$41,340	\$41,340	\$41,340	\$41,340	\$41,340	\$41,340	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401029410	Ampliación De Pavimento De Adoquín Intacuitlilla de Mariano Matamoros - 263016	263016	Tlaxcala	Intacuitlilla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$407,353	\$407,353	\$407,353	\$407,353	\$407,353	\$407,353	\$407,353	100.00	00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401029417	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Intacuitlilla de Mariano Matamoros - 325072	325072	Tlaxcala	Intacuitlilla de Mariano Matamoros	Villa Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	\$193,221	100.00	00	Metros lineales	76	100.00	50.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029421	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlilla Alpotzonga De Lira Y Ortega - 247736	247736	Tlaxcala	Intacuitlilla de Mariano Matamoros	Alpotzonga de Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029422	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlilla Alpotzonga De Lira Y Ortega - 247958	247958	Tlaxcala	Intacuitlilla de Mariano Matamoros	Alpotzonga de Lira y Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029423	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlilla San Antonio Atonilco - 290780	290780	Tlaxcala	Intacuitlilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,114	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029424	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlilla San Antonio Atonilco - 290684	290684	Tlaxcala	Intacuitlilla de Mariano Matamoros	San Antonio Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,011	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI1710401029425	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta San Antonio Atotonilco - 290817	290817	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,105	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029426	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta San Antonio Atotonilco - 290714	290714	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029427	Construcción De Pavimento De Adoquin Intacuitlta De Mariano Matamoros San Antonio Atotonilco - 262989	262989	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$71,475	\$71,475	\$71,475	\$71,475	\$71,475	\$71,475	\$71,475	\$71,475	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710401029428	Construcción De Pavimento De Adoquin Intacuitlta De Mariano Matamoros San Antonio Atotonilco - 263005	263005	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$142,821	\$142,821	\$142,821	\$142,821	\$142,821	\$142,821	\$142,821	\$142,821	100.00	00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE ENCUENTRA ENTREGADOS LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710401029431	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta San Antonio Atotonilco - 290834	290834	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,085	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029452	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta Santa Inés Tenexocamec - 248106	248106	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	Santa Inés Tenexocamec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029457	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta Santa Justina Ecatepec - 290884	290884	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,076	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBR A CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710401029458	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta Santa Justina Ecatepec - 290930	290930	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,056	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBR A CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710401029459	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta Santa Justina Ecatepec - 290908	290908	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,938	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBR A CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710401029465	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta La Soledad - 290977	290977	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,046	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029466	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta La Soledad - 248220	248220	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029469	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta La Trinidad Tenexocamec - 291416	291416	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexocamec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,444	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029470	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta La Trinidad Tenexocamec - 291005	291005	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	La Trinidad Tenexocamec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,896	\$44,374	\$44,374	\$44,374	\$44,374	\$44,374	\$44,374	\$44,374	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBR A CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710401029472	Construcción De Cuarto Dormitorio Intacuitlta La Virgen - 291433	291433	Tlaxcala	Intacuitlta de Mariano Matamoros	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,875	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBR A CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI1710401029512	Construcción De Cuarto Dormitorio Manacamilla Colonia Niños Heroes - 290742	290742	Tlaxcala	Manacamilla Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,377	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
TLAI1710401029513	Construcción De Cuarto Dormitorio Manacamilla Colonia Niños Heroes - 290666	290666	Tlaxcala	Manacamilla Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,844	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI1710401029514	Construcción De Cuarto Dormitorio Manacamilla Colonia Niños Heroes - 290765	290765	Tlaxcala	Manacamilla Arista	Ciudad de Manacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,713	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401029515	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Chapultepec - 290815	290815	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,771	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029516	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Domingo Arenas - 290784	290784	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,760	\$42,610	\$42,610	\$42,610	\$42,610	\$42,610	\$42,610	\$42,610	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029517	Mejoramiento De Red De Electrificación En Baja Tensión - 261207	261207	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401029520	Construcción De Piso Y Techo Firme Nanacamilla Colonia Bosques De Chapultepec - 259336	259336	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	\$16,634	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: ENTREGA DE MATERIA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029521	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Chapultepec - 255334	255334	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170401029522	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Francisco Villa - 255327	255327	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$41,546	\$41,546	\$41,546	\$41,546	\$41,546	\$41,546	\$41,546	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029523	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Chapultepec - 255283	255283	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170401029524	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Chapultepec - 255320	255320	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029525	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Obregon - 254391	254391	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	\$42,945	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI7170401029526	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Barrio Obregon - 255359	255359	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Ciudad de Nanacamilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401029530	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Domingo Arenas - 290832	290832	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Domingo Arenas (La Calera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,719	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029533	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Francisco I Madero - 255303	255303	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCILIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401029534	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Francisco I Madero - 255740	255740	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$41,987	\$41,987	\$41,987	\$41,987	\$41,987	\$41,987	\$41,987	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCILIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401029535	Construcción De Cuarto Dormitorio Nanacamilla Francisco I Madero - 290883	290883	Tlaxcala	Nanacamilla de Mariano Arista	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,841	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCILIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401029537	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco - 290380	290380	Tlaxcala	Calpulalpan	San Cristóbal Zacacalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,216	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCILIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029539	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Santiago Cuauila - 290415	290415	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCILIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401029540	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan La Soledad - 253645	253645	Tlaxcala	Calpulalpan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisico: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCILIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029541	Construcción De Cuarto Dormitorio Calpulalpan Nop Gustavo Diaz Ordaz - 253653	253653	Tlaxcala	Calpulalpan	MCP Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,444	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170401029542	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepeyanco - 287829	287829	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION
TLAI7170401029543	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepeyanco - 287761	287761	Tlaxcala	Tepeyanco	Tepeyanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,627	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	\$41,309	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029546	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepeyanco San Pedro Xalcatzaco - 287863	287863	Tlaxcala	Tepeyanco	San Pedro Xalcatzaco	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029552	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 305709	305709	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,422	\$43,829	\$43,829	\$43,829	\$43,829	\$43,829	\$43,829	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029553	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetlatlahuca San Bartolomé Tenango - 305604	305604	Tlaxcala	Tetlatlahuca	San Bartolomé Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,829	\$44,422	\$44,422	\$44,422	\$44,422	\$44,422	\$44,422	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029556	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetlatlahuca Santa Cruz Aquihahuac - 305781	305781	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquihahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	\$42,823	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029557	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetlatlahuca - 305503	305503	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Santa Cruz Aquihahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,716	\$44,716	\$44,716	\$44,716	\$44,716	\$44,716	\$44,716	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIJA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029565	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 326225	326225	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$193,950	\$63,701	\$63,701	\$63,701	\$63,701	\$63,701	\$63,701	100.00	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029566	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 326278	326278	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$64,350							0.00	00	Metros lineales	40	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029567	Construcción De Pavimento De Adoquin - 324823	324823	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$220,093	\$209,088	\$209,088	\$209,088	\$209,088	\$209,088	\$209,088	100.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029568	Construcción De Pavimento De Adoquin - 324686	324686	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$173,192	\$164,533	\$164,533	\$164,533	\$164,533	\$164,533	\$164,533	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401029570	Construcción De Pavimento De Adoquin - 328632	328632	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$148,926	\$148,906	\$148,906	\$148,906	\$148,906	\$148,906	\$148,906	100.00	00	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029571	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 326149	326149	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$62,707	\$62,707	\$62,707	\$62,707	\$62,707	\$62,707	\$62,707	100.00	00	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029572	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 326100	326100	Tlaxcala	Tlaxcala	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$142,500	\$142,500	\$142,500	\$142,500	\$142,500	\$142,500	100.00	00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029577	Construcción De Techo Firma - 328084	328084	Tlaxcala	Tlaxcala	San Buenaventura Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$128,711	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029578	Construcción De Cuarto Dormitorio - 328290	328290	Tlaxcala	Tlaxcala	San Buenaventura Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,912	\$113,912	\$113,912	\$113,912	\$113,912	\$113,912	\$113,912	\$113,912	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029581	Construcción De Baños - 337248	337248	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,187	\$88,187	\$88,187	\$88,187	\$88,187	\$88,187	\$88,187	\$88,187	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029584	Construcción De Pavimento De Adoquin - 325722	325722	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metzepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$363,554	\$350,077	\$350,077	\$350,077	\$350,077	\$350,077	\$350,077	\$350,077	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029589	Construcción De Pavimento De Adoquin - 324555	324555	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$210,930	\$210,029	\$210,029	\$210,029	\$210,029	\$210,029	\$210,029	\$210,029	100.00	00	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029590	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico - 324342	324342	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$122,614	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029595	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxcala San Gabriel Cuautlila - 287106	287106	Tlaxcala	Tlaxcala	San Gabriel Cuautlila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029600	Construcción De Cuarto Para Baño - 336622	336622	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuautlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$925,963	\$925,963	\$925,963	\$925,963	\$925,963	\$925,963	\$925,963	\$925,963	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029602	Construcción De Pisos Firmes - 336971	336971	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuautlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	100.00	00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029603	Construcción De Pavimento De Adoquin - 325203	325203	Tlaxcala	Tlaxcala	San Lucas Cuautlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$202,729	\$209,114	\$209,114	\$209,114	\$209,114	\$209,114	\$209,114	\$209,114	100.00	00	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029608	Construcción De Pavimento De Adoquin Primera Etapa - 325919	325919	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$284,825	\$284,825	\$284,825	\$284,825	\$284,825	\$284,825	\$284,825	\$284,825	100.00	00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029609	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxcala San Sebastián Atlahapa - 287196	287196	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029610	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxcala San Sebastián Atlahapa - 287165	287165	Tlaxcala	Tlaxcala	San Sebastián Atlahapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029614	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 326503	326503	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559,199	\$717,794	\$717,794	\$717,794	\$717,794	\$717,794	\$717,794	\$717,794	100.00	00	Metros lineales	1,250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029616	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxcala Santa María Acuitlapilco - 287244	287244	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029617	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxcala Santa María Acuitlapilco - 287218	287218	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,777	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	\$44,670	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI7170401029618	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 326432	326432	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,982	\$68,554	\$68,554	\$68,554	\$68,554	\$68,554	\$68,554	\$68,554	100.00	00	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro:



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029620	Construcción De Cuartos Para Baño - 330825	330825	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Ixtulco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,374	\$176,374	\$176,374	\$176,374	\$176,374	\$176,374	\$176,374	\$176,374	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro:
TLAI7170401029621	Rehabilitación De Pavimento De Adoquín - 325141	325141	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Ixtulco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,413	\$5,413	\$5,413	\$5,413	\$5,413	\$5,413	\$5,413	\$5,413	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TLAI7170401029628	Construcción De Barda Perimetral - 339396	339396	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029638	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339038	339038	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029640	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339114	339114	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029648	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 341519	341519	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029650	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 340648	340648	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029660	Construcción De Barda Perimetral - 339250	339250	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029665	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 337041	337041	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029668	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 339190	339190	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029675	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 337303	337303	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029676	Construcción De Red Para Agua Potable - 337212	337212	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029678	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 336810	336810	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401029686	Construcción De Red Para Agua Potable - 335843	335843	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI17170401029688	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 336076	336076	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI17170401029705	Ampliación De Electrificación - 174708	174708	Tlaxcala	Tlaxco	Acopinalco del Puñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI17170401029709	Construcción De Adoquin - 341563	341563	Tlaxcala	Tlaxco	San José Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI17170401029725	Construcción De Cuarto Dormitorio Ixtenco - 288039	288039	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,656	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401029726	Construcción De Cuarto Dormitorio Ixtenco - 243824	243824	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401029727	Construcción De Cuarto Dormitorio Ixtenco - 243688	243688	Tlaxcala	Ixtenco	Ixtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401029734	Construcción De Cuarto Dormitorio Mazatecocho Sección Segunda - 229070	229070	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	50	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401029735	Construcción De Cuarto Dormitorio Mazatecocho Sección Primera - 229067	229067	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401029736	Construcción De Cuarto Dormitorio Mazatecocho Sección Segunda - 228535	228535	Tlaxcala	Mazatecocho de José María Morelos	Mazatecocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401029747	Ampliación De Red De Electrificación En Privada Protono Cinco De Febrero Secc Quinta - 328693	328693	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$110,755	\$110,755	\$110,755	\$110,755	\$110,755	\$110,755	\$110,755	\$110,755	100.00	50	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401029748	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Metenco Secc Quinta - 328702	328702	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$180,304	\$180,304	\$180,304	\$180,304	\$180,304	\$180,304	\$180,304	\$180,304	100.00	50	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401029749	Ampliación De Red De Electrificación En Calle La Loma Cuauhtenco Secc Quinta - 359210	259210	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	San Felipe Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	50	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI17170401029756	Ampliación De Red De Electrificación En Privada Alameda Atlatia Secc Cuarta - 258413	258413	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	San José Atlatia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,982	\$87,982	\$87,982	\$87,982	\$87,982	\$87,982	\$87,982	\$87,982	100.00	50	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa De Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI170401029757	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Reforma Norte Antartia Secc Cuarta - 259394	259394	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Antartia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,414	\$175,414	\$175,414	\$175,414	\$175,414	\$175,414	\$175,414	\$175,414	100.00	50	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI170401029758	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Arosmitl Tomelzi Meneses Hidalgo Sección Cuarta - 326691	326691	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Antartia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029759	Ampliación De Alumbrado Publico En Varias Calles Secc Cuarta - 327944	327944	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Antartia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$35,419	\$35,419	\$35,419	\$35,419	\$35,419	\$35,419	\$35,419	100.00	50	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029760	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Fabiola Rodríguez Copalua - 326828	326828	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Antartia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA 100 % TERMINADA FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029761	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Veronica Lisa Vazquez Hidalgo Secc Cuarta - 326873	326873	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	San José Antartia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$51,750	\$15,525	\$15,525	\$15,525	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO		
TLAI170401029763	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Maria Elena Tiliyayakti Cahuanatzí Secc Octava - 338576	338576	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihnac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,201	\$54,201	\$54,201	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029764	Construcción De Cuarto Dormitorio Br Silverio Cordero Ayumatzi - 326645	326645	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihnac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,226	\$10,226	\$10,226	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029765	Construcción De Techo Firme Br Alejandro Cocolatzí Cuamatzi Secc Octava - 324368	324368	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihnac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,226	\$10,226	\$10,226	30.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029769	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Teresa Hernandez Secc Octava - 326986	326986	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Santa María Aquihnac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,201	\$54,201	\$54,201	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029771	Construcción De Techo Firme Bra Maria Asociacion Reyes Secc Doeava - 338424	338424	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz [Barrio]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,226	\$10,226	\$10,226	30.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029772	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Bernardina Conde Secc Doeava - 338131	338131	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz [Barrio]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,226	\$10,226	\$10,226	30.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029773	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Rafaela Guillermina Reyes Secc Doeava - 338326	338326	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz [Barrio]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,226	\$10,226	\$10,226	30.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI170401029774	Construcción De Techo Firme Bra Epifania Galicia Secc Doeava - 338241	338241	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz [Barrio]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,225	\$10,225	\$10,225	30.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física; / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI170401029775	Construcción De Techo Firme Bra Francisca Bonilla Muñoz Secc Doceava - 338512	338512	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$34,087	\$10,226	\$10,226	\$10,226	30.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401029777	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Reforma La Luz Secc Doceava - 258887	258887	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	\$35,043	100.00	50	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401029779	Construcción De Techo Firme Br Fernando Conde Secc Doceava - 327129	327129	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO	
TLAI170401029780	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Verónica Tlapal Reyes Secc Doceava - 327151	327151	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	La Luz (Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI170401029782	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra Sandra Palacios Secc Onceava - 327108	327108	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ocotlán Tepetlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION Y SEGUIMIENTO	
TLAI170401029784	Construcción De Cuarto Dormitorio Bra María Angelica Palacios Secc Onceava - 327083	327083	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Ocotlán Tepetlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONTIA DE JUAN CUAMATZI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$16,260	\$16,260	\$16,260	30.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL 30 % DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % FISCALMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: NO PERMITE GUARDAR EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI170401029785	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Calle Revolución Y Narciso Mendoza De La Localidad De Tepetitla De Lardizabal - 324640	324640	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física; / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI170401029786	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle El Carmo Entre Calle Manuel De Lardizabal Y Emilio Sanchez Piedras De La Localidad De Tepetitla - 330319	330319	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física; / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI170401029787	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez Entre Calle Revolución Y Narciso Mendoza De La Localidad De Tepetitla De Lardizaba - 314550	314550	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física; / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI170401029788	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepetitla - 288215	288215	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,521	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401029790	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepetitla - 245093	245093	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	\$43,531	100.00	50	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401029791	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepetitla - 245087	245087	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,869	\$39,959	\$39,959	\$39,959	\$39,959	\$39,959	\$39,959	\$39,959	100.00	50	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401029792	Construcción De Cuarto Dormitorio Tepetitla - 288931	288931	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,822	\$42,584	\$42,584	\$42,584	\$42,584	\$42,584	\$42,584	\$42,584	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401029793	Construcción De Calle De Adquisi En La Calle Agricultura Entre Avenida Revolución Y Xicotencatl De La Localidad De Tepetitla De Lardizabal - 324482	324482	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física; / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI170401029794	Ampliación De Electrificación En Calle Revolución O Porfirio Entre Avenida San Martín Y Buenos Aires En La Localidad De Guadalupe Victoria - 26889	26889	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029795	Ampliación De Electrificación En Calle Progreso De La Localidad De Guadalupe Victoria - 26797	26797	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029796	Ampliación De Electrificación En Calle Venustiano Carranza Entre Avenida San Martín Y Benito Juárez En La Localidad De Guadalupe Victoria - 26601	26601	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029797	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Entre Calle Niños Héroes Y Porfirio Díaz De La Localidad De San Mateo Ayecac - 314261	314261	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029798	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Corredora Entre Calle Hidalgo Y Artículo Veintidós De La Localidad De San Mateo Ayecac - 256809	256809	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029799	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtémoc Entre Calle Donceles Y Calle Constanza De La Localidad De San Mateo Ayecac - 256796	256796	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029800	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ameyal Entre Camino Real Y Porfirio Díaz De La Localidad De San Mateo Ayecac - 32112	32112	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	San Mateo Ayecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029801	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Álamo Entre Marcos Mota Y Heriberto Ojeda De La Localidad De Villa Alta - 324841	324841	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401029802	Construcción De Pavimento De Adoquín Tepetitla De Lardizabal Villa Alta - 262575	262575	Tlaxcala	Tepetitla de Lardizabal	Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$289,782	\$289,782	\$289,782	\$289,782	\$289,782	\$289,782	\$289,782	100.00	00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401029804	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum - 290344	290344	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI170401029805	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum - 290389	290389	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	\$42,926	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI170401029806	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum - 255215	255215	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401029807	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum - 254841	254841	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI170401029808	Construcción De Cuarto Dormitorio Sanctorum - 255227	255227	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desayunadores Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI170401029809	Construcción de Cuarto Dormitorio Sanctorum = 23222	23222	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029810	Construcción de Cuarto Dormitorio Sanctorum = 23210	23210	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029811	Construcción de Cuarto Dormitorio Sanctorum = 25642	25642	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,644	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	\$42,812	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029812	Construcción de Cuarto Dormitorio Sanctorum = 29018	29018	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,116	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029813	Construcción de Cuarto Dormitorio Sanctorum = 29017	29017	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029814	Construcción de Cuarto Dormitorio Sanctorum = 29046	29046	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,001	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	\$44,644	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029816	Construcción de Pavimento de Adoquin Sanctorum De Lázaro Cárdenas Francisco Villa - 26040	26040	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	\$1,220,462	100.00	00	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029819	Construcción de Cuarto Dormitorio Sanctorum Francisco Villa = 29049	29049	Tlaxcala	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,473	\$41,284	\$41,284	\$41,284	\$41,284	\$41,284	\$41,284	\$41,284	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029836	Construcción de Cuarto Dormitorio Tlaxco El Rosario = 25406	25406	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029840	Construcción de Cuarto Dormitorio Manacamilpa San Felipe Hidalgo = 25769	25769	Tlaxcala	Manacamilpa de Mariano Arista	San Felipe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,661	\$44,661	\$44,661	\$44,661	\$44,661	\$44,661	\$44,661	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029851	Construcción de Desayunador En Primaria Juro Sierra Fm Cuarenta y Cuatro = 31049	31049	Tlaxcala	Terenate	Terenate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TERENATE	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,967	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029857	Construcción de Cuarto Dormitorio Terrenate Colonia Chapultepec = 27670	27670	Tlaxcala	Terenate	Terenate	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,951	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI170401029858	Construcción de Cuartos Dormitorios Fm Traina Y Cinco = 26790	26790	Tlaxcala	Terenate	Terenate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO DE TERENATE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	100.00	00	Vivienda	8,100	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029868	Construcción de Cuarto Dormitorio Terrenate = 25277	25277	Tlaxcala	Terenate	Terenate	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029869	Construcción de Cuarto Dormitorio Terrenate Colonia Chapultepec = 25284	25284	Tlaxcala	Terenate	Terenate	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI170401029877	Construcción de Cuarto Dormitorio Terrenate Guadalupe Victoria = 27754	27754	Tlaxcala	Terenate	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,796	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI17170401029878	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Guadalupe Victoria - 277488	277488	Tlaxcala	Terrenate	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,551	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401029880	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Nicolas Bravo - 277677	277677	Tlaxcala	Terrenate	Nicolas Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,443	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401029886	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Toluca De Guadalupe - 278968	278968	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,443	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401029887	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Toluca De Guadalupe - 278125	278125	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,996	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170401029888	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Toluca De Guadalupe - 277876	277876	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,551	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170401029891	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Toluca De Guadalupe - 253023	253023	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170401029892	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Toluca De Guadalupe - 253155	253155	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	\$41,406	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401029893	Construcción De Cuarto Dormitorio Terrenate Toluca De Guadalupe - 253087	253087	Tlaxcala	Terrenate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI17170401029920	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad Chiautzingo - 253616	253616	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI17170401029921	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad Chiautzingo - 253622	253622	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170401029922	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad Chiautzingo - 253605	253605	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI17170401029931	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad Capulac - 253623	253623	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Capulac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI17170401029939	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlalcohan - 253635	253635	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolome Matlalcohan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI17170401029940	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad San Bartolome Matlalcohan - 253640	253640	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Bartolome Matlalcohan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI17170401029951	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad San Francisco Atexcotzingo - 253644	253644	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	San Francisco Atexcotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION
TLAI17170401029965	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad Jose Maria Morelos Y Pavon - 254212	254212	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Jose Maria Morelos Y Pavon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170401029966	Construcción De Cuarto Dormitorio Tetla De La Solidaridad Jose Maria Morelos Y Pavon - 254015	254015	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Jose Maria Morelos Y Pavon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLAI17170401030002	Construcción De Cuarto Dormitorio Tlaxco Maximino Rojas Xalostoc - 254262	254262	Tlaxcala	Colonia Maximino Rojas Xalostoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170401030009	Rehabilitación De Deposito O Tanque Para Agua Potable - 331628	331628	Tlaxcala	Tlaxco	Colonia Diego Muñoz Canargo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401030030	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan Colonia Venustiano Carranza - 281306 281306	281306	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,443	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030031	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan Barrio San Jose - 279023	279023	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,951	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030045	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan - 244260	244260	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030046	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan - 243842	243842	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	\$43,903	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030047	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan Barrio San Jose - 244362	244362	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	50	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030048	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan Barrio Guadalupe - 244326	244326	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030049	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan Barrio Guadalupe - 243932	243932	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	\$43,118	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030050	Construcción De Cuarto Dormitorio Tocatlan - 244349	244349	Tlaxcala	Tocatlan	Tocatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	100.00	50	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el material se encuentra entregado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030057	Construcción De Cuarto Dormitorio Zitlaltépec - 288140	288140	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030058	Construcción De Cuarto Dormitorio Zitlaltépec Barrio San Miguel - 288058	288058	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	50	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030059	Construcción De Cuarto Dormitorio Zitlaltépec Barrio San Miguel - 288158	288158	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	50	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030060	Construcción De Cuarto Dormitorio Zitlaltépec - 288175	288175	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,993	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030065	Construcción De Cuarto Dormitorio Zitlaltépec - 244526	244526	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030066	Construcción De Cuarto Dormitorio Zitlaltépec Barrio San Miguel - 244590	244590	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	Zitlaltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$41,401	\$41,401	\$41,401	\$41,401	\$41,401	\$41,401	\$41,401	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401030092	Construcción De Cuarto Dormitorio Zitlaltépec San Juan Bautista Mir - 288197	288197	Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,198	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	50	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401030093	Construcción De Cuarto Dormitorio Zilitlaltepec San Juan Bautista Mier - 244620	244620	Tlaxcala	Zilitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	\$44,783	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030094	Construcción De Cuarto Dormitorio Zilitlaltepec San Juan Bautista Mier - 244599	244599	Tlaxcala	Zilitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	San Juan Bautista Mier	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,950	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	\$43,032	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030096	Construcción De Cuarto Dormitorio Tzompantepec - 254593	254593	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$43,222	\$43,222	\$43,222	\$43,222	\$43,222	\$43,222	\$43,222	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030097	Construcción De Cuarto Dormitorio Tzompantepec - 254523	254523	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: la obra se encuentra concluida / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030098	Construcción De Cuarto Dormitorio Tzompantepec - 254565	254565	Tlaxcala	Tzompantepec	Tzompantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	\$44,927	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030106	Construcción De Cuarto Dormitorio Tzompantepec San Andrés Ahuashatepec - 254547	254547	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Ahuashatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$43,953	\$43,953	\$43,953	\$43,953	\$43,953	\$43,953	\$43,953	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030107	Construcción De Cuarto Dormitorio Tzompantepec San Andrés Ahuashatepec - 254607	254607	Tlaxcala	Tzompantepec	San Andrés Ahuashatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,055	\$44,055	\$44,055	\$44,055	\$44,055	\$44,055	\$44,055	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030110	Construcción De Cuarto Dormitorio Tzompantepec San Juan Quetzalcoapan - 254638	254638	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,311	\$44,311	\$44,311	\$44,311	\$44,311	\$44,311	\$44,311	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030111	Construcción De Cuarto Dormitorio Tzompantepec San Juan Quetzalcoapan - 254626	254626	Tlaxcala	Tzompantepec	San Juan Quetzalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,996	\$44,533	\$44,533	\$44,533	\$44,533	\$44,533	\$44,533	\$44,533	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUNTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030113	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc - 242819	242819	Tlaxcala	Xalotoc	Xalotoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030114	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc San Pedro Tlacotepec - 242852	242852	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030115	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc San Pedro Tlacotepec - 242636	242636	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030116	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc San Pedro Tlacotepec - 242770	242770	Tlaxcala	Xalotoc	San Pedro Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030117	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc Guadalupe Temelac - 242931	242931	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temelac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401030118	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc Guadalupe Temelac - 242920	242920	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temelac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
TLAI7170401030119	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc Guadalupe Temelac - 242900	242900	Tlaxcala	Xalotoc	Guadalupe Temelac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401030120	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc Colonia Venustiano Carranza - 242970 242970		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401030121	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc Colonia Venustiano Carranza - 242983 242983		Tlaxcala	Xalotoc	Colonia Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401030122	Construcción De Cuarto Dormitorio Xalotoc Santa Cruz Saczazonotelia - 243034 243034		Tlaxcala	Xalotoc	Santa Cruz Saczazonotelia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,998	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	\$44,951	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA ENTREGA DE MATERIAL SE ENCUESTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401037307	Construcción De Cuarto Dormitorio Nancampila Colonia Antorchas San Cayetano - 256663 256663		Tlaxcala	Nancampila de Mariano Arista	Colonia Antorchas San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	\$43,066	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401037308	Construcción De Cuarto Dormitorio Nancampila Colonia Antorchas San Cayetano - 256681 256681		Tlaxcala	Nancampila de Mariano Arista	Colonia Antorchas San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,768	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	\$44,671	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
TLAI7170401041106	Construcción De Cuarto Dormitorio Tierra De La Solidaridad Rancharía San Isidro - 256659 256659		Tlaxcala	Tierra de la Solidaridad	RANCHO SAN ISIDRO	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	\$44,972	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUESTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA / Registro: SE MANDA A VALIDACION	
TLAI7170401041611	Rehabilitación Y Mejoramiento De Acceso Principal (Calle Ignacio González) Y Primer Cuadro Del Centro De Población, En El Municipio De Acumamala De Miguel Hidalgo. - 770042 770042		Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$29,322,182	\$28,999,638	\$28,999,638	\$28,999,638	\$28,999,638	\$28,999,638	\$28,999,638	\$28,999,638	\$28,999,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401041625	Casa De La Cultura, En El Municipio De Tetlatlahuca, En El Estado De Tlaxcala - 8552145 8552145		Tlaxcala	Tetlatlahuca	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,702,231	\$2,672,506	\$2,672,506	\$2,672,506	\$2,672,506	\$2,672,506	\$2,672,506	\$2,672,506	\$2,672,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION		
TLAI7170401042886	Edificio E Aula 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	pgg-003-2017	Tlaxcala	Terreñate	Terreñate	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$333,799	\$333,799	\$333,799	\$333,799	\$333,799	\$333,799	\$333,799	\$333,799	\$332,858	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra finalizada y denuncia al saldo / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401042900	Edificio A Impermeabilización	pgg-003-2017	Tlaxcala	Terreñate	Toluca de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$126,761	\$126,761	\$126,761	\$126,761	\$126,761	\$126,761	\$126,761	\$126,761	\$126,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401042919	Edificio F Aula 2.5 E.E. Estructura U 1-C Adosada Y Obra Exterior	pgg-015-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Santiago Cuauila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$658,469	\$658,469	\$658,469	\$658,469	\$658,469	\$658,469	\$658,469	\$658,469	\$658,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401042955	Edificio E Aula 6 X 8 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgg-016-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	San Diego Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$252,407	\$252,407	\$252,407	\$252,407	\$252,407	\$252,407	\$252,407	\$252,407	\$252,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra finalizada / Registro: para validar	
TLAI7170401043026	Usar No. 45, Terminación De Edificio ' A, B ' Impermeabilización, Obra Exterior, Cambio De Tinasos	PGO-POT-170-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$8,009	\$8,009	\$8,009	\$8,009	\$8,009	\$8,009	\$8,009	\$8,009	\$8,009	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401043042	Edificio E Aula Usara 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	pgg-017-2017	Tlaxcala	Panotia	San Tadeo Huiloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$295,364	\$295,364	\$295,364	\$295,364	\$295,364	\$295,364	\$295,364	\$295,364	\$295,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: pagamos / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401043050	Edificio F P.A. Aula 2 E.E. Estructura U-C Adosada Y Obra Exterior	pgg-018-2017	Tlaxcala	Acumamala de Miguel Hidalgo	Acumamala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$317,666	\$317,666	\$317,666	\$317,666	\$317,666	\$317,666	\$317,666	\$317,666	\$317,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401043055	Edificio A B C D E Rehabilitación Y Obra Exterior	pgg-019-2017	Tlaxcala	Sanctórum de Miguel Cárdenas	Francisco Villa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$386,595	\$418,150	\$418,150	\$418,150	\$418,150	\$418,150	\$418,150	\$418,150	\$418,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401043061	Edificio F Aula 2.5 E.E. Estructura U 1-C Adosada Y Obra Exterior	pgg-023-2017	Tlaxcala	Yauhquechban	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$567,879	\$567,879	\$567,879	\$567,879	\$567,879	\$567,879	\$567,879	\$567,879	\$567,879	\$567,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar
TLAI7170401043187	Terminación De Rehabilitación Eléctrica	PGO-POT-171-2017	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$40,924	\$40,924	\$40,924	\$40,924	\$40,924	\$40,924	\$40,924	\$40,924	\$40,924	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401043228	Terminación De Rehabilitación Eléctrica	PGO-POT-172-2017	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI7170401043309	Rehabilitación De Edificios "A,B,C" Y Obra Exterior	PGO-POT-175-2017	Tlaxcala	Papalotla de Xicotencatl	Papalotla	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$75,896	\$75,896	\$75,896	\$75,896	\$75,896	\$75,896	\$75,896	\$75,896	\$75,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: / Registro: Para validar.	
TLAI7170401043325	Muro De Contención	PGO-POT-177-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,189,826	\$1,189,826	\$1,189,826	\$1,189,826	\$1,189,826	\$1,189,826	\$1,189,826	\$1,189,826	\$804,989	67.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.66	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: / Ma Entidos: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401043334	Edificio 'D' Rehabilitación	PGO-POT-176-2017	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan Urbano	Fideicomiso		I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$85,088	\$85,088	\$85,088	\$85,088	\$85,088	\$85,088	\$85,088	\$85,088	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI7170401043393	Edificio D Aula 6 X 8 Mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	pgo-024-2017	Tlaxcala	Yauhquehcan	San José Total Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$310,370	\$310,370	\$310,370	\$310,370	\$310,370	\$310,370	\$296,568	\$296,568	95.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: para validar		
TLAI7170401043601	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Francisco I Madero	FFI17048001	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco Urbano	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLAITELULCO Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,346,512												0.00	Metros Cuadrados	1,400	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
TLAI7170401043623	Edificio I Taller de Maquinas Y Herramientas 3.5 Ha Estructura 7-84 Aislada Y Obra Exterior	pgo-025-2017	Tlaxcala	Xalotoc	Santa Cruz Zacatzontla Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,628,552	\$1,628,552	\$1,628,552	\$1,628,552	\$1,628,552	\$1,618,888	\$1,618,888	99.41	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar			
TLAI7170401043635	Rehabilitación De Drenaje Y Obra Exterior	PGO-026-2017	Tlaxcala	Yauhquehcan	Santa Maria Atlihuetzian Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$485,373	\$485,373	\$485,373	\$485,373	\$485,373	\$421,550	\$421,550	86.85	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar			
TLAI7170401043643	Edificio C Aula 6 X 8 Mts Estructura Cooperativa-Anexo 6 X 8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-030-2017	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a. Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$709,596	\$709,596	\$709,596	\$709,596	\$709,596	\$709,596	\$709,596	\$709,596	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: para validar / Física: / Registro: para validar		
TLAI7170401043666	Edificio A B E Impermeabilización En Azotea Sustitución De Loseta De Tabique	PGO-033-2017	Tlaxcala	Espanita	San Francisco Mitepec Rural			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$407,924	\$407,924	\$407,924	\$407,924	\$407,924	\$406,779	\$406,779	99.72	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar			
TLAI7170401043735	Edificio "I" Aula 2 E.E. Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior Saca Perimetral	PGO-034-2017	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$647,264	\$647,264	\$647,264	\$647,264	\$647,264	\$647,264	\$647,264	\$647,264	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar		
TLAI7170401043744	Edificio H Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-035-2017	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Guadalupe Victoria Rural			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$514,686	\$514,686	\$514,686	\$514,686	\$514,686	\$514,686	\$514,686	\$514,686	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar / SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLAI7170401043765	Edificio B Tres Aulas 6 X 8 Mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-036-2017	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Santa Justina Ecatepec Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$802,218	\$848,241	\$848,241	\$848,241	\$848,241	\$801,058	\$801,058	94.44	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar			
TLAI7170401043807	Edificio I P.B. Aula 2 Ee Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior	PGO-039-2017	Tlaxcala	Matatecochoch de Jose Maria Morelos	Matatecochoch Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$476,294	\$476,294	\$476,294	\$476,294	\$476,294	\$476,294	\$476,294	\$476,294	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar		
TLAI7170401044193	Impermeabilización Supervision Escolar N. 8	pgo-041-2017	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$79,266	\$79,266	\$79,266	\$79,266	\$79,266	\$79,266	\$79,266	\$79,266	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: para validar / Física: / Registro: solicita validación		
TLAI7170401044200	Edificio C Rehabilitacion Electrica E Impermeabilización	pgo-043-2017	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a. Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401044246	Edificio A Rehabilitación De Sanitarios Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados	pgo-045-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla Rural			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401044251	Edificio B, C Sustitucion De Impermeabilizante	pgo-046-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Mariano Matamoros Rural			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401044258	Edificio A Aula 6 X 8 Mts Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-047-2017	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TLAI7170401044288	Edificio A Rehabilitación Y Obra Exterior	pgo-048-2017	Tlaxcala	Acuamania de Miguel Hidalgo	Acuamania Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	\$764,529	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar		
TLAI7170401044314	Edificio F Aula 6 X 8 Mts Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-049-2017	Tlaxcala	Zacatepec	Cobertura municipal n.a. Urbano			I007 FPM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y itife Municipios	Educación	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010633905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401044324	Edificio D Taller De Computo 4 E Estructura U-10 Adosada Y Obra Exterior	pgo-050-2017	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401044354	Edificio A, B, C, D, F, G, Rehabilitación Y Obra Exterior	pgo-051-2017	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170401044518	Edificio A B C D E F G R I J M Rehabilitación Edificio L Terminación De Edificio Y Obra Exterior	PGO-055-2017	Tlaxcala	El Carmen Tepequiltla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ITIFE Municipios	Educación	En Ejecución																		Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLAI7170401044624	Edificio C Rehabilitación Mejoramiento De Plaza Civica Y Rampas	pgo-058-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	\$497,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401044634	Edificio H Rehabilitación De Taller Y Obra Exterior	pgo-060-2017	Tlaxcala	Espanita	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401044648	Edificio F Dos Aulas 6 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-061-2017	Tlaxcala	Zacatelco	Zacatelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	\$476,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401044698	Edificio E Rehabilitación De Laboratorio De Biología, Laboratorio De Física Química	pgo-062-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	\$297,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401044707	Edificio F Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Taller De Industria Del Vestido	pgo-065-2017	Tlaxcala	Tepeyanco	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,409	\$96,401	\$96,401	\$96,401	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401044714	Edificio A B C D E F G R J K Rehabilitación	pgo-068-2017	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,015,254	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	\$1,096,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401044723	Rehabilitación General Y Obra Exterior	pgo-069-2017	Tlaxcala	Espanita	La Magdalena Cuextotitla	Rural	Aportaciones Federales	1007	PM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Itife Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,877	\$322,179	\$322,179	\$322,179	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar	
TLAI7170401045119	Construcción De Pavimentación De Adoquero En Calle Frel. Volcanes De La Col. Emiliano Zapata, Panotla	MP-1724002-FF	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR	
TLAI7170401045158	Construcción De Pavimento De Adoquero En Calle Niños Héroes	MP-1724003-FF	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Huecoyucan	Rural	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLAI7170401045176	Adoquinamiento En Calle Los Pinos Tezquipan	MP-1724004-FF	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Tezquipan	Urbano	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$299,700	\$296,753	\$296,753	\$296,753	\$296,753	\$296,753	\$296,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401045193	Techo De Mercado De Comunidad Tumbontla	MP-1724005-FF	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Tumbontla	Rural	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,500	\$496,966	\$496,966	\$496,966	\$496,966	\$496,966	\$496,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,260	0.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLAI7170401045219	Rehabilitación De Canchas De Usos Múltiples En Santa Cruz Techachalco	MP-1724006/FF	Tlaxcala	Panotla	Santa Cruz Techachalco	Rural	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Deporte	En Ejecución	2017	\$299,700	\$296,905	\$296,905	\$296,905	\$296,905	\$296,905	\$296,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,095	0.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLAI7170401045240	Rehabilitación De Adoquero Y Obras Complementarias En Calle Saragosa En La Comunidad De San Mateo Huecoyucan	MP-1724007/FF	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Huecoyucan	Rural	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,646,350	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	\$3,646,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR
TLAI7170401045243	Captación Y Protección De Manantial	PD-8E00DUVI-067-17	Tlaxcala	Yauhquechban	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	\$3,475,471	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
TLAI7170401045300	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FF-17-06-002	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal		Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	\$659,683	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
TLAI7170401045308	Terminación Del Sistema De Agua Potable	PD-8E00DUVI-06817	Tlaxcala	Terenate	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	\$3,883,809	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00		Financiera: contrato original se por \$3,769,899.62 y el modificatorio se por \$114,909.82 / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401045392	Captación Y Protección De Manantiales	PD-8E00DUVI-084-17	Tlaxcala	Panotla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	\$2,198,422	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
TLAI7170401045420	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	PD-8E00DUVI-082-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	\$1,637,872	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLAI7170401045464	Protección De Colector Río De Los Negros	PD-8E00DUVI-122-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	\$187,254	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401045490	Protección De Colector Barranca Briones	PD-SECOODVI-123-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$840,026	\$840,026	\$840,026	\$840,026	\$840,026	\$840,026	\$840,026	\$840,026	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401045523	Construcción De Estructura De Aireación Y Filtración De Agua Para Consumo Humano	PD-SECOODVI-128-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,860,603	\$1,860,603	\$1,860,603	\$1,860,603	\$1,860,603	\$1,860,603	\$1,860,603	\$1,860,603	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
TLAI7170401045726	Construcción De Puente Vehicular La Soledad	FF-17-06-004	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,063,364	\$1,063,364	\$1,063,364	\$1,063,364	\$1,063,364	\$1,063,364	\$1,063,364	\$1,063,364	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLAI7170401045804	Construcción Del Puente Ixtacuitla	PD-SECOODVI-069-17	Tlaxcala	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,716,639	\$70,716,639	\$70,716,639	\$70,716,639	\$70,716,639	\$70,716,639	\$70,716,639	\$70,716,639	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: el contrato original se por \$70,000,000.00 capital y el modificatorio se por \$716639.00 modificación / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401045812	Construcción De Puente Vehicular Sobre Barranca Briones	PD-SECOODVI-078-17	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
TLAI7170401045821	Construcción De Puente Vehicular Blanco	PD-SECOODVI-079-17	Tlaxcala	Tarla de la Soledad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: contrato original se por \$5,021,671.46 capital y el modificatorio se por \$2,178,328.54 modificaciones / Física: / Registro: se envia a validar
TLAI7170401045826	Construcción De Puente Vehicular A Universidad Politécnica	PD-SECOODVI-095-17	Tlaxcala	Tepepanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,688,084	\$6,688,084	\$6,688,084	\$6,688,084	\$6,688,084	\$6,688,084	\$6,688,084	\$6,688,084	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EL CONTRATO ORIGINAL ES POR \$393753.71 CAPITAL Y EL MODIFICATORIO ES POR \$3,294,330.55 MODIFICACIONES / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046247	Construcción De Puente Vehicular La Soledad	FF-17-06-005	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	\$589,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046313	Construcción De Puente Vehicular La Soledad Etapa B	FF-17-066-006	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	\$1,095,542	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046493	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FF-17-06-007	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	\$141,817	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLAI7170401046550	Construcción De Guarniciones, Banqueta Y Pavimentado Adoquin En Calle Javier Mina	PD-SECOODVI-070-17	Tlaxcala	Espanita	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	\$1,946,734	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046582	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Velichor Ocampo	FF-17-06-008	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$185,182	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLAI7170401046641	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Educación Y Progreso	FF-17-06-009	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$989,000	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	\$603,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046647	Construcción De Agua Potable En Calle Durazno, Alcantarillado Sanitario En Calle Durazno Y Paralela A Carretera, Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquin En Calle Durazno (Primera Etapa)	PD-SECOODVI-071-17	Tlaxcala	Yauhquehacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	\$1,717,385	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR
TLAI7170401046659	Construcción De Mercado Municipal	EXP05FF19170013	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAX	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$2,993,400	\$2,993,400	29.96	\$0	Lote	5,074	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046699	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Muro De Contención Y Pavimento De Adoquin En Calle Domingo Arias	PD-SECOODVI-072-17	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012	FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	\$1,601,032	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046848	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Educación Y Progreso	FF-17-06-010	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046877	Construcción De Techumbre En Escuela Cobat 03	FF-17-06-011	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401046910	Bacheo Con Mezcla Asfáltica	FF-17-06-012	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CALPULALPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	\$499,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TLAI7170401046923	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pg0-008-2017	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicohtencatl	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	En Ejecución	2017	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$822,010	\$817,358	\$817,358	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar
TLAI7170401046928	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pg0-011-2017	Tlaxcala	Huamantla	San Antonio Atenco	Rural	Aportaciones Federales	I007	FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	\$49,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar
TLAI7170401046937	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pg0-023-2017	Tlaxcala	Yauhquehacan	Santa Orsua Zimatpec	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	En Ejecución	2017	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$821,511	\$778,923	\$778,923	94.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar
TLAI7170401046945	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pg0-027-2017	Tlaxcala	Acuamania de Miguel Hidalgo	Acuamania	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Educación	En Ejecución	2017	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$690,163	\$470,151	\$470,151	68.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y renuncia al saldo / Física: / Registro: para validar

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI7170401046963	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pgo-031-2017	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	9483,715	9483,715	9483,715	9483,715	9483,715	9483,715	9483,715	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar	
TLAI7170401046974	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pgo-037-2017	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	979,375	979,375	979,375	979,375	979,375	978,816	978,816	99.30	0	0.00	100.00	Financiera: renuncia al saldo obra ejecutada / Fisica: / Registro: para validar	
TLAI7170401046980	Construcción De Guarderías, Banquetas, Pavimento De Adoquin En Calle Iturbide	PD-SECO00VI-074-17	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	93,655,459	93,655,459	93,655,459	93,655,459	93,655,459	93,655,459	93,655,459	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401046987	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pgo-044-2017	Tlaxcala	Fanotla	San Jorge Texcuquian	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itife	Educación	En Ejecución	2017	8821,931	8821,931	8821,931	8821,931	8821,931	8821,931	8797,718	8797,718	97.05	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401046994	Rehabilitación De Fomento De Asfalto En Calle 16 De Septiembre, 20 De Noviembre E Hidalgo	PD-SECO00VI-075-17	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	97,850,000	97,850,000	97,850,000	97,850,000	97,850,000	97,850,000	97,850,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047031	Construcción De Guarderías, Banquetas Y Pavimento De Adoquin En Calle Adolfo Lopez Mateos	PD-SECO00VI-076-17	Tlaxcala	Chilautempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	98,195,651	98,195,651	98,195,651	98,195,651	98,195,651	98,195,651	98,195,651	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: FOM / INCREMENTO DE CAPITAL. / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
TLAI7170401047072	Construcción De Pavimento De Asfalto, En Calle Prolongación 16 De Septiembre	PD-SECO00VI-077-17	Tlaxcala	Atlangatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	95,496,653	95,496,654	95,496,654	95,496,654	95,496,654	95,496,654	95,496,654	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
TLAI7170401047090	Construcción De Guarderías, Banquetas Pavimento De Adoquin En Calle Trinidad Sánchez Santos	PD-SECO00VI-085-17	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	93,351,955	93,351,955	93,351,955	93,351,955	93,351,955	93,351,955	93,351,955	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: TODO UN INCREMENTO DE CAPITAL. / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047127	Rehabilitación Y Modernización De Acceso Principal Y Primer Cuadro Del Centro De Población	PF-PMTA-086-17	Tlaxcala	La Magdalena Tlaltilulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	925,586,492	925,586,492	925,586,492	925,586,492	925,586,492	925,586,492	925,586,492	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: SE INCREMENTO EL CAPITAL. / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047174	Construcción De Guarderías Y Pavimento De Adoquin En Calle Francisco Sarabia Entre Av. Hermanos Ilustras Y Av. Fundadores Hermanos Vaquez	PD/SECO00VI/105/17	Tlaxcala	Sanctum de Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDASSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDASSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	92,500,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar	
TLAI7170401047184	Rehabilitación Y Mejoramiento De Acceso Principal Y Primer Cuadro Del Centro De Población	PF-PMPT-088-17	Tlaxcala	Acuamania de Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	914,927,467	914,927,467	914,927,467	914,927,467	914,927,467	914,927,467	914,927,467	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar	
TLAI7170401047206	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples	PD/SECO00VI/113/17	Tlaxcala	Muñoz de Domingo Arana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	91,578,952	91,578,952	91,578,952	91,578,952	91,578,952	91,578,952	91,578,952	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047207	Infraestructura Vial En Los Municipios De Hueyotlipán Y Benito Juárez	PF/PR/002/18	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Urbanización	En Ejecución	2017	968,339,900	968,339,900	968,339,900	961,473,961	918,442,188	918,442,188	918,442,188	26.99	0	0.00	14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047218	Ampliación De Polideportivo	PD-SECO00VI-092-17	Tlaxcala	Nativitas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Deporte	En Ejecución	2017	97,170,899	97,170,899	97,170,899	97,170,899	97,170,899	97,170,899	97,170,899	97,170,899	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar
TLAI7170401047247	Construcción De Cancha De Fútbol 7 Con Gradas Y Techumbre	PD/SECO00VI/114/17	Tlaxcala	Amazac de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	96,478,554	96,478,554	96,478,554	96,478,554	96,478,554	96,478,554	96,478,554	96,478,554	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: EL COMPROBADO ORIGINAL ES POR 93,985,859.22 Y EL MODIFICATORIO ES POR 92,489,724.53. / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLAI7170401047254	Rehabilitación De Techumbre En Canchas De Usos Múltiples En Unidad Deportiva San Pablo Del Monte	PD-SECO00VI-093-17	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	9715,767	9715,767	9715,767	9715,767	9715,767	9715,767	9715,767	9715,767	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
TLAI7170401047256	Secretaría De Obras Publicas Desarrollo Urbano Y Vivienda	PD/SECO00VI/115/17	Tlaxcala	Capulalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	96,626,291	96,626,291	96,626,291	96,626,291	96,626,291	96,626,291	96,626,291	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047262	Rehabilitación De La Carretera Intacuíctria De Mariano Matamoros- Manacmilpan De Mariano Arista, Del Km. 14 000 Al Km. 19 500	PF/PR/106/17	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	920,979,000	920,979,000	920,979,000	920,979,000	920,979,000	920,979,000	920,979,000	100.00	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047272	Rehabilitación De La Carretera Mixtoca - Toluca De Guadalupe - Terrenate, En Los Municipios De Mixtoca Y Terrenate, (Km. 0 000 Al Km. 19 970.)	PF/PR/001/18	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	981,313,305	972,963,550	972,963,550	972,963,550	921,889,065	921,889,065	921,889,065	30.00	0	0.00	8.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLAI7170401047299	Construcción De Guarderías, Banquetas Y Pavimento De Adoquin En Calle Chautempan	PD-SECO00VI-094-17	Tlaxcala	Trompsantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	96,218,880	96,218,880	96,218,880	96,218,880	96,218,880	96,218,880	96,218,880	96,218,880	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI7170401047322	Construcción De Guarderías, Banquetas, Muro De Contención, Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimento De Adoquin En Prolongación Zaragoza, Entre Calles 5 De Mayo Y San Jerónimo	PD-SECO00VI-096-17	Tlaxcala	San Jerónimo Zacapuán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		Urbanización	En Ejecución	2017	92,831,149	92,831,149	92,831,149	92,831,149	92,831,149	92,831,149	92,831,149	92,831,149	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3846

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo CONVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLAG016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidas Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TIAI7170401047524	Rehabilitación De Pavimento De Asfalto En Calles Morelos E Hidalgo	PD/SECO00VI-099-17	Tlaxcala	San Francisco Tetlanohcan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	\$2,297,114	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TIAI7170401047556	Construcción De Guarderías, Banquetas Y Pavimento De Adoquin En Calle 12 De Octubre	PD/SECO00VI-100-17	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	\$3,082,054	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TIAI7170401047573	Construcción De Cancha De Fútbol Con Gradas Y Techumbre	PD/SECO00VI/116/17	Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	\$6,406,240	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
TIAI7170401047576	Construcción De Guarderías, Banquetas Y Pavimento De Adoquin En Calle República José Martí	PD/SECO00VI-101-17	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	\$2,087,481	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
TIAI7170401047582	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Techumbre	PD/SECO00VI/117/17	Tlaxcala	San Jerónimo Zacapuán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	\$3,589,941	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TIAI7170401047591	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Techumbre	PD/SECO00VI/118/17	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	\$3,835,569	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
TIAI7170401047608	Construcción De Guarderías, Banquetas Y Pavimento De Adoquin Hidráulico En Calle Cuauhtémoc	PD/SECO00VI-102-17	Tlaxcala	El Carmen Tepequahuila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	\$2,068,291	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
TIAI7170401047629	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido (Primera Etapa)	PD/SECO00VI/129/17	Tlaxcala	Papalotla de Xihóhtlancatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	\$2,156,243	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
TIAI7170401047632	Construcción De Guarderías Y Pavimento De Adoquin En Calle Juárez Y 12 De Octubre	PD/SECO00VI-103-17	Tlaxcala	San José Teacacoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	\$2,493,383	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
TIAI7170401047655	Rehabilitación De La Calle Alcantarales Y Pavimento De La Calle Reforma	PD/SECO00VI/133/17	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	\$5,995,092	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TIAI7170401047664	Pavimentación De Adoquero Y Obras Complementarias En Calle México Chico	MP-1724009/FF	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Huecoyucan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,497,320	\$2,497,320	\$2,497,320	\$2,497,320	\$2,497,320	\$2,497,320	\$2,497,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIÓ FOLIO A VALIDAR	
TIAI7170401047668	Construcción De Pavimento De Adoquin Y Obras Complementarias En Calle Garduña	PD/SECO00VI-104-17	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
TIAI7170401047691	Pavimentación De Adoquero Y Obras Complementarias En Calle Reforma	MP-1724009/FF	Tlaxcala	Panotla	San Mateo Huecoyucan	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	\$649,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: / Registro: SE ENVIÓ FOLIO A VALIDAR	
TIAI7170401047698	Construcción De Guarderías Y Pavimento De Adoquin En Calle 19 De Marzo	PD/SECO00VI/136/17	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	\$2,453,999	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
TIAI7170401047713	Construcción De Guarderías Y Pavimento De Adoquin En Calles Unión Y Maravillas	PD/SECO00VI/140/17	Tlaxcala	Santa Ana Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	\$1,224,743	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
TIAI7170401047732	Construcción De Pavimento De Adoquin En Privada Dolores, Requira Con Calle Ignacio Pizarro Sur	PD/SECO00VI/154/17	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	\$442,021	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TIAI7170401047873	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pgg-056-2017	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	ID07 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Itife	Educación	En Ejecución												0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TIAI7170401047896	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pgg-059-2017	Tlaxcala	Panotla	San Jorge Tzucupán	Urbano	Aportaciones Federales	ID07 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	\$190,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar
TIAI7170401047951	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pgg-063-2017	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		ID07 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	\$2,282,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar
TIAI7170401047953	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Guadalupe	PD/SECO00VI/151/17	Tlaxcala	Apetitlán de Antonio Carvajal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	\$1,244,436	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
TIAI7170401047971	Construcción De Banquetas Y Pavimento De Adoquin En Calle Niño Doctor	PD/SECO00VI/152/17	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	\$938,152	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
TIAI7170401047988	Edificio F Instalación Eléctrica Y Obra Exterior	pgg-064-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	San Esteban Tizatlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID07 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Itife	Educación	En Ejecución	2017	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	\$2,627,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TIAI7170401047998	Construcción De Guarderías Y Pavimento De Adoquin En Calle 15 De Septiembre Entre Calles 1 Y 3 De Mayo	PD/SECO00VI/153/17	Tlaxcala	Xaltocan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	\$133,891	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA016010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401049602	Primera Etapa Construcción De Pasadizo De Ciencias De La Educación	FOFF-01-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotencatl	Urbano	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401049613	Construcción De Un Comedor Universitario En La Facultad De Ciencias De La Salud Licenciatura En Química Clínica	FOFF-02-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal		Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ITIFE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI7170401051961	Rehabilitación De La Carretera Intautobús De Matamoros (San Antonio Antonillo) - Namanámpa De Mariano Astiza (Primera Etapa)	PF/FIS/109/17	Tlaxcala	Itzacuixtla de Mariano Matamoros	Cobertura municipal	Fiduciarios		R141	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,481,051	\$30,450,570	\$30,450,570	\$30,450,570	\$30,450,570	\$21,864,089	\$21,864,089	71.80	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: LA OBRAS ENCUBIERTA EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401051966	Pavimentación En Calle Hidalgo	FOFIM-17-56-01	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Cobertura municipal		Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	0	0	0	0	0	0	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EJECUTADA / Fisica: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401052130	Edificio A Módulo De Sanitarios Adaptación En Aulas De Primer Año Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-073-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$55,088	\$55,088	\$55,088	\$55,088	\$55,088	\$55,088	\$55,088	\$55,088	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052180	Edificio D Módulo De Sanitario Adaptado En Aula De Primer Año Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-074-2017	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052389	Barda Perimetral Y Obra Exterior	pgo-066-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$281,945	\$281,945	\$281,945	\$281,945	\$281,945	\$281,945	\$281,945	\$281,945	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401052395	Edificio A Módulo De Sanitarios Adaptación En Aulas De Primer Año Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-070-2017	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$55,045	\$55,045	\$55,045	\$55,045	\$55,045	\$55,045	\$55,045	\$55,045	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052405	Edificio B Módulo Sanitario Adaptado En Aula De Primer Año Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-071-2017	Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Apetatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$65,058	\$65,058	\$65,058	\$65,058	\$65,058	\$65,058	\$65,058	\$65,058	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052427	Edificio B Módulo De Sanitario Adaptado En Aula De Primer Año Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-072-2017	Tlaxcala	Terrenate	Terrenate	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$82,046	\$82,046	\$82,046	\$82,046	\$82,046	\$79,107	\$79,107	96.42	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052448	Edificio F Aula 6x8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-084-2017	Tlaxcala	Terrenate	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$344,042	\$344,041	\$344,041	\$344,041	\$344,041	\$344,041	\$344,041	\$344,041	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052454	Edificio D Aula 6x8 Mts. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	pgo-097-2017	Tlaxcala	Yauhquechcan	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$251,897	\$251,897	\$251,897	\$251,897	\$251,897	\$240,927	\$240,927	95.65	0	0	0	0	0	0	Financiera: Obra finalizada y se anuncia al salir / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052480	Rehabilitación De Edificios A B C D E Sanitarios Y Obra Exterior	pgo-096-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	San Mateo Atiopcac	Rural	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$185,723	\$185,723	\$185,723	\$185,723	\$185,723	\$150,242	\$150,242	80.90	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052536	Rehabilitación De Edificios A B C D E F C Edificio J Sanitarios 6x8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	PGO-095-2017	Tlaxcala	Tlaxco	José María Morelos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,272,481	\$2,272,481	\$2,272,481	\$2,272,481	\$2,272,481	\$2,272,481	\$2,272,481	\$2,272,481	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052571	Rehabilitación De Edificios A B C Sanitarios Dirección Lee Y Obra Exterior	pgo-094-2017	Tlaxcala	San José Teacalco	San José Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$645,983	\$645,983	\$645,983	\$645,983	\$645,983	\$645,983	\$645,983	\$645,983	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401052587	Edificio A Ampliación De Sanitarios	pgo-093-2017	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$321,599	\$321,599	\$321,599	\$321,599	\$321,599	\$321,599	\$321,441	\$321,441	99.95	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052638	Edificio A B Sustitución De Impermeabilizante Entordecido Aplanado Y Pintura	pgo-092-2017	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,821,107	\$1,821,107	\$1,821,107	\$1,821,107	\$1,821,107	\$1,821,107	\$1,821,107	\$1,821,107	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052666	Mobiliario Fam 2017	MOBILIARIO FAM 2017	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$21,488,869	\$21,488,869	\$21,488,869	\$21,488,869	\$21,488,869	\$21,488,869	\$21,488,869	\$21,488,869	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401052674	Edificio E Demolición De Servicio Sanitario Estructura Adosada Edificio H Servicio Sanitario 6x8 Mts. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-085A-2017	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$277,152	\$277,152	\$277,152	\$277,152	\$277,152	\$277,152	\$277,152	\$277,152	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052718	Edificio F Demolición De Servicio Sanitario Estructura Adosada Edificio H Servicio Sanitario 6x8 Mts. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	PGO-086-2017	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2018	\$766,845	\$766,845	\$766,845	\$766,845	\$766,845	\$766,579	\$766,579	99.97	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052768	Rehabilitación Eléctrica	PGO-087-2017	Tlaxcala	Calpulalpan	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$110,809	\$110,809	\$110,809	\$110,809	\$110,809	\$110,809	\$110,809	\$110,809	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
TLAI7170401052812	Demolición De Barda Con Construcción De Climatización Y Construcción De Barda Nueva	PGO-089-2017	Tlaxcala	Santa Cruz Quiechtlá	Santa Cruz Quiechtlá	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$330,216	\$330,216	\$330,216	\$330,216	\$330,216	\$329,000	\$329,000	99.63	0	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI7170401055167	Terminación De Rehabilitación General Y Obra Exterior	pgo-098-2017	Tlaxcala	Panotla	San Francisco Tematsontliá	Rural	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$806,256	\$806,256	\$806,256	\$806,256	\$806,256	\$806,256	\$806,256	\$806,256	100.00	0	0	0	0	0	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar



Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA018010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLAI170401055168	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Rehabilitación General De Edificios A B C D E Y Obra Exterior	pgg-099-2017	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	itife	Educación	En Ejecución	2017	\$423,744	\$423,744	\$423,744	\$423,744	\$423,744	\$423,744	\$423,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI180101068894	Edificio "D" Rehabilitación Y Obra Exterior	pgg-001-2017	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicohténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	itife	Educación	En Ejecución	2017	\$595,806	\$595,806	\$595,806	\$595,806	\$595,806	\$595,806	\$595,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada en 2017 / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI180101073613	Construcción De Posgrado De Ciencias De La Educación	POFF-01-2017	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	itife	Educación	En Ejecución	2017	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	\$9,897,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI180101073620	Construcción De Comedor Universitario	POFF-02-2017	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	mejora educativ	Educación	En Ejecución	2017	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	\$14,952,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
TLAI180101075216	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Sin Nombre O Entrada Al Obis	PROCDER 17-60-003	Tlaxcala	Santa Isabel Xicoxtli	Cobertura municipal	Subsidios		U001	Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XICOMOTLA, TLAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,988	\$22,988	\$22,988	\$22,988	\$22,988	\$22,988	\$22,988	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA VALIDACION
TLAI180101076913	Ampliación De Red Para Drenaje	CC1708003	Tlaxcala	Cuapixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U001	Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$55,204	\$55,204	\$55,204	\$55,204	\$55,204	\$55,204	\$55,204	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401028311	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 331905	331905	Tlaxcala	San Francisco Tlaxiahuacán	San Francisco Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004	PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TILXAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$338,497	\$338,497	\$338,497	\$338,497	\$338,497	\$338,497	\$338,497	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto presenta un avance financiero acumulado del 100% / Física: El proyecto presenta un avance físico acumulado del 100% / Registro: EL PROYECTO CON NUMERO DE FOLIO TLA01801028311 SE ENCUENTRA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI170401028314	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 330764	330764	Tlaxcala	San Francisco Tlaxiahuacán	San Francisco Tlaxiahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004	PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TILXAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$540,992	\$540,992	\$540,992	\$540,992	\$540,992	\$540,992	\$540,992	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: El proyecto presenta un avance financiero acumulado del 100% / Física: El proyecto presenta un avance físico del 100% / Registro: EL PROYECTO CON NUMERO DE FOLIO TLA01801028314 SE ENCUENTRA A LA FECHA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI18170401055321	Equipo	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		PO20	Salud materna, sexual y reproductiva	12-Salud	OFD SALUD DE TLAXCALA	Salud	En Ejecución	2018	\$14,500	\$166,500	\$166,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validación
TLAI18180101068343	Mejoramiento De La Infraestructura Del Bulevar Revolución, Entre Reforma Y 16 De Septiembre, Calle Juárez, Entre Reforma Y 16 De Septiembre, Calle Reforma, Entre Bulevar Revolución Y Juárez.	SN	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidios		S248	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,075,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: RECURSO RADICADO EN 28 DE MARZO DE 2018. / Física: RECURSO RADICADO EN 28 DE MARZO DE 2018. / Registro: SE INICIO PROCESO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI18180101068393	Transferencia De Tecnologías 2018	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S248	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSO RADICADO EN 28 DE MARZO DE 2018. / Física: / Registro: SE INICIO PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI18180101068795	Rehabilitación De Equipo De Bombeo	PROCDER1750-001	Tlaxcala	San Francisco Tlaxiahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U001	Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TILXAHUACAN, TLAXCALA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$61,637	\$61,637	\$61,637	\$61,637	\$61,637	\$61,637	\$61,637	100.00	\$0	Piezas	10,024	0.00	100.00	Financiera: la obra presenta un avance financiero del 100% / Física: la obra presenta un avance físico del 100% / Registro: EL PROYECTO CON NUMERO DE OFICIO TLA0180101068795 SE ENCUENTRA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE, SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - LA OBRA CON NUMERO DE FOLIO TLA0180101068795 SE ENCUENTRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE, PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLAI18180101069244	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle República De Brasil Y Calle República Del Salvador Y Adoquin En Calle República Del Salvador.	FOR-FIN 1831-01	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	232	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de licitación / Física: obra en proceso de licitación / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION

Total: 3846

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencional Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TLA0016010063905	Programa de Infraestructura (Desarrollados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TLA18180101069328	Construcción De Pavimento De Adoquín Y Drenaje Pluvial En Calle Juan Luna, San Francisco Atzacotlán.	FOR-FIN 1831-02	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Tetla de la Solidaridad Tlaxcala.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,596,600	\$3,596,600	\$3,596,600	\$3,596,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,087	0.00	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de licitación / Física: obra en proceso de licitación / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA18180101069526	Construcción De Pavimento De Adoquína En Calle Linda Vista	FOR-FIN 1831-03	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD Tlaxcala	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$889,015	\$889,015	\$889,015	\$889,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de licitación / Física: obra en proceso de licitación / Registro: obra en proceso de licitación	
TLA18180101071636	Rehabilitación En Calle Monterrey	EXPOPPPR4918001	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAX.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$4,945,000	\$2,472,500	\$4,945,000	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101071811	Rehabilitación De Calle Jazmín	EXPOPPPR4918002	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101072732	Rehabilitación De Prim. Ricardo Flores Magón Con Clave 23694048q	EXPOPPPR4918003	Tlaxcala	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC	Educación	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$3,956,000	\$1,978,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101072751	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Isabel Xiloxotlán, Tlaxcala // (Pavimento De Adoquín En Av. 5 De Mayo) /	260	Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$494,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO / Física: LA OBRA TODAVIA NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101072858	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Contía De Juan Cuamatzi, Tlaxcala // (Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple En Escuela Primaria Juan Cuamatzi Estatal Ubicada En Calle Escuelas Madero Equina Con Calle 20 De Noviembre Entre Las Calles Piza Principal Y Alvaro Obregón. /	1125	Tlaxcala	Contía de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$98,900	\$98,900	\$98,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJECUTADO OBRA FINANCIERAMENTE / Física: NO SE HA EJECUTADO OBRA FÍSICAMENTE / Registro: NO SE HA EJECUTADO OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101073094	Infraestructura Vial En El Municipio De Contía De Juan Cuamatzi, Tlaxcala // (Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Alvaro Obregón En Contía, Contía de Juan Cuamatzi /	1127	Tlaxcala	Contía de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJECUTADO FINANCIERAMENTE / Física: NO SE HA EJECUTADO OBRA FÍSICAMENTE / Registro: NO SE HA EJECUTADO OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101073286	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Contía De Juan Cuamatzi, Tlaxcala // (Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Escuela Secundaria Federal Miguel N. Lira Ubicada En Av Hidalgo S 30) /	1124	Tlaxcala	Contía de Juan Cuamatzi	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,000	\$148,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA EJECUTADO OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101076317	Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF) 2018	SN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$517,478,756	\$517,478,756	\$129,369,690	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101076346	Programa De Agua Potable Drenaje Y Tratamiento (Proagua) Apartado Urbano S/N APARUR 2018 (APARUR) 2018		Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$22,245,003	\$22,245,003	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101076364	Bolsa Fortalecimiento Financiero 2018	BOLSA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$65,000,000	\$65,000,000	\$65,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101076420	Programa De Agua Potable Drenaje Y Tratamiento (Proagua) Apartado De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (Ptar) 2018	S/N PPAR 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$18,087,563	\$18,087,563	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: INFORMACION AL PRIMER TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
TLA18180101076553	Pdr 2018	S/N PDR 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$119,955,522	\$119,955,522	\$59,122,094	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101076564	Acceso A Justicia Para Mujeres	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,330,000	\$1,330,000	\$399,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de adquisición de los bienes / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101076639	Prevención Y Control De La Obesidad	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes		12-Salud	Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución	2018	\$10,468,958	\$1,472,486	\$1,472,486	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validación
TLA18180101076751	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado- Comisión Estatal de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,964,500	\$8,964,500	\$2,689,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,083	0.00	0.00	0.00	Financiera: En proceso de validación de cursos / Física: en proceso de validación de cursos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA18180101076783	Bolsa Global Fondo De Fortalecimiento Financiero 2018	BOLSA GLOBAL FF 2018	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIN IDENTIFICAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$55,000,000	\$55,000,000	\$55,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE COMPROMETE RECURSO / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA0010010063905	Programa de Infraestructura (Desaparecidos Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TLAI8180101076847	Construcción De Gimnasio En Unidad Deportiva	FOR-FIN-001 2017	Tlaxcala	Cuapixtlacta	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,997,179	\$1,997,179	\$1,997,179	\$1,997,179	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,601	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLAI8180101076877	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,503,350	\$4,503,350	\$1,351,005	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	850	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso las evaluaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101076881	Construcción De Kiosco Digital	FOR-FIN002 2017	Tlaxcala	Cuapixtlacta	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,601	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101076946	Seguimiento Y Evaluación De Los Programas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Evaluación de los programas o acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,265,000	\$1,265,000	\$379,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077043	Red Nacional De Radiocomunicación	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,980,013	\$7,980,013	\$2,394,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes y servicios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077110	Sistema De Video Vigilancia	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Sistema de video vigilancia.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$12,591,478	\$12,591,478	\$3,777,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077140	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Impartición De Justicia	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$26,944,762	\$26,944,762	\$8,083,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077161	Bolsa Global Del Fondo De Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2018	8-N	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIOS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$134,694,782	\$134,694,782	\$134,694,782	\$69,625,087	\$69,625,087	\$69,625,087	\$69,625,087	51.69	\$0	Otros	0	0.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
TLAI8180101077162	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077180	Fortalecimiento De Los Organos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y las Unidades de Atención Temprana	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Fortalecimiento de los Organos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077196	Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Procesal	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$796,932	\$796,932	\$239,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077205	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$362,403	\$362,403	\$108,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077215	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077221	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Acreditación (Certificación) de establecimientos penitenciarios.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077227	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Sistema Nacional de Información (Base de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,045,971	\$5,045,971	\$1,513,791	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077234	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Servicios de llamadas de emergencia 066 para denuncia ciudadana 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$12,063,920	\$12,063,920	\$3,619,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077242	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$9,024,600	\$9,024,600	\$2,707,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077245	Registro Público Vehicular	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Registro Público Vehicular		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,800,000	\$5,800,000	\$1,740,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLAI8180101077256	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,534,800	\$3,534,800	\$1,060,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3846

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA0018010063905	Programa De Infraestructura (Desayunados Para Escuelas De Tiempo Completo) Del Estado De Tlaxcala	1047	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TLA18180101077262	Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Modelo homologado de unidades de policía cibernética.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$13,556,800	\$13,556,800	\$4,067,040	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA18180101077274	Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,550,000	\$2,550,000	\$765,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de adjudicación de los bienes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA18180101077916	Ampliación De Red De Agua Potable Con Suministro Y Colocación De Tubo De Pro Hidráulico De 15 Wc Con Campana Y Anillo Integrado, Instalación De Tomas Domésticas, Fomba Hidrostática Y Todo Lo Neces	PRODER174101	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Xaltocan	Rural	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOTÉNCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$106,926	\$106,926	\$106,926	\$106,926	\$106,926	\$106,926	\$106,926	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: LOS RECURSOS PARA ESTA OBRA SE ENCUESTAN EJERCIDOS AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% Y OPERA CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA18180101078331	Prevención Y Control De Enfermedades	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	P018 Prevención y control de enfermedades		12-Salud	Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución	2018	\$4,141,971	\$351,670	\$351,670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA18180101078334	Vigilancia Epidemiológica	-	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U009 Vigilancia epidemiológica		12-Salud	Salud de Tlaxcala	Salud	En Ejecución	2018	\$4,105,785	\$1,145,571	\$1,145,571	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.